



T.C. Kalkınma Bakanlığı  
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



**KOP EYLEM PLANI  
VE  
KOP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI  
2015 YILI IV. DÖNEM İZLEME RAPORU**

Şubat 2016

## İÇİNDEKİLER

A.	KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI .....	5
B.	KOP EYLEM PLANI .....	6
1.	KOP EYLEM PLANI'NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ .....	7
2.	GELİŞME EKSENLERİ.....	8
2.1.	Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı.....	8
2.2.	Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi .....	8
2.3.	Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme .....	9
2.4.	Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi .....	9
2.5.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi .....	9
C.	KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ .....	10
1.	EKSENLERE GÖRE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ.....	10
2.	SEKTÖRLERE GÖRE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ .....	11
3.	KURUMLARA GÖRE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ .....	12
3.1.	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI.....	13
3.2.	BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI.....	14
3.3.	ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI .....	16
3.4.	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI.....	19
3.5.	EKONOMİ BAKANLIĞI .....	28
3.6.	ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI.....	30
3.7.	GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI.....	36
3.8.	GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI.....	41
3.9.	İÇİŞLERİ BAKANLIĞI.....	42
3.10.	İL ÖZEL İDARELERİ.....	44
3.11.	KALKINMA BAKANLIĞI .....	44
3.12.	KALKINMA AJANSLARI .....	44
3.13.	KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI .....	47
3.14.	KOSGEB.....	56
3.15.	KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI .....	56
3.16.	MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI .....	59
3.17.	ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI .....	65
3.18.	SAĞLIK BAKANLIĞI .....	74
3.19.	TOKİ .....	80
3.20.	ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI.....	85

3.21.	ÜNİVERSİTELER.....	98
3.22.	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĐÜ .....	106

## TABLOLAR

Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL) .....	6
Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri .....	8
Tablo 3: Eksenlere Göre 2015 Yılı Proje Ödenek ve Harcama Toplamları .....	10
Tablo 4: Sektörlere Göre 2015 Yılı Gerçekleşme Bilgileri .....	11
Tablo 5: Kurumlara Göre 2015 Yılı Gerçekleşme Bilgileri .....	12
Tablo 6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1 .....	13
Tablo 7: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2 .....	13
Tablo 8: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	14
Tablo 9: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	14
Tablo 10: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	15
Tablo 11: İŞKUR KOP Bölgesi Hizmet Noktası Sayısı .....	17
Tablo 12: İŞKUR'un KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	17
Tablo 13: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları Verileri .....	19
Tablo 14: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	20
Tablo 15: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-1 .....	22
Tablo 16: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-2 .....	22
Tablo 17: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	26
Tablo 18: KOP Bölgesi 2015 Yılı Teşvik Bilgileri .....	28
Tablo 19: KOP Bölgesi 2015 Yılı Faiz Desteği Bilgileri .....	28
Tablo 20: Aksaray'a 2015 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları .....	29
Tablo 21: Karaman'a 2015 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları .....	29
Tablo 22: Konya'ya 2015 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları .....	29
Tablo 23: Niğde'ye 2015 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları .....	30
Tablo 24: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	30
Tablo 25: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	31
Tablo 26: EÜAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	33
Tablo 27: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	34
Tablo 28: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	34
Tablo 29: BOTAS'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	35
Tablo 30: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Yatırımları .....	36
Tablo 31: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Yatırımları .....	37
Tablo 32: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Yatırımları .....	38
Tablo 33: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yurt Yatırımları .....	40
Tablo 34: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Spor Yatırımları .....	40
Tablo 35: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	41
Tablo 36: İçişleri Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	42
Tablo 37: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	42
Tablo 38: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Yatırımları .....	47
Tablo 39: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2015 Yılı KÖSİP Yatırımları .....	49
Tablo 40: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri .....	56
Tablo 41: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	57
Tablo 42: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	58
Tablo 43: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Okul Öncesi Eğitim Yatırımları .....	59
Tablo 44: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Yatırımları .....	59
Tablo 45: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Yatırımları .....	61

Tablo 46: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Altyapı Yatırımları .....	63
Tablo 47: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kütüphane Yatırımları .....	63
Tablo 48: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları .....	63
Tablo 49: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	64
Tablo 50: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1 .....	66
Tablo 51: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2 .....	68
Tablo 52: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	69
Tablo 53: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	70
Tablo 54: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-1 .....	71
Tablo 55: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-2 .....	72
Tablo 56: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-3 .....	72
Tablo 57: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	73
Tablo 58: 2015 Yılında Kurulan OMGİ'ler .....	74
Tablo 59: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hastane Yatırımları .....	74
Tablo 60: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları .....	76
Tablo 61: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	78
Tablo 62: TOKİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	80
Tablo 63: DHMİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	85
Tablo 64: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	85
Tablo 65: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	92
Tablo 66: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	94
Tablo 67: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	97
Tablo 68: Aksaray Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	99
Tablo 69: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	100
Tablo 70: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları .....	101
Tablo 71: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları .....	102
Tablo 72: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	102
Tablo 73: Niğde Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	103
Tablo 74: Niğde Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	104
Tablo 75: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları .....	104
Tablo 76: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları .....	106
Tablo 77: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	106
Tablo 78: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları .....	106
Tablo 79: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları .....	106

## **A. KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri olup faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Başkanlığın Görevleri anılan KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirme ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı'na göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

## B. KOP EYLEM PLANI

KOP BKİ bölgenin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere Eylem Planı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede KOP BKİ, 2012 yılından itibaren, bir yandan bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının topyekûn bir yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve koordinasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da KOP Eylem Planı'nı hazırlayarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'na sunmuştur. Plan 30.12.2014 tarihinde kurul tarafından onaylanmıştır.

KOP Eylem Planı, 30.04.2015 tarihinde Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bölge illerinin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Kalkınma Bakanlığı ve KOP illeri kamu kurumları yöneticilerinin katılımıyla Niğde'de gerçekleştirilen "KOP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" ile kamuoyuna açıklanmıştır.

KOP Eylem Planı için 2014-2018 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım ödenekleri toplamı 9 Milyar 927 Milyon TL olup bu toplama diğer kaynaklardan sağlanacak ilave finansman dâhil değildir. Bununla birlikte Eylem Planında yer alan projelerin gerçekleşme durumlarına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsisi söz konusu olabilecektir.

KOP Eylem Planı kapsamında 5 ana eksen, 26 alt eksen, 92 eylem ve 243 proje paketi öngörülmüştür. Ana eksenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı
2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi
3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme
4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi
5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

**Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL)**

EKSENLER	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
<b>Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı</b>	321	374	456	549	620	2.320
<b>Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi</b>	99	115	140	169	191	714
<b>Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme</b>	706	824	1004	1210	1366	5.110
<b>Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi</b>	243	283	345	416	470	1.757
<b>Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi</b>	4	4	5	6	7	26
<b>TOPLAM</b>	<b>1.373</b>	<b>1.600</b>	<b>1.950</b>	<b>2.350</b>	<b>2.654</b>	<b>9.927</b>

## 1. KOP EYLEM PLANI'NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ

KOP Eylem Planı'nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir.

KOP Eylem Planı'nda yer alan politika ve stratejiler; Onuncu Kalkınma Planı, BGUS çalışmaları ve bölge planlarında ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu bağlamda uygulama sürecinde de kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esas alınacaktır. İnsanı odak alan bu anlayış kalkınma sürecine her bir bireyin ve her yörenin katılımını azami düzeye çıkarmayı, gelişmenin sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını sağlama anlayışı ile politikalarını sürdürecektir.

KOP illerinde daha güçlü, müreffeh bir toplum yapısına ulaşmak ve beşeri sermayeyi güçlendirmek üzere adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve bütünlük politikaların uygulanmasına devam edilecek, kentsel ve kırsal yaşam kalitesinin artırılması için çalışılacaktır. Toplumsal yapımız ve bütünlüğümüz, ortak mirasımız olan kültürel değerler çerçevesinde güçlendirilecektir.

Bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, nitelikli işgücünün artması ve bölgedeki vatandaşların daha donanımlı hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bölgedeki istihdam olanaklarının artmasının yanında oluşacak ihtiyaç alanlarında özellikle gençlerin mesleki ve teknik yetkinliği ve becerilerini artırarak istihdam fırsatı bulmaları sağlanacaktır. Nitelikli, becerikli, birlikte çalışma kültürüne yatkın, özgüveni yüksek, iletişime ve yeniliğe açık, girişimci bireylerin gelişmesi için gerekli ortam oluşturulacaktır.

KOP Eylem Planı, küresel gelişmeler ve bölgesel koşullar doğrultusunda, sürdürülebilir bölgesel kalkınma anlayışı ön planda tutularak kurgulanmıştır. Bu bağlamda; bölgede ekolojik dengenin korunması, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, beşeri sosyal kapasitenin güçlendirilmesi için yeni, sürdürülebilir strateji ve programların geliştirilmesi öngörülmektedir.

KOP Eylem Planı'nın, Onuncu Kalkınma Planı kapsamındaki makro hedeflere ulaşılmasını destekleyecek eylemler içermesi öngörülmüştür.

Plan dönemi sonunda, KOP Bölgesi ile ilişkili olan TR52 (Konya, Karaman) ve TR71 (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) bölgelerinin 2011 verilerine göre kişi başı gayri safi katma değerinin Türkiye ortalamasına oranı olan %77'nin, 2018 yılında %80'e ulaşması hedeflenmektedir. Bölge ihracatının ise plan dönemi sonunda 3.5 milyar ABD Dolarına yükselerek ülke ihracatının %1,26'sının bölge tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

## KOP Eylem Planı'nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılması Öngörülen Makro Hedefler

**Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri**

GÖSTERGELER	BÖLGE DÜZEYİ	2011	2012	2013	2018 HEDEFİ
Kişi başı GSKD'nin Türkiye ortalamasına oranı (%)	TR52	77	-	-	80
	TR71	77	-	-	80
İşsizlik Oranı*	KOP	-	6,0	4,9	2,9
İstihdam Oranı*	KOP	-	45,6	46,5	50
İşgücüne Katılma Oranı*	KOP	-	48,5	48,9	51,6
İhracat Değeri (milyon dolar)**	KOP	-	-	1.800	3.500

\* İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreceli değerleri nüfusları ile ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması beklenmektedir.

\*\*Bölgelerin ve Türkiye'nin 2007-2013 dönemindeki ihracat değerlerindeki ortalama yıllık artış hızı baz alınarak 2018 yılı hedefi belirlenmiştir.

KOP Bölgesi'nin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranlarının, Onuncu Kalkınma Planı hedefleri ile paralel bir seyir izleyeceği öngörülmekte olup bu kapsamda bölgenin 2013 yılında %4,9 olan işsizlik oranının 2018 yılında %2,9 seviyesine gerileyeceği, 2013 yılında sırasıyla %46,5 ve %48,9 olan istihdam ve işgücüne katılma oranlarının yine sırasıyla %50 ve %51,5 değerlerine ulaşması hedeflenmektedir.

## 2. GELİŞME EKSENLERİ

### 2.1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı

Bölgenin sahip olduğu su kaynakları varlığı ile toprak kaynakları varlığı arasındaki dengesizlik, son yıllarda kullanılabilir su potansiyeli aleyhine bozularak tarımsal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder duruma gelmiştir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgede, kullanılabilir su varlığı da dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe köklü bir değişime gidilmesi zaruri hale gelmiştir. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak; tarım arazilerinin toplulaştırılması, tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması, klasik açık kanal sulama sistemine sahip sulama birliği ve sulama kooperatifi sahalarında sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, tarla içi basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi, kuraklıkla mücadele edilmesi, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi sağlanacaktır.

### 2.2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi

Bu eksenle etkin, sürdürülebilir üretim ve dönüşüm modelleriyle; bölgenin rekabet gücünün artırılması, ekonominin yüksek katma değerli yapıya dönüştürülmesi, bu doğrultuda uygulanacak kapsamlı ve uyumlu tedbirlerle enerji, sanayi ve hizmet altyapısı gibi alanların hızla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; kırsal dağlık dezavantajlı alanlara yönelik bir kalkınma modeli uygulanacak, bölgede üretici ve çiftçilerin eğitilmesi sağlanacak, sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılarak işletmelerde markalaşma ve kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar yapılacak, enerji verimliliği eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, önemli bir turizm

potansiyeline sahip bölgede, turizm altyapısı güçlendirilecek, turizmin çeşitlendirilmesi sağlanarak markalaşmaya yönelik planlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

### **2.3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme**

Bölge; stratejik olarak uygulanacak ulaştırma, lojistik ve büyük ölçekli sanayi yatırımları ile uzun vadede Doğu Akdeniz’de oluşacak ticari gelişmeleri önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bölgenin ulusal ve uluslararası erişilebilirliğinin artırılması, bu amaçla demiryolları başta olmak üzere lojistik altyapısının çok modlu olarak geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ulaştırma yatırımları ile Türkiye'nin bağlantı noktası haline gelecek bir KOP Bölgesi, denizlere açılmasının yanında batı-doğu bütünleşmesinde bir köprü görevi üstlenebilecektir. Bu kapsamda; bölgenin ulaştırma, lojistik, enerji altyapısı güçlendirilecek, kırsal ve kentsel alanda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalara ilişkin stratejiler esas alınarak bölge içinde dengeli bir mekânsal gelişim sağlanacaktır. Uzak-yakın kırsalda hizmetlere erişim kolaylaştırılacak ve kent merkezlerine olan baskının azaltılmasına yönelik projeler gerçekleştirilecek, jeo-stratejik avantajları ile bölgenin güvenlik hassasiyeti olan özellikle bilişim ve haberleşme sektörü ile ilgili yatırımlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

### **2.4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi**

Bu eksen kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, KOP Bölgesi’nde sosyal yapıda bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Özel politika gerektiren grupları güçlendirmeye, yoksullukla mücadeleye, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık ve sosyal hizmet altyapısının geliştirilmesine öncelik verilecektir. Bölge dışına göçü önlemek, kırdan kente göçün olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak ve sosyal içermeyi sağlamak amacıyla planlamalar yapılacaktır. Ayrıca, Bölgenin güçlü tarihsel ve kültürel geçmişi dikkate alınarak, Orta Anadolu’nun kültür merkezi olmasına yönelik eylemler uygulanacaktır.

### **2.5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**

Bölgede yer alan kurum ve kuruluşlar kalkınmanın temel unsurlarının başında gelmektedir. Bu nedenle bölgenin ihtiyaç duyduğu her türlü plan, proje ve faaliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, kurum/ kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte personele, donanıma sahip olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda; bölgede bulunan bakanlıkların taşra teşkilatları, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler ile KOP BKİ’nin ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve tespit edilen idari, mali, beşeri ve teknolojik eksiklikler giderilecektir. Bölgedeki STK’ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimleri desteklenecek, belediyelere bilişim stratejisi ve stratejik plan oluşturma konularında teknik destek sağlanacaktır.

## C. KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

### 1. EKSENLERE GÖRE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Eylem Planı kapsamında 2015 yılında eksenler bazında en çok harcama 1.030.394.000 TL ile 34 proje paketinin bulunduğu “Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme” ekseninde olmuştur. En az harcama ise 707.000 TL ile 14 proje paketinden oluşan “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” ekseninde gerçekleşmiştir.

**Tablo 3: Eksenlere Göre 2015 Yılı Proje Ödenek ve Harcama Toplamları**

<b>Eksenler</b>	<b>Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı (Bin TL)</b>	<b>2015 Yılı Ödenegi (Bin TL)</b>	<b>2015 Yılı Revize Ödenegi (Bin TL)</b>	<b>2015 Yılı Harcaması (Bin TL)</b>
<b>Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı (TS)</b>	2.345.184	359.226	379.553	363.048
<b>Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi (EYG)</b>	112.836	30.214	34.623	31.104
<b>Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme (AGK)</b>	12.151.317	395.098	1.114.369	1.030.394
<b>Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi (BS)</b>	1.810.987	451.386	595.819	350.556
<b>Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (KKG)</b>	1.055	1.047	1.047	707
<b>TOPLAM</b>	<b>16.421.379</b>	<b>1.236.971</b>	<b>2.125.411</b>	<b>1.775.810</b>

## 2. SEKTÖRLERE GÖRE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Eylem Planı kapsamında 2015 yılında sektörler bazında en çok harcama 938.618.000 TL ile “Ulaştırma” sektöründe olmuştur. Ulaştırma sektörünü sırasıyla 249.031.000 TL harcama ile “Eğitim”, 214.811.000 TL harcama ile “Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Havza Su Yönetimi” takip etmiştir.

**Tablo 4: Sektörlere Göre 2015 Yılı Gerçekleşme Bilgileri**

Sektör Kodu	Sektör Adı	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı* (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)
TS.1	Toprak Yapısının Korunması, Verimliliğin Arttırılması	829.819	84.898	147.000	144.587
TS.2	Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Ve Havza Su Yönetimi	1.506.259	269.468	227.693	214.811
TS.3	Çevre Koruma	9.106	4.860	4.860	3.650
EYG.1	Tarım	2.500	700	550	118
EYG.2	Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi	7.600	1.550	1.550	619
EYG.3	ARGE	0	0	0	0
EYG.4	Ticaret Ortamının İyileştirilmesi	0	0	0	0
EYG.5	Sanayi, Girişimcilik Ve Kümelenme	88.706	18.984	24.493	24.483
EYG.6	Yenilenebilir Enerji	3.350	350	1.000	1.000
EYG.7	Yeraltı Kaynakları	5.044	5.044	3.444	2.733
EYG.8	Turizm	5.636	3.586	3.586	2.151
AGK.1	Enerji Altyapısı	336.000	32.004	10.419	5.683
AGK.2	Ulaştırma	11.303.882	267.654	1.013.453	938.618
AGK.3	Kırsal Ve Kentsel Altyapı	508.835	92.991	88.647	84.916
AGK.4	Bilgi Ve İletişim Teknolojileri	2.600	2.450	1.850	1.177
BS.1	Eğitim	1.310.737	372.779	459.856	249.031
BS.2	Sağlık	329.492	41.318	100.239	89.530
BS.3	Mesleki Gelişim	0	0	0	0
BS.4	Sosyal Hizmetler Ve Özel Politika Gerektiren Gruplar	2.970	64	64	60
BS.5	Kültür	11.413	2.762	3.462	2.779
BS.6	Gençlik ve Spor	156.375	34.463	32.199	9.156
KKG.1	Taşra Teşkilatları	0	0	0	0
KKG.2	Yerel Yönetimler	1.030	1.030	1.030	698
KKG.3	Bölge Kalkınma İdareleri Ve Kalkınma Ajansları	0	0	0	0
KKG.4	Sivil Toplum Kuruluşları - Üniversiteler	25	17	17	9
KKG.5	Genel	0	0	0	0

### 3. KURUMLARA GÖRE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Eylem Planı kapsamında 2015 yılı itibariyle en çok harcama 938.618.000 TL ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, ikinci en çok harcama ise 219.795.000 TL ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 5: Kurumlara Göre 2015 Yılı Gerçekleşme Bilgileri**

Kurumlar	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı* (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	2.970	64	64	60
Aksaray Üniversitesi	166.000	21.400	41.625	39.858
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	72.822	3.100	8.609	8.599
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	4.156	3.860	3.860	2.650
Emniyet Genel Müdürlüğü	170	170	170	170
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	341.044	37.048	13.863	8.416
Gençlik ve Spor Bakanlığı	369.660	58.414	56.150	33.107
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	810.921	66.000	119.407	119.248
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	74.161	24.000	41.687	32.189
KOP BKİ	109.286	86.261	102.011	87.118
KOSGEB	15.884	15.884	15.884	15.884
Kültür ve Turizm Bakanlığı	3.636	2.307	2.307	2.305
Milli Eğitim Bakanlığı	134.035	210.854	210.854	36.931
Necmettin Erbakan Üniversitesi	274.070	33.098	44.033	38.562
Niğde Üniversitesi	236.000	27.000	43.996	30.878
Orman ve Su İşleri Bakanlığı	1.793.578	269.441	225.201	219.795
Sağlık Bakanlığı	264.992	27.818	70.224	69.548
Selçuk Üniversitesi	276.685	45.500	83.249	66.643
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	11.303.882	267.654	1.013.453	938.618
Vakıflar Genel Müdürlüğü	2.277	455	455	402

### 3.1. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

#### 3.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: BS.4.1**

**Eylem Adı: Çocuklara yönelik çalışmalar yapılacaktır.**

**Tablo 6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yıl Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)
Niğde Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi	2.910	4	4	-	-	100	-

**Niğde Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi;** suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunmaları nedeniyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocukların psiko-sosyal yönlerinin iyileştirilmesi için ihtisaslaşmış ve çocukların özgün durumlarına uygun mimariye sahip "Çocuk Destek Merkezleri" oluşturulması kapsamında yer alan proje tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.

**Aksaray Sevgi Evleri;** 2015 Yatırım Programı'nda yer almamıştır.

**Eylem No: BS.4.2**

**Eylem Adı: Kadınların sosyo-ekonomik statülerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.**

**Tablo 7: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yıl Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya ŞÖNİM*	60	60	60	60	0	100	-

\* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Konya ilinde gerçekleşen harcama proje tutarı ve 2015 yılı ödeneği olarak değerlendirilmiştir.

**Konya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM);** Konya ilindeki ŞÖNİM açılışının sağlanması için bakım ve tefriş gideri olarak 2015 yılında 60.000 TL harcanmıştır.

**Kadın hakları ve kadınların çalışma hayatındaki rolleri konusunda kırsal alanda bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır;** bu eylem çerçevesinde daha önce Konya ilinde faaliyet yapılması planlanmıştır fakat proje takviminin değişmesi sebebiyle bu faaliyet gerçekleştirilememiştir.

**Eylem No: KKG.1.1**

**Eylem Adı: İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.**

KOP Eylem Planı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından İl Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda eğitim ihtiyaçları analiz edilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları

düzenlenmektedir. Yapılan eğitim programlarına KOP illerinde çalışan bakanlık personelinin de katılımı sağlanmaktadır. Gelen taleplere göre gelecek döneme ilişkin hizmet içi eğitimler planlamaya alınacaktır.

### 3.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 8: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya Koruma Bakım ve Rehberlik Merkezi (Erkek)	3.460	100	100	100	-	-	-
Aksaray ŞÖNİM*	130	130	130	130	-	100	-

\* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Aksaray ilinde gerçekleşen harcama, proje tutarı ve 2015 yılı ödeneği olarak değerlendirilmiştir.

**Konya Koruma Bakım ve Rehberlik Merkezi (Erkek);** proje çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılı ödeneği olan 100.000 TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır.

**Aksaray Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM);** Aksaray ilindeki ŞÖNİM açılışının sağlanması için bakım ve tefriş gideri olarak 2015 yılında 130.000 TL harcanmıştır.

## 3.2. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

### 3.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

#### Eylem No: EYG.5.4

**Eylem Adı: Bölgede öncelikli sanayi alanlarında test laboratuvarları kurulması desteklenecektir.**

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasını, yurtdışı bağlantılarının kurulmasını ve bu alanda oluşacak katma değerini yurt içinde kalabilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasına yönelik akredite edilmiş test laboratuvarlarının kurulması desteklenecektir; 12-13 Haziran 2014 tarihinde TSE Gebze Kalite Kampüsünde 13 sektörel oturumu da içeren "Yurtdışından Alınan Test ve Muayene Hizmetlerinin Ülkemize Kazandırılması" temalı "1. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı" düzenlenmiştir. Bu çalıştay sonucunda yeni yatırımların yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ülke düzeyinde çalışmalar devam etmektedir.

#### Eylem No: EYG.5.6

**Eylem Adı: Sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.**

Tablo 9: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)
Bor Ayder Dericiler ve	2.016	200	5	0	0	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yıl Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)
Ayakkabıcılar KSS							
Karaman II. Kısım KSS	67.950	2.800	8.599	8.599	4.426	38	9
Karaman Sarıveliler KSS	2.856	100	5	0	0	0	0

**Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri);** proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını takiben, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

**Karaman II. Kısım KSS (324 işyeri);** üstyapı inşaatı çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman Sarıveliler KSS (34 işyeri);** proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını takiben, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

**Aksaray OSB (668 ha) +Arıtma;** proje 2014 yılında tamamlanmıştır.

**Bozkır Özlem KSS(60 işyeri);** tamamlanmıştır.

#### **Eylem No: BS.3.1**

**Eylem Adı: İstihdam ve mesleki gelişim imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.**

İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak ve hayat boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirecek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştıracak bir VOC (Benzinli Motor Tamirciliği, Dizel Motor Tamirciliği, LPG Montaj Ustalığı, Doğalgaz, Kaynak, CNC) Test Merkezi projesi yapılacaktır.

*Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nun proje ile ilgili notu: Konu doğrudan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev alanına girmediğinden eylemle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve takibi yapılamamaktadır.*

### **3.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 10: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yıl Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)
Karapınar Enerji İhtisas EB	2.000	5.000	72	72	0	0	0
Karaman OSB	42.976	5	5	0	0	0	0

**Karapınar Enerji İhtisas EB;** bölgenin jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması işi ihalesi 25/08/2014 tarihinde yapılmış olup, söz konusu rapor hazırlanmış ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05/01/2015 tarihinde uygun görülmüştür. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 07/05/2015 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde bölge için belirlenen bağlanabilir kapasiteye göre her iki Bakanlık tarafından bölgenin üretim sahası

planlanarak; parsel büyüklükleri ve diğer altyapı ihtiyaçları belirlenecektir. Belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı imar ve parselasyon planlarının hazırlanması işi ve takip eden işler ihale edilecektir.

**Karaman OSB;** arıtma proses projesi çalışmaları devam etmektedir.

*Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2015 yılı Yatırım Programında yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na intikal eden hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.*

### 3.3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

#### 3.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi;** proje tanıtımı ve pilot işletmelerin seçimi gerçekleştirilmiştir. 70 ilde belirlenen firmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması planlanmaktadır.

Proje 2013K160160 kodu ile Yatırım Programı'nda yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre proje bütçesi 9.915.000 TL, 2015 yılı revize ödeneği 1.500.000 TL'dir. Proje ülke genelinde gerçekleşmekte olduğundan proje tutarı iller bazında ayrıştırılamamıştır. Bu nedenle proje tutarı KOP Bölgesi toplam proje tutarına dâhil edilmemiştir.

**Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi;** 100 kişiye madende iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. Görev alacak personelin eğitimi, pilot uygulama için seçilecek OSGB'lerin ziyaret ve eğitimleri, OSGB – İSGGM (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) birlikteliğinde işyeri ziyaretleri, OSGB hizmetleri ile ilgili olarak her OSGB için gelişimin ayrıca planlanması ve izlenmesi, proje sonunda ülke genelinde uygulanabilecek bir İSG (İşçi Sağlığı ve Güvenliği) hizmet rehberinin geliştirilmesi, yetkilendirilen bütün OSGB'lere ulaşacak şekilde ülke genelinde eğitimlerin düzenlenmesi planlanmakta olup projenin 2017 yılında Konya ilinde uygulanması düşünülmektedir.

Proje 2015K160410 kodu ile Yatırım Programı'nda yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre proje bütçesi 2.200.000 TL, 2015 yılı ödeneği 800.000 TL'dir. Proje ülke genelinde gerçekleşmekte olduğundan proje tutarı iller bazında ayrıştırılamamıştır. Bu nedenle proje tutarı KOP Bölgesi toplam proje tutarına dâhil edilmemiştir.

#### 3.3.2. İŞKUR

##### 3.3.2.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: BS.3.1**

**Eylem Adı: İstihdam ve mesleki gelişim imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.**

**İŞKUR tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulabilmesi, işsiz vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sağlanabilmesi için "İŞKUR Model Ofisi" oluşturularak gerekli donanımı sağlanacaktır;** projesi kapsamında "İŞKUR Model Ofisi"ne benzer nitelikte İŞKUR Hizmet Noktaları kurulmaktadır. İŞKUR hizmetlerinin vatandaşlara en yakın noktadan sunulmasını sağlamak amacıyla 2010 yılının Şubat ayından itibaren belediyeler başta olmak üzere, üniversitelerin kariyer

merkezleri, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları ve teknoloji gelişim merkezleri ile “İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokoller” imzalanmaya başlanmıştır. Protokoller kapsamında “İŞKUR Hizmet Noktası” olarak ifade edilen yerlerde vatandaşlarımız İŞKUR’a gelmeden iş ve işlemlerini gerçekleştirebilme imkânına kavuşmuş, ayrıca hizmete erişim kolaylaşmıştır. Bu kapsamda Türkiye genelinde 1.661’i belediyeler olmak üzere toplam 3.043 tane hizmet noktası açılmıştır.

**Tablo 11: İŞKUR KOP Bölgesi Hizmet Noktası Sayısı**

İller	Hizmet Noktası Sayısı
Aksaray	35
Karaman	27
Konya	111
Niğde	10

Bu kapsamda KOP Bölgesi’nde 183 adet İŞKUR Hizmet Noktası açılmıştır.

### 3.3.2.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 12: İŞKUR’un KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	2.800	500	500	0
Konya İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	8.120	1.450	1.450	0

**Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı;** arsa temininde çıkan sorunlar giderilemediğinden, çalışmalara başlanılamamıştır. Arsa teminine müteakip, zemin etüdü ve proje çalışmalarına başlanılacaktır.

**Konya İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı;** zemin etüdü proje ihalesi gerçekleştirilip, ihale dosyası hazırlanmıştır. Eski binanın yıkılmasına müteakip, yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

**Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi;** AB’ye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonunun hedefi, hibe projeleri yoluyla gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve girişimcilik becerilerinin geliştirilerek genç istihdamının artırılmasıdır. Projenin uygulama bölgesi 81 il olup bütçesi 24 milyon Avrodur (20,4 milyon Avro AB katkısı, 3,6 milyon Avro TC katkısı). Sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje değerlendirme süreci devam etmekte olup uygun bulunan hibe projelerinin değerlendirme sürecinin sonuçlandırılarak 2016 yılı içerisinde hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Proje 2013K160210 kodu ile Yatırım Programı’nda yer almaktadır. Yatırım Programı’nda proje bütçesi Ulusal Katkı 11.580.000 TL, AB Hibesi 67.350.000 TL olarak verilmiştir. Proje 81 il kapsamında gerçekleşmekte olduğundan proje tutarı iller bazında ayrıştırılamamıştır. Bu nedenle proje tutarı KOP Bölgesi toplam proje tutarına dâhil edilmemiştir.

**Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi;** projenin uygulamasındaki bütün aşamalarda büyük katkısı olacak olan yerel uzman ve projede saha çalışmalarının yürütüleceği iki il (Trabzon ve Kocaeli) belirlenmiştir. İlgili saha çalışması 2 ilde de başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Saha çalışması sırasında illerde görevli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları üyelerinin yanında bu kurullara üye olmayan fakat istihdam alanında faaliyet gösteren ilgili diğer sosyal ortaklara da söz konusu anket uygulanmaktadır. Bu saha çalışmalarının sonuçlarına göre proje sonucunda yazılacak olan raporun önemli başlıklarından birini teşkil eden “gösterge tablosu” oluşturulacaktır. Bu gösterge tablosuna göre ülkemiz konumlandırılacak ve buradaki ekonomik ve istihdama dair manzaraya göre ülkemiz hakkında politika yönelimi önerileri geliştirilecektir.

Bunların dışında Yerelde İş Oluşturma Elektronik Anketi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, OECD katkıları ile Türkiye standartlarına uygun hale getirilmiş, ilgili anket 81 ilde uygulanmıştır.

Anket ve saha çalışmaları yerel ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulmuştur ve çalışmalar sonucunda ara rapor Bakanlığa iletilmiştir.

Trabzon ve Kocaeli’de yerel Ankara’da ise ulusal düzeyde istihdam alanında faaliyet gösteren sosyal ortakların katılımıyla yuvarlak masa toplantılarını içeren çalışma ziyaretleri yerel, uluslararası uzmanlar ve Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Sonuç olarak bütün bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ve bulgular değerlendirilerek ülke raporu hazırlanacaktır.

Proje 2014K160290 kodu ile Yatırım Programı’nda yer almaktadır. Projenin uygulama bölgesi 81 il olup bütçesi 440.000 TL’dir. Proje 81 il kapsamında gerçekleşmekte olduğundan proje tutarı iller bazında ayrıştırılamamıştır. Bu nedenle proje tutarı KOP Bölgesi toplam proje tutarına dâhil edilmemiştir.

**İş Hayatında Kadınlar Projesi;** AB’ye Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı, İŞKUR ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) ortaklığında yürütülmektedir. Proje ile kadınlara ait veya kadınların yönetici olduğu KOBİ’lerin finansal ve finansal olmayan iş geliştirme hizmetlerine erişimlerinin artırılarak yeni istihdam yaratmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir. 2014-2021 yılları arasında 81 ilde uygulanacak projenin bütçesi, teknik yardım faaliyetleri ve kredi kayıp riskinin karşılanması için (32,3 milyon Avro AB katkısı ve 5,7 milyon Avro ulusal katkı olmak üzere toplam) 38 milyon Avro olarak belirlenmiştir. AİKB tarafından tahsis edilen 300 milyon Avro, projeye katılan bankalar aracılığıyla hedef KOBİ’lere uygun koşullu kredi olarak kullanılacaktır. Projenin küçük işletme destekleri bileşeni kapsamında hedef KOBİ’lere iş geliştirmeye yönelik işletme becerileri eğitimleri ile pazarlama, kalite yönetimi, enerji verimliliği, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim gibi alanlarda teknik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Başvuru kriterleri KOP illerini de kapsayacak şekilde, küçük işletme destekleri kapsamında hayata geçen danışmanlık projeleri devam etmektedir. Şu ana kadar Konya ve Aksaray, küçük işletme destekleri bileşeni altında danışmanlık projeleri kapsamındaki desteklerden faydalanmaktadır.

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında sunulan küçük işletme destekleri projeleri devam edecektir. KOP illerinden bazılarını kapsayacak şekilde Kadın İşletmeleri Seminerleri gerçekleştirilerek hedef KOBİ’lerin iş geliştirme araçları hakkında farkındalık yaratılması planlanmaktadır.

Proje 2014K160280 kodu ile Yatırım Programı’nda yer almaktadır. Yatırım Programı’nda proje bütçesi Ulusal Katkı 16.600.000 TL, AB Hibesi 110.500.000 TL olarak verilmiştir. Proje 81 il kapsamında gerçekleşmekte olduğundan proje tutarı iller bazında ayrıştırılamamıştır. Bu nedenle proje tutarı KOP Bölgesi toplam proje tutarına dâhil edilmemiştir.

### 3.3.2.3 Diğer Çalışmalar

**Aktif İşgücü Programları;** Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları ve işveren talepleri doğrultusunda yıllık eğitim planları hazırlanmakta ve bu plan dâhilinde mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

**Tablo 13: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları Verileri**

İLLER	İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI								TYP	
	MESLEKİ EĞİTİM		İŞBAŞI EĞİTİM		GİRİŞİMCİLİK		ENGELLİ KURS			
	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Program Sayısı	Katılımcı Sayısı
AKSARAY	40	816	416	1060	4	108	-	-	82	2980
KONYA	121	2523	1401	3314	28	723	1	15	413	14991
KARAMAN	62	1606	745	1726	22	547	-	-	106	6261
NİĞDE	27	613	154	465	4	107	-	-	146	6749

KOP bölgesinde İşgücü Yetiştirme Programları için 2015 yılında harcanan toplam tutar 84.542.729,43 TL'dir.

## 3.4.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

### 3.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: TS.3.4***

***Eylem Adı: Hava kalitesinin yükseltilmesi ve iklim değişikliğine uyuma yönelik etüt – uygulama çalışmaları yapılacaktır.***

**Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi;** “sanayi tesisleri, ısınma, trafik vb. ile ilgili emisyon envanteri” çalışmaları yıllık olarak yapılmakta ve emisyon envanteri raporlamaları hem Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi Sekretaryası hem de Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Çevre ve Bilgi Gözlem Ağı'na gönderilmektedir. Bununla birlikte anılan envanter raporlamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bakanlık tarafından, ulusal bütçe finansmanı aracılığıyla, TÜBİTAK KAMAG (Kamu Araştırmaları Destek Grubu) Programı altında yürütülen, 111G037 numaralı “Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” ile bölgesel emisyon hesaplamaları kapsamında;

- Hava kirliliğine neden olan ana kaynakların sınıflandırılması,
- Kaynak bilgilerinin detaylı şekilde bir araya getirilmesi,
- Bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri destekli olarak işlenmesi,
- Hava kirlileticisi emisyonların envanter hesaplarının yapılması,
- Emisyon toplamlarının hava kalitesi modelleri ile dağılımı ve
- Tüm bu ilişkilerin web üzerinden veri girişleri yapılarak mekânsal haritalar üzerinden izlenebilmesi planlanmıştır.

Projenin yürütüldüğü iller Marmara Bölgesi illeridir. KOP Bölgesi illeri olan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi için 2017 yılı Haziran ayı itibariyle olmak üzere, anılan çalışmaların tüm iller için orta ve uzun vadeli olarak 2019 yılı itibariyle tamamlanması planlanmıştır.

**Tablo 14: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya Temiz Hava Merkezi İnşaatı	4.156	3.860	3.860	2.650	-	100

**Konya Temiz Hava Merkezi Bina inşaatı;** proje tamamlanmıştır. Bu merkeze bağlı Afyon, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde illerinde istasyon kurulumlarına ise henüz başlanmamıştır.

**Eylem No: AGK.3.2**

**Eylem Adı: Planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla örnek imar uygulamaları desteklenecektir.**

KOP Bölgesinde bulunan illerin İl Müdürlükleri ile kurulan temaslar sonucunda 2016 yılı içinde gerçekleştirilecek olan “Planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla örnek imar uygulamaları desteklenecektir.” eylemindeki şartlara uyum sağlayan yerleşim yerlerinin tespit çalışmaları tamamlanmış ve hazırlanan proje dosyası Kalkınma Bakanlığı’na sunulmuştur.

02.09.2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı sonucunda; GAP ve KOP Bölgesinde yapılacak olan 2 ayrı projenin tek isim adı altında toplanmasının daha uygun olacağı önerisi getirilmiştir. Bu kapsamda ilgili projeler birleştirilmiş olup “GAP ve KOP Bölgesi Örnek İmar Uygulamalarının Yapılması Projesi” ismi altında toplanmıştır.

2016-2018 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen projenin 2016 Ocak ayı itibariyle başlaması planlanmaktadır.

**Eylem No: AGK.3.3**

**Eylem Adı: Katı atık bertaraf tesislerinin yapımı desteklenecektir.**

**Konya Katı Atık Yönetimi Projesi;** proje tutarı 18.478.551 Avro, sözleşme bedeli 14.268.804 Avro’dur. 2015 yılında 3.165.653 Euro harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %29 seviyesindedir.

Proje kapsamında, düzenli depolama sahası inşaatı, Aslım Eski Döküm Sahasının Rehabilitasyonu, 1 adet transfer istasyonu inşaatı, sızıntı suyu arıtma tesisi inşaatı tamamlanacaktır. Tesisin işletmeye alınmasıyla Konya halkına Avrupa Birliği standartlarında katı atık yönetimi hizmetleri sağlanacaktır. Bu sayede halk sağlığını tehdit eden unsurlar asgari düzeye indirilmiş olacaktır. Projenin finansmanı % 72 oranında Avrupa Birliği hibe fonları karşılanacaktır. İnşaatı 2015 Ocak ayında başlanan olan projenin, 2017 yılının sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesi planlanmaktadır.

**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın notu:** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık bertarafı için ülkemiz genelinde belediyeler arası bölgesel yönetim birliklerinin oluşturulması, ekonomik olarak sürdürülebilir kapasitede Bölgesel Katı Atık Tesisi Projeleri geliştirilmesi ve projelerin bir plan dâhilinde uygulanmasının sağlanması amacıyla ilgili mevzuatta öngörülen şekilde, düzenli depolama tesislerinin kurulması, katı atık miktarının azaltılması, geri kazanımın sağlanması, katı atık taşıma giderlerinin

*düğüürülmesi ve gerekli olduđu hallerde uygun teknolojiye sahip aktarma istasyonlarının oluşturulması çalıřmalarının takip edilmesi, kontrol ve izlemesinin yapılması çalıřmaları yürütölmektedir.*

*Ölkemizde katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan sađlıđına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlölük, yetki ve sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri ile Belediyelere ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun (Deđişik 13.05.2006-5491/8.md.) 11. maddesi geređince Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler.*

*KOP Eylem Planı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumlu kuruluş olarak belirtildiđi AGK 3.3 Eylem numaralı "Katı atık bertaraf tesislerinin yapımı desteklenecektir." eyleminde bahsi geçen destek teknik destek olup Konya ve Karaman'da kurulması planlanan tesislerin yatırımı yerel yönetimlerce gerçekleştirilmekte ve/veya gerçekleştirilecektir. Tesislerin yapımının KOP Eylem Planı çerçevesinde takip edilebilmesi için söz konusu eylemin tesislerin yapımı olarak deđiştirilerek sorumlu kuruluşların yerel yönetimler olarak deđiştirilmesi, tesislerin yapımı ve maliyet bilgilerinin ilgili yerel yönetimlerden temin edilmesi gerekmektedir.*

**Eylem No: AGK.3.4**

**Eylem Adı: İçmesuyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.**

**Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Projesi;** Aksaray Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Projesi çalıřmalarına, 31.12.2007 tarihinde "Türkiye'de 15 Belediye için Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Destek" kapsamında başlanmıştır. Projenin hizmet edeceđi nüfus yaklaşık bütçesi 23,9 Milyon Avro'dur.

Projenin IPA başvurusu Avrupa Komisyonu'na 19.11.2009 tarihinde yapılmıştır. Projenin AB Türkiye Delegasyonu, IPA yetkilileri ve müşavir firma yetkililerinin katılımı ile saha ziyareti ve toplantısı 10-11 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ancak saha ziyareti ve toplantı esnasında projedeki bir takım eksiklikler ve Aksaray Belediyesinin ek yatırım taleplerinden dolayı AB Komisyonunca projeye revizyon yapılmasını gerektiđi kanaatine varılmıştır. Ek olarak hem Avrupa Birliđi Yatırımları Dairesi Başkanlığı hem de AB Türkiye Delegasyonundaki personel kapasitesinin yetersizliđinden ötürü söz konusu resmi görüşler yaklaşık 3 yıl sonra 11.07.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ulaşmıştır.

Gelen görüşlere göre yapılması istenen revizyonlar müşavirlik hizmet sözleşmesinin süresinin sona ermesi ve bundan kaynaklanan müşavirlik ihtiyacının belediye tarafından karşılanamaması nedeniyle henüz gerçekleştirilememiştir. Bundan dolayı içinde bulunduđumuz yıl itibariyle birinci IPA döneminde finanse edilecek projeler içerisinde yer alamamıştır.

Proje, 2014-2020 bütçe yıllarını kapsayan, ikinci IPA döneminde finanse edilebilecek projeler arasında yer almaktadır.

19 Şubat 2016 tarihinde yapılan toplantıda, projenin içeriđinin belediyenin yeni ihtiyaçları doğrultusunda deđişebileceđi bildirilmiştir. Atıksu ve içmesuyu hatları şeklinde olabileceđi hususunda resmi yazı beklenmektedir.

**Akşehir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi;** sözleşmesi 28.12.2015 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 10.454.181 Avro'dur.

**Seydişehir Su ve Atıksu Projesi;** Proje kapsamında; atıksu arıtma tesisi ve buna bađlı yapılar, yaklaşık 8 km kollektör hattının uzatılma işi yapılacaktır. Fiziksel ilerlemesi %27'dir. Arıtma

tesisi yapılarında beton kalıp işleri, bazı yapıların kazı çalışmaları ve kolektör hattında boru imalatı ve testleri devam etmektedir. Sözleşme bedeli 4.578.000 Avro'dur.

### 3.4.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 15: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-1**

Proje Adı	Proje Tutarı (TL)	2015 Yılı Ödeneği (TL)	2015 Yılı Harcaması (TL)
<b>Konya TVK illeri bölgesinin (Konya ve Karaman İlleri) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi</b>	337	101	101
<b>Nevşehir TVK illeri bölgesinin (Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray İlleri) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi</b>	430	129	129
<b>Tuz Gölü Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi</b>	51	-	-

**Konya TVK illeri bölgesinin (Konya ve Karaman İlleri) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi;** sözleşmeye göre iş bitim tarihi 11.01.2016 olup çalışmalar devam etmektedir.

**Nevşehir TVK illeri bölgesinin (Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray İlleri) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi;** sözleşmeye göre iş bitim tarihi 10.01.2016 olup çalışmalar devam etmektedir.

**Tablo 16: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-2**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>					
Belisırma Köyü (Güzelyurt) Ayaklı Depo Yapım İşİ	433	433	433	433	100
Eskil (Aksaray) Çevre Düzenlemesi	399	443	443	399	100
Eskil (Aksaray) İçme Suyu Temini	1.815	1.815	1.815	1.815	100
Korunan Alanlarda Hali Hazır Harita	139	800	800	139	100
Korunan Alanlarda İmar Uygulaması	65	500	500	19	30
Selime İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	404	404	404	404	100
Selime Şehit Hasan Atay Parkı Yapım İşİ	474	474	474	474	100
Sultanhanı Cumhuriyet Parkı Çevre Düzenlemesi	813	844	844	813	100
Sultanhanı İçmesuyu Temini Projesi	1.937	2.194	2.194	1.937	100
Yenikent Park Projesi	607	607	607	71	100
Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi	676	-	-	-	-
<b>KARAMAN</b>					
Ermenek İlçesi, Meydan, Keçipazarlı, Akçamescit, Gülpazarı, Başpınar, Kebabandibi, Sandıklı Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi	1.281	-	-	-	-
<b>KONYA</b>					

Altinekin Çevre Düzenlemesi Projesi	584	584	584	584	100
Cihanbeyli Çevre Düzenlemesi	7.306	7.750	7.750	7.306	100
Meram Çevre Düzenlemesi Projesi	700	700	700	700	100
Meram İlçesi, Şükran Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi	996	-	-	-	-
Konya İli, Meram İlçesi, Turgutreis, Aymanas Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi	1.513	-	-	-	-
Meram İlçesi, Ulurmak, Ziya Barlas ve Fahrünnısa Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi	1.053	-	-	-	-
Riskli Alanlarda Kırsal Dönüşüm Modeli "Konya İli Taşkent Örneği "	762	-	-	-	-
<b>NiğDE</b>					
Niğde İli, Merkez İlçesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi	9.355	-	-	-	-

## **AKSARAY**

**Belisırma Köyü Ayaklı Depo Yapım İşi;** 100 m<sup>3</sup> kapasiteli 30 m yüksekliğinde ayaklı depo yapımı tamamlanmıştır.

**Eskil Çevre Düzenlemesi;** Keşan Parkı Yapım İşi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan mali katkı talep edilmiştir. Eskil Belediyesi Keşan Parkı için peyzaj projesi düzenlenmiş, bu kapsamda proje gerçekleştirilmiştir.

**Eskil İçme Suyu Temini;** 300 m<sup>3</sup> kapasiteli ayaklı su depo yapımı, 15.770 m uzunluğunda iletim hattı yapımı tamamlanmıştır.

**Korunan Alanlarda Hâlihazır Harita;** proje tamamlanmıştır. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan Eskil ilçesine bağlı 13 yerleşim biriminde, hâlihazır harita ve ortofoto alımı ihalesi yapılmıştır. İhaleyi alan firma hâlihazır dosyaları tamamlayarak, gerekli kontroller yapılmak üzere Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. İl Müdürlüğünce gerekli tüm kontroller yapıp, iş teslim alındıktan sonra, hazırlanan hakediş dosyası Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Hakedişe göre yüklenici firmaya ödeme yapılmıştır.

**Korunan Alanlarda İmar Uygulaması;** Sultanhanı Belediyesi'nin, yapacakları imar uygulaması için maddi yardım talebi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış, Sultanhanı Belediyesi ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından protokol hazırlanarak, Belediye tarafından yapılacak imar uygulaması işi tamamlandıktan sonra maddi yardım yapılması karara bağlanmıştır. Ancak Sultanhanı Belediyesi imar uygulamasının bir kısmını tamamlayabildiğinden, bu nedenle tamamlanan kısmı kadar maddi yardım yapılabilmektedir.

İmar uygulamasının altlığı olan mülkiyetlerde kadastro hatalarının ortaya çıktığı, bu hataların mülkiyet sahiplerinin muvafakati ya da 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi gereği re'sen düzeltileceği, düzeltme işlemleri de zaman alacağından protokolda belirtilen süre içerisinde işin bir kısmı tamamlanabilmiştir

**Selime İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi;** beldenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere içme suyunun sondaj kuyusu açılmış, alınan su numunelerinde arsenik tespit edilmesi üzerine arıtma tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) mali katkı talep edilmiştir. Selime İçme suyu Arsenik Giderimi Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi kapsamında paket arıtma tesisi projesine uygun olarak tamamlanmıştır.

**Selime Şehit Hasan Atay Parkı Yapım İşi;** Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiştir. Selime Belediyesi Kayaaltı Mahallesi Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı için peyzaj projesi düzenlenmiş, bu kapsamda proje gerçekleştirilmiştir.

**Sultanhanı Cumhuriyet Parkı Çevre Düzenlemesi;** Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiş olup, 11/06/2015 tarihinde Sultanhanı Belediye Başkanlığı ile 500.000 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmıştır. 11/09/2015 tarihinde 791.000 TL bedelli ek mali katkı protokolü ve 27/10/2015 tarihinde 843.700 TL bedelli ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Park alanı içerisinde; yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kameriye, ahşap pergole) ve geniş çim alanları bulunmaktadır. Park bölge halkı ile günübirlik ziyaretçilerin kullanımına 10/12/2015 tarihi itibarıyla açılmıştır.

**Sultanhanı İçme Suyu Temini Projesi;** 2.291 m şebeke hattı döşenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) yapmış olduğu bu mali katkı ile birlikte Sultanhanı Belediyesi'nin içme suyunu sağlayan boruların imalatı tamamlanmıştır.

**Yenikent Park Projesi;** Bakanlık tarafından ihalesi yapılan "Yenikent Park Düzenlemesi Yapımı İşi" 2014 Yılı Yatırım Programının Korunan Alanlarda Çevre - Cephe - Yol - İskele - Kıyı Düzenlemesi sektöründen 500.000 TL proje tutarı ödenek ayrılmış ve 499.280,18 TL tutarında harcama yapılmıştır. Proje yıllara sari olmak üzere ihale edilmiş olup 2015 yılında da 70.898,38 TL tutarında harcama yapılarak proje tamamlanmıştır.

**Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi;** söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/4937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.07.2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "riskli alan" olarak ilan edilmiştir.

Riskli alan yapılaşmaya kapatılacağından belirlenen 10.71 hektar büyüklüğündeki rezerv alanın Bakanlığa tahsisine ilişkin 03.09.2013/5481 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı'ndan görüş talep edilmiştir. Riskli alandaki hak sahipliği ve değerlendirme işlemleri için ihale süreci başlatılmıştır.

## **KARAMAN**

**Ermenek İlçesi, Meydan, Keçipazarlı, Akçamescit, Gülpazarı, Başpınar, Kebandibi, Sandıklı Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi;** söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "riskli alan" olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak;

- Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması,
- Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

### **KONYA**

**Altnekin Çevre Düzenlemesi Projesi;** Altnekin Belediyesi Kale Höyüğü 1. Etap Park Projesi Yapım İş'i için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) mali katkı talep edilmiş olup, 01/07/2015 tarihinde Altnekin Belediye Başkanlığı ile 500.000 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmıştır. 03/11/2015 tarihinde 584.100 TL ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Park alanı içerisinde; yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerye, ahşap pergole) ve geniş çim alanları bulunmaktadır. Park bölge halkı ile günübirlik ziyaretçilerin kullanımına 30/11/2015 tarihi itibariyle açılmıştır.

**Cihanbeyli Çevre Düzenlemesi;** Karşıyaka Mahallesi 1146 Ada 1 parsel ve 502 Ada 3 parselde yapılacak "Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi Kent Parkı Yapım İş'i" için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) mali katkı talep edilmiş olup, 24/04/2015 tarihinde Cihanbeyli Belediye Başkanlığı ile 3.000.000 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmıştır. 10/08/2015 tarihinde 6.000.000 TL bedelli ek mali katkı protokolü yapılmış, 30/11/2015 tarihinde protokol süresi 20/12/2015 olarak değiştirilmiş ve son olarak 17/12/2015 tarihinde yapılan ek protokol ile mali katkı bedeli 7.750.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje alanı yaklaşık 115.000 m<sup>2</sup> olup, içerisinde çocuk oyun alanları, 2 adet spor alanı, wc, fitness alanı, süs havuzu, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerye, ahşap pergole) ve geniş çim alanları bulunmaktadır. Parkın yılsonunda halkın kullanımına açılması hedeflenmiştir.

**Meram Çevre Düzenlemesi Projesi;** Durunday Mahallesi, 3.derece doğal sit içinde bulunan 22481 ada, 1-2-3-4 parsellerde yapılması planlanan park ve çevre düzenleme projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) mali katkı talep edilmiş olup, 06/04/2015 tarihinde Meram Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, süs havuzu, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerye) ve geniş çim alanları bulunmaktadır. Park 30/11/2015 tarihi itibariyle yöre halkı ve ziyaretçilerin kullanımına açılmıştır.

**Meram İlçesi, Turgutreis, Aymanas Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi;** söz konusu alanlar 20.02.2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazetede **Meram İlçesi, Şükran Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi, Meram İlçesi, Ulurmak, Ziya Barlas ve Fahrünnisa Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi;** söz konusu alanlar ise 21.03.2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 6306 sayılı Kanun kapsamında "riskli alan" olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu alanlarda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak;

- Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması
- Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,
- Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,
- Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 22/05/2015 tarihli ve 3121 sayılı Genel Müdürlük Yetkilendirme Oluru ile Konya Meram Belediye Başkanlığı'na yetki verilmiştir.

Meram Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

**Riskli Alanlarda Kırsal Dönüşüm Modeli Konya İli Taşkent Örneği;** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan, Riskli Alanlarda Kırsal Dönüşüm Modeli "Konya İli Taşkent Örneği" konulu protokol kapsamında aşağıda belirtilen çalışmalar yapılacaktır:

- Koruma amaçlı imar planı iş paketi
- Rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri ve sokak sağlıklaştırma projeleri iş paketleri
- Yerleşmenin gelişmesinde ihtiyaç duyulan ve öncülük edecek sektörel projelerin mahalli idareler ve sivil toplumla birlikte, geliştirilmesi ve planlanması (Mimari, Statik, Çevre, Mekanik ve Elektrik Tesisatı vb.)
- Sonuç raporlama
- Projenin yayılımı, programları olarak organize edilmiştir.

## **NİĞDE**

**Merkez İlçesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi;** söz konusu alan 25.06.2013 tarihli ve 28.688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "riskli alan" olarak ilan edilmiştir. Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak;

a) Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması  
b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 02/08/2013 tarihli ve 4805 sayılı Genel Müdürlük Yetkilendirme Oluru ile Niğde Belediye Başkanlığı'na yetki verilmiştir."

Niğde Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

### **3.4.3. İLLER BANKASI**

#### **3.4.3.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

**Eylem No: AGK.3.4**

**Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.**

**Tablo 17: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	Toplam Harcama Tutarı (Bin TL)
<b>AKSARAY</b>		
<b>Demirci Atık Su Şebeke İnşaatı**</b>	<b>5.681</b>	<b>7.217</b>
Gülağaç İçme Suyu Şebeke İnşaatı	3.013	3.719
Gülpınar Atık Su Şebeke İnşaatı	3.297	168
Helvadere İçme Suyu Şebeke İnşaatı	1.585	1.314
Ortaköy Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı	5.653	6.696
Sultanhanı Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı	5.071	5.926
Sultanhanı Atık Su Şebeke İnşaatı	14.159	17.118

<b>KARAMAN</b>		
Ayrancı Atık Su Şebeke İnşaatı	1.681	1.317
<b>Kazımkarabekir Atık Su Şebeke İnşaatı**</b>	<b>3.564</b>	<b>4.536</b>
Sarıveliler İçme Suyu Şebeke İnşaatı	4.487	3.792
Sudurağı Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı	848	
Sudurağı Atık Su Şebeke İnşaatı	1.478	1.755
<b>KONYA</b>		
Çeşmelisebil Atık Su Şebeke İnşaatı	4.150	1.245
Derbent Atık Su Şebeke İnşaatı	1.928	1.054
Derebucak Atık Su Şebeke İnşaatı	1.639	857
Gökpınar Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı	1.211	1.433
Hamzalar Atık Su Şebeke İnşaatı	1.388	209
İsmil Atık Su Şebeke İnşaatı	3.420	3.551
<b>Okçu Atık Su Şebeke İnşaatı**</b>	<b>3.165</b>	<b>3.410</b>
Sadıkıhacı Atık Su Şebeke İnşaatı	1.065	1.120
Sarıoğlan Atık Su Şebeke İnşaatı	3.560	557
Taşpınar Atık Su Şebeke İnşaatı	7.456	6.532
Tavşançalı Atık Su Şebeke İnşaatı	9.660	2.898
Yunak Atık Su Şebeke İnşaatı	6.335	4.350
<b>NIĞDE</b>		
Alay-Bağlama-Kiledere Atık Su Şebeke İnşaatı	13.012	
Altunhisar İçme Suyu Şebeke İnşaatı	412	239
Bahçeli İçme Suyu Şebeke İnşaatı	2.144	2.474
<b>Çavdarlı Atık Su Şebeke İnşaatı**</b>	<b>2.335</b>	<b>2.763</b>
Dünderlı Atık Su Şebeke İnşaatı	3.913	1.246
Edikli Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı	1.517	1.118
<b>Hacıabdullah Atık Su Şebeke İnşaatı**</b>	<b>3.767</b>	<b>4.734</b>
<b>Karaatlı Atık Su Şebeke İnşaatı**</b>	<b>3.455</b>	<b>4.143</b>
Karakapı İçme Suyu Şebeke İnşaatı	1.870	1.663
Keçikalesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı	1.203	952
Kiledere İçme Suyu Şebeke İnşaatı	398	
Konaklı İçme Suyu Şebeke İnşaatı	2.740	1.836

\* İller Bankası'ndan alınan bilgilerde dönem ve yıl harcaması bulunmadığından sadece toplam harcamalara yer verilmiştir.

\*\* Bu projeler tamamlanmıştır.

SUKAP Projeleri kapsamında 2015 yılında Aksaray'da 1, Karaman'da 1, Konya'da 1 ve Niğde'de 3 olmak üzere toplamda 6 proje tamamlanmış olup 30 proje devam etmektedir. Toplamda 36 projede 101.942.000 TL harcama yapılmıştır.

### 3.5. EKONOMİ BAKANLIĞI

#### 3.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: EYG.4.3**

**Eylem Adı: Bölgede yatırımların düzeyinin artırılmasına yönelik olarak iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.**

Kalkınma ajansları bölgedeki teşvik uygulamaları ve enstrümanlarına yönelik değerlendirme ve önerilerini 6 aylık raporlar halinde Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıklarına iletecek, söz konusu kurumlar teşvik sisteminin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yeni teşvik enstrümanlarının geliştirilmesinde ortak faaliyet gösterecektir; bilindiği üzere teşvik sistemi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde yürütülmektedir. Yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasını müteakip gerek yurt içi gerekse de yurt dışında iş dünyasının temsilcisi kurum ve kuruluşlar ile yatırımcı grupları nezdinde tanıtım programları düzenlenmeye başlanmıştır. Bugün itibariyle doğrudan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından tanıtım toplantıları düzenlenmesinden ziyade bölgede, kalkınma ajansları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen toplantılara uzman Genel Müdürlük personelleri tarafından katılım sağlanmaktadır.

Söz konusu eylem kapsamında KOP Bölgesi illerinde herhangi bir tanıtım faaliyeti düzenlenmemiş olup, belirtilecek kesinleşen herhangi bir proje ya da program bulunmamaktadır.

#### 3.5.2. Diğer Faaliyetler

#### 1- 2015 Yılı Yatırım Teşviklerine İlişkin Bilgiler

**Tablo 18: KOP Bölgesi 2015 Yılı Teşvik Bilgileri**

İl	Belge Adedi	Yüzde (%)	Sabit Yatırım (milyon TL)	Yüzde (%)	İstihdam	Yüzde (%)
Aksaray	55	1,20	1.165	1,13	1.727	1,17
Karaman	22	0,48	223	0,22	317	0,21
Konya	251	5,47	2.001	1,94	4.589	3,10
Niğde	52	1,13	305	0,30	586	0,40
<b>KOP Bölgesi</b>	<b>380</b>	<b>8,29</b>	<b>3.694</b>	<b>3,58</b>	<b>7.219</b>	<b>4,87</b>
<b>Ülke Geneli</b>	<b>4.586</b>	<b>100</b>	<b>103.046</b>	<b>100</b>	<b>148.210</b>	<b>100</b>

2015 yılı yatırım teşvik bilgilerine göre KOP Bölgesi’nin belge adedi bakımından ülke içerisindeki payı 8,29, sabit yatırım bakımından 3,58, istihdam bakımından ise 4,87 olmuştur.

#### 2- 2015 Yılı Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin Ödenen Faiz Desteği Tutarı

**Tablo 19: KOP Bölgesi 2015 Yılı Faiz Desteği Bilgileri**

İl	Aktarım Tutarı (TL)
Aksaray	2.923.872
Karaman	488.938
Konya	8.440.538
Niğde	1.790.216
<b>KOP Bölgesi</b>	<b>13.643.564</b>

KOP Bölgesi'nde 2015 yılında en çok faiz desteği Konya ilinde verilmiş olup bu ili Aksaray, Niğde ve Karaman takip etmiştir.

### 3- KOP İllerine Verilen İhracat Destekleri

**Tablo 20: Aksaray'a 2015 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları**

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	-
Fuar Desteği	220.846 (15 başvuru)
Pazara Giriş Belgeleri	0
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş	1.982
UR-GE	0
İstihdam	0
Yurt Dışı Birim Marka	0
Tasarım	0
TURQUALITY	0
<b>TOPLAM</b>	<b>222.828</b>

**Tablo 21: Karaman'a 2015 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları**

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	2.154.707
Fuar Desteği	312.707 (18 başvuru)
Pazara Giriş Belgeleri	0
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş	0
UR-GE	0
İstihdam	0
Yurt Dışı Birim Marka	230.299
Tasarım	0
TURQUALITY	0
<b>TOPLAM</b>	<b>2.697.713</b>

**Tablo 22: Konya'ya 2015 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları**

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	4.542.470
Fuar Desteği	5.583.496 (309 başvuru)
Pazara Giriş Belgeleri	68.404
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş	234.489
UR-GE	24.963
İstihdam	0
Yurt Dışı Birim Marka	33.733
Tasarım	0
TURQUALITY	1.467.415
<b>TOPLAM</b>	<b>11.954.970</b>

**Tablo 23: Niğde'ye 2015 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları**

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	886.178
Fuar Desteği	304.394 (16 başvuru)
Pazara Giriş Belgeleri	0
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş	0
UR-GE	98.025
İstihdam	0
Yurt Dışı Birim Marka	0
Tasarım	0
TURQUALITY	0
<b>TOPLAM</b>	<b>1.288.597</b>

KOP Bölgesi'nde 2015 yılında İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından en çok yararlanan il Konya olup, bu ili Karaman, Niğde ve Aksaray takip etmiştir. KOP Bölgesi'nde toplamda 16.164.108 TL ihracat desteği yapılmıştır.

### 3.6. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

#### 3.6.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)

##### 3.6.1.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

###### Eylem No: AGK.1.1

Eylem Adı: Enerji altyapısına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

**Tablo 24: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>KARAMAN</b>					
- Ayrancı TM	8.000	2	2	-	-
- Ermenek 380 TM Tevsiat	20.000	2.000	15	-	-
- Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH	29.000	3.000	400	113	-
<b>KONYA</b>					
- Erenköy GIS	15.000	2.000	7.000	5.049	70
- Konya Kuzey 380 –Konya 4 EİH	18.000	2	2.002	-	-
- Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	156.000	16.000	500	290	-
- Akkuyu NGS-Seydişehir EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	90.000	9.000	500	231	-

**Ayrancı TM;** proje aşamasındadır.

**Ermenek 380 TM Tevsiyat;** proje çalışmaları devam etmektedir. Nükleer Santralin tamamlanma tarihine göre tesisin ihalesi yapılacaktır.

**Erenköy GIS;** inşaat faaliyetleri devam etmektedir

**Konya Kuzey 380 TM;** proje aşamasındadır.

**Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH, Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli), Akkuyu NGS-Seydişehir EİH (Toprak Teli Fiber Optikli);** ÇED ve kamulaştırma süreci devam etmektedir. Nükleer Santralin tamamlanma tarihine göre tesisin ihalesi yapılacaktır.

### 3.6.1.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 25: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>					
Ortaköy TM	9.700	2.000	6.000	2.217	59
Sultanhanı TM	10.000	2.000	5.000	1.769	15
Tümosan TM Tevsiyat	815	190	5	5	100
Tümosan TM-Ortaköy TM EİH	11.000	6.000	8.000	7.595	100
<b>KARAMAN</b>					
Daran Havza TM	11.500	1.500	7.500	7.256	70
Ermenek Daran EİH	8.000	2	1.000		
Ermenek Otluca EİH	9.000	2	1.200		
Karaman-Çumra EİH Kısmi Yenileme (Kepezkaya Brş.N. Kadar)	1.350	850	850	848	100
Kepezkaya Havza TM Tevsiyat	3.500	2	65	62	100
<b>KONYA</b>					
Alakova TM	6.630	3.000	2.130	1.974	100
Altınova TM	10.000	2	2	-	-
Altınova-Çayırbaşı EİH	1.800	2	2	-	-
Antalya DGKÇS-Seydişehir İrtibatı EİH	15.000	2	3.002	1.500	-
Büsan TM	12.000	2	1.102	19	-
Büsan-Konya-4 EİH	4.800	2	20	19	-
Çayırbaşı TM Tevsiyat	700	2	102	-	-
Ereğli 380 TM	6.000	600	600	-	-
Hirfanlı-Kulu-Cihanbeyli EİH Yenileme	11.000	1.000	1.000	316	100
Hotamış TM	8.000	2	1.112	8	-
Hotamış-Karapınar EİH	5.500	2	2	-	-
Karapınar TM Tevsiyat	600	500	100	-	-
Kızören TM Tevsiyat	1.375	1.175	1.175	1.036	100
Konya Kuzey 380 TM	32.000	3.200	2	-	-
Konya Kuzey İrtibatları EİH	3.800	2	2	-	-

Konya OSB İrtibatları EİH	1.250	2	2	-	-
Konya OSB TM	8.000	800	1.800	-	-
Konya-4 TM Tevsiat	7.000	2	2	-	-
Mersin DGKÇS-Mersin 380-Ereğli 380 EİH	53.000	5.300	500	-	-
Selçuklu TM	10.000	1.200	6.600	6.593	94
Seydişehir TM Tevsiat	13.000	1.300	2	-	-
Yunak TM Tevsiat	1.200	500	500	-	-
Tümosan-Sultanhanı-Kızören EİH	7.600	1.991	4.250	4.218	100
<b>NİĞDE</b>					
Bor - Toroslar EİH Yenileme	11.200	3.200	5.500	5.481	100
Bor OSB TM	4.000	2	805	670	5
Derinkuyu-Niğde-Bor EİH Yenileme	15.000	2	2.302	-	-

### **AKSARAY**

**Ortaköy TM, Sultanhanı TM;** inşaat faaliyetleri devam etmektedir

**Tümosan TM Tevsiat, Tümosan TM-Ortaköy TM EİH;** tamamlanmıştır.

### **KARAMAN**

**Daran Havza TM;** inşaat faaliyetleri devam etmektedir

**Ermenek Daran EİH, Ermenek Otluca EİH;** 2016 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Karaman-Çumra EİH Kısmi Yenileme (Kepezkaya Brş.N. Kadar), Kepezkaya Havza TM Tevsiat;** tamamlanmıştır.

### **KONYA**

**Alakova TM, Hirfanlı-Kulu-Cihanbeyli EİH Yenileme, Kızören TM Tevsiat, Tümosan-Sultanhanı-Kızören EİH;** tamamlanmıştır.

**Altınova TM, Altınova-Çayırbaşı EİH, Büsan-Konya-4 EİH, Hotamış-Karapınar EİH**

**Karapınar TM Tevsiat;** proje aşamasındadır.

**Antalya DGKÇS-Seydişehir İrtibatı EİH;** 14.12.2015 tarihinde tesis faaliyetlerine başlamıştır.

**Büsan TM;** 06.01.2016 ihale edilmiştir.

**Çayırbaşı TM Tevsiat;** 2016 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Ereğli 380 TM;** geçici TM inşa faaliyetleri devam etmektedir Kalıcı TM ihalesinin ise 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

**Hotamış TM;**12.01.2016 ihale edilmiştir.

**Konya Kuzey 380 TM, Konya Kuzey İrtibatları EİH, Konya OSB İrtibatları EİH, Konya-4 TM Tevsiat, Seydişehir TM Tevsiat;** proje aşamasındadır.

**Konya OSB TM, Yunak TM Tevsiat;** Şubat 2016'da tesis ihale teklifleri alınması planlanmaktadır.

Mersin DGKÇS-Mersin 380-Ereğli 380 EİH; 2017’de ihale edilmesi planlanmaktadır.

Selçuklu TM; inşaat faaliyetleri devam etmektedir

### **NİĞDE**

**Bor - Toroslar EİH Yenileme;** tamamlanmıştır.

**Bor OSB TM;** 27.11.2015 tarihinde tesis faaliyetleri başlamıştır.

**Derinkuyu-Niğde-Bor EİH Yenileme;** 28.12.2015 tarihinde ihale edilmiştir.

### **3.6.2. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)**

#### **3.6.2.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 26: EÜAŞ’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>KARAMAN</b>				
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 80 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ	11.700	7.000	-	-
Ermenek HES Misafirhane, Bekar Pansiyonu, Yemekhane ve Lokalin İçinde Bulunduğu Kompleks İdari Bina Yapımı	5.000	4.750	-	-
Ermenek HES Santral Sahasında Kompleks Bina Yapılması	1.845	1.595	353	22
Ermenek HES Santral ve Site Ulaşım Yolu Yapılması	3.000	3.000	193	20

**Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 80 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ;** projenin gerçekleştirileceği arazi DSİ’ye ait olduğundan, santralin kesin kabulü ve devir işleri halen yapılmamıştır. Dolayısı ile devir işlemine kadar geçecek sürede vakit kaybı yaşanmaması için DSİ’ye ait bu arazinin kullanımı için DSİ ile EÜAŞ arasında bir protokol tanzim edilerek proje çalışmalarına başlanacaktır.

**Ermenek HES Misafirhane, Bekâr Pansiyonu, Yemekhane ve Lokalin İçinde Bulunduğu Kompleks İdari Bina Yapımı;** yapımından vazgeçilmiş olup 2016 Yılı Yatırım Programına dâhil edilmemiştir.

**Ermenek HES Santral Sahasında Kompleks Bina Yapılması, Ermenek HES Santral ve Site Ulaşım Yolu Yapılması;** fesih edilmiştir.

### **3.6.3. MADEN TETKİK ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **3.6.3.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

**Eylem No: EYG.7.2**

**Eylem Adı: Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.**

**Tablo 27: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)
<b>AKSARAY</b>				
*Orta ve Doğu Anadolu Magmatiklerine Bağlı Endüstriyel Hammadde Aramaları (Malatya, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray)	266	266	116	7
<b>KONYA</b>				
Konya Jeotermal Enerji Aramaları	2.165	2.165	515	478
<b>NİĞDE</b>				
Niğde ve Cıvırı Jeotermal Enerji Aramaları	1.913	1.913	1.813	1.756
*Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları (Niğde, Kayseri, Adana)	700	700	1.000	492

\* Bu projeler birden fazla ilde yürütülmekte olup MTA Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda harcama tutarları iller bazında ayrıştıramamaktadır.

“Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları” kapsamında 2.720 km<sup>2</sup> jeokimyasal etüt, 443 m. sondaj gerçekleştirilmiştir.

### 3.6.3.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 28: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)
Arazi Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Eskişehir)	21	21	21	8
Kırşehir Masifinin Tektono-stratigrafik Özellikleri (Kırşehir, Kırıkkale, Aksaray)	313	313	348	294
Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Adana, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Çankırı, Ankara, Konya, Niğde, Aksaray)	737	737	737	697
Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatıklılık Haritaları (Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Kütahya, Ankara, Konya, Aydın)	197	197	212	128
Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları (Denizli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Konya)	180	180	180	86
Sultan Dağları'nın Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi (Konya, Afyonkarahisar, Isparta)	364	364	364	254

Not: MTA Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda harcama tutarları iller bazında ayrıştırılmamaktadır.

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar kapsamında 1.145 km<sup>2</sup> jeokimyasal etüt, 63 noktada jeofizik etüt, 443 m. sondaj gerçekleştirilmiştir.

### 3.6.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ)

#### 3.6.4.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 29: BOTAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>							
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama	2.075.404	123.790	232.390	232.139	62.068	2	74
<b>KARAMAN</b>							
Doğal Gaz/Petrol Boru Hatları ve Tesisleri Mühendislik Etüt İşleri / Mersin-Karaman (Ayrancı) DGBH Arazi Etüt, Kamulaştırma Mühendislik İşleri	827	827	827	526	334	-	-
İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması / Ermenek İlçesi DGBH	14.324	300	300	194	128	-	-
<b>KONYA</b>							
Konya-İlgın Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	31.966	5.264	5.264	3.773	1.223	2	82

#### **AKSARAY**

**Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama;** 12 adet kuyunun sondajı tamamlanmış olup, 6'sında kaverna çözümler işlemi devam etmektedir. 2017 yılında 6 adet depodan oluşan 500 milyon m<sup>3</sup> hacimli birinci aşamanın, 2020 yılında ise 500 milyon m<sup>3</sup> hacimli ikinci aşamanın tamamlanarak Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi'nin bir bütün olarak devreye alınması planlanmaktadır.

#### **KARAMAN**

**Doğal Gaz/Petrol Boru Hatları ve Tesisleri Mühendislik Etüt İşleri / Mersin-Karaman (Ayrancı) DGBH Arazi Etüt, Kamulaştırma Mühendislik İşleri;** kamulaştırma mühendislik işi sözleşmesi 13.03.2015 tarihinde imzalanmıştır. 26.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılan projenin Mart 2016 itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. Mühendislik işi çalışmalarının tamamlanmasını takiben yapım işi ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

**İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması / Ermenek İlçesi DGBH;** Ermenek İlçesi DGBH Arazi Etüt Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşleri sözleşmesi 06.05.2015 tarihinde imzalanmıştır. 21.05.2015 tarihinde yer teslimi yapılan projenin Mayıs 2016 itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. Mühendislik işi çalışmalarının tamamlanmasını takiben yapım işi ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

## **KONYA**

**Konya-Ilgın Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı;** projenin yapım işi sözleşmesi 08.11.2013 tarihinde imzalanmış olup, 15.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Haziran 2016 itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

### **3.7. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI**

#### **3.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

##### **Eylem No: BS.1.7**

**Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.**

**Tablo 30: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>							
Aksaray 750 Kişilik Yurt İnşaatı	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5	15
<b>KARAMAN</b>							
Karaman 500 Kişilik Yurt İnşaatı	21.000	2	2	2	2	-	-
<b>KONYA</b>							
Konya 1000 Kişilik Yurt İnşaatı	35.000	2	2	2	2	-	-
Konya/Akören 300 Kişilik Yurt İnşaatı	14.000	2.350	2.350	2.350	-	-	100
Konya/Akşehir 500 Kişilik Yurt İnşaatı	18.000	7.000	7.000	7.000	4.000	15	90
Konya/Ilgın 300 Kişilik Yurt İnşaatı	12.285	2.795	2.795	2.795	895	-	100
Konya/Karapınar 300 Kişilik Yurt İnşaatı	17.000	2.002	2.002	2.002	2.002	5	95
Konya/Kulu 300 Kişilik Yurt İnşaatı	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	100
<b>NIĞDE</b>							
Niğde 1000 Kişilik Yurt İnşaatı	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10	20
Niğde 500 Kişilik Yurt İnşaatı	13.000	1.800	1.800	1.800	-	-	100

### AKSARAY

**Aksaray 750 kişilik yurt inşaatı;** 19.06.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir. İnşaatın zamanında bitirilmesi planlanmaktadır.

### KARAMAN

**Karaman 500 kişilik yurt inşaatı;** arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmalarının tamamlanması, ardından tip proje adaptasyonunun yapılıp, inşaat ihalesi sürecinin başlatılarak inşaatın bitirilmesi planlanmaktadır.

### KONYA

**Konya 1000 kişilik yurt inşaatı;** arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmalarının tamamlanması, ardından tip proje adaptasyonunun yapılıp, inşaat ihalesi sürecinin başlatılarak inşaatın bitirilmesi planlanmaktadır.

**Konya/Akören 300 kişilik yurt inşaatı;** inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş ödemesi devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır.

**Konya/Akşehir 500 kişilik yurt inşaatı;** iş devam etmektedir. Yüklenici firma cezalı olarak çalışmaktadır.

**Konya/Ilgın 300 kişilik yurt inşaatı;** inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş ödemesi devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır.

**Konya/Karapınar 300 kişilik yurt inşaatı;** yüklenici namı hesabına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eksiklikler için yeniden ihale edilmiştir. İş devam etmektedir. İnşaatın zamanında bitirilmesi planlanmaktadır.

**Konya/Kulu 300 kişilik yurt inşaatı;** inşaatı tamamlanmıştır.

### NİĞDE

**Niğde 1000 kişilik yurt inşaatı;** 07.08.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir. İnşaatın zamanında bitirilmesi planlanmaktadır.

**Niğde 500 kişilik yurt inşaatı;** inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş ödemesi devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır.

### Eylem No: BS.6.1

**Eylem Adı: Gençlik merkezlerinin altyapısı güçlendirilecek ve gençlik çalışmaları yürütülecektir.**

**Tablo 31: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği* (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>KARAMAN</b>					
Karaman Ermenek Gençlik Merkezi	3.500	7	-	-	-
Karaman Gençlik Merkezi	2.350	2.257	-	-	100
<b>KONYA</b>					
Konya Akşehir Gençlik Merkezi	2.550	685	-	-	100

Konya Beyşehir Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı	3.500	2.333	-	-	100
Konya Bozkır Gençlik Merkezi	3.000	-	-	-	-
Konya Cihanbeyli Gençlik Merkezi	2.650	1.050	-	-	15
Konya Çumra Gençlik Merkezi	4.750	1.321	-	-	20
Konya Ereğli Gençlik Merkezi	2.800	2.895	-	-	100
Konya Kulu Gençlik Merkezi	3.000	2	-	-	-
Konya Meram (Gödene) Gençlik Merkezi	3.700	500	-	-	25
Konya Seydişehir Gençlik Merkezi	2.500	250	-	-	1
<b>NİĞDE</b>					
Niğde Gençlik Merkezi	2.650	2.290	-	-	100

\* Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre "Gönderilen Toplam Ödenek" başlığı altında sunulan veriler "2015 Yılı Ödeneği" olarak kabul edilmiştir.

### **KARAMAN**

**Karaman Ermenek Gençlik Merkezi;** proje aşamasındadır.

**Karaman Gençlik Merkezi;** geçici kabulü yapılmıştır.

### **KONYA**

**Konya Akşehir Gençlik Merkezi;** geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır.

**Konya Beyşehir Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı;** geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır.

**Konya Bozkır Gençlik Merkezi;** zemin etüdü çalışması devam etmektedir.

**Konya Cihanbeyli Gençlik Merkezi;** fiziksel gerçekleştirme %15'dir.

**Konya Çumra Gençlik Merkezi;** Yapımı %20 seviyesinde devam etmektedir.

**Konya Ereğli Gençlik Merkezi;** Geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır.

**Konya Kulu Gençlik Merkezi;** 22.12.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

**Konya Meram (Gödene) Gençlik Merkezi;** fiziki gerçekleştirme % 25 seviyelerindedir.

**Konya Seydişehir Gençlik Merkezi;** fiziki gerçekleştirme %1 seviyesindedir.

### **NİĞDE**

**Niğde Gençlik Merkezi;** yapımı tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.

**Eylem No: BS.6.2**

**Eylem Adı: Spor altyapısı güçlendirilecektir.**

**Tablo 32: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>					
Aksaray Eskil Spor Salonu İkmal İnşaatı	1.450	1.748	1.298	1.298	100

Aksaray Gülağaç Antrenman Spor Salonu	1.950	1.362	-	-	100
Aksaray Güzelyurt Antrenman Spor Salonu	2.000	1.320	-	-	100
Aksaray Merkez Betonarme Tribün Yapımı	4.600	1.406	986	986	20
<b>KARAMAN</b>					
Karaman Başyayla Spor Salonu	750	640	-	-	100
Karaman Merkez Spor Salonu	11.000	2	2	-	-
Karaman Merkez Sporcu Fabrikası	7.000	2.400	2.317	2.316	35
Karaman Sarıveliler Spor Salonu	4.400	1.469	469	469	35
Karaman Stadyuma Tartan Pist Yapımı	2.700	2.770	2.457	2.457	-
Karaman Stadyumu	30.000	0	2	0	-
<b>KONYA</b>					
Konya Akşehir Tribün Yapılması	2.500	220	-	-	-
Konya Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	5.000	2	2	-	-
Konya Cihanbeyli Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası 4'lü Soyunma Odası ile Spor Salonu Bakım Onarım	725	630	630	630	100
Konya Ereğli Spor Salonu	10.000	1.000	1.000	1.000	-
Konya Hadim İlçesi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, Soyunma Odası ve 2 Adet 500 Kişilik Portatif Tribün	1.500	1.300	-	-	50
Konya Hadim Spor Kompleksi	5.000	2	2	-	-
Konya Merkez Buz Pateni Salonu	8.000	2	2	-	-
Konya Merkez Sporcu Fabrikası	6.000	0	0	0	-
Konya Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi	2.000	0	-	-	-
<b>NIĞDE</b>					
Niğde Çiftlik Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, Soyunma Odaları ve Tribün Yapılması	850	300	-	-	50
Niğde Merkez Spor Salonu	12.000	4.300	-	-	25

### **AKSARAY**

**Eskil Spor Salonu İkmal İnşaatı, Gülağaç Antrenman Spor Salonu, Güzelyurt Antrenman Spor Salonu;** geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır.

### **KARAMAN**

**Başyayla Spor Salonu;** 12.12.2014 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Merkez Spor Salonu;** 24.12.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup süreç devam etmektedir.

**Karaman Stadyuma Tartan Pist Yapımı;** geçici kabul aşamasındadır.

**Karaman Stadyumu;** arazi tahsis ve proje çalışmaları devam etmektedir.

## KONYA

**Akşehir Tribün Yapılması;** mevcut araziyle ilgili çalışmalar belediye tarafından durdurulmuş olup ruhsat problemi yaşanmaktadır.

**Beşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu;** zemin etüdü yapılmakta ve geoteknik proje hazırlanmaktadır.

**Cihanbeyli Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası 4'lü Soyunma Odası ile Spor Salonu Bakım Onarım;** geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır.

**Ereğli Spor Salonu;** 30.12.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

**Hadim Spor Kompleksi;** yerleşim yapılabilmesi için plankote beklenmektedir.

**Merkez Buz Pateni Salonu;** 09.10.2015 tarihinde yer seçimi yapılmıştır. Sporcu Fabrikası ile aynı araziye yapılacak olup zemin etüdü için yerleşim yapılacak hali hazır harita beklenmektedir.

**Merkez Sporcu Fabrikası;** zemin etüdü için yerleşim yapılacak hali hazır harita beklenmektedir.

**Konya Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi;** arazi temini yapılmıştır. Proje aşamasındadır.

### 3.7.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 33: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yurt Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödenegi (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödenegi (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)
<b>KARAMAN</b>				
Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı	75	75	75	75
<b>KONYA</b>				
Konya 3000 Kişilik Yurt İnşaatı	300	300	300	300
Taşkent 300 Kişilik Yurt İnşaatı	13.000	2.996	2.996	2.996

## KARAMAN

**Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı;** arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.

## KONYA

**Konya 3000 Kişilik Yurt İnşaatı;** arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

**Taşkent 300 Kişilik Yurt İnşaatı;** arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

**Tablo 34: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Spor Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödenegi (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödenegi (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>KONYA</b>					
Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	6.650	700	-	-	45
Ereğli Sentetik Çim Yüzeyle Sahası ve 4'lü Soyunma Odası	1.300	150	-	-	1
Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	0	2	2	0	-

**Konya Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu;** İl Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşme neticesinde; uygun büyüklükte arsa temin edilemediği bildirilmiştir. Arsa temini için çalışmalar devam etmektedir.

### 3.8.GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

#### 3.8.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

##### Eylem No: TS.1.1

**Eylem Adı: Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çalışmaları hızlandırılacaktır.**

**Tablo 35: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

İl	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray	69.627	11.000	37.594	37.594	9.594	70
Karaman	104.161	14.000	17.666	17.666	6.666	81
Konya	560.207	29.000	45.532	45.373	25.373	52
Niğde	76.926	12.000	18.615	18.615	8.615	90

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre;

**Aksaray'da** arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) 125.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 57.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 182.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır.

**Karaman'da** arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 128.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 30.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 158.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır.

**Konya'da** arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 385.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 343.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 728.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır.

**Niğde'de** arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 112.533 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 10.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 122.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır.

### 3.9. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

#### 3.9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: AGK.3.5**

**Eylem Adı: Trafik güvenliğine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.**

MOBESE; Niğde il genelinde MOBESE kurulması kapsamında 170.000 TL harcama yapılmıştır.

#### 3.9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 36: İçişleri Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>KONYA</b>							
Konya Emirgazi Hükümet Konağı	7.500	1.000	0	-	-	0	1
Konya Altınekin Hükümet Konağı	7.500	750	0	-	-	0	0
Konya Halkapınar Kaymakam Evi	350	350	0	-	-	0	0
<b>NİĞDE</b>							
Niğde Çamardı Hükümet Konağı	7.500	750	0	-	-	0	1
Niğde Ulukışla Hükümet Konağı	7.000	1.000	440	-	-	-	80

**Konya Halkapınar Kaymakam Evi;** İhale aşamasındadır.

**Konya Geri Gönderme Merkezi;** Göç İdaresi tarafından yürütülecek projenin tutarı 575.000 TL, 2015 yılı ödeneği 575.000 TL'dir. Projenin 2016 yılı içerisinde ihale edilmesi düşünülmektedir.

**Tablo 37: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>							
MOBESE*	100	100	-	100	100	-	-
<b>KARAMAN</b>							
MOBESE*	190	190	-	190	190	-	-
<b>KONYA</b>							
Haberleşme*	25	25	-	25	-	-	-
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü			-	-	-	-	100
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü	15	15	0	-	-	-	-

Ereğli Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası İnşaatı	4.249	750	750	750	-	-	5
Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği Hizmet Binası İkmal İnşaatı	2.500	250	250	250	-	5	30
MOBESE*	625	625	-	625	325	-	-
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	4.864	750	750	750	-	-	5
Yalhöyük İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası İnşaatı	3.000	650	650	650	-	-	5
<b>NIĞDE</b>							
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	3.647	650	650	650	-	-	-
İl Emniyet Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-

\* *Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerde MOBESE ve Haberleşme projesinin proje tutarı, 2015 yılı ödeneği, 2015 yılı revize ödeneği Türkiye toplamını kapsadığından, il bazında yapılan harcama tutarları proje tutarı ve 2015 yılı ödeneği olarak değerlendirilmiştir.*

**Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü;** merkezden yapılan proje ihalesi sonrasında uygulama projeleri tamamlanmıştır. İnşaatın bütçe imkânları doğrultusunda 2016 yılı Yatırım Programı'na dâhil edilerek yapımına başlanması planlanmaktadır.

**Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü;** zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlanması için 2015 yılı yatırım programına dâhil edilmiştir. 2015 yılında zemin etüdü ve uygulama projeleri yapılamadığından ödeneğinin 2016 yılı ödeneğine dâhil edilmesi planlanmaktadır.

**Ereğli Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası İnşaatı;** 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

**Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği Hizmet Binası İkmal İnşaatı;** iş sözleşmesi 05.08.2015 tarihinde feshedilmiştir. 14.10.2015 tarihinde ikmal inşaatı ihalesi yapılarak 05.11.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 13.11.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İnşaatın 2016 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

**Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı;** 11.11.2015 tarihinde ihale edilmiş olup henüz sözleşmesi imzalanmamıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

**Niğde İl Emniyet Müdürlüğü;** merkezden yapılan proje ihalesi sonrasında uygulama projeleri hazırlanmaktadır. İnşaatın bütçe imkanları doğrultusunda 2016 yılı YP'ye dahil edilerek yapımına başlanması planlanmaktadır.

**Yalhöyük İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası İnşaatı;** 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış, 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

**Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı;** 18.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış, 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

### 3.10. İL ÖZEL İDARELERİ

#### 3.10.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: AGK.3.6**

**Eylem Adı: Köy yollarının ulaşım altyapısı iyileştirilecek, köylerin su ve kanalizasyon altyapısı geliştirilecektir.**

KÖYDES kapsamında 2015 yılında Aksaray, Karaman ve Niğde illerinde 13.042.000 TL harcama yapılmıştır.

### 3.11. KALKINMA BAKANLIĞI

#### 3.11.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: KKG.3.1**

**Eylem Adı: KOP BKİ ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.**

Eylem planlarına dair sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak üzere KOP BKİ, yeni alınacak ve hâlihazırdaki personel için gerekli görülen eğitim ihtiyacını analiz ederek Kalkınma Bakanlığı'na göndermiştir. "Araştırma, Analiz ve Raporlama Teknikleri Eğitimi", "Bilgisayar Programları Kullanma", "Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri", "Fizibilite" vb. konularda eğitim çalışmalarının başlatılması planlanmaktadır.

**Eylem No: BS.4.3**

**Eylem Adı: Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.**

Beşeri ve Sosyal Yapının güçlendirilmesi hususunda KOP illerinde 2015 yılında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. Önümüzdeki dönemler için planlamalar devam etmektedir.

#### 3.11.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

##### Sosyal Destek Programı (SODES)

**Aksaray'da** SODES proje teklif çağrısı sonucunda 2015 yılında desteklenecek projeler ilan edilmiştir. Aksaray'da 1.582.758 TL tutarında 9 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Projelerin sözleşmeleri imzalanmış olup uygulamaları devam etmektedir.

**Niğde'de** SODES proje teklif çağrısı sonucunda 2015 yılında desteklenecek projeler ilan edilmiştir. Niğde'de ise 1.219.609 TL tutarında 8 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Projelerin sözleşmeleri imzalanmış olup uygulamaları devam etmektedir.

### 3.12. KALKINMA AJANSLARI

#### 3.12.1. AHİLER KALKINMA AJANSI

##### 3.12.1.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: EYG.3.1**

**Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir.**

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında illerde oluşturulan KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurullarında Ajansı temsilen her il bazında bir Yatırım Destek Ofisi personeli üye olarak görevlendirilmiştir. 23.11.2015 ve 03.12.2015 tarihlerinde düzenlenen KÜSİ toplantılarında Kalkınma Ajansının Aksaray ve Niğde'deki KOBİ'lerin AR-GE kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti, yatırım teşvikleri gibi faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır ve bundan sonraki süreçte KÜSİ kapsamında Ajansın KOBİler ve üniversite ile işbirliğinin artırılması için nasıl bir yol izlemesi gerektiği üzerinde durulmuş olup, ARGE yol haritası olarak Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı baz alınması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Ajansın 2016 yılı içerisinde çıkacağı Mali Destek Programı kapsamında ilimizdeki ARGE potansiyelinin gelişmesine yönelik projelere de destek vermeyi planlamaktadır.

**Eylem No: EYG.4.4**

**Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır.**

**NİĞDE**

Niğde Valiliği tarafından İl Yatırım Ortamı İyileştirme ve İzleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon başkanı Vali adına ilgili Vali yardımcısıdır. Ahiler Kalkınma Ajansı komisyonun daimi üyesidir ve sekreteryaya işlemlerini yürütmektedir. 4 Kasım 2015 tarihli toplantıda "Niğde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" oluşturulması kararı alınmıştır. Strateji 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır.

- 1- Strateji Belgesi için sektörel bazda komisyonların oluşturulması
- 2-Oluşturulan komisyonlara üyelerin atanması
- 3-Üyelere eğitim verilmesi
- 4-Strateji Belgesinin Yazılması
- 5-Strateji Belgesinin ilgili kurumların onayına ve bilgisine sunulması
- 6-İzleme-Değerlendirme faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır.

**AKSARAY**

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi için Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ile işbirliği kapsamında hareket edilmekte olup, TYDTA'nın 2016 yılı içerisinde tüm iller için bir eğitim vermesi ve yol haritası çıkarmasına müteakip Aksaray iline ait Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi hazırlanacaktır. İlin yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik 'investinaksaray' web sitesi oluşturulmuştur, Aksaray Yatırım Rehberi, Yatırım Teşvik Sistemi dokümanları hazırlanmıştır.

**Eylem No: EYG.5.5**

**Eylem Adı: İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.**

Niğde Yatırım Destek Ofisi tarafından Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Desteği hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtımı yapılmıştır. Bu kapsamda Niğde Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Canlı Hayvan İhracatı URGE Projesinin hazırlık ve yürütülmesi aşamasında danışmanlık hizmeti verilmiştir. Proje 2017 yılında sona erecektir.

Aksaray Yatırım Destek Ofisi tarafından Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Desteği hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtımı yapılmıştır. Bu kapsamda Niğde'de uygulanmakta olan Canlı Hayvan İhracatı URGE

Projesine Aksaray ilinin de dâhil edilmesi ile yeni bir proje sunulması konusunda Aksaray Ticaret Borsası, Kırmızı Et Üreticileri Birliği gibi kurumlarla fikir birliğine varılmış olup, projenin 2016 yılı içerisinde Bakanlığa sunulması kararlaştırılmıştır.

**Eylem No: KKG.2.5**

**Eylem Adı: Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.**

Belediyelerden Ajansa gelen herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır.

**Eylem No: KKG.2.6**

**Eylem Adı: Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.**

Niğde İl Gelişme Planı çalışması kapsamında Niğde'de bulunan ilgili kuruluşların temsilcilerine yönelik Ajansın Teknik Destek Programı kapsamında "Stratejik Plan Hazırlama" eğitimi verilmiştir. Bu eğitime ilde bulunan belediyelerin ilgili personelleri de iştirak etmiştir. Proje tutarı 30.000 TL'dir.

Stratejik Plan hazırlama konusunda 2015 yılında Aksaray ilinde Ajansın Teknik Destek programından yararlanan kurumlar olmuş ve bu eğitimler ve teknik destek programı hakkında belediye personeli bilgilendirilmiştir. Ancak Aksaray ilindeki belediyelerden stratejik planlama hazırlama konusunda Ajansa bir talep iletilmemiştir.

**3.12.2. MEVLANA KALKINMA AJANSI**

**3.12.2.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

**Eylem No: EYG.3.1**

**Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir.**

Konya ve Karaman illerini kapsayan Ar-Ge İnovasyon Stratejisi Ajans uzmanlarınca hazırlanmıştır. Öncelikle mevcut duruma ilişkin analiz çalışması yapılmış ve tüm illeri kapsayan endeks değerleri ortaya çıkarılmıştır. Bu endeks değerlerine göre iller gruplanmış olup Konya ve Karaman'a ilişkin mevcut durum detaylı irdelenmiştir. Mevcut durum ışığında gelecek stratejileri belirlenmiştir. Taslak hale getirilen doküman MEVKA Kalkınma Kurulu üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine sunularak görüşler alınmış, bu görüşler ışığında gerekli düzenlemeler yapılarak strateji belgesi nihai hale getirilmiştir.

**Eylem No: EYG.4.4**

**Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır.**

2016 yılı Çalışma Programı'na yazılmıştır. Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi henüz onaylanmadığından ve Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği çerçevesinde bahsedilen il yatırım destek ve tanıtım strateji belgesi ile ilgili esasların Bakanlıkça henüz belirlenmemiş olmasından dolayı henüz başlanamamıştır.

**Eylem No: EYG.5.5**

**Eylem Adı: İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.**

Konya ve Karaman illeri için geçmiş dönemlerde AHP analizi ve üç yıldız analizi yapılarak potansiyel kümeler belirlenmiştir. Devam eden süreçte ise belirlenen bu potansiyel kümeler için Kalkınma Bakanlığı ve UNDP işbirliği ile hazırlanan Küme Tanılama Rehberi kullanılarak bu kümeler analiz edilmiştir.

Ayrıca mevcut Tarım Makinaları Kümesi ve Ağaç-Mobilya Sektörü kümelenmesi çalışmalarında ortak yapılacak faaliyetler desteklenmiştir. Yeni kümelenme çalışması kapsamında başta süt ve süt ürünleri olmak üzere küme yol haritası belirlenmesi ve farkındalık ile bilinçlendirme faaliyetlerine 2016 Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlanması planlanmaktadır.

**Eylem No: KKG.2.4**

**Eylem Adı: Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek sağlanacaktır**

Büyükşehir belediyelerinin yatırım gereksinimi, teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, tasarruf planları, fayda, maliyet, iş planı gibi unsurları kapsayacak şekilde bilişim stratejileri hazırlıklarına Ajans tarafından 2016 Teknik Destek Programı kapsamında teknik destek ve 2016 Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında da mali destek sağlanması planlanmakta olup, bu durum ilgili programlara ait olarak hazırlanmakta olan 2016 Başvuru Rehberlerinde yer alması sağlanacaktır.

**Eylem No: KKG.2.5**

**Eylem Adı: Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.**

Belediyelerin çevrimiçi sunmaları mümkün olan hizmetlerini internet siteleri üzerinden sunabilmeleri ve belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunu daha etkin şekilde bilgilendirebilmeleri amacıyla teknik altyapılarının 2016 yılındaki Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi planlanmakta olup, bu durum ilgili programa ait başvuru rehberinde yer alacak ve belediyelerden başvuru gelmesi halinde desteklenecektir.

**Eylem No: KKG.2.6**

**Eylem Adı: Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.**

Talepler çerçevesinde yürütülmektedir. Şimdiye kadar gelen taleplerin tamamı gerçekleşmiştir. Konya ve Karaman illerinde yer alan Belediyelerin stratejik planlarını hazırlama sürecinde, talep etmeleri halinde, Ajans uzmanları teknik yardım sağlamaktadır.

### 3.13. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

#### 3.13.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Tablo 38: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı ( Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)
Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yapılması	3.350	350	1.000	1.000
Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi	4.950	1.000	-	1.000
Konya İli Ulusal ve Uluslararası Veri Merkezi Kuruluşu için Uygunluk Araştırma Projesi	2.600	2.450	1.850	1.177
KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi	11.050	2.300	2.500	289.5

T.C.  
KALKINMA BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı ( Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)
- Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi	1.400	700	700	-
- KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi	900	700	900	86
- KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi	30	30	30	29.5
- KOP Bölgesi Muhtelif Tarımsal Araştırmalar Projesi	8.720	870	870	174
<b>KOP Bölgesi Turizm Master Planı</b>	<b>836</b>	<b>786</b>	-	<b>151</b>
<b>KOP Bölgesinde Nüfus Hareketliliğinin Araştırılması Projesi</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	-	-
<b>KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-Ekonomiye Katkısı</b>	<b>5.500</b>	-	<b>700</b>	<b>73</b>
<b>KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi</b>	<b>10.500</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.213</b>
- KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (sermaye transferi)	8.000	500	1.650	1.095
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Diğer Tarımsal Eğitim ve Yayım Projeleri (KOP TEYAP Mali Destek Programı)</i></li> </ul>	7.400	200	1.350	795
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kırsal kesimde tarım/sezon dışı gelir getirici faaliyetler araştırılarak, yaygınlaştırılması için modeller geliştirilecektir.</i></li> </ul>	600	300	300	300
- KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (sermaye gideri)	2.500	700	550	118
<b>Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.268</b>
<b>Mevlevi Köyü Projesi</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	-	-
<b>Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	-	-
<b>Trafik Güvenliği Araştırmaları</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>13</b>
<b>Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	-	-
<b>Ulaşım Güzergahlarında Kırsal Kalkınma Yönelik Gelir Getirici Faal Araştırma Projesi</b>	<b>5.000</b>	<b>250</b>	-	<b>19</b>

Proje Adı	Proje Tutarı ( Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)
Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi	1.000	1.000	-	698
Zeyve Pazarında Yörük ve Türkmen Kültürünün Yaşatılması Projesi	4.000	2.000	-	2.000

**Eylem No: TS.2.4**

**Eylem Adı: Küçük ölçekli sulama projeleri kapsamında gölet, sulama alt yapısı ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanacaktır.**

**Tablo 39: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2015 Yılı KÖSİP Yatırımları**

İller	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)
Aksaray	15.000	15.000	16.750	16.335	14.835
Karaman	14.000	14.000	14.000	13.392	11.992
Konya	28.000	28.000	35.750	27.041	24.241
Niğde	18.000	18.000	23.500	23.500	19.185

**Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP);** KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Başkanlığın görev alanındaki Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

Bölgede yeterli yağışın olmamasına, kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olmasına karşın tarıma elverişli arazinin çok olması yüzünden ancak söz konusu arazilerin yaklaşık 1/3'ü sulanabilmektedir. Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri, gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını oluşturmaktadır.

KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda küçük depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak sulama sorunu çözmeye çalışılmış ve tarımsal amaçlı gelir seviyesini yükselterek buna bağlı istihdamı arttırmış ve sosyal refah düzeyi üzerinde kısa sürede faydaya dönüşmesinin sağlanmıştır.

2015 yılında Aksaray'da 10, Karaman'da 33, Konya'da 24 ve Niğde'de 12 olmak üzere toplamda 79 projede 80.268.272 TL harcama yapılmıştır.

**Eylem No: TS.3.1**

**Eylem Adı: Konya Kapalı Havzası'nda olası karstik çöküntü alanları belirlenecektir.**

**Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi;** Bölgede özellikle Karapınar ilçesi civarında son yıllarda artarak devam eden obruk oluşumlarının araştırılması ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için

alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliği ve KOP İdaresi koordinasyonu ile protokol imzalanmış olup “Konya Kapalı Havzasında Karstik Çöküntü Alanları”nın belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Proje paydaşı üç kurum arasında protokol imzalanmış olup proje tutarı 4.950.000 TL, 2015 yılı ödeneği 1.000.000 TL’dir. Proje kapsamında 2015 yılında 1.000.000 TL harcama yapılmıştır.

**Eylem No: TS.3.3**

**Eylem Adı: Bölgeye ait endemik bitkilerin ticari potansiyelinin araştırılacaktır.**

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanlığı uzmanlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde bölgeye ait endemik bitkilerin varlığının tespitinin büyük bir kısmının yapıldığı ve yapılacak çalışmanın tekerrür olacağı düşünüldüğünden, projenin hayata geçirilmesinin bu zaman diliminde uygun olmayacağı kanaatine varılmış olup proje kapsamında bir faaliyet yapılmamıştır.

**Eylem No: EYG.1.1, EYG.2.1, EYG.4.1**

**Eylem Adı: Katma değeri yüksek olan meyvelerin değer zinciri analizi yapılarak zayıf yönler desteklenecektir, Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri uygulanacaktır, Pazarlama Faaliyetleri ve Tanıtım Altyapısı Geliştirilecektir.**

Yukarıda başlıkları verilen üç eylemi de kapsayacak şekilde bütünleşik olarak oluşturulan “**Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi**” araştırması yapılacaktır. Bu kapsamda kırsal dezavantajlı alanlarda hangi sektörlerde, nerde nasıl destekleme yapılması gerektiği ile ilgili bir model oluşturulması, KOP Bölgesi illerinde özellikle kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi ve Niğde ilinde meyve sebze toplama-dağıtım merkezi ile soğuk hava deposu kurulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapılması amaçlanmaktadır.

Projenin yatırım programında ayrılan ödenek tutarı 1.400.000 TL olup ihale süreci devam etmektedir.

**Eylem No: EYG.1.3**

**Eylem Adı: Tarımsal eğitim yayım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.**

**KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP);** KOP Bölgesinde, tarımla ilgili kurumların, özel kişi ve örgütler dahil kuruluşların kapasitesinin artırılması ve tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, çiftçilerin kapasitesinin artırılması ve yeni nesillere çiftçilik ‘mesleğinin’ benimsetilmesi amaçlanmaktadır. KOP TEYAP’ın 2015 yılı revize ödeneği 2.200.000 TL’dir (550.000 TL sermaye gideri, 1.650.000 TL sermaye transferi).

KOP TEYAP’ın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim Yayım İhtiyaç Analizi” raporu tamamlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılı için 30.000 TL ödenek ayrılmış olup 2014 ve 2015 yıllarında toplamda 295.000 TL harcama yapılmıştır.

Aksaray ilinde "Tarımsal Yayım" konusunda, Karaman ilinde "Küçükbaş Hayvancılık (Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği), Büyükbaş Hayvancılık" konularında ve Konya ilinde "Serbest Sistem Tavukçuluk" konusunda teknik personel eğitimleri verilmiştir. KOP TEYAP web sitesi ve logosu hizmet alım işi ve projede kullanılmak üzere malzeme alımı yapılmıştır.

KOP Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının (STK'ların katılımıyla) çiftçilere yönelik yapacakları eğitim projeleri için 2015 yılında "Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı"na çıkmıştır. Bu proje kapsamında 14 kamu kurumuna ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.

**Eylem No: EYG.2.2**

**Eylem Adı: Kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacak ve destek programları uygulanacaktır.**

**Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi;** bu proje ile dağlık/kırsal kesimde ve tarım dışı alanlarda yaşayan nüfusa ek bir gelir getirilmesi ve bu nüfusun yerinde kalarak üretime destek olunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda "Selçuk Üniversitesi İşlenebilir Taşlar Lapidari (Süs taşı İşleme) Araştırma Uygulama ve Eğitim Atölyesi" kurulacak olup bu atölyede eğitim gören dağlık/kırsal kesimdeki vatandaşların başlangıçta seçilecek pilot ilçelerde kurulacak olan mini atölyelerde kendi yörelerinden bulabilecekleri doğal taşları aramaları, işlemeleri veya gerektiğinde bu çeşit doğal taşların Selçuk Üniversitesi tarafından tedarik edilmek suretiyle işleyerek ek gelir elde etmeleri hedeflenmiştir.

Selçuk Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalanmış olup projenin toplam bütçesi 600.000 TL'dir. 2015 yılı ödeneği olan 300.000 TL üniversiteye aktarılmıştır ve merkez atölye kurulum aşamasındadır.

**Eylem No: EYG.2.3**

**Eylem Adı: Turizm güzergahlarında eko-turizm ve gelir getirici faaliyetler desteklenecektir.**

**Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetleri Araştırma Projesi;** KOP Bölgesi'nin Akdeniz'e çıkış kapısı olan ve yılda yaklaşık 5 milyon aracın seyahat ettiği Konya-Antalya yolu üzerinde, Seydişehir ilçesinde turizm ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak çok amaçlı, doğa ile uyumlu bir eko-turizm ve rekreasyon alanının oluşturulmasına yönelik projenin ilk aşamasını oluşturan fizibilite etabının ihalesi yapılmıştır. Proje tutarı 5.000.000 TL, 2015 yılı ödeneği 250.000 TL'dir. İş devam etmektedir. Dört etaptan oluşan projenin birinci etabı tamamlanmıştır.

**Eylem No: EYG.3.1, EYG.5.1, EYG.5.2, EYG.5.5**

**Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir, Sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır, Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin geliştirilmesi ve modernizasyonu desteklenecektir, İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.**

Yukarıda başlıkları verilen eylemlerin ve ilgili diğer projelerin fizibilitesinin yapılması amacıyla bütünleşik olarak oluşturulan **Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi** kapsamında KOP Bölgesi illerinin karşılaştırmalı olarak sanayi durumunun ortaya koyulması, girişimcilik ve yenilik konusunda mevcut durum analizinin yanı sıra yol haritasının oluşturulması ve tespit edilen sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve refah düzeyinin yükseltilmesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutları bulunan önemli bir konu olan Girişimcilik ve Yenilik alanında yapılan çalışmaların yetersizliği ve konunun önemi dikkate alınarak bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile ihtiyaç analizi yapılmıştır. İşin 30.12.2015 tarihinde ön yeterlik ihalesi yapılmıştır.

**Eylem No: EYG.4.1**

**Eylem Adı: Pazarlama Faaliyetleri ve Tanıtım Altyapısı Geliştirilecektir.**

**Lisanslı depolar, laboratuvarlar, elektronik satış salonları ve platform borsacılığı bilgi işlem altyapısının geliştirilmesine ve ilçelerde yaygınlaştırılmasına yönelik ihtiyaç analizi yapılacaktır;**

Yapılan değerlendirmeler sonucunda projenin bu aşamada gerçekleştirilmesine gerek kalmadığı kanaatine varılmıştır.

**Eylem No: EYG.6.1**

**Eylem Adı: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırma, planlama ve destekleme çalışmaları yapılacaktır.**

**Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yapılması Projesi;** kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, bölgede enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması, toplumda enerji verimliliği bilincinin artması, kompakt, kullanılabilir, enerji ihtiyacını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan örnek bir sosyal yaşam alanı oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanmış olup üniversite gerekli malzemelerin alımını yapmıştır.

2015 yılı yatırım programında 350.000 TL ödeneği olan proje kapsamında Bölgede enerji sektörü konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Niğde Üniversitesi Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin önerdiği proje Bakanlık Makamınca uygun görülerek 2015-2017 yılları için ödeneği revize edilerek 3.350.000 TL'ye çıkarılmıştır.

**Eylem No: EYG.8.1**

**Eylem Adı: Turizm sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.**

**KOP Bölgesi Turizm Master Planı;** KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması için turizm sektörüne yönelik ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek belirlenmesini amaçlayan "KOP Bölgesi Turizm Master Planı" projesi yürütülmektedir. Projenin 2015 yılı ödeneği 786.000 TL olup 2015 yılında 151.000 TL ödeme yapılmıştır. Dört etapta oluşan projenin iki etabı tamamlanmıştır.

**Eylem No: EYG.8.2**

**Eylem Adı: Turizm çeşitlendirilecek ve turizm altyapısı desteklenecektir. Bu kapsamda Nevşehir başta olmak üzere çevre bölgede yer alan iller ile ortak turizm altyapısı geliştirilecektir.**

**Zeyve Pazarında Yörük ve Türkmen Kültürünün Yaşatılması Projesi;** Yörük ve Türkmen kültürünün halen yaşatıldığı nadir alanlardan birisi olan Zeyve Pazarı'nda (Karaman) yerel turizmin canlandırılması için proje gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında doğal ve kültürel denge gözetilerek rekreasyon çalışmaları yapılacak; bu çerçevede Zeyve Rekreasyon alanında; doğayla uyumlu ahşap; lokanta, aile çay bahçeleri, büfeler, alışveriş üniteleri, bungalov ve yaşam alanları, kameriye vb. alanlar oluşturulacaktır.

2015 yılı ödeneği 2.000.000 TL'dir. Bakanlık tarafından belirlenen Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında KOP BKİ ile Karaman Valiliği arasında yapılan protokole istinaden 2015 yılında ödeneğin tamamı Karaman İl Özel İdaresi'ne aktarılmıştır.

**Mevlevi Köyü Projesi;** Konya'yı ziyarete gelen misafirlerin Mevlevilik kültür ve sanatını tanıyıp yaşayabilecekleri, Hz. Mevlâna ve öğretilerini en doğru şekilde öğrenip içselleştirebilecekleri, o dönemin koşul ve yapısını yansıtacak bir "Mevlevi Köyü" oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin inanç ve düşünce sisteminin, sözlü ve basılı aktarımının yanı sıra yaşanarak öğretilere eğitimi-kültür ve aynı zamanda turizm merkezi olabilecek bir yerleşke/köy modeli oluşturmak

ve bu modelin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğine yönelik olarak Mevlevi Köyü Projesi fizibilite çalışması gerçekleştirilmektedir.

Sözleşmesi 10.11.2015 tarihinde 155.000 TL bedel üzerinden imzalanmış ve iş başlamıştır.

**Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi;** proje ile Akşehir’de bir mizah kümelenmesi sağlanarak bölgenin bilinirliğini artıracak, bölgenin kültürel yönden gelişimine katkı sağlayacak yaşayan bir mizah köyü/sokağı oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışması yapılacaktır. Proje ile Nasreddin Hoca’nın sözlü kültür geleneğinin korunması ve aktarılması, Nasreddin Hoca ve öğretilerinin bilinirliğinin artırılması ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması, kentlerin kültürel geçmişlerinde yer alan ve kent kimliğini oluşturan önemli değerlerin kentin tanıtımı konusunda etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğine dair örnek bir model ortaya konulması ve Akşehir ilçesinde hizmet sektörünün geliştirilerek istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

Sözleşmesi 10.11.2015 tarihinde 169.000 TL bedel üzerinden imzalanmış ve iş başlamıştır.

**Eylem No: AKG.3.5**

**Eylem Adı: Trafik güvenliğine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.**

**KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırması;** proje kapsamında ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan “Trafik Güvenliği” konusu ile ilgili olarak Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde Karayolları Bölge Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum, kuruluş, STK ve ilgili olabilecek tüm taraflarından görüş ve önerileri de çalışma kapsamında değerlendirilerek ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir ulaşım sistemine yönelik çözüm önerileri sunulması hedeflenmektedir. Projenin 2016 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanmaktadır.

2015 yılı yatırım programında 150.000 TL olan projenin ödeneği Bakanlık Oluru ile 300.000 TL’ye çıkarılmış ve revize edilmiştir. Projenin hizmet alımı usulüyle 17.08.2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş, 28.09.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır.

**Eylem No: AKG.4.1**

**Eylem Adı: Bölgede ulusal ve uluslararası veri merkezleri kurulmasına yönelik araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir.**

**Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi;** Başkanlığımızca bilişim sektöründe yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara kılavuz olması, farkındalıkların sağlanması, yatırım öncesi fizibilite ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası düzeyde yatırımcıların da ilgi duyabileceği konsept bir veri merkezi bölgesi modelinin ortaya konulabilmesi amacıyla başlanan proje 4 ana fazdan oluşmaktadır.

Projenin 1. fazı sektörün mevcut durumunun genel analizi ile Konya’da kurulacak veri merkezi için gereksinimler ve stratejilerin tespitinin yanı sıra seçilecek yer için uluslararası standartlar çerçevesinde genel ve detay seçim kriterleri belirleme çalışmaları ile tamamlanmıştır. Mevcut durum ve potansiyelin belirlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini kapsayan yüz yüze mülakat tekniği anket çalışmaları yapılmıştır. 2015 Nisan ayında Dubai’deki örnek veri merkezi bölgesi ziyaret edilmiş ve gerekli teknik incelemelerde bulunulmuştur. Bu çalışmalar sonrasında bir üst strateji ve yönetim modeli ortaya konulmuştur.

Projenin 2. fazında Konya ilinde uluslararası standartlar ve faz 1 aşamasında belirlenen genel yer seçim kriterlerine göre bölgeler belirlenmiştir. Proje kontrol teşkilatı üyelerinin de katıldığı saha araştırmaları yapılmış ve uygun 8 bölge tespit edilmiştir. Bu 8 bölgede ise detay yer seçim kriterlerine ve saha araştırmalarına göre incelemeler yapılmış, kurum görüşleri alınmış bunların neticesinde en uygun 3 bölge seçilmiştir.

Faz 3'te 2. faz sonunda idaremize sunulan en uygun 3 bölgede, mevzuata uygunluk esas alınarak gerekli jeolojik, jeofizik ve jeoteknik analizler yapılmıştır. Saha analizleri sonuçları ve konsept planlarda değerlendirilerek saha ve plan kombinasyonlarının VMB için karşılaştırmalı üstünlüğünü gösteren bir "Karar Verme Matrisi" ile kıyaslanarak nihai olarak veri merkezi bölgesi belirlenmiştir.

Faz 4'te ise belirlenen alanda Konya VMB için konsept plan, işletme modeli hazırlanarak, iş planı ve tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür.

Sözleşmesi 1.425.000 TL bedel üzerinden imzalanan projenin 2015 yılı ödeneği 2.450.000 TL'dir. 2015 yılında 1.177.000 TL harcama yapılan proje tamamlanma aşamasındadır.

**Eylem No: BS.4.4**

**Eylem Adı: Nüfus hareketliliği araştırmaları yapılacaktır.**

**KOP Bölgesinde Nüfus Hareketliliğinin Araştırılması Projesi;** 2015 yılı için 100.000 TL ödenek ayrılmış ancak bölge ölçeğinde proje ödeneği yetersiz kaldığı için gerçekleştirilememiştir.

**Eylem No: BS.5.1**

**Eylem Adı: Kültür sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.**

**KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-Ekonomiye Katkısı Projesi;** proje kapsamında KOP Bölgesi'nde resmi kayıtları bulunan/bulunmayan doğal ve kültür varlıklarının saptanarak envanterinin yapılması amaçlanmaktadır. Resmi kayıtları bulunan/bulunmayan doğal, arkeolojik, taşınmaz, somut olmayan kültür varlıklarının saptanarak envanterinin yapılması ve bunlara ilişkin; her türlü tespit, belgeleme, araştırma, görsel ve yazılı dokümanın hazırlanması projenin genel faaliyetlerini oluşturmaktadır. Söz konusu proje; Doğal Varlıklar, Taşınmaz Kültür Varlıkları, Halk Kültürü, Tanıtım bileşenlerinden oluşmaktadır.

2015 yılı revize ödeneği 700.000 TL'dir. Proje kapsamında danışmanlık, müşavirlik ve kontrolörlük işi için 2015 yılında 73.000 TL harcama yapılmıştır. Projenin ikinci etabını oluşturan uygulama ihalesi 20.11.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş ancak ihale iptal edilmiştir. KİK süreci devam etmektedir.

**Eylem No: KKG.2.3**

**Eylem Adı: Belediyelerin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.**

**Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi;** 2015 yılı ödeneği 1.000.000 TL'dir. Proje ile yerel yönetimlerin proje üretme kapasitelerini artırmak, projeler aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışındaki hibe programları takip edilerek bölgeye ilave kaynak sağlanması ve kişisel gelişim ve mevzuat eğitimleri sayesinde yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Projeye 16 Eylül 2015 tarihinde Karaman, Konya ve Niğde illerinde, 30 Eylül 2015 tarihinde de Aksaray ilinde ilk eğitimler verilerek başlanmış olup 15.11.2015 tarihinde de son eğitimler verilerek proje tamamlanmıştır. Eğitim kapsamında KOP Bölgesinde 47 belediyeden 136 personele;

- proje yazma,
- proje uygulama,
- proje yönetme,
- mevzuat eğitimi,
- kişisel gelişim

becerilerine ilişkin 5 kursta eğitimler verilmiştir.

Eğitimler sonucunda 114 belediye personeli sertifika almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında; 02.12.2015 tarihinde KOP İdaresi Başkanlığı'nda 2 Milletvekili, 11 Belediye Başkanı, 3 Belediye Başkan Yardımcısı ve 66 belediye personelinin katılımlarıyla "Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapanış ve sertifika töreni programı yapılmıştır.

### 3.13.2. Eylem Planı Kapsamında Olmayan Projeler

**(KOP Bölgesi Muhtelif Araştırmalar Projesi) KOP Bölgesi'nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması Projesi;** proje kapsamında, 2015- 2107 yılları arasında Türkiye'de kuraklık sorununun en fazla yaşandığı KOP Bölgesi'nde tarımsal faaliyette bulunan üreticilerin, üretici örgütlerinin, meslek birliklerinin ve odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının, kuraklık algısı, kuraklığın boyutu, etkileri ve kuraklığa karşı alınan ve alınması gereken tedbirler hakkındaki düşünceleri saptanacaktır

2015-2017 yıllarını kapsayacak çalışma KOP BKİ ödeneği ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir Toplam tutarı 359.900 TL olan projenin ihalesi gerçekleştirilmiş olup 12.11.2015 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. 2015 yılı içerisinde 54.000 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

**Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımlı Projesi;** Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımlı Projesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın finansman desteği ile Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 2015-2017 yıllarını kapsayacak projenin öngörülen bedeli 488.000 TL olup 120.000 TL'lik kısmı KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanmıştır.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile:

- Bölgemizde yetiştirilmeye uygun mera ve tıbbi aromatik bitkilerin adaptasyon çalışmalarının yapılarak uygun olan tür ve çeşitlerin belirlenmesi,
- Belirlenen bitkilerin gübreleme, su tüketimi, rüzgâr erozyonunda toz taşınımına etkileri ve mekanizasyon konularının araştırılması,
- Sera şartlarında bitki yetiştirme tekniklerinin yöre halkına öğretilmesi,
- Geleneksel tarım ile tıbbi aromatik bitki tarımının avantaj ve dezavantajlarının ortaya koyulması,
- Kurak iklim şartlarında fazla su ihtiyacı duymadan yetiştirilebilecek Atriplex Canescens bitkisinin üretimi ile rüzgâr erozyonunun engellenmesine katkıda bulunulması ve bu bitkinin meralara dikimi ile mera vasfını kaybetmiş alanların yeniden mera vasfına kavuşmasıyla küçükbaş hayvancılığa da katkı sağlaması,
- Kuraklık ve çölleşme açısından çok hassas olan ülkemiz ve özellikle KOP Bölgesi'nin sürdürülebilir doğal bitki örtüsüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

**KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi;** proje tutarı ve 2015 yılı revize ödeneği 900.000 TL'dir. İhalesi yapılmış olup sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında; KOP KÖSİP ile her bir il için uygulanan projelerin en az %20'si, DSİ küçük sulama projeleri kapsamında uygulanan sulama projelerinden en az %5'i ve DSİ büyük sulama projeleri kapsamında ise Aksaray Karaman ve Niğde İllerinden 1'er, Konya ili için 2 büyük sulama projesi incelenecektir. Projenin 1. etabı tamamlanmıştır.

### 3.14. KOSGEB

#### 3.14.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: EYG.5.3**

**Eylem Adı: KOBİ'ler desteklenecektir.**

**Tablo 40: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri**

İller	IV. Rapor Dönemi Desteklenen İşletme Sayısı	IV. Rapor Dönemi Destek Miktarı (Bin TL)	2015 Yılı Desteklenen İşletme Sayısı	2015 Yılı Destek Miktarı (Bin TL)
Aksaray	99	613	262	2.393
Karaman	94	645	176	1.519
Konya	536	3.615	1.215	10.849
Niğde	74	336	136	1.123

01.10.2015-31.12.2015 döneminde KOP Bölgesi'nde 803 işletmeye 5.209.000 TL destek verilmiştir.

2015 yılında KOP illerinde toplamda 1789 işletmeye 15.884.000 TL destek verilmiştir.

Karaman'da ise 593 işletmeye 6.116.266 TL kredi faiz desteği sağlanmıştır.

### 3.15. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

#### 3.15.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: BS.5.2**

**Eylem Adı: Kültür altyapısı geliştirilecektir.**

**Karaman Yeni Arkeoloji Müzesi;** henüz ödenek gönderilmemiş olup, önümüzdeki yıllarda ödenekler elverdiği ölçüde yapılacaktır. Proje tutarı 500.000 TL, 2015 yılı ödeneği 1.000 TL'dir.

**Konya Seydişehir Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Evi;** Seydişehir Belediye Başkanlığı, ilçede bir kültür sanat evi kurulması amacıyla, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında 2011 yılında Bakanlığımızdan ödenek desteği talebinde bulunmuştur. Belediye Başkanlığının sunmuş olduğu proje, destek kriterlerini sağlamadığından düzeltilmek üzere iade edilmiştir.

**Eylem No: BS.5.4**

**Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.**

**Tablo 41: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>KARAMAN</b>							
Madeneşhri Köyü, I. Nolu Bazilika Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Yapımı	182	1	1	0	0	0	0
<b>KONYA</b>							
Beyşehir Kale Kapısı Restorasyonu	486	486	486	486	486	100	100
Karatay Medresesi Bakım ve Onarımı	626	626	626	626	626	100	100
Konya Akşehir Taş Medrese Çevre Düzenlemesi	164	164	164	164	164	100	100
Konya Kubbe-i Hadranın İç Nakışlarının Rölöve Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri Yapımı	50	50	50	50	50	0	0
Mevlana Müzesi Aydınlatması	1.025	612	612	612	612	100	100
<b>NİĞDE</b>							
Konaklı Kasabası Misli Kilisesi (Aziz Vasilyos) Restorasyonu	604	367	367	367	367	100	100

**KARAMAN**

**Madeneşhri Köyü, I. Nolu Bazilika Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Yapımı;** henüz ödenek gönderilmemiş olup, önümüzdeki yıllarda ödenekler elverdiği ölçüde yapılacaktır.

**KONYA**

**Beyşehir Kale Kapısı Restorasyonu, Karatay Medresesi Bakım ve Onarımı, Konya Akşehir Taş Medrese Çevre Düzenlemesi, Mevlana Müzesi Aydınlatması, Karatay Medresesi Bakım ve Onarımı;** iş tamamlanmıştır.

**Konya Kubbe-İ Hadranın İç Nakışlarının Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapımı;** 16.02.2015 tarihinde projeler hazırlanmış olup Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir.

**NİĞDE**

**Konaklı Kasabası Misli Kilisesi (Aziz Vasilyos) Restorasyonu;** iş tamamlanmıştır.

**Eylem No: BS.5.5**

***Eylem Adı: Kültür hizmetlerine erişim artırılabacak, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.***

**Konya İl Halk Kütüphanesi, Ereğli, Ilgın, Seydişehir, Sarayönü, Karapınar, Hüyük ve Bozkır İlçe Halk Kütüphaneleri;** proje tutarı 1.000.000 TL, 2015 yılı ödeneği 350.000 TL, 2015 yılı harcaması 311.000 TL, IV. Dönem harcaması 89.700 TL olmuştur.

### 3.15.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 42: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>							
Ihlara Vadisi Yeni Karşılama Merkezi Zemin Etüdü ile Mühendislik Projeleri Yapımı	150	15	1	0	0	0	0
Ihlara Vadisi Yürüyüş Yolları ve Çevre Düzenlemesi	601	1	1	0	0	100	100
<b>KARAMAN</b>							
Madeneşhri Mahallaç Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Yapımı	206	1	1	0	0	0	0
<b>KONYA</b>							
İlçe Kültür Merkezi Yapımı (Nasrettin Hoca) Akşehir	9.200	800	1.800	2.426	611	3	98
İlçe Kültür Merkezi Yapımı Konya (Cihanbeyli)	19.000	2.000	14.998	0	0	0	0
<b>NİĞDE</b>							
Çiftehan Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları*	500	-	-	-	-	-	-

\* 2015 IV. Dönemde herhangi bir bilgi gelmemiş olup III. Dönemde gelen proje tutarı tabloya aktarılmıştır.

### **AKSARAY**

**Ihlara Vadisi Yeni Karşılama Merkezi Zemin Etüdü ile Mühendislik Projeleri Yapımı;** henüz ödenek gönderilmemiş olup, önümüzdeki yıllarda ödenekler elverdiği ölçüde yapılacaktır.

### **KARAMAN**

**Madeneşhri Mahallaç Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Yapımı;** henüz ödenek gönderilmemiş olup, önümüzdeki yıllarda ödenekler elverdiği ölçüde yapılacaktır.

### **KONYA**

**İlçe Kültür Merkezi Yapımı (Nasrettin HOCA) Akşehir;** 2016 yılında hizmete açılması planlanmaktadır.

**İlçe Kültür Merkezi Yapımı Konya Cihanbeyli;** Uygulama projeleri elde edilerek ihale dosyası hazırlandıktan sonra yapım ihalesine çıkılacaktır. İhale sonucu sözleşme yapılarak işe başlanacaktır.

### 3.16. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

#### 3.16.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

##### Eylem No: BS.1.1

**Eylem Adı: Okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranları arttırılacaktır.**

**Tablo 43: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Okul Öncesi Eğitim Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	Toplam Harcama Tutarı* (Bin TL)
<b>AKSARAY</b>			
<b>Anaokulu İnşaatları (İl Yapım Programı)**</b>	<b>1.546</b>	<b>764</b>	<b>42</b>
Cumhuriyet Mahallesi Anaokulu	767	108	0
Nalbantoğlu Ahmet Çivi Anaokulu	-	580	0
Zafer Mahallesi Anaokulu	779	76	42
<b>KARAMAN</b>			
<b>Anaokulu İnşaatları (İl Yapım Programı)**</b>		<b>1.100</b>	<b>0</b>
Merkez Özel Eğitim Anaokulu		1.100	0
<b>KONYA</b>			
<b>Anaokulu İnşaatları<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>
<b>Anaokulu İnşaatları (İl Yapım Programı)**</b>	<b>3</b>	<b>8.109</b>	<b>1.153</b>
Akşehir Cumhuriyet İlkokulu Ek Anasınıfı Yapımı	1	726	314
Akşehir Hastane Bölgesi Yeni Anaokulu Yapımı	1	650	411
Akşehir Kozağaç Mahallesi Yeni Anaokulu Yapımı	1	6.733	428

\* Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan verilere göre 2015 yıl harcamasına ulaşamamaktadır.

\*\* İl Yapım Programlarında sözleşme bedeli olarak belirtilen tutarlar proje tutarı, devlet katkısı olarak belirtilen tutarlar 2015 yılı ödeneği, toplam hakediş olarak belirtilen tutarlar toplam harcama olarak değerlendirilmiştir.

<sup>1</sup> Bu projelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından IV. İzleme döneminde herhangi bir bilgi gelmemiş olup III. İzleme döneminde gelen bilgiler aynen aktarılmıştır.

Okul öncesi eğitim yatırımlarında bölgede toplam 1.195.000 TL harcama yapılmıştır.

##### Eylem No: BS.1.2

**Eylem Adı: İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.**

**Tablo 44: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	Toplam Harcama Tutarı (Bin TL)*
<b>KONYA</b>			
<b>İlköğretim Okulları+Ek Derslik<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
<b>İlköğretim Okulları+Ek Derslik (İl Yapım Programı)**</b>	<b>14.212</b>	<b>51.648</b>	<b>5.482</b>

T.C.  
KALKINMA BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	Toplam Harcama Tutarı (Bin TL)*
Akören İmam Hatip Ortaokulu (ikmal)16 derslik	-	900	0
Beyşehir Huğlu Ortaokulu	-	560	0
Bozkır İmam Hatip Ortaokulu	-	560	0
Cihanbeyli Yeniceoba İmam Hatip Ortaokulu	1.442	1.541	409
Çumra Numan Daniş İmam Hatip Ortaokulu	1.277	1.400	170
Ereğli Gazi Mah.Yeni İlkokul yapımı	-	1.700	0
Emirgazi İmam Hatip Ortaokulu 8 derslik yapım	-	560	0
Ereğli Sümer Ek İlkokul yapımı	2.077	2.284	266
Hadim İmam Hatip Ortaokulu 8 derslik yapım	-	560	0
Karatay Akifpaşa İlkokulu 32 derslik yapımı	-	1.200	0
Karatay İmam Hatip Ortaokulu 32 derslik yapım	-	1.200	0
Karatay İsmil İmam Hatip Ortaokulu 16 derslik	-	7.200	0
Karatay İstiklal Mahallesi Yeni Ortaokul Yapımı	2.472	2.719	1.409
Karatay Karaaslan Atatürk Ortaokulu 24 derslik yapım	-	1.000	0
Karatay Saraçoğlu Mahallesi Yeni İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	2.111	2.322	811
Karatay Yağlıbayat 8 derslik yapım	-	560	0
Kulu Karacadere İlkokulu 4 derslik yapım	-	560	0
Kulu Tavşançalı İmam Hatip Ortaokulu 16 derslik yapım	-	720	0
Meram Ali Yaman İlkokulu 12 derslik yapım	-	680	0
Meram Cemal Bardakçı İlkokulu	2.028	2.633	655
Meram Çarıklar İlkokulu	-	560	0
Meram Gödene İlkokulu 8 derslikli ek bina	-	950	0
Meram İbrahim Ethem İmam Hatip Ortaokulu 32 derslik yapım	-	1.200	0
Meram Kemal Hatipoğlu İlkokulu	-	1.200	0
Meram Mehmet Karacığanlar Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 24 derslik yapım	-	1.000	0
Meram Mithatpaşa İlkokulu	-	1.200	0
Sarayönü Ladik İmam Hatip Ortaokulu Yeni Yapımı	222	1.700	519
Selçuklu Ahmet Perihan Demirok İlkokulu 32 derslik yapımı	-	1.200	0
Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu 32 derslik yapım	-	1.200	0
Selçuklu Merkez İmam Hatip Ortaokulu 40 derslik yapım	-	1.551	0
Selçuklu Mustafa Hotamışlı Yeni İlkokul Yapımı	-	348	0
Selçuklu Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu	-	1.200	0
Selçuklu Rebii Karatekin Ortaokulu 40 derslik yapım	-	1.551	0
Selçuklu Sancak Mahallesi Yeni İmam Hatip Ortaokul -2 Yapımı	2.583	2.841	1.244
Selçuklu Şükriye Onsun İlkokulu 32 derslik yapım	-	1.200	0
Seydişehir Kesecik İlkokul Kapalı Spor Salonu Yapımı	-	606	0
Yunak İmam Hatip Ortaokulu 16 derslik yapım	-	720	0
Yunak Kuzören İlkokulu 8 derslik yapım	-	560	0

\* Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan verilere göre 2015 yıl harcamasına ulaşamamaktadır.

**\*\* İl Yapım Programlarında sözleşme bedeli olarak belirtilen tutarlar proje tutarı, devlet katkısı olarak belirtilen tutarlar 2015 yılı ödeneği, toplam hakediş olarak belirtilen tutarlar toplam harcama olarak değerlendirilmiştir.**

**<sup>1</sup> Bu projelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından IV. İzleme döneminde herhangi bir bilgi gelmemiş olup III. İzleme döneminde gelen bilgiler aynen aktarılmıştır.**

Konya ilinde ilkokul ve ortaokul yatırımlarında toplamda 5.482.000 TL harcama yapılmıştır.

**Eylem No: BS.1.3**

**Eylem Adı: Ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.**

**Tablo 45: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)
<b>AKSARAY</b>				
<b>İmam Hatip Lisesi İnşaatları</b>	<b>8.076</b>	<b>5.345</b>	<b>5.687</b>	<b>-</b>
Anadolu İmam Hatip Lisesi	8.076	5.345	5.687	-
<b>Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları</b>	<b>-</b>	<b>2.438</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mesleki ve Teknik Lise	-	2.438	-	-
<b>Öğrenci Pansiyonu İnşaatları</b>	<b>4.309</b>	<b>1.750</b>	<b>2.186</b>	<b>716</b>
Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonu	4.309	1.750	2.186	716
<b>KARAMAN</b>				
<b>Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi</b>	<b>-</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sudurağı Çok Programlı Anadolu Lisesi (Merkez)	-	275	-	-
<b>Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları</b>	<b>6.679</b>	<b>9.220</b>	<b>4.715</b>	<b>985</b>
<b>Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (Merkez)</b>	<b>-</b>	<b>3.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (Ermenek)	6.679	5.470	4.715	985
<b>Öğrenci Pansiyonu İnşaatları</b>	<b>-</b>	<b>3.125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ortaöğretim Pansiyonu (Merkez)	-	500	-	-
Ortaöğretim Pansiyonu (Sarveliler)	-	2.625	-	-
<b>KONYA</b>				
<b>Anadolu Lisesi İnşaatları</b>	<b>20.221</b>	<b>22.287</b>	<b>3.149</b>	<b>833</b>
Spor Lisesi (Selçuklu)	-	3.010	-	-
Anadolu Lisesi (Karatay)	-	1.425	-	-
Anadolu Lisesi (Selçuklu)	6.693	6.877	1.895	616
Anadolu Lisesi (Sülüklü)	-	1.050	-	-
Anadolu Öğretmen Lisesi (TOKİ) (Karapınar) <sup>1</sup>	10.000	2.250	-	-
Anadolulu Lisesi ( Telafer Mah.)(Meram)	3.528	5.500	1.254	216
Spor Lisesi (Karatay)	-	2.175	-	-
<b>Fen Lisesi İnşaatları</b>	<b>4.853</b>	<b>7.525</b>	<b>2.758</b>	<b>846</b>
Fen Lisesi (Karatay)	-	2.025	-	-
Fen Lisesi (Selçuklu)	4.853	5.500	2.758	846
<b>Halk Eğitim Merkezi + Çıraklık Eğitim Merkezi</b>	<b>-</b>	<b>975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Halk Eğitim Merkezi (Cihanbeyli)	-	975	-	-

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)
<b>İmam Hatip Lisesi İnşaatları</b>	<b>16.920</b>	<b>29.250</b>	<b>6.257</b>	<b>898</b>
Anadolu İmam Hatip Lisesi Ek Bina (Seydişehir)	2.025	4.125	654	218
Anadolu İmam Hatip Lisesi (Doğanhisar)	4.419	6.600	1.240	379
Anadolu İmam Hatip Lisesi Ek Bina (Beyşehir)	4.393	6.600	2.037	0
Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi	2.399	4.675	1.260	-
İmam Hatip Lisesi (Çumra)	2.071	3.650	765	0
İmam Hatip Lisesi (Karapınar)	-	1.275	-	-
İmam Hatip Lisesi (Yunak)	-	1.275	-	-
Ladik İmam Hatip Lisesi (Sarayönü)	1.613	1.050	301	301
<b>Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi</b>	<b>-</b>	<b>1.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Doğanbey Çok Programlı Anadolu Lisesi (Beyşehir)	-	275	-	-
Konya Ereğli Zengen Çok Programlı Anadolu Lisesi	-	275	-	-
Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	-	275	-	-
Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Çok Programlı Anadolu Lisesi (Taşkent)	-	275	-	-
<b>Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları</b>	<b>42.617</b>	<b>42.430</b>	<b>2.860</b>	<b>1.054</b>
Sağlık Meslek Lisesi (Selçuklu)	2.516	5.000	1.954	671
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (TOKİ)	11.373	6.373	-	-
Endüstri Meslek Lisesi (Meram)	2.878	4.632	906	384
Kız Meslek Lisesi (TOKİ) <sup>1</sup>	7.500	4.500	-	-
Mesleki ve Teknik Lise (Beyşehir)	-	1.050	-	-
Mesleki ve Teknik Lise (Karatay)	-	1.800	-	-
Mesleki ve Teknik Lise-32 Derslik (Meram)	-	1.275	-	-
Mesleki ve Teknik Lise-24 Derslik (Meram)	-	2.100	-	-
Mesleki ve Teknik Lise-32 Derslik (Selçuklu)	-	1.275	-	-
Mesleki ve Teknik Lise-24 Derslik (Selçuklu)	-	2.100	-	-
Mesleki ve Teknik Lise (Nasrettin Hoca)	-	2.325	-	-
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi(TOKİ)	13.000	7.000	-	-
Ticaret Meslek Lisesi (TOKİ)	5.350	3.000	-	-
<b>Öğrenci Pansiyonu İnşaatları</b>	<b>7.048</b>	<b>5.400</b>	<b>3.333</b>	<b>887</b>
Akşehir Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu	2.157	1.750	1.094	0
Fen Lisesi Pansiyonu (Fetullah Bayır)	-	650	-	-
İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu (Ereğli)	4.891	2.500	2.238	887
Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Pansiyonu (Akşehir)	-	500	-	-
<b>NIĞDE</b>				
<b>İmam Hatip Lisesi İnşaatları</b>	<b>7.552</b>	<b>7.552</b>	<b>5.987</b>	<b>2.626</b>
İmam Hatip Lisesi (Bor)	7.552	7.552	5.987	2.626

\* Mili Eğitim Bakanlığı'ndan gelen Devlet Yatırım Programı projelerinde KDV dahil sözleşme bedeli proje tutarı olarak, daire tarafından gönderilen ödenek miktarı 2015 yılı ödeneği, 2015 yılı hakediş toplamları 2015 yılı harcaması, 10, 11 ve 12. Aylarda yapılan hakediş toplamları IV. Rapor dönemi harcaması olarak değerlendirilmiştir.

<sup>1</sup> Bu projelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından IV. İzleme döneminde herhangi bir bilgi gelmemiş olup III. İzleme döneminde gelen bilgiler aynen aktarılmıştır.

2015 yılında ortaöğretim yatırımlarında bölgede 36.931.000 TL harcama olmuştur.

**Eylem No: BS.1.4**

**Eylem Adı: Okulların altyapı eksiklikleri tamamlanacaktır.**

**Tablo 46: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Altyapı Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)
<b>KARAMAN</b>				
Okul Spor Salonları	-	225	-	-
Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu (Merkez)	-	225	-	-
<b>KONYA</b>				
Okul Spor Salonları	1.000	250	-	-
Spor Salonu (TOKİ) <sup>1</sup>	1.000	250	-	-

\* Mili Eğitim Bakanlığı'ndan gelen Devlet Yatırım Programı projelerinde KDV dahil sözleşme bedeli proje tutarı olarak, daire tarafından gönderilen ödenek miktarı 2015 yılı ödeneği, 2015 yılı hakediş toplamları 2015 yılı harcaması, 10, 11 ve 12. Aylarda yapılan hakediş toplamları IV. Rapor dönemi harcaması olarak değerlendirilmiştir.

<sup>1</sup> Bu projelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından IV. İzleme döneminde herhangi bir bilgi gelmemiş olup III. İzleme döneminde gelen bilgiler aynen aktarılmıştır.

**Eylem No: BS.1.5**

**Eylem Adı: Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.**

**Tablo 47: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kütüphane Yatırımları**

İl	Ödenek Gönderilen Okul Sayısı	Gönderilen Toplam Ödenek (Bin TL)
Aksaray	4	263
Karaman	1	111
Konya	102	1.129
Niğde	1	60

Bölgede 108 okula 1.563.000 TL ödenek gönderilmiştir.

**Eylem No: BS.1.6**

**Eylem Adı: Eğitim-öğretimin etkinliği artırılacaktır.**

**Tablo 48: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları**

Proje Adı	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)
<b>KARAMAN</b>	
Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri	750
Rehberlik Araştırma Merkezi (Merkez)	750

Proje Adı	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)
<b>KONYA</b>	
<b>Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri</b>	<b>5.750</b>
Bilim Sanat Merkezi (Meram)	5.000
Özel Eğitim Okulu (Selçuklu)	750

\* *Mili Eğitim Bakanlığı'ndan gelen Devlet Yatırım Programı projelerinde KDV dahil sözleşme bedeli proje tutarı olarak, daire tarafından gönderilen ödenek miktarı 2015 yılı ödeneği, 2015 yılı hakediş toplamları 2015 yılı harcaması, 10, 11 ve 12. Aylarda yapılan hakediş toplamları IV. Rapor dönemi harcaması olarak değerlendirilmiştir.*

“BS.1.6 Eğitim-öğretimin etkinliği artırılacaktır.” eylemi kapsamında yer alan projeler kapsamında 2015 yılında herhangi bir harcama olmamıştır.

### 3.16.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 49: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2105 Yılı Ödeneği (Bin TL)	Toplam Harcama Tutarı (Bin TL)
<b>AKSARAY</b>			
<b>İlköğretim Okulları+Ek Derslik<sup>1</sup></b>	-	<b>2.520</b>	-
<b>İlköğretim Okulları+Ek Derslik (İl Yapım Programı)**</b>	<b>14.818</b>	<b>15.307</b>	<b>7.666</b>
Ağaçören İmam Hatip Ortaokulu	-	1.250	0
Çekiçler Ortaokulu	1.254	1.041	625
Eskil Çok Programlı Lisesi	1.296	1.008	954
Güzelyurt İmam-Hatip Ortaokulu	2.295	650	482
Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu	-	600	0
Hamidiye İlkokulu	1.189	785	611
İmam Hatip Ortaokulu	2.045	2.045	1.345
Kanber Gülizar Demir İlkokulu	-	600	0
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu	-	600	0
Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu	500	596	346
Rehberlik ve Araştırma Merkezi	1.630	1.630	1.083
Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu	-	300	0
Sultanhanı İmam Hatip Ortaokulu	1.928	1.702	1.418
Sultanhanı İmam-Hatip Ortaokulu	-	1.250	0
Topakkaya Ortaokulu	1.210	600	287
Yenikent İmam-Hatip Ortaokulu	1.471	650	515
<b>KARAMAN</b>			
<b>İlköğretim Okulları+Ek Derslik<sup>1</sup></b>	-	<b>8.926</b>	-
<b>İlköğretim Okulları+Ek Derslik (İl Yapım Programı)**</b>	<b>16.687</b>	<b>16.755</b>	<b>5.450</b>
Atatürk İlkokulu	4.102	2.300	448
Ermenek Güneyyurt İlkokulu	-	1.600	0
Ermenek Zehra Galip Sumra Atatürk İlkokulu	-	1.100	0
İbrahim Bey İlkokulu	4.035	2.250	467
Merkez İmam Hatip Ortaokulu	3.929	1.200	633
Sarıveliler İlkokulu	2.143	2.668	2.131

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2105 Yılı Ödeneği (Bin TL)	Toplam Harcama Tutarı (Bin TL)
Sarıveliler Turcalar İlkokulu	2.478	2.637	1.771
Şeyh Edebalı Mahallesi Ortaokulu		3.000	0
<b>NİĞDE</b>			
<b>İlköğretim Okulları+Ek Derslik<sup>1</sup></b>	-	<b>1.000</b>	-
<b>İlköğretim Okulları+Ek Derslik (İl Yapım Programı)**</b>	<b>12.641</b>	<b>7.360</b>	<b>8.293</b>
Altunhisar Yeşilyurt Hasan Yaldir İlkokulu Onarımı	116	100	111
Bor Merkez Bekir Sami Baran İlkokulu Onarımı	81	100	78
Bor Merkez İlkokul Yapımı	3.666	555	3.435
Çamardı merkez Atatürk İlkokulu onarımı	96	100	92
Çiftlik Azatlı Kasabasına İlkokul yapımı	838	285	113
Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabasına İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	1.499	600	199
Çiftlik Merkeze İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	1.643	600	634
Edikli Şehit İhsan Yarımkulak Ortaokulu Onarımı	170	165	160
Merkez Dumlupınar İlkokulu Doğalgaz dönüşümü ve onarımı	130	150	125
Merkez Elmalı Köyü Ortaokulu Kalorifer Yapımı ve Onarımı	257	200	242
Merkez Gümüşler Kasabası Ortaokulu onarımı	229	100	215
Merkez Kiledere Kasabasına İlkokul Yapımı	608	285	173
Merkez Kömürcü Köyüne İlkokul Yapımı	602	2.850	169
Niğde Bor Kayı Köyüne İlkokul Yapımı	690	285	645
Niğde Ulukışla Çiftehane Köyüne İlkokul Yapımı	571	285	535
Ulukışla İlçesi İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	1.446	600	1.367
Ulukışla Kemalpaşa İlkokulu onarımı	-	100	0

\* Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan verilere göre 2015 yıl harcamasına ulaşamamaktadır.

\*\* İl Yapım Programlarında sözleşme bedeli olarak belirtilen tutarlar proje tutarı, devlet katkısı olarak belirtilen tutarlar 2015 yılı ödeneği, toplam hakediş olarak belirtilen tutarlar toplam harcama olarak değerlendirilmiştir.

<sup>1</sup> Bu projelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından IV. İzleme döneminde herhangi bir bilgi gelmemiş olup III. İzleme döneminde gelen bilgiler aynen aktarılmıştır.

Aksaray, Karaman ve Niğde illerinde ilkokul ve ortaokul yatırımları kapsamında toplamda 21.409.000 TL harcama yapılmıştır.

### 3.17. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

#### 3.17.1. DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

##### 3.17.1.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No:** TS.2.1

**Eylem Adı:** Havza dışından su transferi yapılmasına yönelik etüt çalışmaları tamamlanacaktır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş olan Konya Kapalı Havzası Master Plan çalışmaları tamamlanmış olup rapor tasdik aşamasındadır.

**Eylem No: TS.2.2**

**Eylem Adı: Büyük sulama projeleri tamamlanacaktır.**

**Tablo 50: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>Karaman II. Merhale</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
İbrala Sulaması İkmali	15.000	1.500	0	0	0	0
<b>Konya-Çumra 2-B Merhale</b>	<b>94.719</b>	<b>20.000</b>	<b>22.120</b>	<b>22.120</b>		
Seydişehir Cazibe Sulaması	67.201	7.000	10.277	10.277	100	100
Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmali	27.518	13.000	11.843	11.843	100	49
<b>Konya-Çumra II. Merhale</b>	<b>45.039</b>	<b>7.900</b>	<b>3.369</b>	<b>3.369</b>		
BSA Kanalı (Mavi Boğaz) 2.Kısım	38.539	1.400	3.369	3.369	100	100
BSA Kanalı Çift Taraflı Tel Çit Yapımı	6.500	6.500	0	0	0	0
<b>Konya-Çumra III. Merhale</b>	<b>937.784</b>	<b>165.000</b>	<b>106.403</b>	<b>106.403</b>		
Afşar Hadimi Barajı	109.193	30.000	14.300	14.300	100	63
Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli	132.082	32.375	6.750	6.750	100	40
Bozkır Barajı	85.747	3.000	6.499	6.499	95	100
Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu	72.370	57.000	37.896	37.896	81	99
Hotamış Depolaması	129.806	15.000	10.834	10.834	100	96
Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHI) Kanalı	137.317	26.625	30.124	30.124	90	96
Sulama Tesisleri(Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları)	271.269	1.000	0	0	0	0
<b>Niğde Gebere II. Merhale</b>	<b>5.263</b>	<b>3.500</b>	<b>233</b>	<b>233</b>		
Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi	5.263	3.500	233	233	25	100

**Karaman II. Merhale**

**İbrala Sulaması İkmali;** ihale süreci devam etmektedir.

**Konya-Çumra 2-B Merhale**

**Seydişehir Cazibe Sulaması;** 2014 yılı sonu itibarı ile 4.702 hektar sulamaya açılmıştır. 3.450.255 m<sup>3</sup> kazı, 2.965.745 m<sup>3</sup> dolgu, 90.552 m<sup>3</sup> beton, 88.60 ton kapak imalatı tamamlanmıştır. İş tamamlanmış olup, geçici kabule hazırdır.

**Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmali;** eski işler kapsamında; 3.850 ha açılışa hazır hale getirilmiştir. Kalan kısımlar 165 km'lik trapez kanalın; 86 km'si, 175 km servis yolunun 75 km'si, 45 km. tahliye kanalının 20 km'si yapılacaktır. 5.680 ha tarım arazisi sulanacaktır. 68.500 m drenaj kanalı kazısı ve dolgusu, 46.570 m tersiyer kanal kaplama betonu, 19.000 m yedek kanal kazı ve dolgusu, 12 km tahliye kanal dolgusu, 200 tane sanat yapısı tamamlanmıştır.

**Konya-Çumra II. Merhale**

**BSA Kanalı (Mavi Boğaz) 2.Kısım;** 28 km kanal kazı ve dolgu işleri, 6 adet menfez, servis yolları, heyelanlı bölge taş tahkimat işleri tamamlanarak iş bitirilmiştir.

**BSA Kanalı Çift Taraflı Tel Çit Yapımı;** ihale süreci devam etmektedir.

### **Konya-Cumra III. Merhale**

**Afşar Hadimi Barajı;** Toplamda 4,60 km baraj ulaşım yolu, malzeme ocakları ulaşım yolu ve Keçimen relokasyon yolu imalatları, 708 m uzunluğundaki derivasyon tüneli kazısı ve beton imalatı, 144 m uzunluğundaki dipsavak kondüvi imalatı kazısı ve betonu, dolusavak kazı ve beton imalatları tamamlanmıştır. Gövde sıyırma kazısı, dolgusu ve plint kazı beton imalatları tamamlanmıştır. Enjeksiyon işlerine başlanılmış olup, 7.700 m. tamamlanmıştır. Gövde dolgu kotu 1.250,50 m. (parapet alt kotu) olup 3.643.000 m<sup>3</sup> dolgu yapılmıştır. Ön yüzü beton ve enjeksiyon imalatları devam etmektedir. Sızdırmazlık betonu imalatı tamamlanmıştır. Gövde dolgu imalatı 1.250,5 m kotuna kadar tamamlanarak, gövdenin stabil hale gelmesiyle de ön yüzü beton kaplama işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Enjeksiyon çalışmaları devam etmektedir. 19.844 m. uzunluktaki relokasyon yolu projesi hazırlanacaktır.

**Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli;** TAM tüneli giriş-çıkış portallarının kazısı, sifon kazıları, 5.545 m. ana iletim kanalı kazısı, yaklaşım tüneli portalı kazısı tamamlanmıştır. Taşkent iletim kanalı kazısı ve betonarme inşaatı devam etmektedir. 5.545 m. uzunluğundaki ana iletim kanalının KM: 0+760-KM: 5+545 arası betonarme imalatları tamamlanmıştır. Hadim regülatörü yaklaşım tüneli kazısı, betonu ve enjeksiyon işleri tamamlanmıştır. Sifon yapısının kazısı, beton mesnetleri ve boru montajı tamamlanmıştır. TAM tüneli giriş-çıkış portallarına ulaşım yolları, 125 m. uzunluğundaki TAM montaj tüneli imalatları tamamlanmıştır. Taşkent regülatörü kazısı devam etmektedir.

**Bozkır Barajı;** derivasyon tüneli kazısı ve betonu, gövde dolgusu ve ön yüz betonu, Bozkır-Hadim relokasyon yolunda km:9+400-10+600 arası ve servis yolu tamamlanmıştır. Söğüt Beldesi ulaşım yolu tamamlanarak hizmete girmiştir. Dolusavak kazıları tamamlanmış, betonu devam etmektedir. Dipsavak mekanik işleri tamamlanacaktır.

**Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu;** 7.262.000 m<sup>3</sup> kazı ve 5.391 m<sup>3</sup> beton imalatı yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

**Hotamış Depolaması;** sedde kil dolgusu 18 ile 19.5 km<sup>2</sup>leri arası hariç kret kotuna (1.010) getirilmiştir. 2 adet depo sahası (Yaban hayatı alanı) imalatında ortalama 1.009 m. kotuna ulaşılmıştır. Kaya ocağı ulaşım yolu, Taşağıl-Adakale ve F malzeme ulaşım yolu yapılmıştır. Adakale-Sürgüç köy yolu relokasyonunun alt yapısı tamamlanmıştır. Seddenin tamamında drenaj kanalı kazısı tamamlanmıştır. P7 ve P8 pompa istasyonlarının beton imalatları ve elektro-mekanik montajları tamamlanmıştır. Seddenin tamamında kil dolgusu, filtre ve riprap imalatları 1.010 kotuna getirilecektir. Adakale-Sürgüç köy yolu relokasyonu asfaltı yapılacaktır. Enerji nakil hattı yapılarak iş tamamlanacaktır.

**Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı;** 120 km. kanal kazısı yapıldı. 84 km. trapez kanal betonu 4 km. tünel tamamlanmıştır. Mavi regülatörü, 76 adet ASG tamamlanmıştır. 16 adet yol geçiş yapısı, 16 adet köprü, 27 adet çek yapısı, 7 adet tahliye, 35 adet rampa ve 1 adet galeri tamamlanmıştır. 21.678 m. duvarlı kanal betonu tamamlanmıştır. 1 adet yatay sondaj CTP boru işi tamamlanmıştır.

**Sulama Tesisleri (Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları);** 1. Kısım ihalesi tamamlanmış olup diğer kısımların proje çalışmaları devam etmektedir.

### **Niğde Gebere II. Merhale**

**Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi;** 8.750 m. HDPE boru imalatı yapıldı. Y1-2, Y3 ve Y4 ve anahatta imalatlar devam etmektedir. 36 adet Sanat yapıları tamamlanmıştır. 2 adet basınç kırıcı yapısı

tamamlanmıştır. Vana testleri yapılmıştır. Vana montajları yapılacaktır. Y4 hattı 700 m, Y3 450 m boru döşenmiştir. Firmanın olumsuz şartlarından dolayı feshedilerek 2016 yılında yeniden ihalesi yapılacaktır.

**Eylem No: TS.2.3**

**Eylem Adı: Mevcut büyük sulama projelerinin alt yapı rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.**

**Ereğli İvriz Sulaması (3. Sulama Birliği) Rehabilitasyon Projesi**

Proje tutarı 330.000.000 TL'dir. Sulama birlikleri ile mutabakata varılması halinde ihalesi yapılabilecektir.

**Eylem No: AGK. 3.4**

**Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.**

**Tablo 51: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>Karaman İçme Suyu II. Merhale Projesi</b>	<b>38.288</b>	<b>7.575</b>	<b>5.372</b>	<b>5.371</b>		
İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi	19.317	7.575	4.285	4.284	64	100
İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı	18.971	2.500	1.087	1.087	99	100
<b>Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)</b>	<b>305.132</b>	<b>46.000</b>	<b>54.543</b>	<b>54.542</b>		
Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri	49.717	16.000	22.222	22.221	94	95
Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı	255.416	30.000	32.321	32.321	60	100

**Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi**

**İbrala Barajı İçme suyu Arıtma Tesisi;** inşaat işlerinde % 68, mekanik ekipman ve tesisat işlerinde % 78, elektrik işlerinde % 26 gerçekleşme sağlanmıştır. Yüklenici firma işi zamanında tamamlamadığından feshedilmiştir. Durum tespit çalışmaları devam etmektedir.

**İbrala Barajı İçme suyu İsale Hattı;** toplam 27.198 m. boru montajı tamamlanmıştır. İçme suyu isale hattı; sol sahil vana odası- hamsu pompa binası - arıtma tesisi – DY1 deposu –DM3 deposu ve DM4 arasında boru montajları tamamlanmıştır. Depo içerisi boru montajı yapılmıştır. Hamsu pompa binasının, beton, duvar, çatı, sıva, fayans, elektrik ve pompa montaj işleri tamamlanmıştır. Montajı tamamlanan, 20 430 m'lik kısmında su testi yapılmıştır. DY1 deposunun inşaatı tamamlanmıştır. Depo tahliye boruları döşenmiştir.

**Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)**

**Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri;** inşaat işlerinde % 95, mekanik ekipman ve tesisat işlerinde %80, elektrik işlerinde %83 gerçekleşme sağlanmıştır. Boru imalatında gerçekleştirmeler geride olduğu için projenin fiziki gerçekleşmesi %73 seviyesinde kalmıştır. Boru imalatı tamamlanarak tesis deneme işletmesine hazır hale getirilecektir.

**Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı;** Hamsu Pİ-AT arası isale hattında (22500 m/30619 m), AT-BR2 arası isale hattında (31110 m/31268 m), servis yollarında (11180 m/22124 m), sanat yapılarında (47/174 ad) ve hidrostatik test (30781/121897 m) imalat bitmiştir. Mavi Tünel-Hamsu Pompa istasyonu arası 1000 metrelik çelik boru kaynak imalatı bitirilmiştir.

### 3.17.2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#### 3.17.2.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: TS.2.7**

**Eylem Adı: Bölge yeraltı ve yerüstü suyu kullanımı yol haritası hazırlanacaktır.**

**Tablo 52: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi	985	690	690	70	100
Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi	2.469	1.728	1.728	70	100

#### **Konya Havzası ve Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi;**

- 1-Kuraklık indis, indikatör ve eşik değerleri çalışmaları,
- 2-Kuraklık analiz çalışmaları,
- 3-Modelleme çalışmaları,
- 4-Su potansiyeli ve değişimi çalışmaları
- 5-Sektörel etkilenebilirlik analizi çalışmaları,
- 6-Kuraklık haritaları çalışmaları,
- 7-Kuraklık veri tabanı çalışmaları,
- 8-Kuraklık Yönetim Planı çalışmaları ve Kuraklık Eylem Planı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

#### 3.17.2.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

#### **Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi**

Avrupa Birliği adaylık sürecinde büyük önem taşıyan ve Su Çerçeve Direktifi'nin gereği olarak hazırlanacak olan Nehir Havzası Yönetim Planlarının amacı, Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu süreçte ulusal kapasiteyi geliştirmektir. Nehir Havzası Yönetim Planları ile Su Çerçeve Direktifi'ne uygun olarak Havza Koruma Eylem Planlarında yapılmayan havza bazlı su kütlelerinin kategorisi ve sınıflandırması yapılacak, ekolojik değerlendirmeler ve biyolojik parametreler ile hidromorfolojik baskılar belirlenecek ve tüm bu parametrelerin izleme yöntemi net olarak ortaya konacaktır. Proje pilot havzalarından biri Konya Kapalı Havzası olup proje; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsamaktadır.

Proje tutarı 7.840.000 €'dur. Proje kapsamında 2015 yılında 401.209 TL harcama yapılmıştır. 32 proje çıktısından 2'si teslim edilmiştir.

Proje süresince ihtiyaç duyulan verilere ilişkin ihtiyaç analiz gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan veriler ilgili kurumlardan kısmen temin edilmiştir. Başlangıç Raporu ve iki dönem ilerleme raporu hazırlanmıştır. Karakterizasyon Raporu'nun hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek izlemelere ilişkin hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. 4 mevsimlik izleme çalışmaları

kapsamında 1. Dönem izlemeler gerçekleştirilecektir. Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır aşan işbirliği toplantısı gerçekleştirilecektir.

### **Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi**

Aksaray ili sınırları içerisinde kalan ve Aksaray iline içme ve kullanma suyu temin edilen Mamasın Baraj Gölünün ve barajı besleyen su kaynaklarının korunması, kaynağın ve havzanın özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının yeniden tanımlanması, Mamasın Baraj Gölü Havzasının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi amacıyla sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilerek “Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme” çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır.

Proje tutarı 583.000 TL, 2015 yılı harcaması 233.000 TL olmuştur.

Proje kapsamında 1 su yılını kapsayacak şekilde 4 farklı dönemde yapılan su numunesi alımı tamamlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlardan veri toplanması ve arazi çalışmalarında tamamlanmasının ardından model çalışmalarına başlanılmıştır. Yapılacak model çalışmaları sonucunda oluşturulan senaryolara göre Özel Hükümler oluşturulacaktır.

### **Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi**

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi 2012 -2015 arasında 25 su havzasını ve 81 ili kapsayacak şekilde yürütülmüş olup projenin toplam maliyeti 11.993.520 TL’dir.

Su Kütleleri, Hassas Su Kütleleri, Nitrata Hassas Bölgeler ve Su Kalite Hedefleri ile su kütlelerinin iyileştirilmesi için alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Proje tamamlanmış ve proje kapsamında 2015 yılında KOP Bölgesi’nde 44.420 TL harcama yapılmıştır.

### **Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanmasına Yönelik Teknik Destek Hizmet Alımı**

Proje Seyhan Havzası’nda yer alan Niğde’nin Bor, Ulukışla ve Çamardı ilçelerini de kapsamaktadır. Proje tutarı 847.000 TL’dir. 2015 yılı ödeneği 424.000 TL’dir. 2015 yılında 423.620 TL harcama yapılmıştır.

Proje iş Planının hazırlanması, gerekli verilerin temini, Seyhan Havzası arazi ziyareti, havza bilgilendirme toplantısı, yönlendirme komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Mevcut durum analizi raporu hazırlanmıştır. Tematik analiz raporu, tahsis planı ve ilgili dokümanlar (harita, rapor) hazırlanacak, proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında eğitim ve çalışma grubu toplantıları düzenlenecektir.

## **3.17.3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

### **3.17.3.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

#### **Eylem No: TS.1.4**

**Eylem Adı: Toprak muhafaza, çölleşmeyi önleme ve erozyon kontrolüne yönelik ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılacaktır.**

**Tablo 53: Orman Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

İl	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray	1.244	1.244	4.409	4.409	2.561	100
Karaman	4.225	4.225	7.612	7.612	5.318	100
Konya	9.562	9.562	11.705	11.661	6.438	100
Niğde	3.867	3.867	3.867	1.657	148	100

2015 yılında;

Aksaray'da 200 hektar alanda ağaçlandırma, 700 hektar alanda erozyon kontrolü çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Karaman'da 550 hektar alanda ağaçlandırma, 1.100 hektar alanda erozyon kontrolü, 518 hektar alanda mera ıslahı, 6.000.000 adet fidan üretimi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Konya'da 1.103 hektar alanda ağaçlandırma, 1.100 hektar alanda erozyon kontrolü, 18.605.000 adet fidan üretimi ve 331 hektar alanda rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Niğde'de 100 hektar alanda ağaçlandırma, 2.250 hektar alanda erozyon kontrolü, 1.600.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.

### 3.17.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#### 3.17.4.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

#### Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi

Tablo 54: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-1

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi	295	28*	28*	28	28	10	10
Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi	262	90	80	79	79	100	30

**Aksaray İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi;** firma tarafından iş programı yapılarak idareye sunulmuştur. Envanter ve tespit için arazi çalışmalarına başlanmıştır. Projenin ödeneği 2014 yılı sonunda Aksaray İl Özel İdaresine aktarılmıştır. 2015 yılında ihalesi yapılmış ve 02.10.2015 tarihinde işe başlanmıştır. Çalışmanın 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

**Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi;** iş programı sunulmuştur, arazi çalışmalarına başlanmıştır, 1. ara rapor kabul edilerek ödemeler yapılmıştır. Proje 2015-2017 yılları arasında 730 gün olup 2015 yılında Genel Bütçe Yatırım Programı kapsamında başlatılarak proje tutarının %30'u karşılanmıştır. 2016-2017 yılları ödenekleri ise (Proje tutarının %70'i) KOPGEP kapsamında programa alınmıştır.

**Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi;** feshedilmiştir.

**Niğde İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi;** proje tutarı 186.440 TL'dir. 28.09.2015 tarihinde ihaleye çıkılmış olup, ihale süreci tamamlanmıştır. Proje kapsamında Niğde ilinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme çalışmalarının yapılması öngörülmüştür.

Biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı rapor hazırlanarak, Niğde ilinde toplanan biyolojik çeşitlilik verileri Nuh'un Gemisi Veri Tabanı'na aktarılacaktır.

### **Milli Park Projesi**

**Tablo 55: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-2**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Yardımcı Bina ve Tesisler İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi (İZTM) İç Dekorasyon Yapım İşİ	218	250	218	218	0	0	100
Alan Düzenleme/ Çevre Düzenleme	381	450	381	381	0	0	100

**Yardımcı Bina ve Tesisler İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi (İZTM) İç Dekorasyon Yapım İşİ;** Beyşehir Gölü Milli Parkı İZTM iç dekorasyonu işi 30.09.2015 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

**Alan Düzenleme/ Çevre Düzenleme;** 30.09.2015 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

### **Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi**

Tabiat anıtı çevre düzenleme için bank yaptırılmıştır. Bu kapsamda 62.000 TL harcama yapılmıştır.

### **Kuş Cennetleri Geliştirme Projesi**

**Tablo 56: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları-3**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray Kuş Gözlem Kulesi	65	65	103	95	95	100	100
Konya Kuş Gözlem Kulesi	35	35	42	42	42	100	100

**Aksaray Kuş Gözlem Kulesi;** tamamlanmıştır.

**Konya Kuş Gözlem Kulesi;** tamamlanmıştır.

### 3.17.5. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#### 3.17.5.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 57: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>							
200 OMGİ Prj.	37	8	8	8	8	100	100
215 OMGİ Prj.	78	43	43	43	43	55	55
350 OMGİ Prj.	220	0	0	0	0	100	100
<b>KARAMAN</b>							
215 OMGİ Prj.	156	86	86	86	86	55	55
350 OMGİ Prj.	110	0	0	0	0	100	100
RADAR Prj.	7.000	1.105	1.105	1.105	1.105	100	100
<b>KONYA</b>							
200 OMGİ Prj.	146	102	102	102	102	100	100
215 OMGİ Prj.	234	129	129	129	129	55	55
350 OMGİ Prj.	825	0	0	0	0	100	100
<b>NİĞDE</b>							
200 OMGİ Prj.	110	24	24	24	24	100	100
215 OMGİ Prj.	117	65	65	65	65	55	55
350 OMGİ Prj.	220	0	0	0	0	100	100

(OMGİ: Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu)

#### **AKSARAY**

**200 OMGİ, 350 OMGİ;** proje tamamlandı

**215 OMGİ;** alt yapı çalışmaları devam etmekte olup sistemler 2016 yılı sonuna kadar hizmete alınacaktır.

#### **KONYA**

**200 OMGİ, 350 OMGİ;** proje tamamlandı

**215 OMGİ;** alt yapı çalışmaları devam etmekte olup sistemler 2016 yılı sonuna kadar hizmete alınacaktır.

#### **NİĞDE**

**200 OMGİ, 350 OMGİ;** proje tamamlandı

**215 OMGİ;** alt yapı çalışmaları devam etmekte olup sistemler 2016 yılı sonuna kadar hizmete alınacaktır.

#### **KARAMAN**

**215 OMGİ;** alt yapı çalışmaları devam etmekte olup sistemler 2016 yılı sonuna kadar hizmete alınacaktır.

**350 OMGİ;** proje tamamlandı.

**Karadağ Radarı;** proje tamamlandı.

**Tablo 58: 2015 Yılında Kurulan OMGİ'ler**

İl	İlçe	İstasyon Adı
Aksaray	Merkez	Aksaray/Büyükgüve Köyü
Konya	Bozkır	Bozkır/Sarıoğlan Beldesi
Konya	Cihanbeyli	Cihanbeyli/Turanlar Köyü
Konya	Hadim	Hadim/Dedemli Dolhanlar
Konya	Kadınhanı	Kadınhanı/Atlantı Beldesi
Konya	Karatay	Karatay/Esentepe Köyü
Konya	Karatay	Karatay/Göçü Köyü Bozdağ
Konya	Meram	Meram/Güneydere Köyü
Konya	Meram	Meram/İnlice Beldesi
Konya	Meram	Meram/Kayhüyük Köyü
Konya	Meram	Meram/Konya Kent Ormanı
Konya	Selçuklu	Selçuklu/Sille Barajı
Niğde	Merkez	Niğde/Konaklı Beldesi
Niğde	Merkez	Niğde/Uluağaç Köyü
Niğde	Ulukışla	Ulukışla/Çiftköy Köyü
Niğde	Ulukışla	Ulukışla/Bolkar Dağı

### 3.17.6. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#### 3.17.6.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

##### **Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi**

Proje kapsamında; 30.000 hektar alanda tarımsal iyileştirme, 22.650 hektar alanda doğrudan ekim, 10.750 hektar alanda azaltılmış toprak işleme, 3.450 hektar alanda hayvan gübresi uygulaması, 200 hektar alanda meyve bahçesi tesisi, su hasadı ile 100 hektar arazinin sulamaya açılması, 30.000 hektar alanda mera rehabilitasyonu ve otlatma planı hazırlanması, 20.000 hektar alanda bozuk orman rehabilitasyonu, 10.000 hektar alanda FSC Orman Sertifikasyonu, 1 adet tarım-orman-mera için model amenajman planı yapılması hedeflenmektedir.

Proje tutarı 28.050.000 \$'dır. Proje eş finans sistemiyle yürütülmekte olup; ilgili kurumların hali hazırda yürüttükleri faaliyetlerin bildirilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Proje eş finans yıl ve kurum dağılımı yapılmamıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın eş finans bütçesi toplam 10.100.000 \$'dır.

Proje başlangıç safhasındadır. Söz konusu proje bir GEF Projesi olup sorumlu Bakanlıklar ve FAO işbirliğinde yürütülmektedir. Gelineen noktada, proje ulusal koordinatörü atanmış, proje danışmanları seçilmiş ve Konya'da tüm proje paydaşlarını bir araya getiren bir Başlangıç Çalıştayı düzenlenmiştir. Proje Yönlendirme Komitesi üyelerinin yer aldığı bir misyon toplantısı da düzenlenmiş olup 2015 yılı Aralık ayında ilk Proje Yönlendirme Komitesi toplantısı düzenlenmiştir. Proje planlama aşamaları sonuçlandırılacak ve kurumlar bu doğrultuda uygulamalara başlayacaklardır.

### 3.18. SAĞLIK BAKANLIĞI

#### 3.18.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

##### **Eylem No: BS.2.2**

**Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir.**

**Tablo 59: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hastane Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
-----------	--------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------

T.C.  
KALKINMA BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



					Tutarı (Bin TL)		
<b>AKSARAY</b>							
400 Yataklı Merkez Devlet Hastanesi Yapılacaktır.	95.850	5.000	25.875	25.875	20.875	29	35
<b>KARAMAN</b>							
Ermenek Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme + 50 Yatak Ek Bina	19.824	5.500	8.500	8.500	3.500	1	98
Kazım Karabekir Entegre İlçe Hastanesi (5 Yatak)	4.948	1.615	0	1.615	500	30	99
Sarıveliler İlçe Hastanesi Ek Bina Deprem Tahkik Güçlendirme Ve Tadilat	2.328	1.000	0	1.000	0	5	100
<b>KONYA</b>							
Merkez (Selçuklu İlçesi) Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit)	12.820	1.480	1.484	1.484	0	0	100
Beyşehir Devlet Hastanesi (150 Yatak)	45.831	4.420	3.436	3.436	3.436	8	9
Kulu Devlet Hastanesi (75 Yatak)	14.536	3.288	3.288	3.288	3.288	21	26
Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Entegre Hastanesi (10 Yatak)	4.266	0	373	373	265	19	20
Emirgazi 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	5.834	0	0	0	0	0	60
Konya Karatay Şehir Hastanesi (838 Yataklı)	0	0	0	0	0	0	0
Altınekin 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	5.708	0	0	0	0	0	74
Çeltik 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	5.815	0	0	0	0	0	99
<b>NİĞDE</b>							
Çiflik Devlet Hastanesi (30 Yatak)	9.316	1.273	5.611	5.611	440	0	99
Bor İlçesi 75 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	29.404	3.110	17.608	17.608	1.144	20	70

**AKSARAY**

**400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi;** inşaat devam ediyor.

**KARAMAN**

**Ermenek Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme + 50 Yatak Ek Bina;** 2016 Şubat ayında hastanenin taşınması planlanmaktadır.

**Kazım Karabekir Entegre İlçe Hastanesi(5 yatak);** geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

**Sarıveliler İlçe Hastanesi Ek Bina deprem tahkik güçlendirme ve tadilat;** tadilat çalışmaları tamamlanarak hastaneye taşınmıştır.

### **KONYA**

**Merkez (Selçuklu İlçesi) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit);** 19.05.2015 tarihinde faaliyete başlamıştır.

**Beşehir Devlet Hastanesi (150 Yatak);** inşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Kulu Devlet Hastanesi (75 Yatak);** inşaat çalışmaları devam etmektedir

**Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Entegre Hastanesi (10 Yatak);** inşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Emirgazi 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi;** Yüklenici firmanın ekonomik sıkıntılarından dolayı inşaat çalışmaları durmuştur. Yüklenicinin süre uzatım talebi TOKİ tarafından değerlendirilmektedir.

**Konya Karatay Şehir Hastanesi (838 yataklı);** 16.06.2015 tarihinde üst hakkı sözleşmesi imzalanmış, yükleniciye arazi üst hakkı verilmiştir.

**Altınekin 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi;** Sözleşme TOKİ tarafından 10.12.2015 tarihli karar ile feshedilmiş olup; ikmal ihalesi çalışmalarına başlanılacaktır.

**Çeltik 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi;** 22.12.2015 tarihinde TOKİ tarafından geçici kabulü onaylanmıştır.

### **NIĞDE**

**Çiftlik Devlet Hastanesi (30 Yatak);** geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

**Bor İlçesi 75 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** inşaat devam etmektedir.

***Eylem No: BS.2.3***

***Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir.***

**Tablo 60: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>							
Merkez Gücünkaya Sağlık Evi	260	76	0	0	0	4	100
Ortaköy ASM+TSM (6 Hekimlik)	2.265	300	0	0	0	0	0
<b>KARAMAN</b>							
Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM	500	100	0	0	0	0	0
<b>KONYA</b>							
Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi (1-2 Hekimlik)	450	250	0	250	0	0	0

Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi Özel Tip	750	2	0	2	0	0	0
Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi Özel Tip	750	2	0	2	0	0	0
Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi Özel Tip	1.000	2	0	2	0	0	0
Meram 24 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik	600	100	0	100	0	0	0
<b>NİĞDE</b>							
Bor Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 Özel Tip	1.352	200	0	0	0	63	98
Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)	585	100	402	402	350	45	100

### **AKSARAY**

**Merkez Gücünkaya Sağlık Evi;** 23.10.2015 tarihinde geçici kabulü imzalanmıştır. Hizmet vermeye başlamıştır.

**Ortaköy ASM+TSM (6 Hekimlik);** arsa ile ilgili işlemler devam etmektedir.

### **KARAMAN**

**Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM;** Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tip proje arsaya sığmamıştır. Bu nedenle özel proje çizilmesi istenmiş, gerekli bilgi ve belgeler (koordinatlı imar çapı, imar durum belgesi, koordinatlı kadastro krokisi vb.) hazırlanarak 25.11.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

### **KONYA**

**Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi (12 Hekimlik);** ihale hazırlıkları devam etmektedir.

**Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi Özel Tip;** nitelik revizyonu talebi mevcuttur. THSK'nun görüşüne göre planlanacaktır.

**Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi Özel Tip;** söz konusu arsaya Bakanlık tarafından hazırlanan tip projelerin sığmadığı tespit edildiğinden İl Sağlık Müdürlüğü'nün 06.11.2015 tarih ve 42 sayılı yazıları ile özel tip proje hazırlanması yönünde talepte bulunulmuştur.

**Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi Özel Tip;** merkezi ihale kapsamında ihale paketine alınmış olup ihale hazırlıkları devam etmektedir.

**Meram 24 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik;** ihale hazırlıkları devam etmektedir.

### **NİĞDE**

**Bor Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi + 112 Özel Tip;** geçici kabul aşamasındadır.

**Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik);** hizmet vermeye başlamıştır.

### 3.18.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 61: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>KARAMAN</b>							
Başyayla (2 Hekimlik)ASM + Lojman	1.389	200	0	0	0	10	30
Sarıveliler Civler Sağlık Evi (Lojmanlı)	445	2	0	0	0	15	70
Merkez ASM+TSM (6 Hekimlik)	1.000	150	0	0	0	0	0
<b>KONYA</b>							
Ereğli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi (20 Ünit)	4.000	500	0	0	0	0	0
İlgün Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi 50 Hasta Odalı (75 Yatak)	17.671	7.677	9.522	9.522	141	0	100
200 Yataklı Ereğli Devlet Hastanesi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi	48.909	1.500	14.000	14.000	0	3	32
Çumra İlçesi 50 Yataklı Devlet Hastanesi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	10.405	0	0	0	0	0	100
500 Yataklı Numune Hastanesi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi	142.780	2.500	107.500	107.500	95.000	2	32
Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik	350	50	0	50	0	0	0
Karapınar 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik	600	2	0	2	0	0	0
Kulu Celep Sağlık Evi	225	50	0	50	0	0	0
Kulu Dippede Sağlık Evi	225	50	0	50	0	0	0
Selçuklu Halk Sağlığı	4.000	2	0	2	0	0	0

Müdürlüğü Özel Tip							
Yunak Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik	1.000	2	0	2	0	0	0
<b>NİĞDE</b>							
Merkez 1 Nolu ASM (6 Hekimlik) +TSM + 112 ASHİ	750	50	0	0	0	0	0

### **KARAMAN**

**Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ Lojman;** İl Özel idaresi tarafından 15.12.2015 tarihinde fesih oluru alınarak, iş feshedilmiştir.

**Merkez ASM+TSM (6 Hekimlik);** Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tip proje arsaya sığmamıştır. Bu nedenle özel proje çizilmesi istenmiş, gerekli bilgi ve belgeler (koordinatlı imar çapı, imar durum belgesi, koordinatlı kadastro krokisi vb.) hazırlanarak 25.11.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

**Sarıveliler Civler Sağlık Evi (Lojmanlı);** İl Özel idaresi tarafından 14.08.2015 tarihinde fesih oluru alınarak, iş feshedilmiştir. İkmal ihalesi yapılacaktır. İkmal proje çalışmaları devam etmektedir.

### **KONYA**

**Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 ünit);** proje çalışmaları devam etmekte olup; 2016 Nisan ayı sonunda projelerin tamamlanarak onaylanmak üzere Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmesi planlanmaktadır.

**İlgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi 50 Hasta Odalı (75 Yatak);** 01.10.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**200 Yataklı Ereğli Devlet Hastanesi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İş;** inşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Çumra İlçesi 50 Yataklı Devlet Hastanesi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İş;** 06.02.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**500 Yataklı Numune Hastanesi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İş;** TOKİ tarafından sözleşmesi 31.03.2014 tarihinde feshedilmiştir. 22.09.2014'te ikmal ihalesi yapılmıştır. Yıkılacak binalar teslim edilemediğinden dolayı inşaat çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Hastane betonarme imalatları devam etmektedir.

**Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik;** ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olup; çalışmalar devam etmektedir.

**Karapınar 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik;** ihale hazırlıkları devam etmektedir.

**Kulu Celep Sağlık Evi;** THSK'nun görüşü doğrultusunda proje değerlendirilecektir.

**Kulu Dippede Sağlık Evi;** THSK'nun görüşü doğrultusunda proje değerlendirilecektir.

**Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü Özel Tip;** 24.12.2015 tarihinde ihale onay belgesi imzalanmış olup; proje ihale çalışmalarına başlanılmıştır.

**Yunak Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik;** belirlenen arsaya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tip projelerin sığmadığı tespit edildiğinden İl Sağlık Müdürlüğünün 06.11.2015 tarih ve 42 sayılı yazıları ile özel tip proje hazırlanması yönünde talepte bulunulmuştur.

### **NİĞDE**

**Merkez 1 Nolu ASM (6 Hekimlik) +TSM + 112 ASHİ;** arsa değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca;

**Konya’da** 2014 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2015 yılında tahsis edilerek; 4x2 manuel vites ambulans 18 adet, 4x4 manuel vites ambulans 2 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 62 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2015 tarihine kadar helikopter ambulans ile 1.047 hasta/yaralı taşınmıştır. Göreve başladığı günden 31.12.2015 tarihine kadar uçak ambulans ile 98 hasta/yaralı taşınmıştır. İlyardımcı sayısı 5.214, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 13 ve ilkyardım eğitmen sayısı 27’dir.

**Aksaray’da** 2014 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2015 yılında tahsis edilerek; 4x2 manuel vites ambulans 7 adet, 4x4 manuel vites ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 16 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2015 tarihine kadar helikopter ambulans ile 102 hasta/yaralı taşınmıştır. İlyardımcı sayısı 2.129, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 6 ve ilkyardım eğitmen sayısı 5’dir.

**Niğde’de** 2014 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2015 yılında tahsis edilerek; 4x2 manuel vites ambulans 5 adet, 4x4 manuel vites ambulans 2 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 20 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2015 tarihine kadar helikopter ambulans ile 64 hasta/yaralı taşınmıştır. İlyardımcı sayısı 1.123, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 5 ve ilkyardım eğitmen sayısı 7’dir.

**Karaman’da** 2014 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2015 yılında tahsis edilerek; 4x2 manuel vites ambulans 7 adet, 4x4 manuel vites ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 16 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2015 tarihine kadar helikopter ambulans ile 117 hasta/yaralı taşınmıştır.

## **3.19. TOKİ**

### **3.19.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 62: TOKİ’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	İlgili Yıl Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>							
Eskil 125 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı	10.775	6.681	0	7.419	3.688	76	79
Taşpınar Beldesi 163 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı	13.287	8.637	0	7.615	4.651	50	58

<b>KARAMAN</b>							
Başyayla 48 Adet Konut, Ermenek 120 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi	13.961	6.282	0	5.852	1.315	86	86
Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 450 Adet Konut, Alışveriş Merkezi, Restoran, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	89.300	48.222	0	19.963	12.764	20	20
Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları 428 Adet Konut ve 32 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	34.448	11.943	0	5.304	5.304	13	13
<b>KONYA</b>							
Altınekin 204 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı	19.190	4.951	0	0	0	0	0
Hadim 167 Adet Konut ve 1 Adet Büfe, Taşkent 108 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi	26.666	5.067	0	2.374	2.374	8	8
Hüyük 125 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi	9.816	4.908	0	5.808	2.094	80	85
İlgın 863 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 16 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	81.491	39.116	0	40.860	40.860	49	52
Karapınar Zafer Mahallesi 16 Derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi, 200 Kişilik Pansiyon ve Spor Salonu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	7.498	4.499	0	3.797	939	11	74
Konya Üniversitesi Ortak Derslik Binaları İnşaatı İle	21.350	0	0	1.921	0	0	98

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi							
Sarayönü 283 Adet Konut, 1 Adet Cami ve Ticaret Merkezi, Lâdik Beldesi 259 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	32.460	6.492	0	3.204	0	0	98
Selçuklu 24 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve Anaokulu İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	4.410	0	0	982	382	8	85
Selçuklu Işık Mahallesi 32 Derslik İlköğretim Okulu, Ereğli İlçesi Toros Mahallesi 12 Derslikli Anadolu Otelcilik Meslek Lisesi, Pansiyon ve Uygulama Oteli İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	13.980	0	0	3.959	525	3	98
Selçuklu Yazır Mahallesi 672 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	31.743	0	0	2.477	0	98	98
TSE Araç Kontrol Merkezi Binası İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi	7.900	1.422	0	5.887	400	92	92
<b>NIĞDE</b>							
Altunhisar 155 Adet Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	7.447	1.117	0	1.179	1.179	97	97
Altunhisar 3. Etap 140 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	7.860	786	0	425	425	100	100
Bor Toplu Konut Alanı İçme Suyu Terfi Hattı Yapım İnşaatı İşi	757	757	0	34	34	100	100
Bor-Kemerhisar 165 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	10.390	5.715	0	5.810	5.810	97	97
Çamardı 2. Etap 108 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre	7.430	594	0	148	148	100	100

Düzenlemesi İkmal İşi							
Çamardı 3. Etap 212 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi	17.533	11.572	0	10.744	10.744	70	70
Efendibey Mahallesi 702 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi	56.840	34.672	0	26.958	26.958	74	74
Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap 1.Bölge 853 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	99.663	13.593	0	0	0	0	0
Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap 2.Bölge 786 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi	84.595	6.767	0	0	0	0	0

### AKSARAY

**Eskil 125 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı;** konutların betonarme imalatları tamamlanmış olup, ince imalatlar ve altyapı imalatları devam etmektedir.

**Taşpınar Beldesi 163 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı;** konutların betonarme imalatları %85'i tamamlanmış olup, ince imalatlar ve altyapı imalatları devam etmektedir.

### KARAMAN

**Başyayla 48 Adet Konut, Ermenek 120 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi;** betonarme imalatları devam etmektedir.

**Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 1.Etap 450 Adet Konut, Alışveriş Merkezi, Restoran, Sosyal Tesis Ve Kapalı Otopark İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** betonarme imalatları devam etmektedir.

**Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları 428 Adet Konut Ve 32 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** betonarme imalatları devam etmektedir. İhale sınırlarının içinde bulunduğu parselin ifraz çalışmaları tamamlanmadığından dolayı ruhsat alınamamaktadır. Parselasyon çalışmalarının tamamlanması ve ihale alanının ayrı tapusunun çıkarılmasını müteakiben yapı ruhsatının alınması gerekmektedir.

### KONYA

**Konya Üniversitesi Ortak Derslik Binaları İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabulü onaylanarak binalar üniversite yönetimine teslim edilmiştir.

**Selçuklu 24 Derslikli Kız Meslek Lisesi Ve Anaokulu İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabul dilekçesi idareye verilmiştir. Eksiklikler tamamlanmaktadır.

**Hadim 167 Adet Konut Ve 1 Adet Büfe, Taşkent 108 Adet Konut Ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi;** betonarme imalatları devam etmektedir. İhale sınırlarının içinde bulunduğu parselin ifraz çalışmaları tamamlanmadığından dolayı ruhsat alınamamaktadır. Parselasyon çalışmalarının tamamlanması ve ihale alanının ayrı tapusunun çıkarılmasını müteakiben yapı ruhsatının alınması gerekmektedir.

**Altınekin 204 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı;** 204 adet konut yapımı devam etmektedir.

**Hüyük 125 Adet Konut Ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi;** söz konusu Konutların ince imalatları tamamlanmış olup, yol ve altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**İlgın 863 Adet Konut, 20 Adet Dükkan, Ve 16 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** konut ve Sosyal Donatı betonarme imalatları %90 oranında tamamlanmış olup, ince imalatlar devam etmektedir.

**Karapınar Zafer Mahallesi 16 Derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi, 200 Kişilik Pansiyon Ve Spor Salonu İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** tüm binaların kaba inşaatı tamamlanmıştır. Okul ve pansiyon binasında ince imalatlar tamamlanma aşamasında spor salonunda ise devam etmektedir. Çevre düzenleme ve peyzaj imalatlarına başlanmıştır.

**Sarayönü 283 Adet Konut, 1 Adet Cami Ve Ticaret Merkezi, Ladik Beldesi 259 Adet Konut Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabul imzalanıp konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

**Selçuklu İşik Mahallesi 32 Derslik İlköğretim Okulu, Ereğli İlçesi Toros Mahallesi 12 Derslikli Anadolu Otelcilik Meslek Lisesi, Pansiyon Ve Uygulama Oteli İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabul imzalanıp Milli Eğitime teslim edilmiştir.

**Selçuklu Yazır Mahallesi 672 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi;** geçici kabulü onaylanarak konutların tamamı hak sahiplerine teslim edilmiştir.

### **NİĞDE**

**Altınhisar 155 Adet Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabulü onaylanmıştır

**Altınhisar 3. Etap 140 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** ince imalatlar devam etmektedir.

**Bor Toplu Konut Alanı İçme Suyu Terfi Hattı Yapım İnşaatı İşi;** geçici kabulü onaylanmıştır.

**Bor-Kemerhisar 165 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabulü onaylanmıştır, altyapı imalatları ile ilgili henüz projeler hazır değildir.

**Çamardı 2. Etap 108 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi;** geçici kabulü onaylanmıştır.

**Çamardı 3. Etap 212 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi;** ince imalatlar devam etmektedir.

**Efendibey Mahallesi 702 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi;** ince imalatlar devam etmektedir. Altyapı imalatları ile ilgili henüz projeler hazır değildir

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap 1.Bölge 853 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imatları devam etmektedir.

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap 2.Bölge 786 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi; betonarme imatları devam etmektedir.

### 3.20. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

#### 3.20.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMI)

##### 3.20.1.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.2.5

Eylem Adı: Hava taşımacılığı desteklenecektir.

Tablo 63: DHMI'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya Havalimanı II. apron bağlantılı taksi yolu, apron bariyer binası ve acil çıkış yolları yapılacaktır.	11.000	5.000	9.100	9.093	6.060	55	83

Konya Havalimanı II. Apron Bağlantı Taksi yolu, Apron Bariyer Binası ve Acil Çıkış Yolları Yapılması; 16.06.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2016 yılı 3. çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır.

#### 3.20.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

##### 3.20.2.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.2.2

Eylem Adı: Karayolu ağları güçlendirilecektir.

Tablo 64: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>AKSARAY</b>							
(Kırşehir-Savcılı)Ayr.-Sarıyahşi	38.160	2	4.280	4.280	0	0	100
Aksaray-Yeşilova	13.000	2	0	0	0	0	0
Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı	264.268	1.766	88.945	88.945	43.669	0	99

T.C.  
KALKINMA BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Kırşehir-Aksaray	11.363	3	3	0	0	0	0
Konya İl Snr.-Aksaray Yolu	89.888	1.900	24.530	24.530	4.880	12	87
Ortaköy-Balcı	4.494	2	2	0	0	0	0
<b>KARAMAN</b>							
Bozkır - Hadim - Adiller	16.659	20	20	0	0	0	0
(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılkaya-Karaman	19.725	0	0	0	0	0	0
(Ermenek-Başyayla)Ayr.-Sariveliler	19.080	2	2	0	0	0	0
(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sariveliler	26.966	2	4.630	4.630	3.000	5	20
(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sariveliler-Ermenek)Ayr.	22.472	2	9.362	9.362	2.365	3	45
Anamur-Kazancı	30.000	2	2	0	0	0	0
Ayrancı-Erdemli	25.016	2	2	0	0	0	0
Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)	79.886	2	48.219	48.219	19.390	45	65
Ermenek Çevre Yolu	30.450	2	18.184	18.184	10.740	3	75
Ermenek-Tepebaşı	30.000	2	2	0	0	0	0
Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.	12.000	2	2	0	0	0	0
Karaman Çevre Yolu	21.200	2	17.021	17.021	8.931	10	40
Karaman Şehir Geçişi	41.011	2	2	0	0	0	100
Karaman-Ermenek	50.527	7.700	7.700	6.579	2.890	3	25
Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr	32.094	1	1	0	0	0	0
Kazancı-Gazipaşa	30.000	2	2	0	0	0	0
Kazancı-Kahyalar	25.000	2	2	0	0	0	0
Konya-Karaman 5 Bl.Hd.	115.362	5	47.942	47.942	15.456	5	90
Konya-Karaman Ayr.Güneysınır-Karasınır	15.350	2	5.610	5.610	4.205	72	80
Merkez İlçesinde Ceyhan Başyayla İlçesinde Kirazlıyayla Köprüleri	100	10	207	207	161	0	40
Merkez İlçesinde Kızıllarağını ve Güldere Köprü	300	30	207	207	160	60	100
Mut-Ermenek	19.080	2	26.440	14.351	4.855	5	25
<b>KAYSERİ-NİĞDE</b>							
Kayseri-Niğde	146.900	700	700	0	0	0	0
<b>KIRŞEHİR-AKSARAY</b>							
(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi	19.144	1	1	0	0	0	100
Kırşehir-Aksaray	11.363	1	1	0	0	0	100
<b>KONYA</b>							

T.C.  
KALKINMA BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Bozkır - Hadim - Adiller	66.638	80	1.525	1.525	1.525	0	95
(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-İlgın Ayr.	20.543	2	2	0	0	0	11
(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman	26.136	2	9.720	9.720	5.020	0	5
(Beşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova)	92.260	2	2.801	2.801	658	0	29
(Beşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı	70.079	2	1.772	1.772	792	0	95
(Beşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud.(Cevizli) yolu	46.102	2	2	0	0	0	100
(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi	22.697	2	2.989	2.989	1.714	0	45
(Konya -Karaman)Ayr.-Belören-Hadim	102.834	400	8.253	8.253	5.400	0	80
(Konya-Beş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu	16.553	3	272	272	272	0	93
(Konya-Karaman)Ayr.-Dinek-Belören	32.711	2	24.578	24.758	16.200	0	15
(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra	35.000	2	5.610	5.610	4.205	0	5
(Konya-Karaman)Ayr.-Güneysınır-Karasınır	15.350	1	1	0	0	0	1
(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır	132.019	2	2.869	2.869	374	0	30
(Seydişehir-Akseki)Ayr.-Bozkır	17.864	3	3	0	0	0	100
(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu	7.110	3	5.234	5.234	4.404	0	15
Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.	44.116	50	1.270	1.270	800	0	90
Akşehir-Afyonkarahisar	188.900	2.000	11.305	11.305	0	0	100
Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil)	15.114	0	0	0	0	0	10
Bada Köprüsü	200	5	5	0	0	0	100
Bala Ayr.Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Bölünmüş BSK yapımı	72.902	487	1.582	1.582	0	0	100
Beşehir Çevre Yolu	26.966	2	2	0	0	0	0
Beşehir-Derebucak-13.Bölg.Hud.(Gembos)	54.660	2	3.563	3.563	101	0	99
Beşehir-Seydişehir	25.037	2	2	0	0	0	1
Bozkırçı Köprüsü Çumra İlçesinde Çarşamba Deresi (Dinek,Saray)Köprüleri	200	20	103	103	80	0	100
Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları	13.933	300	8.750	8.750	5.851	0	20

T.C.  
KALKINMA BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Çimeli 2 (Ekecik) Köprüsü	60	60	60	0	0	0	0
DDY Üstgeçit Köprüsü	2.000	2	2	0	0	0	1
Ereğli-Halkapınar-İvriz	16.854	1.000	2.750	2.750	1.130	0	10
Ereğli-Ulukışla Ayr.	147.600	500	500	0	0	0	93
İlgın-Aşağıçığıl- (Konya-Beyşehir) DYA	47.109	2	3.636	3.636	1.531	0	14
Karaman-Kılbasan- (Konya-Karapınar) Ayr.	27.232	1	1	0	0	0	0
Konya Güneyođu Çevre Yolu	27.560	2	17.028	17.028	13.389	0	10
Konya-Aksaray İl Sın.	127.995	10.000	11.985	11.985	2.365	0	93
Konya-Akşehir	311.500	10.000	86.952	86.952	43.809	0	80
Konya-Beyşehir	155.600	700	20.892	20.892	9.097	0	40
Konya-Ereğli	265.000	10.000	66.752	66.752	36.102	0	70
Konya-Karaman 5 Bl. Hd.	100.739	5	41.438	41.438	4.044	0	90
Konya-Seydişehir	146.400	1.900	22.468	22.468	12.829	0	85
Polatlı-Yunak-Akşehir	88.500	700	18.254	18.254	11.474	0	30
Seydişehir- 13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı)	155.100	500	2.350	2.350	0	0	76
Şarkikarağaç-Beyşehir	39.326	2	940	940	940	0	2
<b>NEVŞEHİR-NİĞDE</b>							
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)	14.162	700	3.280	3.280	3.060	23	95
<b>NİĞDE</b>							
Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu	39.326	2	11.135	11.135	5.120	14	42
<b>NİĞDE-ADANA</b>							
Kemerhisar-Pozantı Otoyolu (Kemerhisar-Niğde Bağ. Yolu Dah.)	3.963.778	9.000	37.268	37.268	19.396	49	100
<b>NİĞDE-KONYA</b>							
(Aksaray-Ereğli) Ayr.- Altunhisar	25.439	2	2	0	0	0	100
<b>ANKARA - AKSARAY - KONYA - NİĞDE</b>							
Bala Ayrımı-Aksaray-Ereğli Ayrımı	24.318	2	2	0	0	0	100

### **AKSARAY**

**(Kırşehir-Savcılı)Ayr.-Sarıyahşi;** yol yapım çalışmaları tamamlanmıştır.

**Aksaray-Yeşilova;** 2015 yılında yatırım programına alınmış olup proje çalışmalarına başlanmıştır. 2016 yılında ihale edilecektir.

**Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı;** BSK kaplama çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

**Kırşehir-Aksaray;** 03.09.2015 tarihinde işyeri teslimi yapılarak yapım çalışmalarına başlanmıştır.

**Konya İl Sın.-Aksaray Yolu;** BSK kaplama çalışmalarına devam edilmektedir.

**Ortaköy-Balcı;** kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.

### **KARAMAN**

**Bozkır - Hadim - Adiller;** Hadim-Adiller arası çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılkaya-Karaman;** çalışmalara devam edilmektedir.

**(Ermenek-Başyayla)Ayr-Sariveliler;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sariveliler;** çalışmalara devam edilmektedir.

**(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sariveliler-Ermenek)Ayr.;** çalışmalara devam edilmektedir.

**Ayrancı-Erdemli;** 02.10.2015 tarihinde işyeri teslimi yapılarak yapım çalışmalarına başlanmıştır.

**Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dâhil);** BSK kaplamalı BY çalışmaları devam etmektedir.

**Ermenek Çevre Yolu;** ihaleli olarak TY-BSK çalışmalarına devam edilmektedir.

**Karaman Çevre Yolu;** çalışmalara devam edilmektedir.

**Karaman Şehir Geçişi;** altgeçitler ve Karaman-Ayrancı arasındaki 39 km'lik kesim BSK kaplamalı Bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

**Karaman-Ermenek;** çalışmalara devam edilmektedir.

**Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.;** 07.09.2015 tarihinde işyeri teslimi yapılarak yapım çalışmalarına başlanmıştır.

**Konya-Karaman 5 Bl.Hd.;** BSK çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Karaman Ayr. Güneysınır-Karasınır;** çalışmalara devam edilmektedir.

**Merkez İlçesinde Ceyhan Başyayla İlçesinde Kirazlıyayla Köprüleri;** çalışmalara devam edilmektedir.

**Merkez İlçesinde Kızıllarağını ve Güldere Köprü;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Mut-Ermenek;** çalışmalara devam edilmektedir.

### **KAYSERİ-NİĞDE**

**Kayseri-Niğde;** sathi Kaplamalı bölünmüş yol standardındaki yolun BSK üstyapı işlerinin 2016 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

### **KIRŞEHİR-AKSARAY**

**(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi;** söz konusu yolun 7 km'si bölge ve Kırşehir il sınırlarında olup, sathi kaplama seviyesinde trafiğe açılmıştır.

**Kırşehir-Aksaray;** Bölge ve Kırşehir il sınırları içinde kalan 32 km'lik kısmının yol yapım çalışmaları 2011 yılında tamamlanmış olup, kesin kabulü yapılmıştır. Yolun BY standardında yapılması için teklifi yapılmıştır.

### **KONYA**

**Bozkır - Hadim - Adiller;** Hadim-Adiller arası çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-Ilgın Ayr.;** yolun 8 km'lik kesimi ihale edilmiştir. Çalışmalara devam edilmektedir.

**(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman;** çalışmalar devam etmektedir.

**(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova);** çalışmalar devam etmektedir.

**(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı;** çalışmalar devam etmektedir.

**(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu;** çalışmalar tamamlanmıştır. Geçici kabulü yapılmıştır.

**(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi;** çalışmalar devam etmektedir.

**(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim;** 2014 yılında Belören-Hadim arasında 14 km'lik kesim BSK kaplamalı BY olarak ihale edilmiştir. Geri kalan kesimde proje çalışması devam etmektedir.

**(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu;** çalışmalar devam etmektedir.

**(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören;** yolun tamamında (46 km) Bölünmüş Yol çalışmalarına başlanmıştır.

**(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra;** çalışmalar devam etmektedir.

**(Konya-Karaman)Ayr.-Güneysınır-Karasınır;** çalışmalar devam etmektedir.

**(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır;** çalışmalar devam etmektedir.

**(Seydişehir-Akseki)Ayr.-Bozkır;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpinar-4.Bölg.Hud. Yolu;** çalışmalar devam etmektedir.

**Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr;** çalışmalara devam edilmektedir.

**Akşehir-Afyonkarahisar;** bu projenin Konya il sınırı içinde kalan 15 km'lik kesim BSK olarak tamamlanmıştır.

**Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil);** BSK kaplamalı BY çalışmaları devam etmektedir.

**Bada Köprüsü;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Bala Ayr.Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Bölünmüş BSK yapımı;** BSK çalışmaları tamamlanmıştır.

**Beyşehir Çevre Yolu;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**Beyşehir-Derebucak-13.Bölg.Hud. (Gembos);** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Beyşehir-Seydişehir;** bakım çalışmaları devam etmektedir.

**Bozkırıcı Köprüsü Çumra İlçesinde Çarşamba Deresi (Dinek,Saray)Köprüleri;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları;** çalışmalar devam etmektedir.

**DDY Üstgeçit Köprüsü;** yapım çalışmalarına başlanmıştır.

**Ereğli-Halkapınar-İvriz;** çalışmalar devam etmektedir.

**Ereğli-Ulukışla Ayr.;** BSK çalışmaları devam etmektedir.

**Ilgın-Aşağıçığil-(Konya-Beyşehir) DYA;** çalışmalar devam etmektedir.

**Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.;** 07.09.2015 tarihinde işyeri teslimi yapılarak yapım çalışmalarına başlanmıştır.

**Konya Güneydoğu Çevre Yolu;** 122 km uzunluğundaki Konya Çevre Yolunun 22 km'lik kesiminde ihaleli olarak çalışmalara devam edilmektedir.

**Konya-Aksaray İl Sın.;** BSK çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Akşehir;** BSK çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Beyşehir;** BSK kaplamalı BY çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Ereğli;** BSK çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Karaman 5 Bl. Hd.;** BSK çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Seydişehir;** Konya-Seydişehir Yolu Km:12+000-86+250 arası BSK kaplamalı bölünmüş yol yapılmak üzere ihale edilmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir.

**Polatlı-Yunak-Akşehir;** çalışmalara devam edilmektedir.

**Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı);** çalışmalar devam etmektedir.

**Şarkikarağaç-Beyşehir;** 2015 yılında 19 km'lik kesimde bölünmüş yol çalışmalarına başlanmıştır.

### **NEVŞEHİR-NİĞDE**

**Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil);** 2011 yılından önce 76 km sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmış ve hizmete sunulmuş olan Nevşehir - Niğde Devlet Yolu'nun 2011 yılından buyana standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar ihaleli olarak yürütülmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında yer alan 6,5 km'lik kesimin BSK üstyapı ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Bölünmüş yoldaki iyileştirme çalışmalarına 2011 yılında başlanmış olup, yolun 5 km'lik kesiminde çalışmalar tamamlanmıştır. Km:37+000-43+500 arası çalışmalar devam etmektedir.

### **NİĞDE**

**Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu;** Km: 16+000 - 22+000 arası sanat yapısı ve toprak işleri seviyesinde tamamlanmıştır. Km:22+000-26+000 arası sanat yapısı, toprak işleri ve üstyapı çalışmaları devam etmektedir.

### **NİĞDE-ADANA**

**Kemerhisar-Pozantı Otoyolu (Kemerhisar-Niğde Bağ.Yolu Dah.);** otoyol trafiğe açılmış olup, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

### **NİĞDE-KONYA**

**(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar;** çalışmalar tamamlanmıştır. Yolun BY olarak yapılabilmesi için BY programına teklif edilmiştir.

### **ANKARA - AKSARAY - KONYA - NİĞDE**

**Bala Ayrımı-Aksaray-Ereğli Ayrımı;** 6. bölge sınırları içerisinde kalan 22 km'lik kesim 2013 yılında BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır.

### 3.20.2.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 65: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>ANKARA - AKSARAY - NİĞDE</b>							
Ankara-Niğde Otoyolu ÇED Raporu	296	1	12	12	12	4	30
<b>NİĞDE</b>							
(Kayseri-Niğde) Ayr.-Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülülük Kavşağı	5.000	2	6.800	6.800	5.900	28	41
3. Bl. Hd.-Çiftlik-Yeşilgölcük İl Yolu	59	55	47	47	0	0	80
Bor-Niğde İl Yolu Km:(0+000-8+100) BSK Yapım İşleri	21.647	0	9.292	9.292	872	4	98
Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliğine bağlı yollarda rutin yol bakım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işleri	3.002	5	1.453	1.453	316	0	100
Niğde İli, Merkez İlçesinde Hacıabdullah Köprüsü	300	15	15	0	0	0	0
<b>NİĞDE - ADANA</b>							
(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.	10.854	3	3	0	0	0	28
<b>NİĞDE - KAYSERİ - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR- YOZGAT</b>							
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Montajı ve Sökülmesi Yapım İşleri	8.795	176	911	911	824	9	48
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Yatay İşaretleme Yapılması İşleri	3.107	62	185	185	185	6	50
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Muhtelif Kavşaklara Kaplama üstü Ve Kavşak Öncesi Bilgi Levhası Taşıyıcı Konstrüksiyonları İle Bilgi Levhalarının İmali, Yerine Konulması Yapım İşleri	2.336	47	283	283	283	12	75
<b>NİĞDE - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR</b>							

Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi	40.730	5	1.916	1.916	1.547	4	16
<b>NİĞDE - KONYA - ADANA</b>							
Aksaray-Ulukışla-Pozantı	56.146	700	3.115	3.115	3.115	12	27
<b>NİĞDE-KAYSERİ</b>							
Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliği, 66.(Develi) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarında Üstyapı İşleri Yapılması	7.416	371	371	0	0	0	15

### **ANKARA - AKSARAY - NİĞDE**

**Ankara-Niğde Otoyolu ÇED Raporu;** arazi çalışmaları ve raporun hazırlanması devam etmektedir.

### **NİĞDE**

**(Kayseri-Niğde) Ayr.-Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülü Kavşağı;** köprülü kavşak bünyesindeki köprülerde çalışılmış olup, köprülü kavşağın 2016 yılında trafiğe açılması hedeflenmektedir.

**3. Bl. Hd.-Çiftlik-Yeşilgölcük İl Yolu;** harita çalışmaları tamamlanmış olup, projesinin 2016 yılında yapılması planlanmaktadır.

**Bor-Niğde İl Yolu Km:(0+000-8+100) BSK Yapım İş;** Niğde-Bor İl Yolu 8,0 km'lik kısım 2014 yılı sonu itibariyle binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2015 yılında yolun tamamının TMA seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmış olup, üst geçit çalışmaları 2016 yılında tamamlanacaktır.

**Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliğine bağlı yollarda rutin yol bakım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işleri;** bu proje altında Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliğine bağlı yollarda rutin yol bakım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi ihale edilmiş olup çalışmalar tamamlanmıştır.

**Niğde İli, Merkez İlçesinde Hacıabdullah Köprüsü;** uygulama projesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. 2016 yılında onarım işlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

### **NİĞDE - ADANA**

**(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.;** 102 Km' lik ( Niğde - Yeşilhisar ) Ayr. - Çamardı - O.Y. Yolu' nun 74 km' lik kesimi 1A standardında sathi kaplamalı tek yol olarak önceki yıllarda tarfiğe açılarak hizmete sunulmuştur. Geri kalan 28 km'lik kesimin 11.09.2015 de iş yeri teslimi yapılmış olup, 2016 yılında çalışmalara başlanacaktır.

### **NİĞDE - KAYSERİ - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR- YOZGAT**

**Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dâhilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Montajı ve Sökülmesi Yapım İş;** çalışmalara 2016 yılında devam edilecektir.

**Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dâhilindeki Yollarda Yatay İşaretleme Yapılması İşi;** çalışmalarına 2016 yılında devam edilecektir.

**Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Muhtelif Kavşaklara Kaplama üstü Ve Kavşak Öncesi Bilgi Levhası Taşıyıcı Konstrüksiyonları İle Bilgi Levhalarının İmali, Yerine Konulması Yapım İşi;** çalışmalarına 2016 yılında devam edilecektir.

### **NİĞDE - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR**

**Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi;** bu proje altında Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliğine bağlı yollarda rutin yol bakım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinde çalışmalar devam etmektedir.

### **NİĞDE - KONYA - ADANA**

**Aksaray-Ulukışla-Pozantı;** Niğde iline ait 52 km'lik yolun daha önce 14 km BSK üstyapı onarım çalışması yapılmıştır. Kalan 38 km BSK onarım işi 10.06.2015 tarihinde ihale edilmiş olup 21.07.2015 tarihinde işe başlanmıştır. Yolun 6 km (TY) binder tabakası tamamlanmıştır.

### **NİĞDE-KAYSERİ**

**Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliği, 66.(Develi) Şube Şefliği ve Bölge Dâhili Yollarında Üstyapı İşleri Yapılması;** bu proje kapsamında mıcır temini ve nakli işleri yapılmış olup, 2016 yılında devam edilecektir.

## ***3.20.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ***

### **3.20.3.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

***Eylem No: AGK.2.1***

***Eylem Adı: Demiryolu altyapısı güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.***

**Tablo 66: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
<b>Kayseri-Nevşehir-Aksaray -Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi</b>	0	0	0	0	0		
- Aksaray Kayseri Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Hizmet Alım İş	0	0	0	0	0	0	0
- Konya-Aksaray Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Hizmet Alım İş	0	0	0	0	0	0	0
- Manavgat Seydişehir Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Alım İş	0	0	0	0	0	0	0

- Seydişehir-Konya Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Alım İşi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Yerköy-Kırşehir-Aksaray -Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Aksaray-Ulukışla Demiryolu Etüt Proje Müh. Dan. Hizmet Alımı İşi	10.000	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Yeni Demiryolu ve İkinci Hat Yapımları, Altyapı Rehabilitasyonu, Elektrifikasyon(E), Sinyalizasyon(S) ve Telekomünikasyon(T) Tesisleri Yapımı</b>	<b>2.941.076</b>	<b>176.273</b>	<b>254.300</b>	<b>209.047</b>	<b>80.000</b>		
- Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)	2.301.896	49.773	19.300	47	0	0	0
- Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)	639.180	126.500	235.000	209.000	80.000	17	96

#### **Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi**

**Aksaray Kayseri Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Hizmet Alım İşi;** 16.02.2015 tarihinde ihale ön yeterlilik aşaması gerçekleştirilmiştir. Kısa liste oluşturulmuştur. 11.06.2015 tarih saat 14.30'da teknik ve mali teklifler alınmıştır. 21.10.2015 tarihinde mali teklifler açılmıştır. 10.12.2015 tarihinde 5.175.278,00 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.

**Konya-Aksaray Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Hizmet Alım İşi;** 12.02.2015 Tarihinde ihale ön yeterlilik aşaması gerçekleştirilmiştir. Kısa liste oluşturulmuştur. 22.05.2015 tarihinde mali teklifler alınmıştır. 14.08.2015 tarihinde mali teklifler açılmıştır. 17.11.2015 tarihinde 4.984.668,00 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 1/25000'lik 1.Aşama koridor belirleme çalışmalarına devam etmektedir.

**Manavgat -Seydişehir Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Alım İşi;** 20.02.2015 Tarihinde ihale ön yeterlilik aşaması gerçekleştirilmiştir. Kısa liste oluşturulmuştur. 12.06.2015 tarihinde teknik ve mali teklifler alınmıştır. 23.10.2015 tarihinde mali teklifler açılmıştır. 10.12.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

**Seydişehir-Konya Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Alım İşi;** 18.02.2015 Tarihinde ihale ön yeterlilik aşaması gerçekleştirilmiştir. Kısa liste oluşturulmuştur. 11.06.2015 tarihinde teknik ve mali teklifler alınmıştır. 21.10.2015 tarihinde mali teklifler açılmıştır. 09.12.2015 tarihinde 4.010.942,00 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.

#### **Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi**

**Aksaray-Ulukışla Demiryolu Etüt Proje Müh. Dan. Hizmet Alımı İşi;** 27 Ekim 2015 tarihinde teknik ve mali teklifler alınmış olup değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

#### **Yeni Demiryolu ve İkinci Hat Yapımları, Altyapı Rehabilitasyonu, Elektrifikasyon(E), Sinyalizasyon(S) ve Telekomünikasyon(T) Tesisleri Yapımı**

**Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A);**

**Karaman - Ulukışla (135 km):** Altyapı ve üstyapı yapım işleri için 24.07.2014 tarihinde ön yeterlik ihalesi yapıldı. Mali teklifler 29.12.2015 tarihine ertelenmiş olup, İşin süresi 1200 gün olup, Ağustos 2019 'da tamamlanması hedeflenmektedir.

**Ulukışla - Yenice (109 km):** 14.11.2014 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılmıştır. 19.03.2014 tarihine mali teklifler alınmıştır. 14.08.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 12.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin süresi 18 ay olup Nisan 2017'de bitmesi planlanmaktadır.

**Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A);**

Mevcut sözleşmesine göre işin süresi 1.200 gün (40 ay) (01 Mayıs 2017) olarak belirlenmiş olup yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip yeni hattın yapım süresini 16 ay, mevcut hattın yapım süresini de 14 ay olmak üzere projenin toplam süresini 30 ay (Mayıs 2016) olarak tamamlanması konusunda taahhüt vermiştir. Yeni yapılan hatta (1. hat) %95 ilerleme olmak üzere proje genelinde %96 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

**Eylem No: AGK.2.3**

**Eylem Adı: YHT ile kent içi ulaşım entegre hale getirilecektir.**

**Konya Yüksek Hızlı Tren Garı;** 24.06.2014 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılmıştır. Kısa liste oluşturulmuştur. Bazı firmaların itirazları bulunduğundan bu itirazlar KİK'e gönderilmiştir. KİK'in bir firma ile ilgili düzeltici işlem kararı sonrasında kısa listede bir değişiklik olmamış olup; yeniden itiraz süreci olduğundan mali tekliflerin alınması için yapılacak ihale, 10.02.2016 tarihine ertelenmiştir.

2015/7394 sayılı acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Kamulaştırma planları onaylanmış olup; 2. Bölge Müdürlüğüne kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Bununla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile 1/5.000 ve 1/1.000 imar planlarının onaylandığı, belediye tarafından yazılı olarak bildirilmiştir.

Proje tutarı 27.927.000 TL, 2015 yılı ödeneği 10.000.000 TL'dir.

**Eylem No: AGK.2.4**

**Eylem Adı: Bölgenin lojistik altyapısı güçlendirilecektir.**

**Konya Kayacık Lojistik Merkezi;** yapım ihalesi 26.06.2014 tarihinde yapılmış olup, 06.08.2015 tarih ve 4/102 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ihale iptal edilmiştir. Yeniden ihale yapılması için çalışmalar devam etmektedir.

Proje tutarı 177.500.495 TL, 2015 yılı ödeneği 17.751.000 TL'dir.

**Konya Yük Demiryolu hattının çevre yoluna paralel olarak şehir dışına çıkarılması;** 3 alternatifli güzergah avan proje çalışmaları yapılmıştır.

**Niğde Andaval Yük Merkezinin oluşturulması;** Niğde(Andaval) Yük Merkezi için imar planları Belediyesi tarafından onaylanmış olup, imar plan çalışmaları tamamlanmıştır. Yapıma esas uygulama projeleri hazırlanmıştır. 2016 yılında yapım ihalesine çıkılacaktır.

Proje tutarı 25.000.000 TL, 2015 yılı ödeneği 3.000.000 TL'dir.

### 3.20.3.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 67: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Akaryakıt İstasyonuna Yakıt İkmal Tesisi ve Patinaj Kumu İkmal Tesisi Kurulması	3.750	1.705	1.705	748	59	2	95
Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice, Adana-Toprakkale Sinyalizasyon, Telekom. Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi.	10.063	10.063	10.063	6.822	0	-	81
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi	15.825	15.825	15.825	10.994	0	-	75
Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	577	577	576	171	0	-	26
Muhtelif İşler ve Tamamlama	3.083	3.083	3.083	503	0	-	40
Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet Tesisleri Tevsii ve Yenileme	2.300	2.300	2.300	1.722	0	-	100
Yol Yenilemeleri ve İyileştirmeleri	28.673	28.673	28.672	19.166	0	-	36

### 3.20.4. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#### 3.20.4.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: AGK.4.2**

**Eylem Adı: Haberleşme ve bilişim imkanları artırılacaktır.**

**Ücretsiz Kablosuz İnternet Erişim Noktaları Kurulması;** KOP kapsamında yer alan belediyelerle 23-27 Kasım 2015 tarihlerinde bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. Belediyelere bilgilendirmede bulunulmuş, fizibilite raporu için gerekli olabilecek ilk bilgiler temin edilmiştir. Ancak yerel yönetimlerin düzenlenen toplantılara iştirak etmemeleri ve bilgilendirme eksikliği nedeniyle elde edilen bilgiler yetersiz kalmıştır. Etkin, verimli ve ekonomik olan teknoloji seçeneğinin belirlenmesi ve maliyetlerin tespiti konusunda araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

**OSB ve TGB'lerde Fiber Altyapısının Yaygınlaştırılması;** KOP kapsamında yer alan OSB ve TGB'lerle 23-27 Kasım 2015 tarihlerinde bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. İlgililere bilgilendirmede bulunulmuş, fizibilite raporu için gerekli olabilecek ilk bilgiler temin edilmiştir. Etkin, verimli ve ekonomik olan teknoloji seçeneğinin belirlenmesi ve maliyetlerin tespiti konusunda araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

### **3.20.5. TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **3.20.5.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

**Eylem No: AGK.2.6**

**Eylem Adı: Baraj göllerinde su taşıtları ile ulaşım yaygınlaştırılacaktır.**

**Ermenek Barajında su taşımacılığının canlandırılması amacıyla yönelik olarak çok amaçlı yolcu teknesi temin edilecektir;** proje kapsamında gerçekleştirilen tekne temini projesinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü teknik şartnameyi hazırlamakla görevlendirilmiş olup bahse konu teknik şartname hazırlanarak 16 Ocak 2015 tarihinde Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

*\* Ermenek Kaymakamlığı'ndan alınan bilgiye göre tekne temini gerçekleştirilmiş olup Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan iskele projesi beklenmektedir.*

### **3.20.6. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **3.20.6.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Karaman Havalimanı Üstyapı Proje ve İhale Dosyası Düzenleme Hizmeti (PİD) İşi;** fizibilite etüdünün revize edilmesine müteakip, uygulama projelerinin elde edilmesine yönelik olan işin ihalesi yapılacaktır. 2015 yılı ödeneği 2.000.000 TL'dir.

**Konya Raylı Sistem Hatları Etüdü (Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi - Yeni YHT Gar-Fetih Caddesi-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem Hattı);** 30 Kasım 2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 05.01.2016 tarihi itibarıyla ihale kararı onaylanmış olup, süreç devam etmektedir. 2015 yılı ödeneği 10.000.000 TL'dir.

### **3.20.7. TURKSAT**

#### **3.20.7.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Karaman Kablo TV Altyapı Kurulum Projesi;** Kablo TV hizmetlerinin verilmesi için alt yapı kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 10.242.823 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**Konya Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri;** Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Proje bazlı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 9.435.580 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

## **3.21. ÜNİVERSİTELER**

### **3.21.1. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ**

#### **3.21.1.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

**Eylem No: BS.1.7**

**Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.**

**Tablo 68: Aksaray Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	92.000	15.400	30.840	31.900	7.352	75	25
Kampüs Altyapısı	65.000	3.000	5.100	5.042	855	80	20
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	8.500	2.500	4.125	3.476	3.476	70	65
Yayın Alımı	500	500	500	500	20	100	4

**Derslik ve Merkezi Birimler;** dönem sonu itibariyle Mühendislik Fakültesi 1. etap ve Eğitim Fakültesi 1. etap inşaatları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Rektörlük Binası, İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı ve İİBF T, L, M, N Blok İnşaatları devam etmektedir. Gelecek dönemde devam eden yatırımlara ilave olarak Kütüphane Binası Yapım İş'i'ne başlanması planlanmaktadır.

**Kampüs Altyapısı;** kanalizasyon hattı ve terfi merkezi tamamlanmıştır. 2016 yılında eksik yaya yolları, otoparklar ve çevre düzenleme işlerine devam edilmesi planlanmaktadır.

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** 4.000 seyircili tribün inşaatı tamamlanmıştır. Kampüs dışındaki Yüksekokullara açık spor tesisleri planlanmaktadır.

**Yayın Alımı;** Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının koleksiyonuna Aralık Ayı sonu itibariyle açık ihale ve doğrudan temin usullerine göre 1776 kalem basılı yayın, 42 adet e-kitap, 13 adet veri tabanı ile 1 adet tez tarama veri tabanı (elektronik ortamda) ve 1 adet elektronik dergi aboneliği alımı gerçekleştirilmiştir. Kütüphane binası halen proje aşamasında olup, hizmet vermekte olan bina hem kullanıcılara hem de koleksiyona yetersiz kalmaktadır. Üniversite akademik birimlerinden yıl içerisinde gelen yayın talepleri doğrudan temin sınırının büyükşehirler oranla alt seviyede olması nedeniyle özellikle yabancı kaynak alımlarında sağlamada güçlüklerle karşılaşılmasına neden olmaktadır. Doğrudan temin sınırının büyükşehirler ile aynı seviyeye getirilmesinin Anadolu üniversite kütüphanelerine büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 2016 yılsonuna kadar 5.000 kalem basılı kaynağın kütüphaneye kazandırılması planlanmaktadır.

### 3.21.2. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

#### 3.21.2.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

##### Eylem No: BS.1.7

**Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.**

Tablo 69: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	6.402	0	571	547	0	0	100
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	100	100	24	0	0	100
Derslik ve Merkezi Birimler	47.812	13.900	27.281	20.059	8.042	18	89
Kampüs Altyapısı	13.359	5.000	7.247	5.928	3.137	21	89
Muhtelif İşler	6.088	4.600	6.088	5.389	2.698	34	100
Yayın Alımı	400	400	400	243	196	56	100

**Derslik ve Merkezi Birimler;** BESYO, Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu, Sağlık Yüksekokulu Ek Bina tamamlanmış, İslami İlimler Fakültesi ve Kütüphane Binası inşaatı devam etmektedir.

**Bölge üniversitelerinde öğretim üyesine düşen lisans ve ön lisans toplam öğrenci sayısının 10. Plan hedefi olan 36'ya düşürülmesi amacıyla öğretim üyesi yetiştirme programlarında ve ilgili diğer kadrolarda yeterli artış sağlanacaktır;** projesi kapsamında 2015 yılında toplam 23 öğretim üyesinin ataması yapılarak göreve başlaması sağlanmıştır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 100'dür.

##### Eylem No: BS.2.5

**Eylem Adı: Sağlık hizmetlerinde beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik programlar uygulanacaktır.**

**Bölgede medikal turizm alanında çalışacak nitelikli insan gücü sayısını artırmak amacı ile medikal turizm alanı ile ilişkili olan ön lisans ve lisans programlarına sağlık turizmi seçmeli dersi konulacaktır;** sağlık turizmi seçmeli dersinin müfredata eklenmesi amacıyla eylem planı ilgili bölümlere gönderilmiştir.

**Ülkemizde eğitim alan yabancı öğrenciler, eğitimleri sonrasında kendi ülkelerinde irtibat noktası olmaları ve ülkemizin sağlık sisteminin tanıtımını yapmaları hususunda önem arz etmektedir. Bu sebeple bölgedeki üniversitelerin başta hekim ve hemşire olmak üzere yabancı kontenjanlarının artırılması sağlanacaktır;** hemşirelik bölümünde 3 adet yabancı öğrenci kontenjanı olup, %100 doluluk oranı sağlanmıştır.

##### Eylem No: KKG.4.3.1

**Eylem Adı: Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun kapsamındaki kurumsal yapılanmaları ve süreç yönetimleri geliştirilecektir.**

Görevler, yetkiler, sorumluluklar, süreçler, insan kaynakları, performans değerlendirmesi, bilgi sistemleri, performans esaslı bütçeleme, risk yönetimi, dilek, şikâyet ve öneri değerlendirme prosedürü, imza yetkileri ve yetki devri, faaliyetlerin sürekliliği gibi pek çok alanda çalışmalar yapılmıştır. İç kontrol eylem planı 31.12.2015 tarihinde tamamlanmıştır.

### 3.21.3. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

#### 3.21.3.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No:** BS.1.7

**Eylem Adı:** Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 70: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000	250	1.050	838	577	55	87
Derslik ve Merkezi Birimler	165.000	20.250	22.600	21.019	8.409	5	32
Kampüs Altyapısı	12.000	2.500	2.100	0	0	0	0
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	6.120	1.590	3.120	3.120	3.120	51	100
Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Makine-Techizat)	6.600	1.910	390	380	380	6	6
Muhtelif İşler	30.000	3.248	9.383	8.197	6.539	22	98
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	100
Yayın Alımı	250	250	255	254	254	100	100

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ;**"Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşleri"ne devam edilmiştir.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşine devam edilmektedir. 41.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat İşine devam edilmektedir. 3.400 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası İkmal İnşaat İşleri tamamlanmıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı 2016 yılı Aralık ayında teslim edilecek olup, 2016 yılı ödeneği yetersizdir. Ayrıca Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yapım işi ve diğer işlerin ödemesi de göz önüne alındığında 2016 yılı Derslik ve Merkezi Birimlere ayrılan ödenek yetersizdir.

**Kampüs Altyapısı;** Kampüs alanında proje çalışmalarına devam edilmesinden dolayı altyapı çalışmalarına başlanılamamıştır. Yapımı tamamlanan ve devam eden binaların yol, su ve kanalizasyon

gibi altyapı çalışmalarına 2016 yılında başlanacak olup, Kampüs Altyapı ihalesine çıkılacaktır. Proje için 2016 yılında 10.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı;** Merkezi Araştırma Laboratuvar İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir.

**Muhtelif İşler;** Üniversite akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. Akademik ve idari hizmet binalarında bakım-onarım yaptırılmıştır.

**Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri;** Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

**Yayın Alımı;** Üniversite kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

**Eylem No: BS.2.4**

**Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir.**

**Tablo 71: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Hastane İnşaatı (Makine - teçhizat)	50.000	0	0	0	0	0	0
Muhtelif İşler	1.000	1.000	3.035	2.654	1.754	58	87

**Hastane İnşaatı;** Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi projesinin tamamlanmasının akabinde makine ve teçhizat alımı gerçekleştirilecektir.

**Muhtelif İşler;** Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.

**3.21.3.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 72: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Hastane İnşaatı (İnşaat)	153.124	19.000	25.820	25.814	15.437	10	17

**Hastane İnşaatı;** Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilmekte olup 2016 Kasım ayında teslim edilecektir. Bu nedenle 2016 yılı ödeneği yetersizdir.

**3.21.4. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ**

**3.21.4.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

**Eylem No: BS.1.7**

***Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.***

**Tablo 73: Niğde Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	15.000	2.500	5.500	957	957	10	10
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100	100	521	492	157	100	100
Derslik ve Merkezi Birimler	140.000	12.500	21.075	16.976	7.413	88	88
Kampüs Altyapısı	65.000	6.000	6.000	5.123	3.424	86	86
Muhtelif İşler	15.000	5.000	10.000	6.430	4.109	88	88
Yayın Alımı	900	900	900	900	418	100	100

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** 10.589 m<sup>2</sup> kapalı alanlı spor kompleksi yapım işinde yer teslimi 14.09.2015 tarihinde yapılmıştır

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** 2013-2017 Stratejik Planı doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekânların proje hizmetleri yaptırılacaktır.

-Kapalı Spor Salonu ve Sosyal Tesisi, Kapalı Yüzme Havuzu,

-İslami İlimler Fakültesi Proje,

-Tarihi bina restorasyon Projesi

-Mevcut binaların Engelliler için hissedilebilir yüzey proje Hizmetleri Alım işleri yapılmıştır.

421.000 TL Likit Kaynaktan ödenek aktarması yapılmıştır."

**Derslik ve Merkezi Birimler;** cezalı çalışılan işler vardır. Ödeneğin 5.750.000,00 TL'si Enstitü Binası İnşaatında, 5.250.000,00 TL'si Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatında, 1.500.000,00 TL'si Mühendislik Fakültesi Ek Bloklar 4. Etap İşinde kullanılacak olup, Çarşı Binası İnşaatı ve İİBF Ek Amfi Derslik Bloğu İnşaatı için 6.500.000 TL, Müh. Fak. 4. Etap İnşaatı için 2.075.000 TL likit kaynaktan ödenek aktarması yapılmıştır.

**Kampüs Altyapısı;** Dördüncü kısım inşaatı 03.02.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış, Nisan ayı itibarıyla işe başlanmıştır. İş kapsamında mevcut yolların trafik işaretlemesinin yapılması, kampüs güvenlik kamera sistemi kurulması, kampüs devriye ve bisiklet yolunun, galeriler içinde güvenlik tesisatının, arıtma tesisinin kapasitesinin 1500 m<sup>3</sup>/gün çıkarılması, 50.000 m<sup>2</sup> alanda peyzaj ve çevre düzenlenmesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark, kampüs giriş güvenlik binası (kuzey cephesi), çevre aydınlatma ve sulama tesisatı işlerine başlanmıştır.

**Muhtelif İşler;** Ödenek Niğde ve İlçelerindeki Fakülte, Enstitü, Yüksek Okulların, Büyük Onarım Tadilat, Makine, Teçhizat, Bilgisayar Donanım Yazılım Alımı, Bakım Onarım, İdari Yenileme ve Restorasyon için kullanılacaktır.

Büyük Onarım kapsamında;

1- Tarihi Bina 19. ve 20. parseller (Göncü Konağı) Restorasyonu işi tamamlandı.

2- Yabancı Diller Y.O Dış cephe kaplaması yapım işi tamamlandı.

3- Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinin uygulama alanına Betonarme direk Kafes Telli Himaye çiti işi tamamlandı.

4- Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna Kantin ve Yemekhane,

5- Merkezi Lab. Jeneratör ve UPS sistemi kurulması işleri devam etmektedir.

Likit Kaynaktan 5.000.000,00 TL Ödenek aktarması yapılmıştır.

**Yayın Alımı;** Merkez Kütüphane Yayın Alımları yapılmıştır.

### 3.21.4.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 74: Niğde Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	11.065	500	1.090	1.090	0	99	99

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı;** Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat alımı yapılmıştır. Likit kaynaktan 590.000,00 TL Ödenek Aktarması yapılmıştır.

### 3.21.5. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

#### 3.21.5.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: BS.1.7**

**Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.**

**Tablo 75: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	600	500	500	405	297	49	68
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100	100	100	16	0	0	16
Derslik ve Merkezi Birimler	152.750	19.500	25.250	20.064	9.608	6	73
Kampüs Altyapısı	90.000	3.500	5.000	4.925	1.068	1	99
Kültür Merkezi + Müze	13.750	3.500	5.700	4.996	1.999	15	66
Muhtelif İşler	4.985	4.900	16.549	15.755	11.748	71	95
Yayın Alımı	1.000	1.000	3.170	3.154	1.871	59	99

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** proje yatırım programına 2014 yılında alınmış olmakla birlikte, o aşamada mevcut açık ve kapalı spor tesislerinin yeterli görülmesi nedeniyle 2014 yılında bir faaliyette bulunulmamıştır. 2015 yılında, öğrencilerin boş zamanlarını ve enerjilerini faydalı alanlarda harcamalarını teminen, Karapınar Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için birer adet Sentetik Çim Futbol Sahası ve yine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için 1 adet basketbol-voleybol sahası yaptırılmıştır. Ayrıca üniversite kampüsünde bulunan 2 adet tenis kortunun yüzey kaplamaları yenilenmiştir.

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** Taşkent ilçesinde yapımı planlanan Taşkent MYO binasının uygulama projelerine esas olmak üzere zemin etüdü yaptırılmış ve raporları hazırlanmıştır.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Yatırım programına 2004 yılında alınan Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2015 yılı sonuna kadar toplam 137.715 m<sup>2</sup>'lik fiziki alan hizmete alınmıştır. Karapınar MYO, Deneysel Hayvancılık Merkezi, Yunak MYO ve Rektör Konutu 2014 yılında hizmete alınmış olup, 2015 yılı yatırım programında yer almamıştır. Merkezi Kafeterya 2015 yılında hizmete alınmıştır. Ayrıca;

Merkezi Derslik I. Etap İnşaatına (12.200 m<sup>2</sup>) 2013 yılında başlanılmış olup, bina 2015 yılında hizmete alınmıştır. Öte yandan, 2015 yılında Merkezi Derslik II. Etap İnşaatına (11.750 m<sup>2</sup>) 2015 yılında başlanılmış, yapım çalışmalarına devam edilmektedir. Bu derslik binasının da 2017 yılında hizmete alınması planlanmıştır.

Rektörlük Binası (13.000 m<sup>2</sup>) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı (17.500 m<sup>2</sup> inşaatlarına 2015 yılında başlanılmış ve yapım çalışmalarına devam edilmektedir. Rektörlük Binasının 2016 yılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ise 2017 yılında hizmete alınması planlanmıştır.

Üniversitemizin fiziki mekân ihtiyacının karşılanmasına yönelik olmak üzere, Akşehir İİBF ve Taşkent MYO inşaatları da 2015 yılı yatırım programına dâhil edilmiştir. Bu çerçevede, 5.800 m<sup>2</sup> yapı alanından oluşacak Akşehir İİBF binası 2015 yılı içerisinde hizmete alınmıştır. Taşkent MYO binasının yapımını ise üniversite nam ve hesabına yapmak üzere TOKİ üstlenmiş olup, arazi kamulaştırma ve proje çalışmaları devam etmektedir.

13.000 m<sup>2</sup> yapı alanından oluşacak Rektörlük Binası, 11.750 m<sup>2</sup> yapı alanından oluşacak Merkezi Derslik II. Etap ve 17.500 m<sup>2</sup> yapı alanından oluşacak İİBF inşaatlarına, devam edilecektir.

**Kampüs Altyapısı;** 2016 yılında altyapı faaliyetlerine devam edilecektir. Yatırım programına 1984 yılında alınan projenin 2014 sonu itibarıyla kümülatif harcaması 83.434.000 TL olmuştur. Üniversite Alaeddin Keykubad kampüsünün yol, çevre düzenleme, su, elektrik, doğalgaz, trafo gibi altyapı hizmetleri, üniversite kampüsünün büyümesine ve fiziki alanların artmasına paralel olarak programa alındığı 1984 yılından beri verilmektedir.

**Kültür Merkezi + Müze;** Kültür Merkezi ve Müze projesinde öncelikle yaklaşık 9.000 m<sup>2</sup> yapı alanından oluşacak müzenin yapımı kararlaştırılmıştır. 2012 yılında başlanan Müze binasının yapımına devam edilmektedir. Yaklaşık 9.000 m<sup>2</sup> yapı alanından oluşacak müze binası, 2016 yılı başlarında hizmete alınması planlanmaktadır.

**Muhtelif İşler;** okul bakım ve onarım, makine teçhizat ve tefrişat alımları, taşıt alımları gerçekleştirilmektedir.

**Yayın Alımı;** dijital ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmektedir.

**Eylem No: BS.2.4**

**Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir.**

**Tablo 76: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	13.500	12.500	26.980	17.328	16.167	60	64

**Muhtelif işler;** hastaneye makine ve teçhizat alımı yapılmaktadır.

### 3.21.5.2 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 77: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi	8.015	10	8.015	0	0	0	100
Hastane Teknik Hizmetler Birimi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.200	4.200	4.786	4.786	4.786	100	100

## 3.22. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### 3.22.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No:** BS.5.4

**Eylem Adı:** Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.

**Tablo 78: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Revize Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya Selçuklu Alâeddin Camii	2.277	455	0	402	402	10

KOP Eylem Planı kapsamında yer alan Alâeddin Cami ve Türbeleri Restorasyon projesinin 2015 yılında 402.000 TL harcama yapılmıştır.

### 3.22.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 79: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları**

Proje Adı	Proje Tutarı (Bin TL)	2015 Yılı Ödeneği (Bin TL)	2015 Yılı Harcaması (Bin TL)	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı (Bin TL)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					

T.C.  
KALKINMA BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Merkez Melik Mahmut Gazi Hangâhı	2.634	263	339	207	15
Merkez Rıza Hasan Camii, Aksaray Merkez Salih Ağa Camii ve Aksaray Merkez Ulu Camii	266	53	0	0	0
<b>KARAMAN</b>					
Ermenek Meydan-ı Emir (Rüstem Paşa) Camii	684	274	402	235	65
Kazımkarabekir Nalbastı Camii	424	42	417	417	85
Merkez Boyahane Camii	354	35	138	138	42
Merkez Demirciler Camii	372	74	16	16	15
Merkez Yeşildere Kilise Camii	237	166	13	13	10
Merkez Yollarbaşı Pelitaltı Camii	212	64	52	52	25
<b>KONYA</b>					
Akşehir Altunkalem (cevlek) Mescidi	353	141	0	0	0
Akşehir Hıdırlık Mescidi	201	120	0	0	0
Akşehir İmaret (Hasan Paşa) Camii	1.116	670	0	0	0
Beyşehir Bayavşar Kasabası Hızır Ali Paşa Camii	224	156	0	0	0
Beyşehir Eşrefoğlu Camii	1.322	793	0	0	0
Doğanhisar Karaağa Ulu Camii	452	271	0	0	0
Ereğli Şifa Hamamı	750	150	0	0	0
İlgın Yukarıçığil Merkez Camii	472	330	187	187	50
Kadınhanı Pınarbaşı Camii	445	267	0	0	0
Karatay Kuzgunkavak Camii	374	224	75	75	25
Karatay Mengene Camii	441	264	112	112	20
Karatay Namık Paşa Camii	206	145	100	100	75
Karatay Ovaloğlu Çelik Paşa Camii	433	43	0	0	0
Karatay Polatlar (Hatıp) Camii	443	266	155	155	25
Meram Hoca Ahmet Fakih Camii	422	253	0	0	0
Meram Nasuh Bey Camii	449	269	0	0	0

Meram Sephavan Camii	313	188	0	0	0
----------------------	-----	-----	---	---	---

Tüm projelerde onarımlar devam etmektedir. 2015 yılında 2.006.000 TL harcama yapılmıştır.