



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıđı

KOP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI İZLEME-DEĞERLENDİRME RAPORU 2023 YILI 4. DÖNEM

İÇİNDEKİLER

A. KOP BÖLGESİ 2023-4. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	7
B. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER	9
1. ADALET BAKANLIĞI	9
2. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI.....	10
3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI.....	11
4. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI.....	12
4.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	15
5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI.....	16
5.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	16
5.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	17
5.3. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	18
5.4. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	21
5.5. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ...	23
6. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	23
7. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI.....	24
8. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	25
8.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	29
9. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	29
10. SAĞLIK BAKANLIĞI.....	30
11. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI.....	44
11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI	46
12. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	51
12.1.DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51
12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	61
12.3. EĞİTİM VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	63
12.5. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	66
12.6. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	66
12.7. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	66
12.8. GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	69
12.9. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	69
12.10. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	70
12.11. TÜRKŞEKER.....	71
12.12. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	71
13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI.....	71

13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	71
13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	72
13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD).....	85
13.4. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş.	89
13.5. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	90
13.6 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	92
13. 7 POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.....	92
14. ÜNİVERSİTELER	92
14.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ	92
14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ.....	93
14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ	94
14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ	95
14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ	96
14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ.....	97
14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ.....	98
14.8. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ	98
14.9. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ.....	99
14.10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ.....	99
C. DEĞERLENDİRME	100

TABLOLAR

Tablo 1: 2023 Yılı 4. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL).....	7
Tablo 2: 2023 Yılı 4. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar (TL)	7
Tablo 3: 2023 Yılı 4. Dönem Sonu İllere Göre Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar.....	8
Tablo 4: Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesi'nde Yürütülen Projeler	9
Tablo 5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	10
Tablo 6: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	11
Tablo 7: Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	12
Tablo 8: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri.....	15
Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası A.Ş G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	15
Tablo 10: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	16
Tablo 11: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	17
Tablo 12: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	21
Tablo 13: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	23
Tablo 14: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri	23
Tablo 15: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler.....	24
Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	24
Tablo 17: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	25
Tablo 18: Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	29
Tablo 19: Mili Eğitim Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	29
Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	30
Tablo 27: Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi Programı İl Bazında 2023 Yılı Ödenek Dağılımı	50
Tablo 21: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri	51
Tablo 22: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçme Suyu Projeleri	54
Tablo 23: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Araştırma Projeleri.....	61
Tablo 24: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	61
Tablo 25: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	63
Tablo 26: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	63
Tablo 27: Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	66
Tablo 28: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	66
Tablo 29: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	69
Tablo 30: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	69
Tablo 31: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	70
Tablo 32: Kamu Yatırımları Kapsamında Türkşeker Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Faaliyetler	71

Tablo 33: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	71
Tablo 34: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	72
Tablo 35: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	85
Tablo 36: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGEM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	90
Tablo 37: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	92
Tablo 38: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	92
Tablo 39: Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	92
Tablo 40: Aksaray Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	93
Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler.....	94
Tablo 42: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	95
Tablo 43: Kırıkkale Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	96
Tablo 44: Konya Teknik Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	97
Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	98
Tablo 46: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	98
Tablo 47: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler.....	99
Tablo 48: Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	99

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Anılan KHK ile KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare'nin faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum sağlanması amacıyla 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK uyarınca KOP BKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermek.

- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşerî kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

A. KOP BÖLGESİ 2023-4. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK'nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin ç fıkrasında belirtilen “Bölge'deki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” Hükmü uyarınca Bölge'de yürütülen tüm kamu yatırımlarını üçer aylık periyotlar halinde izlemekte ve raporlamaktadır.

Yatırımcı kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilere göre; KOP Bölgesi'nde 2023 yılı 4. rapor dönemi sonu itibariyle kamu yatırımlarının toplam revize ödenek tutarı 28.305.706.496 TL, harcaması 24.605.942.560 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: 2023 Yılı 4. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL)

Proje Tutarı	331.172.420.254
2023 Yılı Ödeneği	23.896.823.892
2023 Yılı Revize Ödeneği	28.305.706.496
2023 Yılı Harcaması	24.605.942.560

KOP Bölgesi'nde 2023 yılı 4. dönem sonu itibariyle en yüksek harcama gerçekleştiren kurum 10.838.300.713 TL ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır. En az harcama ise 0 TL ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2: 2023 Yılı 4. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar (TL)

Kurumlar	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması
Adalet Bakanlığı	2.680.448.400	391.824.200	1.053.033.901	793.211.581
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	466.296.502	93.532.000	117.661.219	56.440.219
Aksaray Üniversitesi	251.343.000	115.643.000	115.643.000	36.130.969
Bozok Üniversitesi	167.157.000	120.955.000	120.955.000	92.671.156
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	152.746.761	27.298.761	27.298.761	0
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	1.577.994.664	716.637.205	716.637.205	383.744.268
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	63.298.727.000	5.378.322.000	6.051.316.769	5.698.324.286
Gençlik ve Spor Bakanlığı	880.675.000	152.221.250	229.857.196	124.557.196
İçişleri Bakanlığı	1.047.731.120	82.146.937	148.656.619	76.156.619
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	428.724.000	70.000.000	105.500.000	64.503.184
Kırıkkale Üniversitesi	267.551.878	97.630.000	122.899.000	109.153.405
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi	207.501.000	82.010.000	103.088.000	87.658.288
Konya Teknik Üniversitesi	448.523.166	60.000.000	62.888.000	15.537.316
Kültür ve Turizm Bakanlığı	631.636.387	88.655.857	182.439.353	180.091.313
Milli Eğitim Bakanlığı	1.861.881.382	366.941.282	399.968.302	192.807.048
Necmettin Erbakan Üniversitesi	543.905.220	142.053.000	217.685.000	162.162.898
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	418.976.001	185.000.000	185.000.000	145.399.000
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	180.882.000	40.202.000	70.904.000	44.130.848
Sağlık Bakanlığı	16.058.460.226	1.292.871.820	2.639.231.388	2.112.767.240
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	3.435.322.000	399.931.000	497.469.000	476.804.492
Selçuk Üniversitesi	329.372.448	132.128.000	190.627.600	159.946.000
Tarım ve Orman Bakanlığı	34.732.773.302	2.129.718.365	3.063.674.275	2.755.444.521
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	201.103.791.797	11.731.102.215	11.883.272.908	10.838.300.713
Genel Toplam	331.172.420.254	23.896.823.892	28.305.706.496	24.605.942.560

İller bazında 2023 Yılı 4. dönem sonu itibarıyla harcama durumu değerlendirildiğinde, en yüksek harcama 8.081.023.562 TL ile Konya ilinde gerçekleşmiştir. Konya'yı sırasıyla; Aksaray, Yozgat, Karaman, Kırıkkale Niğde, Kırşehir ve Nevşehir illeri takip etmiştir. En az harcamanın gerçekleştirildiği Nevşehir ilindeki harcama tutarı 532.556.769 TL'dir.

Tablo 3: 2023 Yılı 4. Dönem Sonu İllere Göre Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar

İller	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödenegi	2023 Yılı Revize Ödenegi	2023 Yılı Harcaması
Aksaray	82.588.496.783	5.595.852.085	5.437.063.654	5.114.593.817
Karaman	16.975.450.911	2.656.907.166	2.730.206.379	2.143.363.567
Kırıkkale	34.318.992.419	1.482.237.717	1.963.622.029	1.838.361.895
Kırşehir	7.459.788.434	983.787.887	1.554.336.226	1.114.456.121
Konya	108.938.725.605	6.648.251.637	9.026.458.455	8.081.023.562
Nevşehir	4.889.932.922	749.575.301	770.933.235	532.556.769
Niğde	22.612.305.267	1.224.766.394	1.572.762.611	1.268.179.112
Yozgat	53.388.727.912	4.555.445.706	5.250.323.907	4.513.407.716
TOPLAM	331.172.420.254	23.896.823.892	28.305.706.496	24.605.942.560

B. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER

1. ADALET BAKANLIĞI

Tablo 4: Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesi'nde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray CİK	947.600.000	74.700.000	74.700.000	51.669.125	97
KONYA					
Kulu Adalet Binası	100.000.000	54.000.000	54.000.000	40.054.277	40
Cihanbeyli Adalet Binası	100.000.000	54.000.000	54.000.000	40.054.277	99
Konya CİK	1.500.000.000	625.000.000	659.054.043	659.054.043	47
Akşehir Adalet Binası	410.000.000	50.000.000	50.000.000	0	-
NEVŞEHİR					
Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu (İkmal)	31.000.000	0	2.155.658	2.155.658	99
NİĞDE					
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu	157.500.000	157.500.000	157.500.000	0	-
YOZGAT					
Yozgat Ek Adalet Binası	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	-
Yerköy CİK	448.400	224.200	224.200	224.200	100

AKSARAY

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu; geçici kabul aşamasındadır.

KONYA

Kulu Adalet Binası; inşaatı devam etmektedir.

Cihanbeyli Adalet Binası; inşaatı devam etmektedir.

Konya Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

Akşehir Adalet Binası; yapım ihalesi tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR

Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu (İkmal); geçici kabul onaylanmıştır.

NİĞDE

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu; projesi tamamlanmıştır.

YOZGAT

Yozgat Ek Adalet Binası; proje ihalesi yapılacaktır.

Yerköy CİK; iş tamamlanmıştır.

2. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Tablo 5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE					
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	150.000.000	26.469.200	50.475.517	50.475.517	30
Kırıkkale Çocuk Evleri Sitesi	100.000	100.000	100.000	0	0
KONYA					
Konya Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	200.000	50.000	50.000	0	0
Konya Engelsiz Yaşam Bakım ve Reh. Merk.	400.000	400.000	102.000	102.000	0
Konya Beyşehir Huzurevi Yaşlı Bakım Reh. Merkezi	250.000	250.000	0	0	0
Konya Huzurevi İnşaatı	150.000.000	100.000	0	0	0
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi	0	0	0	0	0
NEVŞEHİR					
Nevşehir Huzurevi İnşaatı	96.825.600	48.412.800	48.412.800	4.841.800	85
NİĞDE					
Niğde Huzurevi Yaşlı Bak. Reh. Merkezi	1.020.902	250.000	1.020.902	1.020.902	0
YOZGAT					
Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	67.500.000	17.500.000	17.500.000	0	8

KIRIKKALE

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; inşaat başlamış, temel atılmıştır.

Çocuk Evleri Sitesi; 2023 yılı itibariyle yatırım programına alınmıştır.

KONYA

Konya Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; uygulama projeleri hazır olup uygun görülmesi durumunda inşaat ihalesine çıkılacaktır. Avan projesi tamamlanmıştır. Proje yapımı için YİKOB tarafından yaklaşık maliyet güncellemesi yapılarak ödenek talep edilmiştir. Meram İlçesi Aksinne mahallesinde bulunan 2075 ada 3 parsel numaralı 8.805 m² yüz ölçümlü arsa üzerine yapılması planlanan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Arsa Hukuki Bilgileri 18.06.2021 tarihli ve 388067 sayılı yazı ile gönderilmiştir. İl Müdürlüğü 03.08 2021 tarihli ve 766296 sayılı yazıyla avan proje çalışmaları için ihtiyaç programı talep etmiş olup, 05.08.2021 tarihli yazıyla ihtiyaç programı onaylanarak İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Konya Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; Karatay ilçesinden Selçuk YEBAV arsasına kaydırılması talep edilmiştir.

Konya Beyşehir Huzurevi Yaşlı Bakım Reh. Merkezi; imar planı tadilatı beklenmektedir.

Konya Huzurevi İnşaatı; huzurevi uygulama projeleri değişen deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için inşaat başlamamıştır.

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi; kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin artırılması ve yaygınlaştırılmaları hedefi ile “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” Tarım ve Orman Bakanlığı/Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yürütülmektedir. 30 ay sürmesi planlanan ve en az bir ve hiç kooperatif bulunmayan iller olmak üzere toplam 30 il belirlenen Proje kapsamında; kooperatif kurma, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan kadınlar ile hâlihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik bilgilendirme, farkındalık artırma, iş birliği geliştirmeye ilişkin çalışmalar yürütülmekte olup kadın kooperatifleri bu yöndeki çalışmalarla teşvik edilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu dönemde Proje pilot illerinden olan Konya ilinde kooperatif ortağı kadınlara, kooperatif ortağı erkeklere ve kooperatif ortağı olmak isteyen kadınlara yönelik gerçekleştirilen eğitimler ile 120 kişiye ulaşılmıştır.

NEVŞEHİR

Huzurevi İnşaatı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; bina içi imalatlar devam etmektedir.

NİĞDE

Niğde Huzurevi Yaşlı Bak. Reh. Merkezi; proje ihalesi için ödeneği beklenmektedir.

YOZGAT

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; Temelde kolon filizleri atılmıştır. Fiziki gerçekleşme %8 dir.

3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Tablo 6: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray İl Md. Hizmet Binası İnşaatı	39.000.000	1.000	1.000	0	-
KIRIKKALE					
İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	5.300.000	0	0	0	100
KONYA					
İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	7.797.761	7.797.761	7.797.761	0	100
METİP-II	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0
NEVŞEHİR					
Nevşehir İl Müdürlüğü İkmal İnşaatı Yapım İşİ	85.000.000	8.500.000	8.500.000	0	8
Nevşehir İl Md. Hizmet Binası İnşaatı	4.649.000	0	0	0	100
NİĞDE					
METİP-II	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

AKSARAY

Aksaray İl Md. Hizmet Binası İnşaatı; arsa temininde çıkan pürüzler giderilmiş, SGK'dan arsa kamulaştırma yoluyla alınmış olup, arsa üzerindeki belediye hissesinin kamulaştırılması sonuçlandırılmış, zemin etüdü ve proje çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kırıkkale İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; hizmet binası yapımı tamamlanmış olup hizmet vermeye başlanılmıştır. Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

KONYA

İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; binası yapımı tamamlanmış olup hizmet vermeye başlanılmıştır. Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

METİP-II; Konya Çeltik METİP Alanı tamamlanmıştır, Ereğli Zengen başlanmamıştır.

NEVŞEHİR

Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binası Yapımı; tasfiye edilmiştir.

Nevşehir İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; zemin etüdü, proje ihalesi, yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, hizmet binası yapımı tamamlanmış olup hizmet vermeye başlanılmıştır. Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

NİĞDE

METİP-II; Bor-Yeşilova METİP Alanı ihale sürecindedir.

4. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tablo 7: Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması
Ihlara ÖÇK Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	882.640	322.000	322.000	314.160
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi	151.089	89.142	89.142	0
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi	151.089	89.142	89.142	0
Tuz Gölü Yönetim Planı Revizyonu Projesi	400.000	400.000	400.000	160.000
Tuz Gölü Yönetim Planı Revizyonu Projesi	400.000	400.000	400.000	160.000
Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi	500.000.000	0	0	0
Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu Kayseri, Yozgat ve Sinop İlleri Anıt Ağaç Rehabilitasyon Hizmet Alım İşi	1.593.000	1.593.000	1.593.000	0
Acıgöl Maar Gölü Karşılama Merkezi Projesi	1.410.000	1.410.000	1.410.000	0
Eskil (Aksaray) Belediyesi Tatarlı ve Tol Yaylaları İçme suyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Teşkil Edilmesi İşi	5.000.000	5.000.000	0	0
Ihlara ÖÇKB, 2. Etap 1/25.000 Ölçekli Nip Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt İşi	175.000	175.000	175.000	0
Aksaray İli, Eskil İlçesi Başaran, Bayramdügün, Böget, Celil, Güneşli, Katrancı, Sağsak, Filikçi, Çukuryurt, Kökez ve Gümüşdügün Köylerinde Mevcut İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemlerinin Kapasite Artırımı İşi	1.571.580	955.000	955.000	955.000
Ihlara Belediye Başkanlığı İçmesuyu Mal Alım İşi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Cihanbeyli (Konya) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı 1.Etap Yapım İşi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0

Niğde İli, Merkez İlçesi, Kale ve Çevresi Yenileme/Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi	74.767.055	33.656.436	33.656.436	33.656.436
Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Camicedit, Çarşı ve Kapucubaşı Mah. Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi	0	0	0	0
Yozgat İli, Merkez İlçe, Aşağımohutlu Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 301 adet Konut + 22 adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi	87.553.000	0	0	0
Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Aşıkpaşa Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Meydan Düzenleme Projesi	20.000.000	0	0	0
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	0	0	0	0
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	0	0	0	0

Ihlara ÖÇK Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi; ön rapor, 1.ara rapor ve 2.ara rapor sunulmuştur. 3. vejetasyon dönemi (2022 Yaz, Sonbahar ve 2023 Kış ve İlkbahar) arazi çalışmaları yapılmıştır. İş devam etmektedir.

"Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi"; 2. ara rapor ve arazi çalışmaları tamamlanmıştır.

"Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi"; 2. ara rapor ve arazi çalışmaları tamamlanmıştır.

Tuz Gölü Yönetim Planı Revizyonu Projesi; kesin rapor teslimi yapılmış olup rapor değerlendirme aşamasındadır.

Tuz Gölü Yönetim Planı Revizyonu Projesi; kesin rapor teslimi yapılmış olup rapor değerlendirme aşamasındadır.

Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi; planlama, projelendirme ve yapım faaliyetlerine devam edilmektedir.

Acıgöl Maar Gölü Karşılama Merkezi Projesi; 05.10.2023 tarihinde işin ihalesi yapılmış olup, yüklenici firma ile sözleşme imzalama aşamasındadır.

Eskil (Aksaray) Belediyesi Tatarlı ve Tol Yaylaları İçme suyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Teşkil Edilmesi İşi; Eskil (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 16.06.2023 tarihinde Eskil (Aksaray) Belediyesi Tatarlı ve Tol Yaylaları İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Teşkil Edilmesi İşi için mali katkı protokolü imzalanmış olup iş devam etmektedir.

Aksaray İli, Eski İlçesi Başaran, Bayramdüğün, Böget, Celil, Güneşli, Katrancı, Sağsak, Filikçi, Çukuryurt, Kökez ve Gümüşdüğün Köylerinde Mevcut İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemlerinin Kapasite Artırımı İşi; 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Ihlara Belediye Başkanlığı İçme Suyu Mal Alım İşi; Ihlara (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 11.10.2023 tarihinde Ihlara Belediye Başkanlığı içme suyu mal alım işi için mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.

Cihanbeyli (Konya) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı 1.Etap Yapım İşi; Cihanbeyli (Konya) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 31.08.2023 tarihinde Cihanbeyli (Konya) belediyesi yağmursuyu şebeke hattı 1.etap yapım işi için mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.

Niğde İli, Merkez İlçesi, Kale ve Çevresi Yenileme/Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi; alanın 1. etap proje ihalesi yapılmış ve inşaat yapım çalışmaları başlamış olup alanın kalan bölümü için yıkım ve kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Camicedit, Çarşı ve Kapucubaşı Mah. Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi; hak sahipleri ile taşınmazlarının tespiti ve kıymet takdir bedellerinin belirlenmesi ile konsept proje çalışmaları tamamlanarak hak sahipleri ile 12.12.2022-22.03.2023 tarihlerinde arasında uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

Yozgat İli, Merkez İlçe, Aşağınohutlu Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 301 adet Konut + 22 adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İş; anılan alana ait planlama faaliyetleri, tahliye ve yıkıma ilişkin iş ve işlemler ilgili Belediyesi tarafından yürütülmekte olup projelendirme çalışmaları ise TOKİ tarafından yürütülmekte olup 24.06.2021 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir.

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Aşıkpaşa Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Meydan Düzenleme Projesi; Kırşehir merkez meydan düzenleme kentsel tasarım projesinin bütünlüğüne engel teşkil ettiği anlaşılan ve anılan alanda uygulanması öngörülen projenin hayata geçirilmesi açısından kamulaştırılmasında kamu yararı olduğu değerlendirilen Kırşehir ili, merkez ilçesi, Aşıkpaşa mahallesi 5432 ada, 2,3,4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan Bakanlık Makamı' nın 12/07/2021 tarihli ve 1324072 sayılı Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiş, alandaki çalışmalar devam etmektedir.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; müşavirlik işinin sözleşmesi 09.11.2020 tarihinde imzalanmış olup uygulama süresi devam etmektedir ve yapım işinin geçici kabulü 11.08.2023 tarihinde yapılmıştır.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; IPA başvuru paketi 10.02.2023 tarihinde onaylanmış olup proje kapsamında yer alan müşavirlik işinin ihale süreci başlamış olup kısa liste değerlendirmesi devam etmektedir.

Millet Bahçeleri Yapım İş;

- Aksaray'da Aksaray Millet Bahçesi, Eskil Millet Bahçesi, Sultanhanı Millet Bahçesi, Ortaköy Yunus Emre Millet Bahçesi, Selçuklu Parkı Millet Bahçesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Yeşilova Millet Bahçesi, Fatih Millet Bahçesi, Akhisar Millet Bahçesi,
- Karaman'da Aktekte Millet Bahçesi,
- Kırıkkale'de Bahşılı Celal Bayar Millet Bahçesi, Keskin Millet Bahçesi, Merkez Millet Bahçesi,
- Kırşehir'de Mucur Millet Bahçesi, Çiçekdağı Millet Bahçesi, Kaman Millet Bahçesi,
- Konya'da Meram Millet Bahçesi, Dere Meram Millet Bahçesi, Stad Yerinde Millet Bahçesi, Seydişehir Millet Bahçesi, Sarayönü Millet Bahçesi, Karapınar Millet Bahçesi, Beyşehir Millet Bahçesi, Ereğli Millet Bahçesi, Yalınhüyük Millet Bahçesi, Tuzlukçu Millet Bahçesi, Kadınhanı Millet Bahçesi, Çumra Millet Bahçesi, Ilgın Millet Bahçesi, Kadınhanı Güngören Millet Bahçesi, Altınekin Millet Bahçesi, Doğanhisar Millet Bahçesi C Tipi Mesire Yeri, Selçuklu Konaklamasız Orman Parkı Millet Bahçesi,
- Nevşehir'de Merkez Millet Bahçesi, Gülşehir Millet Bahçesi, Sulusaray Millet Bahçesi, Acıgöl Millet Bahçesi,
- Niğde'de Kayaardı Millet Bahçesi, Azatlı Millet Bahçesi, Çamardı Millet Bahçesi, Ulukışla Millet Bahçesi, Çiftlik Millet Bahçesi, Merkez Efendibil Mahallesi Millet Bahçesi

- Yozgat'ta Çekerek Millet Bahçesi, Saraykent Millet Bahçesi, Sorgun (Çatmasöğüt) Millet Bahçesi, Gülşehir Millet Bahçesi, Yozgat Millet Bahçesi, Çandır Millet Bahçesi, Akdağmadeni Millet Bahçesi

çalışmalarına devam edilmektedir.

Tablo 8: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri

İl Adı	2023 Yılı Ödenegi	2023 Yılı Harcaması
Aksaray	43.311.283	0
Karaman	41.214.513	0
Kırıkkale	37.568.653	0
Kırşehir	34.784.485	0
Nevşehir	35.755.968	0
Niğde	45.930.037	0
Yozgat	76.983.874	0
TOPLAM	315.548.813	0

2023 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında KOP illerine toplam 315.548.813 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı 4.dönem itibariyle harcama yapılmamıştır.

4.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası A.Ş.G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Harcaması
AKSARAY		
Gülağaç Atıksu Şebeke Tesisi İnşaatı	93.980.452	72.368.440
KARAMAN		
Akçaçşehir İçmesuyu Şebeke İnşaatı	32.163.748	32.163.748
Sarıveliler Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	16.219.796	3.686.822
KIRIKKALE		
Çerikli İçmesuyu Şebeke İnşaatı	26.990.000	20.451.553
KIRŞEHİR		
Çiçekdağı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	32.364.343	13.862.207
Çiçekdağı Atıksu Şebeke İnşaatı	19.111.337	709.201
Kurancılı İçmesuyu Şebeke+Arıtma İnşaatı	10.379.027	920.440
Mucur İçmesuyu+Atıksu Şebeke İnşaatı	147.801.837	74.817.591
Özbağ İçmesuyu Şebeke İnşaatı	32.062.002	11.991.059
NEVŞEHİR		
Derinkuyu İçmesuyu Şebeke+Arıtma İnşaatı	37.600.496	8.840.910
NİĞDE		
Altunhisar Atıksu Şebeke+İçmesuyu Şebeke İnşaatı	49.127.330	28.133.146
Değirmenli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	14.224.173	8.698.409
Dündarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	11.631.571	11.631.571
Kiledere İçmesuyu Şebeke+ Arıtma İnşaatı	30.999.842	11.594.030
Yıldıztepe Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	10.039.712	3.741.347
YOZGAT		
Bahadın İçme Suyu Şebeke İnşaatı	13.333.333	12.481.184
Boğazlıyan Atıksu Arıtma Tesisi	22.127.996	22.127.996
Çekerek Atıksu Arıtma Tesisi	29.558.169	1.962.807
Ovakent Atıksu Şebeke İnşaatı	11.182.412	7.717.705
Özükavak Atıksu Arıtma Tesisi	6.546.822	598.506

SUKAP kapsamında KOP illerindeki projelerde 2023 yılı 4. rapor dönemi sonu itibariyle 348.498.672 TL harcama yapılmıştır.

5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

5.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 10: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Ağaçören SKM Tevsiat	130.000.000	2.000	2.000	0	0
KARAMAN					
Akçaçehir TM	40.000.000	2.000	10.000	6.162	0
Akkuyu 380- Selvili EİH	300.000.000	15.000.000	50.000	5.000	0
KONYA					
Konya Kuzey- Ilgın TES- Afyon-2 EİH	900.000.000	200.000.000	380.000.000	374.021.920	100
Selvili TM İrtibat Hatları	85.000.000	5.000.000	100.000	3.574	0
Seydişehir TM İrtibat Hatları	45.000.000	20.000.000	36.000.000	35.445.856	30
Karaman- Karaman OSB- Ereğli EİH Yenileme	184.100.000	80.000.000	173.100.000	70.686.640	100
Selvili TM	500.000.000	25.000.000	62.002.564	62.002.564	11
Çumra - Karaman Brş. N. EİH Yenileme	145.000.000	10.000.000	2.000	0	0
Akkuyu 380 - Selvili EİH	300.000.000	15.000.000	50.000	5.000	0
Meram GIS	130.000.000	70.000.000	107.000.000	106.080.648	90
Cihanbeyli TM Yenileme	44.000.000	2.000	2.000	0	0
Kızören TM Tevsiat	15.000.000	2.000	120.000	0	0
Alibeyhöyüğü TM Tevsiat	26.000.000	2.000	4.500.000	4.291.279	9
Konya-3 TM Tevsiat	110.000.000	10.000.000	100.000.000	98.004.288	72
Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada)	580.000.000	50.000.000	190.000.000	182.293.936	100
Adana- Seydişehir EİH	590.000.000	2.000	2.000	0	0
NEVŞEHİR					
Nevşehir- Derinkuyu EİH	35.000.000	20.000.000	2.000	0	0
NİĞDE					
Bor TM Yenileme (Aynı Sahada)	42.000.000	2.000	2.000	0	0

AKSARAY

Ağaçören SKM Tevsiat; tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

KARAMAN

Akçaçehir TM; tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Öncelik durumu değerlendirilmektedir.

Akkuyu 380-Selvili EİH; tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Konya Kuzey- Ilgın TES- Afyon-2 EİH; tesis çalışmaları tamamlanmıştır. Geçici kabul çalışmaları da tamamlanmak üzeredir.

Selvili TM İrtibat Hatları; tesis faaliyetleri devam edecektir.

Seydişehir TM İrtibat Hatları; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Karaman- Karaman OSB- Ereğli EİH Yenileme; tesis çalışmaları devam etmektedir.

Selvili TM; tesis faaliyetleri devam edecektir.

Çumra- Karaman Brş. N. EİH Yenileme; tesis ihale altyapı çalışmaları devam ediyor.

Akkuyu 380- Selvili EİH; tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Meram GIS; tesis çalışmaları devam etmektedir.

Cihanbeyli TM Yenileme; tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Kızören TM Tevsiat; tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Alibeyhöyüğü TM Tevsiat; tesis çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Konya-3 TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam edecektir.

Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada); test süreci başlatılmıştır. Geçici kabul onay sonrası enerjilendirilmesi beklenmektedir.

Adana- Seydişehir EİH (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Proje revizesi devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Nevşehir- Derinkuyu EİH; tasfiye süreci başlamıştır.

NİĞDE

Bor TM Yenileme (Aynı Sahada); tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

5.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 11: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRŞEHİR					
Hirfanlı HES'in Rehabilitasyonu	525.000.000	125.000.000	125.000.000	49.956.088	10
Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğündeki Ana Güç Trafolarına Yangın Emniyeti Sistemi Kurulması	125.000.000	6.000.000	125.000.000	4.099.400	100
Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması	2.000.000	100.000	100.000	0	100
KARAMAN					
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ	36.700.000	1.500.000	1.500.000	0	100
KIRIKKALE					
Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi	11.500.000	4.000.000	4.000.000	0	100

Hirfanlı HES'in Rehabilitasyonu; Temsan A.Ş. ile 30.12.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, tasarım çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda rehabilitasyon kapsamında işler devam etmektedir.

Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğündeki Ana Güç Trafolarına Yangın Emniyeti Sistemi Kurulması; yüklenici firma ile 24.02.2023 tarihinde toplam 47.623.200,00-TL bedelli bir sözleşme

imzalanmış olup söz konusu işin teslim süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. Firma tarafından ihale konusu iş kapsamında yapılması gereken çalışmalar tamamlanmış olup sözleşme bedelinin tamamı ödenmiştir.

Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması; geçici kabulü yapılmıştır.

Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşi; geçici kabulü yapılmıştır.

Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi; proje tamamlanmıştır.

5.3. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2018- BOTAŞ için Yenilenebilir Enerji Ekipman Tedarik Projesi;

- 1- İhale süreci tamamlanmış olup 01.12.2022 tarihinde yükleniciyle sözleşme imzalanmıştır.
- 2- Tesisin kabulü yapılarak tesis devreye alınmıştır.
3. Tesisin mal kabul süreci devam etmektedir.

YEKA GES 3;

- 1- 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında 26-29 Nisan ve 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Aksaray 3 adet 10 MWe, Kırşehir 2 adet 10 MWe, Nevşehir 2 adet 10 MWe, Yozgat için de 2 adet 15 MWe bağlantı kapasitesinin tahsisine yönelik 9 adet güneş enerjisine dayalı YEKA Kullanım Hakkı Yarışması (YEKA GES-3) gerçekleştirilmiştir.
- 2- 01.07.2021 tarihinde YEKA GES-3 Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle sözleşmeler imzalanmıştır.
- 3-31.08.2021 tarihine kadar YEKA GES-3 Yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen Aday YEKA’lar, 23.09.2021 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 24.09.2021 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.
- 4- 03.02.2022 tarihi itibarıyla Aksaray -1, Aksaray-3, Kırşehir-1, Kırşehir-2, Nevşehir-1, Yozgat-1, Yozgat-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir.
- 5-12.06.2022 tarihi itibarıyla Aksaray-2 ve Nevşehir-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir.
- 6- EPDK tarafından, Aksaray 3-1 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Kırşehir1-1 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Kırşehir 2-1 projesi için 08.09.2022 tarihinde, Nevşehir1-2 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Yozgat 2-4 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Aksaray 1-6 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Yozgat 1-1 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Nevşehir 2-5 projesi için 28.09.2023 tarihinde ön lisanslar verilmiştir.

KARAMAN

YEKA RES 3;

- 1- YEKA RES-3 Yarışma Başvuruları 31.05.2022 tarihinde alınmış olup yarışmalar 14.06.2022 tarihinde yapılmıştır.
- 2- Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle 20.07.2022 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır.

3- YEKA RES-3 yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen aday YEKA'lar, 17.08.2022 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 22.08.2022 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.

4- Yarışmayı kazananlar tarafından önerilen aday YEKA' lar için kurum görüşleri alınmış olup detay çalışma süreci tamamlanan Karaman-1, Yozgat-1 alanları 26/11/2022 tarih ve 32025 sayılı Resmî Gazete' de YEKA olarak ilan edilmiştir. İlan edilen YEKA'lar için gerekli teknik değerlendirmeler yapılmış olup EPDK ve ilgili şirketlere ön lisans başvurusu için bilgi verilmiştir.

5- EPDK tarafından Karaman-1 RES için 19.04.2023 tarihinde, Yozgat-1 RES için 08.06.2023 tarihinde ön lisanslar verilmiştir.

KIRŞEHİR

YEKA GES 3;

1- 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında 26-29 Nisan ve 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Aksaray 3 adet 10 MWe, Kırşehir 2 adet 10 MWe, Nevşehir 2 adet 10 MWe, Yozgat için de 2 adet 15 MWe bağlantı kapasitesinin tahsisine yönelik 9 adet güneş enerjisine dayalı YEKA Kullanım Hakkı Yarışması (YEKA GES-3) gerçekleştirilmiştir.

2- 01.07.2021 tarihinde YEKA GES-3 Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle sözleşmeler imzalanmıştır.

3-31.08.2021 tarihine kadar YEKA GES-3 Yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen Aday YEKA'lar, 23.09.2021 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 24.09.2021 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.

4- 03.02.2022 tarihi itibarıyla Aksaray -1, Aksaray-3, Kırşehir-1, Kırşehir-2, Nevşehir-1, Yozgat-1, Yozgat-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir.

5-12.06.2022 tarihi itibarıyla Aksaray-2 ve Nevşehir-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir.

6- EPDK tarafından,

Aksaray 3-1 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Kırşehir1-1 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Kırşehir 2-1 projesi için 08.09.2022 tarihinde, Nevşehir1-2 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Yozgat 2-4 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Aksaray 1-6 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Yozgat 1-1 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Nevşehir 2-5 projesi için 28.09.2023 tarihinde ön lisanslar verilmiştir.

YEKA GES 5;

1- YEKA GES-5 Yarışmaları kapsamında 11/11/2022 tarih ve 32010 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan ilan ile Kırşehir'de 1, Yozgat'ta 2 adet olmak üzere toplamda 3 alan YEKA olarak ilan edilmiştir.

2-Bu alanlara ilişkin yarışmalar ilerleyen süreçte yapılacaktır.

NEVŞEHİR

YEKA GES 3;

1- 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında 26-29 Nisan ve 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Aksaray 3 adet 10 MWe, Kırşehir 2 adet 10 MWe, Nevşehir 2 adet 10 MWe, Yozgat için de 2 adet 15 MWe bağlantı kapasitesinin tahsisine yönelik 9 adet güneş enerjisine dayalı YEKA Kullanım Hakkı Yarışması (YEKA GES-3) gerçekleştirilmiştir.

- 2- 01.07.2021 tarihinde YEKA GES-3 Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle sözleşmeler imzalanmıştır.
- 3-31.08.2021 tarihine kadar YEKA GES-3 Yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen aday YEKA'lar, 23.09.2021 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 24.09.2021 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.
- 4- 03.02.2022 tarihi itibariyle Aksaray -1, Aksaray-3, Kırşehir-1, Kırşehir-2, Nevşehir-1, Yozgat-1, Yozgat-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir.
- 5-12.06.2022 tarihi itibariyle Aksaray-2 ve Nevşehir-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir.
- 6- EPDK tarafından, Aksaray 3-1 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Kırşehir1-1 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Kırşehir 2-1 projesi için 08.09.2022 tarihinde, Nevşehir1-2 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Yozgat 2-4 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Aksaray 1-6 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Yozgat 1-1 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Nevşehir 2-5 projesi için 28.09.2023 tarihinde ön lisanslar verilmiştir.

NİĞDE

YEKA GES 4;

- 1- KOP illerini kapsayan Niğde / Bor' bağlantı bölgesinde 3 adet 100 MWe bağlantı kapasitesi için YEKA GES-4 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte YEKA GES-4 Yarışma Dokümanları web sayfasının duyurular kısmında ilan edilmiştir.
- 2- 30.03.2022 tarihinde yarışma başvuruları alınmış, 08.04.2022 tarihinde yarışmalar yapılmıştır.
- 3- 16.05.2022 tarihinde Bor yarışmaları için kazanan tüzel kişilerle YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri imzalanmıştır.
- 4-EPDK tarafından G4-BOR-1 GES, G4-BOR-2 GES, G4-BOR-3 GES projeleri için ön lisanslar verilmiştir.
- 5- EPDK tarafından G4-BOR-2 GES için 13.04.2023 tarihinde, G4-BOR-3 GES için 24.08.2023 tarihinde üretim lisansı verilmiştir.
- 6- G4-Bor-2 GES projesinin 96 MWe lık kısmının kabulü yapılmıştır.

YOZGAT

YEKA GES 3;

- 1- 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında 26-29 Nisan ve 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Aksaray 3 adet 10 MWe, Kırşehir 2 adet 10 MWe, Nevşehir 2 adet 10 MWe, Yozgat için de 2 adet 15 MWe bağlantı kapasitesinin tahsisine yönelik 9 adet güneş enerjisine dayalı YEKA Kullanım Hakkı Yarışması (YEKA GES-3) gerçekleştirilmiştir.
- 2- 01.07.2021 tarihinde YEKA GES-3 Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle sözleşmeler imzalanmıştır.
- 3-31.08.2021 tarihine kadar YEKA GES-3 Yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen aday YEKA'lar, 23.09.2021 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 24.09.2021 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.
- 4- 03.02.2022 tarihi itibariyle Aksaray -1, Aksaray-3, Kırşehir-1, Kırşehir-2, Nevşehir-1, Yozgat-1, Yozgat-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir.
- 5-12.06.2022 tarihi itibariyle Aksaray-2 ve Nevşehir-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir.
- 6- EPDK tarafından, Aksaray 3-1 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Kırşehir 1-1 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Kırşehir 2-1 projesi için 08.09.2022 tarihinde, Nevşehir1-2 projesi için 01.09.2022 tarihinde,

Yozgat 2-4 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Aksaray 1-6 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Yozgat 1-1 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Nevşehir 2-5 projesi için 28.09.2023 tarihinde ön lisanslar verilmiştir.

YEKA GES 5;

1- YEKA GES-5 Yarışmaları kapsamında 11/11/2022 tarih ve 32010 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan ilan ile Kırşehir'de 1, Yozgat'ta 2 adet olmak üzere toplamda 3 alan YEKA olarak ilan edilmiştir.

2- Bu alanlara ilişkin yarışmalar ilerleyen süreçte yapılacaktır.

YEKA RES 3;

1-YEKA RES-3 Yarışma Başvuruları 31.05.2022 tarihinde alınmış olup yarışmalar 14.06.2022 tarihinde yapılmıştır.

2- Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle 20.07.2022 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır.

3- YEKA RES-3 Yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen Aday YEKA'lar, 17.08.2022 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 22.08.2022 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.

4- Yarışmayı kazananlar tarafından önerilen aday YEKA'lar için kurum görüşleri alınmış olup detay çalışma süreci tamamlanan Karaman-1, Yozgat-1 alanları 26/11/2022 tarih ve 32025 sayılı Resmî Gazete' de YEKA olarak ilan edilmiştir. İlan edilen YEKA'lar için gerekli teknik değerlendirmeler yapılmış olup EPDK ve ilgili şirketlere ön lisans başvurusu için bilgi verilmiştir.

5- EPDK tarafından Karaman-1 RES için 19.04.2023 tarihinde, Yozgat-1 RES için 08.06.2023 tarihinde ön lisanslar verilmiştir.

5.4. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 12: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları	2.467.778	2.467.778	2.467.778	2.071.350	76
Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması	661.235	661.235	661.235	554.298	82
KARAMAN					
Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları	2.467.778	2.467.778	2.467.778	2.071.350	76
Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması	661.235	661.235	661.235	554.298	82
KIRIKKALE					
Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları	2.467.778	2.467.778	2.467.778	2.071.350	76
Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması	661.235	661.235	661.235	554.298	82
Sivas Çevresindeki Karbonatitlere Bağlı NTE Mineralleri ve Jenezinin Araştırılması	128.667	128.667	128.667	3.641	50
Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları	9.481.000	9.481.000	9.481.000	7.758.985	92
KIRŞEHİR					
Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları	2.467.778	2.467.778	2.467.778	2.071.350	76

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması	661.235	661.235	661.235	554.298	82
Sivas Çevresindeki Karbonatlara Bağlı NTE Mineralleri ve Jenezinin Araştırılması	128.667	128.667	128.667	3.641	50
Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları	9.481.000	9.481.000	9.481.000	7.758.985	92
KONYA					
Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları	2.467.778	2.467.778	2.467.778	2.071.350	76
Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması	661.235	661.235	661.235	554.298	82
NEVŞEHİR					
Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları	2.467.778	2.467.778	2.467.778	2.071.350	76
Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması	661.235	661.235	661.235	554.298	82
Sivas Çevresindeki Karbonatlara Bağlı NTE Mineralleri ve Jenezinin Araştırılması	128.667	128.667	128.667	3.641	50
Orta Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları	3.785.400	5.185.400	3.785.400	2.606.754	20
Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları	9.481.000	9.481.000	9.481.000	7.758.985	92
NİĞDE					
Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları	2.467.778	2.467.778	2.467.778	2.071.350	76
Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması	661.235	661.235	661.235	554.298	82
Adana-Kahramanmaraş-Malatya İlleri ve Civari Boksit Aramaları	300.167	633.500	300.167	196.910	4
YOZGAT					
Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları	2.467.778	2.467.778	2.467.778	2.071.350	76
Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması	661.235	661.235	661.235	554.298	82
Sivas Çevresindeki Karbonatlara Bağlı NTE Mineralleri ve Jenezinin Araştırılması	128.667	128.667	128.667	3.641	50
Orta Karadeniz Bölgesi Kömür Aramaları	5.014.000	4.180.667	5.014.000	4.952.196	82
Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları	9.481.000	9.481.000	9.481.000	7.758.985	92

Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları; proje kapsamında, 19.638,5 m sondaj, 757 km² jeolojik etüt ve 5.400 km² uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır. Aksaray'da 5.720 m sondaj, 45 km² jeolojik etüt, 1.500 km² uzaktan algılama, Kırşehir'de 1.500 km² uzaktan algılama, Konya'da 11.691,3 m sondaj ile 258 km² jeolojik etüt, Yozgat' da 2.227,2 m sondaj ve 60 km² jeolojik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Evaporit Havzaları Na-Mg-K Tuzları Araması; proje kapsamında, 18.619 m sondaj, 16.972 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 200 km² jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır. Kırıkkale' de 971 m jeofizik kuyu log ölçümü, Nevşehir'de 11.414,1 m sondaj, 10.737 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 100 km² jeolojik etüt, Yozgat' da 7.204,90 m sondaj, 5.264 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 100 km² jeofizik kuyu log ölçümü çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Adana-Kahramanmaraş-Malatya İlleri ve Civari Boksit Aramaları; proje kapsamında 50 km² jeolojik etüt çalışması yapılmıştır.

Sivas Çevresindeki Karbonatitlere Bağlı NTE Mineralleri ve Jenezinin Araştırılması; proje kapsamında 150 km² uzaktan algılama çalışması yapılmıştır.

Orta Karadeniz Bölgesi Kömür Aramaları; proje kapsamında, 18.619 m sondaj, 16.972 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 200 km² jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır. Kırıkkale' de 971 m jeofizik kuyu log ölçümü, Nevşehir' de 11.414,1 m sondaj, 10.737 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 100 km² jeolojik etüt, Yozgat 'da 7.204,90 m sondaj, 5.264 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 100 km² jeofizik kuyu log ölçümü çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Orta Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları; proje kapsamında, 737,20 m sondaj, 118 km² jeolojik etüt çalışması yapılmış olup, Nevşehir'de 100 km² jeolojik etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları; proje kapsamında, 18.619 m sondaj, 16.972 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 200 km² jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır. Kırıkkale'de 971 m jeofizik kuyu log ölçümü, Nevşehir'de 11.414,1 m sondaj, 10.737 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 100 km² jeolojik etüt, Yozgat' da 7.204,90 m sondaj, 5.264 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 100 km² jeofizik kuyu log ölçümü çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

5.5. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 13: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genişletme Projesi	58.112.737.000	2.769.511.000	2.769.511.000	2.600.156.459	100 (I. Etap) 61,87 (II. Etap)

AKSARAY

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genişletme Projesi; I. Etap tamamlanmış olup II. Etap çalışmaları devam etmektedir.

6. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

6.1 KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 14: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRŞEHİR					
300 Kişilik Yurt İnşaatı	64.200.000	64.200.000	64.200.000	0	0
NEVŞEHİR					
500 Kişilik Yurt İnşaatı	165.000.000	16.500.000	16.500.000	0	0
YOZGAT					
Sorgun 300 Kişilik Yurt İnşaatı	184.000.000	18.400.000	48.297.239	48.297.239	37

KIRŞEHİR

300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsis aşamasındadır.

NEVŞEHİR

500 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı; ihale aşamasındadır.

YOZGAT

300 Kişilik Sorgun Yurt İnşaatı; yapımı devam etmektedir.

6.2 SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 15: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez Gençlik Merkezi	39.975.000	5.996.250	5.996.250	0	0
KIRIKKALE					
Spor Salonu	220.000.000	23.000.000	76.259.957	76.259.957	30
KONYA					
Jimnastik Salonu	140.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0
Karatay Gençlik Merkezi	37.500.000	5.625.000	5.625.000	0	0
Güneysınır Gençlik Merkezi	30.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0

AKSARAY

Merkez Gençlik Merkezi; proje aşamasındadır.

KIRIKKALE

Kırıkkale Merkez Spor Tesisi Yapımı; yapımı devam etmektedir.

KONYA

Konya Jimnastik Salonu; proje aşamasındadır.

Karatay Gençlik Merkezi; proje aşamasındadır.

Güneysınır Gençlik Merkezi; proje aşamasındadır.

7. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Sorgun Hükümet Konağı Yapım	115.363.880	120	39.006.192	39.006.192	45
Cihanbeyli Hükümet Konağı Yapım	135.000.000	1	0	0	0
Sulakyurt Hükümet Konağı Yapımı	84.000.000	1	0	0	0
Çumra Hükümet Konağı Yapımı	141.000.000	1	0	0	0
Beyşehir Hükümet Konağı Yapımı	150.000.000	1	0	0	0
Kadıışehri Hükümet Konağı Yapımı	79.140.000	1	0	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çiçekdağı Hükümet Konağı Yapımı	49.227.240	9.646.812	37.150.427	37.150.427	58
Kırşehir (Merkez Hükümet Konağı)	204.000.000	50.000.000	28.891.730	0	40
Sarıkaya Hükümet Konağı	90.000.000	22.500.000	0	0	0

Sorgun Hükümet Konağı Yapım; inşaatı devam etmektedir.

Cihanbeyli Hükümet Konağı Yapımı; ihale aşamasındadır.

Sulakyurt Hükümet Konağı Yapımı; ihale aşamasındadır.

Çumra Hükümet Konağı Yapımı; proje aşamasındadır.

Beyşehir Hükümet Konağı Yapımı; ihale aşamasındadır.

Kadıışehri Hükümet Konağı Yapımı; proje aşamasındadır.

Çiçekdağı Hükümet Konağı Yapımı; inşaatı devam etmektedir.

Kırşehir (Merkez Hükümet Konağı); inşaatı devam etmektedir.

Sarıkaya Hükümet Konağı; proje aşamasındadır.

8. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Tablo 17: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Gülağaç İlçesi Saratlı Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı	318.600	113.400	113.400	113.400	90
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük)	933.598	588.000	588.000	588.000	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Aşıklıhöyük)	1.571.580	955.000	955.000	955.000	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Mokisos (Nora) Antik Kenti)	210.000	210.000	210.000	210.000	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Büyükdeller)	980.267	645.058	645.058	645.058	50
Bina Büyük Onarımları	12.790	12.790	12.790	12.790	100
KARAMAN					
Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Canhasan Höyük)	771.000	710.000	710.000	710.000	50
Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Ermenek Kazıları)	252.600	190.600	190.600	190.600	50
Bina Büyük Onarımları	450.756	450.756	450.756	450.756	100
Makine Teçhizat Alımı ve Yaptırılması	950.070	950.070	950.070	950.070	100
KIRIKKALE					
Muhtelif İşler Bina Büyük Onarımları	20.700	20.700	20.700	20.700	100
KIRŞEHİR					
Bulamaçlı Jeotermal Alanında Jeotermal Sondaj ve İsale Hattı Yapım İşİ	7.061.446	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Savcılı Büyükoba Köyü Sınırlarında Jeotermal Üretim Kuyusu Açılması	6.539.166	3.400.000	4.899.000	4.899.000	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi	38.267.260	19.133.630	19.133.630	19.000.000	-
Bina Büyük Onarımları	29.943	29.943	29.943	29.943	-
KONYA					
Bina Büyük Onarımları	94.800	94.800	94.800	94.800	100
Makine Teçhizat Alımı ve Yaptırılması	147.240	147.240	147.240	147.240	100
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Kubadabad)	335.000	335.000	335.000	335.000	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Çatalhöyük)	432.000	315.000	315.000	315.000	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Savatra Antik Kenti)	429.100	300.000	300.000	300.000	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Karahöyük)	95.000	65.000	65.000	65.000	50
Makine Teçhizat Alımı ve Yaptırılması	100.000	100.000	100.000	100.000	100
KYGM	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	100
Cihanbeyli Kültür Merkezi	125.000.000	1.000	1.000	0	0
NEVŞEHİR					
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Ürgüp Müzesi Deprem Performans Analiz İşİ	448.400	224.200	224.200	224.200	100
Nevşehir Merkez Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı	1.000.000	0	0	0	0
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Karayazı Tümülüsü)	139.000	70.000	70.000	70.000	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Ovaören)	998.258	496.200	496.200	496.200	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Sofular Fosil Lokalitesi)	201.000	172.000	172.000	172.000	50
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Yeni Yaylacık Fosil Lokalitesi)	1.211.573	766.200	766.200	766.200	50
Muhtelif İşler- Bina Büyük Onarımları	172.800	172.800	172.800	172.800	100
Muhtelif İşler- Bina Büyük Onarımları	25.920	25.920	25.920	25.920	100
Kozaklı Termal Turizm Merkezi İçinde Bulunan Emek Mahallesi Kaplıca Caddesi, Buruncuk Mahallesi Kaplıca Caddesi ve Taşlı Höyük Caddelerinde Yol ve Çevre Düzenlemesi İşİ	7.181.632	1.450.000	600.000	600.000	100
Emek Mahallesi 210. Sokak, Şehit Recep Şahin Caddesi, 238. Sokak, 18. Cadde ve Buruncuk Mahallesi 250. Caddelerinde Yol ve Çevre Düzenlemesi Yapımı	13.987.029	0	850.000	850.000	5
Nevşehir Mustafapaşa Köyü Jeotermal Su Dağıtım Hattı Projesi Yapım işİ	6.673.219	500.000	500.000	0	30
NİĞDE					
Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük);	1.145.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	50
Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tyana Antik Kenti);	838.482	536.400	536.400	536.400	50
Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Sırçalıtepe Höyüğü);	58.000	0	0	0	50
Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kayırlı-Değirmenyolu Antik Kenti);	513.559	376.159	376.159	376.159	50
Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bekçitepe Höyüğü);	164.000	100.000	100.000	100.000	50
Niğde Müzesi Depreme Dayanıklılık Analizi Ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması;	144.400	72.200	72.200	72.200	100
YOZGAT					

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi	10.000.000	2.350.000	3.500.000	1.286.590	100
Kültür Merkezi, Kütüphane, Müze ve Diğer İnşaatlar	380.880.000	30.000.000	120.829.000	120.829.000	32
Muhtelif Fiziki Plan, Çed Raporu ve Proje Temini	246.750	246.750	246.750	246.750	100

AKSARAY

Gülağaç İlçesi Sarathı Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı; 3.aşama çalışmaları tamamlanmış olup 4. aşama çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Aşıklıhöyük); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Mokisos (Nora) Antik Kenti); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Büyükdeller); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Büyük Bina Onarımları; iş tamamlanmıştır.

KARAMAN

Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Canhasan Höyük); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Ermenek Kazıları); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

KIRIKKALE

Muhtelif İşler- Bina Büyük Onarımları; iş tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR

Bulamaçlı Jeotermal Alanında Jeotermal Sondaj ve İsale Hattı Yapım İşİ; ihalesi yapılmıştır.

Savcılı Büyükoba Köyü Sınırlarında Jeotermal Üretim Kuyusu Açılması; ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Büyük Bina Onarımları; iş tamamlanmıştır.

KONYA

Bina Büyük Onarımları; genel onarım işi tamamlanmıştır.

Makine Teçhizat Alımı ve Yaptırılması; tefriş işleri tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Kubadabad); 2023 yılı kazı çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Çatalhöyük); 2023 yılı kazı çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Savatra Antik Kenti); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Karahöyük); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler-Bina Büyük Onarımları; genel onarım işleri tamamlanmıştır.

Cihanbeyli Kültür Merkezi; proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.

KYGM; iş tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR

Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Ürgüp Müzesi Deprem Performans Analiz İşi; iş tamamlanmıştır.

Nevşehir Merkez Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı; söz konusu işe ilişkin Belediyesinden plan yapma yetkisi Bakanlığa alınmış olup, ihale dosyası hazırlanma aşamasındadır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Karayazı Tümülüsü); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Ovaören); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Sofular Fosil Lokalitesi); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Yeni Yaylacık Fosil Lokalitesi); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler- Bina Büyük Onarımları; genel onarım işleri tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler- Bina Büyük Onarımları; genel onarım işleri tamamlanmıştır.

Kozaklı Termal Turizm Merkezi İçinde Bulunan Emek Mahallesi Kaplıca Caddesi, Buruncuk Mahallesi Kaplıca Caddesi ve Taşlı Höyük Caddelerinde Yol ve Çevre Düzenlemesi İşi; ihalesi yapılmış olup iş tamamlanmıştır.

Emek Mahallesi 210. Sokak, Şehit Recep Şahin Caddesi, 238. Sokak, 18. Cadde ve Buruncuk Mahallesi 250. Caddelerinde Yol ve Çevre Düzenlemesi Yapımı; ihalesi yapılmıştır.

Nevşehir Mustafapaşa Köyü Jeotermal Su Dağıtım Hattı Projesi Yapım işi; ihalesi yapılmıştır.

NİĞDE

Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tyana Antik Kenti); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Sırçaltepe Höyüğü); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kayırlı-Değirmenyolu Antik Kenti); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bekçitepe Höyüğü); 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Niğde Müzesi Depreme Dayanıklılık Analizi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması; iş tamamlanmıştır.

YOZGAT

Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır.

Kültür Merkezi, Kütüphane, Müze ve Diğer İnşaatlar; Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi için bina yapımı işi devam etmektedir.

Muhtelif Etüd-Proje İşleri; iş tamamlanmıştır.

8.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 18: Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez Eğri Minareli Cami	1.296.581	8.773	314.269	314.269	100
Eskil Ulu Camii	3.708.973	3.657.887	3.657.887	2.806.123	40
Merkez İkinci Kılıçarslan Kümbeti Ve Kırkkızlar Köşkü İkmal İşi	3.869.700	3.798.032	3.798.032	1.524.199	35
Merkez Pir Ali Sultan Türbesi Ve Camii	7.443.162	7.443.162	7.443.162	7.443.162	55
Merkez Susadı Mh 42 Parsel Mevcut Blok Taşların Kaldırılması Araştırma Kazısı Yapılması İşi	199.435	119	199.435	199.435	100
KIRŞEHİR					
Merkez Buçuklu Cami	3.158.341	1.076.828	1.076.828	0	100
Merkez Cacabey Medresesi İkmal İşi	65.077.047	2.262.520	2.262.520	932.320	100
KONYA					
İlgın Lala Mustafa Paşa Külliyesinde Kervansaray	8.480.199	7.776.890	7.776.890	4.288.104	60
Karapınar Selimiye Külliyesi (Külliye-Arasta- Camii- Hamam)	1.078.759	1.078.759	1.078.759	0	0
Doğanhisar Pazar (Çarşı) Camii	2.601.372	720.308	1.632.272	1.632.272	90
Hüyük Tolca Şeyh Şahabettin Camii İkmal İşi	2.930.230	1.130.104	1.130.104	1.112.550	100
NEVŞEHİR					
Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Cami, Medrese) Onarım İşi	4.479.917	4.479.917	4.479.917	4.479.917	100
NİĞDE					
Bor Ulu Cami	4.446.635	4.673	1.897.179	1.897.179	100
Bor Yeni Hamam	1.889.876	3.654	3.654	0	100
Merkez Fesleğen (Bakkal Ali Ağa) Camii	1.650.230	1.650.230	1.650.230	0	0
YOZGAT					
Merkez Başçavuş Hamamı	17.624.797	13.930.116	13.930.116	9.850.060	70

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından KOP illerindeki projelere 2023 yılının 4.rapor döneminde 36.479.590 TL harcama yapılmıştır.

9. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Tablo 19: Mili Eğitim Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Mesleki ve Teknik Andolu Lisesi-(24+24 Derslik + 6 Atl.) (Aksaray - Merkez)	420.600.000	72.400.000	72.400.000	0	0
Atölye-(1 Atölye) (Aksaray - Merkez)	50.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Atölye-(1 Atölye) (Aksaray - Eskil)	50.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
KARAMAN					
Özel Eğitim Meslek Okulu-(12 Derslik) (Karaman - Merkez)	35.000.000	15.400.000	15.400.000	0	0
İlkokul + Ek Derslik İl Yapım Programı Projeleri	15.575.678	15.575.678	15.575.678	15.575.678	100

Anaokulu İnşaatları İl Yapım Programı Projeleri	4.030.697	4.030.697	4.030.697	4.030.697	100
KIRIKKALE					
Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi (Yık-Yap)-(24 Derslik)	72.000.000	7.200.000	11.925.212	11.925.212	20
Özel Eğitim Uygulama Okulu-(16 Derslik)	48.000.000	4.800.000	4.800.000	0	0
Atölye-(1 Atölye)	50.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
KIRŞEHİR					
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-(40 Derslik + 10 Atölye)	288.000.000	57.000.000	92.321.808	92.321.808	78
KONYA					
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi-(12 Derslik) (Konya - Beyşehir)	36.000.000	3.600.000	3.600.000	0	0
M.Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi (Yık-Yap) (TOKİ)-(8 Derslik) (Konya - Akşehir)	9.600.000	3.840.000	3.840.000	1.396.700	0
Atölye (Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)-(1 Atölye) (Konya - Selçuklu)	25.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
NEVŞEHİR					
İlkokul + Ek Derslik İl Yapım Programı Projeleri	9.351.996	9.351.996	9.351.996	9.351.996	100
Anaokulu İnşaatları İl Yapım Programı Projeleri	1.250.586	1.250.586	1.250.586	1.250.586	100
NİĞDE					
Spor Salonu-(MEB.2004.63)	25.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
Spor Salonu	25.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
YOZGAT					
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-(24 Derslik + 200 Öğr. Pans. + Spor Salonu + 5 Atölye) (Yozgat - Merkez)	305.600.000	39.000.000	39.000.000	24.000.000	1
Sarıkaya Şehit Erhan Ülkü MTAL (Yık-Yap)-(16 Derslik + 2 Atölye) (Yozgat - Sarıkaya)	87.200.000	46.652.000	46.652.000	43.865.745	60
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-(24 Derslik+200 Öğr.Pans+2 Atölye) (Yozgat - Sorgun)	47.000.000	30.516.400	30.516.400	10.091.702	20
Anadolu Lisesi-(16 Derslik) (Yozgat - Sarıkaya)	101.878.800	21.000.000	21.000.000	0	0
İmam Hatip Lisesi-(24 Derslik +200 Öğr. Pans.) (Yozgat- Merkez)	87.200.000	20.000.000	20.000.000	0	0
Yozgat Lisesi Spor Salonu-(MEB.2004.63) (Yozgat- Merkez)	18.000.000	5.410.300	5.410.300	0	0

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılının 4. Rapor döneminde 213.810.124 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

10. SAĞLIK BAKANLIĞI

Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray Eski Devlet Hastanesi (30 Yatak)	810.000	2.000	2.000	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray Merkez 7 Nolu ASHİ	5.333.110	2.000	2.335.100	2.335.100	0
Aksaray Merkez Hamidiye Devlet Hastanesi (150 Yatak)	375.000	40.000	2.000	0	0
Aksaray-Merkez-Sağlık Aile Sağlığı Merkezi(4AHB)+ 112 Acil Sağlık İstasyonu	9.750.000	2.000	2.000	0	0
Aksaray Merkez Topakkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)	9.569.550	2.000	4.171.550	4.171.550	0
Aksaray Merkez Yenikent Mah. ASM (4 AHB)	5.440.000	0	38.000	0	0
Aksaray Ortaköy Devlet Hastanesi (50 Yatak)	1.250.000	2.000	2.000	0	0
KARAMAN					
Karaman Akçaşehir Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ	13.254.887	2.000	13.254.887	13.254.887	15
Karaman Başyayla ASM (2 AHB)+ TSM (T12)+112 ASHİ	14.100.000	2.000	2.000	0	0
Karaman Devlet Hastanesi Ek Bina (200 Yatak)	1.000.000.000	100.000.000	100.000.000	1.986.620	0
Karaman Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB)+ 112 ASHİ	15.264.835	2.025.000	14.977.659	14.977.659	98
Karaman-Ermenek Hastane 1 Nolu ASHİ	2.051.167	248.400	1.688.195	1.688.195	100
Karaman Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) + 112 Acil Sağlık İstasyonu + Lojman	12.848.876	1.750.682	9.720.080	9.720.080	65
Karaman Kılbasan ASM (2AHB)	3.200.000	0	38.000	0	0
Karaman Merkez 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 AHB	6.750.000	337.500	6.199.465	6.199.465	80
Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB)	7.500.000	375.000	3.795.452	3.795.452	55
Karaman Sarıveliler 3-4 hekimlik ASM+TSM (T13)+112 ASHİ	42.828.065	4.355.100	20.485.250	0	5
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina	111.253.000	115.653.000	86.253.000	54.000	0
Karaman Sarıveliler Devlet Hastanesi Ek Binası	111.253.000	115.653.000	86.253.000	0	-
KIRIKKALE					
Kırıkkale-Çelebi TSM (T13)+ASM (1 AHB)+112 ASHİ	29.726.549	2.648.700	29.726.549	29.726.549	85
Kırıkkale-Keskin 112 ASHİ	1.380.000	248.400	2.000	0	0
Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi (25 Yatak)+Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ	342.000	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale-Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ	3.000.000	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale-Merkez Fabrikalar 112 ASHİ	1.380.000	248.400	2.000	0	0
Kırıkkale Merkez Osmangazi Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	4.350.000	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale Sulakyurt Merkez Mah. Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)	4.160.000	0	162.000	0	0
Kırıkkale- Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi (T11)	19.425.000	971.250	971.250	0	0
Kırıkkale Yahşihan Bayraktepe ASM (4 AHB)	6.750.000	2.000	2.000	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırıkkale Yahşihan IRMAK ASM (2 AHB)+112 ASHİ	7.350.000	2.000	2.000	0	0
KIRŞEHİR					
Kırşehir Akçakent Entegre İlçe Hastanesi (5 Yatak)	120.000	2.000	2.000	0	0
Kırşehir Çiçekdağı 1 Nolu ASHİ	4.478.400	150.000	1.628.400	0	0
Kırşehir Devlet Hastanesi (400 Yatak)	2.075.545.000	5.000.000	314.231.015	314.231.015	13
Kırşehir-Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu	3.000.000	2.000	2.000	0	0
Kırşehir Kaman İstiklal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)	21.055.200	2.000	9.057.200	0	0
Kırşehir-Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+112 Acil Sağlık İstasyonu	30.275.935	2.000.000	2.000.000	1.777.913	100
Kırşehir Merkez Ahievran Kale ASM (6AHB)	17.073.150	465.000	8.238.150	0	0
Kırşehir-Merkez Aşıkaşa 112 ASHİ	6.810.250	387.454	5.000.000	5.000.000	1
Kırşehir Merkez Özbağ ASM (1AHB)	2.240.000	0	38.000	0	0
Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina(25 Yatak)	128.309.837	20.805.000	20.805.000	10.268.044	100
Kırşehir-Mucur Solaklı 112 ASHİ	6.810.250	387.454	5.000.000	5.000.000	1
Kırşehir-Mucur-Toplum Sağlığı Merkezi(T12) +Aile Sağlığı Merkezi (6AHB)+112 ASHİ	35.277.700	956.250	17.056.950	0	0
Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz ADSM Ek Bina (25 Ünit)	344.000	2.000	2.000	0	0
Kırşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)	55.749.330	11.688.000	11.688.000	0	100
KONYA					
Konya Ahırlı Akkise Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	242.000	2.000	2.000	0	0
Konya Akören Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	60.693.885	9.267.000	6.171.076	6.171.076	100
Konya Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)	24.933.000	600.000	600.000	0	0
Konya Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak)	417.803.760	1.006.000	58.570.661	58.570.660	15
Konya-Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi(T8)+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+SHM+112 ASHİ	62.625.000	3.131.250	2.250	0	0
Konya Altınekin Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+TSM(T12)	18.290.000	2.000	8.153.423	8.153.423	30
Konya-Altınekin İlçe Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası	111.253.000	115.633.000	86.253.000	0	0
Konya AMATEM (80 Yatak)	212.400.000	40.801.000	81.477.112	73.977.111	50
Konya Bahar Merkezi	3.000.000	2.000	2.000	0	0
Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (70 Ünit)	267.311.000	26.757.000	119.630.033	119.630.033	47
Konya-Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +112 ASHİ	9.806.179	3.636.000	9.279.041	9.279.041	98
Konya-Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi (T8) +6 AHB ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi	59.925.000	6.786.500	2.500	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya-Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	4.350.000	217.500	217.500	0	0
Konya-Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10) +Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)	30.615.000	26.999.897	2.000	0	25
Konya-Bozkır Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ	8.400.000	2.000	2.000	0	0
Konya-Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	4.350.000	217.500	217.500	0	0
Konya Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9) + Sağlıklı Hayat Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)	56.925.000	2.846.250	2.001	0	0
Konya Çumra Çaybaşı ASM (9AHB)+ SHM+112 ASHİ	83.500.000	0	38.000	0	0
Konya Çumra Devlet Hastanesi Ek Bina	188.000	2.000	2.000	0	0
Konya Çumra Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	49.283.027	22.762.000	2.000	0	10
Konya Derbent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	53.118.709	5.292.000	6.834.060	6.834.060	10
Konya Derebucak Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)	48.404.850	43.578.000	43.578.000	34.251.055	51
Konya-Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 ASHİ	14.550.000	727.500	2.000	0	0
Konya-Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)	27.000.000	600.000	600.000	0	0
Konya Ereğli Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB)	6.930.000	623.700	3.465.000	0	95
Konya-Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü(T6)+Sağlıklı Hayat Merkezi	64.050.000	3.202.500	3.202.500	0	0
Konya Hadim Toplum Sağlığı Merkezi (T12)+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ	16.500.000	825.000	825.000	0	0
Konya-Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu ve Acil Servis	27.850.000	3.213.000	2.000	0	0
Konya-Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10)+2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (7AHB) + 112 ASHİ	26.625.000	1.331.250	2.000	0	0
Konya Ilgın 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi (6AHB)	8.000.000	0	38.000	0	0
Konya Ilgın Devlet Hastanesi FTR Ek Binası (100 yatak)	2.068.000	2.000	2.000	0	0
Konya Kadınhanı Atlantı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	4.350.000	2.000	2.000	0	0
Konya Kadınhanı Devlet Hastanesi Ek Bina (50 Yatak)	1.206.000	2.000	2.000	0	0
Konya-Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+ 112 ASHİ	20.990.964	10.893.165	5.893.165	0	17
Konya Karapınar Apak Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)	5.400.000	2.000	2.000	0	0
Konya Karapınar Çetmi 112 ASHİ	3.000.000	2.000	2.000	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya Karapınar Devlet Hastanesi Ek Bina (İdari, Diyaliz, Fizik Tedavi)	152.000	2.000	2.000	0	0
Konya Karapınar Sandıklı Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	6.750.000	2.000	2.000	0	0
KONYA Karatay Doğuş Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (10 AHB)	5.191.200	0	1.038.240	0	0
Konya Kulu Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak)	860.000.000	80.000.000	405.204.048	405.204.047	97
Konya Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)	17.135.610	600.000	16.964.170	16.964.170	35
Konya Meram Aymanas Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB)	6.926.000	623.340	2.841.660	0	30
Konya Merkez Devlet Hastanesi	4.950.000.000		2.000	0	0
Konya-Sarayönü Ladik Halıcı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)	9.300.000	2.000	2.000	0	0
Konya Sarayönü Toplum Sağlığı Merkezi (T10)+Aile Sağlığı Merkezi 5AHB)+112 ASHİ	36.000.000	2.000	2.000	0	0
Konya Selçuklu Aşağıpınarı Bosna Hersek Mah. Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (10 AHB)	6.056.400	0	1.211.280	0	0
Konya Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı (L1)	39.000.000	7.020.000	2.000	0	0
Konya-Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ	13.950.000	2.511.000	10.812.105	10.812.105	60
Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Ek Bina (75 Yatak)	294.668.400	116.253.000	118.545.983	118.545.982	33
Konya Yunak Devlet Hastanesi (25 Yatak)	149.633.934	313.000	71.874.235	71.874.235	55
NEVŞEHİR					
Nevşehir Avanos Çalış Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	6.750.000	2.000	2.000	0	5
Nevşehir Avanos Özkonak Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)	5.400.000	2.000	2.000	0	0
Nevşehir Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ	7.350.000	2.000	2.000	0	0
Nevşehir Göreme Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	5.393.000	827.000	2.000	0	80
Nevşehir Kozaklı Devlet Hastanesi (30 Yatak)	118.275.383	24.678.000	41.560.392	41.560.392	85
Nevşehir Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)	18.867.000	2.000	2.000	0	0
Nevşehir Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)	9.300.000	2.000	2.000	0	0
Nevşehir Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Hayat Merkezi	33.495.937	2.000	33.489.337	0	0
Nevşehir Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB)+112 ASHİ	15.750.000	2.000	2.000	0	0
NİĞDE					
Niğde ADSM (60 Ünit)	249.408.206	600.000	89.304.537	89.304.537	39
Niğde Bor 3 Nolu ASM (5 AHB) +SHM+112 ASHİ	44.877.100	2.175.000	6.290.033	6.290.033	4

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Niğde Bor FTR Hastanesi (250 Yatak)	1.297.216.000	3.125.000	2.000	0	1
Niğde Çamardı Entegre İlçe Hastanesi	122.285.760	0	247.800	247.800	0
Niğde Devlet Hastanesi (400 Yatak)	1.214.311.017	262.722.000	430.207.050	430.207.050	94
Niğde Merkez 7 Nolu ASHİ	3.000.000	2.000	1.852.255	1.852.255	95
Niğde Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	4.350.000	217.500	130.905	0	80
Niğde Merkez Edikli Habibe Mehmet TOPAL Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)+112 ASHİ	6.350.000	0	3.350.000	0	100
Niğde Merkez Efendibey ASM (4 AHB) + TSM (T5) + 112 ASHİ + İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği	123.537.104	15.877.604	35.571.784	23.136.167	0
Niğde Merkez Ovacık ASM (2 AHB)	5.996.480	783.000	5.990.480	3.105.860	100
Niğde Merkez Sarıköprü Mh. ASM (3 AHB)	7.180.800	0	3.302.734	3.302.734	12
YOZGAT					
Yozgat Akdağmadeni Umutlu Aile Sağlığı Merkezi (1 AHB)	2.100.000	2.000	2.000	0	100
Yozgat Boğazlıyan Merkez Mah. İlçe Sağlık Müdürlüğü T10+ ASM (2 AHB)+112 ASHİ	27.702.487	851.250	27.327.462	27.327.462	50
Yozgat Çandır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	62.543.591	7.733.000	8.926.370	8.926.369	100
Yozgat-Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi (T11) +Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ	26.610.892	1.383.750	26.235.867	26.235.867	48
Yozgat Erişkin Arındırma Merkezi (15 Yatak), Çocuk-Ergen Arındırma Merkezi (15 Yatak) ve BAHAR Merkezi	800.000	8.000	2.000	0	0
Yozgat Merkez 2 nolu İstanbulluoğlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ	19.069.534	7.228.274	14.001.291	14.001.291	100
Yozgat- Merkez 3 Nolu Yukarı Nohutlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	6.750.000	337.500	337.500	0	0
Yozgat Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı L2	19.500.000	2.000	2.000	0	0
Yozgat Sorgun 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+112 ASHİ	12.300.000	2.000	2.000	0	0
Yozgat Sorgun Araplı Sağlık Evi	4.800.000	2.000	2.000	0	0
Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina (100 Yatak)	527.944.926	39.558.000	72.653.896	72.653.896	100

AKSARAY

Eskil Devlet Hastanesi; 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa işlemleri tamamlanmıştır. 30.10.2023 tarihinde proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Merkez 7 Nolu ASHİ; 20.10.2023 tarih ile yapım ödenek taahhüdü verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 23.06.2023 tarih ve 218717419 barkod ile proje ödenek taahhüdü verilmiştir.

Merkez Hamidiye Devlet Hastanesi; 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Merkez-Sağlık Aile Sağlığı Merkezi(4AHB) + 112 Acil Sağlık İstasyonu; 2021 yatırım programına alınmıştır.

Merkez Topakkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); 20.10.2023 tarih ile yapım ödenek taahhüdü verilmiştir. Uygun arsa çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Yenikent Mah. ASM (4 AHB); arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Ortaköy Devlet Hastanesi; 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Taşınmazın mera vasfından çıkartılma işlemleri devam etmektedir.

KARAMAN

Akçşehir Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Başyayla ASM (2 AHB) + TSM (T12) +112 ASHİ; 29.08.2023 tarihinde proje ödenek taahhüdü verilmiştir.

Karaman Devlet Hastanesi Ek Bina; 25.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB) + 112 ASHİ; 06.01.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmaları başlamıştır.

Ermenek Hastane 1 Nolu ASHİ; 12.10.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmaları başlamıştır.

Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) + 112 Acil Sağlık İstasyonu + Lojman; 06.01.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmaları başlamıştır.

Kılbasan ASM (2AHB); 08.05.2023 tarihinde proje ödenek taahhüdü verilmiştir.

Merkez 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 AHB; 13.01.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmaları başlamıştır.

Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB); 02.01.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmaları başlamıştır.

Sarıveliler 3-4 hekimlik ASM+TSM (T13) +112 ASHİ; ihalesi 13.01.2023 tarihinde yapılmıştır. 28.08.2023 tarihindeki ihalesi iptal edilmiştir.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina; 19.04.2023 tarihinde proje ve yapım ihalesi yetkisi İl Sağlık Müdürlüğüne verilmiştir. Zemin etütü onaylanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çalışmaları tamamlanmıştır. Projeler onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Karaman Sarıveliler Devlet Hastanesi Ek Bina; 27.07.2023 tarihinde proje ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğüne verilmiştir. Taşınmaz maliki tarafından Bakanlığımıza hibe edilecek olup süreci devam etmektedir. Hibe olan kısmın imar süreci tamamlanmış olup arsa bitişiğinde yer alan iki parselin imar süreci devam etmektedir.

KIRIKKALE

Çelebi TSM (T13) +ASM (1 AHB) +112 ASHİ; 29.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Keskin 112 ASHİ; yapım ihalesi Genel Müdürlük tarafından toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

Keskin Devlet Hastanesi (25 Yatak) +Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ; 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. 28.07.2023 tarihinde proje ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğüne verilmiştir. Proje ihalesi hizmet alım çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ; arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Merkez Fabrikalar 112 ASHİ; yapım ihalesi Genel Müdürlük tarafından toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

Merkez Osmangazi Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); 2022 yılı yatırım programına alınmıştır. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Sulakyurt Merkez Mah. Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); 27.02.2023 tarihinde proje ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğüne verilmiştir. 05.01.2024 tarihinde yapım ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğüne verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi (T11); proje çalışmaları devam etmektedir.

Yahşihan Bayraktepe ASM (4 AHB); 26.08.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ve yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa imar çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Yahşihan Irmak ASM (2 AHB) +112 ASHİ; arsa imar çalışmaları devam etmektedir.

KIRŞEHİR

Akçakent Entegre İlçe Hastanesi (5 Yatak); 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa işlemleri tamamlanmıştır. 30.10.2023 tarihinde proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Çiçekdağı 1 Nolu ASHİ; 05.09.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırşehir Devlet Hastanesi (400 Yatak); 15.02.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 05.04.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 14.04.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 18.07.2023 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 24.07.2023 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Yüklenici firmaya 95 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 05.08.2025 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu; 08.05.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ve yapım ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Kaman İstiklal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); 31.08.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 05.09.2023 tarihinde proje onayı ve yapım ödeneği verilmiştir.

Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+112 Acil Sağlık İstasyonu; 30.12.2022 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Merkez Ahievran Kale ASM (6AHB); 19.04.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 05.09.2023 tarihinde proje onayı ve yapım ödeneği verilmiştir.

Merkez Aşıkpasha 112 ASHİ; Projeler ihale için İl Özel İdaresine teslim edilmiştir. 31.08.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ve yapım ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 05.09.2023 tarihinde proje onayı ve yapım ödeneği verilmiştir.

Merkez Özbağ ASM (1AHB); 2023 yatırım programına alınmıştır. Arsa imar çalışmaları devam etmektedir. 23.06.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje ihalesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina (25 Yatak); 23.01.2023 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Mucur Solaklı 112 ASHİ; 05.09.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Mucur-Toplum Sağlığı Merkezi(T12) +Aile Sağlığı Merkezi (6AHB)+112 ASHİ; 31.08.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. İhale için Özel İdareye teslim edilmiştir.

Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz ADSM Ek Bina (25 Ünit); 2023 yılı yatırım programında Etüt Proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa işlemleri tamamlanmıştır.

Kırşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM); 31.01.2023 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

KONYA

Ahırlı Akkise Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Akören Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 05.05.2023 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. 16.05.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 12.09.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 30.10.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 20.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak); 30.12.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 16.02.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.02.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03.07.2023 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 03.07.2023 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 03.05.2023 tarihinde devir sözleşmesi imzalanmıştır. Yüklenici firmaya 130 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 21.02.2025 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi(T8) +Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +SHM+112 ASHİ; proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Altnekin Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +TSM(T12); 01.12.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 11.01.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 06.03.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 07.03.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Altnekin İlçe Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası; 29.11.2023 tarihli İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ile 5 cihazlı diyaliz ünitesi ile müdahale imkanlarının sağlandığı preop-postop birimlerinin olduğu ameliyathanenin ve sterilizasyon hizmetlerinin yürütebileceği 10 yatak kapasiteli ek binaya ihtiyaç

duyulduğu bildirilmiştir. 2023 yılı yatırım programında Ek Bina İnşaatı (2.000 m2 den küçük inşaatlar) kapsamına alınmıştır. 16.12.2023 tarihinde proje ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmiştir.

Konya AMATEM (80 Yatak); 23.01.2020 tarihinde yapım ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmiştir. 23.06.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 28.09.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 17.10.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 17.10.2022 tarihinde fiili işe başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya Bahar Merkezi; 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa işlemleri tamamlanmıştır.

Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (70 Ünit); 20.12.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 27.01.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.02.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 18.05.2023 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 18.05.2023 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Yüklenici firmaya 101 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 28.09.2024 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +112 ASHİ; 24.11.2022 ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 21.12.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 28.12.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.

Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi (T8)+6 AHB ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 16.05.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 22.06.2023 tarihinde yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10)+Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); 23.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03.06.2022 tarihli makam oluru ile sözleşmesi fesih edilmiştir. 28.11.2023 tarihinde ikmal ihalesi iptal edilmiştir.

Bozkır Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ; arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); proje çalışmaları devam etmektedir.

Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9) + Sağlıklı Hayat Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. 10.11.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 28.09.2023 tarihinde ihale edilmiştir. 04.12.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 14.12.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Çumra Çaybaşı ASM (9AHB)+ SHM+112 ASHİ; Konya Derbent Toplum Sağlığı Merkezi (T12)+Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ projesinin yatırım programından çıkarılarak, yerine yine yatırım programında yer alan Konya Çumra Çaybaşı ASM (9AHB)+SHM+112 ASHİ projesine İlçe sağlık müdürlüğü fonksiyonu eklenerek Çumra İlçe Sağlık Müdürlüğü + SHM + ASM (9 AHB)+112 ASHİ şeklinde revize edilmesi Cumhurbaşkanlığı SBB tarafından onaylanmıştır. Proje hizmet çalışmaları devam etmektedir.

Çumra Devlet Hastanesi Ek Bina; 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Mevcut Devlet Hastanesinin bulunduğu taşınmaz üzerine yapılacaktır. Arsa işlemleri tamamlanmıştır. 03.03.2023 tarihli İSM yazısı ile inşaatın devri talep edilmiştir. 28.04.2023 tarihli yazı ile Çumra Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından yapımına başlanan ancak inşaat çalışmalarına devam edilemeyen Çumra Devlet Hastanesine ek hizmet binasının devrinin uygun bulunmadığı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Çumra Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 02.03.2020 tarihinde yapım ihalesi yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmiştir. 25.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen ikmal yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Derbent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 12.08.2022 tarihinde yapım ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmiştir. 30.03.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 28.04.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 17.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 17.05.2023 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 15.06.2023 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Derebucak Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak) +Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB); 03.06.2022 tarihinde tasfiye kararname kapsamında tasfiye Olur'u alınmıştır. 10.01.2023 tarihinde ikmal yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.02.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.03.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03.03.2023 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 08.05.2023 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ; Proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); 16.05.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 19.10.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14.12.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 02.01.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Ereğli Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB); Yatırımın bütçesi Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonundan karşılanmaktadır. 01.10.2021 tarihinde sözleşme feshedilmiştir. 28.07.2022 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 31.08.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 06.09.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.

Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü(T6) +Sağlıklı Hayat Merkezi; 05.05.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 05.07.2023 tarihinde yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Hadım Toplum Sağlığı Merkezi (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ; 16.05.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 23.06.2023 tarihinde yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 Acil Sağlık İstasyonu ve Acil Servis; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. 11.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlık çalışmalarına başlanılacaktır.

Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10) +2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (7AHB) + 112 ASHİ; 10.11.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 07.09.2023 tarihindeki yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Ilgın 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi (6AHB); 2023 yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Ilgın Devlet Hastanesi FTR Ek Binası (100 yatak); 2023 yılı yatırım programında Etüt Proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa işlemleri tamamlanmıştır.

Kadınhanı Atlantı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Kadınhanı Devlet Hastanesi Ek Bina (50 Yatak); 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa işlemleri tamamlanmıştır.

Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi(T10) +Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) + 112 ASHİ; 14.06.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 09.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 31.10.2022

tarhinde sözleşmesi feshedilmiştir. 07.12.2023 tarihindeki ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Karapınar Apak Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Karapınar Çetmi 112 ASHİ; Arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Karapınar Devlet Hastanesi Ek Bina (İdari, Diyaliz, Fizik Tedavi); 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa işlemleri tamamlanmıştır.

Karapınar Sandıklı Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB); hayırsever tarafından yapılması nedeniyle ilin talebi doğrultusunda revize edilecektir.

Karatay Doğuş Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (10 AHB); Konya Karatay Nakipoğlu Mahallesiine kaydırılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı SBB onayına sunulacaktır. SHIFA projesi kapsamında AB hibesi olarak yapılması planlanmaktadır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Kulu Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak); 26.07.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.08.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 29.08.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 29.08.2022 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 19.09.2022 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Yüklenici firmaya 1.Kısım (Meslek Yüksek Okulu) için 128 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 02.07.2023 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firmaya 2.Kısım (Hastane) için 112 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 13.12.2023 olarak belirlenmiştir. 1.Kısım (Meslek Yüksek Okulu) geçici kabul aşamasındadır. 2.Kısım (Hastane) inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); 03.11.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 07.03.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 06.04.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 25.04.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Meram Aymanas Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB); yatırımın bütçesi Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonundan karşılanmaktadır. 17.12.2021 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir. 21.11.2022 tarihindeki ikmal ihalesi iptal edilmiştir. 13.09.2023 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 30.10.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 20.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Konya Merkez Devlet Hastanesi (750 yatak); 2023 yılı yatırım programına alınmıştır. Arsa işlemleri tamamlanmıştır. Mevcut hastane bahçesine yapılacaktır. 21.12.2023 tarihli yazı ile SHGM görüşü sorulmuştur. Konya ili Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesiinde bulunan 20230 ada 104 parsel 80.000 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde devir işlemleri devam etmektedir.

Sarayönü Lâdik Halıcı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Sarayönü Toplum Sağlığı Merkezi (T10) +Aile Sağlığı Merkezi 5AHB) +112 ASHİ; 18.07.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 21.09.2023 tarihindeki yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Selçuklu Aşağıpınarı Bosna Hersek Mah. Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (10 AHB); 2022 Yatırım Programına alınmıştır. SHIFA projesi kapsamında AB hibesi olarak yapılması planlanmaktadır. 20.10.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı (L1); 04.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ödenek taahhüdü verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından onay almadığı için projenin kapalı alanı düşürülecektir.

Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ; 06.10.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 15.11.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 02.12.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Seydişehir Devlet Hastanesi Ek Bina (75 Yatak); 10.06.2022 tarihinde tasfiye kararnamesi kapsamında tasfiye Olur'u alınmıştır. 16.05.2022 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 10.02.2023 tarihinde ikmal yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 25.04.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03.05.2023 tarihinde fiili işe başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yunak Devlet Hastanesi (25 Yatak); 22.12.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 31.01.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.02.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 16.05.2023 tarihinde fiili işe başlanmıştır. Yapı ruhsatı alınmamıştır. Yüklenici firmaya 96 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 18.06.2024 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Avanos Çalış Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Avanos Özkonak Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); Bakanlık 2022 yılı yatırım programına alınmıştır. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Göreme Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Kozaklı Devlet Hastanesi (30 Yatak); 17.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 16.02.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 26.02.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 19.03.2021 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 21.04.2021 tarihinde fiili işe başlanmıştır. Yüklenici firmaya 21 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 25.03.2023 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firmaya 102 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 05.07.2023 olarak belirlenmiştir. İşin süresi bitmiştir. Cezalı çalışıyor.

Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Hayat Merkezi; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB) +112 ASHİ; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

NİĞDE

Niğde ADSM (60 Ünit); 27.01.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.03.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.03.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 18.05.2023 tarihinde fiili işe

başlanmıştır. 18.05.2023 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Yüklenici firmaya 63 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 17.11.2024 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Bor 3 Nolu ASM (5 AHB) +SHM+112 ASHİ; 27.01.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 13.03.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.03.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 17.08.2023 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 22.09.2023 tarihinde fiili işe başlanmıştır. Yüklenici firmaya 184 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 21.08.2025 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Bor FTR Hastanesi (250 Yatak); 31.08.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 21.09.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 28.09.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Çamardı Entegre İlçe Hastanesi; proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Niğde Devlet Hastanesi (400 Yatak); 11.05.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 26.08.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03.11.2020 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 04.11.2020 tarihinde fiili işe başlanmıştır. Yüklenici firmaya 62 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 31.07.2023 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firmaya 73 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 12.10.2023 olarak belirlenmiştir. İmalatla ilgili ön oluru verilmiş olup mukayese çalışması yapılacaktır. Yüklenici firmanın süre uzatım talebi bulunmaktadır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Merkez 7 Nolu ASHİ; 09.05.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 29.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 01.06.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); arsa tahsis ve imar çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Edikli Habibe Mehmet TOPAL Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ; 9.9.2022 tarihinde Yatırım programına alınması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Hayırsever tarafından yapılmıştır. İnşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

Merkez Efendibey ASM (4 AHB) + TSM (T5) + 112 ASHİ + İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği; 20.05.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. 21.10.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 01.09.2023 tarihinde yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Merkez Ovacık ASM (2 AHB); 07.10.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 22.09.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 13.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 04.05.2023 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Merkez Sarıköprü Mh. ASM (3 AHB); 21.07.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. 20.10.2023 Yapım ihale izni verilmiştir. 25.08.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 18.09.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 20.09.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Akdağmadeni Umutlu Aile Sağlığı Merkezi (1 AHB); 01.09.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Boğazlıyan Merkez Mah. İlçe Sağlık Müdürlüğü T10+ ASM (2 AHB) +112 ASHİ; 17.05.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. 17.01.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 16.03.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 27.04.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 11.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Çandır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 18.10.2023 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi (T11) +Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ; Yatırıma, 112 ASHİ ilave edilmesi talebi Cumhurbaşkanlığı SBB onaylanmıştır. 13.05.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. 17.01.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 15.03.2023 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.04.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 09.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Erişkin Arındırma Merkezi (15 Yatak), Çocuk-Ergen Arındırma Merkezi (15 Yatak) ve Bahar Merkezi; 2023 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Merkez 2 nolu İstanbulluoğlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +112 ASHİ; 13.11.2023 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Merkez 3 Nolu Yukarı Nohutlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB); 15.04.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı L2; 01.09.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Sorgun 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +112 ASHİ; 01.09.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Sorgun Araplı Sağlık Evi; İl Sağlık Müdürlüğü Yozgat Sorgun Araplı ASM (1 AHB) yatırımının, Yozgat Sorgun Araplı ASM (1 AHB) + Lojman olarak revize edilmesi talebi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülmemiştir. 15.02.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina (100 Yatak); 01.06.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.12.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.12.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 20.01.2021 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 20.01.2021 tarihinde fiili işe başlanmıştır. İmalatla ilgili Ön olur verilmiş olup mukayese çalışması makam onayına sunulmuştur. Yüklenici firmaya 42 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 21.04.2023 olarak belirlenmiştir. Geçici kabul aşamasındadır.

11. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Tablo 21: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap)	414.692.000	5.000.000	1.000	0	0
KARAMAN					
Karaman OSB	250.000.000	30.000.000	1.950.000	1.947.217	83

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Karaman Enerji İhtisas EB	1.000	2.511.000	1.000	0	0
KIRŞEHİR					
Mucur OSB	95.000.000	10.000.000	12.017.000	12.016.540	26
KONYA					
Akşehir OSB (Tevsii)	180.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
Beysşehir OSB	180.000.000	5.000	5.000	0	0
Çumra OSB (II.Etap)	184.500.000	5.000	5.000	0	0
İlgin OSB	120.126.000	5.000	5.000	0	0
Karapınar Meke KSS (2.Etap)	232.141.000	10.000.000	1.000	0	0
Kulu OSB	80.160.000	20.000.000	71.710.000	71.709.671	100
NEVŞEHİR					
Acıgöl OSB	150.000.000	2.000.000	1.000	0	0
NİĞDE					
Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii)	437.000.000	5.000.000	5.000	0	100
Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS	92.535.000	30.000.000	71.567.000	71.566.045	100
Niğde II. OSB	512.000.000	30.000.000	13.790.000	13.789.796	2
Niğde OSB (2 ve 3. Tevsii)	60.600.000	5.000	5.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat OSB	60.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0
Yozgat Fuat Oktay OSB	110.304.000	15.000.000	62.006.000	62.005.748	100

Not: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nun yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde yürütülen Akıllı Teknolojiler Merkezi Projesi (AKİTEK) kapsamında tahsis edilen 2.433.229 TL'lik 2024 yılı ödeneği merkezi bütçe kaynaklı kamu yatırımı niteliğinde olmadığından tabloya dahil edilmemiştir.

AKSARAY

Aksaray OSB (3.Tevsii); II. Arıtma keşfi inceleme aşamasındadır. Keşiflerinin onaylanmasına müteakip, arıtma inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KARAMAN

Karaman OSB; atıksu arıtma tesisi ihalesi 11/03/2021 tarihinde yapılmış olup, halen inşaatı devam etmektedir.

Karaman Enerji İhtisas EB; arazilerin mera vasfı kaldırılarak araziler hazine adına tescil edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesinin ardından Bölge yatırımcılara tahsis edilecektir.

KIRŞEHİR

Kırşehir Mucur OSB; altyapı yapım işi ihalesi 11.10.2022 tarihinde yapılmıştır. Proje inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.

KONYA

Konya Akşehir OSB (Tevsii); AAT Fizibilite Raporu Bakanlıkça onaylanmıştır. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, arıtma inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Beyşehir OSB; AAT Fizibilite Raporu Bakanlıkça onaylanmıştır. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, arıtma inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Çumra OSB (II.Etap); imar planı onaylanmıştır. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Ilgın OSB; kamu yararı kararı verilmiştir. Altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Kulu OSB; altyapı yapım işi inşaatı devam etmekte olup, YG-AG Elk. Şbk. ve ENH inşaatı tamamlanmıştır. Altyapı inşaat işinin tamamlanması planlanmaktadır.

Konya Karapınar Meke KSS (2.Etap); 94 işyerilik KSS projesi 2023 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dahil edilmiştir. KSS'nin keşifleri onay aşamasındadır. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, üstyapı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

NEVŞEHİR

Nevşehir Acıgöl OSB; kamu yararı kararı verilmiş, imar planı onaylanmıştır. Altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

NİĞDE

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii); söz konusu projenin altyapı yapım işi ve AG-YG elektrik şebekesi yapım işi inşaatı tamamlanmıştır.

Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri); 24 işyeri için üstyapı yapım işi tamamlanmıştır.

Niğde II. OSB; altyapı yapım işi (tüm altyapı) ihalesi 01.12.2022 tarihinde yapılmış, altyapı inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. Yapım işi inşaatı fiziki gerçekleşmesi %2 seviyesinde devam etmektedir.

Niğde OSB (2 ve 3. Tevsii); imar planı onaylanmıştır. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

YOZGAT

Yozgat OSB; projeler onaylanmıştır. Asfalt kaplama inşaat işinin yapılması planlanmaktadır.

Yozgat Fuat Oktay OSB; doğalgaz altyapı yapım işi, Altyapı yapım işi ve YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşleri inşaatı tamamlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamdaki projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2023 yılı Yatırım Programında yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri Bölgelerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına intikal eden hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 22: KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması
Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı	110.000.000	110.000.000	132.500.000	132.500.000
- Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı	108.000.000	108.000.000	130.500.000	130.500.000
- YAS'da Su ve Enerji Revizyonu	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tarımsal Araştırmalar	5.900.000	5.900.000	5.900.000	1.327.234
- Muhtelif Tarımsal Araştırmalar	2.000.000	2.000.000	2.000.000	107.234

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması
- Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi	3.900.000	3.900.000	3.900.000	1.220.000
Tarımsal Eğitim ve Yayım	16.000.000	16.000.000	16.000.000	12.850.552
- Tarımsal Eğitim ve Yayım	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.859.664
- Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Desteklenmesi	13.000.000	13.000.000	13.000.000	10.990.888
Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi	19.000.000	19.000.000	19.000.000	18.997.068
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı	50.000.000	50.000.000	50.000.000	46.042.306
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
- Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
- Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.147.915
- KOP Okuyor (Sermaye Gideri)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.647.915
- KOP Okuyor (Sermaye Transferi)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.500.000
Muhtelif İşler	1.000.000	1.000.000	1.000.000	904.400
KOP-MOTÜM	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
TOPLAM	240.900.000	237.900.000	260.400.000	243.769.475

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP); KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Söz konusu proje başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

2023 yılı başlangıç ödeneği olarak proje için 108.000.000 TL ödenek tahsis edilmişken, bu tutar ilave ödenek aktarımları ile 130.500.000 TL'ye yükseltilmiş ve 20 proje desteklenmiştir. Proje kapsamında illere tahsis edilen ödeneklerin tamamı yılsonunda defaten uygulayıcı kuruluşlar hesabına aktarılmıştır. 2023 yılında desteklenen 20 projenin tamamlanması ile ilave 1.088 ha alanda modern sulama sistemi ve 10 adet hayvan içmesuyu tesisi kurulmuş olacaktır.

Proje kapsamında il bazında desteklenen projeler aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir;

Tablo 23: KÖSİP İl Bazında 2023 Yılı Ödenek Dağılımı

Yıl	2023 Yılı Ödeneği (TL)	2023 Yılı Harcaması (TL)	Proje Sayısı	Modern Sulama Sistemlerine Kavuşturulacak Alan (ha)
Aksaray	2.680.000	2.680.000	5	-
Karaman	9.000.000	9.000.000	2	37
Kırıkkale	29.500.000	29.500.000	1	534
Konya	11.350.000	11.350.000	4	-
Nevşehir	23.200.000	23.200.000	3	94
Niğde	27.570.000	27.570.000	2	158
Yozgat	27.200.000	27.200.000	3	265
TOPLAM	130.500.000	130.500.000	20	1.088

YAS'da Su ve Enerji Revizyonu; 2021 Yılı Yatırım Programı'nda Küçük Ölçekli Sulama İşleri ana projesinin altında yer alan proje, 2022 ve 2023 yılı Yatırım Programlarında Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama ana projesinin altında yer almıştır. Proje ile kooperatif kuyularında moto-pomp ünitesi, elektrik tesisatı ve sulama sisteminde verim düşüklüklerinin tespit edilmesi, sulama tesisatının veriminin yükseltilmesi, enerji, su, işçilik ve sulama malzemelerinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.

2023 yılı içerisinde projenin gerçekleştirileceği il/illerin ve uygulayıcı kuruluşunun belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Niğde ilinde Niğde İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülmesi üzerinde mutabık kalınmıştır. Projenin 2023 yılı ödeneği olan 2.000.000 TL'nin tamamı yılsonu

itibariyle uygulayıcı kurum hesabına defaten aktarılmış olup, projeye yönelik faaliyetlere devam edilmektedir.

Tarımsal Araştırmalar; “Muhtelif Tarımsal Araştırmalar” ve “Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi” olmak üzere iki alt projeden olmaktadır. Tarımsal Araştırmalar projesinin proje tutarı ve 2023 yılı ödeneği toplam 5.900.000 TL’dir. Söz konusu ödeneğin 2.000.000 TL’lik kısmı sermaye gideri, 3.900.000 TL’lik kısmı sermaye transferi ödeneğinden oluşmaktadır. Program kapsamında sermaye transferi ödeneğinden desteklenmek üzere bir adet projeye yönelik uygulayıcı kuruluş ile protokol imzalanmıştır. Selçuk Üniversitesince uygulanacak söz konusu projeye tahsis edilen ödenek tutarı 1.220.000 TL olup, ödeneğin tamamı 2023 yılsonu itibariyle uygulayıcı kuruluş hesabına defaten aktarılmıştır. 2023 yılsonu itibariyle projenin uygulama çalışmalarına devam edilmektedir.

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi; Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında gerçekleştirilen basınçlı sulama projeleri gibi tarımsal altyapıya yönelik yapılan yatırımların çarpan etkisini daha da artırmak, bölge çiftçilerinin bu altyapılardan elde edecekleri katma değeri maksimize edecek şekilde daha etkin faydalanabilmelerini sağlamak, bölgenin tarımsal kuraklık riskini göz önüne alarak bölge şartlarına uygun bitki türlerini üretmelerini teşvik etmek önceliğinde kısa adı KOP TEYAP olan KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 2015 yılından beri yürütülmektedir.

Projenin etkili bir şekilde yürütülebilmesi, KOP Bölgesi’ndeki tarımsal eğitim ve yayımdaki mevcut durumun ortaya konulması ve öncelikli eğitim alanlarını belirlemek amacı ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi” araştırması ve araştırma sonuçlarına göre destekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ihtiyaç duyulan alanlara yönelik teknik personel ve çiftçi eğitimleri verilmiştir. Yine program kapsamında Üniversitelerin eğitim ve yayım altyapılarının geliştirilmesine yönelik olarak mali destek sağlanmıştır.

Program kapsamında 2015-2022 döneminde toplam 313 projeye toplam 59.762.506 TL ödenek tahsis edilmiş ve 59.558.471 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Programın 2023 yılı yatırım programında yer alan yıl ödeneği ise 16.000.000 TL olup, bu ödeneğin 3.000.000 TL’lik kısmı sermaye gideri ödeneği, 13.000.000 TL’lik kısmı sermaye transferi ödeneğinden oluşmaktadır. Sermaye giderinden rapor dönemi itibariyle “Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi” ve tarım 4.0 uygulamaları için yazılım altyapısı (framework) alımına yönelik harcamalar gerçekleştirilmiştir. Sermaye transferi ödeneğinden ise mali destek programı kapsamında 15 adet proje için 11.052.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında iller bazında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 24: Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı İl Bazında 2023 Yılı Ödenek Dağılımı

Yıl	2023 Yılı Ödeneği (TL)	2023 Yılı Harcaması (TL)	Proje Sayısı
Aksaray	1.515.000	1.515.000	2
Konya	6.355.000	6.355.000	8
Niğde	680.000	680.000	1
Yozgat	2.502.000	2.440.888	4
TOPLAM	11.052.000	10.990.888	15

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı; KOP Bölgesi’nde hayvancılık faaliyetlerinin ve hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü, hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması, hayvan refahının sağlanması ve yetiştiricilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan altyapının geliştirilmesini içeren projeler desteklenecektir.

Projenin proje tutarı ve 2023 yılı ödeneği 19.000.000 TL olup, söz konusu ödeneğin tamamı 9 adet projeye mali destek sağlanmasına yönelik tahsis edilmiştir. Rapor döneminde, önceki dönemlerde

belirlenen ve protokolleri tamamlanan projelerin uygulama faaliyetlerine geçilmiştir. Proje kapsamında desteklenen projelerin il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 25: Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı İl Bazında 2023 Yılı Ödenek Dağılımı

Yıl	2023 Yılı Ödeneği (TL)	2023 Yılı Harcaması (TL)	Proje Sayısı
Karaman	1.320.000	1.317.068	1
Kırıkkale	985.000	985.000	1
Konya	13.905.000	13.905.000	5
Nevşehir	1.500.000	1.500.000	1
Yozgat	1.290.000	1.290.000	1
TOPLAM	19.000.000	18.997.068	9

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı; “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırma projesi kapsamında, 2016-2017 yıllarında KOP Bölgesi’nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeler ve çalışmalar neticesinde, elde edilen sonuçlara göre belirlenen eksenler üzerinden mali destek sağlanmaktadır. Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yaz seracılığının yaygınlaştırılması, serbest sistem tavukçuluk, bağcılık, arıcılık ve örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı’nın proje tutarı ve 2023 yılı ödeneği 50.000.000 TL’dir. Tahsis edilen toplam proje ödeneğinin ise 49.085.000 TL’lik kısmı mali destek programı kapsamında 16 projeye yönelik olarak tahsis edilmiş ve tamamı yılsonunda ilgili uygulayıcı kuruluşların hesabına defaten aktarılmıştır. Program kapsamında desteklenen projelerin il bazında dağılımı ile gerçekleşen harcama tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 26: Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı İl Bazında 2023 Yılı Ödenek Dağılımı

Yıl	2023 Yılı Ödeneği (TL)	2023 Yılı Harcaması (TL)	Proje Sayısı
Aksaray	4.310.000	4.310.000	2
Karaman	2.570.000	30.000	1
Kırşehir	1.985.000	1.985.000	1
Konya	32.865.000	32.414.106	16
Nevşehir	4.785.000	4.785.000	3
Yozgat	2.570.000	2.518.200	1
TOPLAM	49.085.000	46.042.306	24

Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi; 2019 yılında KOP Bölgesi illerinde "Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi" yürütülmüştür. Proje kapsamında mevcut tüm jeotermal kaynak/kuyular ve bunların kullanım şekilleri incelemiştir. Ayrıca yeni kullanım olanakları da jeotermal alan bazlı olarak irdelenmiştir. Yürütülen tüm bu çalışmalar kapsamında Bölgede yürütülecek jeotermal enerjinin kullanımına ilişkin faaliyetlere yönelik olarak yol haritası çıkarılmış ve bu alanla üst ölçekli eylem planı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, çıkarılan yol haritasına uygun olarak belirlenen 4 farklı sektörde (Sağlık, Turizm, Tarım ve Enerji) 13 alanda toplam 73 eylem önerisi getirilerek KOP Bölgesi Jeotermal Eylem Planı faaliyetlerine katkı sağlayacak uygulama projelerinin fayda maliyet analizi gözetilerek desteklenmesi planlanmıştır.

Projenin tutarı ve 2023 yılı ödeneği 4.000.000 TL olup, Kadınhanı Belediyesi ile projenin yürütülmesi planlanmıştır. İki kurum arasında ilgili protokoller imzalanarak projenin uygulanmasına yönelik faaliyetlere geçilmiştir. Proje ödeneğinin tamamı yılsonunda ilgili uygulayıcı kuruluşların hesabına defaten aktarılmıştır.

Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi; bölgedeki enerji tüketiminin, verimlilik bazlı proje ve uygulamalar ile azaltılmasını sağlayacak projelerin desteklenmesi amacıyla uygulanacak projenin 2023 yılı proje tutarı ve 2023 yılı ödeneği 11.000.000 TL'dir. Program kapsamında 9 adet projenin desteklenmesi planlanmış, tahsis edilen ödeneklerin tamamı projelerin uygulayıcısı olan kuruluşlar hesabına defaten aktarılmıştır. Projelerin tamamında rapor dönemi itibariyle protokoller imzalanmış ve ihale süreçlerine yönelik faaliyetlere geçilmiştir. Bu kapsamda desteklenen projelerin iller bazında dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 21: Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi Programı İl Bazında 2023 Yılı Ödenek Dağılımı

Yıl	2023 Yılı Ödeneği (TL)	2023 Yılı Harcaması (TL)	Proje Sayısı
Karaman	1.000.000	1.000.000	1
Kırşehir	3.000.000	3.000.000	3
Konya	6.000.000	6.000.000	3
Niğde	1.000.000	1.000.000	2
TOPLAM	11.000.000	11.000.000	9

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi; KOP Bölgesi'nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin proje tutarı ve 2023 yılı ödeneği 15.000.000 TL olup, 5.000.000 TL'si sermaye gideri, 10.000.000 TL'si sermaye transferi ödeneklerinden oluşmaktadır. İlgili rapor döneminde programın sermaye gideri ödeneğinden, 6 Şubat 2023 tarihli ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası deprem bölgesindeki eğitim faaliyetlerinde faydalanılmak üzere ihtiyaç duyulan faaliyetlere yönelik 1.022.430 TL harcanmış, ayrıca yürütülen toplantı ve sempozyumlara yönelik faaliyetler kapsamındaki harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Programın sermaye transferi ödeneğinden 8.500.000 TL tutarlı 10 adet projeye mali destek sağlanmış ve tahsis edilen ödeneklerin tamamı yılsonunda ilgili uygulayıcı kuruluşların hesabına defaten aktarılmıştır. Program kapsamında desteklenen projelerin il bazında dağılımı ile gerçekleşen harcama tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 27: Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Programı İl Bazında 2023 Yılı Ödenek Dağılımı

Yıl	2023 Yılı Ödeneği (TL)	2023 Yılı Harcaması (TL)	Proje Sayısı
Aksaray	500.000	0500.000	1
Karaman	900.000	900.000	1
Kırıkkale	1.000.000	1.000.000	1
Kırşehir	850.000	850.000	1
Konya	4.550.000	4.550.000	5
Niğde	700.000	700.000	1
TOPLAM	8.500.000	8.500.000	10

Muhtelif İşler; proje için 2023 yılı yatırım programında 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yine bu proje ödeneğinden de 6 Şubat 2023 tarihli depremin yaşandığı Hatay ilinde su teminine yönelik "75 tonluk krom su deposunun bakım onarım işi" için ve kuruma ait hizmet binasında ihtiyaç duyulan bakım onarım faaliyetlerine yönelik 904.400 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

KOP-MOTÜM; proje kapsamında, bölge sanayicisine yönelik, bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni makine ve ekipmanların tasarımı ve yapımı, mevcut makine ekipmanların yerleştirilmesinin sağlanması, yedek parça envanterinin oluşturulması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasıyla destek verilmesi hedeflenmektedir. Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Konya Sanayi Odası işbirliği ile yürütülecek projede; Tiny House formatında model olabilecek

“Mobil Tasarım ve Üretim Merkezi” aracı el tipi hassas endüstriyel lazer tarayıcılar, endüstriyel kalıplama cihazları, endüstriyel 3d yazıcılar, hassas ölçüm cihazları gibi sistemlerle donatılması planlanmaktadır.

Proje için 2023 yılı yatırım programında 6.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Karaman ve Kırşehir illerinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde projenin yürütülmesine yönelik protokoller imzalanarak, proje ödeneğinin tamamı uygulayıcı kuruluşlar hesabına yılsonunda defaten aktarılmıştır.

12. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

12.1.DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 22: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	738.594.521	10.000.002	2.999.978	2.999.978	
-Aksaray İli Eski İlçesi Tamamlama AT ve TİGH	125.000.000	1	1	1	0
-Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL)	513.594.521	10.000.000	2.999.976	2.999.976	83
- Aksaray İli Tamamlama AT ve TİGH	100.000.000	1	1	0	0
Karaman 42. Şube Müdürlüğü İdari Bina Tesisleri Rehabilitasyonu	30.000.000	1	1	1	0
Karaman Gezende Barajı Enerji Tüneli Kaçaklarının İyileştirilmesi 4.Kısım	298.229	0	0	0	1
Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	633.911.818	14.000.000	17.148.864	17.148.864	
Karaman 3.Kısım AT ve TİGH	224.051.167	3.000.000	6.162.250	6.162.250	95
Karaman AT ve TİGH Tamamlama	409.860.651	11.000.000	10.986.614	10.986.614	75
Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	3.857.192.822	73.500.014	161.468.668	1.811.676.390	
-Konya 12.Kısım AT ve TİGH	229.927.340	10.000.000	11.599.948	11.599.948	88
-Konya 13.Kısım AT ve TİGH	118.428.177	3.000.000	0	0	93
-Konya 14.Kısım AT ve TİGH	486.225.698	20.000.000	89.634.367	89.634.366	97
-Konya 15.Kısım AT ve TİGH	229.779.081	17.500.000	46.025.645	46.025.645	63
-Konya 3.Kısım AT ve TİGH	224.029.831	12.000.000	11.812.356	11.812.356	54
-Konya 5.Kısım AT ve TİGH	214.181.513	3.250.000	0	0	98
-Konya 6.Kısım AT ve TİGH	273.885.595	3.500.000	1.647.168	1.647.167	96
-Konya 8.Kısım AT ve TİGH	122.439.579	750.000	749.186	749.186	94
-Konya 9.Kısım AT ve TİGH	278.138.197	3.500.000	0	0	94
- Konya Altınekin İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH	140.353.792	1	1	0	0
- Konya Altınekin İlçesi 2. Kısım AT ve TİGH	180.000.000	1	1	0	0
- Konya Altınekin İlçesi 3. Kısım AT ve TİGH	220.000.000	1	1	1	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
- Konya Çumra Merkez Mahalleler AT ve TİGH	55.000.000	1	1	0	0
- Konya Ereğli İlçesi Tamamlama AT ve TİGH	55.253.726	1	1	0	0
-Konya Ilgın Ovası 1.Kısım AT ve TİGH	150.000.000	1	1	0	0
-Konya Ilgın Ovası 2.Kısım AT ve TİGH	110.000.000	1	1	0	0
- Konya Kadınhanı İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH	125.000.000	1	1	0	0
- Konya Kadınhanı İlçesi 2. Kısım AT ve TİGH	120.000.000	1	1	1	0
- Konya Karatay İlçesi İkmali AT ve TİGH	150.000.000	1	1	0	0
-Konya Karatay Obruk Mahalleleri 1.Kısım AT ve TİGH	95.000.000	1	1	1	0
- Konya Karatay Obruk Mahalleleri 2.Kısım AT ve TİGH	85.000.000	1	1	0	0
Konya Selçuklu İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH	83.518.470	1	1	0	0
Konya Selçuklu İlçesi 2. Kısım AT ve TİGH	111.031.823	1	1	0	0
Kırıkkale-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	234.699.768	15.000.000	9.000.000	6.897.253	0
Kırıkkale Çelebi ve Karakeçili AT ve TİGH Projesi	98.704.060	10.000.000	4.000.000	3.999.956	4
Kırıkkale Keskin 2. AT ve TİGH	135.995.708	5.000.000	5.000.000	2.897.297	0
Nevşehir Bayramhacı ve Doyduk AT ve TİGH	859.443.540	10.000.000	6.472.218	6.472.218	8
Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	429.721.770	5.000.000	3.236.109	3.236.109	97
-Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH	429.721.770	5.000.000	3.236.109	3.236.109	97

Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 738.594.521 TL, 2023 yılı ödeneği 10.000.002 TL, revize ödeneği 2.999.978 TL ve 2023 yılı dördüncü dönem harcaması 2.999.978 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

-**Aksaray İli Eski İlçesi AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

-**Aksaray İli Tamamlama AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

-**Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL)**; devam etmektedir.

Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 633.911.818TL, 2023 yılı ödeneği 14.000.000 TL, revize ödeneği 17.148.864 TL ve 2023 yılı dördüncü dönem harcaması 17.148.864 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

-**42. Şube Müdürlüğü İdari Bina Tesisleri Rehabilitasyonu**; ihale aşamasındadır.

-**Gezende Barajı Enerji Tüneli Kaçaklarının İyileştirilmesi 4.Kısım**; ihale aşamasındadır.

-**Karaman 3.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

-**Karaman AT ve TİGH Tamamlama**; devam etmektedir.

Kırıkkale-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 234.699.768 TL, 2023 yılı ödeneği 15.000.000 TL, revize ödeneği 15.000.000 TL ve 2023 yılı üçüncü dönem harcaması 6.515.112 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

-**Kırıkkale Çelebi ve Karakeçili AT ve TİGH Projesi**; proje sahasında mühendislik çalışmalarına başlanılmıştır.

-**Kırıkkale Keskin AT ve TİGH**; sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır.

Konya-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 3.857.192.822 TL, 2023 yılı ödeneği 73.500.014TL, revize ödeneği 161.468.668TL ve 2023 yılı dördüncü dönem harcaması 1.811.676.390TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- **Konya 12.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya 13.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya 14.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya 15.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya 3.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya 5.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya 6.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya 8.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya 9.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya Altınekin İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

-**Konya Altınekin İlçesi 2. Kısım AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Altınekin İlçesi 3. Kısım AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Çumra Merkez Mahalleler AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Ereğli İlçesi Tamamlama AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya Ilgın Ovası 1. Kısım At ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

-**Konya Ilgın Ovası 2. Kısım At ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Kadınhanı İlçesi 1.Kısım AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Kadınhanı İlçesi 2. Kısım AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Karatay İlçesi İkmali AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Karatay Obruk Mahalleleri 1. Kısım AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Karatay Obruk Mahalleleri 2. Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- **Konya Selçuklu İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

- **Konya Selçuklu İlçesi 2. Kısım AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

Nevşehir Bayramhacılı ve Doyduk AT ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 859.443.540 TL, 2023 yılı ödeneği 10.000.000 TL, revize ödeneği 6.472.218 TL ve 2023 yılı dördüncü dönem harcaması 6.472.218 TL olmuştur.

Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi’ne ait toplam proje tutarı 429.721.770 TL, 2023 yılı dördüncü dönem ödeneği 5.000.000 TL, revize ödeneği 3.236.109 TL ve 2023 yılı dördüncü dönem harcaması 3.236.109 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- **Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

Tablo 23: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçme Suyu Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray İçmesuyu Projesi	995.205.833	170.686.808	79.355.908	68.178.280	
-Aksaray İçmesuyu 2. Kısım İsale Hattı HDPE Boru Alımı	64.619.854	453.496	453.496	277.598	100
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı	258.750.585	74.500.880	65.501.402	64.501.268	89
- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi	331.835.394	4.999.999	3.400.999	3.399.414	100
-Aksaray İçmesuyu İlave Kuyuların Elektrik işleri ve Enerji Nakil hattı	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
- Aksaray İçmesuyu Tamamlama	170.000.000	80.732.432	10	0	0
- Aksaray Mamasın Baraj Havzası (Çiftlik) Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi	150.000.000	1	1	0	0
Aksaray Uluırmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi	2.756.281.830	114.235.000	144.235.000	144.235.000	
-Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Ana İletim Hattı Sanat Yapıları	800.000.000	1	1	0	0
-Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme	964.799.690	99.999.999	129.999.999	129.999.999	20
-Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme CTP Boru Temini 5. Kısım	290.000.000	0	0	0	0
- Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Celik Boru Temini 5. Kısım	240.000.000	0	0	0	0
-Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Celik Boru Özel Parça Temini 5. Kısım	25.000.000	0	0	0	1
-Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 5. Kısım	523.925	0	0	0	63
-Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım	28.468.560	14.235.000	14.235.000	14.234.280	100
-Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4. Kısım	407.489.855	0	0	0	100
KIRIKKALE					
Taşkın Koruma	460.186.454	7.000.008	27.000.008	26.999.899	
- Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Hendek Deresi	40.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Delice Çongar Köyü Islahı	20.000.000	1	1	1	0
- Kırıkkale Karakeçili İlçe Merkezi Bayburtun Deresi ve Yan Dere	37.201.468	7.000.000	27.000.000	26.999.894	73
-Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü Islahı	30.000.000	1	1	1	0
- Kırıkkale-Balışeyh Yenice Köyü	10.000.000	1	1	0	0
- Kırıkkale-Delice Gözükızılı Köyü	3.985.136	0	0	0	100
- Kırıkkale-Sulakyurt Danacı Köyü	8.999.850	1	1	0	0
-Kırıkkale Merkez Çoruhözü Deresi Mevcut Kanal Rehabilitasyonu	160.000.000	1	1	1	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
-Kırıkkale Merkez Osmangazi Mahallesi Islahı	100.000.000	1	1	1	0
-05.Bölge Kırıkkale İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi	50.000.000	1	1	1	0
Taşkın Ve Rusubat Kontrolü	389.534.936	21.666.579	28.428.977	23.591.333	
-Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Karadere 1. Kısım	25.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Bahşılı Karaahmetli Köyü Sarı Dere	67.305.032	8.000.000	8.000.000	3.462.375	57
-Kırıkkale Balışeyh İlçesi Beyobası	15.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Delice Doğanören Köyü	1.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü	40.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 2. Kısım	3.676.372	3.676.372	3.676.372	3.676.372	95
-05.Bölge Müdürlüğü Kırıkkale İli Tersip Bentleri Yapılması	27.820.286	5.000.000	11.250.000	11.249.986	0
-05. Bölge 56. Şube Tesisleri Onarımı	500.000	1	1	1	0
-56.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı	3.000.000	1	300.000	0	0
-56.Şube Müdürlüğü Baraj ve Gölet Onarımları	250.000	1	212.400	212.400	0
-Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması	44.928.000	1	1	1	0
-Kırıkkale-Merkez Ulaş Göleti	136.055.246	4.990.198	4.990.198	4.990.198	20
-Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Kara Dere 1. Kısım	25.000.000	1	1	0	0
KONYA					
Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali	971.702.000	150.000.000	149.992.000	149.991.122	40
Konya-Çumra III. Merhale	9.139.534.986	341.000.000	504.670.116	486.293.219	
- Afşar Hadimi Barajı	2.244.119.309	117.000.000	117.000.000	98.624.703	100
- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali	2.463.895.826	117.000.000	152.007.571	152.007.005	60
- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları	1.440.416.402	100.000.000	200.924.546	200.924.442	42
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları CTP Boru Temini 4. Kısım	94.945.458	0	0	0	100
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları CTP Boru Temini 5. Kısım	386.351.654	0	0	0	64
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları CTP Boru Temini 6. Kısım	520.000.000	0	0	0	0
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları HDPE Boru Temini 4. Kısım	106.162.024	0	0	0	0
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları HDPE Boru Temini 5. Kısım	150.000.000	0	0	0	0
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları HDPE Boru Temini 6. Kısım	150.000.000	0	0	0	0
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 4. Kısım	25.449.323	0	0	0	0
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 5. Kısım	33.556.786	0	0	0	0
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 6. Kısım	48.000.000	0	0	0	0
- Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHI) Kanalı Jeofizik Zemin Tarama ve Raporlama	1.944.417	1	929.513	928.800	10
-Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHI) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım	129.890.516	4.999.997	1.519.485	1.519.485	97

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
-Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHI) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 2. Kısım	120.000.000	1	0	0	0
Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHI) Kanalı Regülatörü Kapakları Enerji Temini	1.500.000	1	1	1	0
- Bozkır Barajı İkmali	215.830.652	2.000.000	0	0	100
- Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali	1.007.472.619	0	32.289.000	32.288.783	73
Derebucak Barajı ve Gembos Derivasyonu Ve Sulaması	40.000.000	1	1	1	0
-Derebucak Gembos Sulaması Otomasyon İşleri Yapımı	40.000.000	1	1	1	0
Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu	9.843.313.934	499.859.719	1.176.833.072	1.176.832.743	
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme	2.356.030.235	299.859.719	379.283.919	379.283.919	50
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 3. Kısım	160.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 4. Kısım	100.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 5. Kısım	180.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 3. Kısım	688.681.517	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 4. Kısım	838.104.007	0	200.000.000	199.999.687	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 5. Kısım	680.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 3. Kısım	6.092.141	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 4. Kısım	33.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 5. Kısım	33.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 3. Kısım	214.220.655	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım	250.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım	260.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 2. Kısım İkmali	800.000.000	0	0	0	0
-Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı	2.744.185.379	200.000.000	597.549.153	597.549.137	80
KIRŞEHİR	600.360.141	114.297.842	140.433.217	140.431.802	
Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme 2. Kısım	155.725.881	70.660.650	70.660.650	70.660.650	52
Mucur Kargın Göleti Sulaması Yenileme	57.444.869	57.444.869	57.444.869	57.444.869	100
NEVŞEHİR					
Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme	270.000.000	0	1	1	0
Acıgöl Tatların Barajı İletim Hattı	40.000.000	1	1	0	0
YOZGAT					

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Akdağmadeni-Bahçecik Projesi	1.000.000.000	0	0	0	50
Bahçecik Barajı Sulaması	1.000.000.000	0	0	0	50
Boğazlıyan Oğulcuk Barajı ve Sulaması	245.003.904	60.000.000	90.000.000	26.885.949	37
Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Sulaması	245.003.904	60.000.000	90.000.000	26.885.949	37
Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi	552.798.758	100.000.000	127.991.000	51.497.113	50
-Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı	552.798.758	100.000.000	127.991.000	51.497.113	50
Yerköy İnandık Projesi	539.389.354	1	1	0	0
-İnandık Barajı Sulaması	539.389.354	1	1	0	0
Yerüstüsu Sulamaları	50.000.000	1	1	1	0
Şefahtli Kuzayca Göleti İletim Hattı	50.000.000	1	1	1	0
Gölet Sulamaları	56.892.018	18.000.000	47.760.440	47.760.439	86
-Merkez Büyükmahal Göleti Sulaması İkmali 2.Kısım	56.892.018	18.000.000	47.760.440	47.760.439	86
Gölet ve Sulamaları	258.000.000	2	2	2	0
Sarıkaya Hasbek Göleti Sulaması	118.000.000	1	1	1	0
Sorgun Eymir Göleti Sulaması	140.000.000	1	1	1	0

AKSARAY

Aksaray İçmesuyu Projesi;

- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı HDPE Boru Alımı; tamamlanmıştır.
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir.
- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi; tamamlanmıştır.
- Aksaray İçmesuyu İlave Kuyuların Elektrik İşleri ve Enerji Nakil Hattı; ihale aşamasındadır.
- Aksaray İçmesuyu Tamamlama; ihale aşamasındadır.
- Ulurmak (Mamasın) Baraj Havzası (Çiftlik) Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi; ihale aşamasındadır.

Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi

- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Ana İletim Hattı Sanat Yapıları; ihale aşamasındadır.
- Aksaray (Ulurmak) Mamasın Barajı Sulaması Yenileme Projesi; devam etmektedir.
- Aksaray İçmesuyu İsale Hattı Çelik Boru Özel Parça Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Aksaray İçmesuyu Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Aksaray Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme CTP Boru Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 5. Kısım Projesi; devam ediyor.
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım; devam ediyor.
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4. Kısım; tamamlanmıştır.

KIRIKKALE

Kırıkkale Taşkın Koruma;

- **Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Hendek Deresi;** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.
- **Kırıkkale Karakeçili İlçe Merkezi Bayburtun Deresi ve Yan Dere** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.
- **Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü Islahı;** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.
- **Kırıkkale Merkez Çoruhözü Deresi Mevcut Kanal Rehabilitasyonu;** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.
- **Kırıkkale Delice Çongar Köyü Islahı;** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.
- **Kırıkkale Merkez Osmangazi Mahallesi Islahı;** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.
- **Kırıkkale-Balışeyh Yenice Köyü;** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.
- **Kırıkkale-Delice Gözükızılı Köyü;** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.
- **Kırıkkale-Sulakyurt Danacı Köyü;** güzergah problemi mevcuttur.
- **05.Bölge Kırıkkale İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi;** yeterli ödenek aktarımının yapılması beklenmektedir.

Kırıkkale Taşkın Rusubat Kontrolü;

- **Bahşılı İlçe Merkezi Karadere 1. Kısım Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Bahşili Karaahmetli Köyü Sarı Dere Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** Ana dere güzergahında kazı, istifli taş tahkimat ve harçlı pere çalışmaları yapılmaktadır.
- **Balışeyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 2. Kısım Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** ana dere sağ ve sol sahilde kargir inşaat çalışmaları yapılmaktadır.
- **05.Bölge Müdürlüğü Kırıkkale İli Tersip Bentleri Yapılması;** 5 adet tersip bendi ve 8 adet yol geçişi tamamlanmıştır.

Bakım Onarım;

- **05. Bölge 56. Şube Tesisleri Onarımı;** kamera imalatları yapımı devam etmektedir.
- **56.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **56.Şube Müdürlüğü Baraj ve Gölet Onarımları;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.

Kırıkkale Gölet Sulamaları;

- **Keskin Büyükceceli Göleti**; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.

- **Merkez Ulaş Göleti**; batardo imalatı tamamlanmıştır. Kazı ve dolgu imatları devam etmektedir.

KIRŞEHİR

Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme 2. Kısım; HDPE borular şantiye stok sahasına indirilmiş olup, boru ve kaynak imatları devam etmektedir.

Mucur Kargın Göleti Sulaması Yenileme; HDPE borular şantiye stok sahasına indirilmiş olup, boru ve kaynak imatları devam etmektedir.

KONYA

Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali; devam etmektedir.

Konya-Çumra III. Merhale;

- **Afşar Hadimi Barajı**; tamamlanmıştır.

- **Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali**; inşaatı devam etmektedir.

- **Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları**; inşaatı devam etmektedir.

- **Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Jeofizik Zemin Tarama ve Raporlama**; devam etmektedir.

- **Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Regülatörü Kapakları Enerji Temini**; ihale aşamasındadır.

- **Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım**; tamamlanmıştır

- **Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 2. Kısım**; ihale aşamasındadır.

- **Bozkır Barajı ikmali**; tamamlanmıştır.

- **Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali**; inşaatı devam etmektedir.

Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu;

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme**; inşaatı devam etmektedir.

- **Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı**; inşaatı devam etmektedir.

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 3. Kısım**; ihale aşamasındadır.

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 4. Kısım**; ihale aşamasındadır.

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 3. Kısım**; tamamlanmıştır.

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 4. Kısım**; devam ediyor.

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 5. Kısım**; ihale aşamasındadır.

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 3. Kısım**; tamamlanmıştır.

- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 4. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 3. Kısım; tamamlanmıştır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 2. Kısım İkmali; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları CTP Boru Temini 4. Kısım; tamamlanmıştır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları CTP Boru Temini 5. Kısım; devam etmektedir.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları CTP Boru Temini 6. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları HDPE Boru Temini 4. Kısım; devam etmektedir.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları HDPE Boru Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları HDPE Boru Temini 6. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 4. Kısım; tamamlanmıştır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 6. Kısım; ihale aşamasındadır.

Derebucak Gembos Sulaması Otomasyon İşleri Yapımı; ihale aşamasındadır.

NEVŞEHİR

Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme; İhalesi yapılmış olup 24.10.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Acıgöl Tatların Barajı İletim Hattı İkmali; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Bahçecik Barajı Sulaması; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Boğazlıyan Oğulcuk Barajı Ve Sulaması

- **Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Sulaması;** İşe bağlı HDPE ve CTP Boru Alım işleri ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

- **Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı;** İş 5 kısımdan oluşmaktadır. 5 kısımda da yer teslimi yapılmıştır. İşte toplam yaklaşık 34.631,70 m CTP boru, 111.638.05 mm HDPE boru imalatları tamamlanmıştır.1., 2. ve 3. kısımda boru ve sanat yapısı imalatları tamamlanmış olup; 4 ve 5. kısımda boru ve sanat yapısı mekanik ve betonarme imalatları devam etmektedir.

Yerköy İnandık Projesi

- **İnandık Barajı Sulaması;** bahse konu iş ihale edilmiş olup 04.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır.

Yerüstüsu Sulamaları

- Şefaathli Kuzayca Göleti İletim Hattı; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Gölet Sulamaları

- **Büyükmahal Göleti Sulaması İkmali 2.Kısım**; HDPE borular şantiye stok sahasına indirilmiş olup, boru ve kaynak imalatları tamamlanmış olup sanat yapıları imalatı devam etmektedir.

- **Yerköy İğdecik Göleti Sulaması**; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

- **Sarıkaşa Hasbek Göleti Sulaması**; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

- **Sorgun Eymir Göleti Sulaması**; ihale çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 24: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Araştırma Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Bina ve Tesis Yapımı	35.802.941	3	4.856.107	4.856.107	0
- 4. Bölge Müdürlüğü Binalarının Depreme Karşı Yapısal Risk Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi	3.475.800	1	1	1	0
- 4. Bölge Laboratuvar Şube Müdürlüğü Binası Güneş Enerjisi Sistemi (GES)	7.327.141	1	4.856.105	4.856.105	0
- 4. Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Şube Binası Yapımı	25.000.000	1	1	1	0

Bina ve Tesis Yapımı

- **4. Bölge Müdürlüğü Binalarının Depreme Karşı Yapısal Risk Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi**; devam etmektedir.
- **4. Bölge Laboratuvar Şube Müdürlüğü Binası Güneş Enerjisi Sistemi (GES)**; devam ediyor.
- **4. Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Şube Binası Yapımı**; ihale aşamasındadır.

12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 25: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi	63.380.254	28.057.675	28.057.675	28.057.675	
Aksaray	9.057.708	4.836.378	4.836.378	4.221.330	100
Karaman	5.608.393	3.548.201	3.548.201	3.548.201	100
Kırıkkale	7.727.819	2.501.833	2.501.833	2.501.833	100
Kırşehir	8.321.492	2.974.023	2.974.023	2.974.023	100
Konya	15.712.847	6.429.525	6.429.525	6.429.525	100
Nevşehir	7.530.132	4.331.475	4.331.475	4.331.475	100
Niğde	5.218.503	1.375.962	1.375.962	1.375.962	100
Yozgat	4.203.360	2.060.278	2.060.278	2.060.278	100
İtri ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	376.928	82.098	82.098	82.098	
Niğde	14.999	14.999	14.999	14.999	100
Konya	361.929	67.099	67.099	67.099	100
Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi	42.091.402	4.524.983	7.569.116	7.569.116	
Aksaray	2.315.067	738.533	759.381	759.381	0
Karaman	21.796.359	954.000	1.792.647	1.792.647	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırıkkale	2.914.546	206.500	1.136.846	1.136.846	0
Kırşehir	2.070.797	305.500	494.497	494.497	0
Konya	6.529.089	1.486.850	2.552.145	2.552.145	0
Nevşehir	1.394.678	417.000	417.000	417.000	0
Niğde	2.839.225	416.600	416.600	416.600	0
Yozgat	2.231.641	0	0	0	0
Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	2.926.000	805.000	805.000	805.000	
Aksaray	954.000	150.000	384.000	384.000	100
Konya	1.505.000	305.000	305.000	305.000	100
Nevşehir	467.000	350.000	350.000	350.000	100
İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	2.306.624	998.162	1.003.962	1.003.962	
Aksaray	260.000	100.000	118.000	118.000	100
Kırıkkale	482.324	241.162	241.162	241.162	100
Konya	540.000	270.000	270.000	270.000	100
Nevşehir	231.000	87.000	86.500	86.500	100
Niğde	793.300	300.000	288.300	288.300	100
Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Projesi	14.545.496	987.656	896.688	866.448	95
Aksaray	1.818.187	123.457	112.086	108.306	95
Karaman	1.818.187	123.457	112.086	108.306	95
Kırıkkale	1.818.187	123.457	112.086	108.306	95
Kırşehir	1.818.187	123.457	112.086	108.306	95
Konya	1.818.187	123.457	112.086	108.306	95
Nevşehir	1.818.187	123.457	112.086	108.306	95
Niğde	1.818.187	123.457	112.086	108.306	95
Yozgat	1.818.187	123.457	112.086	108.306	95

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi; proje kapsamında 2023 yılında yurt içinde arz açığı olan ve stratejik öneme sahip ürünlerin yetiştiriciliğinin yaptırılması sağlanmaktadır. Proje faaliyetleri sırasında tohum/fide/fidan alımları ve yurtiçi geçici görev yollukları, akaryakıt ve yağ alımları ile girdi alımlarında kullanılmıştır.

İtri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi; akaryakıt ve yağ alımları, fide fidan alımı, danışmanlık hizmet alımlarında kullanılmıştır. Proje devam etmektedir.

Çayır, Mera ve Islah ve Amenajman Projesi; KOP Bölgesi illerinde 2023 yılında proje kapsamında uygulanacak ıslah faaliyetleri için çalışmalar devam etmektedir.

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi; organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi içinde alt proje faaliyeti olarak "Marjinal Tarım Arazilerinin Organik Tarıma Kazandırılması Projesi", "Marjinal Tarım Arazileri Organik Tarımla; Orta Anadolu'nun Turunçgili Kızılcıkla Buluşuyor" ve "Akşehir Organik Tarımla; Böğürtlen Bahçelerine Kavuşuyor" alt projeleri yürütülmekte olup, eğitimler, tanıtımlar ve demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca proje kapsamında analiz amaçlı organik ürünlerden numune alımına başlanmıştır.

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi; İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi nin alt projesi olarak Aksaray ilinde "İyi Tarım Uygulamaları Entegre Mücadeleyle Değer Kazanıyor" projesi, Kırıkkale ilinde ""Geleceğe "İyilik Saçıyoruz Projesi, Konya ilinde "Örtü Altı Tarımında İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması", Nevşehir ilinde Bağlar İyi Tarımla Geleceğe" ve "İyi Mantar İyi Tarımla Yetiştirilecek", Niğde ilinde ""Lahana Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları", projeleri yürütülmekte olup eğitimler, tanıtımlar ve demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır.

Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Projesi; izleme çalışmaları ülke genelinde yaklaşık 4836 istasyonda yapılmaktadır. KOP Eylem Planının uygulandığı Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde 216 yerüstü, 295 yeraltı olmak üzere toplam 511 istasyonda izleme çalışmaları yürütülmektedir. Konya Kapalı Havzasında Nitrata Hassas Bölgeler belirlenmesi ve Nitrat Eylem Planlarının hazırlanması çalışmaları TÜBİTAK ile birlikte tamamlanmıştır.

12.3. EĞİTİM VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 26: Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	50.372	31.000	31.000	13.872	0
Aksaray	30.072	27.000	27.000	9.872	0
Karaman	20.300	4.000	4.000	4.000	0
Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi	136.609	136.609	136.609	136.609	
Aksaray	46.000	46.000	46.000	46.000	100
Konya	36.000	36.000	36.000	34.000	100
Karaman	54.609	54.609	54.609	54.609	80

Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi; proje kapsamında Aksaray ilinde Yerli, Yeni Tescilli Buğday Çeşitlerinin Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi kapsamında yapılan 5 adet eğitim yayım faaliyetine 62 katılımcı iştirak etmiştir. Karaman ilinde Kuraklık Kâbusumuz Olmasın Yayım Projesi çalışmaları kapsamında yapılan 2 adet eğitim yayım faaliyetine 48 katılımcı iştirak etmiştir.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi; proje kapsamında KOP illerinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

- Aksaray ilinde Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü eğitimcileri tarafından 20 kadına eğitim verildi.10 bahçede uygulamalı saha eğitimleri düzenlendi .17 adet demonstrasyon alanı kuruldu.
- Konya ilinde 22 kadın çiftçiye sera sebzeçiliğinde, gübreleme, sulama, budama, koltuk altı alma, hastalık ve zararlılar, hasat konularında eğitim verildi.
- Karaman ilinde Demonstrasyon alanları belirlendi, açılış toplantısı gerçekleşti. Domates ve salatalık fide dağıtımı yapıldı. Eylül ayında serada domates ve salatalıkta hastalık ve zararlılar ile mücadele ve gübreleme konularında 113 kadına eğitim verildi.

12.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 27: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100.000	
-Bakım Onarım (Kırşehir)	100.000	100.000	100.000	100.000	100
-İnşaat (Kırşehir)	500.000	500.000	500.000	0	100
-İnşaat (Kırıkkale)	500.000	500.000	500.000	0	0
Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi	1.269.421	830.000	813.436	715.465	
- Danışmanlık (Konya)	329.500	250.000	250.000	226.603	90
- Danışmanlık (Niğde)	182.952	145.000	128.436	54.516	90
- Danışmanlık (Yozgat)	282.675	210.000	210.000	210.000	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
- Danışmanlık (Kırşehir)	474.294	225.000	225.000	224.346	100
Biyçeşitlilik İzlenmesinde Kapasite Artırımı	100.000	100.000	100.000	100.000	0
- Etüt-Proje (Danışmanlık)-Konya	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Av, Yaban Hayatı ve Su Ürünleri	4.664.446	4.106.353	2.998.053	1.889.868	-
-Makine Teçhizat	1.150.000	694.553	694.553	694.552	
Kırıkkale	250.000	250.000	250.000	204.106	0
Kırşehir	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Yozgat	750.000	294.553	294.553	294.552	100
-Bakım ve Onarım	1.662.646	1.760.000	1.051.700	711.700	0
Kırşehir	160.000	160.000	0	0	0
Yozgat	1.002.646	1.100.000	851.700	711.700	0
Konya	200.000	200.000	200.000	0	0
Nevşehir	300.000	300.000	0	0	0
-Etüt-Proje, Müşavirlik	1.851.800	1.651.800	1.251.800	483.616	0
Konya	300.000	300.000	200.000	68.694	30
Kırıkkale	200.000	200.000	200.000	124.360	0
Kırşehir	151.800	151.800	151.800	90.762	30
Kırşehir	200.000	0	200.000	0	0
Yozgat	1.000.000	1.000.000	500.000	199.800	40
Tabiat Parkları	8.660.000	8.660.000	5.910.000	5.909.761	0
Derebucak Çamlık Mağaraları TA Alan Düzenleme (Konya)	5.910.000	5.910.000	5.910.000	5.909.761	100
Beysşehir Gölü MP Alan Düzenleme (Konya)	2.750.000	2.750.000	0	0	0
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	18.542.153	18.542.153	18.542.153	0	100
Sokak Hayvanlarına Yönelik Yapılar (Konya)	18542153	18542153	18542153	0	100
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	1.205.100	979.800	1.205.100	1.205.100	0
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Aksaray)	132.600	132.600	132.600	132.600	100
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Kırşehir)	44.100	0	44.100	44.100	0
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Karaman)	4.400	4.400	4.400	4.400	0
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Yozgat)	18.800	0	18.800	18.800	100
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Kırıkkale)	162.400	0	162.400	162.400	0
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Konya)	571.000	571.000	571.000	571.000	100
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Nevşehir)	271.800	271.800	271.800	271.800	100
Kısırlaştırma	342.600	342.600	342.600	0	100

Muhtelif İşler

- **Bakım Onarım (Konya);** ödenek tenkis edilmiştir.
- **Bakım Onarım (Nevşehir);** ödenek tenkis edilmiştir.
- **Bakım Onarım (Kırşehir);** Yaban hayvanları için çeşme bakım onarım işleri yapıldı.
- **İnşaat (Kırşehir);** Abant Gölü Milli Parkı inşaat işine aktarılmıştır.
- **İnşaat (Kırıkkale);** iptal edilmiştir.

Bivolojik Çesitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi

- **Danışmanlık (Konya);** tamamlanmıştır.
- **Danışmanlık (Niğde);** devam etmektedir.
- **Danışmanlık (Yozgat);** sari ihaleli olarak devam ediyor.
- **Danışmanlık (Kırşehir);** Seyfe Gölü Revize Yönetim Planı yapılmıştır.

Biyoçesitlilik İzlenmesinde Kapasite Artırımı

- Etüt-Proje (Danışmanlık)-Konya;** iş başlamamıştır.

Av, Yaban Hayatı ve Su Ürünleri

Makine ve Teçhizat (Kırıkkale); fotokapan, dürbün, bilgisayar alımı, fotoğraf makinesi, lens, teleskop alımı gerçekleşmiştir.

Makine ve Teçhizat (Kırşehir); dron, matkap ve spiral kesme makinası alımı yapıldı.

Makine-Teçhizat (Yozgat); teçhizat alınarak kalan ödenek Abant Gölü Milli Parkı inşaat işine aktarılmıştır.

Bakım ve Onarım (Kırşehir); Abant Gölü Milli Parkı inşaat işine aktarıldı.

Bakım ve Onarım (Yozgat); Çalatlalı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezinde bulunan 4 adet Volyerin tamir bakım işleri yapılmak üzere planlanmış olup, 2 adet voliyerin tamir bakımı için ihale yapılmıştır.

Etüd-Proje -Müşavirlik (Kırıkkale); Sulakyurt Tabiat Parkı Gelişme Planı Yapımı, Tabiat Parkı içerisinde Sulakyurt Belediyesi tarafından yapılan imar çalışması ve TOKİ inşaatları nedeniyle tamamlanamayacaktır. Mevcut yapılan haritalar alınmıştır. Karahmetli Tabiat Parkında sınır değişikliği için sayısal haritalama işi için kullanılmıştır.

Etüd-Proje -Müşavirlik (Kırşehir); Aşıkpaşa Tabiat Parkı Plan Revizesi onay için idaeeye sunuldu. Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük değerlendirmesini bekliyor.

Etüd-Proje -Müşavirlik (Yozgat); Sınır değişikliği onaylanan Üçtepeler Tabiat Parkı Gelişme Planı yapıldı ve onaya sunuldu. Üçtepeler Tabiat Parkı Kır Lokantası Proje Yapımı ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı Tabiat Eğitim Merkezi Tamir Bakım Proje işi yaptırılacaktır.

Etüd-Proje -Müşavirlik (Konya); malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Etüd-Proje -Müşavirlik (Konya); jeolojik etüt raporu yaptırılmıştır.

Tabiat Parkları

Derebucak Çamlık Mağaraları TA Alan Düzenleme (Konya); iş tamamlanmıştır.

Beyşehir Gölü MP Alan Düzenleme (Konya); ödenek tenkis edilmiştir.

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Sokak Hayvanlarına Yönelik Yapılar (Konya); Cihanbeyli, Akşehir, Seydişehir ilçelerine sokak hayvanlarına yönelik yapıların yapılması amacıyla ödenek aktarılmıştır.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Aksaray); belediyelere kısırlaştırma ödeneği aktarılmıştır.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Karaman); belediyelere kısırlaştırma ödeneği aktarılmıştır.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Nevşehir); belediyelere kısırlaştırma ödeneği aktarılmıştır.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Konya); belediyelere kısırlaştırma ödeneği aktarılmıştır.
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Kırıkkale); belediyelere ödenek Aktarılmıştır.
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Kırşehir); belediyelere ödenek Aktarılmıştır.
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler (Yozgat); belediyelere ödenek Aktarılmıştır.

12.5. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi, Tarımsal Sulama Projesi, Tarımsal Yapılar ve Tesisler Projesi, Muhtelif İşler Projesi; proje kapsamında 39.000.000 TL ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir.

12.6. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 28: Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Yatırımlar (TL)	Aksaray	Karaman	Kırıkkale	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Yozgat	
Ağaçlandırma	Program	1.695.000	5.262.000	3.828.000	2.800.000	2.442.000	5.600.000	1.600.000	12.000.000
	Gerçekleşme	1.695.000	5.262.000	3.828.000	2.410.000	2.442.000	1.849.000	1.416.000	5.465.000
Rehabilitasyon	Program	0	0	0	0	321.000	0	0	3.524.000
	Gerçekleşme	0	0	0	0	321.000	0	0	0
Erozyon Kontrolü Tesis	Program	2.300.000	2.400.000	3.938.000	2.800.000	3.600.000	2.600.000	3.543	8.230.000
	Gerçekleşme	2.300.000	2.398.000	3.938.000	2.410.000	83.000	1.680.000	3.543	8.230.000
Mera Islahı	Program	0	0	225.000	0	0	0	0	0
	Gerçekleşme	0	0	225.000	0	0	0	0	0
Fidan Üretimi	Program	0	4.000.000	0	0	18.763.000	0	4.130.000	13.220.000
	Gerçekleşme	0	4.000.000	0	0	18.763.000	0	4.130.000	13.211.000
TOPLAM	Program	3.995.000	11.662.000	7.991.000	5.600.000	25.126.000	8.200.000	5.733.543	36.974.000
	Gerçekleşme	3.995.000	11.660.000	7.991.000	4.820.000	21.609.000	3.529.000	5.549.543	26.906.000

KOP Bölgesi illerinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yürütülen projelerin 2023 yılı 4. dönem program ödeneği 105.281.543 TL, gerçekleşmesi ise 86.059.543 TL olmuştur. Program kapsamında 1.180 hektar ağaçlandırma, 200 hektar rehabilitasyon, 1.640 hektar erozyon kontrol, 400 hektar mera ıslahı ve 9.500.000 adet fidan üretimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

12.7. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 29: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayçiçeği ve Çerezlik Kabak Verim ve Verim Ögeleri ile Yağ Oranına Etkilerinin Belirlenmesi (Konya)	162.750	162.750	162.750	162.750	55
Farklı Bitki Gelişim Modelleri ile İklim Değişikliğinin Buğday Çeşitlerinde Verim ve Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisinin Belirlenmesi	152.000	12.000	12.000	0	50

Kurak ve Yarı Kurak Meralarda Çalı Formlu Bitkilerin Rüzgâr perdesi olarak Kullanımının Toprak Nemi, Karbon Tutulumu ve Erozyon Açısından Değerlendirilmesi-Karapınar Örneği	119.000	18.000	18.000	0	0
Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politika Araçlarının Geliştirilmesi Konya	84.000	0	0	0	0
Farklı Toprak İşleme Metotlarının Sediment Taşımına Etkisi	215.000	18.000	18.000	0	65
Konya Yöresinde Üreticilerin İklim Değişikliğine Dayanıklılığının Değerlendirilmesi	40.000	8.000	8.000	0	25
Kurak ve Yarı Kurak Meralarda Çalı Formlu Bitkilerin Rüzgâr perdesi olarak Kullanımının Toprak Nemi, Karbon Tutulumu ve Erozyon Açısından Değerlendirilmesi-Karapınar Örneği	119.000	18.000	18.000	0	35
Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politika Araçlarının Geliştirilmesi	168.000	148.000	168.000	0	20
Kayseri, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Ardahan, Kars ve Iğdır İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması	88.572	44.285	44.285	44.285	50
Marjinal Suların Tarımsal Sulamada Kullanımının Araştırılması ve Döngüsel Ekonomiye Katkısının Belirlenmesi (MARSUDE)	353.000	151.000	151.000	0	5
- Konya’da Kentsel Arıtılmış Atık Sularının Tarımda Kullanım Etkilerinin Araştırılması	353.000	151.000	151.000	0	5
Erozyona Maruz Kalmış Alanlarda Toprak Kalite Parametrelerinin Biyolojik İslah ile İyileştirilmesi	500.000	450.000	450.000	450.000	10
Karapınar Erozyon Sahasında Sürdürülebilir Mera Yönetimi	190.000	190.000	0	0	65
Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması Ve Haritalanması	154.160	154.160	154.160	154.160	90
-Aksaray	38.540	38.540	38.540	38.540	90
-Karaman	38.540	38.540	38.540	38.540	90
-Konya	38.540	38.540	38.540	38.540	90
-Niğde	38.540	38.540	38.540	38.540	90
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan İslahı ve Adaptasyonu	240.082.246	2.000.000	7.000.000	0	5

-Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi	101.137.477	2.000.000	7.000.000	0	5
-Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi	138.944.769	0	0	0	5

Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayçiçeği ve Çerezlik Kabak Verim ve Verim Ögeleri ile Yağ Oranına Etkilerinin Belirlenmesi (Konya); projede 2024 yılı PDG Toplantısında değerlendirilmek üzere projenin taslak sonuç raporu hazırlanmaktadır.

Farklı Bitki Gelişim Modelleri ile İklim Değişikliğinin Buğday Çeşitlerinde Verim ve Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisinin Belirlenmesi; projede kullanılan Aquacrop modelinde canopy cover değerleri hesaplanacaktır.

Kurak ve Yarı Kurak Meralarda Çalı Formlu Bitkilerin Rüzgâr perdesi olarak Kullanımının Toprak Nemi, Karbon Tutulumu ve Erozyon Açısından Değerlendirilmesi-Karapınar Örneği; bitki çıkış oranları hesaplanacaktır.

Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması; projede Konya ilinden 2.964, Karaman ilinden 368, Aksaray ilinden 631, Niğde ilinden 417 toprak örneği alınmıştır. Alınan örneklerin laboratuvar analizleri ve haritalama çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin taslak sonuç raporu Proje Değerlendirme Grup (PDG) toplantısında değerlendirilmiş ve 15 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen AYK'da sonuç raporunun yayınlanması onaylanmıştır.

Konya Yöresinde Üreticilerin İklim Değişikliğine Dayanıklılığının Değerlendirilmesi; proje kapsamında kullanılan SHARP aracı yerine SHARP+ aracının kullanılmasına, FAO tarafından projede kullanılan programın güncellemesi yapıldığından projenin 1 yıl uzatılmasına karar verilmiştir

Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politika Araçlarının Geliştirilmesi; proje çalışmalarına 2022 yılında anket çalışmaları tamamlanmış veri giriş çalışmaları devam etmektedir.

Fosfat Çözücü Bakterilerin Tespiti ve Veri Tabanının Oluşturulması; projede toprak örnekleri alınmış, toprak örneklerinden bakterilerin izolasyonu ve tanılaması, sera çalışmaları devam etmektedir. Proje süresi 1 yıl uzatılmıştır.

Marjinal Suların Tarımsal Sulamada Kullanımının Araştırılması ve Döngüsel Ekonomiye Katkısının Belirlenmesi (MARSUDE)

- Konya da Kentsel Arıtılmış Atık Sularının Tarımda Kullanım Etkilerinin Araştırılması; Konya Arıtılmış Evsel Atık Su tesisinin çıkış noktasından alınacak suların tarımsal sulamada kullanılabilmesi amacıyla uygunluğu tespit edilerek, bu suların toprakta ve mısır bitkisindeki (gövde-kök-yaprak) etkileri araştırmak üzere kurulan tarla deneme çalışmaları tamamlanmıştır.

Karapınar Erozyon Sahasında Sürdürülebilir Mera Yönetimi; bitkisel ölçüm verileri (botanik kompozisyon, kuru ot verimleri), sediment taşınım, stabilite index ve kuru agregat yüzde değerleri ile ilgili verilerin istatistiksel olarak karşılaştırılması yapılacaktır.

Erozyona Maruz Kalmış Alanlarda Toprak Kalite Parametrelerinin Biyolojik İslah ile İyileştirilmesi; arazi çalışmalarına 2023 yılında başlanmıştır.

Kayseri, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Ardahan, Kars ve Iğdır İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması; projede Nevşehir ilinden belirlenen koordinatlarda 340 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan örneklerin analizleri ve veri tabanına işleme çalışmaları devam etmektedir. Proje süresi 1 yıl uzatılmıştır.

Farklı Toprak İşleme Metotlarının Sediment Taşınımına Etkisi; projede 7 cm'ye sediment tutucu yerleştirilemediğinden sediment tutucu yüksekliğinin 20 cm olarak devam etmesi, ekim öncesi, ekimden hemen sonra (toprak işlemeden hemen sonra) ve hasat sonrası olmak üzere 3 defa toprak fraksiyon oranlarının belirlenmesi, ekimden sonra 1-3 kere, hasattan 1 gün önce de bir defa penetrasyon direncinin ölçülmesi, eş zamanlı olarak da toprak neminin ölçülmesi gibi kararlar alınmıştır.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı ve Adaptasyonu

Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi (Konya); arazinin teslim alımı, projenin çizilmesi, belediyeden gerekli izinlerin alınması ve proje kontrolleri tamamlanmış olup, Valilik YİKOB tarafından ihale yapılması beklenmektedir.

Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi (Konya); arazinin teslim alımı, projenin çizilmesi, belediyeden gerekli izinlerin alınması ve proje kontrolleri tamamlanmış olup, Valilik YİKOB tarafından ihale yapılması beklenmektedir.

12.8. GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 30: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi	579.600.000	1.904.136	1.904.136	1.897.334	100
Aksaray	72.450.000	235.335	235.335	235.335	100
Karaman	72.450.000	72.035	72.035	70.763	100
Kırıkkale	72.450.000	201.777	201.777	196.248	100
Kırşehir	72.450.000	244.714	244.713	244.713	100
Konya	72.450.000	383.749	383.749	383.749	100
Nevşehir	72.450.000	291.649	291.649	291.649	100
Niğde	72.450.000	236.003	236.003	236.003	100
Yozgat	72.450.000	238.874	238.874	238.874	100

Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi; proje ile entegre mücadele projeleri, süne mücadelesi, çekirge mücadelesi, surveyler ve eğitim çalışmaları gibi Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamındaki çalışmalar yürütülmüştür.

12.9. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 31: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Nevşehir-Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB	237.500.000	12.500.000	10.000	0	0

Nevşehir-Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB; Aralık 2022 yılında yatırıma alınmıştır. Projenin genel yerleşim

planları ve üst yapı modül projeleri ve altyapı projeleri hazırlanmaktadır.

12.10. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 32: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi	212.667	100.379	0	0	45
-Konya	212.667	100.379	0	0	45
Kızılırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi	1.416.000	840.000	840.000	840.000	100
-Nevşehir	472.000	280.000	280.000	280.000	100
-Kırşehir	472.000	280.000	280.000	280.000	100
-Yozgat	472.000	280.000	280.000	280.000	100
Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi	1.265.426	522.067	522.067	522.067	100
-Konya	1.265.426	522.067	522.067	522.067	100
Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi	1.003.000	601.800	601.800	200.600	80
-Aksaray	200.600	120.360	120.360	40.120	80
-Karaman	200.600	120.360	120.360	40.120	80
-Konya	200.600	120.360	120.360	40.120	80
-Nevşehir	200.600	120.360	120.360	40.120	80
-Niğde	200.600	120.360	120.360	40.120	80
Yeşilirmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi	792.667	374.139	0	0	45
Yozgat	580.000	273.760	0	0	45
Konya	212.667	100.379	0	0	45
Yeşilirmak ve Batı Karadeniz Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi	272.092	163.258	163.258	85.532	100
Yozgat	272.092	163.258	163.258	85.532	100
Havza Yönetim Planları	1.842.120	184.212	184.212	0	10
Sakarya ve Susurluk Havzası Su Tahsis Planının Hazırlanması	1.842.120	184.212	184.212	0	10
Havza Yönetim Planları	556.608	409.245	409.245	372.614	100
Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması	556.608	409.245	409.245	372.614	100

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi; ön rapor, ara rapor ve pilot projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Kızılırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi; kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş olup kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi; proje tamamlanmıştır.

Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi; nihai rapor hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Yeşilirmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi; ön rapor, taşkın riski ön değerlendirmesi raporu, hidroloji raporu ve harita alım, harita döküm ve çizim çalışmaları tamamlanmıştır.

Yeşilirmak ve Batı Karadeniz Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi; kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş olup kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

Sakarya ve Susurluk Havzası Su Tahsis Planının Hazırlanması; proje devam etmektedir.

Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması; proje tamamlanmıştır.

12.11. TÜRKŞEKER

Tablo 33: Kamu Yatırımları Kapsamında Türkşeker Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Faaliyetler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler Projesi	55.208.000	54.648.000	49.289.000	21.169.000	0
İlgın Küspe Peleti Tesisi	140.000	76.200	76.200	27	0

12.12. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi kapsamında; Konya ilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ve Yozgat İlinde Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına ait projeler hazırlanmıştır. Karaman İline ait Ermenek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasının ise proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 34: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
NEVŞEHİR					
Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri	489.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0

Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri; projenin ihalesi 08.11.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ancak gelen tekliflerin, yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle ihale iptal edilmiştir. 2024 yılı içerisinde yeniden ihale edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında 10.000 m² iç ve dış hatlar terminal binası ve 50.000 m² altyapı işleri yapılması planlanmaktadır.

13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 35: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
BSK Yapımı (Konya İl Sınırı-Aksaray)	301.052.152	1.000	1.000	0	100
İl Yolları Onarımı (Ortaköy-Balcı)	11.485.320	1.000	1.000	0	0
İl Yolları Onarımı (Aksaray-Yeşilova)	45.925	1.000	1.000	0	100
Tarihi Köprülerin Onarımı (Merkez İlçesinde Akköprü(Karasu) Köprüleri)	8.518.442	300.000	300.000	300.000	0
Kırşehir-Aksaray	865.778.549	8.172.000	8.172.000	8.172.000	80
İl Yolları Onarımı (Aksaray - Nevşehir Ayr. Güzelyurt)	195.531.041	59.995.000	59.995.000	59.995.000	100
İl Yolları Onarımı (Alanya Ayr. - Hadim (Taşkent - Alanya))	356.178.695	62.299.328	62.299.328	0	0
Devlet Yolları Onarımı (3. Bölge Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması)	2.080.000.000	1.030.120.800	1.030.120.800	69.633.380	0
Devlet Yolları Onarımı (3. Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agregalardan İhzaratı)	1.268.418.000	776.140.000	776.140.000	45.393.400	0
6. Bölge Muhtelif Köprü Onarımları (Adana - Aksaray - Kayseri - Kırşehir - Malatya - Nevşehir - Niğde - Sivas - Yozgat)	3.656.897	277.778	277.778	277.778	0
Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması,İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi)	61.639.478	6.616.134	6.616.134	3.048.857	100
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Kırşehir-Aksaray)	865.778.549	8.172.000	8.172.000	0	3
Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu	622.670.307	22.052.000	22.052.000	22.025.344	11
KARAMAN					
İl Yolları Yapımı (Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.)	99.216.511	500	500	0	20
İl Yolları Yapımı ((Ermenek-Başyayla)Ayr-Sarıveliler)	58.028.759	500	500	0	2
Devlet Yolları (Bozkır - Hadim - Adiller)	898.827.600	5.168.000	5.168.000	5.168.000	42
İl Yolları Onarımı (Ayr-Göktepe)	3.723.415	1.000	1.000	0	0
İl Yolları Onarımı (Belören-Hadim Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman)	106.620.408	858.000	858.000	858.000	23
İl Yolları Onarımı (Tepebaşı-Ermenek Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Taşkent)Ayr.)	35.134.259	1.000	1.000	0	100
İl Yolları Onarımı (Ayrancı-Erdeмли)	99.510.713	1.000	1.000	0	61
İl Yolları Onarımı (Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.)	30.664.164	1.000	1.000	0	0
İl Yolları Onarımı (Kazancı-Gazipaşa)	42.476.816	500	500	0	0
İl Yolları Onarımı (Ermenek-Tepebaşı)	76.656.307	1.000	1.000	0	0
İl Yolları Onarımı (Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd.(Mersin İl Sınırı))	82.968.311	1.000	1.000	0	0
İl Yolları Onarımı (Gazipaşa-(Kazancı-Göktepe)Ayr.)	88.153.933	500	500	0	0
Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr.	207.089.270	500	500	0	100
Devlet Yolları (Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil))	133.288.780	500	500	0	100
Devlet Yolları Onarımı (Mut-Ermenek)	743.320.994	145.401.000	145.401.000	145.401.000	62
İl Yolları Onarımı (Karaman-Ermenek)	820.489.554	165.146.000	165.146.000	165.146.000	71
Bölünmüş Yollar (Konya-Karaman-5. Bölge Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil))	664.164.802	317.415.335	317.415.335	317.415.332	48

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Şehir Geçişleri (Karaman Çevre Yolu)	919.162.717	1.456.000	1.456.000	1.455.000	40
İl Yolları Onarımı (Alanya Ayr. - Hadim (Taşkent - Alanya))	356.178.695	62.299.328	62.299.328	0	0
İl Yolları Onarımı (Anamur-Kazancı)	106.641.612	9.794.500	9.794.500	0	0
İl Yolları Onarımı (Taşkent-Alanya)Ayr.- Sarıveliler)	137.248.450	38.856.500	38.856.500	38.856.500	54
Tarihi Köprülerin Onarımı (Karaman İli Merkez İlçesinde Dereköy I(Fisandon I) Dereköy II (Fisandon II) Köprüleri)	14.500.000	3.702.000	3.702.000	3.702.000	100
Devlet Yolları Onarımı (3. Bölge Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması)	2.080.000.000	1.030.120.800	1.030.120.800	69.633.380	0
Devlet Yolları Onarımı (3. Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı)	1.268.418.000	776.140.000	776.140.000	45.393.400	0
KIRIKKALE					
4. Bölge Muhtelif Köprü Onarımları (Ankara - Bolu - Düzce - Eskişehir - Karabük - Kırıkkale - Zonguldak - Çankırı)	46.274.931	2.500.000	2.500.000	2.500.000	89
Ky. 4. Bölge (Ankara) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı (Ankara - Bolu - Düzce - Eskişehir - Karabük - Kırıkkale)	2.864.068.100	185.000.000	490.640.000	490.640.000	90
Ankara-Kırıkkale	1.111.965.442	232.554.000	232.554.000	232.554.000	91
Bahşili-Karakeçili-Kulu Ayr.	2.205.475.831	43.544.000	43.544.000	43.543.999	7
Balışeyh-Sulakyurt	528.696.984	339.622.000	339.622.000	339.622.000	40
Üstyapı Kaplama ve Yenileme Onarımı (Kırıkkale-Delice-7. Bl. Hud.)	1.254.000.000	1.000	1.000	0	0
4. Bölge Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması	90.573.600	90.573.600	90.573.600	90.573.600	0
4. Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı (Ankara - Bolu - Düzce - Eskişehir - Kırıkkale)	47.374.800	47.374.800	47.374.800	47.374.800	0
Delice Ayr.-Yerköy	353.667.825	35.055.500	35.055.500	35.055.500	52
KİRŞEHİR					
Kırşehir-Aksaray	865.778.549	8.172.000	8.172.000	8.172.000	80
İl Yolları Yapımı (Kırşehir-Boztepe Yolu)	15.481.399	1.000	1.000	0	100
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaatlî)	78.128.616	333	333	0	0
6. Bölge Muhtelif Köprü Onarımları (Adana - Aksaray - Kayseri - Kırşehir - Malatya - Nevşehir - Niğde-Sivas - Yozgat)	3.656.897	277.778	277.778	277.778	0
Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi)	61.639.478	6.616.134	6.616.134	3.048.857	100
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Kırşehir-Aksaray)	865.778.549	8.172.000	8.172.000	0	3
Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman	554.101.563	142.563.000	142.563.000	142.532.000	87
Kırşehir Çevre Yolu	301.883.432	1.000	1.000	0	0
6. Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı (Kayseri - Kırşehir - Malatya - Nevşehir-Niğde - Yozgat)	28.426.333	28.426.333	28.426.333	28.426.333	0
KONYA					
İl Yolları Yapımı ((Beysşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd.)	139.337.000	1.000	1.000	0	91
İl Yolları Yapımı ((Beysşehir-Şarkikaraağaç)Ayr-Hüyük-Argıthanı)	196.973.238	1.000	1.000	0	96

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
İl Yolları Yapımı ((Beşşehir-Yenişarbademli)Ayr-13.Bölge Hd.(Cevizli))	59.961.562	1.000	1.000	0	100
İl Yolları Yapımı (Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.)	99.216.511	500	500	0	21
İl Yolları Yapımı ((Konya-Seydişehir)Ayr-Akören-Bozkır)	126.427.121	1.000	1.000	0	48
İl Yolları Yapımı (Beşşehir-Şarkikaraağaç)	121.062.656	300.500	300.500	300.500	27
Devlet Yolları (Bozkır - Hadim - Adiller)	898.827.600	5.168.000	5.168.000	5.168.000	42
BSK Yapımı (Konya-Aksaray İl Sın.)	428.681.799	1.797.000	1.797.000	0	100
Şehir Geçişleri (Beşşehir Çevre Yolu)	40.788.000	1.000	1.000	0	100
Devlet Yolları Onarımı (Beşşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.)	139.669.695	1.000	1.000	0	42
Devlet Yolları Onarımı (Karapınar-Ereğli Ayr.-Emirgazi)	8.846.962	1.000	1.000	0	100
Devlet Yolları Onarımı (Konya-Karaman Ayr-Dinek-Belören)	97.958	1.000	1.000	0	100
İl Yolları Onarımı (Konya-Beyşehir Ayr-Yenidoğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.)	50.333.610	1.000	1.000	0	100
İl Yolları Onarımı (Yunak-Polatlı Ayr-Çeltik-Gökpınar-4.Bölge Hd.)	18.168.135	1.000	1.000	0	65
İl Yolları Onarımı (İlgin-Aşağıçiğil-(Konya-Beyşehir)DYA)	72.523.233	1.000	1.000	0	100
İl Yolları Onarımı (Akşehir-Yunak Ayr-Tuzlukçu-İlgin Ayr.)	62.865.719	1.000	1.000	0	17
İl Yolları Onarımı (Konya-Karaman Ayr.-Çumra)	96.880.822	1.000	1.000	0	100
İl Yolları Onarımı (Seydişehir-Bozkır)	84.810.884	4.002.000	4.002.000	4.002.000	34
Turistik Yörelere Ulaşım Yolları (Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent)	95.000.000	1.000	1.000	0	0
Devlet Yolları (Konya – Karaman Ayr.-Belören-Hadim)	553.753.200	24.104.000	24.104.000	24.104.000	80
Devlet Yolları (Akşehir-(Yalvaç-Şarkikaraağaç) Ayr.)	61.896.925	500	500	0	100
Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Akşehir-Afyon)	264.859.683	500	500	0	90
Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Konya-Akşehir)	874.095.499	354.000	354.000	354.000	90
Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Ereğli Ayr-Ulukışla Ayr.)	207.089.270	500	500	0	100
Tarihi Köprülerin Onarımı (Konya İli Dokuzun Derbent (Şadiye), Sazgeçit, İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II(Aydınkent) Köprüleri)	7.605.440	2.225.000	2.225.000	2.225.000	59
Turizm Alanı ve Merkezi Yolları	17.149.671	1.000	1.000	0	35
Turizm Alanı ve Merkezi Yolları	43.257.403	100.000	100.000	100.000	60
Devlet Yolları (Konya-Seydişehir)	410.808.567	1.000	1.000	0	100
Devlet Yolları (Konya-Beyşehir)	437.869.207	1.000	1.000	0	100
Devlet Yolları (Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil))	133.288.780	500	500	0	100
Köprü Yapım ve Onarım Çalışmaları ((Konya-Karaman) Ayr.-Belören-Hadim Yolunda Eğiste Köprüsü)	2.896.137.523	718.198.986	718.198.986	718.198.986	100
Bölünmüş Yollar (Konya-Karaman-5. Bölge Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil))	664.164.802	317.415.335	317.415.335	317.415.332	48
İl Yolları Onarımı (Beşşehir-Seydişehir)	429.350.235	93.724.000	93.724.000	93.724.000	98
Devlet Yolları (Konya Çevre Yolu)	2.486.053.087	249.520.000	249.520.000	249.511.000	74
İl Yolları Onarımı (Alanya Ayr. - Hadim (Taşkent - Alanya))	356.178.695	62.299.328	62.299.328	0	0
Devlet Yolları (Konya-Ankara Devlet Yolu)	679.800.000	500	500	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Tarım Sektörü (Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar (Taşkent-Balcılar))	1.445.378.665	68.272.684	68.272.684	68.271.997	40
Devlet Yolları Onarımı (Konya-Karapınar-Eskili Yolu (Karapınar-Besci))	99.458.563	19.293.000	19.293.000	19.293.000	82
Devlet Yolları (Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı))	1.000.954.426	260.047.000	260.047.000	260.042.000	55
Devlet Yolları Onarımı (Belören-Bozkır)	997.326.000	1.000	1.000	0	0
Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Konya-Ereğli)	385.961.855	1.000	1.000	0	93
Devlet Yolları Onarımı (3. Bölge Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması)	2.080.000.000	1.030.120.800	1.030.120.800	69.633.380	0
Devlet Yolları Onarımı (3. Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agregalı İhzaratı)	1.268.418.000	776.140.000	776.140.000	45.393.400	0
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Aksaray-Ereğli Ayr.-Altunhisar)	24.583.507	500	500	0	0
NEVŞEHİR					
İl Yolları Yapımı (Ürgüp-Güzelöz-Yeşilhisar Yolu)	390.437.520	1.000	1.000	0	0
Şehir Geçişleri (Nevşehir Çevre Yolu)	64.262.777	1.000	1.000	0	58
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Avanos)	35.462.127	1.000	1.000	0	100
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Gülşehir)	25.551.555	1.000	1.000	0	6
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Aksaray(Organize Sanayi Çıkışına Kadar))	66.985.668	1.000	1.000	0	2
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefahtli)	78.128.616	333	333	0	0
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan)	76.846.549	11.379.500	11.379.500	11.379.500	97
Tarihi Köprülerin Onarımı (Nevşehir İli, Avanos İlçesinde Avanos Köprüsü)	6.300.000	100.000	100.000	100.000	28
6. Bölge Muhtelif Köprü Onarımları (Adana - Aksaray - Kayseri - Kırşehir - Malatya - Nevşehir - Niğde-Sivas - Yozgat)	3.656.897	277.778	277.778	277.778	0
Köprü Yapımı (Hacıbektaş Çevre Yolunda 103 Evler Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolu)	73.123.172	13.823.000	13.823.000	13.823.000	55
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)	25.686.098	500	500	0	85
Nevşehir-Ürgüp	225.224.320	73.808.333	73.808.333	73.807.439	100
Ürgüp-Boğazköprü	594.037.354	74.315.000	74.315.000	74.314.495	21
Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu	622.670.307	22.052.000	22.052.000	22.025.344	11
6. Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agregalı İhzaratı (Kayseri - Kırşehir - Malatya - Nevşehir-Niğde - Yozgat)	28.426.333	28.426.333	28.426.333	28.426.333	0
NİĞDE					
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Aksaray-Ereğli Ayr.-Altunhisar)	24.583.507	500	500	0	0
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Niğde-Yeşilhisar Ayr.-Çamardı O.Y.Ayr.)	45.015.392	21.268.000	21.268.000	21.268.000	100
6. Bölge Muhtelif Köprü Onarımları (Adana - Aksaray - Kayseri - Kırşehir - Malatya - Nevşehir - Niğde-Sivas - Yozgat)	3.656.897	277.778	277.778	277.778	0
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)	25.686.098	500	500	0	85
Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi)	61.639.478	6.616.134	6.616.134	3.048.857	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Otoyollarda iyileştirme ve büyük onarımlar (Ky. 6. Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı)	138.766.318	6.500.000	6.500.000	5.828.543	38
Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu	207.462.805	1.000	1.000	0	0
Kayseri-Niğde	1.174.362.799	48.809.499	48.809.499	48.809.495	35
6. Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı (Kayseri - Kırşehir - Malatya – Nevşehir-Niğde – Yozgat)	28.426.333	28.426.333	28.426.333	28.426.333	0
YOZGAT					
İl Yolları Yapımı (Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni)Ayr.)	115.758.900	1.000	1.000	0	0
İl Yolları Yapımı ((Alaca-Çekerek)Ayr.-Kazankaya -Ortaköy)	90.399.313	1.000	1.000	0	100
Şehir Geçişleri (Sarıkaya Çevre Yolu)	53.697.600	1.000	1.000	0	0
Şehir Geçişleri (Akdağmadeni Geçişi)	26.317.790	1.000	1.000	0	0
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaatlî)	78.128.616	333	333	0	0
Devlet ve İl Yolları Onarımı (Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan)	76.846.549	11.379.500	11.379.500	11.379.500	97
Tarihi Köprülerin Onarımı (Yozgat İli Çekerek İlçesi Çekerek, Sarıkaya İlçesi Akbucak Köprüleri)	3.190.856	2.000	2.000	2.000	0
6. Bölge Muhtelif Köprü Onarımları (Adana - Aksaray - Kayseri - Kırşehir - Malatya - Nevşehir – Niğde-Sivas – Yozgat)	3.656.897	277.778	277.778	277.778	0
Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan	208.210.803	500	500	0	100
Delice Ayr.-Yerköy	353.667.825	35.055.500	35.055.500	35.055.500	52
Acil Müdahale Edilmesi Gereken Yolların Rehabilitasyonu (Yozgat- Yerköy Ayrım-Musabeyli)	116.007.420	52.298.000	52.298.000	52.298.000	59
Acil Müdahale Edilmesi Gereken Yolların Rehabilitasyonu (Şefaatlî Şehir Geçişi)	35.992.135	1.000	1.000	0	100
Felahiye-Boğazlıyan	230.721.719	7.315.000	7.315.000	7.315.000	26
Sorgun-Akdağmadeni Ayr.-Çiğdemli-Kadışehri	508.853.531	220.207.000	220.207.000	220.207.000	93
Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.	363.242.015	141.275.000	141.275.000	141.275.000	97
Zile-Alaca Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu	199.844.964	28.691.500	28.691.500	28.691.500	73
Çekerek-Eymir-Havaalanı	261.865.296	1.000	1.000	0	0
Yozgat Havaalanı Bağlantı Yolu	588.962.400	507.996.000	507.996.000	507.996.000	100
Çekerek-Kadışehri	507.242.172	13.727.000	13.727.000	13.727.000	8
Yozgat-Boğazlıyan Yolu	410.093.224	1.000	1.000	0	0
Kadışehri-Akdağmadeni Ayr.	260.995.878	1.000	1.000	0	0
Köprü Yapımı (Delice Köprüsü)	16.000.000	571.000	571.000	571.000	0
6. Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı (Kayseri - Kırşehir - Malatya – Nevşehir-Niğde – Yozgat)	28.426.333	28.426.333	28.426.333	28.426.333	0

AKSARAY

BSK Yapımı (Konya İl Sınırı-Aksaray); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Ortaköy-Balçı); söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

İl Yolları Onarımı (Aksaray-Yeşilova); çalışmalar tamamlanmıştır.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Merkez İlçesinde Akköprü (Karasu) Köprüleri); revize proje çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Aksaray; toplam 46 km uzunluğunda olup bugüne kadar 3,9 km'si BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Aksaray - Nevşehir Ayr. Güzelyurt); proje bünyesinde 2,6 km BY-BSK ve 29 km TY-BSK yapım işi bulunmaktadır. Yoldaki çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Alanya Ayr. - Hadim (Taşkent - Alanya)); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş. ve Kont. Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Kırşehir-Aksaray); bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için ihale edilmiş olup, 2024 yılında çalışmalara başlanması planlanmaktadır.

Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu; proje kapsamında 2023 yılı sonu itibariyle 9 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır.

KARAMAN

İl Yolları Yapımı (Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.); toplam uzunluğu 60 km olan yolun bugüne kadar 12,9 km TY-BSK tamamlanmıştır. Şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler kapsamında tamamlanmış olup tasfiye edilmiştir. Tasfiye sonrası kalan 47,1 km'lik kesimin ikmal ihalesine çıkılması gerekmektedir.

İl Yolları Yapımı (Ermenek-Başyayla Ayr-Sariveliler); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Devlet Yolları (Bozkır - Hadim - Adiller); söz konusu yol 100 km uzunluğunda olup yolun 42 km'si sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Ayr-Göktepe); etüt-proje çalışmaları tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Belören-Hadim Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman); Aladağ yolu toplam 89 km uzunluğunda olup 2021 yılı sonuna kadar toplam 20,1 km TY-SK tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Tepebaşı-Ernek Ayr.-Başyayla-(Sariveliler-Taşkent) Ayr.); toplam 26 km uzunluğunda olup TY-SK'lı olarak çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Ayrancı-Erdemli); 54,4 km uzunluğundaki yolun bugüne kadar 33,4 Km'si TY-BSK olarak tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa) Ayr.); 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Kazancı-Gazipaşa); proje çalışmaları devam etmektedir.

İl Yolları Onarımı (Ermenek-Tepebaşı); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

İl Yolları Onarımı (Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd. (Mersin İl Sınırı)); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukişla Ayr.; çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları (Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil)); söz konusu yol 46 km uzunluğunda olup tamamı BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı (Mut-Ermenek); Ermenek-Mut yolunun 39 km'si Bölge Müdürlüğü sınırlarında kalmakta olup eksik kalan 14,8 km'lik kesim için ikmal ihalesine çıkılmıştır. Çalışmalara devam edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Karaman-Ermenek); toplam 107 km uzunluğundaki yolun 5 km'si BY, 69,6 km'si TY olarak tamamlanmıştır. Geri kalan kesimlerde ihaleli olarak çalışmalara devam edilecektir.

Bölünmüş Yollar (Konya-Karaman-5. Bölge Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil)); Sertavul Tünelinde bugüne kadar toplam 3.734 m kazı ve destek ve 819 m kaplama betonu tamamlanmıştır. 2024 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Şehir Geçişleri (Karaman Çevre Yolu); 2022 yılı sonuna kadar 9,6 km BY-BSK ve 2 adet köprülü kavşak (2x50 m TOKİ K.K. ve Ereğli K.K.) tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Alanya Ayr. - Hadim (Taşkent- Alanya)); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

İl Yolları Onarımı (Anamur-Kazancı); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

İl Yolları Onarımı (Taşkent-Alanya) Ayr.-Sarıveliler); toplam 23 km uzunluğunda olup bugüne kadar toplam 14,4 km'si TY-SK'lı olarak tamamlanmıştır. 2024 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Karaman İli Merkez İlçesinde Dereköy I(Fisandon I) Dereköy II (Fisandon II) Köprüleri); tarihi Fisandon 1 ve Fisandon 2 köprülerinin restorasyon işleri tamamlanmıştır.

KIRIKKALE

Ankara-Kırıkkale; bu proje kapsamında 2 adet ihalede çalışmalar yürütülmektedir. İlk ihale kapsamında 25,9 km 2x3 şerit genişletme, 5 adet köprülü kavşak yapımı bulunmaktadır. 2022 yılsonu itibariyle 21,5 Km 2x3 BY-BSK onarımı ve 1 adet 47 m köprülü kavşak (Sage) tamamlanmıştır. İkinci ihale kapsamında 190 m uzunluğunda Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı ve 3 km bağlantı yollarının yapılması planlanmaktadır. Kavşakta çalışmalar devam etmektedir.

Bahşili-Karakeçili-Kulu Ayr.; toplam proje uzunluğu 85,8 Km olan yolun 46,8 km'si Kırıkkale İlinde ve 39 Km'si Ankara İlinde bulunmaktadır. Proje kapsamında 83 Km BY SK>BSK, 2,8 Km BY-BSK ve 1 adet köprülü kavşak yapımı (14m), 2 adet modern dönel kavşak yapımı bulunmaktadır. (Genel Müdürlük Olur'u ile 1 Km Bahşili Şehir Geçişi (SK>BSK) iş kapsamına sonradan dahil edilmiştir. Bugüne kadar 2,8 Km BY-BSK 3,9 Km SK>BSK ve 1 adet köprülü kavşak tamamlanmıştır.

Balışeyh-Sulakyurt; proje kapsamında 29,7 km bulunmakta olup bugüne kadar 10 km tamamlanmıştır. Projede mevcut ihale tamamlanmış olup ikmal ihalesi planlanmaktadır.

Üstyapı Kaplama ve Yenileme Onarımı (Kırıkkale-Delice-7. Bl. Hud.); proje yatırım programına yeni girmiş olup mevcut ihale bulunmamaktadır.

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde yolun Yozgat İli sınırlarında kalan 41,1 km ve Kırıkkale İli sınırlarında kalan 9,7 km olmak üzere, toplam 50,8 km BSK'lı olarak tamamlanmıştır. İşin tasfiye geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır. Delice Ayr.-Yerköy-Yozgat Yolu ikmal ve Zile-Alaca Ayr.-Çekerek-Sorgun Yolu kurp iyileştirmeleri için 2022 yılında ihaleye çıkılmış olup bu ihale kapsamında Çerikli Şehir Geçişinde 6,2 km BY onarımı, Delice Ayr.-Yerköy-Yozgat Yolunda

18,5 km aşınma ve Zile- Alaca Ayr.-Çekerek Sorgun Yolu 1 km TY onarımı yapılacaktır. 2023 yılı sonu itibariyle 1 km TY onarım tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR

Kırşehir-Aksaray; toplam 46 km uzunluğunda olup bugüne kadar 3,9 km'si BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

İl Yolları Yapımı (Kırşehir-Boztepe Yolu); toplam 14,6 km uzunluğundaki TY-SK standardındaki yolun 12,6 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Kalan 2 Km'lik kesim ikmal ihalesi bünyesinde değerlendirilecektir. Çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefahtli); proje çalışmaları tamamlanan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Kırşehir-Aksaray); bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için ihale edilmiş olup, 2024 yılında çalışmalara başlanması planlanmaktadır.

Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman; 16.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 18.07.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Mevcut iş mahkeme kararı ile başka bir yükleniciye devredilmiştir. Toplam 70,5 km'lik yolun 2023 yılı çalışma sezonu içerisinde 6,6 km TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2023 yılı sonu itibariyle toplam 47,2 km'si TY-SK'ya ulaşılmıştır.

Kırşehir Çevre Yolu; Kırşehir Şehir Geçişine alternatif olacak çevre yolu; toplam 20 km uzunluğunda ve BY standardında olup proje çalışmaları tamamlanarak, 24.05.2013 tarihinde Genel Müdürlük tarafından onaylanmıştır. Kamulaştırma işlemlerinin Kırşehir Belediyesi tarafından imar uygulaması yapılarak, yol koridorunun tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Kurum tarafından kamulaştırma için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, yolun ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

KONYA

İl Yolları Yapımı (Beyşehir-Derebucak Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd.); yolun tamamı 26,4 km olup 2,5 km'si hariç tamamı sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2,5 km'lik kesim sit alanında kaldığı için girilememiştir.

İl Yolları Yapımı (Beyşehir-Şarkikaraağaç Ayr.-Hüyük-Argıhanı); 55,3 km uzunluğundaki yolun 2020 yılı sonuna kadar 53,3 km'si (10,4 km'si bölünmüş yol ve 42,9 km'si tek yol) sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ödenekler doğrultusunda ihale kapsamındaki çalışmaların 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

İl Yolları Yapımı (Beyşehir-Yenişarbademli Ayr-13.Bölge Hd.(Cevizli)); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Yapımı (Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.); toplam uzunluğu 60 km olan yolun bugüne kadar 12,9 km TY-BSK tamamlanmıştır. Şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler kapsamında tamamlanmış olup tasfiye edilmiştir. Tasfiye sonrası kalan 47,1 km'lik kesimin ikmal ihalesine çıkılması gerekmektedir.

İl Yolları Yapımı (Konya-Seydişehir) Ayr-Akören-Bozkır); mevcut ihale kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Yapımı (Beyşehir-Şarkikarağaç); 44 km uzunluğundaki yolun 19 km'si BY-BSK yapılmak üzere ihale edilmiştir. 2022 yılı sonu itibari ile 15,8 km BY (0,7 km BSK – 15,1 km SK) ve 6,2 km TY –SK olarak tamamlanmıştır.2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Devlet Yolları (Bozkır- Hadim- Adiller); söz konusu yol 100 km uzunluğunda olup yolun 42 km'si sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır.

BSK Yapımı (Konya-Aksaray İl Sın.); çalışmalar tamamlanmıştır.

Şehir Geçişleri (Beyşehir Çevre Yolu); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı (Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.); toplam 62 km uzunluğunda olup 26 km'si bölünmüş yol 36 km'si tek yol olarak önceki yıllarda tamamlanmıştır. Tek yol olan kesimlerin bölünmüş yola dönüştürülmesi için etüt proje çalışmalarına devam edilmektedir. Söz konusu yolun devamındaki aksta Demirkapı Tünelinin olması nedeniyle proje önem arz etmektedir.

Devlet Yolları Onarımı (Karapınar-Ereğli Ayr.-Emirgazi); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı (Konya-Karaman Ayr-Dinek-Belören); toplam 46 km uzunluğunda olup tamamı BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Konya-Beyşehir Ayr-Yenidoğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.); toplam 42 km uzunluğundaki yolun tamamında çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Yunak-Polath Ayr-Çeltik-Gökpinar-4.Bölge Hd.); toplam 33 km uzunluğunda olup 21,3 km'sinde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Ilgın-Aşağıçiğil-(Konya-Beyşehir)DYA); 50 km uzunluğundaki yolun 7 km'si bölünmüş yol 43 km'si tek yol olarak tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Akşehir-Yunak Ayr-Tuzlukçu-Ilgın Ayr.); söz konusu yol toplam 46 km uzunluğunda olup önceki yıllarda 7,8 km'lik kesimde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Konya-Karaman Ayr.-Çumra); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Seydişehir-Bozkır); söz konusu yol 46,5 km uzunluğunda olup önceki yıllarda 16 km'si BSK kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

Turistik Yörelere Ulaşım Yolları (Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent); proje çalışmaları devam etmektedir.

Devlet Yolları (Konya – Karaman Ayr.-Belören-Hadim); söz konusu yol 70 km uzunluğunda olup (Konya-Karaman) Ayr-Belören arasındaki 30 km'si BSK kaplamalı Tek Yol ve Belören-Hadim arasındaki 14 km'si BSK kaplamalı Bölünmüş Yol (Eğiste Hadimi Viyadüğüne kadar) olarak tamamlanmıştır.

Devlet Yolları (Akşehir-(Yalvaç-Şarkikarağaç) Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Akşehir-Afyon); toplam 90 km uzunluğundaki yolda BSK kaplamalı bölünmüş yol çalışmaları binder seviyesinde tamamlanmıştır. Aşınma seviyesinde çalışma yapılması gerekmektedir.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Konya-Akşehir); toplam 126 km uzunluğundaki yolda BSK kaplamalı bölünmüş yol çalışmaları binder seviyesinde tamamlanmıştır. Aşınma seviyesinde çalışma yapılması gerekmektedir.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Ereğli Ayr-Ulukışla Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Konya İli Dokuzun Derbent (Şadiye), Sazgeçit, İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II(Aydınkent) Köprüleri); Dokuzun Derbent (Şadiye), İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II (Aydınkent) Köprüleri proje çalışmaları tamamlanmış olup restorasyon yapılmamıştır. Sazgeçit köprüsünde restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Tavşan Köprüleri proje çalışmaları tamamlanmış olup; restorasyon yapılmıştır.

Turizm Alanı ve Merkezi Yolları (Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları); Yerköprü şelalesi yolunda çalışmalar tamamlanmıştır. Çatalhöyük yolunda plan profil çalışmaları tamamlanmıştır.

Turizm Alanı ve Merkezi Yolları (Ereğli-Halkapınar-İvriz); söz konusu yol 20,1 km uzunluğunda olup bugüne kadar 1,2 km BY-BSK, 10,8 km TY-BSK tamamlanmış olup şartlı tasfiye süreci kapsamında geçici kabulü yapılmıştır. Geri kalan kesimler için ileriki yıllarda ikmal ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

Devlet Yolları (Konya-Seydişehir); söz konusu yol 93 km uzunluğunda olup tamamı BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

Devlet Yolları (Konya-Beyşehir); söz konusu yol 93 km uzunluğunda olup tamamı BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

Devlet Yolları (Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil)); söz konusu yol 46 km uzunluğunda olup tamamı BY-BSK olarak tamamlanmıştır.

Köprü Yapım ve Onarım Çalışmaları ((Konya-Karaman) Ayr.-Belören-Hadim Yolunda Eğiste Köprüsü); Eğiste Hadimi Viyadüğü yapım çalışmaları tamamlanmış olup 26.11.2022 tarihinde resmi açılış töreni ile hizmete açılmıştır.

Bölünmüş Yollar (Konya-Karaman-5. Bölge Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil)); Sertavul Tünelinde bugüne kadar toplam 3.734 m kazı ve destek ve 819 m kaplama betonu tamamlanmıştır. 2024 yılında çalışmalara devam edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Beyşehir-Seydişehir); 2022 yılı sonu itibariyle 22 km BY-BSK yapımı ve Kavak (2x28 m) ile Çifte (2x38 m) Köprüleri tamamlanmıştır.

Devlet Yolları (Konya Çevre Yolu); Konya Çevre Yolu 1. Kısım 22 km olup 2020 yılı sonunda BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Konya Çevre Yolu 2. Kısım 46 km olup 2023 yılı sonu itibariyle 28,4 km BY-BSK imalatı ile Ankara yolu (2x45 m) ile Aksaray yolu (2x45 m) Köprülü Kavşağı ve Şadiye (47 m) ve Çaltı (48 m) Tek Köprüleri tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Alanya Ayr. - Hadim (Taşkent- Alanya)); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Tarım Sektörü (Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar (Taşkent-Balcılar)); 2023 yılında Km: 13+000 Çetmi ve Km: 18+000 Balcılar'da toprak işleri seviyesinde çalışmalara devam edilmektedir.

Devlet Yolları Onarımı (Konya-Karapınar-Eskili Yolu (Karapınar-Besci)); proje kapsamında 15 km TY-BSK bulunmaktadır. 2022 yılsonu itibari ile toplam 12,3 Km TY-BSK imalatı tamamlanmış olup 2024 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Devlet Yolları (Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı)); Alacabel Tünelinde bugüne kadar her iki tüpte 14.720 m kazı -destek imalatı ve kaplama betonu tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı (Belören-Bozkır); proje çalışmaları tamamlanmış olup ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Konya-Ereğli); söz konusu yol 140 km uzunluğunda olup 130,8 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır. İkmal ihalesi kapsamında 9,2 Km BY -SK>BSK, 13,5 Km BSK Onarım ve 81,1 Km aşınma tabakası imalatı bulunmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Aksaray-Ereğli Ayr.-Altunhisar); 1A standardındaki proje çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

İl Yolları Yapımı (Ürgüp-Güzelöz-Yeşilhisar Yolu); 33 km'lik kesimde proje çalışmaları tamamlanmıştır. 19 km'lik kesimde proje çalışmaları emanet olarak devam etmektedir. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Şehir Geçişleri (Nevşehir Çevre Yolu); Nevşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında proje çalışmaları devam eden yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Avanos); Nevşehir Bağlantı Yolları ihalesi bünyesinde, 14,5 km'lik kesim aşınma seviyesinde tamamlanmıştır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Gülşehir); Nevşehir-Gülşehir yolu 4 km uzunluğunda olup, ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Aksaray(Organize Sanayi Çıkışına Kadar)); Nevşehir şehir geçişinde 6 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanıp, trafiğe açılmıştır. Kalan kesimde BSK çalışmaları Nevşehir-Aksaray işi bünyesinde yapılacaktır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefahtli); proje çalışmaları tamamlanan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan); Nevşehir ilindeki toplam proje uzunluğu 7 km (2,5 km BY-SK>BSK ve 4,5 km TY-SK>BSK) olan projede 2020 yılında ihale edilmiş olup, 2021 yılı sonuna kadar 7,6 km (2,3 km BY-SK>BSK ve 5,3 km TY-BSK) yapımı tamamlanarak hedef üstü gerçekleşme sağlanmıştır. 2023 yılında geçici kabulü yapılarak kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Nevşehir İli, Avanos İlçesinde Avanos Köprüsü); Nevşehir İli Avanos İlçesi'nde bulunan Tarihi Avanos Köprüsü Restorasyon İş'i'nin ihalesi 04.05.2023 tarihinde yapılmıştır. 152 m uzunluğunda ve 5,3 m genişliğindeki köprüde 2023 yılında tabliye sökümü yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Köprü Yapımı (Hacıbektaş Çevre Yolunda 103 Evler Köprüsü Kavşağı ve Bağlantı Yolu); Nevşehir İlindeki toplam proje uzunluğu 5,7 km BY-SK>BSK olan işin sözleşmesi 19.07.2023 tarihinde imzalanmıştır. 2023 yılında 1 km BY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır.

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Nevşehir şehir geçişinde 8 km'lik kesimde BSK üst yapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca 2,7 km Nevşehir-Derinkuyu D.Y.ve 9,3 km Nevşehir Güney Çevre Yolu'ndan oluşan 12 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmış olup, kesin hesabı yapılmıştır. Kalan 55 km uzunluğundaki Nevşehir-Niğde Yolu'nun üstyapısının BSK olarak yapılması için ihale edilmesi planlanmaktadır. Toplam 54,3 km uzunluğunda BY standardındaki yolun 31 km'si Niğde ili sınırlarında olup, ödenek durumuna göre ileriki yıllarda ihalesinin tekrar yapılması

planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 7 km uzunluğundaki Yeşil Gölcük Çevre Yolu'nun BY-BSK'lı olarak yapılması planlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp; bölünmüş olarak hizmet veren 19 km'lik yolun 4,5 km'si aşınma, 14,5 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır.

Ürgüp-Boğazköprü; 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 31 km' si Nevşehir İli sınırları içerisindedir. Yolun 10 km'si BSK (TMA) seviyesinde tamamlanmıştır. Yolun kalan 38 km'lik kesimi Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası BSK İşi bünyesinde yapılacaktır. (Nevşehir 31 Km)

Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu; proje kapsamında 2023 yılı sonu itibariyle 9 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır.

NIĞDE

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Aksaray-Ereğli Ayr.-Altunhisar); 1A standardındaki proje çalışmaları devam etmektedir.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Niğde-Yeşilhisar Ayr.-Çamardı O.Y.Ayr.); toplam uzunluğu 50 km olan yolun 35 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır. Yolun kalan 15 km 'si için ikmal ihalesi yapıp yer teslimi yapılarak projeye başlanmıştır.

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Nevşehir şehir geçişinde 8 km'lik kesimde BSK üst yapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca 2,7 km Nevşehir-Derinkuyu D.Y.ve 9,3 km Nevşehir Güney Çevre Yolu'ndan oluşan 12 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmış olup, kesin hesabı yapılmıştır. Kalan 55 km uzunluğundaki Nevşehir-Niğde Yolu'nun üstyapısının BSK olarak yapılması için ihale edilmesi planlanmaktadır. Toplam 54,3 km uzunluğunda BY standardındaki yolun 31 km'si Niğde İli sınırlarında olup, ödenek durumuna göre ileriki yıllarda ihalesinin tekrar yapılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 7 km uzunluğundaki Yeşil Gölcük Çevre Yolu'nun BY-BSK'lı olarak yapılması planlanmaktadır.

Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi); çalışmalar tamamlanmıştır.

Otoyollarda İyileştirme ve Büyük Onarımlar (Ky. 6. Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı); Niğde-Pozantı otoyolunda üstyapı onarımı yapılması işinde, işyeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır.2023 yılı sonu itibariyle 8,4 km'lik kesimde onarım çalışması tamamlanmıştır.

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu; toplam uzunluğu 35,1 km olan Niğde -Tepeköy -Çiftlik Yolu'nun 32,1 km'lik kesimi daha önceki ihale bünyesinde tamamlanmıştır. Yolun kalan 3 km'si için ikmal ihalesi yapılmış, sözleşmesi imzalanmış, yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. İş kapsamında 3 km TY-BSK ve 4,5 km TY-SK>BSK yapılacaktır.

Kayseri-Niğde; Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 10+200-119+400 işinde 2023 yılı sonu itibariyle 49,2 km'lik kesim BY-SK>BSK'lı olarak tamamlanmıştır. (Niğde ili 13,2 km). 2023 yılında 5 km BY-SK>BSK (3 km Kayseri,2 km Niğde) imalatı tamamlanmıştır.

YOZGAT

İl Yolları Yapımı (Sarıkaya- Yozgat-Akdağmadeni Ayr.); proje çalışmaları tamamlanan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

İl Yolları Yapımı (Alaca-Çekerek Ayr.-Kazankaya –Ortaköy); 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolun 5,3 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km (Zile-Alaca) Ayr.-Aydıncık Yolu yapılacaktır. 2018 yılında 5 km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2019 yılında Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Şehir Geçişleri (Sarıkaya Çevre Yolu); proje çalışmaları tamamlanan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Şehir Geçişleri (Akdağmadeni Geçişi); Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli yolunda çalışmalar devam etmekte olup, bu proje kapsamında 4,05 km'lik Akdağmadeni Geçişi TY-BSK'lı olarak tamamlanacaktır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefahtli); proje çalışmaları tamamlanan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan); Nevşehir ilindeki toplam proje uzunluğu 7 km (2,5 km BY-SK>BSK ve 4,5 km TY-SK>BSK) olan projede 2020 yılında ihale edilmiş olup, 2021 yılı sonuna kadar 7,6 km (2,3 km BY-SK>BSK ve 5,3 km TY-BSK) yapımı tamamlanarak hedef üstü gerçekleştirme sağlanmıştır. 2023 yılında geçici kabulü yapılarak kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Yozgat İli Çekerek İlçesi Çekerek, Sarıkaya İlçesi Akbucak Köprüleri); tarihi köprü restorasyonu planlanmaktadır.

Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan; 38,9 km uzunluğundaki yolun 24,9 km'si Yozgat il sınırları içerisinde kalmakta olup, yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde yolun Yozgat İli sınırlarında kalan 41,1 km ve Kırıkkale İli sınırlarında kalan 9,7 km olmak üzere, toplam 50,8 km BSK'lı olarak tamamlanmıştır. İşin tasfiye geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır. Delice Ayr.-Yerköy-Yozgat Yolu ikmal ve Zile-Alaca Ayr.-Çekerek-Sorgun Yolu kurp iyileştirmeleri için 2022 yılında ihaleye çıkılmış olup bu ihale kapsamında Çerikli Şehir Geçişinde 6,2 km BY onarımı, Delice Ayr.-Yerköy-Yozgat Yolunda 18,5 km aşınma ve Zile- Alaca Ayr.-Çekerek Sorgun Yolu 1 km TY onarımı yapılacaktır. 2023 yılı sonu itibariyle 1 km TY onarım tamamlanmıştır.

Acil Müdahale Edilmesi Gereken Yolların Rehabilitasyonu (Yozgat- Yerköy Ayrım-Musabeyli); 9,6 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun (4,6 kmsi (Yozgat-Yerköy) Ayr.-Boğazkale Yolunda) BSK'lı olarak yapılması için 2018 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2023 yılında 4,8 km TY-BSK tamamlanmıştır.

Acil Müdahale Edilmesi Gereken Yolların Rehabilitasyonu (Şefahtli Şehir Geçişi); 4,6 km uzunluğundaki sathi kaplamalı Şefahtli şehir geçişinin BSK'lı olarak yapılması için 2018 yılında ihaleye çıkılmıştır. Yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2022 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Felahiye-Boğazlıyan; 37,6 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun (21 km'si Yozgat ili sınırlarında) fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi için 2017 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2023 yılı sonu itibariyle 8,4 km TY-SK tamamlanmıştır.

Sorgun-Akdağmadeni Ayr.-Çiğdemli-Kadışehri; 52 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun BSK'lı olarak yapılması için 2017 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle 22,6 km TY-BSK, 1,8 km BY-SK>BSK ve 8,4 km TY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. 2023 yılında 8,2 km TY-BSK ve 41 km TY BSK aşımına tamamlanmıştır.

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.; 42,3 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi için 2017 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle 13,5 km TY-SK standardında tamamlanmıştır. 2023 yılında 7,7 km TY-SK ve 3 adet 90 m köprü tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

Zile-Alaca Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu; 58,8 km uzunluğundaki sathi kaplamalı yolun 14,4 km'si önceki yıllarda BSK'lı olarak tamamlanmış olup, bunun 8,1 km'si BY-BSK ve 6,3 km'si TY-BSK standardındadır. Kalan 44,4 km'lik sathi kaplamalı yolun 6,1 km'sinin BSK'lı bölünmüş yol ve 38,3 km'sinin BSK'lı tek yol olarak yapılması için 2018 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2023 yılı sonu itibariyle yolun tamamı aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır. Yozgat-Çekerek-Alıçlı mevkiinde heyelan ıslahı yapılması için 2023 yılında ihalesi yapılmıştır.

Çekerek-Eymir-Havaalanı; proje çalışmaları tamamlanan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Yozgat Havaalanı Bağlantı Yolu; 7,4 km uzunluğundaki geçit vermez yolun bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak yapılması için 2022 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2023 yılında 5,1 km BY-BSK tamamlanmıştır.

Çekerek-Kadışehri; toplam proje uzunluğu 62,5 km olup Çekerek-Kadışehri yolu 23 km TY-BSK ve 12 km TY-SK>BSK, (Alaca-Zile) Ayr.-Çekerek yolu 17 km TY-SK>BSK, Aydıncık şehir geçişi 5 km TY-SK>BSK, 2 km TY onarım ve 0,5 km TY-BSK ve Saraykent şehir geçişi 2 km BY onarım ve 1 km TY onarım işi için 2021 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılında tasfiye edilen ihale bünyesinde Aydıncık şehir geçişinde 3,5 km TY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. Yolun tekrardan ihalesi yapılmış olup sözleşmesi imzalanmıştır. 2023 yılı sonu itibariyle Saraykent şehir geçişinde 2 km BY onarım ve 1 km TY onarım tamamlanmıştır.

Yozgat-Boğazlıyan Yolu; proje çalışmaları devam eden yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Kadışehri-Akdağmadeni Ayr.; proje çalışmaları tamamlanan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

Tablo 36: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Lojistik ve Yük Merkezleri Kurulması Niğde Andaval Yük Merkezi (Niğde)	177.607.159	60.000.000	30.000.000	23.043.600	45

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
"Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi" "Kayaş-Kırıkkale-Yerköy Kesimi İşleri" (Kırıkkale)	9.088.604.326	170.861.047	173.861.047	128.986.116	100
"Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi" Kırıkkale-Yerköy Altyapı İşleri; Yerköy-Sivas Altyapı İkmal İşleri Kesim 1-2-3 ile Üstyapı ve Elektromekanik İşleri; Yerköy-Sivas Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekom İşleri. (Yozgat)	25.510.123.577	716.050.000	681.050.000	352.848.799	100
"Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri" "Kayaş- İrmak- Kırıkkale- Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı" (Kırıkkale)	708.645.542	0	0	0	100
"Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri" "Kayaş- İrmak- Kırıkkale- Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı" (Yozgat)	129.040.390	0	0	0	100
"Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri" "Kayaş- İrmak- Kırıkkale- Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı" (Nevşehir)	5.789.542	0	0	0	100
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A) (Konya)	5.565.214.038	1.000.000.000	454.550.000	294.359.701	12
Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu "Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)" (Konya)	3.331.372.888	23.900.000	19.993.900	9.488.984	100
Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu "Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)" (Karaman)	1.633.048.141	11.100.000	9.176.100	4.673.678	100
Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu "Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)" (Karaman)	5.556.606.804	1.149.300.000	1.230.300.000	1.118.509.955	77
Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu "Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)" (Niğde)	1.439.637.939	289.800.000	310.800.000	283.442.187	77
Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu "Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)" (Konya)	3.277.851.175	660.900.000	708.900.000	647.867.857	77
"Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren" Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Proje Hazırlama İşi (Yozgat)	0	0	0	0	0
Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri Samsun-Merzifon-Çorum-	54.773.698	0	0	0	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması (Kırıkkale)					
Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri "Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi" (Konya)	24.080.876	600.000	600.000	548.093	100
Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri "Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi" (Aksaray)	24.080.876	600.000	600.000	548.093	100
Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri "Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi" (Nevşehir)	24.080.876	600.000	600.000	548.093	100
Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri Kırıkkale (Delice)-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması (Kırşehir)	30.022.210	5.280.000	2.568.417	1.458.296	93
Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri Kırıkkale (Delice)-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması (Kırıkkale)	30.022.210	5.280.000	2.568.417	1.458.296	93
Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri Kırıkkale (Delice)-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması (Aksaray)	30.931.973	5.440.000	2.646.248	1.502.487	93
İltisak Hattı Yapımları Ulukışla Maden Sahası İltisak Hattı (Niğde)	150.644.340	1.000	1.000	0	0
Aksaray-Ulukışla Demiryolu Aksaray-Ulukışla Demiryolu (Niğde)	0	0	0	0	0
Aksaray-Ulukışla Demiryolu Aksaray-Ulukışla Demiryolu (Aksaray)	0	0	0	0	0

Lojistik ve Yük Merkezleri Kurulması Niğde Andaval Yük Merkezi (Niğde); Niğde Yük Merkezi yapılması işinin ilk etabında mevcut hatlar arasına beton saha ve karayolu bağlantısı yapılarak yük taşımacılığı sağlanacaktır. 14.11.2022 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 25.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılmış ve işe başlanmıştır. Saha betonu dolgusu, drenaj, taş duvar, tesis ihata duvarı imalatları devam etmektedir. 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi; 26 Nisan 2023 tarihinde açılışı yapılarak hizmete alınmıştır. 250 km/saat hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km'den 405 km'ye, 12 saat olan seyahat süresi ise 2 saate düşmüştür. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanılarak toplam 1.676 km ray serimi yapılmıştır. 138 km beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulaması gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapılmıştır. 26 Nisan 2023 tarihinde açılışı yapılarak hizmete alınmıştır.

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri" "Kayaş- Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı; Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Kayseri-Sivas güzergâhında bulunan hattın; 158 km'lik Şefaathli-Balıyca kesiminin elektrifikasyonunun tamamlanması ile 9 Aralık 2021 tarihinde açılışı yapılarak 372 km'lik Ankara-Kayseri arasında elektrikli konvansiyonel hat

bütünlüğü tesis edilmiştir. Projenin devamı olan Kayseri-Sivas kesiminin 87 km'lik Hanlı-Çetinkaya arasındaki çalışmaların 13 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla tamamlanması ile güzergâhın tamamında elektrikli işletmeciliğe geçilmiştir. Güzergâhın tamamında elektrikli işletmeciliğe geçilmiştir.

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A); elektrifikasyon, sinyalizasyon ve altyapı yapımı için 04.06.2021 tarihinde ihale yapılmış olup, 13.07.2021 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 06.08.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sinyalizasyon ve altyapı işlerinde %12, elektrifikasyon işlerinde %11 ilerleme sağlanmıştır. Elektrifikasyonun yapımının 2026-2027'de, sinyalizasyon yapımının ise 2028'de tamamlanması planlanmaktadır.

Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu "Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)"; altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli olarak işletmeye alınmıştır. Konya-Karaman hızlı tren hattı 8 Ocak 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından resmi açılışı yapılarak hizmete açılmıştır. Elektrikli olarak işletmeye açılmıştır.

Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu "Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)" (Karaman);

Karaman-Ulukışla (135 km): Altyapı ve üstyapı işleri devam etmektedir. Projenin fiziksel ilerlemesi %69'dır. Sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmaları devam etmektedir. Kalan altyapı, üstyapı, istasyon tevsiatları yapım işine ilişkin 21.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanmıştır. Elektrifikasyon yapım işleri ihalesi 23.06.2023 tarihinde ihale edilmiş olup sözleşmesi imzalanmıştır.

Ulukışla-Yenice (106 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Proje "Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu yapımı" adıyla AYG M yatırım programına alınmış olup, AYG M'ce ihale ve yapım çalışmaları yürütülmektedir. Karaman-Ulukışla arasında elektrifikasyon yapım çalışmalarına devam edilerek 2026 sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

"Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren" Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Proje Hazırlama İşi (Yozgat); proje çalışmaları tamamlanmıştır. Proje AYG M yatırım programına alınmış olup AYG M'ce ihale ve yapım çalışmaları yürütülmektedir. AYG M'ce ihale ve yapım çalışmaları yürütülmektedir.

Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri Samsun-Merzifon-Çorum-Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması (Kırıkkale); etüt-proje çalışmaları 3 hat kesimi halinde yapılmıştır. ÇED süreci tamamlanmıştır.

Samsun-Merzifon (102 km): Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Merzifon-Çorum (91 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Çorum-Delice (100 km): Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Projenin dış finansman sağlanarak AYG M'ce yürütülmesi planlanmakta olup, Kırıkkale (Delice)-Çorum kesimi AYG M'nin 2023 Yılı Yatırım Programına 27,4 Milyar TL yapım bedeli ile alınmıştır. Projenin Çorum-Merzifon-Samsun kesimi de AYG M'ye teslim edilecektir. Projenin dış finansman sağlanarak AYG M'ce yürütülmesi planlanmaktadır.

Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri "Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi";

Kayseri-Aksaray (149 km): Kesin kabul işlemleri devam etmektedir.

Aksaray-Konya (141 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Seydişehir (86 km): Projeler tamamlanmıştır.

Seydişehir-Antalya (165 km): Projeler tamamlanmıştır.

Projenin dış finansman sağlanarak AYGM tarafından yürütülmesi planlanmaktadır.

Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri Kırıkkale (Delice)-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması (Kırşehir);

Delice-Kırşehir (108 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırşehir-Aksaray (74 km): %75 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 2024 yılında etüt proje çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

Aksaray-Ulukışla: Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Proje “Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu yapımı” adıyla AYGM yatırım programına alınmış olup, AYGM’ce ihale ve yapım çalışmaları yürütülmektedir. Kırşehir-Aksaray kesiminin 2024 yılında etüt proje çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

İltisak Hattı Yapımları Ulukışla Maden Sahası İltisak Hattı (Niğde); etüt proje çalışmaları tamamlanmış olup, yapımı planlanmaktadır.

Aksaray-Ulukışla Demiryolu Aksaray-Ulukışla Demiryolu (Niğde);

Aksaray-Ulukışla (86 km): Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Proje “Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu yapımı” adıyla AYGM yatırım programına alınmış olup, AYGM’ce ihale ve yapım çalışmaları yürütülmektedir.

13.4. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş.

Tablo 43: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Taşımacılık A.Ş. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler ve Tamamlama (Irmak Araç Bakım Depo Şefliği Depo Malzemelik Bölümü Tadilatı) (Kırıkkale)	200.000	200.000	200.000	199.000	100
Muhtelif İşler ve Tamamlama (Kayseri Boğazköprü Lojistik Müdürlüğü, Yeşilhisar ve Niğde Lojistik Şeflikleri Bina Bakım Onarımları) (Niğde)	119.680	119.680	119.680	47.430	100

Muhtelif İşler ve Tamamlama (Irmak Araç Bakım Depo Şefliği Depo Malzemelik Bölümü Tadilatı) (Kırıkkale); proje tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler ve Tamamlama (Kayseri Boğazköprü Lojistik Müdürlüğü, Yeşilhisar ve Niğde Lojistik Şeflikleri Bina Bakım Onarımları) (Niğde); proje tamamlanmıştır.

13.5. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 37: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray-Ulukişla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu (Altyapı ve Üstyapı Yapımı ve Müşavirlik)	13.853.664.000	667	667	0	0
KARAMAN					
Karaman Havalimanı (Altyapı İşleri ve Üstyapı İşleri)	570.000.000	20.000	20.000	0	0
KIRIKKALE					
Kırıkkale (Delice)-Çorum YSD Altyapı ve Üstyapı Yapım ve Müşavirlik	13.685.000.000	1.000	1.000	0	0
KONYA					
Konya Raylı Sistem Hatları (Ring HRS Hattı)	37.464.769.000	2.000	2.000	0	0
Konya Raylı Sistem Hatları (Mühendislik-Müşavirlik)	355.259.000	1.000	1.000	0	12
NİĞDE					
Aksaray-Ulukişla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu (Altyapı ve Üstyapı Yapımı ve Müşavirlik)	13.853.664.000	667	667	0	0
YOZGAT					
Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu (Altyapı ve Üstyapı Yapımı ve Müşavirlik)	14.375.500.000	1.020.010.000	2.015.000.500	2.012.238.000	0
Yozgat Havalimanı Altyapı İşleri	1.327.135.000	80.017.000	121.517.000	121.034.000	100
Yozgat Havalimanı Üstyapı İşleri	1.697.000.000	800.000.000	800.000.000	73.500.000	13

AKSARAY-NİĞDE

Aksaray-Ulukişla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu; 23.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Oluru ile yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. Dış finansmanlı ihale yetkisi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurulmuş olup, onay alınmıştır. 19.08.2021 tarihinde yapılan ihale Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu 2021/5137E. 2022/1194K. sayılı karar ile iptal edilmiştir. Yeni ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

KARAMAN

Karaman Havalimanı; yatırım programında yer alan projenin yapımı için uygun şartların oluşması ve gerekli ödeneğin sağlanması halinde değerlendirme yapılabilecektir.

KIRIKKALE

Kırıkkale (Delice)-Çorum YSD Altyapı ve Üstyapı Yapım ve Müşavirlik; yatırım programında iz ödenek ile yer almaktadır.

KONYA

Konya Raylı Sistem Hatları (Ring HRS Hattı – Mühendislik- Müşavirlik); Bakanlar Kurulu Kararı ile proje Bakanlık tarafından üstlenilmiş olup, «ÇED Gerekli Değildir» belgesi alınmıştır. Fizibilitesi hazırlanmış ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile devir protokolü yapılmıştır. Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2017/7 sayılı YPK Kararı ile Yatırım Programına alınmıştır. Yapım işinin yüklenici tarafından dış finansman temin edilecek şekilde düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe

Başkanlığına gerekli başvuru yapılmış olup, konu hakkında 15.05.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Oluru alınmıştır. Projede kullanılacak olan 40 adet (10*4'lü dizi) aracın temin edilmesi için ilgili Belediye tarafından 23.08.2019 tarih ve 18729 sayılı yazı ile tarafımıza başvuru yapılmış, 31.08.2015 tarihli Devir Protokolüne ilave olarak 23.08.2019 tarihli Ek Devir Protokolü-1 düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanmıştır. Bu doğrultuda, Yatırım Programında yer alan proje karakteristiğinin “Raylı Sistem İnşaat + Elektromekanik (21,10 Km) + Raylı Sistem Aracı (40 adet)” olacak şekilde, proje bedelinin ise 9.798.004.000 TL Dış Finansman; 11.735.496.000 TL Toplam Proje Bedeli olacak şekilde revize edilmiştir. Yapım ihalesi FIDIC Sözleşme uyarınca dış finansmanlı olacak şekilde 02 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 01.11.2019 tarihinde imza töreni yapılmıştır. 12.12.2019 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmış olup kredi anlaşması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanarak Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetine gönderilmiş olup, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin imzası beklenmektedir.

NİĞDE

Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu (Altyapı ve Üstyapı Yapımı ve Müşavirlik); 23.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Oluru ile yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. Dış Finansmanlı ihale yetkisi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurulmuş olup, onay alınmıştır. 19.08.2021 tarihinde yapılan ihale Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu 2021/5137E. 2022/1194K. sayılı karar ile iptal edilmiştir. Yeni ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu; 23.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Oluru ile Yatırım Programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. Dış Finansmanlı ihale yetkisi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurulmuş olup, onay alınmıştır. 24.12.2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 27.01.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığında kredi onayı gelmiş olup 14.07.2023 tarihli 7382 sayılı CB kararı ile kredi yürürlüğe girmiştir. Yer teslimi 01.08.2023 tarihinde yapılmıştır. Projenin revizyon ve kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup yer teslimi sonucunda yapım çalışmalarına başlanmıştır. Müşavirlik ihale aşamasındadır.

Yozgat Havaalanı Altyapı İşleri; geçici kabulü tamamlanmıştır.

Yozgat Havaalanı Üstyapı İşleri; söz konusu işin 26.07.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 08.08.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

- Kule binası temel altı grobeton imalatı, temel su yalıtımı, koruma betonu ve temel beton imalatları tamamlanmıştır. -5.00 kotuna kadar betonarme imalatlar tamamlanmıştır.
- Terminal binası temel beton imalatları tamamlanmıştır.
- Terminal Binası D Blok 0.00 kotu döşeme kalıp imalatlarının %85'i tamamlanmıştır.
- Yangın kurtarma binası temel altı grobeton imalatı, temel su yalıtımı ve koruma betonu imalatları tamamlanmıştır. Temel kalıp imalatlarının %90'ı tamamlanmıştır. Temel ve SBP betonlarının %90'ı dökülmüştür. Temel içi dolguların %90'ı tamamlanmıştır.
- Isı Merkezi, Güç Merkezi ve Çok Maksatlı Garaj Binalarının grobeton, temel kalıp, temel altı su yalıtımı ve izolasyon koruma betonu imalatı tamamlanmıştır. Temel demir ve beton imalatlarının %90'ı tamamlanmıştır.
- Güç Merkezi temel demir, kalıp ve beton imalatlarının %80'i tamamlanmıştır.

- Trafo Binası zemin iyileştirme imalatlarına devam edilmektedir.
- Sözleşmeye göre çalışılmayan döneme girildiğinden imalatlara ara verilmiştir.

13.6 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 38: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması
Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	167.279.056	31.984.535	31.984.535	31.984.535
Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	33.986.732	3.305.200	3.305.200	3.305.200

Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri; yıllık olarak planlanan Konya İl Merkezinde Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri; yıllık olarak planlanan Karaman İl Merkezinde Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

13.7 POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.

Tablo 39: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması
İşyerleri Konsept	14.929.343	352.338	6.215.038	429.500
Muhtelif İşler	3.312.472	1.537.062	3.312.472	3.312.472
Yeni PTT A.Ş. Binaları	326.179	150.000	150.000	0

İşyerleri Konsept; KOP İllerinde iş yerlerinde görsel ve mekânsal farklılıklar oluşturulması amacıyla proje kapsamında iş yerlerinde yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Muhtelif İşler; işletme hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesini teminen ihtiyaç duyulan muhtelif alımlar yapılmaktadır.

Yeni PTT A.Ş. Binaları (Konya-Selçuklu PTT Şube, Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü Binası; etüt çalışmaları devam etmektedir.

14. ÜNİVERSİTELER

14.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 40: Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	10.000	10.000	10.000	0	0
Kampüs Altyapısı	24.000.000	22.250.000	24.000.000	23.421.000	98
Derslik ve Merkezi Birimler	102.031.000	38.500.000	51.275.000	36.497.000	98
Muhtelif İşler	33.400.000	5.000.000	11.553.000	11.546.000	30
Yayın Alımı	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.944.288	99

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri	43.810.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	75
İhtisaslaşma Projesi	250.000	250.000	250.000	250.000	100

Kampüs Altyapısı Projesi; 2023 yılı 4.dönem itibariyle %98'lik fiziki gerçekleşme olup çalışmaları devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler; kütüphane binasının %95'lik kısmı ile İslami İlimler Fakültesinin %99'luk kısmı gerçekleştirilmiştir.

Yayın Alımı; 2023 yılı 4.dönem itibariyle %99'luk fiziki gerçekleşme olup çalışmaları devam etmektedir.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; çalışmaları devam etmektedir.

14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 41: Aksaray Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	192.500.000	78.800.000	78.800.000	0	0
Yayın Alımı	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.028.775	68
Muhtelif İşler (Eğitim)	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.515.358	98
Muhtelif İşler (Sağlık)	14.443.000	14.443.000	14.443.000	14.396.187	99
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000	200.000	198.000	99
Kampüs Altyapısı	18.000.000	8.000.000	8.000.000	7.992.649	28
İhtisaslaşma Projesi	15.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100

Derslik ve Merkezi Birimler; 2023 yılında tıp fakültesi morfoloji binası yapım inşaatına yeniden başlanması planlanmaktadır.

Yayın Alımı; 7 adet e -imza alımı ödemesi kapsamında abonelik ödemesi, 1 adet plaka tanıma kamera alımı ödemesi, 1 adet kamera ekipmanı ödemesi, 1 adet uzaktan eğitim ekipmanı ve araçları ödemesi, 1 adet otomasyon güncelleme lisansı alımı ödemesi, 1 adet veritabanı abonelik ödemesi, 1 adet elektronik dergi alımı, 2 adet veri tabanı alımı, yerli ve yabancı basılı kaynak alımı gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler (Eğitim); Bilgi İşlem, İdari ve Mali İşler ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlıkları tarafından muhtelif işler kapsamında planlanan; mal, hizmet ve büyük bakım onarım işleri tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler (Sağlık); 2023 yılı 4. dönem itibariyle; Ağız ve Diş Uygulama Araştırma Merkezi tadilat işi hakediş ödemeleri, tıbbi cihaz alımları, büro tefrişat alımı, beyaz eşya alımları ile gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; %99'luk (198.000 ₺) nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.

Kampüs Altyapısı; 2023 yılı 4. dönem itibariyle; kampüste tören alanının yenilenmesi, Medikosyal yanındaki meydanın düzenlenmesi, aydınlatmaların revizasyonu ile %28,00'lik fiziki, %99,91'lik (7.992.649₺) nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.

İhtisaslaşma Projesi; 2024 yılı 4. dönem itibariyle okçuluk malzemesi alımı ödemesi, açık spor sahalarının tadilatı ödemesi, kırtasiye malzeme alımı ödemesi, araç kiralama ödemesi, analiz ve danışmanlık hizmeti alımı ödemesi, ödemesi demirbaş alımı ödemesi, sarf malzeme alımı ödemesi, tanıtım kitabı ödemesi, web portal alımı, gümrükleme hizmet alımı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 42: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Ticarethane ve Konukevi Kenevir Ar. Enst. Binası ve Lab. Kamp.	25.312.000	8.150.000	8.150.000	7.169.724	0
Kampüs Alt Yapısı (Doğalgaz Dönüşüm, Elektrik Hattı, Kampüs İçi yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon hattı)	17.235.000	7.835.000	7.835.000	7.699.595	0
Etüt-Proje	450.000	450.000	450.000	436.000	0
Basılı Yayın Alımı- Elektronik Yayın Alımı	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.345.045	0
Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap ,Makine Teçhizat	57.815.000	57.815.000	57.815.000	39.507.380	0
Bakım Onarım, Büyük Onarım, Kesin hesap, Makine Teçhizat	29.8/30.000	29.830.000	29.830.000	23.724.560	0
Bakım-Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT. Elektronik Yayın alımı, Etüt Proje, Makine Teçhizat, Müşavirlik, Tek. Araş.	34.815.000	14.815.000	14.815.000	12.788.852	0

Ticarethane ve Konukevi Kenevir Ar. Enst. Binası ve Lab. Kamp.; hayırsever iş insanı Bilal ŞAHİN tarafından yapılması planlanan ve protokolü yapılan yapının yapımına 2023 yılında başlanması düşünülmektedir. Ayrıca proje kapsamında Çarşı Eski Binası ikmal işi yapılarak Kenevir Enst. Lab. Komp.'ne çevrilmesi için proje çalışmaları tamamlanmış olup ek bütçe ile beraber ihale hazırlıklar tamamlanarak ihaleye çıkmıştır. 05/06/2023 tarihi itibari ile sözleşmesi imzalanmış, 09/06/2023 tarihinde iş yeri yer teslimi yapılmıştır.

Kampüs Alt Yapısı (Doğalgaz Dönüşüm, Elektrik Hattı, Kampüs İçi yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon hattı); yerleşke içerisinde birimlerden gelen talepler doğrultusunda ve başkanlığımız önerileri üzerine, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı gibi işler ile alakalı gelen bakım onarım talepleri kapsamında iş ve işlemler yapılmıştır. Ayrıca MMF Kazan Değişim ihalesi yapılarak sonuçlandırılmış ve geçici kabulü yapılmıştır.

Etüt-Proje; Rektörlük önü peyzaj projesi hazırlanmıştır. İletişim Fakültesi Doğalgaz Kazanı dönüşüm işi ve Enerji etüt raporu için hizmet alımları yapılmıştır.

Basılı Yayın Alımı- Elektronik Yayın Alımı; planlanmış olan 11 adet veritabanının 1(bir) yıllığına aboneliği gerçekleştirilmiştir. Ödemeleri yapılmıştır.

Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine Teçhizat; üniversite Fakülte Yüksekokul sınıf donatımları mefruşat ürünleri alımları (Örn : Ziraat Fakültesi Amfi sıra Alımı) Laboratuvar Malzeme ve Cihaz alımları (Dış Hekimliği fakültesi Vakum ve Sterilizasyon cihazı alımı gibi) güvenlik personeli teçhizat ve kıyafet alımları , üniversite araç bakım onarım giderleri bu kalemlerden karşılanmıştır. üniversite birimlerinden gelen bakım onarım talepleri doğrultusunda bakım onarım ve tadilat işleri yapılmıştır. Ayrıca üniversite tüm birimlerinin; jeneratör, asansör, kazan/brülör ve hidrofor periyodik bakım sözleşmeleri yapılmıştır. Ayrıca, Hissedilebilir Uygulama Yolu, Led Aydınlatma ve Telefon Santrali Dönüşüm, Modüler Su Deposu Yapımı ve Hidrofor Sistem Kurulumu, Dış Hekimliği Bakım Onarım İhalelerinin geçici kabulleri yapılmış olup, Şefaati MYO Dış Cephe Yapım İşinin geçici kabulü yapılmış olup, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Eğitim Binası Çatısı yapım işi ihalesi tamamlanmış ve 2023 yılı içinde işin geçici kabulü yapılmıştır.

Bakım Onarım, Büyük Onarım, Kesin hesap, Makine Teçhizat; hastane içerisindeki sağlık hizmetinin aksamadan sunulması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bakım onarım işleri yapılmıştır.

Bakım-Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT. Elektronik Yayın alımı, Etüt Proje, Makine Teçhizat, Müşavirlik, Tek.Araş.; 2023 yılı başlangıç ödeneği olarak 10.000.000,00 TL (On Milyon Lira) gelmiş olup, bunun 5.000.000,00 TL'si Hangar Yapımı için aktarılmıştır. 2022 yılından harcanmayan 4.815.030,91 TL'nin 3.000.000,00 TL'si mal ve malzeme alımı için aktarılmış, kalan 1.815.000,00 TL ise hangar yapımı işi için aktarılmıştır. Böylelikle toplam ödenek makine ve teçhizat alımında 8.000.000,00 TL, hangar yapımı işi için ise 6.815.000,00 TL'dir.

27.11.2023 tarihinde Enstitü laboratuvarlarında kullanılmak üzere 13 Kalem Makine ve Teçhizat Alımı ihalesine çıkmıştır. İhale kapsamında 10 kaleme teklif gelerek 5.574.828,00 TL'lik ihale gerçekleşmiştir. Ancak Gürbüz Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. firmasına ait Bilyalı Öğütücü gümrükte kaldığı için teslimi gerçekleştirilmemiş ve toplam kalan 9 kaleme ait yüklenici firmalara 4.760.148,00 TL'lik ödeme yapılmıştır. Kalan 3 kalem cihaz için ise doğrudan temin alımı ile 129.999,60 TL ye temin edilmiştir.

Hangar Yapımı işi ile ilgili olarak İhale 03.07.2023 tarihinde yapılmış ve %20 KDV dahil 6.900.000,00 TL bedelle yüklenici firmaya verilmiştir. Hangar yapımı işinde iş azalışı yapıldığından %20 KDV dahil 6.696.985,15 TL bedel hakediş toplamı firmaya ödenmiş ve 20.12.2023 tarihinde ise hangar yapımı bitmiş olup geçici kabulü yapılmıştır. Böylelikle hangar yapımı iş bütçesinde 118.014,85 TL ödenek kalmıştır. Bu kalan ödeneğin ise 2024 yılı bütçesinde makine ve teçhizat alımı işine aktarılması planlanmaktadır.

14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 43: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	10.002.000	2.000.000	2.000.000	446.070	23
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400.000	400.000	400.000	0	0
Derslik ve Merkezi Birimler	300.222.000	30.000.000	30.000.000	0	0
Kampüs Altyapısı	32.000.000	7.000.000	7.000.000	6.079.116	95
Muhtelif İşler	11.500.000	8.000.000	11.500.000	11.499.591	100
Yayın Alımı	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.273.379	98
Muhtelif İşler	43.300.000	11.600.000	43.300.000	35.185.028	81
İhtisaslaşma Projesi	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım izni verilmediğinden Spor Salonu ihalesine çıkılamamıştır. Spor Tesislerinin bakım onarımı için 05.05.2023 tarihinde ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir. Ayrıca ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi amacıyla 18.05.2023 tarihli ve E-129271 sayılı yazımızla Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırımları hızlandırma ödeneğinden karşılanmak üzere mevcut ödenek ile spor tesislerinin bakım ve onarımının ihale edilmesi mümkün olmadığından 1.000.000 TL ödenek talep edilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; tasarım faaliyeti yapılacak olup gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler; Ermenek MYO Uygulama Oteli için Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilmiştir. Arazinin ifraz çalışmaları ve proje hazırlık süreci devam etmektedir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 05.12.2022 ve 06.04.2023 tarihlerinde ihaleye çıkmış ancak teklif verilmediği için ihale edilemediğinden dolayı Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işinin proje maliyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 289.222.000 TL olarak revize edilmiş olup buna bağlı

olarak Derslik ve Merkezi Birimler Projesi de 300.222.000 TL olarak revize edilmiştir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi ihale aşamasında olup yıl içerisinde ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler; dönem içerisinde Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılmak üzere tarayıcı, musluk, projeksiyon cihazı, sineklik, çalışma koltuğu, bilgisayar, panel bölücü açık ofis sistemi, sefalometri ataçmanı, malzeme dolabı ve etajer alımları gerçekleştirilmiş olup dış ünite, sterilizatör ve fantom simülasyonu ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.500.000,00 TL ödenek aktarılmış ve proje büyüklüğü 11.500.000 TL olarak revize edilmiştir. Tabloya bütçeleştirilen kısım işlenmiş olup Ocak- Eylül dönemi avans dahil harcama 7.985.885 TL'dir.

Yayın Alımı; dönem içerisinde hiperkitap ve acloud veri tabanı alımları ile 1.443 adet basılı yayın alımı gerçekleştirilmiş olup ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla 07.09.2023 tarihli ve E-146583 sayılı yazı ile muhtelif işler projesinden 300.000 TL ödeneğin 2023H03-212692 numaralı yayın alımı projesine aktarılması talep edilmiştir.

Muhtelif İşler; Dönem içerisinde egzersiz test sistemi performans ölçüm ve analiz cihazı, fizik tedavi ve rehabilitasyon cihazı, ses ekipmanı, SSD, ram, IP kamera, kamera ve ekipman alımları, çalışma masası, switch, panel çit, sandalye, temizlik dolabı, araç yedek parça, palo alto networks donanım ve yazılım dahil güvenlik programı, peyzaj makinaları bakım onarımı için malzeme alımları gerçekleştirilmiş, klima ve asansör bakım onarımları yapılmış ve ana giriş kapısı tadilatı ile eski su kuyusu ve çevre sulama hidrofor sistemi tadilatı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı içerisinde Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için verilen ancak ihaleye çıkılamadığı için kullanılmayan 22.000.000 TL ödeneğin Muhtelif İşler projesine 2023 yılı finansman fazlasından likit karşılığı ödenek olarak eklenmesi için Strateji ve Bütçe Başkanlığından izin alınmış ve proje büyüklüğü 33.600.000 TL olarak revize edilmiştir. Tabloya bütçeleştirilen kısım işlenmiş olup Ocak- Eylül dönemi avans dahil harcamamız 11.063.115 TL'dir.

İhtisaslaşma Projesi; Yenilikçi İşleme Teknolojileri ve Hassas Tarım Uygulamaları olmak üzere 2 yeni alt proje belirlenmiş ve ilgili projelerin özel hesaplarına toplam 10.000.000 TL aktarılmıştır.

14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Tablo 44: Kırıkkale Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	202 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2022 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Etüt-Proje	200.000	200.000	200.000	0	0
Kampüs altyapısı (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı)	37.524.000	13.800.000	13.600.000	11.890.639	95
Eğitim (37.850 m2), Toplantı ve Konferans (8.800 m2)	127.197.878	46.000.000	40.411.000	36.563.670	97

Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin hesap, Makine-Teçhizat	19.766.000	12.000.000	19.766.000	17.465.250	88
Basın Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2.823.000	3.000.000	2.823.000	2.822.474	100
Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	34.797.000	19.200.000	34.797.000	29.140.464	84
İnşaat (4.400 m ²)	28.944.000	2.000	2.000	0	100
Proje Desteği	10.300.000	2.428.000	10.300.000	10.300.000	100
Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	6.000.000	1.000.000	1.000.000	970.908	16

Etüt-Proje; etüd ve proje alımları için kullanılmaktadır.

Kampüs altyapısı (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı); elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı imalatları yapılmaktadır. KÜ Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapım İşi kapsamında 2x3000 m³ su deposu ve temiz su arıtma tesisi inşa edilmektedir. İnşaat %92 seviyesindedir.

Eğitim (37.850 m²), Toplantı ve Konferans (8.800 m²); Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı işi tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. İslami İlimler Fakültesi inşaatları %55 seviyesinde tasfiye edilmiştir. İkmal inşaatı proje çalışmaları devam etmektedir.

Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin hesap, Makine-Teçhizat; üniversite ihtiyaçları kapsamında bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, kesin hesap, makine-teçhizat alımlarında kullanılmaktadır.

Basın Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı; üniversitenin kütüphane hizmetleri kapsamında basın yayın alımı, elektronik yayın alımlarında kullanılmaktadır.

Bakım Onarım, Makine-Teçhizat; üniversitenin sağlık tesislerinin bakım onarım, makine-teçhizat alımında kullanılmaktadır.

İnşaat (4.400 m²); merkezi araştırma laboratuvarı inşaatı tamamlanmıştır.

Proje Desteği; bilimsel araştırma projelerine proje desteği sağlanmaktadır.

Bakım Onarım, Makine-Teçhizat; açık ve kapalı spor tesislerinde bakım onarım, makine-teçhizat alımında kullanılmaktadır.

14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 45: Konya Teknik Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	55.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2.000.000	2.000.000	480.000	0	24
Derslik ve Merkezi Birimler	330.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0
Muhtelif İşler	54.407.270	10.000.000	12.528.000	12.065.679	96
Yayın Alımı	7.115.896	3.000.000	3.360.000	2.991.637	89

Muhtelif İşler; üniversitenin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında ihtiyaca ve aciliyete göre öncelik sıralaması yapılacaktır

Yayın Alımı; Üniversite Akademik Arşiv sistemi için 07.12.2022 tarihinde sözleşme imzalanarak satın alınan GRIS Akademik Arşiv Veri Tabanı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Genel Sekreterlik Makamı talebi üzerine kitap satın alma işi gerçekleştirilmiştir.

14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik Fakültesi)	249.534.000	6.000.000	48.132.000	24.483.393	89
Derslik ve Merkezi Birimler (Ereğli MYO)	107.000.000	0	15.000.000	0	0
Kampüs Altyapısı	40.000.000	21.500.000	7.181.780	749.375	2
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	4.218.220	500.000	4.218.220	4.218.220	100
Yayın Alımı	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.995.313	100
Muhtelif İşler	32.600.000	30.000.000	32.600.000	32.058.713	100
Muhtelif İşler	101.300.000	74.800.000	101.300.000	91.404.884	100
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.253.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000	100

Derslik ve Merkezi Birimler; Mühendislik Fakültesi Laboratuvar B-C Blok ikmal inşaatına başlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Ereğli MYO; Ereğli MYO inşaatının ihale çalışmaları yapılmıştır.

Kampüs Altyapısı; İhtiyaç duyulan altyapı işleri yapılmaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; makine teçhizat alımları, bilgi teknolojisi alımları, bina bakım onarımları yapılmıştır.

Yayın Alımı; kütüphanede ihtiyaç duyulan elektronik ve basılı yayın alımları yapılmıştır.

Muhtelif İşler; ihtiyaç duyulan etüt ve proje işleri yapılmıştır.

Muhtelif İşler; Meram Tıp Fakültesi eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım onarımlar ile tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmaktadır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen projelerin yatırım harcamaları yapılmıştır.

14.8. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Tablo 47: Nevşehir Hacibektaş Veli Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	28.500.000	10.000.000	9.940.000	0	0
Çeşitli İşler Etüd Proje	200.000	200.000	200.000	0	0
Muhtelif İşler	117.074.001	55.380.000	61.694.000	57.296.000	92
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	856.000	420.000	428.000	428.000	100
Yayın Alımı	2.346.000	1.000.000	1.180.000	1.166.000	98
Dış Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi	230.000.000	108.000.000	108.000.000	74.660.000	69
İhtisaslaşma Projesi	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100

2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 143.550.000 TL harcama yapılmıştır.

14.9. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Tablo 48: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	35.400.000	1.000.000	2.000	0	100
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.600.000	200.000	1.400.000	532.000	38
Kampüs Altyapısı	15.000.000	5.500.000	5.500.000	4.306.213	29
Muhtelif İşler	52.004.000	16.002.000	36.002.000	31.290.398	87
Yayın Alımı	2.998.000	2.500.000	2.998.000	2.996.580	100
Büyük Onarım	32.000.000	10.000.000	25.000.000	5.005.657	99
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	41.880.000	5.000.000	2.000	0	0

Derslik ve Merkezi Birimler; 6.500 m² Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası ikmal inşaatı tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmamıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; BESYO antrenman salonları ve tenis kortu proje, muhtelif kazan tadilatlarına ilişkin uygulama projeleri işleri tamamlanmıştır. Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi proje hizmet alımı devam etmektedir.

Kampüs Altyapısı; Merkez Yerleşke Peyzaj Çalışmaları ve İzli Yürüme Yolları Yapım İşleri geçici kabul aşamasındadır.

Büyük Onarım; Rektörlük binası ve iktisadi idari bilimler fakültesi kazan dairesi onarım ve tadilatı işimizin yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır, devam etmektedir.

14.10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 49: Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2023 Yılı Ödeneği	2023 Yılı Revize Ödeneği	2023 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	15.000.000	5.000.000	5.010.000	5.008.000	76
Derslik ve Merkezi Birimler	72.000.000	40.000.000	42.000.000	42.000.000	79
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000	42.600	0	0
Yayın Alımı	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.785.000	93
Muhtelif İşler	169.200.000	61.500.000	107.700.000	86.034.000	51
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	10.628.000	10.628.000	10.628.000	10.628.000	100

Kampüs Altyapısı; kampüs altyapı faaliyetlerine ilişkin inşaat işleri tamamlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Eczacılık Fakültesi inşaatı devam etmekte olup, inşaatın yapım aşaması %59 olarak gerçekleşmiştir.

Yayın Alımı; basılı ve görsel abonelik giderleri için malı alımı çalışmaları tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler; Tıp Fakültesi Hastanesinin makine ve teçhizat alımları ve büyük onarım ihtiyaçları için alımlar tamamlanmıştır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; Teknolojik Araştırma Projeleri için gelir gerçekleşmesi oranında özel hesaba aktarmalar devam etmektedir.

C. DEĞERLENDİRME

KOP İdaresi'nin sorumlu kuruluşlardan aldığı verilere göre 2023 yılında bölgedeki kamu yatırımlarına 23.896.823.892 TL ödenek, 28.305.706.496 TL revize ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin ise 24.605.942.560 TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme %87 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2023 yılı 4.dönemde en çok ödenek tahsis edilen (11.883.272.908 TL) kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır. Kurum bu dönemde 10.838.300.713 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bölgede en çok ödenek tahsisatı yapılan ikinci kurum (6.051.316.769 TL) olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5.698.324.286 TL harcama gerçekleştirmiştir.

2023 yılı 4.dönemde 9.026.458.455 TL ile en çok ödenek tahsis edilen il olan Konya'da 8.081.023.562 TL harcama gerçekleştirilirken, 770.933.235 TL ile bölgede en az ödenek tahsis edilen Nevşehir ilinde 532.556.769 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Bölgede en çok ödenek tahsis edilen ilk iki proje sırasıyla 4.462.990.208 TL ödenek tahsisi ile Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi ve 2.015.000.500 TL ödenek tahsisi Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu projesi olmuştur.

