



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıđı

KOP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI İZLEME-DEĞERLENDİRME RAPORU 2022 YILI 4. DÖNEM

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| A. KOP BÖLGESİ 2022-4. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ..... | 7 |
| B. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER | 9 |
| 1. ADALET BAKANLIĞI..... | 9 |
| 2. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 10 |
| 3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 11 |
| 4. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 13 |
| 4.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 17 |
| 5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 17 |
| 5.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 17 |
| 5.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 20 |
| 5.3. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 21 |
| 5.4. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 22 |
| 5.5. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 24 |
| 6. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 24 |
| 7. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 25 |
| 8. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 26 |
| 8.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 29 |
| 9. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI..... | 30 |
| 10. SAĞLIK BAKANLIĞI | 31 |
| 11. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI..... | 44 |
| 11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI..... | 46 |
| 12. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI..... | 52 |
| 12.1.DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 52 |
| 12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 68 |
| 12.3. EĞİTİM VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 69 |
| 12.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ..... | 69 |
| 12.5.ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 72 |
| 12.6. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 72 |
| 12.7. GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ..... | 75 |
| 12.8. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 76 |
| 12.9. SU YÖENTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 76 |
| 12.10 TÜRKŞEKER | 77 |
| 12.11 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 79 |
| 13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 79 |

| | |
|---|-----|
| 13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 79 |
| 13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 79 |
| 13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) | 93 |
| 13.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 96 |
| 13.5. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 98 |
| 13.6. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | 98 |
| 14. ÜNİVERSİTELER..... | 98 |
| 14.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ..... | 98 |
| 14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 99 |
| 14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ..... | 100 |
| 14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ..... | 101 |
| 14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 102 |
| 14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ..... | 103 |
| 14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 104 |
| 14.8. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ..... | 104 |
| 14.9. NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 105 |
| 14.10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 105 |
| C. DEĞERLENDİRME..... | 107 |

TABLOLAR

| | |
|---|----|
| Tablo 1: 2022 Yılı 4. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL) | 7 |
| Tablo 2: 2022 Yılı 4. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar (TL) | 7 |
| Tablo 3: 2022 Yılı 4. Dönem Sonu İllere Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar | 8 |
| Tablo 4: Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesi'nde Yürütülen Projeler | 9 |
| Tablo 5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 10 |
| Tablo 6: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 11 |
| Tablo 7: Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 13 |
| Tablo 8: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri..... | 16 |
| Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası A.Ş G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 17 |
| Tablo 10: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 17 |
| Tablo 11: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 20 |
| Tablo 12: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 22 |
| Tablo 13: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 24 |
| Tablo 14: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri..... | 24 |
| Tablo 15: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler..... | 25 |
| Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 25 |
| Tablo 17: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 26 |
| Tablo 18: Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 29 |
| Tablo 19: Mili Eğitim Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 30 |
| Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 31 |
| Tablo 21: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 44 |
| Tablo 22: KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler | 46 |
| Tablo 23: KÖSİP Kapsamında İl Bazında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projeler..... | 47 |
| Tablo 24: Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı..... | 49 |
| Tablo 25: Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı | 49 |
| Tablo 26: Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı | 50 |
| Tablo 27: Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi Programı İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı..... | 51 |
| Tablo 28: KOP Bölgesi'nde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı..... | 51 |
| Tablo 29: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri | 52 |
| Tablo 30: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçmesuyu Projeleri | 55 |
| Tablo 31: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Araştırma Projeleri | 67 |
| Tablo 32: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 68 |
| Tablo 33: Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 69 |
| Tablo 34: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 69 |

| | |
|--|-----|
| Tablo 35: Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 72 |
| Tablo 36: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.... | 72 |
| Tablo 37: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 75 |
| Tablo 38: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 76 |
| Tablo 39: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 76 |
| Tablo 40: Kamu Yatırımları Kapsamında Türkşeker Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Faaliyetler | 77 |
| Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 79 |
| Tablo 42: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 79 |
| Tablo 43: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 93 |
| Tablo 44: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 96 |
| Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 98 |
| Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 98 |
| Tablo 47: Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler | 98 |
| Tablo 48: Aksaray Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler..... | 99 |
| Tablo 49: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler | 100 |
| Tablo 50: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler... | 101 |
| Tablo 51: Kırıkkale Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler | 102 |
| Tablo 52: Konya Teknik Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 103 |
| Tablo 53: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler | 104 |
| Tablo 54: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 104 |
| Tablo 55: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler | 105 |
| Tablo 56: Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler | 105 |

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Anılan KHK ile KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare'nin faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum sağlanması amacıyla 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK uyarınca KOP BKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

A. KOP BÖLGESİ 2022-4. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK'nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin ç fıkrasında belirtilen “Bölge’deki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” Hükmü uyarınca Bölge’de yürütülen tüm kamu yatırımlarını üçer aylık periyotlar halinde izlemekte ve raporlamaktadır.

Yatırımcı kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilere göre; KOP Bölgesi’nde 2022 yılı 4. rapor dönemi sonu itibariyle kamu yatırımlarının toplam revize ödenek tutarı 16.457.789.523 TL, harcaması 15.145.283.094 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: 2022 Yılı 4. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Proje Tutarı | 196.123.781.452 |
| 2022 Yılı Ödeneği | 10.391.353.989 |
| 2022 Yılı Revize Ödeneği | 16.457.789.523 |
| 2022 Yılı Harcaması | 15.145.283.094 |

KOP Bölgesi’nde 2022 yılı 4. dönem sonu itibariyle en yüksek harcama gerçekleştiren kurum 6.326.299.201 TL ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’dır. En az harcama ise 2.111.228 TL ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2: 2022 Yılı 4. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar (TL)

| Kurumlar | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Adalet Bakanlığı | 810.000.000 | 289.789.940 | 289.789.940 | 741.801.913 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 150.354.000 | 25.654.000 | 29.001.876 | 24.498.224 |
| Aksaray Üniversitesi | 109.800.000 | 34.700.000 | 48.300.000 | 17.583.933 |
| Bozok Üniversitesi | 102.761.776 | 59.292.776 | 59.292.776 | 33.957.928 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 64.805.954 | 10.721.000 | 3.321.000 | 2.111.228 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1.363.674.232 | 1.147.288.230 | 1.129.641.292 | 638.915.297 |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 32.559.990.706 | 2.412.707.678 | 2.504.714.981 | 2.047.121.462 |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 656.460.821 | 56.950.000 | 92.516.000 | 92.410.821 |
| İçişleri Bakanlığı | 527.571.731 | 80.458.553 | 80.458.403 | 75.214.219 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 204.249.125 | 23.002.000 | 49.743.920 | 27.569.884 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 175.423.586 | 54.319.000 | 73.531.041 | 66.555.665 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 171.957.000 | 51.155.000 | 78.249.000 | 73.521.000 |
| Konya Teknik Üniversitesi | 54.965.850 | 17.000.000 | 18.720.260 | 15.164.010 |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 634.135.856 | 125.875.525 | 240.997.075 | 207.183.823 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 1.261.215.434 | 268.092.037 | 537.890.087 | 459.964.685 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 638.688.466 | 90.006.000 | 201.576.000 | 143.612.287 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 211.127.000 | 18.050.000 | 79.527.000 | 35.269.000 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 157.297.000 | 26.702.000 | 47.502.000 | 41.452.189 |
| Sağlık Bakanlığı | 5.652.774.744 | 226.936.694 | 815.231.500 | 737.691.599 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 1.961.832.675 | 293.346.003 | 668.750.780 | 653.833.168 |
| Selçuk Üniversitesi | 136.935.000 | 49.510.000 | 104.976.000 | 78.287.933 |

| Kurumlar | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 32.281.245.001 | 1.093.705.990 | 2.672.588.993 | 2.605.263.625 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 116.236.515.495 | 3.936.091.564 | 6.631.469.601 | 6.326.299.201 |
| TOPLAM | 196.123.781.452 | 10.391.353.989 | 16.457.789.523 | 15.145.283.094 |

2022 Yılı 4. dönem sonu itibariyle en yüksek harcama 5.045.326.743 TL ile Konya ilinde olmuştur. Konya'yı sırasıyla; Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir illeri takip etmiştir. En az harcamanın gerçekleştirildiği Nevşehir ilindeki harcama ise 581.657.356 TL'dir.

Tablo 3: 2022 Yılı 4. Dönem Sonu İllere Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar

| İller | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Aksaray | 42.674.931.232 | 2.412.479.827 | 2.333.661.436 | 2.405.968.739 |
| Karaman | 10.325.390.164 | 673.814.469 | 1.993.555.960 | 1.876.351.239 |
| Kırıkkale | 16.648.048.380 | 508.856.375 | 1.306.376.421 | 1.097.857.362 |
| Kırşehir | 6.758.511.301 | 556.147.223 | 948.712.765 | 762.817.943 |
| Konya | 62.486.326.240 | 3.904.341.586 | 5.420.334.714 | 5.045.326.743 |
| Nevşehir | 4.398.310.776 | 416.444.585 | 699.702.093 | 581.657.356 |
| Niğde | 15.171.435.499 | 561.675.244 | 1.057.092.989 | 847.336.536 |
| Yozgat | 37.660.827.859 | 1.357.594.680 | 2.698.353.146 | 2.527.967.175 |
| TOPLAM | 196.123.781.452 | 10.391.353.989 | 16.457.789.523 | 15.145.283.094 |

B. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER

1. ADALET BAKANLIĞI

Tablo 4: Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesi'nde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Aksaray CİK | 892.599.000 | 470.880.000 | 470.880.000 | 452.853.391 | 98 |
| KONYA | | | | | |
| Akşehir Adalet Binası | 230.000.000 | 23.001.000 | 23.001.000 | 0 | 0 |
| Kulu Adalet Binası | 100.000.000 | 22.000 | 22.000 | 19.256 | 9 |
| Cihanbeyli Adalet Binası | 12.000.000 | 282.000 | 282.000 | 116.350 | 99 |
| Konya Ceza İnfaz Kurumu | 667.000.000 | 279.000.000 | 279.000.000 | 278.326.975 | 23 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu (İkmal) | 31.000.000 | 10.485.940 | 10.485.940 | 10.485.940 | 86 |
| NİĞDE | | | | | |
| Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu | 506.700.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

AKSARAY

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

KONYA

Akşehir Adalet Binası; projesi tamamlanmıştır.

Kulu Adalet Binası; tasfiye edilmiştir.

Cihanbeyli Adalet Binası; geçici kabul yapılmıştır.

Konya Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu (İkmal); inşaatı devam etmektedir.

NİĞDE

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu; projesi devam etmektedir.

2. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Tablo 5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Çocuk Evleri Sitesi | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| KIRIKKALE | | | | | |
| Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 44.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| KONYA | | | | | |
| Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 38.000.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Konya Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya Beyşehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Huzurevi İnşaatı | 38.000.000 | 14.000.000 | 23.447.876 | 22.998.224 | 30 |
| YOZGAT | | | | | |
| Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 18.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | 8 |

AKSARAY

Çocuk Evleri Sitesi; İnşaatı tamamlanarak yatırım programında çıkarılmıştır.

KIRIKKALE

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; 03.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kış mevsimi nedeniyle çalışılmayan günler olduğundan 29.03.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yüklenici işe başlamamıştır.

KONYA

Konya Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası Proje ihale aşamasında olup; proje yapımı için YİKOB tarafından yaklaşık maliyet güncellemesi yapılarak ödenek talep edilmiştir. Meram İlçesi Aksinne mahallesinde bulunan 2075 ada 3 parsel numaralı 8.805 m2 yüz ölçümlü arsa üzerine yapılması planlanan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binasının arsa hukuki bilgileri 18.06.2021 tarihli ve 388067 sayılı yazı ile gönderilmiştir. İl Müdürlüğü 03.08 2021 tarihli ve 766296 sayılı yazıyla avan proje çalışmaları için ihtiyaç programı talep etmiş olup, 05.08.2021 tarihli yazıyla ihtiyaç programı onaylanarak İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Konya Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; Karatay ilçesinden Selçuk YEBAV arsasına kaydırılması talep edilmiştir.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; Huzurevi uygulama projeleri değişen deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için inşaat başlamamıştır.

Konya Beyşehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; zemin etüt çalışmaları yapılmıştır.

NEVŞEHİR

Huzurevi İnşaatı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; kaba inşaat (Betonarme imalatları) tamamlanmıştır. Duvar imalatları devam etmektedir.

YOZGAT

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; Resmi Gazetede yayınlanan 4135 sayılı kanunu 6. maddesi gereğince yüklenici sözleşmeyi feshetmiştir. Grobeten atılmıştır. Temel yalıtımı yapılmıştır. Koruma ve temel betonu atılmıştır. Temel üstü hatları atılmıştır. Temelde kolon filizleri atılmıştır. Fiziki gerçekleşme %8'dir. Hizmet Binasının yapıma ilişkin Belediyeden gerekli izinler alınarak 14.07.2021 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. İş yeri tesliminden itibaren 550 gün süre verilmiş olup, 19.01.2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 2021/182959 İKN'li Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İş'i'nin ihalesi yapılmış olup, yapım işinin sözleşmesi 30.06.2021 tarihinde 12.874.000,00-TL (KDV Dahil) bedelle imzalanmıştır. Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesi, 802 ada, 29 parselde bulunan 856,18 m² yüzölçümlü arsa üzerine yapılması planlanan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Proje Çalışmaları tamamlanmıştır. Mimari avan proje 18.01.2020 tarihinde Bakanlık tarafından uygun görülmüştür.

3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Tablo 6: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı | 23.400.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| İş Kulüpleri Projesi | 93.141 | 50.000 | 50.000 | 25.633 | 100 |
| KARAMAN | | | | | |
| İş Kulüpleri Projesi | 98.116 | 20.000 | 20.000 | 11.639 | 100 |
| KIRIKKALE | | | | | |
| İş Kulüpleri Projesi | 47.185 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 |
| İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| İş Kulüpleri Projesi | 35.182 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 |
| KONYA | | | | | |
| İş Kulüpleri Projesi | 144.108 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı | 7.797.761 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binası Yapımı | 20.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 583.817 | 8 |
| İş Kulüpleri Projesi | 40.407 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 |
| Nevşehir İl Md. Hizmet Binası İnşaatı | 4.649.000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NİĞDE | | | | | |
| İş Kulüpleri Projesi | 64.373 | 20.000 | 20.000 | 3.788 | 100 |
| YOZGAT | | | | | |
| Yerköy Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı | 3.062.000 | 500.000 | 1.600.000 | 1.445.259 | 100 |
| İş Kulüpleri Projesi | 74.681 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 |

AKSARAY

Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; arsa temininde çıkan pürüzler giderilmiş, SGK'dan arsa kamulaştırma yoluyla alınmış olup, arsa üzerindeki belediye hissesinin kamulaştırılması sonuçlandırılmış, zemin etüdü ve proje çalışmaları devam etmektedir.

İş Kulüpleri Projesi; açılışı yapılmıştır.

KARAMAN

İş Kulüpleri Projesi; açılışı yapılmıştır.

KIRIKKALE

İş Kulüpleri Projesi; açılışı yapılmıştır.

Kırıkkale İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; zemin etüdü, proje ihalesi, yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, hizmet binası yapımı tamamlanmış olup hizmet vermeye başlanılmıştır. Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR

İş Kulüpleri Projesi; açılışı yapılmıştır.

KONYA

İş Kulüpleri Projesi; açılışı yapılmıştır.

İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; zemin etüdü, proje ihalesi, yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, hizmet binası yapımı tamamlanmış olup hizmet vermeye başlanılmıştır. Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR

Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binası Yapımı; tasfiye edilmiştir.

İş Kulüpleri Projesi; açılışı yapılmıştır.

Nevşehir İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; Zemin etüdü, proje ihalesi, yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, hizmet binası yapımı tamamlanmış olup hizmet vermeye başlanılmıştır. Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

NİĞDE

İş Kulüpleri Projesi; açılışı yapılmıştır.

YOZGAT

Yerköy Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı; proje tamamlanmıştır.

İş Kulüpleri Projesi; açılışı yapılmıştır.

4. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tablo 7: Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 2. Etap Afet Konutları Yapım İşi | 31.878.497 | 0 | 31.878.497 | 31.878.497 |
| Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Yaprahisar Köyü Kentsel Sit Alanı Ve Doğal Sit Alanı İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt İşi | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Aksaray İli, İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Güzelyurt İlçesi, Selime Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Revizyonu ve Plan Açıklama Raporunun Hazırlanması İşi” | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve 250 Hektarlık Alanda İmar Planına Esas Jeolojik/ Jeoteknik Etüt İşi | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 41.300 |
| Beyşehir İlçesi Sarıköy, Derbent İlçesi Çiftliközü ve Seydişehir İlçesi Karacaören Mahalleleri Afet Konutları Zemin Etüt Hazırlanması İşi | 149.569 | 0 | 0 | 0 |
| İhlara Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu Yapım İşi | 4.820.300 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Güldere Köyü Yeni Yerleşim Alanı İskan Çalışması işi | 21.776.926 | 0 | 371.412 | 371.412 |
| Karaman İli Kazım Karabekir Paşa Müzesi ve Kültür Merkezi Binası Uygulama Projesi Hazırlanması | 309.160 | 0 | 309.160 | 309.160 |
| Kırşehir İli Boztepe İlçesi Karacaören Köyü ve Mucur İlçesi Dalakçı Köyü Kızıldağ Köyü ve Seyfe Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı | 115.935 | 115.935 | 115.935 | 0 |
| Kırşehir İli Boztepe İlçesi Karacaören Köyü ve Mucur İlçesi Seyfe Köyü Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi | 140.420 | 140.420 | 140.420 | 140.420 |
| Kırşehir İli Mucur İlçesi Dalakçı Köyü ve Kızıldağ Köyü Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi | 140.066 | 140.066 | 140.066 | 140.066 |
| Konya Akpınar ve Erenkaya Afet Konutları İnşaatı Zemin Etüdü Hazırlanması İşi | 354.000 | 354.000 | 0 | 0 |
| Konya Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Değerlendirme Projesi | 59.600 | 0 | 0 | 0 |
| Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı/Karayusuf, Gölyazı/Halilefendi, Gölyazı/Sağlık, Gölyazı/Hacıefendi, Ağabeyli Ve Kırkışla Mahallerinde İmar Planı Yapımı İşi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, İnsuyu Aşıklar, İnsuyu Köleadağ, Pınarbaşı, Taşpınar Aydınlık ve Taşpınar Çandır Mahalleleri İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt hizmet alımı işi | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde C.100 düzenleme sahasında imar uygulaması işi | 200.000 | 200.000 | 1 | 1 |
| Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde C.65 düzenleme sahasında imar uygulaması işi | 385.000 | 385.000 | 1 | 1 |
| Konya Yunak Sülüklü Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Lojman Binasının Deprem Dayanımı İncelenmesi ve Takviye Projelerinin Hazırlanması İşi | 171.100 | 0 | 171.100 | 171.100 |
| Konya Akşehir Tapu Müdürlüğü | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 735.612 |

| | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| Gödene Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Erkek)(Çocuk Destek Merkezi 30 kişilik) Yapım İşi | 4.827.918 | 69.637 | 69.637 | 69.637 |
| Bozkır Barajı İskanı Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi İşi | 18.508.576 | 0 | 10.381.483 | 10.381.483 |
| Meram Çarıklar İlkokulu (8 Derslikli) Uygulama Projelerinin Temini İşi | 104.725 | 0 | 104.725 | 104.725 |
| Çarıklar 8 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım İşi | 4.348.602 | 0 | 4.348.602 | 4.348.602 |
| Konya İli, Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 135 Ada, 1 ve 2 Parselde Afet Konutlarının Yapım İşi | 36.943.681 | 0 | 36.943.681 | 36.943.681 |
| Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sefaköy Mahallesi Afet Konutları Projesi Kapsamında Zemin Etüd Raporu Hazırlanması İşi | 96.866 | 96.866 | 0 | 0 |
| Konya Kızılören Afet Konutları İnşaatı Zemin Etüdü Hazırlanması İşi | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 322.444 |
| Konya Tepekent Afet Konutları İnşaatı Zemin Etüdü Hazırlanması İşi | 1.302.548 | 1.302.548 | 0 | 0 |
| Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | 118.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nevşehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi | 38.000.000 | 28.617.913 | 28.617.913 | 28.617.913 |
| 500 Kişilik 2. Kısım Öğrenci Yurdu İnşaatı Yapım İşi | 32.332.730 | 386.450 | 386.450 | 386.450 |
| Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi, Esentepe Mevkii Karşılama Merkezi Yapım İşi | 19.178.540 | 19.178.540 | 0 | 0 |
| Niğde Defterdarlığı Yeni Hizmet Binası Tadilat ve Onarım Yapım İşi | 10.384.406 | 1.264.343 | 1.264.343 | 1.264.343 |
| ÖÇK Bölgelerinde Biyoçeşitlilik Araştırmaları (İhlara Özel Çevre koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlik Araştırması) | 748.000 | 335.000 | 335.000 | 264.031 |
| Aksaray Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Değerlendirme Projesi | 59.600 | 0 | 0 | 0 |
| Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi | 170.280 | 61.946 | 61.946 | 61.946 |
| Kutlu Köyü Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Alım İşi | 3.269.204 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Eskil Köyleri İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Mal Alım İşi | 1.495.742 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşi | 1.980.866 | 1.980.866 | 1.980.866 | 1.980.866 |
| Sarayhan (Aksaray) Köyü Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşi | 4.764.000 | 4.690.700 | 4.690.700 | 4.690.700 |

2. Etap Afet Konutları Yapım İşi; geçici kabulü yapılmıştır.

Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve 250 Hektarlık Alanda İmar Planına Esas Jeolojik/ Jeoteknik Etüt İşi; iş tamamlanmıştır.

Aksaray İli, İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Güzelyurt İlçesi, Selime Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Revizyonu ve Plan Açıklama Raporunun Hazırlanması İşi”; ek protokol ile süre uzatımı yapılmıştır.

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Yaprahisar Köyü Kentsel Sit Alanı Ve Doğal Sit Alanı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi; 2023 yılı için ödenek talep edilecektir.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi; Ön Rapor ve 1. Ara Rapor teslimi yapıldı.

Kutlu Köyü Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Alım İşi; planlanan süre içerisinde proje gerçekleştirilmiştir.

Eskil Köyleri İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Mal Alım İşi; planlanan süre içerisinde proje gerçekleştirilmiştir.

Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşi; planlanan süre içerisinde proje gerçekleştirilmiştir.

Sarayhan (Aksaray) Köyü Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşi; planlanan süre içerisinde proje gerçekleştirilmiştir.

Güldere Köyü Yeni Yerleşim Alanı İskan Çalışması işi; kesin kabulü yapılmıştır.

Karaman İli Kazım Karabekir Paşa Müzesi ve Kültür Merkezi Binası Uygulama Projesi Hazırlanması; geçici kabulü yapılmıştır.

Beyşehir İlçesi Sarıköy, Derbent İlçesi Çiftliközü ve Seydişehir İlçesi Karacaören Mahalleleri Afet Konutları Zemin Etüt Hazırlanması İşi; kesin kabulü yapılan projedir.

Ihlara Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu Yapım İşi; planlanan süre içerisinde proje gerçekleştirilmiştir.

Kırşehir İli Boztepe İlçesi Karacaören Köyü ve Mucur İlçesi Dalakçı Köyü Kızıldağ Köyü ve Seyfe Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı; Karacaören Köyü, Dalakçı Köyü, Kızıldağ Köyü ve Seyfe Köyü Taslak İmar Planları Genel Müdürlüğe sunulmuştur.

Kırşehir İli Boztepe İlçesi Karacaören Köyü ve Mucur İlçesi Seyfe Köyü Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi; koruma amaçlı imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onay süreci tamamlanmıştır.

Kırşehir İli Mucur İlçesi Dalakçı Köyü ve Kızıldağ Köyü Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi; koruma amaçlı imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onay süreci tamamlanmıştır.

Konya Akpınar ve Erenkaya Afet Konutları İnşaatı Zemin Etüdü Hazırlanması İşi; kesin kabulü yapılmıştır.

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı/Karayusuf, Gölyazı/Halilefendi, Gölyazı/Sağlık, Gölyazı/Haciefendi, Ağabeyli Ve Kırkışla Mahallerinde İmar Planı Yapımı İşi; iş tamamlanmıştır.

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, İnsuyu Aşıklar, İnsuyu Köledağ, Pınarbaşı, Taşpınar Aydınlık ve Taşpınar Çandır Mahalleleri İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt hizmet alımı işi; 2023 yılı için ödenek talep edilecektir.

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde C.100 düzenleme sahasında imar uygulaması işi; devam etmektedir.

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde C.65 düzenleme sahasında imar uygulaması işi; devam etmektedir.

Konya Yunak Sülüklü Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Lojman Binasının Deprem Dayanımı İncelenmesi ve Takviye Projelerinin Hazırlanması İşi; kesin kabulü yapılmıştır.

Konya Akşehir Tapu Müdürlüğü; geçici kabulü yapılmıştır.

Gödene Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Erkek)(Çocuk Destek Merkezi 30 kişilik) YAPIM İŞİ; kesin kabulü yapılmıştır.

Bozkır Barajı İskanı Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi İŞİ; geçici kabulü yapılmıştır.

Meram Çarıklar İlkokulu (8 Derslikli) Uygulama Projelerinin Temini İŞİ; kesin kabulü yapılmıştır.

Çarıklar 8 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım İŞİ; kesin kabulü yapılmıştır.

Konya İli, Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 135 Ada, 1 ve 2 Parselde Afet Konutlarının Yapım İŞİ; geçici kabulü yapılmıştır.

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sefaköy Mahallesi Afet Konutları Projesi Kapsamında Zemin Etüd Raporu Hazırlanması İŞİ; kesin kabulü yapılan projedir.

Konya Kızılören Afet Konutları İnşaatı Zemin Etüdü Hazırlanması İŞİ; kesin kabulü yapılmıştır.

Konya Tepekenet Afet Konutları İnşaatı Zemin Etüdü Hazırlanması İŞİ; kesin kabulü yapılan projedir.

Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İŞİ; devam etmektedir.

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi, Esentepe Mevkii Karşılama Merkezi Yapım İŞİ; proje devam etmektedir.

Nevşehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İŞİ; proje devam etmektedir.

500 Kişilik 2. Kısım Öğrenci Yurdu İnşaatı Yapım İŞİ; kesin kabulü yapılmıştır.

Niğde Defterdarlığı Yeni Hizmet Binası Tadilat ve Onarım Yapım İŞİ; devam etmektedir.

ÖÇK Bölgelerinde Biyoçeşitlilik Araştırmaları (İhlara Özel Çevre koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlik Araştırması); Ön Rapor ve 1. Ara Rapor teslimi yapılmıştır.

Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Değerlendirme Projesi; Antalya, Kayseri, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Mevcut ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında “Aksaray ve Konya İlleri” yer almakta olup 2021 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 298.000,00 TL+KDV bedel ile ihale edilmiş olup, 04.08.2022 tarihinde proje sonuçlandırılarak ödemesi tamamlanmıştır.

Tablo 8: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri

| İl Adı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Aksaray | 34.382.333 | 34.382.333 |
| Karaman | 32.683.048 | 32.683.048 |
| Kırıkkale | 31.587.429 | 31.587.429 |
| Kırşehir | 26.928.904 | 26.928.904 |
| Nevşehir | 28.617.913 | 28.617.913 |
| Niğde | 38.011.268 | 38.011.268 |
| Yozgat | 60.759.477 | 60.759.477 |
| TOPLAM | 252.970.372 | 252.970.372 |

2022 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında KOP illerine toplam 252.970.372 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl sonu itibariyle ödeneğin tamamı harcanmıştır.

4.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası A.Ş G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Harcaması |
|---|--------------|---------------------|
| AKSARAY | | |
| Gülağaç Atıksu Şebeke Tesisi İnşaatı | 93.980.452 | 9.350.406 |
| KARAMAN | | |
| Sarıveliler Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | 12.532.974 | 12.532.974 |
| KIRIKKALE | | |
| Çerikli İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 26.990.000 | 0 |
| Çiçekdağı İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 18.402.136 | 15.336.657 |
| Çiçekdağı Atıksu Şebeke İnşaatı | 18.402.136 | 18.402.136 |
| Yahşiyen Atıksu Arıtma+İçmesuyu Şebeke Tesisi İnşaatı | 118.581.478 | 456.316 |
| KIRŞEHİR | | |
| Kaman İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 42.751.166 | 10.572.155 |
| Kurancılı İçmesuyu Şebeke+Arıtma İnşaatı | 9.458.587 | 5.975.688 |
| Mucur İçmesuyu+Atıksu Şebeke İnşaatı | 72.984.246 | 72.984.246 |
| Özbağ İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 32.062.002 | 0 |
| NEVŞEHİR | | |
| Derinkuyu İçmesuyu Şebeke+Arıtma İnşaatı | 28.759.586 | 28.759.586 |
| Göreme Atıksu Şebeke+İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 28.885.424 | 20.723.830 |
| Ortahisar İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 10.718.037 | 12.071 |
| NİĞDE | | |
| Değirmenli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | 5.525.764 | 5.525.764 |
| Kiledere İçmesuyu Şebeke+ Arıtma İnşaatı | 19.405.812 | 18.281.267 |
| Niğde Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | 136.609.980 | 6.614.169 |
| Yıldıztepe Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | 6.973.000 | 6.298.365 |
| YOZGAT | | |
| Boğazlıyan Atıksu Arıtma Tesisi | 12.400.000 | 0 |
| Çandır Atıksu Arıtma Tesisi | 8.871.466 | 8.509.691 |
| Çekerek Atıksu Arıtma Tesisi | 27.595.342 | 11.772.829 |
| Ovakent İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 4.196.818 | 4.196.818 |
| Ovakent Atıksu Şebeke İnşaatı | 9.215.000 | 3.464.707 |
| Özükavak Atıksu Arıtma Tesisi | 5.858.316 | 5.858.316 |

SUKAP kapsamında KOP illerindeki projelerde 2022 yılı 4. Rapor dönemi sonu itibariyle 265.627.991 TL harcama yapılmıştır.

5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

5.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 10: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Ağaçören SKM Tevsiyat | 65.000.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| KARAMAN | | | | | |
| Ermenek 380 TM Tevsiyat | 70.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 14.723.099 | 93 |
| Karaman OSB - Ereğli EİH (Yeni Hat) | 45.000.000 | 12.000.000 | 42.000.000 | 38.599.996 | 35 |
| (Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH | 10.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 8.699.233 | 95 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödenęi | 2022 Yılı Revize Ödenęi | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Karaman - Karaman OSB - Ereęli EİH Yenileme | 25.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.050.000 | 100 |
| Çumra - Karaman Brş. N. EİH Yenileme | 20.000.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Akçaşehir TM | 20.000.000 | 2.000 | 2.000 | 1.233 | 0 |
| Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH | 130.500.000 | 5.000.000 | 83.000.000 | 74.830.912 | 95 |
| Akkuyu NGS - Seydişehir EİH (TTFO) | 200.000.000 | 44.000.000 | 43.000.000 | 38.588.036 | 75 |
| Akkuyu 380 - Selvili EİH | 86.666.667 | 3.333.333 | 333.333 | 151.135 | 0 |
| KONYA | | | | | |
| Adana - Seydişehir EİH (TTFO) | 295.000.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Şereflikoçhisar – Kütüklü EİH | 12.500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 14.153 | 0 |
| Çayseka Brş. N. - Akşehir EİH Yenileme (TTFO) | 20.000.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada) | 395.000.000 | 85.000.000 | 245.000.000 | 236.785.168 | 70 |
| Cihanbeyli TM Yenileme | 22.000.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Seydişehir TM İrtibat Hatları | 18.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 141.481 | 0 |
| Kolukisa TM | 29.000.000 | 10.000.000 | 260.000.000 | 25.861.270 | 98 |
| Meram GIS | 60.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.645 | 2 |
| Selvili TM İrtibat Hatları | 24.000.000 | 2.000 | 102.000 | 76.403 | 0 |
| Karaman - Karaman OSB - Ereęli EİH Yenileme | 25.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.050.000 | 100 |
| Konya Kuzey - Ilgın TES - Afyon-2 EİH | 200.000.000 | 65.000.000 | 147.350.000 | 92.232.968 | 50 |
| Çumra - Karaman Brş. N. EİH Yenileme | 20.000.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Akkuyu 380 - Selvili EİH | 86.666.667 | 3.333.333 | 333.333 | 151.135 | 0 |
| Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (TTFO) | 250.000.000 | 38.500.000 | 33.500.000 | 33.097.328 | 75 |
| Selvili TM | 130.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.076 | 1 |
| Konya-3 TM Tevsiat | 13.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 74.000 | 0 |
| Kızören TM Tevsiat | 7.000.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| (DDY Çayırbaşı- DDY Gözlü) Brş.N - Kolukisa TM | 7.464.996 | 4.500.000 | 7.164.996 | 7.164.996 | 100 |
| Alibeyhöyüğü TM Tevsiat | 13.000.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Neveşehir - Derinkuyu EİH | 14.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 220.507 | 0 |
| NİĞDE | | | | | |
| Bor TM Yenileme(Aynı Sahada) | 21.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | 0 | 0 |

AKSARAY

Aęaçören SKM Tevsiat; ihale altyapı çalışmalarını devam etmektedir.

KARAMAN

Ermenek 380 TM Tevziat; tesis çalışmalarını devam etmekte olup 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

Karaman OSB- Ereęli EİH (Yeni Hat); tesis çalışmalarını devam etmekte olup 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

(Karaman- Ereęli) Brş. N.- Karaman OSB EİH; tesis çalışmalarını devam etmekte olup 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

Karaman- Karaman OSB- Ereęli EİH Yenileme; tesis tamamlanmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.

Çumra- Karaman Brş. N. EİH Yenileme; 1. etapta tesis faaliyetleri devam etmektedir. 2. kısmın tasfiyesi sonrası ihale işlemleri tamamlanarak tesisleşme süreci yeniden devam edecektir.

Akçaşehir TM; tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Öncelik durumu değerlendirilmektedir.

Akkuyu NGS- Ermenek HES EİH; tesis çalışmaları devam etmektedir.

Akkuyu NGS - Seydişehir EİH (KOP)(TTFO); 1. etapta tesis faaliyetleri devam etmektedir. 2.kısımın tasfiyesi sonrası ihale işlemleri tamamlanarak tesisleşme süreci yeniden devam edecektir.

Akkuyu 380-Selvili EİH; tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Adana- Seydişehir EİH (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmalarının 2023 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Şereflikoçhisar – Kütüklü EİH; tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmış, ihale süreci başlatılacaktır.

Çayseka Brş. N.- Akşehir EİH Yenileme (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmış, ihale süreci başlatılacaktır.

Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada); tesis çalışmaları devam etmektedir.

Cihanbeyli TM Yenileme; tesis ihale alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir.

Seydişehir TM İrtibat Hatları; tesis ihale alt yapı çalışmaları yapılmıştır. Tesis ihale süreci başlatılacaktır.

Kolukisa TM; tesis çalışmaları devam etmektedir.

Meram GIS; tesis çalışmaları devam etmektedir. 2024 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Selvili TM İrtibat Hatları; tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Karaman- Karaman OSB- Ereğli EİH Yenileme; tesis tamamlanmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.

Konya Kuzey- Ilgın TES- Afyon-2 EİH; tesis çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir.

Çumra- Karaman Brş. N. EİH Yenileme; tesis ihale alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir, tesis ihale alt yapı çalışmalarının 2023 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Akkuyu 380 - Selvili EİH; tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (TTFO); Tesis çalışmaları devam etmektedir.

Selvili TM; tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis faaliyetleri başlayacaktır.

Konya-3 TM Tevsiat; tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanacak, 2023 yılı içinde tesis ihale hazırlıkları başlayacaktır.

Kızören TM Tevsiat; tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılı içinde tesis ihale alt yapı çalışmalarına devam edilecektir.

(DDY Çayırbaşı- DDY Gözülü) Brş.N- Kolukisa TM; tesis tamamlanmıştır. Demontaj işleri tamamlanarak geçici kabulü yapılacaktır.

Alibeyhöyüğü TM Tevsiat; tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Neşehir- Derinkuyu EİH; tasfiye süreci başlamıştır, yeniden ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip tesis süreci başlayacaktır.

NİÇDE

Bor TM Yenileme (Aynı Sahada); tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

5.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 11: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| KARAMAN | | | | | |
| Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ | 34.048.057 | 13.000.000 | 9.435.000 | 2.740.057 | 100 |
| Ermenek HES Santral Ulaşım Yolunda Meydana Gelen Hasarların Giderilmesi İşİ | 26.000.000 | 7.851.000 | 7.851.000 | 0 | 0 |
| KIRIKKALE | | | | | |
| Kapulukaya HES Ulaşım Yolunda Kaplama Yapılması | 6.000.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi | 12.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 95 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğündeki Ana Güç Trafolarına Yangın Emniyeti Sistemi Kurulması | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 | 10 |
| Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 852.352 | 100 |
| Hirfanlı HES'in Rehabilitasyonu | 275.000.000 | 65.200.000 | 65.200.000 | 159.972 | 20 |

KARAMAN

Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ; geçici kabulü yapılmıştır.

Ermenek HES Santral Ulaşım Yolunda Meydana Gelen Hasarların Giderilmesi İşİ; 2023 yılı yatırım programından çıkartıldığı için çalışmalara son verilmiştir.

KIRIKKALE

Kapulukaya HES Ulaşım Yolunda Kaplama Yapılması; 2023 yılı yatırım programından çıkartıldığı için çalışmalara son verilmiştir.

Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi; saha kurulum çalışmaları tamamlanarak 3 ünite devreye alınmıştır. Projenin geçici kabulü Ekim 2022'de yapılmıştır.

KIRŞEHİR

Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması; geçici kabulü yapılmıştır.

Hirfanlı HES'in Rehabilitasyonu; TEMSAN A.Ş. ile santralde bulunan 4 ünitenin rehabilite edilmesi ve kontrol sistemleri kurulması için sözleşme imzalanmıştır. Potansiyel Elektrik Firması ile santrale vinçlerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Tasarım çalışmalarına devam edilmektedir.

Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğündeki Ana Güç Trafolarına Yangın Emniyeti Sistemi Kurulması; sistemin ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmış ancak anılan sistemin ihalesinin yapılabilmesi adına 2022 yılı yatırım bütçesinde bulunan bedelin küresel tedarik sistemi ve kur artışlarındaki öngörülemez durumlar sebebi ile yetersiz olacağı yapılan piyasa araştırması neticesinde

tespit edilmiş ve bu kapsamda ek bütçe çalışmaları başlatılmıştır. Gelinen süreçte, ek bütçe talebi uygun görülmüş anılan ihalenin gerçekleştirilmesi adına gerekli çalışmalar yapılmış ve hazırlanması gereken dokümanlar İlgili Başkanlığa gönderilmiş olup söz konusu alım işinin gerçekleştirilmesi amacıyla 08.11.2022 tarihinde ihale yapılmıştır. Firma tarafından KİK'e itirazda bulunulmuş olup süreç devam etmektedir.

5.3. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY

IPA 2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAS) ile Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN) için Yenilenebilir Enerji Ekipman Alımı Projesi; proje kapsamında, 2 MWe GES kurulacak alanın belirlenmesi için fizibilite raporu hazırlanmıştır. Sahada zemin etüdü yapılmıştır. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlemiş olup GES'e ilişkin projeler onaylanmıştır. Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yüklenici arasında 01.12.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 15.12.2022 tarihinde proje başlamıştır.

İlgili genel müdürlük tarafından projeye ilişkin ödenek ayrılmamış olup Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından ihale bedelinin %15'i Ulusal Fona aktarılacaktır. İhale bedelinin %85'i AB tarafından karşılanacaktır. Projeye için Yatırım Programı kapsamında ödenek tahsis edilmemiş, burada KOP Bölgesi yatırımı olarak bilgi amaçlı verilmiştir.

KONYA

YEKA GES 1; 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması” ilanı kapsamında 20.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen yarışma sonucu 15.09.2017 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında; Türkiye'nin ve bölgenin en büyük ve entegre ilk güneş paneli üretim fabrikası ile 10 yıl süreyle AR-GE faaliyetlerinin yürütüleceği AR-GE Merkezinin kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca 1000 MWe /1300 MWm kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinin Karapınar'da kurulmasına yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülmektedir. 24.12.2022 tarihi itibarıyla Karapınar YEKA-1 GES'in toplam 1000 MWe'lik kısmı işletmeye alınmıştır.

NİĞDE

YEKA GES 4; KOP illerini kapsayan Niğde / Bor' bağlantı bölgesinde 3 adet 100 MWe bağlantı kapasitesi için YEKA GES-4 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte YEKA GES-4 Yarışma Dokümanları Bakanlık web sayfasının duyurular kısmında ilan edilmiştir. 30.03.2022 tarihinde yarışma başvuruları alınmış, 08.04.2022 tarihinde yarışmalar yapılmıştır. 16.05.2022 tarihinde Bor yarışmaları için kazanan tüzel kişilerle YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri imzalanmıştır. EPDK tarafından G4-BOR-1 GES, G4-BOR-2 GES, G4-BOR-3 GES projeleri için ön lisanslar verilmiştir.

KIRŞEHİR, YOZGAT

YEKA GES 5; YEKA GES-5 Yarışmaları kapsamında 11/11/2022 tarih ve 32010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilan ile Kırşehir'de 1, Yozgat'ta 2 adet olmak üzere toplamda 3 alan YEKA olarak ilan edilmiştir.

AKSARAY, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, YOZGAT

YEKA GES 3; 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında 26-29 Nisan ve 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Aksaray 3 adet 10 MWe, Kırşehir 2 adet 10 MWe, Nevşehir 2 adet 10 MWe, Yozgat için de 2 adet 15 MWe bağlantı kapasitesinin tahsisine yönelik

9 adet güneş enerjisine dayalı YEKA Kullanım Hakkı Yarışması (YEKA GES-3) gerçekleştirilmiştir. 01.07.2021 tarihinde YEKA GES-3 Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle sözleşmeler imzalanmıştır. 31.08.2021 tarihine kadar YEKA GES-3 Yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen aday YEKA'lar, Bakanlık internet sayfasında 23.09.2021 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 24.09.2021 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur. Önerilen aday YEKA'ların ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda YEKA ilanına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Değerlendirme sonucu uygun bulunmayan sahalar için proje sahiplerine 60 gün içerisinde en az 2 adet aday YEKA önermeleri gerektiğine ilişkin bildirimde bulunulmuştur. 03.02.2022 tarihi itibarıyla Aksaray -1, Aksaray-3, Kırşehir-1, Kırşehir-2, Nevşehir-1, Yozgat-1, Yozgat-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir. 12.06.2022 tarihi itibarıyla Aksaray-2 ve Nevşehir-2 Aday YEKA' lar YEKA olarak ilan edilmiştir. EPDK tarafından, Aksaray 3-1 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Kırşehir1-1 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Kırşehir 2-1 projesi için 08.09.2022 tarihinde, Nevşehir1-2 projesi için 01.09.2022 tarihinde, Yozgat 2-4 projesi için 25.08.2022 tarihinde, Aksaray 1-6 projesi için 10.11.2022 tarihinde, Yozgat 1-1 projesi için 10.11.2022 tarihinde ön lisanslar verilmiştir.

KARAMAN, YOZGAT

YEKA RES 3; KOP illerini kapsayan bağlantı kapasiteleri; Karaman - Mersin bağlantı bölgesi için 70 MWe, Ankara - Kırıkkale - Çankırı bağlantı bölgesi için 50 MWe, Yozgat bağlantı bölgesi için 50 MWe olacak şekilde “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Düzeltme İlanı” metni (YEKA RES-3 Yarışmaları) Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere 30.09.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. YEKA RES-3 Yarışma Başvuruları 31.05.2022 tarihinde alınmış olup yarışmalar 14.06.2022 tarihinde yapılmıştır. Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle 20.07.2022 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır. YEKA RES-3 Yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen aday YEKA'lar, Bakanlık internet sayfasında 17.08.2022 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 22.08.2022 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur. Yarışmayı kazananlar tarafından önerilen aday YEKA'lar için kurum görüşleri alınmış olup detay çalışma süreci tamamlanan Karaman-1, Yozgat-1 alanları 26/11/2022 tarih ve 32025 sayılı Resmî Gazete’ de YEKA olarak ilan edilmiştir. İlan edilen YEKA'lar için gerekli teknik değerlendirmeler yapılmış olup EPDK ve ilgili şirketlere ön lisans başvurusu için bilgi verilmiştir.

5.4. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 12: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları | 1.892.400 | 982.733 | 1.892.400 | 1.865.489 | 100 |
| Aktif Tektonik Araştırmaları | 73.213 | 74.407 | 73.213 | 72.601 | 100 |
| Bilimsel Jeoloji Araştırmaları | 14.927 | 13.346 | 14.927 | 14.374 | 100 |
| Jeoloji Etüt Çalışmaları | 3.191 | 9.568 | 3.191 | 2.650 | 100 |
| KARAMAN | | | | | |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları | 1.892.400 | 982.733 | 1.892.400 | 1.865.489 | 100 |
| Aktif Tektonik Araştırmaları | 73.213 | 74.407 | 73.213 | 72.601 | 100 |
| Bilimsel Jeoloji Araştırmaları | 14.927 | 13.346 | 14.927 | 14.374 | 100 |
| Jeoloji Etüt Çalışmaları | 3.191 | 9.568 | 3.191 | 2.650 | 100 |
| KIRIKKALE | | | | | |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları | 1.892.400 | 982.733 | 1.892.400 | 1.865.489 | 100 |
| Aktif Tektonik Araştırmaları | 73.213 | 74.407 | 73.213 | 72.601 | 100 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları | 5.520.000 | 2.332.500 | 5.520.000 | 5.348.494 | 100 |
| Bilimsel Jeoloji Araştırmaları | 14.927 | 13.346 | 14.927 | 14.374 | 100 |
| Jeoloji Etüt Çalışmaları | 3.191 | 9.568 | 3.191 | 2.650 | 100 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları | 1.892.400 | 982.733 | 1.892.400 | 1.865.489 | 100 |
| Aktif Tektonik Araştırmaları | 73.213 | 74.407 | 73.213 | 72.601 | 100 |
| Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları | 5.520.000 | 2.332.500 | 5.520.000 | 5.348.494 | 100 |
| Bilimsel Jeoloji Araştırmaları | 14.927 | 13.346 | 14.927 | 14.374 | 100 |
| Jeoloji Etüt Çalışmaları | 3.191 | 9.568 | 3.191 | 2.650 | 100 |
| KONYA | | | | | |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları | 1.892.400 | 982.733 | 1.892.400 | 1.865.489 | 100 |
| Aktif Tektonik Araştırmaları | 73.213 | 74.407 | 73.213 | 72.601 | 100 |
| Bilimsel Jeoloji Araştırmaları | 14.927 | 13.346 | 14.927 | 14.374 | 100 |
| Jeoloji Etüt Çalışmaları | 3.191 | 9.568 | 3.191 | 2.650 | 100 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları | 5.520.000 | 2.332.500 | 5.520.000 | 5.348.494 | 100 |
| Aktif Tektonik Araştırmaları | 73.213 | 74.407 | 73.213 | 72.601 | 100 |
| Orta Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları | 240.800 | 1.770.800 | 240.800 | 234.949 | 100 |
| Bilimsel Jeoloji Araştırmaları | 14.927 | 13.346 | 14.927 | 14.374 | 100 |
| Jeoloji Etüt Çalışmaları | 3.191 | 9.568 | 3.191 | 2.650 | 100 |
| NİĞDE | | | | | |
| Aktif Tektonik Araştırmaları | 73.213 | 74.407 | 73.213 | 72.601 | 100 |
| Bilimsel Jeoloji Araştırmaları | 14.927 | 13.346 | 14.927 | 14.374 | 100 |
| Jeoloji Etüt Çalışmaları | 3.191 | 9.568 | 3.191 | 2.650 | 100 |
| YOZGAT | | | | | |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları | 1.892.400 | 982.733 | 1.892.400 | 1.865.489 | 100 |
| Aktif Tektonik Araştırmaları | 73.213 | 74.407 | 73.213 | 72.601 | 100 |
| Orta Karadeniz Bölgesi Kömür Aramaları | 3.793.800 | 1.313.800 | 3.793.800 | 3.245.973 | 100 |
| Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları | 5.520.000 | 2.332.500 | 5.520.000 | 5.348.494 | 100 |
| İleri Teknoloji Elementleri Aramaları | 1.977.667 | 1.195.444 | 1.977.667 | 1.913.455 | 100 |
| Bilimsel Jeoloji Araştırmaları | 14.927 | 13.346 | 14.927 | 14.374 | 100 |
| Jeoloji Etüt Çalışmaları | 3.191 | 9.568 | 3.191 | 2.650 | 100 |

Aktif Tektonik Araştırmaları; 15.000 km² prospeksiyon, 8.000 km² kenarlaştırma, 88.408 km² uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır. Uzaktan algılamanın 6.154 km² si Aksaray'da gerçekleştirilmiştir.

İleri Teknoloji Elementleri Aramaları; 13.623,80 m sondaj, 14.787 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 548 km² jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır. Ancak KOP ilinde faaliyet gerçekleşmemiştir.

Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları; 21.516,90 m sondaj, 17.995 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 400 km² jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Orta Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları; 50 km² jeolojik etüt, 61 nokta jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları; 27.961,10 m sondaj, 24.906 m jeofizik kuyu log ölçümü, 800 km² jeolojik etüt, 2.000 km² uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır. Aksaray'da; 101 km² jeolojik etüt ve 1.000 km² uzaktan algılama, Kırıkkale'de; 2.671,20 m sondaj, 4.818 m jeofizik kuyu log ölçümü

ve 37 km² jeolojik etüt, Konya'da; 16.039,70 m sondaj ve 321 km² jeolojik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Orta Karadeniz Bölgesi Kömür Aramaları; 13.231,50 m sondaj, 34.242 m jeofizik kuyu log ölçümü, 300 km² jeolojik etüt ve 1.000 km² uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır. Uzaktan algılamanın 100 km² si Yozgat ilinde gerçekleşmiştir.

Bilimsel Jeoloji Araştırmaları; 20.250 km² prospeksiyon, 2.650 km² jeolojik etüt ve 34.800 km² uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır. Kırıkkale'de; 900 km² prospeksiyon ve 1.600 km² uzaktan algılama, Kırşehir'de 1.920 km² uzaktan algılama, Konya'da 1.200 km² prospeksiyon, Niğde'de 13.000 km² prospeksiyon ve 2.650 km² jeolojik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Jeoloji Etüt Çalışmaları; 1.000 km² prospeksiyon, 392.392 km² uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır. Karaman'da 7.200 km² uzaktan algılama, Konya'da 18.000 km² uzaktan algılama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

5.5. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 13: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---|
| AKSARAY | | | | | |
| Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama | 29.823.067.000 | 1.958.454.000 | 1.658.454.000 | 1.431.129.018 | 100 (I. Etap) 57,69 (II. Etap) |

AKSARAY

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama; I. Etap kapsamındaki kavernalar devreye alınmış olup proje tamamlanmıştır. II. Etap çalışmaları devam etmektedir.

6. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

6.1 KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 14: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| KIRŞEHİR | | | | | |
| 300 Kişilik Yurt İnşaatı | 39.000.000 | 3.900.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| 500 Kişilik Yurt İnşaatı | 65.000.000 | 5.000.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| YOZGAT | | | | | |
| Sorgun 300 Kişilik Yurt İnşaatı | 39.000.000 | 3.900.000 | 2.000 | 0 | 1 |

KIRŞEHİR

300 Kişilik Yurt İnşaatı; ara tahsis aşamasındadır.

NEVŞEHİR

500 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı; proje aşamasındadır.

YOZGAT

300 Kişilik Sorgun Yurt İnşaatı; yapımı devam etmektedir.

6.2 SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 15: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Merkez Gençlik Merkezi | 12.000.000 | 2.200.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| KARAMAN | | | | | |
| Karaman Stadyumu | 301.210.821 | 20.000.000 | 92.500.000 | 92.410.821 | 93 |
| KIRIKKALE | | | | | |
| Kırıkkale Merkez Spor Tesisi Yapımı | 110.000.000 | 11.000.000 | 2.000 | 0 | 1 |
| KONYA | | | | | |
| Jimnastik Salonu | 70.000.000 | 7.000.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Karatay Gençlik Merkezi | 11.250.000 | 2.100.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Güneysınır Gençlik Merkezi | 9.000.000 | 1.850.000 | 2.000 | 0 | 0 |

AKSARAY

Merkez Gençlik Merkezi; proje aşamasındadır.

KARAMAN

Karaman Stadyumu; yapımı devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kırıkkale Merkez Spor Tesisi Yapımı; yapımı devam etmektedir.

KONYA

Konya Jimnastik Salonu; proje aşamasındadır.

Karatay Gençlik Merkezi; proje aşamasındadır.

Güneysınır Gençlik Merkezi; proje aşamasındadır.

7. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sulakyurt Hükümet Konağı Yapımı | 12.600.000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Çiçekdağı Hükümet Konağı Yapımı | 49.227.240 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 0 |
| Konya Kulu Hükümet Konağı | 20.354.382 | 11.481.516 | 11.481.516 | 10.926.437 | 100 |
| Konya Meram Hükümet Konağı | 49.068.913 | 28.102.198 | 28.102.198 | 23.413.094 | 100 |
| Cihanbeyli Hükümet Konağı Yapım | 20.250.000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Çumra Hükümet Konağı Yapımı | 22.500.000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Beşşehir Hükümet Konağı Yapımı | 34.650.000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Niğde Merkez Hükümet Konağı | 76.008.196 | 17.846.153 | 17.846.153 | 17.846.153 | 100 |
| Sorgun Hükümet Konağı Yapım | 27.022.000 | 198.536 | 198.536 | 198.536 | 12 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kağıthane Hükümet Konağı Yapımı | 11.871.000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Kırşehir Hükümet Konağı | 204.000.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 28 |

KOP İllerinde hükümet konağı yapım işlerinde 2022 yılı 4. Rapor dönemi sonu itibariyle 75.214.220 TL harcama yapılmıştır.

8. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Tablo 17: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Acemhöyük | 478.942 | 302.082 | 302.082 | 302.082 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Aşıklıhöyük | 671.522 | 345.598 | 345.598 | 345.598 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Mokisos (Nora) Antik Kenti | 211.098 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Büyükdeller | 214.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 50 |
| Muhtelif İşler - Makine ve Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 100 |
| Muhtelif İşler - Binaların Güçlendirilmesi ve Büyük Onarımı | 291.905 | 291.905 | 291.905 | 291.905 | 100 |
| KARAMAN | | | | | |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Canhasan Höyük | 144.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Ermenek Kazıları | 72.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 50 |
| Muhtelif İşler - Makine ve Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 7.260 | 7.260 | 7.260 | 7.260 | 100 |
| Muhtelif İşler - Binaların Güçlendirilmesi ve Büyük Onarımı | 268.732 | 268.732 | 268.732 | 268.732 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi - Makine Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi - Danışmanlık Hizmeti | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 100 |
| KIRIKKALE | | | | | |
| Siyer-i Nebi ve Mushafı Şerif Müzesinde Yapılacak Teşhir ve Tanzim İşleri | 1.486.300 | 1.486.300 | 1.486.300 | 1.486.300 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi (Danışmanlık Hizmeti) | 82.305 | 82.305 | 82.305 | 82.305 | 100 |
| Muhtelif İşler - Makine ve Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 42.421 | 42.421 | 42.421 | 42.421 | 100 |
| Muhtelif İşler - Binaların Güçlendirilmesi ve Büyük Onarımı | 106.016 | 106.016 | 106.016 | 106.016 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi - Makine Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 866.109 | 866.109 | 866.109 | 866.109 | 100 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| Kırşehir Yeni Müze İkmal ve Teşhir Tanzimi | 40.000.000 | 7.497.526 | 4.868.655 | 4.868.655 | 147 |
| Çiçekdağı Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde Kalan Bulamaçlı Jeotermal Alanında Jeotermal Sondaj ve İsale Hattı Yapım İşleri | 7.061.446 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| Erişilebilirlik Hizmetleri | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 100 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif İşler - Makine ve Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 73.265 | 73.265 | 73.265 | 73.265 | 100 |
| Muhtelif İşler - Binaların Güçlendirilmesi ve Büyük Onarımı | 25.016 | 25.016 | 25.016 | 25.016 | 100 |
| KONYA | | | | | |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Kubadabad | 685.580 | 616.580 | 616.580 | 616.580 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Çatalhöyük | 628.058 | 502.058 | 502.058 | 502.058 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Savatra Antik Kent | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Karahöyük | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 50 |
| Muhtelif İşler - Makine ve Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 452.338 | 452.338 | 452.338 | 452.338 | 100 |
| Muhtelif İşler - Binaların Güçlendirilmesi ve Büyük Onarımı | 437.481 | 437.481 | 437.481 | 437.481 | 100 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Meryem Ana Kilisesi Onarım ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşİ | 66.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 137 |
| Merkez Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı | 318.600 | 1.000 | 0 | 0 | 55 |
| Kozaklı Termal Turizm Merkezi İçinde Bulunan Emek Mahallesi Kaplıca Caddesi, Buruncuk Mahallesi Kaplıca Caddesi, 239. 241. 242.244. 833. 834. Sokaklar ve Taşlı Höyük Caddelerinde Yapılacak Olan Yol ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ Projesi | 5.339.000 | 1.500.000 | 1.999.000 | 1.999.000 | 90 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Ovaören | 407.070 | 129.100 | 129.100 | 129.100 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Sofular | 549.691 | 335.209 | 335.209 | 335.209 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Karayazı Tümülüsü | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Yeni Yaylacık Fosil Lokalitesi | 127.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 50 |
| Muhtelif İşler - Makine ve Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 52.957 | 52.957 | 52.957 | 52.957 | 100 |
| Muhtelif İşler - Binaların Güçlendirilmesi ve Büyük Onarımı | 52.251 | 52.251 | 52.251 | 52.251 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi - Makine Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 1.455.330 | 1.455.330 | 1.455.330 | 1.455.330 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi - Büyük Bina Onarımları | 620.855 | 620.855 | 620.855 | 620.855 | 100 |
| NİĞDE | | | | | |
| Ulukışla Çiftahan Termal Turizm Merkezi Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi | 8.708.000 | 500.000 | 1.000 | 0 | 100 |
| Niğde Gümüşler Örenlerinde Yamaç ve Saha Temizliği Yapılması | 320.960 | 320.960 | 320.960 | 320.960 | 100 |
| Muhtelif İşler - Makine ve Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 215.060 | 215.060 | 215.060 | 215.060 | 100 |
| Muhtelif İşler - Binaların Güçlendirilmesi ve Büyük Onarımı | 382.109 | 382.109 | 382.109 | 382.109 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi (Danışmanlık Hizmeti) | 135.700 | 135.700 | 135.700 | 135.700 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi (Büyük Bina Onarımları) | 8.901.013 | 8.901.013 | 8.901.013 | 8.901.013 | 100 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Tepecik Çiftlik Höyük | 239.400 | 137.400 | 137.400 | 137.400 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Tyana Antik Kenti | 732.993 | 445.373 | 445.373 | 445.373 | 50 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Sırçalıtepe Höyüğü | 92.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Bekçitepe Höyüğü | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 50 |
| Muhtelif Kazı Çalışmaları - Kayırlı-Değirmenyolu Antik Kenti | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50 |
| YOZGAT | | | | | |
| Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi | 4.650.000 | 977.000 | 977.000 | 977.000 | 85 |
| Muhtelif Etüd-Proje İşleri (Diğer Proje Yapımları) | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 100 |
| Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi | 238.795 | 238.795 | 238.795 | 238.795 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi (Danışmanlık Hizmeti) | 57.820 | 57.820 | 57.820 | 57.820 | 100 |
| Muhtelif İşler - Makine ve Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 5.048.580 | 5.048.580 | 5.048.580 | 5.048.580 | 100 |
| Muhtelif İşler - Binaların Güçlendirilmesi ve Büyük Onarımı | 139.653 | 139.653 | 139.653 | 139.653 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi - Makine Teçhizat Alımı ve Yapıtılması | 138.579 | 138.579 | 138.579 | 138.579 | 100 |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi - Büyük Bina Onarımları | 1.342.189 | 1.342.189 | 1.342.189 | 1.342.189 | 100 |

KIRIKKALE

Siyer-i Nebi ve Mushafı Şerif Müzesinde Yapılacak Teşhir ve Tanzim İşleri; Kırıkkale İl Özel İdaresine ödenek gönderilerek desteklenen iş kapsamındadır. İş tamamlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri; tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR

Kırşehir Yeni Müze İkmal ve Teşhir Tanzimi; sözleşmesine göre %47,87 keşif artışı meydana gelmiştir. Süre uzatımlı iş bitim tarihi 07.08.2022 olarak belirlenmiştir. İş tamamlanmıştır.

Erişilebilirlik Hizmetleri; Kırşehir Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü için çalışmalar devam etmektedir.

Çiçekdağı Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde Kalan Bulamaçlı Jeotermal Alanında Jeotermal Sondaj ve İsale Hattı Yapım İş; 2022 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak eklenmiştir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Meryem Ana Kilisesi Restorasyonu; iş devam etmektedir.

Merkez Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı; 2.aşama çalışmaları tamamlanmış olup 3. aşama çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir İli Kozaklı Termal Turizm Merkezi İçinde Bulunan Emek Mahallesi Kaplıca Caddesi, Buruncuk Mahallesi Kaplıca Caddesi, 239. 241. 242.244. 833. 834. Sokaklar ve Taşlı Höyük Caddelerinde Yapılacak Olan Yol ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş Projesi; proje Kozaklı Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.

NİĞDE

Niğde Gümüşler Örenlerinde Yamaç ve Saha Temizliği Yapılması; iş tamamlanmıştır.

Ulukışla Çiftahan Termal Turizm Merkezi Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi; iş devam etmektedir.

YOZGAT

Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı Projeleri Yapımı; iş devam etmektedir.

Çayıralan İlçe Halk Kütüphanesi-Bina Büyük Onarımları; Ehlibeyt Kütüphanesinin yapımı için destek sağlanacaktır.

Yenifaklı İlçe Halk Kütüphanesi-Bina Büyük Onarımları; iş devam etmektedir.

Boğazlıyan Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi-KYGM Desteği; yapım projesine destek sağlanmıştır.

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi; yapım projesine destek sağlanmıştır.

8.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 18: Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Merkez İkinci Kılıçarslan Kümbeti ve Kırkkızlar Köşkü | 2.309.962 | 467.139 | 467.139 | 9.677 | 80 |
| Merkez Eğri Minareli Cami | 1.305.355 | 323.042 | 323.042 | 154.934 | 85 |
| Aksaray-Eskil Ulu Camii | 3.657.887 | 3.657.887 | 3.657.887 | 0 | 0 |
| Aksaray-Merkez İkinci Kılıçarslan Kümbeti Ve Kırkkızlar Köşkü İkmal İşi | 3.798.032 | 3.798.032 | 3.798.032 | 0 | 0 |
| Aksaray-Merkez Pir Ali Sultan Türbesi Ve Camii | 10.252.135 | 9.445.525 | 9.445.525 | 806.610 | 10 |
| Aksaray-Merkez Susadı Mh 42 Parsel Mevcut Blok Taşların Kaldırılması Araştırma Kazısı Yapılması İşi | 199.554 | 119 | 199.435 | 199.435 | 100 |
| KARAMAN | | | | | |
| Karaman-Ayrancı Pınarkaya Ulu Camii | 440.462 | 1.292 | 439.170 | 439.170 | 100 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| Merkez Buçuklu Cami | 2.253.187 | 1.098.941 | 1.098.941 | 111.524 | 95 |
| Merkez Cacabey Medresesi | 64.504.727 | 2.622.520 | 61.882.207 | 61.882.207 | 95 |
| KONYA | | | | | |
| Karatay Tolluoğlu Camii | 1.526.315 | 181.709 | 762.889 | 762.889 | 100 |
| Seydişehir Seyyid Harun Veli Camii | 1.767.782 | 237.201 | 1.098.399 | 1.098.399 | 100 |
| Karatay Şerafettin Camii | 4.809.842 | 15.461 | 2.961.766 | 2.961.766 | 100 |
| Meram Hoca Hasan Camii | 3.911.702 | 216.022 | 2.555.461 | 2.555.461 | 94 |
| Hüyük Tolca Şeyh Şahabettin Camii | 4.030.960 | 0 | 2.014.576 | 2.014.576 | 100 |
| Doğanhisar Pazar (Çarşı) Camii | 2.438.668 | 1.495.451 | 1.495.451 | 943.217 | 30 |
| Konya-Hüyük Tolca Şeyh Şahabettin Camii İkmal İşi | 2.828.547 | 1.130.104 | 1.698.443 | 1.698.443 | 60 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Cami, Medrese) Onarım İşi | 43.497.563 | 6.112.253 | 21.657.172 | 21.657.172 | 100 |
| NİĞDE | | | | | |
| Merkez Sungurbey Camii ve Türbesi İkmal İnşaatı | 7.400.798 | 6.968.513 | 6.968.513 | 0 | 10 |
| Merkez Bor Yeni Hamam | 1.893.530 | 3.654 | 797.722 | 797.722 | 100 |
| YOZGAT | | | | | |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Şefaati Tokmak Hasan Paşa Cami | 5.576.914 | 521.249 | 5.055.665 | 5.055.665 | 100 |
| Yozgat-Merkez Çapanoğlu Camii | 125.307 | 0 | 125.307 | 125.307 | 100 |
| Merkez Başçavuş Hamamı | 10.242.261 | 9.412.972 | 9.412.972 | 829.289 | 14 |

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından KOP illerindeki projelere 2022 yılında 140.465.171 TL ödenek tahsis edilmiş olup 106.652.919 TL harcama yapılmıştır.

9. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Tablo 19: Mili Eğitim Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| AKSARAY | | | | |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 140.000.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 |
| Atölye | 18.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı | 17.014.932 | 0 | 17.014.932 | 17.014.932 |
| KARAMAN | | | | |
| Özel Eğitim Kurumu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi İnşaatları | 20.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Okul Spor Salonları | 18.000.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı | 24.349.593 | 0 | 24.349.593 | 24.349.593 |
| KIRIKKALE | | | | |
| Anadolu Lisesi İnşaatları | 41.300.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 |
| Atölye | 9.000.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 12.600.000 |
| KIRŞEHİR | | | | |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 98.533.331 | 12.217.139 | 57.401.888 | 57.401.888 |
| KONYA | | | | |
| Anadolu Lisesi İnşaatları | 96.200.000 | 9.620.000 | 9.620.000 | 0 |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları | 6.000.000 | 1.186.697 | 1.186.697 | 1.032.023 |
| İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları | 9.600.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 65.525.210 | 21.018.865 | 21.018.865 | 10.855.950 |
| Özel Eğitim Kurumu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi İnşaatları | 14.000.000 | 1.444.248 | 1.444.248 | 273.019 |
| Atölye (Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) | 10.500.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 0 |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı | 160.756.312 | 133.000.000 | 160.756.312 | 150.934.560 |
| NEVŞEHİR | | | | |
| Güzel Sanatlar Lisesi | 37.836.758 | 2.731.158 | 18.894.072 | 18.894.072 |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| NİĞDE | | | | |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları | 29.000.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 38.500.000 | 7.152.396 | 7.152.396 | 1.195.764 |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| YOZGAT | | | | |
| Anadolu Lisesi İnşaatları | 19.200.000 | 895.000 | 895.000 | 0 |
| Okul Spor Salonları | 18.000.000 | 5.883.333 | 7.033.586 | 7.033.586 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları | 45.000.000 | 6.800.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 175.700.000 | 24.048.200 | 26.328.200 | 10.000.000 |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı (Yozgat) | 129.599.298 | 14.500.000 | 129.599.298 | 129.599.298 |

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılında KOP Bölgesi illerinde uygulanacak projelere 537.890.087 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 459.964.685 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

10. SAĞLIK BAKANLIĞI

Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Aksaray Merkez 7 Nolu ASHİ | 500.000 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Aksaray- Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi+ASM (6 AHB) | 32.659.224 | 7.475.413 | 9.802.127 | 9.802.126 | 100 |
| Aksaray-Merkez-Sağlık Aile Sağlığı Merkezi(4AHB)+ 112 Acil Sağlık İstasyonu | 2.275.000 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ | 19.889.709 | 1.973.573 | 1.683.551 | 1.683.551 | 100 |
| Aksaray Merkez Topakkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) | 1.967.400 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| KARAMAN | | | | | |
| Karaman Akçaşehir Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ | 3.552.250 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| Karaman Başyayla ASM (2 AHB)+ TSM (T12)+112 ASHİ | 4.465.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Karaman Devlet Hastanesi Ek Bina (200 Yatak) | 840.002.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Karaman Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı+10 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi+10 Yataklı Yoğun Bakım Servisi | 20.630.030 | 1.544.862 | 6.524.279 | 5.780.373 | 95 |
| Karaman Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB)+ 112 ASHİ | 3.562.500 | 351.854 | 88.785 | 86.786 | 5 |
| Karaman-Ermenek Hastane 1 Nolu ASHİ | 500.000 | 2.000 | 219.849 | 219.849 | 1 |
| Karaman Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+ 112 Acil Sağlık İstasyonu + Lojman | 12.848.876 | 323.141 | 2.000 | 0 | 0 |
| Karaman Merkez 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 AHB | 2.137.500 | 2.000 | 24.420 | 22.420 | 0 |
| Karaman-Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi | 13.091.961 | 9.363.465 | 9.363.465 | 1.740.622 | 100 |
| Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB) | 2.375.000 | 237.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| Karaman Sarıveliler 3-4 hekimlik ASM+TSM (T13)+112 ASHİ | 5.645.499 | 477.729 | 92.709 | 90.709 | 5 |
| KIRIKKALE | | | | | |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kırıkkale-Balışeyh 112 ASHİ | 2.411.240 | 753.949 | 2.000 | 0 | 100 |
| Kırıkkale-Çelebi TSM (T13)+ASM (1 AHB)+112 ASHİ | 14.863.000 | 377.625 | 2.000 | 0 | 0 |
| Kırıkkale-Delice 112 ASHİ | 2.814.097 | 753.949 | 2.000 | 0 | 100 |
| Kırıkkale-Keskin 112 ASHİ | 942.436 | 471.218 | 2.000 | 0 | 0 |
| Kırıkkale-Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ | 950.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kırıkkale-Merkez Fabrikalar 112 ASHİ | 942.436 | 471.218 | 2.000 | 0 | 0 |
| Kırıkkale Merkez Osmangazi Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) | 1.584.850 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Kırıkkale- Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi (T11) | 6.856.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kırıkkale Yahşihan Bayraktepe ASM (4 AHB) | 2.137.500 | 213.750 | 2.000 | 0 | 0 |
| Kırıkkale Yahşihan IRMAK ASM (2 AHB)+112 ASHİ | 2.327.500 | 2.000 | | 0 | 0 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| Kırşehir Çiçekdağı 1 Nolu ASHİ | 500.000 | 2.000 | | 0 | 0 |
| Kırşehir Devlet Hastanesi (400 Yatak) | 1.565.730.000 | 4.000.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Kırşehir-Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu | 950.000 | 2.000 | | 0 | 0 |
| Kırşehir Kaman İstiklal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) | 4.372.000 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Kırşehir-Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+112 Acil Sağlık İstasyonu | 14.288.211 | 1.993.899 | 7.502.167 | 7.502.167 | 99 |
| Kırşehir Merkez 1 nolu Medrese Sağlıklı Hayat Merkezi | 18.550.103 | 3.109.603 | 12.583.686 | 11.323.517 | 96 |
| Kırşehir Merkez Ahievran Kale ASM (6AHB) | 2.945.000 | 2.000 | | 0 | |
| Kırşehir-Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ | 857.000 | 427.627 | 2.000 | 0 | 1 |
| Kırşehir-Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (T6)+Aile Sağlığı Merkezi(5-6 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu | 22.097.333 | 7.595.012 | 5.699.466 | 5.697.465 | 100 |
| Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina(25 Yatak) | 65.829.649 | 3.190.488 | 45.543.423 | 45.543.423 | 95 |
| Kırşehir-Mucur Solaklı 112 ASHİ | 857.000 | 427.627 | 2.000 | 0 | 1 |
| Kırşehir-Mucur-Toplum Sağlığı Merkezi(T12)+Aile Sağlığı Merkezi (6AHB)+112 ASHİ | 5.106.250 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Kırşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) | 20.729.392 | 12.429.545 | 7.990.937 | 7.990.937 | 97 |
| KONYA | | | | | |
| Konya Akören Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak) | 31.101.422 | 2.111.181 | 24.999.343 | 24.219.355 | 85 |
| Konya Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) | 6.835.250 | 683.525 | 97.940 | 97.940 | 0 |
| Konya Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak) | 120.696.000 | 12.139.200 | 1.000 | 0 | 0 |
| Konya-Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi(T8)+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+SHM+112 ASHİ | 24.225.000 | 2.422.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya Altınekin Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+TSM(T12) | 3.388.300 | - | 236.000 | 236.000 | - |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Konya AMATEM (80 Yatak) | 153.211.200 | 8.080.000 | 21.682.362 | 21.588.666 | 2 |
| Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (70 Ünit) | 200.914.588 | - | 213.580 | 213.580 | |
| Konya-Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ | 3.012.687 | 1.421.337 | - | 0 | 9 |
| Konya-Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi (T8)+6 AHB ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi | 18.785.000 | 1.192.250 | 993.650 | 0 | 0 |
| Konya-Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) | 1.515.250 | 151.525 | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya-Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10)+Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) | 7.238.984 | 3.396.028 | 0 | 0 | 25 |
| Konya-Bozkır Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ | 1.710.000 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Konya-Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) | 2.441.500 | 244.150 | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9) + Sağlıklı Hayat Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) | 8.526.250 | 852.625 | 200.600 | 200.600 | 0 |
| Konya Çumra Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak) | 16.147.823 | 2.294.740 | 161.026 | 161.025 | 10 |
| Konya Derbent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak) | 39.989.800 | 2.608.171 | 146.262 | 146.261 | 0 |
| Konya Derbent Toplum Sağlığı Merkezi (T12)+ Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ | 4.620.000 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Konya Derebucak Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) | 15.572.095 | 2.190.795 | 884.951 | 884.951 | 1 |
| Konya-Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 ASHİ | 3.657.500 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Konya-Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) | 5.700.000 | 570.000 | 99.120 | 99.120 | 0 |
| Konya Ereğli Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB) | 6.930.000 | 2.000 | 3.295.617 | 0 | 15 |
| Konya-Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü(T6)+Sağlıklı Hayat Merkezi | 21.232.500 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Konya Hadim Toplum Sağlığı Merkezi (T12)+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ | 5.225.000 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Konya-Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu ve Acil Servis | 5.652.500 | 565.250 | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya-Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10)+2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (7AHB) + 112 ASHİ | 7.505.000 | 2.000 | 141.600 | 141.600 | 0 |
| Konya Ilgın 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+112 ASHİ | 4.379.989 | 2.095.264 | 1.119.288 | 1.117.289 | 100 |
| Konya Ilgın- İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8) + Sağlıklı Hayat Merkezi + 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB) + 112 ASHİ | 20.312.675 | 2.990.009 | 441.337 | 439.336 | 100 |
| Konya Kadınhanı Atlantı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) | 1.584.850 | - | 2.000 | 0 | 0 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Konya-Kadınhanı Kolukısa ASM (2 AHB) | 1.294.702 | 479.940 | 174.261 | 172.262 | 100 |
| Konya-Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+ 112 ASHİ | 10.070.000 | 1.007.000 | 148.669 | 146.669 | 17 |
| Konya Karapınar Apak Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) | 5.848.500 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya Karapınar Çetmi 112 ASHİ | 960.000 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya Karapınar Hotamış Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ | 3.376.464 | 1.421.869 | 1.282.269 | 260.781 | 100 |
| Konya-Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8)+Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ | 14.297.539 | 3.818.293 | 1.655.268 | 1.655.268 | 100 |
| Konya Karapınar Sandıklı Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) | 2.459.250 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| KONYA Karatay Doğuş Göçmen Sağlığı Merkezi(Aile Sağlığı Merkezi) (10 AHB) | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konya Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+112 ASHİ | 3.640.828 | 2.739.079 | 694.538 | 694.538 | 100 |
| Konya Kulu Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak) | 486.372.116 | - | 112.315.541 | 112.315.541 | 10 |
| Konya Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) | 4.750.000 | 2.000 | 103.840 | 103.840 | 0 |
| Konya Meram Aymanas Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB) | 6.926.000 | 2.000 | 2.681.125 | 0 | 30 |
| Konya-Sarayönü Ladik Halıcı Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB) | 2.945.000 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Konya Sarayönü Toplum Sağlığı Merkezi (T10)+Aile Sağlığı Merkezi 5AHB)+112 ASHİ | 8.443.425 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya Selçuklu Aşağıpınarı Bosna Hersek Mah. Göçmen Sağlığı Merkezi(Aile Sağlığı Merkezi) (10 AHB) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konya Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı (L1) | 28.348.000 | 2.834.800 | 0 | 0 | 0 |
| Konya-Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+112 ASHİ | 13.371.760 | 400.425 | 2.000 | 0 | 0 |
| Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Ek Bina (75 Yatak) | 100.000.000 | 25.962.691 | 1.000 | 0 | 0 |
| Konya-Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8)+1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+Sağlıklı Hayat Merkezi | 8.908.829 | 2.884.140 | 1.215.578 | 1.215.578 | %100 |
| Konya Yunak Devlet Hastanesi (25 Yatak) | 37.500.000 | 350.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Nevşehir Avanos Çalış Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) | 1.995.000 | 199.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| Nevşehir Avanos Özkonak Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) | 1.967.400 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Nevşehir Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ | 2.327.500 | 232.750 | 2.000 | 0 | 0 |
| Nevşehir Göreme Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) | 1.330.000 | 133.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nevşehir Kozaklı Devlet Hastanesi (30 Yatak) | 44.497.570 | 4.469.747 | 34.995.708 | 18.934.326 | 50 |
| Nevşehir Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) | 8.931.000 | 365.275 | 2.000 | 0 | 0 |
| Nevşehir Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) | 2.327.500 | 232.750 | 2.000 | 0 | 0 |
| Nevşehir Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Hayat Merkezi | 11.271.750 | 1.127.175 | - | 0 | 0 |
| Nevşehir Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB)+112 ASHİ | 5.700.000 | 570.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| NİĞDE | | | | | |
| Niğde ADSM (60 Ünit) | 156.000.000 | 720.000 | 248.862 | 248.862 | 0 |
| Niğde Bor 3 Nolu ASM (5 AHB)+SHM+112 ASHİ | 23.000.000 | 1.377.500 | 253.526 | 0 | 0 |
| Niğde Bor FTR Hastanesi (250 Yatak) | 377.500.000 | 2.500.000 | 689.474 | 689.474 | 0 |
| Niğde Çamardı Entegre İlçe Hastanesi | 360.000 | 30.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Niğde Devlet Hastanesi (400 Yatak) | 421.563.091 | 44.458.683 | 285.085.712 | 267.061.986 | 60 |
| Niğde Merkez 7 Nolu ASHİ | 500.000 | 2.000 | - | 0 | 0 |
| Niğde Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) | 1.584.850 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Niğde Merkez Edikli Habibe Mehmet TOPAL Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)+112 ASHİ | 6.160.000 | - | - | 0 | 99 |
| Niğde Merkez Efendibey ASM (4 AHB) + TSM (T5) + 112 ASHİ + İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği | 44.500.000 | 2.094.750 | 67.686 | 67.686 | 0 |
| Niğde Merkez Ovacık ASM (2 AHB) | 2.700.500 | 2.000 | - | 0 | 25 |
| Niğde-Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ | 10.838.908 | 616.922 | 2.000 | 0 | 99 |
| YOZGAT | | | | | |
| Yozgat Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi (T10)+112 ASHİ | 8.020.929 | 355.118 | 20.538 | 18.539 | 100 |
| Yozgat Akdağmadeni Umutlu Aile Sağlığı Merkezi (1 AHB) | 1.372.000 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Yozgat Boğazlıyan Merkez Mah. İlçe Sağlık Müdürlüğü T10+ ASM (2 AHB)+112 ASHİ | 4.465.000 | 446.500 | 2.272.000 | 227.150 | 0 |
| Yozgat Çandır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak) | 30.505.097 | 1.808.061 | 23.451.874 | 23.451.873 | 75 |
| Yozgat-Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi (T11)+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ | 7.600.000 | 2.000 | 229.150 | 227.150 | 0 |
| Yozgat Merkez 2 nolu İstanbulluoğlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ | 8.448.000 | 308.750 | 2.887.191 | 2.887.191 | 25 |
| Yozgat- Merkez 3 Nolu Yukarı Nohutlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) | 5.563.000 | 213.750 | 2.000 | 0 | 0 |
| Yozgat Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı L2 | 7.104.500 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Yozgat-Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi(T12)+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) | 6.709.928 | 1.728.855 | 1.728.855 | 80.711 | 100 |
| Yozgat Sorgun 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+112 ASHİ | 4.481.300 | - | 2.000 | 0 | 0 |
| Yozgat Sorgun Araplı Sağlık Evi | 546.500 | - | 2.000 | 0 | 0 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina (100 Yatak) | 233.030.901 | 16.567.194 | 173.434.130 | 160.202.506 | 80 |

AKSARAY

Aksaray Merkez 7 Nolu ASHİ (EAH içi); proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

Aksaray- Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi+ASM (6 AHB); 06.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Aksaray Merkez Sağlık Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi 4 AHB+ 112 Acil Sağlık İstasyonu; proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) +İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +112 ASHİ; 05.06.2018 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 25.01.2021 tarihinde fiziki ilerleme %80 iken feshedilmiştir. 21.05.2021 tarihinde ikmal yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.07.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.07.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 16.07.2021 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 12.09.2022 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Aksaray Merkez Topakkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); uygun arsa çalışmaları devam etmektedir.

KARAMAN

Karaman Akçayşehir Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ; 19/04/2022 tarih ve 163291949 barkod ile Proje Ödenek Taahhüdü verilmiştir. Bakanlığımız 2022 yılı yatırım programına alınmıştır. Uygun arsa çalışmaları devam etmektedir.

Karaman Başyayla ASM (2 AHB) + TSM (T12) +112 ASHİ; bölgede Hazineye ve Belediyeye ait uygun arsa olmadığından kamulaştırma yapılması planlanan bölgenin incelemesi yapılmış ve kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma süreci başlatılmıştır.

Karaman Devlet Hastanesi Ek Bina 200 Yatak; SHGM'nin 07.01.2020 tarihli uygun görüşü üzerine eklenmiştir. 2021 yılı Bakanlığımız yatırım programına etüt-proje kapsamına dahil edilmiştir. 22/b onayı 11.11.2021'de alınmıştır. Merkez ilçesi Kırbağı mahallesinde Bakanlığa tahsisli taşınmaz üzerine yapılması planlanmaktadır. 07.04.2022 tarihinde proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 29.04.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 9.07.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılı yatırım programında etüt-proje kapsamından çıkarılarak yatırıma dahil edilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Karaman Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı+10 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi+10 Yataklı Yoğun Bakım Servisi; 31.08.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 05.10.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 12.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yüklenici firmaya süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 29.06.2022 olarak belirlenmiştir. Geçici kabul aşamasındadır. 02.11.2022 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır. Ancak hizmete açılması için eksiklerin tamamlanması beklenmektedir.

Karaman Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB) + 112 ASHİ; 2021/447674 ihale kayıt nolu Karaman Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB)+ 112 ASHİ Yapım İş sözleşmesi 22.06.2022 tarihli yazı ile fesh olmuştur.

Karaman-Ermenek Hastane 1 Nolu ASHİ; proje 10/03/2022 tarih sayılı yazı ile etüt proje ve Emlak Daire Başkanlığındaki tip projelerin temin edilerek kullanılması şartıyla yapım ihale yetkisi verilmiştir.

Karaman Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) + 112 Acil Sağlık İstasyonu + Lojman; proje ihale için yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanılmıştır.

Karaman Merkez 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 AHB; 10.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ödenek taahhüdü verilmiştir.

Karaman-Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi; proje geçici kabul aşamasındadır.

Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB); 19.10.2022 tarihinde yapım ihalesi yapılacaktır.

Karaman Sarıveliler ASM (3-4 AHB) +TSM (T13) +112 ASHİ; 2021/447674 ihale kayıt nolu Karaman Sarıveliler 3-4 hekimlik ASM+TSM (T13)+112 ASHİ Yapım İşi sözleşmesi 22.06.2022 tarihli yazı ile fesh olmuştur.

KIRIKKALE

Kırıkkale-Balışeyh 112 ASHİ; projenin geçici kabulü yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

Kırıkkale-Çelebi TSM (T13) +ASM (1 AHB) +112 ASHİ; 26.08.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ve yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 28.10.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.11.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 29.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Kırıkkale-Delice 112 ASHİ; projenin geçici kabulü yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

Kırıkkale-Keskin 112 ASHİ; yapım ihalesi 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

Kırıkkale-Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ; arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırıkkale-Merkez Fabrikalar 112 ASHİ; yapım ihalesi 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

Kırıkkale Merkez Osmangazi Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); proje Sağlık Bakanlığının 2022 yatırım programına alınmıştır. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Kırıkkale- Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi (T11); proje çalışmaları devam etmektedir.

Kırıkkale Yahşihan Bayraktepe ASM (4 AHB); 26.08.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ve yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tescil çalışmaları devam etmektedir.

Kırıkkale Yahşihan Irmak ASM (2 AHB) +112 ASHİ; Arsa imar çalışmaları devam etmektedir.

KIRŞEHİR

Kırşehir Çiçekdağı 1 Nolu ASHİ (Merkez); 19.04.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ve yapım ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir Devlet Hastanesi (400 Yatak); SHGM'nin 08.05.2020 tarihli yazısı ile 400 yatak revizyonu uygun görülmüştür. 2021 yılı Sağlık Bakanlığının yatırım programında 400 yatak olarak revize edilmiştir. 31.08.2021 tarihinde proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 12.11.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.12.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Arsa işlemleri tamamlanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu; projenin arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırşehir Kaman İstiklal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); 31.08.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Kırşehir-Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi(T10) +112 Acil Sağlık İstasyonu; 15.12.2022 tarihinde Özel İdare tarafından İkmal ihalesi yapılmıştır. 10.05.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir Merkez 1 nolu Medrese Sağlık Hayat Merkezi; 10.02.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 08.04.2021 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir Merkez Ahievran Kale Aile Sağlığı Merkezi 6 AHB; 19.04.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ; 31.08.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ve yapım ihale yetkisi verilmiştir. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

Kırşehir-Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Toplum Sağlığı Merkezi (T6) +Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB) +112 Acil Sağlık İstasyonu; 30.05.2022 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina (25 Yatak); 12.05.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 12.10.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.10.2020 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. 04.05.2021 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 04.05.2021 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 07.04.2022 tarihinde yüklenici ile devir sözleşmesi imzalanmıştır. Yükleniciye 196 gün ek süre verilerek iş bitim tarihi 24.12.2022 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Mucur Solaklı 112 ASHİ; 31.08.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ve yapım ihale yetkisi verilmiştir. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

Kırşehir-Mucur-Toplum Sağlığı Merkezi(T12) +Aile Sağlığı Merkezi (6AHB) +112 ASHİ; 31.08.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Kırşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM); 07.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleşmiştir. 20.08.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yüklenici firmaya süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 03.09.2022 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Konya Akören Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 23.03.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 26.05.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 04.06.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 26.07.2021 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 26.07.2021 tarihinde fiili işe başlanmıştır. İmalatla ilgili Ön olur verilmiş olup mukayese çalışması yapılacaktır. Yüklenici firmaya 52 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 07.12.2022 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firmaya 23 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 30.12.2022 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Konya Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina 150 Yataklı; 11.12.2019 tarihinde proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 15.01.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.01.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 26.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesi iptal edilmiştir. 26.10.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

Konya-Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi(T8) +Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ; proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya Altınekin Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+TSM(T12); proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Konya AMATEM 80 Yatak; 23.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 28.06.2021 tarihinde 2021 yılı yatırım programında 80 yataklı AMATEM olarak revize edilmiştir. 25.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesi iptal edilmiştir. 03.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesi iptal edilmiştir. 11.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesi iptal edilmiştir. 23.06.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.09.2022 tarihinde sözleşmeye davet edilmiştir.

Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit); 2021 yılı yatırım programında etüt proje kapsamına dahil edilmiştir. 26.04.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.06.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.22.06.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.07.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. SHGM'nin 15.09.2021 tarihli yazısı ile 70 ünit revizyonu uygun görülmüştür. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +112 ASHİ; 27.08.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 09.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yüklenici iş programına uymadığından tasfiye komisyonu oluşturularak durum tespiti yapılmıştır. 02.09.2021 de feshedilmiştir. 26.07.2022 tarihindeki ikmal ihalesi iptal edilmiştir. İkmal ihalesi çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi (T8) +6 AHB ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Alternatif arsa arama çalışması devam etmektedir.

Konya-Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya-Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10) +Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); 23.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03.06.2022 tarihli Makam Olur'u ile sözleşmesi fesih edilmiştir.

Konya-Bozkır Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ; arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9) +112 ASHİ+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya Çumra Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 02.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 17.04.2020 tarihinde uygulama projeleri ve ihale dokümanları İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 16.03.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.06.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.06.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 07.06.2022 tarihinde tasfiye kararname kapsamında tasfiye edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığından ihale için onay beklenmektedir.

Konya Derbent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 02.11.2021 tarihi itibariyle tasfiyesi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 13.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesi iptal edilmiştir. 05.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesi iptal edilmiştir. 12.08.2022 tarihinde yapım ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmiştir. 13.10.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

Konya Derbent Toplum Sağlığı Merkezi (T12) + Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112; Yatırımın, Çumra İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9)+Sağlıklı Hayat Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) olarak revize edilmesi HSGM tarafından uygun görülmüş olup Cumhurbaşkanlığı SBB onayına sunulmuştur. Proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya Derebucak Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak) +Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB); 01.09.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 05.01.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.05.2022 tarihinde yüklenici firma tasfiye kararnamesinden faydalanmak üzere tasfiye dilekçesi vermiştir. 03.06.2022 tarihinde tasfiye kararnamesi kapsamında tasfiye olur'u alınmıştır. İkmal yapım ihale yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ikmal ihalesi için yaklaşık maliyet hazırlanacaktır.

Konya-Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ; arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.

Konya Ereğli Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB); yatırımın bütçesi Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonundan karşılanacaktır. Yüklenici temel kazısı yaptı ve imalatları durdurdu ve 01.10.2021 tarihinde sözleşme fesih edilmiştir. 28.07.2022 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 31.08.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 06.09.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yapı ruhsatı alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Konya-Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü(T6) +6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 Acil Sağlık İstasyonu+Sağlıklı Hayat Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya Hadim Toplum Sağlığı Merkezi (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ); proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 Acil Sağlık İstasyonu ve Acil Servis; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10) +2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB); proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya Ilgın 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB) +112 ASHİ; 26.01.2022 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Konya Ilgın- İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8) + Sağlıklı Hayat Merkezi + 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ; 03.12.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Konya Kadınhanı Atlantı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya-Kadınhanı Kolukısa ASM (2 AHB); 07.12.2021 geçici kabulü yapılmıştır.

Konya-Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi(T10) +Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) + 112 ASHİ; 14.06.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 09.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları yavaş devam etmektedir.

Konya Karapınar Apak Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya Karapınar Çetmi 112 ASHİ; proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya Karapınar Hotamış Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ; 01.12.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Konya-Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8) +Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ; 28.02.2022 tarihinde geçici kabul yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

Konya Karapınar Sandıklı Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB); proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) +112 ASHİ; 01.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır ancak yüklenici inşaatla başlamadığı için 09.09.2019 tarihinde tasfiye edilmiştir. 04.11.2020 tarihinde yapım ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 21.12.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.12.2020 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir. 11.02.2022 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Konya Kulu Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak); 08.04.2021 tarihinde Sağlık Bakanlığının 2021 yılı yatırım programında 100 yatak olarak revize edilmiştir. 18.05.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 02.07.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.11.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İmar işlemleri tamamlanmış olup kadastro onay aşamasındadır. 09.05.2022 tarihinde Sağlık Bakanlığının yatırım programında 150 yatak olarak revize edilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 26.07.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.08.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 29.08.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 29.08.2022 tarihinde fiili işe başlanmıştır. 19.09.2022 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ; sıhhat projesi kapsamındadır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.

Konya Meram Aymanas Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB); yatırımın bütçesi Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonundan karşılanmaktadır. 17.12.2021 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir. İkmal ihalesi çalışmaları devam etmektedir.

Konya Sarayönü Ladik Halıcı ASM 6AHB; proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya Sarayönü Toplum Sağlığı Merkezi (T10) +Aile Sağlığı Merkezi 5AHB) +112 ASHİ; proje hizmet alımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Konya Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı (L1); 04.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ödenek taahhüdü verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 09.08.2022 tarihli yapım ihalesi iptal edilmiştir. 21.09.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme çalışması devam etmektedir.

Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Ek Bina (75 Yatak); 01.11.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 05.01.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 29.04.2022 tarihinde yüklenici firma tasfiye kararnamesinden faydalanmak üzere tasfiye dilekçesi vermiştir. 10.06.2022 tarihinde tasfiye kararnamesi kapsamında tasfiye Olur'u alınmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihale için onay beklenmektedir.

Konya-Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8) +1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +Sağlıklı Hayat Merkezi; projenin 22.02.2022 tarihinde geçici kabul yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

Konya Yunak Devlet Hastanesi (25 Yatak); 26.03.2021 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait arsanın Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür. İş tasfiye edilmiştir. 18.08.2021 tarihinde proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 08.09.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.09.2021

tarhinde yer teslimi yapılmıştır. 15.08.2022 tarihli Makam Olur'u ile feshedilmiştir. Proje hizmet alım hazırlıkları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Nevşehir Avanos Çalış Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB); projenin 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne Proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Avanos Özkonak Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); proje Sağlık Bakanlığının 2022 yatırım programına alınmıştır. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Göreme Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Kozaklı Devlet Hastanesi (30 Yatak); 17.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 16.02.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 26.02.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 19.03.2021 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 21.04.2021 tarihinde fiili işe başlanmıştır. Sağlık Bakanlığının 2021 yılı yatırım programında 30 yatak olarak revize edilmiştir. Yüklenici firmaya 21 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 25.03.2023 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firmaya 102 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 05.07.2023 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Hayat Merkezi; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB) +112 ASHİ; 09.11.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir.

NİĞDE

Niğde ADSM (60 Ünit); 2021 yılı yatırım programında 60 ünit olarak revize edilmiştir. 14.07.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 24.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak yatırım programı kapalı alan m² sine uygun şekilde göre revize edilmesi gerekmektedir.

Niğde Niğde Bor 3 Nolu ASM (5 AHB)+SHM+112 ASHİ; 19.04.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. 07.10.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Yapım ihalesi hazırlıklarına başlanılacaktır.

Niğde-Bor FTR Hastanesi (250 Yatak); 02.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen proje hizmet alım ihalesi iptal edilmiştir. 01.11.2021 tarihinde proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 13.12.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.12.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin süresi bitmiştir.

Niğde Çamardı Entegre İlçe Hastanesi; proje 2022 yılı Sağlık Bakanlığının yatırım programında Etüt Proje kapsamına dahil edilmiştir. Mevcut hastane yıkılarak yerine yeni yatırım yapılacaktır. 23.02.2022 tarihinde proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 04.03.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.09.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bereketli Mahallesi 609 ada,1 parsel numaralı, 7.125,23 m²

yüzölçümlü taşınmaz üzerine projelendirilmesi noktasında çalışmalara başlanılmıştır. Arsa işlemleri tamamlanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Niğde Devlet Hastanesi (400 Yatak); Yatırım programındaki Devlet Hastanesi + ADSM yatırımı ayrı ihale edildiğinden, 2021 yılı yatırım programında hastane olarak revize edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif edilmiştir. 11.05.2020 tarihinde devlet hastanesinin yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 26.08.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 03.11.2020 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. 04.11.2020 tarihinde fiili işe başlanmıştır. Yüklenici firmaya 62 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 31.07.2023 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firmaya 73 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 12.10.2023 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Niğde-Merkez 7 Nolu ASHİ; arsa arama çalışmaları devam etmektedir.

Niğde Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); arsa tahsis ve imar çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Niğde Merkez Edikli Habibe Mehmet TOPAL Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)+112 ASHİ; 9.9.2022 tarihinde Yatırım programına alınması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Hayırsever tarafından yapılmaktadır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Niğde Merkez Efendibey ASM (4 AHB) + TSM (T5) + 112 ASHİ + İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği; 20.05.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. 21.10.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanarak onaylanmıştır. 07.10.2022 tarihindeki yapım ihalesi iptal edilmiştir.

Niğde Merkez Ovacık ASM (2 AHB); 19.04.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. 07.10.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. 22.09.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme çalışması devam etmektedir.

Niğde-Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi(T10) +Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ; 01.06.2020 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 13.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Yozgat Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi (T10) +112 ASHİ; 01.11.2021 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

Yozgat Akdağmadeni Umutlu Aile Sağlığı Merkezi (1 AHB); proje Sağlık Bakanlığının 2022 yatırım programına alınmıştır. 01.09.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Boğazlıyan Merkez Mah.İlçe Sağlık Müdürlüğü T10+ ASM (2 AHB) +112 ASHİ; 17.05.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması beklenmektedir.

Yozgat Çandır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 29.01.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 03.04.2021 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. 04.06.2021 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. Yükleniciye 53 gün ek süre verilmiştir. İş bitim tarihi 07.10.2022 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firmaya 107 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 03.07.2023 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi (T11) +Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ; Yatırıma, 112 ASHİ ilave edilmesi talebi Cumhurbaşkanlığı SBB onayına sunulmuş olup onaylanmıştır. 13.05.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması beklenmektedir.

Yozgat Merkez 2 Nolu İstanbulluoğlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +112 ASHİ; 11.04.2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 06.07.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 25.07.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat- Merkez 3 Nolu Yukarı Nohutlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB); 15.04.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı L2; proje Sağlık Bakanlığının 2022 yatırım programına alınmıştır. 01.09.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi(T11) +Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); 22.10.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Yozgat Sorgun 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ; proje Sağlık Bakanlığının 2022 yatırım programına alınmıştır. 01.09.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Sorgun Araplı Sağlık Evi; proje Sağlık Bakanlığının 2022 yatırım programına alınmıştır. 15.02.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina (100 yatak); 01.06.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.12.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.12.2020 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. 20.01.2021 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. İmalatla ilgili ön olur verilmiş olup mukayese çalışması yapılacaktır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

11. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Tablo 21: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap) | 107.481.000 | 3.000.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| KARAMAN | | | | | |
| Karaman OSB | 111.358.000 | 35.000.000 | 86.054.000 | 86.053.360 | 82 |
| Karaman Enerji İhtisas EB | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| Kırşehir Mucur OSB | 41.000.000 | 1.000 | 642.000 | 641.920 | 2 |
| KONYA | | | | | |
| Konya Akşehir OSB (Tevsii) | 70.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| Konya Beyşehir OSB | 77.428.000 | 2.000.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Konya Çumra OSB (II.Etap) | 123.000.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Konya Iğın OSB | 60.063.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Konya Kulu OSB | 40.080.000 | 4.000.000 | 2.789.000 | 2.788.584 | 6 |
| Konya Karapınar Meke KSS | 75.082.000 | 35.000.000 | 58.690.000 | 58.689.345 | 100 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Nevşehir Acıgöl OSB | 33.870.000 | 2.000.000 | 1.000 | 0 | 0 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| NİĞDE | | | | | |
| Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii) | 157.771.000 | 13.000.000 | 59.828.000 | 59.827.616 | 87 |
| Niğde Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS | 61.690.000 | 3.949.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Niğde Naskop KSS | 115.509.000 | 38.500.000 | 44.146.000 | 44.145.259 | 100 |
| Niğde II. OSB | 340.000.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Niğde OSB (2 ve 3. Tevsii) | 40.400.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| YOZGAT | | | | | |
| Yozgat OSB | 10.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Yozgat Bozok OSB | 49.231.895 | 5.000.000 | 14.050.000 | 13.630.534 | 100 |
| Yozgat Fuat Oktay OSB | 42.902.000 | 6.000.000 | 12.351.000 | 12.350.013 | 24 |
| Yozgat Ata KSS | 9.233.000 | 6.000.000 | 2.298.000 | 2.297.440 | 100 |

AKSARAY

Aksaray OSB (3.Tevsii); Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap) II. Arıtma proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, arıtma inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KARAMAN

Karaman OSB; Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi 11/03/2021 tarihinde yapılmış olup, halen inşaatı devam etmektedir.

Karaman Enerji İhtisas EB; arazilerin mera vasfı kaldırılarak araziler hazine adına tescil edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesinin ardından Bölge yatırımcılara tahsis edilecektir.

KIRŞEHİR

Kırşehir Mucur OSB; altyapı yapım işi ihalesi 11.10.2022 tarihinde yapılmıştır. Proje inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.

KONYA

Konya Akşehir OSB (Tevsii); AAT Fizibilite Etüd Raporu Bakanlıkça onaylanmıştır. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, arıtma inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Beyşehir OSB; AAT Fizibilite Etüd Raporu Bakanlıkça onaylanmıştır. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, arıtma inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Çumra OSB (II.Etap); 2022 Yılı Yatırım Programına ara dönemde 370 hektar karakteristiği ile yeni proje olarak dahil edilmiştir. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Ilgın OSB; kamu yararı kararı verilmiştir. Altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Kulu OSB; altyapı yapım işi ihalesi 22.12.2021 tarihinde yapılmıştır. Altyapı inşaat işinin tamamlanması planlanmaktadır.

Konya Karapınar Meke KSS; üstyapı yapım inşaatı tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR

Nevşehir Acıgöl OSB; 78 hektar altyapı proje çalışmaları devam etmektedir. Altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

NİĞDE

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB; söz konusu projenin altyapı yapım işi tamamlanmış olup, AG-YG elektrik şebekesi yapım işi fiziki gerçekleşmesi ise %87 seviyesinde devam etmektedir.

Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri); 24 işyeri için üstyapı yapım işi ihalesi 26.10.2022 tarihinde yapılmış, üstyapı inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.

Niğde Naskop KSS; 203 işyeri üstyapı yapım işi ihalesi 19/06/2018 tarihinde yapılmış olup, üstyapı yapım inşaatı tamamlanmıştır.

Niğde II. OSB; 2022 Yılı Yatırım Programına "501 hektar" karakteristiği ile yeni proje olarak dahil edilmiştir. Altyapı Yapım İşi (Tüm Altyapı) ihalesi 01.12.2022 tarihinde yapılmış, altyapı inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.

Niğde OSB (2 ve 3. Tevsii); 2022 Yılı Yatırım Programına ara dönemde 335 hektar+arıtma karakteristiği ile yeni proje olarak dahil edilmiştir. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

YOZGAT

Yozgat OSB; 2022 Yılı Yatırım Programına ara dönemde asfalt kaplama karakteristiği ile yeni proje olarak dahil edilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Bozok OSB; projenin inşaatı tamamlanmıştır.

Yozgat Fuat Oktay OSB; doğalgaz altyapı yapım işi tamamlanmış olup, altyapı yapım işi devam etmektedir. YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi ihalesi 01.11.2022 tarihinde yapılmıştır. Altyapı inşaat ve YG-AG Elektrik şebekesi yapım işinin tamamlanması planlanmaktadır.

Yozgat Ata KSS; üstyapı yapım inşaatı tamamlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamdaki projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2022 yılı Yatırım Programında yer alan KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na intikal eden hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 22: KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı | 238.592.780 | 80.000.000 | 238.592.780 | 238.564.665 |
| - Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı | 236.717.780 | 78.125.000 | 236.717.780 | 236.689.665 |
| - YAS'da Su ve Enerji Revizyonu | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 |
| Tarımsal Araştırmalar | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 807.550 |
| - Muhtelif Tarımsal Araştırmalar | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 157.550 |
| - Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 650.000 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Tarımsal Eğitim ve Yayım | 11.420.000 | 10.417.000 | 11.420.000 | 7.965.142 |
| - Tarımsal Eğitim ve Yayım | 2.722.000 | 2.722.000 | 2.722.000 | 292.180 |
| - Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Desteklenmesi | 8.698.000 | 7.695.000 | 8.698.000 | 7.672.962 |
| Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi | 10.712.000 | 9.181.000 | 10.712.000 | 8.241.904 |
| Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı | 84.785.000 | 21.819.000 | 84.785.000 | 84.428.800 |
| Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı | 19.500.000 | 2.189.000 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| - Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi | 12.000.000 | 1.689.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| - Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi | 7.500.000 | 500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi | 6.770.000 | 70.000 | 3.570.000 | 3.570.000 |
| KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi | 15.321.000 | 5.235.000 | 5.735.000 | 3.519.673 |
| - KOP Okuyor (Sermaye Gideri) | 4.511.000 | 2.235.000 | 2.735.000 | 1.319.673 |
| - KOP Okuyor (Sermaye Transferi) | 10.810.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.200.000 |
| Muhtelif Kültür Projeleri | 1.682.000 | 1.682.000 | 1.682.000 | 1.682.000 |
| Muhtelif İşler | 1.397.000 | 797.000 | 1.397.000 | 1.259.702 |
| - Bakım Onarım İşleri | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 659.702 |
| - Muhtelif Bilgisayar Alım İşleri | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| Turizm Merkezlerinde Destinasyon Yönetimi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 869.660 |
| KOP-MOTÜM | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOPLAM | 396.679.780 | 134.890.000 | 383.893.780 | 373.409.096 |

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP); KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Söz konusu proje başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

2022 yılı başlangıç ödeneği olarak proje için 78.125.000 TL ödenek tahsis edilmişken, bu tutar ilave ödenek aktarımları ile 236.717.780 TL'ye yükseltilmiş ve 38 proje desteklenmiş, proje kapsamında illere tahsis edilen ödeneklerin tamamı yılsonunda defaten uygulayıcı kuruluşlar hesabına aktarılmıştır. 2022 yılında desteklenen 38 projenin tamamlanması ile ilave 2.192 ha alan modern sulama sistemlerine kavuşmuş olacaktır.

Program kapsamında il bazında desteklenen projeler aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir;

Tablo 23: KÖSİP Kapsamında İl Bazında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projeler

| Yıl | 2022 Yılı Ödeneği (TL) | 2022 Yılı Harcaması (TL) | Proje Sayısı | Modern Sulama Sistemlerine Kavuşturulacak Alan (ha) |
|------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---|
| Aksaray | 32.222.780 | 32.222.780 | 4 | 286 |
| Karaman | 55.500.000 | 55.500.000 | 5 | 341 |
| Kırıkkale | 11.500.000 | 11.500.000 | 1 | 210 |
| Konya | 50.960.000 | 50.960.000 | 12 | 290 |
| Nevşehir | 37.640.000 | 37.640.000 | 5 | 558 |
| Niğde | 38.032.194 | 38.032.194 | 8 | 438 |
| Yozgat | 10.862.806 | 10.834.691 | 3 | 69 |
| TOPLAM | 236.717.780 | 236.689.665 | 38 | 2.192 |

YAS'da Su ve Enerji Revizyonu; 2021 Yılı Yatırım Programı'nda Küçük Ölçekli Sulama İşleri ana projesinin altında yer alan proje, 2022 yılı Yatırım Programında Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama ana projesinin altında yer almıştır. Proje ile kooperatif kuyularında moto-pomp ünitesi, elektrik tesisatı ve

sulama sisteminde verim düşüklüklerinin tespit edilmesi, sulama tesisatının veriminin yükseltilmesi, enerji, su, işçilik ve sulama malzemelerinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.

2022 yılı içerisinde projenin gerçekleştirileceği il/illerin ve uygulayıcı kuruluşunun belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Karaman ilinde Karaman İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülmesi üzerinde mutabık kalınmıştır. Projenin 2022 yılı ödeneği olan 1.875.000 TL'nin tamamı yıl sonu itibariyle uygulayıcı kurum hesabına defaten aktarılmış olup, projeye faaliyetlere devam edilmektedir.

Tarımsal Araştırmalar; proje “Muhtelif Tarımsal Araştırmalar” ve “Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi” olmak üzere iki alt projeden olmaktadır. Tarımsal Araştırmalar projesinin proje tutarı ve 2022 yılı ödeneği toplam 2.500.000 TL'dir. Söz konusu ödeneğin 1.500.000 TL'lik kısmı sermaye transferi ödeneğinden oluşmaktadır. Sermaye transferi ödeneğinin ise 650.000 TL'lik kısmı, “KOP İle Uygulamalı Eğitim ve Araştırma Bahçeleri Kuruluyor Projesi” için Necmettin Erbakan Üniversitesine tahsis edilmiş ve 2022 yılsonu itibariyle uygulayıcı kuruluş hesabına defaten aktarılmıştır. 2022 yılsonu itibariyle projenin uygulama çalışmalarına devam edilmektedir.

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi; Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında gerçekleştirilen basınçlı sulama projeleri gibi tarımsal altyapıya yönelik yapılan yatırımların çarpan etkisini daha da artırmak, bölge çiftçilerinin bu altyapılardan elde edebilecekleri katma değeri maksimize edecek şekilde daha etkin faydalanabilmelerini sağlamak, bölgenin tarımsal kuraklık riskini göz önüne alarak bölge şartlarına uygun bitki türlerini üretmelerini teşvik etmek önceliğinde kısa adı KOP TEYAP olan KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 2015 yılından beri yürütülmektedir.

Proje kapsamında

- 2015-2021 arası dönemde KOP Bölgesi genelinde 1.650'si teknik personel, 6.143'ü çiftçi olmak üzere 7.793 kişiye teknik ve uygulamalı eğitim verilmiş;
- KOP TEYAP'ın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için, KOP Bölgesi'ndeki tarımsal eğitim ve yayımdaki mevcut durumun ortaya konulması ve öncelikli eğitim alanlarını belirlemek amacı ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi” araştırması ve araştırma sonuçlarına göre destekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitelerin eğitim ve yayım altyapılarının geliştirilmesine yönelik olarak, 2016-2021 döneminde toplam 21 proje için 15.070.200 TL destekleme sağlanmıştır. Bu projelerden “Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” için sağlanan 4.800.000 TL, Aksaray Üniversitesi'ne “Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi” için sağlanan 4.000.000 TL, “Kırıkkale Üniversitesi KOP Çiftlik Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim ve Demonstrasyon Merkezi Projesi” için sağlanan 1.000.000 TL, Bozok Üniversitesi'ne “KOP İle Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi” için sağlanan 1.000.000 TL'lik destekler öne çıkmaktadır.

Üniversitelere sağlanan altyapı desteklemeleri dışında, 2015-2021 döneminde 267 projeye toplam 36.815.307 TL mali destek sağlanmıştır.

Proje, 2022 yılı yatırım programına 10.417.000 TL ödenek tutarı ile girmiş, daha sonra bu tutar ilave ödenek aktarımı ile 11.420.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bu ödeneğin 2.722.000 TL'lik kısmı sermaye gideri ödeneği, 8.698.000 TL'lik kısmı sermaye transferi ödeneğinden oluşmaktadır.

Rapor döneminde, önceki dönemlerde belirlenen ve protokolleri tamamlanan projelerin uygulama faaliyetlerine geçilmiştir. Projenin sermaye gideri kaleminden program kapsamında yürütülen kitap basımı, toplantı organizasyonu gibi faaliyetlere yönelik olarak 292.180 TL, sermaye transferi kaleminden

ise mali destek programlarına yönelik 7.672.962 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında iller bazında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 24: Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı

| İller | Proje Sayısı | 2022 Yılı Ödenek Tahsisatı (TL) | 2022 Yılı Harcaması (TL) |
|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Aksaray | 1 | 750.000 | 750.000 |
| Karaman | 2 | 575.000 | 575.000 |
| Kırıkkale | 1 | 650.000 | 650.000 |
| Kırşehir | 1 | 145.000 | 145.000 |
| Konya | 9 | 3.032.000 | 3.032.000 |
| Nevşehir | 5 | 882.000 | 695.500 |
| Niğde | 1 | 134.000 | 133.999 |
| Yozgat | 5 | 1.700.000 | 1.691.463 |
| Genel Toplam | 25 | 7.868.000 | 7.672.962 |

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi; KOP Bölgesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin ve hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü, hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması, hayvan refahının sağlanması ve yetiştiricilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan altyapının geliştirilmesini içeren projeler desteklenecektir.

Proje, 2022 yılı yatırım programına 9.181.000 TL ödenek tutarı ile girmiş, daha sonra bu tutar ilave ödenek aktarımı ile 10.712.000 TL'ye yükseltilmiş ve bunun 8.241.904 TL'lik kısmı harcanmıştır. Rapor döneminde, önceki dönemlerde belirlenen ve protokolleri tamamlanan projelerin uygulama faaliyetlerine geçilmiştir. Proje kapsamında desteklenen projelerin il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 25: Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı

| İller | Proje Sayısı | 2022 Yılı Ödenek Tahsisatı (TL) | 2022 Yılı Harcaması (TL) |
|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Aksaray | 2 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Karaman | 1 | 1.596.000 | 1.594.904 |
| Kırıkkale | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Kırşehir | 1 | 2.165.000 | 2.165.000 |
| Konya | 1 | 1.482.000 | 1.482.000 |
| Genel Toplam | 6 | 8.243.000 | 8.241.904 |

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı; “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırma projesi kapsamında, 2016-2017 yıllarında KOP Bölgesi'nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeler ve çalışmalar neticesinde, elde edilen sonuçlara göre belirlenen eksenler üzerinden mali destek sağlanmaktadır. Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yaz seracılığının yaygınlaştırılması, serbest sistem tavukçuluk, bağcılık, arıcılık ve örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı 2022 yılı yatırım programına, 21.819.000 TL proje ve ödenek tutarı ile girmiş, daha sonra bu tutar ilave ödenek aktarımı ile 84.785.000 TL'ye yükseltilmiştir. Tahsis edilen toplam proje ödeneğinin ise 84.428.800 TL'lik kısmı mali destek programı kapsamında 32 projeye yönelik olarak tahsis edilmiş ve tamamı yılsonunda ilgili uygulayıcı kuruluşların hesabına defaten

aktarılmıştır. Program kapsamında desteklenen projelerin il bazında dağılımı ile gerçekleşen harcama tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 26: Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı

| İller | Proje Sayısı | 2022 Yılı Ödenek Tahsisatı (TL) | 2022 Yılı Harcaması (TL) |
|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Aksaray | 2 | 5.310.000 | 5.310.000 |
| Karaman | 4 | 26.163.800 | 26.163.800 |
| Kırıkkale | 3 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Kırşehir | 3 | 6.380.000 | 6.380.000 |
| Konya | 7 | 20.265.000 | 20.265.000 |
| Nevşehir | 5 | 9.860.000 | 9.860.000 |
| Niğde | 4 | 7.854.000 | 7.854.000 |
| Yozgat | 4 | 4.996.000 | 4.996.000 |
| Genel Toplam | 32 | 84.428.800 | 84.428.800 |

Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi; 2020-2021 döneminde Mustafapaşa Köyünün turizm altyapısı ve üst yapısının iyileştirilmesine yönelik desteklemeler sağlanacaktır. Nevşehir Valiliği tarafından uygulama çalışmaları yürütülen proje için ilk olarak 2020 ve 2021 yıllarında toplam 3.200.000 TL ödenek uygulayıcı kuruluşa aktarılmış, 2022 yılında da projenin uygulanmasına yönelik süreçlere devam edilmiştir. 2022 yılı başında ise proje için 70.000 TL ödenek tahsis edilmişken, ilave maliyet artışları sebebi ile proje ödeneği 3.570.000 TL olarak revize edilmiş ve tamamı uygulayıcı kuruluş olan Nevşehir Valiliği hesabına defaten aktarılmıştır. İlgili dönemde projenin uygulamasına yönelik faaliyetlere devam edilmiştir.

Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi; 2019 yılında KOP Bölgesi illerinde "Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi" yürütülmüştür. Proje kapsamında mevcut tüm jeotermal kaynak/kuyular ve bunların kullanım şekilleri incelemiştir. Ayrıca yeni kullanım olanakları da jeotermal alan bazlı olarak irdelenmiştir. Yürütülen tüm bu çalışmalar kapsamında Bölgede yürütülecek jeotermal enerjinin kullanımına ilişkin faaliyetlere yönelik olarak yol haritası çıkarılmış ve bu alanla üst ölçekli eylem planı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, çıkarılan yol haritasına uygun olarak belirlenen 4 farklı sektörde (Sağlık, Turizm, Tarım ve Enerji) 13 alanda toplam 73 eylem önerisi getirilerek KOP Bölgesi Jeotermal Eylem Planı faaliyetlerine katkı sağlayacak uygulama projelerinin fayda maliyet analizi gözetilerek desteklenmesi planlanmıştır.

“Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi” için 2022 yılında 500.000 TL ödenek tahsis edilmişken, söz konusu tutar yılsonu itibariyle 7.500.000 TL olarak kesinleşmiştir. Proje kapsamında Yozgat ilinde Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uygulayıcısı olduğu “Yerköy Jeotermal Su Depolama ve Otomasyon Sistemi Kurulması ile Saraykent İlçesine Re-Enjeksiyon Kuyusu Açılması Yapım İşi” desteklenmiş, yılsonu itibariyle tahsis edilen ödeneğin tamamı projenin uygulayıcısı olan kuruluş hesabına defaten aktarılmıştır. Rapor dönemi itibariyle projeye yönelik protokoller imzalanmış ve ihale süreçlerine yönelik faaliyetlere geçilmiştir.

Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi; bölgedeki enerji tüketiminin, verimlilik bazlı proje ve uygulamalar ile azaltılmasını sağlayacak projelerin desteklenmesi amacıyla uygulanacak projenin 2022 yılı proje tutarı ve 2022 yılı ödeneği 1.689.000 TL iken yapılan ilave ödenek tahsisatı ile 12.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Program kapsamında 20 adet projenin desteklenmesi planlanmış, tahsis edilen ödeneklerin tamamı projelerin uygulayıcısı olan kuruluşlar hesabına defaten aktarılmıştır. Projelerin tamamında rapor dönemi itibariyle protokoller imzalanmış ve ihale süreçlerine yönelik faaliyetlere geçilmiştir. Bu kapsamda desteklenen projelerin iller bazında dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 27: Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi Programı İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı

| İller | Proje Sayısı | 2022 Yılı Ödenek Tahsisatı (TL) | 2022 Yılı Harcaması (TL) |
|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Aksaray | 2 | 590.000 | 590.000 |
| Karaman | 2 | 590.000 | 590.000 |
| Kırıkkale | 2 | 590.000 | 590.000 |
| Kırşehir | 3 | 3.290.000 | 3.290.000 |
| Konya | 5 | 5.170.000 | 5.170.000 |
| Nevşehir | 2 | 590.000 | 590.000 |
| Niğde | 2 | 590.000 | 590.000 |
| Yozgat | 2 | 590.000 | 590.000 |
| Genel Toplam | 20 | 12.000.000 | 12.000.000 |

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi; KOP Bölgesi'nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje için 2022 yılında 5.235.000 TL ödenek tahsisatı gerçekleştirilmiş, yıl içinde yapılan revizyon ile 2.235.000 TL olan sermaye gideri ödeneği 2.735.000 TL'ye yükseltilmiştir. Söz konusu ödeneğin 3.000.000 TL'lik kısmı ise sermaye transferi ödeneğidir. Rapor döneminde, önceki dönemlerde belirlenen ve protokolleri tamamlanan projelerin uygulama faaliyetlerine geçilmiştir. Program kapsamında desteklenmesi planlanan projelerin iller bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 28: KOP Bölgesi'nde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi İl Bazında 2022 Yılı Ödenek Dağılımı

| İller | Proje Sayısı | 2022 Yılı Ödenek Tahsisatı (TL) | 2022 Yılı Harcaması (TL) |
|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Konya | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Nevşehir | 1 | 600.000 | 600.000 |
| Niğde | 1 | 600.000 | 600.000 |
| Genel Toplam | 3 | 2.200.000 | 2.200.000 |

Muhtelif Kültür Projeleri; proje için 2022 yılında 1.682.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Konya ilinde Meram Belediye Başkanlığına “Meram Belediyesi KOP Şehir ve Yaşam Kültür Evi Projesi”ne yönelik mali destek sağlanmıştır. 2022 yılsonu itibariyle projenin uygulamasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir.

Muhtelif İşler; proje kapsamında “Bina Bakım Onarım İşleri” için 2022 yılında toplam 797.000 TL ödenek tahsis edilmiş, dönem sonu itibariyle 659.702 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem içinde, söz konusu proje kapsamına eklenen “Muhtelif Bilgisayar Alım İşleri” için ilave 600.000 TL ödenek tahsis edilmiş, böylece projenin 2022 yılı toplam ödeneği 1.397.000 TL olarak revize edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen bilgisayar alımları için ödeneğin tamamı olan 600.000 TL'nin harcaması gerçekleştirilmiştir.

Turizm Merkezlerinde Destinasyon Yönetimi; proje ile kendisine ait bir dünya markası olan Mevlana ve Kapadokya gibi kaynakları bünyesinde bulunduran bölgenin Bölge içinden pazarlanamaması sorununa yönelik olarak, Bölge'nin bütüncül bir yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmesi, istihdam ve turizm gelirlerinin artışının sağlanması, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığının sağlanması üzere somut ve somut olmayan kültürel miras değerlere yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Çumra ve Akşehir

bölgelerini kapsayan “KOP Bölgesinde Buharlı Tren Turizmi Fizibilite Çalışması”na yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Proje için 2022 yılında 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu kapsamda yürütülen faaliyetlere yönelik 869.660 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

KOP-MOTÜM; proje kapsamında, bölge sanayicisine yönelik, bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni makine ve ekipmanların tasarımı ve yapımı, mevcut makine ekipmanların yerleştirilmesinin sağlanması, yedek parça envanterinin oluşturulması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasıyla destek verilmesi hedeflenmektedir. Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Konya Sanayi Odası işbirliği ile yürütülecek projede; Tiny House formatında model olabilecek “Mobil Tasarım ve Üretim Merkezi” aracı el tipi hassas endüstriyel lazer tarayıcılar, endüstriyel kalıplama cihazları, endüstriyel 3d yazıcılar, hassas ölçüm cihazları gibi sistemlerle donatılması planlanmaktadır.

Proje, 2022 yılı 3. dönemde Yatırım Programına dahil edilmiş projenin 3.000.000 TL’lik ödeneğinin tamamı yıl sonu itibarıyla uygulayıcı kuruluş hesabına defaten aktarılmıştır.

12.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

12.1.DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 29: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 1.079.139.848 | 36.750.001 | 34.531.112 | 34.531.112 | |
| -Aksaray Eskil 1.Kısım AT ve TİGH | 225.790.048 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 69 |
| -Aksaray Eskil 2.Kısım AT ve TİGH | 335.565.447 | 23.750.000 | 23.750.000 | 23.750.000 | 100 |
| -Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL) | 467.784.353 | 3.000.000 | 781.111 | 781.110 | 82 |
| - Aksaray İli Tamamlama AT ve TİGH | 50.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 899.732.567 | 37.253.734 | 56.026.146 | 56.026.145 | |
| -Karaman 1.Kısım AT ve TİGH | 322.365.402 | 22.853.734 | 22.853.734 | 22.853.734 | 100 |
| -Karaman 3.Kısım AT ve TİGH | 204.066.585 | 5.000.000 | 11.999.903 | 11.999.903 | 87 |
| -Karaman AT ve TİGH Tamamlama | 373.300.580 | 9.400.000 | 21.172.509 | 21.172.508 | 73 |
| Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 3.435.463.155 | 83.198.730 | 207.536.172 | 188.536.147 | |
| -Konya 12.Kısım AT ve TİGH | 209.417.803 | 9.000.000 | 57.696.165 | 57.696.163 | 83 |
| -Konya 13.Kısım AT ve TİGH | 107.864.750 | 4.500.000 | 4.499.687 | 4.499.685 | 93 |
| -Konya 14.Kısım AT ve TİGH | 317.401.077 | 10.000.000 | 54.299.242 | 54.299.241 | 85 |
| -Konya 15.Kısım AT ve TİGH | 209.283.175 | 8.000.000 | 20.651.175 | 20.651.172 | 37 |
| -Konya 3.Kısım AT ve TİGH | 204.046.150 | 7.000.000 | 13.050.281 | 13.050.280 | 51 |
| -Konya 5.Kısım AT ve TİGH | 223.979.809 | 33.548.720 | 33.548.720 | 33.548.718 | 98 |
| -Konya 6.Kısım AT ve TİGH | 249.454.978 | 2.000.000 | 86.256 | 86.255 | 95 |
| -Konya 7.Kısım AT ve TİGH | 329.330.518 | 7.050.000 | 21.550.000 | 2.549.998 | 94 |
| -Konya 8.Kısım AT ve TİGH | 111.517.941 | 1.100.000 | 1.898.690 | 1.898.690 | 93 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| -Konya 9.Kısım AT ve TİGH | 253.328.247 | 1.000.000 | 255.946 | 255.945 | 94 |
| - Konya Altınekin İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH | 180.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Altınekin İlçesi 2. Kısım AT ve TİGH | 180.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Çumra Merkez Mahalleler AT ve TİGH | 20.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Ereğli İlçesi Tamamlama AT ve TİGH | 105.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Ilgın İlçesi 1. Kısım At ve TİGH | 160.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Kadınhanı İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH | 140.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Karatay İlçesi İkmal AT ve TİGH | 85.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Karatay Obruk Mahalleleri AT ve TİGH | 120.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Merkez 2.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL) | 229.838.707 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kırıkkale-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 24.741.652 | 9.179.885 | 9.179.885 | 9.179.885 | 19 |
| -Kırıkkale Keskin AT ve TİGH | 24.463.798 | 9.179.885 | 9.179.885 | 9.179.885 | 19 |
| Nevşehir Bayramhacılı ve Doyduk AT ve TİGH | 50.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 391.391.315 | 7.000.000 | 5.945.554 | 5.945.552 | 96 |
| -Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH | 391.391.315 | 7.000.000 | 5.945.554 | 5.945.552 | 96 |
| Kırşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 150.000.000 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| -Kırşehir Savcılı Büyükoba AT ve TİGH | 60.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -Kırşehir Akpınar Çiftlikmehmetağa AT ve TİGH | 70.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -Kırşehir-Merkez Dulkadirli AT ve TİGH Tamamlama | 20.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yozgat-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 634.036.136 | 5.950.003 | 17.855.135 | 17.855.129 | |
| -Yozgat Aydıncık AT ve TİGH | 44.036.136 | 5.950.000 | 17.855.132 | 17.855.129 | 99 |
| -Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH Tamamlama 1.Kısım | 180.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH Tamamlama 2.Kısım | 220.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH Tamamlama 3.Kısım | 190.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 1.079.139.848 TL, 2022 yılı ödeneği 36.750.001 TL, revize ödeneği 34.531.112 TL ve 2022 yılı dördüncü dönem harcaması 34.531.112 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Aksaray Eski 1.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Aksaray Eski 2.Kısım AT ve TİGH**; tamamlanmıştır.
- Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL)**; devam etmektedir.
- **Aksaray İli Tamamlama AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

Karaman-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 899.732.567 TL, 2022 yılı ödeneği 37.253.734 TL, revize ödeneği 56.026.146 TL ve 2022 yılı dördüncü dönem harcaması 56.026.145 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

-**Karaman 1.Kısım AT ve TİGH;** tamamlanmıştır.

-**Karaman 3.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

-**Karaman AT ve TİGH Tamamlama;** devam etmektedir.

Kırıkkale-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 24.741.652 TL, 2022 yılı ödeneği 9.179.885 TL, revize ödeneği 9.179.885 TL ve 2022 yılı dördüncü dönem harcaması 9.179.885 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

-**Kırıkkale Keskin AT ve TİGH;** Ankara Kırıkkale Keskin AT ve TİGH işi, bahse konu projede, 8 köyün tescil işlemi tamamlanmıştır. 7 köy tescil dosyası Kadasto Müdürlüğü'ndedir. 984 km yol imalatı yapılmıştır.

Kırşehir-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 150.000.000 TL, 2022 yılı ödeneği 3 TL, revize ödeneği 3 TL ve 2022 yılı dördüncü dönem harcaması 0 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- **Kırşehir Savcılı Büyükoba AT ve TİGH;** 14.02.2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale süreçleri devam etmektedir.

- **Kırşehir Akpınar Çiftlikmehmetağa AT ve TİGH;** ihale çalışmaları devam etmektedir.

- **Kırşehir-Merkez Dulkadirli AT ve TİGH Tamamlama;** ihale çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 3.435.463.155 TL, 2022 yılı ödeneği 83.198.730 TL, revize ödeneği 207.536.172 TL ve 2022 yılı dördüncü dönem harcaması 188.536.147 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- **Konya 12.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 13.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 14.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 15.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 3.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 4.Kısım AT ve TİGH;** tamamlanmıştır.

- **Konya 5.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 6.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 7.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 8.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya 9.Kısım AT ve TİGH;** devam etmektedir.

- **Konya Altınekin İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH;** ihale aşamasındadır.

-**Konya Altınekin İlçesi 2. Kısım AT ve TİGH;** ihale aşamasındadır.

- **Konya Çumra Merkez Mahalleler AT ve TİGH;** ihale aşamasındadır.

- **Konya Ereğli İlçesi Tamamlama AT ve TİGH;** ihale aşamasındadır.

- Konya Ilgın İlçesi 1. Kısım At ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Kadınhanı İlçesi 1. Kısım AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Karatay İlçesi İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Karatay Obruk Mahalleleri AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya Merkez 2.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL); tamamlanmıştır.

Nevşehir Bayramhacılı ve Doyduk AT ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 50.000.000 TL, 2022 yılı ödeneği 1 TL, revize ödeneği 1 TL ve 2022 yılı dördüncü dönem harcaması 0 TL olmuştur.

Niğde-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 391.391.315 TL, 2022 yılı ödeneği 7.000.000 TL, revize ödeneği 5.945.554 TL ve 2022 yılı dördüncü dönem harcaması 5.945.552 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.

Yozgat-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 3.435.463.155 TL, 2022 yılı ödeneği 83.198.730 TL, revize ödeneği 207.536.172 TL ve 2022 yılı dördüncü dönem harcaması 188.536.147 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Yozgat Aydıncık AT ve TİGH;

- Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH Tamamlama 1.Kısım; 14.10.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup sözleşme imzalanma sürecindedir.

- Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH Tamamlama 2.Kısım; 18.10.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup sözleşme imzalanma sürecindedir.

- Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH Tamamlama 3.Kısım; 19.10.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup sözleşme imzalanma sürecindedir.

Tablo 30: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçmesuyu Projeleri

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Aksaray İçmesuyu Projesi | 850.219.770 | 54.246.547 | 120.834.777 | 120.834.204 | |
| - Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı | 192.675.330 | 4.243.997 | 33.143.285 | 33.143.284 | 61 |
| - Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Malzeme Alımı İkmali | 78.858.930 | 0 | 37.829.942 | 37.829.942 | 99 |
| - Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi | 298.963.554 | 161.000 | 0 | 0 | 100 |
| - Aksaray Mamasın Baraj Havzası (Çiftlik) Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi | 80.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Aksaray İçmesuyu Tamamlama | 100.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Aksaray İçmesuyu 2. Kısım İsale Hattı Çelik Boru Alımı 2. Kısım | 28.286.760 | 14.143.949 | 14.143.949 | 14.143.380 | 99 |
| - Aksaray İçmesuyu 2. Kısım İsale Hattı HDPE Boru Alımı | 71.435.196 | 35.717.599 | 35.717.599 | 35.717.598 | 100 |
| Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi | 1.530.219.770 | 70.000.000 | 160.043.186 | 160.043.085 | |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme | 878.739.620 | 20.000.000 | 64.741.181 | 64.741.085 | 22 |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 5.Kısım | 15.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4.Kısım | 326.552.265 | 49.999.995 | 95.302.000 | 95.302.000 | 50 |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 5. Kısım | 150.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme CTP Boru Temini 5. Kısım | 75.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 5. Kısım | 10.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım | 75.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taşkın ve Rusubat Kontrolü | 178.687.556 | 15.289.735 | 15.289.735 | 10.613.750 | |
| - Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Hendek Deresi | 9.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale Karakeçili İlçe Merkezi Bayburtun Deresi ve Yan Dere | 35.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale-Balışeyh Yenice Köyü | 2.300.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale-Delice Gözükişlı Köyü | 3.985.136 | 3.985.136 | 3.985.136 | 0 | 100 |
| - Kırıkkale-Sulakyurt Danacı Köyü | 6.600.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - 05.Bölge Kırıkkale İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi | 20.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Karadere 1. Kısım | 10.000.000 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| - Kırıkkale Bahşılı Karaahmetli Köyü Sarı Dere | 16.559.754 | 8.279.877 | 8.279.877 | 8.279.877 | 57 |
| - Kırıkkale Balışeyh İlçesi Beyobası | 4.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale Delice Doğanören Köyü | 2.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü | 12.500.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 2. Kısım | 3.676.372 | 2.214.218 | 2.214.218 | 2.214.218 | 95 |
| - 05.Bölge Müdürlüğü Kırıkkale İli Tersip Bentleri Yapılması | 20.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - 05. Bölge 56. Şube Tesisleri Onarımı | 200.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - 56.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | 500.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması | 18.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Kırıkkale-Merkez Ulaş Göleti | 14.366.294 | 810.491 | 810.491 | 119.655 | 10 |
| Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali | 885.017.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 |
| Konya-Çumra III. Merhale | 7.119.766.326 | 195.811.607 | 461.138.393 | 461.136.421 | |
| - Aşar Hadimi Barajı | 1.357.342.599 | 2 | 5.423.342 | 5.422.531 | 100 |
| - Aşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali | 2.244.119.309 | 39.999.998 | 36.968.658 | 36.968.658 | 60 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları | 1.311.926.405 | 19.000.000 | 121.520.286 | 121.520.161 | 25 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 2. Kısım | 207.626.005 | 7.000.000 | 5.027.940 | 5.027.939 | 98 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 3. Kısım | 573.578.343 | 51.997.991 | 254.349.051 | 254.349.053 | 100 |
| - Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım | 127.402.295 | 27.106.999 | 27.106.999 | 27.106.030 | 97 |
| - Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 2. Kısım | 70.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Bozkır Barajı İkmali | 196.578.325 | 2 | 35.502 | 35.435 | 99 |
| - Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu | 113.583.596 | 10.706.614 | 10.706.614 | 10.706.614 | 100 |
| - Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali | 917.609.449 | 40.000.000 | 0 | 0 | 1 |
| Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu | 8.128.321.270 | 175.230.007 | 685.675.892 | 685.662.158 | |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme | 2.145.864.399 | 30.000.000 | 156.828.321 | 156.827.771 | 23 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 2.Kısım | 909.527.382 | 39.999.988 | 18.565.352 | 18.552.187 | 7 |
| - Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı | 2.290.868.372 | 105.230.000 | 510.282.200 | 510.282.200 | 61 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 3. Kısım | 100.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 4. Kısım | 100.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 3. Kısım | 627.252.641 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 4. Kısım | 400.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 5. Kısım | 430.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 3. Kısım | 20.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 4. Kısım | 20.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 3. Kısım | 195.112.644 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım | 150.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım | 160.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları CTP Boru Temini 4. Kısım | 86.476.532 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları CTP Boru Temini 5. Kısım | 250.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları CTP Boru Temini 6. Kısım | 110.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları HDPE Boru Temini 4. Kısım | 80.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları HDPE Boru Temini 5. Kısım | 70.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları HDPE Boru Temini 6. Kısım | 30.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 4. Kısım | 23.179.299 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 5. Kısım | 20.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 6. Kısım | 30.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme | 62.591.595 | 29.999.999 | 34.188.999 | 34.188.999 | 100 |
| Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme 2. Kısım | 200.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Karaova Barajı İletim Hattı Tamamlama | 110.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Çiçekdağı Çopraşık Köyü | 11.600.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Çiçekdağı Fevzi Çakmak Mahallesi | 3.412.903 | 1.000.000 | 3.412.903 | 3.412.903 | 100 |
| Mucur Kargın Göleti Sulaması Yenileme | 80.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Akpınar Neşet ERTAŞ Göleti Sulaması | 24.157.395 | 2.000.001 | 23.041.925 | 23.041.925 | 100 |
| Boztepe Çamalak Göleti Sulaması | 14.547.257 | 1.700.000 | 8.996.793 | 8.996.793 | 100 |
| Çiçekdağı Kırdök Göleti Sulaması Yenileme | 25.178.839 | 4.000.000 | 21.529.979 | 21.529.978 | 100 |
| Özbağ İçmesuyu Arıtma Tesisi | 105.223.907 | 11.505.608 | 98.938.277 | 98.938.202 | 95 |
| Yeni Kuyular İçmesuyu Arıtma Tesisi | 74.269.597 | 15.006.392 | 2.476.256 | 2.476.256 | 100 |
| Mucur İçmesuyu Tesisleri | 14.136.014 | 8.000.000 | 10.702.467 | 10.702.467 | 100 |
| Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı 1. Kısım | 26.777.584 | 1.539.372 | 6.129.829 | 6.129.582 | 72 |
| Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım | 6.0000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Avanos Çalış Kasabası Söpkın Deresi | 14.425.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merkez Kocaçay Deresi 1. Kısım | 15.500.517 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Acıgöl Tatların Kasabasının Ballık Deresi | 9.609.950 | 1 | 8.371.862 | 83.71.861 | 100 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Acıgöl-Yukarı Mahallesi Oz Dere ve Kuru Dere | 16.438.052 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Derinkuyu İlçe Merkezi Yapağı Deresi | 15.195.833 | 1 | 15.062.276 | 15.062.275 | 0 |
| Merkez İlçe Nar Belediyesi Karaağaç Deresi, Genç ve Sarıyaprak Dereleri | 48.506.515 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kozaklı Bağlıca ve Eşe Dereleri Üst Havza Islahı | 7.306.446 | 2.199.993 | 6.742.159 | 6.742.157 | 100 |
| Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme | 250.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Acıgöl Tatların Barajı İletim Hattı | 24.836.552 | 1.000.000 | 1.685.162 | 1.685.161 | 8 |
| Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme İkmali | 106.843.149 | 500.000 | 96.603.103 | 96.603.101 | 100 |
| Derinkuyu Merkez Taşkın Koruma Suni Besleme Tesisi | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Derinkuyu Yazlıhöyük Kuşaklama Kanalı ve Suni Besleme Tesisi | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Nevşehir İçmesuyu Tesisleri İkmali | 450.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gülşehir ilçesi Kızılırmak Nehri Taş Temini | 14.167.418 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Acıgöl Karapınar Kasabası Kuru Dere | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merkez Mazı Köyünün Harımlar Deresi | 30.731.844 | 1.500.000 | 0 | 0 | 19 |
| YOZGAT | | | | | |
| Yozgat Gölet ve Sulama Tesisleri Yenileme Proje Yapımı (Sorgun Dışlı, Çandır İğdeli, Sarıkaya Akbenliçiftliği, Akdağmadeni Akçakışla) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Proje Yapımı | 1.000.000 | 1 | 141.601 | 141.600 | 14 |
| Çayıralan Külekçi Köyü Sarsak ve Deve Dereleri | 12.500.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Çekerek Arpaç Köyü Kavaklı ve Hocanınpınar Dereleri | 10.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Çekerek Çandır Köyü Kabak ve Seynikızıyunak Dereleri | 14.500.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Çekerek Yukarı Karahacılı Göleti | 110.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Çekerek Yukarı Karahacılı Göleti Sulaması | 50.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kadışehir Çamsaray Köyü Kuru Dere | 4.500.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kadışehir Yelten Köyü Seyhan Deresi ve Yan Kolu (Kirazlı Dere) | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aydıncık Köşrelik Göleti Sulaması İkmali | 50.000.000 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| Akdağmadeni Bahçecik Barajı İkmali | 345.137.055 | 5.000.000 | 1.000 | 0 | 32 |
| Bahçecik Barajı Sulaması | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boğazlıyan Oğulcuk Göleti | 49.616.514 | 4.399.998 | 11.992.733 | 11.991.881 | 100 |
| Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Sulaması | 10.804.550 | 10.000.002 | 1.405.267 | 1.405.265 | 36 |
| Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boğazlıyan Uzunlu Barajı İyileştirme | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Dünya Bankası Danışmanlık Kredi Karşılığı | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İnandık Barajı | 176.187.316 | 40.000.000 | 75.068.598 | 75.068.597 | 100 |
| İnandık Barajı İkmali | 205.907.247 | 0 | 113.433.402 | 113.433.401 | 0 |
| İnandık Barajı Sulaması | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceirmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve İrmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 5. Kısım | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akdağmadeni Umutlu Beldesi | 2.894.551 | 1.000.000 | 2.508.510 | 2.508.510 | 100 |
| Akdağmadeni-Yukarıçulhalı Köyünün Tad Deresi | 6.313.478 | 750.000 | 750.000 | 749.867 | 100 |
| Aydıncık Gezbel (Çatören) Deresi 2.Kısım | 8.064.554 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aydıncık Gezbel (Çatören) Deresi 2.Kısım İkmali | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Aydıncık Hacıilyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere İle Çamlıdere İkmali | 7.583.879 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aydıncık Hacıilyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere İle Çamlıdere İkmali 2.Kısım | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boğazlıyan Kozanözü Deresi Mansap Kısımının Uzatılması | 13.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çandır Mera Dere Islahı | 7.999.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İğdeli Köyü Akpınar Deresi ve Bağlarözü Deresi | 9.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çekerek Kurtağılı Köyü Karaağaç Deresi ve Kuru Dere | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadışehri Gümüşdiğin Köyü Gök Deresi | 7.745.631 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Merkez Derbent Köyü | 5.534.365 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Merkez Derbent Köyü İkmali | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarıkaya İlçe Merkezi Bahçelievler Mahallesi Sümbül Deresi | 5.056.096 | 1 | 3.991.138 | 3.991.137 | 0 |
| Sorgun Çiğdemli Kasabası Devekaya Deresi | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgun Eymir Beldesi Üzümcü Deresi | 2.279.665 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgun Eymir Beldesi Üzümcü Deresi İkmali | 7.156.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgun Gülşehri Belediyesi Keser Mahallesi Kuru Dere | 6.800.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sorgun İlçe Merkezi Eğriöz Deresi 4.Kısım | 16.059.548 | 1 | 10.281.104 | 10.281.101 | 64 |
| Çiğdemli Duralıdayılı Mahallesi Körpınar Deresi ve Yan Kolu | 4.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Şefaati İlçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri 3.Kısım | 3.6345.356 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yerköy İlçe Merkezi Taşkın Koruma | 3.9224.869 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler (Yozgat Çekerek Irmağı Islahı Taş ve Beton Malzeme Alımı) | 26.847.616 | 4.500.000 | 19.056.380 | 19.056.376 | 99 |
| 12.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler (Yozgat Yenimahalle Sol Sahil Sulaması Beton Malzeme Alımı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yenifakılı Fehimli Köyü 1 ve 2 Nolu Dereleri | 1.505.647 | 521.066 | 20.054 | 20.054 | 100 |
| Şefaati Kuzayca Göleti İletim Hattı | 4.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat Merkez Salmanfakılı, Lök, Büyükincirli ve Gökçekışla Köyleri Deresi) | 15.925.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat Merkez Salmanfakılı, Lök, Büyükincirli ve Gökçekışla Köyleri Deresi) İkmali | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat-Merkez Gökçekışla Köyleri Deresi) | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat-Boğazlıyan Sırçalı Kasabası) | 4.104.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat-Boğazlıyan Sırçalı Kasabası) İkmali | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büyükmahal Göleti Sulaması İkmali | 37.634.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büyükmahal Göleti Sulaması İkmali 2.Kısım | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerköy İğdecik Göleti Sulaması | 250.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sarıkaya Hasbek Göleti | 57.064.765 | 1 | 1.500.001 | 1.500.000 | 3 |
| Sarıkaya Hasbek Göleti Sulaması | 118000000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti | 25000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göleti | 36.505.104 | 750.000 | 7.847.233 | 7.847.233 | 100 |
| Aydıncık Köşrelik Göleti İkmali | 80.949.147 | 2.800.000 | 1.583.710 | 2.000.203 | 43 |
| Sorgun Araplı Göleti İkmali | 93.176.583 | 1.000.000 | 9.576.721 | 8.930.193 | 27 |
| Sorgun Eymir Göleti | 69.800.954 | 1.000.000 | 2.476.417 | 2.476.417 | 28 |
| Sorgun Gevrek Göleti | 26.579.102 | 1.750.000 | 7.137.564 | 7.137.563 | 100 |
| Sorgun Gevrek Göleti İkmali | 59.038.075 | 0 | 18.500.002 | 18.500.000 | 32 |
| Sorgun Sarımbey Göleti Kil Malzeme Sahası Suni Besleme | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgun İlçesi İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı | 769.126 | 1.000 | 283.330 | 28.330 | 38 |
| Sorgun İlçesi İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı | 804.562 | 1.000 | 580.600 | 580.600 | 98 |
| Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tamamlama-2 (Tuzdan Klor Üretim Jeneratörü) | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AKSARAY

Aksaray İçmesuyu Projesi;

- **Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı;** inşaatı devam etmektedir.
- **Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Malzeme Alımı İkmali;** inşaatı devam etmektedir.
- **Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi;** tamamlanmıştır.
- **Aksaray Ulurmak (Mamasın) Baraj Havzası (Çiftlik) Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi;** ihale aşamasındadır.
- **Aksaray İçmesuyu Tamamlama;** ihale aşamasındadır.
- **Aksaray İçmesuyu 2. Kısım İsale Hattı Çelik Boru Alımı 2. Kısım;** devam etmektedir.
- **Aksaray İçmesuyu 2. Kısım İsale Hattı HDPE Boru Alımı;** devam etmektedir.
- **Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi;** inşaatı devam etmektedir.
- **Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4.Kısım;** devam etmektedir.
- **Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 5. Kısım;** devam etmektedir.
- **Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme CTP Boru Temini 5. Kısım;** ihale aşamasındadır.
- **Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 5. Kısım;** ihale aşamasındadır.
- **Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım;** ihale aşamasındadır.

KIRIKKALE

Kırıkkale Taşkın ve Rusubat Kontrolü;

- **Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Hendek Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.

- **Kırıkkale Karakeçili İlçe Merkezi Bayburtun Deresi ve Yan Dere;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale-Balışeyh Yenice Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale-Delice Gözükızılı Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale-Sulakyurt Danacı Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **05.Bölge Kırıkkale İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Karadere 1. Kısım Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Bahşili Karaahmetli Köyü Sarı Dere Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** Ana dere güzergahında kazı, istifli taş tahkimat ve harçlı pere çalışmaları yapılmaktadır.
- **Kırıkkale Balışeyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 2. Kısım Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** ana dere sağ ve sol sahilde kargir inşaat çalışmaları yapılmaktadır.
- **05.Bölge Müdürlüğü Kırıkkale İli Tersip Bentleri Yapılması;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **05. Bölge 56. Şube Tesisleri Onarımı;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **56.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti;** projeler tamamlanmış olup, %10 ödeneğin verilmesi halinde inşaat yapım ihalesine çıkılacaktır.
- **Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti;** kazı ve dolgu imalatları devam etmektedir.

KIRŞEHİR

- **Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme;** iş tamamlanmıştır.
- **Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme 2. Kısım;** 14.02.2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
- **Karaova Barajı İletim Hattı Tamamlama;** ihale çalışmaları devam etmektedir.
- **Çiçekdağı Çoprasık Köyü;** ihale çalışmaları devam etmektedir.
- **Çiçekdağı Fevzi Çakmak Mahallesi;** iş tamamlanmıştır.
- **Mucur Kargın Göleti Sulaması Yenileme;** ihale çalışmaları devam etmektedir.

- Akpınar Neşet ERTAŞ Göleti Sulaması; iş tamamlanmıştır.
- Boztepe Çamalak Göleti Sulaması; iş tamamlanmıştır.
- Çiçekdağı Kırdök Göleti Sulaması Yenileme; iş tamamlanmıştır.
- Özbağ İçmesuyu Arıtma Tesisi; arıtma tesisi kapsamında bulunan kazı imalatları ve tesis dışı drenaj hattı döşenmesi ile paket arıtma binası, trafo binası, ısı merkezi, fosseptik, filtre geri kazanım yapısı kaba inşaatı tamamlanmış olup iş devam etmektedir.
- Yeni Kuyular İçmesuyu Arıtma Tesisi; içme suyu arıtma tesisi tamamlanarak itibar tarihi 28.02.2022 olmak üzere geçici kabulü yapılmış, Kırşehir Belediyesine devri gerçekleştirilmiştir.
- Mucur İçmesuyu Tesisleri; iş tamamlanmıştır
- Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı 1. Kısım; Yaklaşık 8203 m Ø450 mm, 4034 m Ø250 mm çelik boru döşenmesi tamamlanmıştır. Borusu döşenmiş güzergahlardaki servis yolu çalışmaları yapılmıştır. İletim hattı üzerindeki Ø250 mm çelik borular ile karayolu ve demiryolu geçişlerindeki yatay sondajlarda kullanılacak çelik borular sahaya nakledilmiştir. Hem iletim hattında hem de yatay sondaj imalatında çalışmalara başlanmış olup, iş devam etmektedir.
- Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım; ihale çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali; devam etmektedir.

Konya-Çumra III. Merhale;

- Afşar Hadimi Barajı; tamamlanmıştır.
- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali; inşaatı devam etmektedir.
- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları; inşaatı devam etmektedir.
- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 2. Kısım; devam etmektedir.
- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 3. Kısım; tamamlanmıştır.
- Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım; inşaatı devam etmektedir.
- Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 2. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Bozkır Barajı ikmali; devam etmektedir.
- Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu, tamamlanmıştır.
- Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali; inşaatı devam etmektedir.

Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu;

- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme; inşaatı devam etmektedir.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 2.Kısım; inşaatı devam etmektedir.
- Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı; inşaatı devam etmektedir.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 3. Kısım; ihale aşamasındadır.

- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Özel Parça Temini 4. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 3. Kısım; devam etmektedir.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 4. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 3. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Özel Parça Temini 4. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 3. Kısım; devam etmektedir.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları CTP Boru Temini 4. Kısım; devam etmektedir.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları CTP Boru Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları CTP Boru Temini 6. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları HDPE Boru Temini 4. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları HDPE Boru Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları HDPE Boru Temini 6. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 4. Kısım; devam etmektedir.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 5. Kısım; ihale aşamasındadır.
- Konya Apa Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları Su Kontrol Elemanları Temini 6. Kısım; ihale aşamasındadır.

NEVŞEHİR

- Nevşehir Avanos Çalış Kasabası Söpkın Deresi; 27.09.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup 09.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
- Nevşehir Merkez Kocaçay Deresi 1. Kısım; 26.09.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup 09.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
- Nevşehir-Acıgöl Tatların Kasabasının Ballık Deresi; iş tamamlanmıştır.
- Nevşehir-Acıgöl-Yukarı Mahallesi Öz Dere ve Kuru Dere; 30.09.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup 09.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
- Nevşehir-Derinkuyu İlçe Merkezi Yapağı Deresi; iş tamamlanmıştır.
- Nevşehir-Merkez İlçe Nar Belediyesi Karaağaç Deresi, Genç ve Sarıyaprak Dereleri; 07.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Genç Deresinde 691 metre beton ağırlık duvar, 2 adet menfez, duvar üstlerine 1382 m panel tel çit, Karaağaç deresinde Km:0+000-1+983 arasında 1983 m çift taraflı beton ağırlık duvar, 8 adet menfez duvar üstlerine 3966 m panel tel çit yapılacaktır.
- Nevşehir-Kozaklı Bağlıca ve Eşe Dereleri Üst Havza Islahı; iş tamamlanmıştır.

- Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
- Nevşehir-Acıgöl Tatların Barajı İletim Hattı; iş tasfiye edilmiştir.
- Nevşehir-Acıgöl Tatların Barajı İletim Hattı İkmali; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
- Nevşehir-Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme İkmali; iş tamamlanmıştır.
- Nevşehir Derinkuyu Merkez Taşkın Koruma Suni Besleme Tesisi; iş idari imkanlar ile tamamlanmıştır.
- Nevşehir Derinkuyu Yazıhöyük Kuşaklama Kanalı ve Suni Besleme Tesisi; iş idari imkanlar ile tamamlanmıştır.
- Nevşehir İçmesuyu Tesisleri İkmali; isale hattı inşaatı ile ilgili proje revizyonu yapılmaktadır.
- Gülşehir ilçesi Kızılırmak Nehri Taş Temini; 27.09.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup 09.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
- Acıgöl Karapınar Kasabası Kuru Dere; 20.01.2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
- Merkez Mazı Köyünün Harımlar Deresi; Şantiye tesisleri kurularak 01.04.2021 tarihi itibarıyla çalışmalara başlanmıştır. Yaklaşık 3500 m³ kazı ve 2700 m³ beton imalatı yapılarak 1 ve 2 No'lu tersip bendi imatları tamamlanmıştır. Ana dere ve yan dereye yaklaşık 1395 m³ beton imalatı yapılmış olup taşkın koruma kanalı imatları devam etmektedir.

YOZGAT

- Yozgat Gölet ve Sulama Tesisleri Yenileme Proje Yapımı (Sorgun Dişli, Çandır İğdeli, Sarıkaya Akbenliçiftliği, Akdağmadeni Akçakışla);** proje ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
- Yozgat-Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Proje Yapımı;** devam etmektedir.
- Yozgat Çayıralan Külekçi Köyü Sarsak ve Deve Dereleri;** Dünya Bankası kapsamında ihale edilecektir (TULİP).
- Yozgat Çekerek Arpaç Köyü Kavaklı ve Hocanınpınar Dereleri;** Dünya Bankası kapsamında ihale edilecektir (TULİP).
- Yozgat Çekerek Çandır Köyü Kabak ve Seynikkızıyunak Dereleri;** Dünya Bankası kapsamında ihale edilecektir (TULİP).
- Yozgat Çekerek Yukarı Karahacılı Göleti;** Dünya Bankası kapsamında ihale edilecektir (TULİP).
- Yozgat Çekerek Yukarı Karahacılı Göleti Sulaması;** Dünya Bankası kapsamında ihale edilecektir (TULİP).
- Yozgat Kadışehri Çamsaray Köyü Kuru Dere;** Dünya Bankası kapsamında ihale edilecektir (TULİP).
- Yozgat Kadışehri Yelten Köyü Seyhan Deresi ve Yan Kolu (Kirazlı Dere);** Dünya Bankası kapsamında ihale edilecektir (TULİP).
- Yozgat-Aydıncık Kösrelik Göleti Sulaması İkmali;** Dünya Bankası kapsamında ihale edilecektir (TULİP).
- Akdağmadeni Bahçecik Barajı İkmali;** şantiye kurulumu tamamlanmış ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- Bahçecik Barajı Sulaması;** ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
- Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti;** iş tamamlanmıştır.

Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Sulaması; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı; iş 5 kısımdan oluşmaktadır. Yer teslimi yapılan; 1. ve 2. kısımda toplam 67.000 m HDPE boru, 15.700 m CTP boru imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca S1 ana boru hattında 64 adet tespit betonu imalatı da tamamlanmıştır. Beton santrali kurulmuş olup, 265 adet sanat yapısının betonarme imalatı tamamlanmıştır. Kelebek vana, Ön yüklemeli sayaç, vantuz, hidrant kabulleri yapılarak sevkiyatlar tamamlanmıştır.

İnandık Barajı İkmali; inşaat çalışmaları devam etmektedir. İşin bütünündeki fiziki gerçekleşme %95'dir.

İnandık Barajı Sulaması; iş tamamlanmıştır.

Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceirmek Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 5. Kısım; bu iş kapsamında 2019 yılı sonu itibarı ile 1,5 km'lik ıslah çalışması ile bir adet yol geçişi yapılması planlanmaktadır. Bakanlıktan ihale onayı verildiği takdirde iş ihale edilecektir.

Yozgat-Akdağmadeni Umutlu Beldesi; iş devam etmektedir.

Yozgat-Akdağmadeni-Yukarıçulhalı Köyünün Tad Deresi; iş devam etmektedir.

Yozgat-Aydıncık Baydığin Belediyesi Taşkın Koruma Kanalı 2. Kısım; 12.01.2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale süreçleri devam etmektedir.

Yozgat-Aydıncık Gezbel (Çatören) Deresi 2.Kısım; iş tasfiye edilmiştir.

Yozgat-Aydıncık Gezbel (Çatören) Deresi 2.Kısım İkmali; 08.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreçleri devam etmektedir.

Yozgat-Aydıncık Hacılıyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere İle Çamlıdere İkmali; iş tasfiye edilmiştir.

Yozgat-Aydıncık Hacılıyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere İle Çamlıdere İkmali 2.Kısım; 08.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreçleri devam etmektedir.

Yozgat-Boğazlıyan Kozanözü Deresi Mansap Kısımının Uzatılması; 19.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreçleri devam etmektedir.

Yozgat-Çandır Mera Dere Islahı; 05.10.2022 tarihinde ihalesi yapılarak 15.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

Yozgat-Çandır-İğdeli Köyü Akpınar Deresi ve Bağlarözü Deresi; 10.02.2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

Yozgat-Çekerek Kurtağlı Köyü Karaağaç Deresi ve Kuru Dere; 09.02.2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

Yozgat-Kadışehri Gümüşdiğin Köyü Gök Deresi; iş tasfiye edilmiştir

Yozgat-Merkez Derbent Köyü; iş tasfiye edilmiştir.

Yozgat-Merkez Derbent Köyü İkmali; 07.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreçleri devam etmektedir.

Yozgat-Sarıkaya İlçe Merkezi Bahçelievler Mahallesi Sümbül Deresi; 06.06.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış yer teslimi yapılmıştır. İş kapsamında 300 m beton dik duvarlı taşkın koruma kanalı ve emniyet tedbirleri kapsamında 600 m pano panel çit bulunmaktadır. Hali hazırda 150 m temel, 120 m taban betonu ve 90 m sağ ve sol sahilde duvar imalatı yapılmıştır.

Yozgat-Sorgun Çiğdemli Kasabası Devekaya Deresi; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Sorgun Eymir Beldesi Üzümcü Deresi; iş tasfiye edilmiştir

Yozgat-Sorgun Eymir Beldesi Üzümcü Deresi İkmali; 29.11.2022 tarihine ihalesi yapılmış olup, 27.12.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

Yozgat-Sorgun Gülşehri Belediyesi Keser Mahallesi Kuru Dere; 19.01.2023 tarihine ihalesi yapılmış olup, ihale süreçleri devam etmektedir.

Yozgat-Sorgun İlçe Merkezi Eğriöz Deresi 4.Kısım; 01.09.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup Eğriöz Deresinde 1200 m çift taraflı kargir duvar, taban betonu, blokaj ve 2400 m panel tel çit yaptırılacaktır. 12.09.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Hali hazırda sağ ve sol sahilde 700 m taş duvar, blokaj, taban betonu ve harpuşa tamamlanarak 2022 yılı ödeneği harcanmıştır.

Yozgat-Sorgun-Çiğdemli Duralidayılı Mahallesi Körpınar Deresi ve Yan Kolu; 11.01.2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreçleri devam etmektedir.

Yozgat-Şefaati İlçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri 3.Kısım; 11.10.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

Yozgat-Yerköy İlçe Merkezi Taşkın Koruma; 21.10.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İş kapsamında Yozgat Yerköy İlçe Merkezinin taşkınlardan korunması için 40.000 m³ her cins zeminde kazı ile taşkın koruma kanalı üzerine 3.480 m korkuluk (pano, panel çit) ve içeriği tüm işlerin yapılacaktır.

Yozgat Çekerek Irmağı Islahı Taş ve Beton Malzeme Alımı; iş kapsamında 75.000 m³ taş tahkimat, 1 adet betonarme menfez ve 2.700 m² harçlı pere imalatı yapılacaktır. Mevcut durumda yaklaşık 71.000 m³ taş tahkimat işi ve 13.000 m² harçlı pere duvar imalatı ve Betonarme menfez imalatı tamamlanmıştır.

Yozgat Yenimahalle Sol Sahil Sulaması Beton Malzeme Alımı; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Yenifakılı Fehimli Köyü 1 ve 2 Nolu Dereleri; iş tamamlanmıştır.

Yozgat-Şefaati Kuzayca Göleti İletim Hattı; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat Merkez Salmanfakılı, Lök, Büyükincirli ve Gökçekışla Köyleri Deresi); iş tasfiye edilmiştir.

12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat Merkez Salmanfakılı, Lök, Büyükincirli ve Gökçekışla Köyleri Deresi) İkmali; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat-Merkez Gökçekışla Köyleri Deresi); 24.01.2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat-Boğazlıyan Sırçalı Kasabası); iş tasfiye edilmiştir.

12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Yozgat-Boğazlıyan Sırçalı Kasabası) İkmali; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Büyükmahal Göleti Sulaması İkmali; iş tasfiye edilmiştir.

Büyükmahal Göleti Sulaması İkmali 2.Kısım; 02.02.2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

Yerköy İğdecik Göleti Sulaması; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Sarıkaya Hasbek Göleti; 22.07.2022 tarihinde sözleşme imzalanarak 19.08.2022 tarihinde işe başlanmıştır. ENH imalatları tamamlanmıştır.

Sarıkaya Hasbek Göleti Sulaması; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti; ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göleti; iş tamamlanmıştır.

Aydıncık Köşrelik Göleti İkmali; sağ sahilde kondüvi üzerinde 47.000 m³ açıktaki kazı ile Cebri boru ve beton gömlek 1. kademe beton imalatları tamamlanmıştır.

Sorgun Araplı Göleti İkmali; 30.04.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 09.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olan iş 02.08.2019 tarihinde devir olmuştur. İş kapsamında; Kamulaştırma planları ve ENH imalatı tamamlanmıştır. 2020 yılında 833.533 m³ kondüvi betonarme imalatı yapılmıştır. 2021 yılında 345.000 m³ gövde sıyırma kazısı yapılmıştır.

Sorgun Eymir Göleti; dolusavak betonarme imalatları tamamlanmıştır. Kaya ocağı ulaşım yolu ve revize gövde projeleri tamamlanmıştır. Kondüvi ve gövde altı sıyırma kazıları devam etmektedir.

Sorgun Gevrek Göleti; iş tamamlanmıştır.

Sorgun Gevrek Göleti İkmali; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Sorgun Sarımbey Göleti Kil Malzeme Sahası Suni Besleme; 2022 yılında Bölge Müdürlüğü imkânlarıyla yapılması planlanmış, fakat başlanamamıştır.

Sorgun İlçesi İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı; isale projesi yapımı kapsamında hazırlanan ön rapor, harita çalışmaları ve jeoteknik etüd raporu yüklenici firmaya gönderilmiş, bu doğrultuda Arıtma Tesisi Ön Raporu tasvip edilmiş olup Genel Müdürlük tarafından onaylanmıştır. Fonksiyonel proje raporu, fonksiyonel projeler ve mekanik projeler Bölge Müdürlüğünce incelenerek Genel Müdürlük tarafından onaylanmıştır. Mimari projeler Bölge Müdürlüğünce tasvip edilerek onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmiştir.

Sorgun İlçesi İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı; Ön Rapor Bölge Müdürlüğünce incelenerek tasvip edilmiş, Genel Müdürlük tarafından onaylanmıştır. Temel Sondaj ve Jeoteknik Araştırma Programı Bölge Müdürlüğünce tasdik edilmiştir. Fizibilite Raporu Bölge Müdürlüğünce tasvip edilmiş, Genel Müdürlük tarafından tasdik edilmiştir. Harita çalışmaları ve Jeoteknik Etüd Raporu ve Plan profiller, Elektrik ve Mekanik Projeler Bölge Müdürlüğünce onaylanmıştır. Betonarme ve Mimari Projeler İdareye sunulmuş olup inceleme süreci devam etmektedir.

Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tamamlama-2 (Tuzdan Klor Üretim Jeneratörü); 25.11.202 tarihinde ihalesi yapılan iş kapsamında Musabeyli İçmesuyu Arıtma tesislerinde dezenfeksiyon için tuz ve elektrik kullanılarak yerinde Sodyum Hipoklorit + Karışık Oksidan üretim cihazının temini kurulması ve devreye alınması işidir.

Tablo 31: Devlet Su İşleri Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Araştırma Projeleri

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bina ve Tesis Yapımı | 5.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - 4. Bölge Müdürlüğü Binalarının Depreme Karşı Yapısal Risk Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi | 5.000.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Bina ve Tesis Yapımı

- 4. Bölge Müdürlüğü Binalarının Depreme Karşı Yapısal Risk Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi; ihale aşamasındadır.

12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 32: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi | 34.969.566 | 34.969.566 | 34.969.566 | 0 | 100 |
| Aksaray | 4.628.947 | 4.628.947 | 4.628.947 | 0 | 100 |
| Karaman | 2.006.941 | 2.006.941 | 2.006.941 | 0 | 100 |
| Kırıkkale | 5.171.379 | 5.171.379 | 5.171.379 | 0 | 100 |
| Kırşehir | 5.215.279 | 5.215.279 | 5.215.279 | 0 | 100 |
| Konya | 9.225.460 | 9.225.460 | 9.225.460 | 0 | 100 |
| Nevşehir | 2.842.629 | 2.842.629 | 2.842.629 | 0 | 100 |
| Niğde | 3.788.562 | 3.788.562 | 3.788.562 | 0 | 100 |
| Yozgat | 2.090.369 | 2.090.369 | 2.090.369 | 0 | 100 |
| İtri ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi | 394.831 | 394.831 | 394.831 | 0 | 100 |
| Konya | 294.831 | 294.831 | 294.831 | 0 | 100 |
| Nevşehir | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 |
| Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi | 14.828.666 | 4.185.033 | 4.185.033 | 4.185.033 | 100 |
| Aksaray | 1.263.733 | 514.533 | 514.533 | 514.533 | 100 |
| Karaman | 2.281.017 | 876.000 | 876.000 | 876.000 | 100 |
| Kırıkkale | 1.777.700 | 1.077.700 | 1.077.700 | 1.077.700 | 100 |
| Kırşehir | 1.576.730 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 100 |
| Konya | 2.514.396 | 954.000 | 954.000 | 954.000 | 100 |
| Nevşehir | 760.824 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 100 |
| Niğde | 2.422.625 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 100 |
| Yozgat | 2.231.641 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100 |
| Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | 40.000.000 | 443.000 | 784.000 | 750.000 | |
| Aksaray | 8.000.000 | 60.000 | 412.000 | 398.000 | 100 |
| Karaman | 8.000.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 60 |
| Kırıkkale | 8.000.000 | 124.000 | 104.000 | 104.000 | 100 |
| Konya | 8.000.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 100 |
| Nevşehir | 8.000.000 | 80.000 | 89.000 | 89.000 | 100 |
| İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | 28.000.000 | 607.013 | 607.013 | 574.740 | 100 |
| Aksaray | 4.000.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 100 |
| Karaman | 4.000.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | 100 |
| Kırıkkale | 4.000.000 | 47.000 | 45.000 | 45.000 | 100 |
| Konya | 4.000.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 100 |
| Nevşehir | 4.000.000 | 51.000 | 70.879 | 70.879 | 100 |
| Niğde | 4.000.000 | 314.013 | 314.013 | 314.013 | 100 |
| Yozgat | 4.000.000 | 41.000 | 41.000 | 10.848 | 100 |

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi; 2022 yılında proje ile yurt içinde arz açığı olan ve stratejik öneme sahip ürünlerin yetiştiriciliğinin yaptırılması sağlanmaktadır. Proje faaliyetleri sırasında tohum/fide/fidan alımları ve yurtiçi geçici görev yollukları, akaryakıt ve yağ alımları ile girdi alımlarında kullanılmıştır.

İtri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi; akaryakıt ve yağ alımları, fide fidan alımı, danışmanlık hizmet alımlarında kullanılmıştır.

Çayır, Mera ve Islah ve Amenajman Projesi; KOP Bölgesi illerinde 2022 yılında proje kapsamında uygulanacak ıslah faaliyetleri için çalışmalara başlanmıştır.

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi; organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi içinde alt proje faaliyeti olarak “Organik Tarım Yerel Tohumla Buluşuyor” alt projesi yürütülmekte olup, eğitimler, tanıtımlar ve demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır.

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi; İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi nin alt projesi olarak Aksaray ilinde "Patateste Biyolojik Mücadele ve Böcek Şenliği" projesi, Kırıkkale ilinde "Kırıkkale’de İyi Tarım Uygulamalarının Benimsetilmesi Projesi, Konya İlinde Örtü Altı Tarımında İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Nevşehir ilinde "Üzüm Bağları İyi Tarımla Yeşersin", Niğde ilinde "İyi Tarımla Dünyayı, Ürünüyle Sağlığını Korumaya Projesi", "Yozgat İlinde İyi Tarım Uygulamalarının Tanıtılmasına Yönelik Eğitim Projesi", Karaman ilinde "İyi Tarım Uygulamaları Sizden Destek Bizden" projeleri yürütülmekte olup eğitimler, tanıtımlar ve demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır.

12.3. EĞİTİM VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 33: Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | 37.200 | 37.200 | 17.000 | 4.714 | 0 |
| Aksaray | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 0 |
| Karaman | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | 27.000 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| Niğde | 27.000 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |

Tarımsal Yayım Eğitim ve Yayım Geliştirme Projesi; proje kapsamında KOP illerinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

- Aksaray ilinde Kavunun İyisi Türkiye'nin İncisi Burak Kavun Yayım Projesi çalışmaları kapsamında yapılan 5 adet eğitim yayım faaliyetine 68 katılımcı iştirak etmiştir.
- Karaman ilinde İl Yayım çalışmaları kapsamında Kuraklık Kâbusumuz Olmasın Yayım Projesi çalışmaları kapsamında yapılan 6 adet eğitim yayım faaliyetine 35 katılımcı iştirak etmiştir.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi; proje kapsamında 13 kadına teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Merkez ve Bor İlçesinde 3 adet demonstrasyon alanı kurulmuştur.

12.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 34: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif İşler | 5.905.400 | 5.905.400 | 5.905.400 | 5.905.400 | |
| -Bakım Onarım (Aksaray) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 254.659 | 100 |
| -Bakım Onarım (Nevşehir) | 207.400 | 207.400 | 207.400 | 207.355 | 100 |
| -Bakım Onarım (Konya) | 350.000 | 350.000 | 319.813 | 319.813 | 100 |
| -Bakım Onarım (Kırıkkale) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 77.000 | 100 |
| -Bakım Onarım (Kırşehir) | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 948.888 | 100 |
| -Bakım Onarım (Niğde) | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 100 |
| -Bakım Onarım (Yozgat) | 650.000 | 650.000 | 40.000 | 40.000 | 100 |
| -İnşaat (Kırşehir) | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 949.888 | 100 |
| -İnşaat (Kırıkkale) | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 |
| -İnşaat (Yozgat) | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 100 |
| Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi | 1.035.851 | 539.300 | 483.716 | 463.426 | |
| - Danışmanlık (Karaman) | 121.931 | 93.300 | 93.300 | 93.257 | 100 |
| - Danışmanlık (Konya) | 290.280 | 110.000 | 103.400 | 102.897 | 35 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| - Danışmanlık (Kırıkkale) | 110.684 | 82.000 | 82.000 | 81.999 | 100 |
| - Danışmanlık (Kırşehir) | 105.256 | 74.000 | 74.000 | 73.679 | 0 |
| - Danışmanlık (Niğde) | 154.000 | 90.000 | 54.516 | 35.484 | 100 |
| - Danışmanlık (Yozgat) | 253.700 | 90.000 | 76.500 | 76.110 | 100 |
| Biyoçeşitlilik İzlenmesinde Kapasite Artırımı | 69.780 | 69.780 | 69.780 | 69.780 | 100 |
| - Etüt-Proje (Danışmanlık)-Konya | 69.780 | 69.780 | 69.780 | 69.780 | 100 |
| Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 100 |
| - Niğde | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 100 |
| Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler | 1.012.510 | 880.250 | 1.001.510 | 974.680 | 100 |
| -Aksaray | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 100 |
| -Kırıkkale | 94.430 | 0 | 94.430 | 94.430 | 100 |
| -Kırşehir | 57.320 | 46.320 | 46.320 | 46.320 | 100 |
| -Konya | 543.290 | 543.290 | 543.290 | 543.290 | 100 |
| -Nevşehir | 205.240 | 205.240 | 205.240 | 205.240 | 100 |
| -Yozgat | 26.830 | 0 | 26.830 | 0 | 100 |
| Sokak Hayvanlarına Yönelik Yapılar | 6.605.520 | 6.605.520 | 2.255.520 | 2.255.520 | 100 |
| -Konya | 5.350.000 | 5.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |
| -Nevşehir | 1.255.520 | 1.255.520 | 1.255.520 | 1.255.520 | 100 |
| Sokak Hayvanlarına Yönelik Kısırlaştırma | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 100 |
| Kısırlaştırma- Konya | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 100 |
| Av, Yaban Hayatı ve Su Ürünleri | 2.475.000 | 2.475.000 | 1.775.000 | 1.775.000 | 100 |
| -Alet ve Cihazlar | 1.290.000 | 1.290.000 | 590.000 | 590.000 | 100 |
| Konya | 1.250.000 | 1.250.000 | 550.000 | 550.000 | 100 |
| Kırşehir | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 |
| -Bakım ve Onarım | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 |
| Kırşehir | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 |
| -Çevre Düzenleme | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.164.570 | 100 |
| Konya | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.164.570 | 100 |
| -Muhtelif Etütler | 693.700 | 696.000 | 693.800 | 693.700 | 100 |
| Konya | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 100 |
| Konya | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 100 |
| Yozgat | 247.800 | 200.000 | 247.800 | 247.700 | 100 |
| Sulak Alan Envanter Yönetim Planı Hazırlama ve İzleme | 317.420 | 0 | 250.000 | 249.948 | 100 |
| Kırşehir | 317.420 | 0 | 250.000 | 249.948 | 100 |
| Tabiat Parkları | 4.807.618 | 4.807.618 | 4.807.618 | 4.747.195 | 100 |
| Alan Düzenleme (Konya) | 707.618 | 707.618 | 650.000 | 707.618 | 100 |
| Hizmet Ünitesi (Konya) | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.042.382 | 4.039.577 | 100 |

Muhtelif İşler

- **Bakım Onarım (Aksaray);** iş tamamlanmıştır.
- **Bakım Onarım (Nevşehir);** iş tamamlanmıştır.
- **Bakım Onarım (Kırıkkale);** etkinlik alanlarındaki barınakların üzerindeki kiremitler kaldırılarak daha hafif malzeme ile kaplanmış, çıkan kiremitler diğer binaların çatısına döşenmiştir
- **Bakım Onarım (Kırşehir);** su isale hatları bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

- **Bakım Onarım (Konya);** iş tamamlanmıştır.
- **Bakım Onarım (Niğde);** devam etmektedir.
- **Bakım Onarım (Yozgat);** Yozgat Çamlığı Milli Parkı İçerisinde bulunan ziyaretçi tanıtım merkezi etrafından bulunan sulama sistemi ve aydınlatma tamir bakım işi yapılmıştır.
- **İnşaat (Kırşehir);** giriş ve çıkış takları kaplamaları ve Su Deposu yapımı tamamlanmıştır.
- **İnşaat (Kırıkkale);** Karaahmetli Tabiat parkında büfe ve peyzaj düzenleme işi yapılmaktadır.
- **İnşaat (Yozgat);** iptal edilmiştir.

Muhtelif Etütler

- **Etüt-Proje (Yozgat);** Yozgat Çamlığı Milli Parkı için doğal kaynak yönetimi alt planı yapılmıştır.
- **Etüt-Proje (Konya);** iş tamamlanmıştır.
- **Etüt-Proje (Konya);** iş tamamlanmıştır.

Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi

- **Danışmanlık (Konya);** iş devam etmektedir.
- **Danışmanlık (Karaman);** iş devam etmektedir.
- **Danışmanlık (Niğde);** sözleşme aşamasındadır.
- **Danışmanlık (Kırıkkale);** iş tamamlanmıştır.
- **Danışmanlık (Kırşehir);** iş tamamlanmıştır.
- **Danışmanlık (Yozgat);** iş devam etmektedir.

Biyçeşitlilik İzlenmesinde Kapasite Artırımı

- **Etüt-Proje (Danışmanlık)-Konya;** iş tamamlanmıştır.

Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması

Niğde Belediyesine kısırlaştırma ödeneği aktarılacaktır.

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler; Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Yozgat illerinin belediyelerine ödenek aktarımı yapılmıştır.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Yapılar; Nevşehir, Konya'nın Cihanbeyli, Akşehir, Seydişehir ilçe Belediyelerine ödenek aktarımı yapılmıştır.

Av, Yaban Hayatı ve Su Ürünleri

Alet ve cihazlar (Konya); iş tamamlanmıştır.

Alet ve cihazlar (Kırşehir); 12 adet fotokapan alımı yapılmıştır.

Çevre Düzenlemesi (Konya); iş devam etmektedir.

Tabiat Parkları

Alan Düzenleme (Konya); iş tamamlanmıştır.

Hizmet Ünitesi (Konya); iş devam etmektedir.

Sulak Alan Envanter Yönetim Planı Hazırlama ve İzleme

- Danışmanlık (Kırşehir); Seyfe Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı revizesi yapılmaktadır. İhalesi yıllara sari olarak yapılmıştır 2023 yılında devam edecektir.

12.5.ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 35: Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Yatırımlar (TL) | | Aksaray | Karaman | Kırıkkale | Kırşehir | Konya | Nevşehir | Niğde | Yozgat |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Ağaçlandırma | Program | 0 | 5.127.000 | 2.000.000 | 1.222.000 | 3.689.000 | 2.392.000 | 0 | 1.224.000 |
| | Gerçekleşme | 0 | 5.127.000 | 1.360.000 | 952.000 | 3.062.000 | 1.629.000 | 0 | 0 |
| Rehabilitasyon | Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| | Gerçekleşme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erozyon Kontrolü Tesis | Program | 1.152.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 893.000 | 560.000 | 400.000 | 1.200.000 |
| | Gerçekleşme | 817.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 444.000 | 560.000 | 0 | 0 |
| Mera Islahı | Program | 0 | 103.000 | 150.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Gerçekleşme | 0 | 103.000 | 150.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fidan Üretimi | Program | 0 | 1.610.000 | 150.000 | 0 | 9.077.000 | 0 | 2.830.000 | 980.000 |
| | Gerçekleşme | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.062.000 | 0 | 277.000 | 0 |
| TOPLAM | Program | 1.152.000 | 6.840.000 | 3.500.000 | 2.422.000 | 14.872.000 | 2.952.000 | 3.230.000 | 3.654.000 |
| | Gerçekleşme | 377.000 | 5.230.000 | 2.710.000 | 2.152.000 | 13.696.000 | 2.189.000 | 277.000 | 0 |

KOP Bölgesi illerinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yürütülen projelerin 2022 yılı 4. dönem program ödeneği 38.622.000 TL, gerçekleşmesi ise 21.631.000 TL olmuştur. Program kapsamında 1.180 hektar ağaçlandırma, 200 hektar rehabilitasyon, 1.640 hektar erozyon kontrol, 400 hektar mera ıslahı ve 9.500.000 adet fidan üretimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

12.6. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 36: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayrı Ayrı ve Çerezlik Kabak Verim ve Verim Ögeleri ile Yağ Oranına Etkilerinin Belirlenmesi (Konya) | 162.750 | 162.750 | 162.750 | 162.750 | 55 |
| Karapınar Şartlarında Farklı Organik Materyal Uygulamalarının ve Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi (Konya) | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 100 |
| Farklı Materyaller ile Zenginleştirilmiş Tavuk Gübresi ve Tarımsal Artıklardan Elde Edilen Kompostun Toprak Kalitesi ve Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 100 |
| Katı ve Sıvı Vermikompostun Domates Bitkisinin Gelişimi ve Toprağın Mikrobiyal Aktivitesi Üzerine Etkisi | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 452.400 | 70 |
| Mera Islahında Farklı Formasyon ve Tekniklerin Araştırılması | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 56.550 | 10 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| -Aksaray | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 56.550 | 10 |
| -Karaman | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 56.550 | 10 |
| -Kırıkkale | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 56.550 | 10 |
| -Kırşehir | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 56.550 | 10 |
| -Konya | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 56.550 | 10 |
| -Nevşehir | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 56.550 | 10 |
| -Niğde | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 56.550 | 10 |
| -Yozgat | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 56.550 | 10 |
| Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması Ve Haritalanması | 44.285 | 8.571 | 8.571 | 28.571 | 65 |
| -Nevşehir | 44.285 | 8.571 | 8.571 | 28.571 | 65 |
| Farklı Toprak İşleme Metotlarının Sediment Taşımına Etkisi | 215.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 65 |
| Konya İlinde Buğday Üretiminde Hassas Tarım Uygulamaları | 779.305 | 255 | 255 | 779.050 | 85 |
| Şeritvari Toprak İşleme Makinesi Tasarımı ve Prototip İmalatı | 376.279 | 50.000 | 50.000 | 326.279 | 100 |
| Karapınar Erozyon Sahasında Sürdürülebilir Mera Yönetimi | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 65 |
| Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politika Araçlarının Geliştirilmesi | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 0 | 80 |
| Fusariumlu Alanlarda Farklı Anaçlara Aşılı Kavun Yetiştiriciliğinde Stres Koşullarına Dayanıklılık, Verim ve Kalite Üzerine Su Stresi Uygulamalarının Etkisi | 72.870 | 0 | 0 | 72.870 | 100 |
| Yeni Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kuru Şartlarda Azot İsteklerinin Belirlenmesi | 79.998 | 79.998 | 79.998 | 79.998 | 100 |
| -Konya (Altınova) | 26.666 | 26.666 | 26.666 | 26.666 | 100 |
| -Konya (Gözlü) | 26.666 | 26.666 | 26.666 | 26.666 | 100 |
| -Kırşehir (Malya) | 26.666 | 26.666 | 26.666 | 26.666 | 100 |
| Fosfat Çözücü Bakterilerin Tespiti ve Veri Tabanının Oluşturulması: Ankara –Konya Örneği | 57.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| Marjinal Suların Tarımsal Sulamada Kullanımının Araştırılması ve Döngüsel Ekonomiye Katkısının Belirlenmesi (MARSUDE) | 353.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 5 |
| - Konya’da Kentsel Arıtılmış Atık Sularının Tarımda Kullanım Etkilerinin Araştırılması | 353.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 5 |
| Karapınar Erozyon Sahasında Sürdürülebilir Mera Yönetimi | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 150.000 | 65 |
| Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel | 128.468 | 128.468 | 128.468 | 128.468 | 90 |

| Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması Ve Haritalanması | | | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| -Aksaray | 32.117 | 32.117 | 32.117 | 32.117 | 90 |
| -Karaman | 32.117 | 32.117 | 32.117 | 32.117 | 90 |
| -Konya | 32.117 | 32.117 | 32.117 | 32.117 | 90 |
| -Niğde | 32.117 | 32.117 | 32.117 | 32.117 | 90 |
| Şeritvari Toprak İşleme Makinesi Tasarımı ve Prototip İmalatı | 376.279 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı ve Adaptasyonu | 105.906.000 | 2.500.000 | 32.500.000 | 0 | 5 |
| -Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi | 30.906.500 | 2.000.000 | 7.000.000 | 0 | 5 |
| -Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi | 75.000.000 | 500.000 | 25.500.000 | 0 | 5 |

Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayçiçeği ve Çerezlik Kabak Verim ve Verim Ögeleri ile Yağ Oranına Etkilerinin Belirlenmesi (Konya); projede tarla çalışmaları devam etmektedir. Proje süresi 1 yıl uzatılmıştır.

Karapınar Şartlarında Farklı Organik Materyal Uygulamalarının ve Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi (Konya); meradan ölçülen CO2 ölçüm değerlerinin benzer projelerdeki ölçüm yöntem ve sonuçları ile karşılaştırma yapılarak verilerin doğruluğunun karşılaştırılması yapılmıştır.

Farklı Materyaller ile Zenginleştirilmiş Tavuk Gübresi ve Tarımsal Artıklardan Elde Edilen Kompostun Toprak Kalitesi ve Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi; proje sonuçlanmıştır.

Katı ve Sıvı Vermikompostun Domates Bitkisinin Gelişimi ve Toprağın Mikrobiyal Aktivitesi Üzerine Etkisi; projede ölçüm ve değerlendirmeleri devam etmektedir. Proje süresi 1 yıl uzatılmıştır.

Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması; projede Konya ilinden 2.964, Karaman ilinden 368, Aksaray ilinden 631, Niğde ilinden 417 toprak örneği alınmıştır. Alınan örneklerin laboratuvar analizleri tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi ve haritalama çalışmaları devam etmektedir.

Konya İlinde Buğday Üretiminde Hassas Tarım Uygulamaları; projede ürünün verim dağılımı, nemi, protein vb. özellikleri, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında zamansal ve mekânsal olarak yıllara göre veri toplama çalışmaları devam etmektedir.

Şeritvari Toprak İşleme Makinesi Tasarımı ve Prototip İmalatı; proje sonuç raporu yayınlanmıştır.

Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politika Araçlarının Geliştirilmesi; projede Nevşehir ilinden belirlenen koordinatlarda 340 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan örneklerin analizleri devam etmektedir. Proje süresi 1 yıl uzatılmıştır.

Fusariumlu Alanlarda Farklı Anaçlara Aşılı Kavun Yetiştiriciliğinde Stres Koşullarına Dayanıklılık, Verim ve Kalite Üzerine Su Stresi Uygulamalarının Etkisi; proje sonuç raporu yayınlanmıştır.

Yeni Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kuru Şartlarda Azot İsteklerinin Belirlenmesi; projede tarla çalışmaları devam etmektedir. 2020-2021 üretim sezonu için Araştırma Enstitülerine ait Ankara Sarayköy (TGSKMAE) ve Ankara Haymana (TARM) araştırma İstasyonları ile Konya Altınova, Konya Gözlü,

Konya Konuklar ve Kırşehir Malya TİGEM Üretme çiftliklerinden toprak örnekleri alınarak öncelikle nitrat azotu analizleri yapılmıştır. Değerlendirmeler neticesinde, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin iki farklı mevkisinden alınan numunelerin nitrat azotu içeriklerinin deneme kurulması için diğerlerine göre daha uygun olduğu belirlenmiş ve deneme kurulmuştur. Proje süresi 1 yıl uzatılmıştır.

Fosfat Çözücü Bakterilerin Tespiti ve Veri Tabanının Oluşturulması; projede toprak örnekleri alınmış, toprak örneklerinden bakterilerin izolasyonu ve tanınması, sera çalışmaları devam etmektedir.

Marjinal Suların Tarımsal Sulamada Kullanımının Araştırılması ve Döngüsel Ekonomiye Katkısının Belirlenmesi (MARSUDE)

- Konya da Kentsel Arıtılmış Atık Sularının Tarımda Kullanım Etkilerinin Araştırılması; Konya Arıtılmış Evsel Atık Su tesisinin çıkış noktasından alınacak suların tarımsal sulamada kullanılabilmesi amacıyla uygunluğu tespit edilerek, bu suların toprakta ve mısır bitkisindeki (gövde-kök-yaprak) etkileri araştırılacaktır. Projenin arazi uygulamalarının ilk yılı tamamlanmıştır.

Mera Islahında Farklı Formasyon ve Tekniklerinin Araştırılması; tohum kaplama makinesi alımı yapılmış olup, Karapınar'a deneme parseli kurulumu tamamlanmıştır.

Karapınar Erozyon Sahasında Sürdürülebilir Mera Yönetimi; meradan ölçülen CO₂ ölçüm değerlerinin benzer projelerdeki ölçüm yöntem ve sonuçları ile karşılaştırma yapılarak verilerin doğruluğunun karşılaştırılması yapılmıştır.

Şeritvari Toprak İşleme Makinesi Tasarımı ve Prototip İmalatı; proje sonuç raporu yayınlanmıştır.

Farklı Toprak İşleme Metotlarının Sediment Taşınımına Etkisi; toprakta organik madde birikimi ve toprağın bazı fiziksel özellikleri belirlenmiş, yüzey pürüzlülüğü için ölçümler yapılmıştır. Mekanik stabilite göstergeleri gözden geçirilmiştir.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı ve Adaptasyonu

Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi (Konya); arazinin teslim alımı, projenin çizilmesi, belediyeden gerekli izinlerin alınması ve proje kontrolleri tamamlanmış olup, Valilik YİKOB tarafından ihale yapılması beklenmektedir.

Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi (Konya); arazinin teslim alımı, projenin çizilmesi, belediyeden gerekli izinlerin alınması ve proje kontrolleri tamamlanmış olup, Valilik YİKOB tarafından ihale yapılması beklenmektedir.

12.7. GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 37: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | 280.000.000 | 1.409.430 | 1.526.811 | 1.526.811 | 100 |
| Aksaray | 35.000.000 | 96.430 | 96.430 | 96.430 | 100 |
| Karaman | 35.000.000 | 128.000 | 101.814 | 101.314 | 100 |
| Kırıkkale | 35.000.000 | 106.000 | 162.701 | 162.241 | 100 |
| Kırşehir | 35.000.000 | 173.000 | 171.260 | 171.260 | 100 |
| Konya | 35.000.000 | 350.000 | 318.972 | 318.972 | 100 |

| | | | | | |
|----------|------------|---------|---------|---------|-----|
| Nevşehir | 35.000.000 | 205.000 | 214.349 | 199.214 | 100 |
| Niğde | 35.000.000 | 184.000 | 197.420 | 197.420 | 100 |
| Yozgat | 35.000.000 | 167.000 | 263.865 | 263.806 | 100 |

Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi; proje ile entegre mücadele projeleri, süne mücadelesi, çekirge mücadelesi, surveyler ve eğitim çalışmaları gibi Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamındaki çalışmalar yürütülmüştür.

12.8. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 38: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Projesi | 6.089.440 | 493.832 | 901.728 | 603.952 | 80 |
| Aksaray | 761.180 | 61.729 | 112.716 | 75.494 | 80 |
| Karaman | 761.180 | 61.729 | 112.716 | 75.494 | 80 |
| Kırıkkale | 761.180 | 61.729 | 112.716 | 75.494 | 80 |
| Kırşehir | 761.180 | 61.729 | 112.716 | 75.494 | 80 |
| Konya | 761.180 | 61.729 | 112.716 | 75.494 | 80 |
| Nevşehir | 761.180 | 61.729 | 112.716 | 75.494 | 80 |
| Niğde | 761.180 | 61.729 | 112.716 | 75.494 | 80 |
| Yozgat | 761.180 | 61.729 | 112.716 | 75.494 | 80 |

Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Projesi; izleme çalışmaları ülke genelinde yaklaşık 4820 istasyonda yapılmaktadır. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde 216 yerüstü, 295 yeraltı olmak üzere toplam 511 istasyonda izleme çalışmaları yürütülmektedir.

Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması çalışmaları TÜBİTAK ile birlikte yapılmaktadır. Çalışmalar 2022 yılına kadar tamamlanacaktır.

Konya Kapalı Havzasında nitrata hassas bölgeler ve nitrat eylem planlarının hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.

12.9. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 39: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi | 73.947 | 52.396 | 52.396 | 52.396 | 60 |
| -Konya | 73.947 | 52.396 | 52.396 | 52.396 | 60 |
| Kızılırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi | 1.417.998 | 811.233 | 811.233 | 811.233 | 80 |
| -Nevşehir | 472.666 | 270.411 | 270.411 | 270.411 | 80 |
| -Kırşehir | 472.666 | 270.411 | 270.411 | 270.411 | 80 |
| -Yozgat | 472.666 | 270.411 | 270.411 | 270.411 | 80 |
| Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi | 1.057.000 | 805.590 | 805.590 | 805.590 | 80 |
| -Aksaray | 211.400 | 161.118 | 161.118 | 161.118 | 80 |

| | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| -Karaman | 211.400 | 161.118 | 161.118 | 161.118 | 80 |
| -Konya | 211.400 | 161.118 | 161.118 | 161.118 | 80 |
| -Nevşehir | 211.400 | 161.118 | 161.118 | 161.118 | 80 |
| -Niğde | 211.400 | 161.118 | 161.118 | 161.118 | 80 |
| Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi | 1.003.000 | 402.000 | 402.000 | 306.608 | 40 |
| -Konya | 1.003.000 | 402.000 | 402.000 | 306.608 | 40 |

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi; Ön Rapor, Ara Rapor ve Pilot Projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Kızılırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi; ön rapor onayı verilmiş olup 1. ara rapor çalışmaları devam etmektedir.

Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi; 1. Ara Rapor, 2. Ara Rapor ve 3. Ara Rapor çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi; 1. Ara Rapor ve 2. Ara Rapor çalışmaları tamamlanmıştır.

12.10 TÜRKŞEKER

Tablo 40: Kamu Yatırımları Kapsamında Türkşeker Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Faaliyetler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif İşler | | | | | |
| Yozgat | | | | | |
| -Çekerek Bölge Lojman Tesisatının Doğalgaza Dönüştürülmesi (Çekerek) | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| -Sarıkaya Bölge Lojman Tesisatının Doğalgaza Dönüştürülmesi (Sarıkaya) | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| -1 Adet 75 t/h Kapasiteli, Akışkan Yataklı Kazan Temini İşlerinin Tamamlanması, Mevcut Buhar Hatlarına Bağlantıların Yapılması ve Tüm Montaj İşlerine Ait Yapım İşleri | 54.800 | 4.438 | 4.438 | 1.679 | 100 |
| Konya | | | | | |
| -Difüzyon Dışı Kutusu Sisteminin Değiştirilmesi (Projelendirme, Mekanik, Elektrik, İnşaat, Otomasyon, Malzeme Temini, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple) | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 100 |
| -Sürekli Pişirim Sistemi Yapılması (Projelendirme, Mekanik, Elektrik, İnşaat, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple) | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 100 |
| -Fabrika Otomasyon Sisteminin Versiyonunun Yükseltilmesi ve Monitörlerin Yenilenmesi | 700 | 700 | 700 | 700 | 100 |
| -Sulu Küşpe ve Prese Üstü Helezonlarının Yenilenmesi | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.214 | 100 |
| -Turbo Generatör Grubu Senkron Çalışma Sistemi Kurulması | 550 | 550 | 550 | 430 | 100 |
| -Buhar Basınç ve Sıcaklık Düşürme Vanası, Dom ve Kızgın Buhar Tahliye Vanaları (Borulama, İzolasyon ve Kaynak İşleri Dahil Komple) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.687 | 100 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----|
| -Bantlı Tip Ot Tutucu (Mekanik, Elektrik, İnşaat, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple) | 210 | 210 | 210 | 208 | 100 |
| -GP Filtrelerin Üstündeki Tavan Vinçlerinin Yenilenmesi | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 |
| -Kristal Lapa Karıştırıcı Tevzi Teknesi | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| -Ambalajlama 3. Hat Bantlarının Yenilenmesi | 55 | 55 | 55 | 54 | 100 |
| -Orta Gerilim Şalt Dairesi Elektrik Tesisatının Yenilenmesi | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 4.550 | 100 |
| -Türbin İhbar Kontrol Sisteminin Yenilenmesi | 900 | 900 | 900 | 250 | 100 |
| -Kamera Sistemi Kurulması | 120 | 120 | 120 | 99 | 100 |
| -Kazıcı Yükleyici İş Makinası Temini | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 100 |
| -Lastik Tekerlekli Yükleyici | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 100 |
| -Ham Fabrika, Rafineri ve Kireç Ocağı Otomasyon Sisteminin Yenilenmesi (Projelendirme, Mekanik, Elektrik, İnşaat, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple) | 10.770 | 10.770 | 10.770 | 10.770 | 100 |
| -50 t/h AYK'a Ait Elektrik Motorlarının Değiştirilmesi ve Frekans Çeviricili Hale Getirilmesi | 850 | 850 | 850 | 850 | 100 |
| -Küspe Bant Yollarının Genişletilmesi | 420 | 420 | 420 | 420 | 100 |
| -Otomatik (Merkezi) Yağlama Sistemi Kurulması | 600 | 600 | 600 | 595 | 100 |
| -Kazan Dairesi Havalandırma Sisteminin Yenilenmesi | 550 | 550 | 550 | 221 | 100 |
| -Kama Kanalı Açma Makinası (1 Adet) | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| -Telefon Santralinin Yenilenmesi | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| -Freze Tezgahı | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| -Taş Öğütme Değirmeni | 220 | 220 | 220 | 220 | 100 |
| -Tam Akülü Yaya Kumandalı İstif Vinci | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 |
| -Şeker İstif Bandı | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| -Otomasyon Odasındaki Eksikliklerinin Tamamlanması | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 |
| -Prese Suyu Isıtıcısı (2 adet) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 100 |
| -75 t/h Kapasiteli Akışkan Yataklı Kazan için Yük ve İnsan Asansörü Yapımı | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
| -Kristal Şeker Eleği | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 100 |
| -Beko-Loader Temini | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 100 |
| -Laboratuar tezgahı alüminyum bölme sistemi, kapı, pencere, zemin, asma tavan ve tesisatın tamir-tadilatlarının yapılması | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| -Küspe havuzu etrafına perde beton yapılması | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| -Fabrika sosyal tesisler pencere ve doğramalarının değişimi | 650 | 650 | 650 | 650 | 100 |
| -Ham fabrika ve rafineri kısmı zeminlerinin döşeme tamir ve tadilatlarının yapılması | 700 | 700 | 700 | 700 | 100 |
| -1 ve 2 nolu şeker ambarı zeminlerine beton kaplama yapılması | 470 | 470 | 470 | 470 | 100 |
| -Pancar Silo Aralarının Betonlanması | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 |
| -Betonarme kömür sahası yapılması | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 100 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----|
| -Buhar Kazanlarının Yakma ve Su-Buhar Kumanda Sistemlerinin Yenilenmesi (Projelendirme, Mekanik, Elektrik, İnşaat, Otomasyon, Malzeme Temini, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.436 | 100 |
| -Buhar Kazanlarının Yakma ve Su-Buhar Kumanda Sistemlerinin Yenilenmesi İşinin Tamamlanması (Projelendirme, Mekanik, Elektrik, İnşaat, Otomasyon, Malzeme Temini, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple) | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 21.297 | 100 |
| -10 t/h Kapasiteli Buhar Kazanının Brülörünün Yenilenmesi (1 Adet) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 100 |
| İlgın Küspe Peleti Tesisi | 96.200 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 |

12.11 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi kapsamında; Konya İlinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ve Yozgat İlinde Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına ait projeler hazırlanmıştır. Karaman İline ait Ermenek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasının ise proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Müteimmimleri | 185.000.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |

Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Müteimmimleri; ihale hazırlık aşamasındadır. Proje kapsamında 10.000 m² İç ve Dış Hatlar Terminal Binası ile 135 m² Apron Bariyer Binası (Kanopisi ile Birlikte) yapılması planlanmaktadır.

13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 42: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| BSK Yapımı (Konya İl Sınırı-Aksaray) | 208.283.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 100 |
| Devlet Yolları Onarımı (Kırşehir-Aksaray) | 98.900.500 | 1.107.000 | 6.209.500 | 6.209.500 | 2 |
| İl Yolları Onarımı (Ortaköy-Balcı) | 8.701.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| İl Yolları Onarımı (Aksaray-Yeşilova) | 25.165.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 100 |
| Bölünmüş Yollar (Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr.) | 318.022.000 | 18.750 | 2.405.250 | 2.405.250 | 100 |
| Tarihi Köprülerin Onarımı (Merkez İlçesinde Akköprü(Karasu) Köprüleri) | 6.000.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi) | 42.490.135 | 1.086.536 | 2.784.286 | 0 | 100 |
| Kırşehir-Aksaray (Kırşehir-Aksaray) | 654.668.340 | 0 | 500 | 0 | 7 |
| Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu (Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu) | 470.840.384 | 0 | 4.026.000 | 3.958.500 | 8 |
| KARAMAN | | | | | |
| İl Yolları Yapımı (Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.) | 75.164.000 | 5.500 | 5.500 | 0 | 20 |
| İl Yolları Yapımı (Ermenek-Başyayla) Ayr-Sarıveliler) | 21.980.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| Devlet Yolları (Bozkır-Hadim-Adiller) | 680.930.000 | 978.000 | 15.885.000 | 15.885.000 | 99 |
| Şehir Geçişleri (Karaman Çevre Yolu) | 170.416.000 | 8.539.000 | 13.747.000 | 13.747.000 | 49 |
| Devlet Yolları Onarımı (Mut-Ermenek) | 114.703.500 | 4.638.000 | 4.897.500 | 4.897.500 | 72 |
| İl Yolları Onarımı (Ayr-Göktepe) | 3.761.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| İl Yolları Onarımı (Karaman-Ermenek) | 220.564.000 | 6.746.000 | 84.210.000 | 84.210.000 | 51 |
| İl Yolları Onarımı (Belören-Hadim) Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman) | 80.773.000 | 1.736.000 | 15.136.000 | 15.136.000 | 99 |
| İl Yolları Onarımı (Taşkent-Alanya) Ayr.-Sarıveliler) | 31.059.500 | 1.391.500 | 3.325.500 | 3.325.500 | 27 |
| İl Yolları Onarımı (Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Taşkent)Ayr.) | 57.376.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 0 | 100 |
| İl Yolları Onarımı (Ayrancı-Erdeмли) | 77.963.000 | 10.940.000 | 20.060.000 | 20.060.000 | 100 |
| İl Yolları Onarımı (Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa) Ayr.) | 23.230.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| İl Yolları Onarımı (Kazancı-Gazipaşa) | 32.179.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| İl Yolları Onarımı (Ermenek-Tepebaşı) | 58.073.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| İl Yolları Onarımı (Anamur-Kazancı) | 39.228.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İl Yolları Onarımı (Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd. (Mersin İl Sınırı)) | 62.855.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| Bölünmüş Yollar (Konya-Karaman-5. Bölge Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil)) | 441.907.334 | 2.530.000 | 265.071.667 | 265.071.667 | 99 |
| Tarihi Köprülerin Onarımı (Karaman İli Merkez İlçesinde; Dereköy 1 (Fisandon 1) ve Dereköy 2 (Fisandon 2) Köprüleri) | 600.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Devlet Yolları (Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)) | 100.976.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 100 |
| KIRIKKALE | | | | | |
| Bölünmüş Yollar (Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.) | 133.217.960 | 3.204.163 | 41.673.992 | 41.673.992 | 89 |
| Ankara-Kırıkkale Üstyapı (Ankara-Kırıkkale Üstyapı) | 779.406.426 | 200.000 | 389.703.213 | 389.703.213 | 99 |
| Delice Ayr.-Yerköy (Delice Ayr.-Yerköy) | 264.930.170 | 28.593.785 | 28.593.785 | 28.593.785 | 50 |
| Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr. (Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.) | 238.382.630 | 47.627.500 | 47.627.500 | 19.351.644 | 24 |
| KIRŞEHİR | | | | | |
| İl Yolları Yapımı (Kırşehir-Boztepe Yolu) | 11.737.575 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100 |
| Devlet Yolları Onarımı (Kırşehir-Aksaray) | 98.900.500 | 1.107.000 | 6.209.500 | 6.209.500 | 2 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman) | 407.451.184 | 0 | 20.884.000 | 18.723.998 | 80 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaattli) | 59.188.345 | 3.667 | 333 | 0 | 0 |
| Bölünmüş Yollar (Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.) | 133.217.960 | 3.204.163 | 41.673.992 | 41.673.992 | 89 |
| (Gölbaşı-Kulu) Ayr.-Bala-(Kırşehir-Kırıkkale) Ayr. | 164.026.845 | 2.367.896 | 13.358.350 | 13.358.350 | 64 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi) | 42.490.135 | 1.086.536 | 2.784.286 | 0 | 100 |
| Kırşehir-Aksaray | 654.668.340 | 0 | 500 | 0 | 7 |
| (Gölbaşı-Kulu) Ayr.-Bala-(Kırşehir-Kırıkkale) Ayr. | 853.740.344 | 0 | 2.916.500 | 0 | 10 |
| Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr. | 238.382.630 | 47.627.500 | 47.627.500 | 19.351.644 | 24 |
| Kırşehir Çevre Yolu | 228.699.570 | 11.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| KONYA | | | | | |
| İl Yolları Yapımı ((Beyşehir-Derebucak) Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd.) | 105.558.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 91 |
| İl Yolları Yapımı ((Beyşehir-Şarkikaraağaç) Ayr-Hüyük-Argıthanı) | 149.222.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 96 |
| İl Yolları Yapımı ((Beyşehir-Yenişarbademli) Ayr-13.Bölge Hd. (Cevizli)) | 63.591.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 100 |
| İl Yolları Yapımı (Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.) | 75.164.000 | 5.500 | 5.500 | 0 | 20 |
| İl Yolları Yapımı ((Konya-Seydişehir) Ayr-Akören-Bozkır) | 95.778.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 48 |
| İl Yolları Yapımı (Beyşehir-Şarkikaraağaç) | 91.714.000 | 5.500 | 1.671.000 | 1.671.000 | 79 |
| İl Yolları Yapımı ((Ermenek-Başyayla) Ayr-Sarveliler) | 21.980.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| Devlet Yolları (Bozkır-Hadim-Adiller) | 680.930.000 | 978.000 | 15.885.000 | 15.885.000 | 99 |
| Devlet Yolları (Seydişehir-13.Bl.Hd. (Mortaş Bağlantısı)) | 368.948.000 | 9.592.500 | 208.538.000 | 208.538.000 | 57 |
| Bsk Yapımı (Konya-Aksaray İl Sın.) | 296.584.000 | 2.952.000 | 2.952.000 | 0 | 100 |
| Şehir Geçişleri (Beyşehir Çevre Yolu) | 30.900.000 | 4.933.000 | 4.933.000 | 999.310 | 100 |
| Devlet Yolları Onarımı (Konya-Karapınar-Eskili Yolu (Karapınar-Besci)) | 45.652.000 | 11.000 | 45.263.000 | 45.263.000 | 94 |
| Devlet Yolları Onarımı (Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.) | 105.810.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 100 |
| Devlet Yolları Onarımı ((Karapınar-Ereğli) Ayr.-Emirgazi) | 25.810.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 100 |
| Devlet Yolları Onarımı ((Konya-Karaman) Ayr-Dinek-Belören) | 69.606.000 | 11.000 | 13.470.000 | 13.470.000 | 100 |
| İl Yolları Onarımı ((Konya-Beyşehir) Ayr-Yenidoğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.) | 38.132.000 | 2.319.000 | 2.319.000 | 0 | 100 |
| İl Yolları Onarımı ((Yunak-Polatlı) Ayr-Çeltik-Gökpınar-4.Bölge Hd.) | 13.764.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 65 |
| İl Yolları Onarımı (Ilgın-Aşağıçığil-(Konya-Beyşehir)DYA) | 54.942.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 100 |
| İl Yolları Onarımı (Beyşehir-Seydişehir) | 139.875.000 | 12.650.000 | 91.509.000 | 91.509.000 | 86 |
| İl Yolları Onarımı ((Akşehir-Yunak) Ayr-Tuzlukçu-Ilgın Ayr.) | 47.626.000 | 11.000 | 1.311.000 | 1.311.000 | 99 |
| İl Yolları Onarımı ((Konya-Karaman) Ayr.-Çumra) | 95.584.000 | 11.000 | 4.497.000 | 4.497.000 | 100 |
| İl Yolları Onarımı (Seydişehir-Bozkır) | 64.251.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 34 |
| İl Yolları Onarımı (Emirdağ-Davulga-Yunak) | 84.506.500 | 1.581.000 | 1.581.000 | 64.000 | 8 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı ((Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altınhisar) | 18.623.869 | 5.500 | 500 | 0 | 0 |
| İl Yolları Onarımı (Alanya Ayr. - Hadim (Taşkent-Alanya)) | 219.074.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turistik Yörelere Ulaşım Yolları ((Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent) | 95.000.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Devlet Yolları ((Konya-Karaman) Ayr.-Belören-Hadim) | 419.510.000 | 17.484.000 | 33.730.000 | 33.730.000 | 99 |
| Bölünmüş Yollar (Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr.) | 318.022.000 | 18.750 | 2.405.250 | 2.405.250 | 100 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bölünmüş Yollar (Konya-Karaman-5. Bölge Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil)) | 441.907.334 | 2.530.000 | 265.071.667 | 265.071.667 | 99 |
| Devlet Yolları (Akşehir-(Yalvaç-Şarkikaraağaç) Ayr.) | 46.891.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 100 |
| BSK Kaplamalı Yolların Yenilenmesi (Aksaray-Ulukışla-Pozantı) | 83.969.170 | 3.127.177 | 3.127.177 | 3.127.177 | 89 |
| Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Akşehir-Afyon) | 200.651 | 1.764 | 1.764 | 0 | 100 |
| Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Konya-Akşehir) | 662.194.000 | 869.000 | 869.000 | 795.000 | 100 |
| Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Konya-Ereğli) | 616.860.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 93 |
| Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Ereğli Ayr-Ulukışla Ayr.) | 313.772.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 100 |
| Tarihi Köprülerin Onarımı (Konya İli Dokuzun Derbent (Şadiye), Sazgeçit, İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II (Aydınkent) Köprüleri) | 8.000.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 17 |
| Devlet Yolları (Polatlı-Yunak-Akşehir) | 86.300.000 | 3.000.000 | 24.214.000 | 24.214.000 | 74 |
| Turizm Alanı ve Merkezi Yolları (Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları) | 17.150.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 35 |
| Turizm Alanı ve Merkezi Yolları (Ereğli-Halkapınar-İvriz) | 22.543.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 60 |
| Devlet Yolları (Konya-Seydişehir) | 311.219.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 100 |
| Devlet Yolları (Konya-Beyşehir) | 330.780.000 | 806.000 | 806.000 | 0 | 100 |
| Devlet Yolları (Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)) | 100.976.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 100 |
| Tarım Sektörü ((Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar) (Taşkent-Balcılar)) | 424.294.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 7.599.000 | 2 |
| Devlet Yolları (Konya Çevre Yolu) | 1.146.257.000 | 11.385.000 | 213.350.000 | 213.350.000 | 43 |
| Köprü Yapım ve Onarım Çalışmaları ((Konya-Karaman) Ayr.-Belören-Hadim Yolunda Eğiste Köprüsü) | 808.035.000 | 102.000.000 | 450.329.000 | 450.329.000 | 90 |
| NEVŞEHİR | | | | | |
| Şehir Geçişleri (Nevşehir Çevre Yolu) | 48.683.922 | 380.726 | 1.000 | 0 | 58 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Avanos) | 27.101.129 | 11.000 | 1.000 | 0 | 100 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Gülşehir) | 19.357.239 | 11.000 | 1.000 | 0 | 6 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışına Kadar)) | 50.746.718 | 11.000 | 1.000 | 0 | 2 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati) | 59.188.345 | 3.667 | 333 | 0 | 0 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan) | 57.421.628 | 26.245.953 | 26.245.953 | 26.245.953 | 99 |
| Tarihi Köprülerin Onarımı (Nevşehir İli, Avanos İlçesinde Avanos Köprüsü) | 824.250 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 100 |
| Köprü Yapımı (Hacıbektaş Çevre Yolunda 103 Evler Köprülülü Kavşağı ve Bağlantı Yolu) | 55.396.343 | 2.000 | 2.000 | 0 | 46 |
| Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil) | 19.459.165 | 5.500 | 500 | 0 | 85 |
| Nevşehir-Ürgüp | 165.776.000 | 72.498.137 | 72.498.137 | 72.498.137 | 79 |
| Ürgüp-Boğazköprü | 450.028.298 | 0 | 500 | 0 | 21 |
| Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr. | 238.382.630 | 47.627.500 | 47.627.500 | 19.351.644 | 24 |
| Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu | 470.840.384 | 0 | 4.026.000 | 3.958.500 | 8 |
| NİĞDE | | | | | |
| İl Yolları Yapımı (Ürgüp-Güzelöz-Yeşilhisar Yolu) | 295.786.000 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı ((Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar) | 18.623.869 | 5.500 | 500 | 0 | 0 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı ((Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y.Ayr.) | 31.028.811 | 13.714.499 | 13.714.499 | 13.714.499 | 100 |
| Bölünmüş Yollar (Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr.) | 318.022.000 | 18.750 | 2.405.250 | 2.405.250 | 100 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| BSK Kaplamalı Yolların Yenilenmesi (Aksaray-Ulukışla-Pozantı) | 83.969.170 | 3.127.177 | 3.127.177 | 3.127.177 | 89 |
| Tarihi Köprülerin Onarımı (Nevşehir İli, Avanos İlçesinde Avanos Köprüsü) | 824.250 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 100 |
| Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil) | 19.459.165 | 5.500 | 500 | 0 | 85 |
| Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont. Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi) | 42.490.135 | 1.086.536 | 2.784.286 | 0 | 100 |
| Otoyollarda İyileştirme ve Büyük Onarımlar (Ky. 6. Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı) | 95.656.302 | 6.500.000 | 24.743.500 | 2.678.319 | 38 |
| Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu | 157.168.792 | 3.879.000 | 3.879.000 | 3.877.954 | 100 |
| Kayseri-Niğde | 887.083.940 | 24.310.999 | 24.310.999 | 24.310.997 | 31 |
| YOZGAT | | | | | |
| İl Yolları Yapımı (Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni)Ayr.) | 87.696.136 | 11.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| İl Yolları Yapımı ((Alaca-Çekerek)Ayr.-Kazankaya -Ortaköy) | 34.242.164 | 5.500 | 500 | 0 | 100 |
| BSK Yapımı (Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun) | 454.780.123 | 1.155.350 | 1.000 | 0 | 100 |
| BSK Yapımı (Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli) | 726.111.880 | 17.630.585 | 17.630.585 | 17.630.585 | 48 |
| Şehir Geçişleri (Sarıkaya Çevre Yolu) | 40.680.000 | 11.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Şehir Geçişleri (Akdağmadeni Geçişi) | 19.937.720 | 11.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati) | 59.188.345 | 3.667 | 333 | 0 | 0 |
| Devlet ve İl Yolları Onarımı (Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan) | 57.421.628 | 26.245.953 | 26.245.953 | 26.245.953 | 99 |
| Tarihi Köprülerin Onarımı (Yozgat İli Çekerek İlçesi Çekerek, Sarıkaya İlçesi Akbucak Köprüleri) | 2.417.800 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan | 157.735.457 | 5.500 | 500 | 0 | 100 |
| Delice Ayr.-Yerköy | 264.930.170 | 28.593.785 | 28.593.785 | 28.593.785 | 50 |
| (Çorum-Sungurlu) Ayr.-Alaca-(Yozgat-Sorgun) Ayr. | 404.473.718 | 102.154.999 | 102.154.999 | 102.154.999 | 86 |
| Felahiye-Boğazlıyan | 173.907.363 | 9.031.000 | 9.031.000 | 9.031.000 | 22 |
| (Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli-Kadıışehri | 385.201.160 | 102.470.000 | 102.470.000 | 102.470.000 | 65 |
| Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr. | 135.249.248 | 18.151.961 | 18.151.961 | 18.151.961 | 73 |
| (Sungurlu-Çorum) Ayr.-Boğazkale Ayr.-Alaca-Çekerek Ayr.-Zile-Turhal | 1.005.200.000 | 81.759.667 | 81.759.667 | 28.206.331 | 78 |
| (Zile-Alaca) Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu | 151.397.700 | 51.910.000 | 51.910.000 | 51.910.000 | 99 |
| Çekerek-Eymir-Havaalanı | 198.382.800 | 11.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| İl Yolları Yapımı (Yozgat Havaalanı Bağlantı Yolu) | 303.322.107 | 75.470.000 | 75.470.000 | 75.470.000 | 46 |
| Çekerek-Kadıışehri | 383.795.585 | 37.216.789 | 37.216.789 | 37.216.789 | 11 |
| Yozgat-Boğazlıyan Yolu | 310.676.685 | 11.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Kadıışehri-Akdağmadeni Ayr. | 197.724.150 | 11.000 | 1.000 | 0 | 0 |

AKSARAY

BSK Yapımı (Konya İl Sınırı-Aksaray); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı (Kırşehir-Aksaray); 2022 yılında ikmal ihalesi kapsamında Aksaray-Ortaköy Devlet yolunda 2 km BY-BSK imalatı tamamlanmıştır.2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Ortaköy-Balı); söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

İl Yolları Onarımı (Aksaray-Yeşilova); çalışmalar tamamlanmıştır.

Bölünmüş Yollar (Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Merkez İlçesinde AKKÖPRÜ(Karasu) Köprüleri); çalışmalar tamamlanmıştır.

Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İş); çalışmalar tamamlanmıştır.

Kırşehir-Aksaray (Kırşehir-Aksaray); bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için 26.12.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, 31.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalara başlanacaktır.

Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu (Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu); 2022 sonu itibari ile, 4 km BY-SK>BSK tamamlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

KARAMAN

İl Yolları Yapımı (Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.); Kılbasan yolunda 2020 yılı sonuna kadar 12,9 km TY-BSK tamamlanmıştır. Şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler kapsamında tamamlanmış olup tasfiye edilmiştir. Tasfiye sonrası kalan 47,1 km'lik kesimin ikmal ihalesine çıkılması gerekmektedir.

İl Yolları Yapımı (Ermenek-Başyayla) Ayr-Sarıveliler); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Devlet Yolları (Bozkır-Hadim-Adiller); Bozkır-Hadim Yolunda 2021 yılı sonuna kadar 2,9 km BY-SK ve 22 km TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2022 yılında Km:27+800-28+400 ile Km:29+700-29+900 arasındaki 0,8 km'lik TY-SK kesiminin (heyelan ıslahı) yapımı tamamlanmıştır.

Şehir Geçişleri (Karaman Çevre Yolu); 2022 yılı sonuna kadar 9,6 km BY-BSK ve 2 adet köprülü kavşak (2x50 m TOKİ K.K. ve Ereğli K.K.) tamamlanmıştır. 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Devlet Yolları Onarımı (Mut-Ermenek); 2022 yılında yapılan ikmal ihalesi kapsamında yola ait eksik imalarlar tamamlanacaktır. 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Ayr-Göktepe); etüt-proje çalışmaları tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Karaman-Ermenek); 2021 yılı sonu itibariyle 25,2 km TY-SK, 2,1 km TY-BSK ve 1,5 km BY-BSK tamamlanmıştır. 2022 yılında Karaman-Ermenek yolunda 6 km TY-SK çalışması tamamlanmış olup 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Belören-Hadim) Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman); Aladağ yolu toplam 89 km uzunluğunda olup 2021 yılı sonuna kadar toplam 20,1 km TY-SK tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Taşkent-Alanya) Ayr.-Sarıveliler); 2022 yılı sonuna kadar toplam 14 km (11,2 km'si Karaman ilinde, 2,8 km'si Antalya ilinde) TY-SK'lı olarak tamamlanmıştır. 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Taşkent)Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Ayrancı-Erdemli); 54,4 km uzunluğundaki yolun tamamı BSK Kaplamalı tek yol yapılmak üzere ihale edilmiş olup; 2021 yılı sonuna kadar 33,4 Km TY-BSK yapımı tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa) Ayr.); 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Kazancı-Gazipaşa); proje çalışmaları devam etmektedir.

İl Yolları Onarımı (Ermenek-Tepebaşı); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

İl Yolları Onarımı (Anamur-Kazancı); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

İl Yolları Onarımı (Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd. (Mersin İl Sınırı)); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Bölünmüş Yollar (Konya-Karaman-5. Bölge Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil)); mevcut proje kapsamında bugüne kadar toplamda 3433 m kazı ve destek çalışması tamamlanmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Karaman İli Merkez İlçesinde; Dereköy 1 (Fisandon 1) ve Dereköy 2 (Fisandon 2) Köprüleri); ihale süreci tamamlanmış olup çalışmalara başlanmıştır.

Devlet Yolları (Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)); çalışmalar tamamlanmıştır.

KIRIKKALE

Bölünmüş Yollar (Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.); Bu projenin Kırıkkale'deki uzunluğu 49 km' dir. Proje kapsamında 14,3 km BSK onarımı tamamlanmıştır. Ödenekler dahilinde çalışmalara devam edilecektir.

Ankara-Kırıkkale Üstyapı (Ankara-Kırıkkale Üstyapı); toplam proje uzunluğu 102 km olup ihale kapsamında 25,9 km 2x3 şerit genişletme, 5 adet köprülü kavşak yapımı bulunmaktadır. Bunlar; 1) Ortaköy Kavşağı (184m) 2) Gökçeyurt (184m) 3) Sage Kavşağı (35m) 4) Roketsan (35m) 5) Çaykur Kavş.(35m). Bu iş Ank-Kırıkkale-Delice Ayr. Yolu Onarımı İş kapsamında Ankara ilinde çalışma yapılmakta olup 2021 yılı sonu itibari ile 20,5 Km 2x3 BY-BSK Onarımı ve Elmadağ heyelan çalışmalarındaki betonarme istinat duvarları da bu ihale bünyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Delice Ayr.-Yerköy (Delice Ayr.-Yerköy); 59 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde yolun Yozgat ili sınırlarında kalan 41,1 km ve Kırıkkale ili sınırlarında kalan 9,7 km olmak üzere, toplam 50,8 km BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuş olup süreç devam etmektedir. Delice Ayr.-Yerköy-Yozgat Yolu ikmal ve Zile-Alaca Ayr.-Çekerek-Sorgun Yolu kurp iyileştirmeleri için 2022 yılında ihaleye çıkmış olup bu ihale kapsamında Çerikli şehir geçişinde 6,2 km BY onarımı, Delice Ayr.-Yerköy-Yozgat Yolunda 11.1km aşınma ve Zile- Alaca Ayr.-Çekerek Sorgun yolu 1 km TY onarımı yapılacaktır. 2022 yılında 1 km TY onarım tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr. (Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.); Toplam 99,5 km'lik yolun tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2 adet iş Covid-19 kapsamında tasfiye edilmiştir. Bu kesimler için ikmal ihalesi yapılmıştır. İkmal ihalesi bünyesinde 58,4 km'lik yolda eksik kalan bordür, hendek, tretuvar çalışmaları ve 43 km aşınma imalatı yapılacaktır. 29.07.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup 03.10.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde çalışmalara başlanması planlanmaktadır. Devam eden iş kapsamında proje uzunluğu 15,5 km olan yolun 2022 yılı sonu itibariyle tamamı BY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. Nevşehir ili sınırları içerisindeki uzunluğu 20 km olan yol BY-BSK Standardındadır. Binder seviyesinde tamamlanmış olan yolun 5,3 km'si aşınma seviyesinde bitirilmiş olup, kalan 14,7 km kesimin aşınma tabakasının yapılabilmesi için ikmal ihalesi yapılmıştır.

KIRŞEHİR

İl Yolları Yapımı (Kırşehir-Boztepe Yolu); toplam 14,6 km uzunluğundaki TY-SK standardındaki yolun 12,6 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Kalan 2 Km'lik kesim ikmal ihalesi bünyesinde değerlendirilecektir. Çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı (Kırşehir-Aksaray); 2022 yılında ikmal ihalesi kapsamında Aksaray-Ortaköy Devlet yolunda 2 km BY-BSK imalatı tamamlanmıştır.2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman); 16.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 18.07.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Mevcut iş mahkeme kararı ile başka bir yükleniciye devredilmiştir. Toplam 70,5 km'lik yolun 2022 yılı sonu itibariyle 40,8 km'si TY-Sk olarak tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati); proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Bölünmüş Yollar (Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.); bu projenin Kırıkkale'deki uzunluğu 49 km' dir. Proje kapsamında 14,3 km BSK onarımı tamamlanmıştır.

(Gölbashi-Kulu) Ayr.-Bala-(Kırşehir-Kırıkkale) Ayr.; Ankara ilinde 10,6 Km BY SK>BSK ve Bala Altgeçit köprüsü imalatı yapılmıştır. Kırıkkale ilinde ise 7 Km SK>BSK tamamlanmıştır.

Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont.Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi); Çalışmalar tamamlanmıştır.

Kırşehir-Aksaray; bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için 26.12.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, 31.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalara başlanacaktır.

(Gölbashi-Kulu) Ayr.-Bala-(Kırşehir-Kırıkkale) Ayr.; Kırşehir ilinde 46,1 Km. olan kesim BY olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun standardını yükselterek, trafik akışının daha konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla BSK üstyapı işlerinin ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır. Bu proje bünyesindeki Kaman Çevre yolu BY-SK olarak tamamlanmıştır. Proje uzunluğu 3,7 km BY-BSK standardındaki yolun ihalesi 20.07.2022 tarihinde yapılmış olup BY>BSK onarım yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca 3,3 km'lik bağlantı yollarında toprak işleri, sanat yapıları ve BSK onarımı yapılacaktır.

Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.; toplam 99,5 km'lik yolun tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2 adet iş Covid-19 kapsamında tasfiye edilmiştir. Bu kesimler için ikmal ihalesi yapılmıştır. İkmal ihalesi bünyesinde 58,4 km'lik yolda eksik kalan bordür, hendek, tretuvar çalışmaları ve 43 km aşınma imalatı yapılacaktır. 29.07.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup 03.10.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde çalışmalara başlanılması planlanmaktadır. Devam eden iş kapsamında proje uzunluğu 15,5 km olan yolun 2022 yılı sonu itibariyle tamamı BY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. Nevşehir ili sınırları içerisindeki uzunluğu 20 km olan yol BY-BSK Standardındadır. Binder seviyesinde tamamlanmış olan yolun 5,3 km'si aşınma seviyesinde bitirilmiş olup, kalan 14,7 km kesimin aşınma tabakasının yapılabilmesi için ikmal ihalesi yapılmıştır.

Kırşehir Çevre Yolu; Kırşehir şehir geçişine alternatif olacak çevre yolu; toplam 20 km uzunluğunda ve BY standardında olup proje çalışmaları tamamlanarak, 24.05.2013 tarihinde Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmıştır. Projenin 0+000 - 9+000 arasında revizyon talep edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. Kamulaştırma işlemlerinin Kırşehir Belediyesi tarafından imar uygulaması yapılarak, yol

koridorunun tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Kurumumuzca yapılması gereken kamulaştırma için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, yolun ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

KONYA

İl Yolları Yapımı ((Beyşehir-Derebucak) Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd.); yolun tamamı 26,4 km olup 2,5 km'si hariç tamamı sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2,5 km'lik kesim sit alanında kaldığı için girilememiştir.

İl Yolları Yapımı ((Beyşehir-Şarkikaraağaç) Ayr-Hüyük-Argıthanı); 55,3 km uzunluğundaki yolun 2020 yılı sonuna kadar 53,3 km'si (10,4 km'si bölünmüş yol ve 42,9 km'si tek yol) sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ödenekler doğrultusunda ihale kapsamındaki çalışmaların 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

İl Yolları Yapımı ((Beyşehir-Yenişarbademli) Ayr-13.Bölge Hd. (Cevizli)); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Yapımı (Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.); Kılbasan yolunda 2020 yılı sonuna kadar 12,9 km TY-BSK tamamlanmıştır. Şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler kapsamında tamamlanmış olup tasfiye edilmiştir. Tasfiye sonrası kalan 47,1 km'lik kesimin ikmal ihalesine çıkılması gerekmektedir.

İl Yolları Yapımı ((Konya-Seydişehir) Ayr-Akören-Bozkır); mevcut ihale kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Yapımı (Beyşehir-Şarkikaraağaç); 2022 yılı sonu itibari ile 15,8 km BY (0,7 km BSK – 15,1 km SK) ve 6,2 km TY –SK olarak tamamlanmıştır.2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

İl Yolları Yapımı ((Ermenek-Başyayla) Ayr-Sariveliler); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Devlet Yolları (Bozkır-Hadim-Adiller); Bozkır-Hadim Yolunda 2021 yılı sonuna kadar 2,9 km BY-SK ve 22 km TY SK olarak tamamlanmıştır. 2022 yılında Km:27+800–28+400 ile Km:29+700-29+900 arasındaki 0,8 km'lik TY-SK kesiminin (heyelan ıslahı) yapımı tamamlanmıştır.

Devlet Yolları (Seydişehir-13.Bl.Hd. (Mortaş Bağlantısı)); Alacabel Tünelinde bugüne kadar her iki tüpte 14.428 m kazı + destek ve 8.808 m kaplama betonu tamamlanmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

Bsk Yapımı (Konya-Aksaray İl Sın.); çalışmalar tamamlanmıştır.

Şehir Geçişleri (Beyşehir Çevre Yolu); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı (Konya-Karapınar-Eskili Yolu (Karapınar-Besci)); proje kapsamında 15 km TY-BSK bulunmaktadır. 2022 yıl sonu itibari ile toplam 12,3 Km TY-BSK imalatı tamamlanmış olup 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Devlet Yolları Onarımı (Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.); önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı ((Karapınar-Ereğli) Ayr.-Emirgazi); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları Onarımı ((Konya-Karaman) Ayr-Dinek-Belören); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı ((Konya-Beyşehir) Ayr-Yenidoğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı ((Yunak-Polatlı) Ayr-Çeltik-Gökpınar-4.Bölge Hd.); ihaleli kesimde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Ilgın-Aşağıçiğil-(Konya-Beyşehir)DYA); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Beyşehir-Seydişehir); 2022 yılı sonu itibariyle 22 km BY-BSK yapımı ve Kavak (2x28m) ile Çifte (2x38m) Köprüleri tamamlanmış olup 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

İl Yolları Onarımı ((Akşehir-Yunak) Ayr-Tuzlukçu-Ilgın Ayr.); söz konusu yol toplam 46 km uzunluğunda olup önceki yıllarda 7,8 km'lik kesimde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Onarımı ((Konya-Karaman) Ayr.-Çumra); çalışmalar tamamlanmıştır.

İl Yolları Onarımı (Seydişehir-Bozkır); söz konusu yol 46,5 km uzunluğunda olup önceki yıllarda 16 km'si BSK kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

İl Yolları Onarımı (Emirdağ-Davulga-Yunak); proje bünyesinde 63,9 km BSK kaplamalı yol (12,5 km BY- 51,4 km TY) olarak projelendirilmiştir. 2022 yılı sonu itibari ile toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır. 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Devlet ve İl Yolları Onarımı ((Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altınhisar); 1A standardındaki proje çalışmaları devam etmektedir.

İl Yolları Onarımı (Alanya Ayr. - Hadim (Taşkent-Alanya)); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Turistik Yörelere Ulaşım Yolları ((Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent); proje çalışmaları devam etmektedir.

Devlet Yolları ((Konya-Karaman) Ayr.-Belören-Hadim); söz konusu yol 70 km uzunluğunda olup (Konya-Karaman) Ayr-Belören arasındaki 30 km ve Belören-Hadim arasındaki 14 km tamamlanmıştır.

Bölünmüş Yollar (Bala Ayr.-Aksaray-Ereğli Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

Bölünmüş Yollar (Konya-Karaman-5. Bölge Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil)); mevcut proje kapsamında bugüne kadar toplamda 3433 m kazı ve destek çalışması tamamlanmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

Devlet Yolları (Akşehir-(Yalvaç-Şarkikaraağaç) Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

BSK Kaplamalı Yolların Yenilenmesi (Aksaray-Ulukışla-Pozantı); Aksaray-Ulukışla-Pozantı Yolu Çamardı Ayr. Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşleri kapsamında 2021 yılında 52 m köprü yapımı ve 1,1 km BY-BSK'lı yol yapımı tamamlanmış olup aşınma seviyesinde trafiğe açılmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Akşehir-Afyon); çalışmalar tamamlanmıştır.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Konya-Akşehir); çalışmalar tamamlanmıştır.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Konya-Ereğli); söz konusu yol 140 km uzunluğunda olup 130,8 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır. Mevcut iki ihale tasfiye edilmiştir. İkmal ihalesi kapsamında 9,2 Km BY -SK>BSK, 13,5 Km BSK Onarım ve 81,1 Km aşınma tabakası imalatı bulunmaktadır. 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayr. (Ereğli Ayr.-Ulukışla Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Konya İli Dokuzun Derbent (Şadiye), Sazgeçit, İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II (Aydınkent) Köprüleri); Dokuzun Derbent (Şadiye), İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II (Aydınkent) Köprüleri proje çalışmaları tamamlanmış olup restorasyon yapılmamıştır. Sazgeçit köprüsü proje çalışmaları tamamlanmış olup restorasyon yapılmamıştır. Tavşan Köprüleri proje çalışmaları tamamlanmış olup; restorasyon yapılmıştır.

Devlet Yolları (Polatlı-Yunak-Akşehir); 56,4 km uzunluğundaki Polatlı-Yunak-Akşehir yolunun 2022 yılı sonu itibari ile 52,4 km BY-BSK imalatı tamamlanmıştır. 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Turizm Alanı ve Merkezi Yolları (Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları); Yerköprü şelalesi yolunda çalışmalar tamamlanmıştır. Çatalhöyük yolunda plan profil çalışmaları tamamlanmıştır.

Turizm Alanı ve Merkezi Yolları (Ereğli-Halkapınar-İvriz); söz konusu yol 20,1 km uzunluğunda olup 2020 yılı sonuna kadar 1,2 km BY-BSK, 10,8 km TY-BSK tamamlanmış olup şartlı tasfiye süreci kapsamında geçici kabulü yapılmıştır.

Devlet Yolları (Konya-Seydişehir); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları (Konya-Beyşehir); çalışmalar tamamlanmıştır.

Devlet Yolları (Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)); çalışmalar tamamlanmıştır.

Tarım Sektörü ((Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar) (Taşkent-Balcılar)); 2022 yılında ihale edilmiş olup 2023 yılında çalışmalara başlanacaktır.

Devlet Yolları (Konya Çevre Yolu); Konya Çevre Yolu 1. Kısım 22 km olup 2020 yılı sonunda BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Konya Çevre Yolu 2. Kısım 46 km olup 2022 yılı sonu itibariyle 21 km BY-BSK imalatı ile Ankara yolu (2x45 m) ve Aksaray yolu (2x45 m) Köprülü Kavşağı tamamlanmıştır. Konya-Afyon ve Konya-Ankara aksları arasında eksik kalan kesimlerde çalışmalara devam edilmektedir. 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Köprü Yapım ve Onarım Çalışmaları ((Konya-Karaman) Ayr.-Belören-Hadim Yolunda Eğiste Köprüsü); Eğiste Hadimi Viyadüğü yapım çalışmaları tamamlanmış olup 26.11.2022 tarihinde resmi açılış töreni ile hizmete açılmıştır.

NEVŞEHİR

Şehir Geçişleri (Nevşehir Çevre Yolu); Nevşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında proje çalışmaları devam eden yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Avanos); Nevşehir Bağlantı Yolları İhalesi Bünyesinde, 14,5 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Gülşehir); Nevşehir-Gülşehir yolu 4 km uzunluğunda olup, ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışına Kadar)); Nevşehir şehir geçişinde 6 km.lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanıp, trafiğe açılmıştır. Kalan kesimde BSK çalışmaları Nevşehir-Aksaray işi bünyesinde yapılacaktır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati); proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun ödenek imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan); proje kapsamında 2,3 BY-SK>BSK ve 5,3 km TY-SK>BSK'lı yol tamamlanmıştır. İkincil işlerde çalışmalar devam etmektedir.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Nevşehir İli, Avanos İlçesinde Avanos Köprüsü); proje çalışmaları tamamlanmış olan köprünün ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Köprü Yapımı (Hacıbektaş Çevre Yolunda 103 Evler Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolu); Nevşehir ilindeki 103 Evler Köprülü Kavşağı ve (Kayseri-Kırşehir) Ayr.-Hacıbektaş yolunda 5,7 km uzunluğundaki yolun BSK'lı olarak yapılması işinde 2020 yılı sonu itibariyle 1 adet 26 m uzunluğundaki köprü ve 1 km BY binder seviyesinde tamamlanmıştır. Covid-19 Genelgesi doğrultusunda tasfiye edilerek, kesin hesabı tamamlanmıştır. Kalan kesimler için bütçe imkanlarına bağlı olarak ikmal ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Nevşehir şehir geçişinde 8 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca 2,7 km Nevşehir-Derinkuyu D.Y.ve 9,3 km Nevşehir Güney Çevre yolundan oluşan 12 km.lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmış olup, kesin hesabı yapılmıştır. Kalan 55 km uzunluğundaki Nevşehir-Niğde yolunun üstyapısının BSK olarak yapılması için ihale edilmesi planlanmaktadır. Toplam 54,3 km uzunluğunda BY standardındaki yolun 31 km'si Niğde ili sınırlarında olup, ödenek durumuna göre ileriki yıllarda ihalesinin tekrar yapılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 7 km uzunluğundaki Yeşil Gölcük Çevre yolunun BY-BSK'lı olarak yapılması planlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp; bölünmüş olarak hizmet veren 19 km'lik yolun 14,5 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Ürgüp-Boğazköprü; 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 31 km' si Nevşehir ili sınırları içerisinde. Yolun 10 km'si BSK (TMA) seviyesinde tamamlanmıştır. Yolun kalan 38 km'lik kesimi Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası BSK İşi bünyesinde yapılacaktır. (Nevşehir 31 Km)

Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.; Toplam 99,5 km'lik yolun tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2 adet iş Covid-19 kapsamında tasfiye edilmiştir. Bu kesimler için ikmal ihalesi yapılmıştır. İkmal ihalesi bünyesinde 58,4 km'lik yolda eksik kalan bordür, hendek, tretuvar çalışmaları ve 43 km aşınma imalatı yapılacaktır. 29.07.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup 03.10.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde çalışmalara başlanması planlanmaktadır. Devam eden iş kapsamında proje uzunluğu 15,5 km olan yolun 2022 yılı sonu itibariyle tamamı BY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. Nevşehir ili sınırları içerisindeki uzunluğu 20 km olan yol BY-BSK Standardındadır. Binder seviyesinde tamamlanmış olan yolun 5,3 km'si aşınma seviyesinde bitirilmiş olup, kalan 14,7 km kesimin aşınma tabakasının yapılabilmesi için ikmal ihalesi yapılmıştır.

Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu; 2022 sonu itibari ile, 4 km BY-SK>BSK tamamlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

NİĞDE

İl Yolları Yapımı (Ürgüp-Güzelöz-Yeşilhisar Yolu); 33 km'lik kesimde proje çalışmaları tamamlanmıştır. 19 km'lik kesimde proje çalışmaları emanet olarak devam etmektedir. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı ((Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar); 1A standardındaki proje çalışmaları devam etmektedir.

Devlet ve İl Yolları Onarımı ((Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y.Ayr.); toplam uzunluğu 50 km olan yolun 35 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır. Yolun kalan 15 km 'si için ikmal ihalesi yapıp yer teslimi yapılarak projeye başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Bölünmüş Yollar (Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr.); çalışmalar tamamlanmıştır.

BSK Kaplamalı Yolların Yenilenmesi (Aksaray-Ulukışla-Pozantı); Aksaray-Ulukışla-Pozantı Yolu Çamardı Ayr. Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi kapsamında 2021 yılında 52 m köprü yapımı ve 1,1 km BY-BSK'lı yol yapımı tamamlanmış olup aşınma seviyesinde trafiğe açılmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Nevşehir İli, Avanos İlçesinde Avanos Köprüsü); proje çalışmaları tamamlanmış olan köprünün ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Nevşehir şehir geçişinde 8 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca 2,7 km Nevşehir-Derinkuyu D.Y.ve 9,3 km Nevşehir Güney Çevre yolundan oluşan 12 km.lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmış olup, kesin hesabı yapılmıştır. Kalan 55 km uzunluğundaki Nevşehir-Niğde yolunun üstyapısının BSK olarak yapılması için ihale edilmesi planlanmaktadır. Toplam 54,3 km uzunluğunda BY standardındaki yolun 31 km'si Niğde ili sınırlarında olup, ödenek durumuna göre ileriki yıllarda ihalesinin tekrar yapılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 7 km uzunluğundaki Yeşil Gölcük Çevre yolunun BY-BSK'lı olarak yapılması planlanmaktadır.

Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinde Müş.ve Kont. Hiz. (Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi); çalışmalar tamamlanmıştır.

Otoyollarda İyileştirme ve Büyük Onarımlar (Ky. 6. Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı); Niğde-Pozantı Otoyolunda Üstyapı Onarımı Yapılması İşinde, işyeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır.2022 yılı sonu itibariyle 8,4 km'lik kesimde onarım çalışması tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu; toplam uzunluğu 35,1 km olan Niğde –Tepeköy –Çiftlik Yolunun 32,1 km'lik kesimi tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır. Yolun kalan 3 km si için ikmal ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Kayseri-Niğde; Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 10+200-119+400 işinde 2022 yılı sonu itibariyle 44,2 km'lik kesim BY-SK>BSK'lı olarak tamamlanmıştır (Niğde ili 11,2 km). Çalışmalar devam etmektedir.

YOZGAT

İl Yolları Yapımı (Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni)Ayr.); proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

İl Yolları Yapımı ((Alaca-Çekerek)Ayr.-Kazankaya -Ortaköy); 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolun 5,3 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km (Zile-Alaca) Ayr.-Aydincık Yolu yapılacaktır. 2018 yılında 5 km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2019 yılında Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

BSK Yapımı (Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun); 61 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde 41,8 km BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2020 yılı Covid 19 genelgesi kapsamında ana işin tasfiye geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır. Kalan 19,2 km için 2016 yılında ikmal ihalesine çıkılmış olup, 14,1 km BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu iş kapsamında Atatürk Yolu'nda 6 km aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. İkmal işinin geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları

tamamlanmıştır. Kalan 5,1 km Yozgat YHT İstasyonu Bağlantı Yolu ihalesi kapsamında BSK'lı olarak tamamlanmıştır.

BSK Yapımı (Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli); 101 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun önceki yıllarda 64,7 km'si BSK'lı olarak tamamlanmış olup bu kesimlerde BSK onarımı yapılacaktır. Kalan 36,3 km'lik kesim ve diğer işler için 2018 yılında ihaleye çıkmıştır. Ayrıca bu iş kapsamında toplam 8,3 km uzunluğunda yol (4,25 km'si Akdağmadeni çevre yolu ve 4,05 km'si Akdağmadeni şehir geçişi) yapılacaktır. 2021 yılı sonu itibariyle 7 Km BY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. 2022 yılında 2,5 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır. İşin tasfiye geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları devam etmektedir. Yolun tekrardan ihalesi yapılmış olup sözleşmesi imzalanmıştır.

Şehir Geçişleri (Sarıkaya Çevre Yolu); proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun ödenek imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Şehir Geçişleri (Akdağmadeni Geçişi); Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli yolunda çalışmalar devam etmekte olup, bu proje kapsamında 4,05 km'lik Akdağmadeni Geçişi TY-BSK 'lı olarak tamamlanacaktır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati); proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun ödenek imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Devlet ve İl Yolları Onarımı (Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan); proje kapsamında 2,3 BY-SK>BSK ve 5,3 km TY-SK>BSK'lı yol tamamlanmıştır. İkincil işlerde çalışmalar devam etmektedir.

Tarihi Köprülerin Onarımı (Yozgat İli Çekerek İlçesi Çekerek, Sarıkaya İlçesi Akbucak Köprüleri); tarihi köprü restorasyonu planlanmaktadır.

Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan; 38,9 km uzunluğundaki yolun 24,9 km'si Yozgat il sınırları içerisinde kalmakta olup, bugüne kadar yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde yolun Yozgat ili sınırlarında kalan 41,1 km ve Kırıkkale ili sınırlarında kalan 9,7 km olmak üzere, toplam 50,8 km BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuş olup süreç devam etmektedir. Delice Ayr.-Yerköy-Yozgat Yolu ikmal ve Zile-Alaca Ayr.-Çekerek-Sorgun Yolu kurp iyileştirmeleri için 2022 yılında ihaleye çıkmış olup bu ihale kapsamında Çerikli şehir geçişinde 6,2 km BY onarımı, Delice Ayr.-Yerköy-Yozgat Yolunda 11.1km aşınma ve Zile- Alaca Ayr.-Çekerek Sorgun yolu 1 km TY onarımı yapılacaktır. 2022 yılında 1 km TY onarım tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

(Çorum-Sungurlu) Ayr.-Alaca-(Yozgat-Sorgun) Ayr.; 18,3 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun BSK'lı olarak yapılması için 2016 yılında ihaleye çıkmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 8,2 km BY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. 2022 yılında 4,5 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Felahiye-Boğazlıyan; 37,6 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun (21 km'si Yozgat İli sınırlarında) fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi için 2017 yılında ihaleye çıkmıştır. 2022 yılında 8,4 km TY-SK tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli-Kadışehri; 52 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun BSK'lı olarak yapılması için 2017 yılında ihaleye çıkmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 12 km TY-BSK, 1,8 km BY-SK>BSK ve 8,4 km TY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. 2022 yılında 12,4 km TY-BSK ve 3 adet 129 m uzunluğunda köprü tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.; 42,3 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi için 2017 yılında ihaleye çıkmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 7,5 km TY-SK standardında tamamlanmıştır. 2022 yılında 6 km TY-SK tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

(Sungurlu-Çorum) Ayr.-Boğazkale Ayr.-Alaca-Çekerek Ayr.-Zile-Turhal; 32 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun BSK'lı bölünmüş yol olarak yapılması için 2017 yılında ihaleye çıkmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 9,3 km BY-BSK standardında tamamlanmıştır. 2022 yılında 1,9 km BY-BSK ve 2 adet 54 m uzunluğunda köprü tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

(Zile-Alaca) Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu; 58,8 km uzunluğundaki sathi kaplamalı yolun 14,4 km'si önceki yıllarda BSK'lı olarak tamamlanmış olup, bunun 8,1 km'si BY-BSK ve 6,3 km'si TY-BSK standardındadır. Kalan 44,4 km'lik sathi kaplamalı yolun 6,1 km'sinin BSK'lı bölünmüş yol ve 38,3 km'sinin BSK'lı tek yol olarak yapılması için 2018 yılında ihaleye çıkmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 4,6 km BY-SK>BSK, 9,6 km TY-SK>BSK, 28,7 km TY-BSK ve 1,5 km BY-BSK standardında tamamlanmıştır. 2022 yılında binder seviyesinde tamamlanan işin aşınması tamamlanmıştır.

Çekerek-Eymir-Havaalanı; proje çalışmaları devam etmekte olan yolun ödenek imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

İl Yolları Yapımı (Yozgat Havaalanı Bağlantı Yolu); 7,4 km uzunluğundaki geçit vermez yolun bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak yapılması için 2022 yılında ihaleye çıkmıştır. İşin devamı esnasında İdare Mahkemesinin Dava Konusu İşlemin İptaline dair kararı gereği ihale iptal edilmiş olup tasfiye süreci devam etmektedir. Yolun tekrardan ihalesi yapılmış olup sözleşmesi imzalanmıştır.

Çekerek-Kadıışehri; toplam proje uzunluğu 62,5 km olup Çekerek-Kadıışehri yolu 35 km TY-BSK, (Alaca-Zile) Ayr.-Çekerek yolu 17 km TY-SK>BSK, Aydıncık şehir geçişi 5 km TY-SK>BSK, 2 km TY Onarım ve 0,5 km TY-BSK ve Saraykent şehir geçişi 2 km BY Onarım ve 1 km TY Onarım işi için 2021 yılında ihaleye çıkmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 3,5 km TY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. İşin devamı esnasında İdare Mahkemesinin Dava Konusu İşlemin İptaline dair kararı gereği iş tasfiye edilmiştir. Yeni yapılan ihale bünyesinde 2022 yılında 2 km BY onarım ve 1 km TY onarım tamamlanmıştır. Çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Boğazlıyan Yolu; proje çalışmaları devam etmekte olan yolun ödenek imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Kadıışehri-Akdağmadeni Ayr.; proje çalışmaları tamamlanan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

Tablo 43: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Aksaray-Ulukişla Demiryolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi (Kayaş-Kırıkkale -Yerköy Kesimi İşleri, Kırıkkale-Yerköy Altyapı İşleri; Yerköy-Sivas Altyapı İkmal İşleri Kesim 1-2-3 ile Üstyapı ve Elektromekanik İşleri; Yerköy-Sivas Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekom. İşleri) | 27.446.378.380 | 254.627.512 | 1.284.644.954 | 1.276.265.953 | 98 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri (Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A)) | 2.778.220.772 | 250.000.000 | 250.000.000 | 246.654.833 | 2 |
| Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri (Kayaş- İrmak-Kırıkkale- Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı) | 1.404.538.041 | 0 | 2.490.000 | 2.138.708 | 88 |
| Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu (Karaman-Ulukışla -Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)) | 11.114.571.412 | 600.000.000 | 1.600.000.000 | 1.538.641.228 | 57 |
| Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu (Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)) | 1.937.393.471 | 5.000.000 | 16.000.000 | 0 | 100 |
| Lojistik Merkez Kurulması (Konya Kayacık Lojistik Merkezi) | 464.668.633 | 2.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri (Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi) | 46.973.574 | 780.000 | 1.024.959 | 0 | 98 |
| Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri (Kırıkkale (Delice)- Kırşehir-Aksaray- Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması) | 45.000.000 | 8.728.713 | 7.819.706 | 7.812.791 | 90 |
| Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri (Samsun -Merzifon- Çorum-Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması) | 54.773.698 | 340.000 | 2.142.000 | 2.040.764 | 100 |
| Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Proje Hazırlama İşi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aksaray-Ulukışla Demiryolu; Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. Proje “Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu yapımı” adıyla Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmıştır. 19.08.2021 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 01.10.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Danıştay 13. Dairesi kararına istinaden ilgili iş iptal edilmiştir. İptal hükmü yükleniciye bildirilmiştir. Yeniden ihalesi için hazırlıklar devam etmektedir.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi (Kayaş-Kırıkkale -Yerköy Kesimi İşleri, Kırıkkale-Yerköy Altyapı İşleri; Yerköy-Sivas Altyapı İkmal İşleri Kesim 1-2-3 ile Üstyapı ve Elektromekanik İşleri; Yerköy-Sivas Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekom. İşleri);

Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesinde toplam 819 km ray serimi tamamlanmış olup, proje genelinde %98 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

315 km'lik Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

- 78 km'lik Kayaş-Balışeyh kesiminin Kayaş-Nenek (km:12-21) arasındaki üstyapı ve elektromekanik işleri tamamlanmış olup, sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir.

- Nenek-Kırıkkale (Km:21-75) arasındaki altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Üstyapı ve elektromekanik işleri devam etmektedir.

- Kırıkkale-Balışeyh (km 75-90) arasında üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatları tamamlanmıştır. İmalatların ve testlerin tamamlanmasına müteakip 2023 yılı Nisan ayı sonunda Ankara Sivas arasında hızlı tren işletmeciliğine geçilmesi hedeflenmiştir.

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri (Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A)); elektrifikasyon, sinyalizasyon ve altyapı yapımı için 04.06.2021 tarihinde ihale yapılmış olup, 13.07.2021 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 06.08.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri (Kayaş- Irmak- Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı); Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Kayseri-Sivas güzergâhında bulunan hattın 158 km'lik Şefaatli-Balışeyh kesiminin elektrifikasyonunun tamamlanması ile 9 Aralık 2021 tarihinde açılışı yapılarak 372 km'lik Ankara-Kayseri arasında elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğü tesis edilmiştir.

Hanlı-Çetinkaya arasında ise %88 fiziki ilerleme sağlanmış olup 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu (Karaman-Ulukışla -Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A));

Karaman-Ulukışla (135 km): Altyapı işlerinde %60, üstyapı yapım işlerinde %35 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Proje genelinde %57 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmaları devam etmektedir. Kalan altyapı, üstyapı, istasyon tevsiatları yapım işleri ihalesi 20.09.2022 tarihinde yapılmış olup 21.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanmıştır. Elektrifikasyon yapım işleri ihalesine çıkılması için çalışmalar devam etmektedir.

Ulukışla-Yenice (106 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Proje “Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu yapımı” adıyla AYGGM yatırım programına alınmış olup 01.10.2021 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Danıştay 13. Dairesi kararına istinaden ilgili iş iptal edilmiştir. İptal hükmü yükleniciye bildirilmiştir. Yeniden ihalesi için hazırlıklar devam etmektedir.

Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demir Yolu (Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)); Altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli olarak işletmeye alınmıştır. Konya-Karaman hızlı tren hattı 8 Ocak 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından resmi açılışı yapılarak hizmete açılmıştır.

Lojistik Merkez Kurulması (Konya Kayacık Lojistik Merkezi); Yapımı tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Tren kabulüne başlanmıştır.

Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri (Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi);

Kayseri-Aksaray (149 km): %90 fiziki ilerleme sağlandı. Mart 2023'de bitirilmesi planlanmıştır.

Aksaray-Konya (141 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Seydişehir (86 km): Projeler tamamlanmıştır.

Seydişehir-Antalya (165 km): Projeler tamamlanmıştır.

Revize Fizibilite Etüdü hazırlanacaktır.

Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri (Kırıkkale (Delice)- Kırşehir- Aksaray- Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması);

Delice-Kırşehir (108 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırşehir-Aksaray (75 km): %75 fiziki ilerleme sağlanmış olup Haziran 2023’de etüt proje çalışmaları tamamlanacaktır.

Aksaray-Ulukışla kesimi: Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Proje AYGM yatırım programına alınmıştır.

Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri Samsun -Merzifon- Çorum- Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması;

Etüt-proje çalışmaları 3 hat kesimi halinde devam etmektedir. ÇED süreci tamamlanmıştır.

Samsun-Merzifon (102 km): Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Merzifon-Çorum (91 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Çorum-Delice (100 km): Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Projenin dış finansman sağlanarak AYGM tarafından yürütülmesi planlanmaktadır.

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Proje Hazırlama İşi; proje çalışmaları tamamlanmıştır. Proje AYGM yatırım programına alınmıştır. AYGM tarafından 2021 Aralık ayında ihalesi yapılmış ve 27.01.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

13.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 44: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AKSARAY | | | | | |
| Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu (Altyapı ve Üstyapı Yapımı ve Müşavirlik) | 6.694.684.000 | 1.670.667 | 7.333 | 0 | 0 |
| KARAMAN | | | | | |
| Karaman Havalimanı | 275.000.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| KONYA | | | | | |
| Konya Raylı Sistem Hatları (Ring HRS Hattı) | 18.563.655.000 | 1.534.000.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| Konya Raylı Sistem Hatları (Mühendislik-Müşavirlik) | 227.518.000 | 60.000.000 | 1.000.000 | 685.000 | 0 |
| NİĞDE | | | | | |
| Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu (Altyapı ve Üstyapı Yapımı ve Müşavirlik) | 6.694.684.000 | 1.670.667 | 7.333 | 0 | 0 |
| YOZGAT | | | | | |
| Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu (Altyapı ve Üstyapı Yapımı ve Müşavirlik) | 10.143.619.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| Yozgat Havalimanı Altyapı İşleri | 562.957.000 | 5.000.000 | 126.241.000 | 126.239.000 | 91 |
| Yozgat Havalimanı Üstyapı İşleri | 564.406.000 | 60.000.000 | 41.000.000 | 40.697.000 | 7 |

AKSARAY-NİĞDE

Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu; 23.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Oluru ile Yatırım Programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. Dış Finansmanlı ihale yetkisi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurulmuş olup, onay alınmıştır. 19.08.2021 tarihinde yapılan ihale Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu 2021/5137E. 2022/1194K. sayılı karar ile iptal edilmiştir. Yeni ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

KARAMAN

Karaman Havalimanı; Yatırım Programında yer alan projenin yapımı için uygun şartların oluşması ve gerekli ödeneğin sağlanması halinde değerlendirme yapılabilecektir.

KONYA

Konya Raylı Sitem Hatları (Ring HRS Hattı); Bakanlar Kurulu Kararı ile proje Bakanlık tarafından üstlenilmiş olup, «ÇED Gerekli Değildir» belgesi alınmıştır. Fizibilitesi hazırlanmış ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile devir protokolü yapılmıştır. Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2017/7 sayılı YPK Kararı ile Yatırım Programına alınmıştır. Yapım işinin yüklenici tarafından dış finansman temin edilecek şekilde düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gerekli başvuru yapılmış olup, konu hakkında 15.05.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Oluru alınmıştır. Projede kullanılacak olan 40 adet (10*4'lü dizi) aracın Bakanlıkça temin edilmesi için ilgili Belediye tarafından 23.08.2019 tarih ve 18729 sayılı yazı ile tarafımıza başvuru yapılmış, 31.08.2015 tarihli devir protokolüne ilave olarak 23.08.2019 tarihli Ek Devir Protokolü-1 düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanmıştır. Bu doğrultuda, Yatırım Programında yer alan proje karakteristiğinin «Raylı Sistem İnşaat + Elektromekanik (21,10 Km) + Raylı Sistem Aracı (40 adet)» olacak şekilde, proje bedelinin ise 9.798.004.000 TL Dış Finansman; 11.735.496.000 TL Toplam Proje Bedeli olacak şekilde revize edilmiştir. Yapım ihalesi FIDIC Sözleşme uyarınca dış finansmanlı olacak şekilde 02 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 01.11.2019 tarihinde imza töreni yapılmıştır. 12.12.2019 Tarihinde işin sözleşmesi imzalanmış olup kredi anlaşması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanarak Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetine gönderilmiş olup, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetini imzası beklenmektedir.

YOZGAT

Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu; 23.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Oluru ile Yatırım Programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. Dış Finansmanlı ihale yetkisi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurulmuş olup, onay alınmıştır. 24.12.2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş, 27.01.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığında Kredi onayı gelmesi akabinde yer teslimi yapılacaktır.

Yozgat Havaalanı Altyapı İşleri; pistte, zayıf beton ve kaliteli beton kaplama imalatları devam etmektedir. Apron ve taksi yolunda konkase malzeme ile temel/alt temel tabakası serimi tamamlanmıştır. Apronda kaliteli beton imalatı tamamlanmıştır. Çevreyolu asfalt aşınma imalatları devam etmektedir. Perde duvarlı betonarme emniyet tel örgü imalatı tamamlanmıştır. Elektrik altyapı imalatları devam etmektedir. Regülatör binası imalatı devam etmektedir.

Yozgat Havaalanı Üstyapı İşleri; söz konusu işin 26.07.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 08.08.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

-Terminal binası, yangın kurtarma binası ve kule binası temel kazısı tamamlanmıştır.

-Terminal binası önü otopark dolgusu (YOL3) terasman kotuna getirilmiştir.

- Kule binası temel etrafı drenaj tamamlanmıştır
- Terminal binası zemin iyileştirme yapılacak alanın kazısı tamamlanmıştır.
- Sözleşme kapsamında çalışılmayan döneme girildiğinden imalatlara ara verilmiştir.

13.5. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri | 133.298.034 | 16.418.586 | 16.418.586 | 16.418.586 |
| Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri | 30.475.256 | 1.350.576 | 1.350.576 | 1.350.576 |

Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri; yıllık olarak planlanan Konya İl Merkezinde Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri; yıllık olarak planlanan Karaman İl Merkezinde Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

13.6. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.

Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| İşyerleri Konsept | 7.057.612 | 39.325 | 3.747.445 | 35.000 |
| Muhtelif İşler | 530.290 | 128.432 | 530.290 | 530.290 |
| Yeni PTT A.Ş. Binaları | 563.567 | 100.000 | 495.000 | 0 |

İşyerleri Konsept; KOP İllerinde iş yerlerinde görsel ve mekânsal farklılıklar oluşturulması amacıyla proje kapsamında iş yerlerinde yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Muhtelif İşler; Karaman, Konya ve Niğde illerinde işletme hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesini teminen ihtiyaç duyulan mobilya mefruşat, makine-teçhizat, bakım-onarım, deprem takviye güçlendirme, yazılım-donanım-program, vs. alımları yapılmaktadır.

Yeni PTT A.Ş. Binaları (Konya-Selçuklu PTT Şube, Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü Binası; Konya-Selçuklu PTT Şube, Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü Binası, etüt çalışmaları devam etmektedir.

14. ÜNİVERSİTELER

14.1. AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 47: Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Kampüs Altyapısı | 7.400.000 | 700.000 | 4.900.000 | 1.489.000 | 70 |
| Derslik ve Merkezi Birimler | 101.142.000 | 23.850.000 | 40.858.000 | 40.858.000 | 86 |
| Muhtelif İşler | 17.000.000 | 17.000.000 | 12.886.000 | 12.388.000 | 96 |
| Yayın Alımı | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.781.000 | 71 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| İhtisaslaşma Projesi | 43.810.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 55 |

Derslik ve Merkezi Birimler; Ziraat Fakültesi %99, Kongre ve Kültür Merkezi %99, Kütüphane Binası %61, İslami İlimler Fakültesi %50 olarak gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif İşler; çalışmaları devam etmektedir.

Yayın Alımı; çalışmaları devam etmektedir.

İhtisaslaşma Projesi; çalışmaları devam etmektedir.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; çalışmaları devam etmektedir.

14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 48: Aksaray Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler | 66.000.000 | 14.000.000 | 23.000.000 | 1.929.663 | 2 |
| Yayın Alımı | 1.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 894.410 | 89 |
| Muhtelif İşler (Eğitim) | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 7.978.952 | 95 |
| Muhtelif İşler (Sağlık) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| Kampüs Altyapısı | 14.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 780.908 | 23 |
| İhtisaslaşma Projesi | 15.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 20 |

Yayın Alımı; 2022 yılsonu itibariyle, Elektronik yayın alımı kapsamında 4 adet abonelik ödemesi ile %89,44'lük fiziki, %89,44'lük nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler (Eğitim); 2022 yılsonu itibariyle, 25 adet makine-teçhizat alımı, bakım onarım, demirbaş, büro malzemesi ve tefrişat, 20 adet Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve 19 adet büyük bakım onarım işi ile %95'lik fiziki, %95'lik nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler (Sağlık); 2022 yılsonu itibariyle, Muhtelif İşler Sağlık proje işi %100'lük nakdi ve fiziki gerçekleşme meydana gelmiştir.

İhtisaslaşma Projesi; proje kapsamında %20'lik fiziki ve %20'lik (1.000.000 TL) nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.

Kampüs Altyapısı; 2022 yılsonu itibariyle, Kampüs Altyapı 7. Etap Yapım İşisi; Kampüs İçi Yol ve peyzaj yapımı işinin %22,66'lık fiziki, %14,20'lik nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; 2022 yılsonu itibariyle, etüt proje işi gerçekleştirilmemiştir.

Derslik ve Merkezi Birimler; 2022 yılının ilk dokuz ayı itibariyle; Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işine başlanmış olup, %2,06'lık bir fiziki, %8,39'luk nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.

14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 49: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler (Ticarethane ve Konukevi Kenevir Ar. Enst. Binası ve Lab.Kamp.) | 22.000.000 | 6.811.000 | 6.811.000 | 0 | 0 |
| Kampüs Altyapısı (Doğalgaz Dönüşüm, Elektrik Hattı, Kampüs İçiyol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon hattı) | 14.394.500 | 6.414.500 | 6.414.500 | 5.351.699 | 93 |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 199.302 | 100 |
| Yayın Alımları | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 800.076 | 96 |
| Muhtelif İşler (Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap ,Makine Techizat) | 22.712.500 | 22.712.500 | 22.712.500 | 15.820.162 | 70 |
| Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Büyük Onarım, Kesin hesap, Makine Techizat, T-15) | 14.739.000 | 14.739.000 | 14.739.000 | 9.015.944 | 61 |
| İhtisaslaşma Projesi (Bakım-Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT. Elektronik Yayın alımı, Etüt Proje, Makine Techizat,Müşavirlik, Tek.Araş.) | 27.885.776 | 7.585.776 | 7.585.776 | 2.770.745 | 17 |

Derslik ve Merkezi Birimler (Ticarethane ve Konukevi Kenevir Ar. Enst. Binası ve Lab.Kamp.); proje kapsamında Hayırsever İş İnsanı Bilal ŞAHİN tarafından yapılması planlanan ve Üniversite ile protokolü yapılan yapının yapımına 2023 yılında başlanması düşünülmektedir. Kenevir Ar. Ens. Binası ve Kompleksi İkmal İnşaat ihalesine çıkılmış ancak piyasa şartları nedeni ile ihaleye katılım olmamış ve ihale iptal edilmiştir.

Kampüs Altyapısı (Doğalgaz Dönüşüm, Elektrik Hattı, Kampüs İçiyol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon hattı); proje kapsamında yerleşke içerisinde birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda ve başkanlığımız önerileri üzerine, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su isale hattı, telefon hattı gibi işler ile alakalı gelen bakım onarım talepleri kapsamında iş ve işlemler yapılmıştır. Ayrıca Şefaati ve Akdağmadeni MYO binalarının doğalgaz dönüş ile MMF OG Hattı ihalelerinin geçici kabulleri yapılarak işler tamamlanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi üniteleri ve kullanım yerleri kapsamında projesi hazırlanmıştır. Ayrıca Akdağmadeni ve Şefaati MYO binalarının doğalgaz dönüşüm ile Sarıkaya Fiz. Reh. Y.O. Nun bakım onarımı için projeler hazırlanmıştır. Kenevir Enst. tarafından talep edilen Hangar binası için projeler hazırlanmıştır.

Yayın Alımları; proje kapsamında kullanıcılara elektronik ortamda yayına ulaşma imkânı verilmektedir.

Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Büyük Onarım, Kesin hesap, Makine Techizat, T-15); proje kapsamında Üniversite birimlerinden gelen bakım onarım talepleri doğrultusunda bakım onarım ve tadilat işleri yapılmıştır. Ayrıca Üniversite tüm birimlerinin; jeneratör, asansör, kazan/brülör ve hidrofor periyodik bakım sözleşmeleri yapılmıştır. Büyük onarım kapsamında ihalesine ve Sarıkaya Fiz. Reh. Y.O. bakım onarım ihalesine çıkılmış işlerin geçici kabulü yapılarak işler tamamlanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi bakım onarım ihalesine iki kere çıkılmış ancak piyasa şartlarından dolayı ihaleler iptal olmuştur. Bu kapsamda proje değişikliği yapılarak ihaleye hazırlıklar devam etmektedir.

İhtisaslaşma Projesi (Bakım-Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT. Elektronik Yayın Alımı, Etüt Proje, Makine Techizat, Müşavirlik, Tek. Araş.); 2022 yılında üretim faaliyetleri; krem ve şampuan atölyesi

yapılmış, tarım ekipmanları alımı ve laboratuvar malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir. Proje Kapsamında Gerçekleştirilmiş Faaliyetler;

- 1- Proje ekibi oluşturulmuş
- 2- Eğitim verecek uzman kişiler belirlenmiş,
- 3- Projenin eğitim konuları ve yayım materyalleri hazırlanmış,
- 4- Görünürlük faaliyetleri için broşür ve afiş vb. basılmış,
- 5- Teknik elemanlara teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiş,
- 6- Üreticilere (Çiftçiler) teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiş,
- 7- Yozgat Merkez’de endüstriyel kenevir çeşitlerinin ve yerli popülasyonların yer alacağı demonstrasyon amaçlı adaptasyon çalışması yürütülmektedir.

14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 50: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 7.750.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 86.000 | 400.000 | 86.000 | 85.550 | 99 |
| Derslik ve Merkezi Birimler | 161.000.000 | 12.002.000 | 22.002.000 | 0 | 0 |
| Kampüs Altyapısı | 10.829.905 | 1.500.000 | 3.070.700 | 2.981.875 | 100 |
| Muhtelif İşler | 16.069.220 | 4.398.000 | 16.069.220 | 16.033.108 | 99 |
| Yayın Alımı | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 655.351 | 94 |
| Muhtelif İşler | 7.814.000 | 4.000.000 | 7.814.000 | 7.814.000 | 100 |

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 2022 yılında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım izni verilmediğinden ihaleye çıkılamamıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; tasarım faaliyeti yapılacaktır, çalışmalar devam etmektedir. Ermenek yerleşkesinde haritacılık projesi hizmet alımı gerçekleşmiştir. Aralık ayında dış ünite ihtiyaçlarımız için 2022I00-178965 nolu Muhtelif İşler (Sağlık) projesine 314.000,00 TL sektörler arası ödenek aktarması yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; 2022 yılında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım izni verilmediğinden Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m²) ihalesine çıkılamamıştır. Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından Tıp Fakültesi Morfoloji Binası alt projesinin proje büyüklüğü, 150.000.000 TL olarak revize edilmiş ve 2022 yılı ödeneğine yatırımları hızlandırma ödeneğinden 10.000.000 TL ödenek aktarılmış olup Derslik ve Merkezi Birimlerinin toplam proje büyüklüğü 161.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için 05.12.2022 yılında ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir.

Kampüs Altyapısı; Spor Bilimleri Fakültesi çevresi düzenleme işi, cami çevresi düzenleme işi ve uygulama oteli çevresi düzenleme işleri tamamlanmış ve 20 tonluk paletli ekskavatör iş makinası kiralama hizmeti alınmıştır.

Muhtelif İşler; Kasım ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 5.000.000 TL ödenek aktarılmıştır. Dönem içerisinde Tıp Fakültesi farmakoloji bölümü için cihazlar, fizyoloji ve biyofizik sinyal ölçüm ve analiz sistemi alımı, homojenizatör, optik okuyucu, beki kontrol tur sistemi seti, kombi, keson /mutfak dolabı, askı, Sağlık Hizmetleri MYO iş ve uğraş terapi programı için malzeme alımı, 1000 kullanıcılık antivirüs programı, öğrenci işleri otomasyonu ek modülü, araç yedek parça ve bakım malzemeleri, bilişim malzemeleri, bilgisayar ve fotokopi yedek parça alımları gerçekleştirilmiştir. Jenaratör, HPLC cihazı, saf su cihazı ve

biyogüvenlik kabini, fotokopi makinası, FT-IR cihazı, temizleme makinası, kamera, discover xrd sistemi, hassas teraziler, pHmetre cihazı, yangın algılama sistemi ve akreditasyon kapsamındaki cihazların bakım onarımı, Ermenek MYO orta gerilim hattı onarımı ve Yunus Emre Yerleşkesi içerisindeki eğitim ve hizmet binalarının büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiştir.

Yayın Alımı; Yıl içerisinde 94.006 TL'lik basılı yayın, 561.345 TL'lik elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir. Alımların yüzde 80'i dördüncü dönemde yapılmıştır.

Muhtelif İşler; Kasım ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.500.000 TL ödenek aktarılmıştır. Dönem içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi için cihaz ve malzeme alımları ile diş üniteleri alımları gerçekleştirilmiştir.

14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Tablo 51: Kırıkkale Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 200.000 | 200.000 | 87.000 | 85.314 | 98 |
| Kampüs Altyapı | 23.924.000 | 6.158.000 | 12.004.000 | 12.003.254 | 100 |
| Derslikler ve Merkezi Birimler | 92.719.545 | 23.802.000 | 23.802.000 | 23.320.999 | 74 |
| Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin hesap, Makine-Teçhizat) | 8.028.000 | 8.000.000 | 8.028.000 | 7.557.801 | 94 |
| Yayın alımı | 1.885.000 | 1.400.000 | 1.885.000 | 1.876.550 | 100 |
| Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Makine-Teçhizat) | 16.135.000 | 10.585.000 | 16.135.000 | 12.895.494 | 80 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı ilave altyapı | 28.942.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 5.226.212 | 90 |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler | 3.590.041 | 1.174.000 | 3.590.041 | 3.590.041 | 100 |

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; etüd ve proje alımları için kullanılmaktadır.

Kampüs Altyapı; elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı imalatları yapılmaktadır. KÜ Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapım İşleri kapsamında 2x3000 m³ su deposu ve temiz su arıtma tesisi inşa edilmektedir. İnşaat %78 seviyesindedir.

Derslikler ve Merkezi Birimler; Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı %80 seviyesindedir ve devam etmektedir. İslami İlimler Fakültesi inşaatı %55 seviyesinde tasfiye edilmiştir, ikmal inşaatı proje çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin hesap, Makine-Teçhizat); Üniversitemizin ihtiyaçları kapsamında bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, kesin hesap, makine-teçhizat alımlarında kullanılmaktadır.

Yayın alımı; Üniversitenin kütüphane hizmetleri kapsamında basın yayın alımı, elektronik yayın alımlarında kullanılmaktadır.

Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Makine-Teçhizat); Üniversitenin sağlık tesislerinin bakım onarım, makine-teçhizat alımında kullanılmaktadır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı ilave altyapı; Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı fiziki gerçekleşmesi %95 seviyesindedir.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler; bilimsel araştırma projelerine proje desteği sağlanmaktadır.

14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 52: Konya Teknik Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Kampüs Altyapısı | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Muhtelif İşler | 42.341.591 | 11.750.000 | 13.165.260 | 13.119.133 | 100 |
| Yayın Alımı | 4.124.259 | 1.750.000 | 2.055.000 | 2.044.877 | 100 |

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; üniversitenin hizmet alanlarına ilişkin proje, etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.

Kampüs Altyapısı; kampüs alanının kesinleşmesinin ardından, altyapı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler; Üniversite bünyesindeki akademik birimler ile gelişim yerleşkesinde faaliyet gösteren birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinalarının alımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bütçe imkanları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetleri için lisanslı yazılım kullanım sayısının artırılması planlanmaktadır. Ayrıca üniversite bünyesindeki binalarda bakım-onarım tadilat kapsamındaki işlerin yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla proje kapsamında üniversiteye ait binalarda bakım onarım/tadilat yapım işi 2022/156952 numaralı ihale kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bütçe kanununda tahsisi yapılan, birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat ve büro mefruşatı alımı gerçekleştirilmiştir. Yazılım Alımı, Lisans Yenileme, Bakım ve Destek İşlemleri kapsamında; Adobe Connect Sanal Sınıf Lisansı ve Yardım Paketi, EBYS Nitelikli Sertifika ve Kart Okuyucu Alımı, Logsign SIEM, E-BAP Otomasyonu, EBYS, Elektronik Mühür, KVKK Süreç Yönetimi Yazılımı, Vmware Lisans Yenileme, Veeam Lisans Yenileme, Matlab Bakım Paketi ve Eklenti, Geomagic Control X Edu, Netcad, Ansys Lumerical Task 1, Antivirüs (Kaspersky) Yazılımı, Microsoft Kampus, Palo Alto, SSL Sertifikası, Zaman Damgası, EBYS, Netiket, Freepik, Anyflip, Motion Array, Envato, İşçi Maaş Yazılımı, IBM SPSS, ArcGIS, Terrasol FOXTA, Sketchup, ETABS, Autocad LT, Corel Draw alım ve destek hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Yayın Alımı; 58. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Hızlı Okuma Semineri için 100 adet Hızlı Okuyorum kitabı satın alınmıştır. 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında perdedeki sayfalar sergisi için 148 adet kitap satın alınmıştır. Kullanıcıların yabancı dil öğrenmesini sağlamak ve yabancı dil seviyelerini geliştirmesine yardımcı olmak için 30 farklı dil seçeneği bulunan Rosetta Stone online dil öğrenme aracı veri tabanı satın alınmıştır. Üniversite eğitim-öğretim çalışmalarını desteklemek amacıyla Turcademy Türkçe E-Kitap Veri Tabanı satın alınmıştır. Kullanıcıların VPN kurulumuna gerek kalmadan elektronik kaynaklara erişim sağlayabilmeleri ve kullanılan veri tabanlarının istatistiklerinin tutulması için VETİS veri tabanı satın alınmıştır. Üniversite akademik araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere Piri Keşif Aracı Akademik Arama Motoru, Sobiad Dergi Atıf Dizini, BookCites Kitap Atıf Dizini Veri Tabanları satın alınmıştır. Üniversite atama ve yükselme ölçütlerinde kullanılmak üzere InCites Veri Tabanı satın alınmıştır. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kütüphanemizde oluşturulacak 15 Temmuz Milli Birlik Köşesi için 181 adet kitap satın alınmıştır. Eğitim-öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcıların kültürel olarak faydalanmalarını sağlamak amacıyla Hiperkitap Veri Tabanı satın alınmıştır. Eğitim-öğretim çalışmalarını desteklemek amacıyla 2261 adet Springer Nature e-kitabı satın alınmıştır. 7693 adet Türkçe ve Yabancı Dil Kitap İhalesi kapsamında 6565 adet Türkçe, 400 adet yabancı dil kitap satın alınmıştır. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda TSE Standartları Veri Tabanına 5 yıl boyunca yenileri eklenecek şekilde abonelik gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz akademik birimlerinden ASTM Veri Tabanı ve Ayeum Veri Tabanı aboneliği yapılması talebi gelmiştir. Bütçenin yetersiz olması sebebiyle likitten 305.000 TL aktarılmıştır. ASTM Veri Tabanı aboneliği ve Ayeum Veri

Tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından talep edilen Sayısal Kitap Bilişim Koleksiyonu Veri Tabanı Aboneliği gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılarımızın talepleri üzerine 9 adet İngilizce, 232 adet Türkçe kitap satın alınmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü talebi üzerine 9 adet World Scientific Publishing e-kitabı satın alınmıştır.

14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 53: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler | 218.946.466 | 40.000.000 | 97.630.000 | 78.046.466 | 82 |
| Kampüs Altyapısı | 7.000.000 | 3.000.000 | 2.615.000 | 1.519.239 | 44 |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 585.000 | 200.000 | 585.000 | 292.758 | 100 |
| Yayın Alımı | 3.805.000 | 750.000 | 3.805.000 | 3.804.113 | 100 |
| Muhtelif İşler | 20.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 19.402.015 | 100 |
| Hastane İnşaatı (İnşaat) | 214.758.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.133.407 | 100 |
| Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat) | 118.653.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.751.837 | 100 |
| Muhtelif İşler | 52.885.000 | 12.000.000 | 52.885.000 | 22.606.452 | 100 |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 2.056.000 | 2.056.000 | 2.056.000 | 2.056.000 | 100 |

Derslik ve Merkezi Birimler; 2022 yılında Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları inşaatı tamamlanmıştır. 2023 yılında Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları ikmal inşaatının ihale edilmesi ve tamamlanması planlanmaktadır.

Kampüs Altyapısı; proje kapsamında ihtiyaç duyulan altyapı işleri yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; proje kapsamında ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları, bilgi teknolojisi alımları, bina bakım onarımları yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Yayın Alımı; proje kapsamında ihtiyaç duyulan etüt ve proje işleri yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler; proje kapsamında kütüphanede ihtiyaç duyulan elektronik ve basılı yayın alımları yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Hastane İnşaatı (İnşaat); ihalesi TOKİ tarafından yapılan Hastane inşaatı ve TOKİ'ye yapılan ödemeler tamamlanmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat); proje kapsamında Hastanede ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler; proje kapsamında Meraam Tıp Fakültesi eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım onarımları ile tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; proje kapsamında Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen projelerin yatırım harcamaları yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

14.8. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Tablo 54: Nevşehir Hacibektaş Veli Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Kampüs Altyapısı | 25.000.000 | 9.000.000 | 20.600.000 | 0 | 0 |
| Muhtelif İşler | 34.459.000 | 7.848.000 | 34.459.000 | 34.025.000 | 99 |
| Yayın Alımları | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 478.000 | 68 |

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi Etüdü | 766.000 | 500.000 | 766.000 | 766.000 | 100 |
| Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi | 150.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 | 0 |

2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 35.269.000 TL harcama yapılmıştır.

14.9. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Tablo 55: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler | 73.500.000 | 12.000.000 | 16.400.000 | 16.400.000 | 100 |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 42.480 | 21 |
| Kampüs Altyapısı | 11.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| Muhtelif İşler | 23.400.000 | 8.000.000 | 23.400.000 | 23.012.414 | 98 |
| Yayın Alımı | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.997.295 | 100 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 29.317.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 99 |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 17.380.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |

Derslik ve Merkezi Birimler; 6.500 m² Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İkmal İnşaatı İşimiz tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. Zübeyde Hanım Sağlık YO ve Sağlık Hizmetleri MYO proje işleri tamamlanmış olup henüz ihalesi yapılmamıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Zübeyde Hanım Sağlık YO ve Sağlık Hizmetleri MYO proje işleri, BESYO çok amaçlı spor salonu, BESYO antrenman salonları ve tenis kortu projesi, muhtelif kazan tadilatlarına ilişkin uygulama projeleri işleri tamamlanmıştır. Üniversite ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetleri yaptırılacaktır.

Kampüs Altyapısı; 02/05/2018 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 12.06.2018 tarihinde 10.331.000,00 TL Bedelli Sözleşme imza edilerek, 19.06.2018 tarihinde yer teslimi ile işe başlanmıştır. Merkez, Bor, Derbent ve BESYO Yerleşkelerinde inşaat imalatları başlamış olup yüklenici firma tarafından fesih talebinde bulunmuş, İdare Maliye Bakanlığında bu konuda görüş talep etmiş olup Maliye Bakanlığınca talep uygun görülmüş olup idaremiz tarafından tasfiye işlemleri tamamlanmıştır. İkmal inşaatı için çalışmalar devam etmektedir.

Muhtelif İşler; İMİD (makine teçhizat) + bilgi işlem + büyük onarım + diş hekimliği fakültesi başlıkları altında işler yapılmış olup ihtiyaca göre devam etmektedir.

14.10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 56: Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı | Proje Tutarı | 2022 Yılı Ödeneği | 2022 Yılı Revize Ödeneği | 2022 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kampüs Altyapısı | 13.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 900.945 | 61 |
| Derslik ve Merkezi Birimler | 36.500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.999.873 | 45 |
| Muhtelif İşler | 23.461.000 | 10.002.000 | 23.461.000 | 23.455.015 | 99 |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 17.700 | 9 |
| Yayın Alımı | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.541.000 | 2.540.321 | 85 |
| Muhtelif İşler | 49.500.000 | 20.170.000 | 49.500.000 | 25.258.978 | 100 |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 5.138.000 | 5.138.000 | 5.138.000 | 5.138.000 | 100 |

Kampüs Altyapısı; kampüs altyapı tadilatları yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Eczacılık Fakültesi inşaatı devam ediyor.

Muhtelif İşler; okulların onarım işlemleri yapıldı. Makine ve teçhizat ve yazılım alımları yapılıyor.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; etüt-proje işleri yapıldı.

Yayın Alımı; kütüphane yayın alımları yapıldı.

Muhtelif İşler; hastane büyük onarımı ve makine ve teçhizat alımı işleri yapılmıştır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere özel hesaba aktarılmıştır.

C. DEĞERLENDİRME

KOP İdaresi'nin sorumlu kuruluşlardan aldığı verilere göre 2022 Yılı başında bölgedeki kamu yatırımlarına yaklaşık 10,4 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan revizelerle 4. dönem sonu ödenek tutarı yaklaşık 16,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsis edilen ödeneğin ise yaklaşık 15,1 milyar TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme %92 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2022 yılı 4.dönemde en çok ödenek tahsis edilen (6.631.469.601 TL) kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır. Kurum bu dönemde 6.326.299.201 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bölgede en çok ödenek tahsisatı yapılan (2.672.588.993 TL) ikinci kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı 2.605.263.625 TL harcama gerçekleştirmiştir.

2022 yılı 4.dönemde 5.420.334.714 TL ile en çok ödenek tahsis edilen il olan Konya'da 5.045.326.743 TL harcama gerçekleştirilirken, 2.698.353.146 TL ödenek tahsis edilen Yozgat ilinde yaklaşık 2.527.967.175 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Aksaray iline tahsis edilen toplam ödeneğin yaklaşık 2 Milyar TL'si sadece "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama" projesine aittir.

Bölgede en çok ödenek tahsis edilen ilk iki proje sırasıyla 1.658.454.000 TL ile "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi", 872.700.000 TL ile Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi (Kırıkkale-Yerköy Altyapı İşleri; Yerköy-Sivas Altyapı İkmal İşleri Kesim 1-2-3 ile Üstyapı ve Elektromekanik İşleri; Yerköy-Sivas Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekom İşleri) olmuştur.