



T.C. Kalkınma Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



**KOP EYLEM PLANI
VE
KOP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI
2016 YILI IV. DÖNEM İZLEME RAPORU**

Mart 2017

İÇİNDEKİLER

A.	KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI	9
B.	KOP EYLEM PLANI	10
1.	KOP EYLEM PLANI'NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ	11
2.	GELİŞME EKSENLERİ	12
2.1.	Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı	12
2.2.	Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi	12
2.3.	Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme	13
2.4.	Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi	13
2.5.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	13
3.	EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ	13
C.	KOP BÖLGESİ 2016-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	14
1.	TÜM KAMU YATIRIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER	14
2.	KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞMELERİ	16
2.1.	Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri	16
2.2.	2016 Yılı Gerçekleşmeleri	16
2.2.1.	Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri	16
2.2.2.	Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri	17
2.2.3.	KOP Eylem Planı Kapsamında 2014-2016 Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler	18
D.	KURUMLARA GÖRE BÖLGE YATIRIMLARI	24
1.	ADALET BAKANLIĞI	24
1.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	24
2.	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI	26
2.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	26
2.2.	Diğer Faaliyetler	27
3.	BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	28
3.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	28
3.2.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	30
4.	ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI	32
4.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	32
4.2.	İŞKUR	32
4.2.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	32
4.2.2.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	33
4.2.3.	Diğer Faaliyetler	35
5.	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	38

5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	38
5.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	39
6. İLLER BANKASI.....	45
6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	45
6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	46
7. EKONOMİ BAKANLIĞI	47
7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	47
7.2. Diğer Faaliyetler.....	47
8. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	51
8.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)	51
8.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	51
8.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	52
8.2. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ).....	56
8.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	56
8.3. MADEN TETKİK ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	56
8.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	56
8.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	57
8.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ).....	59
8.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	59
9. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	61
9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	61
9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	63
10. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI.....	67
10.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	67
10.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	68
11. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	68
11.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	68
12. İL ÖZEL İDARELERİ.....	73
12.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	73
12.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	74
13. KALKINMA BAKANLIĞI	74
13.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	74
13.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	75
14. KALKINMA AJANSLARI.....	75
14.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	75
15. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI.....	78

15.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	80
15.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	95
16. KOSGEB	96
16.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	96
16.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	96
17. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	97
17.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	97
17.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	97
17.3. Diğer Faaliyetler	100
18. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI	101
18.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	101
18.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	105
19. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI	109
19.1. DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	109
19.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	109
19.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	111
19.2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	116
19.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	116
19.3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	118
19.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	118
19.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	120
19.4. DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	121
19.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	121
19.5. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	123
19.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	123
20. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU(MKE)	125
20.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	125
21. SAĞLIK BAKANLIĞI	125
21.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	125
21.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	129
22. TOKİ	139
22.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	139
23. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	146
23.1. Faaliyetler	146
24. TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TYDTA)	147

24.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	147
25. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI	148
25.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ).....	148
25.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	148
25.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	148
25.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	148
25.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	148
25.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	154
25.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	163
25.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	163
25.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	164
25.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	166
25.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	166
25.5. TURKSAT.....	167
25.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	167
25.6. TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	168
25.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	168
25.7. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	168
25.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	168
26. ÜNİVERSİTELER.....	169
26.1. AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ	169
26.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	169
26.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ.....	170
26.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	170
26.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ	171
26.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	171
26.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ	172
26.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	172
26.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ	173
26.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	173
26.6. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ.....	173
26.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	173
26.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	175
26.7. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ.....	176
26.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	176

26.8. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ	176
26.8.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	176
26.8.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	177
26.9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	177
26.9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	177
26.9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	179
27. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	180
27.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	180
27.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	180
E. DEĞERLENDİRME	182
KONYA OVASI PROJESİ	182

TABLOLAR

Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL)	10
Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri	12
Tablo 3: 2016 Yılı Dönemlere Göre Tüm Kamu Yatırımları Harcama Tutarları	14
Tablo 4: 2016 Yılı III. Rapor Dönemi Sonu İtibariyle Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Ödenek ve Harcama Dağılımları	14
Tablo 5: KOP Eylem Planı Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri	16
Tablo 6: 2016 Yılı Dönemlere Göre KOP Eylem Planı Harcama Tutarları	16
Tablo 7: 2016 Yılı Eksenlere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri	16
Tablo 8: 2016 Yılı Kurumlara Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri	17
Tablo 9: Adalet Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	24
Tablo 10: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	26
Tablo 11: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	29
Tablo 12: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	30
Tablo 13: İŞKUR KOP Bölgesi Hizmet Noktası Sayısı	33
Tablo 14: İŞKUR'un KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	33
Tablo 15: İŞKUR İşe Yerleştirme Faaliyetleri	35
Tablo 16: İŞKUR İstihdam Fuarı Faaliyetleri	36
Tablo 17: İŞKUR Kariyer Günü Faaliyetleri	36
Tablo 18: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları	37
Tablo 19: İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri	37
Tablo 20: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	39
Tablo 21: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	46
Tablo 22: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	46
Tablo 23: KOP Bölgesi 2016 Yılı Teşvik Bilgileri	47
Tablo 24: KOP Bölgesi 2016 Yılı Faiz Desteği Bilgileri	48
Tablo 25: Aksaray'a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	48
Tablo 26: Karaman'a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	49
Tablo 27: Kırıkkale'ye 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	49
Tablo 28: Kırşehir'e 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	49
Tablo 29: Konya'ya 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	50
Tablo 30: Nevşehir'e 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	50
Tablo 31: Niğde'ye 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	50
Tablo 32: Yozgat'a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	50
Tablo 33: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	51
Tablo 34: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	52
Tablo 35: EÜAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	56
Tablo 36: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	56
Tablo 37: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	57
Tablo 38: BOTAS'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	59
Tablo 39: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Yatırımları	61
Tablo 40: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Yatırımları	62
Tablo 41: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Yatırımları	63
Tablo 42: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	63
Tablo 43: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	67
Tablo 44: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	68
Tablo 45: İçişleri Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	68
Tablo 46: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	70

Tablo 47: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Kapsamındaki KÖYDES Yatırımları.....	73
Tablo 48: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	74
Tablo 49: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Yatırımları	78
Tablo 50: 2016 Yılı KÖSİP Bilgileri.....	81
Tablo 51: KOP TEYAP Kapsamında 2015-2016 Yılları İçerisinde Teknik Personele Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Bilgileri	83
Tablo 52: KOP TEYAP Kapsamında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Bilgileri	84
Tablo 53: 2015 Yılı KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Mali Destek Programı Ödenek Tahsis Tablosu	84
Tablo 54: 2016 Yılı KOP TEYAP Mali Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projeler	85
Tablo 55: KOP Okuyor Projesi Proje Dağılımı.....	93
Tablo 56: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri	96
Tablo 57: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamı Dışındaki Faaliyetleri.....	96
Tablo 58: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	97
Tablo 59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Anaokulu Yatırımları.....	101
Tablo 60: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Yatırımları.....	102
Tablo 61: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Yatırımları	103
Tablo 62: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı	105
Tablo 63: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları	105
Tablo 64: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	105
Tablo 65: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki İllere Göre Z- Kütüphane Tahsisatı	108
Tablo 66: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1	109
Tablo 67: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2	111
Tablo 68: DSİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	111
Tablo 69: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	119
Tablo 70: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	120
Tablo 71: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	121
Tablo 72: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	123
Tablo 73: MKE'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	125
Tablo 74: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hastane Yatırımları	125
Tablo 75: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları	127
Tablo 76: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	129
Tablo 77: TOKİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	139
Tablo 78: DHMİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	148
Tablo 79: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	148
Tablo 80: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	154
Tablo 81: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	163
Tablo 82: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	164
Tablo 83: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler.....	166
Tablo 84: TURKSAT'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	167
Tablo 85: Ahi Evran Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	169
Tablo 86: Aksaray Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	170
Tablo 87: Bozok Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	171
Tablo 88: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	172
Tablo 89: Kırıkkale Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	173
Tablo 90: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları ..	174

Tablo 91: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları ..	175
Tablo 92: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	175
Tablo 93: Nevşehir Hacıbektas Veli Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	176
Tablo 94: Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	176
Tablo 95: Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	177
Tablo 96: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları	178
Tablo 97: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları	179
Tablo 98: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	179
Tablo 99: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	180
Tablo 100: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	180
Tablo 101: Konya Ovası Projesi Kapsamındaki Sulama, İçme Suyu ve Enerji Projeleri	182

A. KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Anılan KHK ile KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare'nin faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirme ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı'na göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek sağlamak.

- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B. KOP EYLEM PLANI

KOP BKİ bölgenin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere Eylem Planı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede KOP BKİ, 2012 yılından itibaren, bir yandan bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının topyekûn bir yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve koordinasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da KOP Eylem Planı'nı hazırlayarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'na sunmuştur. Plan 30.12.2014 tarihinde kurul tarafından onaylanmıştır.

KOP Eylem Planı, 30.04.2015 tarihinde Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bölge illerinin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Kalkınma Bakanlığı ve KOP illeri kamu kurumları yöneticilerinin katılımıyla Niğde'de gerçekleştirilen "KOP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" ile kamuoyuna açıklanmıştır.

KOP Eylem Planı için 2014-2018 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım ödenekleri toplamı 9 Milyar 927 Milyon TL olup bu toplama diğer kaynaklardan sağlanacak ilave finansman dâhil değildir. Bununla birlikte Eylem Planında yer alan projelerin gerçekleştirme durumlarına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsisi söz konusu olabilecektir.

KOP Eylem Planı kapsamında 5 ana eksen, 26 alt eksen, 92 eylem ve 243 proje paketi öngörülmüştür. Ana eksenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı
2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi
3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme
4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi
5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL)

EKSENLER	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı	321	374	456	549	620	2.320
Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi	99	115	140	169	191	714
Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme	706	824	1004	1210	1366	5.110
Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi	243	283	345	416	470	1.757

EKSENLER	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	4	4	5	6	7	26
TOPLAM	1.373	1.600	1.950	2.350	2.654	9.927

1. KOP EYLEM PLANI'NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ

KOP Eylem Planı'nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir.

KOP Eylem Planı'nda yer alan politika ve stratejiler; Onuncu Kalkınma Planı, BGUS çalışmaları ve bölge planlarında ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu bağlamda uygulama sürecinde de kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esas alınacaktır. İnsanı odak alan bu anlayış kalkınma sürecine her bir bireyin ve her yörenin katılımını azami düzeye çıkarmayı, gelişmenin sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını sağlama anlayışı ile politikalarını sürdürecektir.

KOP illerinde daha güçlü, müreffeh bir toplum yapısına ulaşmak ve beşeri sermayeyi güçlendirmek üzere adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve bütünlüklü politikaların uygulanmasına devam edilecek, kentsel ve kırsal yaşam kalitesinin artırılması için çalışılacaktır. Toplumsal yapımız ve bütünlüğümüz, ortak mirasımız olan kültürel değerler çerçevesinde güçlendirilecektir.

Bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, nitelikli işgücünün artması ve bölgedeki vatandaşların daha donanımlı hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bölgedeki istihdam olanaklarının artmasının yanında oluşacak ihtiyaç alanlarında özellikle gençlerin mesleki ve teknik yetkinliği ve becerilerini artırarak istihdam fırsatı bulmaları sağlanacaktır. Nitelikli, becerikli, birlikte çalışma kültürüne yatkın, özgüveni yüksek, iletişime ve yeniliğe açık, girişimci bireylerin gelişmesi için gerekli ortam oluşturulacaktır.

KOP Eylem Planı, küresel gelişmeler ve bölgesel koşullar doğrultusunda, sürdürülebilir bölgesel kalkınma anlayışı ön planda tutularak kurgulanmıştır. Bu bağlamda; bölgede ekolojik dengenin korunması, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, beşeri sosyal kapasitenin güçlendirilmesi için yeni, sürdürülebilir strateji ve programların geliştirilmesi öngörülmektedir.

KOP Eylem Planı'nın, Onuncu Kalkınma Planı kapsamındaki makrohedeflere ulaşılmasını destekleyecek eylemler içermesi öngörülmüştür.

Plan dönemi sonunda, KOP Bölgesi ile ilişkili olan TR52 (Konya, Karaman) ve TR71 (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) bölgelerinin 2011 verilerine göre kişi başı gayri safi katma değerinin Türkiye ortalamasına oranı olan %77'nin, 2018 yılında %80'e ulaşması hedeflenmektedir. Bölge ihracatının ise plan dönemi sonunda 3.5 milyar ABD Dolarına yükselerek ülke ihracatının %1,26'sının bölge tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

KOP Eylem Planı'nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılması Öngörülen Makro Hedefler

Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri

GÖSTERGELER	BÖLGE DÜZEYİ	2011	2012	2013	2018 HEDEFİ
Kişi başı GSKD'nin Türkiye ortalamasına oranı (%)	TR52	77	-	-	80
	TR71	77	-	-	80
İşsizlik Oranı*	KOP	-	6,0	4,9	2,9
İstihdam Oranı*	KOP	-	45,6	46,5	50
İşgücüne Katılma Oranı*	KOP	-	48,5	48,9	51,6
İhracat Değeri (milyon dolar)**	KOP	-	-	1.800	3.500

* İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreceli değerleri nüfusları ile ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması beklenmektedir.

**Bölgelerin ve Türkiye'nin 2007-2013 dönemindeki ihracat değerlerindeki ortalama yıllık artış hızı baz alınarak 2018 yılı hedefi belirlenmiştir.

KOP Bölgesi'nin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranlarının, Onuncu Kalkınma Planı hedefleri ile paralel bir seyir izleyeceği öngörülmekte olup bu kapsamda bölgenin 2013 yılında %4,9 olan işsizlik oranının 2018 yılında %2,9 seviyesine gerileyeceği, 2013 yılında sırasıyla %46,5 ve %48,9 olan istihdam ve işgücüne katılma oranlarının yine sırasıyla %50 ve %51,5 değerlerine ulaşması hedeflenmektedir.

2. GELİŞME EKSENLERİ

2.1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı

Bölgenin sahip olduğu su kaynakları varlığı ile toprak kaynakları varlığı arasındaki dengesizlik, son yıllarda kullanılabilir su potansiyeli aleyhine bozularak tarımsal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder duruma gelmiştir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgede, kullanılabilir su varlığı da dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe köklü bir değişime gidilmesi zaruri hale gelmiştir. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak; tarım arazilerinin toplulaştırılması, tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması, klasik açık kanal sulama sistemine sahip sulama birliği ve sulama kooperatifi sahalarında sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, tarla içi basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi, kuraklıkla mücadele edilmesi, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi sağlanacaktır.

2.2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi

Bu ekseninde etkin, sürdürülebilir üretim ve dönüşüm modelleriyle; bölgenin rekabet gücünün artırılması, ekonominin yüksek katma değerli yapıya dönüştürülmesi, bu doğrultuda uygulanacak kapsamlı ve uyumlu tedbirlerle enerji, sanayi ve hizmet altyapısı gibi alanların hızla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; kırsal dağlık dezavantajlı alanlara yönelik bir kalkınma modeli uygulanacak, bölgede üretici ve çiftçilerin eğitilmesi sağlanacak, sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılarak işletmelerde markalaşma ve kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar

gerçekleştirilecek, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar yapılacak, enerji verimliliği eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, önemli bir turizm potansiyeline sahip bölgede, turizm altyapısı güçlendirilecek, turizmin çeşitlendirilmesi sağlanarak markalaşmaya yönelik planlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

2.3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme

Bölge; stratejik olarak uygulanacak ulaştırma, lojistik ve büyük ölçekli sanayi yatırımları ile uzun vadede Doğu Akdeniz’de oluşacak ticari gelişmeleri önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bölgenin ulusal ve uluslararası erişilebilirliğinin artırılması, bu amaçla demiryolları başta olmak üzere lojistik altyapısının çok modlu olarak geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ulaştırma yatırımları ile Türkiye’nin bağlantı noktası haline gelecek bir KOP Bölgesi, denizlere açılmasının yanında batı-doğu bütünleşmesinde bir köprü görevi üstlenebilecektir. Bu kapsamda; bölgenin ulaştırma, lojistik, enerji altyapısı güçlendirilecek, kırsal ve kentsel alanda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalara ilişkin stratejiler esas alınarak bölge içinde dengeli bir mekânsal gelişim sağlanacaktır. Uzak-yakın kırsalda hizmetlere erişim kolaylaştırılacak ve kent merkezlerine olan baskının azaltılmasına yönelik projeler gerçekleştirilecek, jeo-stratejik avantajları ile bölgenin güvenlik hassasiyeti olan özellikle bilişim ve haberleşme sektörü ile ilgili yatırımlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2.4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi

Bu eksen kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, KOP Bölgesi’nde sosyal yapıda bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Özel politika gerektiren grupları güçlendirmeye, yoksullukla mücadeleye, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık ve sosyal hizmet altyapısının geliştirilmesine öncelik verilecektir. Bölge dışına göçü önlemek, kırdan kente göçün olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak ve sosyal içermeyi sağlamak amacıyla planlamalar yapılacaktır. Ayrıca, Bölgenin güçlü tarihsel ve kültürel geçmişi dikkate alınarak, Orta Anadolu’nun kültür merkezi olmasına yönelik eylemler uygulanacaktır.

2.5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Bölgede yer alan kurum ve kuruluşlar kalkınmanın temel unsurlarının başında gelmektedir. Bu nedenle bölgenin ihtiyaç duyduğu her türlü plan, proje ve faaliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, kurum/ kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte personele, donanımına sahip olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda; bölgede bulunan bakanlıkların taşra teşkilatları, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler ile KOP BKİ’nin ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve tespit edilen idari, mali, beşeri ve teknolojik eksiklikler giderilecektir. Bölgedeki STK’ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimleri desteklenecek, belediyelere bilişim stratejisi ve stratejik plan oluşturma konularında teknik destek sağlanacaktır.

3. EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ

KOP Eylem Planı’nın uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıdır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı’nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumludur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı eylem planı kapsamında gerçekleşen ilerlemeleri üçer aylık dönemler halinde izlemekte ve hazırladığı izleme raporlarını ilgililerle paylaşmaktadır.

C. KOP BÖLGESİ 2016-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK'nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin a fıkrasında belirtilen “Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.” ve ç fıkrasında belirtilen “Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” hükümleri uyarınca hem KOP Eylem Planı kapsamında olan yatırımları hem de bölgede yürütülen tüm yatırımları izlemekte ve raporlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda Eylem Planı kapsamındaki yatırımların yanı sıra bölgede Eylem Planı kapsamında olmayan yatırımlara ilişkin gerçekleşme bilgilerine de yer verilmiştir.

1. TÜM KAMU YATIRIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

KOP Bölgesi'nde 2016 yılında 3.998.363.172 TL toplam yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu tutara KOP İdaresi görev alanına 2016 yılı içerisinde ilave edilen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki yatırımlar da dâhildir.

Tablo 3: 2016 Yılı Dönemlere Göre Tüm Kamu Yatırımları Harcama Tutarları

	I. Rapor Dönemi Sonu Harcaması*	II. Rapor Dönemi Sonu Harcaması**	III. Rapor Dönemi Sonu Harcaması***	IV. Rapor Dönemi Sonu Harcaması
KOP Bölgesi Toplam Yatırım Tutarı	171.090.970	948.392.721	1.897.481.146	3.998.363.172

* I. Rapor Dönemi sonu harcamasına Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri dâhil edilmiştir.

**II. Rapor Dönemi sonu harcamasına Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri dâhil edilmiştir.

***III. Rapor Dönemi sonu harcamasına Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri dâhil edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda kurumlara göre ödenek ve harcama dağılımları yer almaktadır:

Tablo 4: 2016 Yılı III. Rapor Dönemi Sonu İtibariyle Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Ödenek ve Harcama Dağılımları

Kurumlar	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2016 Yılı Ödenegi	2016 Yılı Revize Ödenegi	2016 Yılı Harcaması
Adalet Bakanlığı	469.347.700	91.679.000	116.229.000	72.191.679
Ahi Evran Üniversitesi	258.864.000	31.864.000	51.945.000	46.380.000
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	36.346.000	3.875.000	8.835.000	5.260.000
Aksaray Üniversitesi	225.750.000	25.250.000	29.335.000	23.109.000
Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı	238.584.000	7.740.000	17.233.000	17.222.000
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü	317.106.000	53.134.000	61.010.066	59.386.181
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	258.781.346	21.254.346	21.254.346	13.031.424
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı	22.695.683	16.755.261	16.755.261	14.317.395
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	16.596.937.000	377.060.000	376.193.506	271.392.232
Gençlik Ve Spor Bakanlığı	1.028.974.000	115.927.747	155.595.750	155.556.541
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı	694.573.000	69.000.000	118.487.000	117.978.000
İçişleri Bakanlığı	260.050.847	33.620.847	36.795.847	23.903.847
İl Özel İdareleri	211.484.206	170.845.535	171.949.098	135.055.771

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Kurumlar	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
İller Bankası	192.539.461	192.539.461	193.377.975	92.413.407
Kalkınma Bakanlığı	30.761.000	10.000.000	10.000.000	-
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	56.874.937	24.002.000	43.973.888	24.751.337
Kırıkkale Üniversitesi	294.670.000	40.717.000	54.749.000	49.022.000
Kop Bki	171.043.000	102.380.000	134.002.117	129.158.939
Kosgeb	39.104.665	39.104.665	39.104.665	39.104.665
Kültür Ve Turizm Bakanlığı	82.012.641	27.750.852	30.632.995	25.763.082
Milli Eğitim Bakanlığı	837.730.664	346.663.208	375.306.612	158.958.219
Mke	315.800.000	167.500.000	144.317.000	132.176.816
Necmettin Erbakan Üniversitesi	454.750.000	76.700.000	98.840.000	83.979.000
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	162.500.000	29.500.000	30.959.000	26.718.000
Orman Ve Su İşleri Bakanlığı	2.739.824.894	364.587.762	245.634.368	230.830.645
Ömer Halisdemir Üniversitesi	281.817.000	29.000.000	43.411.000	38.149.000
Sağlık Bakanlığı	771.718.320	112.331.000	225.191.149	192.692.581
Selçuk Üniversitesi	375.590.000	73.745.000	88.984.000	65.981.000
TOKİ	1.259.197.047	503.890.437	604.522.250	540.218.128
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı	17.078.421.415	819.738.837	1.473.133.462	1.203.656.686
Vakıflar Genel Müdürlüğü	25.537.484	9.438.490	13.279.765	10.005.599
TOPLAM	45.789.386.310	3.987.594.448	5.031.037.121	3.998.363.172

KOP Bölgesi'nde 2016 yılı sonu itibarıyla en çok harcama 1.203.656.686 TL ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, ikinci en çok harcama ise 540.218.128 TL ile TOKİ tarafından gerçekleştirilmiştir.

2. KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞMELERİ

2.1. Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri

KOP Eylem Planı kapsamında 2014 yılında 1.394.641.186 TL, 2015 yılında ise 1.775.810.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 5: KOP Eylem Planı Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri

Yıllar	Yılı Ödeneği	Yılı Revize Ödeneği	Yılı Harcaması
2014	1.132.104.281	1.595.610.227	1.394.641.186
2015	1.236.971.000	2.125.411.000	1.775.810.000

2.2. 2016 Yılı Gerçekleşmeleri

KOP Eylem Planı kapsamında 2016 yılı I. Rapor Dönemi sonunda 59.264.602 TL, II. Rapor Dönemi sonunda 382.019.340 TL, III. Rapor Dönemi sonunda ise 566.422.673 TL, IV. Rapor Dönemi sonunda 1.513.249.588 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 6: 2016 Yılı Dönemlere Göre KOP Eylem Planı Harcama Tutarları

I. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	II. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	III. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	IV. Rapor Dönemi Sonu Harcaması
59.264.602	382.019.340	566.422.673	1.513.249.588

2.2.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

Eksenler bazında en çok harcama 682.274.907 TL ile “Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme” ekseninde olmuştur. En az harcama ise 0 TL ile “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” ekseninde gerçekleşmiştir.

Tablo 7: 2016 Yılı Eksenlere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri

Eksenler	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı	2.658.671.353	342.871.390	364.127.114	358.849.783
Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi	172.554.494	52.647.494	63.094.494	60.977.299
Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme	13.390.736.459	593.819.405	871.251.666	682.274.907
Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi	2.354.991.049	404.019.886	586.404.886	411.147.600
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	-	-	-	-
TOPLAM	18.576.953.355	1.393.358.175	1.884.878.161	1.513.249.588

2.2.2. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri

KOP Eylem Planı kapsamında 2016 yılı IV. Rapor Dönemi sonu itibarıyla en çok harcama 610.001.230 TL ile “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” tarafından, ikinci en çok harcama ise 165.509.436 TL ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tablo 8: 2016 Yılı Kurumlara Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri

Kurumlar	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
Aksaray Üniversitesi	225.750.000	25.250.000	29.335.000	23.109.000
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	89.541.000	3.910.000	9.906.000	9.904.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	2.000.000	1.500.000	1.500.000	54.359
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	400.761.000	24.769.000	25.534.000	5.184.348
Gençlik ve Spor Bakanlığı	418.530.000	34.272.000	58.913.304	58.894.964
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	650.000.000	65.000.000	103.100.000	103.100.000
İl Özel İdaresi	14.802.530	14.802.530	14.883.246	7.551.704
İller Bankası	113.977.917	113.977.917	114.560.461	53.074.711
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	56.810.753	23.916.500	43.909.704	24.687.153
KOP BKİ	162.433.507	103.000.507	126.335.507	121.928.707
KOSGEB	28.053.494	28.053.494	28.053.494	28.053.494
Kültür ve Turizm Bakanlığı	1.005.550	506.550	506.550	505.550
Milli Eğitim Bakanlığı	457.215.026	149.400.356	155.248.736	48.657.340
Necmettin Erbakan Üniversitesi	299.386.000	34.500.000	56.640.000	41.881.000
Niğde Üniversitesi	269.500.000	28.500.000	42.911.000	37.649.000
Orman ve Su İşleri Bakanlığı	2.265.058.829	276.821.390	171.724.114	165.509.436
Sağlık Bakanlığı	270.594.320	37.100.000	112.466.275	107.866.275
Selçuk Üniversitesi	330.300.000	65.054.000	81.052.000	63.981.000
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	12.518.956.029	362.568.451	706.642.452	610.001.230
Vakıflar Genel Müdürlüğü	2.277.400	455.480	1.656.317	1.656.317

2.2.3. KOP Eylem Planı Kapsamında 2014-2016 Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

- Aksaray'da 17.780 ha, Karaman'da 42.325 ha, Konya'da 206.596 ha ve Niğde'de 49.533 ha olmak üzere toplamda 316.234 ha alanda Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çalışmaları yapılmıştır.
- Aksaray'da 2.000 ha alanda ağaçlandırma, 140 ha alanda rehabilitasyon, 3.000 ha alanda erozyon kontrolü tesis; Karaman'da 3.060 ha alanda ağaçlandırma 4.379 ha alanda rehabilitasyon, 3.350 ha alanda erozyon kontrolü tesis, 1.018 ha alanda mera ıslahı, 15.000.000 adet fidan üretimi; Konya'da 4.426 ha alanda ağaçlandırma, 12.187 ha alanda rehabilitasyon, 4.164 ha alanda erozyon kontrolü tesis, 300 ha alanda mera ıslahı, 45.105.000 adet fidan üretimi; Niğde'de 504 ha alanda ağaçlandırma, 100 ha alanda rehabilitasyon, 5.468 ha alanda erozyon kontrolü tesis, 3.350.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Bölgede toplamda 9.990 ha alanda ağaçlandırma, 16.806 ha alanda rehabilitasyon, 15.982 ha alanda erozyon kontrolü tesis, 1.318 ha alanda mera ıslahı ve 63.455.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.
- Niğde Gebere II. Merhale Projesi kapsamında 480 ha'lık alanda inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, plan döneminde inşaatı devam eden 450 ha'lık Yeşilburç Sulaması tamamlanarak toplam 930 ha alan sulamaya açılacaktır.
- Karaman II. Merhale Projesi kapsamında inşaatı devam eden 4.500 ha alan sulamaya açılmış olup 4200 hektar daha sulamaya açılacaktır.
- Konya-Çumra II. Merhale kapsamında Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) Kanalı 2.Kısım işi tamamlanmıştır. Proje ile Apa Barajı ve Mavi Tünel sulamalarının tamamı bu kanaldan su alacaktır.
- Konya-Çumra 2-B Merhale kapsamında 7.202 ha'lık Seydişehir cazibe sulama inşaatı tamamlanmıştır. 9.530 ha'lık Suğla Cazibe Sulaması inşaatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %85 seviyesindedir.
- Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Avşar Hadimi Barajı inşaatı devam etmektedir (fiziki gerçekleşme %92). "Avşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli" projesi için ikmal ihalesi yapılacaktır.
- Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Mavi Regülatörden, Beyşehir Gölü ve Göksu Nehri'nden gelen suları alacak olan Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı fiziki gerçekleşmesi %96 seviyelerindedir.
- Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Hotamış Depolaması tamamlanmıştır. Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı inşaatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi %97'dir.
- Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Göksu Nehri üzerinde inşaatı devam eden 360 milyon m³ kapasiteli Bozkır Barajı 2017 yılında tamamlanacaktır. Fiziki gerçekleşmesi %95'tir.

- Karaman İbrala Barajı İçme Suyu İsale Hattı tamamlanma aşamasındadır. Arıtma Tesisinin ikmal ihalesi yapılmış olup inşaatı devam etmektedir (fiziki gerçekleşme %8).
- Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı sözleşmesi yüklenicinin yetersizliği nedeniyle, 29.06.2016 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. İkmal İnşaatına 06.01.2017 tarihinde başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %62 seviyesindedir. Konya Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisleri inşaatı tamamlanmıştır. Ancak isale hattı bitmediğinden testleri yapılamamıştır.
- KOSGEB, Aksaray'da 487 işletmeye 7.926.233 TL, Karaman'da 506 işletmeye 6.405.088 TL, Konya'da 2.888 işletmeye 38.289.314 TL ve Niğde'de 455 işletmeye 4.443.678 TL olmak üzere bölgede toplam 4.336 işletmeye 57.064.313 TL destek verilmiştir.
- Aksaray OSB (668 Ha) ve arıtma tesisi tamamlanmıştır.
- 324 işyerinden oluşan Karaman II. Kısım KSS inşaatı %59 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam etmektedir.
- 60 işyerinden oluşan Bozkır KSS tamamlanmıştır.
- 24 işyerinden oluşacak Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS ve 34 işyerinden oluşacak Karaman Sarıveliler KSS'nin proje çalışmaları devam etmektedir.
- Bölgedeki elektrik iletim ve dağıtım altyapısının kapasitesinin artırılması kapsamında Erenköy GIS (gaz izoleli) Trafo Merkezi geçici kabul aşamasında iken çıkan yangın nedeniyle çalışmalara yeniden başlanılmıştır.
- Ayrancı TM proje aşamasındadır.
- Konya Kuzey 380 TM ihale aşamasındadır.
- Ermenek 380 TM Tevsiat proje çalışmaları devam etmektedir. Nükleer santralin tamamlanma tarihine göre tesisin ihalesi yapılacaktır.
- Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH, Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli), Akkuyu NGS-Seydişehir EİH projelerinin ÇED ve kamulaştırma süreci devam etmektedir. Nükleer santralin tamamlanma tarihine göre tesislerin ihalesi yapılacaktır.
- 102 km'lik Konya-Karaman demiryolu 2. hat altyapısının geçici kabulü yapılmıştır. Hat kesiminde bulunan 5 adet istasyona ait tevsiatların yapım işi ihalesi değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. İstasyon tevsiatlarının 2017 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Hattın sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerine ilişkin ihaleyi kazanan firmaya 21.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Aynı hattın elektrifikasyon işi için ise, 01.07.2016 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmış olup, katener direk temeli imalatları devam etmektedir. Elektrifikasyon işleri, 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.
- Karaman - Ulukışla (135 km) demiryolu altyapı ve üstyapı yapım işi için yer teslimi yapılmıştır. İşin süresi 1.200 gün olup, Nisan 2020'de tamamlanması hedeflenmektedir. Ulukışla-Yenice (109 km) hattı için sondaj çalışmaları tamamlanmış olup, 1/2.000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir.

- Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri demiryolu hattının proje çalışmaları kapsamında;
 - Manavgat-Seydişehir: 1/5.000 ölçekli plan profil çalışmaları devam etmektedir.
 - Seydişehir-Konya: 1/2.000 ölçekli çalışmalar ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.
 - Konya-Aksaray: 1/5.000 ölçekli çalışmalar ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.
 - Aksaray Kayseri: 1/5.000 ölçekli plan profil çalışmaları devam etmektedir.
- Aksaray-Ulukışla demiryolu hattının kesin projesi için yüklenici firmaya 26.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 1/5.000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir.
- 122 km uzunluğunda olması öngörülen Konya Çevre Yolunun 2016 yılında toplam 71 km'si yatırım programına alınmıştır. İhaleli çalışılan kesimde 18 km BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.
- (Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi, Bala Ayr. Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Bölünmüş BSK yapımı, Karaman Şehir Geçişi, (Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.- 13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu, (Seydişehir-Akseki)Ayr.-Bozkır, Akşehir-Afyonkarahisar, Beyşehir-Derebucak-13.Bl.Hd. (Gembos), Konya-Karaman 5 Bl. Hd., Ereğli-Ulukışla Ayr., Konya-Aksaray İl Sınırı, Kemerhisar-Pozantı Otoyolu (Kemerhisar-Niğde Bağ.Yolu Dah.), (Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar, Bor-Altunhisar (Altunhisar Ç.Y. Dahil)-Çiftlik, (Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr. yolu projeleri tamamlanmıştır.
- Konya YHT Garı için 11.10.2016 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Aralık sonu itibariyle temel atma törenine hazırdır.
- Konya Kayacık Lojistik Merkezi için 2014 yılında yapılan ihale 20.08.2015 tarihinde iptal edilmiş olup, 15.12.2016 tarihinde yeniden ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme süreci devam etmektedir.
- Konya Havalimanı II. Apron Bağlantı Taksi yolu, Apron Bariyer Binası ve Acil Çıkış Yolları projesinin 09.06.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
- Konya ilinde Bölgesel Temiz Hava Merkezi tamamlanmıştır.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla Karaman Ermenek ve Konya Meram'da örnek imar uygulamaları çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda proje açılış toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bölgelerde proje tanıtım broşürleri halka dağıtılmıştır. Karaman İli, Ermenek İlçesinde 1. Değerleme iş ve işlemleri tamamlanmıştır. Konya İli Meram İlçesinde ise çalışmalar devam etmektedir.
- Konya Katı Atık Yönetimi Projesi devam etmektedir. Toplam fiziki gerçekleşme %87 seviyesindedir.
- Akşehir İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi devam etmektedir. Toplam fiziki gerçekleşme %38 seviyesindedir.

- Seydişehir Su ve Atıksu Projesi devam etmektedir. Toplam fiziki gerçekleşme %67 seviyesindedir.
- Aksaray Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi 1. Etap, Rektörlük Binası, İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı İİBF T Blok inşaatı ve 4.000 seyircili tribün yapım işi tamamlanmıştır. Kütüphane Binası inşaatı devam etmektedir.
- Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu, Sağlık Yüksekokulu Ek Bina, BESYO, İslami İlimler Fakültesi, Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanmıştır. Kütüphane Binasının kesin kabulü yapılarak bina hizmete alınmıştır.
- Selçuk Üniversitesi'nde Merkezi Derslik I, Deneyisel Hayvancılık Merkezi, Rektör Konutu, Yunak MYO, Karapınar MYO, Merkezi Kafeterya ve Müze Binası tamamlanmıştır. Merkezi Derslik II, Rektörlük Binası ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatları devam etmektedir.
- Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Ortak Derslikler, Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı tamamlanmıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaatı devam etmektedir.
- Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi I. Etap ve Kültür ve Kongre merkezi inşaatı tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi 2. etap inşaatı, İBBF ek amfi, Enstitü Binası, Çarşı Binası işlerinin geçici kabulü yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi 4. etap inşaatı devam etmektedir. 500 Seyirci kapasiteli Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu spor kompleksi inşaatı devam etmektedir.
- Akören Öğrenci Yurdu (300 kişilik), Hadim Öğrenci Yurdu (300 kişilik), Kulu Öğrenci Yurdu (300 kişilik), Akşehir Öğrenci Yurdu (500 kişilik), Cihanbeyli Öğrenci Yurdu (290 kişilik), Ilgın Öğrenci Yurdu (300 kişilik), Karapınar Öğrenci Yurdu (300) ve Niğde Öğrenci Yurdu (500 kişilik) tamamlanmış ve toplamda 2.790 kişilik yeni kapasiteye ulaşılmıştır.
- Aksaray Öğrenci Yurdu (750 kişilik), Karaman Öğrenci Yurdu (500 kişilik) ve Niğde Öğrenci Yurdu (1000) inşaatları devam etmektedir.
- Konya Öğrenci Yurdu (1.000 kişi)'nin arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.
- Akşehir ve Ereğli Gençlik Merkezleri ile Beyşehir Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı, Karaman ve Niğde Gençlik Merkezleri tamamlanmıştır. Ermenek Gençlik Merkezi, Bozkır Gençlik Merkezi, Cihanbeyli Gençlik Merkezi, Çumra Gençlik Merkezi, Ilgın Gençlik Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi Bakım Onarım, Kulu Gençlik Merkezi, Meram (Gödene) Gençlik Merkezi ve Seydişehir Gençlik Merkezi inşaatları devam etmektedir.
- Aksaray'da Eski Spor Salonu İkmal İnşaatı, Karaman'da Başyayla Spor Salonu ve Konya Stadyumu tamamlanmıştır. Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Niğde'de Merkez

Spor Salonu inşaatı devam etmektedir. Konya Merkez Buz Pateni Salonu zemin etüdü çalışması yapılmaktadır.

- Konya Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 ünitlik), Konya Kulu Devlet Hastanesi (75 yatak), Çeltik Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı), Ermenek (100 yataklı) ve Sarıveliler (5 yataklı) Devlet Hastanelerinde ek bina ile Kazımkarabekir'de entegre ilçe hastanesi binası, Niğde Çiftlik Devlet Hastanesi (30 yataklı) tamamlanmıştır.
- Altınekin Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)'nin 19.12.2016 tarih itibari ile geçici kabul çalışmalarına başlanmış olup eksikliklerin giderilmesi için 30.04.2017 tarihine kadar ek süre verilmiştir.
- Aksaray'da Merkez Devlet Hastanesi (400 yataklı), Konya Karatay Şehir Hastanesi, Konya Beyşehir Devlet Hastanesi (150 yataklı), Konya Emirgazi Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak), Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Entegre Hastanesi (10 Yatak), Niğde Bor Devlet Hastanesi (75 Yataklı), Niğde Ulukışla Devlet Hastanesi (30 Yataklı) inşaatları devam etmektedir.
- Niğde'de Merkez 3 Nolu ASM ile Bor TSM+ASM+112 İstasyonu tamamlanmış, Çiftlik TSM+ASM+112 İstasyonu ve Ulukışla TSM+ASM+112 İstasyonu 2016 yılında Yatırım Programı'na alınmıştır, proje revizyon çalışmaları devam etmektedir. Aksaray'da Ortaköy ASM+TSM+112 İstasyonu ihale aşamasındadır. Gülağaç ASM+TSM+112 İstasyonu ve Merkez Bağlıkaya ASM 2016 yılında Yatırım Programı'na alınmıştır. Konya'da Ahırılı ASM+TSM+112 İstasyonu ve Kadınhanı TSM+ASM+ 112 İstasyonu'nun arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. Beyşehir TSM+ASM+112 İstasyonu'nun proje çalışmaları devam etmektedir. Sarayönü TSM+ASM+112 İstasyonu ise 2016 yılında Yatırım Programı'na alınmıştır.
- İŞKUR tarafından Aksaray'da 27, Karaman'da 27, Konya'da 70 ve Niğde'de 10 olmak üzere toplam 134 adet İŞKUR Hizmet Noktası açılmıştır.
- Konya'da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi ve Niğde'de Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi tamamlanmıştır.
- Aksaray Güzelyurt Selime Katedrali Rölöve Restitüsyon Restorasyon ve Çevre Düzenleme işi, Konya Beyşehir Kale Kapısı Restorasyonu, Konya Akşehir Taş Medrese Çevre Düzenlemesi, Konaklı Kasabası Misli Kilisesi (Aziz Vasilyos) Restorasyonu tamamlanmıştır.
- Kubadabad Sarayı'nda kazı çalışmaları devam etmektedir.
- Karaman Müzesi Proje yapım ihalesi 20.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Konya Selçuklu Alâeddin Camii restorasyonu devam etmektedir.
- Okul öncesi ve ilköğretimde; Aksaray'da 150, Karaman'da 212, Konya'da 542, Niğde'de 90 adet derslik açılmıştır*.

** KOP Eylem Planı'nda okul öncesi eğitime yönelik eylem 4 ili kapsamakta iken, ilköğretimde sadece Konya iline yönelik eylem bulunmaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan verilere göre 2014 ve 2015 yıllarında açılan okul öncesi ve ilköğretim derslik sayıları ayrı ayrı bulunmamaktadır. Bu nedenle toplam derslik sayıları verilmiştir.*

- Ortaöğretimde; Aksaray'da 112, Karaman'da 308, Konya'da 1.024 ve Niğde'de 56 derslik açılmıştır. Ayrıca Aksaray'da 800 öğrenci kapasiteli 4 adet, Karaman'da 2.460 öğrenci kapasiteli 11 adet, Konya'da 1.930 öğrenci kapasiteli 10 adet ve Niğde'de 200 öğrenci kapasiteli 1 adet öğrenci pansiyonu hizmete açılmıştır.

D. KURUMLARA GÖRE BÖLGE YATIRIMLARI

Sorumlu kurum/kuruluşlardan alınan veriler doğrultusunda KOP Eylem Planı kapsamında olan/olmayan projelere ilişkin gerçekleşme bilgileri kurumlar bazında aşağıda verilmiştir.

1. ADALET BAKANLIĞI

1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 9: Adalet Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY							
Ortaköy Adalet Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Aksaray Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	40.352.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-
KARAMAN							
Karaman Adalet Binası	13.639.000	50.000	50.000	-	-	-	55
KIRIKKALE							
Delice Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
Keskin Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	46.000.000	9.000.000	9.000.000	7.437.415	-	-	-
Kırıkkale Adalet Binası	41.840.000	3.850.000	8.000.000	6.960.895	-	-	14
KONYA							
Akşehir Adalet Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Beyşehir Adalet Binası	25.000.000	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-
Kulu Adalet Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Cihanbeyli Adalet Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Çumra Adalet Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Seydişehir Adalet Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Konya Bölge Adliye Mahkeme Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Konya Bölge İdare Mahkemesi	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Konya Adli Tıp Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Seydişehir T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	26.529.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	100
Ereğli CİK	54.000.000	2.500.000	2.500.000	100.000	-	-	100
NEVŞEHİR							
Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
Ürgüp Adalet Binası	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
NİĞDE							
Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	35.400.000	2.000.000	2.000.000	1.693.145	-	-	100
Niğde Adalet Binası	24.300.000	4.000.000	6.000.000	3.342.234	-	-	24
YOZGAT							
Sarıkaya Adalet Binası	3.174.700	1.500.000	500.000	1.052.251	-	-	-
Çayıralan Adalet Binası	3.840.000	600.000	300.000	1.070.699	-	-	24
Şefaati Adalet Binası	4.275.000	600.000	300.000	814.826	-	-	-
Yozgat Adli Tıp Binası	2.989.000	4.400.000	4.400.000	3.311.461	-	-	100
Yozgat Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	74.865.000	15.000.000	35.000.000	39.071.339	-	-	21
Boğazlıyan Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	20.699.000	9.000.000	9.000.000	7.437.415	-	-	12
Çayıralan Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	90.000	90.000	90.000	-	-	-	95
Akdağmadeni Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	35.000	100.000	100.000	-	-	-	52
Yerköy Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	90.000	90.000	90.000	-	-	-	71
Yozgat Eğitim Merkezi	85.000.000	19.269.000	19.269.000	-	-	-	-

AKSARAY

Ortaköy Adalet Binası; proje çalışması devam etmektedir.

Aksaray Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; yapımı feshedilmiştir.

KARAMAN

Karaman Adalet Binası; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Keskin Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Kırıkkale Adalet Binası; inşaatları devam etmektedir.

KONYA

Beyşehir Adalet Binası; ihale aşamasındadır.

Çumra Adalet Binası, Seydişehir Adalet Binası, Cihanbeyli Adalet Binası, Konya Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; proje çalışmaları devam etmektedir.

Ereğli Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Seydişehir T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; inşaatlar tamamlanmıştır.

Konya Bölge Adliye Mahkeme Binası, Kulu Adalet Binası; arsa çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Ürgüp Adalet Binası; proje çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE

Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; inşaatı tamamlanmıştır.

Niğde Adalet Binası; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Akdağmadeni Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Yerköy Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; projeleri devam etmektedir.

Boğazlıyan Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Sarıkaya Adalet Binası, Yozgat Adli Tıp Binası, Yozgat Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Çayıralan Adalet Binası, Şefaati Adalet Binası; inşaatları devam etmektedir.

Yozgat Eğitim Merkezi; projesi tamamlanmıştır.

2. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 10: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRŞEHİR							
Çocuk Evleri Sitesi	4.500.000	100.000	1.190.000	1.190.000	100.000	-	-
KONYA							

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çocuk Destek Merkezi	4.000.000	800.000	800.000	-	-	-	-
Huzurevi	10.400.000	1.675.000	1.675.000	-	-	-	-
Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kapasiteli)	4.600.000	1.100.000	1.100.000	-	-	-	-
Engelli Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	4.000.000	-	-	-	-	-	-
NİĞDE							
Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	8.846.000	200.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	88	88

KIRŞEHİR

Çocuk Evleri Sitesi; 02.10.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

KONYA

Çocuk Destek Merkezi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale talimatı verilmiştir.

Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kapasiteli); tahsis işlemi sonuçlandırılmıştır. Proje Konya Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Araştırma ve Bakım Vakfı (Yebav) yetkilileri ile incelenmiş olup eksiklikler Üniversite tarafından giderilmektedir.

Engelli Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; arsa işleri devam etmektedir.

NİĞDE

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; inşaat ihalesi KDV hariç 6.490.000 TL'ye yapılmış olup yer teslimi yapılmıştır. İşin tamamlanma süresi 450 gündür.

2.2. Diğer Faaliyetler

Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi; Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının yerel düzeyde yerelin ihtiyaçları, öncelikleri ve kaynakları temelinde desteklenmesine yönelik olarak Konya, Kırşehir ve Nevşehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları oluşturulmuştur. 2016 yılı 4üncü dönem itibariyle il eylem planlarının yıllık faaliyet planlarının hazırlanması amacıyla birer günlük toplantılar gerçekleştirilmiştir.

- *Konya Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı:* Proje kapsamında hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının kısa dönem faaliyetlerinin planlanması amacıyla ilgili kurumların katılımıyla 31 Ekim 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Konya ilinden 23 kişi katılım sağlamıştır.
- *Kırşehir Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı:* Proje kapsamında hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının kısa dönem faaliyetlerinin planlanması amacıyla ilgili

kurumların katılımıyla 29 Kasım 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kırşehir ilinden 29 kişi katılım sağlamıştır.

- *Nevşehir Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı:* Proje kapsamında hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının kısa dönem faaliyetlerinin planlanması amacıyla ilgili kurumların katılımıyla 1 Aralık 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Nevşehir ilinden 29 kişi katılım sağlamıştır.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının izlenmesi ve konukevlerinin desteklenmesinde sorumlu ulusal ve yerel mekanizmaların tanıtımı için proje kapsamı dışında olan illerden ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla bölgesel toplantılar gerçekleştirilmiştir.

- *Ankara Bölgesel Toplantısı:* 8 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Mardin, Siirt illerinden temsilciler katılım sağlamıştır.
- *Antalya Bölgesel Toplantısı:* 9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Muğla, Burdur, Karaman, Şırnak, Hakkâri, Batman, Bitlis illerinden temsilciler katılım sağlamıştır.
- *Nevşehir Bölgesel Toplantısı:* 9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas illerinden temsilciler katılım sağlamıştır.

27 Aralık 2016 itibariyle proje tamamlanmıştır.

Proje tutarı, 6.165.000 Euro AB Katkısı ve 685.000 Euro Ulusal Katkıdan oluşmaktadır.

Filli Kadın Ustalar Projesi; proje ile kadınlara farklı sektörlerde mesleki bilgi ve beceri kazandırarak istihdamının sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 2016 yılında Konya'nın da dahil olduğu 26 ilde 250 kadın olmak üzere toplamda 500 kadına boyacılık konusunda mesleki beceri ve mesleki yeterlilik belgesi kazandırılması hedeflenmektedir. Bu zamana kadar proje çerçevesinde, 377 kadın eğitim almış olup 275 kadın MYK belgesi almaya hak kazanmıştır. 2017 yılında da 250 kadının daha eğitimden yararlanması hedeflenmektedir.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi; IPA-2009 programı kapsamında finanse edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu ve 2014-2016 yılları arasında yürütülmekte olan Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi İletişim Stratejisi kapsamında

- 05.02.2016 tarihinde Konya'da Yerel Medya temsilcilerine yönelik kadına yönelik şiddet ve medya konusunda Görünürlük Toplantısı düzenlenmiştir. 41 kişi katılım sağlamıştır.
- 25.07.2016 tarihinde ise Kırşehir'de muhtarlara yönelik Kadına Yönelik Şiddet, Biçimleri, Yasal Düzenlemeler ve Başvurulacak Kurumlar başlıklarında bilgilendirme amaçlı interaktif bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 70 kişi katılım sağlamıştır.

3. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.5.4

Eylem Adı: Bölgede öncelikli sanayi alanlarında test laboratuvarları kurulması desteklenecektir.

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasını, yurtdışı bağlantılarının kurulmasını ve bu alanda oluşacak katma değerini yurt içinde kalabilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasına yönelik akredite edilmiş test laboratuvarlarının kurulması desteklenecektir; Türkiye'nin kurulu

kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla "Türkiye Test ve Muayene Hizmetleri Veri tabanı" yazılımına Şubat 2015 tarihi itibarıyla başlanmış olup 2016 yılı Şubat ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Söz konusu veri tabanında yer alacak kuruluşlara TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) üzerinden akreditasyon sorgulaması yapılacak şekilde veri tabanı tasarımı yapılmış ve Laboratuvar Test Merkezi olarak <https://laboratuvar.sanayi.gov.tr> adresinde yayımlanmıştır. Üreticilerin, üniversitelerin, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen araştırma altyapılarının, diğer kurum ve kuruluşlara ait test ve laboratuvar hizmetleri gelen bilgiler çerçevesinde portala işlenmektedir. 2017 ilk çeyreğinde tamamlanacaktır. Burada temel amaç bir test ve muayene envanteri oluşturup sanayicilerin kullanımına açmaktır. 2014 yılında yapılan çalıştay ile belirlenen yurt dışından alınan 430 test ve laboratuvar hizmeti ile ilgili olarak 64. Hükümet Eylem Planında yer alan “Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecek ve eksik alanlarda kapasite oluşturulacak” ve 10. Kalkınma Planında yer alan “Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecektir.”, “Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda akreditasyonu bulunmayan laboratuvarların akredite edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.” eylemleri çerçevesinde listenin güncelleme yapılarak 3387 adet test hizmeti tespit edilmiştir. Tespit edilen hizmetler çerçevesinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TSE'nin test ve laboratuvar hizmetlerinin ülkemize kazandırılması ile ilgili olarak gerekli takvimlendirme çalışması başlatılacaktır. Kurulacak laboratuvarlar için spesifik destek programları bulunmamaktadır.

Eylem No: EYG.5.6

Eylem Adı: Sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Tablo 11: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN							
Karaman II. Kısım KSS	73.703.000	3.900.000	9.904.000	9.904.000	8.235.000	17	59
Sarıveliler KSS	5.005.000	5.000	1.000	-	-	-	-
NİĞDE							
Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS	10.833.000	5.000	1.000	-	-	-	-

KARAMAN

Karaman II. Kısım KSS (324 işyeri); üstyapı inşaatı fiziki gerçekleşme oranı %59 seviyesinde devam etmektedir.

Sarıveliler KSS (34 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. 34 işyerlik proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

NİĞDE

Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri), 24 işyerlik KSS'nin proje çalışmaları devam etmekte olup, proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 12: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY							
Aksaray OSB	8.200.000	5.000	1.000				
Gülağaç KSS	6.093.000	5.000	1.000				
KARAMAN							
Karaman OSB	46.136.000	5.000	1.000	-	-	-	-
KIRIKKALE							
Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB	14.723.000	1.500.000	7.236.000	7.235.000	5.735.000	55	61
KIRŞEHİR							
Mucur OSB	13.013.000	5.000	1.000	-	-	-	-
KONYA							
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi	2.590.000	2.295.000	84.000	83.000	83.000	-	-
NİĞDE							
Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii)	8.200.000	5.000	1.000	-	-	-	-
Nas KSS	46.560.000	5.000	1.000	-	-	-	-
YOZGAT							
Saraykent KSS	3.528.000	5.000	1.000	-	-	-	-

AKSARAY

Aksaray OSB; 3.Tevsii “Etüd” karakteristiği ile 2016 Yılı Yatırım Programına yıl içinde yeni proje olarak dahil edilmiştir.

Aksaray Gülağaç KSS (39 işyerilik); proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KARAMAN

Karaman OSB; Karaman OSB Atıksu Arıtma Tesisi, kredilendirilmesi için yatırım programında yer almaktadır. Arıtma proses projesi çalışmaları devam etmektedir. OSB'nin Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin, keşiflerinin onaylanmasına müteakip ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KIRIKKALE

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB; altyapı inşaatı %61 seviyesinde devam etmekte olup, AG-YG Elektrik ve Telekom Şebekesi yapım işi ihalesi 11/10/2016 tarihinde yapılmıştır.

KIRŞEHİR

Kırşehir Mucur OSB; Mucur OSB projesinin kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, imar planı, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KONYA

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; bölgedeki tüm araziler mera vasıflı olup, I. Kısımdaki arazilerin meralık vasıflı arazilerin ot bedeli için ödenen tutarı 5.617.000 TL'dir. Bölgenin halihazır haritaları 03/07/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bölgenin jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması işi ihalesi de 25/08/2014 tarihinde yapılmış olup, söz konusu rapor 05/01/2015 tarihinde uygun görülmüştür. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Konya - Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi I. Kısım Güneş Enerjisi Üretim Tesisi (1.500 MW)" projesi için 22/11/2016 tarihli ve 4387 nolu ÇED Olumlu Belgesi verilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bölgeye özel bağlanabilir kapasite 1000 MW olarak belirlenmiştir. Bölgede yer alacak yatırımcıların belirlenmesine yönelik 21/02/2017 tarihinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde yarışma düzenlenecek olup yarışma sonucunda yarışmayı kazanan firmaların açıklanmasının ardından her iki Bakanlık tarafından belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda imar ve parselasyon planlarının hazırlanması işinin ihale edilmesi planlanmaktadır. Onaylı imar planına göre bölgedeki araziler yatırımcılara tahsis edilebilecektir. 2016 yılında 83.400 TL'lik ödeme ÇED raporu hazırlanması ve ÇED olumlu belgesi alınma işi için kullanılmıştır.

NİĞDE

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB; 400 hektar büyüklüğündeki projenin ilk etapta 100 hektarının altyapısını yapılması planlanmaktadır. Söz konusu projenin kamulaştırma ve imar planı çalışmaları devam etmekte olup, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Niğde Nas KSS (149 işyeri); proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

YOZGAT

Saraykent KSS (42 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. 42 işyerlik proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2016 yılı Yatırım Programında yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na intikal eden hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

4. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi; projede yer alan 5 sektörün pilot illerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulmasına yönelik saha ziyaretleri tamamlanmış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) oluşturma aşamaları gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda saha ziyaretleri sonrası hazırlanması planlanan İSG ile ilgili yönetim sistemi ve uygulama rehberleri ile sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları rehberleri tamamlanma aşamasındadır. Yaygınlaştırma için 10 ilde işyerleri seçimleri için tanıtım toplantıları yapılmıştır.

İSGYS Oluşturma aşamasının pilot il ve işletmelerde tamamlanması, proje ile ilgili ara raporlar ve proje sonunda nihai raporunun hazırlanması, projede yer alan 5 sektör ile ilgili rehberlerin hazırlanması ve elektronik ortamda dağıtımın sağlanması, projenin İSGYS Yaygınlaştırma aşamasına geçilerek her sektörün pilot il ve işletmelerinde saha ziyaretlerinin başlatılması planlanmaktadır.

Yatırım Programında 2013K160160 kodu ile yer alan proje ülke çapında uygulanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre proje bütçesi 9.915.000 TL, 2016 yılı ödeneği 2.000.000 TL, 2016 yılı harcaması 942.112 TL'dir.

4.2. İŞKUR

4.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.3.1

Eylem Adı: İstihdam ve mesleki gelişim imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İŞKUR tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulabilmesi, işsiz vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sağlanabilmesi için “İŞKUR Model Ofisi” oluşturularak gerekli donanımı sağlanacaktır; “İŞKUR Model Ofisi”ne benzer nitelikte İŞKUR Hizmet Noktaları kurulmaktadır. İŞKUR hizmetlerinin vatandaşlara en yakın noktadan sunulmasını sağlamak amacıyla 2010 yılının Şubat ayından itibaren belediyeler başta olmak üzere, üniversitelerin kariyer merkezleri, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları ve teknoloji gelişim merkezleri ile “İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokoller” imzalanmaya başlanmıştır. Protokoller kapsamında “İŞKUR Hizmet Noktası” olarak ifade edilen yerlerde vatandaşlarımız İŞKUR’a gelmeden iş ve işlemlerini gerçekleştirebilme imkânına kavuşmuş, ayrıca hizmete erişim kolaylaşmıştır. Bu kapsamda Türkiye genelinde 1.096’sı belediyeler olmak üzere toplam 2.341 tane hizmet noktası açılmıştır.

Tablo 13: İŞKUR KOP Bölgesi Hizmet Noktası Sayısı

İller	Hizmet Noktası Sayısı
Aksaray	27
Karaman	27
Kırıkkale*	18
Kırşehir*	20
Konya	70
Nevşehir*	10
Niğde	18
Yozgat*	38

* Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri KOP Eylem Planı kapsamında değildir.

KOP Bölgesi'nde toplam 228 adet İŞKUR Hizmet Noktası bulunmaktadır.

4.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 14: İŞKUR'un KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	5.000.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000
Kırıkkale İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	5.310.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Konya İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	9.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Nevşehir İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	4.650.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000
Niğde Hizmet Binası Onarım ve Tadilatı	76.346	76.346	76.346	76.346

Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; arsa temininde çıkan pürüzler giderilemediğinden, yapım çalışmalarına başlanılamamıştır. SGK Başkanlığından arsa teminine müteakip, zemin etüdü ve proje çalışmalarına başlanılacaktır.

Kırıkkale İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; 31.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yapım işi tamamlanmak üzere olup, süresinden önce bitirilmesi beklenmektedir.

Konya İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; zemin etüdü, proje ihalesi, yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, hizmet binası yapımına devam edilmektedir. 12.07.2016 günü yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır.

Nevşehir İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; 08.02.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre yapım işi 22.06.2017 tarihinde tamamlanacaktır.

Niğde Hizmet Binası Onarım ve Tadilatı; 08.09.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, onarım ve tadilat işi 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi; AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında finanse edilen projenin amacı, hibe projelerinin desteklenmesi yoluyla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesidir. Projenin uygulama bölgesi 81 il olup bütçesi 17,5 milyon Avrodur. Operasyon kapsamında bütçeleri 200.000-400.000 Euro arasında değişen ve uygulama süresi 1 yıl olan 58 hibe projesinin uygulanmasına 2016 Mart'ta başlanmış olup 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye çapında 33 ilde 56 projenin uygulaması devam etmektedir. Hibe projelerinin yerinde tematik izleme ziyaretleri 2016 Ekim ve Kasım ayları içinde İŞKUR tarafından gerçekleştirilmiştir. KOP bölgesi illerinden Konya'da 1 hibe projesi uygulanmaktadır. Konya ilinde uygulanan hibe projesi kapsamında;

- 50 gencin mesleki eğitimlerden faydalanması,
- 50 gencin genel beceri eğitimlerinden faydalanması,
- 50 gencin yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanması,
- 50 gencin girişimcilik eğitimlerinden faydalanması,
- 50 gencin istihdam garantili kurslara katılım sağlaması,
- 50 gencin de staj ve çıraklık programlarına katılması,
- Üniversite bünyesinde kariyer merkezi kurulması,
- Üniversite ile sanayi arasında işbirliği modeli geliştirilmesi ve
- Kursiyerler için mezun izleme sistemi kurulması hedeflenmektedir.

Hibe projelerinin 2017 yılı Şubat ayı sonunda tamamlanması öngörülmekte olup projenin ulusal kapanış toplantısının Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı; AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen proje, İŞKUR ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde yürütülmektedir. 2014-2021 yılları arasında uygulanacak projenin bütçesi 38 milyon Avrodur. Projenin amacı, kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümelerinin desteklenerek yeni istihdam alanları oluşturulmasıdır. Projenin finansal bileşeni kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından tahsis edilen 300 milyon Avro fon, projeye katılan ulusal bankalar aracılığıyla hedef KOBİ'lere uygun koşullu kredi olarak kullandırılmaktadır. Projenin işletme destekleri bileşeni kapsamında hedef KOBİ'lere yönelik danışmanlık ve mentorluk hizmeti, işletme becerileri eğitimleri sunulmaktadır. KOP illerinden Konya'da 5, Aksaray'da 3 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere toplam 9 işletme, küçük işletme destekleri bileşeni altında danışmanlık projelerinden; Konya'da 2 işletme mentorluk hizmetinden faydalanmaktadır. Ayrıca Türkiye genelinde planlanan 16 Kadın İşletme Seminerlerinden biri de 2016 Mart ayında Konya ilinde gerçekleştirilmiştir.

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında sunulan destekler, eğitimler ve seminerler devam edecektir.

Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi; İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Yerel Ekonomik ve İstihdam Kalkınması Programı (LEED) işbirliği ile yürütülen projenin amacı, istihdam politikalarının ve kamu istihdam hizmetlerinin, iş piyasalarının ihtiyaçlarını nasıl daha iyi karşılayacağına, ekonomik gelişme ile nasıl koordine edileceğine, yeni ekonomik fırsatlar doğrultusunda nasıl daha esnek olabileceğine ve beceri kullanımı ile nasıl daha üretken hale getirilebileceğine dair teknik sonuçlara ulaşılmasıdır. 2015 yılı içerisinde başlayan ve bütçesi 150 bin Avro olan projenin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje, tüm ülkeyi kapsayan bir

bakış açısıyla iki pilot ilde (Kocaeli ve Trabzon) uygulanmakta olup istihdamla ilgili sosyal tarafların katılımıyla saha çalışmaları ve 81 ili kapsayan online anketler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen saha çalışmaları ile yerel ve ulusal çalıştayların sonucunda OECD tarafından hazırlanan Türkiye Raporu, 2016 sonunda gönderilmiş olup rapora ilişkin nihai değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

2017 yılı içinde OECD tarafından hazırlanan Türkiye Raporunun nihai halini alması ve ulusal bir konferans ile tanıtımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje tutarı 440.000 TL'dir.

4.2.3. Diğer Faaliyetler

- **İstihdam Hizmetleri**

Tablo 15: İŞKUR İşe Yerleştirme Faaliyetleri

İLLER	İŞE YERLEŞTİRME*		
	Erkek	Kadın	Toplam
Aksaray	582	183	765
Karaman	692	477	1.169
Kırıkkale	1.007	329	1.336
Kırşehir	1.521	256	1.777
Konya	2.353	1.183	3.536
Nevşehir	316	205	521
Niğde	341	156	497
Yozgat	903	280	1.183

* İşe yerleştirme rakamları Ekim-Aralık dönemini kapsamaktadır.

2016 yılı IV. Rapor Döneminde KOP Bölgesi'nde toplam 10.784 kişi işe yerleştirilmiştir.

İstihdam Fuarı

İstihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak amacıyla İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenlenmesine önem verilmekte ve bu faaliyetler 2010 yılından beri sayısı artarak devam ettirilmektedir.

İstihdam fuarları; işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı çatı altında yüz yüze buluşturmak, işverenlerin işgücü taleplerini değerlendirmelerine imkân vermek, adaylarla firma temsilcileri arasında ön görüşme imkânı sağlamak, istihdam ortamı yaratmak, İŞKUR'un hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tanınırlığını arttırmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu fuarlarda; sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenler bir araya gelmekte; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurulmaktadır.

Fuarlar sırasında çeşitli seminerler ve sunumlar gerçekleştirilerek iş arama becerileri ve istihdam olanakları ile ilgili bilgiler de verilmektedir. 2016 yılında tüm büyükşehirlerde istihdam fuarı hedefi konulmuştur.

Tablo 16: İŞKUR İstihdam Fuarı Faaliyetleri

İLLER	İSTİHDAM FUARI	
	Planlanan	Gerçekleştirilen
Aksaray	-	-
Karaman	-	-
Kırıkkale	-	-
Kırşehir	-	-
Konya	1	1
Nevşehir	-	-
Niğde	-	-
Yozgat	-	-

Konya ilinde 1 adet “İstihdam Fuarı” düzenlenmiştir.

Kariyer Günleri

Kariyer günleri yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak olan eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak, gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına ve iş bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda İŞKUR hizmetleri, iş arama becerileri, kariyer planı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, gençlere yönelik istihdam ve işbaşı eğitim olanakları gibi konularda da sunum ve seminerler gerçekleştirilmektedir.

Kariyer günleri ile eğitim düzeyi yüksek/nitelikli işgücüne ulaşarak İŞKUR faaliyetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılarak çalışma hayatına yeni atılacak olan gençlerin iş arama süresinin kısılmasına yardımcı olunmakta, İŞKUR’un tanınırlığı artırılmaktadır. Ayrıca ilin önde gelen işverenleri ile gençleri buluşturularak girişimcilik ve iş hayatı hakkında bilgi düzeylerinin artırılmasına çalışılmaktadır.

Tablo 17: İŞKUR Kariyer Günü Faaliyetleri

İLLER	KARİYER GÜNÜ*	
	Planlanan	Gerçekleştirilen
Aksaray	1	0
Karaman	1	1
Kırıkkale	1	0
Kırşehir	1	1
Konya	5	5
Nevşehir	1	0
Niğde	1	1
Yozgat	1	1

*Kariyer Günlerinin 2016 yılı için tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde yapılması hedeflenmiştir.

Karaman’da 1, Kırşehir’de 1, Konya’da 5, Niğde’de 1 ve Yozgat’ta 1 adet “Kariyer Günü” gerçekleştirilmiştir.

- **Aktif İşgücü Programları**

Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları ve işveren talepleri doğrultusunda yıllık eğitim planları hazırlanmakta ve bu plan dâhilinde mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda KOP illerinde Ekim-Aralık döneminde düzenlenen kurslara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 18: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları

İLLER	İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI							
	MESLEKİ EĞİTİM		İŞBAŞI EĞİTİM		GİRİŞİMCİLİK		ENGELLİ KURS	
	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı
Aksaray	8	184	8	10	5	85	-	-
Karaman	14	339	14	19	7	181	-	-
Kırıkkale	20	363	1	5	-	-	-	-
Kırşehir	1	15	8	57	3	88	1	11
Konya	24	493	270	702	9	225	1	5
Nevşehir	11	256	1	6	-	-	-	-
Niğde	1	26	19	22	-	-	-	-
Yozgat	22	541	49	166	8	194	-	-

- **İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri**

2016 yılı Ekim-Aralık döneminde gerçekleştirilen bireysel görüşme, işyeri ziyareti, eğitim öğretim kurumu ziyareti ve iş arama becerileri eğitimi & grup görüşmeleri sayısı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 19: İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri

İl	Bireysel Görüşme Sayısı	İşyeri Ziyaretleri	Eğitim Kurumu Ziyareti	Grup Görüşmesi ve İş Arama Becerileri Eğitimi Sayısı
Aksaray	3.269	784	11	15
Karaman	1.245	178	0	14
Kırıkkale	4.874	471	3	12
Kırşehir	3.071	444	0	37
Konya	27.067	3.226	87	193
Nevşehir	560	166	16	2
Niğde	4.144	580	0	9
Yozgat	5.167	367	3	6
TOPLAM	49.397	6.216	120	208

KOP Bölgesi'nde Ekim-Aralık döneminde toplamda bireysel görüşme sayısı 49.397, işyeri ziyareti sayısı 6.216, eğitim kurumu ziyareti sayısı 120 ve grup görüşmesi ve iş arama becerileri eğitimi sayısı 208 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversite İrtibat Noktaları

Karaman'da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde, Kırıkkale'de Kırıkkale Üniversitesi'nde, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi'nde, Konya'da Selçuk Üniversitesi dâhilinde Sosyal Bilimler Meslek

Yüksekokulu'nda ve Teknokent'te, KTO Karatay Üniversitesinde, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Yozgat'ta Bozok Üniversitesi'nde birer üniversite irtibat noktası faaliyet göstermektedir.

Meslek Seçimine Destek Dergisi

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak amaçlarıyla hazırlanan ve Türkiye genelinde dağıtılan Meslek Seçimine Destek Dergisi 2016 yılında Türkiye genelinde 1 milyon adet dağıtılmıştır. Dergi; İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, Hizmet Noktaları, Üniversite İrtibat Noktaları, Meslek Tanıtım Günleri, Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarlarında, bunun yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerinde kullanılmaktadır.

Aksaray'da 5.000 adet, Karaman'da 3.300 adet, Kırıkkale'de 3.900 adet, Kırşehir'de 3.000 adet, Konya'da 28.700 adet, Nevşehir'de 3.700 adet, Niğde'de 4.900 adet, Yozgat'ta ise 6.400 adet Meslek Seçimine Destek Dergisi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

5. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.3.4

Eylem Adı: Hava kalitesinin yükseltilmesi ve iklim değişikliğine uyuma yönelik etüt – uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi; sanayi tesisleri, ısınma, trafik vb. ile ilgili emisyon envanteri çalışmaları yıllık olarak yapılmakta ve emisyon envanteri raporlamaları hem Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi Sekretaryası hem de Avrupa Çevre Ajansı (AÇA-EIONET) Avrupa Çevre ve Bilgi Gözlem Ağı'na gönderilmektedir. Bununla birlikte anılan envanter raporlamaları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ulusal bütçe finansmanı aracılığıyla, TÜBİTAK KAMAG Programı altında yürütülen, 111G037 numaralı “Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” ile bölgesel emisyon hesaplamaları kapsamında;

- Hava kirliliğine neden olan ana kaynakların sınıflandırılması,
- Kaynak bilgilerinin detaylı şekilde bir araya getirilmesi,
- Bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri destekli olarak işlenmesi,
- Hava kirleticisi emisyonların envanter hesaplarının yapılması,
- Emisyon toplamalarının hava kalitesi modelleri ile dağılımı,
- Tüm bu ilişkilerin web üzerinden veri girişleri yapılarak mekânsal haritalar üzerinden izlenebilmesi planlanmıştır.

Projenin yürütüldüğü iller Marmara Bölgesi illeridir. KOP Bölgesi illeri olan Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi için 2017 yılı itibarıyla olmak üzere, tüm iller için orta ve uzun vadeli olarak anılan çalışmaların 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır.

Eylem No: AGK.3.2

Eylem Adı: Planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla örnek imar uygulamaları desteklenecektir.

Proje Konya-Meram, Karaman-Ermenek, Adıyaman-Gölbaşı ilçelerinde uygulanmaktadır. Proje teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyet çalışmaları, ihale süreci tamamlanmıştır. Yüklenici firma ilgili alanda çalışmalara başlamış ve Tapu Müdürlüğünden ve Kadastro Müdürlüğünden alana ilişkin mülkiyet bilgilerini toplamıştır. İlgili Belediyeden ise İmar planları alınmıştır. Konya ili Meram ilçesinde ve Karaman ili Ermenek ilçesinde proje açılış toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bölgelerde proje tanıtım broşürleri halka dağıtılmıştır. Karaman ili, Ermenek ilçesinde 1. Değerleme iş ve işlemleri tamamlanmasının ardından 1. Hakediş yapılmış ve proje ivedilikle sürdürülmektedir. Konya ili Meram ilçesinde ise çalışmalar devam etmektedir.

Proje tutarı 2.000.000, 2016 yılı ödeneği 1.500.000 TL, 2016 yılı harcaması 54.359 TL'dir.

Eylem No: AGK.3.3

Eylem Adı: Katı atık bertaraf tesislerinin yapımı desteklenecektir.

Konya Katı Atık Yönetimi Projesi; proje tutarı 18.978.551 Avrodur. Servis sözleşmesi 29.12.2011, inşai uygulama sözleşmesi 14.10.2014 tarihinde imzalanmıştır. 2016 yılında 6.623.125 Avro harcama yapılmıştır. Toplam fiziki gerçekleşme %87 seviyesindedir. Projenin finansmanı Avrupa Birliği hibe fonları ile karşılandığından Eylem Planı yatırım tutarına dâhil edilmemiştir.

Eylem No: AGK.3.4

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.

Akşehir İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi; proje tutarı 12.743.081 Avro'dur. Servis sözleşmesi 30.03.2016 tarihinde, inşai uygulama sözleşmesi 09.02.2016 tarihinde imzalanmıştır. 2016 yılında 1.845.066 Avro harcama yapılmıştır. Toplam fiziki gerçekleşme %38 seviyesindedir. Projenin finansmanı Avrupa Birliği hibe fonları ile karşılandığından Eylem Planı yatırım tutarına dâhil edilmemiştir.

Seydişehir Su ve Atıksu Projesi; proje tutarı 5.934.142 Avro'dur. Servis sözleşmesi 16.01.2015, inşai uygulama sözleşmesi 16.02.2015 tarihinde imzalanmıştır. 2016 yılında 793.881,74 Avro harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %67 seviyesindedir. Projenin finansmanı Avrupa Birliği hibe fonları ile karşılandığından Eylem Planı yatırım tutarına dâhil edilmemiştir.

5.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 20: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Riskli Alanlarda Kırsal Dönüşüm Modeli "Konya İli Taşkent Örneği "	762.261	762.261	762.261	647.922	-
Konya İli, Meram İlçesi, Ulurmak, Ziya Barlas ve Fahrünnisa Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi	1.053.204	-	-	-	-
Konya İli, Meram İlçesi, Turgutreis, Aymanas Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi	1.512.776	-	-	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi	996.099	-	-	-	-
Konya İli, Ereğli İlçesi, Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi	-	-	-	-	-
Niğde İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan Dönüşüm Projesi	125.770	-	-	-	-
Niğde İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan ilan edilen bölgede yer alan yapıların ikinci aşama değerlendirme yöntemi ile incelenmesi	472.000	-	-	-	-
Aksaray İli, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi	-	-	-	-	-
Karaman İli, Ermenek İlçesi, Meydan, Keçipazarlı, Akçamescit, Gülpazarı, Başpınar, Kebabı, Sandıklı Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi	1.280.573	-	-	-	-
Eşmekaya (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi	570.000	570.000	570.000	569.488	-
Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi	819.000	819.000	819.000	560.957	-
Eskil (Aksaray) Kültür Park Projesi	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.077.176	-
Topakkaya (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.255.680	-
Yeşilova (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi	650.000	650.000	650.000	584.100	-
Yenikent (Aksaray) İçme Suyu Deposu Yapım İşi	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	-
Acıpınar (Aksaray) İçme Suyu Projesi Yapım İşi	500.000	500.000	500.000	442.613	-
Konya Büyükşehir Belediyesi Yerköprü Şelalesi Peyzağ ve Bitkilendirme Projesi Yapım İşi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-
Cihanbeyli (Konya) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	-
Altınekin (Konya) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.705.100	-
İmar Uygulama Projesi (Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
İmar Uygulama Projesi (Konya İli, Altınekin İlçesi, Ölmez ve Kale Mahalleleri)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi	364.000	364.000	364.000	364.000	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Kayseri, Sivas, Malatya ve Yozgat İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi	267.000	267.000	267.000	267.000	-
Konya ve Karaman İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi	286.000	286.000	286.000	286.000	-
Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi	131.000	131.000	131.000	131.000	-

Riskli Alanlarda Kırsal Dönüşüm Modeli "Konya İli Taşkent Örneği "; Araştırma /veri toplama/belgeleme süreci, Analiz-Sentez ve Değerlendirme Süreci, Planlama Süreci, Koruma ve Dönüşüm Amaçlı İmar Planı, Planın Uygulanmasına Yönelik Model ve Eylem Planı, Proje Alanında Mevcut Durum Çalışması, Rölöve Analiz Projelerinin Hazırlanması, Restitüsyon Projelerinin Yapılması, Restorasyon Projelerinin Yapılması, Yeni Yapı Ölçeğinde Uygulama Projeleri gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan, Riskli Alanlarda Kırsal Dönüşüm Modeli "Konya İli Taşkent Örneği" konulu protokol kapsamında aşağıda belirtilen çalışmalar yapılacaktır:

A)Koruma Amaçlı İmar Planı İş Paketi

B)Röleve-Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri ve Sokak Sağıklaştırma Projeleri İş Paketleri

C)Yerleşmenin gelişmesinde ihtiyaç duyulan ve öncülük edecek "sektörel projelerin " mahalli idareler ve sivil toplumla birlikte, geliştirilmesi ve planlanması (Mimari, Statik, Çevre, Mekanik ve Elektrik Tesisatı vb. projeler)

D)Sonuç Raporlama

E) Projenin Yayılımı, programları olarak organize edilmiştir.

Konya İli, Meram İlçesi, Ulurmak, Ziya Barlas ve Fahrünnisa Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2015/7278 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 21.03.2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir. Meram Belediye Başkanlığı'nın 01/04/2015 tarihli ve 3009 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı ile;

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak;

a)Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması
b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 22/05/2015 tarihli ve 3121 sayılı Yetkilendirme Olur'u ile Konya Meram Belediye Başkanlığı'na yetki verilmiştir.

e) Meram Belediye Başkanlığı'ndan alınan 05/01/2017 tarihli ve 319 sayılı yazı ile 15 ve 15/A maddelerindeki işlemler için ve imar planı onaylama yetkisi için yetki devri talep edilmiştir. 05/01/2017 tarihli ve 319 sayılı yazı ile Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne imar planı onaylama yetkisi sorulmuş olup, 15 ve 15/A maddelerindeki işlemler için ise yetki devri Olur'u makama gönderilmiştir. Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Konya İli, Meram İlçesi, Turgutreis, Aymanas Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2015/7261 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 20.02.2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir. Meram Belediye Başkanlığı'nın 24/02/2015 tarihli ve 1194 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı ile;

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak

a) Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması
b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 05/03/2015 tarihli ve 1548 sayılı Yetkilendirme Olur'u ile Konya Meram Belediye Başkanlığı'na yetki verilmiştir.

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2015/7284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 21.03.2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir. Meram Belediye Başkanlığı'nın 01/04/2015 tarihli ve 3009 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı ile;

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak;

a) Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması
b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 22/05/2015 tarihli ve 3121 sayılı Genel Müdürlüğümüz Yetkilendirme Olur'u ile Konya Meram Belediye Başkanlığı'na yetki verilmiştir.

e) Meram Belediye Başkanlığı'ndan alınan 09/01/2017 tarihli ve 428 sayılı yazı ile 15 ve 15/A maddelerindeki işlemler için ve imar planı onaylama yetkisi için yetki devri talep edilmiştir. 05/01/2017

tarhli ve 319 sayılı yazı ile Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne imar planı onaylama yetkisi sorulmuş olup, 15 ve 15/A maddelerindeki işlemler için ise yetki devri Olur'u makama gönderilmiştir.

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Konya İli, Ereğli İlçesi, Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2016/9508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir. Ereğli Belediye Başkanlığı'nın 01/12/2016 tarihli ve 4106-8819 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı ile;

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak;

- a) Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması
- b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,
- c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,
- d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 12/12/2016 tarihli ve 15338 sayılı Yetkilendirme Olur'u ile Konya Meram Belediye Başkanlığı'na yetki verilmiştir.

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Niğde İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/4829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 25.06.2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir. Niğde Belediye Başkanlığı'nın 30/07/2013 tarihli ve 1217 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı ile söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak;

- a) Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması,
- b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,
- c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,
- d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 02/08/2013 tarihli ve 4805 sayılı Yetkilendirme Olur'u ile Niğde Belediye Başkanlığı'na yetki verilmiştir.

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Niğde İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan ilan edilen bölgede yer alan yapıların ikinci aşama değerlendirme yöntemi ile incelenmesi; yapılan değerlendirme sonucunda betonarme binalar için Yöntem I uygulanmış ve değerlendirme sonucuna göre yapılar "güvenli", "güvensiz", "ara bölgedeki yapı" olmak üzere yapılar 3 sınıfa ayrılmıştır. 36 adet yapı için yapılan değerlendirme sonucu 17 adet yapı

güvenli, 3 adet yapı güvensiz, 16 adet yapı ise ara bölgedeki yapı (orta hasarlı yapı) olarak değerlendirilmektedir. Ara bölgedeki yapılar için daha detaylı inceleme ve değerlendirmenin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Yığma binalar için yöntem altının uygulanması sonucunda yapılar "can güvenliği", "hasarsızlık", "göçme" performans düzeyinde olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Bu yaklaşım ve sınıflandırma tarzı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile de uyumludur. 24 adet yığma yapı için yapılan değerlendirme sonucu 4 adet yapı can güvenliği, 5 adet yapı göçme, 15 adet yapıda hasarsızlık durumunda değerlendirilmiştir. Yapılan protokol kapsamında risk tespitinin belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Aksaray İli, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/4937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.07.2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir. Zemin durumu açısından yapılaşmaya elverişli olmayan riskli alandaki yerleşkelerin tahliye edilerek yeni yerleşim alanı olarak belirlenen rezerv yapı alanında iskân konutlarının inşası çalışmalarına devam edilmektedir.

Karaman İli, Ermenek İlçesi, Meydan, Keçipazarlı, Akçamescit, Gülpazarı, Başpınar, Kemandibi, Sandıklı Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir.

Eşmekaya (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İş; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Eşmekaya Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerya) ve geniş çim alanları bulunmaktadır.

Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İş; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Sultanhanı Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerya) ve geniş çim alanları bulunmaktadır.

Eskil (Aksaray) Kültür Park Projesi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Eskil Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde fitness alanı, süs havuzu, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerya) ve geniş çim alanları bulunmaktadır. Bununla birlikte bitkisel peyzaj alanına sahiptir.

Topakkaya (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İş; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Topakkaya Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje kapsamında su deposu, bitkisel peyzaj, yol yapım ve çevre düzenlemesi bulunmaktadır.

Yeşilova (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İş; Yeşilova Beldesi çevre düzenleme projesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 30/06/2016 tarihinde Yeşilova Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerya) ve geniş çim alanları bulunmaktadır. Bununla birlikte bitkisel peyzaj alanına sahiptir.

Yenikent (Aksaray) İçme Suyu Deposu Yapım İş; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Yenikent Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Yenikent (Aksaray) İçmesuyu Temini İş kapsamında; 500 m³ kapasiteli ayaklı su depo yapımı tamamlanmıştır. Özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacının giderilmesi amaçlanmıştır.

Acıpınar (Aksaray) İçme Suyu Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiş olup, 17/05/2016 tarihinde Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. Acıpınar (Aksaray) Köyü İçmesuyu Temini İşi kapsamında; içmesuyu şebeke hatları yenilenmiştir.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yerköprü Şelalesi Peyzaj ve Bitkilendirme Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiş olup, 22/08/2016 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje alanı içerisinde yürüyüş yolları, oturma elemanları, seyir terasları, çay bahçesi, tuvalet, piknik alanları, aydınlatma elemanları, çay bahçesi, otopark, köprü ve bunlarla bütünleşen bitkisel peyzaj alanları yer almaktadır.

Cihanbeyli (Konya) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Cihanbeyli Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerya) ve geniş çim alanları bulunmaktadır.

Altınekin (Konya) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Altınekin Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Altınekin Beldesinde 1 adet tarihi han ve kale höyüğü arkeolojik alanı bulunmaktadır. Bölgeyi ziyarete gelen yerli yabancı turistler ile yöre halkının günübirlik ya da kısa süreli uğrak noktası olacak rekreasyon alanı projesidir.

İmar Uygulama Projesi (Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi); Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesinde Cihanbeyli Belediyesince yaptırılacak imar uygulamasına maddi katkı sağlamak için Genel Müdürlük Oluru ve Cihanbeyli Belediyesi ile Genel Müdürlük arasında yapılan protokol kapsamında imar uygulaması işi tamamlanarak ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne tescili yapılmış, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan hakediş ve uygulama dosyası iletilerek, Cihanbeyli Belediyesi'ne ödeme yapılmıştır.

İmar Uygulama Projesi (Konya İli, Altınekin İlçesi, Ölmez ve Kale Mahalleleri); Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya İli, Altınekin İlçesi, Ölmez ve Kale Mahallelerinde Altınekin Belediyesince yaptırılacak imar uygulamasına maddi katkı sağlamak için Genel Müdürlük Oluru ve Altınekin Belediyesi ile Genel Müdürlük arasında yapılan protokol kapsamında imar uygulaması işi tamamlanarak ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne tescili yapılmış, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan hakediş ve uygulama dosyası iletilerek, Altınekin Belediyesi'ne ödeme yapılmıştır.

Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray İleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi, Kayseri, Sivas, Malatya ve Yozgat İleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi, Konya ve Karaman İleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın İleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi; doğal sit alanları yeniden değerlendirilmiştir

Sorgun Entegre Su Projesi, Kırşehir Entegre Su Projesi, Aksaray Entegre Su Projesi; projelerin fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

6. İLLER BANKASI

6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.3.4

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.

Tablo 21: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
AKSARAY			
Gülpınar Atıksu Şebeke İnşaatı	9.272.900	3.906.929	2.234.726
Helvadere İçmesuyu Şebeke İnşaatı	1.585.000	487.343	-
Aksaray Atıksu Şebeke İnşaatı	13.497.497	522.682	-
KARAMAN			
Kazımkarabekir Atıksu Arıtma İnşaatı	1.300.731	773.924	407.670
Sudurağı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	1.018.111	678.669	214.957
KONYA			
İsmil Atıksu Şebeke İnşaatı	3.951.879	1.517.429	-
Tavşançalı Atıksu Şebeke İnşaatı	11.438.793	9.353.767	3.387.208
Yunak Atıksu Şebeke İnşaatı	6.335.358	167.746	4.324
Çeşmelisebil Atıksu Şebeke İnşaatı	4.150.000	3.882.786	-
NİĞDE			
Alay-Bağlama-Kiledere Atıksu Şebeke İnşaatı	15.277.946	14.044.797	3.470.370
Altunhisar İçmesuyu Şebeke İnşaatı	492.617	330.002	-
Azatlı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	2.844.558	3.427.102	1.329.119
Çamardı Atıksu Şebeke İnşaatı	8.712.191	-	-
Kemerhisar Atıksu Şebeke İnşaatı	10.899.106	1.491.125	1.491.125
Ulukışla Atıksu Şebeke İnşaatı	18.711.230	10.540.360	8.099.283
Yeşilgölcük İçmesuyu Şebeke İnşaatı	4.490.000	1.950.050	416.632

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki SUKAP kapsamındaki projelere 2016 yılında 53.074.711 TL harcama yapılmıştır.

6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 22: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
KIRIKKALE			
Bahşılı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	9.049.005	9.056.398	995.404
Çelebi İçmesuyu Şebeke İnşaatı	1.642.804	1.389.061	213.563
Karakeçili Atıksu Şebeke İnşaatı	5.661.542	3.653.242	43.784
Karakeçili İçmesuyu Şebeke İnşaatı	2.422.441	1.950.833	832.741
Keskin İçmesuyu Şebeke İnşaatı	9.002.653	1.498.158	-
NEVŞEHİR			
Avanos İçmesuyu Şebeke İnşaatı	3.815.000	1.749.254	357.752
Hacıbektaş Atıksu Şebeke İnşaatı	10.835.045	1.083.581	1.596.536
Ürgüp Atıksu Şebeke İnşaatı	12.210.215	5.980.734	-

Yazılıyük İçmesuyu Şebeke İnşaatı	1.964.864	2.068.310	185.602
YOZGAT			
Akdağmadeni İçmesuyu Şebeke İnşaatı	888.843	1.033.974	164.969
Boğazlıyan İçmesuyu Şebeke İnşaatı	18.828.366	8.057.463	4.031.691
Sırçalı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	1.743.766	1.346.008	520.404
Uzunlu İçmesuyu Şebeke İnşaatı	497.000	471.680	-

Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat illerindeki SUKAP kapsamındaki projelere 2016 yılında 39.338.696 TL harcama yapılmıştır.

7. EKONOMİ BAKANLIĞI

7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.4.3

Eylem Adı: *Bölgede yatırımların düzeyinin artırılmasına yönelik olarak iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.*

Kalkınma ajansları bölgedeki teşvik uygulamaları ve enstrümanlarına yönelik değerlendirme ve önerilerini 6 aylık raporlar halinde Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıklarına iletecek, söz konusu kurumlar teşvik sisteminin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yeni teşvik enstrümanlarının geliştirilmesinde ortak faaliyet gösterecektir; yatırım teşvik sistemi, 19 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde yürütülmektedir. Yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasını müteakip gerek yurt içi gerekse de yurt dışında iş dünyasının temsilcisi kurum ve kuruluşlar ile yatırımcı grupları nezdinde tanıtım programları düzenlenmeye başlanmıştır. Bugün itibarıyla doğrudan Ekonomi Bakanlığı tarafından tanıtım toplantıları düzenlenmesinden ziyade bölgede, Kalkınma Ajansları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen toplantılara Bakanlık uzman personelleri tarafından katılım sağlanmaktadır.

Söz konusu eylem kapsamında KOP Bölgesi illerinde herhangi bir tanıtım faaliyeti düzenlenmemiş olup, kesinleşen herhangi bir proje veya program da bulunmamaktadır.

7.2. Diğer Faaliyetler

a. 2016 Yılı (01.01.2016-31.12.2016) Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin Düzenlenen Teşvik Belgelerine Ait Bilgiler

Tablo 23: KOP Bölgesi 2016 Yılı Teşvik Bilgileri

İller	Belge Adedi	Yüzde (%)	Sabit Yatırım (milyon TL)	Yüzde (%)	İstihdam	Yüzde (%)
Aksaray	95	1,84	425	0,44	1.106	0,78
Karaman	52	1,01	284	0,29	438	0,31
Kırıkkale	29	0,56	134	0,14	355	0,25
Kırşehir	30	0,58	125	0,13	302	0,21

İller	Belge Adedi	Yüzde (%)	Sabit Yatırım (milyon TL)	Yüzde (%)	İstihdam	Yüzde (%)
Konya	253	4,90	1608	1,64	2976	2,11
Nevşehir	42	0,81	278	0,28	547	0,39
Niğde	64	1,24	339	0,35	513	0,36
Yozgat	43	0,83	214	0,22	316	0,22
KOP Bölgesi	608	11,77	3.407	3,49	6.553	4,63
Ülke Geneli	5.161	100,00	97.780	100,00	141.356	100,00

01.01.2016-31.12.2016 tarihi arasında düzenlenen yatırım teşvik belgelerine göre KOP Bölgesi'nin belge adedi bakımından ülke içerisindeki payı 11,77, sabit yatırım bakımından 3,49, istihdam bakımından ise 4,63 olmuştur.

b. 2016 Yılı (01.01.2016-31.12..2016) Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin Ödenen Faiz Desteği Tutarı

Tablo 24: KOP Bölgesi 2016 Yılı Faiz Desteği Bilgileri

İl	Aktarım Tutarı (TL)
Aksaray	3.067.751
Karaman	504.856
Kırıkkale	994.462
Kırşehir	261.033
Konya	7.991.682
Nevşehir	1.151.594
Niğde	2.486.349
Yozgat	560.705
KOP Bölgesi	17.018.432

KOP Bölgesi'nde 2016 yılında en çok faiz desteği Konya ilinde verilmiş olup bu ili Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Karaman ve Kırşehir illeri takip etmiştir.

c. KOP İllerine Verilen İhracat Destekleri

Tablo 25: Aksaray'a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	2.024
Yurtdışı Fuar Katılımları	346.284
Pazara Giriş Belgeleri	-
Pazar Araştırması	20.680
UR-GE	-
Yurt Dışı Birim Marka	10.744
Tasarım	-
TURQUALITY	-
Sektörel Yurt İçi Fuar	-
İstihdam Yardımı	-

TOPLAM	379.732
---------------	----------------

Tablo 26: Karaman’a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	9.172.139,63
Yurtdışı Fuar Katılımları	577.359
Pazara Giriş Belgeleri	6.591
Pazar Araştırması	34.392
UR-GE	-
Yurt Dışı Birim Marka	1.210.828
Tasarım	-
Sektörel Yurt İçi Fuar	-
İstihdam Yardımı	-
TURQUALITY	53.918
TOPLAM	11.055.227,63

Tablo 27: Kırıkkale’ye 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	572.208
Yurtdışı Fuar Katılımları	14.194
Pazara Giriş Belgeleri	148.646
Pazar Araştırması	-
UR-GE	-
Yurt Dışı Birim Marka	-
Tasarım	-
Sektörel Yurt İçi Fuar	-
İstihdam Yardımı	-
TURQUALITY	-
TOPLAM	735.048

Tablo 28: Kırşehir’e 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	458.658
Yurtdışı Fuar Katılımları	16.328
Pazara Giriş Belgeleri	-
Pazar Araştırması	609
UR-GE	-
Yurt Dışı Birim Marka	-
Tasarım	-
Sektörel Yurt İçi Fuar	-
İstihdam Yardımı	736.638
TURQUALITY	2.029.316
TOPLAM	3.241.316

Tablo 29: Konya'ya 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	9.385.059,78
Yurtdışı Fuar Katılımları	3.532.557
Pazara Giriş Belgeleri	63.438
Pazar Araştırması	818.334
UR-GE	1.024.439
Yurt Dışı Birim Marka	1.105.216
Tasarım	-
Sektörel Yurt İçi Fuar	-
İstihdam Yardımı	-
TURQUALITY	1.328.947
TOPLAM	17.257.990,78

Tablo 30: Nevşehir'e 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	958.887
Yurtdışı Fuar Katılımları	79.148
Pazara Giriş Belgeleri	-
Pazar Araştırması	4.130
UR-GE	-
Yurt Dışı Birim Marka	-
Tasarım	-
Sektörel Yurt İçi Fuar	-
İstihdam Yardımı	-
TURQUALITY	-
TOPLAM	1.042.165

Tablo 31: Niğde'ye 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	2.335.033
Yurtdışı Fuar Katılımları	66.669
Pazara Giriş Belgeleri	2.354
Pazar Araştırması	826
UR-GE	571.631
Yurt Dışı Birim Marka	-
Tasarım	-
Sektörel Yurt İçi Fuar	-
İstihdam Yardımı	-
TURQUALITY	-
TOPLAM	2.976.513

Tablo 32: Yozgat'a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi	15.552
Yurtdışı Fuar Katılımları	-

Destek	Tutar (TL)
Pazara Giriş Belgeleri	-
Pazar Araştırması	-
UR-GE	-
Yurt Dışı Birim Marka	-
Tasarım	-
Sektörel Yurt İçi Fuar	-
İstihdam Yardımı	-
TURQUALITY	-
TOPLAM	15.552

KOP illerine yönelik olarak 2016 yılında toplam 36.703.544,41 TL ihracat desteği sağlanmıştır.

8. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

8.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)

8.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.1.1

Eylem Adı: Enerji altyapısına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Tablo 33: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN						
Ayrancı TM	8.000.000	2.000	2.000	-	-	-
Ermenek 380 TM Tevsiyat	25.000.000	5.000.000	4.565.000	25.000	-	-
Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH	29.000.000	2.000	102.000	-	-	-
KONYA						
Erenköy GIS	13.000.000	10.500.000	10.500.000	2.450.000	-	15
Konya Kuzey 380 TM	35.000.000	3.500.000	5.500.000	-	-	-
Akkuyu NGS-Konya 4 EİH	180.000.000	2.000	102.000	-	-	-
Akkuyu NGS-Seydişehir EİH	105.000.000	2.000	102.000	-	-	-

KARAMAN

Ayrancı TM; proje aşamasındadır.

Ermenek 380 TM Tevsiat; proje çalışmaları devam etmektedir. Nükleer santralin tamamlanma tarihine göre tesisin ihalesi yapılacaktır.

Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH; ÇED ve kamulaştırma süreci devam etmektedir. Nükleer santralin tamamlanma tarihine göre tesisin ihalesi yapılacaktır.

KONYA

Erenköy GIS; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır, geçici kabul aşamasında iken çıkan yangın nedeniyle çalışmalara yeniden başlanılmıştır.

Konya Kuzey 380 TM; ihale aşamasındadır.

Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli), Akkuyu NGS-Seydişehir EİH; ÇED ve kamulaştırma süreci devam etmektedir. Nükleer santralin tamamlanma tarihine göre tesisin ihalesi yapılacaktır.

8.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 34: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Ortaköy TM	7.500.000	4.000.000	4.000.000	2.853.000	-	100
Sultanhanı TM	8.500.000	6.000.000	6.000.000	751.000	751.000	15
KARAMAN						
Daran Havza TM	10.000.000	4.000.000	4.000.000	1.758.000	-	100
Kepezkaya Havza TM Tevsiat	3.800.000	400.000	400.000	300.000	300.000	100
Ermenek Daran EİH	9.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-
Ermenek Otluca EİH	11.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-
Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme	12.500.000	1.000	1.000	-	-	-
(Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH	720.000	2.000	2.000	-	-	-
KIRIKKALE						
Eser DGKÇS - Kayaş EİH	26.000.000	7.000.000	5.500.000	4.646.000	1.000.000	20
Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH	24.500.000	2.500.000	100.000	-	-	-
İç Anadolu DGKÇS - Kırıkkale DGKÇS EİH	6.500.000	2.500.000	200.000	-	-	-
Kırıkkale DGKÇS - Eser DGKÇS EİH	2.000.000	1.000.000	400.000	-	-	-
Hacılar TM Yenileme	10.000.000	3.000.000	6.750.000	5.237.000	294.000	40
KIRŞEHİR						
Petlas TM Tevsiat	800.000	2.000	2.000	-	-	-
Kızılırmak TM	6.000.000	2.000	2.000	-	-	-
KONYA						

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Antalya DGKÇS-Seydişehir İrtibatı EİH	16.000.000	8.000.000	8.000.000	4.694.000	2.880.000	55
Selçuklu TM	7.500.000	4.000.000	4.000.000	509.000	-	100
Konya OSB TM	18.000.000	4.000.000	12.030.000	9.121.000	1.075.000	70
Yunak TM Tevsiat	1.500.000	200.000	200.000	147.000	147.000	30
Seydişehir TM Tevsiat	18.000.000	1.800.000	200.000	-	-	-
Ereğli 380 TM	6.000.000	600.000	600.000	308.000	308.000	-
Hotamış TM	11.000.000	5.000.000	6.000.000	1.844.000	611.000	12
Karapınar TM Tevsiat	800.000	300.000	520.000	72.000	72.000	2
Mersin DGKÇS-Mersin 380-Ereğli 380 EİH	55.000.000	2.000	102.000	-	-	-
Konya Kuzey 380 - Konya-4 EİH	25.000.000	2.500.000	200.000	-	-	-
Konya-4 TM Tevsiat	7.000.000	2.000.000	3.350.000	1.451.000	215.000	12
Altınova TM	10.000.000	2.000.000	1.000.000			
Büsan TM	19.000.000	8.000.000	12.630.000	11.120.000	1.489.000	60
Hotamış-Karapınar EİH	7.000.000	5.000.000	200.000	-	-	-
Konya OSB İrtibatları EİH	1.600.000	500.000	200.000	-	-	-
Büsan-Konya-4 EİH	6.000.000	3.000.000	300.000	-	-	-
Konya Kuzey İrtibatları EİH	5.000.000	500.000	200.000	-	-	-
Altınova-Çayırbaşı EİH	2.200.000	1.000.000	200.000	-	-	-
Çayırbaşı TM Tevsiat	800.000	200.000	520.000	-	-	-
Adana - Seydişehir EİH	127.000.000	6.500.000	200.000	-	-	-
Kolukısa TM	6.000.000	2.000	102.000	-	-	-
Büsan - Konya-3 EİH	3.000.000	2.000	1.002.000	-	-	-
Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme	12.500.000	1.000	51.000	-	-	-
Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme	15.200.000	1.520.000	520.000	-	-	-
Göksu TM	6.500.000	650.000	100.000	-	-	-
Güneysınır - Göksu EİH	13.500.000	1.350.000	150.000	-	-	-
Kepezkaya - Göksu EİH	7.500.000	750.000	150.000	-	-	-
NEVŞEHİR						
Ürgüp 380 TM	33.000.000	10.000.000	1.800.000	-	-	-
Avanos TM İrtibat Hatları	5.000.000	1.000.000	200.000	-	-	-
Ürgüp - Çinkur EİH	10.000.000	2.000.000	200.000	-	-	-
Derinkuyu TM Tevsiat	1.000.000	800.000	800.000	491.000	-	100
Ürgüp - Derinkuyu EİH	20.000.000	10.000.000	14.800.000	9.342.000	1.334.000	80

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Nevşehir - Derinkuyu EİH	500.000	100.000	100.000	-	-	-
NİĞDE						
Bor OSB- (Tümosan - Bor) Brş.N. EİH	800.000	50.000	750.000	647.000	647.000	100
Bor OSB TM	8.000.000	2.000.000	5.000.000	4.505.000	1.709.000	67
Derinkuyu-Niğde-Bor EİH Yenileme	17.000.000	5.000.000	9.500.000	4.169.000	1.352.000	30
YOZGAT						
Yozgat 380 TM	30.000.000	50.000	125.000	-	-	-
Yerköy TM Yenileme	7.750.000	1.500.000	3.850.000	3.203.000	110.000	99
Akdağmadeni TM Tevsiat	1.900.000	1.400.000	1.550.000	619.000	-	100
Çekerek Havza TM	6.600.000	660.000	950.000	-	-	-
Çekerek Havza - Sorgun EİH	8.800.000	1.000.000	200.000	-	-	-
Sorgun TM Tevsiat	800.000	100.000	150.000	-	-	-
Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH	49.000.000	5.000.000	200.000	-	-	-
TOKAT - YOZGAT						
Reşadiye - Yozgat 380 EİH	93.000.000	9.500.000	1.000.000	-	-	-

AKSARAY

Ortaköy TM; geçici kabulü yapılmıştır.

Sultanhanı TM; inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

KARAMAN

Daran Havza TM; 24.07.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Kepezkaya Havza TM Tevsiat; tamamlanmıştır.

Ermenek Daran EİH, Ermenek Otluca EİH; hatta faaliyet sürmektedir.

Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme, (Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH; proje aşamasındadır.

KIRIKKALE

Eser DGKÇS - Kayaş EİH, Hacılar TM Yenileme; inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH, İç Anadolu DGKÇS - Kırıkkale DGKÇS EİH, Kırıkkale DGKÇS - Eser DGKÇS EİH; güzergâh tespit çalışmaları devam etmektedir.

KIRŞEHİR

Petlas TM Tevsiat, Kızılırmak TM; proje aşamasındadır.

KONYA

Antalya DGKÇS-Seydişehir İrtibatı EİH, Konya OSB TM, Hotamış TM, Konya-4 TM Tevsiat, Büsan TM, Yunak TM Tevsiat, Büsan-Konya-4 EİH, Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme; inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

Selçuklu TM; inşaatı tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.

Seydişehir TM Tevsiat, Altınova TM, Hotamış-Karapınar EİH, Konya OSB İrtibatları EİH, Konya Kuzey İrtibatları EİH, Altınova-Çayırbaşı EİH, Çayırbaşı TM Tevsiat, , Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme, Göksu TM, Güneysınır - Göksu EİH, Kepezkaya - Göksu EİH; proje aşamasındadır.

Adana - Seydişehir EİH, Kolukısa TM; ihale aşamasındadır.

Büsan - Konya-3 EİH; ihalesi yapılmıştır.

Ereğli 380 TM Geçici TM; geçici TM inşaatı devam etmektedir. Kalıcı TM ihalesinin 2017 yılında yapılması planlanmaktadır.

Mersin DGKÇS-Mersin 380-Ereğli 380 EİH; santralin durumuna göre 2017 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

Konya Kuzey 380 –Konya 4 EİH; güzergâh tespit çalışmaları devam etmektedir.

Karapınar TM Tevsiat; sözleşmesi imzalanmıştır.

NEVŞEHİR

Ürgüp 380 TM; Dünya Bankası kredisi ile ihale edilecek projenin ihale çalışmaları son aşamaya gelmiştir.

Avanos TM İrtibat Hatları; bir kısım irtibat hattı tamamlanmıştır. Diğer grup için çalışmalar devam etmektedir.

Ürgüp - Çinkur EİH; güzergâh seçilmiştir.

Neveşehir - Derinkuyu EİH; proje aşamasındadır.

Derinkuyu TM Tevsiat; geçici kabulü yapılmıştır.

Ürgüp - Derinkuyu EİH; inşaatı devam etmektedir.

NİĞDE

Bor OSB- (Tümosan - Bor) Brş.N. EİH; tesis tamamlanmıştır.

Bor OSB TM, Derinkuyu-Niğde-Bor EİH Yenileme; inşaatı devam etmektedir.

YOZGAT

Yozgat 380 TM, Sorgun TM Tevsiat, Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH; proje aşamasındadır.

Çekerek Havza TM; inşaatı devam etmektedir.

Çekerek Havza-Sorgun EİH; ihale aşamasındadır.

Yerköy TM Yenileme, Akdağmadeni TM Tevsiat; geçici kabul yapılmıştır.

TOKAT-YOZGAT

Reşadiye - Yozgat 380 EİH; proje aşamasındadır.

8.2. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)

8.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 35: EÜAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN						
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 50 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ	11.700.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-
KIRIKKALE						
Kapulukaya HES Ek Bina Yapımı	500.000	500.000	500.000	-	-	-
Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi	3.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-

KARAMAN

Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 50 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ; proje ve teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kapulukaya HES Ek Bina Yapımı; proje ve teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.

Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi; teknik şartname çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

8.3. MADEN TETKİK ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.7.2

Eylem Adı: Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Tablo 36: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.207.779	643.742
Batı ve Orta Anadolu Demir Aramaları	2.359.000	2.359.000	2.359.000	1.261.754	366.038
Aksaray Jeotermal Enerji Aramaları	1.509.000	1.509.000	309.000	166.581	-
Orta Anadolu Magmatitlerine Bağlı	97.000	97.000	97.000	73.233	19.088

Endüstriyel Hammadde Aramaları					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları (Niğde, Kayseri, Adana); 1000 km² prospeksiyon, 250 km² detay jeolojik etüt, 25 km² jeokimyasal etüt, 3.989 m. sondaj yapılmıştır.

Batı ve Orta Anadolu Demir Aramaları (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kayseri, Adana, Niğde); 375 km² prospeksiyon, 2 km² topografik etüt, 13 km² detay jeolojik etüt, 4 km² jeokimyasal etüt, 5.183 nok. jeofizik etüt, 3.746 m. sondaj yapılmıştır.

Aksaray Jeotermal Enerji Aramaları; 500 km² detay jeolojik etüt, 67 nok. jeofizik etüt gerçekleştirilmiştir.

Orta Anadolu Magmatiklerine Bağlı Endüstriyel Hammadde Aramaları (Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Aksaray); 450 km² prospeksiyon, 250 m³ yarma faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

8.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 37: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Türkiye'nin Paleojen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası	188.000	188.000	188.000	68.393	4.255
Kırşehir Masifinin Tektonostratigrafik Özellikleri	345.000	345.000	421.548	282.669	44.501
Kayseri-Nevşehir Jeotermal Enerji Aramaları	3.115.000	3.115.000	4.465.000	4.374.620	3.296.533
"Doğu Anadolu Başören-Sofular-Kuluncak ve Malatya Bölgelerinde Nadir Toprak Element Aramaları"	2.239.000	2.239.000	2.239.000	1.544.699	837.157
Kırıkkale-Kırşehir-Ankara Demir-Mangan Aramaları	114.000	114.000	140.000	135.847	34.056
Sivas-Tokat-Yozgat Yörelerindeki Magmatizmaya Bağlı Olarak Gelişmiş Cevherleşmelerin Araştırılması	3.522.000	3.522.000	3.522.000	1.908.889	863.396
Kastamonu ve Civarı Polimetallik Maden Aramaları	1.981.000	1.981.000	681.000	572.327	572.327
Avanos (Nevşehir)-Sorgun(Yozgat) Radyoaktif Hammadde Ruhsatı Etüdü	378.000	378.000	416.958	354.162	60.813
Sultan Dağlarının Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi	197.000	197.000	127.000	86.256	20.018
Orta Toroslardaki Tektonik Hatların Kinematiki- Yaşlandırılması ve Evrimi	880.000	880.000	1.270.000	1.264.441	316.649
Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları	12.000	12.000	12.000	5.053	1.140
Kastamonu ve Paşadağ (Ankara) Arasındaki Yapısal Unsurların Terra Aster ve Landsat 8 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Araştırılması	53.000	53.000	73.000	67.252	-
Orta Toroslar Triyas İstiflerinin Konodont Foraminifer Biyostratigrafisi	349.000	349.000	349.000	294.868	-

Havadan Manyetik Anomalilerin Yerden Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması	75.000	75.000	15.000	4.328	-
---	--------	--------	--------	-------	---

Türkiye'nin Paleojen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası; Ankara, *Kırıkkale*, Çankırı, Çorum, Amasya, *Yozgat* ve *Kırşehir* illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 480 km² prospeksiyon, 250 m. stratigrafik kesit çalışması yapılmıştır.

Kırşehir Masifinin Tektonostratigrafik Özellikleri; *Kırşehir*, *Kırıkkale*, Ankara ve *Nevşehir* illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 2.400 km² detay jeolojik etüt ve 2.400 km² uzaktan algılama çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sultan Dağlarının Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi; *Konya*, Afyonkarahisar ve Isparta illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 2.900 km² detay jeolojik etüt yapılmıştır.

Orta Toroslardaki Tektonik Hatların Kinematığı-Yaşlandırılması ve Evrimi; *Niğde*, *Karaman*, Mersin, Adana ve *Konya* illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 2.400 km² detay jeolojik etüt ve 2.400 km² uzaktan algılama çalışması yapılmıştır.

Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları; Burdur, Isparta, Muğla, Antalya, Aydın, Afyon, İzmir, Uşak, Denizli, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, *Konya*, Manisa, Balıkesir, Kütahya illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 550 km paleosismolojik yüzey, 20.000 m³ hendek, 1.750 m² hendekte jeolojik etüt, 150.000 m² topografik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Kastamonu ve Paşadağ (Ankara) Arasındaki Yapısal Unsurların Terra Aster ve Landsat 8 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Araştırılması; Çankırı, Ankara, Kastamonu, Kırıkkale ve *Konya* illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 117.000 km² uzaktan algılama ve 1.200 km² prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Orta Toroslar Triyas İstiflerinin Konodont Foraminifer Biyostratigrafisi; *Konya*, Isparta, Antalya ve Mersin illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 3.500 m stratigrafik kesit ölçümü yapılmıştır.

Paleosen-Eosen Termal Maksimum (PETM) Olayının Anadolu'daki Jeokimyasal-Faunal-Floral Etkileri; Ankara, Eskişehir ve *Kırıkkale* illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 300 m. sedimantolojik kesit ölçümü çalışması gerçekleştirilmiştir.

Havadan Manyetik Anomalilerin Yerden Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması; *Konya*, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 7.255 nok. jeofizik etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kastamonu ve Civarı Polimetal Maden Aramaları; Kastamonu, Sinop, *Yozgat*, Çorum, *Kırıkkale*, Çankırı, Amasya, Tokat, Karabük ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 1.560 km² detay jeolojik etüt, 20 km² jeokimyasal etüt, 12.000 m. sondaj ve 300 m³ yarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Sivas-Tokat-Yozgat Yörelerindeki Magmatizmaya Bağlı Olarak Gelişmiş Cevherleşmelerin Araştırılması; Sivas, Tokat ve *Yozgat* illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 450 km² prospeksiyon ve 220 km² revizyon çalışmaları yapılmıştır.

8.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ)

8.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 38: BOTAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama	15.154.793.000	146.714.000	161.000.000	161.000.000	87.587.000	81
Ortaköy İlçesi Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	1.752.000	216.000	216.000	-	-	-
KARAMAN						
Mersin-Karaman (Ayrancı) Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı Arazi Etüd, Kamulaştırma Mühendislik İşİ	827.000	302.000	302.000	302.000	-	-
Ermenek İlçesi Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı Arazi Etüt Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşİ	24.330.000	6.436.000	6.421.000	136.000	-	-
KIRŞEHİR						
Mucur, Kaman İlçeleri Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	4.898.000	3.277.000	3.277.000	3.277.000	1.677.000	100
KONYA						
Konya-İlgın Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	41.861.000	4.192.000	4.192.000	-	-	85
Kulu İlçesi Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	14.600.000	50.000	50.000	-	-	-
YOZGAT						
Çekerek İlçesi Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	33.248.000	15.947.000	21.678.000	19.948.000	6.684.000	77
Akdağmadeni ve Sarıkaya İlçeleri Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	24.720.000	5.349.000	5.959.000	2.635.000	2.257.000	-
Şefaattli İlçesi Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	9.050.000	35.000	35.000	-	-	-

AKSARAY

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama; 12 adet kuyunun sondajı tamamlanmıştır, 6'sında kaverna çözeltme işlemi devam etmekte olup, 1 kavernada çözeltme işlemi tamamlanmıştır. 2017 yılında 250 milyon, 2018 yılında 500 milyon, 2020 yılında 1,75 milyar, 2021 yılında 3 milyar ve 2023 yılında 5 milyar Sm3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılması öngörülmektedir.

Ortaköy İlçesi Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı (DGBH); mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAS Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347, 2014/5801 ve 2015/8064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, doğal gaz arzı için gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunan Ortaköy ilçesine gaz arzı sağlanmasını teminen Yatırım Programına alınmıştır. Söz konusu ilçe gaz arzına hazır hale getirilmiş ve ilgili valilikler yazı ile bilgilendirilmiştir. İlgili dağıtım şirketi tarafından lisans genişletme müracaatları yapılmıştır.

KARAMAN

Mersin-Karaman (Ayrancı) DGBH Arazi Etüt, Kamulaştırma Mühendislik İş; sözleşmesi 13.03.2015 tarihinde imzalanmış olup, 26.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılan projenin 31.03.2016 tarihi itibarıyla ön kabul işlemleri tamamlanmıştır. Yapım işi projesi yatırım programında yer almamaktadır, yapılıp yapılmayacağı hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.

Ermenek İlçesi DGBH Arazi Etüt Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İş; sözleşmesi 06.05.2015 tarihinde imzalanmış olup, 21.05.2015 tarihinde yer teslimi yapılan projenin 15.05.2016 tarihi itibarıyla ön kabul çalışmaları tamamlanmıştır. Ermenek ilçesine boru hattı dışında bir yöntemle gaz arzı sağlanması gündemde olduğundan, proje beklemeye alınmıştır.

KIRSEHİR

Mucur, Kaman İlçeleri DGBH; Mucur, Kaman ilçeleri DGBH Projesi, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAS Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gaz arzı sağlanmasını teminen yatırım programına alınmış olup, 30.12.2014 tarihinde yapım işine ilişkin ihale ilanı yayımlanmıştır. İhalesi 28.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen projenin, 16.04.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 28.04.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projede geçici kabul çalışmaları başlamıştır.

KONYA

Konya-İlgın DGBH; Konya-İlgın DGBH Deplasesi Yapım İş sözleşmesi 08.11.2013 tarihinde imzalanmış olup, 15.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılan projenin geçici kabul eksikliklerinden kalan eksikliklerinin tamamlattırılma sürecinde yüklenici işi bırakmış olup, projenin sözleşmesi feshedilmiştir.

Kulu İlçesi DGBH; mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAS Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347, 2014/5801 ve 2015/8064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, doğal gaz arzı için gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunan Kulu ilçesine gaz arzı sağlanmasını teminen yatırım programına alınmıştır. 19.12.2016 tarihinde arazi-etüt, harita ve kamulaştırma/mühendislik işleri ihalesi gerçekleştirilmiş olup, değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Mühendislik işi sözleşmesinin 2017 ilk çeyreğinde imzalanması planlanmaktadır.

YOZGAT

Çekerek İlçesi DGBH; mühendislik işinin 17.02.2015 tarihi itibarıyla ön kabul çalışmaları tamamlanmıştır. 20.08.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yer teslimi 28.08.2015 tarihinde yapılan projenin yapım süreci devam etmektedir. Projenin 2017 yılı Haziran ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

Akdağmadeni ve Sarıkaya İlçeleri DGBH; 17.11.2016 tarihinde yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 04.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2017 yılında yapım işi çalışmalarına devam edilerek 2018 yılı başında projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Şefaati İlçesi DGBH; mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAS Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347, 2014/5801 ve 2015/8064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, doğal gaz arzı için gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunan Şefaati ilçesine gaz arzı sağlanmasını teminen yatırım programına alınmıştır. 19.12.2016 tarihinde arazi-etüt, harita ve kamulaştırma/mühendislik işleri ihalesi gerçekleştirilmiş olup, değerlendirme devam etmektedir. Mühendislik işi sözleşmesinin 2017 ilk çeyreğinde imzalanması planlanmaktadır.

9. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 39: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY							
750 kişilik yurt inşaatı	27.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	10	70
KARAMAN							
500 kişilik yurt inşaatı	25.000.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	15
KONYA							
Akören 300 kişilik yurt inşaatı	18.000.000	2.000	3.433.000	3.433.000	3.433.000	-	100
Akşehir 500 kişilik yurt inşaatı	21.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100
Konya 1000 kişilik yurt inşaatı	40.000.000	2.000	512.000	512.000	500.000	-	-
NİĞDE							
500 kişilik yurt inşaatı	15.000.000	1.800.000	2.308.000	2.308.000	508.000	-	100
1000 kişilik yurt inşaatı	35.000.000	3.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	5	95

AKSARAY

750 kişilik yurt inşaatı; 19.06.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.

KARAMAN

500 kişilik yurt inşaatı; 28.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.

KONYA

Akören 300 kişilik yurt inşaatı; inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş ödemesi devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır.

Akşehir 500 kişilik yurt inşaatı; iş tamamlanmıştır.

Konya 1000 kişilik yurt inşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE

500 kişilik yurt inşaatı; inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş ödemesi devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır.

1000 kişilik yurt inşaatı; 07.08.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.

Eylem No: BS.6.1

Eylem Adı: Gençlik merkezlerinin altyapısı güçlendirilecek ve gençlik çalışmaları yürütülecektir.

Tablo 40: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN						
Ermenek Gençlik Merkezi	2.500.000	946.000	946.000	-	-	1
KONYA						
Bozkır Gençlik Merkezi	5.000.000	450.000	1.142.487	1.142.487	859.894	35
Cihanbeyli Gençlik Merkezi	2.650.000	1.050.000	1.468.422	1.468.422	743.469	75
Çumra Gençlik Merkezi	4.750.000	3.479.000	3.249.000	3.248.317	766.728	95
İlgın Gençlik Merkezi	3.500.000	589.000	2.000	-	-	-
Karapınar Gençlik Merkezi Bakım Onarım	30.000	-	-	-	-	-
Kulu Gençlik Merkezi	3.500.000	950.000	1.533.000	1.532.947	135.240	65
Meram (Gödene) Gençlik Merkezi	3.700.000	3.302.000	1.213.000	1.212.459	111.759	70
Seydişehir Gençlik Merkezi	3.700.000	250.000	695.056	695.056	287.926	35

KARAMAN

Ermenek Gençlik Merkezi; inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

KONYA

Bozkır Gençlik Merkezi, Cihanbeyli Gençlik Merkezi, Çumra Gençlik Merkezi, Kulu Gençlik Merkezi, Meram (Gödene) Gençlik Merkezi, Seydişehir Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

İlgın Gençlik Merkezi; arazi üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. İhalesi yapılacaktır.

Eylem No: BS.6.2

Eylem Adı: Spor altyapısı güçlendirilecektir.

Tablo 41: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN						
Merkez Spor Salonu	17.000.000	4.000.000	5.566.000	5.565.648	3.125.798	65
KONYA						
Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	5.000.000	600.000	446.000	439.289	439.289	25
Hadim Spor Kompleksi	5.000.000	600.000	2.000	-	-	-
Karatay Saraçoğlu Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası 4'lü Soyunma Odası, 3 Adet 200 Kişilik Portatif Tribün, PVC Galvanizli Tel Örgü ve Çevre Düzenlemesi	1.500.000	250.000	1.335.338	1.335.338	1.335.338	65
Merkez Buz Pateni Salonu	8.000.000	1.000.000	2.000	-	-	-
NİĞDE						
Merkez Spor Salonu	12.500.000	4.000.000	2.000	-	-	51

KARAMAN

Merkez Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Hadim Spor Kompleksi; arazi üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.

Karatay Saraçoğlu Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası 4'lü Soyunma Odası, 3 Adet 200 Kişilik Portatif Tribün, PVC Galvanizli Tel Örgü ve Çevre Düzenlemesi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. Spor Toto Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır.

Merkez Buz Pateni Salonu; zemin etüdü çalışması yapılmaktadır. İnşaat çalışmalarına başlanacaktır.

NİĞDE

Merkez Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 42: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Aksaray Güzelyurt 300 kişilik yurt inşaatı	17.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-
Aksaray Merkez Spor Salonu	3.000.000	300.000	2.000	-	-	-
KARAMAN						

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı	17.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.688.000	-
Merkez Sporcu Fabrikası	7.250.000	2.500.000	829.000	828.242	-	65
Sarıveliler Spor Salonu	4.450.000	2.169.000	3.504.808	3.504.808	609.415	95
Karaman Stadyumu	30.000.000	5.000.000	2.000	-	-	-
KIRIKKALE						
Kırıkkale 750 Kişilik Yurt İnşaatı	28.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	80
Kırıkkale Sporcu Fabrikası	6.700.000	-	150.000	149.543	149.543	100
Yahşiyen Gençlik Merkezi	1.800.000	-	651.243	651.243	323.650	-
KIRŞEHİR						
Mucur 300 Kişilik Yurt İnşaatı	12.200.000	1.850.000	4.770.000	4.770.000	2.920.000	100
Çiçekdağı 300 Kişilik Yurt İnşaatı	17.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Merkez Gençlik Merkezi	2.750.000	-	254.000	253.147	-	100
KONYA						
Konya 3000 Kişilik Yurt İnşaatı	130.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
Konya 2000 Kişilik Yurt İnşaatı	90.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-
Doğanhisar 300 Kişilik Yurt İnşaatı	17.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-
Taşkent 300 Kişilik Yurt İnşaatı	14.000.000	2.000	1.413.000	1.413.000	1.352.000	-
Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	6.650.000	700.000	2.946.787	2.946.787	1.151.696	80
Ereğli Sentetik Çim Yüzeyli Sahası ve 4'lü Soyunma Odası	1.600.000	450.000	1.410.356	1.410.356	257.906	100
Ereğli Spor Salonu	11.000.000	1.000.000	1.815.474	1.815.474	412.239	25
Çok Amaçlı Spor Salonu	6.000.000	-	-	-	-	-
Konya Olimpik Yüzme Havuzu	12.000.000	1.200.000	2.000	-	-	-
Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	5.000.000	800.000	2.000	-	-	-
Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu)	13.500.000	1.350.000	2.000	-	-	-
Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi	8.000.000	850.000	5.019.793	5.019.793	4.170.108	50
NEVŞEHİR						
Nevşehir 500 Kişilik Yurt İnşaatı	37.894.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-
Acıgöl Gençlik Merkezi	1.400.000	100.000	428.827	428.827	226.665	85
Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu	5.750.000	2.136.000	1.267.000	1.266.774	706.091	93
NİĞDE						
Niğde Çok Amaçlı Spor Salonu	6.000.000	600.000	2.000	-	-	-
Niğde Çiftlik Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası,	900.000	300.000	791.715	791.715	-	75

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Soyunma Odaları ve Tribün Yapılması						
YOZGAT						
Yozgat 1000 Kişilik Yurt İnşaatı	30.000.000	4.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	95
Sorgun 300 Kişilik Yurt İnşaatı	17.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-
Yerköy 300 Kişilik Yurt İnşaatı	17.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-
Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı	1.100.000	466.216	451.151	451.151	356.823	85
Boğazlıyan Gençlik Merkezi	3.000.000	450.000	2.000	-	-	-
Çandır Spor Salonu	2.500.000	100.000	1.020.027	1.020.027	1.020.027	35
Yozgat Kamp Eğitim Merkezi	3.500.000	350.000	2.000	-	-	-
Merkez Gençlik Merkezi	5.600.000	500.000	3.747.943	3.747.943	1.570.244	85
Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi	5.900.000	1.432.531	1.748.323	1.748.323	1.748.323	-
Yozgat Çok Amaçlı Spor Salonu	8.000.000	2.500.000	3.695.000	3.694.425	1.202.800	55
Yerköy Gençlik Merkezi	3.000.000	800.000	2.000	-	-	-

AKSARAY

Güzelyurt 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

Aksaray Merkez Spor Salonu; projesi yenilenmektedir.

KARAMAN

Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Sporcu Fabrikası, Sarıveliler Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. Sarıveliler Spor Salonu projesi Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır.

Karaman Stadyumu; zemin etüdü çalışması yapılmaktadır. İnşaat çalışmalarına başlanacaktır.

KIRIKKALE

Kırıkkale 750 Kişilik Yurt İnşaatı; 06.05.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.

Kırıkkale Sporcu Fabrikası; yapımı tamamlanmıştır.

Yahşıyan Gençlik Merkezi; geçici kabul işlemleri yapılmıştır.

KIRŞEHİR

Mucur 300 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş ödemesi devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır.

Çiçekdağı 300 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaatı tamamlanmıştır. Ancak güçlendirme işi için yeniden ihaleye çıkılacaktır.

Merkez Gençlik Merkezi; yapımı tamamlanmıştır.

KONYA

Konya 3000 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya 2000 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa bilgileri temin çalışması devam etmektedir.

Doğanhisar 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Taşkent 300 Kişilik Yurt İnşaatı; 20.12.2016 tarihinde inşaat ihalesi yapılmıştır. Sözleşme aşamasındadır.

Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ereğli Spor Salonu, Konya Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Ereğli Sentetik Çim Yüzeyli Sahası ve 4'lü Soyunma Odası; inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya Çok Amaçlı Spor Salonu; zemin etüdü çalışması yapılmaktadır. İnşaat çalışmaları başlayacaktır.

Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu), Konya Olimpik Yüzme Havuzu; arazi çalışmaları yürütülmektedir. İhaleleri yapılacaktır.

Konya Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; arsa temin edilmiştir. Projesi yapılacaktır.

Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ereğli Sentetik Çim Yüzeyli Sahası ve 4'lü Soyunma Odası, Ereğli Spor Salonu, Konya Çok Amaçlı Spor Salonu, Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu) projeleri Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır.

NEVŞEHİR

Nevşehir 500 Kişilik Yurt İnşaatı; 26.10.2016 tarihinde inşaat ihalesi yapılmış olup sözleşme aşamasındadır.

Acıgöl Gençlik Merkezi, Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE

Niğde Çok Amaçlı Spor Salonu; etüt proje çalışmaları devam etmektedir. İhalesi yapılacaktır.

Çiftlik Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Soyunma Odaları ve Tribün Yapılması; inşaat çalışmaları devam etmektedir. Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır.

YOZGAT

Yozgat 1000 Kişilik Yurt İnşaatı; 27.07.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup inşaatı devam etmektedir.

Sorgun 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa bilgileri temin çalışması devam etmektedir.

Yerköy 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Boğazlıyan Gençlik Merkezi, Yozgat Kamp Eğitim Merkezi; proje işlemleri devam etmektedir. İhalesi yapılacaktır.

Çandır Spor Salonu, Yozgat Çok Amaçlı Spor Salonu, Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi, Merkez Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yerköy Gençlik Merkezi; arazi çalışmaları yürütülmektedir. İhalesi yapılacaktır.

Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı, Çandır Spor Salonu, Merkez Gençlik Merkezi, Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi projeleri Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır.

10. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

10.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.1.1

Eylem Adı: *Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çalışmaları hızlandırılacaktır.*

Tablo 43: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	94.500.000	8.500.000	14.238.000	14.238.000	14.238.000
Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	109.369.000	13.500.000	13.818.000	13.818.000	12.715.000
Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	363.821.000	34.000.000	51.769.000	51.769.000	40.753.000
Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	82.310.000	9.000.000	23.275.000	23.275.000	14.885.000

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre;

Aksaray'da arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) 125.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 57.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 182.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 1.913 km tarla içi yol, 97.000 ha alanda toprak etüt, 596.000 m³ taş toplama çalışması gerçekleştirilmiştir.

Karaman'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 128.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 30.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 158.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 2982 Km tarla içi yol 169.000 Ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Konya'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 385.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 343.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 728.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 5.550 km tarla içi yol, 400.000 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Niğde'de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 112.533 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 10.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 122.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 1.837 km tarla içi yol, 94.000 ha alanda toprak etüt, 3.000.000 m³ taş toplama çalışması gerçekleştirilmiştir.

10.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 44: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Kırıkkale- Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	5.067.000	-	1.483.000	1.483.000	-
Kırşehir- Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	9.298.000	900.000	900.000	391.000	391.000
Nevşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	6.591.000	600.000	757.000	757.000	757.000
Yozgat-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	23.617.000	2.500.000	12.247.000	12.247.000	6.997.000

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre;

Kırıkkale'de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 908 ha alanda tamamlanmıştır. 36 km tarla içi yol, 908 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kırşehir'de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 8.000 ha alanda tamamlanmıştır. 12.000 ha alanda proje çalışmaları devam etmektedir. Toplamda 20.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 196 km tarla içi yol, 20.000 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Nevşehir'de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 10.000 ha alanda tamamlanmıştır. Su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 5.300 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 15.300 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 17.000 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yozgat'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 35.200 ha alanda tamamlanmıştır. Su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 10.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 45.200 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 925 km tarla içi yol, 80.000 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

11. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

11.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 45: İçişleri Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE						
Delice Hükümet Konağı	4.000.000	1.000	1.000	-	-	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRŞEHİR						
Merkez Hükümet Konağı	30.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
KONYA						
Emirgazi Hükümet Konağı	7.500.000	250.000	250.000	-	-	40
Altınekin Hükümet Konağı	7.500.000	500.000	500.000	-	-	38
Meram Hükümet Konağı	10.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
NİĞDE						
Ulukışla Hükümet Konağı	7.000.000	935.000	935.000	935.000	-	100
Çamardı Hükümet Konağı	7.500.000	1.000.000	1.000.000	-	-	22
NEVŞEHİR						
Kozaklı Hükümet Konağı	7.500.000	750.000	750.000	750.000	-	-
YOZGAT						
Merkez Hükümet Konağı	39.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	78
Çekerek Hükümet Konağı	7.500.000	2.150.000	4.840.000	4.840.000	-	100
Şefaati Hükümet Konağı	7.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	40

KIRŞEHİR

Merkez Hükümet Konağı; proje aşamasındadır.

KONYA

Meram Hükümet Konağı; ihale aşamasındadır.

NEVŞEHİR

Kozaklı Hükümet Konağı; ihale aşamasındadır.

11.2. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.3.5

Eylem Adı: Trafik güvenliğine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (Niğde); Merkez ve ilçeler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) projesi kurulum, genişletme ve modernizasyon ile bakım-onarım ve yedek malzeme alım işlemlerinde kullanılmak üzere 2.170.507 TL harcama yapılmıştır.

11.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 46: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	-
Haberleşme Projesi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
KARAMAN						
Haberleşme Projesi	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	-
KIRIKKALE						
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	-
Haberleşme Projesi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
KIRŞEHİR						
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	-
Haberleşme Projesi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Boztepe İlçe Emniyet Amirliği	3.750.000	2.121.000	2.121.000	-	-	10
İl Emniyet Müdürlüğü	32.000.000	900.000	900.000	-	-	-
KONYA						
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	-
Haberleşme Projesi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı	6.364.000	650.000	650.000	-	-	-
Ereğli Polis Merkezi Amirliği İnşaatı	4.696.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	-	35
Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı	1.538.000	450.000	450.000	450.000	450.000	100
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı	4.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	65
Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı	2.700.000	850.000	850.000	850.000	-	50
NEVŞEHİR						

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-
Haberleşme Projesi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
NİÇDE						
Haberleşme Projesi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı	3.000.000	1.500.000	1.985.000	1.985.000	-	98
İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı	34.000.000	3.400.000	3.400.000	-	-	1
YOZGAT						
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	1.021.040	1.021.040	1.021.040	1.021.040	1.021.040	-
Kadışehri İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı	3.000.000	300.000	300.000	-	-	1
Saraykent İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı	5.500.000	550.000	550.000	-	-	-
Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü	3.808.000	10.000	10.000	-	-	60
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü	5.500.000	550.000	550.000	-	-	-
Şefaati İlçe Emniyet Amirliği	4.500.000	650.000	650.000	-	-	-
Yenifakılı İlçe Emn. Amr. Lojmanlı Hiz. Binası	5.200.000	10.000	10.000	-	-	97

AKSARAY

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkez ve ilçelerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) projesi kurulum, genişletme ve modernizasyon ile bakım-onarım ve yedek malzeme alım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

KARAMAN

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

KIRIKKALE

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkezi ve Bahşili, Çelebi, Delice ve Sulakyurt ilçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Projesi kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulum, genişletme, modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

KIRSEHİR

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Akçakent ilçesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Projesi kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulum, genişletme, modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Boztepe İlçe Emniyet Amirliği; 07.09.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 30.09.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 06.10.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

İl Emniyet Müdürlüğü; 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 18.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 23.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

KONYA

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkez ve ilçeler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) projesi ve çevre güvenlik kamera sistemi kurulum, genişletme, modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 25.11.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 20.12.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 22.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ereğli Polis Merkezi Amirliği İnşaatı; 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatin 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı; Müteahhit firmadan kaynaklanan sorunlar nedeni ile 05.08.2014 tarihinde sözleşmesi fesh edilen işin 14.10.2015 tarihinde ikmal inşaatı ihalesi yapılarak, 05.11.2015 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmış ve 13.11.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatin yapımı tamamlanarak 20.07.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 18.09.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatin 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Yalhöyük İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı; 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatin 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

NEVŞEHİR

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkez ve Gülşehir İlçesinde bulunan hizmet binalarının çevre güvenlik kamera sistemleri kurulum, genişleme ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

NİĞDE

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 11.11.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 10.12.2015 tarihinde sözleşmesi yapılarak, 15.12.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 07.12.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 02.01.2017 tarihinde sözleşmesi yapılarak, 06.01.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

YOZGAT

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkez ve Gülşehir İlçesinde bulunan hizmet binalarının çevre güvenlik kamera sistemleri kurulum, genişleme ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kadıışehri İlçe Emniyet Amirliği; 01.09.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 24.10.2016 tarihinde sözleşmesi yapılarak, 11.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Saraykent İlçe Emniyet Amirliği; uygulama projeleri tamamlanan söz konusu hizmet binası yapım işinin inşaat ihalesi 20.12.2016 tarihinde yapılmış olup sözleşmenin imzalanması için yasal süreçler beklenmektedir. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü; 20.10.2014 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 26.12.2014 tarihinde sözleşmesi yapılarak, 20.01.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Sorgun İlçe Emniyet Amirliği; uygulama projeleri tamamlanan söz konusu hizmet binası yapım işinin inşaat ihalesi ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Şefaati İlçe Emniyet Amirliği; söz konusu işin zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların tamamlanmasına müteakip inşaatın yapımına başlanması planlanmaktadır. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Yenifaklı İlçe Emn. Amr. Lojmanlı Hiz. Binası; 17.10.2014 tarihinde KDV Dahil 4.626.780 TL bedel ile ihalesi yapılan söz konusu işin 11.12.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 06.01.2015 tarihinde ise yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

12. İL ÖZEL İDARELERİ

12.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.3.6

Eylem Adı: Köy yollarının ulaşım altyapısı iyileştirilecek, köylerin su ve kanalizasyon altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 47: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Kapsamındaki KÖYDES Yatırımları

KÖYDES Projeleri	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
Aksaray İl Özel İdaresi	3.782.588	3.782.588	-
Karaman İl özel İdaresi	5.635.602	5.635.602	3.491.644

KÖYDES Projeleri	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
Niğde İl Özel İdaresi	5.384.340	5.384.340	4.060.060

2016 yılında KÖYDES projeleri kapsamında bölgede 7.551.704 TL harcama yapılmıştır.

12.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 48: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

İl Özel İdareleri	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
Aksaray İl Özel İdaresi	35.900.516	36.029.824	36.029.824	20.921.407
Karaman İl Özel İdaresi	5.762.367	5.762.367	5.904.461	5.449.399
Kırıkkale İl Özel İdaresi	10.204.178	10.204.178	10.204.178	6.741.755
Kırşehir İl Özel İdaresi	13.469.702	13.469.702	13.624.754	10.953.221
Nevşehir İl Özel İdaresi	20.784.165	20.784.165	20.784.165	19.494.820
Niğde İl Özel İdaresi	83.974.184	43.206.205	40.189.000	36.481.602
Yozgat İl Özel İdaresi	26.586.564	26.586.564	30.329.470	27.461.963

KOP Eylem Planı dışındaki yatırımlar kapsamında İl Özel İdareleri tarafından bölgede 2016 yılı sonu itibariyle 127.504.167 TL harcama yapılmıştır.

13. KALKINMA BAKANLIĞI

13.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.4.3

Eylem Adı: Bölgede yatırımların düzeyinin geliştirilmesine yönelik olarak iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.

Bölgedeki ajansların koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ile bölgesel yatırım ortamına ilişkin sorunlar tespit edilecek ve çözümüne ilişkin öneriler geliştirecektir. Ayrıca, "Bölgesel Yatırım İklimi Değerlendirmesi" çalışması sonuçlarına göre bölge bütünlüğü gözetilerek iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine dair tedbirler uygulamaya konulacaktır; Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesinin uygulama süresi 19 Eylül 2016 tarihinde tamamlanmış olup proje kapsamında 26 adet Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu ve Yatırım Destek ve Tanıtım Hizmetleri Raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na iletilmiştir. Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu çalışmaları devam etmekte ve 2017 yılının ilk çeyreğinde nihayete erdirilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan, bölgelerde yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin nicelik ve niteliğini artırmak ve bu konularda yapılacak faaliyetlerin çerçevesini oluşturmak ve bir takvime bağlamak adına Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri koordinasyonunda il bazında yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanmış olup Kalkınma Bakanlığı'na görüş için iletmeye başlanmıştır. Bahse konu stratejilerin 2017 Ocak ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Eylem No: BS.2.1

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde sağlık ihtisas üniteleri ve merkezleri kurulacaktır.

Bölgedeki üniversitelerin medikal turizmde rekabet güçlerinin artması amacıyla, belli bir alanda ihtisaslaşmak isteyen ve buna dair planlarını Kalkınma Bakanlığı'na sunan üniversitelerin buna ilişkin yatırım ihtiyaçları desteklenecektir; 2016 Yılı Yatırım Programında KOP Eylem Planı BS.2.1 numaralı eylemde bahsedildiği üzere üniversitelerin bölgedeki medikal turizmde rekabet güçlerinin artırılması için belli alanda uzmanlaşmaya yönelik sağlık projesi bulunmamaktadır. Ancak, 2016 Yılı Yatırım Programında, KOP illeri özelinde hastanelerin genel onarım ve cihaz ihtiyaçların karşılanması veya genel hastane yapımına ilişkin projeler yer almaktadır.

Eylem No: BS.4.3

Eylem Adı: Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Tecrübe paylaşımı, iletişim ve işbirliği yoluyla, sosyal kaynaşmaya katkıda bulunmak amacıyla Sosyal Etkileşim Programı uygulamaya konulacaktır. Program Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan usul ve esaslar ve başvuru paketine uygun olarak kalkınma ajanslarınca ilan edilecek teklif çağrıları ile uygulanacaktır; proje uygulamadan kaldırılmıştır.

Eylem No: KKG.3.1

Eylem Adı: KOP BKİ ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.

Kalkınma ajansları için teşvik uygulamaları, AB fonları, akreditasyon ve bölgesel yenilik konularında eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca KOP BKİ ve kalkınma ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda eğitim programları düzenlenecektir; Kalkınma ajansları için teşvik uygulamaları, AB fonları, akreditasyon ve bölgesel yenilik konularında eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca KOP BKİ ve kalkınma ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.

13.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Sosyal Destek Programı (SODES); 2016 Yatırım Programı'nda SODES projelerinin uygulandığı Aksaray ili için 3.000.000, Niğde ili için 3.000.000 ve Yozgat ili için 4.000.000 TL ödenek tahsisinde bulunulmuştur.

2013-2015 döneminde ise Aksaray ilinde 4.701.023,39 tutarında 41 adet proje, Niğde'de 3.782.146,30 TL tutarında 33 adet proje, Yozgat ilinde ise 5.748.382,5 TL tutarında 44 adet proje desteklenmiştir.

14. KALKINMA AJANSLARI

14.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.3.1

Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir.

Bölgede yenilik altyapısının belirlenmesi, potansiyellerin ortaya çıkarılması ve yenilik konusunda yürütülen faaliyetlere yön verilmesi amacıyla bölgesel yenilik stratejileri hazırlanacaktır;

Ahiler Kalkınma Ajansı: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında illerde oluşturulan KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurullarında Ajansı temsilen her il bazında bir Yatırım Destek Ofisi personeli üye olarak görevlendirilmiştir. 03.12.2015 tarihli KÜSİ toplantısında Ajansın Aksaray ve Niğde'deki KOBİ'lerin AR-GE kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti, yatırım teşvikleri gibi faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte KÜSİ kapsamında Ajansın KOBİler ile üniversite arasında işbirliğinin artırılması için nasıl bir yol izlemesi gerektiği üzerinde durulmuş olup, ARGE yol haritası olarak Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı baz alınması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Ajansın 2016 yılı içerisinde çıkacağı Mali Destek Programı kapsamında AR-GE potansiyelinin gelişmesine yönelik projelere de destek vermeyi planlamaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansı: Daha önceki dönemlerde ARGE yol haritası hazırlanmıştır. 2016 yılı Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Destekleri kapsamında Ar-Ge konusunda destekler verilmiştir. Doğrudan faaliyet desteği kapsamında programın amaç ve öncelikleri arasında "Bölgede yapılacak ARGE çalışmalarına dönük çalışmalar" yer almış olup teknik destek başvuru rehberinde ise; "Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren KOBİ'lerin üniversite ve araştırma kurumlarıyla ortak proje üretme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar" ve "Ar-Ge çalışmalarına dönük çalışmalar" yer almıştır. Ancak bu önceliklere başvuru olmamıştır.

Eylem No: EYG.4.4

Eylem Adı: *İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır.*

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde; ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak amacıyla Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" hazırlanacaktır;

Ahiler Kalkınma Ajansı: (Niğde) 25.03.2015 tarihli Niğde Valiliği oluru ile İl Yatırım Ortamı İyileştirme ve İzleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon başkanı Vali adına ilgili Vali yardımcısıdır. Ahiler Kalkınma Ajansı komisyonun daimi üyesidir ve sekreteryaya işlemlerini yürütmektedir. 4 Kasım 2015 tarihli toplantıda "Niğde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" oluşturulması kararı alınmıştır. Strateji 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır.

(Aksaray) İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi için Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ile işbirliği kapsamında hareket edilmekte olup, TYDTA'nın 2016 yılı içerisinde tüm iller için bir eğitim vermesi ve yol haritası çıkarmasına müteakip Aksaray iline ait Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi hazırlanacaktır. İlin yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik 'investinaksaray' web sitesi oluşturulmuştur, Aksaray Yatırım Rehberi, Yatırım Teşvik Sistemi dokümanları hazırlanmıştır. Ayrıca Aksaray Yatırım Destek Ofisi, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB ve Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi İlanı Fizibilitesini de tamamlamıştır.

Mevlana Kalkınma Ajansı: Konya ve Karaman illeri için İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ve 2017 Yılı Eylem Planı çalışması özel sektörün yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlandı. Kalkınma Bakanlığı'na görüşe gönderilmiştir. MEVKA Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Eylem No: EYG.5.5

Eylem Adı: *İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.*

Bölge'deki işletmelerin ortak tasarım, üretim, AR-GE, test-analiz merkezleri kurması; ortak tedarik, pazarlama, ihracat, gibi alanlardaki işbirlikleri ve kümelenmeyi kolaylaştıracak faaliyetleri ilgili kurumların koordinasyonunda desteklenecektir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı ve UNDP işbirliği ile hazırlanan Küme Tanılama Rehberi kullanılarak tespit edilen kümeler desteklenecek ve gelişmeleri izlenecektir;

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray Yatırım Destek Ofisi tarafından Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Desteği hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtım yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce TR71 bölgesi illerinden Niğde'de uygulanmakta olan Canlı Hayvan İhracatı URGE Projesine Aksaray ilinin de dahil edilmesi ile yeni bir proje sunulması konusunda Aksaray Ticaret Borsası, Kırmızı Et Üreticiler Birliği gibi kurumlarla fikir birliğine varılmıştır. Proje 2016 yılı içerisinde Bakanlığa sunulmuştur. 11 firma projeye katılım sağlayacak olup 2016 yılı içerisinde uygulanmaya başlayacaktır.

Niğde Yatırım Destek Ofisi tarafından Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Desteği hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtım yapılmıştır. Bu kapsamda Niğde Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Canlı Hayvan İhracatı URGE Projesinin hazırlık ve yürütülmesi aşamasında danışmanlık hizmeti verilmiştir. Proje 2017 yılında sona erecektir. TR71 bölgesinden Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir Damızlık Birliği ve Aksaray Ticaret Borsası'nın üyesi olan 35 hayvancılık işletmesi ile birlikte Ekonomi Bakanlığı'na URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projesi hazırlamış ve 2016 yılında uygulamaya başlayacaktır.

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberine “İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri noktasında başta süt ve süt ürünleri olmak üzere küme yol haritası belirlenmesi ve farkındalık ile bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin çalışmalar (KOP EYLEM PLANI EYG.5.5.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuş ve ilgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir. Program 2016 yılı sonuna kadar açık bırakılmıştır.

Eylem No: KKG.2.4

Eylem Adı: *Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek sağlanacaktır.*

Büyükşehir belediyelerinin yatırım gereksinimi, teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, tasarruf planları, fayda, maliyet, iş planı gibi unsurları kapsayacak şekilde bilişim stratejileri hazırlıklarına ajanslarca mali ve teknik destek sağlanacaktır;

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberine “Yerelde kurumsal kapasitenin artırılması için Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejilerinin belirlenmesine yönelik faaliyetler (KOP EYLEM PLANI KKG 2.4.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuş ve ilgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir. Program 2016 yılı sonuna kadar açıktır.

Eylem No: KKG.2.5

Eylem Adı: *Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.*

Belediyelerin çevrimiçi sunmaları mümkün olan hizmetlerini internet siteleri üzerinden sunulabilmeleri ve belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunu daha etkin şekilde bilgilendirebilmeleri amacıyla teknik altyapıları desteklenecektir;

Ahiler Kalkınma Ajansı: belediyelerden Ajansa gelen herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2016 Teknik Destek Başvuru Rehberine “Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesine dönük çalışmalar (KOP EYLEM PLANI KKG 2.5.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuş ve ilgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir. Program ikişer aylık dönemler halinde 2016 yılı sonuna kadar açıktır.

Belediyelerin çevrimiçi sunmaları mümkün olan hizmetlerini internet siteleri üzerinden sunabilmeleri ve belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunu daha etkin şekilde bilgilendirebilmeleri amacıyla teknik altyapılarının 2016 yılındaki Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi planlanmakta olup, bu durum ilgili programa ait başvuru rehberinde yer alacak ve belediyelerden başvuru gelmesi halinde desteklenecektir.

Eylem No: KKG.2.6

Eylem Adı: *Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.*

Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, belediyelere stratejik plan hazırlıklarında destek sağlanacaktır;

Ahiler Kalkınma Ajansı: Stratejik Plan hazırlama konusunda 2015 yılında Aksaray ilinde Ajansın Teknik Destek Programından yararlanan kurumlar olmuştur. Bu eğitimler ve teknik destek programı hakkında belediye personeli bilgilendirilmiştir. Ancak Aksaray ilindeki belediyelerden stratejik planlama hazırlama konusunda bir talep iletilmemiştir.

Niğde İl Gelişme Planı çalışması kapsamında Niğde’de bulunan ilgili kuruluşların temsilcilerine yönelik Ajansın Teknik destek programı kapsamında "Stratejik Plan Hazırlama" eğitimi verilmiştir. Bu eğitime ilde bulunan belediyelerin ilgili personelleri de iştirak etmiştir.

Mevlana Kalkınma Ajansı: talepler çerçevesinde yürütülmektedir. Şimdiye kadar gelen taleplerin tamamı gerçekleşmiştir. Konya, Karaman illerinde yer alan Belediyelerin stratejik planlarını hazırlama sürecinde, talep etmeleri halinde, ajans uzmanları teknik yardım sağlamaktadır.

Ayrıca 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberine “Belediyelerin stratejik plan hazırlamalarına yönelik çalışmalar (KOP EYLEM PLANI KKG 2.6.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuş ve ilgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir. Program 2016 yılı sonuna kadar açıktır.

15. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 49: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı	78.650.000	78.650.000	103.033.117	100.768.960	99.534.125
YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi	1.723.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi	4.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi	12.150.000	2.970.000	2.425.000	2.268.801	1.923.980
- KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin	866.000	780.000	780.000	744.600	486.180

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi					
- KOP Bölgesinde Kuraklık Algısı ve Sosyo Ekonomik Etkisi Araştırması Projesi	360.000	210.000	210.000	90.000	90.000
- Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi	1.400.000	500.000	331.000	330.400	247.800
- KOP Bölgesi Muhtelif Tarımsal Araştırmalar Projesi	8.424.000	380.000	4.000	3.801	-
- Mera Islahında Farklı Formasyon ve Tekniklerin Araştırılması Projesi	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi	10.500.000	2.320.000	8.232.000	8.197.655	7.962.909
- KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (Sermaye Gideri)	2.500.000	1.320.000	320.000	285.655	94.119
- KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (1)	8.000.000	1.000.000	7.912.000	7.912.000	7.868.790
• <i>Kırsal Kesimde Tarım/Sezon Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi</i>	600.000	150.000	150.000	150.000	106.790
• <i>Diğer Tarımsal Eğitim ve Yayım Projeleri (1)</i>	7.400.000	850.000	7.762.000	7.762.000	7.762.000
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı	10.000.000	805.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000
Ulaşım Güzergâhlarında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetleri Araştırma Projesi	5.000.000	250.000	250.000	175.230	77.880
Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi	2.000.000	1.062.000	236.000	235.000	157.000
KOP Bölgesi Dış Ticaret Geliştirme Programı Projesi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi	250.000	250.000	250.000	123.000	123.000
Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilmesine Yönelik Etüd Çalışmaları Projesi	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
KOP Bölgesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı	3.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.295.000
KOP Bölgesi Turizm Master Planı	391.000	240.000	240.000	225.852	-
KOP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi	3.100.000	700.000	1.000	-	-
Etkileşimli Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar Projesi	3.900.000	720.000	10.000	-	-
Zeyve Pazarında Yörük ve Türkmen Kültürünün Yaşatılması Projesi	6.068.000	3.336.000	3.336.000	3.336.000	3.336.000
Mevlevi Köyü Projesi	360.000	360.000	183.000	182.900	118.885
Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi	280.000	280.000	200.000	199.420	129.623
Trafik Güvenliği Araştırmaları	300.000	150.000	150.000	113.900	-
Konya İli Ulusal ve Uluslararası Veri Merkezi Kurulması için Uygunluk Araştırma Projesi	1.819.000	42.000	850.000	513.000	8.000
Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGE)	10.000.000	2.000	2.000	-	-
KOP Bölgesi'nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi	1.000.000	300.000	300.000	-	-
KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo Ekonomiye Katkısı	5.500.000	2.300.000	1.000	-	-
KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi	3.100.000	1.100.000	1.100.000	-	-
Konya İlinde Çağdaş İslam Sanatları Müzesi Kurulmasına Yönelik Uygunluk Araştırma Projesi	100.000	100.000	100.000	-	-
KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi	3.922.000	1.263.000	2.263.000	2.260.000	2.260.000
Taşıt Alımı	80.000	80.000	235.000	174.081	174.081
Hizmet Binası Onarım ve Tefrişat İşlemi	1.050.000	100.000	2.400.000	2.180.142	583.217

15.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.2.4

Eylem Adı: *Küçük ölçekli sulama projeleri kapsamında gölet, sulama alt yapısı ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanacaktır.*

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP); KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Başkanlığın görev alanındaki illerde

başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

Bölgede yeterli yağışın olmamasına, kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olmasına karşın tarıma elverişli arazinin çok olması yüzünden ancak söz konusu arazilerin yaklaşık 1/3'ü sulanabilmektedir. Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri, gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını oluşturmaktadır.

KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda küçük depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak sulama sorunu çözmeye çalışılmış ve tarımsal amaçlı gelir seviyesini yükselterek buna bağlı istihdamı arttırmış ve sosyal refah düzeyi üzerinde kısa sürede faydaya dönüşmesinin sağlanmıştır.

KÖSİP için 2016 yılı başı için 78.650.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödenek revize ödenekler ile beraber 103.033.117 TL'ye yükselmiştir.

Tablo 50: 2016 Yılı KÖSİP Bilgileri

İL	ÖDENEK TUTARI (TL)	YILSONU REVİZE ÖDENEK (TL)	HARCAMA TUTARI (TL)	PROJE SAYISI	SULAMAYA AÇILAN ALAN (HA)	İSTİHDAM ARTIŞI (KİŞİ)	YILLIK NET GELİR ARTIŞI (TL/YIL)
AKSARAY	12.000.000	9.900.000	9.754.919	10	939	1.878	3.756.000
KARAMAN	12.000.000	23.515.000	23.515.000	29	3.764	7.528	15.056.000
KONYA	37.500.000	39.720.000	39.700.924	24	4.241	8.482	16.964.000
NİĞDE	17.150.000	21.590.000	21.590.000	12	1.334	2.668	5.336.000
NEVŞEHİR	-	1.025.000	1.025.000	1	128	256	512.000
YOZGAT	-	4.103.117	4.103.117	1	800	1.600	3.200.000
KIRIKKALE	-	180.000	180.000	1	90	180	360.000
KIRŞEHİR	-	900.000	900.000	1	240	480	960.000

Aksaray iline aktarılan ödenek ile 10 adet proje programa girmiş olup yılsonu itibariyle 8 adet proje tamamlanmış ve 2 adet projenin inşaatı devam etmektedir.

Karaman iline aktarılan ödenek ile 29 adet proje programa girmiş olup yılsonu itibariyle 3 adet proje tamamlanmış, 12 adet projenin inşaatı devam etmekte ve 14 adet proje ise ihale aşamasındadır.

Konya iline aktarılan ödenek ile 24 adet proje programa girmiş olup yılsonu itibariyle 4 adet proje tamamlanmış, 16 adet projenin inşaatı devam etmekte ve 4 adet proje ise ihale aşamasındadır.

Niğde iline aktarılan ödenek ile 12 adet proje programa girmiş olup yılsonu itibariyle 5 adet proje tamamlanmış, 6 adet projenin inşaatı devam etmekte ve 1 adet proje ise ihale aşamasındadır.

Nevşehir iline aktarılan ödenek ile 1 adet proje programa girmiş ve ihale aşamasındadır.

Yozgat iline aktarılan ödenek ile 1 adet proje programa girmiş ve ihale aşamasındadır.

Kırıkkale iline aktarılan ödenek ile 1 adet proje programa girmiş ve ihale aşamasındadır.

Kırşehir iline aktarılan ödenek ile 1 adet proje programa girmiş ve ihale aşamasındadır.

Eylem No: TS.2.6

Eylem Adı: YAS Potansiyeli ve geleceğine ilişkin araştırmalar yapılacaktır.

YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi; Konya Kapalı Havzası'ndaki yeraltı suyunun miktar, kalite ve sürdürülebilirlik açısından potansiyelini belirlemek amacıyla Bölge Üniversiteleri ve DSİ Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda bir proje gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında, bölgede uygulanan salma sulama yöntemleri yerine su işletmesinde yeni yöntemler araştırılacak, aşırı yeraltı su kaybı ve karstlaşmanın sonucunda oluşan karstik obrukların gelişim mekanizmaları belirlenecek, bu oluşumların gelişebileceği potansiyel alanları ve yaklaşık boyutları ortaya konulacaktır. Obrukların bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi üzerinde yarattığı büyük olumsuzluklar tespit edilecek, özellikle bazı yerleşim alanlarındaki insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden boyutları ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca, proje alanı ve çevresinde yeraltı suyu seviyesi ile kalitesindeki değişimlerinin yaratmış olduğu çevre sorunları tespit edilerek, bu yerleşim alanlarındaki insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemler ile çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

Projenin protokolü DSİ ile imzalanmış olup DSİ teknik çalışmalara başlamıştır. 2016 yılı ödeneği olan 1.000.000 TL DSİ'ye aktarılmıştır.

Eylem No: TS.3.1

Eylem Adı: Konya Kapalı Havzası'nda olası karstik çöküntü alanları belirlenecektir.

Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi; Bölgede özellikle Konya-Karapınar civarında son yıllarda artarak devam eden obruk oluşumlarının araştırılması ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliği ve KOP İdaresi koordinasyonu ile protokol imzalanmış olup "Konya Kapalı Havzasında Karstik Çöküntü Alanları"nın belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında 1.000.000 TL harcama yapılmıştır.

MTA arazi çalışmalarını 2016 yılında Konya Karapınar ve Kaşınhanı'nda tamamlamıştır. 2016 yılı içerisinde 1.000.000 TL harcama yapılmıştır.

Eylem No: EYG.1.1, EYG.2.1, EYG.4.1

Eylem Adı: Katma değeri yüksek olan meyvelerin değer zinciri analizi yapılarak zayıf yönler desteklenecektir, Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri uygulanacaktır, Pazarlama faaliyetleri ve tanıtım altyapısı geliştirilecektir.

Yukarıda başlıkları verilen üç eylemi de kapsayacak şekilde bütünleşik olarak oluşturulan "**Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi**" araştırması projesi yürütülmektedir. Bu kapsamda KOP Bölgesinin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan Elma, Çilek, Kiraz ve Üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde incelenerek, raporlanması gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar sonucunda bu ürünlerin kalitesinin ve pazarlanabilirliğinin artırılmasına yönelik stratejik yol haritası oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje iki bileşen olarak değerlendirilecek olup kırsal dezavantajlı ilçelerde uygulanan birinci bileşen;

- Bahçe Bitkileri, örtü altı sebzeçilik, küçükbaş hayvancılık, serbest sistem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, organik ve iyi tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler, örgüt yapısının güçlendirilmesi, ürün dağıtım

kanalları ve işleme tesislerinin incelenmesi, tarım dışı gelir getirici faaliyetler eksenlerinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda ayrıca KOP Eylem Planının EYG.4.1.3 ekseninde yer alan Niğde ili meyve sebze toplanma-dağıtım merkezi ile soğuk hava deposu kurulmasına yönelik İhtiyaç Analizi yapılmaktadır. Araştırma 36 dezavantajlı olan ilçede sürdürülmektedir.

İkinci bileşende ise KOP Bölgesi'nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayacak şekilde;

- Elma, Kiraz, Çilek ve Üzüm Ürünlerinde Değer Zinciri Analizi yapılmaktadır.

2016 yılı revize ödeneği 331.000 TL, 2016 yılı harcaması 330.400 TL'dir.

Eylem No: EYG.1.3, BS.1.7

Eylem Adı: *Tarımsal eğitim yayım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır, Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.*

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP); KOP Bölgesinde, tarımla ilgili kurumların, özel kişi ve örgütler dahil kuruluşların kapasitesinin artırılması ve tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, çiftçilerin kapasitesinin artırılması ve yeni nesillere çiftçilik 'mesleğinin' benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında teknik personele 26, 2016 yılında çiftçilere ise 21 adet eğitim verilmiştir.

Tablo 51: KOP TEYAP Kapsamında 2015-2016 Yılları İçerisinde Teknik Personele Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Bilgileri

Yayımcı Eğitim Konusu	Eğitim Tarihi	Yer	Katılımcı Sayısı	Eğitim Sayısı
Tarımsal Yayım Eğitimi	21-23 Mayıs 2015	Aksaray	115	5
	25-27 Mayıs 2015			
	28-30 Mayıs 2015			
	1-3 Haziran 2015			
	10-12 Haziran 2015			
Küçükbaş Hayvancılık (Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği) Eğitimi	23-27 Kasım 2015	Karaman	42	1
Büyükbaş Hayvancılık Eğitimi	07-11 Aralık 2015	Karaman	41	1
Serbest Sistem Tavukçuluk Eğitimi	21 Aralık 2015	Konya	39	1
Ayçiçeği Yetiştiriciliği Eğitimi	08 Mart 2016	Konya	45	1
Sulama Programı Hazırlama Eğitimi	14-17 Mart 2016	Konya	91	4
	21-24 Mart 2016			
Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Eğitimi	29 Mart 2016	Konya	28	1
Pedigri (Soy Kütüğü) Okuma Eğitimi	31 Mart 2016	Konya	26	1
Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği Eğitimi	05-08 Nisan 2016	Isparta	30	1
Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Eğitimi	14 Nisan 2016	Konya	53	1
Gübreleme Eğitimi	16-18 Mayıs 2016	Konya	87	2
	1-3 Haziran 2016			
Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi	23-24 Mayıs 2016	Beyşehir/Hüyük	51	2
	25-26 Mayıs 2016			
Fidancılık Eğitimi	29 Ağustos-2 Eylül 2016	Isparta	17	1
"Yaşamak İçin Arı" Konferansı	10-11 Ekim 2016	Konya	350	1

Yayımcı Eğitim Konusu	Eğitim Tarihi	Yer	Katılımcı Sayısı	Eğitim Sayısı
Meyve Bahçesi Kurulumu ve İdaresi Eğitimi	14-18 Kasım 2016	Niğde/Yozgat	20	1
Embriyo Transferi Toplantısı	13 Aralık 2016	Konya	35	1
Arı Hastalıkları ve Teşhisi Eğitimi	14-16 Aralık 2016	Konya	25	1
TOPLAM			1095	26

Tablo 52: KOP TEYAP Kapsamında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Bilgileri

Çiftçi Eğitim Konusu	Eğitim Tarihi	Yer	Katılımcı Sayısı	Eğitim Sayısı
Büyükbaş Hayvanlarda Buzağı Yetiştiriciliği ve Koruyucu Hekimlik	23 Şubat 2016	Karaman	170	1
İslah Çalışmalarının Hayvancılıktaki Önemi	24 Şubat 2016	Karaman	130	1
İslah Çalışmalarının Hayvancılıktaki Önemi	21 Nisan 2016	Aksaray	100	1
İslah Çalışmalarının Hayvancılıktaki Önemi	25 Nisan 2016	Beyşehir	100	1
Kadın Çiftçilere Yönelik Sebze ve Meyve Kurutma, Hijyen, Süt Sağım ve İşlenmesi Eğitimi	27 Nisan 2016	Taşkent	130	1
İslah Çalışmalarının Hayvancılıktaki Önemi	27 Nisan 2016	Taşkent	170	1
Elma Hasatında Çalışan İşçilere ve Çavuşlara Elma Hasatı Eğitimi	Eylül-Ekim 2016	Karaman	675	6
“Yaşamak İçin Arı” Konferansı	10-11 Ekim 2016	Konya	300	-
Arı Yetiştiriciliğinde Kışlama Eğitimi	8-9 Kasım 2016	Karaman	30	2
Elma Üreticilerine Yönelik Örgütlenme ve Kooperatifçilik Eğitimi	Aralık 2016-Mart 2017	Karaman	175	7
TOPLAM			1980	21

➤ KOP Tarımsal Eğitim ve Yayımlı Mali Destek Programı

KOP Bölgesi’nde çiftçilere yönelik yapılacak eğitim projeleri için “Tarımsal Eğitim ve Yayımlı Mali Destek Programı”na çıkılmıştır. Mali destek programına 2015 yılında Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından 26 proje başvurusu sunulmuştur ve bu projelerden 14’ü hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe almaya hak kazanan 14 proje için proje sahibi kurum ve kuruluşlara 794.506 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 53: 2015 Yılı KOP Tarımsal Eğitim ve Yayımlı Projesi Mali Destek Programı Ödenek Tahsis Tablosu

Sıra No	Uygulayıcı Kuruluş	Projenin Adı	Ödenegi (TL)
1	Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	Orta Anadolu Şartlarında Koruyucu Toprak İşleme Uygulamalarına Bir Örnek: Şeritvari Toprak İşleme	107.235
2	Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Doğrudan Ekin Tasarruf Edin	43.796
3	Selçuklu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Selçuklu İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi	64.860
4	Çamardı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Çilekte Fertigasyon	43.340
5	Çumra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Çumra İlçesinde Doğrudan Ekim Yönteminin Yaygınlaştırılması	37.160
6	Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	Konya İlinde Tarımsal Sulamada Etkinliğin Arttırılması ve Bitki Su İhtiyacına Göre	54.850

		Sulamanın Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çiftçi Eğitim ve Yayım Projesi	
7	Akören İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Doğrudan Ek Yeşil Gübrele	48.621
8	Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Su Toprağa Damlasın Geleceğimiz Kaybolmasın	64.236
9	Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Bitkisel Üretimde Koruyucu Tarım Uygulamaları	108.020
10	Karatay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Kuru Arazilerde Doğrudan Ekimin Yaygınlaştırılması	60.138
11	Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Yeşil İnci	22.361
12	Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Konya Ereğli İlçesinde Toprak İşlemesiz-Doğrudan Ekim Yöntemini Yaygınlaştırma Projesi	53.582
13	Kadınhanı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Tarımsal Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Sürdürülebilir Sulama Yöntemleri	41.074
14	Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü	Bozkırda Hayat Kaynağını Bilinçli Kullanıyoruz	45.233
PROJELER TOPLAMI			794.506

2016 yılında ise mali destek programı kapsamında kurum ve kuruluşlardan 54 proje başvurusu sunulmuş 33 proje hibe almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında Usul ve Esasların 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b bendine istinaden "Ürün Dağıtım Kanallarının Yönetimi Projesine" 149.600 TL ödenek verilmesi uygun görülmüş olup toplamda 2.262.000 TL'lik proje talebi olmuştur.

Tablo 54: 2016 Yılı KOP TEYAP Mali Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

S.NO	UYGULAYICI KURULUŞ	PROJE ADI	ÖDENEĞİ (TL)
1	Karapınar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi	219.939,00
2	Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Ereğli'de Hububat Anızına Doğrudan Ekimi Yaygınlaştırma Eğitim Projesi	45.359,00
3	Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Bitki Su İhtiyacına Göre Sulama ve Fertigasyon Eğitimi	21.745,00
4	Ağaçören İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Toprak İşlemesiz Tarım Projesi	41.307,00
5	Derbent İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Suyun Etkin Kullanımı	35.956,00
6	Gülağaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Toprağın Gıdası Yeşil Gübre	24.884,00
7	Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Korunası Yaşam: Toprak	52.905,00
8	Çumra İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	İlçemizde Bitki Su İhtiyacına Göre Sulama ve Fertigasyonun Yaygınlaştırılması Projesi	81.907,00
9	Karatay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Toprak ve Gübre Yönetiminin Sağlanarak Toprakta Organik Madde Miktarının Artırılması	94.788,00
10	Halkapınar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Suyun Etkin Kullanımı (Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitim Projesi)	52.747,00
11	Tuzlukçu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Tuzlukçu Tarımında Sulamanın Yeri ve Önemi	75.806,00
12	Güneysınır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Güneysınırda Modern Sulama Teknikleri ve Fertigasyon Uygulamalı Eğitimi	44.803,00
13	Ortaköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Ortaköy İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerine Geçiş Projesi	59.178,00
14	Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Göçe Karşı Bafra Koyunu Yetiştiriciliği Projesi	88.297,00

S.NO	UYGULAYICI KURULUŞ	PROJE ADI	ÖDENEĞİ (TL)
15	Hüyük İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Hüyük'te Lavanta Yetiştiriciliği ve Lavanta Balı Üretimi Projesi	57.822,00
16	Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Çiftçinin Yeni Umudu, Japon Armudu	94.596,00
17	Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Küçük Ölçekli Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Ahır Rehabilitasyonu ve Gübre Yönetimi	110.438,00
18	Hadım İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Refahımız Bağlarımızla Yükseliyor	74.285,00
19	Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Güneşin Işığı-Kadının Emeği	42.157,00
20	Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Akşehir İlçesinde Organik Örtü Altı Tarım Projesinin Yaygınlaştırılması	83.716,00
21	Halkapınar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Özgür Tavuklarla Doğal Yaşam	69.679,00
22	Kadınhanı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Süt Kalitesi ve Verimini Yükseltme Eğitimi Projesi	31.108,00
23	Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Bozkır Balı	39.258,00
24	Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Çilek Yetiştiriciliği Projesi	53.479,00
25	Derebucak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi	85.774,00
26	Selçuklu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Selçuklu İlçesinde Usta Budamacı Yetiştirilmesi	28.936,00
27	Hüyük İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Hüyük'te Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği Projesi	67.412,00
28	Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Ereğli'de Modern Süt Hayvanı Yetiştiriciliğinde Verimlilik, İnovasyon ve Hijyen Eğitim Projesi	25.320,00
29	Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Kırsal Alanlarda Alternatif Gelir Kaynaklarının Geliştirilmesi (Hep Aynı değil Farklı Ürün)	95.046,00
30	Ilgın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Çiğil Çilekle Can Buluyor	79.033,00
31	Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme	74.403,00
32	Ilgın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Gökçeyurtta Kiraz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi	38.349,00
33	Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Temiz Süt, Temiz Gelecek	21.968,00
34	Derebucak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Ürün Dağıtım Kanallarının Yönetimi Projesi*	149.600,00
PROJELER TOPLAMI			2.262.000,00

*: Usul ve Esasların 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b maddesine göre belirlenmiştir.

➤ KOP TEYAP Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi

KOP TEYAP ile Üniversitelerdeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla; Selçuk Üniversitesi tarafından yürütülecek olan “Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ne 4.800.000 TL ve Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülecek olan “Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ne ise 700.000 TL olmak üzere toplamda 5.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bu kapsamda ilgili fakültelerde eğitim tesisleri kurulacak olup bu tesislerde verilecek eğitimlerle; bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde hizmet veren teknik personellerin (ziraat mühendisi/veteriner hekim/tekniker/teknisyen), gelecekte bu meslek grubunda yer alacak öğrencilerimizin ve çiftçilerimizin beşeri kapasitesinin artırılmasıyla birlikte tarım sektörünün gelecekteki başarılarının artırılması amaçlanmaktadır.

Eylem No: EYG.2.1

Eylem Adı: *Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri uygulanacaktır.*

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı; Mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmak amaçlanmaktadır. Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde Yaz Seracılığının yaygınlaştırılması, Serbest Sistem Tavukçuluk, Bağcılık, Arıcılık ve Örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır. Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı kapsamında 12 projeye toplamda 3.805.000 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda Yaz Seracılığında Kadın Eli, Toroslarda Yaz Seracılığı, Organik Tarımda Yaz Seracılığı, Özgür Tavuklardan Sofralarınıza Gelen Lezzet, Bağcılığı Geliştirme, Arıcılığın Geliştirilmesi, Yayımda Daha Mutluyum ve Çilek Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Yayımlı Projelerinden %20'lik çiftçi katkı payı alınacaktır. Dünyaca Öne Sahip Tarımsal Ürünlerin Yaşatılması (Divle Obruk Peyniri ile Yöremiz Kalkınıyor), Temiz Fasulye Sağlıklı Toplum, Erken Uyanan Yol Alır ve Dünyaca Öne Sahip Tarımsal Ürünlerin Yaşatılması (Şirahane, Doğal Kurutma ve Salamura Tesisi) projeleri ise %100 hibeli olarak gerçekleştirilecektir.

Eylem No: EYG.2.2

Eylem Adı: *Kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacaktır ve destek programları uygulanacaktır.*

Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi; bu proje ile dağlık/kırsal kesimde ve tarım dışı alanlarda yaşayan nüfusa ek bir gelir getirilmesi ve bu nüfusun yerinde kalarak üretime destek olunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Selçuk Üniversitesi ile 12.06.2015 tarihinde protokol imzalanmış ve KOP İdaresi'nin koordinatörlüğünde Selçuk Üniversitesi bünyesinde "SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi" 2016 yılı Mayıs ayında Merkez Atölye olarak kurulmuştur. Merkez Atölye' de eğitim görece dağlık-kırsal kesimdeki vatandaşların başlangıçta pilot ilçelerde kurulacak olan üretim atölyelerinde süs taşı üretimi yaparak gelir elde etmeleri öngörülmektedir. Bu amaçla, pilot ilçe Taşkent'te kurulması planlanan üretim atölyesinde istihdam edilmek üzere Taşkent Kaymakamlığı, Taşkent Belediyesi ve Taşkent Kalkındırma ve Yaşatma Derneği'nin katkılarıyla Taşkent ve yakın çevresinden gelen 6'sı erkek 5'i kadın toplam 11 vatandaşa yönelik günlük 8'er saatten 15 günlük süre boyunca daha çok taş işlemeciliği ve bilye yapımı konulu kurs planlanmış ve 2016 yılı Mayıs ayında Merkez Atölye'de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2016 yılı içerisinde Merkez Atölye'de Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden yaklaşık 50 kişiye de süstaşı, süstaşı mineralojisi, süstaşı tanımlama ve yorumlama, taş işlemeciliği teknikleri konulu eğitimler de tamamlanmıştır.

2016 yılı ödeneği olan 150.000 TL yıl içerisinde harcanmıştır.

Eylem No: EYG.2.3

Eylem Adı: *Turizm güzergahlarında eko-turizm ve gelir getirici faaliyetler desteklenecektir.*

Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetleri Araştırma Projesi; KOP Bölgesi'nin Akdeniz'e çıkış kapısı olan ve yılda yaklaşık 5 milyon aracın seyahat ettiği Konya-Antalya yolu üzerinde, Seydişehir ilçesinde turizm ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak çok amaçlı, doğa ile uyumlu bir eko-turizm ve rekreasyon alanının oluşturulmasına yönelik projenin fizibilite çalışmaları 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 250.000 TL, 2016 yılı harcaması 175.230 TL'dir.

Eylem No: EYG.3.1, EYG.5.1, EYG.5.2, EYG.5.5

Eylem Adı: *ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir, Sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır, Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin geliştirilmesi ve modernizasyonu desteklenecektir, İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.*

Yukarıda başlıkları verilen eylemlerin ve ilgili diğer projelerin fizibilitesinin yapılması amacıyla bütünleşik olarak oluşturulan **Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi** kapsamında KOP Bölgesi illerinin karşılaştırmalı olarak sanayi durumunun ortaya koyulması, girişimcilik ve yenilik konusunda mevcut durum analizinin yanı sıra yol haritasının oluşturması ve tespit edilen sorunlara çözüm önerilerinin geliştirmesi ve tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve refah düzeyinin yükseltilmesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutları bulunan önemli bir konu olan Girişimcilik ve Yenilik alanında yapılan çalışmaların yetersizliği ve konunun önemi dikkate alınarak bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile ihtiyaç analizi yapılmıştır.

Projenin ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılmış olup Nisan ayı içerisinde danışman firma işe başlamıştır. 2016 yılı sonu itibariyle işin 2. bölümü olan mevcut durum analizi tamamlanmış ve % 20'lik ödeme yapılmıştır.

2016 yılı ödeneği, 2016 yılı harcaması ise 235.000 TL'dir.

Eylem No: EYG.4.1

Eylem Adı: *Pazarlama faaliyetleri ve tanıtım altyapısı geliştirilecektir.*

KOP Bölgesi Dış Ticaret Geliştirme Programı Projesi; proje kapsamında; Konya ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren, imalat ve ihracat işi ile uğraşan, henüz ihracat yapmamış firmaların ihracata teşvik edilmesi, ihracatçı firmaların ise mevcut ihracat potansiyellerinin artırılması yoluyla, pilot il olarak seçilen Konya ili ihracat kapasitesinin büyütülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için 10.000 imalatçı ve dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firma bilgilerinin yer alacağı bir E-rehber (CD ilaveli) ve 2 adet mobil uygulama (Android ve IOS) oluşturularak firmaların uluslararası piyasalarda bilinirliği sağlanacak, elde edilen veriler (ürün bilgisi, ürün resimleri, kalite belgeleri, ihracat ve ithalat bilgileri, iletişim bilgileri v.b.) sadece bu proje için tahsis edilecek yetkili personel tarafından belirli periyotlarla kontrol edilerek projenin orta ve uzun vadede aktif şekilde devamlılığı sağlanacaktır.

Konya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde Konya Ticaret Odasının da iştiraki ile yürütülen proje kapsamında 2016 yılı ödeneği olan 500.000 TL Konya Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılmıştır.

Eylem No: EYG.4.2

Eylem Adı: *Bölgenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik araştırmalar yapılacaktır.*

Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi; Konya-Karaman-Mersin illeri merkez olmak üzere, civardaki sanayi, ticaret ve finans merkezleri ile etkileşimin artırılarak, Onuncu Kalkınma Planı'nda yer alan Marmara Bölgesi'nde sıkışan sanayinin

yeni cazibe merkezlerine kaydırma politikasına uygun olarak bölgenin teknoloji, üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için dünyada benzer modellere uygun olarak Konya-Karaman-Mersin ekseninde Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) oluşturulmasına yönelik etüt ve fizibilite çalışması yapılması amaçlanmaktadır.

TUBİTAK TÜSSİDE ile sözleşme imzalanmış olup işin %10'luk kısmı tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 250.000 TL, 2016 yılı harcaması 123.000 TL'dir.

Eylem No: EYG.6.1

Eylem Adı: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırma, planlama ve destekleme çalışmaları yapılacaktır.

Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi; Konya ili Karapınar ilçesinde 6.000 ha alana kurulan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin yatırıma açılmasıyla oluşacak ihtiyacı karşılayabilecek güneş pillerinin (PV) ve yüksek teknolojlili ekipmanların bölgemizde üretilmesine yönelik etüt çalışmaları yürütülecektir. Proje ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Niğde Üniversitesi Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Mevcut durumun incelendiği 1. ara dönem raporu tamamlanmıştır. 2016 yılı revize ödeneği 400.000 TL, 2016 yılı harcaması 400.000 TL'dir.

Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yapılması Projesi; yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, bölgede enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması, toplumda enerji verimliliği bilincinin artması, kompakt, kullanılabilir, enerji ihtiyacını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan örnek bir sosyal yaşam alanı (UNİKOP Enerji Evi) oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanmış olup Niğde Üniversitesi'nce sarf malzeme alımları ve Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) üretim süreçleri tamamlanmıştır. Projede birincil enerji ihtiyacının karşılanması için üretilcek ve temin edilecek güneş enerjisi santrali için çalışmalar tamamlanmıştır.

2016 yılı ödeneği olan 1.500.000 TL yıl içerisinde Niğde Üniversitesi'ne aktarılmıştır.

Eylem No: EYG.8.1

Eylem Adı: Turizm sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

KOP Bölgesi Turizm Master Planı; KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması için turizm sektörüne yönelik ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek belirlenmesini amaçlayan "KOP Bölgesi Turizm Master Planı" projesi yıl içerisinde tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 240.000 TL, 2016 yılı harcaması 225.852 TL'dir.

KOP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi; KOP Bölgesi Turizm Master Planı Kararları ile uyumlu olarak bölgenin tanıtım ve markalaşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; hem bölgenin hem de KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması amacıyla belgesel, reklam, çeşitli dillerde broşür, afiş, kitap, CD, DVD vb. çeşitli görsel ve basılı materyallerle bölgenin tanıtımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmekte olup Kalkınma Bakanlığı turizm sektörü uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda 2016 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan "KOP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi"nin birçok faaliyetinin Etkileşimli Turizm Portalı ve Mobil

Uygulamalar Projesi ile örtüştüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle her iki proje birleştirilerek 2017 Yılı Yatırım Programı'nda "Tanıtım, Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar" adı altında yer almıştır.

Etkileşimli Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar Projesi; yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölgenin turizm açısından tanıtılabilmesi, mevcut tesislerin ve turizm alanlarının güncel bilgilerinin sunulabilmesi amacıyla yazılım, donanım, içerik temini ve güncellemesi ile mobil uygulamalar, web uygulamaları, bilgi servislerinin oluşturulması ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Projenin uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmekte olup Kalkınma Bakanlığı turizm sektörü uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda 2016 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan “KOP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi”nin birçok faaliyetinin Etkileşimli Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar Projesi ile örtüştüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle her iki proje birleştirilerek 2017 Yılı Yatırım Programı'nda "Tanıtım, Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar" adı altında yer almıştır.

Eylem No: EYG.8.2

Eylem Adı: *Turizm çeşitlendirilecek ve turizm altyapısı desteklenecektir. Bu kapsamda Nevşehir başta olmak üzere çevre bölgede yer alan iller ile ortak turizm altyapısı geliştirilecektir.*

Zeyve Pazarında Yörük ve Türkmen Kültürünün Yaşatılması Projesi; Yörük ve Türkmen kültürünün halen yaşatıldığı nadir alanlardan birisi olan Zeyve Pazarı'nda (Karaman) yerel turizmin canlandırılması için yürütülen proje kapsamında doğal ve kültürel denge gözetilerek rekreasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede Zeyve Rekreasyon Alanı'nda, Ermenek Baraj Gölü ile de etkileşim içerisinde olacak şekilde çevre düzenlemesi gerçekleştirilmektedir. 2015 yılında 2.000.000 TL, 2016 yılında ise 3.336.000 TL Karaman İl Özel İdaresi'ne aktarılmıştır.

Mevlevi Köyü Projesi; Konya'yı ziyarete gelen misafirlerin Mevlevilik kültür ve sanatını tanıyıp yaşayabilecekleri, Hz. Mevlâna ve öğretilerini en doğru şekilde öğrenip içselleştirebilecekleri, o dönemin koşul ve yapısını yansıtacak bir “Mevlevi Köyü” oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin inanç ve düşünce sisteminin, sözlü ve basılı aktarımının yanı sıra yaşanarak öğretileceği eğitim-kültür ve aynı zamanda turizm merkezi olabilecek bir yerleşke/köy modeli oluşturmak ve bu modelin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğine yönelik olarak Mevlevi Köyü Projesi fizibilite çalışması tamamlanmıştır. 2016 yılı revize ödeneği 183.000 TL, 2016 yılı harcaması 182.900 TL'dir.

Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi; Akşehir'de bir mizah kümelenmesi sağlanarak bölgenin bilinirliğini artıracak, bölgenin kültürel yönden gelişimine katkı sağlayacak yaşayan bir mizah köyü/sokağı oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışması yürütülmektedir. Proje ile Nasreddin Hoca'nın sözlü kültür geleneğinin korunması ve aktarılması, Nasreddin Hoca ve öğretilerinin bilinirliğinin artırılması ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması, kentlerin kültürel geçmişlerinde yer alan ve kent kimliğini oluşturan önemli değerlerin kentin tanıtımı konusunda etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğine dair örnek bir model ortaya konulması ve Akşehir ilçesinde hizmet sektörünün geliştirilerek istihdamın artırılması amaçlanmıştır. Fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılı revize ödeneği 200.000 TL, 2016 yılı harcaması 199.420 TL'dir.

Eylem No: AKG.3.5

Eylem Adı: *Trafik güvenliğine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.*

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırması; ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan “Trafik Güvenliği” konusu ile ilgili olarak Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde Karayolları Bölge Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum, kuruluş, STK ve ilgili olabilecek tüm taraflarından görüş ve önerileri de çalışma kapsamında değerlendirilerek ölümlü ve

yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir ulaşım sistemine yönelik çözüm önerileri sunulması hedeflenmiştir.

İş tamamlanmış ve muayene kabulü yapılmıştır. 2016 yılı ödeneği 150.000 TL, 2016 yılı harcaması 113.900 TL'dir.

Eylem No: AKG.4.1

Eylem Adı: Bölgede ulusal ve uluslararası veri merkezleri kurulmasına yönelik araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir.

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi; Başkanlığımızca bilişim sektöründe yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara kılavuz olması, farkındalıkların sağlanması, yatırım öncesi fizibilite ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası düzeyde yatırımcıların da ilgi duyabileceği konsept bir veri merkezi bölgesi modelinin ortaya konulabilmesi amacıyla başlanan proje 4 ana fazdan oluşmaktadır.

Projenin 1. fazı sektörün mevcut durumunun genel analizi ile Konya'da kurulacak veri merkezi için gereksinimler ve stratejilerin tespitinin yanı sıra seçilecek yer için uluslararası standartlar çerçevesinde genel ve detay seçim kriterleri belirleme çalışmaları ile tamamlanmıştır. Mevcut durum ve potansiyelin belirlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini kapsayan yüz yüze mülakat tekniği anket çalışmaları yapılmıştır. 2015 Nisan ayında Dubai'deki örnek veri merkezi bölgesi ziyaret edilmiş ve gerekli teknik incelemelerde bulunulmuştur. Bu çalışmalar sonrasında bir üst strateji ve yönetim modeli ortaya konulmuştur.

Projenin 2. fazında Konya ilinde uluslararası standartlar ve faz 1 aşamasında belirlenen genel yer seçim kriterlerine göre bölgeler belirlenmiştir. Kontrol teşkilatı üyelerinin de katıldığı saha araştırmaları yapılmış ve uygun 8 bölge tespit edilmiştir. Bu 8 bölgede ise detay yer seçim kriterlerine ve saha araştırmalarına göre incelemeler yapılmış, kurum görüşleri alınmış bunların neticesinde en uygun 3 bölge seçilmiştir.

Faz 3'te 2. faz sonunda idaremize sunulan en uygun 3 bölgede, mevzuata uygunluk esas alınarak gerekli jeolojik, jeofizik ve jeoteknik analizler yapılmıştır. Saha analizleri sonuçları ve konsept planlar da değerlendirilerek saha ve plan kombinasyonlarının Veri Merkezleri Bölgesi(VMB) için karşılaştırmalı üstünlüğünü gösteren bir "Karar Verme Matrisi" ile kıyaslanarak nihai olarak veri merkezi bölgesi belirlenmiştir.

Faz 4'te ise belirlenen alanda Konya VMB için konsept plan, işletme modeli hazırlanarak, iş planı ve tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür.

İş tamamlanmış ve muayene kabulü yapılmıştır. Sonuç raporu ve ilgili materyallerin basımı yapılmıştır. 2016 yılı revize ödeneği 850.000 TL, 2016 yılı harcaması 513.000 TL'dir.

Eylem No: BS.4.3

Eylem Adı: Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP); KOP Bölgesi'nde yer alan Konya ve Karaman illerinin içinde bulunduğu yoksulluk, göç, hızlı kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek, oluşan yeni toplum yapısında insanların yaşadığı adaptasyon sorununu ortadan kaldırmak; yaşlı, engelli, kadın ve çocuk gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarını yükseltmek, özel politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarına yardımcı olmak, dolayısıyla toplumsal bütünleşmeyi güçlendirerek kalkınma sürecini hızlandıracak projelere mali destek sağlamak, programın temel amacıdır.

2016 yılı ödeneği 2.000 TL'dir. Çağrı programı hazırlanmıştır.

KOP Bölgesi'nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi; projenin temel amacı KOP Bölgesi'nin il bazında mevcut durumunu ortaya koymak, bölgenin toplumsal ve kültürel yapısını(aile yapısı, demografik yapı, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve eğitim yapısı, yerleşim düzeni, insan-toprak ilişkileri, istihdam ve gelir) yakından incelemek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sosyal sorunlarını saptamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki verdiğini araştırmak, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek adına neler yapılabileceğini tespit etmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunları ortaya koymak ve bunun akabinde KOP Bölgesi Sosyal Eylem Planı'nı oluşturmaktır.

Projenin hazırlık aşamasında daha önce Türkiye'de ve dünyada yapılmış sosyal analiz örnekleri incelenmiş olup, kalkınma ajansları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, akademisyenler ve bölge kalkınma idarelerindeki uzmanlar ile görüşülerek, projenin içeriği ve teknik şartnamesi hazırlanmıştır. 300.000 TL ödeneye sahip projenin ihale hazırlıkları yürütülmektedir.

Eylem No: BS.5.1

Eylem Adı: Kültür sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-Ekonomiye Katkısı Projesi; KOP Bölgesi'nde resmi kayıtları bulunan/bulunmayan doğal ve kültür varlıklarının saptanarak envanterinin yapılması amaçlanmaktadır. Resmi kayıtları bulunan/bulunmayan doğal, arkeolojik, taşınmaz, somut olmayan kültür varlıklarının saptanarak envanterinin yapılması ve bunlara ilişkin; her türlü tespit, belgeleme, araştırma, görsel ve yazılı dokümanın hazırlanması projenin genel faaliyetlerini oluşturmaktadır. Söz konusu proje; Taşınmaz Kültür Varlıkları, Halk Kültürü, Tanıtım bileşenlerinden oluşmaktadır.

20.11.2015, 27.07.2016 ve 22.09.2016 tarihlerinde projenin uygulama kısmı için yapılan ihaleler iptal edilmiş olup yeniden ihaleye çıkılması için hazırlıklar devam etmektedir.

KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi; KOP Bölgesi'nde yaşamış olan Hz. Mevlana, Sadreddin-i Konevi, Muhiddin-i Arabi, Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Şems-i Tebrizi, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran, Somuncu Baba, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Piri Reis gibi topluma mâl olmuş önemli şahsiyetlerin hayat öğretilerine ve eserlerine dikkat çekilerek, bilim, kültür ve hoşgörü ortamını yaratan bu önemli şahsiyetlerin fikir ve düşüncelerinin tanıtılması amacı ile bir dizi faaliyet gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak söz konusu şahsiyetlerin temsil ettiği manevi değerlerin çocukların anlayacağı bir dilden 12 yaş altı gençlere aktarılacağı "Gönül Havzası" adı altında bir çizgi film serisi hazırlanması öngörülmektedir.

Proje sermaye transferi karakteristiğine alınmış olup TRT ile protokol yapılma aşamasındadır. 2016 yılı için 1.100.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Eylem No: BS.5.5

Eylem Adı: Kültür hizmetlerine erişim artırılabilecek, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi; KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın KOP Eylem Planı'nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için yapılan projelere mali destek sağlayan bir programdır. 1.263.000 TL ödenek tahsis edilen projenin ödeneği revize edilmiş 2.263.000 TL'ye yükseltilmiştir. Proje, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "KOP Okuyor Projesi" olarak adlandırılmıştır.

Değerlendirmeye tabi tutulan 683 projeden 75'i hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 75 projenin 7'si Aksaray'da, 9'u Karaman'da, 31'i Konya'da, 3'ü Nevşehir'de, 12'si Niğde'de, 13'ü ise Yozgat ilinde yer almaktadır.

Tablo 55: KOP Okuyor Projesi Proje Dağılımı

İL	İLÇE	KURUM	PROJE ADI	DESTEK TUTARI (TL)
Aksaray	Ortaköy	Kümbet Ortaokulu	Anne Baba, Haydi Okula!	8.550
Aksaray	Ağaçören	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Kop İle Ağaçören Okuyor	34.000
Aksaray	Güzelyurt	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Başucumdaki Dost Kitap	38.000
Aksaray	Merkez	Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Her Yerde Okuyoruz	26.650
Aksaray	Merkez	Aksaray İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü	Gönül Köprüsü	43.120
Aksaray	Merkez	Altınkaya Ortaokulu	Geleceğimi İnşa Ediyorum	43.000
Karaman	Merkez	Karaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	Türkçenin Başkenti Okuyor	50.000
Karaman	Ayrancı	Ayrancı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği	Kumbaram, Kitap Olsun	30.000
Karaman	Merkez	Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Okuyorum E-Kaydediyorum	48.500
Karaman	Kazımkarabekir	Kazımkarabekir Çok Programlı Anadolu Lisesi	Daha Gelişmiş Bir Kazımkarabekir İçin; Okuyalım	49.500
Karaman	Merkez	Siyahser Ortaokulu	Oku Ki Geliş, Anla Ki Değiş	11.605
Karaman	Ermenek	Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Taşelinden Zirveler	45.000
Karaman	Merkez	Temizel Ünlü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	Ne İstersem Onu Okuyorum	48.650
Karaman	Ermenek	Güneyyurt Ortaokulu	Zengin Kütüphanede Zengin Beyinler	45.600
Karaman	Ayrancı	Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi	Kırsaldaki Kütüphanede Neden Olmasın?	30.000
Konya	Akşehir	Akşehir Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğü	Çocuk Sesli Kitaplar	11.859
Konya	Karatay	Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Ekip42 Kop'la Güçleniyor	50.000
Konya	Akşehir	Akşehir İsmet İnönü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	Kitabımı İzliyorum	15.000
Konya	Karapınar	Cumhuriyet Ortaokulu	Her Zaman Her Yerde Oku!	49.903
Konya	Karapınar	Amil Önal İlkokulu	Oku,Değerini Bil!	13.398
Konya	Ilgın	Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu	Okuyorum Oynuyorum	30.950
Konya	Kulu	Kulu Belediyesi	Her Kitap Yeni Bir Dünya	49.000
Konya	Doğanhisar	Şehit Uzman Jandarma Çavuş İzzet Soluk İlkokulu	Ağaçlar Kitapla Büyüyor	37.300
Konya	Altınekin	Dedeler İlkokulu	Okul İçinde Kütüphane Değil, Kütüphane İçinde Okul	19.950
Konya	Hüyük	İmrenler Ortaokulu	Çocuğunla Oku, Geleceğini Doku	31.391
Konya	Ilgın	Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi	Okuyorum & Kazanıyorum	28.677
Konya	Emirgazi	Şehit Celal Koçak İlkokulu	Hayatı Anlamlı Yaşamak İçin Oku!	6.760
Konya	Yunak	Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Kitabını Yaşat	49.300
Konya	Selçuklu	Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü	Sağlık Güneşinden Mesaj Var Projesi	49.555
Konya	Halkapınar	Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Halkapınar Kitap Kurtları Kulübü	46.226
Konya	Hüyük	Selki Nilüfer Aydoğdu Ortaokulu	Okumak Hatayı Anlamaktır	22.300
Konya	Karatay	Şekibe Aksoy İlkokulu	Oku Dünyan Aydınlansın	9.940

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



İL	İLÇE	KURUM	PROJE ADI	DESTEK TUTARI (TL)
Konya	Beyşehir	Cumhuriyet Anaokulu	Benim İçin Okur Musun?	16.000
Konya	Beyşehir	Yenidoğan Ortaokulu	Hem Okuyoruz Hem Kazanıyoruz	10.960
Konya	Halkapınar	Çakıllar İlkokulu	"En İyi Ben Okuyorum" Okuma Projesi	9.000
Konya	Bozkır	Hacılar İlk-Ortaokulu Müdürlüğü	Elimdeki Dünya	11.600
Konya	Altınekin	Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu	Buluyorum, Okuyorum	6.000
Konya	Seydişehir	Halise Güney Ortaokulu	Kitap Oku Geleceğini Doku	13.570
Konya	Karatay	Yarma Ortaokulu	Kitapla Aile Ol!	10.380
Konya	Doğanhisar	Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu	7'den 70'e Okuyoruz	45.500
Konya	Kulu	Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Kitap Ortak Paydamız Projesi-(KOP-P)	44.890
Konya	Tuzlukçu	Mimar Sinan İlkokulu	Kitap Kantini	40.000
Konya	Kadınhanı	Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Kadınhanı Okuyor Projesi (KOP)	40.825
Konya	Taşkent	Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Farkınız Okumak Olsun	38.560
Konya	Bozkır	Vali Kemal Katıtaş İlkokulu	Ailemle Okuyorum	22.500
Konya	Sarayönü	Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	Oku ki Hakk'ı Bulasın	18.440
Nevşehir	Merkez	Nevşehir Belediyesi	Kitaplar Konuşuyor Nevşehir Okuyor	49.540
Nevşehir	Merkez	Nevşehir İbn-i Sina Mes. Ve Tek. Anadolu Lisesi	Pansiyonlar Okuyor-Kop.	18.864
Nevşehir	Merkez	H.Rasim Uzer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi	Cafe Kitap	15.789
Niğde	Merkez	Kiledere Şehit Emrah Eryılmaz İlkokulu	7 Den 70 E Engelsiz Gezici Kütüphane	40.500
Niğde	Merkez	Konaklı Ortaokulu	Otobüs Kütüphane	17.000
Niğde	Merkez	Selçuk İlkokulu	Okusun Canlar,Yeşersin Fidanlar	27.200
Niğde	Merkez	Fertek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(Okulu)	Masalıcı Çocuklar Engelleri Aşıyor	11.800
Niğde	Altunhisar	T.C.Altunhisar Kaymakamlığı	Altunhisar'Da Kitap Okuma Seferberliği	23.320
Niğde	Bor	Fahri Kirt Ortaokulu	Kitabınız Var	12.000
Niğde	Bor	Çukurkuyu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu	Bor Şehitlerini Okullarda Yaşatıyor	50.000
Niğde	Çiftlik	Ovalıbağ Hasan Süleyman Filibeli İlkokulu	Öğretmenim, Annem Ve Ben Okuyoruz	6.185
Niğde	Çamardı	Burç Ortaokulu	Veli Öğrenci El Ele Okuyor	7.000
Niğde	Çiftlik	Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi	Engelleri Okuyarak Aşıyorum	27.848
Niğde	Çamardı	Bademdere Şehit Nuri Dayan Orta Okulu	Okuma Bilinci Herkes Birinci	9.150
Niğde	Ulukışla	Mustafa Küçükavşar Yatılı Bölge Ortaokulu	Velilerimizle Okuyoruz	38.450
Niğde	Merkez	Dündarlı 100.Yıl Ortaokulu	Dündarlı Okuyor Çocuk Gelinler Bitiyor	18.000
Yozgat	Merkez	Bozok Üniversitesi	Okudukça Okur Yazdıkça Yazar	33.130
Yozgat	Merkez	Yozgat Valiliği	Yozgat Okuyor	50.000
Yozgat	Boğazlıyan	Boğazlıyan Kaymakamlığı	Boğazlıyan Geleceğini Okuyor	49.664
Yozgat	Merkez	Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Türkiye'yi Okuyorum Gözlerim Kapalı	22.110
Yozgat	Şefaatli	Şefaatli Belediyesi	Şefaatli Okuyor Projesi	49.246

İL	İLÇE	KURUM	PROJE ADI	DESTEK TUTARI (TL)
Yozgat	Çayıralan	Mehmet Akif Ersoy İlkokulu	Benim Kitaplığım	24.099
Yozgat	Çekerek	Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Hepimiz Ayaklı Kütüphaneyiz	42.600
Yozgat	Sarıkaya	Yukarısarıkaya Ortaokulu	Öğrenci- Veli Okuyor	48.000
Yozgat	Şefaati	Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi	Şidal Okuyor	19.000
Yozgat	Sorgun	Sorgun Anadolu Lisesi	Senin Kitabın Hangisi	45.400
Yozgat	Yerköy	Nurdoğdu Ortaokulu	Ödünç Kitap Projesi	32.500
Yozgat	Yenifakılı	Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	"Okuyorum-Anlıyorum-Anlatıyorum" Projesi	31.000
Yozgat	Çandır	Müftülük	İnsanlığa İlk Çağrı "Oku"! Emri Gereği Çandır'da Her Birey Okuyor	38.695

15.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

KOP Bölgesi'nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması Projesi; 2015- 2017 yılları arasında Türkiye’de kuraklık sorununun en fazla yaşandığı KOP Bölgesi’nde tarımsal faaliyette bulunan üreticilerin, üretici örgütlerinin, meslek birliklerinin ve odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının, kuraklık algısı, kuraklığın boyutu, etkileri ve kuraklığa karşı alınan ve alınması gereken tedbirler hakkındaki düşünceleri saptanacaktır.

Proje kapsamında Kurum, kuruluş, STK ve üreticilerle anket çalışmaları yapılmıştır. 1.Ara Raporun kabulü gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı ödeneği 210.000 TL, 2016 yılı harcaması 90.000 TL’dir.

Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımlı Projesi; Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımlı Projesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finansman desteği ile Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 2015-2017 yıllarını kapsayacak projenin öngörülen bedeli 488.000 TL olup 120.000 TL’lik kısmı KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanmıştır.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile:

- Bölgemizde yetiştirilmeye uygun mera ve tıbbi aromatik bitkilerin adaptasyon çalışmalarının yapılarak uygun olan tür ve çeşitlerin belirlenmesi,
- Belirlenen bitkilerin gübreleme, su tüketimi, rüzgâr erozyonunda toz taşınımına etkileri ve mekanizasyon konularının araştırılması,
- Sera şartlarında bitki yetiştirme tekniklerinin yöre halkına öğretilmesi,
- Geleneksel tarım ile tıbbi aromatik bitki tarımının avantaj ve dezavantajlarının ortaya koyulması,
- Kurak iklim şartlarında fazla su ihtiyacı duymadan yetiştirilebilecek Atriplex Canescens bitkisinin üretimi ile rüzgâr erozyonunun engellenmesine katkıda bulunulması ve bu bitkinin meralara dikimi ile mera vasfını kaybetmiş alanların yeniden mera vasfına kavuşmasıyla küçükbaş hayvancılığa da katkı sağlaması,
- Kuraklık ve çölleşme açısından çok hassas olan ülkemiz ve özellikle KOP Bölgesi’nin sürdürülebilir doğal bitki örtüsüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

KOP İdaresi tarafından finanse edilen 1 dekarlık seranın yapımı Haziran ayında tamamlanmıştır.

KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi; ihalesi yapılmış olup sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında; KOP KÖSİP ile

her bir il için uygulanan projelerin en az %20'si, DSİ küçük sulama projeleri kapsamında uygulanan sulama projelerinden en az %5'i ve DSİ büyük sulama projeleri kapsamında ise Aksaray Karaman ve Niğde illerinden 1'er, Konya ili için 2 büyük sulama projesi incelenmiştir.

Toplam 4 Etaptan oluşan projenin 1. Etabında çalışmada kullanılacak yöntem çalışması yapılmış, 2. Etapta elde edilen anket sonuçları ile mevcut durum analizi yapılmıştır. Geline aşamada Danışman firma tarafından, Başkanlığımıza sunulan ve çalışmanın 3. Etabını oluşturan taslak rapor ve 4. Etabı oluşturan nihai rapor 15.08.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 780.000 TL, 2016 yılı harcaması 744.600 TL'dir.

16. KOSGEB

16.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.5.3

Eylem Adı: KOBİ'ler desteklenecektir.

Tablo 56: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri

İller	2016 Yılında Desteklenen İşletme Sayısı	2016 Yılındaki Destek Miktarı
Aksaray	203	3.616.207
Karaman	251	3.293.228
Konya	1.261	18.645.420
Niğde	226	2.498.640

2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki 1.941 işletmeye 28.053.495 TL destek verilmiştir.

16.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 57: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamı Dışındaki Faaliyetleri

İller	2016 Yılında Desteklenen İşletme Sayısı	2016 Yılındaki Destek Miktarı
Kırıkkale	188	2.395.710
Kırşehir	172	2.554.323
Nevşehir	197	2.762.195
Yozgat	239	3.338.943

2016 yılında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki 796 işletmeye 11.051.171 TL destek verilmiştir.

Ayrıca KOP illerinde 2016 yılında KOBİ Kredi Faiz Destekleri kapsamında 36 işletme 9.098.768 TL tutarında kredi kullanmış ve buna karşılık gelen 1.833.004 TL faiz KOSGEB bütçesinden karşılanmıştır.

17. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

17.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.5.2

Eylem Adı: Kültür altyapısı geliştirilecektir.

Konya Seydişehir Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Evi; Seydişehir Belediye Başkanlığı, ilçede bir kültür sanat evi kurulması amacıyla, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında 2011 yılında ödenek desteği talebinde bulunmuştur. Belediye Başkanlığının sunmuş olduğu proje, destek kriterlerini sağlamadığından düzeltilmek üzere iade edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, proje sahibinin Seydişehir Belediyesi olarak değiştirilmesini talep etmektedir.

Karaman Yeni Müze Proje Yapımı; 20.01.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

Eylem No: BS.5.3

Eylem Adı: Kazı çalışmaları desteklenecektir.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kubadabad); 2016 yılında 103.100 TL harcanmıştır. Ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

Eylem No: BS.5.4

Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tyana Antik Kenti); 2016 yılında 50.000 TL harcanmıştır. Ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

Eylem No: BS.5.5

Eylem Adı: Kültür hizmetlerine erişim artırılabacak, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.

Ereğli, Akşehir, Ilgın, Sarayönü, Karapınar, Bozkır İlçe Halk Kütüphaneleri; Konya İli Ilgın İlçe Halk (Redif Taburu) Kütüphanesinin onarımı için 300.000 TL, Akşehir’e 15.250 TL, Bozkır İlçe Halk Kütüphanesine 24.350 TL, Ereğli İlçe Halk Kütüphanesine 12.850 TL ödenek gönderilmiş olup, onarım ve tefriş çalışmaları devam etmektedir.

17.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 58: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödenegi	2016 Yılı Revize Ödenegi	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
AKSARAY					
Ihlara Vadisi Yeni Karşılama Merkezi Zemin Etüdü İle Mühendislik Projeleri Yapımı	170.000	1.000	1.000	-	-
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük)	532.600	50.000	400.000	400.000	82.600

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Aşıklıhöyük)	236.700	40.000	116.700	120.000	76.700
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Güvercinkayası)	40.000	40.000	110.000	110.000	40.000
KARAMAN					
Karaman Kalesi Restorasyonu	2.001.000	-	-	-	-
KIRŞEHİR					
Yeni Arkeoloji Müzesi Yapımı	19.540.800	5.502.126	5.502.126	7.762.422	135.566
KONYA					
Konya Mevlana Müzesi Temel Güçlendirme Projesi Hizmet Alımı	153.426	-	-	-	-
Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi (Taş Medrese) Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	874.000	-	-	-	-
Anadolu'da 13. Yüzyıl İslam Eserleri Sergisi (Karatay Medresesi) Teşhir Tanzim Projeleri Yapımı	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Konya Kubbe-İ Hadranın İç Nakışlarının Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri Yapımı	49.500	49.500	49.500	49.500	-
İlçe Kültür Merkezi Yapımı Konya Cihanbeyli	25.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
NEVŞEHİR					
Kozaklı Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları ve Jeotermal Su Dağıtım Şebekesi Yapımı	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
Tatların Yeraltı Şehri İkmal Çevre Düzenlemesi	1.476.536	867.408	1.267.408	1.073.321	763.711
Paşabağı Ören Yeri İkmal Çevre Düzenlemesi	3.319.926	1.319.926	2.813.204	2.813.204	2.034.697
Kaymaklı Yer Altı Şehri Çevre Düzenlemesi	1.329.559	1.000	443.165	910.482	108.509
Kapadokya Bölgesi Müzesi Mimari, Teşhir-Tanzim Mühendislik Ve Çevre Düzenleme Projeleri Yapımı	330.400	370.362	370.362	139.083	-
Nevşehir, Ürgüp Müzesi Mimari, Mühendislik, Teşhir Tanzim Ve Çevre Düzenleme Projeleri Yapımı	134.520	134.520	134.520	134.520	-
NİĞDE					
Çiftehan Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Narlıgöl Termal Turizm Merkezi Su Dağıtım Şebekesi Yapımı	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük)	30.000	30.000	80.000	80.000	30.000
YOZGAT					
Yozgat Müzesi (Nizamoğlu Konağı) Projelerinin Yapımı	173.460	173.460	173.460	-	-
Yozgat Kültür Tesisi Yapımı	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkanlığı Kültür Evi	2.175.000	330.000	330.000	330.000	80.000
Yozgat Sorgun Doğan kent Belediye Başkanlığı Kültür Evi	2.090.000	340.000	340.000	340.000	90.000
Yozgat Sorgun Eymir Belediye Başkanlığı Kültür Evi	2.703.904	400.000	400.000	400.000	150.000
Yozgat Sorgun Yeni yer Belediye Başkanlığı Kültür Evi	1.846.856	750.000	750.000	750.000	450.000
Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkanlığı Kültür Evi	2.703.904	750.000	750.000	750.000	750.000

AKSARAY

Ihlara Vadisi Yeni Karşılama Merkezi Zemin Etüdü İle Mühendislik Projeleri Yapımı; Ihlara Belediyesi ile protokol yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Acemhöyük, Aşıklıhöyük, Güvercinkaya); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

KARAMAN

Karaman Kalesi Restorasyonu; 2012 Yılı Yatırım Programından aktarılan toplam 2.001.000,00 TL ödenek ile 13.01.2015 tarihinde ihale edilen işin sözleşmesi 10.02.2015 tarihinde 1.357.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmış ancak %49,83 keşif artışı ile bu bedel 2.033.193,10 TL olmuştur. Süre uzatımlı iş bitim tarihi 02.12.2016 olan iş tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR

Yeni Arkeoloji Müzesi Yapımı; bina yapımının 2017 yılı Mayıs ayında tamamlanması planlanmaktadır.

KONYA

Konya Mevlana Müzesi Temel Güçlendirme Projesi Hizmet Alımı; daha önceki yıllarda aktarılan ve kullanılmayan 153.426,07 TL artan ödenekle 30.10.2014 tarihinde ihale edilen işin sözleşmesi 04.11.2014 tarihinde 105.000 TL bedelle imzalanmıştır. Süre uzatımlı iş bitim tarihi 03.09.2016 olmasına karşın ilgili koruma kurulunun kararı doğrultusunda proje revizyonu gerektiğinden iş devam etmektedir.

Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi (Taş Medrese) Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi; 12.12.2016 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Anadolu'da 13. Yüzyıl İslam Eserleri Sergisi (Karatay Medresesi) Teşhir Tanzim Projeleri Yapımı; iş tamamlanmıştır.

Konya Kubbe-İ Hadranın İç Nakışlarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapımı; 2016 Yılı Yatırım Programından aktarılan toplam 49.500,00 TL ödenek ile 14.10.2014 tarihinde ihale edilen işin sözleşmesi 20.10.2014 tarihinde 49.500,00 TL (KDV muaf) bedelle imzalanmıştır. İş tamamlanmıştır.

İlçe Kültür Merkezi Yapımı-Konya Cihanbeyli; Belediyece hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı onayına sunulan Uygulama projeleri onaylanarak yapım ihalesine çıkılmak üzere Valiliğe gönderilmiştir. Valilikçe ihale dosyası hazırlandıktan sonra yapım ihalesine çıkılacaktır.

NEVŞEHİR

Kozaklı Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları ve Jeotermal Su Dağıtım Şebekesi Yapımı; proje için ayrılan ödenek Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğine (KAP-HİB) aktarılmıştır.

Tatların Yeraltı Şehri İkmal Çevre Düzenlemesi; yürüyüş yolları merdivenler engelli rampaları ve binalara ait imalatlarla birlikte çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.

Paşabağı Ören Yeri İkmal Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır.

Kaymaklı Yer Altı Şehri Çevre Düzenlemesi; giriş karşılama binasının çelik konstrüksiyon, çatı ve döşeme imalatları tamamlanmıştır. Süreç alüminyum doğrama imalatlarıyla devam etmektedir.

Kapadokya Bölgesi Müzesi Mimari, Teshir-Tanzim Mühendislik ve Çevre Düzenleme Projeleri Yapımı; revize rölöve ve halihazır haritaları çizilmiş olup arsa mülkiyeti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Nevşehir, Ürgüp Müzesi Mimari, Mühendislik, Teshir Tanzim ve Çevre Düzenleme Projeleri Yapımı; iş tamamlanmıştır.

NİĞDE

Çiftahan Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları, Narlıgöl Termal Turizm Merkezi Su Dağıtım Şebekesi Yapımı; ödenekler İl Özel İdaresi'ne aktarılmıştır.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

YOZGAT

Yozgat Müzesi (Nizamoğlu Konağı) Projelerinin Yapımı; projeler tamamlanmış olup, Koruma Kurulunda değerlendirilmek üzere Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiştir.

Yozgat Kültür Tesisi Yapımı; 2016 yılı Yatırım Programı 25 nolu dip not gereği "Proje kapsamında yeni kültür tesisi yapımına harcama yapılabilmesi için Bakanlık tarafından hazırlanacak yeni konseptin Kalkınma Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir." denilmektedir. Bu nedenle hazırlanan avan projeler Kalkınma Bakanlığının onayına sunulmuştur.

Sorgun Çiğdemli Belediye Başkanlığı Kültür Evi, Sorgun Doğankent Belediye Başkanlığı Kültür Evi, Sorgun Eymir Belediye Başkanlığı Kültür Evi, Sorgun Yeniyer Belediye Başkanlığı Kültür Evi, Sorgun Araplı Belediye Başkanlığı Kültür Evi; Belediye Başkanlıkları tarafından Kültür Evi kurulması amacıyla, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında ödenek desteği talebinde bulunulmuştur.

17.3. Diğer Faaliyetler

- **Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Kayıt Altına Alınan Belgeler**

Aksaray: Fotoğraf 357 adet

Konya: CD 4 adet, fotoğraf 111 adet, yazılı belge 4 adet

Nevşehir: CD 19 adet, fotoğraf 40 adet, yazılı belge 17 adet

➤ **Düzenlenen Kurslar**

Kırıkkale: Tezhip kursu

Yozgat: Yöresel Kilim Dokuma kursu

➤ **Kaçak Rehber Denetimi**

11 - 19 Aralık 2016 tarihleri arasında Konya ilinde kaçak rehberlik faaliyetlerini önlemek amacıyla gözetim ve denetim yapılmıştır.

18. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

18.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.1

Eylem Adı: Okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranları artırılacaktır.

Tablo 59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Anaokulu Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	206 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
AKSARAY				
Nalbantoğlu Ahmet Çivi Anaokulu	710.000	335.735	704.672	704.672
Merkez Anaokulu	1.025.000	1.025.000	1.025.000	-
Cumhuriyet Mah. Anaokulu İkmal	185.260	185.260	185.260	-
KARAMAN				
Merkez Özel Eğitim Anaokulu	1.518.660	1.370.334	1.370.334	921.364
Merkez Anaokulu	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
KONYA				
Akşehir Cumhuriyet İlkokulu Ek Anasınıfı Yapımı	659	216.637	216.637	119.480
Akşehir Hastane Bölgesi Yeni Anaokulu Yapımı	591	200.249	200.249	83.047
Akşehir Kozağaç Mahallesi Yeni Anaokulu Yapımı	612	228.527	228.527	34.011

Bölgede 2016 yılında anaokulu yatırımlarında 1.862.574 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Eylem No: BS.1.2

Eylem Adı: İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.

Tablo 60: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	206 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması
KONYA				
Meram Gödene İlkokulu 8 derslikli ek bina	2.009.001	950.000	950.000	234.778
Eerğli Gazi Mah.Yeni İlkokul yapımı	1.447.000	1.878.206	1.878.206	1.537.173
Ereğli Sümer Ek İlkokul yapımı	2.076.800	1.862.971	1.862.971	777.540
Sarayönü Ladik İmam Hatip Ortaokulu Yeni Yapımı	222.000	1.678.420	1.678.420	1.364.194
Selçuklu Sancak Mahallesi Yeni İmam Hatip Ortaokul 2 Yapımı	2.583.020	795.262	795.262	-
Meram Cemal Bardakçı İlkokulu	2.028.420	1.859.967	1.859.967	272.365
Karatay İstiklal Mahallesi Yeni Ortaokul Yapımı	2.472.100	1.103.103	1.103.103	399.422
Karatay Saraçoğlu Mahallesi Yeni İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	2.111.020	1.338.714	1.338.714	809.392
Karatay Akıfpaşa İlkokulu 32 derslik yapımı	2.991.000	1.552.927	1.552.927	411.165
Selçuklu Ahmet Perihan Demirok İlkokulu 32 derslik yapımı	3.465.001	1.050.000	1.050.000	540.135
Selçuklu Şükriye Onsun İlkokulu 32 derslik yapım	2.929.000	1.520.737	1.613.573	1.613.573
Selçuklu Alaeddin İlkokulu	3.217.000	1.415.858	1.415.858	1.056.809
Meram Mithatpaşa İlkokulu	3.152.960	1.387.302	1.387.302	303.441
Meram Kemal Hatipoğlu İlkokulu	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-
Meram Ali Yaman İlkokulu 12 derslik yapım	595.000	595.000	595.000	-
Karatay Karaaslan Atatürk Ortaokulu 24 derslik yapım	3.118.740	875.000	875.000	334.806
Selçuklu Rebii Karatekin Ortaokulu 40 derslik yapım	1.357.249	1.357.249	1.357.249	-
Karatay İmam Hatip Ortaokulu 32 derslik yapım	3.000.000	1.573.176	1.984.004	1.984.004
Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu 32 derslik yapım	2.823.000	1.465.702	1.465.702	1.375.557
Selçuklu Merkez İmam Hatip Ortaokulu 40 derslik yapım	3.480.000	1.806.816	1.806.816	667.300
Meram Mehmet Karaciğanlar Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 24 derslik yapım	5.114.000	875.000	875.000	321.651
Meram İbrahim Ethem İmam Hatip Ortaokulu 32 derslik yapım	2.709.000	1.834.666	1.834.666	925.839
Yunak İmam Hatip Ortaokulu 16 derslik yapım	4.512.300	4.963.552	4.963.552	926.114
Emirgazi İmam Hatip Ortaokulu 8 derslik yapım	2.052.000	2.257.222	2.257.222	205.693
Hadim İmam Hatip Ortaokulu 8 derslik yapım	490.000	490.000	490.000	-
Kulu Tavşançalı İmam Hatip Ortaokulu 16 derslik yapım	875.000	875.000	875.000	-
Yunak Kuzören İlkokulu 8 derslik yapım	490.000	490.000	490.000	-
Kulu Karacadere İlkokulu 4 derslik yapım	245.000	245.000	245.000	-
Karatay Yağlıbayat 8 derslik yapım	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-
Çumra Numan Danış İmam Hatip Ortaokulu	1.277.000	352.007	1.048.332	1.048.332
Cihanbeyli Yeniceoba İmam Hatip Ortaokulu	1.442.000	1.450.943	1.450.943	1.039.726
Beyşehir Huğlu Ortaokulu	2.264.000	490.000	490.000	226.784
Meram Çarıklar İlkokulu	1.991.250	1.400.000	1.400.000	181.325
Akören İmam Hatip Ortaokulu (ikmal)16 derslik	315.000	315.000	315.000	-
Bozkır İmam Hatip Ortaokulu	1.943.460	2.137.806	2.137.806	1.130.225

Bu eylemde sadece Konya ilindeki ilköğretim okulu yatırımları KOP Eylem Planı kapsamındadır. Bu kapsamda 2016 yılında 19.687.344 TL harcama yapılmıştır.

Eylem No: BS.1.3

Eylem Adı: Ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.

Tablo 61: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	206 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
AKSARAY					
Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonu (Aksaray - Merkez) 200 Öğr. Pans. (4160 m2)	4.739.000	2.750.000	2.750.000	2.525.942	-
Mesleki ve Teknik Lise (Aksaray - Merkez) 32 Derslik+3 Atl.	16.250.000	6.906.000	6.906.000	2.683.542	1.549.472
Anadolu Lisesi (Aksaray - Merkez) 24 Derslik	7.600.000	1.500.000	1.500.000	-	-
İmam Hatip Lisesi (Aksaray - Merkez) 24 Derslik+200 Öğr. Pans.	16.550.000	2.000.000	2.000.000	-	-
KARAMAN					
Ortaöğretim Pansiyonu (Karaman - Sarıveliler) 200 Öğr. Pans. (4160 m2)	4.500.000	625.000	625.000	-	-
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (Karaman - Merkez) 24 Derslik (6940 m2)	8.500.000	4.750.000	4.750.000	-	-
Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu (Karaman - Merkez) MEB 2004.63 (699 m2)	1.500.000	750.000	1.442.862	1.442.862	439.111
Atölye (Sudurağı Çok Programlı Anadolu Lisesi) (Karaman - Merkez) 1 Atölye	2.250.000	750.000	1.107.321	1.107.321	619.975
Ortaöğretim Pansiyonu (Karaman - Merkez) 200 Öğr.Pans.	5.000.000	500.000	500.000	-	-
Spor Salonu (Karaman - Merkez) MEB 2004.63	2.000.000	350.000	350.000	-	-
Atölye (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) (Karaman - Merkez) 1 Atölye	2.500.000	400.000	400.000	-	-
KONYA					
Akşehir Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu (Konya - Akşehir) 200 Kız Öğr. Pans. (4160 m2)	3.080.000	1.330.000	1.330.000	771.318	-
Anadolu İmam Hatip Lisesi Ek Bina (Konya - Seydişehir) 24 Derslik (6493 m2)	7.500.000	3.375.000	3.375.000	998.302	-
Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Beyşehir) 16 Derslik	7.050.000	6.000.000	6.000.000	307.155	307.155
Ladik İmam Hatip Lisesi (Konya - Sarayönü) 16 Derslik	1.953.000	903.000	1.212.344	1.212.344	
Fen Lisesi (Konya - Karatay) 24 Derslik+200 Öğr. Pans. (10653 m2)	13.500.000	3.000.000	3.000.000	369.367	369.367
İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu (Konya - Ereğli) 400 Öğr. Pans. (4734 m2)	5.920.000	500.000	2.292.508	2.419.147	126.638
Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Selçuklu) 32 Derslik+ 2Atl.	14.000.000	3.950.000	3.950.000	-	-
Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Meram) 32 Derslik+ 2Atl.	14.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
Atölye (Selçuklu İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisei) (Konya - Selçuklu) 1 Atölye	2.250.000	750.000	750.000	-	-
Atölye (Ereğli Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) (Konya - Ereğli) 1 Atölye	2.250.000	750.000	750.000	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	206 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Atölye (Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) (Konya - Karapınar) 2 Atölye	4.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-
Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Karatay) 24 Derslik+100 Öğr. Pans.	12.000.000	4.100.000	4.100.000	-	-
Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Meram) 24 Derslik	8.500.000	3.191.000	3.191.000	2.447.364	1.189.102
Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Selçuklu) 24 Derslik	8.500.000	3.612.000	3.612.000	1.837.032	1.837.032
Anadolu Lisesi (Sülüklü) (Konya - Yunak) 16 Derslik	7.000.000	2.975.000	2.975.000	2.669.818	1.110.106
Spor Lisesi (Konya - Karatay) 32 Derslik+200 Öğr. Pans.	14.500.000	2.600.000	2.600.000	-	-
Anadolu Lisesi (Konya - Karatay) 32 Derslik	9.500.000	1.000.000	1.000.000	684.531	684.531
Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Pansiyonu (Konya - Akşehir) 200 öğrencilik pansiyonu	5.000.000	500.000	500.000	-	-
Fen Lisesi Pansiyonu (Fetullah Bayır) (Konya - Beyşehir) 200 Öğr. Pans.+Sp.Sl.	6.500.000	500.000	500.000	1.204.384	1.204.384
İmam Hatip Lisesi (Konya - Yunak) 24 Derslik	8.500.000	3.613.000	3.613.000	1.741.693	944.187
Mesleki ve Teknik Lise (Nasrettin Hoca) (Konya - Akşehir) 32 Ek Derslik+ 2Atl.+ Sp.Sl.	15.500.000	3.588.000	3.588.000	-	-
İmam Hatip Lisesi (Konya - Karapınar) 24 Derslik	8.500.000	4.000.000	4.000.000	-	-
Halk Eğitim Merkezi (Konya - Cihanbeyli) 12 Derslik+Spor Salonu	6.500.000	700.000	700.000	990.831	990.831
İmam Hatip Lisesi (Gödeneli Mah.) (Konya - Meram) 24 Derslik	9.000.000	1.750.000	1.750.000	-	-
İmam Hatip Lisesi (Konya - Cihanbeyli) 24 Derslik	9.000.000	1.750.000	1.750.000	-	-
İmam Hatip Lisesi (Konya - Akşehir) 24 Derslik+200 Öğr.Pans.	16.550.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Anadolu Lisesi (İstiklal Mah.) (Konya - Karatay) 32 Derslik	9.700.000	1.500.000	1.500.000	-	-
Anadolu Lisesi (Kosova Mah.) (Konya - Selçuklu) 40 Derslik	10.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-
Ortaöğretim Pansiyonu (Tahir B. And. İhl.) (Konya - Meram) 200 Öğr.Pans.	7.550.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Ortaöğretim Pansiyonu (İHL) (Konya - Yunak) 200 Öğr.Pans.	7.550.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Atölye (Fatih Mes. Tek. And. Lisesi) (Konya - Ereğli) Atölye	2.500.000	375.000	375.000	-	-
NİĞDE					
Mesleki ve Teknik Lise (Niğde- Merkez) 32 Derslik+200 Öğr. Pans.+2 Atl.	22.500.000	3.000.000	3.000.000	-	-
İmam Hatip Lisesi (Niğde- Merkez) 32 Derslik+Sp.Sal.	10.900.000	2.000.000	2.000.000	-	-

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan verilere göre bölgede 2016 yılında ortaöğretim yatırımlarında 25.412.953 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Eylem No: BS.1.5

Eylem Adı: Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.

Tablo 62: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı

İLLER	ÖDENEK GÖNDERİLEN OKUL SAYISI	GÖNDERİLEN ÖDENEK	GÖNDERİLEN DESTEK ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN TOPLAM ÖDENEK
Aksaray	2	180.877	-	180.877
Karaman	1	73.343	-	73.343
Konya	-	-	-	-
Niğde	-	-	-	-

KOP Eylem Planı kapsamında Aksaray ilinde 2 okula 180.877 TL, Karaman ilinde ise 1 okula 73.343 TL tahsisat yapılmıştır.

Eylem No: BS.1.6

Eylem Adı: Eğitim-öğretimin etkinliği artırılabacaktır.

Tablo 63: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
AKSARAY					
Rehberlik ve Araştırma Merkezi	1.629.580	548.666	548.666	434.562	-
KARAMAN					
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Karaman - Merkez) Hizmet Binası (5984 m2)	9.000.000	1.250.000	1.250.000	-	-
KONYA					
Özel Eğitim Okulu (Konya - Selçuklu) 12 Derslik	5.000.000	1.000.000	1.005.564	1.005.564	755.159

“BS.1.6 Eğitim-öğretimin etkinliği artırılabacaktır.” eylemi kapsamında yer alan projelerde 2016 yılında 1.440.126 TL harcama yapılmıştır.

18.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 64: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
AKSARAY					
İmam Hatip Ortaokulu	2.044.940	725.954	725.954	617.317	-
Kanber Gülizar Demir İlkokulu	1.598.000	1.885.640	1.885.640	1.178.750	-
Topakkaya Ortaokulu	1.210.000	1.120.823	1.120.823	952.842	-
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu	1.215.400	1.215.400	1.215.400	937.182	-
Yenikent İmam Hatip Ortaokulu	1.470.811	920.846	920.846	841.742	-
Güzelyurt İmam Hatip Ortaokulu	2.295.000	2.193.561	2.193.561	1.868.402	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	206 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Sultanhanı İmam Hatip Ortaokulu	2.300.000	2.714.000	2.714.000	841.562	-
Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu	1.432.520	380.000	380.000	160.906	-
Ağaçören İmam Hatip Ortaokulu	2.754.120	1.872.224	1.872.224	1.461.951	-
Emlak Kredi İlkokulu	2.450.000	2.450.000	2.450.000	-	-
Hacı Mustafa Demir İlkokulu	2.450.000	2.450.000	2.450.000	-	-
Gençosman Köyü İlkokulu	824.466	500.000	500.000	115.759	-
Acıpınar Köyü İlkokulu	205.438	102.000	210.310	210.310	-
Hırkatol Köyü İlkokulu	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-	-
Ortaköy İstiklal İlkokulu	2.535.000	2.535.000	2.535.000	-	-
Sarıyahşi İmam Hatip Ortaokulu	1.305.000	1.305.000	1.305.000	-	-
Nuray Kaya İmam Hatip Ortaokulu	950.000	950.000	950.000	-	-
Gülağaç Ortaokulu	6.780.000	6.780.000	6.780.000	-	-
Ortaköy Ortaokulu	6.780.000	6.780.000	6.780.000	-	-
Tacın Mahallesi Ortaokulu	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-	-
Gülağaç Camiliören Ortaokulu	1.305.000	1.305.000	1.305.000	-	-
Eskil Eşmekaya Ortaokulu	950.000	950.000	950.000	-	-
Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu	380.000	380.000	380.000	-	-
Özel Eğitim İş Uygulama Ortaokulu	2.446.360	2.446.360	2.446.360	-	-
KARAMAN					
Ermenek Güneyyurt İlkokulu	5.155.656	4.737.012	4.737.012	2.473.646	-
Ermenek Zehra Galip Sumra Atatürk İlkokulu	5.691.730	5.235.568	5.235.568	1.992.890	-
Atatürk İlkokulu	4.101.680	4.007.296	4.007.296	3.440.464	-
İbrahim Bey İlkokulu	4.035.246	3.909.397	3.909.397	2.837.332	-
Şeyh Edebali Mahallesi Ortaokulu	6.177.300	6.180.242	6.180.242	4.689.647	-
İlyas Küçüker İlkokulu İkmal İnşaatı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Kılbasan 75. Yıl Ortaokulu	1.330.000	1.330.000	1.330.000	-	-
KIRIKKALE					
Halk Eğitim merkezi (Kırıkkale-Bahşili)	2.640.000	1.290.000	1.290.000	-	-
Spor Salonu (Kırıkkale-Balışeyh)	2.000.000	350.000	350.000	-	-
Kız Teknik ve Meslek Lisesi (Kırıkkale-Keskin)	2.640.000	325.000	325.000	-	-
Ortaöğretim Pansiyonu - Kırıkkale-Sulakyurt	4.180.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Özel Eğitim Okulu-Kırıkkale-Merkez	4.900.000	1.400.000	1.400.000	-	-
Mesleki ve Tenkik Lise (Kırıkkale-Yahşıhan)	12.100.000	1.600.000	1.600.000	-	-
Bahşılı Ortaokulu	3.113.312	509.660	509.660	295.459	-
İmam Hatip Ortaokulu	4.379.700	4.500.000	4.500.000	1.508.146	-
Kale İlkokulu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
M.Akif Ersoy İHO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Hoca Ahmet Yesevi	137.500	220.000	220.000	151.872	-
Gürler İlkokulu	325.426	325.426	325.426	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	206 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Mustafa Necati İlkokulu	71.000	112.000	112.000	78.420	-
Hüseyin Kahya YİBO	74.000	115.000	115.000	77.977	-
Bahçelievler İHO	111.600	185.000	185.000	135.308	-
KIRŞEHİR					
Sosyal Bilimler Lisesi-Kırşehir-Merkez	116.942	116.942	116.942	116.942	-
Eğitim Uygulama Okulu	17.150.000	2.500.000	2.500.000	-	-
Atölye(Akçakent Çok Programlı Anadolu Lisesi)	4.500.000	2.250.000	2.271.960	2.271.960	1.013.115
Kız İmam Hatip Lisesi (Kırşehir-Kaman)	2.830.000	750.000	1.652.323	1.652.323	1.269.594
Erol Güngör İlkokulu Ek Bina İşİ	9.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Sırrı Kardeş İlkokulu Ek Bina İşİ	4.250.000	1.838.298	1.838.298	1.048.999	-
Kırşehir Merkez İmam Hatip Ortaokulu	4.175.000	1.444.451	1.444.451	1.072.129	-
Çiçekdağ İmam Hatip Ortaokulu	4.410.604	3.512.627	3.512.627	2.590.551	-
Boztepe İmam Hatip Ortaokulu	3.669.446	3.107.685	3.107.685	1.153.676	-
Kaman Çiftlikli Ana Okulu	4.093.892	3.360.664	3.360.664	1.636.824	-
Merkez Ana Okulu	750.000	750.000	750.000	-	-
Merkez 30 Ağustos Zafer İlkokulu	750.000	750.000	750.000	-	-
Kaman Melikşah Ortaokulu	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-
KONYA					
Seydişehir Kesecik İlkokul Kapalı Spor Salonu Yapımı	43.530	43.530	43.530	-	-
NEVŞEHİR					
Nevşehir Öğretmenevi (Nevşehir - Merkez) 210 Yataklı	16.388.000	1.400.000	4.833.191	4.833.191	40.176
Merkez İmam Hatip Lisesi - Nevşehir - Merkez	15.950.000	4.000.000	12.742.165	12.742.165	4.131.106
Özel Eğitim Okulu - Nevşehir - Merkez	5.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Mesleki ve Teknik Lise- Nevşehir-Acıgöl	6.800.000	1.500.000	1.500.000	-	-
Spor Salonu (Mesleki ve Teknik Lise) Nevşehir-Ürgüp	2.000.000	350.000	350.000	-	-
Ortaöğretim Pansiyonu - Nevşehir-Kozaklı	4.800.000	700.000	2.899.697	2.899.697	1.109.347
İmam Hatip Ortaokulu	9.006.940	9.006.940	9.006.940	5.788.477	-
İmam Hatip Ortaokulu	1.887.385	837.385	1.395.401	1.395.401	-
Çalış İlkokulu Ek Derslik	795.320	545.320	719.493	719.493	-
Toki Bölgesi İlkokulu	2.356.460	1.906.460	2.461.920	2.461.920	-
Toki Bölgesi Ortaokulu	2.314.688	2.029.139	2.207.540	2.207.540	-
Anaokulu	973.500	461.756	461.756	431.379	-
Ürgüp İlçesi Pansiyon Binası	3.131.720	3.131.720	3.131.720	2.925.455	-
Merkez Anaokulu	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	-
NİĞDE					
Merkez Kiledere Kasabasına İlkokul Yapımı	607.700	415.978	422.607	422.607	-
Merkez Kömürcü Köyüne İlkokul Yapımı	601.800	414.175	418.348	418.348	-
Çiftlik Azathı Kasabasına İlkokul yapımı	837.800	708.714	708.714	532.588	-
Çiftlik Merkeze İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	1.642.560	964.798	1.000.841	1.000.841	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	206 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabasına İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	1.498.600	1.281.645	1.281.645	951.810	-
Merkez Sarıköprü Mahallesi İlkokul Yapımı	5.180.000	1.815.000	2.003.668	2.003.668	-
Merkez Kumluca Mahallesi İlkokul Yapımı	4.820.300	1.688.000	2.870.033	2.870.033	-
Merkez Yağdan Mahallesi İlkokul Yapımı	5.170.000	1.810.000	2.929.312	2.929.312	-
Bor Merkez Dink Mahallesi İlkokul Yapımı	1.624.860	568.750	848.607	848.607	-
Bor Merkez Bekir Sami Baran İlkokulu Onarımı	585.000	585.000	585.000	153.041	-
Merkez Gönül Çiçeği Anaokulu Onarımı	409.179	-	403.124	403.124	-
Merkez Sarıköprü Mahallesi (Selçuk) İlkokul Yapımı	2.100.000	700.000	2.150.321	2.150.321	-
Bor Merkeze İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	200.769	200.769	200.769	-	-
Bor Bayat Köyüne İlkokul yapımı	562.860	10.000	234.135	234.135	-
YOZGAT					
İmam Hatip Lisesi - Yozgat - Akdağmadeni	11.490.000	5.300.000	5.300.000	4.133.336	1.233.640
Endüstri Meslek Lisesi - Yozgat - Yerköy	15.100.000	9.900.000	9.900.000	1.741.100	411.870
İmam Hatip Lisesi - Yozgat - Sorgun	9.180.000	3.980.000	3.980.000	2.336.690	330.796
Kadıışehri Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi - Yozgat - Kadıışehri	5.210.000	4.160.000	4.160.000	-	-
İmam Hatip Lisesi(Kız) - Yozgat - Yerköy	15.500.000	2.000.000	2.000.000	-	-
İmam Hatip Lisesi - Yozgat - Çandır	8.000.000	1.750.000	1.750.000	-	-
Anadolu Lisesi - Yozgat - Saraykent	5.056.000	1.000.000	2.014.925	2.014.925	365.648
Ortaöğretim Pansiyonu - Yozgat - Şefaati	4.500.000	700.000	700.000	-	-
İmam Hatip Lisesi - Yozgat - Çekerek	10.474.000	4.475.000	4.475.000	4.143.577	1.475.925
Spor Salonu - Yozgat - Akdağmadeni	2.500.000	750.000	762.109	762.109	273.575
Şefaati Atatürk İlkokuluna Ek Derslik Yapımı	1.834.900	280.874	280.874	280.874	-
Akdağmadeni Merkeze İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	3.262.700	575.564	575.564	575.564	-
Merkez Celal Atık Ortaokulu	5.243.920	2.352.401	2.352.401	2.352.401	-
Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulu Yapımı	2.506.320	2.506.320	2.506.320	1.548.253	-
Sorgun Yeniye Beldesi 12 derslikli ilkokul yapımı	2.643.200	1.600.000	1.600.000	241.962	-

Eylem Planı kapsamında olmayan Milli Eğitim Bakanlığı yatırımları kapsamında 2016 yılında 109.748.289 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 65: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki İllere Göre Z- Kütüphane Tahsisatı

İLLER	ÖDENEK GÖNDERİLEN OKUL SAYISI	GÖNDERİLEN ÖDENEK	GÖNDERİLEN DESTEK ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN TOPLAM ÖDENEK
Kırıkkale	1	72.581	-	72.581
Kırşehir	2	-	116.941	116.941

İLLER	ÖDENEK GÖNDERİLEN OKUL SAYISI	GÖNDERİLEN ÖDENEK	GÖNDERİLEN DESTEK ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN TOPLAM ÖDENEK
Nevşehir	1	73.900	-	73.900
Yozgat	4	289.166	-	289.166

Kırıkkale ilinde 1 okula 72.581 TL, Kırşehir ilinde 2 okula 116.941 TL, Nevşehir ilinde 1 okula 73.900 TL ve Yozgat ilinde 4 okula 289.166 TL, Z-Kütüphane kapsamında tahsisat yapılmıştır.

19. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

19.1. DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.2.2

Eylem Adı: Büyük sulama projeleri tamamlanacaktır.

Tablo 66: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Karaman II. Merhale	21.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-		
- İbrala Sulaması İkmali	21.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	0	2
Konya-Çumra 2-B Merhale	25.842.767	10.000.000	13.971.000	13.970.759	5.576.655		
- Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmali	25.842.767	10.000.000	13.971.000	13.970.759	5.576.655	5	90
Konya-Çumra II. Merhale	6.500.000	6.500.000	7.268.928	7.268.928	5.317.532		
- BSA Kanalı Çift Taraflı Tel Çit Yapımı	6.500.000	6.500.000	7.268.928	7.268.928	5.317.532	54	100
Konya-Çumra III. Merhale	1.425.495.896	147.375.000	100.847.858	98.508.927	46.313.847		
- Afşar Hadimi Barajı	108.493.210	40.000.000	20.755.612	20.755.611	1.951.396	12	92
- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali	220.000.000	1	1	0	0	-	-
- Hotamış Depolaması	130.382.160	5.500.000	6.151.300	6.151.105	2.800.299	0	100
- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları	300.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHI) Kanalı	238.441.356	17.874.999	17.874.999	16.537.066	2.775.331	1	97

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
- Bozkır Barajı	90.024.026	10.000.000	99	-	-	0	95
- Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu	66.092.164	13.000.000	4.774.300	4.773.623	2.980.511	3	89
- Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları	272.062.980	60.000.000	50.291.547	50.291.522	35.806.310	8	22
Niğde Gebere II. Merhale	6.030.690	4.767.390	291.327	291.326	161.581		
- Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi	6.030.690	4.767.390	291.327	291.326	161.581	-	25

Karaman II. Merhale

- İbrala Sulaması İkmal; inşaatı devam etmektedir.

Konya-Çumra 2-B Merhale

- Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmal; inşaatı devam etmektedir.

Konya-Çumra II. Merhale

- BSA Kanalı Çift Taraflı Tel Çit Yapımı; tamamlanmıştır.

Konya-Çumra III. Merhale

- Afşar Hadimi Barajı; inşaatı devam etmektedir.

- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmal; TAM Tüneli giriş-çıkış portallarına ulaşım yolları, 125 m uzunluğundaki TAM Montaj Tüneli imalatları tamamlanmıştır. Keşif artışı %40 aşmasından dolayı tasfiye edilip, ikmal ihalesi yapılacaktır.

- Hotamış Depolaması; tamamlanmıştır.

- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları; ihalesi yapılacaktır.

- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı; inşaatı devam etmektedir.

- Bozkır Barajı, Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu, Sulama Tesisleri (Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları); inşaatı devam etmektedir.

Niğde Gebere II. Merhale

- Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi; kamulaştırma sorunları sebebiyle feshedilmiş olup ikmal inşaatı yapılacaktır. İhale tarihi 19.01.2017'dir.

Eylem No: TS.2.3

Eylem Adı: Mevcut büyük sulama projelerinin alt yapı rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.

Ereğli İvriz Sulaması (3. Sulama Birliği) Rehabilitasyon Projesi; proje tutarı 415.000.000 TL'dir. 2016 yılı ödeneği 100.000 TL'dir. İhale tarihi 12.01.2017'dir.

Eylem No: AGK. 3.4

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.

Tablo 67: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Karaman İçme Suyu II. Merhale Projesi	29.182.683	7.000.000	1.212.000	1.211.103	827.898		
- İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmalı	10.000.000	5.375.742	828.742	827.898	827.898	6	8
- İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı	19.182.683	1.624.258	383.258	383.205	-	-	99
Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)	312.527.793	72.600.000	8.310.000	5.109.393	-		
- Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri	50.622.057	3.200.000	3.200.000	-	-	3	99
- Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı	261.905.736	69.400.000	5.110.000	5.109.393	-	-	62

Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi

- **İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi**; inşaatı devam etmektedir.

- **İbrala Barajı İçme Suyu İsale Hattı**; inşaatı devam etmektedir.

Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)

- **Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri**; inşaatı tamamlanmıştır. Ancak isale hattı bitmediğinden testleri yapılamamıştır.

- **Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı**; yüklenicinin yetersizliği nedeniyle, 29.06.2016 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. İkmal inşaatına 06.01.2017 tarihinde başlanmıştır.

19.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 68: DSİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray İçmesuyu Projesi	95.500.000	7.051.000	7.253.000	2.701.156	2.701.156		
- Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı	25.000.000	2.500.000	2.702.000	2.701.156	2.701.156	13	14
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı	45.500.000	4.550.000	4.550.000	-	-	-	-
- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi	25.000.000	1.000	1.000	-	-	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırıkkale Yahşihan Mahmutlar Şarkısı Göleti İkmalı	3.943.895	500.000	1.894.200	1.893.593	1.893.593	100	100
Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarkısı Göletleri Sulamaları	3.872.724	1.000	1.000	-	-	-	-
Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti	8.266.573	750.000	6.480.778	6.480.778	6.480.778	68	68
Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması	5.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-
Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti	5.000.000	500	500	-	-	-	-
Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü Çukurtarla Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	799.938	78.272	78.272	74.411	74.411	100	100
Kırıkkale-56.ŞubeTaşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2.Kısım	3.000.000	500	500	-	-	-	-
Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Yapılması	2.936.666	370.000	370.000	-	-	62	62
Kırıkkale- 56. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı	222.417	20.000	253.608	253.608	253.608	100	100
Kırıkkale Sulakyurt Projesi	35.310.675	8.000.000	7.081.000	7.080.349	7.080.349		
- Sulakyurt Barajı	21.416.119	600.000	636.111	636.110	636.110	3	100
- Sulakyurt Barajı Sulaması	13.894.556	7.400.000	6.444.889	6.444.239	6.444.239	37	37
Kırıkkale Kapulukaya Barajı Rezervuarı Ağaçlandırması	3.426.300	1.323.025	1.323.025	684.277	684.277	51	81

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
ve Erozyon Kontrolü İkmali							
Kırşehir İçmesuyu Projesi							
- Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı	25.356.349	6.946.473	5.108.473	5.108.473	740.332	3	29
- Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisleri	12.000.000	1.000	-	-	-	-	-
- Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı Karayolu Geçişi Protokol Bedeli	52.527	52.527	52.527	52.527	-	-	100
Nevşehir Doyduk Projesi	20.692.607	9.500.000	8.653.000	8.652.236	1.626.026		
- Doyduk Sulaması	20.592.607	9.400.000	8.553.000	8.552.236	1.526.026	6	100
- Doyduk Barajı Yol Relokasyonu İkmali Protokol Bedeli	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5	100
Nevşehir İçmesuyu Projesi	61.637.000	15.000.000	1.000	-	-		
- Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi	31.637.000	12.500.000	-	-	-	-	-
- Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı İkmali	20.000.000	1.500.000	1.000	-	-	-	-
- Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı Su Alma Tesisleri	10.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
Akdağmadeni-Bahçecik Projesi	49.390.552	7.000.000	768.000	767.326	200.000		
- Bahçecik Barajı	49.390.552	7.000.000	768.000	767.326	200.000	1	2
Gelingüllü Projesi	2.766.765	500.000	2.767.000	2.766.765	2.766.765		
- Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali Ve Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli Ve İrmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 3. Kısım	2.766.765	500.000	2.767.000	2.766.765	2.766.765	100	100
Yozgat Musabeyli Projesi	9.120.787	7.685.000	6.718.000	6.717.516	1.899.726		
- Musabeyli Sulaması 2.Kısım	8.902.702	7.466.915	6.499.915	6.499.431	1.899.726	19	71
- Musabeyli Cemil Çiçek	218.085	218.085	218.085	218.085	-	100	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Barajı Bişek Köyü-Gülyayla Köyü Yolu Ve Tayip-Musabeyli Yolu Yapım İşİ Protokol Bedeli (İl Özel İdare)							
Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi	102.773.685	3.200.000	2.565.000	2.564.426	2.564.426	-	-
- Hamsu İsale, Derivasyon Hattı Ve Tünel	12.372.289	130.569	481.122	481.122	481.122	1	100
- Artılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu Ve Tayip Regülatörü	73.978.142	1.484.429	1.003.941	1.003.939	1.003.939	1	100
- Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri	16.423.254	1.585.002	1.079.937	1.079.365	1.079.365	1	100

Aksaray İçmesuyu Projesi

- Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir.
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı; ihalesi yapılacaktır.
- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisleri; ihale tarihi 14.02.2017'dir.

Kırıkkale Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göleti İkmalı; inşaat tamamlanmıştır.

Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları; 21.12.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.12.2016 tarihinde işe başlanmıştır.

Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti; inşaatı devam etmektedir

Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması; Mart-2017'de ihale edilecektir.

Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti; 2017 yılında ihale edilecektir.

Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü Çukurtarla Deresi Taşkın Koruma İnşaatı; inşaat tamamlanmıştır.

Kırıkkale- 56.ŞubeTaşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2.Kısım; 2017 yılında ihale edilecektir.

Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Yapılması; inşaatı devam etmektedir

Kırıkkale- 56. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı; inşaat tamamlanmıştır.

Kırıkkale Sulakyurt Projesi

- Sulakyurt Barajı; inşaat tamamlanmıştır.

- **Sulakyurt Barajı Sulaması**; inşaatı devam etmektedir.

44,73 milyon m³ depolama hacmine sahip Sulakyurt Barajı tamamlanarak su tutmaya başlanmıştır. 2.569 ha'lık alanın sulanmasını sağlayacak olan Sulakyurt Barajı Sulaması İşinde inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılı başında 1.000 ha'lık alanın ilk etapta sulamaya açılması, işin tamamının da 2017 sonunda tamamlanarak toplam 2.569 ha alanın sulamaya açılması hedeflenmektedir.

Kırıkkale Kapulukaya Barajı Rezervuarı Ağaçlandırması ve Erozyon Kontrolü İkmali; proje alanı 22.000 dekar olup, iş kapsamında 1.980 dekar alanda toprak işleme ve 1.128.437 adet fidan dikimi, 1.100.000 adet fidan bakımı, 36.161 ton sulama imalatları tamamlanmıştır.

Kırşehir İçmesuyu Projesi

- **Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı**: Kırşehir ilinde 2045 yılına kadar 233.796 kişinin 609 l/s içme ve kullanma suyunu sağlayacak işe 15.04.2015 tarihinde başlanmış olup % 29 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. İş bitim tarihi 13.04.2017'dir. Mevcutta yer alan ve işletmede olan 13 adet YAS kuyusuna ilave olarak 5 adet daha YAS kuyusu açılacak ve toplamda 18 adet YAS kuyusundan Kırşehir iline yılda maksimum 19,20 milyon m³ içme ve kullanma suyu sağlanabilecektir. İş kapsamında 16.039,91 m muhtelif çapta ve basınçta HDPE boru, 30.789,04 m çeşitli çap ve basınçta çelik boru olmak üzere toplam 46.828,95 m isale hattı yapılacaktır. Ayrıca 6 adet depo (Toplam:3500 m³), 137 adet sanat yapısı ve muhtelif çaplarda 800 m tahliye boru imalatı ve 3.395 m servis yolu yapılacaktır. İş kapsamındaki tüm tesislerin elektrik, otomasyon ve SCADA sistemi yapılacaktır. Projelerde gözüken paket arıtma tesisleri bu iş kapsamında değildir. Terfi Yüksekliği: 146 m (maks.)

- **Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi**: Kırşehir ilinde 2045 yılına kadar 233 796 kişinin içme ve kullanma suyu arıtmasının yapılması işidir. Bu kapsamda toplam 38.880 m³/gün kapasiteli 2 adet konvansiyonel paket tip arıtma tesisi inşa edilecektir. 05.01.2016 tarihinde proje yapım işine başlanmış olup % 50,00 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. İşin inşaat ihalesi DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

- **Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı Karayolu Geçiş Protokol Bedeli**: isale hattı kapsamındaki karayolu geçişi işi 2016 yılında tamamlanmıştır.

Nevşehir Doyduk Projesi

- **Doyduk Sulaması**; 14.520 dekar sulamanın inşaatına 27.03.2014 tarihinde başlanmış olup 2016 yılında iş tamamlanmıştır.

- **Doyduk Barajı Yol Relokasyonu İkmali Protokol Bedeli**; Doyduk Barajı rezervuarında su altında kalan yolun relokasyonu 2016 yılında tamamlanmıştır.

Nevşehir İçmesuyu Projesi

- **Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi**; 52.500 m³/gün arıtma kapasitesine ve 608 l/s çıkış debisine sahip arıtma tesisinin inşaatına 18.02.2015 tarihinde başlanmıştır. İçmesuyu kaynağının Kızılırmak yerine YAS kaynaklarına dönmesine bağlı olarak iş tasfiye edilecektir. Tasfiye ve gerekli proje çalışmalarının tamamlanmasının akabinde arıtma tesisi inşaatı yeniden ihale edilebilecektir.

- **Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı İkmali**; proje debisi 608 l/s olan ve yılda 14,1 milyon m³ içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan isale hattının güzergâhı kapsamında proje revizyonu çalışmaları devam etmektedir. Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarından temin edilecek su yaklaşık 33 km isale hattı ile Nevşehir merkez ve üç beldeye (Nar, Sulusaray ve Göre) iletilecektir. Projenin tamamlanmasının akabinde isale hattı ikmal inşaatının ihalesi gerçekleştirilecektir.

- **Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı Su Alma Tesisleri**; su kaynağı değiştiğinden iş programdan çıkarılacaktır.

Akdağmadeni-Bahçecik Projesi

- **Bahçecik Barajı;** 33,24 milyon m³'lük su haznesine sahip barajın inşaatına 02.09.2015'te başlanmış olup % 1,64 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. İş bitim tarihi 11.08.2019'dur.

Gelingüllü Projesi

- **Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmal ve Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 3. Kısım;** Deliceırmak ıslahında kullanılacak taş malzemelerin teminini ve nakliyesini amaçlayan işe 26.08.2016 tarihinde başlanmış olup 2016 yılı iş tamamlanmıştır.

Yozgat Musabeyli Projesi

- **Musabeyli Sulaması 2.Kısım;** 18.500 dekar borulu sulamanın inşaatına 26.12.2012 tarihinde başlanarak % 65 fiziksel gerçekleşme sağlanmış iken bu aşamada proje revizyonu nedeniyle % 20'nin üzerinde (% 34,35) keşif artışı olmuştur. 13.02.2015 tarih ve 94032 sayılı Bölge Müdürlük Oluru ile iş tasfiye edilmiş olup geri kalan kısım "Musabeyli Sulaması 2. Kısım" adıyla yeniden ihale edilmiştir. "Musabeyli Sulaması 2. Kısım" inşaatına 29.02.2016 tarihinde başlanmış olup işin bütününde % 91,46 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

- **Musabeyli Cemil Çiçek Barajı Bişek Köyü-Gülyayla Köyü Yolu ve Tayip-Musabeyli Yolu Yapım İş Protokol Bedeli;** Musabeyli Cemil Çiçek Barajı rezervuarında su altında kalan yolun relokasyonu tamamlanmıştır.

Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi

- **Hamsu İsale, Derivasyon Hattı ve Tünel;** 2.143,54 metre uzunluğundaki modifiye at nalı kesitli, iç çapı 3,50 metre dış çapı ise 4,20 metre olan tünel inşaatına 10.07.2012 tarihinde başlanarak 2016 yılında iş tamamlanmıştır.

- **Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip Regülatörü;** Tayip Regülatörü, regülatör ile alınan ham suyun Musabeyli Cemil ÇİÇEK Barajına iletilmesi için gerekli derivasyon tesisleri (derivasyon tüneli hariç) ve arıtma tesislerinden alınan arıtılmış suyun (17,50 milyon m³/yıl) Yozgat il merkezine, Yerköy ilçe merkezine, Yozgat OSB'ye ve Kırşehir İli Çiçekdağı ilçesine iletilmesi için gerekli içme suyu tesislerinin yapılması işine 25.12.2012 tarihinde başlanarak 2016 yılında iş tamamlanmıştır. İş kapsamında 9.668,66 m hamsu isale hattı ve 73.047,53 m arıtılmış su isale hattı yapılmıştır. (Terfi Yükseklikleri: TM2 Terfi merkezi: Hmaks.=225 mSS; TM3 Terfi merkezi: Hmaks.=30 Mss)

- **Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri;** Musabeyli Cemil ÇİÇEK Barajı su alma yapısından temin edilen ve günlük 62.300 m³ ham suyu arıtan arıtma tesisi, ekipman temin ve montajı, personel eğitimi ve tesisin işletmeye alınması işlerine 05.09.2012 tarihinde başlanarak 2016 yılında iş tamamlanmıştır. (Terfi Yüksekliği: TM1 Terfi merkezi: Hmaks.=234 mSS)

19.2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi

Avrupa Birliği adaylık sürecinde büyük önem taşıyan ve Su Çerçeve Direktifi'nin gereği olarak hazırlanacak olan Nehir Havzası Yönetim Planlarının amacı, Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu süreçte ulusal kapasiteyi geliştirmektir. Nehir Havzası Yönetim Planları ile Su Çerçeve Direktifi'ne uygun olarak Havza Koruma Eylem Planlarında yapılmayan havza bazlı su kütlelerinin kategorisi ve sınıflandırması yapılacaktır.

ekolojik değerlendirmeler ve biyolojik parametreler ile hidromorfolojik baskılar belirlenecek ve tüm bu parametrelerin izleme yöntemi net olarak ortaya konacaktır. Proje pilot havzalarından biri Konya Kapalı Havzası olup proje; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsamaktadır.

Proje süresince ihtiyaç duyulan verilere ilişkin ihtiyaç analiz gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan veriler ilgili kurumlardan kısmen temin edilmiştir. Başlangıç Raporu ve iki dönem ilerleme raporu hazırlanmıştır. Karakterizasyon Raporu'na ilişkin ilgili kurumlardan görüşler alınmış olup söz konusu rapor tamamlanmak üzeredir. Proje kapsamında Konya Kapalı Havzasında 4 mevsimlik izleme çalışmaları kapsamında 9. Dönem kimyasal izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş olup yeraltı su kütleleri ve kütleler üzerindeki izleme noktaları belirlenmiştir.

Karakterizasyon raporunun nihai hale getirilmesi, kapasite geliştirme çalışmalarına devam edilmesi, yeraltı su kütlelerinde izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesin ve yerüstü sularında yapılan izleme çalışmalarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Proje tutarı 7.840.000 Avro'dur. Projede Ulusal Katkı Payı 784.000 Avro, IPA Katkısı 7.056.000 Avrodur. 2016 yılı harcaması 3.240.792,29 Avro olmuştur.

Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi

Proje Nihai Raporu ve Özel Hükümler teslim edilmiş olup proje tamamlanmıştır. Özel Hükümler onay aşamasındadır. Özel Hükümler Bakan onayına müteakip yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Proje tutarı 583.000 TL, 2016 yılı revize ödeneği 292.000 TL, 2016 yılı harcaması 291.460 TL'dir.

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanmasına Yönelik Teknik Destek Hizmet Alımı

Tahsis planı ve ilgili dokümanlar hazırlanmıştır, proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında eğitimler düzenlenmiş ve Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir. CBS tabanlı veriler Bilgi İşlem Dairesi Bşk.'na iletilmiş olup, proje tamamlanmıştır.

Seyhan Havzası illerini kapsayan projenin tutarı 848.000 TL, 2016 yılı ödeneği 424.000 TL, 2016 yılı harcaması 423.620 TL'dir.

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı

Projenin Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir, İş Planı onaylanmıştır ve Projenin 1. Hakedişi düzenlenmiştir. Akarçay Havzasında kurum ziyaretleri ve arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Kurum/ kuruluşlardan temin edilen veriler yükleniciye teslim edilmiştir. Proje kapsamındaki veri temini çalışmalarına devam edilecektir

Proje tutarı 767.000 TL, 2016 yılı revize ödeneği 95.000 TL, 2016 yılı harcaması 76.700 TL'dir.

Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı

Projenin Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir, İş Planı onaylanmıştır ve Projenin 1. Hakedişi düzenlenmiştir. Konya Kapalı Havzasında kurum ziyaretleri ve arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Kurum/ kuruluşlardan temin edilen veriler yükleniciye teslim edilmiştir. Proje kapsamındaki veri temini çalışmalarına devam edilecektir

Proje tutarı 914.000 TL, 2016 yılı revize ödeneği 98.000 TL, 2016 yılı harcaması 91.391 TL'dir.

Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi

Proje kapsamında ülke genelindeki tüm yerüstü içme suyu kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin envanteri çıkarılmıştır. 30 Mart 2016 itibariyle içme suyu arıtma tesisleri arazi ziyaret programı başlamış olup Ekim ayı itibariyle ziyaretler tamamlanmıştır. Ayrıca, ham su kaynağında ve arıtma tesisi giriş ve çıkışında izlenecek 44 konvansiyonel parametrenin yanı sıra 89 adet ülkemize özgü mikro kirletici belirlenmiş olup, bu parametreler ham su kaynağında ve içme suyu arıtma tesisi girişinde yılda 4 defa, arıtma tesisi çıkışında yılda 2 defa izlenecektir. Bu kapsamda, 195 içme suyu arıtma tesisine yönelik saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. 28.11-02.12.2016 tarihlerinde İngiltere'ye teknik çalışma ziyareti

gerçekleştirilmiş, İngiltere İçme Suyu yönetiminde yasal kurumsal yapı ve arıtma teknikleri incelenmiştir. 3. Dönem numune alımları tamamlanmış olup analiz sonuçları değerlendirilmektedir. Konsept tasarım için 6 adet arıtma tesisi seçilerek çalışmalara başlanmıştır.

Proje kapsamında; içme suyu sektörünün kurumsal ve yasal açıdan değerlendirilmesi, Türkiye'deki bütün yerüstü içme suyu kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin ziyaret edilmesi ile mevcut arıtma tesislerinin durumlarının tespit edilmesi, ham ve arıtılmış su kalitesinin (44+89 parametre) ve kalite durumuna göre arıtma tesisinde revizyon gerekip gerekmediğinin belirlenmesi, seçilecek 5 arıtma tesisi için kapasite artırımı, modernizasyon, enerji verimliliği vb. gibi konularda iyileştirme sağlamak üzere avan proje hazırlanması gibi çalışmaların yanı sıra düzenlenecek eğitim, çalıştay, seminer gibi organizasyonlarla ilgili kurumların da sürece dahil olması ve proje çıktılarından faydalanması sağlanacaktır.

81 ilde uygulanan projenin tutarı 13.762.360 TL, ulusal katkı payı bütçesi 1.807.000 TL'dir.

Havza İzleme ve Referans Noktaların Belirlenmesi Projesi

Proje ile AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel özelliklerini temsil edecek 8 havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası) nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında fizikokimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik kalite elementlerinin (balık, bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, makrofit/makroalg/angiosperm) 1 yıl boyunca izlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 1 adet İş Planı, 1 adet Başlangıç Raporu, 5 adet İlerleme Raporu ile Nihai Rapor ve ekleri Yüklenici Firma tarafından sunulmuş olup, İdarece onaylanmıştır. Proje sonucunda ülkemize özgü su kalitesi ekolojik değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

8 havzada uygulanan projenin proje tutarı 3.579.000 TL, 2016 yılı ödeneği 1.579.000 TL, 2016 yılı harcaması 1.578.368 TL'dir.

Durgun Sularda Özümlene Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi

Proje Akarçay Havzası, Büyük Menderes Havzası, Ceyhan Havzası, Meriç-Ergene Havzası, Gediz Havzası, Kızılırmak Havzası, Küçük Menderes Havzası, Konya Kapalı Havzası, Sakarya Havzası, Susurluk Havzası ve Yeşilirmak Havzasında uygulanacaktır. Proje 15.12.2016 tarihinde başlamıştır. İş planı sunulmuş olup, saha çalışmalarına henüz başlanmamıştır. 2017 Yılı I. Döneminde Proje kapsamında seçilmiş olan durgun su kütlelerinde kirlilik yükleri hesaplanacak ve baskı-etki analizi yapılacaktır. Proje tutarı 4.879.000 TL'dir.

19.3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.1.4

Eylem Adı: Toprak muhafaza, çölleşmeyi önleme ve erozyon kontrolüne yönelik ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılacaktır.

Tablo 69: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Yatırımlar			Aksaray	Karaman	Konya	Niğde	TOPLAM
Ağaçlandırma	Program	Miktar (Hektar)	1.600	2.180	7.800	400	11.980
		Tutar (TL)	3.610.000	3.620.000	6.170.000	140.000	13.540.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	1.600	2.220	8.095	400	12.315
		Tutar (TL)	2.964.000	3.946.000	4.902.000	62.000	11.874.000
Rehabilitasyon	Program	Miktar (Hektar)	-	200	500	100	800
		Tutar (TL)	-	110.000	275.000	55.000	440.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	-	2.180	7.800	400	10.380
		Tutar (TL)	-	3.620.000	6.170.000	140.000	9.930.000
Erozyon Kontrolü Tesis	Program	Miktar (Hektar)	400	1.000	1.200	2.200	4.800
		Tutar (TL)	480.000	1.200.000	1.440.000	2.640.000	5.760.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	1.500	1.237	2.109	2.200	7.046
		Tutar (TL)	6.186.000	3.416.000	2.417.000	2.136.000	14.155.000
Mera Islahı	Program	Miktar (Hektar)	-	-	500	-	500
		Tutar (TL)	-	-	243.000	-	243.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	-	500	-	-	500
		Tutar (TL)	-	2.000	-	-	2.000
Fidan Üretimi	Program	Miktar (BinAdet)	-	3.500	13.000	650	17.150
		Tutar (TL)	-	165.000	3.111.000	220.000	3.496.000
	Gerçekleşme	Miktar (BinAdet)	-	3.500	13.000	650	17.150
		Tutar (TL)	-	163.000	2.981.000	44.000	3.188.000
TOPLAM	Program	Tutar (TL)	4.090.000	5.095.000	11.239.000	3.055.000	23.479.000
	Gerçekleşme	Tutar (TL)	9.150.000	11.147.000	16.470.000	2.382.000	39.149.000

2016 yılında Eylem Planı kapsamında 12.315 hektar ağaçlandırma, 10.380 hektar rehabilitasyon, 7.046 hektar erozyon kontrolü tesis çalışmaları, 500 ha mera ıslahı ve 17.150.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.

19.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 70: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Yatırımlar			Kırıkkale	Kırşehir	Nevşehir	Yozgat	TOPLAM
Ağaçlandırma	Program	Miktar (Hektar)	1.200	1.200	400	2.300	5.100
		Tutar (TL)	750.000	750.000	305.000	1.795.000	3.600.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	1.227	1.376	580	2.300	5.483
		Tutar (TL)	980.000	1.816.000	483.000	1.795.000	5.074.000
Rehabilitasyon	Program	Miktar (Hektar)	150	-	100	1.000	1.250
		Tutar (TL)	80.000	-	55.000	550.000	685.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	1.200	-	400	-	1.600
		Tutar (TL)	750.000	-	305.000	-	1.055.000
Erozyon Kontrolü Tesis	Program	Miktar (Hektar)	750	1.200	500	2.000	4.450
		Tutar (TL)	900.000	1.440.000	600.000	2.400.000	5.340.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	420	1.200	1.150	2.000	4.770
		Tutar (TL)	201.000	2.400.000	1.021.000	2.361.000	5.983.000
Mera Islahı	Program	Miktar (Hektar)	-	-	-	-	0
		Tutar (TL)	-	-	-	-	0
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	-	-	-	-	0
		Tutar (TL)	-	-	-	-	0
Fidan Üretimi	Program	Miktar (BinAdet)	-	-	-	13.550	13.550
		Tutar (TL)	-	-	-	2.300.000	2.300.000
	Gerçekleşme	Miktar (BinAdet)	-	-	-	13.550	13.550
		Tutar (TL)	-	-	-	2.261.000	2.261.000
TOPLAM	Program	Tutar (TL)	1.730.000	2.190.000	960.000	7.045.000	11.925.000
	Gerçekleşme	Tutar (TL)	1.931.000	4.216.000	1.809.000	6.417.000	14.373.000

2016 yılında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde toplamda 5.483 hektar alanda ağaçlandırma, 1.600 hektar alanda rehabilitasyon, 4.770 hektar alanda erozyon kontrolü tesis çalışmaları ve 13.550.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.

19.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi

Tablo 71: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Aksaray İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşİ	295.000	128.030	128.030	128.030	76.818	70
KARAMAN						
Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşİ	262.987	80.000	80.000	78.896	78.896	60
Yılkı Atı Kontrolü Projesi	1.634.000	550.000	340.000	332.760	332.760	19
KIRIKKALE						
Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları	110.000	110.000	110.000	100.243	-	100
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	150.000	150.000	150.000	145.290	54.516	100
Muhtelif İşler	270.000	270.000	270.000	264.274	117.840	100
KIRŞEHİR						
Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları	270.000	270.000	270.000	264.274	117.840	100
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	17.500	17.500	17.500	3.291	3.291	100
Milli Park	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.263.924	249.256	100
KONYA						
Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları	253.500	253.500	253.500	252.420	252.420	100
Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşİ	139.500	139.500	139.500	-	-	-
NEVŞEHİR						
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100
NİĞDE						
Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları	120.000	120.000	120.000	-	-	-
Etüt-Proje Çalışmaları	14.000	14.000	14.000	-	-	-
Niğde İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşİ	186.440	186.440	186.440	55.932	37.288	30

Sulak Alanların Korunması Tanzimi ve Rehabilitasyonu	20.000	20.000	20.000	18.500	-	100
YOZGAT						
Etüt Proje Çalışmaları	150.000	150.000	150.000	239.398	189.838	100
Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları	350.000	350.000	350.000	347.151	347.151	100
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	80.000	80.000	80.000	45.275	40.000	100
Çalatlı Keklik Üretim Merkezi	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100

AKSARAY

Aksaray İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İş; 2015 yılında ihalesi yapılmış ve 02.10.2015 tarihinde işe başlanmıştır. İşin bitim tarihi 2017 yılıdır. Envanter ve tespit için arazi çalışmalarına devam edilmiştir. 2. Ara Rapor sunulmuştur. 2016 yılı içerisinde planlanan çalıştay, mevsim şartları da dikkate alınarak 2017 yılının ilk yarısında düzenlenecektir.

KARAMAN

Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İş; 2. Ara Rapor teslim edilmiştir.

Yılkı Atı Kontrolü Projesi; ihale aşamasında geçerli teklif alınamamıştır. İhale tekrarlanmıştır. Proje kapsamında mal alımı gerçekleştirilmiştir.

KIRIKKALE

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; muhtelif sahalara kuş yuvası ve piknik masası yaptırılmıştır.

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi; Karaahmetli Tabiat Parkı için muhtelif makine teçhizat ve tüm sahalarda kullanılmak üzere traktör satın alınmıştır.

Muhtelif İşler; Karaahmetli Tabiat Parkında çevre düzenleme işleri gerçekleştirilmiştir.

KIRŞEHİR

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; muhtelif sahalara piknik masası ve Aşıkpaşa Tabiat Parkında Alan Düzenleme işi yapılmıştır.

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi; Seyfe Gölü için tanıtım filmi yaptırılmıştır.

Milli Park; Aşıkpaşa Tabiat Parkında Alan Düzenleme işleri yapılmıştır.

KONYA

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; Beyşehir Gölü Milli Parkına tekne alımı ve korunan alanlara piknik masası alınmıştır.

Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İş; 25.08.2016 tarihinde sulh sözleşmesi imzalanmış olup arazi çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi; Göreme Tarihi Milli Parkının tanıtım videosu yaptırılması, afiş, broşür tasarımı ve yüksek çözünürlüklü resim alımı gerçekleştirilmiştir.

NİĞDE

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; çadırli kamp alanların düzenlenmesi için ihale yapılmış ancak ihaleye katılan olmamıştır.

Etüt-Proje Çalışmaları; çadırli kamp alanı projesi yaptırılmıştır.

Niğde İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; arazi çalışmalarına devam edilmiştir.

YOZGAT

Etüt Proje Çalışmaları; Çamlık Milli Parkı için üç adet proje yaptırılmış ve danışmanlık hizmeti alınmış olup, aşan ödenek için bölge müdürlüğümüz artan ödeneklerinden revize talebinde bulunulmuştur.

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; Yozgat Çamlığı Milli Parkında kuş yuvası, piknik masası ve mescit yaptırılmıştır.

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi; Oluközü Tabiat Parkına Piknik Ünitesi ve Alt Yapı işleri yaptırılmıştır.

Çalatlı Keklik Üretim Merkezi; Çalatlı Keklik Üretim Merkezinde jeneratör, muhtelif makine teçhizat alımı ve bakım onarım faaliyeti işi gerçekleştirilmiştir.

19.5. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 72: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY							
215 OMGİ	80.000	80.000	80.000	-	-	100	100
166 OMGİ	70.000	40.000	40.000	-	-	-	-
KARAMAN							
215 OMGİ	160.000	160.000	160.000	-	-	100	100
166 OMGİ	140.000	80.000	80.000	-	-	-	-
KIRIKKALE							
215 OMGİ	120.000	120.000	120.000	-	-	100	100
166 OMGİ	70.000	40.000	40.000	-	-	-	-
KIRŞEHİR							
215 OMGİ	80.000	80.000	80.000	-	-	100	100
166 OMGİ	70.000	40.000	40.000	-	-	-	-
KONYA							
215 OMGİ	240.000	240.000	240.000	-	-	100	100
166 OMGİ	70.000	40.000	40.000	-	-	-	-
NEVŞEHİR							

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
215 OMGİ	80.000	80.000	80.000	-	-	100	100
166 OMGİ	140.000	80.000	80.000	-	-	-	-
NİĞDE							
215 OMGİ	120.000	120.000	120.000	-	-	100	100
166 OMGİ	70.000	40.000	40.000	-	-	-	-
YOZGAT							
215 OMGİ	160.000	160.000	160.000	-	-	100	100
166 OMGİ	140.000	80.000	80.000	-	-	-	-

*OMGİ: Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

215 adet OMGİ Alımı kapsamında;

- Aksaray ilinde 2 adet OMGİ,
- Karaman ilinde 4 adet OMGİ,
- Kırıkkale ilinde 3 adet OMGİ,
- Kırşehir ilinde 2 adet OMGİ,
- Konya ilinde 6 adet OMGİ,
- Nevşehir ilinde 2 adet OMGİ,
- Niğde ilinde 3 adet OMGİ,
- Yozgat ilinde 4 adet OMGİ kurulumu 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

Projelerin ihaleleri 2015 yılında yapılmış olup yüklenicilere %60 oranında ödeme yapılmıştır. Projelerin tamamlanmasına müteakip yapılacak muayene kabulden sonra kalan %40'lık kısım ödenecektir.

Ayrıca 166 adet OMGİ alımı kapsamında;

- Aksaray ilinde 1 adet OMGİ,
- Karaman ilinde 2 adet OMGİ,
- Kırıkkale ilinde 1 adet OMGİ,
- Kırşehir ilinde 1 adet OMGİ,
- Konya ilinde 1 adet OMGİ,
- Nevşehir ilinde 2 adet OMGİ,
- Niğde ilinde 1 adet OMGİ,
- Yozgat ilinde 2 adet OMGİ kurulumu 2017 yılsonuna kadar gerçekleştirilecektir.

Projelerin 2016 yılında ihaleleri gerçekleşmiş olup yüklenici lehine mal teslimi sırasında %60 oranında ödeme yapılacaktır. Kalan %40'lık kısım 2017 yılı içerisinde ödenecektir.

20. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU(MKE)

20.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 73: MKE'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE							
Yeni Çelikhane Yapımı	257.400.000	128.000.000	122.000.000	121.795.147	43.356.047	17	67
Orta Gerilim Elektrik Sistemi Yenilemesi	42.400.000	27.500.000	21.317.000	10.381.669	435.688	1	49
Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi	16.000.000	12.000.000	1.000.000	-	-	-	-

Yeni Çelikhane Yapımı; ana ve yardımcı tesislerin inşaat işlerine ve makine-ekipman montajına devam edilmiştir. Ağustos 2017 içinde tesisin işletmeye alınması planlanmaktadır.

Orta Gerilim Elektrik Sistemi Yenilemesi; projenin 2. ve son etabını oluşturan üst yapı işleri sözleşmeye bağlanmıştır. Yapım çalışmalarına başlanmıştır. Mart 2018 içinde orta gerilim hattının devreye alınması planlanmaktadır.

Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi; depoların yapılacağı bölgede Kırıkkale Belediyesince yürütülen imar planı çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılı içinde depo inşaatlarının tamamlanması planlanmaktadır.

21. SAĞLIK BAKANLIĞI

21.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.2.2

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 74: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hastane Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY							
400 Yataklı Merkez Devlet Hastanesi Yapılacaktır.	110.000.000	10.000.000	43.323.533	43.323.533	12.834.327	13	73
KARAMAN							

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Ermenek Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme + 50 Yatak Ek Bina	21.500.000	3.500.000	3.500.000	-	-	-	100
KONYA							
Beyşehir Devlet Hastanesi 150 Yatak	52.705.000	7.500.000	35.723.708	35.723.708	10.926.222	18	80
Kulu Devlet Hastanesi 75 Yatak	16.717.000	2.000.000	12.746.155	12.746.155	2.597.345	8	100
Emirgazi Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	5.833.920	-	-	-	-	10	65
Çeltik 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	5.815.040	-	-	-	-	1	100
Altınekin 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	5.707.660	-	-	-	-	28	99
Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Entegre Hastanesi (10 Yatak)	4.265.700	-	-	-	-	55	69
Konya Karatay Şehir Hastanesi (838 Yataklı)	-	-	-	-	-	2	3
NİĞDE							
Niğde-Bor Devlet Hastanesi (100 yatak kapasiteli)	29.500.000	11.500.000	14.072.880	14.072.880	10.503.257	5	94

AKSARAY

400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. İnşaat ruhsatı için gerekli işlemler kurumlar arasında yapılmaya devam edilmekte olup henüz ruhsat alınamamıştır.

KARAMAN

Ermenek Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme + 50 Yatak Ek Bina; inşaat tamamlanmış olup, 16.08.2016 tarihinde geçici kabulü imzalanmıştır.

KONYA

Konya Beyşehir Devlet Hastanesi (150 Yatak); inşaat çalışmaları devam etmektedir. 29.03.2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Konya Kulu Devlet Hastanesi (75 yatak); inşaat tamamlanmıştır. 29.11.2016 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Konya Emirgazi Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); Aralık-Nisan ayları arası mevsim şartları sebebi ile inşaat çalışmalarına ara verilmiştir. Nisan ayında, ara verilen süre değerlendirilerek 15.04.2017 tarihine kadar ek süre verilmesi planlanmaktadır.

Çeltik 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; 19.08.2015 tarihinde TOKİ tarafından geçici kabulü yapılmıştır.

Altınekin 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; 19.12.2016 tarih itibari ile geçici kabul çalışmalarına başlanmış olup eksikliklerin giderilmesi için 30.04.2017 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Entegre Hastanesi (10 Yatak); Aralık-Nisan ayları arası mevsim şartları sebebi ile inşaat çalışmalarına ara verilmiştir. Nisan ayında ara verilen süre değerlendirilerek ek süre verilecektir.

Konya Karatay Şehir Hastanesi (838 yataklı); temel beton dökümü başlamış olup inşaat devam etmektedir.

NİĞDE

Bor İlçesi 75 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; Niğde ilinde 15 Aralık-1 Nisan tarihleri arası çalışılmayacak sezon olduğu için iş bitim tarihi 03.05.2017 olarak belirlenmiştir.

Eylem No: BS.2.3

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 75: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY							
Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (T10+6AHB+112 ASHİ)	2.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-
Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASHİ)	2.500.000	350.000	400.000	400.000	400.000	-	-
Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB	500.000	250.000	350.000	350.000	350.000	-	-
KARAMAN							
Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM	750.000	100.000	450.000	450.000	450.000	-	-
KONYA							
Sarayönü-Toplum Sağlığı Merkezi+Aile	2.500.000	350.000	350.000	-	-	-	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Sağlığı Merkezi (5 hekimlik) 112 ASHİ							
Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi 3-4 Hekimlik+TSM+112 ASHİ	800.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimli ASM+ 112 ASHİ	2.000.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASH	2.000.000	250.000	250.000	-	-	-	-
NİĞDE							
Çiftlik ASM+TSM (T10+6AHB)+112 ASHİ	2.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-
Ulukışla ASM+TSM (T11+6AHB)+112 ASHİ	2.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-

AKSARAY

Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi + Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (T10+6AHB+112 ASHİ); söz konusu yatırım Belediye tarafından verilen yaklaşık 1.171 m²'lik alana yapılacaktır. Proje revizyonu ve ihale yetkisi il emrine verilmiştir.

Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASHİ); 1013 ada, 3 parsel de kayıtlı 1.500 m²'lik alana yapılacaktır.

Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB; 308 ada 4 parsel de kayıtlı 2.135 m²'lik arsa üzerine yapılacaktır.

KARAMAN

Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM; hazırlanan tip proje arsaya sığmamıştır. Bu nedenle özel proje çizilmesi istenmiş, gerekli bilgi ve belgeler (koordinatlı imar çapı, imar durum belgesi, koordinatlı kadastr kroki vb.) hazırlanarak 25.11.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

KONYA

Sarayönü-Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 hekimlik) 112 ASHİ; 273 ada 2 parsel 2821 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi 3-4 Hekimlik+TSM+112 ASHİ; arsa-imar ve hukuki bilgi-belgeleri hazırlanmıştır. Yatırım programında 1-2 Hekimlik ASM+112 ASHİ ismiyle yer alan yatırımın, 3-4 Hekimlik ASM+112 ASHİ olarak revize edilmesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28.01.2016 tarih ve E.170 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimli ASM+ 112 ASHİ; söz konusu arsaya hazırlanan tip projelerin sığmadığı tespit edildiğinden İl Sağlık Müdürlüğünün 06.11.2015 tarih ve 42 sayılı yazıları ile özel tip proje hazırlanması yönünde talepte bulunulmuştur. Yatırım programında TSM+112 ASHİ ismiyle yer alan yatırımın, TSM-5-6 hekimlik ASM olarak revize edilmesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28.01.2016 tarih ve E.170 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASHİ; arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. Yatırım Programında Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ ismiyle yer alan yatırımın, Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi olarak revize edilmesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28.01.2016 tarih ve E.170 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

21.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 76: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY							
Merkez Cumhuriyet Halk Sağlığı Merkezi (Halk Sağlığı Merkezi 6AHB)	1.850.000	250.000	350.000	350.000	350.000	-	-
Merkez Paçacık Halk Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (6AHB+112 ASHİ)	1.500.000	350.000	350.000	-	-	-	-
Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi (6AHB)	1.250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-
KARAMAN							
Karaman-Merkez Halk Sağlığı Merkezi(112 ASH)	1.800.000	150.000	150.000	-	-	-	-
Karaman Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ Lojman	1.400.000	650.000	650.000	250.000	250.000	20	50
Karaman-Merkez Kısıcık Aile Sağlığı Merkezi (1AHB)	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	-	-
KIRIKKALE							
İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM .TSM ve ADSM (40 Ünitlik)	18.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
Merkez Çalılıöz Seyrantepe Mah.Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH 5 hek ASM+112 ASH	1.850.000	250.000	265.560	265.560	265.560	-	-
Yahşıhan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11	1.500.000	275.000	275.000	270.000	270.000	-	-
Merkez Sanayi Mah. 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (4AHB+112 ASH)	1.500.000	250.000	270.000	270.000	270.000	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkez Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM	750.000	650.000	875.560	875.560	785.000	-	-
Balıseyh 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Çelebi 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	41.000	41.000	-	-	-	-
Delice 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	41.000	41.000	-	-	-	-
Yahşıhan 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	41.000	41.000	-	-	-	-
Merkez Fabrikalar 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	41.000	41.000	-	-	-	-
Bahçelievler 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	41.000	41.000	-	-	-	-
Keskin 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	41.000	41.000	-	-	-	-
Merkez Bağlarbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	415.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Bahşılı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	415.000	41.000	41.000	-	-	-	-
KIRŞEHİR							
Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi (75 Yatak)	23.536.000	3.500.000	11.352.496	11.352.496	5.135.192	25	75
Kırşehir-Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı+112 ASH (HSL (L2)+Hizmet Binası)	4.000.000	150.000	250.000	250.000	250.000	-	-
Toplum Sağlığı Merkezi(Sağlıklı Yaşam Merkezi)+Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	2.250.000	250.000	250.000	0	0	-	-
Kırşehir-Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112)	1.850.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-
Kırşehir-Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (6 AHB+112)	800.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırşehir-Akçakent Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	417.000	41.000	237.500	237.500	237.500	-	-
Kırşehir-Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	417.000	41.000	237.500	237.500	237.500	-	-
Kırşehir-Merkez Aşıkpasha 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	417.000	41.000	237.500	237.500	237.500	-	-
Kırşehir-Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	415.000	41.000	237.500	237.500	237.500	-	-
KONYA							
Merkez Numune Hastanesi Yeni Blok 400 Yatak (600 Yatak Kapasiteli)	143.000.000	11.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	13	73
Ereğli Devlet Hastanesi Revize Ek Blok (200 Yatak)	49.000.000	10.000.000	26.165.181	26.165.181	26.165.181	29	99
Hüyük Devlet Hastanesi 20 Yatak	10.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
Hadım Entegre İlçe Hastanesi Ek Bina 15 Yatak +renovasyon	8.600.000	2.500.000	6.263.306	6.263.306	2.294.174	19	90
AMATEM 60 Yatak	8.500.000	850.000	850.000	-	-	-	-
Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 ünit)	8.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-
Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü+İl Sağlık Müd.+Genel Sekreterlik+112 ASH	7.500.000	2.000	2.000	-	-	-	-
Taşkent Entegre İlçe Hastanesi(10 Yatak kapasiteli)	5.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-
ÇEMATEM 15 Yatak	3.000.000	300.000	300.000	-	-	-	-
Selçuklu Halk Sağlığı Merkezi 9 AHB	2.500.000	350.000	350.000	-	-	-	-
Akşehir Halk Sağlığı Merkezi 7AHB +112 ASH	2.000.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Akşehir Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi	1.800.000	250.000	250.000	-	-	-	-
İsmil Aile Sağlığı Merkezi	1.800.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Belkaya Aile Sağlığı Merkezi	1.800.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Çeşmelisebil Aile Sağlığı Merkezi	1.800.000	250.000	250.000	-	-	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Akşehir-Hacı İzzet Baysal 2 Nolu Halk Sağlığı Merkezi 8 AHB	1.850.000	250.000	250.000	-	-	-	-
İlgın-Fatih Halk Sağlığı Merkezi 8 AHB	1.850.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Yunak Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik+TSM+112 ASHİ	1.250.000	2.000	2.000	-	-	-	-
Karapınar 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik+112 ASHİ	1.000.000	2.000	2.000	-	-	-	-
Meram Halk Sağlığı Merkezi 9 AHB +112 ASH	1.000.000	100.000	100.000	-	-	-	-
Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik+112 ASHİ	850.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Kulu Celep Sağlık Evi	225.000	225.000	225.000	-	-	-	-
Kulu Dippedede Sağlık Evi	225.000	250.000	250.000	-	-	-	-
NEVŞEHİR							
Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM	46.000.000	4.600.000	4.600.000	-	-	-	-
Acıgöl Entegre İlçe Hastanesi 10 Yatak	5.000.000	3.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10	45
Gülşehir Entegre İlçe Hastanesi 10 Yatak	4.700.000	3.220.000	3.220.000	1.000.000	1.000.000	25	56
Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel Tip	3.500.000	250.000	300.000	300.000	300.000	-	-
Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 hekimlik) +Toplum Sağlığı Merkezi	1.500.000	250.000	300.000	300.000	300.000	-	-
Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (1 etap)	417.000	41.000	135.000	135.000	135.000	-	-
Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (2 etap)	417.000	41.000	135.000	135.000	135.000	-	-
Avanos Topaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	415.000	41.000	130.000	130.000	130.000	-	-
NİĞDE							
Merkez 1 Nolu Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASHİ	1.800.000	500.000	500.000	450.000	450.000	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Altunhisar Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu	417.000	45.000	150.000	150.000	150.000	-	-
Çamardı Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu	417.000	41.000	150.000	150.000	150.000	-	-
Çiftlik Çarşı 112 Acil Sağlık İstasyonu	417.000	41.000	41.000	-	-	-	-
YOZGAT							
Sorgun Devlet Hastanesi 250 Yatak	64.875.000	12.560.000	12.560.000	7.937.682	-	6	99
Şefaattli Devlet Hastanesi 25 yatak	11.294.000	2.000.000	4.974.772	4.974.772	4.304.987	39	99
Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli)	6.000.000	1.250.000	1.250.000	-	-	-	1
Aydıncık Entegre Hastanesi 10 Yataklı	5.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-
Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağ. Müd. + Sağlıklı Yaşam Merkezi+ Halk Sağ. Lab.)	4.000.000	500.000	600.000	600.000	600.000	-	-
Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB)	2.500.000	250.000	250.000	200.000	200.000	-	-
Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T10+6 AHB)+112 AHB	2.500.000	250.000	250.000	200.000	200.000	-	-
Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 AHB	2.500.000	250.000	250.000	200.000	200.000	-	-
Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik)	1.850.000	250.000	250.000	-	-	-	-
Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (3-4 Hekimlik)	1.500.000	250.000	250.000	200.000	200.000	-	-
Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)	850.000	200.000	200.000	-	-	-	-
Akdağmadeni Alicik Sağlık Evi	252.000	2.000	2.000	-	-	5	100
Sorgun Yaylacık Sağlık Evi	252.000	2.000	2.000	-	-	5	100
Kadıışehri Kabalı Sağlık Evi	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000	-	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Akdağmadeni Belekcihan Sağlık Evi	225.000	225.000	225.000	116.965	116.965	5	100
Akdağmadeni Kirsinkavağı Sağlık Evi	225.000	225.000	225.000	134.785	134.785	5	100

AKSARAY

Merkez Cumhuriyet Halk Sağlığı Merkezi (Halk Sağlığı Merkezi 6AHB), Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi (6AHB);proje revizyonu ve ihale yetkisi il müdürlüğü emrine verilmiştir.

KARAMAN

Merkez Halk Sağlığı Merkezi (112 ASHİ); 2015 yılı Yatırım Programı 'nda yer alan ve 2016 yılı Yatırım Programı 'na da teklif edilen Merkez ASM+TSM (6 Hekimlik)+112 ASHİ (1 Nolu) (1. Öncelikli) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK)'nun 10.03.2016 tarih ve E.438 sayılı yazısı ile revize edilmiştir.

Başyayla (2 Hekimlik) ASM+ Lojman; zeminde kayma ve oturmalar mevcuttur. Gerekli inceleme, etüt ve araştırma yapılması için DSİ+AFAD+Çevre ve Şehircilik İl Müd.+Belediyeden teknik personel görevlendirilmiş olup, yerinde inceleme yapılmıştır. Sondaja dayalı zemin etüt raporu dikkate alınarak dönme/eğilmelerin olduğu istinat duvarlarının yeniden projelendirilerek imalatın yenilenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

Merkez Kisecik Aile Sağlığı Merkezi (1AHB); ihale hazırlıkları için gerekli bilgi ve belgeler (koordinatlı imar çapı, imar durum belgesi, koordinatlı kadaströ krokisi vb.) Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

KIRIKKALE

İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM .TSM ve ADSM (40 Ünitlik); ihale ilan işlemleri devam etmektedir.

Merkez Çalılıöz Seyrantepe Mah.Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH 5 hek ASM+112 ASH; Merkez İlçe Çalılıöz Mahallesiindeki 837 ada, 36-37-38-39 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 1.351 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11; mevcut ASM binasının bulunduğu 44 ada, 6 parselde kayıtlı 2.389 m²'lik arsanın bir kısmına yapılması planlanmaktadır.

Merkez Sanayi Mah. 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (4AHB+112 ASH); mevcut ASM'nin bulunduğu Merkez İlçe Sanayi Mahallesiindeki 4882 ada, 6 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 2.176 m² arsaya yıkılarak yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı yıkım komisyonunda görüşülecektir.

Merkez Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM; 2016/350696 İKN No ile 20.10.2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yer teslimi yapılmış olup; inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

Balışeyh 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Balışeyh İlçesi 313 ada, 1 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 6.497 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Çelebi 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Çelebi ilçesi, Merkez Mahalle, 296 ada, 2 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 2.239 m² arsaya planlanmaktadır.

Delice 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Delice İlçesi Çerikli Mevkiindeki 126 ada, 4 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 688 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Yahşihan 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Yahşihan İlçesi Irmak Mevkiindeki 106 ada, 2 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 5.189 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Merkez Fabrikalar 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Merkez İlçe 5321 ada, 1 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 5.000 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Bahçelievler 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Merkez İlçe Bahçelievler Mahallesi 5967 ada, 2 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 1.243 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Keskin 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Keskin İlçesi 1022 ada, 1 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 14.307 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Merkez Bağlarbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Merkez İlçe Bağlarbaşı Mahallesi 955 ada, 2 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 56.791 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Bahşılı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Bahşılı İlçesi 106 ada, 2 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 5.189 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

KIRŞEHİR

Kaman Devlet Hastanesi (75 Yatak); yükleniciye 111 gün ek süre+çalışılmayan günler için 105+65 toplam 281 gün süre verilmiştir. Çalışılmayan günler nedeniyle imalat yapılamamaktadır.

Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı+112 ASHİ (HSL (L2)+Hizmet Binası); proje çalışmaları devam etmektedir.

Toplum Sağlığı Merkezi(Sağlıklı Yaşam Merkezi)+Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu; mevcut Verem Savaş Dispanseri'nin bulunduğu 1.087 m² 'lik alana yapımı düşünülmektedir. Proje revizyonu ve ihale yetkisi il müdürlüğü emrine verilmiştir.

KONYA

Merkez Numune Hastanesi Yeni Blok (600 Yatak); TOKİ tarafından sözleşmesi 31.03.2014 tarihinde feshedilmiştir. 22.09.2014'te ikmal ihalesi yapılmıştır. İnşaat devam etmektedir.

Ereğli Devlet Hastanesi Revize Ek Blok (200 Yatak); Ocak ayı sonuna kadar geçici kabul çalışmaları tamamlanacaktır.

Hüyük Devlet Hastanesi 20 Yatak; 09.02.2017 tarihinde proje çalışmalarının bitmesi planlanmaktadır.

Hadim Entegre İlçe Hastanesi Ek Bina (15 Yatak +renovasyon); Aralık-Nisan ayları arası mevsim şartları sebebi ile inşaat çalışmalarına ara verilmiştir. Nisan ayında ara verilen süre değerlendirilerek ek süre verilecektir.

AMATEM 60 Yatak; 466 ada 18L1 pafta 313 parsel 756 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 ünit); 2016/455898 İhale Kayıt Numarası ile 09.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale komisyonu çalışmaları devam etmektedir.

Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü+İl Sağlık Müd.+Genel Sekreterlik+112 ASH; 26.01.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

Taşkent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak kapasiteli); yeni hastane yapımı için arsa çalışmaları devam etmektedir.

ÇEMATEM 15 Yatak; 466 ada 313 parsel 18L1 pafta 756 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Selçuklu Halk Sağlığı Merkezi 9 AHB; Aydınlikevler mahallesi 13282 ada 31 parsel 1953 m² alana yapılması planlanmaktadır.

Akşehir Halk Sağlığı Merkezi 7AHB +112 ASHİ; Akşehir ilçesi, Seyran Mahallesi'nde yer alan tapuda Maliye Hazinesine kayıtlı 2460 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır.

Akşehir Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi; 951 parsel 864 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

İsmil Aile Sağlığı Merkezi; 131 ada 2 parsel 4690 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Belkaya Aile Sağlığı Merkezi; Belkaya mahallesi 0 ada 393 parsel 4344 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Çeşmelisebil Aile Sağlığı Merkezi; Çeşmisebil mahallesi 0 ada 24 parsel 2886 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Akşehir-Hacı İzzet Baysal 2 Nolu Halk Sağlığı Merkezi 8 AHB; 1235 ada 14 parsel 1154 m² alana yapılması planlanmaktadır.

İlgın-Fatih Halk Sağlığı Merkezi 8 AHB; THSK'nun 10.03.2016 tarih 438 sayılı yazısı ile revize edilmiştir.

Yunak Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik+TSM+112 ASHİ; söz konusu arsaya tip projelerin sığmadığı tespit edildiğinden İl Sağlık Müdürlüğü'nün 06.11.2015 tarih ve 42 sayılı yazıları ile özel tip proje hazırlanması yönünde talepte bulunulmuştur.

Karapınar 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik+112 ASHİ; Karapınar İlçesi, 138 ada, 20 parselde kayıtlı 1.957 m² yüzölçümlü arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. Arsa-İmar ve Hukuki Bilgi-Belgeleri hazırlanarak gönderilmiştir.

Meram Halk Sağlığı Merkezi 9 AHB +112 ASHİ; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 10.03.2016 tarih 438 sayılı yazısı ile revize edilmiştir.

Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik+112 ASHİ; Yatırım programında 2 Hekimlik ASM+112 ASHİ ismiyle yer alan yatırımın, 5-6 Hekimlik ASM+112 ASHİ olarak revize edilmesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28.01.2016 tarih ve E.170 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür

Kulu Celep Sağlık Evi; 194 ada 12 parsel 6.270 m² yüzölçümlü arsa içerisinde yer alan mevcut Sağlık Evinin bulunduğu alana yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır.

Kulu Dippede Sağlık Evi; 118 ada, 1 parselde yer alan 1.241 m² yüzölçümlü alana yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR

Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 yatak)+ 25 Ünit ADSM; proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi onay aşamasındadır.

Acıgöl Entegre İlçe Hastanesi 10 Yatak; yapım ihalesi, İl Özel İdare tarafından 29.04.2015 tarihinde yapılmıştır. 11.08.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Mevsim şartları sebebi ile inşaat çalışmaları yavaş ilerlemektedir.

Gülşehir Entegre İlçe Hastanesi 10 Yatak; yapım ihalesi, İl Özel İdare tarafından 29.04.2015 tarihinde yapılmıştır. 20.07.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Mevsim şartları sebebi ile inşaat çalışmaları yavaş ilerlemektedir.

Nevşehir Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel Tip; 13.02.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 hekimlik) +Toplum Sağlığı Merkezi; Altınsu mahallesi 4 ada 3 parsel 3297 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Nevşehir Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (1 etap), Nevşehir Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (2 etap), Nevşehir-Avanos Topaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; arsa planlama çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE

Merkez 1 Nolu Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASHİ; Tepe Mahallesi 103 pafta, 91 ada, 13 parsel üzerindeki 4.000 m² yüzölçümlü Halk Sağlığı Laboratuvarının bahçesine yapılması planlanmaktadır.

Altunhisar Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu; Altunhisar İlçesi, Merkez Mahallesi 20-21 pafta, 165 ada üzerinde kayıtlı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu adına tahsisli, üzerinde 2 katlı ilçe hastanesi ile 5 katlı lojmanın bulunduğu 14.911,01 m² taşınmazın boş bulunan bir kısmına yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulanacaktır. Proje revizyon çalışması devam etmektedir.

Çamardı Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu; Çamardı İlçesi, Bereketli Mahallesi M33B20B pafta, 322 ada üzerinde kayıtlı, Halk Sağlığı Kurumu adına tahsisli, üzerinde ilçe hastanesi ile 5 katlı lojmanın bulunduğu 12.769,83 m² taşınmazın boş bulunan bir kısmına yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulanacaktır. Proje revizyon çalışması devam etmektedir.

YOZGAT

Sorgun Devlet Hastanesi 250 Yatak; geçici kabul onay aşamasındadır.

Şefaattli Devlet Hastanesi 25 yatak; 09.01.2016-11.01.2016 tarihleri arsında geçici kabul çalışması yapılmış olup, eksikliklerin tamamlanması için yükleniciye 10 Şubat 2017 tarihine kadar süre verilmiştir.

Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli); Yapım ihalesi sonrasında ilgili Valilik talebi ile yer değişikliği çalışması yapılmaktadır. Bu doğrultuda mevcut arsaya yakın bir konumda arsanın kuzeydoğu istikametinde emniyet tesislerinin arkasında bulunan hazine arazisi ile ilgili tahsis çalışması tamamlanmış olup zemin etüdü ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Aydıncık Entegre Hastanesi 10 Yataklı; İl Sağlık Müdürlüğüne proje revizyon yetkisi verilmiştir.

Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağ. Müd. + Sağlıklı Yaşam Merkezi+ Halk Sağ. Lab.); 2016/485201 İhale kayıt numarası ile 22.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale komisyonu çalışmaları devam etmektedir.

Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB); 42 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 2.695 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulaması planlanmaktadır.

Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T10+6 AHB)+112 ASHİ; İl Sağlık Müdürlüğüne proje revizyon yetkisi verilmiştir.

Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 ASHİ; ihtiyaç tip projeler ile karşılanamadığından İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne ihtiyacı karşılayacak özel proje yetkilendirmesi yapılması planlanmaktadır.

Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik); 2016 yılı Yatırım Programı'na alınmıştır. Merkez İlçe, Medrese Mah. 327 ada 26 parsel numarasında kayıtlı 1,736.58 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Zemin etüdü çalışmaları başlamıştır. İl Sağlık Müdürlüğüne proje revizyon yetkisi verilmiştir.

Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (3-4 Hekimlik); 1.Basamak sağlık tesisleri merkezi ihalesi kapsamında değerlendirilecektir. Arsa imar ve hukuki bilgi-belgeleri mevcuttur.

Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik); Verem Savaş Derneğine ait 101 ada ve 70 parsel numarasında kayıtlı 2.415 m² yüzölçümlü arsaya yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulaması planlanmaktadır.

Akdağmadeni Alicik Sağlık Evi, Sorgun Yaylacık Sağlık Evi, Akdağmadeni Belekcihan Sağlık Evi, Akdağmadeni Kirsinkavağı Sağlık Evi; geçici kabul aşamasındadır.

Kadıışehri Kabalı Sağlık Evi; Kadıışehri ilçesi Kabalı Mevkii 159 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 3.036,05 m² boş arsaya yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca;

Aksaray'da 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 7 adet, 4x4 ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 16 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 110 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 3.025, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 5 ve ilkyardım eğitmen sayısı 5'tir.

Karaman'da 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 6 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 13 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 120 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 1.178 İlkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 1 ve ilkyardım eğitmen sayısı 9'dur.

Kırıkkale'de 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 5 adet, 4x4 ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 14 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 25 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 1.347, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 1 ve ilkyardım eğitmen sayısı 4'tür.

Kırşehir'de 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 5 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 13 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 144 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 1.123, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 5 ve ilkyardım eğitmen sayısı 4'tür.

Konya'da 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 17 adet, 4x4 ambulans 2 adet olarak, UMKE aracı 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 64 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 1.282 hasta/yaralı taşınmıştır. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar uçak ambulans ile 115 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 8.025, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 13 ve ilkyardım eğitmen sayısı 32'dir.

Nevşehir'de 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 4 adet, 4x4 ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 13 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 41 hasta/yaralı taşınmıştır. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar uçak

ambulans ile 20 hasta/yaralı taşınmıştır. İlk yardımcısı sayısı 2.381, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 3 ve ilkyardım eğitmen sayısı 8'dir.

Niğde'de 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 4 adet, 4x4 ambulans 2 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 20 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 66 hasta/yaralı taşınmıştır. İlk yardımcısı sayısı 1.865, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 6 ve ilkyardım eğitmen sayısı 7'dir.

Yozgat'ta 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 5 adet, 4x4 ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır. 24 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 335 hasta/yaralı taşınmıştır. İlk yardımcısı sayısı 1.864, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 5 ve ilkyardım eğitmen sayısı 7'dir.

22. TOKİ

22.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 77: TOKİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Eskil 125 Adet Konut İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı	10.775.000	1.355.886	1.355.886	1.355.886	-	98
Taşpınar Beldesi 163 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı	13.287.000	8.636.550	8.636.550	3.195.132	1.150.085	97
Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 Adet Konut Ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	11.660.000	6.762.800	7.585.284	7.585.284	3.301.848	55
KARAMAN						
Karaman Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları Toplu Konut Projesi 428 Adet Konut ve 32 Derslikli İlköğretim Okulu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	33.433.000	6.686.600	6.686.600	7.693.758	7.693.758	23
Karaman Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi	89.300.000	25.004.000	39.906.994	39.906.994	11.321.329	75

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
1.Etap 450 Adet Konut, Alışveriş Merkezi, Restoran, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi						
Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 998 Adet Konut, 1 Adet Camii ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	79.722.000	29.497.140	48.607.940	48.607.940	18.808.092	61
Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 515 Adet Konut İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	54.845.000	-	-	-	-	-
KIRIKKALE						
Bahşili İlçesi 4.etap 240 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi	15.392.000	801.129	801.129	801.129	-	92
Delice İlçesi, Karabekir Köyü 88 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Bağcılar (Çerikli) 78 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	19.969.777	7.189.120	7.189.120	4.745.772	3.661.343	24
Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	15.144.000	6.057.600	6.057.600	3.688.921	3.082.673	24
Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel 2.Etap 128 Adet Konut ve Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.	13.973.000	5.589.200	5.589.200	3.408.595	2.070.139	24
KIRŞEHİR						

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kaman İlçesi 228 (236) Adet Konut, 25 Adet Konut Altı Dükkan, 1 Adet Pazar Alanı ve Alış Veriş Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	29.109.000	6.681.372	6.681.372	6.681.372	-	99
KONYA						
Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 509 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	39.600.000	17.820.000	27.545.526	27.545.526	13.922.056	59
Cihanbeyli İlçesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	9.176.000	6.257.104	8.425.863	8.425.863	2.429.296	77
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesi 405 Adet Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi Ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	74.944.000	29.977.600	29.977.600	2.545.751	2.545.751	3
Beyşehir İlçesi 2. Etap 469 Konut, 1'er Adet Cami , Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	51.400.000	15.934.000	15.934.000	13.233.070	7.627.068	26
Kadınhanı İlçesi 4. Etap 166 Adet Konut, 1 Adet Cami Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	17.990.000	7.196.000	7.196.000	4.149.763	1.425.181	23
Konya İli Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 Adet Konu ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	10.440.000	-	-	-	-	-
Altınekin İlçesi 204 Konut İnşaatı	19.190.000	14.008.700	14.885.613	14.885.613	2.144.395	91

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi						
İlgın İlçesi 863 Adet Konut, 20 Adet Dükkan Ve 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	81.491.000	29.336.760	32.911.483	32.911.483	7.416.657	98
Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 509 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	39.600.000	17.820.000	27.545.526	27.545.526	13.922.056	59
Meram İlçesi Gödene Mahallesi 804 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkez-Ofis Binası Ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	91.750.000	40.370.000	50.185.822	50.185.822	17.506.034	46
Hadım İlçesi 167 Adet Konut ve 1 Adet Büfe, Taşkent İlçesi 108 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi	26.666.000	16.266.260	19.764.247	19.764.247	1.997.998	97
NİĞDE						
Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Genel Altyapı ve Rekreasyon Alanları Yapım İnşaatı İşi	44.000.000	8.800.000	8.800.000	3.433.496	3.433.496	10
Çiftlik İlçesi 157 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	16.426.270	10.677.076	10.677.076	8.797.684	3.657.601	54
Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 2. Bölge 786 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan	84.595.000	43.989.400	46.789.361	46.789.361	15.714.593	51

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi						
Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölge 853 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	99.663.000	48.834.870	57.900.305	57.900.305	21.342.278	43
Ulukışla İlçesi Toplu Konut Projesi 425 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Binası, 1 adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	35.868.000	21.520.800	30.327.035	30.327.035	10.249.071	85
YOZGAT						
Saraykent 86 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	8.225.000	5.181.750	6.227.030	6.227.030	2.392.476	91
Sorgun Karşıyaka Mahallesi 158 Adet Konut , 1 'Er Adet Büfe Ve Su Deposu; Agahefendi Mahallesi 1462 Ada 1 Parsel 600 Kişilik Camii İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	12.565.000	8.292.900	9.955.151	9.955.151	1.560.677	96
Boğazlıyan Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 285 Adet Konut, 1 Adet Belediye Binası, 1 Adet Kültür Merkezi Binası, 3 Adet Ticari Blok İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	33.330.000	22.331.100	23.906.257	23.906.257	7.564.490	89
Yenifakılı Düzünbaşı Mevkii, 80 Adet Konut, 1 Adet Büfe, 1 Adet Camii İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	8.210.000	3.612.400	3.612.400	3.423.754	2.332.419	42

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aydıncık 94 Adet Konut, 1 Adet Büfe Ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	11.258.000	5.629.000	7.084.961	7.084.961	3.911.643	63
Merkez Medrese Mah. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 297 Adet Konut, 9 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi	56.200.000	25.773.320	25.773.320	13.509.648	6.247.399	24

AKSARAY

Eskil 125 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı; bahse konu iş 13.06.2016 tarihi itibarıyla bitirilmiştir. Yapı kullanma izin belgeleri alınmış ve konutlar hak sahiplerine dağıtımı yapılmıştır.

Taşpınar Beldesi 163 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı; 28.06.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Yapı kullanma izin belgeleri alınmış ve konutların hak sahiplerine dağıtımı yapılmıştır.

Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; Yapı ruhsatları alınmıştır. Betonarme imalatlar tamamlanmıştır. Dış cephe mantolama ve sıva imalatları, İç mahallerde sıva, alçı, seramik, şap, denizlik imalatlarında çalışılmıştır. Çatı kaplamaları bitmiş ve örnek daire teşkil edilmiştir.

KARAMAN

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları Toplu Konut Projesi 428 Adet Konut ve 32 Derslikli İlköğretim Okulu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatları tamamlanmış, ince imalatlar ve altyapı imalatları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Kış şartlarının sert geçmesinden dolayı şantiyede şuan imalat yapılamamaktadır.

Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 450 Adet Konut, Alışveriş Merkezi, Restoran, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatlar büyük oranda tamamlanmış olup ince işler ile elektrik ve mekanik işler devam etmektedir. Çokça proje değişikliği yapılmış olup, süre uzatım hakkı kazanılmıştır. Süre uzatımı almadan işi bitirmeye çalışılmaktadır.

Kırbağ Mahallesi 998 Adet Konut, 1 Adet Camii Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi; betonarme ve ince imalatlar büyük oranda tamamlanmıştır. İnce imalatlar ve altyapı imalatlarının yapımı devam etmekte olup söz konusu işte herhangi bir problem bulunmamaktadır. Kış şartlarının sert geçmesinden dolayı şantiyede şuan imalat yapılamamaktadır.

Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 515 Adet Konut İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; şantiye kurulum ve mobilizasyon işlemleri devam etmektedir.

KIRIKKALE

Bahşili İlçesi 4.etap 240 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi; söz konusu işin geçici kabulü yapılmış olup, geçici kabul eksiklikleri kurulan nam-ı hesap komisyonu tarafından tamamlanmaktadır.

Delice İlçesi, Karabekir Köyü 88 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Bağcılar (Çerikli) 78 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; söz konusu işte betonarme imalatlar ile altyapı, duvar, sıva ve çatı imalatları devam etmektedir.

Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; söz konusu işte betonarme imalatlar bitmiş olup duvar, çatı ve altyapı imalatları devam etmektedir.

Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel 2.Etap 128 Adet Konut ve Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; söz konusu işte betonarme imalatlar ile altyapı, duvar, sıva ve çatı imalatları devam etmektedir.

KIRSEHİR

Kaman İlçesi 228 (236) Adet Konut, 25 Adet Konut Altı Dükkan, 1 Adet Pazar Alanı ve Alış Veriş Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi; işin geçici kabul tutanağı 26.12.2016 tarihinde onaylanmış olup konut ve sosyal donatılar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

KONYA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesi 405 Adet Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi Ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; temel kazıları tamamlanmıştır. Yapı ruhsatı olmadığı için şantiyede çalışma yapılmamaktadır.

Beyşehir İlçesi 2. Etap 469 Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; konutların betonarme imalatları devam etmektedir. İş programına uygun devam etmektedir.

Kadınhanı İlçesi 4. Etap 166 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; konutların betonarme ve duvar imalatları devam etmektedir. İş programına uygun devam etmektedir.

Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 Adet Konu ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; yer teslimi yeni yapılmıştır. İş programına uygun devam etmektedir.

Altınekin İlçesi 204 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi, Ilgın İlçesi 863 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; geçici kabulü onaylanmıştır.

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 509 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaat %99 seviyesine gelmiş alçı sıva, boya, dış cephe sıva boya imalatları, şap, seramik döşeme kaplaması, duvar fayans, merdiven mermer kaplama imalatları, PVC ve alüminyum doğrama ve cam imalatları, kapı ve dolap imalatları, elektrik ve mekanik imalatları devam etmektedir. Şantiye çalışmaları devam etmekte olup şu an için bir sorun gözükmemektedir.

Hadim İlçesi 167 Adet Konut ve 1 Adet Büfe, Taşkent İlçesi 108 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi; geçici kabulü onaylanmış, daireler hak sahiplerine teslim edilmiştir.

NİĞDE

Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Genel Altyapı ve Rekreasyon Alanları Yapım İnşaatı İşi; yeni başlamıştır.

Çiftlik İlçesi 157 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi, Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 2. Bölge 786 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi, Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölge 853 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi, Ulukışla İlçesi Toplu Konut Projesi 425 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Binası, 1 adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatlar sorunsuz devam etmektedir.

YOZGAT

Saraykent İlçesi 86 Konut, 1 adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; geçici kabul yapılmış olup, yüklenici firma geçici kabul eksikliklerini tamamladığına dair dilekçesini sunmuştur.

Sorgun İlçesi Karşıyaka Mahallesi 158 Adet Konut, 1'er Adet Büfe Ve Su Deposu; Agahefendi Mahallesi 1462 Ada 1 Parsel 600 Kişilik Camii İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; yüklenici firma geçici kabul dilekçesini sunmuştur.

Yozgat Boğazlıyan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 285 Adet Konut, 1 Adet Belediye Binası, 1 Adet Kültür Merkezi Binası, 3 Adet Ticari Blok İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; sonlama imatları devam etmekte olup, işin Şubat 2017 ayı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Yenifaklı İlçesi, Düzünbaşı Mevkii, 80 Adet Konut, 1 Adet Büfe, 1 Adet Camii İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaatlar tamamlanmış olup ince imalatlar devam etmektedir.

Aydıncık İlçesi 94 Adet Konut, 1 Adet Büfe ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi; bina kaba imalatlar bitmiş olup ince imalatlar devam etmektedir. Sosyal donatılar kaba inşaat aşamasındadır.

Merkez İlçesi Medrese Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 297 Adet Konut, 9 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi; kentsel dönüşüm kapsamında devam eden işte kaba inşaat devam etmektedir. Söz konusu işin ihale sınırı içerisinde mevcutta binalar bulunmaktadır. Belediye hak sahipleri ile anlaşmaya çalışıyor olup, mahkeme süreci devam ettiğinden belli kısımda imalata başlanılamamaktadır.

23. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23.1. Faaliyetler

Aksaray ilinde; 18 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 88.372.076 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 106.522.608 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Karaman ilinde; 12 kooperatifte, 2016 yılı sonu itibariyle 63.328.924 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 50.040.240 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Kırıkkale ilinde; 19 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 33.994.261 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 45.251.729 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Kırşehir ilinde; 23 kooperatifte, 2016 yılı sonu itibariyle 88.812.327 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 107.944.549 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Konya ilinde; 61 kooperatif ve 2 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 231.040.952 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 260.202.065 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Nevşehir ilinde; 21 kooperatif ve 4 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 60.105.581 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 61.999.446 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Niğde ilinde; 13 kooperatifte, 2016 yılı sonu itibariyle 42.580.170 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 43.616.496 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Yozgat ilinde; 40 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 115.246.133 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 134.558.285 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Yukarıda sayılan KOP İleri genelinde; 207 kooperatif ve 9 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 723.480.424 tutarında tarımsal girdi temin edilmiş, ayrıca 810.135.418 tutarında kredi kullanılmıştır.

24. TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TYDTA)

24.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.4.4

Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır.

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde; ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak amacıyla Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" hazırlanacaktır; projede işbirliği yapılacak kuruluş olan TYDTA'nın hazırlamış olduğu Ulusal Yatırım Tanıtım ve Ulusal Yatırım Destek Stratejileri, Kalkınma Ajansları ile paylaşılmış olup, Kalkınma Ajansları kendi yerel yatırım tanıtım ve yatırım destek stratejilerini geliştirirken TYDTA tarafından hazırlanan stratejileri model olarak değerlendirebileceklerdir.

Eylem No: EYG.5.6

Eylem Adı: Sanayi Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilecektir.

Büyük ölçekli sanayi yatırımlarının teşvik edilebilmesi amacı ile kurumlar arası koordinasyon sağlanarak ucuz ve altyapısı tamamlanmış arazi üretilmesine yönelik etüt çalışmaları yapılarak, pilot uygulamalar desteklenecektir; projede işbirliği yapılacak kuruluş olan TYDTA, global yatırımcıların ihtiyaç duyduğu arazilerin özellikleri belirlenerek söz konusu çalışmaları katkı olarak sunulacaktır.

25. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

25.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

25.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.2.5

Eylem Adı: Hava taşımacılığı desteklenecektir.

Tablo 78: DHMİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya Havalimanı II. apron bağlantılı taksi yolu, apron bariyer binası ve acil çıkış yolları	12.159.000	2.871.000	2.422.000	2.421.587		-	100

Konya Havalimanı II. Apron Bağlantı Taksi yolu, Apron Bariyer Binası ve Acil Çıkış Yolları; işin geçişi kabulü 09.06.2016 tarihi itibarıyla yapılmıştır.

25.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Kapadokya Havalimanı PAT Sahalarının Onarımı; işin ihalesi 11.08.2016 tarihinde yapılmış olup, ihale inceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir. Proje tutarı 15.000.000 TL, 2016 yılı revize ödeneği 1.000 TL'dir. İşin yer teslimi 06.01.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

25.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.2.2

Eylem Adı: Karayolu ağları güçlendirilecektir.

Tablo 79: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı	284.352.213	15.000.000	15.045.000	15.045.000	10.739.000	100
Konya İl Snr.-Aksaray Yolu	96.719.000	10.000.000	10.384.000	10.384.000	9.034.000	99
Kırşehir-Aksaray	12.136.000	2.000	9.145.000	9.145.000	8.425.000	10
Ortaköy-Balcı	4.800.000	2.000	2.000	-	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN						
Bozkır - Hadim - Adiller	17.925.600	-	-	-	-	100
(Belören-Hadim)Ayr.- Aladağ-Kızılkaya-Karaman	14.615.054	-	-	-	-	-
Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)	85.957.727	5.000.000	40.087.000	40.087.000	23.537.000	97
Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr	34.276.721	600.000	350.000	350.000	350.000	35
Konya-Karaman 5 Bl.Hd.	175.954.584	12.600.000	7.099.000	7.099.000	3.070.000	92
Mut-Ermenek	30.377.000	400.000	27.701.000	27.701.000	23.951.000	28
Karaman-Ermenek	64.721.000	2.000	74.676.000	74.676.000	60.700.000	34
(Taşkent-Alanya)Ayr.- Sarıveliler	28.800.000	2.000	4.768.000	4.768.000	4.318.000	25
(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.- Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.	24.000.000	2.300.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000	55
Ayr. Göktepe	2.076.000	2.000	2.000	-	-	-
(Ermenek-Başyayla)Ayr.- Sarıveliler	20.377.000	3.300.000	3.300.000	-	-	-
Ermenek Çevre Yolu	32.521.000	1.826.000	19.417.000	19.417.000	15.817.000	89
Karaman Çevre Yolu	66.442.000	2.500.000	9.397.000	9.397.000	6.697.000	58
KONYA						
Bozkır - Hadim - Adiller	71.702.400	100.000	5.531.000	5.531.000	5.356.000	95
(Belören-Hadim)Ayr.- Aladağ-Kızılyaka-Karaman	19.364.946	2.000	3.458.000	3.458.000	2.658.000	15
Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil)	16.262.273	-	-	-	-	25
Bala Ayr.Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Bölünmüş BSK yapımı	78.441.990	-	-	-	-	100
Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.	29.083.279	600.000	350.000	350.000	350.000	7
Konya-Karaman 5 Bl. Hd.	153.650.482	2.400.000	2.355.000	2.355.000	-	90
Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı)	166.888.000	5.000.000	27.575.000	27.575.000	27.575.000	76
(Konya - Karaman)Ayr.- Belören-Hadim	110.649.000	3.000.000	2.225.000	2.225.000	-	80
Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.	47.469.000	14.000	387.000	387.000	44.000	90
Polatlı-Yunak-Akşehir	95.226.000	5.000.000	6.901.000	6.901.000	2.358.000	55
Konya-Seydişehir	157.526.000	3.000.000	19.959.000	19.959.000	16.359.000	85
Konya-Beyşehir	167.426.000	10.000.000	18.246.000	18.246.000	14.410.000	63
Akşehir-Afyonkarahisar	203.123.000	5.000.000	5.000.000	-	-	100

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya-Akşehir	335.174.000	10.000.000	20.281.000	20.281.000	14.382.000	97
Konya-Ereğli	285.140.000	10.000.000	98.333.000	98.333.000	96.583.000	70
Ereğli-Ulukışla Ayr.	158.818.000	10.000.000	10.000.000	-	-	100
Konya-Aksaray İl Sın.	137.723.000	4.000.000	4.000.000	-	-	100
Konya-Cihanbeyli BSK Yapımı	276.532.000	500.000	10.871.000	10.871.000	9.071.000	100
(Beyşehir- Ş.Karaağaç)Ayr.- Hüyük-Argıthanı	74.844.000	9.600.000	9.600.000	-	-	95
(Beyşehir- Y.Bademli)Ayr.- 13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu	29.237.000	2.000	2.000	-	-	100
(Konya-S.Şehir)Ayr.- Akören-Bozkır	40.996.000	2.000	66.000	66.000	-	39
(Beyşehir- Derebucak)Ayr.- Yenişarbademli- 13.Bl.Hd. (Kurucuova)	48.534.000	2.000.000	798.000	798.000	798.000	45
Beyşehir-Derebucak- 13.Bl.Hd. (Gembos)	58.377.000	2.000	2.000	-	-	100
(Karapınar- Ereğli)Ayr.-Emirgazi	14.240.000	2.000	422.000	422.000	322.000	45
(Seydişehir- Akseki)Ayr.-Bozkır	19.079.000	2.000	2.000	-	-	100
(Konya-Beyş.)Ayr.- Y.Doğan-Hüyük- (Beyşehir- Ş.Karaağaç)Ayr.yolu	17.679.000	2.000	269.000	269.000	224.000	100
(Yunak-Polatlı)Ayr.- Çeltik-Gökpınar- 4.Bölge Hud. Yolu	7.596.000	1.400.000	8.269.000	8.269.000	6.169.000	40
İlgın-Aşağıçığıl- (Konya-Beyşehir) DYA	30.312.000	1.800.000	6.075.000	6.075.000	4.675.000	42
Ereğli-Halkapınar-İvriz	17.983.000	500.000	6.140.000	6.140.000	5.090.000	23
Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları	14.867.000	250.000	8.852.000	8.852.000	7.802.000	63
Beyşehir Çevre Yolu	28.800.000	2.000	2.000	-	-	-
Konya Çevre Yolu	482.560.000	48.000.000	48.992.000	48.992.000	39.993.000	25
Beyşehir-Seydişehir	26.740.000	2.000	2.000	-	-	1
(Akşehir-Yunak)Ayr- Tuzlukçu-İlgın Ayr.	21.940.000	3.400.000	1.150.000	1.150.000	393.000	17
NİĞDE						
Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu	22.000.000	4.992.000	6.429.000	6.429.000	2.699.000	29
(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.	26.592.000	2.500.000	6.796.000	6.796.000	3.297.000	52
KAYSERİ-NİĞDE						
Kayseri-Niğde	158.064.000	500.000	500.000	-	-	-
NEVŞEHİR-NİĞDE						
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)	15.238.000	1.000.000	3.400.000	3.400.000	2.900.000	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşm e (%)
NİĞDE-ADANA						
Kemerhisar-Pozantı Otoyolu (Kemerhisar- Niğde Bağ.Yolu Dah.)	4.265.025.000	1.000	1.000	-	-	100
NİĞDE-KONYA						
(Aksaray-Ereğli) Ayr.- Altunhisar	17.169.000	1.000	1.000	-	-	100
NİĞDE-KONYA-ADANA						
Aksaray-Ulukışla- Pozantı	127.506.000	1.000.000	18.001.000	18.001.000	101.000	31

AKSARAY

Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı; BSK kaplama çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya İl Snr.-Aksaray Yolu; eksik kalan kesimlerin ikmal ihalesinin geç sonuçlanması nedeniyle çalışmalar 2017 yılında tamamlanacaktır.

Kırşehir-Aksaray; 03.09.2015 tarihinde işyeri teslimi yapılarak yapım çalışmalarına başlanmıştır. Etüt Proje çalışmaları devam etmektedir.

Ortaköy-Balcı; kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.

KARAMAN

Bozkır - Hadim – Adiller; Hadim-Adiller arası çalışmalar tamamlanmıştır. Bozkır-Hadim arası ihale edilecektir.

(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılkaya-Karaman; Konya ili sınırlarında çalışmalar devam etmektedir.

Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil); BSK kaplamalı BY çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr; çalışmalara devam edilecektir.

Konya-Karaman 5 Bl.Hd.; BSK çalışmaları tamamlanmıştır. Yolun son 11 km'sindeki Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2017 yılı Ocak ayı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.

Mut-Ermenek; çalışmalara devam edilmektedir. Çamlıca Viyadüğü çalışmalarına da başlanılmıştır.

Karaman-Ermenek; Km:0+000-36+500 arası ihale olarak çalışmalara devam edilmektedir. Km:36+500-106+000 arası ihale süreci devam etmektedir.

(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarıveliler; çalışmalara devam edilmektedir.

(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.; eksik kalan kesimlerde çalışmalar devam etmektedir.

Ayr. Göktepe; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

(Ermenek-Başyayla)Ayr-Sarıveliler; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Ermenek Çevre Yolu; ihaleli olarak TY- BSK çalışmalarına devam edilmektedir.

Karaman Çevre Yolu; çalışmalara devam edilmektedir.

KONYA

Bozkır - Hadim – Adiller; Bozkır-Hadim arası km. Yolu Km:0+000-9+571 ve Km:26+000-41+924 arası yapım işi sözleşmesi 29.09.2016 tarihinde imzalanmıştır. Hadim-Taşkent arası proje çalışmaları devam etmektedir.

(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman; çalışmalar devam etmektedir.

Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil); BSK kaplamalı BY çalışmaları devam etmektedir.

Bala Ayr.Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Bölünmüş BSK yapımı; BSK çalışmaları tamamlanmıştır.

Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.; çalışmalara devam edilecektir.

Konya-Karaman 5 Bl. Hd.; yolun son 11 km'sinde Sertavul Tüneli ve Medereslik Viyadüğü yapımı öngörülmüştür.

Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı); Alacabel Tüneli'nde yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim; 2014 yılında Belören-Hadim arasında 14 Km'lik kesim BSK kaplamalı BY olarak ihale edilmiştir. Geri kalan kesimde proje çalışması devam etmektedir.

Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.; Isparta ili sınırlarındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Konya ili sınırlarındaki eksik kalan 500 m.lik kesim köprülülük kavşak çalışmaları kapsamında tamamlanacaktır.

Polatlı-Yunak-Akşehir; çalışmalara devam edilmektedir.

Konya-Seydişehir; Konya-Seydişehir Yolu Km:12+000-86+250 arası BSK kaplamalı bölünmüş yol yapılmak üzere ihale edilmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir.

Konya-Beyşehir; BSK kaplamalı BY Çalışmaları devam etmektedir.

Akşehir-Afyonkarahisar; bu projenin Konya il sınırı içinde kalan 15 km'lik kesimi BSK olarak tamamlanmıştır.

Konya-Akşehir; BSK çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Ereğli; BSK çalışmaları devam etmektedir.

Ereğli-Ulukışla Ayr.; çalışmalar tamamlanmıştır.

Konya-Aksaray İl Sın.; çalışmalar tamamlanmıştır.

Konya-Cihanbeyli BSK Yapımı; Altınekin Köprülülük Kavşağı yapım çalışmaları tamamlanmıştır.

(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı; çalışmalar devam etmektedir.

(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu; çalışmalar tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.

(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır; çalışmalar devam etmektedir.

(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova); çalışmalar devam etmektedir.

Beyşehir-Derebucak-13.Bl.Hd. (Gembos); çalışmalar tamamlanmıştır.

(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi; yolun eksik kalan kesimleri için 20.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.

(Seydişehir-Akseki)Ayr.-Bozkır; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu; çalışmalar devam etmektedir.

Ilgın-Aşağıçiğil-(Konya-Beyşehir) DYA; çalışmalar devam etmektedir.

Ereğli-Halkapınar-İvriz; çalışmalar devam etmektedir.

Çatalhöyük, Gökıurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları; çalışmalar devam etmektedir.

Beyşehir Çevre Yolu; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya Çevre Yolu; 122 km uzunluğundaki Konya Çevre Yolunun 2016 yılında toplam 71 km'si Yatırım programına alınmıştır. İhaleli çalışılan kesimde 18 km BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

Beyşehir-Seydişehir; bakım çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-İlgın Ayr.; yolun 8 km'lik kesimi ihale edilmiştir. Çalışmalara devam edilmektedir.

NİĞDE

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu; Km: 16+000 - 23+000 arası sanat yapısı ve toprak işleri seviyesinde tamamlanmıştır. Km:23+000-26+000 arası sanat yapısı, toprak işleri ve üstyapı işlerinde çalışmalar devam etmektedir. Yolun 5,5 km'lik kısmı 2016 yılında olmak üzere toplam 6,5 km'lik kesimi SK seviyesinde tamamlanmıştır.

(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.; yolun 74 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. Geri kalan 28 km'lik kesimin 11.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

KAYSERİ-NİĞDE

Kayseri-Niğde; Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 10+200-119+400 Arasındaki Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması İşi ihalesi 02.12.2016 tarihinde yapılmıştır. (Niğde 39 km)

NEVŞEHİR-NİĞDE

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Niğde ve Nevşehir illeri için ortak projedir. Bölünmüş yoldaki iyileştirme çalışmalarına 2011 yılında başlanmış olup, yolun 5 km'lik kesiminde çalışmalar tamamlanmıştır. Km:37+000-43+500 arasında sağ yol sathi kaplama, sol yol temel seviyesinde tamamlanmıştır. (Niğde 31 km)

NİĞDE-ADANA

Kemerhisar-Pozantı Otoyolu (Kemerhisar-Niğde Bağ.Yolu Dah.); otoyol trafiğe açılmış olup, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

NİĞDE-KONYA

(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar; çalışmalar tamamlanmıştır. Yolun BY olarak yapılabilmesi için BY programına teklif edilmiştir.

NİĞDE-KONYA-ADANA

Aksaray-Ulukışla-Pozantı; Niğde iline ait 52 km'lik yolun daha önce 14 km BSK üstyapı onarım çalışması yapılmıştır. Kalan 38 km BSK onarım işinde 21.07.2015 tarihinde işe başlanmıştır. Yolda bugüne kadar 34,4 km TMA aşınma yapılmıştır.

25.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 80: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Aksaray-Yeşilova	13.884.000	2.000	500.000	500.000	500.000	5
Güzelyurt ilçesinde Yaprakhisar Köprüsü	500.000	50.000	42.000	42.000	42.000	2
KARAMAN						
Ayrancı-Erdemli	26.717.000	1.800.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	3
Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.	12.816.000	2.000	2.000	-	-	-
Kazancı-Kahyalar	26.700.000	2.000	2.000	-	-	-
Kazancı-Gazipaşa	32.040.000	2.000	2.000	-	-	-
Konya-Karaman Ayr. Güneysınır-Karasınır	16.394.000	-	-	-	-	100
Anamur-Kazancı	32.040.000	2.000	2.000	-	-	-
Ermenek-Tepebaşı	32.040.000	2.000	2.000	-	-	-
Merkez İlçesinde Ceyhan Başyayla İlçesinde Kirazlıyayla Köprüleri	500.000	5.000	422.000	422.000	382.000	100
KONYA						
(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra	37.380.000	7.600.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	5
(Konya-Karaman)Ayr.-Güneysınır-Karasınır	16.394.000	2.000	20.072.000	20.072.000	15.072.000	100
(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören	34.935.000	7.000.000	25.050	25.050	-	54
Şarkikarağaç-Beyşehir	92.000.000	9.600.000	930.000	930.000	775.000	5
Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar	214.760.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-
Akşehir-Yunak Yolunda; DDY Üstgeçit Köprüsü, Adıyan,Taşoluk Köprüleri	2.000.000	50.000	400.000	400.000	400.000	5
Bozkırıcı Köprüsü Çumra İlçesinde Çarşamba Deresi (Dinek,Saray)Köprüleri	500.000	5.000	673.000	673.000	613.000	5
Çumra İlçesinde Balçıkhisar,Taşkent İlçesinde Çibi, Akören İlçesinde Orhaniye Köyü Köprüleri	1.000.000	100.000	125	125	125	5
NİĞDE						
(Kayseri-Niğde) Ayr.-Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülü Kavşağı	11.000.000	2.000	2.800.000	2.800.000	11.000.000	59
Niğde İli, Merkez İlçesinde Hacıabdullah Köprüsü	500.000	5.000	5.000	-	500.000	4

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kayseri-Niğde -Ulukışla D.Y. (Çamardı Ayr.-Ulukışla Arası)	340.000	140.000	140.000	-	340.000	-
NEVŞEHİR						
Nevşehir-Ürgüp	13.988.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
Nevşehir Çevre Yolu	20.519.000	2.000	2.000	-	-	100
Nevşehir-Avanos	14.952.000	2.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	20
Nevşehir-Gülşehir	10.680.000	2.000	2.000	-	-	-
Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı)	21.360.000	2.000	2.000	-	-	-
Çilehane Köprülü Kavşağı	6.000.000	4.000	7.100.000	7.100.000	4.500.000	100
Çardak Köprülü Kavşağı	11.601.000	-	1.050.000	1.050.000	1.050.000	9
Avanos Köprüsü	400.000	40.000	40.000	-	-	-
Hacıbektaş-Nevşehir D.Y.	175.000	85.000	85.000	-	-	-
NEVŞEHİR-KAYSERİ						
Ürgüp-Boğazköprü	33.518.000	2.850.000	2.850.000	-	-	-
Nevşehir-Avanos- (Kayseri-Niğde) Ayr.	359.000	37.000	37.000	-	-	100
Ürgüp-Güzelöz Yolu	1.818.000	138.000	138.000	31.000	31.000	84
ANKARA - AKSARAY – NEVŞEHİR - NİĞDE						
Ankara-Niğde Otoyolu ÇED Raporu	319.000	85.000	106.000	106.000	71.000	100
ÇORUM-YOZGAT						
(Çorum-Sung.)A.-Alaca- (Yozgat-Sorgun)A.	131.272.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	54
(Alaca-Çekerek) Ayr.- Kazankaya-Ortaköy	22.526.000	1.000	6.571.000	6.571.000	4.500.000	34
KAYSERİ-YOZGAT						
Himmetdede Ayr.- Boğazlıyan	159.678.000	1.900.000	18.978.000	18.978.000	14.712.000	61
Felahiye-Boğazlıyan	2.136.000	2.000	2.000	-	-	-
KIRIKKALE						
Kırıkkale - Kayseri Köprülü Kavşağı	33.000.000	4.779.000	13.823.054	13.823.054	5.823.052	82
Termoplastik ve su bazlı boya ile yatay işaretlem yapılması, Trafik Bilgi levah konstrüksiyonları, trafik güvenliği sistemleri bakım ve onarımı yapılması	4.500.000	950.000	3.849.239	3.849.239	291.415	86
Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.	202.288.000	3.000.000	19.197.480	19.197.480	12.648.348	67
KIRŞEHİR						
Kırşehir-Boztepe Yolu	17.698.000	2.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	15
(Kaman-Kırşehir) Ayr.- (İsahocalı-Akpınar) Ayr.	9.600.000	1.000.000	2.427.000	2.427.000	477.000	100
Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.- Kaman	60.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-
(Bala-Kaman) Ayr.- (Ankara-Şereflikoçhisar) Ayr. Hirfanlı Baraj Varyantı Yolunda Kızılırmak (Hirfanlı Baraj Varyantı) Köprüsü	10.900.000	2.000	3.950.000	3.950.000	1.600.000	36

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları	24.554.000	1.000	1.000	-	-	-
Kırşehir-Savcılı-Kaman	512.000	93.000	93.000	-	-	82
(Kırşehir-Çiçekdağı)Ayr.- Akçakent-(Çerikli-Yerköy)Ayr. (0+000-31+000)	1.770.000	150.000	774.000	774.000	350.000	100
KIRŞEHİR-NEVŞEHİR						
Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.	202.288.000	-	14.523.000	14.253.000	5.778.000	51
Karayolları 61. (Kırşehir) Şube Şefliği ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliği ve Bölge dahili yollarında üstyapı işleri yap.	10.392.000	-	6.220.000	6.220.000	3.246.000	83
Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy Havaalanı Yolu	760.000	200.000	200.000	76.000	76.000	84
KIRIKKALE-YOZGAT						
Delice Ayr.-Yerköy	64.668.000	1.000.000	9.455.000	9.455.000	1.500.000	46
KIRŞEHİR-AKSARAY						
Kırşehir-Aksaray	12.136.000	1.000	1.000	-	-	100
(Kırşehir-Savcılı) Ayr.- Sarıyahşi	30.755.000	1.000	1.000	-	-	100
KIRŞEHİR-YOZGAT						
(Ankara-Yozgat) Ayr.- Çiçekdağı- (Kırşehir-Akpınar) Ayr. 1.Kısım	1.290.000	15.000	59.000	59.000	59.000	82
NEVŞEHİR-NİĞDE						
Nevşehir-(Kayseri-Niğde) Ayr.	210.000	110.000	110.000	-	-	-
NİĞDE-ADANA						
Aksaray-Ulukışla-Pozantı D.Y.(Ereğli Ayr.-Niğde Ayr. Arası)	1.475.000	450.000	450.000	-	-	-
NİĞDE-KAYSERİ						
Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliği, 66.(Develi) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarında Üstyapı İşleri Yapılması	8.899.000	-	2.317.000	2.317.000	1.740.000	70
YOZGAT						
Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun (YHGP)	192.862.000	5.000.000	21.257.000	21.257.000	17.003.000	82
Akdağmadeni Geçişi	10.000.000	2.000	2.000	-	-	-
Sarıkaya- (Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.	43.984.000	2.000	2.000	-	-	-
(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli - Kadışehri	30.000.000	500.000	500.000	-	-	-
(Sorgun-Saraykent) Ayr.- Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57)	20.680.000	111.000	670.000	670.000	-	21
Yozgat İli, Şefaattli İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaattli)	700.000	5.000	1.188.000	1.188.000	720.000	100

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Yozgat Çevre Yolu	1.184.000	350.000	350.000	90.000	90.000	65
(Sorgun-Çekerek) Ayr.-Kadışehri	1.610.000	150.000	150.000	58.000	58.000	80
(Sarıkaya-Sorgun)Ayr.-Akçakışla-Akdağmadeni	1.375.000	450.000	450.000	-	-	-
Kadışehri-(Akdağmadeni-Yıldızeli) Ayr.	170.000	50.000	50.000	-	-	-
65. Yozgat Şube Tesisleri	8.141.000	3.142.000	3.142.000	3.053.000	637.000	99
Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım Ve Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması	30.850.000	880.000	8.100.000	8.100.000	1.621.000	37
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat İllerindeki Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüt Proje ve Taşınmazlar Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşİ	17.686.000	83.000	3.263.000	3.263.000	1.107.000	100
YOZGAT-SİVAS						
Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli	562.425.000	4.998.000	11.200.000	11.200.000	2.600.000	62
Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.	28.823.000	2.000	2.841.000	2.841.000	1.411.000	10
YOZGAT-TOKAT						
(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-Bağazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal	297.191.000	500.000	500.000	-	-	7
ANKARA-KIRIKKALE						
Ankara-Kırıkkale Üstyapı	430.250.000	10.000.000	10.000.000	-	-	96
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Kırıkkale Çevre Yolu (Etüt Proje İşleri)	5.380.000	320.000	330.205	330.205	13.300	98
Bahşili-K.Keçili-Kulu Ayr.	75.000.000	800.000	1.070.000	1.070.000	806.549	45
KIRŞEHİR-KIRIKKALE						
(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.	166.049.000	500.000	5.500.000	5.500.000	2.800.000	39
MUHTELİF						
Muhtelif Köprü Onarımı	7.424.000	64.000	1.139.000	1.139.000	910.000	66
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Montajı ve Sökülmesi Yapım İşİ	8.795.000	1.300.000	1.421.000	1.421.000	-	100
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda	3.107.000	100.000	1.077.000	1.077.000	468.000	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Yatay İşaretleme Yapılması İşİ						
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Muhtelif Kavşaklara Kaplama üstü Ve Kavşak Öncesi Bilgi Levhası Taşıyıcı Konstrüksiyonları İle Bilgi Levhalarının İmali, Yerine Konulması Yapım İşİ	2.336.000	100.000	431.000	431.000	431.000	100
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması Yapım İşİ	16.335.000	50.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000	11
Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işİ	44.430.000	1.320.000	12.742.000	12.472.000	2.346.000	42

AKSARAY

Aksaray-Yeşilova; 20.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup çalışmalara 2017 yılında devam edilecektir. Bu ihale kapsamında Ayr-Eskil yolunda da çalışma yapılacaktır. Köprülü kavşağın tamamının 2017 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Güzelyurt ilçesinde Yaprakhisar Köprüsü; 21.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup çalışmalara 2017 yılında başlanacaktır.

KARAMAN

Ayrancı-Erdemli; çalışmalara devam edilmektedir.

Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.; 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kazancı-Kahyalar; proje çalışmaları devam etmektedir.

Kazancı-Gazipaşa; proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Karaman Ayr.Güneysınır-Karasınır; Karaman ili sınırlarında tamamlanmıştır.

Anamur-Kazancı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Ermenek-Tepebaşı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Merkez İlçesinde Ceyhan Başyayla İlçesinde Kirazlıyayla Köprüleri; Tarihi Kirazlıyayla Köprüsü ve Ceyhantaş Köprüsünün restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

KONYA

(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra; çalışmalar devam etmektedir.

(Konya-Karaman)Ayr.-Güneysınır-Karasınır; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören; çalışmalar devam etmektedir.

Şarkikarağaç-Beyşehir; çalışmalar devam etmektedir.

Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar; yolun projesi DSİ tarafından yapılmaktadır. Yolun yapım ihalesi Karayollarınca yapılacaktır.

Akşehir-Yunak yolunda DDY Üstgeçit Köprüsü, Adıyan, Taşoluk Köprüleri; fesih aşamasındadır.

Bozkırıcı Köprüsü Çumra İlçesinde Çarşamba Deresi (Dinek, Saray)Köprüleri; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. Restorasyon yapım işi ihalesi 05.10.2016 tarihinde yapılmıştır.

Çumra ilçesinde Balçıkhisar, Taşkent İlçesinde Çibi, Akören ilçesinde Orhaniye Köyü Köprüleri; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. Restorasyon yapım işi ihalesi 05.10.2016 tarihinde yapılmıştır.

NİĞDE

(Kayseri-Niğde) Ayr.-Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülü Kavşağı; köprülü kavşak bünyesindeki köprüler tamamlanmış olup, kavşak kollarında çalışmalar devam etmektedir. Köprülü kavşağın 2017 yılında trafiğe açılması hedeflenmektedir.

Merkez İlçesinde Hacıabdullah Köprüsü; iş yeri teslimi 04.02.2016 tarihinde yapılmış olup, revize proje çalışmaları devam etmektedir.

Kayseri-Niğde -Ulukışla D.Y. (Çamardı Ayr.-Ulukışla Arası); arazi çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Nevşehir-Ürgüp; mevcut yol BY standardında Sathi Kaplamalı olarak tamamlanmış olup, BSK üst yapı işleri için 19 km.lik yolun 4 km.lik kesiminin (Nevşehir çıkışında itibaren) ihalesi yapılmış olup, 2016 yılında çalışmalara başlanmıştır. Kalan 14 km lik kesim Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası Km:0+000 -53+000 BSK ihalesi bünyesinde yapılacak olup, ihalesi 01.12.2016 tarihinde yapılmıştır.

Nevşehir Çevre Yolu; yolun 8,5 km 'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun BSK üstyapı ihalesi 22.11.2016 tarihinde yapılmıştır.

Nevşehir-Avanos; ihalesi yapılmış olan 6 km.lik yolda çalışmalara başlanmıştır.

Nevşehir-Gülşehir; ihalesi yapılmış olan 4 km.lik yolda çalışmalara başlanılacaktır.

Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı); Nevşehir şehir geçişinde 6 km.lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanıp, trafiğe açılmıştır. Ayrıca devamında 8 km.lik kesimin ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanılacaktır.

Çilehane Köprülü Kavşağı; üstyapı işleri tamamlanmış olup, köprülü kavşağın yan yolları trafiğe açılmıştır. 2017 yılında köprülü kavşağın trafiğe açılması hedeflenmektedir. Proje bedelinin artırılması gerekmektedir.

Çardak Köprülü Kavşağı; 2016 yılında kavşakta fore kazık çalışmaları yapılmış olup, 2017 yılı sonunda trafiğe açılması hedeflenmektedir.

Avanos Köprüsü; proje çalışmaları devam etmektedir.

Hacıbektas-Nevşehir D.Y.; proje ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanmıştır.

NEVŞEHİR-KAYSERİ

Ürgüp-Boğazköprü; 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 10 km'si BSK (TMA) seviyesinde 2013 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Kalan yolun 38,3 km'lik kesim Nevşehir-Ürgüp

(Kayseri-Niğde Ayr.) Arası Km:0+000 -53+000 BSK ihalesi bünyesinde yapılacak olup, ihalesi 01.12.2016 tarihinde yapılmıştır.

Nevşehir-Avanos-(Kayseri-Niğde) Ayr.; proje çalışmaları onaylanmıştır.

Ürgüp-Güzelöz Yolu; yatay ve düşey hattı onaylı olup, araştırma hizmetleri devam etmektedir.

ANKARA - AKSARAY - NİĞDE

Ankara-Niğde Otoyolu ÇED Raporu; ÇED Raporu nihai hale getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED olumlu belgesinin alınarak, raporlar teslim edilmiştir.

CORUM-YOZGAT

(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.; Yozgat ili sınırlarında olan 18,4 Km'lik kesimin tamamı (Yozgat-Alaca Yolu) sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. BSK Yapımı İhalesi 01.02.2016 tarihinde yapılmış olup, 11.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy; 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolun, 2016 yılında 4,8 km'lik kesimi TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km uzunluğunda (Zile-Alaca) Ayr.-Aydıncık Yolunun 09.06.2016 tarihinde ihalesi yapılarak, 09.06.2016 tarihinde de işyeri teslimi yapılmıştır.

KAYSERİ-YOZGAT

Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan; 38,9 km uzunluğundaki Himmetdede Ayr.Boğazlıyan Devlet Yolunun 14 km'si Kayseri ili, 24,9 km'si Yozgat ili sınırları içerisinde. 2016 yılı sonu itibarıyla Yozgat ilinde 23,3 km, Kayseri ilinde 12,9 km olmak üzere toplam 36,2 km BY Binder tamamlanmıştır.

Felahiye-Boğazlıyan; yatay ve düşey hattı çalışmaları tamamlanarak, proje onaya sunulmuştur.

KIRIKKALE

Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.; bu projenin Kırıkkale'deki uzunluğu 49 km'dir. Geçmiş yıllarda BY BSK olarak tamamlanmıştır. Üstyapıda bozulma olan kesimler için ihale yapılmış, çalışmalar devam etmektedir.

Kırıkkale - Kayseri Köprülü Kavşağı; 3 katlı projelendirilen köprülü kavşakta 2015 yılı içerisinde for kazık çalışmalarına başlanmıştır.

Termoplastik ve su bazlı boya ile yatay işaretlem yapılması, Trafik Bilgi levah konstrüksiyonları, trafik güvenliği sistemleri bakım ve onarımı yapılması; devlet ve il yollarında trafik güvenliği çalışmaları devam etmektedir (Yatay işaretleme, trafik işaret levhaları yapım ve değişimi).

KIRIKKALE-YOZGAT

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki, sathi kaplamalı bölünmüş yolun 12,5 km'lik kesimi 2016 yılında olmak üzere, toplam 48,1 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR-AKSARAY

Kırşehir-Aksaray; bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY standardında yapılması için teklifi yapılmıştır.

(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi; söz konusu yolun 7 Km'si bölge sınırlarında olup sathi kaplama seviyesinde trafiğe açılmıştır. Konya Bölge sınırlarında kalan 8 Km ise sathi kaplama seviyesinde tamamlanmış olup trafiğe açılmıştır.

KIRŞEHİR-NEVŞEHİR

Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.; Toplam 150,1 km uzunluğunda ki projenin 3,4 km'si Kayseri, 48 km 'si Nevşehir ve 98,7 km'si Kırşehir ili sınırlarındadır. Bugüne kadar Kayseri ilinde 3,4 km, Nevşehir ilinde 48 km 'nin tamamı ve Kırşehir ilinde 68,4 km'lik kesim olmak üzere toplam 119,8 km binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Yolun tamamının 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir

Karayolları 61. (Kırşehir) Şube Şefliği ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliği ve Bölge dahili yollarında üstyapı işleri yap.; çalışmalar devam etmektedir.

KIRŞEHİR-YOZGAT

(Ankara-Yozgat) Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. 1.Kısım; arazi çalışmaları tamamlanmış olup, yatay ve düşey hat çalışması onaylanmıştır. Araştırma hizmetleri ile kavşaklardaki proje çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR-NİĞDE

Nevşehir-(Kayseri-Niğde) Ayr.; arazi çalışmaları tamamlanmış olup, büro çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE-ADANA

Aksaray-Ulukışla-Pozantı D.Y.(Ereğli Ayr.-Niğde Ayr. Arası); proje ihale çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE-KAYSERİ

Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliği, 66.(Develi) Şube Şefliği ve Bölge Dâhili Yollarında Üstyapı İşleri Yapılması; çalışmalar devam etmektedir.

YOZGAT

Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun; 61 km uzunluğundaki, sathi kaplamalı bölünmüş yolun 2016 yılında yolun 3,4 km 'lik kesimi binder, 20 km'lik kesimi aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. Bugüne kadar yolun 28 km 'lik kesim ise aşınma, 16,2 km 'lik kesimi ise binder seviyesinde olmak üzere, toplam 44,2 km 'lik kesimi BSK'lı olarak tamamlanmıştır.

Akdağmadeni Geçişi; proje çalışmaları devam etmekte olup, önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Sarıkaya- (Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.; yolun 2 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. Harita alım çalışmaları tamamlanan yolun, projesinin 2017 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli – Kadişehri; 7,5 km uzunluğundaki (Sorgun- Akdağmadeni)Ayr. - Çiğdemli arasındaki kesimin BY-BSK olarak tamamlanması için 21.09.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalara 2017 yılında başlanacaktır.

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57); 7 km'lik varyant ile heyelan geçişi değiştirilecek olup, 2016 yılında toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarında çalışılmıştır.

Yozgat İli, Şefaattli İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaattli); Koşa, Karabıyık ve Sekili köprülerinin ihalesi yapılmıştır. 2016 yılında 1 adet/ 60 m uzunluğundaki Tarihi Sekili köprüsünün onarım çalışması

tamamlanmış olup, diğer köprülerin onarımının 2017 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Proje bedelinin artırılması gerekmektedir.

Yozgat Çevre Yolu; yatay ve düşey hattı onaylanmış olup, araştırma hizmetleri devam etmektedir. Kavşaklardaki proje çalışmaları tamamlanarak, onaylanmıştır. Geoteknik rapor onay için Genel Müdürlüğe sunulmuştur.

(Sorgun-Çekerek) Ayr.-Kadışehri; arazi çalışmaları tamamlanmış olup, yatay ve düşey hat çalışması onaylanmıştır. Kavşaklardaki proje çalışmaları ve araştırma hizmetleri devam etmektedir.

(Sarıkaya-Sorgun)Ayr.-Akçakışla-Akdağmadeni; proje ihale çalışmaları devam etmektedir.

Kadışehri-(Akdağmadeni-Yıldızeli) Ayr.; arazi çalışmalarına başlanmıştır.

65. Yozgat Şube Tesisleri; %99 fiziki gerçekleşme sağlanan projede, çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım Ve Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması; sözleşme feshedilerek iş tamamlanmıştır.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat İllerindeki Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüt Proje ve Taşınmazlar Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi; yol yapım ve araştırma hizmetlerine yönelik danışmanlık hizmeti alımı işi 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

YOZGAT-SİVAS

Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli; aksın 101 Km'lik kısmı bölge hududu dahilinde olup, 2 kısım olarak ihale edilmiştir. 50 Km uzunluğundaki 1. kesimin 9,1 km'si 2016 yılında olmak üzere toplam 47,4 km'si, 51 Km uzunluğundaki 2.kesimin ise toplam 13,3 Km BY Binder seviyesinde tamamlanmıştır. Toplam 60,70 km yol Binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.; yolun önceki yıllarda 9 km'lik kesimi sathi kaplamalı TY olarak trafiğe açılmıştır. Geri kalan 12 km'lik (4 km BY-8 km TY) kesimin ise, 2015 yılında 8 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2016 yılında, 4 km uzunluğunda ve BY standardındaki Çayıralan şehir geçişindeki iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 3,2 km uzunluğundaki Uzunlu geçişinin de TY-SK olarak tamamlanması için 30.05.2016 tarihinde ihalesi yapılarak, 1 km 'lik kesim tamamlanmıştır.

YOZGAT-TOKAT

(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-Bağazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal; yolun bölge sınırları içerisinde kalan 32 km'lik kesimi, sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanarak, trafiğe açılmıştır. Yolun tamamının 2016 yılında bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak ihalesi 10.01.2017 'de yapılmıştır.

ANKARA-KIRIKKALE

Ankara-Kırıkkale Üstyapı; 78 km'lik yolun 40 km'si Kırıkkale ili sınırları içerisinde. Geçmiş yıllarda BY BSK olarak tamamlanmıştır. Ankara-Elmadag arasının 2x3 şerite çıkarılması ile üstyapı onarımı yapılması ve Ankara-Kırıkkale arasında 6 adet köprülü kavşak, 1 adet alt geçit yapımı ihalesi yapılmış, etüt proje çalışmalarına başlanmıştır.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Kırıkkale Çevre Yolu (Etüt Proje İşleri); 120 km otoyol standardındadır. Ankara ve Kırıkkale illerini kapsamaktadır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

25.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.2.1

Eylem Adı: Demiryolu altyapısı güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

Tablo 81: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya-Karaman 2. Hat Yapımı	687.758.000	100.001.000	80.000.000	37.378.512	-	1	39
Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)	2.476.840.000	37.784.451	33.434.352	15.668.317	15.243.518	2	2
Kayseri-Nevşehir-Aksaray -Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi	14.220.761	-	-	-	-	-	-
Aksaray -Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi	12.000.000	2.750.000	2.200.000	362.814	62.500	5	5

Konya-Karaman 2. Hat Yapımı; hattın alt-üstyapı yapımı işinin geçici kabulü 11 Mayıs 2016 tarihinde yapılmıştır.

Konya – Karaman Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan hat kesiminde bulunan 5 adet istasyona ait tevsiatların yapım işi için 29.09.2016 tarihinde ihale yapılmıştır. Değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. İstasyon tevsiatlarının 2017 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Hattın sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerine ilişkin ihaleyi kazanan firmaya 21.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Aynı hattın elektrifikasyon işi için ise, 01.07.2016 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmış olup, katener direk temeli imalatları devam etmektedir. Elektrifikasyon işleri, 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.

Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı;

- **Karaman - Ulukışla Altyapı ve Üstyapı Yapımı (135 km):** yüklenici firmaya 22.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Böğecik (T1) Tüneli ve yarmalarda kazı çalışmaları devam etmektedir. İşin süresi 1.200 gün olup, Nisan 2020'de tamamlanması hedeflenmektedir. Karaman-Ulukışla sinyalizasyon ve telekomünikasyon işi ihalesini kazanan firmaya 21.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Karaman-Ulukışla elektrifikasyon işi projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, 2017 yılının ikinci yarısında yapım ihalesine çıkılacaktır.

- **Ulukışla - Yenice Yeni Demiryolu Yapımı Altyapı, Üstyapı Etüt-Proje İşi (109 km):** sondaj çalışmaları tamamlanmış olup, 1/2.000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi;

- **Manavgat-Seydişehir Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Alım İşi:** 1/5.000 ölçekli plan profil çalışmaları devam etmektedir.

- **Seydişehir-Konya Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Alım İşi:** 1/2.000 ölçekli çalışmalar ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.

- **Konya-Aksaray Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Hizmet Alım İşi:** 1/5.000 ölçekli çalışmalar ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.

- **Aksaray Kayseri Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Hizmet Alım İşi:** 1/5.000 ölçekli plan profil çalışmaları devam etmektedir.

Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi; Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla projesi 3 kesim halinde projelendirilecektir. Delice-Kırşehir kesiminde sözleşme imzalanmıştır. Kırşehir-Aksaray kesiminin 28.12.2016 tarihinde proje ön yeterlilik ihalesi yapılmıştır. Aksaray-Ulukışla kesimi kesin projesi için yüklenici firmaya 26.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 1/5.000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir.

Eylem No: AGK.2.3

Eylem Adı: YHT ile kent içi ulaşım entegre hale getirilecektir.

Konya Yüksek Hızlı Tren Garı; 11.07.2016 tarihinde 66.850.000 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 2016 yılı ödeneği 20.000.000 TL'dir. 11.10.2016 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Aralık sonu itibarıyla temel atma törenine hazırdır. İnşaat sahasında geçen ve imalatlara engel olan şeker fabrikası ve isale hatlı ve peron imalatı ile çıkan sinyalizasyon teknik binasının durumuna ilişkin incelemelerde bulunmak üzere teknik heyet oluşturulmuştur.

Eylem No: AGK.2.4

Eylem Adı: Bölgenin lojistik altyapısı güçlendirilecektir.

Konya Kayacık Lojistik Merkezi; 2014 yılında yapılan ihale 20.08.2015 tarihinde iptal edilmiş olup, 15.12.2016 tarihinde yeniden ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme süreci devam etmektedir. Proje tutarı 177.000.000 TL'dir.

25.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 82: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
KARAMAN					
Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve Onarım	974.375	974.375	974.375	159.624	159.624
Muhtelif İşler ve Tamamlama	300.000	300.000	300.000	49.730	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
KIRIKKALE					
Ankara-Sivas Demiryolu	71.500.000	71.500.000	121.375.000	103.646.097	36.793.761
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Teleko	15.365.000	15.365.000	23.366.667	18.545.380	17.048.130
İrmak-Karabük-Zonguldak Sin.Elek.Tel.Tes.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.162.818	3.514.097
Muhtelif İşler ve Tamamlama	1.717.500	1.717.500	1.676.700	472.564	472.564
Samsun - Çorum - Kırıkkale Demiryolu Pro	2.000.000	2.000.000	1.050.000	516.551	2.000.000
Yol Yenilemeleri ve İyileştirmeleri	2.810.820	2.810.820	281.596	266.101	166.980
Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve Onarım	70.000	70.000	41.000	40.876	-
Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet Tesisleri Tevsii ve Yenileme	187.500	187.500	93.300	92.780	92.780
Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	6.787.400	6.787.400	3.104.240	679.678	179.049
KIRŞEHİR					
Muhtelif etüt proje ve Mühendislik hizmetleri	1.375.000	1.375.000	825.000	200.157	37.500
Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	16.000	16.000	40	-	-
KONYA					
Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve Onarım	2.230.625	2.230.625	2.120.791	44.165	-
Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	832.200	832.200	741.700	419.625	126.766
Muhtelif İşler	108.000	108.000	108.000	-	-
Muhtelif İşler ve Tamamlama	2.268.500	2.268.500	2.267.630	241.023	172.894
Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet Tesisleri Tevsii ve Yenileme	171.500	171.500	171.249	127.212	-
Yol Yenilemeleri ve İyileştirmeleri	69.710.830	69.710.830	59.960.780	47.819.596	25.384.416
NEVŞEHİR					
Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	36.000	36.000	90	-	-
Kayseri-Nevşehir-Aksaray -Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İş	2.000.000	2.000.000	1.425.000	810.804	480.729
NIĞDE					
Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Sin	10.240.182	10.240.182	11.108.364	2.286.731	968.979
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Teleko	8.500.000	8.500.000	12.500.000	10.914.776	3.866.454

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve Onarım	1.141.188	1.141.188	1.060.188	394.510	292.349
Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	1.713.300	1.713.300	1.497.400	48.145	48.145
Muhtelif İşler	1.049.000	1.049.000	1.049.000	91.970	-
Muhtelif İşler ve Tamamlama	939.500	939.500	939.500	267.162	-
Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet Tesisleri Tevsii ve Yenileme	837.500	837.500	822.000	-	-
Yol Yenilemeleri ve İyileştirmeleri	1.815.640	1.815.640	712.140	443.737	262.588
YOZGAT					
Ankara-Sivas Demiryolu	122.166.667	122.166.667	216.866.667	147.560.118	40.600.645
Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	528.000	528.000	225.290	166.000	-
Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri	1.375.000	1.375.000	825.000	200.157	37.500
Muhtelif İşler	490.000	490.000	490.000	72.940	26.440
Muhtelif işler ve tamamlama	3.203.500	3.203.500	2.853.500	-	-
Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet Tesisleri Tevsii ve Yenileme	595.000	595.000	500.800	92.780	92.780
Yol Yenilemeleri ve İyileştirmeleri	6.025.660	6.025.660	3.960.423	3.550.263	1.322.348

25.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 83: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
KARAMAN					
Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri	160.000.000	-	100.000	-	-
KONYA					
Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı ve N.Erbakan Ün.-Yeni YHT Gar-Fetih cd.-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı Etüd Proje İşleri	30.161.000	17.085.000	17.085.000	8.106.801	8.106.801

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı
YOZGAT					
Yozgat Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri	240.000.000	0	100.000	0	0

KARAMAN

Karaman Havalimanı; ÇED Raporu, halihazır harita, fizibilite, zemin etüdü, altyapı kesin projeleri, yaklaşık maliyete esas keşif ve metraj çalışmaları tamamlanmıştır. İhale hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 2017 yılı ilk yarısında yapım çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

KONYA

Konya Raylı Sistem Hatları Etüdü (Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi - Yeni YHT Gar-Fetih Caddesi-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem Hattı Etüd Proje İşleri); her iki hatta ilişkin ÇED raporu alınmıştır. NEÜ - Yeni YHT Gar - Fetih Caddesi - Meram Belediyesi Hattına (Ring Hattına) ilişkin sondaj çalışmaları, geoteknik rapor, ön ve kesin Projeler tamamlanmıştır. Kampüs - Beyhekim - Yeni YHT Gar - Gar - Meram Belediyesi Hattına ilişkin sondaj çalışmaları ve ön proje çalışmaları devam etmektedir. Ring hattı kesin Proje ve ihale dokümanlarının 2017 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması, yapım işinin 2017 Yatırım Programına alınmak üzere YPK'ya teklif edilmesi planlanmaktadır.

YOZGAT

Yozgat (Hattuşaş) Havalimanı Etüdü; ÇED Raporu, halihazır harita, fizibilite, zemin etüdü, altyapı kesin projeleri, yaklaşık maliyete esas keşif ve metraj çalışmaları tamamlanmıştır. İhale hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 2017 yılı ilk yarısında yapım çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

25.5. TURKSAT

25.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 84: TURKSAT'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	2.650.000	2.650.000	6.793.974	6.793.974	2.584.649	38	100
Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	850.000	850.000	2.547.456	2.547.456	785.578	31	100

Karaman Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri, Konya Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri; Konya ve Karaman il merkezlerinde yıllık olarak planlanan Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

25.6. TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.2.6

Eylem Adı: Baraj göllerinde su taşıtları ile ulaşım yaygınlaştırılacaktır.

Ermenek Barajı'na çok amaçlı tekne temini; tekne temini projesinde teknik şartname hazırlanarak 16 Ocak 2015 tarihinde Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

25.7. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.4.2

Eylem Adı: Haberleşme ve bilişim imkanları artırılacaktır.

HaberleşmeNet (Ücretsiz Kablosuz İnternet Erişim Noktaları (WiFi) Kurulması; Kalkınma Bakanlığı, kablosuz ücretsiz internet erişim hizmetini pilot proje kapsamında gerçekleştirilmesini ve pilot proje sonunda elde edilecek olan çıktılara göre projenin kapsamının genişletilip genişletilmemesinin karar verilmesini önermiştir. Bu çerçevede DAP kapsamında yer alan illerden Kars ve Muş pilot iller olarak seçilmiştir. Proje bütçesinin temin edilmesine yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığına, Maliye Bakanlığı'na cari bütçeden talepte bulunması için yazı yazılmıştır. Kablosuz ücretsiz internet erişim hizmetinin teminine yönelik ihaleye çıkılabilmesini teminen bütçe tahsisi beklenmektedir.

OSB ve TGB'lerde Fiber Altyapısının Yaygınlaştırılması Projesi; OSB'lere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, bütçesi genel bütçeden karşılanacak şekilde bir altyapının tesis edilip edilemeyeceği, edilirse bu altyapının sahipliğinin kimde olacağı vb. konularda Maliye Bakanlığının görüşü iletilmiştir. Anılan görüşte 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 20. maddesinin altı çizilmektedir. Anılan yazıda ilgili kanun maddesi hükmünden, haberleşme altyapıları da dahil olmak üzere maddenin birinci fıkrasında belirtilen altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma, işletme, dağıtım ve satışını yapma hakkının sadece OSB'lerin yetki ve sorumluluğunda olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda OSB'lerin bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığının sağlanmasına ilişkin olarak ancak OSB sınırına kadar altyapı tesis edilmesi mümkün görülmektedir. İmtiyaz sözleşmesinde Türk Telekom'un yıllık yatırım plan ve programlarını ülkemizin stratejik dokümanlarına uygun olarak hazırlama zorunluluğu bulunduğundan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Türk Telekom'un yıllık yatırım plan ve programlarını anılan eylem çerçevesinde değerlendirmesi gerekliliğini ifade eden yazı yazılmıştır. Ayrıca, yıllık yatırım plan ve programlarını, anılan eylem kapsamında hazırlamasını teminen Türk Telekom'a bu hususta bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede anılan eylemlerle ilgili olarak atılacak başka bir adım olmadığı değerlendirilmektedir. Yazılan yazıya ilişkin tesis edilen işlemler takip edilmektedir.

Mer-i mevzuat kapsamında herhangi bir OSB içerisine altyapı yatırımı yapılması mümkün görülmemektedir. Bölgede yer alan TGB'lerden sadece vapım aşamasında olan Niğde TGB'de fiber altyapı bulunmamaktadır. Niğde TGB'nin inşaat şartnamesinde, fiber altyapının kurulacağına dair madde bulunmaktadır. Bu çerçevede, KOP kapsamındaki illerde yer alan TGB'ler için herhangi bir işlem tahsis edilmesine gerek bulunmamaktadır.

26. ÜNİVERSİTELER

26.1. AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

26.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 85: Ahi Evran Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	21.000.000	3.000.000	3.000.000	1.215.000	2.020.000	29	75
Derslik Ve Merkezi Birimler	187.000.000	21.000.000	21.000.000	20.947.000	5.570.000	18	77
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	100.000	222.000	215.000	100	100
Muhtelif İşler	4.000.000	4.000.000	7.606.000	6.866.000	3.314.000	100	100
Yayın Alımı	700.000	700.000	750.000	745.000	111.000	100	100
Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	12.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	7.366.000	-	70
Ftr Hastanesi	34.000.000	1.000.000	10.800.000	7.896.000	5.896.000	16	32
Rektörlük Bilimsel Araştırma	64.000	64.000	689.000	489.000	200.000	100	100

Kampüs Altyapısı; alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Derslik Ve Merkezi Birimler; TOKİ'nin yürüttüğü 1.Etap Yabancı Diller Yüksekokulu-Rektörlük Binası inşaatı teslim alınmıştır. TOKİ tarafından geçici kabul işlemleri devam etmektedir. TOKİ 2. Etap (Eğitim Fakültesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Kongre ve Kültür Merkezi-Ziraat Fakültesi) yeniden ihale edilmiş olup, yüklenici firmaya iş yeri teslimi 01.06.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar hızla devam etmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Tıp Fakültesi Derslik Binası Proje ve İhale Dokümanları Hazırlanması işi tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler; Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi D Blok güçlendirme işi, yemekhane, jeneratör, istinat, güvenlik kulübesi ve giriş kapısı ile akademik ve idari birimlerin bakım onarım ve tadilat işleri tamamlanmıştır. Binaların teslim alınması ile beraber Üniversitemizin ihtiyacı olan masaüstü bilgisayar alımı, mefruşat alımı, perde alımı, kesintisiz güç kaynağı alımı, ses görüntü sunum cihaz alımı, panel araç alımı, morfoloji binası için laboratuvar malzeme alımı yapılmıştır.

Yayın Alımı; basılı ve elektronik yayın alımları yapılmıştır. Mevcut aboneliklerden yenilenmesi gerekenler yenilenmiştir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; stadyum inşaatı ile maraton tribün devam etmektedir.

FTR Hastanesi; yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak 09.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

26.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

26.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 86: Aksaray Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	123.000.000	17.000.000	17.850.000	14.731.000	4.056.000	83	93
Kampüs Altyapısı	75.000.000	1.500.000	1.800.000	840.000	571.000	47	93
Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	22.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	90
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	100.000	63.000	63.000	100	100
Muhtelif İşler	5.000.000	5.000.000	7.935.000	6.825.000	3.750.000	100	100
Yayın Alımı	650.000	650.000	650.000	650.000	292.000	100	100

Derslik ve Merkezi Birimler; Rektörlük Binası İnşaatı tamamlanmıştır, Kütüphane Binası İnşaatı devam etmektedir, İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı ve İİBF T, L, M, N Blok İnşaatları tamamlanmıştır (Kütüphane (11.000 m²), Ortaköy MYO Atl. (600 m²), Rektörlük Binası (14.500 m²), İslami İlimler Fakültesi (6.500 m²), İİBF Bin. (3.900 m²)).

Kampüs Altyapısı; Kampüs altyapı 5. etap ihalesi (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı) gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında eksik yaya yolları, fiber kablo döşenmesi, otoparklar ve çevre düzenleme işlerine devam edilmesi planlanmaktadır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; basketbol sahası (4 adet), futbol sahası (4 adet), kapalı tenis kortu (4 adet), voleybol sahası (4 adet) yapılmıştır. Kampüs alanında veledrom tesisi yapılması planlanmaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; personel yemekhanesi projesi gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler; bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat, T-5 (1 adet) işleri gerçekleştirilmiştir.

26.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

26.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 87: Bozok Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	25.000.000	3.000.000	3.000.000	2.596.397	1.581.121	6	94
Derslik ve Merkezi Birimler	190.000.000	23.682.000	26.932.000	26.619.593	9.382.300	5	74
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	300.000	300.000	2.227.953	1.624.108	479.003	100	100
Muhtelif İşler	3.000.000	3.000.000	7.006.000	6.894.000	6.894.000	98	98
Yayın Alımı	150.000	150.000	375.000	372.000	273.000	72	99
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.500.000	2.000	2.000	-	-	-	93
Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı	95.156.000	23.000.000	21.467.113	21.280.082	4.391.233	5	75

Kampüs Altyapısı; Proje kapsamında üniversite merkez yerleşkesinin çevresi panel çit ile çevrilmiştir. Muhtelif noktalara menfez yapımı tamamlanmıştır. Gölet yapımı işi ve çevre aydınlatma işi tamamlanmıştır. Erdoğan Akdağ Kampüsü çevre düzenlemesi işinin yapımı devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler; Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Rektörlük Hizmet Binası ve Ziraat Fakültesi Binasının yapımı tamamlanmıştır. Ziraat Fakültesi Binasına ilişkin mahkeme sürecinin sonuçlanması üzerine ödenek yetersizliğinden dolayı ödeme yapılamamıştır. İlgili bütçe kalemine ödenek aktarımı yapılarak ödeme gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın denetiminde yapılan yatırımlara ait müşavirlik ile hizmet bedellerinin ödemeleri yapılmaktadır. Ödenek yetersizliğinden dolayı ödemesi yapılamayan müşavirlik hizmet bedelleri, ilgili bütçe kalemine aktarım yapılmak suretiyle ödenmiştir. Ayrıca yapımı planlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasına ait proje hizmet alımının yapılması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler; kampüs alanında ilgili birimlerce makine-teçhizatlarla ilgili olarak bakım ve onarım işleri yerinde yapılmıştır.

Yayın Alımı; ilgili basılı ve elektronik yayınlar, üniversite merkezi kütüphanesinde öğrenci, öğretim üyesi ve personelin kullanımına arz edilmiştir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; kampüs alanına futbol sahası, açık basketbol/voleybol sahaları ve kapalı tenis kortu yapılmıştır.

Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı; kampüs alanına "Tıp Fakültesi ve Morfoloji Binası (200 yataklı)" yapılmaktadır.

26.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

26.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 88: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	13.025.555	2.000	5.429.677	5.315.955	2.708.288	15	100
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	100.000	13.216	-	0	13
Derslik ve Merkezi Birimler	28.110.616	12.500.000	19.781.405	7.103.127	-	0	75
Kampüs Altyapısı	7.203.266	5.300.000	10.227.306	4.525.487	628.226	9	49
Muhtelif İşler	7.930.000	5.600.000	7.930.000	7.288.122	6.455.688	84	95
Yayın Alımı	505.500	500.000	505.500	505.430	364.853	99	100

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 5.000 Seyircili Tribün İnşaatı geçici kabul aşamasındadır.

Derslik ve Merkezi Birimler; BESYO'nun geçici kabulü yapılarak bina hizmete alınmıştır. İslami İlimler Fakültesi geçici kabulü yapılmıştır, tefrişinin ardından hizmete alınacaktır. Kütüphane Binasının kesin kabulü yapılarak bina hizmete alınmıştır. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası ihale aşamasındadır.

Kampüs Altyapısı; Kampüs içi yol çevresi düzenlemesi yapım aşamasındadır. Çevre düzenlemesi (Uygulama Otel) geçici kabul yapılmış, kesin kabul aşamasındadır. İhata duvarı yapım aşamasındadır. Hobi bahçesi hazırlık aşamasındadır. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesi İkmal İş'i geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesi işi hazırlık aşamasındadır.

Muhtelif işler; bakım onarım ve satın alma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Eylem No: KKG.4.3

Eylem Adı: Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun kapsamındaki kurumsal yapılanmaları ve süreç yönetimleri geliştirilecektir.

İç Kontrol Eylem Planı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde belge yönetimi talimatı yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca iç kontrolün sahiplenilmesi ve uygulanması için eğitimler düzenlenmiştir.

26.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

26.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 89: Kırıkkale Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüt Ve Projesi	100.000	100.000	315.000	315.000	150.000	48	100
Kampüs Altyapısı	20.000.000	3.000.000	6.302.000	6.302.000	2.242.938	18	46
Fen Ed. Fak. İnş.	105.000.000	5.530.000	7.230.000	5.765.000	2.625.000	16	57
Derslikler Ve Merkezi Birimler	149.483.000	17.000.000	12.863.000	11.630.000	547.000	1	100
Muhtelif İşler	4.370.000	4.370.000	7.870.000	7.331.000	5.211.000	71	100
Yayın alımı	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	402.000	27	100
Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	8.000.000	3.000.000	7.800.000	7.800.000	2.200.483	15	76
Muhtelif İşler	5.000.000	5.000.000	9.652.000	8.278.000	6.985.000	84	100
Rektörlük Bilimsel Arş. Prj.	1.217.000	1.217.000	1.217.000	101.000	37.000	37	100

Çeşitli Ünitelerin Etüt Ve Projesi; 2 adet etüt-proje gerçekleştirilmiştir.

Kampüs Altyapısı; Atıksu arıtma tesisi yapımı işi devam etmektedir. 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı; Fen Edebiyat Fakültesi son etap (12.000 m²) devam etmektedir. Rektörlük binası (15.000 m²) ve Fen Edebiyat Fakültesi (32.000 m²) tamamlanmıştır.

Derslikler Ve Merkezi Birimler; Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı işi (28.100 m²) tamamlanmıştır. 2017 yılında Kongre Salonu ve Merkezi Derslikler inşaatına başlanması planlanmaktadır.

Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı İş (9.353 m²) devam etmektedir. 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

26.6. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

26.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 90: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	168.500.000	27.500.000	32.700.000	26.121.000	13.678.000	8	48
Kampüs Altyapısı	25.000.000	100.000	3.350.000	3.349.000	2.977.000	12	13
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1.000.000	100.000	150.000	147.000	107.000	71	51
Yayın Alımı	300.000	300.000	355.000	351.000	151.000	43	99
Muhtelif İşler	40.000.000	2.000.000	4.535.000	4.358.000	2.089.000	5	95
Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat)	6.694.000	1.600.000	-	-	-	-	100
Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İleri Arşt., Makine - Teçh.)	6.891.000	1.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	51	80

Derslik ve Merkezi Birimler; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İş ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı İşine devam edilmektedir. Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İş"ne ait sözleşme 23/06/2016 tarihinde imzalanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu (6.000 m²) 3.500.000 TL ödenek 2016 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir.

Kampüs Altyapısı; Kampüs Altyapı Birinci Kısım İnşaatı Yapım İşine devam edilmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Kampus Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşine ait sözleşme 30/01/2013 tarihinde imzalanmış olup, proje çalışmalarına devam edilmektedir.

Yayın Alımı; üniversite kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler; üniversite akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. Akademik ve idari hizmet binalarında bakım-onarım yaptırılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; inşaatı tamamlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımlarının gerçekleştirilmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri hesabına para aktarılmıştır.

Eylem No: BS.2.4

Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir.

Tablo 91: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	1.001.000	1.000.000	2.450.000	2.439.000	1.525.000	62	100
Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı)	50.000.000	-	8.000.000	1.616.000	1.616.000	3	3

Muhtelif İşler; Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır. Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir.

Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı); Meram Tıp Fakültesi Hastane İnşaatı projesinin makine ve teçhizat alt projesine yıl içinde 8.000.000 TL ödenek eklenmiştir.

26.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 92: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Hastane İnşaatı	153.164.000	40.000.000	40.000.000	39.898.000	17.455.000	-	42
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100	100

Hastane İnşaatı; Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

26.7. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

26.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 93: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	200.000	200.000	120.000	-	-	60
Kampüs Altyapısı	42.000.000	4.500.000	9.186.000	9.186.000	3.354.000	8	73
Derslik Ve Merkezi Birimler	105.000.000	17.000.000	16.289.000	13.119.000	2.993.000	3	67
Muhtelif İşler	5.000.000	5.000.000	4.399.000	3.949.000	1.946.000	44	88
Yayın Alımları	300.000	300.000	300.000	285.000	199.000	66	95
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	10.000.000	2.500.000	585.000	59.000	59.000	10	100

2016 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle 26.718.000 TL harcama yapılmıştır.

26.8. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

26.8.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 94: Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	18.000.000	3.500.000	8.043.000	6.249.000	2.872.000	16	67
Derslik ve Merkezi Birimler	150.000.000	10.300.000	12.458.000	11.017.000	3.254.000	2	97
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000	500.000	500.000	331.000	284.000	57	66
Kampüs Altyapısı	75.000.000	8.000.000	8.000.000	6.926.000	1.022.000	1	90
Muhtelif İşler	25.000.000	5.200.000	12.910.000	12.126.000	9.366.000	37	99
Yayın Alımı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	315.000	32	100

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Merkez Yerleşke içerisine 500 Seyirci kapasiteli Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m² kapalı alanlı spor kompleksi karkas imalatlar devam etmektedir. Likit kaynaktan 4.543.000 TL ödenek aktarması yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Eğitim Fakültesi 2. etap inşaatı resim ve müzik bölümleri, İİBF ek amfi, çarşı binası, enstitü binası işlerinin geçici kabulü yapılmıştır. Müh. 4. etap inşaatı ince imalatlar devam etmektedir. Projemiz kapsamında devam etmekte olan işler için; ödeneğin 3.300.000,00 TL'si Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatında, 7.000.000,00 TL'si Mühendislik Fakültesi Ek Bloklar 4. Etap İşinde kullanılacak olup, Çarşı Binası İnşaatı ve İİBF Ek Amfi Derslik Bloğu İnşaatı için 1.158.590,00 TL, Enstitü Binası İnşaatında 1.000.000 TL likit kaynaktan ödenek aktarması yapılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Morfoloji binası, Konservatuar Binası Proje Hizmetleri Alım işleri devam etmektedir.

Kampüs Altyapısı; Merkez Yerleşke Altyapı 4. Kısım işi geçici kabul aşamasında olup. Bor Yerleşkesi ve Pınarbaşı Tarım Uygulama Sahası Altyapı işinde ise 20.07.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak 25.07.2016 tarihinde yer teslimi ile işe başlanmıştır.

Muhtelif İşler; ödenek Niğde ve İlçelerindeki Fak., Enst., Yük. Okulların, Büyük On. Tad., Mak. Teç., Bil. Don. Yaz. Al., Bak. On., İd. Yen. ve Restorasyon için kullanılacaktır. Büyük Onarım kapsamında ;1- Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna Kantin ve Yemekhane binasını , 2- Merkezi Lab. Jeneratör ve UPS sistemi kurulması işlerinin geçici kabulü yapılmıştır. 3-) Rektörlük Binası Dış Cephe ve çatı Büyük onarımı devam etmektedir. Likit kaynaktan makina teçhizat için 3.500.000 TL, büyük onarım için 4.210.000 TL olmak üzere toplam 7.710.000 TL ödenek aktarması yapılmıştır.

26.8.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 95: Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	12.317.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100

26.9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

26.9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 96: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Yayın Alımı	2.098.000	1.500.000	2.098.000	2.097.000	1.719.000	82	100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	1.250.000	1.250.000	-	-	-	25
Muhtelif İşler	17.943.000	5.043.000	17.943.000	16.574.000	14.012.000	78	92
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500.000	500.000	500.000	61.000	42.000	8	12
Kültür Merkezi+Müze	14.000.000	502.000	502.000	502.000	-	0	79
Derslik ve Merkezi Birimler	167.000.000	28.000.000	30.500.000	22.937.000	7.961.000	5	85
Kampüs Altyapısı	102.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	812.000	1	96

Yayın Alımı; dijital ve basılı yayın alımları ile ilgili ihtiyaçların alımına devam edilmiştir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 2015 yılında, öğrencilerin boş zamanlarını ve enerjilerini faydalı alanlarda harcamalarını teminen, Karapınar Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için birer adet Sentetik Çim Futbol Sahası ve yine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için 1 adet Basket-Voleybol sahası yaptırılmıştır. Ayrıca Üniversite kampüsünde bulunan 2 adet tenis kortun yüzey kaplamaları yenilenmiştir. 2016 yılında bir faaliyette bulunulmamıştır.

Muhtelif İşler; onarımına ihtiyaç duyulan fiziki alanların şartnamelerinin hazırlanmasına başlanılmış, bir kısım küçük onarımlar yaptırılmıştır. Okulların makine ve teçhizat ihtiyaçlarının alınmasına devam edilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Merkezi Kafeterya ve Hayvan Hastanesi İnşaatlarının zemin etütleri yaptırılmıştır.

Kültür Merkezi+Müze; Kültür Merkezi ve Müze projesinde öncelikle yaklaşık 9.000 m² yapı alanından oluşacak Müze'nin yapımı kararlaştırılmıştır. 2012 yılında başlanan Müze Binası 2016 yılı 1. rapor döneminde hizmete alınmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; 2004 yılında alınan Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2015 yılı sonuna kadar toplam 137.715 m²'lik fiziki alan hizmete alınmıştır. Karapınar MYO, Deneysel Hayvancılık Merkezi, Yunak MYO ve Rektör Konutu 2014 yılında; Merkezi Kafeterya ve Merkezi Derslik I (12.200 m²) 2015 yılında hizmete alındıklarından, 2016 yılı yatırım programında yer almamıştır. Akşehir İ.İ.B.F. inşaatına 20015 yılında başlanılmış ve aynı yıl bitirilmiş olup, 2016 yılı programında yer almamıştır.

Merkezi Derslik II. Etap (11.750 m²), Rektörlük Binası (13.000 m²) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatına devam edilmiştir. Rektörlük Binasının 2016 yılında, Merkezi Derslik II ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ise 2017 yılında hizmete alınması planlanmıştır.

Taşkent MYO binasının ihalesi üniversite nam ve hesabına yapılmak üzere TOKİ tarafından 2016 yılında ihale edilmiş ve yapımına devam edilmiştir. Yatırım programına 2016 yılında dâhil edilen 3.300 m² yapı alanından oluşacak Merkezi Kafeterya 20.10.2016 tarihinde ihale edilecektir. 6.750 m² yapı alanından oluşacak Vet.Fak.Hayvan Hastanesi'nin proje çalışmalarına devam edilmektedir.

Kampüs Altyapısı; Alaeddin Keykubad kampüsünün yol, çevre düzenleme, su, elektrik, doğalgaz, trafo gibi altyapı hizmetleri, üniversite kampüsünün büyümesine ve fiziki alanların artmasına paralel olarak programa alındığı 1984 yılından beri verile gelmiştir.

Eylem No: BS.2.4

Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir.

Tablo 97: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	24.759.000	24.759.000	24.759.000	18.310.000	15.290.000	62	74

Muhtelif işler; hastane makine ve teçhizat alımı ve bakım onarım hizmetlerine devam edilmiştir.

26.9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 98: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Rapor Dönemi Fiziki Gerçekleşme (%)	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Doğal Ürünler Araştırma ve Uyg. Merk.	8.570.000	10.000	10.000	10.000	-	-	100
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.691.000	4.691.000	4.691.000	-	-	-	-
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	28.263.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	-	-	7
Hastane Teknik Hizmetler Birimi	3.766.000	2.000.000	1.241.000	-	-	-	-

Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi; makine ve teçhizat alımları yapılmıştır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; proje yürütücülerinin istekleri doğrultusunda alımlar yapılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; makine ve teçhizat alımları yapılmıştır.

Hastane Teknik Hizmetler Birimi; hastane teknik hizmetler birimi ihalesi hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

27. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.5.4

Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.

Tablo 99: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya Selçuklu Alâeddin Camii	2.277.400	455.480	1.656.317	1.656.317	0	90

Konya Selçuklu Alâeddin Camii; 2016 yılı harcaması 1.656.317 TL olmuştur.

27.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 100: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY						
Kilise Camii	125.000	125.000	125.000	-	-	-
Kemal Baba Türbesi	150.000	150.000	150.000	-	-	-
Melik Mahmut Gazi Hangâhı	2.633.892	263.389	820.491	820.491	185.980	50
Rıza Hasan Camii, Aksaray Merkez Salih Ağa Camii Ve Aksaray Merkez Ulu Camii	125.000	125.000	125.000	-	-	90
KARAMAN						
Ermenek Meydan-ı Emir (Rüstem Paşa) Camii	684.400	273.760	281.969	281.969	-	90
Nalbastı Camii	424.209	42.421	189.755	189.755	-	90
Alaaddin Bey Türbesi	371.700	74.340	74.340	-	-	-
Boyahane Camii	529.970	52.997	392.164	392.164	179.735	100
Demirciler Camii	371.700	74.340	130.675	130.675	-	50
Karagöz Camii	450.000	300.000	300.000	-	-	-
Yeşildere Kinise Camii	237.332	166.132	166.132	-	-	-
Yollarbaşı Pelitaltı Camii	434.284	130.285	194.030	194.030	-	-
KONYA						
Altunkalem (cevlek) Mescidi	352.820	141.128	196.246	196.246	-	50
Hıdırlık Mescidi	280.207	168.124	273.956	273.956	168.030	100

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yılı Harcaması	IV. Rapor Dönemi Harcama Tutarı	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
İmaret (Hasan Paşa) Camii	1.116.054	446.422	446.422	406.408	-	40
Kızılca Mescidi	150.000	150.000	150.000	-	-	-
Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi	250.000	250.000	250.000	-	-	-
Bayavşar Kasabası Hızır Ali Paşa Camii	223.525	156.468	156.468	54.171	-	20
Eşrefoğlu Camii	1.321.936	528.774	1.072.008	1.072.008	-	75
Sıristat Camii	750.000	150.000	150.000	-	-	-
Söğüt Eski Camii	600.000	350.000	350.000	-	-	-
Karaağa Ulu Camii	451.940	180.776	256.182	256.182	256.182	50
Pazar Camii	650.000	450.000	450.000	-	-	-
Ulu Camii	451.940	180.776	180.776	-	-	-
Şifa Hamamı	749.718	224.915	252.698	252.698	-	40
Çavuş Eski Camii	75.000	75.000	75.000	-	-	-
Yukarıçiğil Merkez Camii	673.882	471.717	471.717	350.689	-	100
Pınarbaşı Camii	444.860	177.944	393.794	393.794	156.766	85
Sultan Selim Camii	134.697	134.697	134.697	-	-	100
Araplar Ak Camii	650.000	450.000	450.000	-	-	-
Dolap Mektep Mescidi	450.053	45.005	426.998	426.998	-	95
Kuzgunkavak Camii	373.824	149.530	149.530	102.317	-	50
Mengene Camii	660.390	264.156	548.614	548.614	222.684	100
Namık Paşa Camii	206.438	144.507	185.675	185.675	-	100
Ovaoglu Çelik Paşa Camii	432.621	43.262	366.786	366.786	139.017	90
Polatlar (Hatıp) Camii	442.500	177.000	177.000	-	-	25
Sarıyakup Camii	571.120	171.336	171.336	-	-	-
Hoca Ahmet Fakih Camii	633.494	253.398	421.043	421.043	421.043	75
Nasuh Bey Camii	448.990	179.596	179.596	-	-	-
Sephavan Camii	312.700	125.080	146.810	146.810	-	50
Değirmenci Camii	155.707	15.571	146.931	146.931	-	100

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan ve Eylem Planı kapsamında yer almayan projelerde 2016 yılı içerisinde 8.349.282 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

E. DEĞERLENDİRME

2014-2018 dönemini kapsayan KOP Eylem Planı'nda 2016 yılı sonu itibariyle üç yıl tamamlanmıştır. Plan kapsamında geçtiğimiz üç yılda toplam 4 milyar 684 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.

KOP Eylem Planı kapsamında yer alan projelere;

- 2014 yılı için 1 Milyar 373 Milyon TL ödenek ayrılması öngörülmüş olmasına rağmen söz konusu projelere (revize ödenekler dahil) toplam 1 milyar 596 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve ödeneğin 1 milyar 395 milyon TL'si harcanmıştır. 2014 yılsonu nakdi gerçekleşmesi %87,10 olmuştur.
- 2015 yılı için 1 Milyar 600 Milyon TL ödenek ayrılması öngörülmüş olmasına rağmen söz konusu projelere (revize ödenekler dahil) toplam 2 milyar 125 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve ödeneğin 1 milyar 776 milyon TL'si harcanmıştır. 2016 yılsonu nakdi gerçekleşmesi %83,55 olmuştur.
- 2016 yılı için 1 Milyar 950 Milyon TL ödenek ayrılması öngörülmüş olmasına rağmen söz konusu projelere (revize ödenekler dahil) toplam 1 milyar 885 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve ödeneğin 1 milyar 513 milyon TL'si harcanmıştır. 2016 yılsonu nakdi gerçekleşmesi %80,27 olmuştur.

Eksenler bazında ise 2014, 2015 ve 2016 yıllarında en çok harcama Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme ekseninde olmuştur. Söz konusu ekseninde 2014 yılında 760 milyon 825 bin, 2015 yılında 1 milyar 30 milyon TL ve 2016 yılında ise 682 milyon 275 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz üç yılda en az harcama ise Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde olmuştur.

Kurumlar bazında yapılan harcamalar incelendiğinde ise en çok harcamanın her üç yılda da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Söz konusu bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı izlemektedir.

Sorumlu kuruluşlardan alınan bilgilere göre 2014-2016 döneminde KOP Eylem Planı'nda bulunan 92 eylemin 75'inde faaliyetler yürütülmüş, kalan 17 eylem ile ilgili olarak ise sorumlu kuruluşlardan Başkanlığımıza herhangi bir bilgi iletilmemiştir. 2017 ve 2018 yıllarında faaliyet yürütülmeyen eylemler kapsamında yer alan projelere gerekli ödenek tahsisatlarının yapılması ve projelerin gerçekleştirilmesi eylem planının başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

➤ KONYA OVASI PROJESİ

Su kaynaklarının kısıtlı, buharlaşmanın çok yüksek olduğu, Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi konumunda olan Konya Kapalı Havzası'nın su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 14 adedi sulama, 3 adedi içme suyu ve 1 adedi de enerji olmak üzere toplam 18 adet büyük proje demetinden oluşan Konya Ovası Projesi'nin bitiş tarihi 2019 olarak belirlenmiştir.

Tablo 101: Konya Ovası Projesi Kapsamındaki Sulama, İçme Suyu ve Enerji Projeleri

Sıra No	İşin Adı	Faydası	Mevcut Durumu
1	Aksaray Uluirmak Projesi	23.640 ha	İşletmede
2	Karaman Projesi (Gödet+İbrala)	24.700 ha	İşletme+İnşaat
3	Karaman Ayrancı Projesi	5.438 ha	İşletmede
4	Konya Çumra Projesi	323.569 ha	İşletme+İnşaat+Planlama
5	Konya Ereğli Projesi	42.225 ha	İşletmede

Sıra No	İşin Adı	Faydası	Mevcut Durumu
6	Konya Ilgın Projesi	17.639 ha	İşletmede
7	Konya Sarayönü- Beşgözler Projesi	5.630 ha	Planlama
8	Konya Beyşehir-Damlapınar Projesi	1.020 ha	İşletmede
9	Niğde Gebere Projesi	930 ha	İşletme+İnşaat
10	Niğde Gümüşler Projesi	414 ha	İşletmede
11	Niğde Akkaya Projesi	2.000 ha	İşletmede
12	Niğde Murtaza Projesi	1.191 ha	İşletmede
13	Küçük Su Projeleri (Gölet ve YAS Sulamaları)	279.857 ha	İşletme+İnşaat+Planlama
14	Özel İdaresi Sulamaları, Halk ve Şahıs Sulamaları (YAS+YÜS)	567.740 ha	İşletme+İnşaat+Planlama
15	Aksaray Kenti İçme Suyu Projesi	12 hm ³ /yıl	İşletmede
16	Karaman Kenti İçme Suyu Projesi	22,1 hm ³ /yıl	İnşaat
17	Konya Kenti İçme Suyu Projesi	30 hm ³ /yıl	İşletmede
		100 hm ³ /yıl	İnşaat
18	Enerji Projeleri	901,70 MW kurulu güç, 2,92 GWh/yıl	İşletme+İnşaat+Planlama
TOPLAM		Sulama : 1.100.000 ha,	
		İçme suyu : 164 hm ³ /yıl,	
		Enerji : 901,7 MW kurulu güç, 2,92 GWh/yıl	

Gembos ve Göksu havzalarından su temin etmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Gembos Derivasyonu ile Gembos Havzası'ndan Akdeniz'e boşalan sular 2007 yılında tamamlanan Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nda toplanmıştır. Toplanan bu su, 3,5 km'si tünel olan 15,8 km uzunluğundaki derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne ulaştırılmıştır. Beyşehir Gölü'ne aktarılan yıllık ortalama 180 milyon m³ su ise derivasyon kanalı ile Suğla Depolamasına, oradan Mavi Boğaz adı verilen kanyona ve sonrasında Apa Barajı'na ulaştırılmıştır. Beyşehir Gölü-Suğla Depolaması-Apa Barajı arasında suyun iletileceği kanalın uzunluğu yaklaşık 100 km'dir ve kısaca BSA Kanalı olarak adlandırılmaktadır.

KOP'un en önemli kısmını oluşturan Konya Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Göksu Nehri üzerine yapılacak Bozkır, Bağbaşı, Afşar Hadimi Barajları ile Afşar – Bağbaşı Hadimi Tüneli ve Mavi tüneli ve devamında Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı ve Hotamış Depolaması ile yıllık 414 milyon m³ suyu Konya Kapalı Havzası'na aktarılacaktır.

Ayrıca proje ile Yukarı Göksu havzasından aktarılabilecek yıllık 414 milyon m³ suyun 100 milyon m³'ü ile Konya il merkezi ile Çumra ilçe merkezinin 2050 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Konya Kapalı Havzasının su rüyasını gerçekleştirmek için uygulanmaya başlanan KOP'un tamamlanmasıyla bölgede yaşayan 3 milyon kişinin içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak, 11 milyon dekar zirai alan suya kavuşturulacaktır. Ayrıca bu proje ile yıllık 3 milyar kiloWatt.saat enerji üretilecek ve 100 bin kişiye doğrudan binlerce kişiye ise dolaylı olarak iş imkanı sunulmuş olacaktır. Proje ile Konya Ovası'nın yüzde 40 'ı sulanabilir hale gelecektir.