



T.C.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



KOP BÖLGESİ 2019 IV. DÖNEM KAMU YATIRIMLARI İZLEME RAPORU

Mart 2020

İÇİNDEKİLER

A. GİRİŞ	5
B. KOP BÖLGESİ 2019-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	7
C. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER.....	9
1. ADALET BAKANLIĞI.....	9
2. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI.....	10
3. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI.....	13
3.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	15
4. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI.....	16
4.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ).....	16
4.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)	19
4.3. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA)	20
4.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ)	23
4.5. YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	23
5. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	24
6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI.....	27
7. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	28
7.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	31
8. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	32
9. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI.....	33
9.1. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE).....	33
10. SAĞLIK BAKANLIĞI	34
11. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	46
11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI	48
11.2. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB).....	54
12. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI.....	55
12.1. DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)	55
12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	62
12.3. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	64
12.4. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	65
12.5. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	65
12.6. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	66
12.7. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	67
13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	68

13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	68
13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	68
13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD).....	80
13.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	82
13.5. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	83
13.6. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	85
14. ÜNİVERSİTELER.....	85
14.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ.....	85
14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ	86
14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ.....	86
14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ.....	87
14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ	88
14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ.....	88
14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ.....	89
14.8. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ	90
14.9. NİĞDE ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ.....	90
14.10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ.....	91
D. DEĞERLENDİRME	93

TABLolar

Tablo 1: 2019 Yılı IV. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL).....	7
Tablo 2: 2019 Yılı IV. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar.....	7
Tablo 3: 2019 Yılı IV. Dönem Sonu İllere Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar	8
Tablo 4: Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	9
Tablo 5: Kamu Yatırımları Kapsamında AÇSH Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	10
Tablo 6: Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	13
Tablo 7: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri	14
Tablo 8: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	15
Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında TEİAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	16
Tablo 10: Kamu Yatırımları Kapsamında EUAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeleri	19
Tablo 11: Kamu Yatırımları Kapsamında MTA Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	20
Tablo 12: Kamu Yatırımları Kapsamında BOTAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	23
Tablo 13: Kamu Yatırımları Kapsamında GSB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri.....	24
Tablo 14: Kamu Yatırımları Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler	25
Tablo 15: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	27
Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	28
Tablo 17: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	31
Tablo 18: Kamu Yatırımları Kapsamında MEB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	32
Tablo 19: Kamu Yatırımları Kapsamında MKE Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	33
Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	34
Tablo 21: Kamu Yatırımları Kapsamında STB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	46
Tablo 22: Kamu Yatırımları Kapsamında KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler	48
Tablo 23: KÖSİP Kapsamında İl Bazında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projeler.....	49
Tablo 24: Kamu Yatırımları Kapsamında KOSGEB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	54
Tablo 25: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri.....	55
Tablo 26: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçmesuyu Projeleri.....	58
Tablo 27: Kamu Yatırımları Kapsamında Bitkisel Üretim G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	62
Tablo 28 : Kamu Yatırımları Kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	64
Tablo 29: Kamu Yatırımları Kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	65

Tablo 30: Kamu Yatırımları Kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	66
Tablo 31: Kamu Yatırımları Kapsamında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	67
Tablo 32: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	68
Tablo 33: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	68
Tablo 34: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	80
Tablo 35: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	82
Tablo 36: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	85
Tablo 37: Kamu Yatırımları Kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Kırşehir İlinde Yürütülen Projeler .	85
Tablo 38: Kamu Yatırımları Kapsamında Aksaray Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	86
Tablo 39: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	86
Tablo 40: Kamu Yatırımları Kapsamında KMB Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler.....	87
Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	88
Tablo 42: Kamu Yatırımları Kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	88
Tablo 43: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler	89
Tablo 44: Kamu Yatırımları Kapsamında Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler .	90
Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	90
Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler ...	91

A. GİRİŞ

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Anılan KHK ile KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare'nin faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum sağlanması amacıyla 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK uyarınca KOP BKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermek.

- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B. KOP BÖLGESİ 2019-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK'nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin ç fıkrasında belirtilen “Bölge’deki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” hükmü uyarınca Bölge’de yürütülen tüm kamu yatırımlarını üçer aylık periyotlar halinde izlemekte ve raporlamaktadır.

Yatırımcı kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilere göre; KOP Bölgesi’nde 2019 yılı IV. dönem sonu itibariyle kamu yatırımlarının toplam revize ödenek tutarı 6.960.525.131 TL, harcaması 6.099.728.713 TL olarak gerçekleşmiştir. Revize ödeneye göre nakdi gerçekleşme %88’dir.

Tablo 1: 2019 Yılı IV. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL)

Proje Bilgileri	Tutar
Proje Tutarı	88.390.693.068
2019 Yılı Ödenegi	5.439.727.516
2019 Yılı Revize Ödenegi	6.960.525.131
2019 Yılı Harcaması	6.099.728.713

KOP Bölgesi’nde 2019 yılı IV. dönem sonu itibariyle en yüksek ödenek tahsis edilen ve harcama gerçekleştiren kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2.243.957.413 TL ödenek tahsis edilmiş, 2.063.972.145 TL harcama gerçekleştirilmiştir. En az ödenek tahsis edilen ve harcama gerçekleştiren kurum 2.520.400 TL ile Konya Teknik Üniversitesi olmuştur.

Tablo 2: 2019 Yılı IV. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar

Kurumlar	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödenegi	2019 Yılı Revize Ödenegi	2019 Yılı Harcaması
Adalet Bakanlığı	2.255.957.293	607.840.000	607.840.000	575.112.109
Ahi Evran Üniversitesi	257.088.000	23.510.000	41.795.396	39.060.854
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	198.913.586	17.206.000	19.689.047	18.673.067
Aksaray Üniversitesi	130.191.000	20.804.000	20.804.000	13.863.564
Bozok Üniversitesi	176.981.000	30.920.000	30.475.485	21.701.005
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	513.502.514	429.403.369	435.269.674	306.432.175
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	28.347.777.853	1.853.991.707	1.760.232.372	1.714.309.385
Gençlik ve Spor Bakanlığı	1.251.219.409	141.587.236	218.523.605	207.963.485
İçişleri Bakanlığı	213.776.000	14.338.000	14.338.000	14.332.000
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	143.084.500	14.000.000	35.407.046	29.194.304
Kırıkkale Üniversitesi	136.233.650	26.896.000	26.570.650	22.626.037
Konya Teknik Üniversitesi	6.100.000	3.324.300	3.324.300	2.520.400
Kültür ve Turizm Bakanlığı	232.408.183	45.055.385	38.966.143	10.349.715
Milli Eğitim Bakanlığı	804.339.871	366.721.778	404.343.157	204.535.245
Milli Savunma Bakanlığı	733.712.000	117.601.000	119.000.000	33.688.996
Necmettin Erbakan Üniversitesi	493.356.320	82.076.000	104.450.000	96.534.803
Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	42.943.000	12.900.000	19.536.000	18.758.000
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	135.857.000	21.000.000	34.625.000	27.162.000
Sağlık Bakanlığı	1.551.112.037	147.378.000	198.791.777	134.730.761
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	981.985.997	233.351.104	247.467.104	241.830.267
Selçuk Üniversitesi	144.563.000	48.752.000	57.842.000	51.221.000
Tarım ve Orman Bakanlığı	5.210.339.349	204.732.451	277.276.962	251.157.396
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	44.429.251.506	976.339.186	2.243.957.413	2.063.972.145
TOPLAM	88.390.693.068	5.439.727.516	6.960.525.131	6.099.728.713



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

İl bazında harcamalar incelendiğinde 2019 Yılı IV. Rapor dönem sonu itibariyle en yüksek harcamanın 1.998.181.970 TL ile Aksaray ilinde gerçekleştiği görülmektedir. Aksaray'ı sırasıyla; Konya, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Karaman ve Nevşehir illeri takip etmiştir. En az harcama ise 245.663.521 TL ile Nevşehir ilinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3: 2019 Yılı IV. Dönem Sonu İllere Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar

İller	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması
Aksaray	29.962.740.904	2.192.657.418	2.052.484.361	1.998.181.970
Karaman	5.099.258.460	222.333.232	350.212.350	288.661.139
Kırıkkale	8.790.122.360	433.796.508	769.392.243	584.525.103
Kırşehir	2.044.520.802	351.926.645	482.378.401	429.393.079
Konya	23.272.640.406	940.300.247	1.542.630.207	1.348.560.921
Nevşehir	1.363.525.076	277.035.093	330.805.726	245.663.521
Niğde	4.440.769.004	364.830.442	450.836.982	343.639.723
Yozgat	13.417.116.056	656.847.930	981.784.862	861.103.258
TOPLAM	88.390.693.068	5.439.727.516	6.960.525.131	6.099.728.713

C. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER

1. ADALET BAKANLIĞI

Tablo 4: Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Ortaköy Adalet Binası	10.405.806	6.000.000	6.000.000	5.955.806	100
Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Muhtelif Cezaevi)	52.049.733	18.000.000	18.000.000	10.279.000	100
Aksaray Ek Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Muhtelif Adalet Binası)	519.000.000	182.505.000	182.505.000	182.456.540	42
KIRŞEHİR					
Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu	324.005.406	152.271.000	152.271.000	152.270.406	71
KONYA					
Akşehir Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Kulu Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Cihanbeyli Adalet Binası	12.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Çumra Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Seydişehir Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Konya Bölge Adliye Mahkemesi	15.000	15.000	15.000	0	0
Konya Bölge İdare Mahkemesi	15.000	15.000	15.000	0	0
Konya Adli Tıp Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Ereğli Ceza İnfaz Kurumu	349.303.000	165.813.000	165.813.000	165.810.620	79
Konya Ceza İnfaz Kurumu	300.000.000	10.000.000	10.000.000	120.950	0
NEVŞEHİR					
Ürgüp Adalet Binası	12.200.000	9.200.000	9.200.000	8.777.122	98
Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu	27.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100
Nevşehir Adli Tıp Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
NİĞDE					
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu	75.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat Ceza İnfaz Kurumu	105.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100
Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu	51.327.000	6.250.000	6.250.000	5.809.584	100
Yerköy Açık Ceza İnfaz Kurumu	350.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Yozgat Eğitim Merkezi	68.531.348	49.466.000	49.466.000	43.531.348	87

AKSARAY

Ortaköy Adalet Binası; inşaatı devam etmektedir.

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Muhtelif Cezaevi); inşaatı tamamlanmıştır.

Aksaray Ek Adalet Binası; projesi tamamlanmıştır.

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Muhtelif Adalet Binası); inşaatı tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

KONYA

Akşehir Adalet Binası; projesi tamamlanmıştır.

Kulu Adalet Binası; ihale sürecindedir.

Cihanbeyli Adalet Binası; proje tamamlanmıştır.

Çumra Adalet Binası; proje tamamlanmıştır.

Seydişehir Adalet Binası; proje tamamlanmıştır.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM); 2019 yılında yatırım programına alınmıştır.

Konya Bölge İdare Başkanlığı (BİM); projesi devam etmektedir.

Konya Adli Tıp Binası; projesi devam etmektedir.

Ereğli Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

Konya Ceza İnfaz Kurumu; projesi devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Ürgüp Adalet Binası; inşaatı tamamlanmıştır.

Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

Nevşehir Adli Tıp Binası; 2019 yılında yatırım programına alınmıştır.

NİĞDE

Niğde Adalet Binası; arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Yozgat Ceza İnfaz Kurumu; fesih edilmiştir.

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

Yerköy Açık Ceza İnfaz Kurumu; arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Eğitim Merkezi; inşaatı devam etmektedir.

Yozgat Ek Adalet Binası; arsa çalışmaları devam etmektedir.

2. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Tablo 5: Kamu Yatırımları Kapsamında AÇSH Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Çocuk Evleri Sitesi	9.000.000	602.000	602.000	0	0
KIRIKKALE					
Huzurevi İnşaatı	22.000.000	2.000	2.000	0	0
KONYA					
Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	50.000	2.000	2.000	0	0
Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi	7.560.000	1.900.000	1.812.274	1.812.274	0
Huzurevi Hizmet Binası	33.000.000	2.000	2.000	0	0
Engelsiz Yaşam Merkezi (63 kapasite)	10.000.000	2.000	2.000	0	0
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	36.070.000	7.410.000	7.410.000	6.988.241	100



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı	1.216.000	905.000	905.000	0	56
Seydişehir Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı	2.153.000	1.656.000	1.656.000	0	51
NEVŞEHİR					
Huzurevi İnşaatı	33.000.000	114.00	114.000	23.600	0
Mesleki Edindirme Kursları	289.733	7.580.000	250.000	114.934	50
İşbaşı Eğitim Programı	1.810.787	5.000.000	500.000	377.549	20
Toplum Yararına Program	16.144.067	0	3.408.476	3.408.476	20
YOZGAT					
Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	8.420.000	10.000	10.000	0	0
Huzurevi Hizmet Binası	12.200.000	2.000	3.711.697	3.711.697	90

AKSARAY

Çocuk Evleri Sitesi; ihale aşamasındadır.

KIRIKKALE

Huzurevi İnşaatı; avam proje aşamasındadır.

KONYA

Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; arsa hukuki belgeleri tamamlanmaktadır.

Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi; inşaatı devam etmektedir. Risk altındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin etkinliği arttırılacaktır.

Huzurevi Hizmet Binası; avam proje işlemleri bitirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılacaktır.

Engelsiz Yaşam Merkezi (63 kapasite); arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü; geçici kabulü onaylanmıştır.

Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı; iş devam etmektedir.

Seydişehir Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı; iş devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Huzurevi İnşaatı; avam proje çalışmaları devam etmektedir.

Mesleki Edindirme Kursları; iş devam etmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı; iş devam etmektedir.

Toplum Yararına Program; iş devam etmektedir.

YOZGAT

Huzurevi Hizmet Binası; inşaatı devam etmektedir.

i. Diğer Faaliyetler

Kadınların sosyo ekonomik statülerini yükseltmeye yönelik çalışmalar; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde açılmış olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM); 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler, şiddet mağduruna yönelik yönlendirme ve rehberlik, tedbir kararı için müracaat ve tedbir planına yönelik çalışmalar, maddi yardım, hukuki destek, tıbbi destek, psiko-sosyal destek, istihdama yönelik destek, eğitim ve mesleki eğitim destek ile diğer destekleyici hizmetleri ve de şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik rehberlik ve yönlendirme hizmetleri yürütülmüştür. Ayrıca, ŞÖNİMLerin kurumsal kapasitesinin güçlendirmek, verilen hizmetleri değerlendirmek, yerinde rehberlik/danışmalık yapmak ve hizmet sunumunda karşılaşılan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sağlanması için gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri kapsamında Aksaray iline çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020”nin “.....kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak” hedefi kapsamında “kadına yönelik şiddet konusunda hizmet sunan tüm kurum kuruluş temsilcilerine ve kamuoyuna yönelik olarak seminer, atölye çalışması vb. etkinliklerin işbirliği içinde düzenlenmesi” faaliyetine (Faaliyet 2.1.) yer verilmektedir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, KOP illerinde görev yapan kamu görevlilerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri" gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ilgili raporlama dönemi içerisinde Şubat ayında Denetimli Serbestlik İl Müdürlükleri ve Ceza İnfaz Kurumları personeline eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir.

Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerine saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş; Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte yapılan görüşmeler ve ilin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda her il için “Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele İl Eylem Planı” oluşturulmuş olup İl Eylem Planları kapsamında erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin faaliyetler sürdürülmektedir.

Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri; söz konusu seminerler kapsamında; finansal konuların ve risklerin anlaşılması, kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar hakkında farkındalığın artırılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinasyonunda Aksaray, Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri”ne 1.350 kişi katılım sağlamış olup farkındalık oluşturulmuştur. Ayrıca, bahse konu seminerler toplam 23 ilde gerçekleştirilmiş olup 7.100 kişi katılım sağlamıştır.

3. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tablo 6: Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması
Tarihi Sultanhanı (Aksaray) Kervansaray Restorasyon Projesi	18.620.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000
Sultanhanı (Aksaray) İçmesuyu Temini Projesi	815.000	815.000	815.000	814.200
Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Temini 2.Etap Yapım İşi	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.395.906
Ihlara (Aksaray) İçmesuyu Mal Alım İşi	147.500	115.000	115.000	115.000
Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme (Aksaray)	55.500	13.333	13.333	9.833
Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme (Konya)	55.500	13.333	13.333	9.833
Tuz Gölü ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi (Aksaray)	426.429	41.893	41.893	41.893
Tuz Gölü ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi (Konya)	426.429	41.893	41.893	41.893
Konya Karapınar Doğal Sit Alanları ve Çevresinde İklim Dostu İyi Tarım Uygulamaları ve Tarımda Suyun Verimli Kullanılması Projesi	495.000	495.000	148.500	148.500
Kırşehir İli, Boztepe İlçesi, Yenidoğanlı ve Çiğdeli Köylerinde 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Alımı İşi	74.930	74.930	74.930	74.930
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kurucabel Köyü, Yenidünya (Göz) Mağarasında 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Haritaların Üretilmesi İşi	29.500	29.500	29.500	29.500
Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı Mahallesinde 18.madde Uygulaması İşi	75.000	75.000	75.000	75.000
Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü Mahallesinde 18.madde Uygulaması İşi	120.000	120.000	120.000	120.000
Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Karatepe Mahallesinde 18.madde Uygulaması İşi	180.000	180.000	180.000	180.000
Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde 18.madde Uygulaması İşi	150.000	150.000	150.000	150.000

Tarihi Sultanhanı (Aksaray) Kervansaray Restorasyon Projesi; Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve imalat çalışmaları tamamlanmıştır.

Sultanhanı (Aksaray) İçmesuyu Temini Yapım İşi; Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında Sultanhanı (Aksaray) İçmesuyu Temini Yapım İşi için mali katkı protokolü imzalanmıştır. Sultanhanı Belediye Başkanlığınca ihalesi yapılan işin imalat çalışmaları tamamlanmıştır.

Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Temini 2.EtapYapım İşi; Eşmekaya (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Temini 2.EtapYapım İşi için mali katkı protokolü imzalanmıştır. Eşmekaya Belediye Başkanlığınca ihalesi yapılan işin imalat çalışmaları tamamlanmıştır.

Ihlara (Aksaray) İçmesuyu Mal Alım İşi; Ihlara (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında Ihlara (Aksaray) İçmesuyu Mal Alım İşi için mali katkı protokolü imzalanmıştır. Ihlara Belediye Başkanlığınca ihalesi yapılan işin imalat çalışmaları tamamlanmıştır.

Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi; projenin final raporu teslim edilmiştir.

Tuz Gölü ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi; projenin sonuç raporu teslim edilmiştir.

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kurucabel Köyü, Yenidünya (Göz) Mağarasında 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Haritaların Üretilmesi İşi; Karaman İli, Merkez İlçesi, Kurucabel Köyü, Yenidünya (Göz) mağarasında 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik halihazır haritalar üretilmiştir.

Kırşehir İli, Boztepe İlçesi, Yenidoğanlı ve Çiğdeli Köylerinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Alımı İşi; Kırşehir İli, Boztepe İlçesi, Yenidoğanlı ve Çiğdeli Köylerinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik halihazır haritalar üretilmiştir.

Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi; projenin final raporu teslim edilmiştir.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi; projenin sonuç raporu teslim edilmiştir.

Konya Karapınar Doğal Sit Alanları ve Çevresinde İklim Dostu İyi Tarım Uygulamaları ve Tarımda Suyun Verimli Kullanılması Projesi; projenin sonuç raporu teslim edilmiştir.

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı Mahallesi, Günyüzü Mahallesi, Karatepe Mahallesi, Karşıyaka Mahallesinde 18.madde Uygulaması işi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda, Belediye tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmıştır.

Konya Katı Atık Yönetimi Projesi; proje tutarı 18.349.051 Avrodur. 01.08.2017 tarihinde yapım işinin geçici kabul yapılmıştır. Yüklenici 1 yıllık "Kusur giderim süreci" boyunca eksiklik ve kusurları gideremediği için 21.01.2019 tarihinde yapım işi fesih edilmiştir. 2020 ilk çeyreği içinde yapım işi müşaviri tarafından kesin hesap yapılması planlanmaktadır.

Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi Projesi; proje tutarı 9.440.811 Avrodur. Projenin nihai faydalanıcısı Sorgun Belediyesi'dir. 75.000 kişiye hizmet etmesi planlanmaktadır. Yapım işine ilişkin olarak, 29.05.2018 tarihinde ihale ön duyurusu yayımlanmıştır. Revize ihale duyurusu ve ihale dosyası 26.03.2019 tarihinde AB Türkiye Delegasyonuna onay için sunulmuştur.

Kırşehir Entegre Su Projesi; proje tutarı 14.832.674 Avrodur. Projenin hazırlık süreci tamamlanmış olup, 29/05/2019 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna IPA başvurusu yapılmıştır. Delegasyonun 17/07/2019 tarihli yazısı ile program bütçesinin üzerinde finansman başvurusu yapıldığından bu projenin değerlendirilmesinin daha sonra yapılabileceği bildirilmiştir.

Aksaray Su ve Atıksu Projesi; proje tutarı 29.062.217 Avrodur. Projenin hazırlık süreci tamamlanmış olup, 29/05/2019 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna IPA başvurusu yapılmıştır. Delegasyonun 17/07/2019 tarihli yazısı ile program bütçesinin üzerinde finansman başvurusu yapıldığından bu projenin değerlendirilmesinin daha sonra yapılabileceği bildirilmiştir.

Tablo 7: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri

İl Adı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Harcaması
Aksaray	16.122.911	16.122.911
Karaman	15.332.223	15.332.223
Kırıkkale	15.094.531	15.094.531
Kırşehir	11.988.379	11.988.379
Nevşehir	13.371.794	13.371.794
Niğde	18.625.219	18.625.219
Yozgat	27.979.553	27.979.553



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

KÖYDES kapsamında KOP illerindeki projelerde 2019 yılı IV. Rapor dönemi sonu itibariyle 118.514.610 TL harcama yapılmıştır. Köylerin yol, içme suyu, küçük ölçekli sulama ve atıksu ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilgili sektörlerde projeler uygulanmıştır.

3.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 8: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Harcaması
AKSARAY		
Ağaçören Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı	12.843.739	2.664.978
Aksaray Atıksu Şebeke İnşaatı	22.236.080	1.385.124
BağlıkayaAtıksu Arıtma Tesisi	3.439.277	1.465.880
Bağlıkayaİçmesuyu Şebeke İnşaatı	7.140.959	7.410.959
Gülpınar İçmesuyu Şebeke İnşaatı	5.015.069	4.449.577
Sağlık İçmesuyu Şebeke İnşaatı	3.148.556	3.003.723
KARAMAN		
Ayrancı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	2.520.381	2.520.381
Güneyyurtİçmesuyu Şebeke İnşaatı	7.754.280	1.874.830
Kazancı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	5.799.150	2.429.705
SudurağıAtıksu Şebeke İnşaatı	1.754.987	0
KIRIKKALE		
Hacılar İçmesuyu Şebeke İnşaatı	12.685.179	1.697.977
Sulakyurt Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	2.780.442	0
KIRŞEHİR		
Boztepe Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	4.575.352	4.575.352
Kurancılı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	2.397.478	233.143
KONYA		
Hüyük Atıksu Arıtma Tesisi	3.201.158	153.843
NEVŞEHİR		
Çalış Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	3.260.496	73.887
Derinkuyu Atıksu Şebeke İnşaatı	16.698.749	4.857.204
Gülşehir Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı	28.921.443	1.639.991
Hacıbektaş İçmesuyu Şebeke İnşaatı	25.503.789	4.007.996
Kozaklı Atıksu Şebeke İnşaatı	22.537.948	11.430.557
NİĞDE		
Alay İçmesuyu Şebeke İnşaatı	4.823.042	4.823.042
Çamardı Atıksu Şebeke İnşaatı	10.883.086	5.573.866
Çamardı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	7.089.474	1.203.469
Edikliİçmesuyu Şebeke İnşaatı	3.218.460	2.732.389
KarakapıAtıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	18.214.527	906.345
KemerhisarAtıksu Şebeke İnşaatı	3.166.140	712.507
Konaklı Atıksu Arıtma İnşaatı	83.369.822	78.375.955
Niğde Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	905.931	905.931
Orhanlı İçmesuyu İnşaatı	918.816	156.819
Sazlıcaİçmesuyu Şebeke İnşaatı	13.981.570	9.262.882
Ulukışla İçmesuyu Şebeke İnşaatı	5.881.099	5.881.099
Alay+Bağlama+KiledereAtıksu Arıtma Tesisi	4.823.042	4.823.042
YOZGAT		
Aydıncık İçmesuyu Şebeke İnşaatı	4.598.020	1.662.189
Şefaathli İçmesuyu Şebeke-Arıtma Tesisi İnşaatı	20.182.617	6.919.477



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

SUKAP kapsamında KOP illerindeki projelerde 2019 yılı IV. Rapor dönemi sonu itibariyle 174.991.077 TL harcama yapılmıştır.

4. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

4.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında TEİAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Ayrancı TM	11.000.000	2.500.000	52.000	0	0
Ermenek 380 TM Tevsiat	32.403.247	3.500.000	5.500.000	5.403.247	60
(Karaman - Ereğli) Brş. N.- Karaman OSB EİH (TTFO)	1.200.000	150.000	150.000	673	0
Karaman OSB - Ereğli EİH (Yeni Hat) (TTFO)	8.000.000	100.000	100.000	0	0
Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH (TTFO)	47.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Şereflikoçhisar - Tümosan Brş. N. EİH Yenileme (TTFO)	9.250.000	1.000	1.000	0	0
KIRIKKALE					
Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (TTFO)	33.581.500	1.000.000	81.500	52.250	100
İç Anadolu DGKÇS Tevsiat	6.050.000	2.000.000	4.000.000	3.698.760	30
KIRŞEHİR					
Kızılırmak TM	30.000.000	1.100.000	17.800.000	15.644.460	100
Kırşehir - Petlas EİH Yenileme	1.600.000	2.000	2.000	0	0
Kızılırmak - Şereflikoçhisar EİH Yenileme	3.050.000	1.000	3.035.725	3.035.725	0
KONYA					
Akkuyu NGS - Seydişehir EİH (TTFO)	162.500.000	4.000.000	4.000.000	1.922.115	83
Akkuyu NGS - Konya-4 EİH (TTFO)	262.500.000	3.500.000	16.500.000	16.251.827	20
Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada)	80.000.000	2.000.000	200.000	125.000	0
Selvili TM	55.000.000	3.000.000	200.000	77.610	0
Hotamış TM	17.240.000	1.000.000	2.240.000	2.220.291	99
Mersin DGKÇS - Mersin 380 - Ereğli 380 EİH (TTFO)	32.500.000	1.000	1.000	0	0
Altınova TM	19.000.000	1.900.000	5.900.000	0	40
Altınova - Çayırbaşı EİH (TTFO)	84.549.303	4.200.000	6.600.000	6.549.303	100
Adana - Seydişehir EİH (TTFO)	140.000.000	1.000	106.000	104.193	0
Sistem Yedeklilik ve İş Sürekliliği Merkezi	8.000.000	150.000	2.000	0	0
Kolukısa TM	11.000.000	500.000	100.000	0	0
Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme (TTFO)	13.500.000	1.000	1.000	0	0
Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme (TTFO)	15.993.000	2.000.000	1.993.000	1.354.505	100
Hadim TM	11.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Güneysınır - Hadim EİH (TTFO)	12.200.000	1.100.000	10.000.000	9.264.959	100
Kepezkaya - Hadim EİH (TTFO)	20.670.000	1.500.000	20.670.000	20.653.160	100
Yunak - Altınova EİH (TTFO)	9.310.000	800.000	9.200.000	5.252.489	100
Konya Kuzey-İlgın TES - Afyon-2 EİH (TTFO)	62.500.000	500.000	250.000	249.393	0
Selvili TM İrtibat Hatları (TTFO)	16.500.000	2.000	2.000	0	0



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çayseka Brş. N. - Akşehir EİH Yenileme (TTFO)	7.500.000	50.000	50.000	0	0
Cihanbeyli TM Yenileme Kulu - Emirler EİH (TTFO)	11.000.000	2.000	2.000	0	0
NEVŞEHİR					
Ürgüp 380 TM	150.000.000	28.500.000	28.500.000	12.360.040	15
Ürgüp - Çinkur EİH (TTFO)	18.000.000	16.000.000	16.000.000	15.865.060	100
Nevşehir - Derinkuyu EİH (TTFO)	4.000.000	100.000	100.000	43.359	0
YOZGAT					
Çekerek Havza TM	8.000.000	500.000	2.000	1.694	100
Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (TTFO)	33.581.500	1.000.000	81.500	52.250	100
Yozgat 380 TM	66.796.000	1.000.000	35.000.000	34.709.620	95
(Alaca - Yozgat) Brş. N.-Yozgat 380 EİH (TTFO)	9.896.656	5.800.000	7.900.000	7.896.656	65
(Sorgun - Yozgat) Brş. N.-Yozgat 380 EİH (TTFO)	11.200.000	2.000.000	11.200.000	11.124.138	100

KARAMAN

Ayrancı TM; 154 kV geçici TM'nin tesis yapımı 30.01.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Kalıcı TM tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Ermenek 380 TM Tevsiyat; yüklenicinin tasfiye sürecinin tamamlanması bekleniyor.

(Karaman-Ereğli) Brş. N.-Karaman OSB EİH (TTFO); tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis faaliyetleri devam edecektir.

Karaman OSB-Ereğli EİH (Yeni Hat) (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. İhaleye hazır durumdadır. İhale çalışmaları başlatılacaktır.

Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH (TTFO); tesis ihalesi yapılmış olup ihale değerlendirme süreci devam etmektedir.

Şereflikoçhisar-Tümosan Brş. N. EİH Yenileme (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Yozgat 380-İç Anadolu DGKÇS EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. 2020 Yatırım Programından çıkarılacaktır.

İç Anadolu DGKÇS Tevsiyat; tesis ihalesi yapılmıştır. Faaliyetler devam etmektedir. 2020 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.

KIRŞEHİR

Kızılırmak TM; tesis tamamlanmıştır. 2020 Yatırım Programından çıkarılacaktır.

Kırşehir-Petlas EİH Yenileme (TTFO); tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. İhaleye hazır durumdadır. İhale çalışmaları başlatılacaktır.

Kızılırmak-Şereflikoçhisar EİH Yenileme (TTFO); yer seçimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Etüd ve proje çalışmaları devam edecektir.

KONYA

Akkuyu NGS - Seydişehir EİH (TTFO); tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Akkuyu NGS - Konya-4 EİH (TTFO); tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada); tesis ihale alt yapı çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Tesis ihalesi yapılacaktır.

Selvili TM; tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Hotamış TM; tesisin kısmi geçici kabulü yapılmıştır. Yangın sistemi işleri devam etmektedir. Tesisin ilave işler ile birlikte tamamlanması beklenmektedir.

Mersin DGKÇS-Mersin 380-Ereğli 380 EİH (TTFO); yapımına santralin durumuna göre karar verilecektir. Süreçte belirsizlik devam etmektedir.

Altınova TM; tesis ihalesi yapılmıştır. Faaliyetler devam etmektedir.

Altınova-Çayırbaşı EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Geçici kabul 14.03.2019 tarihinde yapılmıştır. 2020 Yatırım Programından çıkarılacaktır.

Adana-Seydişehir EİH (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Sistem Yedeklilik ve İş Sürekliliği Merkezi; kalıcı TM için yer seçimi yapılmıştır. Tesis ihale alt yapı çalışmalarına devam edilecektir.

Kolukısa TM; tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı içinde ihale edilmesi beklenmektedir.

Karaman-Karaman OSB-Ereğli EİH Yenileme (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. İhaleye hazır durumdadır. İhale çalışmaları başlatılacaktır.

Cihanbeyli-Ladik Brş. N. EİH Yenileme (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Hat enerjilendirilmiştir. 2020 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

Hadim TM; tesis ihalesi yapılmıştır. Faaliyetler devam etmektedir.

Güneysınır-Hadim EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Hat enerjilendirilmiştir. 2020 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

Kepezkaya-Hadim EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Hat enerjilendirilmiştir. 2020 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

Yunak-Altınova EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Hat enerjilendirilmiştir. 2020 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon-2 EİH (TTFO); tesis ihalesi yapılmıştır. Faaliyetler devam etmektedir. Büyük proje kapsamındadır. Plan proje ve ÇED çalışmaları tamamlanmıştır.

Selvili TM İrtibat Hatları (TTFO); trafo yerinin seçimine göre yeni güzergah belirlenmiştir. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Çayseka Brş. N.-Akşehir EİH Yenileme (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Cihanbeyli TM Yenileme; tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Tesis ihale çalışmaları devam etmektedir.

Kulu-Emirler EİH (TTFO); tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis faaliyetleri başlayacaktır.

NEVŞEHİR

Ürgüp 380 TM; Dünya Bankası kredisi kapsamında ihalesi gerçekleştirilmiştir. Tesiste faaliyetler devam etmektedir.

Ürgüp-Çinkur EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Geçici kabulü yapılmıştır.

Nevşehir-Derinkuyu EİH (TTFO); tesis ihale alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Çekerek Havza TM; tesis tamamlanmıştır. Hat enerjilendirilmiştir. 2020 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

Yozgat 380-İç Anadolu DGKÇS EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Hat enerjilendirilmiştir. 2020 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

Yozgat 380 TM (KOP); tesis ihalesi yapılmıştır. Faaliyetler devam etmektedir.

(Alaca-Yozgat) Brş. N.-Yozgat 380 EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Hat enerjilendirilmiştir. 2020 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

(Sorgun-Yozgat) Brş. N.-Yozgat 380 EİH (TTFO); tesis tamamlanmıştır. Hat enerjilendirilmiştir. 2020 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

4.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EUAŞ)

Tablo 10: Kamu Yatırımları Kapsamında EUAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşi	29.500.000	4.005.000	4.005.000	0	0
KIRIKKALE					
Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılarak Yemekhane ve Atölye Binasına Dönüştürülmesi İşi	850.000	850.000	850.000	511.000	100
Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi	3.000.000	5.000	5.000	0	0
KIRŞEHİR					
Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü ile Bağlı Santrallarda Çelik Yapıların Kumlanması ve Boyanması İşi	675.000	675.000	675.000	0	0
Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması	200.000	200.000	200.000	0	0

KARAMAN

Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşi; “Sosyal Tesisler Yapılması İşi”ne yönelik proje hazırlanması işi kabulü yapılmıştır.

KIRIKKALE

Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılarak Yemekhane ve Atölye Binasına Dönüştürülmesi İş; geçici kabul yapılmıştır.

Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi; tasarruf tedbirleri nedeniyle ihalesinin 2020 yılında yapılması planlanmaktadır.

KIRŞEHİR

Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü ile Bağlı Santrallarda Çelik Yapıların Kumlanması ve Boyanması İş; tasarruf tedbirleri nedeniyle, projenin 2020 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif edilmiştir.

Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması; tasarruf tedbirleri nedeniyle, projenin 2020 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif edilmiştir.

4.3. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA)

Tablo 11: Kamu Yatırımları Kapsamında MTA Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları					
Sivas-Tokat-Yozgat Yörelerindeki Mağmatizmaya Bağlı Gelişmiş Cevherleşmelerin Araştırılması (Yozgat)	156.000	64.333	156.000	154.729	100
Kırıkkale-Kırşehir-Ankara Demir-Mangan Aramaları (Kırıkkale-Kırşehir)	2.532.068	850.000	2.632.068	2.517.076	100
Konya-Afyonkarahisar ve Çevresi Polimetale Maden Aramaları (Konya)	1.200.500	115.500	1.200.500	628.002	99
Doğu Torosların Metalojenezinin Araştırılması (Niğde)	560.143	53.714	560.143	544.741	99
Sultan Dağları (Konya-Isparta) Boksitli Kayalarda Titan Oluşumlarının Araştırılması (Konya)	11.500	36.500	11.500	9.356	67
Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Globerit ve Tenardit Aramaları (Aksaray-Kırşehir-Konya)	16.921.875	6.828.000	16.921.875	16.885.908	99
Orta ve Doğu Anadolu Nadir Yer Element Aramaları (Kırşehir)	10.940.750	4.003.250	10.940.750	10.920.253	100
Güneydoğu Anadolu Fosfat Aramaları (Kırşehir)	13.417	8.417	13.417	13.408	100
Orta Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları (Karaman-Kırıkkale-Konya-Nevşehir)	6.088.000	3.738.000	6.088.000	5.806.482	100
Nevşehir (Avanos-Gülşehir) Radyoaktif Hammadde Aramaları (Nevşehir)	3.716.000	3.618.000	13.716.000	13.694.534	100
Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar					
Orta Anadolu Masiflerinin (Kozaklı-Sarıkaya Bölümünün) Tektono-Stratigrafisi (Kırşehir-	345.000	300.000	345.000	340.859	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Nevşehir-Yozgat)					
Batı Toroslarda Yer Alan Tavas-Bodrum-Bozkır Napları'nın Tektono-Stratigrafik Özellikleri İle Bunların Orta ve Doğu Toroslar'daki Benzer İstiflerle Karşılaştırılması (Karaman-Konya)	3.750	60.000	3.750	3.210	0
Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları (Konya)	166.077	149.154	166.077	166.001	100
Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları (Kırıkkale-Kırşehir-Yozgat)	114.857	87.000	114.857	114.748	100
Arazi Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları (Kırıkkale-Kırşehir-Konya)	38.982	65.982	38.982	36.604	100
Kızılırmak Havzasının Çevresel Jeokimya Parametrelerinin Araştırılması (Kırıkkale)	9.300	5.000	9.300	9.277	100
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar					
Çankırı-Çorum Havzası Eosen-Oligosen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası (Kırıkkale-Kırşehir-Yozgat)	9.429	12.857	9.429	8.839	100

MADEN VE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE ARAŞTIRMALARI

Sivas-Tokat-Yozgat Yörelerindeki Mağmatizmaya Bağlı Gelişmiş Cevherleşmelerin Araştırılması (Yozgat); proje kapsamında 15 km² detay jeolojik etüt, 1200 km² jeokimyasal etüt çalışmaları yapılmıştır.

Kırıkkale-Kırşehir-Ankara Demir-Mangan Aramaları (Kırıkkale-Kırşehir); Kırıkkale ilinde 9.469 m sondaj faaliyeti yapılmıştır.

Konya-Afyonkarahisar ve Çevresi Polimetal Maden Aramaları (Konya); Konya ilinde 4.749 m sondaj yapılmış olup, proje kapsamında 315 km² jeolojik etüt, 350 km² jeokimyasal etüt, 64.800 km² uzaktan algılama çalışmaları da yapılmıştır.

Doğu Torosların Metalojenezinin Araştırılması (Niğde); 6.331 m sondaj çalışması yapılmış olup, proje kapsamında 130 km² jeolojik etüt ve 1700 km² jeokimyasal etüt çalışmaları da yapılmıştır.

Sultan Dağları (Konya-Isparta) Boksitli Kayalarda Titan Oluşumlarının Araştırılması (Konya); proje kapsamında 500 km² uzaktan algılama, 100 km² revizyon çalışmaları yapılmıştır.

Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Globerit ve Tenardit Aramaları (Aksaray-Kırşehir-Konya); 72.017 m sondaj yapılmıştır.

Orta ve Doğu Anadolu Nadir Yer Element Aramaları (Kırşehir); 60.728 m sondaj yapılmış olup, proje kapsamında 5 km² detay jeolojik etüt çalışması da yapılmıştır.

Güneydoğu Anadolu Fosfat Aramaları (Kırşehir); 750 km² prospeksiyon, 150 km² revizyon çalışması yapılmıştır.

Orta Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları (Karaman-Kırıkkale-Konya-Nevşehir); Karaman ve Karaman, Kırıkkale ve Nevşehir illerinde kömür aramalarına yönelik 13.502 m sondaj yapılmış olup, proje kapsamında 500 km² jeolojik etüt çalışması da yapılmıştır.

Nevşehir (Avanos-Gülşehir) Radyoaktif Hammadde Aramaları (Nevşehir); Nevşehir ilinde radyoaktif hammadde aramalarına yönelik olarak 91.933 m sondaj çalışması yapılmıştır.

JEOLJİK VE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR

Orta Anadolu Masiflerinin (Kozaklı-Sarıkaya Bölümünün) Tektono-Stratigrafisi (Kırşehir-Nevşehir-Yozgat); proje kapsamında 4.800 km² uzaktan algılama, 3.600 km² detay jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Batı Toroslarda Yer Alan Tavas-Bodrum-Bozkır Napları'nın Tektono-Stratigrafik Özellikleri İle Bunların Orta ve Doğu Toroslar'daki Benzer İstiflerle Karşılaştırılması (Karaman-Konya); arazi çalışmaları yapmak üzere kamp açılmıştır. Ancak proje teknik personeli Genel Müdürlüğün diğer projelerinde görevlendirildiğinden faaliyet gerçekleştirilememiştir.

Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları (Konya); proje kapsamında 250.000 m² topografik etüt, 170 km paleosismolojik yüzey etüdü çalışmaları yapılmıştır.

Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları (Kırıkkale-Kırşehir-Yozgat); proje kapsamında 11.000 km² uzaktan algılama çalışması yapılmıştır.

Arazi Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları (Kırıkkale-Kırşehir-Konya); üniversite öğrencilerine staj programıdır.

Kızılırmak Havzasının Çevresel Jeokimya Parametrelerinin Araştırılması (Kırıkkale); önceden belirlenmiş olan örnekleme noktalarından Çorum-Samsun arasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında 123 adet asitli asitsiz su örnekleme, 41 adet sediman örnekleme, 24 adet toprak ve 28 adet bitki örnekleme, Kırıkkale-Çorum arasında asitli- asitsiz toplam 34 adet su örnekleme yapılmıştır. Ayrıca daha önceden alınan su örneklerinin analiz sonuçlarında tespit edilen anomali değerleri göz önünde bulundurularak Delice Çayı boyunca kaynak noktasına kadar toplam 4 adet daha asitli asitsiz su örneği alınmıştır. 300 km² lik kenarlaştırma (kompilasyon) yapılmıştır.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Çankırı-Çorum Havzası Eosen-Oligosen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası (Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat); proje kapsamında 785 km² prospeksiyon ve 227 m stratigrafik kesit ölçüm çalışmaları yapılmıştır.

4.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ)

Tablo 12: Kamu Yatırımları Kapsamında BOTAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama	26.697.760.000	1.729.158.000	1.486.175.000	1.486.175.000	94
KONYA					
Konya-İlgın Doğal Gaz DGBH Eksikliklerin Tamamlatılması	8.251.000	702.000	1.082.000	1.081.120	100
İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması / Karapınar İlçesi DGBH	13.803.000	750.000	750.000	748.276	100

AKSARAY

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama; 1,2 milyar Sm³ çalışma gazı kapasiteli I. Etap için 6 kavernanın ilk gaz dolun işlemi tamamlanmış ve işletmeye alınmış, diğer kavernalarda çözüme işlemi devam etmektedir. 11 Haziran 2018 tarihinde 600 milyon ABD Doları Dünya Bankası'ndan, 27 Haziran 2018 tarihinde 600 milyon ABD Doları Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan olmak üzere imzalanan kredi anlaşmaları çerçevesinde genişletme projesi (II. Etap) için toplamda 1.200.000.000 ABD Doları ilave finans tedariki sağlanmıştır. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında, yüklenici firma ile 25/03/2019 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanmış, 16/07/2019 tarihinde yer teslimi yapılarak saha çalışmalarına başlanmıştır. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ile Yeniden Yerleşim Eylem Planının İzlenmesi Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi 06/09/2019 tarihinde, Teknik Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi ise 27/09/2019 tarihinde imzalanmış ve her iki sözleşme 01/10/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

KONYA

Konya-İlgın Doğal Gaz DGBH Eksikliklerin Tamamlatılması; proje tamamlanmıştır.

İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması / Karapınar İlçesi DGBH; proje tamamlanmıştır.

4.5. YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karapınar YEKA 1-GES (Güneş Enerjisi Santrali); 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması" ilanı kapsamında 20.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen yarışma sonucu 15.09.2017 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında; Türkiye'nin ve bölgenin en büyük ve entegre ilk güneş paneli üretim fabrikası ile 10 yıl süreyle AR-GE faaliyetlerinin yürütüleceği AR-GE Merkezinin Ankara Başkent OSB'de kurulmasına devam edilmektedir. Ayrıca 1000 MWe kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinin Karapınar'da kurulmasına yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Karapınar YEKA 1 GES santral sahası imar planı çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile şirket tarafından tamamlanmıştır. Karapınar YEKA-1 GES Projesine EPDK tarafından 15.02.2018 tarihinde ön lisans verilmiş olup santral sahası ile ilgili ÇED işlemleri şirket tarafından yürütülmektedir.

17/07/2019 tarih ve 7186 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle sözleşmede yer alan süreler 36 ay uzatılmıştır. Proje tutarı 340.000 TL, 2019 yılı ödeneği 340.000 TL'dir. 27.187 TL harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %20'dir.

YEKA GES-2 Kapsamında Niğde-Bor'da 300 MW Gücünde Bağlantı Kapasitesinin Tahsisi; 05/10/2018 tarih ve 30556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma ilanı kapsamında duyurulan yarışma 13/01/2019 tarihli ve 30654 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edilmiştir.

5. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

5.1 KREDİ VE YURLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 13: Kamu Yatırımları Kapsamında GSB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
300 Kişilik Yurt İnşaatı	24.000.000	3.000.000	250.000	132.862	100
KONYA					
1000 Kişilik Yurt İnşaatı	70.000.000	15.000.000	21.759.458	21.759.458	85
3000 Kişilik Yurt İnşaatı	145.000.000	10.000.000	37.311.611	37.311.611	20
2000 Kişilik Yurt İnşaatı	115.000.000	12.000.000	14.326.043	14.326.043	25
Konya 2000 kişilik (2.Kısım) yurt inşaatı	115.000.000	11.000.000	17.548.517	17.548.517	15
Doğanhisar 300 Kişilik yurt inşaatı	30.000.000	20.000	20.000	0	0
Sarayönü 250 Kişilik yurt inşaatı	25.000.000	20.000	20.000	0	0
KIRŞEHİR					
750 Kişilik Yurt İnşaatı	58.025.718	10.000.000	47.861.934	47.861.934	98
750 Kişilik Yurt İnşaatı	52.500.000	5.200.000	5.200.000	210.792	0
Kaman 300 Kişilik Yurt İnşaatı	23.000.000	500.000	500.000	11.557	0
NEVŞEHİR					
500 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı	36.000.000	3.500.000	3.500.000	54.601	0
250 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı	17.500.000	2.000	2.000	0	0
YOZGAT					
Sorgun 300 Kişilik yurt inşaatı	30.000.000	20.000	20.000	0	0
Yerköy 300 Kişilik yurt inşaatı	24.000.000	3.000.000	10.715.457	10.715.457	45

KARAMAN

300 Kişilik Yurt İnşaatı; geçici kabulü yapılmıştır.

KONYA

1000 Kişilik Yurt İnşaatı; iş devam etmektedir.

3000 Kişilik Yurt İnşaatı; iş devam etmektedir.

2000 Kişilik Yurt İnşaatı; iş devam etmektedir.

Konya 2.Kısım 2000 Kişilik Yurt İnşaatı; iş devam etmektedir.

Doğanhisar 300 Kişilik Yurt İnşaatı; proje çalışmaları devam etmektedir.

Sarayönü 250 Kişilik Yurt İnşaatı; proje çalışmaları devam etmektedir.

KIRŞEHİR

750 Kişilik Yurt İnşaatı; iş devam etmektedir.

750 Kişilik Yurt İnşaatı; iş devam etmektedir.

300 kişilik Kaman Yurt İnşaatı; iş tasfiye edilmiştir.

NEVŞEHİR

500 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı; ihale aşamasındadır.

250 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı; arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

300 Kişilik Sorgun Yurt İnşaatı; proje çalışmaları devam etmektedir.

300 Kişilik Yerköy Yurt İnşaatı; iş devam etmektedir.

5.2 SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 14: Kamu Yatırımları Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez Spor Salonu	36.050.000	4.624.000	4.624.000	4.623.846	100
Merkez Gençlik Merkezi	5.000.000	2.000	2.000	0	-
Eskil İlçesi Eşmekaya Beldesine Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası ve Tel Örgü Yapılması	1.334.000	1.334.000	1.334.000	0	100
KARAMAN					
Ermenek Gençlik Merkezi	2.200.000	1.426.000	1.426.000	1.425.253	70
Merkez Sporcu Fabrikası İkmal İnşaatı	6.200.000	2.500.000	2.500.000	2.499.636	90
Merkez Spor Salonu	17.750.000	3.500.000	3.500.000	3.409.244	90
Karaman Stadyumu	100.000.000	23.900.000	23.900.000	23.899.725	55
Ermenek Spor Salonu	5.664.000	2.000	2.000	0	0
Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	10.000.000	2.000	2.000	0	0
KIRŞEHİR					
Spor Salonu	30.000.000	2.000	2.000	0	0
KONYA					
Velodrom Yapımı	80.000.000	2.000	2.000	0	0
Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antreman Salonu)	37.750.000	1.407.000	1.407.000	0	1
Olimpik Yüzme Havuzu	34.350.000	2.000	2.000	0	1
Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	5.450.000	342.000	342.000	342.000	100
Hadim Spor Kompleksi	8.000.000	2.737.000	2.737.000	2.736.427	75
İlgın Gençlik Merkezi	6.600.000	2.565.000	2.565.000	2.564.568	70
Kadınhanı Gençlik Merkezi	5.650.000	335.000	335.000	334.190	40
Kulu Gençlik Merkezi	3.320.451	180.000	180.000	0	40
Karatay Gençlik Merkezi	4.000.000	2.000	2.000	0	0
Meram (Göden) Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı	2.400.000	2.000	2.000	671	25
Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	9.000.000	1.718.000	1.718.000	1.717.197	25
Güneysınır Gençlik Merkezi	3.000.000	2.000	2.000	0	0
Bozkır Gençlik Merkezi	4.709.570	0	0	0	100
Ereğli Spor Salonu	9.870.000	3.991.982	3.991.982	3.991.982	40
Seydişehir Gençlik Merkezi	3.801.978	3.523.000	2.520.000	2.520.000	100
Karatay İlçesi 2 Adet (60*90) Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, 3 Adet 4'lü Soyunma Odası, Aydınlatma, İdari ve Hakem Binası Yapılması	3.432.254	3.432.254	3.432.254	3.432.254	100



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE					
Sulakyurt Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası, Soyunma Odası, 250 Seyircili Tribün Yapılması	2.100.000	2.000	2.000	0	0
NİĞDE					
Spor Kompleksi	25.000.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Spor Salonu İkmal İnşaatı	14.950.000	10.000.000	10.000.000	2.170.299	85
YOZGAT					
Boğazlıyan Gençlik Merkezi	2.111.438	784.000	960.000	957.285	100
Kamp Eğitim Merkezi	3.500.000	2.000	2.000	0	0
Yerköy Gençlik Merkezi	3.000.000	2.000	2.000	0	0

AKSARAY

Merkez Gençlik Merkezi; zemin etüdü onaylanmış olup geoteknik rapor beklenmektedir.

Merkez Spor Salonu; yapımı devam etmektedir.

Eskil İlçesi Eşmekaya Beldesine Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası ve Tel Örgü Yapılması; yapımı tamamlanmıştır.

KARAMAN

Ermenek Gençlik Merkezi; yapımı devam etmektedir.

Merkez Sporcu Fabrikası İkmal İnşaatı; yapımı devam etmektedir.

Merkez Spor Salonu; yapımı devam etmektedir.

Karaman Stadyumu; yapımı devam etmektedir.

Karaman Ermenek Spor Salonu; proje aşamasındadır.

Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; proje aşamasındadır.

KIRŞEHİR

Kırşehir Spor Salonu; arazi tahsis çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kırıkkale Sulakyurt Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası, Soyunma Odası, 250 Seyircili Tribün Yapılması; proje aşamasındadır.

KONYA

Merkez Veledrom Yapımı; zemin etüt çalışmaları devam etmektedir.

Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antreman Salonu); yapımı devam etmektedir.

Olimpik Yüzme Havuzu; tasfiye edilmiştir.

Konya Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; yapımı devam etmektedir.

Konya Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu; geçici kabul aşamasındadır, yapımı devam etmektedir.

Hadim Spor Kompleksi; yapımı devam etmektedir.

İlgın Gençlik Merkezi; yapımı devam etmektedir.

Kadınhanı Gençlik Merkezi; tasfiye edilmiştir.

Kulu Gençlik Merkezi; geçici kabul aşamasındadır, yapımı devam etmektedir.

Karatay Gençlik Merkezi; ihale çalışmaları devam etmektedir.

Meram (Gödene) Gençlik Merkezi; fesih edilmiştir. Yeniden ihalesi yapılacaktır.

Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; yapımı devam etmektedir.

Güneysınır Gençlik Merkezi; etüt proje çalışmaları devam etmektedir.

Bozkır Gençlik Merkezi; yapımı tamamlanmıştır.

Ereğli Spor Salonu; yapımı devam etmektedir.

Seydişehir Gençlik Merkezi; yapımı tamamlanmıştır.

Karatay İlçesi 2 Adet (60*90) Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, 3 Adet 4'lü Soyunma Odası, Aydınlatma, İdari ve Hakem Binası Yapılması; yapımı tamamlanmıştır.

NİĞDE

Niğde Spor Kompleksi; proje aşamasındadır.

Niğde Merkez Spor Salonu İkmal İnşaatı; proje aşamasındadır.

YOZGAT

Boğazlıyan Gençlik Merkezi; yapımı tamamlanmıştır.

Kamp Eğitim Merkezi; ihale aşamasındadır.

Yerköy Gençlik Merkezi; arazi tahsis çalışmaları devam etmektedir.

6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Tablo 15: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray Sultanhanı Hükümet Konağı	10.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10
Kırşehir Mucur Hükümet Konağı	12.832.000	7.832.000	7.832.000	7.832.000	100
Kırşehir Merkez Hükümet Konağı	39.292.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30
Konya Meram Hükümet Konağı	20.000.000	1.000	1.000	0	0
Konya Karatay Hükümet Konağı	22.691.000	1.000	1.000	0	0
Konya Karapınar Hükümet Konağı	11.600.000	1.000	1.000	0	0
Konya Kulu Hükümet Konağı	13.630.000	1.000	1.000	0	0
Niğde Merkez Hükümet Konağı	30.000.000	1.000	1.000	0	0
Yozgat Sorgun Hükümet Konağı	53.081.000	1.000	1.000	0	0

KOP İllerinde hükümet konağı yapım işlerinde 2019 yılı IV. Rapor dönemi sonu itibariyle 14.332.000 TL harcama yapılmıştır.

7. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Ihlara Vadisi ve Manastır Vadisi Çevre Düzenleme Proje Yapımı	270.000	1.000	1.000	0	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Acemhöyük)	127.400	127.400	127.400	127.400	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Aşıklıhöyük)	100.100	100.100	100.100	100.100	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Güvercinkayası)	55.000	55.000	55.000	5.500	0
KARAMAN					
Muhtelif Etüd-Proje İşleri	4.000.000	250.000	250.000	0	0
Karaman Yeni Müze Yapımı	13.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Ermenek İlçe Kültür Merkezi (Kültür Han) Yapımı	12.000.000	100.000	100.000	0	0
KIRIKKALE					
Kırıkkale Yeni Müze Yapımı	300.000	1.000	1.000	0	0
KIRŞEHİR					
Kırşehir Yeni Müze Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	29.495.000	2.000.000	1.000	0	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kurutlu)	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kalehöyük)	0	0	0	0	0
KONYA					
Mevlana Müzesi Teşhir Tanzim, Aydınlatma ve Çevre Düzenlemesi Proje Yapımı (2. Etap)	500.000	1.000	1.000	0	0
Konya Mevlana Müzesi Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi (2. Etap)	5.000.000	1.000	1.000	0	0
Konya Yeni Müze Yapımı	65.000.000	5.000.000	1.000	0	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kubadabad)	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Çatalhöyük)	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Konya İli Halk Kütüphaneleri	1.573.729	1.171.903	1.171.903	401.826	100
İlçe Kültür Merkezi (Kültür Han) Yapımı Konya Cihanbeyli	17.800.000	100.000	100.000	0	0
NEVŞEHİR					
Göreme Açık Hava Müzesi ve El Nazar Kilisesi Çevre Düzenleme Proje Yapımı	300.000	1.000	1.000	0	0
Kapadokya Müzesi Yapımı	23.473.000	8.344.000	8.344.000	0	92
Derinkuyu Yeraltı Şehri Çevre Düzenleme Proje Yapımı	200.000	1.000	1.000	0	0
St. Jean Kilisesi ve ÇavuşinÖrenyeri Çevre Düzenleme Proje Yapımı	200.000	1.000	1.000	0	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Ovaören)	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Sofular)	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Yeni Yaylacık)	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Nevşehir İli Halk Kütüphaneleri	119.770	119.770	119.770	119.770	-
Kozaklı Termal Turizm Merkezinde Altyapı Uygulamaları Yapımı	700.000	700.000	700.000	700.000	0
Kozaklı Termal Turizm Merkezi İçinde	1.350.000	750.000	750.000	750.000	0



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Bulunan Emek Mahallesi Kaplıca Caddesi, Taşlıhöyük Caddelerinde Yürüyüş Yolu Düzenlemesi İş					
NİĞDE					
Niğde Gümüşler Manastırı ve Yeraltı Şehri Çevre Düzenleme Proje Yapımı	150.000	1.000	1.000	0	0
Niğde Konakları (Bakanlıkça Kamulaştırılan 7 Konak) Projelerinin Yapımı	290.000	290.000	1.000	0	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük)	106.800	106.800	106.800	106.800	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tyana Antik Kenti)	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kayırlı-Değirmenyolu Antik Kenti)	25.000	25.000	25.000	25.000	0
004-Niğde Ulukışla Çiftahan Termal Turizm Merkezi Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi	4.000.000	700.000	700.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat Yeni Müze Yapımı	14.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000	-
Neşehir İli Halk Kütüphaneleri	1.058.500	1.058.500	1.058.500	0	-

AKSARAY

Aksaray İhlara Vadisi ve Manastır Vadisi Çevre Düzenleme Proje Yapımı; proje bütçe kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük,Aşıklıhöyük, Güvercinkayası); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

KARAMAN

Muhtelif Etüd-Proje İşleri; projeler tamamlanmıştır.

Karaman Yeni Müze Yapımı; projesi tamamlanmıştır. Bütçe kısıtlılığı nedeniyle yapım işi gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

ErmeneK İlçe Kültür Merkezi (Kültür Han) Yapımı; projenin yapımı ve tamamlandığında işletilmesi ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karaman Valiliği ve Karaman Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalanmıştır.

KIRIKKALE

Kırıkkale Yeni Müze Yapımı; projesi tamamlanmıştır. Bütçe kısıtlılığı nedeniyle yapım işi gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

KIRSEHİR

Kırşehir Yeni Müze Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi; Teşhir Tanzim uygulama işine (2. etap) yönelik ihale çalışmaları devam etmektedir. Proje tamamlanmıştır. Bütçe kısıtlılığı nedeniyle yapım işi gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kurutlu, Kalehöyük); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

KONYA

Konya Mevlana Müzesi Teşhir Tanzim, Aydınlatma ve Çevre Düzenlemesi Proje Yapımı (2. Etap); bütçe kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Konya Mevlana Müzesi Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi (2. Etap); bütçe kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Konya Yeni Müze Yapımı; mevcut müzelerin yetersiz olması nedeniyle Haziran 2013 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye arasında protokol imzalanmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni müze yeri tahsisi ve projeleri tamamlanmış olup müze yapımının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılması talebi üzerine protokol 2016 yılı Aralık ayında revize edilmiştir. Yeni müzenin ihalesi 17.09.2017 tarihinde yapılmış ancak ihaleye katılım gerçekleşmediğinden iptal edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. Konya Büyükşehir Belediyesince müzenin yapılacağı alanda kentsel dönüşüm planlama çalışmaları devam etmektedir. Bütçe kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Kubadabad, Çatalhöyük); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

Konya İl Halk Kütüphaneleri; Cihanbeyli İlçe Halk Kütüphanesinin, Bozkır İlçe Halk Kütüphanesi yeni binasının, Hadim İlçe Halk Kütüphanesi ve Gar Kütüphanesinin tefrişat çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Seydişehir İlçe Halk Kütüphanesi bina yapımı hayırsever vatandaş tarafından başlatılmış ancak inşaat durmuştur.

İlçe Kültür Merkezi (Kültür Han) Yapımı (Cihanbeyli); tüm ihale ve kontrollük yetkileri Konya Valiliğine devredilmiştir. Uygulama projesi ihalesi Konya Valiliği (YİKOB) tarafından yapılarak tamamlanma aşamasına getirilmiştir.

NEVŞEHİR

Göreme Açık Hava Müzesi ve El Nazar Kilisesi Çevre Düzenleme Projesi; proje bütçe kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Kapadokya Müzesi Yapımı; 15.01.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 09.02.2018 tarihinde 19.892.219,09 TL (KDV hariç) bedelle sözleşmesi yapılmış, 14.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olup uygulama çalışmaları devam etmektedir. Depo yapısı ve restoran yapısının betonarme karkası tamamlanmıştır. Karşılama merkezinin tabliye betonu hariç betonarme karkası tamamlanmış olup taş duvar örme işlemi devam etmektedir. Kaya mekan içerisinde zeminde altyapı tesisatları döşenmiş olup üzeri kapatılmıştır. Çevre düzenlemesi kapsamında kanalizasyon, su, elektrik ve yangın gibi alt yapı tesisatlarının döşemesi çalışması %80 aşamasında olup devam etmektedir. Kaya oyma mekan içerisinde ve dışında bulunan yapılarda çalışmalar halen devam etmektedir.

Derinkuyu Yeraltı Şehri Çevre Düzenleme Proje Yapımı, Nevşehir St. Jean Kilisesi ve Çavuşin Örenyeri Çevre Düzenleme Proje Yapımı; projeler bütçe kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Ovaören, Sofular, Yeni Yaylacık); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

Nevşehir İl Halk Kütüphaneleri; Ürgüp Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesinin KOP BKİ işbirliği ile yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

NİĞDE

Niğde Gümüşler Manastırı ve Yeraltı Şehri Çevre Düzenleme Proje Yapımı; proje bütçe kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Niğde Konakları (Bakanlıkça Kamulaştırılan 7 Konak) Projelerinin Yapımı; proje devam etmektedir.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük, Tyana Antik Kenti, Kayırlı-Değirmenyolu Antik Kenti); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

YOZGAT

Yozgat Yeni Müze Yapımı; projesi tamamlanmış ve söz konusu proje alanı eski esere cephe verdiğinden tüm projeler Koruma Kurulunca değerlendirilerek onaylanmıştır. Bütçe kısıtlılığı nedeniyle yapım işi gerçekleştirilememiş olup, 2020 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Yozgat İl Halk Kütüphaneleri; kütüphanenin tefrişat projesi çalışmaları devam etmektedir. Kültür Merkezi onarım çalışmaları tamamlanamadığı için kütüphanenin tefrişat işlerine başlanamamaktadır. Yerköy İlçe Halk Kütüphanesinin taşınması ve kütüphanesi olmayan Kadışehrine yeni kütüphane açılması çalışmaları devam etmektedir.

7.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 17: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez İkinci Kılıçarslan Kümbeti Ve Kırkkızlar Köşkü	1.062.000	1.062.000	1.062.000	0	0
KARAMAN					
Ermenek Karamanoğlu Hamamı	2.234.920	1.825.656	1.825.656	0	20
Merkez Ömer Kavas Evi Onarımı	5.611.272	786.808	1.780.821	1.780.821	85
Merkez Yeşildere Kinise Camii	1.298.453	758.582	758.582	539.870	30
KIRŞEHİR					
Merkez Caca Bey Medresesi ve Türbesi	2.347.020	75.435	2.271.585	2.271.585	91
KONYA					
Akşehir İmaret (Hasan Paşa) Camii	3.696.108	1.869.624	1.869.624	810.199	80
Doğanhisar Pazar (Çarşı) Camii	705.353	437.992	437.992	195.977	50
Meram Kürkçü Mescidi	944.000	944.000	944.000	0	0
Selçuklu Zazadin (Saadettin Köpek) Hanı	916.860	916.860	916.860	0	0
NEVŞEHİR					
Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Cami, Medrese) Onarım İşi	5.593.200	4.136.140	4.136.140	898.872	45
NİĞDE					
Merkez Sungurbey Camii	7.681.800	6.636.592	6.636.592	199.129	30
YOZGAT					
Merkez Arapdede Cami ve Nakipzade Cami	1.427.249	523.872	523.872	234.921	80
Merkez Fatih Cami Restorasyonu ve Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi	3.145.650	525.350	531.945	531.945	80

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından KOP illerindeki projelere 2019 yılında 7.463.319 TL harcama yapılmıştır.

8. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Tablo 18: Kamu Yatırımları Kapsamında MEB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması
AKSARAY				
İl Yapım Programı	19.914.922	17.642.387	17.642.387	13.419.069
Anaokulu İl Yapım Programı	1.620.374	1.620.374	1.620.374	0
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	11.143.920	2.173.064	3.022.409	3.022.409
İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları	17.232.720	3.188.053	5.622.830	5.622.830
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	8.892.480	1.778.496	2.512.953	2.512.953
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye Muhtelif İnş.	2.584.200	284.262	1.089.219	1.089.219
Z Kütüphane Tahsisatı	136.520	136.520	136.520	136.520
KARAMAN				
İl Yapım Programı	21.419.031	21.419.031	21.419.031	0
İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları	7.800.000	10.000	10.000	0
Okul Spor Salonları	6.486.156	1.584.271	1.584.271	286.885
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye Muhtelif İnş.	3.062.174	2.788.340	2.788.340	0
Z Kütüphane Tahsisatı	311.848	311.848	311.848	311.848
KIRIKKALE				
İl Yapım Programı	14.644.266	14.644.266	14.644.266	900.462
Anaokulu İl Yapım Programı	1.830.659	1.830.659	1.830.659	0
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	12.500.000	619.458	619.458	0
Öğretmenevi ve Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü İnşaatları	4.528.250	632.611	632.611	0
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye Muhtelif İnş.	4.406.120	484.673	484.673	0
KIRŞEHİR				
İl Yapım Programı	22.160.000	22.160.000	22.160.000	12.118.334
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	31.530.000	1.812.000	2.365.378	1.397.271
İmam Hatip Lisesi	23.412.768	18.259.444	18.259.444	10.312.868
Anadolu Lisesi İnşaatları	25.202.620	15.092.200	15.092.200	4.998.102
Z Kütüphane Tahsisatı	339.246	339.246	339.246	339.246
KONYA				
İl Yapım Programı	83.036.653	63.674.218	83.036.653	83.036.653
Anaokulu İl Yapım Programı	11.292.483	11.292.483	11.292.483	0
Konya İlköğretim İl Yapım Programı	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0
Anadolu Lisesi İnşaatları	44.315.592	7.079.497	7.381.497	715.573
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	54.486.947	15.416.828	15.628.800	2.741.712
İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları	41.756.100	6.385.700	7.960.830	4.595.894
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	25.546.491	9.948.754	10.064.950	379.529
Okul Spor Salonları	2.226.660	68.625	186.782	186.782
Öğretmenevi ve Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü İnşaatları	8.500.000	1.105.000	1.105.000	0
Özel Eğitim Kurumu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Muhtelif İnşaatları	10.000.000	80.000	80.000	0
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye Muhtelif İnş.	13.807.425	1.424.119	2.583.410	1.509.540
NEVŞEHİR				
İl Yapım Programı	10.791.572	7.576.426	7.576.426	6.433.752
Anadolu Lisesi İnşaatları	15.600.000	10.000	10.000	0



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödenegi	2019 Yılı Revize Ödenegi	2019 Yılı Harcaması
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	8.000.000	10.000	10.000	0
Okul Spor Salonları	2.778.000	1.610.000	2.141.730	2.141.730
Z Kütüphane Tahsisatı	263.575	263.575	263.575	263.575
NİĞDE				
İl Yapım Programı	20.461.661	13.739.839	20.461.661	20.461.661
Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi İnşaatları	9.000.000	5.488.000	5.488.000	4.248.523
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	35.000.000	6.825.000	6.825.000	0
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	14.501.000	10.000	10.000	0
Özel Eğitim Kurumu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Muhtelif İnş.	9.954.000	7.795.000	7.795.000	0
Z Kütüphane Tahsisatı	163.484	163.484	163.484	163.484
YOZGAT				
İl Yapım Programı	13.528.820	13.528.820	13.528.820	10.544.002
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	26.748.240	6.573.287	6.772.115	5.875.995
İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları	43.764.254	2.673.280	4.620.814	4.610.814
Okul Spor Salonları	2.500.000	10.000	10.000	0
Z Kütüphane Tahsisatı	158.640	158.640	158.640	158.640

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 yılında KOP Bölgesi illerinde uygulanacak projelere yönelik tahsis edilen ödenek toplamı 366.721.778 TL, revize ödenek 404.343.157 TL iken, yıl sonu itibariyle gerçekleşen harcama tutarı 204.535.245 TL'dir.

9. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

9.1. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE)

Tablo 19: Kamu Yatırımları Kapsamında MKE Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödenegi	2019 Yılı Revize Ödenegi	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE					
Yeni Çelikhane Yapımı	519.700.000	55.000.000	55.000.000	1.730.953	100
Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi	20.500.000	2.500.000	12.000.000	11.999.802	59
Tapa Üretim Hattı Yenilemesi	36.600.000	2.500.000	8.000.000	989.277	4
Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu	9.600.000	1.000.000	4.500.000	3.800.204	84
Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu	107.812.000	8.656.000	0	0	69
Muhtelif İşler	11.105.000	19.385.000	11.105.000	5.699.103	51
Muhtelif İşler	8.585.000	9.100.000	8.585.000	3.428.850	40
Muhtelif İşler	19.810.000	19.460.000	19.810.000	6.040.807	30

Yeni Çelikhane Yapımı; ana ve yardımcı tesislerin inşaat işleri ve makine-ekipman montajı esas olarak tamamlanmış olup işletmeye alma çalışmaları kapsamında soğuk ve sıcak testler tamamlanmıştır. Performans test çalışmaları devam etmektedir. Testlerin olumlu sonuçlanmasını takiben tesis işletmeye alınacaktır. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi; depolara ilişkin yapım ruhsatları alınmıştır. Proje kapsamında yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. Yapımına başlanan depo inşaatlarının 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Tapa Üretim Hattı Yenilemesi; bina yapımına ilişkin projelendirme işi tamamlanmıştır. Bina yapımı ve makine-ekipmanlarının bir kısmının ihalesine çıkılmıştır. Ekipman ihalelerine yönelik şartname hazırlık çalışmaları ile bina yapımına yönelik ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu; daha önce hasara uğrayan tesisin bazı bölümlerinin tadilatını ve modernizasyonunu kapsayan proje kapsamında bina tadilatı yapılmış ve makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Projenin 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu; mevcut tesisin Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına uyumu çerçevesinde modernizasyonu esas olarak tamamlanmış olup ilaveten sahaya kurulan pres makas tezgahı işletmeye alınmıştır. Kırıkkale Hurda Müdürlüğü hurda sahası betonlama işi tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler; makine-teçhizat alımı, bina yapımı, çevre-güvenlik düzenlemeleri gibi muhtelif işler yatırımları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

10.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tablo 20:Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASH)	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi	4.000.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak)	173.111.566	40.000.000	56.641.960	56.641.960	56
Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ	6.530.000	4.959.000	4.959.000	933.855	35
Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi 9 AHB	2.270.000	217.000	900.000	900.000	100
Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi(9 Hekimlik)+112 ASHİ	3.000.000	2.000	2.000	0	84
Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB	849.000	2.000	2.000	0	44
Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH (T10+9AHB+112 ASH)	2.830.000	2.000	2.000	0	0
KARAMAN					
Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ Lojman	1.223.140	44.000	44.000	0	30
Ermenek Güneyyurt AileSağlığı Merkezi+112 ASHİ	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu+Lojman	1.500.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı	2.500.000	2.000	2.000	0	0



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkezi					
Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (9 Hek. ASM+112 ASH)	3.000.000	2.000	2.000	0	0
Merkez 30 Ünitlik ADSM+TSM+ASM+İl Ambulans Servisi Başhekimliği+İlk Yardım Eğitim Merkezi ve 20 yataklı gebe izleme misafirhanesi	30.560.000	3.000.000	11.771.526	11.771.526	42
Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik ASM	3.400.000	200.000	200.000	0	57
Karaman Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı+10 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi+10 Yataklı Yoğun Bakım Servisi	1.733.000	100.000	100.000	0	0
KIRIKKALE					
Balıoğlu 112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
Çelebi 112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
Delice 112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
Keskin 112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM .TSM ve ADSM (40 Ünitlik)	56.398.037	4.179.000	4.179.000	2.590.193	100
Merkez Çalıoğlu Seyrantepe Mah. Aile Sağlığı Merkezi (6AHB)+112 ASHİ	2.830.000	50.000	50.000	0	100
Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ	415.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Fabrikalar 112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11	2.830.000	2.000	2.000	0	0
Yahşihan Irmak ASM+112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
KIRŞEHİR					
Boztepe ASM+112	1.000.000	2.000	2.000	0	0
Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu	500.000	2.000	2.000	0	0
Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	1.500.000	2.000	2.000	0	0
Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli)	75.000.000	7.502.000	7.502.000	0	0
Merkez 1 nolu Medrese Sağlık Yaşam Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112)	1.850.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı (HSL (L2)+Hizmet Binası)	14.758.274	4.577.000	7.554.536	7.554.536	100
Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(5-6 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu	3.500.000	2.000	2.000	0	0
Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina(25 Yatak)	11.600.000	2.000	2.000	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	415.000	2.000	2.000	0	0
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)	10.000.000	500.000	500.000	0	0
KONYA					
Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)+ 112 ASHİ+Toplum Sağlığı Merkezi	1.856.000	171.000	420.979	420.979	95
Akören 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	8.500.000	2.000	2.000	0	0
Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ	2.000.000	2.000	2.000	0	0
Akşehir-Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	958.000	86.000	282.444	282.444	50
Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ	850.000	2.000	2.000	0	0
Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+6 hekimli ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Yaşam Merkezi	4.500.000	2.000	2.000	0	0
Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi	450.000	2.000	2.000	0	0
Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü+Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	5.000.000	2.000	2.000	0	0
Bozkır Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi	750.000	2.000	2.000	0	0
Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi	350.000	2.000	2.000	0	0
Cihanbeyli Yeniceoba Aile Sağlığı Merkezi ASM5 AHB	2.699.000	270.000	1.964.865	1.964.865	100
Çumra Alibeyhüyüğü Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	1.093.000	109.000	1.015.126	1.015.126	100
Çumra 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	7.000.000	2.000	2.000	0	0
Derbent 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	8.500.000	2.000	2.000	0	0
Derebucak İlçe Entegre Hastanesi+Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)	8.500.000	2.000	2.000	0	0
Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü+6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu+Sağlıklı Yaşam Merkezi	3.500.000	2.000	2.000	0	0
Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	1.500.000	2.000	2.000	0	0
Hüyük Entegre İlçe Hastanesi (20 Yataklı)	19.020.769	1.417.000	1.417.000	1.194.875	100
Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü+2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
İlgin 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (5-6 Hekimlik)+112 ASHİ	3.000.000	2.000	2.000	0	0
İlgin- İlçe Sağlık Müdürlüğü+Sağlıklı Yaşam Merkezi+3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi(8 Hekimlik)+112 ASHİ	3.500.000	2.000	2.000	0	0
Kadınhanı Kolukısa ASM (2 AHB)+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu	850.000	2.000	2.000	0	0
Kadınhanı Toplum Sağlığı	2.000.000	2.000	2.000	0	0



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+ 112 ASHİ					
Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASH	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Kulu Tavşançalı ASM (2 AHB)	725.000	2.000	2.000	0	0
Konya AMATEM 60 Yatak+ÇEMATEM 15 yatak	25.000.000	4.000	4.000	0	0
Karatay Karaaslan 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ	2.512.000	2.000	1.299.115	1.299.115	90
Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+112 ASHİ	1.737.000	159.000	159.000	0	0
Karatay 12 Nolu Ulurmak Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB)+112 ASHİ	5.000.000	2.000	2.000	0	0
Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASHİ	3.500.000	2.000	2.000	0	0
Meram Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ	1.500.000	2.000	2.000	0	0
Hadim Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Konya İl Sağlık Müdürlüğü,Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası+112 ASHİ	27.433.678	2.500.000	3.572.015	3.572.015	100
Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı+Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi+Sağlıklı Yaşam Merkezi	3.000.000	2.000	2.000	0	0
Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi(10 Yatak kapasiteli)	7.721.895	1.845.000	5.572.287	5.572.287	96
Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+TSM+112 ASHİ	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Karatay 21 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	2.500.000	2.000	1.810.034	1.810.034	97
Karapınar Hotamış Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ	750.000	2.000	2.000	0	0
Derbent Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi+112 (T13+ 2 AHB)	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Ereğli-Belkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)	1.239.000	24.000	1.033.461	1.033.461	100
Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina 150 Yataklı	75.000.000	2.000	2.000	0	0
Kulu 25 Yataklı (40 Yatak Kapasiteli)Devlet Hastanesi (Ek Bina)	16.252.000	2.000	2.000	0	0
Yunak 25 Yataklı Devlet Hastanesi	15.625.000	2.000	2.000	0	0
Seydişehir 75 Yataklı Ek Bina	37.500.000	2.000	2.000	0	0
NEVŞEHİR					
Avanos Çalış Aile Sağlığı Merkezi	1.250.000	2.000	2.000	0	0
Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
Kozaklı 20 Yataklı Devlet Hastanesi (30 Yatak Kapasiteli)	9.304.000	2.000	2.000	0	0
Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)	2.122.000	2.000	2.000	0	0
Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM	55.875.735	23.887.000	33.935.585	33.935.585	90



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	2.852.000	285.000	285.000	0	100
Merkez Göreme Aile Sağlığı Merkezi	500.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi(8 Hekimlik)	3.687.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi	1.500.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Yaşam Merkezi	2.500.000	2.000	2.000	0	0
Ürgüp İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ	500.000	2.000	2.000	0	0
NIĞDE					
Çamardı Yelatan Köyü Sağlık Evi	391.000	39.000	39.000	0	100
Niğde Devlet Hastanesi 400 Yatak+35 Ünit ADSM	427.600.000	43.002.000	43.002.000	0	0
Merkez Alay ASM (2 Hekimlik) +112 ASHİ	863.000	86.000	86.000	0	100
Merkez Değirmenli ASM (1 Hekimlik)	569.000	57.000	57.000	0	100
Merkez 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi+112 ASHİ	4.435.000	3.188.000	3.188.000	0	100
Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ	3.000.000	100.000	100.000	0	5
Bor FTR Hastanesi (KOP) 250 Yatak	150.000.000	2.000	2.000	0	0
Altunhisar Karakapı Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)	798.000	80.000	80.000	0	100
Bor Kaynarca Köyü Sağlık Evi	417.000	42.000	42.000	0	100
YOZGAT					
Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH	4.000.000	2.000	28.615	28.615	0
Aydıncık Entegre Hastanesi 10 Yataklı	11.290.885	742.000	912.153	912.153	100
Çandır Entegre İlçe Hastanesi (5 ytk.)	7.000.000	2.000	2.000	0	0
Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)	2.392.000	1.473.000	1.473.000	978.901	100
Kadışehri Kabalı Sağlık Evi	383.000	306.000	306.000	175.160	100
Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli)	26.366.557	2.008.000	2.008.000	0	100
Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik)	2.500.000	2.000	28.615	28.615	0
Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB)	2.750.000	2.000	28.615	28.615	0
Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekim)+112 ASH	2.750.000	2.000	28.615	28.615	0
Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 ASHİ	2.800.000	2.000	28.615	28.615	0
Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina 100 yatak	45.240.000	2.000	2.000	0	0
Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)	1.500.000	2.000	28.615	28.615	0

AKSARAY

Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASHİ); proje çalışmaları tamamlanarak yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır. 2019 birim fiyatları baz alınarak maliyet güncellemesi yapılmıştır. Yapım ihalesi için Bakanlığın talimatı beklenmektedir.

Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi; İl Sağlık Müdürlüğünün 17.10.2018 tarih ve E.947 sayılı yazısı ile Merkez Cumhuriyet SYM yatırımı ile Merkez Cumhuriyet 6 Hekimlik ASM yatırımı

birleştirilerek revize edilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2019 birim fiyatları baz alınarak maliyet güncellemesi yapılmıştır. Yapım ihalesi için Bakanlığın talimatı beklenmektedir.

Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak); İnşaat çalışmaları tamamlanan 400 yataklı yeni hastanenin bulunduğu alana yapılmaktadır. 18.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesine istinaden yüklenici tarafından devir ve süre uzatımı talebinde bulunulmuştur. Devir ve süre uzatımı talebi uygun bulunmuş olup yapım işi 20.09.2019 tarihinde devredilmiş ve 120 gün süre uzatımı verilmiştir.

Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ; 18.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 18.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesine istinaden tasfiye talebinde bulunulmuştur. Tasfiye talebi uygun bulunmamış firmaya sözleşme devri ve süre uzatımı hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda sözleşmenin devir edilmesi için Makam Oluru alınmış olup 26.11.2019 tarihinde devir sözleşmesi yapılmıştır. Süre uzatımı ise makam onayına gönderilmiştir.

Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi 9 AHB; 01.10.2019 tarihi itibarıyla işin geçici kabulü yapılarak 10.10.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi(9 Hekimlik)+112 ASHİ; 07.05.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yapı ruhsatı alınarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 05.12.2019 tarihi itibarıyla alçı-boya işlemleri devam etmektedir.

Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB; 21.10.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (T10+6AHB+112 ASHİ); proje çalışmaları tamamlanarak yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır.2019 birim fiyatları baz alınarak maliyet güncellemesi yapılmıştır. Yapım ihalesi için Bakanlığın talimatı beklenmektedir.

KARAMAN

Başyayla (2 Hekimlik) ASM+ Lojman; Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde mevcut hizmet binalarına ek olarak bulunması gereken mahal alanlarının projeye eklenmesi şartıyla TSM+ASM+112 ASHİ olarak revize edilmiştir.

Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ; Oda Mahallesi 186 ada, 24 parselde kayıtlı 2.010 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Eski Aile Sağlığı Binasının yıkım kararı onaylanmıştır. İmar uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu+Lojman; Kazancı Merkez Mahallesi 101 ada, 14 parselde kayıtlı 2.130 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. İmar uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi; Hürriyet Mahallesi 2690 ada, 5 parselde kayıtlı 2.719 m² arsanın tahsisi yapılmıştır. İmar uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (9 Hek. ASM+112 ASH); Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ olan yatırım Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ+SHM olarak revize edilmiştir. Tevhit ifraz ve yola terk işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır. Sağlık Müdürlüğüne yıkım ihalesi yapılmış olup; yüklenici tarafından yıkım çalışmaları tamamlanmıştır. Özel proje çalışmaları devam etmektedir.

Merkez 30 Ünitlik ADSM Hizmet Binası; inşaat ruhsatının alınmasına müteakip 08.04.2019 tarihinde fiili yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 18.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesine istinaden yüklenici tarafından 120 gün süre uzatımı talebinde bulunulmuş olup söz konusu talep uygun görülmemiştir.

Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik ASM; yüklenici firma 18.01.2019 tarihinde yayınlanan tasfiye kararnamesine istinaden fesih talebinde bulunmuş olup, Karaman İl Özel İdaresi tarafından fesih işlemleri devam etmektedir.

Karaman Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı+10 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi+10 Yataklı Yoğun Bakım Servisi; Devlet Hastanesinin yer aldığı 99.246 m² arsanın bir bölümüne yapılacaktır. Proje esas ihtiyaç programı belirlenmesi yönünde Meram Tıp Fakültesi ile yazışmalar yapılmış olup çalışmalar tamamlanmıştır.

KIRIKKALE

Balışeyh 112 ASHİ; proje çalışmaları yapılmaktadır.

Çelebi 112 ASHİ; proje çalışmaları yapılmaktadır.

Delice 112 ASHİ; proje çalışmaları devam etmektedir.

Keskin 112 ASHİ; proje çalışmaları devam etmektedir.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM, TSM ve ADSM (40 Ünitlik);15.03.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Merkez Çalılıöz Seyrantepe Mah. Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASH; 05.07.2019 tarihinde geçici kabulü gerçekleştirilmiştir.

Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ; proje çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Fabrikalar 112 ASHİ; proje çalışmaları yapılmaktadır.

Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11; zemin etüdü gerçekleştirilmiştir. Tip proje revizyon çalışmaları devam etmektedir.

Yahşihan Irmak ASM+112 ASHİ; proje çalışmaları devam etmektedir.

KIRŞEHİR

Boztepe ASM+112; arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. İhale aşamasındadır.

Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu; arsa çalışmaları devam etmektedir. Hastane içerisine konumlandırılması düşünülmektedir.

Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (6 AHB+112); arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yatırım için uygulanacak tip projeler katı yakıtlı olduğundan doğalgaza çevrilmesi için yapılan proje revizyonu tamamlanmış, yapım ihalesi için İl Özel İdare ye gönderilmiş, ihale işlemleri için hazır hale getirilmiştir.

Kırşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli); 19.12.2017 tarihinde proje ihalesi yapılmış olup, 07.02.2018'de sözleşme imzalanmış, yatırım kapasitesi artışı yönündeki talepler değerlendirildiğinden proje süreci durdurulmuştur. Kapasite artışı, ilgili Genel Müdürlük tarafından uygun görülürse Strateji ve Bütçe Başkanlığına müracaat edilecektir. Arsa üzerinde bulunan binaların

yıkım işlemleri tamamlanmış olup proje çizimi için uygun hale getirilmiştir. Yüklenici tarafından tasfiye kararına ilişkin dilekçe verilmiş, değerlendirilme sonucu proje sözleşmesi feshedilmiştir.

Merkez 1 Nolu Medrese Sağlık Yaşam Merkezi; yatırımın uygulanacağı arsa tespiti konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ; arsa için tevhit, ihdas ve terk işlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Mevcut Müdürlük binasının bulunduğu arsanın bitişiğindeki eski sağlık ocağı (yıkım kararı var) binası yıkılarak yerine yapılacaktır.

Merkez Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi; arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yatırımın içerisine 112 ASHİ eklenmesi için talep yazısı yazılmıştır. Söz konusu yatırım ihale işlemleri için hazır hale getirilmiştir.

Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112); zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yatırım için uygulanacak tip projeler katı yakıtlı olduğundan, doğalgaza çevrilmesi için yapılan proje revizyonu tamamlanmıştır. Yapım ihalesi aşamasındadır.

Merkez Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi; Verem Savaş Dispanserinin bulunduğu arsa üzerine yapılacaktır. Tip proje mevcut arsa yapısına uygun olmayıp İl Özel İdaresi tarafından yeni proje çizimi tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulmuş, projeler onaylanmıştır. Yatırımın içerisine 112 ASHİ eklenmesi için talep yazısı yazılmıştır. İhale hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı (HSL (L2)+Hizmet Binası); 06.09.2019 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(5-6 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu; yatırım ihale aşamasındadır.

Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina(25 Yatak); Arsa değişikliğine gidildiğinden proje süreci durdurulmuştur.

Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); Arsa Mucur Belediyesi tarafından 25 yıllığına protokol ile İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ayrıca, Mucur ilçesinde yapılacak olan 25 yataklı ek binanın bulunduğu arsa içerisine konumlandırılması düşünülmektedir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM); arsa için plankote, bina çekme kot krokisi ve zemin etüt çalışmaları İl Özel İdaresi aracılığıyla koordineli bir şekilde tamamlanmıştır. Projenin uygulanacağı arsa ile projenin çizildiği arsa farklı bölgelerde olduğundan dolayı proje revizyonu yapılmış olup söz konusu yatırım ihale işlemlerine hazır hale getirilmiştir.

KONYA

Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)+ 112 ASHİ+Toplum Sağlığı Merkezi; geçici kabul aşamasındadır.

Akören 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; 28.053 m² yüzölçümlü arazi üzerine 10 yataklı entegre ilçe hastanesi yatırımı gerçekleştirilecektir. Yatırımın uygulama projeleri ile ihale dokümanları hazırlık süreci 2018 yılı içinde tamamlanmış olup, yeni bina deprem yönetmeliği ve 2019 birim fiyatları çerçevesinde güncellenerek yapım ihalesi edilebilecek durumdadır. Yatırım yaklaşık 3.450 m² kapalı alana haiz olacak olup, yaklaşık 11 Milyon TL'ye de mal olması planlanmaktadır.

Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir.

Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ; deprem tahkiki sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Akşehir-Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); 07.01.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ; proje çalışmaları devam etmektedir.

Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+6 hekimli ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Yaşam Merkezi; proje çalışması tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlık çalışmalarına başlanılacaktır.

Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir.

Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü+Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu; proje çalışmaları devam etmektedir.

Bozkır Sarioğlan Aile Sağlığı Merkezi; arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir.

Cihanbeyli Yeniceoba Aile Sağlığı Merkezi ASM5 AHB; 18.11.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Çumra Alibeyhüyüğü Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); 17.10.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Çumra 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; 9.553 m² yüzölçümlü arazi üzerine 10 yataklı entegre ilçe hastanesi yatırımı gerçekleştirilecektir. Proje çalışmaları tamamlanmış olup, proje kabul aşamasındadır.

Derbent 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; 2.998 m² yüzölçümlü arazi üzerine 10 yataklı entegre ilçe hastanesi yatırımı gerçekleştirilecektir. Yatırımın uygulama projeleri ile ihale dokümanları hazırlık süreci 2018 yılı içinde tamamlanmıştır. 2019 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve yeni zemin mevzuatına göre proje revizyonu ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Akabinde yapım ihalesi yapılacaktır.

Derebucak İlçe Entegre Hastanesi+Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik); 7.566 m² yüzölçümlü arazi üzerine 10 yataklı entegre ilçe hastanesi yatırımı gerçekleştirilecektir. Yatırımın uygulama projeleri ile ihale dokümanları hazırlık süreci 2018 yılı içinde tamamlanmış olup, yeni bina deprem yönetmeliği ve 2019 birim fiyatları çerçevesinde güncellenerek yapım ihalesi edilebilecek durumdadır.

Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir.

Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir.

Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü+6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu+Sağlıklı Yaşam Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir.

Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu; arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Hüyük Entegre İlçe Hastanesi (20 Yataklı); 10.12.2019 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü+2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi; 4.788 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

İlgın 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (5-6 Hekimlik)+112 ASHİ; projeler tamamlanmış olup ödenek gönderilmesi halinde yapım ihalesi yapılabilir.

İlgın İlçe Sağlık Müdürlüğü+Sağlıklı Yaşam Merkezi+3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi(8 Hekimlik)+112 ASHİ; proje çalışmaları devam etmektedir.

Kadınhanı Kolukisa ASM (2 AHB)+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu; Kulu Dipdede Sağlık Evi yatırımı düzenli personel bulunmaması ve nüfusun az olması sebebiyle yatırım programından çıkarılarak yerine hali hazırda yaklaşık 3.500 nüfusa hizmet veren "Kadınhanı Kolukisa ASM (2 Hekimlik) alınmıştır. Yatırıma 112 ASHİ eklenerek revize edilmiştir.

Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+ 112 ASHİ; projeler tamamlanmış olup ödenek gönderilmesi halinde yapım ihalesi yapılabilecektir.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ; projeler tamamlanmış olup ödenek gönderilmesi halinde yapım ihalesi yapılabilecektir.

Kulu Tavşançalı ASM (2 AHB); proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmış olup, projelerin onaylaması akabinde yapım ihalesi aşamasına geçilecektir.

Konya AMATEM 60 Yatak+ÇEMATEM 15 yatak; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesinde bulunan, Beyhekim Sağlık Kampüsünün de olduğu arazinin, 60.283,57 m² yüzölçümlü kısmı üzerine 60 yataklı AMATEM ve 15 yataklı ÇEMATEM (erişkin, çocuk ve ergen alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi) yatırımı gerçekleştirilecektir. Avam projeler tamamlanarak uygulama ve detay proje aşamasına geçilmiştir. Yatırım yaklaşık 12.000 m² kapalı alana haiz olacak olup, yaklaşık 48 Milyon TL'ye mal olması planlanmaktadır.

Karatay Karaaslan 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ; 27.03.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Eski lojman yıkılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir

Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+112 ASHİ; 01.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Belediye ruhsatlandırması için zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yer teslimi yapılmış olmasına rağmen inşaat başlanamamıştır. 09.09.2019 tarihinde tasfiye edilmiştir. Yaklaşık maliyet güncellemesi yapıldıktan sonra yeniden ihaleye çıkılacaktır.

Karatay 12 Nolu Ulurmak Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB)+112 ASHİ; 04.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 16.12.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASHİ; Karatay 51 Nolu Karakulak ASM yatırımı programdan çıkarılarak yerine Meram 4 Nolu Hasanköy 9 AHB+112 ASHİ yatırımı alınmıştır.

Meram Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ; 12.12.2019 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup değerlendirme aşamasındadır.

Hadim Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ; Bakanlığa tahsisli 2821 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası+112 ASHİ; 2019 yılı Temmuz ayı sonunda geçici kabulü onaylanmıştır.

Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı+Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik); proje çalışmaları devam etmektedir.

Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi; projeler tamamlanmış olup ödenek gönderilmesi halinde yapım ihalesi yapılabilecektir.

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi+Saglıklı Yaşam Merkezi; projeler tamamlanmış olup ödenek gönderilmesi halinde yapım ihalesi yapılabilecektir.

Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi(10 Yatak kapasiteli); 5.201 m² yüzölçümlü arazi üzerine 10 yataklı entegre ilçe hastanesi yatırımı gerçekleştirilmektedir. Yatırımın kapalı alanı yaklaşık 3.143 m² dir. Yatırımın fiziki seviyesi %88 dir. 18.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4735 Sayılı Kanunun

Geçici 4. Maddesine istinaden 120 gün süre verilmiş olup yeni iş bitim tarihi 23.12.2019 olmuştur. İnşaat devam etmektedir.

Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+TSM+112 ASHİ; proje ve yaklaşık maliyet güncellemeleri tamamlanmış olup ihale edilmek üzere dosyası YİKOB' a gönderilmiştir.

Karatay 21 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu; Eski ASM yıkılarak inşaata başlanılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Karapınar Hotamış Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ; proje çalışmaları devam etmektedir.

Derbent Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi+112 (T13+ 2 AHB); Camikebir mahallesinde bulunan mevcut Derbent Toplum Sağlığı Binasının yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır.

Ereğli-Belkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); 26.12.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina 150 Yataklı; uygulama projelerinin hizmet alımı sözleşme aşamasındadır.

Kulu 25 Yataklı (40 Yatak Kapasiteli)Devlet Hastanesi (Ek Bina); 11.717,69 m² yüzölçümlü arazi üzerine 25 yataklı (40 yatak kapasiteli) ek hizmet binası yatırımı gerçekleştirilecektir. Proje çalışmaları tamamlanmış olup, proje kabul aşamasındadır.

Yunak 25 Yataklı Devlet Hastanesi; yatırımın gerçekleştirileceği arsanın tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Seydişehir 75 Yataklı Ek Bina; arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Avanos Çalıř Aile Sağlığı Merkezi; 1.874 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ; 3.188 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi olan yatırım, Topraklı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ olarak revize edilmiştir.

Kozaklı 20 Yataklı Devlet Hastanesi (30 Yatak Kapasiteli); 30.12.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak proje çalışmalarına başlanılmıştır.

Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); mevcut arsa üzerindeki eski Sağlık Ocağının yıkım işlemleri tamamlanmıştır.

Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM; 27.02.2018 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. Orta blokta tüm katların betonarme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ön ve arka blokta beton dökme, demir bağlama ve diğer işlemler devam etmektedir.

Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi; 08.07.2019 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

Merkez Göreme Aile Sağlığı Merkezi; 1.953 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi(8 Hekimlik); 1.776 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi; 2.941 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Yaşam Merkezi; 5.138 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Ürgüp İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ; Uçhisar Aile Sağlığı Merkezi olan yatırım Ürgüp İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ olarak revize edilmiştir. Eski Ürgüp Devlet Hastanesi arsasındaki bina yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır.

NIĞDE

Çamardı Yelatan Köyü Sağlık Evi; 12.07.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Niğde Devlet Hastanesi 400 Yatak+35 Ünit ADSM; uygulama projelerinin “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre revize edilmesi ve güncel birim fiyatlara göre İhale Dokümanlarının Hazırlanması Alım İşi” 19.11.2019 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.

Merkez Alay ASM (2 Hekimlik) +112 ASHİ; 24.07.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Merkez Değirmenli ASM (1 Hekimlik); 26.07.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Merkez 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi+112 ASHİ; 25.06.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ; İl Özel İdaresince 20.12.2018 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir. İkmal ihalesine çıkılacaktır.

Bor FTR Hastanesi (KOP) 250 Yatak; arsa tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Altunhisar Karakapı Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik); 05.08.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Bor Kaynarca Köyü Sağlık Evi; 30.07.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

YOZGAT

Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH; Eski Akdağmadeni Devlet Hastanesi arsasına yapılması planlanmaktadır. Mevcut binanın yıkımı tamamlanmıştır. Proje İdare tarafından onaylanmış olup yapım ihalesine çıkılacaktır.

Aydıncık Entegre Hastanesi 10 Yataklı; 18.06.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Çandır Entegre İlçe Hastanesi (5 ytk.); projeler tamamlanarak ihale dairesine teslim edilmiştir. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik); 08.07.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Kadıışehri Kabalı Sağlık Evi;14.01.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli); 19.12.2018 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik); Merkez 5 Nolu ASM'nin yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. Yıkım kararı çıkmıştır. Proje İdare tarafından onaylanmış olup yapım ihalesine çıkılacaktır.

Yozgat-Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB); projesi onaylanmış olup yapım ihalesine çıkılacaktır.

Yozgat-Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekim)+112 ASH; 04.12.2019 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir.



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yozgat-Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 ASHİ; projesi onaylanmış olup yapım ihalesine çıkılacaktır.

Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina 100 Yatak; Arsa üzerindeki binaların yıkımı tamamlanmıştır. 28.06.2018 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır. 02.08.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Tuga-1, Tuga-5 Tasarım Gözetmeni Görevlendirilmesi Gerektiğinden Proje Süreci Durdurulmuştur.

Yozgat-Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik); projesi onaylanmış olup yapım ihalesine çıkılacaktır.

11.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Tablo 21: Kamu Yatırımları Kapsamında STB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap)	187.034.000	1.000	1.000	0	0
Aksaray Gülağaç KSS	8.686.000	5.000	510.000	504.836	10
KARAMAN					
Karaman OSB	62.476.000	1.000	1.000	0	0
Karaman Sarıveliler KSS	7.180.000	1.000	1.000	0	0
Karaman Enerji İhtisas EB	2.326.000	600.000	1.000	0	0
KIRŞEHİR					
Kırşehir Mucur OSB	17.530.000	1.000	1.000	0	0
KONYA					
Karapınar Enerji İhtisas EB	10.023.408	400.000	1.000	0	0
NİĞDE					
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii)	67.228.000	750.000	1.113.000	1.112.364	8
Niğde Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS	15.539.000	1.000	1.000	0	0
Niğde Nas KSS	81.061.000	1.750.000	5.486.000	5.484.451	12
Niğde Bor Enerji İhtisas EB	4.070.000	600.000	1.000	0	0
YOZGAT					
Bozok OSB	32.290.000	1.000	1.000	0	0

AKSARAY

Aksaray OSB (3.Tevsii); Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap) 495 Hektar+II.Arıtma projesinin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik Etüd raporu ve imar planı onaylanmıştır.

Aksaray Gülağaç KSS (39 işyerlik); söz konusu projenin 39 işyeri üstyapı yapım işi ihalesi 16/04/2019 tarihinde yapılmış olup, üstyapı işi devam etmektedir.

KARAMAN

Karaman OSB; Karaman OSB Atıksu Arıtma Tesisi yapım inşaatı için yatırım programında yer almakta olup, Atıksu Arıtma Tesisi keşif çalışmaları devam etmektedir.

Karaman Sarıveliler KSS; Kooperatif Başkanlığının 17/07/2019 tarihli yazısında, sanayi sitesi inşaatının kendi imkânları ile yapılacağı bildirilmiştir.

Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; mera arazilerinin vasıf değişikliğinin yapılmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği

YEKA alanlarının ilanına yönelik 29/09/2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren son kararda Karaman bölgesi yer almamaktadır.

KIRSEHİR

Kırşehir Mucur OSB; kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İmar planı, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını takiben altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KONYA

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bölgede yer alacak yatırımcılar belirlenmiştir. Bölgenin imar planları 27/07/2018 tarihinde, parselasyon planları 05/09/2018 tarihinde onaylanmıştır. Dört yatırımcı tarafından sabit yatırım tutarlarının onbinde birine tekabül eden tutar yatırılmıştır. Şirketlerin irtifak hakkı tesis işlemleri devam etmektedir. İrtifak hakkı tesis edilen alanlarda santral kurulumlarının başlaması beklenilmektedir.

NIĞDE

Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. 24 işyerilik KSS’nin proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB; projenin altyapı ihalesi 19/09/2017 tarihinde yapılmış olup, altyapı işi devam etmektedir.

Niğde Nas KSS; 203 işyeri üstyapı yapım işi ihalesi 19/06/2018 tarihinde yapılmış olup, üstyapı yapım işi devam etmektedir.

Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonucunda bölgedeki arazilerin mera vasıfları kaldırılmıştır.

29/09/2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Niğde ili Bor ilçesinde bulunan 2.553 hektarlık YEKA olarak ilan edilmiştir. Daha sonra 05/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile de Niğde-Bor YEKA için 300 MW gücünde bağlantı kapasitesi ilan edilmiştir.

Bundan sonraki süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının YEKA yarışmasını düzenleyerek bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesi gerekmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen yatırımcılara yer tahsisi yapılacaktır.

YOZGAT

Bozok OSB; 124 hektar büyüklüğünde olan projenin kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, imar planları onaylanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2019 yılı Yatırım Programı’nda yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na intikal eden hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 22: Kamu Yatırımları Kapsamında KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması
Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı	55.100.000	48.300.000	55.100.000	55.100.000
Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi	6.800.000	1.072.000	1.178.000	1.178.000
YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi	5.956.060	1.700.000	1.700.000	1.700.000
- YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar	5.700.000	700.000	1.700.000	1.700.000
- YAS Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Araştırılması ve Verimliliğin Artırılması	256.060	1.000.000	0	0
KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi	12.827.425	2.948.000	2.948.000	1.754.980
- Muhtelif Tarımsal Araştırmalar Projesi	8.192.000	1.148.000	1.063.020	0
- Tarımsal-Kırsal Kalkınma Modeli Geliştirilmesi	808.300	400.000	484.980	484.980
- Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi Projesi	3.827.125	1.400.000	1.400.000	1.270.000
KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi	50.797.000	11.800.000	11.800.000	11.372.225
- Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi	8.213.000	1.800.000	222.000	122.225
- Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi	38.419.000	7.000.000	8.578.000	8.250.000
- Embriyo Transferi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi	4.165.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi	29.250.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı	118.691.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
Ar-Ge ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Programı	3.477.000	1.127.000	1.127.000	0
Beyşehir Kentsel Sit Alanı Sağlıklaştırma Projesi	2.250.000	750.000	750.000	0
Silisyum Saflaştırma Araştırma Projesi	2.000.000	2.000	2.000	0
Karaman Enerji Verimlilik Merkezi	1.500.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi	1.401.000	455.000	455.000	129.800
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projesi	2.679.000	71.000	71.000	0
İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılması Projesi	3.301.000	573.000	573.000	561.680
Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi	910.000	590.000	590.000	590.000
Kilistra Çevre Düzenleme Projesi	2.033.000	377.000	377.000	0
Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü	5.000.000	1.000.000	1.674.000	1.674.000
Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEF)	20.797.000	3.126.000	5.626.000	5.420.500
KOP Bölgesi'nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi	1.563.000	190.000	619.000	619.000
KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo Ekonomiye Katkısı	1.573.000	500.000	100.000	0
KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi	3.100.000	274.000	274.000	0
KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi	15.000.000	3.050.000	3.050.000	2.981.273
Muhtelif İşler	773.000	773.000	773.000	85.054
KOP Bölgesi İçmesuyu Destek Programı	15.438.000	0	0	0
TOPLAM	365.216.485	108.914.000	119.023.000	113.402.512

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP); KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Söz konusu proje başta dağlık kırsal

alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

KÖSİP kapsamında 2019 yılında toplam 55.100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, illere yapılan tahsisatlar doğrultusunda aktarılmıştır. Bu kapsamda il bazında aktarılan ödenek tutarları ve desteklenen proje sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 23: KÖSİP Kapsamında İl Bazında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projeler

Yıl	2019 Ödeneği (TL)	Asıl Listede Yer Alan Proje Sayısı	Asıl Listede Yer Alan Projeler ile Sulamaya Açılan Alan (ha)*
Aksaray	6.000.000	6	506
Karaman	7.700.000	8	595
Kırıkkale	2.400.000	2	284
Kırşehir	5.300.000	1	332
Konya	14.100.000	16	561
Nevşehir	4.800.000	4	309
Niğde	6.900.000	10	876
Yozgat	7.900.000	9	540
TOPLAM	55.100.000	56	4.003

Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi; MTA Genel Müdürlüğüne Konya, Karapınar ve Kaşınhanı civarında tehlikeli görülen yerlerde arazi çalışmaları tamamlanmış olup, Karapınar Seyithacı Yaylası ve Hotamış Gölü alanı ile İslık arasında kalan bölümde uzaktan algılama, jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik, jeofizik, karstik gözlem, ölçüm ve örnekleme çalışmaları ara raporu hazırlanmıştır. MTA 2018 yılında Karapınar’da artan obruklar için tehlikeli gördükleri yerlerde arazi çalışmalarına devam ederek, sondaj çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Proje 2015-2019 yılları arasında uygulanacak olup toplam ödeneği 6.800.000 TL’dir. Bugüne kadar 3.072.000 TL MTA Genel Müdürlüğü’ne aktarılmış olup, 2019 yılı ödeneği olan 1.072.000 TL’ye ek ödenek olarak 106.000 TL ek ödenek izni Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan alınmış yıl ödeneği 1.178.000 TL olarak revize edilmiştir. Final raporunun MTA Genel Müdürlüğü tarafından teslim edilmesine müteakip 1.178.000 TL MTA Genel Müdürlüğü’ne aktarılmıştır.

YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi; DSİ tarafından mevcut ve yeni açılacak tüm rasat kuyularını online izlemeye uygun (dataloger sistemli) limnigrafların (şamandıralı, ultrasonic ya da lazerli) monte edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Konya Kapalı Havzası’nda 122 adet kuyuya ölçüm sistemi takılmıştır.

2016-2019 yılları arasında uygulanacak ve 5.700.000 TL bütçesi bulunan projenin yürütülmesi için KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında 2016-2018 yılları için toplam 4.000.000 TL ve 2019 yılında 1.700.000 TL DSİ’ne aktarılmıştır.

Tarımsal-Kırsal Kalkınma Modeli Geliştirilmesi; 2016-2017 yıllarında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırması projesinin devamı niteliğinde olan proje 2016 yılında KOP Bölgesine dahil edilen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerini kapsamaktadır. “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi II. Etap” adıyla söz konusu illerde yürütülen projenin 2018 yılı ödeneği 500.000 TL olup, 2018 yılında 323.320 TL ve 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde

484.980 TL olmak üzere toplam 808.300 TL'lik hakediş ödemesi yapılarak, proje tamamlanmış ve kesin kabulü gerçekleştirilmiştir.

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP); kamu kurumları ve STK'larla işbirliği içerisinde "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi" (KOP TEYAP) gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern altyapılar ve teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin, bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında

- 2015-2018 arası dönemde KOP Bölgesi genelinde 1.206'sı teknik personel, 2.760'ı çiftçi olmak üzere 3.966 kişiye teknik ve uygulamalı eğitim verilmiş;
- KOP TEYAP'ın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için, KOP Bölgesi'ndeki tarımsal eğitim ve yayımdaki mevcut durumun ortaya konulması ve öncelikli eğitim alanlarını belirlemek amacı ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde "KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi" araştırması yapılmış;
- Üniversitelerin eğitim ve yayım altyapılarının geliştirilmesine yönelik olarak, 2016 yılında "Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi"ne 4.800.000 TL, "Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi"ne 700.000 TL, 2018 yılında ise "Tarla Bitkileri Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi için Selçuk Üniversitesine 165.000 TL ve "Kırıkkale Üniversitesi KOP Çiftlik Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim ve Demonstrasyon Merkezi Projesi"ne 1.000.000 TL olmak üzere toplam 6.665.000 TL destek sağlanmış;
- Üniversitelere sağlanan altyapı desteklemeleri dışında, 2015-2018 döneminde 143 projeye toplam 24.531.990 TL mali destek sağlanmıştır.

2019 yılı yatırım programı kapsamında sermaye transferi ve sermaye gideri kalemlerinden oluşan proje toplam tutarı 46.632.000 TL olup, 2019 yılı ödeneği 8.800.000 TL'dir. Proje kapsamında 2019 yılında toplam dönem sonuna kadar 8.372.225 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

Embriyo Transferi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi; KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi altında yer alan bu proje kapsamında, kaliteli damızlık sığır yetiştiriciliğinde kullanılan embriyo transferi uygulamalarının ülkemizde ve bölgemizde yaygınlaştırılması ve paydaşlara eğitimler sağlanması amacıyla embriyo üretimi ve transferi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında rapor dönemi kapsamında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Proje kapsamında Aksaray Üniversitesi bünyesinde Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulumu için Üniversite ile protokol imzalanmıştır. Aksaray ilinde 2018-2019 yıllarında desteklenmesi planlanan projenin toplam tutarı 4.165.000 TL, 2018 yılı harcaması 1.000.000 TL, 2019 yılı harcaması ise 3.000.000 TL'dir.

KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi; ile Bölgemizde hayvancılık faaliyetlerinin ve hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü, hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması, hayvan refahının sağlanması ve yetiştiricilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan altyapının geliştirilmesini içeren projeler desteklenmektedir.

2017 yılından beri uygulanmakta olan proje kapsamında 2017-2018 yıllarında toplam 15.459.722 TL ile 20 adet proje desteklenmiştir. Projenin toplam bütçesi 29.250.000 TL olup, 2019 yılında gerçekleştirilen toplam harcama tutarı 7.400.000 TL'dir.

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı; “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırma projesi kapsamında, 2016-2017 yıllarında KOP Bölgesi'nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeler ve çalışmalar neticesinde, elde edilen sonuçlara göre belirlenen eksenler üzerinden mali destek sağlanmaktadır. Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yaz seracılığının yaygınlaştırılması, serbest sistem tavukçuluk, bağcılık, arıcılık ve örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır.

2016 yılından beri uygulanan projenin öngörülen bitiş tarihi 2021 olup, proje kapsamında 2016-2018 yıllarında toplam 89 proje için 44.750.854 TL destek sağlanmıştır. Projenin toplam tutarı 118.691.000 TL, 2019 yılında gerçekleştirilen toplam harcama tutarı 19.600.000 TL'dir.

Ar-Ge ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Programı; “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” kapsamında elde edilen sonuçlara göre uygulanacak proje; girişimcilik ve KOBİ bileşenlerinden oluşan 2 alt program uygulanacaktır. 2018-2020 döneminde uygulanması planlanan programın toplam bütçesi 3.477.000 TL, 2019 yılı ödeneği 1.127.000 TL olup, 2019 yılında her hangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

Silisyum Saflaştırılma Araştırma Projesi; ileri teknoloji uygulamalarında kullanılacak ülkemizdeki Si maden yataklarının tespiti ve karakterizasyonu; yıllık 100 MW kapasiteli Si tabanlı güneş hücresi üreten bir güneş hücresi fabrikasının ihtiyacı olan Si saflaştırma sistemi için fizibilite çalışması ve Si'nin kumdan başlayarak Polisilisyum'a kadar yüksek oranda >5N saflaştırılarak endüstriye aktarılmaya hazır bir teknolojinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin kumdan başlayarak Si'nin PV seviyede saflaştırılması aşaması Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin mevcut bilgi birikimi, deneyimi ve alanında özel kurulacak alt yapısıyla gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında Üniversitede yapılan çalışmalarla; MTA tarafından tespit edilen Si maden yatakları incelenerek, gerekli analizler yapılmış ve Türkiye'nin silisyum madeni açısından saflık analizi yapılmış; 500 - 1000 Mw ölçeklerinde güneş hücresi için gerekli saf silisyum üretim tesisi kurulmasına yönelik gerekli fizibilite analiz çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca, Üniversite tarafından söz konusu üretim faaliyetinde kullanılacak altyapı ve sarf malzeme giderleri KOP BKİ bütçesi ile sağlanmış olup gerekli cihazların üniversite tarafında eş finansman karşılığında alımına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

2017-2019 döneminde uygulanması planlanan projenin toplam tutarı 2.000.000 TL olup, 2017-2018 döneminde 1.998.000 TL uygulayıcı kuruluş hesabına aktarılmıştır. Projenin 2019 yılı ödeneği 2.000 TL olup, 2019 yılında her hangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

Karaman Enerji Verimlilik Merkezi Projesi; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Karaman'da uygulanacak olup, ülkemizin 4. enerji verimlilik merkezi olacaktır. Uygulamaya geçilmesi için Üniversite ile yıl içerisinde protokol imzalanmış, Enerji Verimlilik Merkezi Laboratuvar Binası inşaatına başlanmıştır.

2018-2019 döneminde uygulanması planlanan projenin toplam bütçesi 1.500.000 TL olup, 2018 yılında ödenek tutarı olan 264.000 TL, 2019 yılında ise yine ödenek tutarı olan 1.236.000 TL uygulayıcı kuruluş hesabına aktarılmıştır.

Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi; proje kapsamında belirlenen araştırma ve inceleme faaliyetlerinin sonucuna göre KOP Bölgesi'ndeki jeotermal kaynakların özellikleri; tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere kullanılabilecek sektörler ve geliştirilmesine yönelik somut çıktılarının sunulması ve jeotermal alanlardaki suların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak kullanım alanlarının araştırılarak (örneğin seracılık amaçlı mevcut su kaynağı ile ne kadar büyüklükte alanın yararlanabileceği, kaç derece sıcaklıktaki suların ne tür gelir getirici faaliyetlerde kullanılabileceği gibi yatırım özellikleri tanımlanacaktır.) raporlanması amaçlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi için TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile KOP BKİ arasında 2018 Aralık ayında sözleşme imzalanmıştır.

Proje kapsamında, Ön Çalışma raporu, Mevcut durum analizi raporu tamamlanmış, Saha Çalışmaları raporu hazırlanmış, Odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir.

2018-2020 yılında uygulanması planlanan projenin toplam tutarı 1.401.000 TL, 2019 yılı ödeneği 455.000 TL olup, 2019 yılında proje kapsamında toplam 129.800 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

İvriz Hitit Kaya Anıtı Ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi; ile Merkezi Otopark Alanı, Arkeolojik Alan Giriş Platformu, Çevre Düzenleme Elemanları(zemin, patika, bilgi panosu, çeşme vb.), Ziyaretçi Merkezi Yapısı gibi altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Uygulayıcı kuruluş olan Konya Büyükşehir Belediyesi 22.03.2018 tarihinde İvriz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Ziyaretçi Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi olarak ihale edilmiş ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

Projenin toplam bütçesi 3.000.000 TL olup, bugüne kadar gerçekleştirilen harcama tutarı 1.000.000 TL'dir. Projenin 2019 yılı ödeneği 2.000.000 TL uygulayıcı kuruluş hesabına aktarılmıştır.

Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılması Projesi; 2018 yılında Muhtelif İşler projesi kapsamında yer alan Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılması Projesinin devamı niteliğinde olan ve 2017-2021 döneminde uygulanacak olan projenin toplam tutarı 3.301.000 TL, bugüne kadar gerçekleştirilen harcama 424.780 TL olup, 2019 yılı ödeneği 573.000 TL'dir. 2019 yılında söz konusu ödenekten 561.680 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi; Güzelyurt'un doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, Güzelyurt Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve hâlihazır haritasının güncellenmesi, Manastır Vadisi Çevre Düzenleme Projesi'nin yapılması planlanmaktadır. Uygulayıcı kuruluş olan Güzelyurt Belediyesi ile KOP BKİ arasında 06.07.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Projenin halihazır harita üretimine yönelik çalışmalar tamamlanarak belediye tarafından onaylanmış, ayrıca Jeolejik, Jeofizik Etüt ve Kinematik Analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde yaptırılmış ve bakanlık tarafından onaylanmıştır.

2018-2019 döneminde uygulanacak projenin toplam bütçesi 910.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 320.000 TL'nin tamamı uygulayıcı kuruluşa defaten aktarılmıştır. Projenin 2019 yılı ödeneği olan 590.000 TL uygulayıcı kuruluş hesabına aktarılmıştır.

Kilistra Çevre Düzenleme Projesi; Kilistra ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlamak için alana gelen

ziyaretçilerin konaklama sürelerini uzatmak ve bölgenin turizm cazibesinin artırılması amacıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP BKİ arasında protokol imzalanmıştır.

2018-2020 döneminde uygulanacak projenin toplam bütçesi 2.033.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 755.000 TL'nin tamamı uygulayıcı kuruluşa defaten aktarılmıştır. Projenin 2019 yılı ödeneği ise 377.000 TL olup, ilgili yıl her hangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi; 2016 yılında fizibilite çalışması tamamlanan proje kapsamında uygulama alanı olarak kent merkezindeki kentsel sit alanı belirlenmiş ve proje kapsamında düşünülen binalara çeşitli fonksiyonlar verilerek yaşayan kültürel mekanlar oluşturulması amaçlanmıştır.

Uygulayıcı kurum Akşehir Belediyesi ile protokol imzalanmıştır. 2017-2021 döneminde uygulanması planlanan projenin toplam bütçesi 5.000.000 TL olup, bugüne kadar gerçekleştirilen harcama tutarı 2.360.893 TL'dir. Projenin 2019 yılı ödeneği 1.000.000 TL, 1.674.000 TL olarak revize edilmiş ve söz konusu ödeneğin tamamı uygulayıcı kuruluşa aktarılmıştır.

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP); Kalkınma Bakanlığı'nın yürüttüğü SODES programının uygulanmadığı iller olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de yürütülmektedir.

2016-2021 döneminde uygulanması planlanan projenin toplam tutarı Proje 20.797.000 TL olup, proje kapsamında 2017-2018 yıllarında toplam 46 proje için 10.289.840 TL destek sağlanmıştır. Projenin 2019 yılı ödeneği 3.126.000 TL revize edilerek 5.626.000 TL'ye yükseltilmiş ve söz konusu ödeneğin 5.420.500 TL'si harcanmıştır.

KOP Bölgesi'nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi; KOP Bölgesi'nin il bazında mevcut durumunu ortaya koymak, Bölgenin toplumsal ve kültürel yapısını (aile yapısı, demografik yapı, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve eğitim yapısı, yerleşim düzeni, insan-toprak ilişkileri, istihdam ve gelir) yakından incelemek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sosyal sorunlarını saptamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki verdiğini araştırmak, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek adına neler yapılabileceğini tespit etmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunları ortaya koymak için KOP Bölgesi Sosyal Eylem Planı'nı oluşturmak amaçlanmaktadır.

2018 yılı Mayıs ayında ihalesi gerçekleştirilen proje için toplam 824.820 TL bedelli sözleşme imzalanarak projeye yönelik faaliyetlere başlanmıştır. Proje için 2018 yılında 206.205 TL harcama gerçekleştirilmiş, 2019 yılı için tahsis edilen 190.000 TL ödenek, 619.000 TL olarak revize edilmiştir.

KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi; proje kapsamında Bölgede yaşamış olan önemli şahsiyetlerin eserlerini, hayat öğretilerini, fikir düşüncelerini yeni yetişen nesillere tanıtmak amacıyla çizgi film serileri hazırlanması planlanmıştır. Bu kapsamda, 2017 yılında Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Konya'nın Manevi Mimarları Tanıtım Filminin finansmanı sağlanmış olup söz konusu film için 250.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2018 yılında ise Karaman Belediyesi'nin "KOP İle Karaman'ın Beş Manevi Mimarı Tanıtılıyor" isimli projesine 250.000 TL, Selçuk Üniversitesi'nin "KOP İle Gönül Havzası Sahnede" isimli projesine 150.000 TL, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün "Manevi Değerlerimiz KOP İle Dünyaya Açılıyor" isimli projesine 100.000 TL olmak üzere toplam 3 adet projeye 500.000 TL destek verilmesi hususunda Bakanlık oluru alınmıştır.

Projenin toplam bütçesi 3.100.000 TL, 2018 yılında gerçekleşen harcama tutarı 461.603 TL olup, 2019 yılı ödeneği 274.000 TL'dir. 2019 yılında proje kapsamında her hangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi; KOP Bölgesi'nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, bu illerde projelerin uygulanması, koordinasyonunun sağlanması ve projelerin izlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2016 yılında 75, 2017 yılında toplam 44 ve 2018 yılında 21 proje olmak üzere toplam 140 projeye mali destek sağlanmıştır. Programın toplam bütçesi 15.000.000 TL, 2019 yılı ödeneği 3.050.000 TL'dir. 2019 yılında proje kapsamında 2.981.273 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

KOP Bölgesi İçmesuyu Destek Programı; Karaman ili Ermenek ilçesinde içme suyu ihtiyacı bulunan Tepebaşı, Boyalık ve Yerbağ köyleri için 2.875.000 TL ve Merkez İlçe Taşkale – Yeşildere Köyleri içinde 4.620.000 TL'lik ödenek 2017 yılı için tahsis edilmiştir.

Bununla birlikte, Trans Anadolu Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim Hattı'nda bulunan ve KOP BKİ'nin sorumluluk alanında olan Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerinde TANAP A.Ş tarafından sosyal ve çevresel içerikli projeler desteklenmektedir. TANAP A.Ş. ve KOP BKİ işbirliği çerçevesinde 07.08.2017 tarihinde "Mali Destek Protokolü" imzalanmış olup, protokol kapsamında İçme Suyu hizmetlerinin sağlanması amacıyla Kırıkkale ili için 2 ilçede 9 köye 1.400.000 TL, Kırşehir ili için 2 ilçede 34 köye 8.560.000 TL ve Yozgat ili için 6 ilçede 48 köye 5.478.000 TL olmak üzere üç ilimizde 91 köye toplamda şartlı bağış niteliğinde 15.438.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 14.810.267 TL ödenek aktarılmıştır.

11.2. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

Tablo 24: Kamu Yatırımları Kapsamında KOSGEB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Program Adı	İl	2019 Yılı Destek Tutarı
KOSGEB Destek Programları	Aksaray	15.758.332
	Karaman	5.057.577
	Kırıkkale	5.834.283
	Kırşehir	5.329.175
	Konya	63.325.899
	Nevşehir	8.238.225
	Niğde	7.018.810
	Yozgat	9.415.627
2018 Makine Teçhizat Kredisi Kredi Faiz Desteği - 2018	Aksaray	33.600
	Karaman	95.893
	Kırıkkale	1.102.500
	Kırşehir	31.500
	Konya	71.183
	Nevşehir	13.500
	Niğde	15.758.332
	Yozgat	5.057.577

12. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

12.1. DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

Tablo 25: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	117.127.543	3.600.002	3.600.002	3.599.995	
-Aksaray Eski 1.Kısım AT ve TİGH	32.103.103	1.300.000	0	0	70
-Aksaray Eski 2.Kısım AT ve TİGH	39.843.190	1.300.000	2.600.000	2.600.000	72
-Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL)	42.901.735	1.000.000	1.000.000	999.995	87
-Aksaray Yeşiltepe Beldesi AT ve TİGH	2.279.515	2	2	0	100
Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	176.090.974	5.958.485	8.901.136	8.901.134	
-Karaman 1.Kısım AT ve TİGH	39.274.043	1.300.000	4.549.740	4.549.740	69
-Karaman 2.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)	24.984.144	1.500.000	1.952.205	1.952.205	99
-Karaman 3.Kısım AT ve TİGH	20.433.151	1.500.000	1.499.992	1.499.992	90
-Karaman 4.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)	17.889.645	2	394.888	394.888	84
-Karaman AT ve TİGH Tamamlama	42.930.889	1.000.000	0	0	99
-Karaman Kazımkarabekir Kızılkuyu AT ve TİGH	13.077.102	2	2	0	99
-Karaman Merkez Yazılı AT ve TİGH (Sulama+Toplulaştırma)	17.502.000	658.481	504.309	504.309	99
Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	621.993.633	21.588.446	42.377.244	42.377.227	
-Konya 10.Kısım AT ve TİGH	32.701.372	1.300.000	5.332.644	5.332.644	63
-Konya 11.Kısım AT ve TİGH	9.652.678	825.816	825.816	225.753	95
-Konya 12.Kısım AT ve TİGH	33.071.999	750.000	1.746.255	1.746.255	20
-Konya 13.Kısım AT ve TİGH	18.362.800	1.200.000	1.199.945	1.199.945	53
-Konya 14.Kısım AT ve TİGH	62.624.198	750.000	1.249.940	1.249.940	13
-Konya 15.Kısım AT ve TİGH	42.082.053	750.000	270.617	270.617	5
-Konya 3.Kısım AT ve TİGH	37.859.015	1.000.000	1.131.169	1.131.168	18
-Konya 4.Kısım AT ve TİGH	27.628.946	2.000.000	5.778.735	5.778.735	73
-Konya 5.Kısım AT ve TİGH	29.366.253	1.200.000	1.919.190	1.919.190	38
-Konya 6.Kısım AT ve TİGH	34.549.490	1.600.000	5.049.041	5.049.041	61
-Konya 7.Kısım AT ve TİGH	46.322.462	1.600.000	4848570	4848570	61
-Konya 8.Kısım AT ve TİGH	20.315.494	500.000	1.500.000	1.499.997	31
-Konya 9.Kısım AT ve TİGH	33.545.138	1.300.000	4.026.893	4.026.893	71
-Konya Beyşehir 1.Kısım AT ve TİGH	5.979.262	2	2	0	100
-Konya Çumra Güvercinlik AT ve TİGH	21.867.325	2	2	0	100
-Konya Çumra İçeriçumra Kasabası AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)	21.096.797	750.000	1.735.033	1.735.033	100
-Konya Doğanhisar Çınaroba ve Karaağa AT ve TİGH	2.233.341	2	2	0	67
-Konya Ereğli İvriz 1.Kısım AT ve TİGH	19.673.561	1.500.000	466.211	466.210	94
-Konya Karatay İsmil Kasabası AT ve TİGH	16.474.492	2	2	0	100
-Konya Karatay Karakaya Köyü AT ve TİGH	28.555.973	2	2	0	100
-Konya Karatay Ovakavağı AT ve TİGH	21.032.869	362.620	3.773	3.773	99

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
-Konya Merkez 1.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL)	24.296.743	2.000.000	2.693.624	2.693.624	88
-Konya Merkez 2.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL)	32.701.372	2.200.000	3.199.841	3.199.841	89
Kırıkkale-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	20.620.146	585.166	5.122.788	4.764.659	68
-Kırıkkale Keskin AT ve TİGH	20.620.146	585.166	5.122.788	4.764.659	68
Kırşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	6.339.487	1.100.000	2.649.457	2.649.457	98
-Kırşehir Mucur Aksaklı AT ve TİGH Tamamlama	6.339.487	1.100.000	2.649.457	2.649.457	98
Nevşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	9.643.242	1	1	0	0
-Nevşehir-Derinkuyu AT ve TİGH Tamamlama	9.643.242	1	1	0	0
Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	95.866.238	1.619.712	7.278.254	7.278.234	
-Niğde Bor İlçesi AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)	30.726.925	619.712	6.254	6.254	99
-Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH	65.139.313	1.000.000	7.272.000	7.271.980	19
Yozgat-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	59.341.667	3.000.000	5.398.907	5.398.907	
Yozgat Aydıncık AT ve TİGH	24.127.931	1.500.000	2.449.704	2.449.704	79
Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH	35.213.736	1.500.000	2.949.203	2.949.203	87

Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 117.127.543 TL, 2019 yılı ödeneği 3.600.002 TL, revize ödeneği 3.600.002 TL ve 2019 yılı dördüncü dönem harcaması 3.599.995 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan ;

- Aksaray Eski 1.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Aksaray Eski 2.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL)**; devam etmektedir.
- Aksaray Yeşiltepe Beldesi AT ve TİGH**; tamamlanmıştır.

Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 176.090.974 TL, 2019 yılı ödeneği 5.958.485 TL, revize ödeneği 8.901.136 TL ve 2019 yılı dördüncü dönem harcaması 8.901.134 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Karaman 1.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Karaman 2.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)**; devam etmektedir.
- Karaman 3.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Karaman 4.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)**; devam etmektedir.
- Karaman AT ve TİGH Tamamlama**; devam etmektedir.
- Karaman Kazımkarabekir Kızılkuyu AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Karaman Merkez Yazılı AT ve TİGH (Sulama+Toplulaştırma)**; devam etmektedir.

Kırıkkale-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 20.620.146TL, 2019 yılı ödeneği 585.166 TL, revize ödeneği 5.122.788 TL ve 2019 yılı dördüncü yarıyıl harcaması 4.764.659 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan ;

- Kırıkkale Keskin AT ve TİGH**; ihalesi yapılan 18 köyde toprak etüt ve derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Proje sahasında 420 km yol imalatı yapılmış olup mülakat çalışmalarına başlanacaktır.

Kırşehir-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 6.339.487 TL, 2019 yılı ödeneği 1.100.000 TL, revize ödeneği 2.649.457 TL ve 2019 yılı dördüncü yarıyıl harcaması 2.649.457 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan

-Kırşehir Mucur Aksaklı AT ve TİGH Tamamlama; Kırşehir Merkez ve Mucur İlçesine bağlı 10 köyden Mucur İlçesine bağlı 6 Köyü kapsayan Tarla İçi Yol yapımı projesinde toplam 119,6 km ham yolun (4 metre genişlik 38.050 metre, 6 metre genişlik 81.010 metre) tamamı açılmıştır. Toplamda 132.584,226 m3 stabilize malzeme figüresi çekilmiştir. %72 mertebesinde fiziksel gerçekleştirme sağlanmıştır.

Konya-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 621.993.633 TL, 2019 yılı ödeneği 21.588.446 TL, revize ödeneği 42.377.244TL ve 2019 yılı dördüncü yarıyıl harcaması 42.377.227TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan

- Konya 10.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 11.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 12.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 13.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 14.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 15.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 3.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 4.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 5.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 6.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 7.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 8.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 9.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya Beyşehir 1.Kısım AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Konya Çumra Güvercinlik AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Konya Çumra İçeriçumra Kasabası AT ve TİGH (Sulama + Topplulaştırma); tamamlanmıştır.
- Konya Doğanhisar Çınaroba ve Karaağa AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya Ereğli İvriz 1.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya Karatay İsmil Kasabası AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Konya Karatay Karakaya Köyü AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Konya Karatay Ovakavağı AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya Merkez 1.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL); devam etmektedir.
- Konya Merkez 2.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL); devam etmektedir.

Neşehir-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 9.643.242TL, 2019 yılı ödeneği 1 TL, 2019 yılı dördüncü dönem harcaması 0 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan

-Nevşehir-Derinkuyu AT ve TİGH Tamamlama; 25.12.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır.

Niğde-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 95.866.238TL, 2019 yılı ödeneği 1.619.712TL, revize ödeneği 7.278.254TL ve 2019 yılı dördüncü dönem harcaması 7.278.234 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

-Niğde Bor İlçesi AT ve TİGH (Sulama + Topplulaştırma); devam etmektedir.

-Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.

Yozgat-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 59.341.667 TL, 2019 yılı ödeneği 3.000.000 TL, revize ödeneği 5.398.907 TL ve 2019 yılı dördüncü dönem harcaması 5.398.907 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

-Yozgat Aydıncık AT ve TİGH; 112.44 km 6 m'lik yol, 334.83 km 4 m'lik reglaj yapılmıştır. 1.127.608 m³ Makine ile Yumuşak Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı) yapılmıştır. 10 köyün tescili sağlanmış olup 4 köyde kadastro kontrol çalışmaları devam etmektedir.

- Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH; Gelingüllü AT ve TİGH Projesinde 1907 km reglaj çalışması yapılmıştır. Proje kapsamında 1,838,816.31 m sınır düzeltme çalışmaları yapılmıştır. 32 birimde sosyal etüt raporu yapılmıştır. 22 köyde tescil işlemi yapılmıştır. 8 köyde kadastro kontrol işlemleri devam etmektedir.

Tablo 26: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçmesuyu Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray İçmesuyu Projesi	143.177.843	21.000.000	21.017.608	21.017.060	
-Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı	32.351.938	5.999.996	1.559.604	1.559.604	86
-Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı	63.982.785	4	505.004	504.590	5
-Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi	46843119	15.000.000	18.953.000	18.952.866	91
Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi	466.162.722	15.050.000	25.043.000	25.042.373	10
Sulakyurt Barajı Sulaması	16.672.227	329.388	362.286	362.286	100
Taşkın ve Rusubat Kontrolü	31.000.000	4	4	0	0
-Kırıkkale Bahşili Karaahmetli Köyü Sarı Dere	20.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Balışeyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rusubat Kontrolü	4.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü	2.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü	5.000.000	1	1	0	0
Gölet Sulamaları	36.983.482	82.024	101.331	101.329	
-Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlarşarklısı Göletleri Sulamaları	4.617.188	82.021	101.329	101.329	100
-Kırıkkale-Keskin BüyükceceliGöleti Sulaması	18.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale-Merkez Ulaş Göleti	14.366.294	1	1	0	0
Kırşehir İçmesuyu Projesi	115.054.754	4	4.494.000	4.493.711	
-Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı	27.984.754	2	2.148.998	2.148.883	99
-Kırşehir (Özbağ) İçmesuyu Arıtma Tesisi	40.000.000	1	1	0	0
-Kırşehir (Yeni Kuyular) İçmesuyu Projesi	47.070.000	1	2.345.001	2.344.828	5
Konya-Çumra III. Merhale	1.459.527.867	28.505.296	54.466.894	53.458.051	
- Afşar Hadimi Barajı	136.136.546	2	2	0	99

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali	436.938.535	12.447.998	41.553.998	41.553.998	50
- Konya ApaHotamış 1,2,3 Sulamaları	267.248.397	2	2	0	2
- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı	244.200.325	0	0	0	99
- Bozkır Barajı İkmali	31.367.035	41.162	11.319	11.318	99
- Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu	68.263.535	1.008.838	1.008.838	0	99
- Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları	275.373.494	15.007.294	11.892.735	11.892.735	100
Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)	360.156.929	25.000.000	24.119.918	23.156.914	
- Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri	53.660.039	650.000	963.000	962.996	100
- Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı İkmali	306.496.890	24.350.000	22.193.918	22.193.918	95
Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu	576.316.319	3	3	0	7
Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme	576.316.319	3	3	0	7
Nevşehir İçme Suyu Projesi	81.701.181	10.000.000	2.198.000	2.197.999	
-Nevşehir Acıgöl Havzası İçmesuyu İsale Hattı	45.000.000	1	1	0	0
-Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İnşaatı Yapım İşİ	18.238.461	9.999.998	1.297.428	1.297.428	12
-Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İkmali	18.462.720	1	900.571	900.571	6
Niğde Gebere II. Merhale	3.654.662	2.629.030	2.349.327	2.349.319	100
- Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi	3.654.662	2.629.030	2.349.327	2.349.319	100
Niğde Ulukışla İçmesuyu Projesi	16.744.325	2.000.000	5.597.000	5.596.294	65
Niğde Ulukışla İçmesuyu Tesisleri	16.744.325	2.000.000	5.597.000	5.596.294	65
Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi	74.473.996	8.108.092	7.084.500	5.584.123	
İbrala Sulaması İkmali	34.965.128	6.000.000	5.584.500	5.584.123	96
İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı	20.425.179	608.092	0	0	100
İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmali	19.083.689	1.500.000	1.500.000	0	100
Akdağmadeni-Bahçecik Projesi	86.463.399	3.000.000	1.000	0	32
-Bahçecik Barajı	86.463.399	3.000.000	1.000	0	32
Yerköy İnandık Projesi	117.760.732	5.000.000	7.498.000	7.498.000	12
-İnandık Barajı	117.760.732	5.000.000	7.498.000	7.498.000	12
Gelingüllü Projesi	5.000.000	1	1	0	
-Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceırmak İslahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve İrmak İslahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 5. Kısım	5.000.000	1	1	0	0
Musabeyli (Yozgat İçmesuyu Projesi)	8.092.965	1.369.999	3.869.997	3.869.126	
-Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tamamlama	2.504.298	819.999	2.428.999	2.428.999	70
-Yozgat İli Musabeyli (Cemil ÇİÇEK) Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Yapımı	5.588.667	550.000	1.440.998	1.440.127	1
Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi	180.000.000	0	0	0	
-Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı	180.000.000	0	0	0	0
Yenice Projesi	56.250.000	3	3	0	
-Yenice Barajı	50.000.000	2	2	0	0
-Sorgun İçmesuyu Tesisleri 1.Kısım	6.250.000	1	1	0	0

Aksaray İçmesuyu Projesi;

- **Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı;** inşaatı devam etmektedir.
- **Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı;** inşaatı devam etmektedir
- **Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi;** inşaatı devam etmektedir.
- **Aksaray Ulurmak (Mamasın)Sulaması Yenileme Projesi;** inşaatı devam etmektedir.

Karaman II. Merhale;

- **İbrala Sulaması İkmali;** inşaatı devam etmektedir.
- **İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi;** tamamlanmıştır.
- **İbrala Barajı İçme Suyu İsale Hattı;** tamamlanmıştır.

Kırıkkale Sulakyurt Barajı Sulaması; proje kapsamında şu ana kadar ana hatta ve yedek hatlarda bulunan CTP imalatları tamamlanmıştır. Revize projeye göre toplam 63094 m olan HDPE imalatları ve servis yolları tamamlanmıştır. Sanat yapıları imalatları tamamlanmış olup sızdırmazlık testleri de yapılarak iş tamamen bitmiş olup geçici kabulü yapılacaktır.

Kırıkkale Taşkın ve Rusubat Kontrolü;

- **Kırıkkale Bahşili Karaahmetli Köyü Sarı Dere;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Balışeyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rusubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları;** imalatlar tamamlanmış olup ancak 2 yıllık işletme iş kapsamına alınmış olup 2020 yılı içerisinde işletme aşaması tamamlanarak geçici kabulü yapılacaktır.
- **Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti;** projeler tamamlanmış olup, %10 ödeneğin verilmesi halinde inşaat yapım ihalesine çıkılacaktır.
- **Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti;** sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır.

Kırşehir İçmesuyu Projesi

- **Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı;** tamamlanmış olup 28.12.2018 itibar tarihi olmak üzere geçici kabul yapılmıştır.
- **Kırşehir İçmesuyu (Özbağ) Arıtma Tesisi;** proje yapımı tamamlanmış olup inşaat ihalesi Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir.
- **Kırşehir İçmesuyu Projesi;** inşaat ihalesi Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir.
- **Kırşehir (Yeni Kuyular) İçmesuyu Arıtma Tesisi;** ihalesi 03.09.2019 tarihinde merkez ihaleli olarak gerçekleştirilmiş, 02.10.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimi yapılarak arıtma tesisinde kazı imalatlarına başlanmış, çalışmalar devam etmektedir.

Konya-Çumra III. Merhale;

- **Afşar Hadimi Barajı**; inşaatı devam etmektedir.
- **Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali**; inşaatı devam etmektedir.
- **Konya ApaHotamış 1,2,3 Sulamaları**; inşaatı devam etmektedir.
- **Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı**; inşaatı devam etmektedir.
- **Bozkır Barajı, Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu**, inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- **Sulama Tesisleri (Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları)**; tamamlanmıştır.

Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel);

- **Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri**; tamamlanmıştır.
- **Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı**; inşaatı devam etmektedir.
- **Konya Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması**; inşaatı devam etmektedir.

Niğde Gebere II. Merhale;

- **Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi 2.İkmali**; tamamlanmıştır.
- **Niğde Ulukışla İçmesuyu Projesi**; inşaatı devam etmektedir.

Nevşehir İçmesuyu Projesi;

- **NevşehirAcıgöl Havzası İçmesuyu İsale Hattı**; proje çalışmalarının tamamlanmasının akabinde inşaat ihalesi gerçekleştirilecektir.
- **Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İnşaatı Yapım İşİ**; fiziki gerçekleşme yaklaşık % 20 seviyesinde olan işte yüklenici firma 7161 sayılı kanun kapsamında vermiş olduğu 07.03.2019 tarihli dilekçesi ile tasfiye talebinde bulunmuş olup iş tasfiye edilmiştir.
- **Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İkmali**; 4734 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin b bendi uyarınca 08.08.2019 tarihinde ihalesi yapılmış, 03.10.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. DY2 deposunda beton imalat ile DY3 deposunda çevre ve depo altı drenaj işleri devam etmektedir.

Akdağmadeni-Bahçecik Projesi;

- **Bahçecik Barajı**; ulaşım yolları, kondüvi, ön batardo, gövde sıyırma kazıları, SSB altı kontak beton imalatı ile perde ve konsolidasyon enjeksiyonları tamamlanan işte, yaklaşık 6.600 m³ SSB imalatı yapılarak %32 mertebesinde fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Şantiyede herhangi bir çalışma olmayıp, agrega temin edilecek ocaklarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yüklenicinin 7161 sayılı kanun kapsamında tasfiye talebi bulunmaktadır.

Gelingüllü Projesi;

- **Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceirmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 5. Kısım**; 11.03.2019 tarih ve 167453 sayılı yazı ile Genel Müdürlükten ihale işlemleri için izin istenmiştir. 2019 yılında ihale izni gelmemiştir.

Yerköy İnandık Projesi;

- **İnandık Barajı;** ulaşım yolları, kondüvi, sol/sağ sahilde sıyırma kazıları, slurry trench ile memba ve mansap batardolarının imalatları tamamlanmıştır. Gövde kazıları devam etmekte olup yaklaşık %14,7 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi;

- **Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tamamlama;** iş tamamlanmıştır.
- **Yozgat Musabeyli (Cemil ÇİÇEK) Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Yapımı;** iş kapsamında Bişek köyüne 3.263 m atıksu şebeke hattı ile 2 adet yapay sulak alan tesisi, Gülyayla köyüne ise 20 m atıksu şebeke hattı ile 1 adet yapay sulak alan tesisi bulunmaktadır. İhalesi 13.06.2019 tarihinde Atıksu Dairesi Başkanlığınca yapılarak 09.07.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış, 19.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Gülyayla'da saha tanzimi ile fosseptik ve ızgara yapısı, olgunlaştırma havuzu ve yapay sulak alan havuzu imalatları tamamlanmıştır.

Uzunlu Barajı Yenileme Projesi;

- **Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (Kredi Karşılığı);** ihale işlemleri devam etmektedir.

Yenice Projesi;

- **Yenice Barajı;** barajdan içme suyu temin edilecek olan Yozgat İli, Sorgun İlçesinin içme suyu ihtiyacının aciliyet arz etmesinden dolayı, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 01.05.2018 tarih ve 303938 sayılı yazısı doğrultusunda içme suyunun halihazırda inşaatı devam etmekte olan Yozgat Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göletinden temin edilmesi, baraj ile ilgili çalışmaların proje yapım işi tamamlandıktan sonra durdurularak, zamanla şartların değişmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

- **Sorgun İçmesuyu Tesisleri 1.Kısım (Eğriöz);** su kaynağının Yenice Barajı yerine inşa aşamasında bulunan Sarıhamzalı Göleti'ne alınması ile ilgili planlama ve proje revizyonu söz konusu olduğundan ihale edilmeyecektir.

12.2.BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 27: Kamu Yatırımları Kapsamında Bitkisel Üretim G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Tarımsal Yayım Eğitim ve Yayım Geliştirme Projesi (Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi)	71.000	71.000	71.000	71.000	100
Aksaray	2.000	2.000	2.000	2.000	100
Karaman	2.000	2.000	2.000	2.000	100
Kırıkkale	2.000	2.000	2.000	2.000	100
Kırşehir	2.000	2.000	2.000	2.000	100
Konya	27.000	27.000	27.000	27.000	100
Nevşehir	2.000	2.000	2.000	2.000	100
Niğde	2.000	2.000	2.000	2.000	100
Yozgat	32.000	32.000	32.000	32.000	100
Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi	109.040.000	787.822	787.822	479.858	-
Aksaray	13.630.000	60.000	60.000	40.115	67
Karaman	13.630.000	68.000	68.000	41.010	60
Kırıkkale	13.630.000	68.000	68.000	50.940	75
Kırşehir	13.630.000	103.000	103.000	87.808	85
Konya	13.630.000	174.000	174.000	44.428	26
Nevşehir	13.630.000	116.822	116.822	60.513	52



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödenegi	2019 Yılı Revize Ödenegi	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Niğde	13.630.000	100.000	100.000	73.105	73
Yozgat	13.630.000	98.000	105.000	81.939	78
Bitkisel Üretim Geliştirilmesi Projesi	271.632	271.632	271.632	271.632	100
Aksaray	33.954	33.954	33.954	33.954	100
Karaman	33.954	33.954	33.954	33.954	100
Kırıkkale	33.954	33.954	33.954	33.954	100
Kırşehir	33.954	33.954	33.954	33.954	100
Konya	33.954	33.954	33.954	33.954	100
Nevşehir	33.954	33.954	33.954	33.954	100
Niğde	33.954	33.954	33.954	33.954	100
Yozgat	33.954	33.954	33.954	33.954	100
İtri ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	32.001	32.001	32.0010	32.001	100
Aksaray	10.667	10.667	10.667	10.667	100
Konya	10.667	10.667	10.667	10.667	100
Niğde	10.667	10.667	10.667	10.667	100
Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Prj	40.872	40.872	40.872	40.872	100
Aksaray	5.109	5.109	5.109	5.109	100
Karaman	5.109	5.109	5.109	5.109	100
Kırıkkale	5.109	5.109	5.109	5.109	100
Kırşehir	5.109	5.109	5.109	5.109	100
Konya	5.109	5.109	5.109	5.109	100
Nevşehir	5.109	5.109	5.109	5.109	100
Niğde	5.109	5.109	5.109	5.109	100
Yozgat	5.109	5.109	5.109	5.109	100
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Prj	238.686	238.686	197.134	102.140	100
Karaman	25.000	25.000	24.995	24.995	100
Konya	40.372	40.372	40.372	40.372	100
Nevşehir	94.994	94.994	94.994	0	100
Niğde	45.000	45.000	3.453	3.453	100
Yozgat	33.320	33.320	33.320	33.320	100
Mera İslah ve Amenajman Projesi					
Karaman	580.000	174.000	174.000	0	33
Konya	2.398.827	799.642	799.642	0	33
Kırıkkale	224.795	74.932	74.932	0	33
Kırşehir	522.850	174.283	174.283	0	33
Nevşehir	68.900	22.966	22.966	0	33
Yozgat	79.431	26.477	26.477	0	33

Tarımsal Yayım Eğitim ve Yayın Geliştirme Projesi (Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi); Kadın Çiftçilere Yönelik Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Programı kapsamında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. iş birliği ile eğitim çalışmalarının ışığında, tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin, kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla “Amacımız Değil Oyun Asıl İşimiz Koyun Projesi” faaliyetleri devam etmektedir.

“Lider Çocuk Tarım Kampı” projesi ile çocuklara tarımı sevdirmeye yönelik doğa sevgisi, çevre bilinci, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek, doğal kaynakların korunmasının önemini kavramalarına yardımcı olmak adına belirlenen “Sıfır Atık” teması kapsamında 20 çocuk eğitim almıştır.

Bitkisel Üretim Geliştirilmesi Projesi; hububat ve baklagil üretimini geliştirme, yağlı tohumlar ve sanayi bitkileri üretimini geliştirme, bağ-bahçe üretimini geliştirme, çeltik üretimini geliştirme, kimyevi

gübre piyasa denetimleri ve analizleri, toprak işlemez tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması faaliyetleri planlanmıştır. Demonstrasyonlar, çiftçi eğitimleri, tarla ve bahçe günleri, broşür, liflet dağıtılarak üreticiler için eğitim ve yayım çalışmaları yürütülmektedir.

İtri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi; akaryakıt ve yağ alımları, fide fidan alımı, danışmanlık hizmet alımlarında kullanılmıştır

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi; 2019 Yılı Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesinde il/ilçe müdürlüklerinde arazi kontrollerinde kullanılan araçların akaryakıt ve yağ alımlarında kullanılmıştır.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi; proje kapsamında mera ıslahı, yem bitkisi üretimini geliştirme amaçlı yem bitkisi tohumu (yonca, fiğ, korunga vb.) alımı, gübre, silajlık mısır vb. girdi alımları ile mibzer, ot biçme makinesi, balya ve tohum yatağı hazırlama makinesi gibi hareketli iş makinesi alımları yapılmaktadır. Ayrıca çiftçi ve çoban eğitimleri verilmektedir.

Mera Islah ve Amenajman Projesi; yabancı bitkilerle mücadele, gübreleme, tohumlama, sıvat, gölgelik yapımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi; entegre mücadele projeleri, süne mücadelesi, çekirge mücadelesi, surveyler ve eğitim çalışmaları yürütülmüştür.

12.3. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 28 : Kamu Yatırımları Kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (DAP, GAP, KOP ve DOKAP)	79.852.000	25.150.000	25.150.000	3.673.467	
Aksaray	8.300.000	1.900.000	1.900.000	404.500	59
Karaman	3.850.000	1.000.000	1.000.000	28.500	29
Kırıkkale	3.515.000	1.900.000	1.900.000	194.875	10
Kırşehir	7.050.000	3.600.000	3.600.000	1.719.179	75
Konya	29.350.000	5.700.000	5.700.000	986.680	86
Nevşehir	3.800.000	1.900.000	1.900.000	678.955	50
Niğde	16.170.000	5.450.000	5.450.000	1.705.161	74
Yozgat	7.817.000	3.700.000	3.700.000	1.244.478	54
Yozgat Süt İşleme Tesisi	20.000.000	510.000	510.000	0	-
Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi (Konya)	19.771.000	5.000	5.000	0	-
Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi (Orta Anadolu Merinosu Geliştirme Projesi Alt Yapı Projesi, Konya)	13.574.000	3.000.000	3.000.000	0	-

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (DAP, GAP, KOP ve DOKAP); Proje kapsamında KOP İllerinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

- Aksaray ilinde 2 adet ahır/ağıl yapımı ve 74 baş koç alımı,
- Karaman ilinde 38 baş koç alımı,
- Kırıkkale ilinde 1 adet ahır/ağıl yapımı ve 2 adet makine ekipman ve 14 baş koç alımı,
- Kırşehir ilinde 10 adet ahır/ağıl yapımı, 18 baş koç alımı ve 11 adet makine ekipman alımı,
- Konya ilinde 5 adet ahır/ağıl yapımı ve 8 adet makine ekipman alımı, 5 adet ahır/ağıl yapımı 138 baş koç alımı,

- Nevşehir ilinde 4 adet ahır/ağıl yapımı, 3 adet makine ekipman alımı,
- Niğde ilinde 10 adet ahır/ağıl yapımı ve 3 baş koç alımı, 12 adet makine ekipman,
- Yozgat ilinde 8 adet ahır/ağıl yapımı ve 7 adet makine ekipman alımı yapılmıştır.

Yozgat Süt İşleme Tesisi; 2018-2019 Yılı Yatırım Programında bulunan Yozgat Süt İşleme Tesisi Yapım Projesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 06.05.2019 tarih ve E.1838 sayılı yazısı ile ertelenmiştir. Aynı proje 2020 Yılı Yatırım Programı teklifinde yer almaktadır.

Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi; projenin yapılacağı arazi sahasının toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. İhale aşamasındadır.

Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi (Orta Anadolu Merinosu Geliştirme Projesi Alt Yapı Projesi); fizibilitesi yapılmıştır, projesi hazırlanmış ve ihaleye çıkılma aşamasına gelinmiştir.

12.4.SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi (Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Seyhan Havzası); proje kapsamında ön rapor, 1. ara rapor, 2. ara rapor, 3. ara rapor (Kuraklık Haritaları), nihai rapor ve kuraklık yönetim planı hazırlanmıştır.

Taşkın Risk Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi (Van Gölü ve Konya Havzaları Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi); ön rapor, taşkın riski ön değerlendirmesi, hidroloji raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar arasında;

- Taşkın tehlike haritaları,
- Taşkın risk haritaları,
- Tedbirlerin belirlenmesi yer almaktadır.

Projenin toplam tutarı 3.724.375 TL, ödeneği ve harcama tutarı 372.440 TL olmuştur. Fiziki gerçekleştirme oranı %20'dir.

Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi (Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi); başlangıç raporu, ilerleme raporları (3 adet), kullanılmış su potansiyeli ve karakterizasyon raporları, 20 havza için ön fizibilite raporları, Ankara, Yalova ve Malatya illeri için hazırlanan uygulama projesi raporları ve taslak nihai rapor teslim edilmiştir. Eksik kalan havza raporları ve revize edilmesi istenen taslak nihai rapor, kamu spotu beklenen faaliyetler içerisinde yer almaktadır.

Projenin toplam tutarı 442.304 TL, ödeneği ve harcama tutarı 176.984 TL olmuştur. Fiziki gerçekleştirme oranı %95 olmuştur.

12.5.DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 29: Kamu Yatırımları Kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	720.515	673.967	704.394	704.389	100
- Çevre Düzenlemesi (Konya)	165.400	150.000	165.400	165.400	100
- Çevre Düzenleme (Konya)	76.000	50.000	76.000	76.000	100
- Bakım Onarım (Konya)	80.000	69.332	69.332	69.332	100
- Makine Teçhizat (Konya)	24.480	30.000	24.480	24.480	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
- İdare ve Ziyaretçi Merkezi Alan Düzenleme (Niğde)	300.000	300.000	294.547	294.547	100
- Çevre Düzenlemesi (Nevşehir)	74.635	74.635	74.635	74.630	100
Yaban Hayvanlarının Kurtarılması ve Rehabilitasyonu	1.500.000	695.000	804.000	804.000	75
- Rehabilitasyon Merkezi Yapımı (Konya)	1.500.000	695.000	804.000	804.000	75
Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi	135.582	20.337	24.267	24.267	30
- Aksaray İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi	135.582	20.337	24.267	24.267	30
Etüd Proje Çalışmaları	60.000	60.000	47.200	0	95
Korunan Alanlarda Alt Yapı ve Tesis Uygulamaları	815.000	315.000	315.000	299.754	100
- Ziyaretçi Merkezi Yapımı (Niğde)	815.000	315.000	315.000	299.754	100

Yaban Hayvanlarının Kurtarılması ve Rehabilitasyonu; Konya İlinde Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yapım işi devam etmektedir.

Aksaray İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi; Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında saha çalışması yürütülecek köylerin seçilmesi için teknik çalışma yapılmıştır. Hazırlanan teknik doküman çerçevesinde projenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerinin temin edilmesi için gerekli iş ve işlemler yürütülerek 17.06.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanarak saha çalışmalarına başlanmıştır.

Etüd Proje Çalışmaları; Beyşehir Gölü Milli Parkı UDGP hazırlanmış olup onay aşamasındadır.

Korunan Alanlarda Alt Yapı ve Tesis Uygulamaları; projenin çevre düzenleme ayağında Konya İlinde Beyşehir Gölü Milli Parkı Kuş gözlem kulesi ve seyir terası yapımı tamamlanmıştır. Bakım onarım çalışmaları devam etmektedir. Makine-Teçhizat alımı kapsamında drone alımı gerçekleştirilmiştir.

Nevşehir ilinde Göreme TMP (Mülga) Çevre Düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Makine-teçhizat alımı kapsamında drone alımı gerçekleştirilmiştir.

Ziyaretçi Merkezi yapımı ayağında Niğde iline 1 adet "İdare ve Ziyaretçi Merkezi" yapılmıştır. İdare ve Ziyaretçi Merkezi Alan Düzenleme ayağında Niğde ilinde yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

12.6.ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 30: Kamu Yatırımları Kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Yatırımlar		Aksaray	Karaman	Kırıkkale	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Yozgat	
Ağaçlandırma	Program	Miktar (Hektar)	0	0	0	0	25	20	314	
		Tutar (TL)	41.658	35.844	0	107.580	192.610	0	60.000	0
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	10	90	0	7	244	25	24	314
		Tutar (TL)	41.658	35.844	0	107.580	192.610	31.364	60.000	1.958.000
Rehabilitasyon	Program	Miktar (Hektar)	0	0	0	0	0	0	200	



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

		Tutar (TL)	0	0	0	0	0	0	72.000	394.000	
		Miktar (Hektar)	0	0	0	0	0	0	100	200	
Erozyon Kontrolü Tesis	Program	Tutar (TL)	0	0	0	0	0	0	72.000	394.000	
		Miktar (Hektar)	100	100	50	50	200	100	0	600	
	Gerçekleşme	Tutar (TL)	230.000	230.000	115.000	154.000	460.000	230.000	0	1.380.000	
		Miktar (Hektar)	100	100	50	50	200	100	0	570	
Mera Islahı	Program	Tutar (TL)	229.000	192.000	97.000	115.000	120.000	226.000	0	1.113.000	
		Miktar (Hektar)	0	100	0	0	100	0	0	0	0
	Gerçekleşme	Tutar (TL)	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
		Miktar (Hektar)	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Fidan Üretimi	Program	Tutar (TL)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	
		Miktar (Bin Adet)	0	2.800	0	0	0	0	800	7.000	
	Gerçekleşme	Tutar (TL)	0	650.000	0	0	2.812.000	0	730.000	2.970.000	
		Miktar (Bin Adet)	0	2.800	0	0	7.320	0	800	7.000	
TOPLAM	Program	Tutar (TL)	271.658	965.844	115.000	261.580	3.514.610	230.000	862.000	4.744.000	
	Gerçekleşme	Tutar (TL)	270.658	760.844	97.000	222.580	2.807.610	257.364	862.000	5.198.000	

KOP Bölgesi illerinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yürütülen projelerin 2019 yılı dördüncü dönem program ödeneği 10.964.692 TL, gerçekleşmesi ise 10.476.050 TL olmuştur.

Program kapsamında 714 hektar ağaçlandırma, 300 hektar rehabilitasyon, 17.920.355 fidan üretimi, 1.170 hektar erozyon kontrol ve 242 hektar mera ıslah faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

12.7.ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 31: Kamu Yatırımları Kapsamında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tesbiti ve Adaptasyonu Projesi	200.000	40.000	40.000	34.338	100
TİGEM KOÇABEY Deneme Sahalarındaki Fidanların Sulama ve Bakım İşleri (Aksaray)	100.000	20.000	20.000	16.048	100
Koçabey Deneme Fidanların Sulama ve Bakım İşleri (Kırşehir)	100.000	20.000	20.000	18.290	100
Model Mera Uygulama Projesi (Karaman)	144.428	89.895	89.895	89.895	80

Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi; Aksaray ve Kırşehir illerinde bakım ve sulama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Model Mera Uygulama Projesi; Karaman ilinde gölgelik, gölet, mera tipi teras, gözeleme, kaşınma kazığı, taş toplama, fidan dikimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

13.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 32: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
NEVŞEHİR					
Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Müteimmimleri	23.260.000	10.000	10.000	0	0

Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Müteimmimleri; proje kapsamında 10.000 m² İç ve Dış Hatlar Terminal Binası ile 135 m² Apron Bariyer Binası (Kanopisi ile birlikte) yapılması planlanmaktadır. Projenin önümüzdeki dönemlerde tahsis edilecek ödenek doğrultusunda yapımı gerçekleştirilecektir.

13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 33: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Konya İl Snr.-Aksaray Yolu	129.748.000	5.974.000	35.267.000	35.267.000	91
Ortaköy-Balcı	6.440.000	1.000	1.000	0	30
Aksaray-Yeşilova	33.011.000	1.000	35.267.000	35.267.000	91
Güzelyurt ilçesinde İlisu Köprüsü, Merkez İlçesinde Kalanlar (Akköprü) Köprüleri	4.365.000	2.000	4.190.000	4.190.000	70
KARAMAN					
Mut-Ermenek	102.436.500	500.000	10.174.000	10.174.000	60
Karaman-Ermenek	103.105.000	1.000	1.000	0	62
(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarıveliler	19.317.500	50.000	50.000	0	44
(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.	35.684.000	1.000	4.805.000	4.805.000	99
Ayrancı-Erdeмли	50.105.000	1.000.000	11.820.000	11.820.000	68
Ayr. Göktepe	2.784.000	1.000	1.000	0	0
Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.	17.193.000	1.000	1.000	0	0
Kazancı-Gazipaşa	23.816.500	1.000	1.000	0	0
Anamur-Kazancı	24.398.000	1.000	1.000	0	0
Ermenek-Tepebaşı	42.981.000	1.000	1.000	0	0
(Ermenek-Başyayla)Ayr-Sarıveliler	32.536.000	2.000	2.000	0	0
Karaman Çevre Yolu	109.676.000	7.002.000	15.115.000	15.115.000	33
Merkez İlçesinde Deliçay (Dörtgöz), Göndere Ayrancı İlçesinde Büyükkoraş Köprüleri	4.285.500	2.000	4.190.000	4.190.000	70
Dinek-Binbir Kilise-Değle-Karadağ	3.500.000	1.000	1.000	0	0
Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd.(Mersin İl Sınırı)	46.520.000	1.000	1.000	0	0
Gülнар-Ermenek	83.814.000	2.000	2.000	0	0
Gazipaşa-(Kazancı--Göktepe) Ayr.	98.855.000	2.000	2.000	0	0
KONYA					
Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı)	140.432.500	1.162.500	39.394.000	39.394.000	94
(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim	310.487.000	186.000	51.685.000	51.685.000	94



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.	31.839.500	157.000	157.000	0	99
Polatlı-Yunak-Akşehir	63.872.000	2.324.500	8.685.500	8.685.500	56
Konya-Seydişehir	211.319.000	6.974.000	6.974.000	0	95
Konya-Beyşehir	224.601.000	6.974.000	11.591.000	11.591.000	89
Konya-Akşehir	449.632.000	4.649.000	10.100.000	10.100.000	98
Konya-Ereğli	382.512.000	6.974.000	21.074.000	21.074.000	84
Ereğli-Ulukışla Ayr.	213.052.000	4.649.000	12.259.000	12.259.000	84
Konya-Aksaray İl Sın.	184.754.000	2.390.000	2.390.000	0	100
(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı	110.442.000	1.000	1.000	0	89
(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.- 13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu	47.064.000	1.000	1.000	0	100
(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır	70.887.000	1.000	1.000	0	48
(Beyşehir-Derebucak)Ayr.- Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova)	78.125.000	3.397.000	4.704.000	4.704.000	98
Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.	78.312.000	1.000	1.000	0	100
(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi	19.102.000	1.000	1.000	0	100
(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük- (Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu	23.716.000	1.000	1.000	0	100
(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpinar-4.Bölg.Hud. Yolu	10.187.000	100.000	1.965.000	1.965.000	64
İlgın-Aşağıçiğil-(Konya-Beyşehir) DYA	40.663.000	1.000.000	12.442.000	12.442.000	100
(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra	79.022.000	1.000.000	32.579.000	32.579.000	84
Ereğli-Halkapınar-İvriz	20.743.000	1.000.000	1.000.000	389.000	68
Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları	19.290.000	1.000	5.199.000	5.199.000	100
Beyşehir Çevre Yolu	19.238.000	2.506.000	6.133.000	6.133.000	44
Konya Çevre Yolu	705.610.000	28.675.000	65.260.000	65.260.000	44
Beyşehir-Seydişehir	42.850.000	1.000.000	18.249.000	18.249.000	30
(Akşehir-Yunak)Ayr.-Tuzlukçu-İlgın Ayr.	35.248.000	1.000	1.000	0	17
Seydişehir-Bozkır	47.553.000	1.000	1.176.000	1.176.000	97
(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören	51.516.000	1.000	28.808.000	28.808.000	83
Beyşehir-Şarkikaraağaç	67.879.000	500.000	1.992.500	1.992.500	43
Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar	288.098.000	5.500.000	5.500.000	0	0
Çumra İlçesinde Tavşan, Meram İlçesi Akköprül,İlgın Bozkır ilçesi Yukarıkemer,Selçuklu İlçesi Dokuzun Derbent,Ereğli İlçesi Sazgeçit Köprüleri	5.000.000	2.000	4.190.000	4.190.000	70
(Konya-Karaman) Ayr. -Belören-Hadim Yolunda Eyiste Köprüsü	268.297.000	10.000.000	33.171.000	33.171.000	44
Alanya Ayr.-Hadim	136.250.000	500.000	500.000	0	0
(Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent	95.000.000	1.000	1.000	0	0
NİĞDE					
Aksaray-Ulukışla-Pozantı	114.031.333	1.333	1.333	0	100
Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu	35.352.000	2.000.000	16.044.000	16.044.000	87
(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr. (KOP)	21.718.000	500.000	9.942.000	9.942.000	98
Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı	52.729.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Bor-Altınhisar İl Yolu Km: 0+000-22+500 (Bor-(Niğde-Konya) İl Sınırı) Arası ve (Konya-Niğde) İl Sınırı -(Nevşehir-Ulukışla) Km:23+000-26+300 Arası Yol Üstyapısı BSK Yapım İş	20.106.000	15.532.000	15.532.000	15.532.000	100
Niğde ili, Çamardı ilçesinde Hudut (Karavlakhanlı) Köprüsü, Niğde ili, Ulukışla ilçesinde Çiftahanlar (Kırkgeçit) Köprüsü	2.000.000	1.000	294.000	294.000	52
KIRIKKALE					
Kırıkkale Şube Şefliği Yeni tesislerinin yapımı	12.937.157	5.200.000	12.935.157	12.935.157	35
KIRŞEHİR					
Kırşehir Çevre Yolu	169.264.000	1.000	0	0	0



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırşehir-Boztepe Yolu	28.406.000	1.000	0	0	100
Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman	80.489.000	1.000	5.545.000	5.545.000	23
Kaman-Kızılközü-Hirfanlı Baraj Varyantı Yolu İkmal TY İşi	39.635.000	7.394.000	9.694.000	9.694.000	66
Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları	49.893.000	250.000	4.685.000	4.685.000	40
KARAMAN -KONYA					
Bozkır - Hadim - Adiller	1.007.937.000	465.000	16.812.000	16.812.000	98
(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman	50.236.000	100.000	8.811.000	8.811.000	59
Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)	137.127.000	4.649.000	4.649.000	0	100
Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr	93.496.000	4.400.000	5.643.000	5.643.000	47
Konya-Karaman 5 Bl. Hd.	562.936.666	6.198.666	27.336.666	27.336.666	19
NİĞDE-KONYA					
(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar	27.568.000	2.000	2.000	0	100
NEVŞEHİR					
Nevşehir-Ürgüp	110.575.000	4.649.000	3.359.000	3.359.000	32
Nevşehir Çevre Yolu	30.279.000	3.000.000	22.236.000	22.236.000	99
Ürgüp-Boğazköprü	49.616.000	2.000	2.071.000	2.071.000	5
Nevşehir-Avanos	27.921.000	1.000	8.116.000	8.116.000	95
Nevşehir-Gülşehir	14.327.000	1.000	1.000	0	0
Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı)	31.561.000	1.000	1.000	0	0
103 Evler Köprülü Kavşağı	23.900.000	2.361.000	5.518.000	5.518.000	43
Çardak Köprülü Kavşağı	20.302.000	1.000.000	0	0	74
Avanos Köprüsü	1.000.000	2.000	2.000	0	0
Ürgüp-Güzelöz Yolu	996.000	0	34	34	100
NİĞDE-NEVŞEHİR					
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)	33.891.000	930.000	11.233.000	11.233.000	50
NİĞDE-KAYSERİ					
Kayseri-Niğde	125.963.000	3.939.000	8.948.000	8.948.000	21
KIRŞEHİR-AKSARAY					
Kırşehir-Aksaray	141.420.000	1.000.000	1.000.000	0	19
AKSARAY-ANKARA-KONYA-NİĞDE					
Bala Ayr.-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı	647.815.500	8.223.500	7.223.500	0	100
KIRIKKALE- KIRŞEHİR- NEVŞEHİR					
Kırıkkale - Kırşehir – HimmetdedeAyr.	203.525.250	6.978.333	29.978.000	29.978.000	82
ANKARA-KIRIKKALE					
Ankara-Kırıkkale Üstyapı	306.784.223	1.278.500	21.659.223	21.659.223	74
NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR					
Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi	103.645.000	20.196.000	27.076.000	27.076.000	39
61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İş	34.258.000	11.953.000	13.704.000	13.704.000	74
Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İş	21.705.750	8.187.750	0	0	16
KIRIKKALE-KIRŞEHİR					
(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.	161.865.333	5.418.518	4.643.518	4.643.518	49



T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
ÇORUM-YOZGAT					
(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.	104.613.000	6.974.000	13.468.000	13.468.000	55
(Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu	92.115.000	500	16.199.000	16.199.000	32
(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy	25.343.000	1.000	0	0	100
TOKAT-YOZGAT					
(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-BağazkaleAyr.-Alaca - Çekerek Ayr.- Zile-Turhal	199.339.500	4.649.000	19.783.000	19.783.000	35
KAYSERİ-YOZGAT					
Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan	116.742.500	2.324.500	0	0	100
SİVAS-YOZGAT					
Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli (YHGP)	377.243.500	4.693.000	2.757.000	2.757.000	4
Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.	50.341.000	500.000	13.744.000	13.744.000	63
NEVŞEHİR-KIRŞEHİR-YOZGAT					
Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati İl Yolu	131.419.000	5.000	0	0	0
NEVŞEHİR-YOZGAT					
Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan İl Yolu	84.997.000	3.000	0	0	0
KIRŞEHİR-NEVŞEHİR-NİĞDE-YOZGAT					
Muhtelif Köprü Onarımı	12.569.600	800.000	1.052.000	1.052.000	100
Muhtelif Sanat Yapıları Onarımı	5.583.600	0	2.280.000	2.280.000	100
YOZGAT					
Delice Ayr.-Yerköy	86.752.000	4.649.000	16.422.000	16.422.000	90
Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun	282.007.000	201.000	22.116.000	22.116.000	91
Akdağmadeni Geçişi	14.756.000	1.000	0	0	0
Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.	64.905.000	1.000	0	0	0
Felahiye-Boğazlıyan	2.596.000	50.000	732.000	732.000	2
(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli - Kadışehri	40.244.000	100.000	17.546.000	17.546.000	38
(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57)	36.176.000	200.000	488.000	488.000	100
Çekerek-Kadışehri Yolu	38.379.000	1.000	0	0	0
Yozgat İli, Şefaati İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaati), Merkez İlçesinde Karabıyık Köprüsü, Yerköy İlçesinde Sekili Köprüsü (Tuzla), Çandır İlçesinde Çandır Köprüsü	5.351.000	0	872.000	872.000	83
Yozgat İli, Merkez İlçesinde Çalatlı Köprüsü	3.000.000	2.000	909.000	909.000	99
Astarlı Sathi Kaplama Yap. Ve Agr. İhrazatı (Sathi Kaplama Yapılması İşi)	17.292.000	3.050.000	5.508.000	5.508.000	54
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Malzeme Nakli, Yükleme, Boşaltma ve Figüre Edilmesi Yapım İşi	3.016.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	100
Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım Ve Onarım İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması	83.750.000	15.495.000	19.881.000	19.881.000	30
Karayolları 65 (Yozgat), 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yol Bakım Onarım İşlerinde Ve Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Kullanmak Üzere Agrega Temini Ve Nakli Yapım İşi	3.107.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	100
Çekerek Şehir Geçişi BSK Yapım İşi (Km:0+000-4+000)	14.020.000	0	0	0	100
(Yozgat-Boğazlıyan) Ayr.-Musabeyli İl Yolu	22.424.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9
Şefaati Şehir Geçişi	11.343.000	549.000	549.000	549.000	15
Boğazlıyan Şeker Fabrikası Yan Yolu ve Boğazlıyan Çevre Yolu Tretuar ve Drenaj Yapım İşi	7.875.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	100

AKSARAY

Konya İl Snr.-Aksaray Yolu; 2018 yılında 9,6 km'si aşınma seviyesinde çalışma tamamlanmıştır. 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ortaköy-Balçı; söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Aksaray-Yeşilova; 2018 yılında 9,1 km BSK kaplamalı tek yol, 1,3 km bölünmüş yolda SK üzeri BSK çalışması tamamlanmıştır. 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Güzelyurt ilçesinde İhsu Köprüsü, Merkez İlçesinde Kalanlar (Akköprü) Köprüleri; tarihi Kalanlar ve İhsu Köprülerinin restorasyon işine 2020 yılında devam edilecektir.

KARAMAN

Mut-Ermenek; yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ikmal ihalesi yapılmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Karaman-Ermenek; 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarıveliler; mevcut ihale tasfiye edilmiştir. Yeni ihale kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.; çalışmalar tamamlanmıştır.

Ayrancı-Erdemli; çalışmalar tamamlanmıştır. Kesin hesabı 2018 yılı sonunda yapılarak ihale dosyası tamamlanmıştır.

Ayr. Göktepe; etüt-proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.; 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kazancı-Gazipaşa; proje çalışmaları devam etmektedir.

Anamur-Kazancı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Ermenek-Tepebaşı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

(Ermenek-Başyayla)Ayr.-Sarıveliler; etüt-proje çalışmaları devam edilmektedir.

Karaman Çevre Yolu; 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Merkez İlçesinde Deliçay (Dörtgöz) Ayrancı İlçesinde Büyükkoraş Köprüleri; Tarihi Büyükkoraş ve Tarihi Deliçay Köprülerinin restorasyon işi ihale edilmiş olup 05.06.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Dinek-Binbir Kilise-Değle-Karadağ; söz konusu yola ait 1/25.000'lik kılavuz planı onaylanmıştır.

Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd.(Mersin İl Sınırı); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Gülнар-Ermenek; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Gazipaşa- (Kazancı--Göktepe) Ayr.; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı); %94 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Konya-Karaman)Ayr.-Belören-Hadim; %83 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.; Isparta ili sınırlarındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Konya ili sınırlarındaki eksik kalan 500 m.lik kesim köprülü kavşak çalışmaları kapsamında tamamlanacaktır.

Polatlı-Yunak-Akşehir; 2019 yılında sürdürülen çalışmalara 2020 yılında da devam edilecektir.

Konya-Seydişehir; çalışmalar tamamlanmıştır.

Konya-Beyşehir; %89 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Konya-Akşehir; %98 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Konya-Ereğli; %84 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ereğli Ayr-Ulukışla Ayr; şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler tamamlandıktan sonra bu ihale tasfiye edilerek yeniden ihaleye çıkılacaktır.

Konya-Aksaray İl Sın.; proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı; %89 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu; proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır; mevcut ihale kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilmektedir.

(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova); tasviye edilmiştir.

Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.; proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi; 2018 yılında tamamlanmıştır.

(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu; proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu; İhaleli kesimde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

Ilgın-Aşağıçığil-(Konya-Beyşehir) DYA; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra; %84 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ereğli-Halkapınar-İvriz; %68 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları; Yerköprü şelalesi yolunda çalışmalar tamamlanmıştır. Çatalhöyük yolunda plan profil çalışmaları tamamlanmıştır.

Beyşehir Çevre Yolu; %44 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Konya Çevre Yolu; %44 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Beyşehir-Seydişehir; %30 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-İlgın Ayr.; proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda 7,8 km'lik kesimde çalışmalar tamamlanmıştır.

Seydişehir-Bozkır; %97 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören; %83 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Beyşehir-Şarkikarağaç; %43 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2020 yılında yapım ihalesine çıkılacaktır.

Çumra İlçesinde Tavşan, Meram İlçesi Akköprü1, İlgın Bozkır ilçesi Yukarıkemer, Selçuklu İlçesi Dokuzun Derbent, Ereğli İlçesi Sazgeçit Köprüleri; %70 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Konya-Karaman) Ayr. -Belören-Hadim Yolunda EyisteKöprüsü; %44 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Alanya Ayr.-Hadim; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

(Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent; proje çalışmaları devam etmektedir.

KARAMAN-KONYA

Bozkır - Hadim – Adiller; Bozkır-Hadim arası km. Yolu Km:0+000-9+571 arası tamamlanmıştır. 2019 yılında Km:26+000-41+924 arası ihale kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Hadim-Taşkent arası proje çalışmaları devam etmektedir.

(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman; 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil); 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.; şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler tamamlandıktan sonra bu ihale tasfiye edilerek yeniden ihaleye çıkılacaktır.

Konya-Karaman 5 Bl. Hd.; Karaman ili sınırlarında Sertavul Tüneli yapım çalışmalarına 2020 yılında devam edilecektir.

NİĞDE

Aksaray-Ulukışla-Pozantı; Niğde ve Konya illeri için ortak projedir. Niğde iline ait 52 km'lik yolun BSK üstyapı onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu; 2018 yılı sonu itibarıyla yolun 13,2 km'si TY-SK, 1,6 km'si BY-BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2019 yılında 7,5 km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde trafiğe açılmıştır.

(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.; yolun toplam 75 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. Geri kalan 28 km'de çalışmalar devam etmekte olup, 2018 yılı sonu

itibariyle toplam 8 km'lik kesimi TY-SK olarak trafiğe açılmıştır. 2019 yılında 5,5 km'lik kesim TY-SK'lı olarak trafiğe açılmıştır.

Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı; Niğde-Pozantı otoyolunda üstyapı onarımının ihalesinin 2019 yılında yapılması planlanmaktadır.

Bor-Altunhisar İl Yolu Km: 0+000-22+500 (Bor-(Niğde-Konya) İl Sınırı) Arası ve (Konya-Niğde) İl Sınırı -(Nevşehir-Ulukışla) Km:23+000-26+300 Arası Yol Üstyapısı BSK Yapım İşi; 05.04.2018 yılında ihalesi yapılan Bor-Altunhisar il yolu bünyesinde, toplam 33,3 km'lik kesimi BSK 'lı olarak (25,8 km'si aşınma seviyesinde) trafiğe açılmıştır. Kesin hesap çalışmaları tamamlanmış olup, işin geçici kabulü yapılmıştır.

Niğde ili, Çamardı ilçesinde Hudut (Karavlakhanlı) Köprüsü, Niğde ili, Ulukışla ilçesinde Çiftehaneler (Kırkgeçit) Köprüsü (KOP); Tarihi Hudut (Karavlakhanlı) Köprüsünün onarım ihalesi 29.04.2019 tarihinde yapılmış olup, 28.05.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu tarihi köprüde restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Tarihi Çiftehaneler (Kırkgeçit) Köprüsünün proje ihalesi yapılmış olup restorasyon projesi hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE-KONYA

(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar; çalışmalar tamamlanmıştır. Yolun BY olarak yapılabilmesi için BY programına teklif edilmiştir.

AKSARAY-ANKARA-KONYA-NİĞDE

Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı; Karayolları 3. ve 6. Bölge Müdürlüklerinin görev sahasında yürütülen söz konusu projeye ait ödenek bilgilerinde mükerrerlik oluşturmamak adına yatırım programı rakamları dikkate alınmış, Ankara ili payına düşen kısım çıkarılmıştır. Proje kapsamında, 2018 yılında Aksaray Şehir Geçişindeki Tacin Altgeçidi (56 m) ve Kavşak Düzenlemesi tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

NİĞDE-KAYSERİ

Kayseri-Niğde; Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 10+200-119+400 arasında 2018 yılı sonu itibariyle 3,8 km'si Niğde ilinde olmak üzere toplam 27,3 km'lik kesim BY-BSK standardında trafiğe açılmıştır. 2019 yılında 0,4 km BY-BSK'lı olarak tamamlanmıştır.

KIRIKKALE

Kırıkkale Şube Şefliği Yeni tesislerinin yapımı; 2019 yılında şube tesisi yapım çalışmalarına başlanmış olup 2020 yılı sonunda projenin tamamlanması planlanmaktadır.

ANKARA-KIRIKKALE

Ankara-Kırıkkale Üstyapı; 78 km'lik projenin 38 km'si Ankara ili, 40 km'si Kırıkkale ili sınırlarındadır. Geçmiş yıllarda BY BSK olarak tamamlanmıştır. Toplam proje uzunluğu 102 km olup ihale kapsamında 25 Km 2x3 Şerit Genişletme, 5 Adet Köprülü Kavşak yapımı bulunmaktadır. Bunlar; 1) Ortaköy Kavşağı (184m) 2) Gökçeyurt (184m) 3) Sage Kavşağı (35m) 4) Roketsan (35m) 5) Çaykur Kavşağı (35m) 2018 yılı sonu itibari ile 12 Km 2x3 şerit genişletmesi yapılmıştır.

KIRŞEHİR

Kırşehir Çevre Yolu; Kırşehir şehir geçişine alternatif olacak çevre yolu; toplam 25 km uzunluğunda ve BY standardında olup proje çalışmaları tamamlanarak, 24.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Kamulaştırma işlemlerinin Kırşehir Belediyesi tarafından imar uygulaması yapılarak, yol koridorunun teslim edilmesi gerekmektedir. Kamulaştırma için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, yolun ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır. 2019 yılında 2,5 km BY/BSK emanet olarak tamamlanmıştır.

Kırşehir-Boztepe Yolu; toplam 14,6 km uzunluğundaki TY-SK standardındaki yolun 2017 yılında 7 km'lik kesim olmak üzere toplam 12,6 km'lik kesmi sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. 2018 yılında 4,6 km'lik kesiminin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 4,6 km'lik kesim TY-SK olarak trafiğe açılmıştır. Kalan 2 km'lik kesim ikmal ihalesi bünyesinde değerlendirilecektir. Çalışmalar tamamlanmıştır.

Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman; 16.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 18.07.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Mevcut iş mahkeme kararı ile başka bir yükleniciye devredilmiştir. 2019 yılında yolun toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Kaman-Kızılközü-Hirfanlı Baraj Varyantı Yolu İkmal TY İş; 2019 yılında 3 km'lik kesimin sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları; proje revizyon çalışmaları tamamlanmış olup fore kazık imalatlarında çalışmalar devam edilecektir.

KIRŞEHİR-AKSARAY

Kırşehir-Aksaray ; 3. ve 6. Bölge Müdürlüklerinin görev sahasında yürütülen söz konusu projeye ait ödenek bilgilerinde mükerrerlik oluşturmamak adına yatırım programı rakamları dikkate alınmıştır. 3. Bölge Müdürlüğünce, proje için şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler tamamlandıktan sonra bu ihale tasfiye edilerek yeniden ihaleye çıkılacaktır. 6.Bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için 26.12.2017 tarihinde ihale edilmiş olup 31.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2019 yılında çalışmalara başlanamamıştır. 2020 yılında başlanması öngörülmektedir.

KIRIKKALE-KIRŞEHİR

(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.; projenin tamamı önceki yıllarda BY-SK olarak tamamlanmıştır. Gölbaşı Ayr.-Bala yolu 42 Km SK > BSK çalışmaları 2016 yılında Ankara ilinde başlamış olup, 2018 yıl sonu itibari ile Ankara ili sınırlarında 8,5 Km BY-BSK tamamlanmıştır. (Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırıkkale-Kırşehir)Ayr. yolu 44 Km (10 Km Ankara + 34 Km Kırıkkale) SK> BSK ihalesi yapılmış olup 25.07.2018 tarihinde işe başlanmıştır

Kırşehir ilinde 46,1 Km. olan kesim BY olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun standardını yükselterek, trafik akışının daha konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla BSK üstyapı işlerinin 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır. Bu proje bünyesindeki Kaman Çevre yolu BY-SK olarak tamamlanmıştır.

2021 yılında ihale bünyesindeki çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

NEVŞEHİR

Nevşehir-Ürgüp; mevcut yol BY standardında sathi kaplamalı olarak tamamlanmış olup BSK üstyapı işleri için 19 km'lik yolun 8 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır. Kalan 11 km'lik kesim Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) arası BSK işi bünyesinde yapılacaktır.

Nevşehir Çevre Yolu; yolun 9,3 km 'lik kesimi aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Ürgüp-Boğazköprü; 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 31 km'si Nevşehir ili sınırları içerisinde. Yolun 10 km'si BSK (TMA) seviyesinde tamamlanmıştır. Yolun kalan 38 km'lik kesimi Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) arası BSK işi bünyesinde yapılacaktır (Nevşehir 31 Km).

Nevşehir-Avanos; 14,5 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır.

Nevşehir-Gülşehir; Nevşehir Bağlantı Yolları ihalesi bünyesinde 4 km olarak planlanan yolda çalışma yapılmamıştır.

Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı); Nevşehir şehir geçişinde 6 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanıp, trafiğe açılmıştır. Ayrıca devamında 8 km'lik kesimin ihalesi yapılmış olup çalışmalara ihale bünyesinde olan Avanos ve Ürgüp yolundan başlanmıştır.

103 Evler Köprülü Kavşağı; Nevşehir ilindeki 103 Evler Köprülü Kavşağı ve (Kayseri-Kırşehir) Ayr.-Hacıbektaş yolunda 5,7 km uzunluğundaki yolun BSK'lı olarak yapılması işinde 2019 yılı sonu itibariyle 1 adet 26 m uzunluğundaki köprü ve 1 km BY binder seviyesinde tamamlanmıştır.

Çardak Köprülü Kavşağı; kavşakta fore kazık ve başlık kiriş imalatları ile istinat duvarları tamamlanmış olan köprülü kavşak işi tasfiye edilmiştir. Kalan işler için ihale yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

Avanos Köprüsü; proje çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale edilmesi planlanmaktadır.

Ürgüp-Güzelöz Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olup kesin projesi onaylanmıştır.

NIĞDE-NEVŞEHİR

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Nevşehir şehir geçişinde 8 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca 2,7 km Nevşehi-Derinkuyu D.Y.ve 9,3 km Nevşehir Güney Çevre yolundan oluşan 12 km'lik kesim 2018 yılında BSK'lı olarak trafiğe açılmış olup kesin hesabı yapılmıştır. Kalan 55 km uzunluğundaki Nevşehir-Niğde yolunun üstyapısının BSK olarak yapılması için ihale edilmesi planlanmaktadır.

Toplam 54,3 km uzunluğunda BY standardındaki yolun 31 km'si Niğde ili sınırlarında olup ihalesinin 2019 yılında tekrar yapılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 7 km uzunluğundaki Yeşil Gölçük Çevre yolunun BY-BSK'lı olarak yapılması planlanmaktadır.

KIRIKKALE- KIRŞEHİR- NEVŞEHİR

Kırıkkale - Kırşehir – HimmetdedeAyr.; projenin Kırıkkale'deki uzunluğu 49 km' dir. 2017 yılı sonu itibariyle 24 Km BY-BSK onarımı tamamlanmıştır.

Kırşehir ilinde, 3 adet iş devam etmekte olup, 2019 yılında 4,5 km'lik kesimin binder seviyesinde tamamlanması hedeflenmiştir. Toplam 98,7 km'lik yolun 8,1 km'si 2018 yılında olmak üzere, 88 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Nevşehir kısmında ise, toplam 46 km uzunluğundaki Hacıbektaş Ayr.-Kırşehir Çevreyolu Ayr. yolunun 20 km 'si Nevşehir ili sınırlarındadır. Bugüne kadar Nevşehir ilindeki 20 km 'nin tamamı BSK'lı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında sol yolda 10,5 km TMA tamamlanmıştır. Ayrıca, Hacıbektaş Ayr.- Himmetdede Ayr. arası 33 km (28 km'si Nevşehir ili sınırlarında) BSK seviyesinde üstyapı çalışmaları tamamlanıp trafiğe açılmıştır.

NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR

Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) Ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi; 61. (Kırşehir), 64. (Niğde) ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliklerine bağlı yollarda rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İşi; çalışmalar devam etmektedir.

Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 25.05.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara Ankara il sınırlarında başlanmıştır. 2018 yılında Niğde il sınırları içerisinde toprak işleri ve sanat yapıları işlerine başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

YOZGAT

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki, sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Yolun Yozgat ili sınırlarında kalan 41,1 km (BY)'si, Kırıkkale ili sınırlarında kalan 9,7 km (BY)'si olmak üzere, toplam 50,8 km (BY)'si (32 km aşınma) BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Kalan 8,2 km'lik kesim için 2017 yılında ikmal ihalesine çıkılmış olup yolun 8,2 km (BY)'si aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2019 yılında ikincil işlerde çalışılmıştır.

Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun; 61 km uzunluğundaki yolun bugüne kadar 56 km'lik kesimi BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ayrıca 33,75 km'si aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. 2019 yılında Yozgat şehir geçişinde parke, bordür ve tretuvar imalatları yapılmıştır. Atatürk Yolu'nun ise 6 km'si aşınma seviyesinde tamamlanmıştır.

Akdağmadeni Geçişi; Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli yolunun ihalesi yapılmış olup, bu proje kapsamında 4,05 km'lik Akdağmadeni Geçişinin de yapımı TY-BSK 'lı olarak tamamlanacaktır.

Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.; yolun 2 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. Harita alım çalışmaları tamamlanan ve yatay-düşey hattı onaylanan yolun, proje çalışmaları devam etmektedir.

Felahiye-Boğazlıyan; yer teslimi yapılmış olup 2019 yılında ekonomik sebeplerden dolayı şantiye açılmamıştır.

(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli – Kadışehri; 7,5 km uzunluğunda TY-SK standardında olan yolun BY-BSK olarak yapılabilmesi için çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılında yolun tamamı aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. 52 km uzunluğundaki Çiğdemli - Kadışehri yolunun TY standardının yükseltilmesi için, 12.12.2017 tarihinde TY ihalesi yapılmış olup 07.05.2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Mahkeme kararı ile ihale kararı iptal edilmiş ve ihale süreci tekrar başlatılmış olup itirazlar KİK tarafından karara bağlanmıştır. Eski yüklenici ile yapılan sözleşme tasfiye edilerek, mahkeme kararı nedeniyle yeni yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. 2019 yılında yolun 5 km'lik kesimi temel seviyesinde tamamlanmıştır.

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57); söz konusu iş tasfiye edilmiştir.

Çekerek-Kadışehri Yolu; proje çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat İli, Merkez İlçesinde Çalath Köprüsü; 1 adet/50 m uzunluğundaki Tarihi Çalath Köprüsünün ihalesi 02.04.2018 tarihinde yapılmış olup 11.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2019 yılında iş tamamlanarak geçici kabule hazır hale gelmiştir.

Yozgat İli, Şefaath İlçesinde Koşa Köprüsü, Merkez İlçesinde Karabıyık Köprüsü, Yerköy İlçesinde Sekili Köprüsü; Koşa, Karabıyık ve Sekili köprülerinin ihalesi yapılmış olup 2016 yılında 1 adet/ 60 m uzunluğundaki Tarihi Sekili köprüsü, 2017 yılında 1 adet / 36 m uzunluğundaki Tarihi Koşa (Şefaath) Köprüsü restorasyonu tamamlanmıştır. 2019 yılında 1 adet/ 54 m Tarihi Karabıyık Köprüsünde onarım çalışmaları tamamlanmış olup işin geçici kabulü yapılmıştır.

Astarlı Sathi Kaplama Yap. veAgr. İhrazatı (Sathi Kaplama Yapılması İşi); proje kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir.

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Malzeme Nakli, Yükleme, Boşaltma Ve Figüre Edilmesi Yapım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

Karayolları 65 (Yozgat) ve 68 (Boğazhyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım ve Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması; çalışmalar devam etmektedir.

Karayolları 65 (Yozgat), 68 (Boğazhyan) Şube Şeflikleri Yol Bakım Onarım İşlerinde Ve Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Kullanmak Üzere Agrega Temini Ve Nakli Yapım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

Çekerek Şehir Geçişi BSK Yapım İşi; 4 km uzunluğundaki sathi kaplamalı yolun, 1,6 km'si TY-BSK ve 2,4 km'si de BY-BSK olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

(Yozgat-Boğazhyan) Ayr.-Musabeyli İl Yolu; toplam 10 km uzunluğundaki (4,6 km'lik kesimi (Yozgat-Yerköy) Ayr.-Boğazkale yolunda) yolun, bitümlü sıcak karışımı TY olarak yapılması için 04.04.2018 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 04.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2019 yılında 3 km'lik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır.

Şefaath Şehir Geçişi; 4,6 km uzunluğundaki (4,3 km BY ve 0,3 km TY) Şefaath şehir geçişinin BSK'lı olarak yapılması için ihalesi 17.04.2018 tarihinde yapılmış olup 04.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 0,3 Km'lik BY'li kesim BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Boğazhyan Şeker Fabrikası Yan Yolu ve Boğazhyan Çevre Yolu Tretuar ve Drenaj Yapım İşi; yaya kaldırım çalışmaları tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR-KIRŞEHİR-YOZGAT

Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaath İl Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun, önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

NEVŞEHİR-YOZGAT

Karahasanlı-Kozaklı-Boğazhyan İl Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun, önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

CORUM-YOZGAT

(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.; Yozgat ili sınırlarında olan 18,4 Km'lik kesimin tamamı (Yozgat-Alaca Yolu) sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. BSK Yapımı İhalesi bünyesinde 2019 yılı sonu itibariyle 3,8 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

(Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu; toplam 50,6 km uzunluğundaki yolun toplam 20,5 Km'lik kesim önceki yıllarda tamamlanmış olup bunun 4,6 Km'si SK'lı BY, 6,3 Km'si BSK'lı TY ve 9,6 Km'si SK'lı TY standartlarındadır. Bu kesimlerin BSK üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Geri kalan 30,1 km'lik kesim TY-BSK olarak yapılacaktır. 2019 yılında 1,5 km BY-BSK, 6,1 km TY-BSK olarak tamamlanmıştır.

(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy; 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolun 5,3 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km (Zile-Alaca) Ayr.-Aydıncık Yolu yapılacaktır. 2018 yılında 5 km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2019 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

TOKAT-YOZGAT

(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-Boğazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal; yolun Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan bölümünün sathi kaplamalı tek yol standardındaki 32 km'lik kesiminin, bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak yapılması için 24.04.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılında tek yol 7 km temel seviyesinde tamamlanmıştır.

KAYSERİ-YOZGAT

HimmetdedeAyr.-Boğazlıyan; 38,9 km uzunluğundaki yolun 24,9 km'si Yozgat il sınırları içerisinde kalmakta olup bugüne kadar yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

SİVAS-YOZGAT

Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli; aksın 101 Km'lik kısmı bölge hududu dahilinde olup, 2 kısım olarak ihale edilmiştir. Toplam 60,70 km yol binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Söz konusu işler 2017 yılında fesih edilmiştir. Kalan 40,3 km'lik kesim ve diğer işler için ikmal ihalesi 08.03.2018 tarihinde yapılmış olup 14.03.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında toplam 8,3 km uzunluğundaki yol (4,25 km'si Akdağmadeni çevre yolu ve 4,05 km'si Akdağmadeni şehir geçişi) yapılacaktır. 2019 yılında Akdağmadeni çevre yolunda çalışmalara başlanılmış olup çevre yolundaki köprü imalatı tamamlanmıştır.

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.; yolun önceki yıllarda 17 km'lik kesimi sathi kaplamalı TY olarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 3,2 km uzunluğundaki Uzunlu geçişi tamamlanmıştır. Toplam 42,3 km uzunluğundaki Boğazlıyan - Çandır- Çayıralan yolu, TY olarak 06.01.2017 tarihinde ihale edilmiş olup 27.04.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle yolun 8 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır.

13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

Tablo 34: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya-Karaman 2. Hat Yapımı	1.035.438.000	40.000.000	50.000.000	40.634.905	100
Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)	3.322.650.000	50.000.000	109.753.000	109.618.119	57
Kayseri-Nevşehir-Aksaray -Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşİ	21.115.593	720.000	2.820.000	2.244.408	81
Aksaray-Ulukışla Demiryolu	1.315.935.000	1.000	0	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı	430.196.000	22.028.280	33.233.029	28.315.730	78
Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A)	920.388.000	1.000	2.000.000	0	0
Samsun - Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması	27.587.000	2.572.440	2.572.440	1.218.949	78
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren	2.781.146.000	250.000	250.000	38.343	100
Kırıkkale (Delice) - Kırşehir - Aksaray Demiryolu Projelerinin Hazırlanması	21.178.667	1.276.574	2.104.874	1.446.626	62
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi	13.172.263.000	515.750.000	954.137.000	860.301.886	96
Konya Kayacık Lojistik Merkezi	191.645.611	15.000.000	51.100.000	51.038.985	100

Konya-Karaman-Niğde(Ulukışla)-Mersin(Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demiryolu projesi kapsamında;

- **Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)**; altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli olarak işletmeye alınmıştır. Sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir. % 83 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 2020 yılı Mayıs ayında çalışmalar tamamlanarak 200 km/h hızla hızlı tren işletmeciliğine geçilmesi planlanmıştır.

- **Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A) (KOP)**; Karaman - Ulukışla (135 km) arası Altyapı ve üstyapı yapım çalışmaları ile sinyalizasyon yapımına yönelik tasarım çalışmaları devam etmektedir. Ulukışla - Yenice (109 km) arası proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesine çıkılması planlanmıştır.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İş; projelerin 2020 3. çeyrekte bitirilmesi hedeflenmiştir.

- Kayseri-Aksaray (149 km): % 64,8 fiziki ilerleme sağlanmıştır.
- Aksaray-Konya (130 km): % 94,4 fiziki ilerleme sağlanmıştır.
- Konya-Seydişehir (86 km): Projeler tamamlanmıştır.
- Seydişehir Antalya (165 km): % 79,6 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İş; revize fizibilite etüt çalışmaları hazırlanmıştır.

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri projesi kapsamında;

- **Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı**; Kayaş-Şefaati, Hanlı-Çetinkaya arası hat kesimi tasfiye edilmiştir. Nenek-Şefaati hat kesimi elektrifikasyon çalışmalarına başlanmıştır. %54,22 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Hanlı-Çetinkaya arası ihale ilanında iken şartname değişikliği nedeniyle iptal edilmiştir. Gerekli değişiklikler yapılarak 26.11.2019 tarihinde ihalesi yapılmış olup, değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
- **Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A)**; 2019 yılında Alayunt-Afyonkarahisar kesimi de projeye dahil edilmiştir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Samsun –Merzifon- Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması; Samsun-Merzifon (99 km) arası % 57,7 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Merzifon-Çorum (93 km) arası % 86,9 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Çorum-Delice (100 km)arası etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren; proje çalışmaları tamamlanmıştır. Finansman teminine göre yapım ihalesine çıkılacaktır.

Kırıkkale(Delice) - Kırşehir - Aksaray Demiryolu Projelerinin Hazırlanması; Delice-Kırşehir (105 km) arası % 74,9 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 2020 3.çeyrekte tamamlanması hedeflenmiştir. Kırşehir-Aksaray (130 km) arası % 38 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 2020 4. çeyrekte tamamlanması hedeflenmiştir.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi; 393 km'lik güzergâhta 281 km'lik kesimde altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer kesimlerde (112 km) ise altyapı yapımı devam etmektedir. Altyapı yapım çalışmalarında %96,26 fiziksel ilerleme sağlanmış olmakla birlikte tüm hat boyunca altyapı, üstyapı ve EST yapım çalışmaları devam etmektedir. Toplam 461 km ray serimi tamamlanmıştır.

Üstyapı ve Elektromekanik İşleri

Kayaş-Yerköy (148 km): yüklenici firmaya 30.11.2017'de yer teslimi yapılmıştır. Ray serim çalışmalarına devam edilmekte olup 139 km hat serimi yapılmıştır.

Yerköy-Sivas (245 km): Yüklenici firmaya 27.07.2017'de yer teslimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 322 km hat serimi yapılmıştır.

Ankara-Sivas hattının Balıseyh-Yerköy-Akdağmadeni kesiminde 2020 yılı Mart ayında test sürüşlerine başlanması ve projenin 2020 yılı 2.çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Konya Kayacık Lojistik Merkezi; Aralık 2018 itibariyle yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Açılışa hazırdır.

13.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 35: Kamu Yatırımları Kapsamında AYG M Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri	200.222.000	2.000	2.000	0	0
KONYA					
Konya Raylı Sitem Hatları (Ring HRS Hattı)	8.413.703.000	8.000	8.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri	295.170.000	35.001.000	35.001.000	0	27

KARAMAN

Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri; altyapı inşaatı işine ait ihale iptal edilmiş olup, 2020 yılı yatırım programının açıklanmasını müteakip havalimanı inşaatına yönelik ihale süreçlerine başlanılabilecektir.

KONYA

Konya Raylı Sitem Hatları (Ring HRS Hattı); etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2017/7 sayılı YPK Kararı ile Yatırım Programına alınmıştır. Güncel proje bedeliyle 2019 yılı Yatırım Programına dahil edilmiş olup, ihale ilanına çıkılacaktır. Yapım işinin yüklenici tarafından dış finansman temin edilecek şekilde düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gerekli başvuru yapılmış olup, konu hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı alınmıştır. Yapım ihalesi 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan proje aynı zamanda 100 Günlük Eylem Planı kapsamında tamamlanması hedeflenen Yeni YHT Gar ile de entegre olacaktır.

YOZGAT

Yozgat Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri; altyapı inşaatı işine ait sözleşme 08.03.2018 tarihinde imzalanmış olup, 19.03.2018 tarihinde yapılan yer teslimi ile işe başlanılmıştır. Nebati sıyırma ve Apron kazısı tamamlanmış olup kaplamasız banket dolgu imalatı devam etmektedir. Üstyapı işleri yapım işine yönelik uygulama projeleri ve ihale dokümanları (metraj, yaklaşık maliyet, şartnameler) idareye teslim edilmiş ve onaylanmıştır. Kabul işlemleri tamamlanmıştır.

13.5. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HaberleşmeNet (Ücretsiz Kablosuz İnternet Erişim Noktaları (WiFi) Kurulması; mülga Kalkınma Bakanlığının görüşü neticesinde Bölge Kalkınma İdareleri görev alanına giren illerin gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak, öncelikle ilgili eylemlerde öngörülen fikrin bir pilot çalışma kapsamında test edilmesinin ve kapsamı genişletip genişletmemeye bu pilot çalışmadan elde edilecek fayda ve vatandaş memnuniyeti doğrultusunda karar verilmesinin yerinde olacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda Pilot bölge olarak Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa ve Niğde'ye ait il ve ilçe merkezleri olmak üzere toplam 54 belediye pilot bölge kapsamına alınmıştır. Bu bölgeler için yapılan çalışmada 207 lokasyona kurulum yapılması öngörülmüş, yaklaşık maliyet hesabı neticesinde üç yıllık maliyetin 30 Milyon TL olacağı tespit edilmiştir. Ülke genelinde altyapı yatırımlarının (özellikle fiber vb.), hizmetlerin kaliteli ve sağlıklı sunulabilmesi için Bakanlıkça öncelikli olması, park, meydan, mesire alanı gibi açık alanlara kurulacak sistemlerin, mevsim koşulları göz önüne alındığında, sonbahar ve kış mevsimleri boyunca her yıl en az 6 ay atıl durumda kalacağı, sistemlerin kurulacağı lokasyonların, il ve ilçe merkezlerinde nüfusun yoğun olduğu yerler olacağı düşünüldüğünde, bu bölgelerde hâlihazırda mobil genişbant internet erişiminin (3G) mevcut olduğu, 4.5G hizmetinin ise işletmecilerin yükümlülükleri dahilinde tüm bu alanlarda makul fiyat seviyelerinde verilebileceği göz önüne alındığında, ilgili eylemin mevcut işletmecilerin altyapıları üzerinden hizmet alınarak yapılabileceği kanaati hasıl olmuştur. Bu öneri Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Proje maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmayacağı tespit edilmiştir.

OSB ve TGB'lerde Fiber Altyapısının Yaygınlaştırılması Projesi; OSB'lere Bakanlık tarafından, bütçesi genel bütçeden karşılanacak şekilde bir altyapının tesis edilip edilemeyeceği, edilirse bu altyapının sahipliğinin kimde olacağı vb. konularda Maliye Bakanlığının görüşü iletilmiştir. Anılan görüşte 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 20. maddesinin altı çizilmektedir. Anılan yazıda ilgili kanun maddesi hükmünden, haberleşme altyapıları da dahil olmak üzere maddenin birinci fıkrasında belirtilen altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma, işletme, dağıtım ve satışı yapma hakkının sadece OSB'lerin yetki ve sorumluluğunda olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda OSB'lerin bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığının sağlanmasına ilişkin olarak ancak OSB sınırına kadar altyapı tesis edilmesi mümkün görülmektedir.

Buna istinaden yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türk Telekom'un yıllık yatırım plan ve programlarının anılan eylem çerçevesinde değerlendirmesi düşünülmüştür.

Türk Telekom; OSB ve TGB'ye yatırım planlanırken bu bölgeler için 2017 yılında toplam 7.941.771 TL yatırım yaptığını, 2018 yılı için 10Milyon TL, 2019 yılı için 11 Milyon TL, 2020 yılı için 13 Milyon TL yatırım yapmayı planlandığı bildirmiştir.

Yerel Yönetimler Bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri Kurulacaktır; mülga Kalkınma Bakanlığının 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'nda yer alan bu eylem çerçevesinde yerel yönetimlere Kamu Bilişim Merkezleri (KBM) kurulması öngörülmektedir.

Daha önce, Kalkınma Bakanlığı'nın 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'nda yer alan Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) Projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülmüştür. Bu proje kapsamında 2007 yılında 227 adet, 2009 yılında 131 adet olmak üzere 358 adet Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri kışlaya; 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca bağlı 884 Halk Eğitim Merkezi ve 271 Mesleki Eğitim Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca bağlı 186 kütüphaneye ve 2009 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 151 merkeze KİEM kurulmuş ve ilgili Kurumlara devri yapılmıştır. Eylem Planı'nda sorumlu kuruluş olarak Milli Eğitim Bakanlığı belirlendiği için KİEM'lerin işletilmesine ilişkin süreçler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.

Kurulması öngörülen KBM'ler, KİEM'ler ile benzer nitelik taşımaktadır. Bu sebeple, ilk aşamada KİEM'ler ve dünyadaki diğer KİEM benzeri uygulamalar araştırılmıştır.

KBM'ler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılmaktadır. İlk aşamada projenin pilot olarak uygulanabileceği düşünülmektedir. Pilot projenin başarısı değerlendirilip projenin diğer illerde de yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir. Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolü imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.

Ancak, Haberleşme Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre, proje 2019 yılı yatırım programından çıkarılmış, 2019 yılı için her hangi bir çalışma bilgisi ileilmemiştir.

Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması; proje kapsamında, büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere, elektronik haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerleri kapsama alanına alınacaktır. Bu amaçla, Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon ve İnternet Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesi yürütülmektedir.

Aralık 2015 sonu itibarıyla toplam 1529 yerleşim yeri kapsama altına alınarak projenin ilk fazı tamamlanmıştır. Proje kapsamında yapılan Ek sözleşme ile, büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere, elektronik haberleşme altyapısı olmayan yaklaşık 700 yerleşim yeri ve karakol/kalekol kapsama alanına alınacaktır. Ek sözleşme kapsamında kurulum çalışmaları devam etmektedir. KOP illerinden Karaman'da 1, Konya'da 5, Kırşehir'de 2, Yozgat'ta 5 yerleşim yeri/askeri birlik kapsama altına alınmış olup 2019 yılı 4. çeyreğinde yeni bir yerleşim yeri kapsanmamıştır.

Projenin toplam bütçesi 570.975.000 TL olup yıl ödeneği 7.000.000 TL'dir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %99'dur.

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi; Bakanlık tarafından evrensel hizmet kapsamında nüfusu 1-155 arasında bulunan ve mobil kapsama bulunmayan yerleşim yerlerine mobil altyapı kurulmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında başlatılan proje ile 1799 yerleşim yerine GSM altyapısı kurulmuştur. Daha sonra bu projede 2017 yılında imzalanan sözleşme ile bu lokasyonlarda 4.5G altyapısı kurulmaya başlanmış ve transmisyonu uydu üzerinden sağlanan istasyonlarımız hariç olmak üzere kurulumlar büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bu projede kapsanamayan yerleşim yerlerinden gelen yoğun talepler üzerine projenin yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir proje yine başlatılmıştır. Bu projede de 1472 yerleşim yeri mobil kapsama altına alınacak ve 4.5G altyapısı ile mobil genişbant internet erişimi hizmeti sunulacaktır. Sözleşmesi 05.07.2017 tarihinde imzalanmış olup ilgili yerleşim yerlerinde kurulumlar devam etmektedir.

Her iki projede de belirli oranlarda yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK'ın kullanımı şartı da getirilerek yerli ve milli üretime destek verilmiştir. Şu an itibarı ile her iki proje için toplamda KOP

illerinden Karaman'da 18, Kırıkkale'de 5, Konya'da 28, Niğde'de 7, Kırşehir'de 11, Nevşehir'de 2, Yozgat'ta 73 yerleşim yeri kapsama altına alınmıştır.

Projenin toplam tutarı 2.198.045.632 TL olup yıl ödeneği 50.660.000 TL'dir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %78'dir.

13.6. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 36: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması
Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	14.538.291	5.999.999	14.538.291	14.538.291
Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	2.742.306	1.300.000	2.742.306	2.742.306

Konya ve Karaman Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri; Konya ve Karaman il merkezlerinde yıllık olarak planlanan Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

14.ÜNİVERSİTELER

14.1. AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 37: Kamu Yatırımları Kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Kırşehir İlinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	100.000	0	0
Kampüs Altyapısı	34.200.000	1.000.000	1.000.000	0	95
Derslik ve Merkezi Birimler	118.644.000	15.600.000	16.600.396	16.600.396	98
Muhtelif İşler	7.035.000	3.250.000	7.035.000	5.507.724	278
Yayın Alımı	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.196.300	100
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	8.395.000	350.000	350.000	254.458	99
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	43.700.000	2.000.000	8.000.000	7.998.976	99
Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri	4.000	4.000	4.000	0	0
İhtisaslaşma Projesi	43.810.000	6.000	7.506.000	7.503.000	30

Kampüs Altyapısı; "TOKİ 2. Etap Altyapı" TOKİ tarafından yürütülmektedir. Morfoloji Binası, F.T.R Binası, Altyapı Çalışmaları yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır. Ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Mühendislik Mimarlık Fakültesi 99%, Ziraat Fakültesi 99%, Eğitim Fakültesi 99%, Kongre ve Kültür Merkezi 99%, Morfoloji Binası Binası %96 fiziki gerçekleşme seviyesindedir. Ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

Yayın Alımı; doğrudan temin yoluyla yapılmaktadır. Proje tamamlanmıştır.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi; projeye ait ihale tamamlanmış olup, 15.12.2017 tarihi itibariyle yüklenici firma çalışmalara başlamıştır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi; yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak 09.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %99 seviyesindedir. Danıştay kararıyla iş 29.05.2017 tarihinde durdurulmuştur. Sorunun çözülmesiyle 18.07.2017 iş tekrar başlamıştır.

Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri; proje tamamlanmıştır.

İhtisaslaşma Projesi; Proje çalışmaları devam etmektedir.

14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 38: Kamu Yatırımları Kapsamında Aksaray Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	90.713.000	4.500.000	4.500.000	2.822.279	63
Derslik ve Merkezi Birimler	31.974.000	8.800.000	8.800.000	7.152.065	83
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	100.000	0	0
Yayın Alımı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	840.267	93
Muhtelif İşler	6.404.000	6.404.000	6.404.000	3.048.953	79

Kampüs Altyapısı; VI. etabın fiziki gerçekleşmesi %63, nakdi gerçekleşmesi ise %63 seviyelerine ulaşmıştır. VI. etap altyapı projesinin tamamlanması öngörülmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler; Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin alt projesi olan Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Binası'nın fiziki gerçekleşmesi %86, yemekhane binasının fiziki gerçekleşmesi %80 seviyelerine ulaşmıştır. Bu projenin ortalama fiziki gerçekleşmesi %83, nakdi gerçekleşmesi ise %81'dir. Devam eden projelerin yılsonu itibariyle ortalama %90 gerçekleşme seviyelerine ulaşması öngörülmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; proje ihalesi yapılmamıştır.

Yayın Alımı; basılı yayın ve elektronik yayım alımları fiziksel gerçekleşmesi %93, nakdi gerçekleşmesi ise %84 seviyelerine ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle alımların tamamlanması öngörülmektedir.

Muhtelif İşler; temizleme makinesi, bilgisayar ve lap top (dizüstü) bilgisayarı, çim biçme traktörü, kompost makinesi, büro mefruşatı, baskül ve radyasyon ölçüm cihazı (dozimetre), laboratuvar cihazları alınmıştır. Bu projenin ortalama fiziki gerçekleşmesi %79, nakdi gerçekleşmesi ise %48 seviyesine ulaşmıştır.

14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 39: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	36.458.000	2.200.000	2.200.000	481.446	22
Derslik ve Merkezi Birimler (BESYO Bina İnşaatı)	19.986.000	13.000.000	13.000.000	7.821.056	40
Derslik ve Merkezi Birimler (Hazır Prefabrik Yapı)	300.000	300.000	300.000	0	0
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	300.000	300.000	300.000	161.149	53
Muhtelif İşler	6.020.000	6.020.000	5.517.485	5.517.485	91
Elektronik Yayın Alımları	400.000	400.000	400.000	156.277	39

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkezi Araştırma Laboratuvarı - İlave Altyapı	1.173.000	10.000	10.000	10.000	100
Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı	111.126.000	7.530.000	7.530.000	6.521.744	100
Muhtelif İşler	1.218.000	1.160.000	1.218.000	1.031.848	43

Kampüs Altyapısı; proje kapsamında iki defa yol ihalesine çıkılmış ancak tekliflerin yaklaşık maliyet üzerinde olması nedeni ile ihaleler iptal edilmiştir. Ayrıca alt yapı işi kapsamında düktül boru ve parçaları ihalesine çıkılmış olup ihale kapsamında rekabetin sağlanamaması nedeni ile ihale iptal edilmiştir.

Derslik ve Merkezi Birimler (BESYO Bina İnşaatı); proje kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Binası fiziki gerçekleşme %40 seviyelerinde olup iş programı gerisindedir. Haziran 2020 yılında inşaatın teslim edilmesi beklenmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler (Hazır Prefabrik Yapı); projeye mevsimsel şartlar nedeni ile 2019 yılı içerisinde başlanılmamış olup 2020 yılına uzatılması talep edilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; proje kapsamında Hastane ve Morfoloji binalarının müşavirlik giderlerinin ödemesi yapılmıştır.

Muhtelif İşler; proje kapsamında doğalgaz dönüşüm ve kazan yapım işi, doğalgaz tesisatı yapım işi, kaldırım ve aydınlatma işi ile muhtelif binaların dış cephe bakım onarım işlerinin ihaleleri yapılmıştır. Ayrıca birimlerden gelen talep doğrultusunda ilgili bakım onarımlar yapılmıştır.

Elektronik Yayın Alımları; proje kapsamında kullanıcılara elektronik ortamda, basılı yayına ulaşma imkanı verilmiştir. Proje bitim tarihine kadar elektronik ortamda yayına ulaşma imkanı verilmesi planlanmaktadır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı- İlave Altyapı; proje kapsamında akreditasyon çalışmaları ve meslek hastalıkları ve toksikoloji laboratuvarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda gerekli altyapı (havalandırma, soğuk hava deposu, sensörlü kapılar, biyolojik ve çevresel numune hazırlama laboratuvarları vs.) çalışmaları tamamlanmış olup otomasyon sistemi kurulumu da gerçekleştirilmiştir.

14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 40: Kamu Yatırımları Kapsamında KMB Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	19.546.000	50.000	50.000	-	-
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	200.000	200.000	58.276	29
Derslik ve Merkezi Birimler	50.463.000	4.342.000	15.233.000	9.712.000	75
Kampüs Altyapısı	64.544.000	4.101.000	11.511.000	11.271.933	97
Muhtelif İşler	7.831.500	4.807.000	7.831.500	7.675.690	98
Yayın Alımı	500.000	500.000	500.000	476.005	95

2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 2019 yılı 4. dönem sonu itibarıyla 29.193.904 TL harcama yapılmıştır.

14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	298.000	298.000	48.000	47.082	98
Kampüs Altyapısı	44.489.000	2.000.000	1.750.000	1.722.058	93
Derslikler ve Merkezi Birimler	65.404.000	12.800.000	11.350.000	10.719.554	59
Muhtelif İşler	5.622.000	3.302.000	5.622.000	5.378.928	96
Yayın Alımı	1.100.000	1.100.000	980.000	942.798	96
Muhtelif İşler	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.444.966	87
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı	15.000.000	2.500.000	2.500.000	0	27
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler	370.650	946.000	370.650	370.650	100

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi; 1 adet zemin etüt proje çalışması tamamlanmıştır. 2 adet bina uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Kampüs Altyapısı; 2017 yılında inşaatı biten atık su arıtma tesisi için altyapı projesi ödeneğinden 2 yıl (2020 Şubat ayına kadar) işletme gideri harcaması ile elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı imalatları yapılmaktadır.

Derslikler ve Merkezi Birimler; derslikler ve merkezi birimler inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 65, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 38, Delice MYO inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 95 seviyesindedir.

Muhtelif İşler; üniversitenin ihtiyaçları kapsamında bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, kesin hesap, makine-teçhizat alımlarında kullanılmaktadır.

Yayın Alımı; üniversitenin kütüphane hizmetleri kapsamında basın yayın alımı, elektronik yayın alımlarında kullanılmaktadır.

Muhtelif İşler; üniversitenin sağlık tesislerinin bakım onarım, makine-teçhizat alımında kullanılmaktadır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı; fiziki gerçekleşmesi % 24 seviyesindedir.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler; bilimsel araştırma projelerine proje desteği sağlanmaktadır.

14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 42: Kamu Yatırımları Kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Bakım Onarım (KTUN Rektörlük Hizmet Binası Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Onarımı İş)	6.100.000	3.324.300	3.324.300	2.520.400	100

2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan proje kapsamında 2019 yılı 4. dönem sonu itibariyle 2.520.400 TL harcama yapılmıştır.

14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 43: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	125.000.000	27.000.000	37.229.000	37.229.000	62
Kampüs Altyapısı	36.347.320	2.400.000	6.223.000	6.222.320	99
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	3.600.000	100.000	0	0	97
Yayın Alımı	1.100.000	500.000	1.100.000	1.100.000	100
Muhtelif İşler	12.080.000	3.000.000	12.080.000	12.079.953	100
Hastane İnşaatı Hastane İnşaatı (96.500 m ²), (600 yatak)	192.000.000	15.220.000	15.220.000	14.720.000	100
Hastane İnşaatı (Makine-Teçhizat)	81.568.000	12.000.000	3.000.000	2.794.391	89
Diş Hekimliği Hastanesi (Hastane İnşaatı (10.800 m ²))	16.930.000	10.200.000	10.200.000	2.993.356	57
Diş Hekimliği Hastanesi (Makine-Teçhizat)	7.000.000	6.000.000	6.000.000	5.999.995	86
Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	15.985.000	4.000.000	11.742.000	11.742.000	87
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje Desteği)	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	100

Derslik ve Merkezi Birimler; "Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi" ne devam edilmektedir.

Kampüs Altyapısı; birinci kısım ikmal inşaatı yapımına devam edilmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; ihtiyaç olan etüd projeleri yapılmıştır.

Yayın Alımı; üniversite kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler; üniversite akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. Akademik ve idari hizmet binalarında bakım-onarım yaptırılmıştır.

Hastane İnşaatı (Hastane İnşaatı (96.500 m²), (600 yatak)); "Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" 2018 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ancak TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen hastane inşaatının hakediş ödemeleri devam etmektedir.

Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı); Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni binasında kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine, teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir.

Diş Hekimliği Hastanesi (Hastane İnşaatı (10.800 m²)); yeni ihale 25.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş ve yeni sözleşme 21.11.2019 tarihinde imzalanmıştır.

Diş Hekimliği Hastanesi (Makine-Teçhizat); Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projeleri finanse edilmiştir.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce bilimsel araştırma projeleri desteklenmesi için ödenek BAP'a aktarılmıştır.

14.8. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Tablo 44: Kamu Yatırımları Kapsamında Nevşehir Hacibektaş Veli Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	100.000	-	-
Kampüs Altyapısı	6.000.000	500.000	500.000	-	-
Derslik ve Merkezi Birimler	32.300.000	10.400.000	14.413.000	14.249.000	99
Muhtelif İşler	4.043.000	1.400.000	4.043.000	4.029.000	100
Yayın Alımları	500.000	500.000	480.000	480.000	100

2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 2019 yılı 4. dönem sonu itibariyle 18.758.000 TL harcama yapılmıştır.

14.9. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	67.650.000	13.650.000	22.000.000	18.186.000	55
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	100.000	35.000	0
Kampüs Altyapısı	11.000.000	2.000.000	2.000.000	0	45
Muhtelif İşler	32.382.000	3.250.000	8.525.000	7.941.000	68
Yayın Alımı	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	59
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	21.725.000	1.000.000	1.000.000	0	95

Derslik ve Merkezi Birimler; yıllara sari devam etmekte olup Morfoloji Derslik Binasının 17.500 m² 1 Etap Yapım İşi 28/07/2017 tarihinde ihale edilerek, 21.365.000,00 TL anahtar teslimi sözleşme 25.09.2017 tarihinde imza edilmiş ve 27.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 6.500 m² Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı İşi 06/04/2017 tarihinde ihale edilerek, 8.833.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel sözleşme 15/05/2017 tarihinde imza edilmiş, 17/05/2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 9.0000 m² İİB Fakültesi Ek Blok Yapım İşi geçici kabulü yapılmıştır. Süheyla-Hürrem Kubalı Sağlık merkezi inşaatı gecici kabulü yapılmıştır. Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı İşi 7161 sayılı Kanun ile 4735 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 4 üncü madde gereğince tasfiye talebinde bulunmuş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığınca olumsuz karar gelmiş, iş feshedilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; üniversite ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetleri yapılacaktır.

Kampüs Altyapısı; Beşinci kısım altyapı BESYO, Bor, Aşağıkayabaşı ve Merkez yerleşkesinde ihtiyaç olan altyapı çalışmalarını devam etmektedir (İş kapsamında mevcut yolların yapılması, alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark yapılacaktır.). 7161 sayılı Kanun ile 4735 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 4 üncü madde gereğince tasfiye talebinde bulunmuş olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca görüş olumlu gelip iş tasfiye edilecektir.

Muhtelif İşler; yıllara sari devam etmektedir. Ödenek Niğde ve İlçelerindeki fakülte, enstitü, yüksekokulların, büyük onarım tadilat, makine teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımı, bakım

onarım, yenileme ve restorasyon için kullanılacaktır. İlave olarak atık depolama tesisi, tel ve dekoratif çit yapımı, UNİKOP Enerji Evi işi yapımları başlamış ve devam etmektedir.

Yayın Alımı; 2019 yılı içerisinde basılı yayın alımı ve elektronik yayın alımları devam etmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; Merkezi araştırma laboratuvarı makine teçhizat alımı yapılmaktadır.

14.10.SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	11.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
Derslik ve Merkezi Birimler	56.718.000	17.698.000	18.698.000	17.613.000	97
Kültür Merkezi	30.000.000	2.000	2.000	0	0
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	300.000	300.000	300.000	242.000	81
Muhtelif İşler	14.340.000	8.500.000	14.340.000	13.038.000	100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000	500.000	500.000	500.000	100
Yayın Alımı	2.750.000	1.500.000	2.750.000	2.742.000	100
Muhtelif İşler	15.100.000	14.100.000	15.100.000	14.086.000	100
Hastane Teknik Hizmetler Birimi	3.900.000	2.000	2.000	0	0
Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı Projesi	5.815.000	10.000	10.000	0	35
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.140.000	4.140.000	4.140.000	1.000.000	24

Kampüs Altyapısı; Alaeddin Keykubad kampüsünün yol, çevre düzenleme, su, elektrik, doğalgaz, trafo gibi altyapı hizmetleri, üniversite kampüsünün büyümesine ve fiziki alanların artmasına paralel olarak programa alındığı 1984 yılından beri verile gelmiştir. 2017-2019 yıllarını kapsayan Kampüs Altyapı ve Çevre Düzenleme İş 4. rapor döneminde tamamlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Yatırım programına 2004 yılında alınan Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2018 yılı sonuna kadar toplam 168.097 m²'lik fiziki alan hizmete alınmıştır. 2020 yılı 1. rapor döneminde; 10.000 m²'lik Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi inşaatına devam edilecektir.

Kültür Merkezi; ödenek yetersizliği nedeniyle bir faaliyette bulunulmamıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; etüd ve proje işleri tamamlanmıştır. 2020 yılı 1. Rapor döneminde acil ve zorunlu bir ihtiyacın ortaya çıkmaması durumunda bir faaliyet düşünülmemektedir.

Muhtelif İşler; 2019 yılı 4. rapor döneminde inşaat bakım onarım, makine teçhizat alımı faaliyetleri tamamlanmıştır. 2020 1. rapor döneminde inşaat bakım onarım, makine teçhizat alımı faaliyetlerine ilişkin şartnameler hazırlanacaktır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 8 kulvarlı atletizm pistinin yapımı tamamlanmıştır. Proje kapatıldığından herhangi bir faaliyette bulunulmayacaktır.

Yayın Alımı; dijital ve basılı yayın alımı faaliyetleri tamamlanmıştır. 2020 1. Dönemde Dijital ve basılı yayın alımlarına devam edilecektir.

Muhtelif İşler; Yazır Mahallesinde Üniversiteye verilen bir binanın Dış Hekimliği Fakültesine bağlı 25 Ünitelik ek hizmet binasına dönüştürülmesi işlemi tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi Hastanesi bakım

onarım ve makine teçhizat alımları tamamlanmıştır. Makine ve teçhizat alımı ve bakım onarım işlerine ilişkin şartnameler hazırlanacaktır.

Hastane Teknik Hizmetler Birimi; yapım işine devam edilecektir.

Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı Projesi; makine teçhizat alımları için ihale ve doğrudan temin çalışmalarına başlanılmıştır. Makine ve teçhizat alımlarına devam edilecektir.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; üniversite bilimsel araştırma projeleri proje yürütücülerinin istekleri doğrultusunda alımlar yapılmıştır.

D. DEĞERLENDİRME

KOP İdaresi'nin sorumlu kuruluşlardan aldığı verilere göre 2019 Yılı IV. Rapor Dönemi sonu itibariyle; bölgedeki kamu yatırımlarına yaklaşık 6,7 Milyar TL ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen ödeneğin ise yaklaşık 6 Milyar TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleştirme %88 seviyesinde gerçekleşmiştir.

En çok ödenek tahsis edilen (yaklaşık 2,2 Milyar TL)ve en çok harcama (yaklaşık 2 Milyar TL) yapan kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmuştur. Bu kapsamda TCDD Genel Müdürlüğü uhdesindeki demiryolu altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler bakanlık toplam ödenek ve harcamasının %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. İkinci sırada ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gelmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tahsis edilen yaklaşık 1,8 Milyar TL ödeneğin 1,5 Milyar TL'si sadece "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi"ne aittir.

İl bazında ise ödenek tahsisi açısından ilk üç il Aksaray, Konya ve Yozgat şeklinde gerçekleşmiştir. Aksaray'ı ilk sıraya taşıyan yukarıda sözü edilen "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi"dir. Yozgat'ın ilinin üçüncü sırada olmasının sebebi ise "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi" için Yozgat iline tahsis edilen yaklaşık 491 Milyon TL'lik ödenektir. 2019 yılı harcaması en yüksek olan ilk üç ilin sıralaması da yine Aksaray, Konya, Yozgat şeklinde gerçekleşmiştir.