



T.C. Kalkınma Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



**KOP EYLEM PLANI
VE
KOP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI
2017 YILI IV. DÖNEM İZLEME RAPORU**

Mart 2018

İÇİNDEKİLER

A.	KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI	9
B.	KOP EYLEM PLANI	10
1.	KOP EYLEM PLANI'NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ	11
2.	GELİŞME EKSENLERİ	12
2.1.	Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı	12
2.2.	Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi	12
2.3.	Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme	13
2.4.	Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi	13
2.5.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	13
3.	EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ	13
C.	KOP BÖLGESİ 2017-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	14
1.	TÜM KAMU YATIRIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER	14
2.	KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞMELERİ	15
2.1.	Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri	15
2.2.	2017 Yılı Gerçekleşmeleri	16
2.2.1.	Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri	16
2.2.2.	Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri	16
2.2.3.	İllere Göre Gerçekleşme Bilgileri	17
D.	KURUMLARA GÖRE BÖLGE YATIRIMLARI	18
1.	ADALET BAKANLIĞI	18
1.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	18
2.	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI	19
2.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	19
2.2.	Diğer Faaliyetler	21
3.	BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	22
3.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	22
3.2.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	23
4.	ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI	25
4.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	25
4.2.	İŞKUR	26
4.2.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	26
4.2.2.	Diğer Faaliyetler	27
5.	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	30
5.1.	Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	30

5.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	31
6. İLLER BANKASI.....	33
6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	33
6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	34
7. EKONOMİ BAKANLIĞI	34
8. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	37
8.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)	37
8.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	37
8.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	38
8.2. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ).....	42
8.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	42
8.3. MADEN TETKİK ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	43
8.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	43
8.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	43
8.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ).....	44
8.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	44
8.5. YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	45
8.5.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	45
9. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	45
9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	45
9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	47
10. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI.....	50
10.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	50
10.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	51
11. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.....	52
11.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	52
12. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	52
12.1. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	52
12.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	52
13. İL ÖZEL İDARELERİ.....	55
13.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	55
13.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	55
14. KALKINMA BAKANLIĞI	56
14.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	56
14.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	57
15. KALKINMA AJANSLARI.....	57

15.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	57
16. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI	60
16.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	62
16.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	67
17. KOSGEB	69
17.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	69
17.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	70
18. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	70
18.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	70
18.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	70
19. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	73
19.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	73
19.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	75
20. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI	77
20.1. DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	77
20.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	77
20.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	79
20.2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	82
20.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	82
20.3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	84
20.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	84
20.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	85
20.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	86
20.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	86
20.5. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	89
20.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	89
20.6. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	90
20.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	90
20.7. TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ (SUEN)	91
20.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	91
21. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU(MKE)	92
21.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	92
22. SAĞLIK BAKANLIĞI	93
22.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	93
22.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	95
23. TOKİ	104

23.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	104
24. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	112
24.1. Faaliyetler	112
25. TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TYDTA)	112
25.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	112
26. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI	113
26.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHİM).....	113
26.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	113
26.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	113
26.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	113
26.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	118
26.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	129
26.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	129
26.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	131
26.4. TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.	132
26.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	132
26.5. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	132
26.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	132
26.6. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	133
26.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	133
26.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	134
26.7. TURKSAT.....	136
26.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	136
27. ÜNİVERSİTELER.....	136
27.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ	136
27.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	136
27.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ.....	138
27.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	138
27.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ	138
27.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	138
27.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ	140
27.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	140
27.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ	141
27.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	141

27.6. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ.....	141
27.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	141
27.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	143
27.7. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ.....	143
27.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	143
27.8. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ	144
27.8.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	144
27.8.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	145
27.9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	145
27.9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	145
27.9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	146
28. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	147
28.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler	147
28.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler	147
E. DEĞERLENDİRME	149

TABLOLAR

Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL)	10
Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri	12
Tablo 3: 2017 Yılı Dönemlere Göre Tüm Kamu Yatırımları Harcama Tutarları	14
Tablo 4: 2017 Yılı IV. Rapor Dönemi Sonu İtibariyle Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Ödenek ve Harcama Dağılımları	14
Tablo 5: KOP Eylem Planı Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri	15
Tablo 6: 2017 Yılı Dönemlere Göre KOP Eylem Planı Harcama Tutarları	16
Tablo 7: 2017 Yılı Eksenlere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri	16
Tablo 8: 2017 Yılı Kurumlara Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri	16
Tablo 9: 2017 Yılı İllere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri	17
Tablo 10: Adalet Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	18
Tablo 11: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	19
Tablo 12: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	22
Tablo 13: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	23
Tablo 14: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	25
Tablo 15: İŞKUR KOP Bölgesi Hizmet Noktası Sayısı	26
Tablo 16: İŞKUR İşe Yerleştirme Faaliyetleri	27
Tablo 17: İŞKUR İstihdam Fuarı Faaliyetleri	27
Tablo 18: İŞKUR Kariyer Günü Faaliyetleri	28
Tablo 19: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları	28
Tablo 20: İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri	29
Tablo 21: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	31
Tablo 22: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	33
Tablo 23: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	34
Tablo 24: KOP Bölgesi 2017 Yılı Teşvik Bilgileri	34
Tablo 25: Aksaray'a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	35
Tablo 26: Karaman'a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	35
Tablo 27: Kırıkkale'ye 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	35
Tablo 28: Kırşehir'e 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	36
Tablo 29: Konya'ya 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	36
Tablo 30: Nevşehir'e 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	36
Tablo 31: Niğde'ye 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	36
Tablo 32: Yozgat'a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları	37
Tablo 33: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	37
Tablo 34: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	38
Tablo 35: EÜAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	42
Tablo 36: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	43
Tablo 37: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	43
Tablo 38: BOTAS'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	44
Tablo 39: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Yatırımları	45
Tablo 40: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Yatırımları	46
Tablo 41: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Yatırımları	47
Tablo 42: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	47
Tablo 43: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	50
Tablo 44: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	51
Tablo 45: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	52
Tablo 46: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Kapsamındaki KÖYDES Yatırımları	55

Tablo 47: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	55
Tablo 48: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Yatırımları	60
Tablo 49: KOP SOGEP proje Dağılımı.....	66
Tablo 50: KOP Okuyor Proje Dağılımı.....	67
Tablo 51: 2017 Yılı KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Desteklenen Hayvan Pazarı ve Kesimhane Projesi Durumu.....	68
Tablo 52: 2017 Yılı KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Desteklenen Gübre Yönetimi Projeleri Durumu	68
Tablo 53: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri	69
Tablo 54: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamı Dışındaki Faaliyetleri.....	70
Tablo 55: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	70
Tablo 56: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Anaokulu Yatırımları.....	73
Tablo 57: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Yatırımları.....	74
Tablo 58: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Yatırımları	74
Tablo 59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı	75
Tablo 60: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları	75
Tablo 61: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	75
Tablo 62: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı	77
Tablo 63: DSI'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1	77
Tablo 64: DSI'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2	78
Tablo 65: DSI'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	79
Tablo 66: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	84
Tablo 67: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	85
Tablo 68: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	86
Tablo 69: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	89
Tablo 70: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	90
Tablo 71: Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)tarafından gerçekleştirilen KOP Eylem Planı Dışındaki Projesi	91
Tablo 72: MKE'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	92
Tablo 73: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hastane Yatırımları	93
Tablo 74: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları	93
Tablo 75: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	95
Tablo 76: TOKİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	104
Tablo 77: DHMİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	113
Tablo 78: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	113
Tablo 79: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	118
Tablo 80: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	130
Tablo 81: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	131
Tablo 82: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler.....	132
Tablo 83: TURKSAT'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	136
Tablo 84: Ahi Evran Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	136
Tablo 85: Aksaray Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	138
Tablo 86: Bozok Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları.....	138
Tablo 87: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	140
Tablo 88: Kırıkkale Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	141
Tablo 89: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları ..	142

Tablo 90: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları ..	142
Tablo 91: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	143
Tablo 92: Nevşehir Hacıbektas Veli Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	143
Tablo 93: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	144
Tablo 94: Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	145
Tablo 95: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları	145
Tablo 96: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları	146
Tablo 97: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	146
Tablo 98: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları	147
Tablo 99: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları	147

A. KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Anılan KHK ile KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare'nin faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirme ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı'na göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek sağlamak.

- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B. KOP EYLEM PLANI

KOP BKİ bölgenin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere Eylem Planı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede KOP BKİ, 2012 yılından itibaren, bir yandan bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının topyekûn bir yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve koordinasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da KOP Eylem Planı'nı hazırlayarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'na sunmuştur. Plan 30.12.2014 tarihinde kurul tarafından onaylanmıştır.

KOP Eylem Planı, 30.04.2015 tarihinde Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bölge illerinin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Kalkınma Bakanlığı ve KOP illeri kamu kurumları yöneticilerinin katılımıyla Niğde'de gerçekleştirilen "KOP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" ile kamuoyuna açıklanmıştır.

KOP Eylem Planı için 2014-2018 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım ödenekleri toplamı 9 Milyar 927 Milyon TL (Tablo 1) olup bu toplama diğer kaynaklardan sağlanacak ilave finansman dâhil değildir. Bununla birlikte Eylem Planında yer alan projelerin gerçekleştirme durumlarına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsisi söz konusu olabilecektir.

KOP Eylem Planı kapsamında 5 ana eksen, 26 alt eksen, 92 eylem ve 243 proje paketi öngörülmüştür. Ana eksenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı
2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi
3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme
4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi
5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL)

EKSENLER	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı	321	374	456	549	620	2.320
Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi	99	115	140	169	191	714
Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme	706	824	1004	1210	1366	5.110
Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi	243	283	345	416	470	1.757

EKSENLER	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	4	4	5	6	7	26
TOPLAM	1.373	1.600	1.950	2.350	2.654	9.927

1. KOP EYLEM PLANI'NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ

KOP Eylem Planı'nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir.

KOP Eylem Planı'nda yer alan politika ve stratejiler; Onuncu Kalkınma Planı, BGUS çalışmaları ve bölge planlarında ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu bağlamda uygulama sürecinde de kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esas alınacaktır. İnsanı odak alan bu anlayış kalkınma sürecine her bir bireyin ve her yörenin katılımını azami düzeye çıkarmayı, gelişmenin sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını sağlama anlayışı ile politikalarını sürdürecektir.

KOP illerinde daha güçlü, müreffeh bir toplum yapısına ulaşmak ve beşeri sermayeyi güçlendirmek üzere adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve bütünlük politikaların uygulanmasına devam edilecek, kentsel ve kırsal yaşam kalitesinin artırılması için çalışılacaktır. Toplumsal yapımız ve bütünlüğümüz, ortak mirasımız olan kültürel değerler çerçevesinde güçlendirilecektir.

Bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, nitelikli işgücünün artması ve bölgedeki vatandaşların daha donanımlı hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bölgedeki istihdam olanaklarının artmasının yanında oluşacak ihtiyaç alanlarında özellikle gençlerin mesleki ve teknik yetkinliği ve becerilerini artırarak istihdam fırsatı bulmaları sağlanacaktır. Nitelikli, becerikli, birlikte çalışma kültürüne yatkın, özgüveni yüksek, iletişime ve yeniliğe açık, girişimci bireylerin gelişmesi için gerekli ortam oluşturulacaktır.

KOP Eylem Planı, küresel gelişmeler ve bölgesel koşullar doğrultusunda, sürdürülebilir bölgesel kalkınma anlayışı ön planda tutularak kurgulanmıştır. Bu bağlamda; bölgede ekolojik dengenin korunması, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, beşeri sosyal kapasitenin güçlendirilmesi için yeni, sürdürülebilir strateji ve programların geliştirilmesi öngörülmektedir.

KOP Eylem Planı'nın, Onuncu Kalkınma Planı kapsamındaki makrohedeflere ulaşılmasını destekleyecek eylemler içermesi öngörülmüştür.

Plan dönemi sonunda, KOP Bölgesi ile ilişkili olan TR52 (Konya, Karaman) ve TR71 (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) bölgelerinin 2011 verilerine göre kişi başı gayri safi katma değerinin Türkiye ortalamasına oranı olan %77'nin, 2018 yılında %80'e ulaşması hedeflenmektedir. Bölge ihracatının ise plan dönemi sonunda 3.5 milyar ABD Dolarına yükselerek ülke ihracatının %1,26'sının bölge tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir (Tablo 2).

KOP Eylem Planı'nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılması Öngörülen Makro Hedefler

Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri

GÖSTERGELER	BÖLGE DÜZEYİ	2011	2012	2013	2018 HEDEFİ
Kişi başı GSKD'nin Türkiye ortalamasına oranı (%)	TR52	77	-	-	80
	TR71	77	-	-	80
İşsizlik Oranı*	KOP	-	6,0	4,9	2,9
İstihdam Oranı*	KOP	-	45,6	46,5	50
İşgücüne Katılma Oranı*	KOP	-	48,5	48,9	51,6
İhracat Değeri (milyon dolar)**	KOP	-	-	1.800	3.500

* İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreceli değerleri nüfusları ile ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması beklenmektedir.

**Bölgelerin ve Türkiye'nin 2007-2013 dönemindeki ihracat değerlerindeki ortalama yıllık artış hızı baz alınarak 2018 yılı hedefi belirlenmiştir.

KOP Bölgesi'nin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranlarının, Onuncu Kalkınma Planı hedefleri ile paralel bir seyir izleyeceği öngörülmekte olup bu kapsamda bölgenin 2013 yılında %4,9 olan işsizlik oranının 2018 yılında %2,9 seviyesine gerileyeceği, 2013 yılında sırasıyla %46,5 ve %48,9 olan istihdam ve işgücüne katılma oranlarının yine sırasıyla %50 ve %51,5 değerlerine ulaşması hedeflenmektedir (Tablo 2).

2. GELİŞME EKSENLERİ

2.1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı

Bölgenin sahip olduğu su kaynakları varlığı ile toprak kaynakları varlığı arasındaki dengesizlik, son yıllarda kullanılabilir su potansiyeli aleyhine bozularak tarımsal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder duruma gelmiştir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgede, kullanılabilir su varlığı da dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe köklü bir değişime gidilmesi zaruri hale gelmiştir. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak; tarım arazilerinin toplulaştırılması, tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması, klasik açık kanal sulama sistemine sahip sulama birliği ve sulama kooperatifi sahalarında sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, tarla içi basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi, kuraklıkla mücadele edilmesi, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi sağlanacaktır.

2.2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi

Bu ekseninde etkin, sürdürülebilir üretim ve dönüşüm modelleriyle; bölgenin rekabet gücünün artırılması, ekonominin yüksek katma değerli yapıya dönüştürülmesi, bu doğrultuda uygulanacak kapsamlı ve uyumlu tedbirlerle enerji, sanayi ve hizmet altyapısı gibi alanların hızla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; kırsal dağlık dezavantajlı alanlara yönelik bir kalkınma modeli uygulanacak, bölgede üretici ve çiftçilerin eğitilmesi sağlanacak, sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılarak işletmelerde markalaşma ve kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar

gerçekleştirilecek, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar yapılacak, enerji verimliliği eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, önemli bir turizm potansiyeline sahip bölgede, turizm altyapısı güçlendirilecek, turizmin çeşitlendirilmesi sağlanarak markalaşmaya yönelik planlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

2.3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme

Bölge; stratejik olarak uygulanacak ulaştırma, lojistik ve büyük ölçekli sanayi yatırımları ile uzun vadede Doğu Akdeniz’de oluşacak ticari gelişmeleri önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bölgenin ulusal ve uluslararası erişilebilirliğinin artırılması, bu amaçla demiryolları başta olmak üzere lojistik altyapısının çok modlu olarak geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ulaştırma yatırımları ile Türkiye’nin bağlantı noktası haline gelecek bir KOP Bölgesi, denizlere açılmasının yanında batı-doğu bütünleşmesinde bir köprü görevi üstlenebilecektir. Bu kapsamda; bölgenin ulaştırma, lojistik, enerji altyapısı güçlendirilecek, kırsal ve kentsel alanda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalara ilişkin stratejiler esas alınarak bölge içinde dengeli bir mekânsal gelişim sağlanacaktır. Uzak-yakın kırsalda hizmetlere erişim kolaylaştırılacak ve kent merkezlerine olan baskının azaltılmasına yönelik projeler gerçekleştirilecek, jeo-stratejik avantajları ile bölgenin güvenlik hassasiyeti olan özellikle bilişim ve haberleşme sektörü ile ilgili yatırımlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2.4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi

Bu eksen kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, KOP Bölgesi’nde sosyal yapıda bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Özel politika gerektiren grupları güçlendirmeye, yoksullukla mücadeleye, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık ve sosyal hizmet altyapısının geliştirilmesine öncelik verilecektir. Bölge dışına göçü önlemek, kırdan kente göçün olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak ve sosyal içermeyi sağlamak amacıyla planlamalar yapılacaktır. Ayrıca, Bölgenin güçlü tarihsel ve kültürel geçmişi dikkate alınarak, Orta Anadolu’nun kültür merkezi olmasına yönelik eylemler uygulanacaktır.

2.5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Bölgede yer alan kurum ve kuruluşlar kalkınmanın temel unsurlarının başında gelmektedir. Bu nedenle bölgenin ihtiyaç duyduğu her türlü plan, proje ve faaliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, kurum/ kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte personele, donanımına sahip olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda; bölgede bulunan bakanlıkların taşra teşkilatları, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler ile KOP BKİ’nin ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve tespit edilen idari, mali, beşeri ve teknolojik eksiklikler giderilecektir. Bölgedeki STK’ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimleri desteklenecek, belediyelere bilişim stratejisi ve stratejik plan oluşturma konularında teknik destek sağlanacaktır.

3. EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ

KOP Eylem Planı’nın uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıdır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı’nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumludur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı eylem planı kapsamında gerçekleşen ilerlemeleri üçer aylık dönemler halinde izlemekte ve hazırladığı izleme raporlarını ilgililerle paylaşmaktadır.

C. KOP BÖLGESİ 2017-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK'nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin a fıkrasında belirtilen “Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.” ve ç fıkrasında belirtilen “Bölge’deki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” hükümleri uyarınca hem KOP Eylem Planı kapsamında olan yatırımların yanı sıra Bölge’de yürütülen tüm kamu yatırımlarını izlemekte ve raporlamaktadır.

Bu raporda, KOP Bölgesi 2017-IV. Dönem Gerçekleşme Bilgilerine yer verilmiştir.

1. TÜM KAMU YATIRIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

KOP Bölgesi’nde, 2017 yılı sonu itibariyle toplam 5.955.584.509 TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu tutara KOP İdaresi görev alanına 2016 yılı içerisinde eklenen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki yatırımlar da dâhildir (Tablo 3).

Tablo 3: 2017 Yılı Dönemlere Göre Tüm Kamu Yatırımları Harcama Tutarları

	I. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	II. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	III. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	IV. Rapor Dönemi Sonu Harcaması
KOP Bölgesi Toplam Yatırım Tutarı	366.391.555	2.060.448.429	3.427.213.000	5.955.584.509

Aşağıdaki tabloda kurumlara göre ödenek ve harcama dağılımları yer almaktadır:

Tablo 4: 2017 Yılı IV. Rapor Dönemi Sonu İtibariyle Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Ödenek ve Harcama Dağılımları

Kurumlar	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2017 Yılı Ödenegi	2017 Yılı Revize Ödenegi	2017 Yılı Harcaması
Adalet Bakanlığı	1.263.693.000	119.861.002	126.369.596	49.855.646
Ahi Evran Üniversitesi	339.888.000	41.568.000	79.452.219	59.892.040
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	112.036.000	10.228.000	14.030.168	8.458.538
Aksaray İl Özel İdaresi	73.925.620	59.737.613	66.960.518	40.248.662
Aksaray Üniversitesi	278.408.000	22.700.000	31.549.000	16.982.000
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	347.487.000	17.035.000	16.990.000	15.978.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	16.738.460.576	786.934.576	766.696.909	717.997.309
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü	406.594.000	68.500.000	71.839.595	54.254.012
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	65.729.000	13.668.000	19.866.000	5.148.160
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	29.256.745	18.153.000	17.218.600	12.008.169
Emniyet Genel Müdürlüğü	177.563.041	42.471.599	77.635.708	3.022.537
Gençlik ve Spor Bakanlığı	947.650.000	107.363.747	119.211.601	103.688.742
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	900.000.000	250.000.000	230.000.000	216.479.592
İller Bankası A.Ş.	265.769.206	265.769.206	268.780.218	132.847.431
Kalkınma Bakanlığı	28.678.000	15.000.000	15.000.000	5.282.938

Kurumlar	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Karaman İl Özel İdaresi	13.150.749	13.150.749	13.150.749	12.077.695
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	247.557.565	29.000.000	51.135.501	11.045.716
Kırıkkale İl Özel İdaresi	44.461.017	44.461.016	44.487.330	31.404.516
Kırıkkale Üniversitesi	390.784.000	44.284.000	54.182.274	48.381.119
Kırşehir İl Özel İdaresi	10.774.187	10.028.072	10.142.667	9.651.027
KOP BKİ	328.143.000	177.989.998	197.604.234	193.150.821
KOSGEB	637.973.648	637.973.648	637.973.648	637.973.648
Kültür ve Turizm Bakanlığı	69.348.417	16.189.377	14.256.377	10.980.577
Milli Eğitim Bakanlığı	864.481.378	403.201.012	419.508.527	228.712.069
Necmettin Erbakan Üniversitesi	516.774.000	113.798.000	155.215.000	154.299.759
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	186.000.000	26.000.000	26.217.000	25.137.000
Nevşehir İl Özel İdaresi	31.521.749	23.194.517	23.557.760	15.073.471
Niğde İl Özel İdaresi	129.878.674	120.996.510	121.097.137	108.665.907
Orman ve Su İşleri Bakanlığı	2.426.698.924	368.237.764	410.818.451	401.678.960
Ömer Halisdemir Üniversitesi	356.654.000	31.950.000	50.228.000	33.143.000
Sağlık Bakanlığı	926.343.500	196.169.000	199.056.638	82.713.660
Selçuk Üniversitesi	365.908.000	63.168.000	100.814.000	73.290.000
TOKİ	1.860.072.132	820.850.112	791.396.990	668.165.422
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	26.894.938.122	1.872.761.484	2.528.389.633	1.713.075.368
Vakıflar Genel Müdürlüğü	34.998.306	16.164.136	16.393.518	7.286.222
Yozgat İl Özel İdaresi	56.730.647	34.034.800	57.415.547	47.534.776
GENEL TOPLAM	58.368.330.201	6.902.591.937	7.844.641.112	5.955.584.509

KOP Bölgesi'nde, 2017 yılında en yüksek harcama 1.713.075.368 TL ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, ikinci en yüksek harcama ise 717.997.309 TL ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 4).

2. KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞMELERİ

2.1. Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri

KOP Eylem Planı kapsamında 2014 yılında 1.394.641.186 TL, 2015 yılında 1.775.810.942 TL, 2016 yılında ise 1.513.249.588 TL harcama gerçekleştirilmiştir (Tablo 5).

Tablo 5: KOP Eylem Planı Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri

Yıllar	Yılı Ödeneği	Yılı Revize Ödeneği	Yılı Harcaması
2014	1.132.104.281	1.595.610.227	1.394.641.186
2015	1.236.971.422	2.125.410.566	1.775.810.942
2016	1.393.358.175	1.884.878.161	1.513.249.588

2.2. 2017 Yılı Gerçekleşmeleri

KOP Eylem Planı kapsamında 2017 yılı IV. Rapor Dönemi sonunda 2.049.893.210 TL harcama gerçekleştirilmiştir (Tablo 6).

Tablo 6: 2017 Yılı Dönemlere Göre KOP Eylem Planı Harcama Tutarları

I. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	II. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	III. Rapor Dönemi Sonu Harcaması	IV. Rapor Dönemi Sonu Harcaması
69.230.132	525.949.468	1.132.878.499	2.049.893.210

2.2.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

Eksenlere göre en yüksek harcama 1.058.736.062 TL ile “Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme” ekseninde olmuştur. En düşük harcama ise 0 TL ile “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” ekseninde gerçekleşmiştir (Tablo 7).

Tablo 7: 2017 Yılı Eksenlere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri

Eksenler	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı	2.276.204.462	516.113.622	495.489.214	481.802.725
Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi	200.612.922	86.199.854	83.420.021	82.017.935
Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme	10.097.178.783	924.851.972	1.312.846.943	1.058.736.062
Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi	2.421.470.915	502.789.775	642.745.432	427.336.488
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	90.000	90.000	90.000	0
TOPLAM	14.995.557.082	2.030.045.222	2.534.591.610	2.049.893.210

2.2.2. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri

KOP Eylem Planı kapsamında kurumlara göre 2017 yılında en yüksek harcama 830.904.703 TL ile “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” tarafından, ikinci en yüksek harcama ise 311.878.725 TL ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 8).

Tablo 8: 2017 Yılı Kurumlara Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri

Kurumlar	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Aksaray Üniversitesi	278.408.000	22.700.000	31.549.000	16.982.000
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	95.555.000	6.010.000	7.209.000	7.205.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	1.094.000	1.094.000	1.094.000	328.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	421.761.190	53.461.190	30.126.024	29.392.720
Gençlik ve Spor Bakanlığı	172.725.000	32.307.000	37.897.401	35.401.512

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	826.056.000	226.100.000	212.350.000	200.407.000
İller Bankası A.Ş.	161.840.466	161.840.466	164.225.695	79.239.335
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	247.557.565	29.000.000	51.135.501	11.045.716
KOSGEB	50.879.831	50.879.831	50.879.831	50.879.831
Kültür ve Turizm Bakanlığı	742.600	396.581	431.581	361.581
Milli Eğitim Bakanlığı	484.525.550	209.736.031	212.660.631	129.657.731
Necmettin Erbakan Üniversitesi	328.474.000	46.498.000	91.876.000	91.461.165
Orman ve Su İşleri Bakanlığı	1.712.362.294	288.376.622	313.342.214	311.878.725
Ömer Halisdemir Üniversitesi	341.950.000	30.450.000	48.728.000	31.643.000
Sağlık Bakanlığı	179.350.000	65.342.000	66.640.531	38.727.319
Selçuk Üniversitesi	355.498.000	57.248.000	92.129.000	64.605.000
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	9.151.803.427	627.960.447	995.070.189	830.904.703

2.2.3. İllere Göre Gerçekleşme Bilgileri

KOP Eylem Planı kapsamında 2017 yılı IV. Rapor Dönemi sonu itibariyle en yüksek harcama 1.136.387.266 TL ile Konya ilinde olurken, Konya'yı Karaman, Niğde ve Aksaray illeri takip etmiştir (Tablo 9).

Tablo 9: 2017 Yılı İllere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri

İller	Projelerin Yatırım Programındaki Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Aksaray	1.346.362.273	247.296.945	260.863.718	176.290.749
Karaman	3.185.236.022	363.962.609	532.256.915	436.324.743
Konya	8.254.963.032	1.106.326.930	1.344.246.074	1.136.387.266
Niğde	2.208.995.755	312.458.738	397.224.903	300.890.452

D. KURUMLARA GÖRE BÖLGE YATIRIMLARI

Sorumlu kurum/kuruluşlardan elde edilen veriler doğrultusunda KOP Eylem Planı kapsamında yer alan/almayan projelere ilişkin gerçekleştirme bilgileri kurumlara göre aşağıda verilmiştir.

1. ADALET BAKANLIĞI

1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 10: Adalet Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Ortaköy Adalet Binası	30.000	30.000	30.000	-	-
Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Fesih Sonrası Eksikliklerin Tamamlanması)	36.300.000	4.035.000	6.890.914	6.890.914	57
Aksaray Ek Adalet Binası	30.000	30.000	30.000	-	-
KARAMAN					
Karaman Adalet Binası	25.000.000	3.500.000	3.500.000	3.014.669	24
KIRIKKALE					
Delice Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı	21.000.000	1.200.000	2.858.006	2.858.006	16
Kırıkkale Ek Adalet Binası	41.840.000	10.000.000	10.621.674	10.621.674	66
KIRŞEHİR					
Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu	250.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-
KONYA					
Akşehir Adalet Binası	30.000	30.000	30.000	-	-
Beyşehir Adalet Binası	11.117.000	2.500.000	2.500.000	1.339.105	38
Kulu Adalet Binası	30.000	30.000	30.000	-	-
Cihanbeyli Adalet Binası	12.000.000	1.200.000	1.200.000	-	-
Çumra Adalet Binası	30.000	30.000	30.000	-	-
Seydişehir Adalet Binası	30.000	30.000	30.000	-	-
Konya Bölge Adliye Mahkemesi	30.000	30.000	30.000	-	-
Konya Bölge İdare Mahkemesi	30.000	30.000	30.000	-	-
Konya Adli Tıp Binası	30.000	30.000	30.000	-	-
Seydişehir Ceza İnfaz Kurumu	30.000	30.000	30.000	-	-
Ereğli Ceza İnfaz Kurumu	291.480.000	15.000.000	15.000.000	-	3

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya Ceza İnfaz Kurumu	300.000.000	2.000	2.000	-	-
NEVŞEHİR					
Ürgüp Adalet Binası	17.000.000	1.700.000	1.700.000	-	-
Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu	119.000	119.000	119.000	-	-
Nevşehir Adli Tıp Binası	30.000	30.000	30.000	-	-
NİĞDE					
Niğde Adalet Binası	24.300.000	7.000.000	7.000.000	5.860.450	100
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu	75.000.000	7.500.000	7.500.000	-	-
YOZGAT					
Çayıralan Adalet Binası	3.840.000	2.000.000	2.000.000	549.494	100
Şefaattli Adalet Binası	4.275.000	2.500.000	2.500.000	2.238.468	100
Yozgat Ceza İnfaz Kurumu	74.865.000	11.500.000	12.873.000	12.873.000	89
Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu	20.699.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100
Çayıralan Açık Ceza İnfaz Kurumu	119.000	119.000	119.000		-
Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu	35.970.000	2.000.000	2.000.000		-
Yerköy Açık Ceza İnfaz Kurumu	119.000	119.000	119.000		-
Yozgat Eğitim Merkezi	54.650.000	19.269.000	19.269.000	3.609.865	12

2. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 11: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Çocuk Evleri Sitesi	6.600.000	1.000.000	1.000.000	40.000	-
KIRIKKALE					
Huzurevi İnşaatı	13.000.000	200.000	200.000	-	-
KIRŞEHİR					

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	11.200.000	1.777.000	2.152.000	3.077.000	100
Çocuk Evleri Sitesi	6.540.000	345.000	3.545.000	3.545.000	50
KONYA					
Engelsiz Yaşam Merkezi	8.100.000	810.000	810.000	-	-
Engelsiz Yaşam Merkezi	8.100.000	500.000	500.000	-	-
Huzurevi İnşaatı	13.000.000	1.500.000	401.084	-	-
Çocuk Destek Merkezi	6.000.000	1.000.000	1.000.000	480.996	-
NEVŞEHİR					
Huzurevi İnşaatı	12.000.000	150.000	551.084	-	-
NİĞDE					
Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	8.846.000	1.846.000	1.846.000	1.215.000	100
YOZGAT					
Huzurevi İnşaatı	11.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	7.650.000	100.000	100.000	-	-

AKSARAY

Çocuk Evleri Sitesi; projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Huzurevi İnşaatı; arsa arama çalışmaları devam etmektedir.

KIRŞEHİR

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; inşaat çalışmaları tamamlanmış, geçici kabulü gerçekleştirilmiştir. Hizmet binası projesinde herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.

Çocuk Evleri Sitesi; 02.10.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

KONYA

Engelsiz Yaşam Merkezi; proje çalışmaları Selçuk Üniversitesi tarafından devam ettirilmektedir.

Engelsiz Yaşam Merkezi; arsa arama çalışmaları devam etmektedir.

Huzurevi İnşaatı; yeni arsa bulunmuştur. İmar değişikliği yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projesi revize edilecektir.

Çocuk Destek Merkezi; ihale talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir.

NEVŞEHİR

Huzurevi İnşaatı; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanmaktadır. Avan proje ihalesi yapılacaktır. Proje ihalesi için ödenek sağlanmıştır.

NİĞDE

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; inşaatı tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır.

YOZGAT

Huzurevi İnşaatı; inşaat ihalesine çıkılacaktır.

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje etüt ihalesi yapılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderilmiştir.

2.2. Diğer Faaliyetler

Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi; proje kapsamında, pilot il olarak belirlenen Konya'nın da içinde bulunduğu 10 ilde torununa bakacak 6.500 büyükanneye 425 TL mali yardım yapılacaktır. Projeden yararlanacaklara dair başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmış, değerlendirilmiş ve Konya ili özelinde 500 büyükanne olmak üzere toplamda 6.500 büyükanne belirlenmiştir. Proje süresince Bakanlık personelleri aracılığıyla söz konusu yardımı alan ailelere hane ziyaretleri gerçekleştirilmiş olup projenin uygulanmasına yönelik olarak analiz ve değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Kadın Konukevi açılmasına ilişkin çalışmalar; Aksaray, Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Niğde illerinde toplam 188 kapasite ile hizmet veren Kadın Konukevlerinde; kadınların durumları, aileleri yada eşleri ile olan anlaşmazlıkların incelenmesi ve sorunların giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar ile birlikte kadın ve beraberindeki çocuklara doğrudan ya da ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık, psikososyal destek, hukuki destek, tıbbi destek, geçici maddi yardım, kreş mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, çocuklar için burs, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler vb. alanlarda destek sunulmuştur. Proje illerindeki kadın konukevlerinde Ekim-Kasım-Aralık aylarında toplam 492 kadın ve beraberindeki 345 çocuğa hizmet verilmiştir. Belediye Kanunu kapsamında Belediyelere bağlı yeterli sayıda konukevi açılması kadına yönelik şiddetle mücadelede külfet paylaşımı ve işbirliğini geliştirecektir.

ŞÖNİM açılmasına ilişkin çalışmalar; Aksaray ve Konya illerinde açılmış olan ŞÖNİM; 6284 sayılı Kanun kapsamında; şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler, şiddet mağduruna yönelik yönlendirme ve rehberlik, tedbir kararı için müracaat ve tedbir planına yönelik çalışmalar, maddi yardım, hukuki destek, tıbbi destek, psiko-sosyal destek, istihdama yönelik destek, eğitim ve mesleki eğitim desteği ile diğer destekleyici hizmetleri ve şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik rehberlik ve yönlendirme hizmetleri yürütülmüştür. Bahse konu çalışmalar ŞÖNİM bulunmayan illerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Niğde ve Yozgat İllerinde henüz ŞÖNİM açılmamış olup söz konusu illerde ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Filli Kadın Ustalar Projesi; proje ile kadınlara farklı sektörlerde mesleki bilgi ve beceri kazandırarak istihdamının sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 2016 yılında Konya'da 24 kadına eğitim verilmiş olup 18 kadın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Ayrıca toplamda 26 ilde 365 kadına eğitim verilmiş olup 266 kadın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık Seminerleri; söz konusu seminerler kapsamında Ankara, Konya ve Eskişehir olmak üzere 3 ilde yaklaşık 750 ev hanımı finansal okuryazarlık eğitimine katılmıştır. Seminerler 2018 yılında devam edecektir.

3. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.5.4

Eylem Adı: *Bölgede öncelikli sanayi alanlarında test laboratuvarları kurulması desteklenecektir.*

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasını, yurtdışı bağlantılarının kurulmasını ve bu alanda oluşacak katma değerın yurt içinde kalabilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasına yönelik akredite edilmiş test laboratuvarlarının kurulması desteklenecektir ibaresi kapsamında; Türkiye'nin kurulu kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla "Türkiye Test ve Muayene Hizmetleri Veri Tabanı" yazılımına Şubat 2015 tarihi itibarıyla başlanmış olup 2016 yılı Şubat ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Söz konusu veri tabanında yer alacak kuruluşlara TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) üzerinden akreditasyon sorgulaması yapılacak şekilde veri tabanı tasarımı yapılmış ve Laboratuvar Test Merkezi olarak <https://laboratuvar.sanayi.gov.tr> adresinde sanayicilerin hizmetine sunulmuştur.

2014 yılında yapılan çalıştay ile belirlenen yurt dışından alınan 430 test ve laboratuvar hizmeti ile ilgili olarak 64. Hükümet planında yer alan “Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecek ve eksik alanlarda kapasite oluşturulacak” ve 10. Kalkınma Planı’nda yer alan “Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecektir.”, “Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda akreditasyonu bulunmayan laboratuvarların akredite edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.” eylemleri çerçevesinde 3.387 adet test hizmeti tespit edilmiştir.

Tespit edilen testler Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nün test ve laboratuvar hizmetlerinin ülkemize kazandırılması ile ilgili olarak gerekli takvimlendirme çalışması tamamlanmış olup, kurulacak olan otomotiv test merkezi (kara araçları test merkezi) ve Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç laboratuvarlarında tespit edilen testlerden 570 adedinin TSE tarafından gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, otomotiv test merkezinin (kara araçları test merkezi) TSE ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmesi için protokol çalışmaları devam etmektedir.

Eylem No: EYG.5.6

Eylem Adı: *Sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.*

Tablo 12: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Karaman II. Kısım KSS	78.768.000	6.000.000	7.207.000	7.205.000	72
Sarıveliler KSS	5.305.000	5.000	1.000	-	-
NİÇDE					

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS	11.482.000	5.000	1.000	-	-

KARAMAN

Karaman II. Kısım KSS (324 işyeri); üstyapı çalışmaları devam etmektedir.

Sarıveliler KSS (34 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını takiben üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

NİĞDE

Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri), proje çalışmaları devam etmekte olup, proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını takiben üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 13: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray OSB Etüt (Tevsii 3. Etap)	5.000	5.000	5.000	-	-
Gülağaç KSS	6.458.000	5.000	1.000	-	-
KARAMAN					
Karaman OSB	49.296.000	500.000	500.000	-	-
KIRIKKALE					
Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB	17.222.000	8.000.000	8.760.000	8.760.000	100
KIRŞEHİR					
Mucur OSB	13.849.000	5.000	1.000	-	-
KONYA					
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi	2.500.000	2.000.000	1.000.000	-	-
NİĞDE					
Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii)	69.600.000	5.000	1.000	-	-
Nas KSS	67.233.000	500.000	1.000	-	-
YOZGAT					
Bozok OSB	21.750.000	5.000	14.000	13.000	-
Saraykent KSS	4.019.000	5.000	1.000	-	-

AKSARAY

Aksaray OSB (3.Tevsii); etüt çalışmaları tamamlanmıştır.

Aksaray Gülağaç KSS (39 işyerlik); söz konusu proje ihale aşamasındadır.

KARAMAN

Karaman OSB; Atıksu Arıtma Tesisi Proses Projesi çalışmaları devam etmektedir. OSB'nin Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin, keşiflerinin onaylanmasını takiben ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KIRIKKALE

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB; Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB projesinin altyapı inşaatı, AG-YG Elektrik ve Telekom Şebekesi inşaatı tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR

Kırşehir Mucur OSB; kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İmar planı, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını takiben altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KONYA

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; Bölge'nin halihazır harita yapım işi ihalesi 19/11/2013 tarihinde yapılmış olup, halihazır haritalar 03/07/2014 tarihinde onaylanmıştır. Jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması işi ihalesi ise 25/08/2014 tarihinde yapılmış olup, söz konusu rapor 05/01/2015 tarihinde uygun görülmüştür.

Yatırımcılara tahsisinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve endüstri bölgeleri mevzuatı ile enerji mevzuatının uygulanmasında çıkması muhtemel anlaşmazlıkların çözümü için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 07/05/2015 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

İşbirliği protokolü kapsamındaki ilk işlem olan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin (I.Kısım) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak ilan edilmesi hususu 09/09/2015 tarihli ve 29470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5'inci maddesine yeni fıkralar eklenerek Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına(YEKA) ilişkin yapılan düzenlemeler, 17/06/2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler ile YEKA olarak belirlenen bölgelerde tesis edilecek güneş enerjisi santrallerinde kullanılacak panel ve ekipmanlar için yurt içinde üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı getirilmiştir.

09/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği ile de ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak YEKA alanlarının yatırımcılara ne şekilde tahsis edileceği hususu netleştirilmiştir.

Bakanlık tarafından başlatılan süreç sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Konya - Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi I. Kısım Güneş Enerjisi Üretim Tesisi (1.500 MW)" projesi için 22/11/2016 tarihli ve 4387 nolu ÇED Olumlu Belgesi verilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Karapınar Enerji İhtisas EB (YEKA) I. Kısımına özel, 1.000 MW bağlanabilir kapasite tahsis edilmiş olup, bu kapasitenin tahsis edileceği yatırımcıların belirlenmesine yönelik, 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurt İçinde Üretim Karşılığı Karapınar YEKA Kullanım Hakkı Yarışması" gereği 14/03/2017 tarihine kadar başvuruların alınması, yarışmanın ise 20/03/2017 tarihinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

20/03/2017 tarihinde gerçekleştirilen yarışmaya teknik ve mali açıdan yeterlilik sağlayan 4 Ortak Girişim Grubu katılım sağlamıştır. Yarışmayı Kalyon - Hanwha Ortak Girişim Grubu kazanmıştır.

Bundan sonraki süreçte ilk olarak yarışmayı kazanan Ortak Girişim Grubu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanması beklenilmektedir.

Fabrika ve Ar-Ge kurulması için gereken 21 aylık süre ve 15 yıllık elektrik enerjisi alım süresi sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte başlayacaktır.

Bu aşamadan sonra söz konusu 21 aylık süre içerisinde her iki Bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda imar ve parselasyon planlarının hazırlanması işi ihale edilecektir. Onaylı imar planına göre bölgedeki araziler yarışmayı kazanan yatırımcıya tahsis edilecektir.

NİĞDE

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB; projenin altyapı yapım işi ihalesi 19/09/2017 tarihinde yapılmıştır.

Niğde Nas KSS; 203 işyerlik KSS'nin proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

YOZGAT

Bozok OSB; 125 hektar büyüklüğünde olan Bozok OSB projesi 2017 yılı Yatırım Programı'na yeni proje olarak dahil edilmiştir. Bozok OSB projesinin kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, imar planı, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını takiben altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Saraykent KSS (42 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını takiben üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2017 yılı Yatırım Programı'nda yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na intikal eden hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

4. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 14: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE					
Keskin Sos. Güv. Merk. Binası Yapımı	1.067.000	1.067.000	117.000	-	-
KIRŞEHİR					
Kırşehir Sos. Güv. İl Müd.	10.300.000	2.000.000	2.000.000	490.106	-
KONYA					
Konya Sos. Güv. İl Müd.	41.400.000	5.000.000	11.800.000	4.171.228	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Akşehir Sos. Gv. Merk. Binası Yapımı	2.257.000	1.907.000	2.257.000	486.826	-
Bozkır Sos. Gv. Merk. Binası Yapımı	1.265.000	1.067.000	1.066.000	-	-
Seydişehir Sos. Gv. Merk. Binası Yapımı	2.240.000	1.907.000	1.906.000	-	-
NEVŞEHİR					
Nevşehir Sos. Gv. İl Md.	7.200.000	720.000	720.000	-	-

4.2. İŞKUR

4.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.3.1

Eylem Adı: İstihdam ve mesleki gelişim imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İŞKUR tarafından yürütlen danışmanlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulabilmesi, işsiz vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sağlanabilmesi için “İŞKUR Model Ofisi” oluşturularak gerekli donanımı sağlanacaktır; “İŞKUR Model Ofisi”ne benzer nitelikte İŞKUR Hizmet Noktaları kurulmaktadır. İŞKUR hizmetlerinin vatandaşlara en yakın noktadan sunulmasını sağlamak amacıyla 2010 yılının Şubat ayından itibaren belediyeler başta olmak zere, niversitelerin kariyer merkezleri, organize sanayi blgeleri, ticaret ve sanayi odaları ve teknoloji gelişim merkezleri ile “İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokoller” imzalanmaya başlanmıştır. Protokoller kapsamında “İŞKUR Hizmet Noktası” olarak ifade edilen yerlerde vatandaşlarımız İŞKUR’a gelmeden iş ve işlemlerini gerçekleştirebilme imkânına kavuşmuş, ayrıca hizmete erişim kolaylaşmıştır. Bu kapsamda Trkiye genelinde 2017 Aralık sonu itibariyle 1.138’i belediyeler bnyesinde olmak zere toplam 2.544 tane hizmet noktası açılmıştır.

Tablo 15: İŞKUR KOP Blgesi Hizmet Noktası Sayısı

İller	Hizmet Noktası Sayısı
Aksaray	31
Karaman	29
Kırıkkale*	18
Kırşehir*	23
Konya	87
Nevşehir*	20
Niğde	13
Yozgat*	44

* Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri KOP Eylem Planı kapsamında değildir.

KOP Blgesi’nde toplam 265 adet İŞKUR Hizmet Noktası bulunmaktadır.

4.2.2. Diğer Faaliyetler

- **İstihdam Hizmetleri**

Tablo 16: İŞKUR İşe Yerleştirme Faaliyetleri

İLLER	İŞE YERLEŞTİRME		
	Erkek	Kadın	Toplam
Aksaray	2501	790	3291
Karaman	2104	1291	3395
Kırıkkale	4077	1232	5309
Kırşehir	2834	800	3634
Konya	15625	6556	22181
Nevşehir	3081	805	3886
Niğde	678	433	1111
Yozgat	1470	636	2106

2017 yılında KOP Bölgesi’nde toplam 44.913 kişi işe yerleştirilmiştir.

İstihdam Fuarı

İstihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak amacıyla İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenlenmesine önem verilmekte ve bu faaliyetler 2010 yılından beri sayısı artarak devam ettirilmektedir.

İstihdam fuarları; işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı çatı altında yüz yüze buluşturmak, işverenlerin işgücü taleplerini değerlendirmelerine imkân vermek, adaylarla firma temsilcileri arasında ön görüşme imkânı sağlamak, istihdam ortamı yaratmak, İŞKUR’un hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tanınırlığını arttırmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu fuarlarda; sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenler bir araya gelmekte; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurulmaktadır.

Fuarlar sırasında çeşitli seminerler ve sunumlar gerçekleştirilerek iş arama becerileri ve istihdam olanakları ile ilgili bilgiler de verilmektedir. 2017 yılında tüm büyükşehirlerde istihdam fuarı hedefi konulmuştur.

Tablo 17: İŞKUR İstihdam Fuarı Faaliyetleri

İLLER	İSTİHDAM FUARI	
	Planlanan	Gerçekleştirilen
Aksaray	-	-
Karaman	-	-
Kırıkkale	-	-
Kırşehir	-	-
Konya	1	1
Nevşehir	-	-
Niğde	-	-
Yozgat	-	-

Konya ilinde 1 adet “İstihdam Fuarı” düzenlenmiştir.

Kariyer Günleri

Kariyer günleri yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak olan eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak, gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına ve iş bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda İŞKUR hizmetleri, iş arama becerileri, kariyer planı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, gençlere yönelik istihdam ve işbaşı eğitim olanakları gibi konularda da sunum ve seminerler gerçekleştirilmektedir.

Kariyer günleri ile eğitim düzeyi yüksek/nitelikli işgücüne ulaşarak İŞKUR faaliyetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılarak çalışma hayatına yeni atılacak olan gençlerin iş arama süresinin kısılmasına yardımcı olunmakta, İŞKUR'un tanınırlığı artırılmaktadır. Ayrıca ilin önde gelen işverenleri ile gençleri buluşturularak girişimcilik ve iş hayatı hakkında bilgi düzeylerinin artırılmasına çalışılmaktadır.

Tablo 18: İŞKUR Kariyer Günü Faaliyetleri

İLLER	KARİYER GÜNÜ	
	Planlanan	Gerçekleştirilen
Aksaray	1	1
Karaman	1	0
Kırıkkale	1	1
Kırşehir	1	1
Konya	4	12
Nevşehir	1	0
Niğde	1	3
Yozgat	1	0

Aksaray'da 1, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 1, Konya'da 12, Niğde'de 3 adet "Kariyer Günü" gerçekleştirilmiştir.

- **Aktif İşgücü Programları**

Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları ve işveren talepleri doğrultusunda yıllık eğitim planları hazırlanmakta ve bu plan dâhilinde mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda KOP illerinde 2017 Ocak-Aralık döneminde düzenlenen kurslara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 19: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları

İLLER	İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI							
	MESLEKİ EĞİTİM		İŞBAŞI EĞİTİM		GİRİŞİMCİLİK		ENGELLİ KURS	
	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı
Aksaray	41	758	260	1.177	22	532	-	-
Karaman	11	273	477	1.211	24	579	-	-
Kırıkkale	43	686	576	1.346	9	217	-	-
Kırşehir	15	315	551	909	12	306	-	-
Konya	67	1.312	2.325	6.077	112	2.740	-	-

İLLER	İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI							
	MESLEKİ EĞİTİM		İŞBAŞI EĞİTİM		GİRİŞİMCİLİK		ENGELLİ KURS	
	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı	Kurs Sayısı	Kursiyer Sayısı
Nevşehir	33	751	351	675	6	155	-	-
Niğde	13	326	583	1.210	7	144	-	-
Yozgat	35	817	800	1.669	14	357	-	-

- **İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri**

2017 yılında gerçekleştirilen bireysel görüşme, işyeri ziyareti, eğitim öğretim kurumu ziyareti ve iş arama becerileri eğitimi & grup görüşmeleri sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 20: İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri

İl	Bireysel Görüşme Sayısı	İşyeri Ziyaretleri	Eğitim Kurumu Ziyareti	Grup Görüşmesi ve İş Arama Becerileri Eğitimi Sayısı
Aksaray	13.735	1.573	77	109
Karaman	7.365	1.129	72	82
Kırıkkale	20.637	2.833	129	223
Kırşehir	14.247	3.955	134	107
Konya	96.635	10.223	699	1.073
Nevşehir	6.242	383	5	13
Niğde	19.264	2.969	174	130
Yozgat	15.227	2.353	58	144
TOPLAM	193.352	25.418	1.348	1.881

KOP Bölgesi'nde 2017 yılında toplamda bireysel görüşme sayısı 193.352, işyeri ziyareti sayısı 25.418, eğitim kurumu ziyareti sayısı 1.348 ve grup görüşmesi ve iş arama becerileri eğitimi sayısı 1.881 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversite İrtibat Noktaları

Karaman'da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde, Kırıkkale'de Kırıkkale Üniversitesi'nde, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi'nde, Konya'da Selçuk Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi'nde, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde, Yozgat'ta Bozok Üniversitesi'nde birer Üniversite İrtibat Noktası faaliyet göstermektedir.

Meslek Seçimine Destek Dergisi

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak amaçlarıyla hazırlanan ve Türkiye genelinde dağıtılan Meslek Seçimine Destek Dergisi 2016 yılında Türkiye genelinde 1 milyon adet dağıtılmıştır. Dergi; İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, Hizmet Noktaları, Üniversite İrtibat Noktaları, Meslek Tanıtım Günleri, Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarlarında, bunun yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerinde kullanılmaktadır.

Aksaray’da 5.000 adet, Karaman’da 3.300 adet, Kırıkkale’de 3.900 adet, Kırşehir’de 3.000 adet, Konya’da 28.700 adet, Nevşehir’de 3.700 adet, Niğde’de 4.900 adet, Yozgat’ta ise 6.400 adet Meslek Seçimine Destek Dergisi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

5. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.3.4

Eylem Adı: *Hava kalitesinin yükseltilmesi ve iklim değişikliğine uyuma yönelik etüt – uygulama çalışmaları yapılacaktır.*

Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi; sanayi tesisleri, ısınma, trafik vb. ile ilgili emisyon envanteri çalışmaları yıllık olarak yapılmakta ve emisyon envanteri raporlamaları hem Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi Sekretaryası hem de Avrupa Çevre Ajansı (AÇA-EIONET) Avrupa Çevre ve Bilgi Gözlem Ağı’na gönderilmektedir. Bununla birlikte anılan envanter raporlamaları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ulusal bütçe finansmanı aracılığıyla, TÜBİTAK KAMAG Programı altında yürütülen, 111G037 numaralı “Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” ile bölgesel emisyon hesaplamaları kapsamında;

- Hava kirliliğine neden olan ana kaynakların sınıflandırılması,
- Kaynak bilgilerinin detaylı şekilde bir araya getirilmesi,
- Bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri destekli olarak işlenmesi,
- Hava kirleticisi emisyonların envanter hesaplarının yapılması,
- Emisyon toplamalarının hava kalitesi modelleri ile dağılımı,
- Tüm bu ilişkilerin web üzerinden veri girişleri yapılarak mekânsal haritalar üzerinden izlenebilmesi planlanmıştır.

Projenin yürütüldüğü iller Marmara Bölgesi illeridir. KOP Bölgesi illeri olan Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi için 2017 yılı olmak üzere, tüm iller için orta ve uzun vadeli olarak anılan çalışmaların 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır.

Eylem No: AGK.3.2

Eylem Adı: *Planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla örnek imar uygulamaları desteklenecektir.*

GAP ve KOP Bölgelerinde Örnek İmar Uygulaması Yapılması; proje 2016 Nisan ayı itibarıyla başlamış olup, örnek imar uygulamasının mülkiyet sorunları da çözümlenerek, imar parselleri dağıtım işlemleri yüklenici firma tarafından tamamlanmıştır. Tamamlanan bu uygulamaların kontrolleri yapılarak geçici askı süreçlerine geçilmiştir. Geçici 1. ve 2. askı süreçleri tamamlanarak gerekli düzeltme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. İdarenin onayı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının onay süreci gerçekleşmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre bir aylık yasal askı süreci tamamlanmıştır. Ancak yeni itirazlar oluşmasından dolayı bunlar değerlendirildiğinden ve bazı değişikliklere gidildiğinden, yeniden bir aylık askı çıkılacak, akabinde kontrol için Kadastro Müdürlüğüne gönderilerek. Son aşamada ise Tapu Müdürlüğünde tescilleri sağlanarak tamamlanacaktır.

Proje KOP Bölgesi'nde Konya İli Meram İlçesi ve Karaman İli Ermenek İlçesinde yürütülmektedir. 2017 yılı ödeneği Konya İli için 850.000 TL ve Karaman İli için 244.000 TL olup harcamaları sırasıyla 255.000 TL ve 73.000 TL'dir.

Eylem No: AGK.3.3

Eylem Adı: Katı atık bertaraf tesislerinin yapımı desteklenecektir.

Konya Katı Atık Yönetimi Projesi; proje tutarı 14.268.804 Avrodur. Servis sözleşmesi 29.12.2011, inşai uygulama sözleşmesi 14.10.2014 tarihinde imzalanmıştır. 2017 yılı harcaması 5.125.777 Avro'dur. Toplam fiziki gerçekleşme %100 seviyesindedir.

Eylem No: AGK.3.4

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.

Aksaray Entegre Su Projesi; detay tasarım çalışmaları sunulmuş olup görüşler Aksaray Belediyesi'ne iletilmiş ve 08/08/2017 tarihinde saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Proje hazırlık çalışmaları Belediye tarafından takip edilmektedir.

Akşehir İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi; proje tutarı 10.454.281 Avro'dur. Servis sözleşmesi 30.03.2016 tarihinde, inşai uygulama sözleşmesi 09.02.2016 tarihinde imzalanmıştır. 2017 yılında 7.779.366 Avro harcama yapılmıştır. Toplam fiziki gerçekleşme %100 seviyesindedir.

Seydişehir Su ve Atıksu Projesi; proje tutarı 4.578.000 Avro'dur. Servis sözleşmesi 16.01.2015, inşai uygulama sözleşmesi 16.02.2015 tarihinde imzalanmıştır. 2017 yılında 1.445.589 Avro harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %85 seviyesindedir.

5.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Arttırılması (CITYAIR)- (Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey-CITYAIR (in line with CAFÉ Directive)) Projesi; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2. Dönem kapsamında finanse edilmek ve gerçekleştirilmek üzere, Avrupa Komisyonu'na sunulmuş ve kabul edilmiş bulunan "Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Arttırılması (CITYAIR)- (Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey-CITYAIR (in line with CAFÉ Directive)) Projesi illeri arasında Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde yer almaktadır. Bölgesel emisyon dağılımları ile yerel düzeyde hava kalitesinin modelleme çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla alınacak önlemlerin illere özgü şekilde ortaya konulması hedeflenmiştir. Teklif hazırlıkları ve başvuru süreci devam etmektedir.

Tablo 21: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Konya Yerköprü Şelalesi Peyzaj Projesi Yapım İşi	7.010.333	5.000.000	5.000.000	2.762.212
Tarihi Sultanhanı (Aksaray) Kervansarayı Restorasyon Projesi	10.620.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Ürgüp (Nevşehir) Sokak Sağıklaştırma Projesi	1.674.872	1.675.000	1.675.000	1.674.872

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Selime (Aksaray) İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi	1.012.270	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu İsale Hattı ve 300 m ³ Hacimli Ayalı Su Deposu Yapım İşi	1.558.452	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Aksaray İli, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi	5.460.000	2.144.000	1.209.600	1.209.600
Sorgun Entegre Su Projesi	-	-	-	-
Kırşehir Entegre Su Projesi	-	-	-	-
Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi	333.000	90.000	90.000	90.000

Konya Yerköprü Şelalesi Peyzaj Projesi Yapım İşi; 28/06/2017 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. İş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tamamlanacaktır.

Tarihi Sultanhanı (Aksaray) Kervansaray Restorasyon Projesi; 09/05/2017 tarihinde Sultanhanı Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. İş yıllara sari (2017-2019) olup imalat çalışmaları devam etmektedir.

Ürgüp (Nevşehir) Sokak Sağıklaştırma Projesi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiş olup, 12/04/2017 tarihinde Ürgüp Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. İş tamamlanmıştır.

Selime (Aksaray) İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiş olup, 08/03/2017 tarihinde Selime Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. İş tamamlanmıştır.

Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu İsale Hattı ve 300 m³ Hacimli Ayalı Su Deposu Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden mali katkı talep edilmiş olup, 13/03/2017 tarihinde Eşmekaya Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. İş tamamlanmıştır.

Aksaray İli, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/4937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.07.2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir.

Zemin durumu açısından yapılaşmaya elverişli olmayan Riskli Alandaki yerleşkelerin tahliye edilerek yeni yerleşim alanı olarak belirlenen Rezerv Yapı Alanı'nda iskân konutlarının inşası çalışmaları devam edilmektedir.

Sorgun Entegre Su Projesi; 10.02.2017 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna IPA başvurusu yapılmıştır. Delegasyon yetkililerinin de katılımıyla 16-17.05.2017 tarihinde saha gezisi ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu görüşleri 16.06.2017 tarihinde alınmış olup bu görüşler doğrultusunda revizyonu yapılan Sorgun AAT IPA başvuru dosyası 26.07.2017 tarihinde tekrar delegasyona gönderilmiştir.

Kırşehir Entegre Su Projesi; proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. İlk başvuruların 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaçlar Dâhilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi; araştırma ve analiz çalışmaları devam etmektedir.

6. İLLER BANKASI

6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.3.4

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.

Tablo 22: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Harcaması
AKSARAY		
Ağaçören Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı	8.743.000	2.814.144
Aksaray Atıksu Şebeke İnşaatı	13.497.497	12.223.638
Eskil İçmesuyu Şebeke İnşaatı	4.537.540	2.087.432
Gülpınar Atıksu Şebeke İnşaatı	9.272.900	5.789.447
Gülpınar İçmesuyu Şebeke İnşaatı	3.973.000	-
Sağlık İçmesuyu Şebeke İnşaatı	3.028.300	199.492
KARAMAN		
Kazımkarabekir Atıksu Arıtma İnşaatı	1.300.731	205.157
Sudurağı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	1.018.111	316.592
Güneyyurt Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	6.695.000	522.367
KONYA		
Hüyük Atıksu Arıtma Tesisi	2.222.952	1.714.795
NİĞDE		
Alay-Bağlama-Kiledere Atıksu Şebeke İnşaatı	15.277.946	5.033.255
Azatlı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	2.844.558	86.405
Bağlama İçmesuyu Şebeke İnşaatı	1.949.713	682.286
Çamardı Atıksu Şebeke İnşaatı	8.712.191	6.995.696
Çamardı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	8.692.798	10.027.487
Değirmenli Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı	8.653.178	5.441.383
Dündarlı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	2.292.000	2.174.337
Edikli Atıksu Arıtma İnşaatı	1.585.950	249.177
Edikli İçmesuyu Şebeke İnşaatı	5.374.629	3.222.000
Karaatlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	4.266.534	181.521
Keçikalesi Atıksu Şebeke İnşaatı	3.127.000	4.196.933
Kemerhisar Atıksu Şebeke İnşaatı	10.899.106	10.640.749
Konaklı Atıksu Arıtma İnşaatı	2.195.030	-
Ulukışla Atıksu Şebeke İnşaatı	18.711.230	10.452.391
Ulukışla İçmesuyu Şebeke İnşaatı	8.479.572	-
Yeşilgölcük İçmesuyu Şebeke İnşaatı	4.490.000	-

SUKAP kapsamında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki projelerde 2017 yılı IV. Rapor dönemi sonu itibariyle 79.239.335 TL harcama yapılmıştır.

6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 23: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Harcaması
KIRIKKALE		
Balışeyh İçmesuyu Şebeke İnşaatı	5.033.450	-
Çelebi İçmesuyu Şebeke İnşaatı	1.642.804	140.718
Delice İçmesuyu Şebeke İnşaatı	2.810.881	-
KIRŞEHİR		
Kurancılı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	1.796.850	1.115.425
NEVŞEHİR		
Gülşehir Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı	16.806.000	12.649.238
Hacıbektaş Atıksu Şebeke İnşaatı	10.835.045	6.445.839
Hacıbektaş İçmesuyu Şebeke İnşaatı	17.738.000	9.806.040
Kozaklı Atıksu Şebeke İnşaatı	16.984.645	2.174.780
YOZGAT		
Aydıncık İçmesuyu Şebeke İnşaatı	3.524.193	2.558.755
Boğazlıyan İçmesuyu Şebeke İnşaatı	18.828.366	12.625.790
Karayakup Atıksu Şebeke İnşaatı	4.588.837	5.214.620
Olukluİçmesuyu Şebeke İnşaatı	2.797.995	709.983
Uzunlu İçmesuyu Şebeke İnşaatı	541.674	166.908

SUKAP kapsamında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki projelerde 2017 yılı IV. Rapor dönemi sonu itibariyle 53.608.096 TL harcama yapılmıştır.

7. EKONOMİ BAKANLIĞI

a. 2017 Yılı (01.07.2017-31.12.2017) KOP Bölgesinde Yer Alan İllerde Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin Düzenlenen Teşvik Belgelerine Ait Bilgiler

Tablo 24: KOP Bölgesi 2017 Yılı Teşvik Bilgileri

İller	Belge Adedi	Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)	İstihdam
Aksaray	9	218	511
Karaman	8	63	82
Kırıkkale	7	37	186
Kırşehir	4	10	22
Konya	68	783	1.488
Nevşehir	20	121	275
Niğde	8	50	44
Yozgat	10	120	542
KOP Bölgesi	134	1.403	3.150
TÜRKİYE	1.878	102.797	68.431

01.07.2017-31.012.2017 tarihleri arasında düzenlenen yatırım teşvik belgelerine göre Konya ili belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam bakımından KOP illeri arasında ilk sırada yer almaktadır.

b. KOP İllerine Verilen İhracat Destekleri

Tablo 25: Aksaray’a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Yurtdışı Fuar Katılımları	267.235,00
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi	0,00
UR-GE	0,00
Pazar Araştırması	13.910,00
Pazara Giriş Belgeleri	0,00
Yurtdışı Birim Marka	8.136,00
Tasarım	0,00
Sektörel Yurt İçi Fuar	36.043,00
TURQUALITY	0,00
TOPLAM DESTEK TUTARI	289.281,00

Tablo 26: Karaman’a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Yurtdışı Fuar Katılımları	125.887,00
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi	3.146.352,00
UR-GE	0,00
Pazar Araştırması	9.415,00
Pazara Giriş Belgeleri	26.187,00
Yurtdışı Birim Marka	0,00
Tasarım	0,00
Sektörel Yurt İçi Fuar	0,00
TURQUALITY	1.493.777,00
TOPLAM DESTEK TUTARI	4.775.431,00

Tablo 27: Kırıkkale’ye 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Yurtdışı Fuar Katılımları	9.625,00
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi	0,00
UR-GE	0,00
Pazar Araştırması	0,00
Pazara Giriş Belgeleri	0,00
Yurtdışı Birim Marka	0,00
Tasarım	0,00
Sektörel Yurt İçi Fuar	0,00
TURQUALITY	0,00
TOPLAM DESTEK TUTARI	9.625,00

Tablo 28: Kırşehir’e 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Yurtdışı Fuar Katılımları	10.976,00
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi	177.483,00
UR-GE	280.619,00
Pazar Araştırması	0,00
Pazara Giriş Belgeleri	0,00
Yurtdışı Birim Marka	0,00
Tasarım	0,00
Sektörel Yurt İçi Fuar	0,00
TURQUALITY	0,00
TOPLAM DESTEK TUTARI	469.078,00

Tablo 29: Konya’ya 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Yurtdışı Fuar Katılımları	4.049.778,00
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi	4.432.492,00
UR-GE	0,00
Pazar Araştırması	137.836,00
Pazara Giriş Belgeleri	98.863,00
Yurtdışı Birim Marka	1.150.941,00
Tasarım	0,00
Sektörel Yurt İçi Fuar	240.558,00
TURQUALITY	529.878,00
TOPLAM DESTEK TUTARI	10.640.346,00

Tablo 30: Nevşehir’e 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Yurtdışı Fuar Katılımları	182.512,00
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi	318.140,00
UR-GE	0,00
Pazar Araştırması	0,00
Pazara Giriş Belgeleri	0,00
Yurtdışı Birim Marka	0,00
Tasarım	0,00
Sektörel Yurt İçi Fuar	36.065,00
TURQUALITY	0,00
TOPLAM DESTEK TUTARI	536.717,00

Tablo 31: Niğde’ye 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Yurtdışı Fuar Katılımları	81.460,00
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi	1.122.928,00
UR-GE	0,00
Pazar Araştırması	1.881,00
Pazara Giriş Belgeleri	0,00
Yurtdışı Birim Marka	0,00

Tasarım	0,00
Sektörel Yurt İçi Fuar	0,00
TURQUALITY	67.509,00
TOPLAM DESTEK TUTARI	1.273.778,00

Tablo 32: Yozgat’a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Destek	Tutar (TL)
Yurtdışı Fuar Katılımları	15.477,00
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi	30.183,00
UR-GE	0,00
Pazar Araştırması	0,00
Pazara Giriş Belgeleri	0,00
Yurtdışı Birim Marka	0,00
Tasarım	0,00
Sektörel Yurt İçi Fuar	0,00
TURQUALITY	0,00
TOPLAM DESTEK TUTARI	45.660,00

KOP illerine yönelik olarak 2017 yılında toplam 18.039.916 TL ihracat desteği sağlanmıştır.

8. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

8.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ)

8.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.1.1

Eylem Adı: Enerji altyapısına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Tablo 33: TEİAŞ’ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Ayrancı TM	8.800.000	2.000	2.000	-	-
Ermenek 380 TM Tevsiyat	27.000.000	5.000.000	6.900.000	6.850.000	-
Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH	31.000.000	3.500.000	202.000	179.000	-
KONYA					
Erenköy GIS	12.502.000	500.000	400.000	300.000	99
Konya Kuzey 380 TM	37.500.000	9.000.000	20.500.000	20.228.000	10
Akkuyu NGS - Seydişehir EİH	107.000.000	12.000.000	152.000	133.000	-
Akkuyu NGS - Konya-4 EİH	190.000.000	20.000.000	202.000	125.000	-
Hadim TM	6.500.000	2.000.000	220.000	120.000	-

KARAMAN

Ayrancı TM; proje aşamasındadır.

Ermenek 380 TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH; ÇED çalışmaları devam etmektedir. Nükleer Santralin tamamlanma tarihine göre tesis ihalesi yapılacaktır.

KONYA

Erenköy GIS; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. Geçici kabul yapılmıştır.

Konya Kuzey 380 TM; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Akkuyu NGS-Seydişehir EİH; ihale aşamasındadır. Nükleer Santralin tamamlanma tarihine göre tesis ihalesi yapılacaktır.

Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli); ihale aşamasındadır. Nükleer Santralin tamamlanma tarihine göre tesis ihalesi yapılacaktır.

Hadım TM; proje aşamasındadır.

8.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 34: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Eşmekaya (Sultanhanı) TM	11.520.000	1.000.000	4.500.000	-	20
KARAMAN					
Kepezkaya Havza TM Tevsiat	4.000.000	1.500.000	325.000	325.000	100
Ermenek - Daran EİH	9.500.000	5.500.000	9.100.000	9.073.000	60
Ermenek - Otluca EİH	12.000.000	6.000.000	9.100.000	9.034.000	30
Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme	13.500.000	1.500.000	1.000.000	120.000	-
(Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH	750.000	300.000	300.000	96.000	-
KIRIKKALE					
Hacılar TM Yenileme (Aynı Sahada)	10.200.000	1.500.000	1.700.000	1.696.000	100
Eser DGKÇS - Kayaş EİH	36.000.000	11.000.000	21.000.000	20.900.000	100
Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH	25.500.000	5.500.000	1.000.000	107.000	-
İç Anadolu DGKÇS - Kırıkkale DGKÇS EİH	7.000.000	2.000	202.000	120.000	100
Kırıkkale DGKÇS - Eser DGKÇS EİH	3.200.000	1.500.000	2.700.000	268.000	100
Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (2. Hat)	27.500.000	2.750.000	2.000.000	28.000	-
İç Anadolu DGKÇS Tevsiat	2.800.000	280.000	2.000.000	16.000	-
KIRŞEHİR					
Petlas TM Tevsiat	1.150.000	500.000	1.100.000	-	15

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kızıllırmak TM	6.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Kırşehir - Petlas EİH Yenileme	1.500.000	200.000	2.000.000	-	-
KONYA					
Konya OSB TM	10.700.000	11.000.000	3.700.000	3.692.000	100
Yunak TM Tevsiat	2.170.000	500.000	1.180.000	1.171.000	100
Seydişehir TM Tevsiat	18.000.000	9.000.000	20.000	19.000	-
Ereğli 380 TM	6.500.000	4.000.000	2.000	1.000	-
Hotamış TM	13.400.000	4.000.000	6.400.000	6.394.000	20
Karapınar TM Tevsiat	1.100.000	400.000	1.000.000	985.000	100
Mersin DGKÇS - Mersin 380 - Ereğli 380 EİH	56.000.000	2.000.000	100.000	50.000	-
Konya Kuzey 380 - Konya-4 EİH	27.000.000	3.500.000	4.200.000	3.399.000	2
Konya-4 TM Tevsiat	12.321.000	6.600.000	9.421.000	9.313.000	80
Altınova TM	10.000.000	2.000.000	2.000	-	-
Büsan TM	16.400.000	6.000.000	3.400.000	3.389.000	100
Hotamış - Karapınar EİH	7.500.000	5.500.000	1.500.000	940.000	-
Konya OSB İrtibatları EİH	1.800.000	500.000	700.000	624.000	100
Büsan - Konya-4 EİH	7.500.000	5.500.000	1.500.000	940.000	90
Konya Kuzey İrtibatları EİH	5.400.000	1.000.000	100.000	10.000	-
Altınova - Çayırbaşı EİH	2.300.000	1.000.000	2.000.000	300.000	-
Çayırbaşı TM Tevsiat	800.000	500.000	2.000.000	120.000	-
Adana - Seydişehir EİH	130.000.000	49.000.000	102.000	27.000	-
Sistem Yedeklilik ve İş Sürekliliği Merkezi	8.000.000	2.000.000	2.000.000	185.000	-
Kolukısa TM	6.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Büsan - Konya-3 EİH	5.400.000	1.000.000	3.400.000	3.323.000	100
Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme	13.500.000	1.500.000	1.000.000	320.000	-
Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme	16.000.000	9.000.000	2.200.000	2.125.000	10
Güneysınır - Hadim EİH	14.500.000	2.000.000	220.000	79.000	-
Kepezkaya - Hadim EİH	8.000.000	2.000.000	220.000	110.000	-
Yunak - Altınova EİH	6.000.000	600.000	2.000.000	5.000	-
NEVŞEHİR					
Ürgüp 380 TM	35.000.000	7.000.000	210.000	201.000	-
Avanos TM İrtibat Hatlari	5.400.000	500.000	500.000	206.000	40
Ürgüp - Çinkur EİH	10.500.000	3.000.000	10.000	5.000	-
Ürgüp - Derinkuyu EİH	18.500.000	5.000.000	3.500.000	3.478.000	95
Nevşehir - Derinkuyu EİH	550.000	400.000	400.000	200.000	-
Ürgüp Kapasitör Bank Yenileme	16.000.000	3.000.000	200.000	43.000	-
NİĞDE					
Bor OSB TM	5.100.000	4.000.000	1.100.000	1.052.000	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derinkuyu - Niğde - Bor EİH Yenileme	20.000.000	6.500.000	8.300.000	8.236.000	100
YOZGAT					
Çekerek Havza TM	8.100.000	3.000.000	8.060.000	7.805.000	35
Çekerek Havza - Sorgun EİH	10.000.000	3.500.000	1.002.000	78.000	-
Sorgun TM Tevsiat	1.000.000	500.000	1.000.000	992.000	25
Reşadiye - Yozgat 380 EİH	100.000.000	34.000.000	4.102.000	220.000	-
Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH	25.500.000	5.500.000	1.000.000	86.000	-
Yozgat 380 TM	40.000.000	5.000.000	4.045.000	4.041.000	2
Deçeko- Yozgat 380 EİH	80.000.000	8.000.000	200.000	26.000	-
Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (2. Hat)	27.500.000	2.750.000	2.000.000	205.000	-
(Alaca - Yozgat) Brş. N. - Yozgat 380 EİH	5.000.000	500.000	2.000.000	5.000	-
(Sorgun - Yozgat) Brş. N. - Yozgat 380 EİH	6.000.000	600.000	2.000.000	5.000	-

AKSARAY

Sultanhanı TM; ihale edilmiş olup tesis faaliyetlerine başlanılmıştır.

KARAMAN

Kepezkaya Havza TM Tevsiat; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.

Ermenek - Daran EİH; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Ermenek - Otluca EİH; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme; ihale aşamasındadır.

(Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH; ihale aşamasındadır.

KIRIKKALE

Hacılar TM Yenileme (Aynı Sahada); 13.03.2017'de geçici kabulü yapılmıştır. Tesis tamamlanmıştır.

Eser DGKÇS - Kayaş EİH; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH; ÇED çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

İç Anadolu DGKÇS - Kırıkkale DGKÇS EİH; bağlantı anlaşması kapsamında tamamlanmıştır.

Kırıkkale DGKÇS - Eser DGKÇS EİH; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (2. Hat); proje aşamasındadır.

İç Anadolu DGKÇS Tevsiat; sistem gerekliliği açısından etüt edilmektedir.

KIRŞEHİR

Petlas TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Kızılırmak TM; ihale aşamasındadır.

Kırşehir - Petlas EİH Yenileme; proje aşamasındadır.

KONYA

Konya OSB TM; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.

Yunak TM Tevsiat; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.

Seydişehir TM Tevsiat; proje aşamasındadır.

Ereğli 380 TM; proje aşamasındadır.

Hotamış TM; sözleşmesi 15.09.2017'de imzalanmıştır.

Karapınar TM Tevsiat; 31.05.2017'de geçici kabulü yapılmış, tesis tamamlanmıştır.

Mersin DGKÇS - Mersin 380 - Ereğli 380 EİH; proje aşamasındadır.

Konya Kuzey 380 - Konya-4 EİH; 12.09.2017'de sözleşme imzalanmıştır.

Konya-4 TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Altınova TM; proje aşamasındadır.

Büsan TM; geçici kabul aşamasındadır.

Hotamış - Karapınar EİH; 24.08.2017'de yer teslimi yapılmış olup, işe başlanılacaktır.

Konya OSB İrtibatları EİH; geçici kabul aşamasındadır.

Büsan - Konya-4 EİH; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Konya Kuzey İrtibatları EİH; proje aşamasındadır.

Altınova - Çayırbaşı EİH; ihale aşamasındadır. 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

Çayırbaşı TM Tevsiat; ihale aşamasındadır. 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

Adana - Seydişehir EİH; ihale aşamasındadır. İhale sürecine ÇED raporunun tamamlanması sonrasında başlanacaktır.

Sistem Yedeklilik ve İş Sürekliliği Merkezi; etüt aşamasındadır.

Kolukısa TM; Geçici Kolukısa TM devrededir. Yük durumuna göre Kalıcı TM yapılmasına karar verilecektir.

Büsan - Konya-3 EİH; geçici kabul yapılmıştır.

Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme; ihale aşamasındadır.

Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Güneysınır - Hadim EİH; proje aşamasındadır.

Kepezkaya - Hadim EİH; proje aşamasındadır.

Yunak - Altınova EİH; proje aşamasındadır.

NEVŞEHİR

Ürgüp 380 TM; ihale yapılmıştır. Tesis ihale teklifleri alınmıştır. Teklif değerlendirme tamamlanmıştır.

Avanos TM İrtibat Hatları; irtibat hatlarının bir kısmı tamamlanmıştır. Diğer iki grupta da tesis faaliyetleri devam etmektedir. 2018 yılında ihale işlemleri tamamlanacaktır.

Ürgüp - Çinkur EİH; ihale aşamasındadır. 2018 yılında ihale işlemleri tamamlanacaktır.

Ürgüp - Derinkuyu EİH; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Nevşehir - Derinkuyu EİH; ihale aşamasındadır. 2018 yılında ihale işlemleri tamamlanacaktır.

Ürgüp Kapasitör Bank Yenileme; Ürgüp 380 TM projesi ile birlikte ihale edilecektir.

NİĞDE

Bor OSB TM; tesis tamamlanmıştır. Geçici kabul 24.05.2017'de yapılmıştır.

Derinkuyu-Niğde-Bor EİH Yenileme; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.

YOZGAT

Çekerek Havza TM; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Çekerek Havza - Sorgun EİH; tesis faaliyetlerine başlanacaktır.

Sorgun TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam etmektedir.

Reşadiye - Yozgat 380 EİH; ÇED çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH; ÇED çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

Yozgat 380 TM; tesis faaliyetlerine başlanacaktır.

Deçeko- Yozgat 380 EİH; proje aşamasındadır.

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (2. Hat); proje aşamasındadır.

(Alaca - Yozgat) Brş. N. - Yozgat 380 EİH; proje aşamasındadır.

(Sorgun - Yozgat) Brş. N. - Yozgat 380 EİH; proje aşamasındadır.

8.2. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)

8.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 35: EÜAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 50 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ	12.000.000	1.200.000	1.200.000	-	50
KIRIKKALE					
Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması	500.000	1.000	1.000	-	-
Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi	3.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-

KARAMAN

Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 50 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İş; tesisin santral yakınında, DSİ'den alınan arazide yapımına karar verilmiştir. Proje ve teknik şartname hazırlanması için sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması; özelleştirme nedeniyle belirsizlik vardır.

Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi; teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.

8.3. MADEN TETKİK ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.7.2

Eylem Adı: Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Tablo 36: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları	1.459.190	1.459.190	1.548.024	1.457.720

Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları kapsamında;

Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları (Niğde, Kayseri, Adana); 1500 km² prospeksiyon, 180 km² detay jeolojik etüt, 180 km² jeokimyasal etüt, 7.977 m. sondaj, 5.000 m yol çalışmaları yapılmıştır. 8.000 m karotlu maden sondajı, prospeksiyon, detay ve yarı detay maden jeoloji harita alımı, yol ve tahkik jeokimya çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Endüstriyel Tuz Aramaları (Kırşehir, Konya, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas); proje kapsamında KOP illerinde arazi çalışması planlanmaktadır.

Orta Anadolu Magmatiklerine Bağlı Endüstriyel Hammadde Aramaları (Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Aksaray); proje kapsamında KOP illerinde arazi çalışması planlanmaktadır.

8.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 37: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar	820.371	820.371	1.056.274	1.002.465
Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları	8.619.636	8.619.636	5.940.803	5.810.117
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar	156.379	156.379	147.808	65.578

8.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAS)

8.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 38: BOTAS'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama	15.154.793.000	418.842.000	531.140.000	531.140.000	91
KONYA					
Konya-İlgın Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı	40.700.000	4.444.000	800.000	-	85
Karapınar İlçesi DGBH	15.950.000	2.750.000	2.372.000	2.341.204	15
Kulu İlçesi DGBH	14.328.000	1.833.000	1.833.000	1.825.412	-
YOZGAT					
Akdağmadeni ve Sarıkaya İlçeleri DGBH	22.620.000	12.677.000	20.004.000	19.901.972	90
İskilip, Osmaniye, Alaca, Çekerek İlçeleri DGBH	35.768.000	7.620.000	8.210.000	7.183.580	100
Şefaatli İlçesi DGBH	8.883.000	1.128.000	433.000	392.799	3

AKSARAY

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama; 1,2 milyar sm³ çalışma gazı kapasiteli kısım için, 12 kuyunun sondajı, 5 kavernanın çözeltme işlemi, 3 kavernanın ilk gaz dolum işlemi tamamlanmış olup 5 kavernanın çözeltme işlemi devam etmektedir. Kapasite artırımı kapsamında; 1,2 milyar sm³ depolama kapasitesinin 5,4 sm³'e, 40 milyon sm³/gün geri üretim kapasitesinin 80 milyon sm³/gün'e çıkarılması hedeflenmektedir. Projeye yönelik finansman kaynağı için Dünya Bankası (WB) ile kredi görüşmeleri devam etmektedir. Kredi anlaşmasının imzalanmasını takiben yapım ihalesinin sonuçlandırılması öngörülmektedir.

KONYA

Konya-İlgın DGBH; Konya-İlgın DGBH Deplasesi Yapım İş sözleşmesi 08.11.2013 tarihinde imzalanmış olup, 15.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projenin geçici kabul aşamasında tespit edilen eksikliklerin tamamlanması sürecinde yüklenici işi bırakmış, projenin sözleşmesi feshedilmiştir. Projenin tamamlanabilmesi amacıyla; “Konya-İlgın (Çavuşçugöl) DGBH Deplasesi Yapım İş Kalan İşlerinin Tamamlanması Projesi” ihalesine çıkmıştır.

Kulu İlçesi DGBH; 10.02.2017 tarihinde Arazi-Etüt, Harita ve Kamulaştırma/Mühendislik İşleri sözleşmesi imzalanmış olup, mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Mühendislik işlerinin tamamlanmasını takiben yapım işi ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

Karapınar İlçesi DGBH; projenin 27.10.2017 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanmış, 06.12.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

YOZGAT

İskilip, Osmaniye, Alaca, Çekerek İlçesi DGBH; proje geçici kabul aşamasındadır.

Akdağmadeni ve Sarıkaya İlçeleri DGBH; 04.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 05.01.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Şefaattli İlçesi DGBH; 10.02.2017 tarihinde Arazi-Etüt, Harita ve Kamulaştırma/Mühendislik İşleri sözleşmesi imzalanmış olup, mühendislik çalışmaları tamamlanarak 27.10.2017 tarihinde ön kabulü yapılmıştır. Projenin 27.11.2017 tarihinde yapım işi ihalesine çıkmıştır.

8.5. YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8.5.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Yenilenebilir Kaynak Alanlarının (YEKA) Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması Projesi; 09/10/2016 tarihli ve 29852 Resmi Gazete 'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik yeni bir yatırım modeli hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, ilk olarak Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için 20.03.2017 tarihinde yapılan Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Yarışması sonuçlanmış olup yarışmayı kazanan şirket ile 15.09.2017 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır. 27/10/2017 tarihinde şirket tarafından Karapınar YEKA-1 GES projesi için EPDK'ya ön lisans başvurusunda bulunulmuştur. 21.12.2017 tarihinde Başkent Organize Sanayi Bölgesinde, YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve AR-GE Merkezi Temel Atma Töreni gerçekleştirilmiştir. Karapınar YEKA-1 GES santral sahası ile ilgili ÇED işlemleri şirket tarafından yürütülmektedir.

Proje tutarı 6.000.000 TL, 2017 yılı ödeneği 6.000.000 TL'dir.

9. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 39: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
750 kişilik yurt inşaatı	28.000.000	6.000.000	6.790.000	6.790.000	100
KARAMAN					
500 kişilik yurt inşaatı	24.900.000	8.000.000	15.000.000	15.000.000	50
KONYA					
Konya 1000 kişilik yurt inşaatı	48.000.000	2.000.000	2.000.000	36.000	-

AKSARAY

750 kişilik yurt inşaatı; inşaatı tamamlanmıştır.

KARAMAN

500 kişilik yurt inşaatı; 28.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

KONYA

Konya 1000 kişilik yurt inşaatı; ihalesi yapılmış olup sözleşme aşamasındadır.

Eylem No: BS.6.1

Eylem Adı: Gençlik merkezlerinin altyapısı güçlendirilecek ve gençlik çalışmaları yürütülecektir.

Tablo 40: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Ermenek Gençlik Merkezi	1.600.000	1.598.000	434.000	433.276	5
KONYA					
Bozkır Gençlik Merkezi	4.235.000	2.847.000	3.053.401	3.053.401	35
Güneysınır Gençlik Merkezi	3.000.000	-	-	-	-
Ilgın Gençlik Merkezi	3.500.000	497.000	2.000	-	-
Kadınhanı Gençlik Merkezi	4.000.000	400.000	2.000	-	-
Karatay Gençlik Merkezi	4.000.000	-	-	-	-
Kulu Gençlik Merkezi	3.500.000	1.965.000	1.373.000	1.372.098	-
Meram (Gödene) Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı	2.000.000	-	-	-	71
Seydişehir Gençlik Merkezi	3.700.000	1.400.000	1.400.000	878.419	70

KARAMAN

Ermenek Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Bozkır Gençlik Merkezi, Seydişehir Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Güneysınır Gençlik Merkezi; yeni arazi belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kulu Gençlik Merkezi; geçici kabul yapılarak, yapımı tamamlanmıştır.

Ilgın Gençlik Merkezi; yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.

Kadınhanı Gençlik Merkezi; 27.12.2017 tarihinde ihale edilecektir.

Karatay Gençlik Merkezi; zemin etüt çalışmaları devam etmektedir.

Meram (Gödene) Gençlik Merkezi; ikmal ihalesi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Eylem No: BS.6.2

Eylem Adı: Spor altyapısı güçlendirilecektir.

Tablo 41: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Merkez Spor Salonu	16.950.000	3.000.000	6.923.000	6.922.715	75
KONYA					
Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	5.240.000	2.000.000	916.000	915.603	40
Hadim Spor Kompleksi	7.600.000	600.000	2.000	-	1
NİĞDE					
Merkez Spor Salonu	12.500.000	2.000.000	2.000	-	55

KARAMAN

Merkez Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Hadim Spor Kompleksi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE

Merkez Spor Salonu; işin süresi bitmiştir. Fesih işlemlerine başlanacaktır.

9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 42: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez Betonarme Tribün Yapımı	4.600.000	-	221.000	220.685	100
Merkez Spor Salonu	8.000.000	800.000	2.000	-	-
KARAMAN					
Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı	17.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Kazımkarabekir 250 kişilik Yurt İnşaatı	15.000.000	375.000	375.000	375.000	-
Merkez Sporcu Fabrikası	7.350.000	1.000.000	230.000	229.246	65
Sarıveliler Spor Salonu	3.860.000	3.858.000	3.858.000	44.150	100
Karaman Stadyumu	95.000.000	-	7.400.000	7.381.231	5
KIRIKKALE					
Kırıkkale 750 kişilik yurt inşaatı	27.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	100
KIRŞEHİR					

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırşehir 750 kişilik yurt inşaatı	28.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
Kaman 300 kişilik yurt inşaatı	17.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
KONYA					
Konya 3000 Kişilik Yurt İnşaatı	110.000.000	2.000	35.000	35.000	-
Konya 2000 Kişilik Yurt İnşaatı	85.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Taşkent 300 Kişilik Yurt İnşaatı	250.000	200.000	200.000	200.000	30
Doğanhisar 300 Kişilik Yurt İnşaatı	17.000.000	2.000	3.560.000	3.560.000	-
Sarayönü 250 kişilik yurt inşaatı	17.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	5.770.000	700.000	1.586.817	1.586.817	80
Ereğli Spor Salonu	9.835.000	3.700.000	3.700.000	1.815.703	25
Merkez Sporcu Fabrikası	8.000.000	-	-	-	-
Merkez Veledrom Yapımı	80.000.000	1.400.000	2.000	-	-
Konya Olimpik Yüzme Havuzu	12.000.000	1.200.000	2.000	-	-
Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	9.000.000	600.000	2.000	-	1
Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu)	28.500.000	2.850.000	2.000	-	-
Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi	8.825.000	6.555.000	6.555.000	5.072.280	95
NEVŞEHİR					
Nevşehir Merkez Sporcu Fabrikası	5.750.000	870.000	152.000	151.286	100
Nevşehir 500 kişilik yurt inşaatı	15.000.000	375.000	375.000	375.000	-
NİĞDE					
Niğde Olimpiyat Hazırlık Merkezi	16.000.000	700.000	2.000	-	-
YOZGAT					
Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı	610.000	606.216	606.216	138.053	100
Boğazlıyan Gençlik Merkezi	1.900.000	400.000	2.000	-	
Çandır Spor Salonu	3.150.000	1.850.000	1.878.636	1.878.636	95
Yozgat Kamp Eğitim Merkezi	3.500.000	400.000	2.000	-	
Yozgat Merkez Gençlik Merkezi	4.810.000	4.810.000	4.810.000	757.016	95
Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi	6.165.000	5.099.531	5.099.531	3.813.837	100
Yozgat Sporcu Fabrikası	7.950.000	4.304.000	3.654.000	3.653.290	95
Yerköy Gençlik Merkezi	3.000.000	400.000	2.000	-	
Yozgat 1000 kişilik yurt inşaatı	41.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
Sorgun 300 kişilik yurt inşaatı	35.100.000	2.000.000	4.500.000	4.500.000	100
Yerköy 300 kişilik yurt inşaatı	17.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-

AKSARAY

Merkez Betonarme Tribün Yapımı; yapımı tamamlanmıştır.

Merkez Spor Salonu; 03.01.2018 tarihinde ihale edilecektir.

KARAMAN

Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Kâzımkarabekir 250 kişilik yurt inşaatı; arsa tahsisi yapılmış, çalışmalar devam etmektedir.

Merkez Sporcu Fabrikası; fesih işlemlerine başlanılmıştır.

Sarıveliler Spor Salonu; yapımı tamamlanmıştır.

Karaman Stadyumu; zemin etüdü çalışması yapılmaktadır.

KIRIKKALE

Kırıkkale 750 kişilik yurt inşaatı; yapımı tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR

Kırşehir 750 kişilik yurt inşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Kaman 300 kişilik yurt inşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Konya 3000 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya 2000 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Taşkent 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Doğanhisar 300 Kişilik Yurt İnşaatı; 28.02.2017 tarihinde sözleşmesi yapılmış, iş devam etmektedir.

Sarayönü 250 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ereğli Spor Salonu, Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Sporcu Fabrikası; ihale çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Veledrom Yapımı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Olimpik Yüzme Havuzu, Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu); yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Merkez Sporcu Fabrikası; yapımı tamamlanarak, geçici kabul yapılmıştır.

Nevşehir 500 kişilik yurt inşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE

Niğde Olimpiyat Hazırlık Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir. Zemin etütlerine başlanacaktır.

YOZGAT

Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı; çalışmalar devam etmektedir.

Boğazlıyan Gençlik Merkezi; arazi ile ilgili veriler beklenmektedir.

Çandır Spor Salonu; çalışmalar devam etmektedir.

Yozgat Kamp Eğitim Merkezi; arazi ile ilgili veriler beklenmektedir.

Merkez Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi; geçici kabulü yapılmıştır.

Yozgat Sporcu Fabrikası; çalışmalar devam etmektedir.

Yerköy Gençlik Merkezi; plan değişikliği yapıp tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Yozgat 1000 kişilik yurt inşaatı; 24.05.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Sorgun 300 kişilik Yurt İnşaatı; inşaatı tamamlanmıştır.

Yerköy 300 kişilik Yurt İnşaatı; arsa bilgileri temin çalışması devam etmektedir.

10. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

10.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.1.1

Eylem Adı: *Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çalışmaları hızlandırılacaktır.*

Tablo 43: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	142.850.000	50.000.000	43.000.000	41.338.000
Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	142.180.000	45.000.000	55.000.000	50.417.000
Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	434.026.000	116.100.000	87.350.000	83.000.000
Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	107.000.000	15.000.000	27.000.000	25.652.000

Aksaray'da arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) 165.500 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 14.500 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 180.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 3.151 km tarla içi yol, 163.000 ha alanda toprak etüt çalışması, 594.000 m³ taş toplama çalışması, 213.000 ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. Blok planları, parselasyon ve yol çalışmalarına devam edilecektir.

Karaman'da AT ve TİGH 166.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 20.000 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 186.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 3.941 km tarla içi yol, 173.000 ha alanda toprak etüt çalışması, 278.000 ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. Blok planları, parselasyon ve yol çalışmalarına devam edilecektir.

Konya’da AT ve TİGH 600.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 150.000 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 750.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 7.701 km tarla içi yol, 527.000 ha alanda toprak etüt çalışması ve 711.000 ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. Blok planları parselasyon ve yol çalışmalarına devam edilecektir.

Niğde’de AT ve TİGH 123.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 28.000 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 151.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 2.157 km tarla içi yol, 94.000 ha alanda toprak etüt çalışması, 3.000.000 m³ taş toplama çalışması ve 145.000 ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir.

10.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 44: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Kırıkkale- Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	6.587.000	100.000	50.000	10.861
Kırşehir- Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	13.087.000	1.300.000	100.000	81.731
Nevşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	8.568.000	2.500.000	4.500.000	4.100.000
Yozgat-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	45.702.000	20.000.000	13.000	11.880.000

Kırıkkale’de AT ve TİGH 908 ha alanda tamamlanmıştır. 49.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, toplamda 50.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 35 km tarla içi yol, 910.000 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kırşehir’de AT ve TİGH 17.500 ha alanda tamamlanmıştır. 196 km tarla içi yol, 17.000 ha alanda toprak etüt çalışması ve 16.000 ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir.

Nevşehir’de AT ve TİGH 17.000 ha alanda tamamlanmıştır. 182 km tarla içi yol, 203.000 m³ taş toplama, 19.000 ha alanda toprak etüt çalışması ve 25.000 hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yozgat’ta AT ve TİGH 78.000 ha alanda tamamlanmıştır. Su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 8.000 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 86.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 1.555 km tarla içi yol, 6.000 m³ taş toplama, 80.000 ha alanda toprak etüt çalışması ve 137.000 hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir.

11. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

11.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Kırşehir Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı; yapım işinin etüt-proje ihalesi 13.09.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarının tamamlanarak 2018 yılında inşaat çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir.

12. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

12.1. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 45: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Haberleşme	4.938.271	987.654	738.443	10.000	-
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	6.172.840	1.481.481	2.833.972	317.700	-
KARAMAN					
Haberleşme	4.938.271	987.654	738.443	10.000	-
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	6.172.839	1.481.481	2.833.972	150.000	-
KIRIKKALE					
Haberleşme	4.938.271	987.654	738.443	10.000	-
KIRŞEHİR					
Haberleşme	4.938.271	987.654	738.443	8.000	-
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	6.172.839	1.481.481	2.833.972	250.000	-
Boztepe İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı	3.658.000	2.100.000	1.537.000	-	65
İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı	27.000.000	6.000.000	10.903.000	-	15
KONYA					
Haberleşme	4.938.271	987.654	738.443	30.000	-
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	6.172.839	1.481.481	2.833.972	408.251	-
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı	6.364.000	1.000.000	4.913.000	898.586	15
Ereğli Polis Merkezi Amirliği İnşaatı	3.549.000	1.300.000	2.572.833	-	100
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı	5.200.000	2.450.000	2.663.948	-	96
Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı	2.700.000	1.200.000	1.767.579	-	100
NEVŞEHİR					
Haberleşme	4.938.271	987.654	738.443	35.000	-
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	6.172.840	1.481.481	2.833.972	500.000	-
NİĞDE					
Haberleşme	4.938.271	987.654	738.443	10.000	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	6.172.840	1.481.481	2.833.972	175.000	-
İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı	26.000.000	5.000.000	18.652.000	-	35
YOZGAT					
Haberleşme	4.938.271	987.654	738.443	10.000	-
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)	6.172.840	1.481.481	2.833.972	200.000	-
Kadışehri İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı	5.000.000	2.000.000	4.048.000	-	35
Saraykent İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı	5.500.000	1.500.000	3.333.000	-	15
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü	8.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-
Yerköy Polis Merkezi Amirliği İkmal İnşaatı	1.876.000	150.000	-	-	90

AKSARAY

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

KARAMAN

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

KIRIKKALE

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

KİRSEHİR

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Boztepe İlçe Emniyet Amirliği; 07.09.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 30.09.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.10.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

İl Emniyet Müdürlüğü; 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 18.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

KONYA

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 25.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.12.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ereğli Polis Merkezi Amirliği İnşaatı; 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 18.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Yalhöyük İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı; 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

NEVŞEHİR

Haberleşme; jeneratörlerin bakım-onarımı ve yedek malzeme alımı, telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleşmiştir.

NİĞDE

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleşmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 07.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 02.01.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.01.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

YOZGAT

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Kadışehir İlçe Emniyet Amirliği; 01.09.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 24.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 11.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Saraykent İlçe Emniyet Amirliği; 20.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.01.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Sorgun İlçe Emniyet Amirliği; uygulama projeleri tamamlanan söz konusu hizmet binası yapım işinin inşaat ihalesi ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Yerköy Polis Merkezi Amirliği İkmal İnşaatı; 15.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış ve 14.06.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

13. İL ÖZEL İDARELERİ

13.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.3.6

Eylem Adı: Köy yollarının ulaşım altyapısı iyileştirilecek, köylerin su ve kanalizasyon altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 46: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Kapsamındaki KÖYDES Yatırımları

KÖYDES Projeleri	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Aksaray İl Özel İdaresi	8.831.769	8.831.769	8.831.769
Karaman İl Özel İdaresi	3.267.309	3.267.309	2.194.255
Niğde İl Özel İdaresi	4.555.980	4.555.980	2.079.000

KOP Eylem Planı kapsamında, İl Özel İdareleri tarafından 2017 yılında 13.105.024 TL harcama yapılmıştır.

13.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 47: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

İl Özel İdareleri	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Aksaray İl Özel İdaresi	65.093.850	50.905.843	58.128.748	31.416.892
Karaman İl Özel İdaresi	9.883.440	9.883.440	9.883.440	9.883.440
Kırıkkale İl Özel İdaresi	44.461.017	44.461.017	44.487.330	31.404.516
Kırşehir İl Özel İdaresi	10.774.187	10.028.072	10.142.667	9.651.027
Nevşehir İl Özel İdaresi	31.521.749	23.194.517	23.557.760	15.073.471
Niğde İl Özel İdaresi	125.322.694	116.440.530	116.541.157	106.586.907
Yozgat İl Özel İdaresi	56.730.647	34.034.800	57.415.547	47.534.776

KOP Eylem Planı dışındaki yatırımlar kapsamında, İl Özel İdareleri tarafından Bölge’de 2017 yılında 251.551.030 TL harcama yapılmıştır.

14. KALKINMA BAKANLIĞI

14.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.4.3

Eylem Adı: *Bölgede yatırımların düzeyinin geliştirilmesine yönelik olarak iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.*

Bölgedeki ajansların koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ile bölgesel yatırım ortamına ilişkin sorunlar tespit edilecek ve çözümüne ilişkin öneriler geliştirecektir. Ayrıca, "Bölgesel Yatırım İklimi Değerlendirmesi" çalışması sonuçlarına göre bölge bütünlüğü gözetilerek iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine dair tedbirler uygulamaya konulacaktır ibaresi kapsamında; Kalkınma Bakanlığı-Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen, iş ve yatırım ortamının bölgesel düzeyde analizine imkân veren Bölgesel Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi projesi ile 6 bin firmaya yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket sonuçlarına dayanan yatırım ortamına ilişkin bir ülke raporu ve 26 Düzey-2 bölgesi için bölge raporları hazırlanmıştır. Aynı proje kapsamında, Yatırım Destek Ofislerinin faaliyetlerini daha verimli ve etkili yapmalarına imkân verecek şekilde eğitim ve ortak öğrenme faaliyetleri uygulanmıştır. 2017 yılı içerisinde; Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle "Konya-Körfez Ülkeleri İş Dünyası Buluşması" başlıklı bir program organize edilmiş ve 100'den fazla misafirin ağırlandığı programda çok sayıda ikili iş görüşmeleri ve birebir fabrika ziyaretleri sağlanmıştır. WAIPA-MEVKA iş birliğiyle Kalkınma Ajansları ve WAIPA üyesi ülkelerin davet edildiği "Knowledge Forum on FDI" başlıklı bir program düzenlenmiştir. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi öncülüğünde MEVKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası iş birliğiyle birçok Afrika ülkesinin Türkiye'deki Büyükelçiliklerinin yer aldığı Afrika-Konya Zirvesi programı düzenlenmiştir. TİKA, MEVKA ve MÜSİAD Konya Şubesi ortaklığıyla ve TİKA Başkan Yardımcılarının ve Ülke Koordinatörlerinin katılım sağladığı TİKA-Konya İş Dünyası Buluşması başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir.

Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takip edilmesi amacıyla, Yatırım Destek Ofislerinin tek durak ofis işlevinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşme ve toplantılar yapılmak suretiyle alternatif modeller geliştirilecek, bu modeller üzerinde mutabık kalınan hususlara yönelik iş birliği konusunda ilgili taraflarla protokol ve diğer hazırlıklar gerçekleştirilecektir. İzin ve ruhsat işlemlerine ilişkin başvuruların elektronik ortamda alınmasına yönelik fizibilite çalışması tamamlanacaktır.

Eylem No: KKG.3.1

Eylem Adı: *KOP BKİ ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.*

Kalkınma Ajansları için teşvik uygulamaları, AB fonları, akreditasyon ve bölgesel yenilik konularında eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca KOP BKİ ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda eğitim programları düzenlenecektir ibaresi kapsamında; tüm BKİ'lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında mevcut kurum yapılarının ve eğitim ihtiyaçlarının analiz süreci devam etmektedir. Analiz sürecinin akabinde düzenlenecek eğitim program başlıkları belirlenecektir.

14.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Sosyal Destek Programı (SODES); 2017 Yatırım Programı'nda SODES projelerinin uygulandığı Aksaray ili için 5.000.000 TL, Niğde ili için 5.000.000 TL ve Yozgat ili için 5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Aksaray ili için 2013-2017 yıllarında toplam tutarı 6.650.461 TL olan 48 projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. 2017 yılında ise toplam tutarı 1.949.438 TL olan 7 proje desteklenmiştir.

Niğde ili için 2013-2017 yıllarında toplam tutarı 5.559.832 TL olan 49 projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. 2017 yılında ise toplam tutarı 1.777.685 TL olan 16 proje desteklenmiştir.

Yozgat ili için 2013-2017 yıllarında toplam tutarı 8.186.574 TL olan 60 projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. 2017 yılında ise toplam tutarı 2.438.192 TL olan 16 proje desteklenmiştir.

15. KALKINMA AJANSLARI

15.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.3.1

Eylem Adı: *ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir.*

Bölgede yenilik altyapısının belirlenmesi, potansiyellerin ortaya çıkarılması ve yenilik konusunda yürütülen faaliyetlere yön verilmesi amacıyla bölgesel yenilik stratejileri hazırlanacaktır;

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında illerde oluşturulan KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurullarında, Ajansı temsilen her il bazında bir Yatırım Destek Ofisi personeli üye olarak görevlendirilmiştir.

Aksaray'da, KÜSİ üyeleri Aksaray'daki firmaları düzenli olarak ziyaret etmekte olup, AR-GE potansiyeli olan firmalara devlet destekleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapmaktadır. AR-GE yol haritası olarak Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı baz alınacaktır. AR-GE laboratuvarı kurulması konusunda firmalardan çok fazla talep gelmemektedir ve işbirliği yapmaktan kaçınmaktadırlar. Saha ziyaretlerine devam edilerek konunun ciddiyeti ve önemi üreticilere anlatılacaktır.

Kırıkkale'de AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik öneriler KÜSİ platformunda gündeme getirilmektedir. Üniversite sanayi işbirliğini tetikleyecek bir fon tahsis edilmelidir.

Kırşehir'de orta ve büyük ölçekli firmaların tamamı ziyaret edilerek AR-GE yol haritası hazırlıkları kapsamında Bölgedeki AR-GE çalışmalarına Doküman ve Bilgi desteği verilmiştir. AR-GE'nin öneminin daha iyi anlatılması ve firmaların vizyonunun genişletilmesi gerekmektedir. Bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.

Nevşehir'de 2017 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen KÜSİ toplantısında Kalkınma Ajansının Nevşehir'deki KOBİ'lerin AR-GE kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak birlik/federasyon ve AR-GE laboratuvarı kurulması yönündeki çabalara destek verileceği belirtilmiştir. Saha ziyaretlerinde bu hususlar firmalara belirtilecektir. AR-GE yol haritası olarak KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı baz alınacaktır. Nevşehir'de öne çıkan Pomza sektörünün temsilcileri birlik/federasyon kurma ve AR-GE laboratuvarı

kurulmasına yönelik çalışmalarda iş birliği yapmaktan kaçınılmaktadırlar. Sektörde haksız ve yoğun rekabet yaşanmaktadır.

Çözüm önerisi olarak aşağıdaki hususlar önerilmektedir.

1-Nevşehir Pomza Üreticileri Birliği, Derneği veya Federasyonu kurulması

2-Nevşehir'de Pomza Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulması.

Niğde'de AR-GE yol haritası hazırlıkları kapsamında Bölgedeki AR-GE çalışmalarına Doküman ve Bilgi desteği verilmiştir.

Mevlana Kalkınma Ajansı: Daha önceki dönemlerde AR-GE yol haritası hazırlanmıştır. 2017 yılı Teknik Destek programı kapsamında AR-GE konusu örnek projeler içerisinde yer almaktadır. Bu çerçevede "AR-GE ve yenilik faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren KOBİ'lerin üniversite ve araştırma kurumlarıyla ortak proje üretme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar" ile "AR-GE yol haritası hazırlanarak bölgede yapılacak AR-GE çalışmalarına dönük çalışmalar (KOP EYG 3.1.2)" şeklinde proje örnekleri sunulmuştur. Ancak bu konular ile ilgili başvuru olmamıştır.

AR-GE Yol haritası ve bölgedeki AR-GE çalışmalarının desteklenmesi doğrultusunda Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu ve KÜSİ Çalışma Grubu ile birlikte farkındalık oluşturulmasına yönelik sanayicilerin tamamına yakınına ziyaretler gerçekleştirilmiş ve farkındalık oluşturulmuştur. Yeni AR-GE reform paketinin kapsamlı bir şekilde hem sanayi hem de kamu kesiminde tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde 3 tane firmanın AR-GE Merkezi kurmaları beklenmektedir. İlgili firmaların fiziki oluşumlarında sıkıntı olmamakla birlikte mevzuata ilişkin sorunlar giderilmelidir.

Eylem No: EYG.4.4

Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır.

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak amacıyla Kalkınma Ajansları'nın koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" hazırlanacaktır;

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray, Kırşehir ve Niğde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi tamamlanmıştır. Kırıkkale ve Nevşehir İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi tamamlanmıştır. Söz konusu dokümanlar strateji ve eylem planlarını içermektedir ve eylem planları her sene güncellenecektir. Bu çerçevede, Kırıkkale ili Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin 2018 yılı Eylem Planı hazırlanmıştır. Nevşehir ili Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin "Eylem Planı" kısmı başta Bakanlık olmak üzere paydaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde 2018 yılı için güncellenmiştir.

Mevlana Kalkınma Ajansı: Konya ve Karaman illeri için İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ve 2017 Yılı Eylem Planı çalışması, özel sektörün yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir. 2018 Yılı Eylem Planı da tamamlanarak Ajans Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanmıştır. Tüm kurumlara, Kalkınma Bakanlığı tarafından, bu belge ve eylem planı doğrultusunda bağlayıcı ve kapsayıcı olmasına adına bilgi verilmesi.

Eylem No: EYG.5.5

Eylem Adı: İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.

Bölge'deki işletmelerin ortak tasarım, üretim, Ar-Ge, test-analiz merkezleri kurması; ortak tedarik, pazarlama, ihracat, gibi alanlardaki işbirlikleri ve kümelenmeyi kolaylaştıracak faaliyetleri ilgili kurumların koordinasyonunda desteklenecektir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı ve UNDP işbirliği ile hazırlanan Küme Tanılama Rehberi kullanılarak tespit edilen kümeler desteklenecek ve gelişmeleri izlenecektir;

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray'da süt ve süt ürünlerine kümelenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Konu hakkında hem kurumlar hem de firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek Programına başvuru yapılması yönünde yönlendirilmiştir. KÜSİ ve üniversite toplantılarına katılım sağlanarak konuyla ilgili Ajans bilgi ve tecrübeleri paylaşılacaktır.

Kırıkkale'de, kümelenme potansiyeli olabilecek en önemli sektör savunma sanayiidir. Bu potansiyeli güçlendirmek için rekabet gücü yüksek sektörlerde kümelenme ve iş birliği için ihtiyaç duyulan analizler yapılmaktadır. Sektörel yoğunlaşma henüz kümelenme düzeyinde değildir. Yeni yatırımların çekilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, yatırım teşvik mevzuatında gerekli düzenleme için girişim yapılacaktır

Kırşehir'de, firmalara kümelenme konusunda bilgiler verilmiştir. Firmalar arası rekabet mevcuttur. İkna edici ve iyi uygulama örnekleri ile firmaların bakış açılarının değiştirilmesi gerekmektedir. Bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.

Nevşehir Yatırım Destek Ofisi tarafından Nevşehir'de turizm kümelenmesine yönelik düzenlenen istişare toplantılarına katılım sağlanarak Kapadokya turizm kümelenmesinin nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirilebileceği konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Konu hakkında hem kurumlar hem de firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek Programına başvuru yapılması yönünde yönlendirilmiştir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında işbirliği kültürü zayıftır. Kümelenme çerçevesinde ortak hareket edilmesi yönünde inisiyatif alma ve eyleme dökme noktasında firmalar arasında ciddi güvensizlik vardır.

Niğde İlinde hayvancılık alanındaki kümelenme çalışmaları desteklenerek diğer sektörlerde de kümelenme konusunda analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2017 Teknik Destek Başvuru Rehberine “İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri noktasında başta süt ve süt ürünleri olmak üzere küme yol haritası belirlenmesi ve farkındalık ile bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin çalışmalar (KOP EYG 5.5.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuştur. İlgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir. Program ikişer aylık dönemler halinde 2017 yılı sonuna kadar açık kalacaktır.

Eylem No: KKG.2.4

Eylem Adı: Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek sağlanacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin yatırım gereksinimi, teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, tasarruf planları, fayda, maliyet, iş planı gibi unsurları kapsayacak şekilde bilişim stratejileri hazırlıklarına ajanslarca mali ve teknik destek sağlanacaktır;

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2017 Teknik Destek Başvuru Rehberine “Belediyelerin stratejik plan hazırlamalarına yönelik çalışmalar (KOP KKG 2.6.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuştur. İlgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir. Program ikişer aylık dönemler halinde 2017 yılı sonuna kadar açık kalacaktır.

Eylem No: KKG.2.5

Eylem Adı: *Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.*

Belediyelerin çevrimiçi sunmaları mümkün olan hizmetlerini internet siteleri üzerinden sunulabilmeleri ve belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunu daha etkin şekilde bilgilendirebilmeleri amacıyla teknik altyapıları desteklenecektir;

Ahiler Kalkınma Ajansı: Belediyelerden Ajansa gelen herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2017 Teknik Destek Başvuru Rehberine “Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesine dönük çalışmalar (KOP KKG 2.5.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuştur. İlgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir. Program ikişer aylık dönemler halinde 2017 yılı sonuna kadar açık kalacaktır.

Eylem No: KKG.2.6

Eylem Adı: *Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.*

Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, belediyelere stratejik plan hazırlıklarında destek sağlanacaktır;

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray ilinde Aksaray Belediyesi’nin ve ilde bulunan diğer tüm belediyelerin Ajansa herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır.

Bu proje kapsamında Niğde ilinde Stratejik Plan Hazırlıkları Sürmektedir.

Kırıkkale İlinde herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

Kırşehir Belediyesi stratejik plan çalışmalarına kısmi destek verilmiştir.

Nevşehir İlinde kurumsal stratejik planlamada kapasite gelişimi ve danışmanlık konusu Ajans 2017 yılı Teknik Destek Programları rehberinde örnek faaliyet konuları arasında gösterilmiştir. Bu kapsamda Ajansa bir projeye başvuru yapmış ve projesi başarılı bulunmuş Belediyelere stratejik plan hazırlanması noktasında teknik destek sağlanmıştır. 2018 yılında ilan edilmesi muhtemel Ajans destek programlarının konuya uygun olması halinde mali ve teknik destek faaliyetlerine devam edilecektir.

Mevlana Kalkınma Ajansı: Konya ve Karaman illerinde yer alan Belediyelerin stratejik planlarını hazırlama sürecinde, talep etmeleri halinde, ajans uzmanları teknik yardım sağlayacaktır.

16. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 48: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı	111.188.000	99.000.000	111.188.000	110.188.000
YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi	3.285.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi	5.421.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Projesi	280.000	280.000	280.000	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi	10.000.000	2.248.000	2.248.000	396.102
- KOP Bölgesinde Kuraklık Algısı ve Sosyo Ekonomik Etkisi Araştırması Projesi	360.000	216.000	216.000	215.940
- Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi	2.500.000	940.000	500.000	495.600
- KOP Bölgesi Muhtelif Tarımsal Araştırmalar Projesi	5.140.000	692.000	132.000	43.120
- KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi (1)	2.000.000	400.000	400.000	-
KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi	15.033.000	4.712.000	5.462.002	5.460.002
KOP Tarımsal Eğitim ve Yayın Projesi	27.000.000	6.650.000	6.650.000	173.779
- KOP Tarımsal Eğitim ve Yayın Projesi (Sermaye Gideri)	7.000.000	1.500.000	229.000	228.587
- KOP Tarımsal Eğitim ve Yayın Projesi (1)	20.000.000	5.150.000	5.971.000	5.971.000
• <i>Kırsal Kesimde Tarım/Sezon Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi</i>	850.000	400.000	400.000	400.000
• <i>Diğer Tarımsal Eğitim ve Yayın Projeleri (1)</i>	19.150.000	4.750.000	5.571.000	5.571.000
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı	66.000.000	40.385.000	16.827.634	16.827.634
Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi	1.200.000	1.000.000	1.000.000	698.203
Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi	950.000	700.000	700.000	495.265
Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilmesine Yönelik Etüd Çalışmaları Projesi	1.050.000	650.000	650.000	610.000
KOP Bölgesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı	5.850.000	850.000	3.350.000	3.350.000
- UNİKOP Enerji Evi	3.350.000	850.000	850.000	850.000
- Kırşehir İli Jeotermal Altyapısının İyileştirilmesi Projesi	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000
Silişyum Saflaştırma Araştırma Projesi	2.000.000	758.000	758.000	758.000
KOP Bölgesi Turizm Master Planı	177.000	706.000	177.000	26.019
Turizm Paydaşları Eğitim Projesi	50.000	50.000	50.000	-
Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projesi	116.000	116.000	116.000	116.000

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Ermenek Entegre Turizm Uygulamaları	6.700.000	2.576.000	6.700.000	6.700.000
İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü	5.000.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGE)	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
KOP Bölgesi'nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi	1.000.000	322.000	322.000	-
KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo Ekonomiye Katkısı	5.500.000	1.500.000	100.000	25.441
KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi	3.100.000	1.444.000	250.000	250.000
Muhtelif Etüt Proje	100.000	90.000	90.000	-
KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi	7.500.000	2.500.000	3.694.000	3.511.107
KOP Bölgesinde Kurumsal Yetkinlik Analizi ve Eğitimi Projesi	180.000	180.000	180.000	-
Muhtelif İşler	1.150.000	150.000	1.150.000	185.304
- Huğlu ve Üzümlü'de Faaliyet Gösteren Silah Sanayi Sektörünün Geliştirilmesi Projesi	900.000	-	900.000	55.224
- Hizmet Binası Tefrişat Makine Büro Malzemesi	250.000	150.000	250.000	130.080
KOP Bölgesi'nde Sosyal ve Kültürel Altyapıların Geliştirilmesi Projesi	17.000.000	-	17.000.000	17.000.000
KOP Bölgesi İçmesuyu Destek Programı	18.313.000	-	10.582.600	10.582.600

16.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.2.4

Eylem Adı: Küçük ölçekli sulama projeleri kapsamında gölet, sulama alt yapısı ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanacaktır.

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP); KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Söz konusu proje başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

KÖSİP kapsamında 2017 yılında 111.180.000 TL revize ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 7.400.000 TL'si Aksaray'a (10 proje), 10.000.000 TL'si Karaman'a (10 proje), 40.220.000 TL'si Konya'ya (24 proje), 16.664.000 TL'si Niğde'ye (11 proje), 8.900.000 TL'si Nevşehir'e (3 proje), 13.600.000 TL'si Yozgat'a (12 proje), 5.500.000 TL'si Kırıkkale'ye (3 proje), 8.904.000 TL'si Kırşehir'e (4 proje) ayrılmıştır.

Eylem No: TS.2.6

Eylem Adı: YAS Potansiyeli ve geleceğine ilişkin araştırmalar yapılacaktır.

YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi; DSİ tarafından mevcut ve yeni açılacak tüm rasat kuyularını online izlemeye uygun (dataloger sistemli) limnigrafların (şamandıralı, ultrasonic ya da lazerli) monte edilmesi için yürütülen ihale çalışmaları kapsamında KKH için ilk etapta belirlenen 100 adet kuyunun havzayı yeterince temsil edemeyeceği düşüncesi ve kuyuların artırımı, ödenek artırımı vb. sebeplerle ilk ihale DSİ tarafından iptal edilmiş olup ikinci ihale çalışmaları devam etmektedir.

2016-2019 yılları arasında uygulanacak ve 4.500.000 TL bütçesi bulunan projenin yürütülmesi için KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında 2016 ve 2017 yılları için toplam 2.385.000 TL DSİ'ye defaten aktarılmıştır.

Eylem No: TS.3.1

Eylem Adı: Konya Kapalı Havzası'nda olası karstik çöküntü alanları belirlenecektir.

Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi; MTA Genel Müdürlüğünce Konya, Karapınar ve Kaşınhanı civarında tehlikeli görülen yerlerde arazi çalışmaları tamamlanmış olup, Karapınar Seyithacı Yaylası ve Hotamış Gölü alanı ile İslık arasında kalan bölümde uzaktan algılama, jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik, jeofizik, karstik gözlem, ölçüm ve örnekleme çalışmaları ara raporu hazırlanmıştır. MTA 2018 yılında Karapınar'da artan obruklar için tehlikeli gördükleri yerlerde arazi çalışmalarına devam etmekte olup sondaj çalışmalarına başlamıştır. 2018 yılında sondaj çalışmaları devam edecek olup AFAD Başkanlığı' da projeye yönelik gerekli çalışmalara 2018 yılında başlayacaktır.

Proje 2015-2020 yılları arasında uygulanacak olup toplam ödeneği 6.800.000 TL'dir, 2017 yılı itibarı ile 3.072.000 TL ödenek MTA Genel Müdürlüğü'ne aktarılmıştır.

Eylem No: TS.3.2

Eylem Adı: Atık azaltımı ve kaynak verimliliğine yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Projesi; yüklenici ile işin sözleşmesi yapılarak Aralık ayı içerisinde işe başlanmıştır. Saha çalışmaları ve gerekli mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işin 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projenin sözleşme bedeli KDV dâhil 81.420 TL'dir.

Eylem No: EYG.1.1, EYG.2.1, EYG.4.1

Eylem Adı: Katma değeri yüksek olan meyvelerin değer zinciri analizi yapılarak zayıf yönler desteklenecektir, Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri uygulanacaktır, Pazarlama faaliyetleri ve tanıtım altyapısı geliştirilecektir.

Yukarıda başlıkları verilen üç eylemi de kapsayacak şekilde bütünleşik olarak oluşturulan “**Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi**” araştırması projesi kapsamında, KOP Bölgesi'nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre bu ürünlerin kalitesinin ve pazarlanabilirliğinin artırılmasına yönelik stratejik yol haritası oluşturulmuştur. Bu proje iki bileşen olarak değerlendirilmiştir.

Kırsal dezavantajlı 36 ilçede uygulanan birinci bileşen;

- Bahçe bitkileri, örtü altı sebzeçilik, küçükbaş hayvancılık, serbest sistem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, organik ve iyi tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler, örgüt yapısının güçlendirilmesi, ürün dağıtım kanalları ve işleme tesislerinin incelenmesi, tarım dışı gelir getirici faaliyetler eksenlerinde yürütülmüştür.

Ayrıca, KOP Eylem Planında yer alan Niğde ili meyve sebze toplanma-dağıtım merkezi ile soğuk hava deposu kurulmasına yönelik İhtiyaç Analizi yapılmıştır.

İkinci bileşende ise KOP Bölgesi'nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayacak şekilde;

- Elma, Kiraz, Çilek ve Üzüm Ürünlerinde Değer Zinciri Analizi yapılmıştır.

Kırsal Dezavantajlı 36 ilçede yapılmış olan araştırma 04.03.2016 tarihinde başlamış olup 09.05.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

Eylem No: EYG.1.3, BS.1.7

Eylem Adı: *Tarımsal eğitim yayım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır, Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.*

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP); kamu kurumları ve STK'larla işbirliği içerisinde "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi" (KOP TEYAP) gerçekleştirilmektedir. KOP TEYAP kapsamında 2015-2017 döneminde teknik personele yönelik düzenlenen 27 eğitime 1.206 kişi, çiftçilere yönelik düzenlenen 32 eğitime 2.760 kişi katılmıştır. KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı kapsamında; 2015 yılında 14 proje için toplam 869.506 TL, 2016 yılında 33 proje için toplam 2.112.400 TL, 2017 yılında 50 proje için 5.298.700 TL ödenek aktarılmıştır (Toplam 97 proje için 8.280.606 TL).

Ayrıca, 2016 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi'ne 4.800.000 TL ve "Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi'ne 700.000 TL olmak üzere toplam 5.500.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Eylem No: EYG.2.1

Eylem Adı: *Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri uygulanacaktır.*

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı; Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı kapsamında 2016 yılında 12 projeye toplamda 3.805.000 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2017 Yılı KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise toplam bütçesi 52.667.068,09 TL olan 62 adet proje başvuruları alınmış olup toplam bütçesi 16.827.634 TL olan 33 adet proje destek almaya hak kazanmıştır. Projelerin protokolleri imzalanmıştır.

Eylem No: EYG.2.2

Eylem Adı: *Kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacaktır ve destek programları uygulanacaktır.*

Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi; Selçuk Üniversitesi bünyesinde "SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi" kurulmuştur. Merkez atölyede eğitim göreceğ dağlık/kırsal kesimdeki vatandaşların başlangıçta pilot ilçelerde kurulacak olan üretim atölyelerinde süstaşı üretimi yaparak gelir elde etmeleri öngörülmektedir. Bu kapsamda Ermenek ve Taşkent'te de üretim atölyeleri kurulmuştur. Gerekli personel ve makine alım giderleri karşılanmıştır.

2015-2017 yılları arasında uygulanan projenin toplam tutarı 850.000 TL olup, KOP illerinin sayısının artması ve sınırlarının genişlemesi ile dağlık/kırsal kesime faydalı olan bu projenin uzatılması planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında 2017 yılı sonunda 850.000 TL ödenek Selçuk Üniversitesi'ne aktarılmıştır.

Eylem No: EYG.3.1, EYG.5.1, EYG.5.2, EYG.5.5

Eylem Adı: *ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir, Sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır, Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiünün geliştirilmesi ve modernizasyonu desteklenecektir, İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.*

Yukarıda başlıkları verilen eylemlerin ve ilgili diğer projelerin fizibilitesinin yapılması amacıyla bütünleşik olarak oluşturulan **Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi**'nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan 1. Etapı 2017 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. KOP Bölgesine 2016 yılında dâhil olan Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illeri için ise 2017 yılı Nisan ayı içerisinde ihale yapılmış ve 2. etaba ait sözleşme 2017 yılı Haziran ayı içinde Danışman firma ile imzalanmıştır. Projenin 2. etabının 2018 yılı Nisan ayında tamamlanması öngörülmektedir.

Eylem No: EYG.4.2

Eylem Adı: *Bölgenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik araştırmalar yapılacaktır.*

Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi; Konya-Karaman-Mersin ekseninde Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) oluşturulmasına yönelik etüd ve fizibilite çalışması TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile yürütülmektedir. Projenin 2018 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır

Eylem No: EYG.5.1

Eylem Adı: *Sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.*

Konya İli Beyşehir İlçesi Huğlu ve Üzümlü Mahallelerinde Faaliyet Gösteren Silah Sanayi Sektörünün Geliştirilmesi Projesi; Tüfek ve özellikle av tüfeği üretiminde merkezi bir noktada bulunan Beyşehir İlçesi ilçesine bağlı Huğlu, Üzümlü kasabalarında somut, çıktıları hesaplanabilen, bölgesel kalkınmayı dikkate alan, kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilir planların hazırlanabilmesi amacıyla bir araştırma projesi gerçekleştirilmektedir. Proje 2017 Ekim ayında ihale edilmiş olup işin sözleşmesi Kasım ayı içerisinde imzalanmıştır. Proje 2018 yılı Şubat ayı içerisinde tamamlanmıştır. Muayene ve kabul işlemleri başlatılmıştır.

Eylem No: EYG.6.1

Eylem Adı: *Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırma, planlama ve destekleme çalışmaları yapılacaktır.*

Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüd Çalışmaları Projesi; proje TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uhdesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Proje kapsamında bu zamana fotovoltaik sektörünün durumu ve eğilimi, KOP Bölgesindeki YEKA arazisi ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerine yönelik potansiyelin ortaya konulması ile uygun PV teknolojilerinin araştırılması, sahalara sanal kurulumların yapılması çalışmaları yürütülmüş ayrıca Türkiye'de fotovoltaik sektöründeki üreticiler ve AR-GE merkezlerinin faaliyetleri hakkında iştisare toplantısı düzenlenerek görüş alış verişlerinde bulunulmuştur.

12 Ekim 2017 tarihinde Konya’da geniş katılımlı proje kapanış paneli yapılarak proje çıktıları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Proje kapsamında hazırlanan nihai rapor ve lisansız güneş enerjisi santrali yatırımcı rehberi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile de paylaşılmaktadır

Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yapılması Projesi; proje kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 200 m² kapalı, 200 m² açık ve 150 m² yeşil alana sahip, güneş enerjisi kaynaklı, 20 kW’lık kesintisiz elektrik üretecek, tamamen çevreci bir sistem dizaynı ile öğrenci kafeteryası yapılmaktadır. 2016 yılı son çeyreğine kadar güneş modüllerinde kullanılacak olan güneş hücreleri için gerekli malzeme alımları ve endüstriyel boyutta yerli deneme üretimleri yapılmıştır. Bina inşaatının tamamlanmasının ardından üretilen güneş hücrelerinin modül haline dönüştürülmesi, ikincil enerji sistemi için yakıt sağlayacak elektrolizörün hazırlanmasına ilişkin faaliyetler yapılacaktır. Tüm bu süreçlerin 2018 yıl içerisinde tamamlanması ön görülmüş olup projenin toplam bütçesi 3.350.000 TL’dir.

Eylem No: EYG.8.1

Eylem Adı: *Turizm sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.*

KOP Bölgesi Turizm Master Planı; Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde illerini kapsayan KOP Bölgesi Turizm Master Planı 2016 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. 2016 yılında KOP Bölgesi görev alanına ilave edilen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin mevcut plana entegre edilmesi amacıyla KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı proje başlatılmıştır. Söz konusu projenin ihalesi 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış olup, projenin II. etabı olan Mevcut Durum Raporu çalışmaları devam etmektedir.

Eylem No: BS.4.3

Eylem Adı: *Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.*

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP); Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü SODES programının uygulanmadığı iller olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de yürütülmektedir. KOPSOGEP’e başvuru formu ve başvuru rehberi hazırlanarak 5.000.000 TL ile destek programına çıkmıştır. Program kapsamında illerden yapılan başvuru sayıları tabloda belirtilmiş olup değerlendirme süresi tamamlanmış ve ödenekler ilgili kurumlara aktarılmıştır.

Tablo 49: KOP SOGEP proje Dağılımı

İller	Karaman	Kırıkkale	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Genel Toplam
Başvuru Sayısı	13	19	23	89	21	165
Desteklenecek Proje Sayısı	2	5	3	18	2	30
Proje Bütçesi (TL)	411.300	874.521	531.600	2.885.599	296.980	5.000.000

KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi; danışmanlık hizmet alım ihalesine çıkılmış olup birinci ihalede önyeterlilik aşamasını yeterli sayıda istekli geçemediği için ihale iptal edilmiştir. İkinci ihalede ise teknik değerlendirme aşamasını yeterli sayıda istekli geçememiş olup üçüncü ihale aşaması devam etmektedir.

Eylem No: BS.5.1

Eylem Adı: Kültür sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-Ekonomiye Katkısı Projesi; KOP Bölgesi'nde resmi kayıtları bulunan/bulunmayan taşınmaz kültür varlıklarının saptanarak envanterinin yapılması amaçlanmaktadır.

20.11.2015, 27.07.2016, 22.09.2016 ve 19.07.2017 tarihlerinde projenin uygulama kısmı için yapılan ihaleler iptal edilmiştir.

KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi; proje kapsamında Bölge'de yaşamış olan önemli şahsiyetlerin eserlerini, hayat öğretilerini, fikir ve düşüncelerini yeni yetişen nesillere tanıtmak amacıyla çizgi film serileri hazırlanması planlanmıştır. Bu kapsamda, TRT Çocuk kanalı ile uygulama sürecine ilişkin olası iş birliğinin koşulları değerlendirilerek çeşitli yazışma ve görüşmeler yapılmıştır.

Ayrıca Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından talep edilen 250.000 TL'lik "Konya'nın Manevî Mimarları Tanıtım Filmi" projesi 2017 yılında desteklenmiştir.

Eylem No: BS.5.5

Eylem Adı: Kültür hizmetlerine erişim artırılabacak, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi; 2016 yılında Aksaray ilinden 7, Karaman ilinden 9, Konya ilinden 31, Nevşehir ilinden 3, Niğde ilinden 12, Yozgat ilinden 13 olmak üzere toplamda 75 projeye mali destek sağlanmıştır.

2017 yılı içerisinde başvuru formu ve başvuru rehberi hazırlanarak 500.000 TL ile destek programına çıkmıştır. Program kapsamında illerden yapılan başvuru sayıları ve desteklenen proje sayıları tabloda belirtilmiştir.

Tablo 50: KOP Okuyor Proje Dağılımı

İller	Kırıkkale	Kırşehir	Genel Toplam
Başvuru Sayısı	84	81	165
Desteklenen Proje Sayısı	9	10	19
Desteklenen Proje Bütçesi	272.825	227.175	500.000

Ayrıca Çağrı Programı dışında 2.954.000 TL bütçeli 25 adet güdümlü proje desteklenmiş ve ödenek tutarları ilgili kurumlara aktarılmıştır.

16.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

KOP Bölgesi'nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması Projesi; 12.11.2015 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanan projenin toplam bütçesi 359.900 TL'dir. Araştırma kapsamında 790 yönetici ve 603 çiftçi ile yapılan anketler sonucu ortaya çıkan sorunların derinlemesine analizi yapılarak üretilen çözümlere yönelik Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde Odak Grup Toplantıları yapılmıştır. Proje sonuçlanmıştır.

KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi; Bölge'de hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik aşağıdaki projeler desteklenmiştir.

Tablo 51: 2017 Yılı KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Desteklenen Hayvan Pazarı ve Kesimhane Projesi Durumu

Uygulayıcı Kuruluş	Proje Adı	Ödeneği (TL)
Ereğli Belediyesi	Ereğli Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Tesisi	1.300.000
İlgın Belediyesi	İlgın İlçesine Kapalı, Modern Hayvan Pazarının Kazandırılması	1.300.000
Ermenek Belediyesi	Yerinde Üret, Yerinde Tüket	750.000
Konya Büyükşehir Belediyesi	Temiz Üret, Sağlıklı Tüket	750.000
Konya Büyükşehir Belediyesi	Bozkır İlçesi Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi	750.000

Tablo 52: 2017 Yılı KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Desteklenen Gübre Yönetimi Projeleri Durumu

Uygulayıcı Kuruluş	Proje Adı	Ödeneği (TL)
Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Gübre Yönetimi	203.334,00
Altınhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Gübre Yönetimi	203.333,00
Kadışehri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Gübre Yönetimi	203.333,00

Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi; 2016 yılında fizibilite çalışması tamamlanan proje kapsamında uygulama alanı olarak kent merkezindeki kentsel sit alanı belirlenmiş ve proje kapsamında düşünülen binalara çeşitli fonksiyonlar verilerek yaşayan kültürel mekanlar oluşturulması amaçlanmıştır.

Uygulayıcı kurum Akşehir Belediyesi ile protokol imzalanmıştır. Projenin 2017 yılı ödeneği 1.072.000 TL Akşehir Belediyesi'ne aktarılmıştır.

Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projesi; Karaman Müze Müdürlüğü tarafından 2014-2015 yıllarında Değle Ören Yeri'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla, modern literatürde 31 (Aziz Geogios), 32 (Aziz Akulas), 33 nolu olarak bilinen bazilikal planlı kiliseler ile piskoposluk sarayının eklenti bölümü ve Madenşehir köyünde bulunan Mausoleum bütünüyle gün yüzüne çıkarılmıştır. Proje kapsamında söz konusu alanda hâlihazır harita ve koruma amaçlı imar planı çalışmalarının yürütülebilmesi için Karaman İl Özel İdaresi ile protokol imzalanmıştır. 2017 yılı ödeneği 116.000 TL uygulayıcı kuruma aktarılmıştır.

İvriz Hitit Kaya Anıtı Ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi; proje kapsamında Merkezi Otopark Alanı, Arkeolojik Alan Giriş Platformu, Çevre Düzenleme Elemanları(zemin, patika, bilgi panosu, çeşme vb.), Ziyaretçi Merkezi Yapısı gibi altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Projenin toplam bütçesi 3.000.000 TL olup 2017 yılı için 1.000.000 TL'lik ödenek tahsis edilmiştir. Projenin uygulayıcı kurumu Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanmış olup 2017 yılı ödeneği uygulayıcı kuruma aktarılmıştır.

Ermenek İlçesinde Entegre Turizm Uygulamaları Projesi; proje kapsamında, Ermenek Baraj Gölü sahil yolu üzerinde bakı teras alanları yapımı, Baraj gölü üzerinde bulunan gezi ve ulaşım araçlarının güvenli bir şekilde yanaşıp ayrılabilceği iskeleler ve altyapı uygulamalarının yapılması, yol iyileştirilmeleri, seyyar WC alımı, gerekli noktalara yön levhalarının yapılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

2017 yılı ödeneği 6.700.000 TL uygulayıcı kurum Ermenek Belediyesi'ne aktarılmıştır.

KOP Bölgesi'nde Sosyal ve Kültürel Altyapıların Geliştirilmesi Projesi;

“Topucak I Ve II Yenileme Alanı Uygulama Projesi” kapsamında, Karaman İli, Merkez İlçe, Topucak Mahallesi’nde 5366 sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulunun 19.12.2005 tarih ve 2005/9893 sayılı kararnamesi ile belirlenen Topucak I ve Topucak II yenileme alanlarında sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Karaman Belediyesi ile protokol imzalanmıştır. Proje için ayrılan ödenek 7.000.000 TL Karaman Belediyesi’ne aktarılmıştır.

Kadınhanı, Sarayönü ve Ilgın ilçelerinde kültür merkezleri ile Çiğdemli ve Doğankent Belediyelerinde kültür evi yapımı için 8.200.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Hitit Heykel Atölyesi ve Arkeopark Projesi için Yozgat İl Özel İdaresi’ne 1.800.000 TL aktarılmıştır.

KOP Bölgesi İçmesuyu Destek Programı; Karaman ili Ermenek ilçesinde içme suyu ihtiyacı bulunan Tepebaşı, Boyalık ve Yerbağ köyleri için 2.875.000 TL ve Merkez İlçe Taşkale – Yeşildere Köyleri içinde 4.620.000 TL’lik ödenek 2017 yılı için tahsis edilmiş olup, proje ihale çalışmaları devam etmektedir.

Bununla birlikte, Trans Anadolu Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim Hattı’nda bulunan ve KOP BKİ’nin sorumluluk alanında olan Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerinde TANAP A.Ş tarafından sosyal ve çevresel içerikli projeler desteklenmektedir. TANAP A.Ş. ve KOP BKİ işbirliği çerçevesinde 07.08.2017 tarihinde “Mali Destek Protokolü” imzalanmış olup, protokol kapsamında İçme Suyu hizmetlerinin sağlanması amacıyla Kırıkkale ili için 2 ilçede 9 köye 1.400.000 TL, Kırşehir ili için 2 ilçede 34 köye 8.560.000 TL ve Yozgat ili için 6 ilçede 48 köye 5.478.000 TL olmak üzere üç ilimizde 91 köye toplamda şartlı bağış niteliğinde 15.438.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 3.087.600 TL lik (%20) kısmı ilgili İl Özel İdarelerine aktarılmış olup İhale süreçlerinin 2018 Mart Ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

17. KOSGEB

17.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.5.3

Eylem Adı: KOBİ’ler desteklenecektir.

Tablo 53: KOSGEB’in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri

İller	2017 Yılındaki Destek Miktarı	Desteklenen İşletme Sayısı
Aksaray	5.255.201	301
Karaman	7.071.631	315
Konya	34.315.746	1.687
Niğde	4.237.254	300

2017 yılsonu itibariyle Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki 2.603 işletmeye 50.879.831 TL destek verilmiştir.

17.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 54: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamı Dışındaki Faaliyetleri

İller	2017 Yılındaki Destek Miktarı	Desteklenen İşletme Sayısı
Kırıkkale	3.108.610	216
Kırşehir	4.790.608	240
Nevşehir	4.617.627	260
Yozgat	5.997.405	361

2017 yılsonu itibarıyla Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki 1.077 işletmeye 18.514.250 TL destek verilmiştir.

Ayrıca, KOP İllerinde 2017 Yılı Acil Destek Kredisi, 2017 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği ve KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği kapsamında 81 işletmeye 568.579.566 TL destek verilmiştir.

18. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

18.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.5.2

Eylem Adı: *Kültür altyapısı geliştirilecektir.*

Karaman Yeni Müze Proje Yapımı; proje çalışmaları devam etmektedir.

Eylem No: BS.5.3

Eylem Adı: *Kazı çalışmaları desteklenecektir.*

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kubadabad); kazı çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılı ödeneği 137.600 TL'dir.

Eylem No: BS.5.4

Eylem Adı: *Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.*

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tyana Antik Kenti); kazı çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılı ödeneği 70.000 TL'dir.

18.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 55: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
İhlara Vadisi Yeni Karşılama Merkezi Zemin	170.000	20.000	1.000	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Etüdü İle Mühendislik Projeleri Yapımı					
Aşıklihöyük Çevre Düzenleme Proje Yapımı	53.100	53.100	53.100	-	100
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Acemhöyük)	189.600	189.600	189.600	-	-
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Aşıklihöyük)	163.200	163.200	163.200	-	-
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Güvercinkayası)	70.000	70.000	70.000	-	-
Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi	50.000	50.000	50.000	50.000	-
Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
Termal Turizm Altyapı Uygulamaları	500.000	500.000	500.000	500.000	-
KARAMAN					
Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi	100.000	100.000	100.000	100.000	-
KIRIKKALE					
Kırıkkale Yeni Müze Proje Yapımı	300.000	30.000	30.000	-	-
KIRŞEHİR					
Kırşehir Yeni Arkeoloji Müzesi Yapımı	21.494.880	3.719.385	3.719.385	1.219.385	85
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kalehöyük Kazısı)	50.000	50.000	50.000	-	-
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kurutlu Antropolojik Kazısı)	90.000	90.000	130.000	40.000	-
Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi	315.000	315.000	315.000	315.000	-
KONYA					
Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi (Taş Medrese) Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	874.000	741.019	741.019	741.019	100
Konya Yeni Müze Yapımı	32.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-
Zengibar Kalesi Anıt Eserlerin Proje Yapımı	200.000	1.000	1.000	-	100
Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi	100.000	100.000	100.000	-	-
NEVŞEHİR					
Nevşehir Kapadokya Bölgesi Müzesi Mimari, Teşhir Tanzim Mühendislik ve Çevre Düzenlemesi	370.362	231.279	231.279	231.279	-
Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri Onarım ve Aydınlatma İşleri	373.495	373.495	373.495	373.495	100
Kapadokya Müzesi Yapımı	1.750.000	300.000	2.413.000	2.413.000	-
Nevşehir Paşabağı Örenyeri İkmal Çevre Düzenlemesi	3.320.926	1.000	1.000	-	100
Nevşehir Tatlıların Yer Altı Şehri İkmal Çevre Düzenlemesi	2.214.254	837.718	837.718	837.718	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Ovaören)	70.000	70.000	115.000	-	-
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Sofular Kazısı)	90.000	90.000	90.000	-	-
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Yeni Yaylacık Fosil Lokaliteleri)	50.000	50.000	50.000	-	-
Nevşehir Kapadokya KTKGB Altyapı Uygulamaları	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
NİĞDE					
Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük)	50.000	50.000	50.000	-	-
Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi	50.000	50.000	50.000	-	-
Termal Turizm Altyapı Uygulamaları	900.000	900.000	900.000	900.000	-
YOZGAT					
Yozgat Müzesi Nizamoğlu Konağı Projelerinin Yapımı	147.000	147.000	-	-	100
Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi	500.000	500.000	500.000	500.000	-

AKSARAY

Ihlara Vadisi Yeni Karşılama Merkezi Zemin Etüdü İle Mühendislik Projeleri Yapımı; ödeneği henüz aktarılmamıştır.

Aşıklıhöyük Çevre Düzenleme Proje Yapımı; iş tamamlanmıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük); kazı çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Aşıklıhöyük); kazı çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Güvercinkayası); kazı çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kırıkkale Yeni Müze Proje Yapımı; çalışmalar devam etmektedir.

KIRŞEHİR

Yeni Arkeoloji Müzesi Yapımı; çalışmalar devam etmektedir.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kalehöyük Kazısı); kazı çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kurutlu Antropolojik Kazısı); kazı çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi (Taş Medrese) Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır.

Konya Yeni Müze Yapımı; ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Zengibar Kalesi Anıt Eserlerin Proje Yapımı; proje çalışmaları tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR

Kapadokya Bölgesi Müzesi Mimari, Teşhir-Tanzim Mühendislik ve Çevre Düzenleme Projeleri Yapımı; iş tamamlanmıştır.

Kaymaklı Yeraltı Şehri Onarım ve Aydınlatma İş; iş tamamlanmıştır.

Kapadokya Müzesi Yapımı; çalışmalar devam etmektedir.

Paşabağı Ören Yeri İkmal Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır.

Tatların Yer Altı Şehri İkmal Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Ovaören); kazı çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Sofular Kazısı); kazı çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Yeni Yaylacık Fosil Lokaliteleri); kazı çalışmaları devam etmektedir.

NİĞDE

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük); kazı çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Yozgat Müzesi (Nizamoğlu Konağı) Projelerinin Yapımı; iş tamamlanmıştır.

19. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

19.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.1

Eylem Adı: *Okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranları arttırılacaktır.*

Tablo 56: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Anaokulu Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
AKSARAY				
Anaokulu İl Yapım Programı	2.426.709	710.000	710.000	-
KARAMAN				
Anaokulu İl Yapım Programı	1.837.260	1.837.260	1.837.260	803.419
KONYA				
Anaokulu İl Yapım Programı	6.027.360	-	-	-

Bölgede anaokulu yapımı için 2017 yılında 803.419 TL harcanmıştır.

Eylem No: BS.1.2

Eylem Adı: *İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.*

Tablo 57: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
KONYA				
İlköğretim İl Yapım Programı	72.447.744	72.447.744	72.447.744	54.810.684

Bu eylem sadece Konya ilindeki ilköğretim okulu yatırımlarını kapsamaktadır. 2017 yılı harcaması 54.810.684 TL'dir.

Eylem No: BS.1.3

Eylem Adı: Ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.

Tablo 58: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
AKSARAY				
Fen Lisesi İnşaatları	250.000	-	-	-
Anadolu Lisesi İnşaatları	5.765.000	3.515.000	3.515.000	1.517.250
İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri	16.550.000	6.000.000	6.000.000	-
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	8.000.000	1.000.000	1.000.000	-
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları	8.500.000	1.126.250	1.126.250	-
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi	2.500.000	250.000	250.000	-
KARAMAN				
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	5.000.000	2.000.000	4.406.606	4.406.606
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları	8.500.000	4.750.000	4.750.000	4.654.457
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi	2.500.000	1.000.000	1.000.000	-
KONYA				
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	48.370.000	8.750.000	8.750.000	7.868.233
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları	67.457.000	28.017.800	28.017.800	13.637.816
İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri	69.050.000	18.825.000	18.825.000	6.667.684
Halk Eğitim Merk+Çıraklık Eğitim Merk	6.510.000	4.835.000	4.835.000	4.602.041
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi	11.500.000	2.500.000	2.500.000	-
Fen Lisesi İnşaatları	13.170.000	8.145.000	8.145.000	5.652.624
Anadolu Lisesi İnşaatları	69.930.000	27.330.000	27.330.000	18.174.036
NİĞDE				
İmam Hatip Lisesi İnşaatları	10.900.000	4.000.000	4.000.000	3.510.412
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları	22.500.000	6.000.000	6.000.000	-

Bölgede 2017 yılında ortaöğretim yatırımlarında 70.691.158 TL harcama yapılmıştır.

Eylem No: BS.1.5

Eylem Adı: Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.

Tablo 59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı

İLLER	ÖDENEK GÖNDERİLEN OKUL SAYISI	GÖNDERİLEN ÖDENEK	GÖNDERİLEN DESTEK ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN TOPLAM ÖDENEK
Aksaray	2	154.249	-	154.249
Karaman	2	142.839	-	142.839
Konya	3	284.127	-	284.127
Niğde	3	252.611	-	252.611

Zenginleştirilmiş Kütüphane yapımı kapsamında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde'de 10 okula toplam 833.826 TL ödenek gönderilmiştir.

Eylem No: BS.1.6

Eylem Adı: Eğitim-öğretimin etkinliği artırılacaktır.

Tablo 60: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
KARAMAN				
Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri	9.000.000	2.000.000	2.517.994	2.517.994
KONYA				
Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri	6.500.000	1.673.750	1.673.750	-
NİĞDE				
Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri	8.500.000	2.188.750	2.188.750	-

Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri projeleri kapsamında 2017 yılında toplam 2.517.994 TL harcama yapılmıştır.

19.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 61: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
AKSARAY				
İlköğretim İl Yapım Programı	31.014.844	31.014.844	31.014.844	20.367.261
KARAMAN				
İlköğretim İl Yapım Programı	23.004.932	23.004.932	23.004.932	7.511.611
Okul Spor Salonları	4.000.000	1.642.420	1.642.420	4.000.000
KIRIKKALE				
İlköğretim İl Yapım Programı	4.849.920	1.011.366	1.011.366	1.011.193
Anaokulu İl Yapım Programı	950.000	156.940	156.940	156.940

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Okul Spor Salonları	2.000.000	1.000.000	1.392.407	1.392.407
Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri	4.900.000	1.450.000	2.214.832	2.214.832
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları	12.100.000	5.000.000	5.696.183	5.696.183
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi	4.500.000	450.000	450.000	
KIRŞEHİR				
İlköğretim İl Yapım Programı	32.104.040	32.104.040	32.104.040	7.533.992
Anaokulu İl Yapım Programı	2.686.900	2.811.290	2.811.290	2.193.812
Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılması, Zenginleştirilmiş Kütüphaneler Projesi	178.546	178.546	178.546	178.546
İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri	18.500.000	3.950.000	3.950.000	2.032.300
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları	46.500.000	6.161.250	6.161.250	1.202.545
Anadolu Lisesi İnşaatları	18.110.000	7.805.000	7.805.000	3.341.903
KONYA				
Okul Spor Salonları	2.000.000	642.420	642.420	-
NEVŞEHİR				
İlköğretim İl Yapım Programı	7.000.000	6.484.755	6.484.755	1.777.768
Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılması, Zenginleştirilmiş Kütüphaneler Projesi	95.080	95.080	95.080	95.080
Okul Spor Salonları	4.000.000	1.642.420	1.642.420	1.068.674
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	4.800.000	1.250.000	1.250.000	338.089
Öğretmenevleri+Hizmet İçi Eğit.Enstitüleri	14.941.888	5.000.000	14.941.888	14.941.888
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları	6.800.000	2.400.000	2.400.000	1.702.702
Anadolu Lisesi İnşaatları	13.000.000	1.300.000	1.300.000	
NİĞDE				
İlköğretim İl Yapım Programı	23.012.332	23.012.332	23.012.332	10.805.174
YOZGAT				
İlköğretim İl Yapım Programı	17.071.060	17.071.060	17.071.060	4.979.931
Anaokulu İl Yapım Programı	2.357.640	2.357.640	2.357.640	528.448
Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılması, Zenginleştirilmiş Kütüphaneler Projesi	378.646	378.646	378.646	378.646
İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri	37.100.000	8.300.000	8.300.000	3.938.405
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	4.500.000	1.000.000	2.011.666	2.011.666
Anadolu Lisesi İnşaatları	5.500.000	550.000	1.125.940	1.125.940
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları	32.000.000	4.240.000	4.240.000	528.404

Eylem Planı kapsamında olmayan Millî Eğitim Bakanlığı yatırımları kapsamında 2017 yılında toplam 99.054.338 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 62: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı

İLLER	ÖDENEK GÖNDERİLEN OKUL SAYISI	GÖNDERİLEN ÖDENEK	GÖNDERİLEN DESTEK ÖDENEĞİ	GÖNDERİLEN TOPLAM ÖDENEK
Kırşehir	2	178.546	-	178.546
Nevşehir	1	95.080	-	95.080
Yozgat	4	378.646	-	378.646

Zenginleştirilmiş Kütüphane yapımı kapsamında Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta 7 okula toplam 652.272 TL ödenek gönderilmiştir.

20. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

20.1. DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.2.2

Eylem Adı: Büyük sulama projeleri tamamlanacaktır.

Tablo 63: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Karaman II. Merhale	19.269.000	7.750.000	19.177.000	19.177.000	
- İbrala Sulaması İkmali	19.269.000	7.750.000	19.177.000	19.177.000	94
Konya-Çumra 2-B Merhale	29.106.168	2.000.000	3.451.000	3.450.511	
- Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmali	29.106.168	2.000.000	3.451.000	3.450.511	100
Konya-Çumra III. Merhale	1.092.008.004	305.359.244	183.677.953	153.677.953	
- Afşar Hadimi Barajı	109.248.821	11.000.000	4.999.542	4.999.542	99
- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali	250.000.000	25.000.000	5.998.547	5.998.547	7
- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları	99.950.000	30.000.000	30.000.000	-	-
- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı	240.978.423	7.000.000	3.808.947	3.808.947	99
- Bozkır Barajı	89.024.026	1.000.000	-	-	92
- Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu	65.865.781	500.000	2.989.000	2.989.000	93
- Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları	245.941.353	115.429.622	135.881.917	135.881.917	75
Niğde Gebere II. Merhale	2.748.090	400.000	990.461	990.461	36
- Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi	2.748.090	400.000	990.461	990.461	36

Karaman II. Merhale

- İbrala Sulaması İkmalî; inşaatı devam etmektedir.

Konya-Çumra 2-B Merhale

- Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmalî; inşaatı devam etmektedir.

Konya-Çumra III. Merhale

- Afşar Hadimi Barajı; inşaatı devam etmektedir.

- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmalî; inşaatı devam etmektedir.

- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları; 27.01.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHI) Kanalı; inşaatı devam etmektedir.

- Bozkır Barajı, Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu, Sulama Tesisleri (Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları); inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bozkır Barajı'nın ikmal inşaatı devam etmektedir.

Niğde Gebere II. Merhale

- Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi; inşaatı devam etmektedir.

Eylem No: TS.2.3

Eylem Adı: *Mevcut büyük sulama projelerinin alt yapı rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.*

Ereğli İvriz Sulaması (3. Sulama Birliği) Rehabilitasyon Projesi; proje tutarı 191.949.800 TL, 2017 yılı revize ödeneği 1.882.800 TL ve 2017 yılı harcaması 1.882.800 TL'dir. İnşaatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi %6 düzeyindedir.

Eylem No: AGK. 3.4

Eylem Adı: *İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.*

Tablo 64: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Karaman İçme Suyu II. Merhale Projesi	33.601.001	8.000.000	5.977.000	5.977.000	
- İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisleri İkmalî	14.159.370	6.500.000	5.977.000	5.977.000	50
- İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı	19.441.631	1.500.000	-	-	99
Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)	311.882.831	57.300.000	101.247.000	101.247.000	
- Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri	50.622.057	3.200.000	-	-	99
- Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı İkmalî	261.260.774	54.100.000	101.247.000	101.247.000	43

Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi

- İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisleri; inşaatı devam etmektedir.

- İbrala Barajı İçme Suyu İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir.

Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)

- **Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri;** inşaatı tamamlanmıştır. İsale hattı bitmediğinden testleri yapılamamıştır.
- **Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı;** inşaatı devam etmektedir.

20.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 65: DSİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray İçmesuyu Projesi	93.798.390	14.000.000	7.549.000	6.897.230	
- Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı	23.298.390	10.000.000	2.479.000	4.131.000	32
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı	45.500.000	1.500.000	-	-	-
- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi	25.000.000	2.500.000	3.418.000	2.766.230	20
Aksaray Uluirmak (Mamasın)Sulaması Yenileme Projesi	220.000.000	900.000	-	-	5
Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları	3.872.724	3.530.000	4.976.572	4.978.187	99
Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti	8.266.573	1.305.795	3.749.195	10.229.822	99
Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması	8.000.000	1.000	1.000	-	-
Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti	14.366.294	1.000	1.000	-	-
Kırıkkale-56.ŞubeTaşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2.Kısım	2.098.000	300.000	98.926	98.925	10
Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Yapılması	2.936.666	1.506.544	2.476.350	1.540.059	71
Kırıkkale Sulakyurt Barajı Sulaması	13.894.556	6.000.000	6.000.000	15.349.083	84
Kırıkkale Merkez Yukarı Mahmutlar Köyü Mezararkası Deresi Çevirme Seddesi Ve Derivasyon	827.133	75.000	996.245	996.244	100
Kırıkkale Sulakyurt Danacı Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi	500.000	1.000	1.000	-	-
Kırşehir İçmesuyu Projesi	59.923.270	10.010.190	11.595.000	11.595.000	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
- Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı	24.913.080	6.500.000	11.584.810	11.584.480	95
-Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı (TCK Kesişimi İmalatları Yapımı)	10.190	10.190	10.190	10.190	100
- Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisleri	35.000.000	3.500.000	-	-	-
Nevşehir İçmesuyu Projesi	75.637.000	1.100.000	1.100.000	-	-
- Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi	31.637.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İnşaatı Yapım İşi	9.000.000	-	-	-	-
- Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı İkmal	35.000.000	1.000	1.000	-	-
Akdağmadeni- Bahçecik Projesi	47.331.125	10.000.000	10.000.000	9.999.991	-
- Bahçecik Barajı	47.331.125	10.000.000	10.000.000	9.999.991	13
Gelingüllü Projesi	3.327.600	1.000	-	-	-
- Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmal Ve Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli Ve İrmak İslahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 4. Kısım	3.327.600	1.000	-	-	99
Yozgat Musabeyli Projesi	9.344.662	2.000.000	2.154.191	2.154.191	100
- Musabeyli Sulaması 2.Kısım	9.344.662	2.000.000	2.154.191	2.154.191	100
Yerköy İnandık Projesi	64.620.470	1.000.000	357.000	356.952	1
- İnandık Barajı	64.620.470	1.000.000	357.000	356.962	1
Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi	76.259.903	2.281.761	2.281.761	1.181.894	-
- Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
-Artırılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip Regülatörü	75.259.903	1.281.761	1.181.896	1.181.894	100

Aksaray İçmesuyu Projesi

- Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir.

- **Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı**; ihalesi 11.01.2018 yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

- **Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi**; inşaatı devam etmektedir.

Aksaray Ulırmak (Mamasın)Sulaması Yenileme Projesi; inşaatı devam etmektedir.

Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları; çalışmalar tamamlanmıştır.

Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti; çalışmalar tamamlanmıştır.

Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması; ihalesi yapılacaktır.

Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti; 05.01.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

Kırıkkale-56.ŞubeTaşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2.Kısım; çalışmalar devam etmektedir.

Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Yapılması; iş devam etmektedir. Teftiş kurulu kararı beklenmektedir.

Kırıkkale Sulakyurt Barajı Sulaması; inşaatı devam etmektedir.

Kırıkkale Merkez Yukarı Mahmutlar Köyü Mezararkası Deresi Çevirme Seddesi Ve Derivasyon; iş tamamlanmıştır.

Kırıkkale Sulakyurt Danacı Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi; ihale edilecektir. 2017 Yılı için 500.000 TL öngörülen keşif bedeli yeterli olmamıştır. Bu sebeple, 2018 yılına 4.000.000 TL keşif bedeli ile teklif edilmiştir.

Kırşehir İçmesuyu Projesi

- **Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı**: projenin testleri ve çevre düzenlenmesi dışında tüm imalatları tamamlanmıştır.

- **Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi**: yapım işine 05.01.2016 tarihinde başlanmış olup %70 gerçekleşme sağlanmıştır. Proje yapımının tamamlanmasının akabinde inşaat ihalesi gerçekleştirilecektir.

-**Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı (TCK Kesişimi İmalatları Yapımı)**; çalışmalar tamamlanmıştır.

Nevşehir İçmesuyu Projesi

- **Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi**; çalışmalar kapsamında 14,095 hm³/yıl içme ve kullanma suyu ihtiyacını Kızılırmak'tan karşılamak üzere 52.532 m³/gün kapasiteli arıtma tesisi yapılacaktır. İsale hattı güzergahında proje revizyonu yapılacaktır. Ayrıca içmesuyu su kaynağı değişecek olup, Kızılırmak yerine hamsu kaynağı olarak YAS kuyuları kullanılacaktır. Hamsu kaynağının kuyulardan alınmasına karar verilmiş ve konuya ilişkin teknik rapor hazırlanmıştır. Yeniden ihalesi yapılacaktır.

- **Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı**; proje çalışmaları devam etmektedir.

Akdağmadeni-Bahçecik Projesi

- **Bahçecik Barajı**; inşaatı devam etmektedir. Ulaşım yolları, kondüvi, ön batardo, gövde sıyırma kazıları, SSB altı kontak beton imalatı ile perde ve konsolidasyon enjeksiyonları tamamlanarak yaklaşık 6.600 m³ SSB imalatı yapılmıştır. Mevsim şartlarından dolayı şantiye kapatılmıştır. Fiziki gerçekleşme yaklaşık olarak %32 mertebesinde gerçekleşmiştir.

Gelingüllü Projesi

- **Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmal ve Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 4. Kısım**; önceki yıllarda Deliceırmakın 34 km'lik

kısımının yaklaşık 20 km'si yapılmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı sonu itibarı ile 1,5 km'lik ıslah çalışması yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.

Yozgat Musabeyli Projesi

- **Musabeyli Sulaması 2.Kısım**; çalışmalar tamamlanmıştır.

Yerköy İnandık Projesi

- **İnandık Barajı**; ulaşım yolları ve kondüvi kazısı yapılarak %1 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Mevsim şartlarından dolayı şantiye kapatılmıştır.

Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi

- **Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tamamlama**; inşaat ihalesine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Arıtma tesisindeki muhtelif eksiklikler 2018 yılında tamamlanacaktır.

- **Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip Regülatörü**; çalışmalar tamamlanmıştır.

20.2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi

Yeraltı suyu ve yerüstü suyu izleme faaliyetleri tamamlanmıştır. 4 havzada 2. paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. Taslak tedbirler programı ve NHYP'ler hazırlanarak kurum görüşlerine açılmıştır.

Projenin teknik ara raporlarının dilinin İngilizce olması, havzadaki kurum ve kuruluşların raporlara görüş verememesi etkin paydaş katılımına ilişkin engel teşkil edilmektedir. Teslim edilen raporların teknik açıdan yetersizliği, söz konusu raporların istenen düzeye getirilmesi için ilave veri temini çalışmalarının gerekmesi sebebiyle proje yüklenicisi uzatma talep etmiştir. Uzatma talebi kabul edilerek proje 4 ay uzatılmıştır.

İngilizce teslim edilen raporların bir kısmı için yükleniciden yönetici özeti talep edilmiş olup söz konusu raporlar paydaş kurumlara Türkçe yönetici özetleriyle gönderilmiştir. Kilit uzmanların proje tamamlanana kadar Türkiye'de çalışması gerekmektedir. Veri temini maksadıyla gerçekleştirilen saha ziyaretinden elde edilen sonuçlar raporlara yansıtılacaktır. Tedbirler programı ve taslak NHYP'ler havzalarda ve merkezde gerçekleştirilen paydaş toplantılarıyla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacaktır. Proje Konya, Susurluk, Büyük Menderes ve Meriç-Ergene Havzalarında yürütülmektedir.

Proje tutarı 7.840.000 Avro'dur. Projede Ulusal Katkı Payı 784.000 Avro, IPA Katkısı 7.056.000 Avrodur.

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı kapsamında İş Planı ve Mevcut Durum Analiz Raporu onaylanmıştır. Sektörel Su Tahsis Planı ve Haritaları ve Taslak Eylem Planı hazırlanarak Yüklenici Firma tarafından idareye teslim edilecektir. Ayrıca Havzada bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Proje tutarı 383.500 TL, 2017 yılı ödeneği 211.000 TL, 2017 yılı harcaması 210.925 TL'dir. Fiziki gerçekleşme %65 düzeyindedir.

Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı

Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı kapsamında İş Planı ve Mevcut Durum Analiz Raporu onaylanmıştır. Tematik Analizler Raporu, Sektörel Su Tahsis Planı ve Haritaları ve Taslak Eylem Planı hazırlanarak yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir. Ayrıca Havzada bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Proje tutarı 914.000 TL, 2017 yılı ödeneği 503.000 TL, 2017 yılı harcaması 228.478 TL'dir. Fiziki gerçekleşme %35 düzeyindedir.

Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi

Proje kapsamında ülke genelindeki tüm yerüstü içme suyu kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin envanteri çıkarılmıştır. Ham su kaynağında ve arıtma tesisi giriş ve çıkışında izlenecek 44 konvansiyonel parametrenin yanı sıra 89 adet ülkemize özgü mikro kirletici belirlenmiş ve bu parametreler ham su kaynağında ve içme suyu arıtma tesisi girişinde yılda 4 defa, arıtma tesisi çıkışında yılda 2 defa izlenmiştir.

193 içme suyu arıtma tesisine yönelik saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. 28.11-02.12.2016 tarihlerinde İngiltere'ye, 15-20.05.2017 tarihlerinde İtalya'ya teknik çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Tesis ziyaretleri ve analizler doğrultusunda içme suyu arıtma tesislerinin revizyon ihtiyaçları belirlenmiştir. Konsept tasarım için seçilen Gaziantep Hacıbaba İAT, Aksaray Kılıçarslan İAT, Ankara Beypazarı İAT, Eskişehir Orhangazi İAT, Elazığ Keban İAT, Isparta İAT çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Projenin Başlangıç Raporu, I. Ara Raporu, 2. Ara Rapor, 3. Ara Rapor, Mevcut Durum Değerlendirme Raporu, Ham Arıtılmış Su Analizleri, Arıtma Teknikleri Kimyasallar Raporu, Yasal ve Kurumsal Analiz Raporu onaylanmıştır. CBS tabanlı İçme Suyu Bilgi Sistemi (İSBİS) yazılımı tamamlanmıştır.

Ayrıca içme suyu kaynaklarının öneminin vurgulanması ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Ham ve Arıtılmış Atıksu Raporu ile avan proje hazırlanması çalışmaları tamamlanacaktır. Bunun yanı sıra düzenlenecek eğitim, çalıştay, seminer gibi organizasyonlarla ilgili kurumların da sürece dahil olması ve proje çıktılarından faydalanması sağlanacaktır.

81 ilde uygulanan projenin tutarı 3.547.000 Avro'dur.

Durgun Sularda Özümlene Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi

2017 yılının dördüncü dönemi itibarıyla I. ve II. Dönem fizikokimyasal ve biyolojik izleme çalışmaları yapılmıştır. İzleme çalışmaları devam edecek olup, 1. İlerleme raporu sunulacaktır.

Proje tutarı 4.897.000 TL, 2017 yılı ödeneği 1.959.000 TL ve 2017 yılı harcaması 489.700 TL'dir.

Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Hazırlanması (Doğu Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi)

Doğu Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 11.10.2016 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında ön rapor, kuraklık analizleri, su bütçesi çalışmaları, kuraklık risk haritaları tamamlanmıştır. Sektörel etkilenebilirlik analiz çalışmaları devam etmektedir.

2018 yılında ;

- 1) Sektörel Etkilenebilirlik Analiz Çalışmaları
- 2) Kuraklık Veri Tabanı ve WEB Uygulaması

Çalışmaları yapılacaktır. Proje tutarı 1.522.200 TL, 2017 yılı ödeneği 533.000 TL ve ilgili yıl harcaması 228.330 TL'dir.

Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi

Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması projesi 31.10.2016 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında ön rapor, taşkın riski ön değerlendirmesi ve hidroloji çalışmaları tamamlanmıştır. Taşkın Tehlike Haritaları çalışmaları devam etmektedir. . Proje tutarı 4.932.400 TL, 2017 yılı ödeneği 1.234.000 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi %45 düzeyindedir.

Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi

Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması projesi 07.12.2015 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında ön rapor, taşkın riski ön değerlendirmesi, hidroloji ve taşkın tehlike haritaları çalışmaları tamamlanmıştır. Taşkın Risk Haritaları çalışmaları devam etmektedir. Proje tutarı 3.134.670 TL, 2017 yılı ödeneği 784.000 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi %60 düzeyindedir.

20.3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: TS.1.4

Eylem Adı: Toprak muhafaza, çölleşmeyi önleme ve erozyon kontrolüne yönelik ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılacaktır.

Tablo 66: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Yatırımlar			Aksaray	Karaman	Konya	Niğde	TOPLAM
Ağaçlandırma	Program	Miktar (Hektar)	300	700	1.500	400	2.900
		Tutar (TL)	660.000	1.540.000	3.300.000	880.000	6.380.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	1.000	1.030	1.975	400	4.405
		Tutar (TL)	2.184.000	2.168.000	5.226.000	622.000	10.200.000
Rehabilitasyon	Program	Miktar (Hektar)	320	2.675	2.231	-	5.226
		Tutar (TL)	219.000	934.000	1.052.000	-	2.205.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	249	913	1.000	-	2.162
		Tutar (TL)	588.000	683.000	1.059.000	-	2.330.000
Erozyon Kontrolü Tesis	Program	Miktar (Hektar)	400	1.000	1.200	2.200	4.800
		Tutar (TL)	1.600.000	2.500.000	3.800.000	2.300.000	1.020.0000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	1.600	1.149	2.270	2.200	7.219
		Tutar (TL)	3.144.000	1.545.000	1.754.000	2.717.000	9.160.000
Mera Islahı	Program	Miktar (Hektar)	-	-	500	-	500
		Tutar (TL)	-	-	250.000	-	250.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	-	500	250	-	750
		Tutar (TL)	-	86.000	500.000	-	586.000

Yatırımlar			Aksaray	Karaman	Konya	Niğde	TOPLAM
Fidan Üretimi	Program	Miktar (Adet)	-	3.750	9.000	1.350	14.100
		Tutar (TL)	-	467.000	2.766.000	529.000	4.615.000
	Gerçekleşme	Miktar (Adet)	-	3.750	9.000	1.350	14.100
		Tutar (TL)	-	318.000	2.184.000	445.000	3.096.000
TOPLAM	Program	Tutar(TL)	2.479.000	5.441.000	11.168.000	3.709.000	22.797.000
	Gerçekleşme	Tutar (TL)	5.916.000	4.800.000	10.346.000	3.784.000	24.846.000

2017 yılı dördüncü çeyrek itibariyle eylem planı kapsamında, 5.226 hektar ağaçlandırma, 7.219 hektar rehabilitasyon, 7.219 hektar erozyon kontrolü ve 14.100.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.

20.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 67: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Yatırımlar			Kırıkkale	Kırşehir	Nevşehir	Yozgat	TOPLAM
Ağaçlandırma	Program	Miktar (Hektar)	400	300	100	1.000	1.800
		Tutar (TL)	880.000	660.000	220.000	2.200.000	3.960.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	402	389	100	1.015	1.906
		Tutar (TL)	431.000	1.291.000	114.000	2.000.000	3.836.000
Rehabilitasyon	Program	Miktar (Hektar)	405	166	42	2.970	3.583
		Tutar (TL)	231.000	100.000	42.000	1.108.000	1.481.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	321	205	42	1.529	2.097
		Tutar (TL)	303.000	184.000	6.000	911.000	1.398.006
Erozyon Kontrolü Tesis	Program	Miktar (Hektar)	750	1.200	500	2.000	4.450
		Tutar (TL)	2.125.000	2.915.000	750.000	2.000.000	7.790.000
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	2.000	2.000	597	2.000	6.597
		Tutar (TL)	529.000	529.000	1.089.000	3.041.000	8.130.000
Mera Islahı	Program	Miktar (Hektar)	-	-	-	-	-
		Tutar (TL)	-	-	-	-	-

Yatırımlar			Kırıkkale	Kırşehir	Nevşehir	Yozgat	TOPLAM
	Gerçekleşme	Miktar (Hektar)	-	-	-	-	-
		Tutar (TL)	-	-	-	-	-
Fidan Üretimi	Program	Miktar (BinAdet)	-	-	-	12.000	12.000
		Tutar (TL)	-	-	-	1.921.000	1.921.000
	Gerçekleşme	Miktar (BinAdet)	-	-	-	12.000	12.000
		Tutar (TL)	-	-	-	2.835.000	2.835.000
TOPLAM	Program	Tutar (TL)	3.236.000	3.675.000	1.012.000	7.229.000	15.152.000
	Gerçekleşme	Tutar (TL)	1.263.000	2.004.000	1.209.000	8.787.000	13.263.000

2017 yılı IV. Dönem sonu itibariyle Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde 1.906 hektar ağaçlandırma, 2.097 hektar rehabilitasyon, 6.597 hektar erozyon kontrolü ve 2.835.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.

20.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 68: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi	256.060	102.424	102.424	102.424	100
KARAMAN					
Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi	262.987	110.000	110.000	110.000	100
Yılkı Atı Kontrolü Projesi	1.800.000	750.000	260.795	260.795	33
KONYA					
Tanıtım ve İkaz Levhaları yaptırılması	60.000	60.000	60.000	60.000	100
Giriş Kontrol Ünitesi, Kulübe ve Seyir Terası yaptırılması	70.000	70.000	69.952	69.951	100
Kuş Gözlem Kulesi yaptırılması	100.000	100.000	100.000	-	100
Beyşehir Gölü Milli Parkı UDG Planı Yapımı	68.500	54.752	54.752	-	95
Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi	164.610	-	-	-	70

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
NİĞDE					
Niğde İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi	186.440	74.576	74.576	74.576	100
Tanıtım, ikaz ve bilgilendirme levhaları ile Rehber Kitapçık, Afiş, Broşür yaptırılması	15.000	15.000	15.000	-	100
KIRIKKALE					
Kırıkkale ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi	252.172	118.000	118.000	118.000	100
Karaahmetli Tabiat Parkı - Alan Düzenleme	45.400	45.400	45.400	45.400	100
Karaahmetli Tabiat Parkı-Plan Proje Yapımı	8.260	8.260	8.260	8.260	100
Karaahmetli Tabiat Parkı-Giriş Kontrol Ünitesi	70.210	70.210	70.210	70.210	100
Karaahmetli Tabiat Parkı-Giriş Takı(Bahşılı)	66.670	66.670	66.670	66.670	100
Karaahmetli Tabiat Parkı-Yüzer İskele Yapımı(Bahşılı)	67.260	67.260	67.260	67.260	100
Karaahmetli Tabiat Parkı-Yol Yapımı	298.650	298.650	298.650	298.650	100
Karaahmetli Tabiat Parkı - Çevre Düzenleme (Bahşılı)	335.820	1.014	-	-	-
YOZGAT					
Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri Projesi- Voliyer Yapımı	79.875	90.000	-	87.048	100
Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri Projesi-İnşaat bakım Onarımı	75.905	150.000	3.500	75.905	100
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-Çevre Düzenleme	216.033	216.033	-	216.033	100
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-Çevre Düzenleme	20.000	20.000	-	18.900	100
Etüt Proje Çalışmaları- İnşaat	146.792	146.792	-	146.792	100
Etüt Proje Çalışmaları- İnşaat Bakım Onarım	132.760	132.760	-	132.759	100
Etüt Proje Çalışmaları- Etüt Proje	46.040	46.020	-	46.020	100
Yozgat ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi	232.460	69.000	69.000	69.000	100
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi- Etüt proje	2.650.000	2.650.000	-	2.649.841	100
Muhtelif İşler Projesi-Etüt proje	947.000	947.000	-	946.999	100
Muhtelif İşler Projesi-Ziyaretçi Merkezi	28.009	28.009	-	28.008	100
KIRŞEHİR					
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-1	35.500	35.500	-	35.500	100
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-2	60.000	60.000	-	52.248	100
Etüt Proje Çalışmaları	65.000	65.000	-	65.000	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler Projesi	71.925	71.925	-	71.925	100
Muhtelif İşler Projesi	376.648	376.648	-	376.648	100

AKSARAY

Aksaray İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İş; 2015-2017 yılları arasında tamamlanmıştır.

KARAMAN

Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İş; 2015-2017 yılları arasında tamamlanmıştır.

Yılkı Atı Kontrolü Projesi; at yakalama, nakil ve sahiplendirme işlemleri yapılmıştır.

KONYA

Tanıtım ve İkaz Levhaları Yaptırılması, Giriş Kontrol Ünitesi, Kulübe ve Seyir Terası Yaptırılması, Kuş Gözlem Kulesi Yaptırılması; tanıtım ve ikaz levhaları yaptırılması işi için 09.05.2017 tarihinde ihale yapılmış ve 16.06.2017 tarihinde işe başlanmıştır. 20.09.2017 tarihinde iş tamamlanmıştır.

Beyşehir Gölü Milli Parkı UDG Planı Yapımı; Beyşehir Gölü Milli Parkı uzun devreli gelişme planı yaptırılması işi onay aşamasındadır.

Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İş; 2016-2018 yılları arasında yapılacaktır. İhaleye çıkmış ve çalışmalar başlamıştır. 2. Ara Rapor tamamlanmıştır. Arazi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. 2018 yılı sonunda tamamlanacaktır.

NİĞDE

Niğde İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İş; 2015-2017 yılları arasında tamamlanmıştır.

Tanıtım, ikaz ve bilgilendirme levhaları ile Rehber Kitapçık, Afiş, Broşür Yaptırılması İş; proje kapsamında tanıtım, ikaz ve bilgilendirme levhaları yaptırılmış ve rehber kitapçık, afiş, broşür basım işleri tamamlanmıştır.

KIRIKKALE

Kırıkkale ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi; 2015-2017 yılları arasında tamamlanmıştır.

Karaahmetli Tabiat Parkı - Alan Düzenleme; giriş takı, otobariyer, güvenlik kamerası ve alan düzenlemesi yapım işi tamamlanmıştır.

Karaahmetli Tabiat Parkı-Plan Proje Yapımı; elektrik hattı projesi tamamlanmıştır.

Karaahmetli Tabiat Parkı-Giriş Kontrol Ünitesi; Giriş kontrol ünitesi tamamlanmıştır.

Karaahmetli Tabiat Parkı-Giriş Takı(Bahşılı); giriş takı, otobariyer, güvenlik kamerası ve alan düzenlemesi yapım işi tamamlanmıştır.

Karaahmetli Tabiat Parkı-Yüzer İskele Yapımı(Bahşılı); yüzer iskele yapımı tamamlanmıştır.

Karaahmetli Tabiat Parkı-Yol Yapımı; yol yapımı işi tamamlanmıştır.

Karaahmetli Tabiat Parkı - Çevre Düzenleme (Bahşılı); işe başlanmamıştır.

KIRŞEHİR

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi, Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-2, Etüt Proje Çalışmaları, Muhtelif İşler Projesi; projeleri kapsamındaki işler tamamlanmıştır.

YOZGAT

Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri Projesi- Voliyer Yapımı; çalışmalar tamamlanmıştır.

Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri Projesi-Bina yapımı, bakım, onarım; çatı tamiri, İzolasyon ve boya, kamelya, mutfak dolabı yapılmıştır.

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-Çevre Düzenleme Fatih Tabiat Parkı Aydınlatma işi tamamlanmıştır.

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-Çevre Düzenleme; çim döşeme işi tamamlanmıştır.

Etüt Proje Çalışmaları- İnşaat; Kafeterya proje yapımı, ziyaretçi yönetim planı ve tabiat eğitim erkezi eğitim planı yapımı, manzara seyir noktaları mimari proje yapımı tamamlanmıştır.

Etüt Proje Çalışmaları- İnşaat Bakım Onarım; Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı' da olmak üzere çevre düzenleme projesi, ağaçlandırma projesi yapımı, YÇMP uzun dönem gelişme planı revizyonu işi tamamlanmıştır.

Etüt Proje Çalışmaları- Etüt Proje; Davulbaztepe Tabiat Parkı peyzaj projesi yapımı tamamlanmıştır.

Yozgat ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi; 2016-2018 yılları arasında yapılacaktır. Çalışmalar devam etmektedir.

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi- Etüt Proje; idare ve idari destek binası ile YÇMP giriş takı yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi-Etüt proje; Fatih Tabiat Parkı kır lokantası yapım işi tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi-Ziyaretçi Merkezi; engelli erişimi yapılmıştır.

20.5. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 69: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
166 OMĞİ	70.000	40.000	40.000	-	100
KARAMAN					
166 OMĞİ	140.000	80.000	80.000	-	100
KIRIKKALE					
166 OMĞİ	70.000	40.000	40.000	-	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRŞEHİR					
166 OMGİ	70.000	40.000	40.000	-	100
KONYA					
166 OMGİ	70.000	40.000	40.000	-	100
NEVŞEHİR					
166 OMGİ	140.000	80.000	80.000	-	100
NİĞDE					
166 OMGİ	70.000	40.000	40.000	-	100
YOZGAT					
166 OMGİ	140.000	80.000	80.000	-	100

*OMGİ: Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

166 adet OMGİ alımı kapsamında;

- Aksaray ilinde 1 adet OMGİ,
- Karaman ilinde 2 adet OMGİ,
- Kırıkkale ilinde 1 adet OMGİ,
- Kırşehir ilinde 1 adet OMGİ,
- Konya ilinde 1 adet OMGİ,
- Nevşehir ilinde 2 adet OMGİ,
- Niğde ilinde 1 adet OMGİ,

- Yozgat ilinde 2 adet OMGİ kurulumu gerçekleştirilmiş olup test çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde muayene ve kabul işlemlerinden sonra hizmete alınacaklardır.

20.6. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 70: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Kuraklık Ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi bakım onarımı	20.000	20.0000	20.000	3.803	100
KARAMAN					
Karadağ Entegre Rehabilitasyon Projesi	150.000	150.000	150.000	-	-
KIRŞEHİR					
Marjinal (Tuzlu-Alkali) ve Rüzgar	10.000	10.000	10.000	9.523	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Erozyonundan Etkilenmiş Alanlarda Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyonu Projesi Deneme Alanı Bakımı					
Tuzlu Alkali Alanlarda Kullanılabilecek Bazı Bitki Türlerinin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi Bakımı	20.000	20.000	20.000	18.570	-
Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi Bakım Onarımı	20.000	20.000	20.000	3.803	100
KONYA					
Rüzgâr Erozyonu Risk Değerlendirmesi: Altınova-Gözlü Tarım İşletmesi Örnek Çalışması Projesi bakım-kurulum-ölçüm-değerlendirme-raporlama	40.000	40.000	40.000	7.100	100
Humik Asit Yapıştırılmış Klinoptilolit Madeninin Rüzgar Perdelerinde Kullanılabilecek Bazı Bitki Türleri Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi Bakım Onarımı	10.000	10.000	10.000	-	-

Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında Bölge’de 2017 yılı IV. Dönem sonu itibariyle toplam 49.618 TL harcama yapılmıştır.

20.7. TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ (SUEN)

20.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 71: Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından gerçekleştirilen KOP Eylem Planı Dışındaki Projesi

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
“AGRINUPES: Tarımsal Faaliyetler Sonucu Su Kaynaklarına Karışan Pestisit Kalıntılarının Yerinde Takibine Yönelik	720.000	-	-	-	20

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
'Immunoflow' Benzeri Testlerin Geliştirilmesi, Uygulaması ve Yönetim Modeli Araştırması					

“AGRINUPES: Tarımsal Faaliyetler Sonucu Su Kaynaklarına Karışan Pestisit Kalıntılarının Yerinde Takibine Yönelik ‘Immunoflow’ Benzeri Testlerin Geliştirilmesi, Uygulaması ve Yönetim Modeli Araştırması”; SUEN’in projedeki ilk görevi, pilot saha çalışmasının yapılacağı Konya Kapalı Havzası ile ilgili coğrafi, hidrolojik ve kurumsal alanlarda durum tespitine dayalı bir rapor hazırlamaktır. Çalışmalarına başlanan söz konusu rapor 2018 Nisan ayında nihai halini alacaktır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan hassas bölgeler izleme çalışmaları verileri, 2018 yılında kullanıma açılması planlanan "Ulusal Su Bilgi Sistemi" üzerinden yayınlanarak kamu yararına sunulması öngörülmektedir. 2018’in ilk dört ayında saha çalışmasının yapılacağı alana dair analiz raporu hazırlanacaktır. Bu raporun ardından AB ve Türkiye’de tarımsal kirliliğin önlenmesine yönelik yürürlükte olan mevzuatın GZFT analizi yapılarak iyileştirmelere yönelik siyasi tavsiye metni hazırlanacaktır.

21. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU(MKE)

21.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 72: MKE’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE					
Yeni Çelikhane Yapımı	269.420.000	77.110.000	77.110.000	69.674.980	100
Orta Gerilim Elektrik Sistemi Yenilemesi	42.490.000	23.650.000	20.650.000	17.363.642	86
Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi	16.635.000	14.500.000	500.000	-	-
Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu	10.890.000	5.000.000	3.790.000	1.054.218	20
Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu	56.840.000	15.275.000	15.275.000	4.291.536	70

Yeni Çelikhane Yapımı; ana ve yardımcı tesislerin inşaat işleri ve makine-ekipman montajı tamamlanmış olup işletmeye alma çalışmaları kapsamında soğuk testler tamamlanmıştır. İşletmeye alma çalışmaları kapsamında devam eden sıcak test çalışmalarını takiben performans test çalışmalarına başlanacaktır.

Orta Gerilim Elektrik Sistemi Yenilemesi; projenin 2. ve son etabını oluşturan üst yapı işlerinin yapım çalışmalarına devam edilmektedir. Mart 2018 içinde orta gerilim hattının devreye alınması planlanmaktadır.

Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi; depoların yapım ruhsatları alınmıştır. 2018 yılı içinde depo inşaatlarının yapımına başlanması, 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu; daha önce hasara uğrayan tesisin bazı bölümlerinin tadilatını ve modernizasyonunu kapsayan proje kapsamında bina tadilat ve makine-teçhizat alımlarına devam edilmektedir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu; mevcut tesisin Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına uyumu çerçevesinde modernizasyonu tamamlanmış olup hurda makası alımı sözleşmeye bağlanmıştır. Projenin 2019 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

22. SAĞLIK BAKANLIĞI

22.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.2.2

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 73: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hastane Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
400 Yataklı Merkez Devlet Hastanesi	110.000.000	48.292.000	48.292.000	27.744.787	92
KONYA					
Beyşehir Devlet Hastanesi 150 Yatak	46.000.000	9.000.000	10.298.531	10.298.531	97

AKSARAY

400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi; toplamda 7.615.655,15 TL iş artışına gidilmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Konya Beyşehir Devlet Hastanesi (150 Yatak); geçici kabul süreci devam etmektedir.

Eylem No: BS.2.3

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 74: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASH)	2.500.000	750.000	750.000	100.000	-
Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB	500.000	250.000	250.000	100.000	-
Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH (T10+9AHB+112 ASH)	2.500.000	750.000	750.000	-	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (9 Hek. ASM+112 ASH)	1.800.000	650.000	650.000	17.000	-
Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik ASM	750.000	650.000	650.000	17.000	-
KONYA					
Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASH+Toplum Sağlığı Merkezi	800.000	250.000	250.000	150.000	-
Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASH	2.000.000	750.000	750.000	-	-
Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimli ASM+ 112 ASH	2.000.000	750.000	750.000	150.000	-
Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASH	2.000.000	750.000	750.000	-	-
Meram Aile Sağlığı Merkezi +112 ASH	1.000.000	500.000	500.000	150.000	-
Sarayönü-Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 hekimlik) 112 ASH	2.500.000	500.000	500.000	-	-
NİĞDE					
Çifilik ASM+TSM (T10+7Hekimlik ASM)+112 ASH	2.500.000	750.000	750.000	-	5
Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH	2.500.000	750.000	750.000	-	1

AKSARAY

Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASHİ); ihale çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB; ihale çalışmaları devam etmektedir.

Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (T10+6AHB+112 ASHİ); Belediye tarafından verilen yaklaşık 1.171 m²lik alana yapılması planlanmıştır. Ancak arsa yeterli görülmediğinden başka bir arsa için Belediye ile yazışmalar devam etmektedir. Ayrıca merkezde bulunan 1 nolu ASM'nin bulunduğu alana yapımı da söz konusudur. İhale çalışmaları devam etmektedir.

KARAMAN

Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (9 Hek. ASM+112 ASH); özel proje uygulanacaktır. Plankote çalışmaları tamamlanmıştır. Arsanın yola terk işlemleri tamamlanmıştır. Binanın yıkım kararının alınması beklenmektedir. Kararın ardından yıkım işlemi, zemin etüt ve özel proje çalışmalarına başlanacaktır.

Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik ASM; arsanın tevhid-ifraz-ihyas-yola terk işlemleri, plankote çalışmaları tamamlanmış ve zemin etüt raporu hazırlanmıştır. Özel proje uygulanacaktır. İhale çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından yürütülmektedir.

KONYA

Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH+Toplum Sağlığı Merkezi; Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır.

Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASH; Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 2.460 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik ASM+ 112 ASH; Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır.

Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASH; Sağlık Bakanlığı'na tahsisli eski hastane binasının bulunduğu (7.131 m²) alana yapılması planlanmaktadır.

Meram Aile Sağlığı Merkezi +112 ASH; 10 hekimlik ASM olacak şekilde proje revizyonu, zemin etüt, yaklaşık maliyet çalışmaları Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Sarayönü-Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 hekimlik); Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 2.821 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

NİĞDE

Çiftlik ASM+TSM (T10+7Hekimlik ASM)+112 ASH; revize tip proje uygulanacaktır. 01.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Hafriyat işleri tamamlanmış ve temel betonu atılmıştır. Perde demir imalatı devam etmektedir.

Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH; revize tip proje uygulanacaktır. 01.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Hafriyat çalışmaları devam etmektedir.

22.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 75: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi	1.850.000	1.250.000	1.250.000	100.000	-
Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak)	80.000.000	8.500.000	8.500.000	-	-
Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASH	4.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi 9 AHB	1.250.000	500.000	500.000	100.000	-
Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (6 HEK. ASM+112 ASH)	2.250.000	500.000	500.000	100.000	-
KARAMAN					
Ayrancı Entegre İlçe Hastanesi (5 yatak)	5.600.000	1.000.000	1.000.000	-	6
Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ Lojman	1.400.000	650.000	650.000	-	30

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkez 30 Ünitlik ADSM Hizmet Binası	9.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Karaman-Merkez Kırbağı 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (3-4 AHB)	250.000	250.000	250.000	16.000	-
KIRIKKALE					
Bahşılı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	415.000	200.000	200.000	-	-
Balıseyh 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	200.000	200.000	-	-
Çelebi 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	200.000	200.000	-	-
Delice 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	200.000	200.000	-	-
Delice Çerikli Aile Sağlığı Merkezi (2-3 Hekimlik)+112 ASH	417.000	200.000	200.000	-	-
Keskin 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	200.000	200.000	-	-
İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM .TSM ve ADSM (40 Ünitlik)	28.000.000	7.500.000	7.500.000	4.656.187	5
Merkez Aşağımahmutlar ASM (2 AHB)	400.000	100.000	500.000	500.000	-
Merkez Bağlarbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	415.000	200.000	200.000	-	-
Merkez Çalılıöz Seyrantepe Mah. Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASH	1.850.000	500.000	500.000	-	-
Merkez Fabrikalar 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	200.000	200.000	-	-
Merkez Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM	750.000	350.000	350.000	-	90
Merkez Sanayi Mah. 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (4AHB+112 ASH)	1.500.000	500.000	500.000	270.000	-
Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11	275.000	275.000	275.000	-	-
Yahşihan 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH	417.000	200.000	200.000	-	-
KIRŞEHİR					
Akçakent Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	417.000	200.000	237.500	237.500	-
Kaman Devlet Hastanesi (75 Yatak)	20.500.000	8.185.000	8.185.000	5.913.994	98
Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	417.000	200.000	200.000	-	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (6 AHB+112)	800.000	250.000	250.000	-	-
Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli)	60.000.000	6.500.000	6.500.000	-	-
Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112)	1.850.000	750.000	750.000	-	-
Merkez Aşıkpaşa 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	417.000	200.000	200.000	-	-
Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı+112 ASHİ (HSL (L2)+Hizmet Binası)	4.000.000	750.000	750.000	-	100
Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi	1.950.000	750.000	750.000	-	-
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu	2.500.000	750.000	750.000	-	-
Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	415.000	200.000	200.000	-	-
KONYA					
Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi	1.850.000	350.000	350.000	-	-
Akşehir-Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)	250.000	250.000	250.000	-	-
Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)+112 ASH	850.000	350.000	350.000	-	-
Çumra Alibeyhüyüğü Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)	500.000	250.000	250.000	-	-
Ereğli-Belkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 Hekimlik)	500.000	250.000	250.000	-	-
Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 ünit	8.879.500	3.500.000	3.500.000	2.294.537	12
Hadim Entegre İlçe Hastanesi Ek Bina 15 Yatak +Renovasyon	7.560.000	1.000.000	1.151.606	1.151.606	98
Hüyük Devlet Hastanesi 20 Yatak	10.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1
İlgın- Fatih Sağlıklı Yaşam Merkezi	1.850.000	750.000	750.000	-	-
Karapınar Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik) +112 ASH	1.000.000	250.000	250.000	-	-
AMATEM 60 Yatak	8.500.000	4.500.000	4.500.000	-	-
Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ	600.000	350.000	350.000	150.000	-

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Karatay 12 Nolu Uluurmak Aile Sağlığı Merkezi (10 Hekimlik)+112 ASHİ	752.000	2.000	502.000	-	-
Kulu Celep Sağlık Evi	225.000	225.000	225.000	-	-
Kulu Dippede Sağlık Evi	250.000	250.000	250.000	-	-
ÇEMATEM 15 Yatak	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-
Meram Hadimi Göçmen Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik)	752.000	2.000	502.000	-	-
İl Sağlık Müdürlüğü,Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası+112 ASHİ	21.000.000	5.000.000	5.000.000	-	3
Merkez Numune Hastanesi Yeni Blok 400 Yatak (600 Yatak Kapasiteli)	143.000.000	28.000.000	28.000.000	22.310.574	94
Selçuklu Sağlıklı Yaşam Merkezi 9AHB	2.500.000	750.000	750.000	150.000	-
Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi(10 Yatak kapasiteli)	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+TSM+112 ASHİ	1.250.000	250.000	250.000	150.000	-
NEVŞEHİR					
Acıgöl Entegre İlçe Hastanesi 10 Yatak	5.000.000	3.018.000	3.018.000	-	100
Eskili Mah 112 ASHİ	417.000	200.000	200.000	-	-
Gülşehir Entegre İlçe Hastanesi 10 Yatak	4.700.000	3.220.000	3.220.000	-	100
Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6AHB)	1.500.000	750.000	750.000	-	-
Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM	46.000.000	4.600.000	4.600.000	-	1
Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (1 etap)	417.000	200.000	200.000	-	-
Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel Tip	14.000.000	2.000.000	2.000.000	1.884.346	14
NİĞDE					
Altunhisar Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu	417.000	100.000	100.000	-	5
Çamardı Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu	417.000	100.000	100.000	-	15
Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası 400 Yatak+35 Ünit ADSM	160.000.000	0	0	-	-
Merkez 6 No'lu Alay Acil Sağlık İstasyonu	417.000	100.000	100.000	-	10
Merkez 1 Nolu Sağlıklı Yaşam Merkezi+112 ASH	1.800.000	750.000	750.000	-	-

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
YOZGAT					
Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH	2.000.000	300.000	300.000	-	-
Aydıncık Entegre Hastanesi 10 Yataklı	5.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)	1.500.000	1.250.000	1.250.000	-	-
Kadışehri Kabalı Sağlık Evi	250.000	250.000	250.000	-	-
Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli)	14.500.000	5.500.000	5.500.000	-	10
Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağ. Müd. + TSM + 6 Hekimlik ASM)	13.000.000	4.500.000	4.500.000	4.001.598	45
Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik)	1.850.000	1.250.000	1.250.000	-	-
Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB)	2.500.000	1.250.000	1.250.000	-	-
Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekim)+112 ASH	2.500.000	1.250.000	1.250.000	-	-
Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 ASHİ	2.500.000	1.250.000	1.250.000	-	-
Şefaattli Devlet Hastanesi 25 yatak	10.000.000	2.600.000	2.600.000	-	100
Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)	850.000	200.000	200.000	-	-

AKSARAY

Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi; uygulama yapılacak arsadaki, ağaçlandırma alanının iptali için Belediye ile yazışmalar sürdürülmektedir. İhale çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak); İnşaat çalışmaları devam eden 400 yataklı yeni hastanenin bulunduğu alana yapılması planlanmaktadır. Projenin ihalesi 21.06.2017’de yapılmıştır.

Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ); proje ihalesi 18.07.2017 tarihinde yapılmıştır. 5 yatak kapasiteli olan yatırım 10 yatağa çıkarılmış ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü binası eklenerek proje revize edilmiştir.

Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi 9 AHB; 9 AHB yapılması uygun görülmüştür. İhale çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (6 Hek. ASM+112 ASH); inşaat çalışmaları 988 m²’lik alanda gerçekleştirilecektir. İhale çalışmaları devam etmektedir.

KARAMAN

Ayrancı Entegre İlçe Hastanesi (5 yatak); inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ Lojman; inşaatın devam etmesi risk oluşturduğundan İl Özel İdare tarafından yatırım için yeni yer bulunması kararı alınmıştır. Yatırımın mevcut ASM+TSM binasının bulunduğu taşınmaz üzerine yapılması uygun görülmüştür. Yapılması planlanan yeni binanın, Toplum Sağlığı Merkezi, 2 Hekimlik ASM, 112 ASHİ ve Lojman Binasını kapsayacak şekilde yeniden değerlendirilmesi ve projenin revize edilmesi Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilmiş olup değerlendirilmektedir.

Merkez 30 Ünitlik ADSM Hizmet Binası; mevcut eski Karamanoğlu Mehmet Bey KDÇ Hastanesinin bulunduğu boş alana yapımı planlanmaktadır. Yatırıma TSM+ASM+İl Ambulans Servisi Başhekimliği+İlk Yardım Eğitim Merkezi ve 20 yataklı gebe izleme misafirhanesi eklenmesi uygun görülmüştür. Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Kırbağı 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (3-4 AHB); tip proje uygulanacaktır. İhale çalışmaları İl Özel İdare tarafından yürütülmektedir.

KIRIKKALE

Bahşılı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; revize tip proje uygulanacaktır. Zemin etüdü yapılmıştır.

Balıkeşih 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Çelebi 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Delice 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 10.000 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulanacaktır. Zemin etüdü yapılmıştır.

Delice Çerikli Aile Sağlığı Merkezi (2-3 Hekimlik)+112 ASHİ; zemin etüdü gerçekleştirilmiştir.

Keskin 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM, TSM ve ADSM (40 Ünitlik); 04.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Temel betonu atılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Aşağımahmutlar ASM (2 AHB); tip proje uygulanacaktır. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Zemin etüdü gerçekleştirilmiştir.

Merkez Bağlarbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır.

Merkez Çalıhlöz Seyrantepe Mah. Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASH; revize tip proje uygulanacaktır. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Zemin etüdü yapılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Fabrikalar 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Sanayi Mah. 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (4AHB+112 ASH); tip proje uygulanacaktır. 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır. Zemin etüdü gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11; tip proje uygulanacaktır. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Zemin etüdü gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Yahşihan 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. Zemin etüdü yapılmıştır.

KIRŞEHİR

Akçakent Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); 14.09.2017'de İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme aşamasındadır.

Kaman Devlet Hastanesi (75 Yatak); yüklenici geçici kabul dilekçesini vermiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi düzenlenerek idareye teslim edilmiştir. Oluşturulacak komisyonla geçici kabul çalışmalarına başlanacaktır.

Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); arsa temini çalışmaları devam etmektedir.

Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (6 AHB+112); arsa temini çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli); eski Devlet Hastanesi binası yerine yapılması planlanmaktadır. 150 yatak kapasiteli olarak yapılacaktır. Söz konusu Devlet Hastanesi'nin yıkım kararı alınmış, yıkım çalışmalarına başlanılmıştır.

Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112); mevcut taşınmazın yıkım kararı çıkmış olup yıkım çalışmaları başlatılacaktır.

Merkez Aşıkpaşa 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); arsa üzerinde eski Sağlık Ocağı binası mevcut olup, eski binanın yıkım kararı alınmıştır. Bina yıkılarak yerine yapılacaktır.

Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı+112 ASHİ (HSL (L2)+Hizmet Binası); arsa konusunda sorun olduğundan yer teslimi yapılamamıştır. Alternatif olarak Kayabaşı Mh. 2441 Ada 4 Parsel 35.000 m² yüzölçümlü arsanın uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte ve proje revizyonu düşünülmektedir.

Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi; tip projenin arsaya oturması için Belediye'den emsal değer yükseltilmesi gerekmektedir. Yazışmalar devam etmektedir.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu; revize tip proje uygulanacaktır. Arsa çalışmaları devam etmektedir.

Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); arsa çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi; Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 1.154 m² alana yapılması planlanmaktadır.

Akşehir-Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik); 864 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)+112 ASH; arsa-imar ve hukuki bilgi-belgeleri hazırlanarak Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir. Yatırım programında 2 Hekimlik ASM+112 ASHİ ismiyle yer alan yatırımın, 5-6 Hekimlik ASM+112 ASHİ olarak revize edilmesi uygun görülmüştür.

Çumra Alibeyhüyüğü Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik); 2.886 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Ereğli-Belkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 Hekimlik); mevcut Belkaya ASM binası yıkılarak yerine yenisi yapılacaktır.

Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 ünit; 10.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılması yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Hadim Entegre İlçe Hastanesi Ek Bina 15 Yatak +Renovasyon; inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Ekim ayı sonu kabulü yapılması planlanmaktadır.

Hüyük Devlet Hastanesi 20 Yatak; 04.08.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Şerhli yer teslimi yapılmıştır. Arsa sorunu çözüldükten sonra fiili yer teslimi yapılacaktır. İşin süresi 400 gündür.

İlgın Fatih Sağlıklı Yaşam Merkezi; mevcut 1 Nolu Fatih ASM binası yıkılarak yerine yenisi yapılacaktır.

Karapınar Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik) +112 ASH; 1.957 m² arsanın tahsis işlemleri tamamlanmıştır. Arsa-imar ve hukuki bilgi-belgeleri hazırlanarak Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

AMATEM 60 Yatak; 756 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)+112 ASHİ; proje ihalesi Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Proje çalışmalarını takiben ihalesi gerçekleştirilecektir.

Karatay 12 Nolu Ulırmak Aile Sağlığı Merkezi (10 Hekimlik)+112 ASHİ; Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 1.592 m² arsaya yapılacaktır. Proje ihalesini Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Proje çalışmalarını takiben ihalesi gerçekleştirilecektir.

Kulu Celep Sağlık Evi; 6.270 m² arsa içerisinde yer alan mevcut Sağlık Evi'nin bulunduğu alana yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır.

Kulu Dippede Sağlık Evi; Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 1.241 m² yüzölçümlü alana yapılması planlanmaktadır.

ÇEMATEM 15 Yatak; 756 m² arsaya yapılması planlanmaktadır.

Meram Hadimi Göçmen Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik); 2017 yılında yatırım programına alınmıştır.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası+112 ASHİ; ilgili Belediyeden inşaat ruhsatı alınamamıştır. Belediyenin talebi üzerine yeniden zemin etüt çalışması yapılmaktadır. Temel kazısı yapılmıştır. İnşaat ruhsatı alınamadığından inşaat iki ay süreyle durmuştur.

Merkez Numune Hastanesi Yeni Blok 400 Yatak (600 Yatak Kapasiteli); inşaat devam etmektedir. Yükleniciye 30.11.2017 tarihine kadar ek süre verilmiştir. 2017 Aralık ayı itibari ile tamamlanması planlanmaktadır.

Selçuklu Sağlıklı Yaşam Merkezi 9AHB; 1.953 m² alana yapılması planlanmaktadır.

Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak kapasiteli); 11.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İşin süresi 150 gündür.

Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+TSM+112 ASHİ; Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürütülen proje revizyonu, zemin etüt, yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Acıgöl Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 18.08.2017 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

Eskili Mah 112 ASHİ; tip proje uygulanacaktır. Proje revizyon çalışmaları devam etmektedir.

Gülşehir Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 18.06.2017 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) ; tip proje uygulanacaktır. Mevcut arsa üzerindeki eski sağlık ocağının yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra ihalesi yapılacaktır.

Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM; 07.08.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 15.08.2017 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. Mevcut hastane alt yapı tesisatları yeni yapılacak hastane temeli kazı sınırları içinde kaldığından deplase işlemleri gerçekleştirildikten sonra fiili yer teslimi yapılacaktır. Deplase işlemlerini İl Sağlık Müdürlüğü Belediye üzerinden yaptırmayı planlamaktadır.

Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (1 etap); tip proje uygulanacaktır. Nevşehir Belediyesi encümen kararı ile arsa sağlık tesisi alanına dönüştürülmüş olup, askı süreci beklenilmektedir. 21 Ağustos 2017 tarihinde ilan süreci tamamlandıktan sonra ihale işlemleri İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecektir.

Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel Tip; inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

NİĞDE

Altınhisar Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu; revize tip proje uygulanacaktır. 01.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış ve temel betonu atılmıştır. Perde demir imalatı devam etmektedir.

Çamardı Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu; revize tip proje uygulanacaktır. 01.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Zemin kat tabliye kalıp imalatı devam etmektedir.

Niğde Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası 400 Yatak+35 Ünit ADSM; 68.526,62 m² Sağlık Bakanlığı'na tahsisli taşınmaz üzerinde bulunan mevcut 300 yataklı hastanenin bahçesindeki otopark alanı (boş alan) yerine 400 yataklı ek bina, mevcut hastanenin acil servisinin bitişiğinde bulunan Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 9.551,50 m² taşınmaz (boş alan) üzerine ise 35 Ünit ADSM yapılması planlanmıştır. Projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, 2017 yılı Kasım ayı içerisinde proje ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Merkez 6 Nolu Alay Acil Sağlık İstasyonu; tip proje uygulanacaktır. 01.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bodrum kat tabliye betonu atılmıştır.

Merkez 1 Nolu Sağlıklı Yaşam Merkezi+112 ASH; projesi çizilmiş olup, yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH; eski Akdağmadeni Devlet Hastanesi arsasına yapılması planlanmaktadır. Bakanlık yıkım komisyonunun kararı beklenmektedir.

Aydıncık Entegre Hastanesi (10 Yataklı); 20/09/2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 20/10/2017 tarihinde yer tesliminin yapılması planlanmaktadır.

Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik); eski devlet hastanesinin yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulanacak olup ihale dokümanları İl Özel İdaresi'ne gönderilmiştir.

Kadışehri Kabalı Sağlık Evi; Kadışehri ilçesi Kabalı Mevkiinde Sağlık Bakanlığı'na tahsisli boş arsaya yapılması planlanmaktadır.

Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli); 07.07.2017 tarihinde inşaat yapım ruhsatı alınarak işe başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağ. Müd. + TSM + 6 Hekimlik ASM); 2017 yılı Nisan ayında olarak çalışmalara başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik); Merkez 5 Nolu ASM'nin yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. Yıkım Komisyon kararı beklenmektedir. Tip proje uygulanması planlanmaktadır.

Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB); Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 2.695 m² arsada yapılması planlanmakta iken tip projelerinin bu arsaya uymaması nedeniyle yeni arsa arayışı devam etmektedir.

Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekim)+112 ASH; tip proje uygulanması planlanmaktadır. Sarıkaya 1 Nolu ASM lojmanı yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır.

Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 ASHİ; eski Sorgun Devlet Hastanesi bahçesine yapılması planlanmakta iken tip projelerinin bu arsaya uymaması nedeniyle yeni arsa arayışı devam etmektedir.

Şefaattli Devlet Hastanesi (25 yatak); 21.02.2017 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik); Verem Savaş Derneği'ne ait arsaya yapılması planlanmaktadır. Ancak, arsa bulunması halinde, yine aynı ilçede nüfus yoğunluğu daha fazla olan bir mahalleye yapılması düşünülmektedir. Tip proje uygulanması planlanmaktadır.

23. TOKİ

23.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 76: TOKİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme
AKSARAY					
Merkez İlçesi Sultanhanı Beldesi 157 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme	15.119.000	10.885.680	10.885.680	9.740.009	52
Merkez İlçesi Zafer Mahallesi 807 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	74.800.000	38.148.000	27.484.863	27.484.863	29
Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	11.660.000	4.897.200	6.636.101	6.636.101	29
KARAMAN					
Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 450 Adet Konut, Aışveriş Merkezi, Restoran, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	49.919.000	25.458.690	21.162.603	21.162.603	42

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme
Merkez İlçesi Kırbag Mahallesi 998 Adet Konut, 1 Adet Camii ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	79.722.000	41.455.440	24.280.135	24.280.135	91
Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları Toplu Konut Projesi 428 Adet Konut ve 32 Derslikli İlköğretim Okulu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi	33.433.000	26.746.400	26.746.400	22.936.898	92
Merkez İlçesi Kırbag Mahallesi 515 Adet Konut İnşaat ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	54.845.000	32.358.550	24.577.648	24.577.648	45
KIRIKKALE					
Merkez İlçesi Yuva Mahallesi 927 Adet Konut, 2 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretimokulu, 3 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	113.244.000	53.224.680	53.224.680	53.224.680	-
Delice İlçesi, Karabekir Köyü 88 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Bağcılar (Çerikli) 78 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	19.969.777	12.780.657	12.780.657	9.259.584	87
Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	15.144.000	9.086.400	13.478.000	13.478.000	89
Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel 2.Etap 128 Adet Konut ve Büfe İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.	13.973.000	1.298.930	7.002.896	7.002.896	93
Merkez İlçesi Yenimahalle 1. Etap 2. Kısım 387 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi	63.700.000	35.672.000	35.173.566	5.173.566	92
KIRŞEHİR					
Merkez İlçesi, Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1126 Adet Konut, 1 Adet Aile Sosyal Tesisi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi	122.755.000	50.329.550	58.897.684	58.897.684	48

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme
Akpınar İlçesi 3. Etap 141 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	15.966.000	4.789.800	2.229.938	2.229.938	14
Kaman İlçesi, Sarıuşağı Mahallesi 2. Etap 224 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	31.861.000	8.921.080	4.268.353	4.268.353	13
KONYA					
Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 509 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	46.728.000	25.700.000	25.700.000	21.051.829	98
Cihanbeyli İlçesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	11.464.880	4.081.497	4.081.497	3.098.111	98
Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesi 405 Adet Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	88.434.000	44.966.400	44.966.400	695.035	4
Beyşehir İlçesi 2. Etap 469 Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	60.652.000	31.354.000	32.431.386	32.431.386	89
Kadınhanı İlçesi 4. Etap 166 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	17.990.000	10.794.000	12.086.212	12.086.212	90
Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 Adet Konu ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	10.440.000	7.934.400	7.934.400	5.393.893	52
Meram İlçesi Gödene Mahallesi 804 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkez-Ofis Binası ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	108.265.000	47.710.000	47.710.000	39.244.627	79
Sarayönü İlçesi 3. Etap 883 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 Adet 2 Dükkanlı ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	84.600.000	42.300.000	42.300.000	31.210.924	37
Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi 157 Adet	20.401.020	11.220.561	11.220.561	5.636.212	28

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme
Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi					
Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi 112 Konut ve 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	13.789.000	6.342.000	6.342.000	2.902.622	18
Derbent İlçesi 47 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	5.608.000	4.710.720	4.710.720	1.520.030	23
İlgın İlçesi 863 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	96.159.380	-	603.642	603.642	98
Altınekin İlçesi 204 Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	19.190.000	230.280	1.915.046	1.915.046	99
Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi 157 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	20.401.020	11.220.561	11.220.561	5.636.212	28
Hadim İlçesi 167 Adet Konut ve 1 Adet Büfe, Taşkent İlçesi 108 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi	26.666.000	5.333.200	1.980.941	1.980.941	97
NEVŞEHİR					
Avanos İlçesi, Aydın Mahallesi 324 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.	45.350.000	14.512.000	14.512.000	12.880.906	28
NİĞDE					
Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Genel Altyapı ve Rekreasyon Alanları Yapım İnşaatı İşi	44.000.000	32.120.000	32.120.000	29.031.349	74
Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 2. Bölge 786 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	84.595.000	33.838.000	33.838.000	29.561.909	90
Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölge 853 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	99.663.000	36.375.310	36.375.310	33.084.223	91

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme
Bor İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 157 Adet Konut, 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami ve Şadırvan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme	16.600.000	8.964.000	9.890.475	9.890.475	60
Ulukışla İlçesi 2. Etap 531 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	49.919.000	25.458.690	25.458.690	20.330.735	40
YOZGAT					
Sorgun İlçesi; Karşıyaka Mahallesi 158 Adet Konut, 1 'er Adet Büfe ve Su Deposu; Agahefendi Mahallesi 1462 Ada 1 Parsel 600 Kişilik Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	12.709.611	2.261.700	2.261.700	397.997	99
Boğazlıyan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 285 Adet Konut, 1 Adet Belediye Binası, 1 Adet Kültür Merkezi Binası, 3 Adet Ticari Blok İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	33.330.000	4.332.900	4.332.900	3.289.920	97
Yenifakılı İlçesi, Düzünbaşı Mevkii, 80 Adet Konut, 1 Adet Büfe, 1 Adet Camii İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	8.210.000	4.597.600	4.597.600	4.570.615	97
Aydıncık İlçesi 94 Adet Konut, 1 Adet Büfe ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	11.258.000	5.629.000	5.629.000	3.891.660	98
Akdağmadeni İlçesi Oluközü Köyü 124 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	14.789.000	8.133.950	8.133.950	5.339.800	36
Merkez İlçesi Medrese Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 297 Adet Konut, 9 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	56.200.000	30.426.680	30.426.680	28.359.678	74
Yenifakılı İlçesi 4.Etap 224 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	28.324.444	4.248.666	4.248.666	1.282.793	5
Saraykent İlçesi 86 Konut, 1 adet Ticaret	8.225.000	-	493.682	493.682	98

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme
Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi					

AKSARAY

Merkez İlçesi Sultanhanı Beldesi 157 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme; ruhsatlar alınmıştır. Montaj işleri devam etmektedir.

Merkez İlçesi Zafer Mahallesi 807 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; ruhsatlar alınmış olup kaba ve ince imalatlar devam etmektedir.

Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi; geçici kabulü yapılmıştır. Hak sahiplerine konut teslimleri devam etmektedir.

KARAMAN

Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 450 Adet Konut, Alışveriş Merkezi, Restoran, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatlar büyük oranda tamamlanmış olup ince imalatlar devam etmektedir.

Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 998 Adet Konut, 1 Adet Camii ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi; betonarme ve ince imalatlar büyük oranda tamamlanmıştır. İnce imalatlar devam etmektedir.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları Toplu Konut Projesi 428 Adet Konut ve 32 Derslikli İlköğretim Okulu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi; geçici kabul sürecindedir.

Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 515 Adet Konut İnşaat ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme ve ince imalatlar devam etmektedir.

KIRIKKALE

Merkez İlçesi Yuva Mahallesi 927 Adet Konut, 2 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 3 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; yer teslimi yapılmış olup hafriyat ve mobilizasyon çalışmaları devam etmektedir.

Delice İlçesi, Karabekir Köyü 88 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Bağcılar (Çerikli) 78 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imatları bitmiş olup, ince imalatlar devam etmektedir.

Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imatları bitmiş olup, ince imalatlar devam etmektedir.

Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel 2.Etap 128 Adet Konut ve Büfe İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imatları bitmiş olup, ince imalatlar devam etmektedir.

Merkez İlçesi Yenimahalle 1. Etap 2. Kısım 387 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi; geçici kabulü yapılmış olup hak sahiplerine teslim edilmiştir.

KIRŞEHİR

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1126 Adet Konut, 1 Adet Aile Sosyal Tesisi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Akpınar İlçesi 3. Etap 141 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kaman İlçesi, Sarıuşağı Mahallesi 2. Etap 224 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 509 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; projenin geçici kabulü yapılmıştır.

Cihanbeyli İlçesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; projenin geçici kabulü yapılmıştır.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesi 405 Adet Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatlar devam etmektedir.

Beyşehir İlçesi 2. Etap 469 Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatları devam etmektedir.

Kadınhanı İlçesi 4. Etap 166 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; proje tamamlanma aşamasındadır.

Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 Adet Konu ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatları devam etmektedir.

Meram İlçesi Gödene Mahallesi 804 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkez-Ofis Binası ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaat %99 seviyesine gelmiştir.

Sarayönü İlçesi 3. Etap 883 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 Adet 2 Dükkanlı ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatları devam etmektedir.

Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi 157 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatlar tamamlanmıştır.

Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi 112 Konut ve 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; tünel kalıp imalatı bitmiş olup duvar imalatı devam etmektedir.

Derbent İlçesi 47 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaat %70 seviyesinde olup imalat devam etmektedir. Ada dışı deşarj noktasına altyapı bağlantıları yapılmıştır.

Ilgın İlçesi 863 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kesin kabul yapılmış olup eksiklerin giderilmesi devam etmektedir.

Altınekin İlçesi 204 Konut İnşaatı ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; kesin kabul yapılmış olup eksiklerin giderilmesi devam etmektedir.

Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi 157 Adet Konut Ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatlar tamamlanmıştır.

Hadim İlçesi 167 Adet Konut ve 1 Adet Büfe, Taşkent İlçesi 108 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi; kesin kabul yapılmış olup eksiklerin tamamlanması devam etmektedir.

NEVŞEHİR

Avanos İlçesi, Aydın Mahallesi 324 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatların %28,4'ü tamamlanmıştır. İnşaat devam etmektedir.

NİĞDE

Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Genel Altyapı ve Rekreasyon Alanları Yapım İnşaatı İşi; imalatlar devam etmektedir.

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 2. Bölge 786 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatlar devam etmektedir.

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölge 853 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatlar devam etmektedir.

Bor İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 157 Adet Konut, 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami ve Şadırvan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme; imalatlar devam etmektedir.

Ulukışla İlçesi 2. Etap 531 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatlar devam etmektedir.

YOZGAT

Sorgun İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 158 Adet Konut, 1 'er Adet Büfe ve Su Deposu, Agahefendi Mahallesi 1462 Ada 1 Parsel 600 Kişilik Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; geçici kabul onaylanmış olup hak sahiplerine teslim işlemleri başlatılacaktır.

Boğazlıyan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 285 Adet Konut, 1 Adet Belediye Binası, 1 Adet Kültür Merkezi Binası, 3 Adet Ticari Blok İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; konutlar ve sosyal donatılar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Yenifaklı İlçesi, Düzünbaşı Mevkii, 80 Adet Konut, 1 Adet Büfe, 1 Adet Camii İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Aydıncık İlçesi 94 Adet Konut, 1 Adet Büfe ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi; konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Akdağmadeni İlçesi Oluközü Köyü 124 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba imalatlar tamamlanmış olup ince imalatlar devam etmektedir.

Merkez İlçesi Medrese Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 297 Adet Konut, 9 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi; kentsel dönüşüm kapsamında devam eden işte kaba inşaat ve ince imalatlar devam etmektedir.

Yenifaklı İlçesi 4.Etap 224 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaat devam etmektedir.

Saraykent İlçesi 86 Konut, 1 adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; geçici kabul onaylanmış olup hak sahiplerine konut teslimleri yapılmıştır.

24. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24.1. Faaliyetler

Aksaray ilinde; 18 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 79.037.589 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 94.916.89 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Karaman ilinde; 12 kooperatifte, 2017 yılsonu itibariyle 81.251.112 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 54.719.107 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Kırıkkale ilinde; 19 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 44.648.800 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 53.531.561 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Kırşehir ilinde; 23 kooperatifte, 2017 yılsonu itibariyle 118.151.711 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 131.623.128 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Konya ilinde; 61 kooperatif ve 2 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu 303.255.674 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 295.840.880 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Nevşehir ilinde; 21 kooperatif ve 4 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 70.811.755 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 68.369.76 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Niğde ilinde; 13 kooperatifte, 2017 yılsonu itibariyle 42.580.170 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 43.616.496 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

Yozgat ilinde; 40 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 149.887.503 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 134.558.285 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

KOP İlleri genelinde; 207 kooperatif ve 7 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 889.624.314 TL tutarında tarımsal girdi temin edilmiştir. Ayrıca, 904.775.315 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

25. TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TYDTA)

25.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: EYG.4.4

Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır.

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde; ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak amacıyla Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" hazırlanacaktır ibaresi kapsamında; projede işbirliği yapılacak kuruluş olan TYDTA'nın hazırlamış olduğu Ulusal Yatırım Tanıtım ve Ulusal Yatırım Destek Stratejileri, Kalkınma Ajansları ile paylaşılmıştır. Kalkınma Ajansları kendi yerel yatırım tanıtım ve yatırım destek stratejilerini geliştirirken TYDTA tarafından hazırlanan stratejileri model olarak değerlendirebileceklerdir.

Eylem No: EYG.5.6

Eylem Adı: Sanayi Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilecektir.

Büyük ölçekli sanayi yatırımlarının teşvik edilebilmesi amacı ile kurumlar arası koordinasyon sağlanarak ucuz ve altyapısı tamamlanmış arazi üretilmesine yönelik etüt çalışmaları yapılarak, pilot uygulamalar desteklenecektir ibaresi kapsamında; global yatırımcıların ihtiyaç duyduğu arazilerin özellikleri belirlenerek söz konusu çalışmalar katkı olarak sunulacaktır.

26. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

26.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

26.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 77: DHMİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
NEVŞEHİR					
Kapadokya Havalimanı PAT Sahaları Onarımı	12.217.584	5.000.000	14.964.000	14.964.000	100
Kapadokya Havalimanı Terminal Binası Yapımı İle Tadilat İşleri	20.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-

Kapadokya Havalimanı PAT Sahalarının Onarımı; 23.10.2017 Tarihinde tamamlanmıştır.

Kapadokya Havalimanı Terminal Binası Yapımı ile Tadilat İşleri; Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden proje onayları beklenmekte olup onayların alınmasını müteakip ihalesine çıkılması hedeflenmektedir.

26.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.2.2

Eylem Adı: Karayolu ağları güçlendirilecektir.

Tablo 78: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Konya İl Snr.-Aksaray Yolu	103.683.000	12.850.000	12.850.000	5.554.000	99
Kırşehir-Aksaray	113.010.000	750.000	12.614.000	12.614.000	20
Ortaköy-Balcı	5.146.000	2.000	2.000	0	0
(Kırşehir-Savcılı) Ayr.- Sarıyahşi	16.484.500	1.000	1.000	0	100
KARAMAN					
Mut-Ermenek	152.564.000	500.000	17.471.000	17.471.000	58
Karaman-Ermenek	69.381.000	10.000.000	22.050.000	22.050.000	36
(Taşkent-Alanya)Ayr.- Sariveliler	30.874.000	1.000.000	3.070.000	3.070.000	40

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.- Başyayla-(Sarıveliler- Ermenek)Ayr.	25.728.000	780.000	11.086.000	11.086.000	80
Ayr. Göktepe	2.225.000	2.000	2.000	-	-
(Ermenek-Başyayla)Ayr- Sarıveliler	26.000.000	2.000	2.000	-	-
Ermenek Çevre Yolu	38.349.000	12.000.000	12.000.000	4.281.000	100
Karaman Çevre Yolu	78.349.000	9.000.000	18.094.000	18.094.000	25
KONYA					
Seydişehir- 13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı)	178.904.000	6.425.000	63.925.000	63.925.000	34
(Konya - Karaman)Ayr.- Belören-Hadım	118.616.000	400.000	3.170.000	3.170.000	64
Akşehir (Yalvaç- Ş.Karaağaç) Ayr.	50.887.000	128.000	128.000	-	98
Polatlı-Yunak-Akşehir	102.082.000	3.000.000	9.096.000	9.096.000	78
Konya-Seydişehir	168.868.000	3.855.000	14.070.000	14.070.000	100
Konya-Beyşehir	179.481.000	12.850.000	37.990.000	37.990.000	90
Konya-Akşehir	359.307.000	12.850.000	12.850.000	9.173.000	96
Konya-Ereğli	305.670.000	12.850.000	47.739.000	47.739.000	87
Ereğli-Ulukışla Ayr.	170.253.000	12.850.000	12.850.000	-	67
Konya-Aksaray İl Sın.	147.639.000	5.140.000	5.140.000	-	100
Konya-Cihanbeyli BSK Yapımı	296.442.000	642.000	642.000	-	100
(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.- Hüyük-Argıthanı	88.256.000	500.000	500.000	135.000	89
(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.- 13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu	37.610.000	260.000	260.000	-	100
(Konya-S.Şehir)Ayr.- Akören-Bozkır	52.000.000	2.000	2.000	-	42
(Beyşehir-Derebucak)Ayr.- Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova)	62.430.000	525.000	5.054.000	5.054.000	65
Beyşehir-Derebucak- 13.Bl.Hd. (Gembos)	62.580.000	2.000	2.000	-	100
(Karapınar-Ereğli)Ayr.- Emirgazi	15.265.000	2.000	9.303.000	9.303.000	95
(Seydişehir-Akseki)Ayr.- Bozkır	20.453.000	2.000	2.000	-	100
(Konya-Beyş.)Ayr.- Y.Doğan-Hüyük- (Beyşehir- Ş.Karaağaç)Ayr.yolu	18.952.000	575.000	575.000	-	100
(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik- Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu	8.140.000	3.200.000	3.200.000	290.000	53
İlgın-Aşağıçığıl(Konya- Beyşehir) DYA	32.494.000	1.000.000	10.024.000	10.024.000	76
Ereğli-Halkapınar-İvriz	19.278.000	950.000	3.183.000	3.183.000	58
Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları	15.937.000	3.000.000	7.127.000	7.127.000	93
Beyşehir Çevre Yolu	33.961.000	2.000	2.000	-	-
Konya Çevre Yolu	517.304.000	61.680.000	61.680.000	38.502.000	39
Beyşehir-Seydişehir	28.665.000	2.000	2.000	-	-
(Akşehir-Yunak)Ayr- Tuzlukçu-İlgın Ayr.	23.520.000	5.000.000	5.000.000	591.000	17
Seydişehir-Bozkır	38.000.000	2.000	5.840.000	5.840.000	15
NİĞDE					

Proje Adı	Proje Tutarı	2016 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)(KOP)	19.005.300	1.156.500	1.156.500	1.077.300	95
Kayseri-Niğde (KOP)	79.118.288	600.000	5.904.000	5.904.000	10
Aksaray-Ulukışla-Pozantı	30.315.572	285.000	285.000	-	100
Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu	28.250.000	3.758.000	4.987.000	4.987.000	65
(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr. (KOP)	28.507.000	5.206.000	5.206.000	1.758.000	72
KARAMAN -KONYA					
Bozkır - Hadim - Adiller	96.081.000	128.000	5.873.000	5.873.000	54
(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman	36.427.000	100.000	1.441.000	1.441.000	9
Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)	109.580.000	6.425.000	12.604.000	12.604.000	97
Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr	74.714.000	630.000	12.799.000	12.799.000	28
Konya-Karaman 5 Bl. Hd.	674.775.000	19.275.000	19.275.000	-	98
AKSARAY-KONYA					
Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı	476.263.530	10.000.000	10.000.000	5.300.000	90
NİĞDE-KONYA					
(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar	18.405.000	2.000	2.000	-	100

AKSARAY

Konya İl Snr.-Aksaray Yolu; eksik kalan 4 km'lik kesimde SK üzeri BSK çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında aşınma seviyesinde çalışmalara devam edilecektir.

Kırşehir-Aksaray; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ortaköy-Balcı; söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.

KARAMAN

Mut-Ermenek; yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ikmal ihalesi yapılmış olup 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. Çamlıca Viyadüğü çalışmalarına da devam edilmektedir.

Karaman-Ermenek; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarıveliler; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ayr. Göktepe; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

(Ermenek-Başyayla)Ayr.-Sarıveliler; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Ermenek Çevre Yolu; çalışmalar tamamlanmıştır.

Karaman Çevre Yolu; 1.kesim ihalesi fesh edilmiş olup 02.02.2018 tarihinde yeniden ihaleye çıkılacaktır. 2.kesimde çalışmalara devam edilmektedir.

KONYA

Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı); Alacabel Tüneli'nde yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim; Belören-Hadim arasında 14 Km'lik kesimde BSK kaplamalı Bölünmüş Yol çalışmalarına devam edilmektedir. Geri kalan kesimde proje çalışması devam etmektedir.

Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.; Isparta ili sınırlarındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Konya ili sınırlarındaki eksik kalan 500 m.lik kesim köprülülük kavşak çalışmaları kapsamında tamamlanacaktır.

Polatlı-Yunak-Akşehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Konya-Seydişehir; çalışmalar tamamlanmıştır.

Konya-Beyşehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir

Konya-Akşehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Konya-Ereğli; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ereğli-Ulukışla Ayr.; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Konya-Aksaray İl Sın.; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.

Konya-Cihanbeyli BSK Yapımı; Altınekin Köprülülük Kavşağı yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.

(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı; önceki yıllarda yolun 49 km'si tamamlanmıştır. Mevcut ikmal ihalesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir

(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.

(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır; mevcut ihale kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd.(Kurucuova); 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Beyşehir-Derebucak-13.Bl.Hd. (Gembos); önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.

(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Seydişehir-Akseki)Ayr.-Bozkır; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.

(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.

(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu; yolun eksik kalan kesimleri 2018 yılında ihale edilecektir

İlgın-Aşağıçığil-(Konya-Beyşehir) DYA; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ereğli-Halkapınar-İvriz; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları; Yerköprü şelalesi yolunda ilk ihale kapsamındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Ancak heyelan olması nedeniyle ikmal ihalesine çıkılmış olup 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Beyşehir Çevre Yolu; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya Çevre Yolu; 122 km uzunluğundaki Konya Çevre Yolunun 2016 yılında toplam 71 km'si Yatırım programına alınmıştır. İhaleli çalışılan kesimde 19 km BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 49 km'lik kesimin ihalesi sonuçlanmış olup 22.09.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimi 04.10.2017 tarihinde yapılmış olup arazi alımlarına devam edilmektedir. Bu kesimde 1 adet Viyadük yapılacaktır.

Beyşehir-Seydişehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-İlgın Ayr.; 8 km'lik ihaleli kesimde çalışmalar tamamlanmıştır. Eksik kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

Seydişehir-Bozkır; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

NİĞDE

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Niğde ve Nevşehir illeri için ortak projedir. Bölünmüş yoldaki iyileştirme çalışmalarına 2011 yılında başlanmış olup, yolun 11,5 km'lik kesiminde çalışmalar tamamlanmıştır. 2017 yılında 3.2 km'lik kesim sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır (Niğde 31 km).

Kayseri-Niğde; Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 10+200-119+400 arasındaki Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması İşi ihalesi 15.03.2017 tarihinde yapılmış olup; 28.04.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. 2017 yılında 11 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. (Niğde 46 km)

Aksaray-Ulukışla-Pozantı; Niğde ve Konya illeri için ortak projedir. Niğde iline ait 52 km'lik yolun BSK üstyapı onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu; 2016 yılı sonu itibarıyla yolun 6,5 km'si TY-SK'lı olarak tamamlanmıştır.2017 yılında 3.5 km'lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 4 km'lik kesim sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır.

(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.; Yolun 74 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. Geri kalan 28 km'de çalışmalar devam etmekte olup, 2017 yılında 8 km'lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmektedir.

KARAMAN-KONYA

Bozkır - Hadim – Adiller; Hadim-Adiller arası çalışmalar tamamlanmıştır. Bozkır-Hadim arası km. Yolu Km:0+000-9+571 ve Km:26+000-41+924 arası ihale kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Hadim-Taşkent arası proje çalışmaları devam etmektedir.

(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil); 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir

Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.; Konya kısmında çalışmalara devam edilmektedir. Karaman kısmında 2017 yılında yapımı hedeflenen yol kesiminde çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

Konya-Karaman 5 Bl. Hd.; mevcut yol yapım ihalesi kesin hesap aşamasındadır. Sertavul Tüneli yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

AKSARAY-KONYA

Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı; Aksaray Şehir Geçişi Tacin Altgeçidi ve Kavşak Düzenlemesi Yapım işinde çalışmalara devam edilmektedir. Konya kısmında BSK çalışmaları tamamlanmıştır.

NİĞDE-KONYA

(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar; çalışmalar tamamlanmıştır. Yolun BY olarak yapılabilmesi için BY programına teklif edilmiştir.

26.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 79: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray-Yeşilova	14.884.000	2.000	295.000	295.000	5
Güzelyurt ilçesinde Yaprakhisar Köprüsü	500.000	50.000	918.000	918.000	100
KARAMAN					
Ayrancı-Erdemli	28.641.000	1.300.000	11.100.000	11.100.000	35
Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.	13.739.000	2.000	2.000	-	-
Kazancı-Gazipaşa	34.347.000	1.000	1.000	-	-
Anamur-Kazancı	34.347.000	1.000	1.000	-	-
Ermenek-Tepebaşı	34.347.000	2.000	2.000	-	-
Merkez İlçesinde Deliçay (Dörtgöz) Ayrancı İlçesinde Büyükkoray Köprüleri	400.000	40.000	58.000	58.000	-
KIRIKKALE					
Ankara-Kırıkkale Üstyapı	230.614.000	6.425.000	6.425.000	-	96
Bahşili-K.Keçili-Kulu Ayr.	40.200.000	575.000	218.628	218.628	45
Kırıkkale - Kayseri Köprülü Kavşağı	32.000.000	10.000.000	12.833.671	12.833.671	96
KIRŞEHİR					
(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.	178.004.000	4.000.000	4.000.000	728.000	10
Kırşehir-Boztepe Yolu	22.700.000	2.000	10.200.000	10.200.000	17
(Kaman-Kırşehir) Ayr.- (İsahocalı-Akpınar) Ayr.	10.291.000	3.344.000	3.344.000	-	100
Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman	64.320.000	2.000	2.299.000	2.299.000	3
(Bala-Kaman) Ayr.-(Ankara-Şereflikoçhisar) Ayr. Hirfanlı Baraj Varyantı Yolunda Kızılırmak (Hirfanlı Baraj Varyantı) Köprüsü	10.900.000	5.000.000	8.895.000	8.895.000	79
Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları	25.557.000	750.000	2.150.000	2.150.000	16
Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy D.Y (Kesikköprü-3.Bl.Hd. Arası)	136.000	136.000	136.000	136.000	90
4. Bl. Hd.-Kaman-(Akpınar-Kırşehir) Ayr. Yolu	89.000	89.000	89.000	89.000	90

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çiçekdağı Ayr. Köprülü Kavşağı (Ankara-Yozgat) Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. Devlet Yolu	103.000	103.000	103.000	103.000	90
Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde ki Kaman Köprülü Kavşağı ve Yozgat Çevre Yolu bünyesinde bulunan 3 Adet farklı seviyeli Köprülü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu Hazırlanması İşi	47.000	47.000	47.000	47.000	100
Kaman Köprülü Kavşağı, Kırşehir-Kırıkkale Yolu-Hacıbektaş Köprülü Kavşağı, Kayseri-Kırşehir Yolu	66.000	66.000	66.000	66.000	100
Kırşehir-Aksaray	56.505.000	750.000	750.000	-	-
(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi	16.484.500	1.000	1.000	-	100
KONYA					
(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra	40.071.000	10.000.000	14.299.000	14.299.000	61
(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören	37.450.000	2.000	15.102.000	15.102.000	78
Şarkıkarağaç-Beyşehir	108.486.000	1.000	294.000	294.000	10
Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar (KOP)	230.223.000	11.000.000	11.000.000	-	-
Akşehir-Yunak yolunda; DDY Üstgeçit Köprüsü (KOP), Adıyan,Taşoluk Köprüleri	3.100.000	1.500.000	2.848.000	2.848.000	70
Çumra İlçesinde ÇARŞAMBA DERESİ (Dinek,Saray), Ereğli İlçesinde Sazgeçit Köprüleri (KOP)	500.000	5.000	1.153.000	1.153.000	83
Çumra ilçesinde Balçıkhisar,Taşkent İlçesinde Çibi, Akören ilçesinde Orhaniye Köyü Köprüleri (KOP)	1.000.000	5.000	3.090.000	3.090.000	100
Eyiste Köprüsü	214.400.000	9.100.000	35.563.000	35.563.000	10
35.Şube Cihanbeyli Bakımevi (KOP)	1.370.000	210.000	210.000	-	-
36.Şube İnlice Bakımevi (KOP)	1.370.000	210.000	210.000	-	-
NEVŞEHİR					
Nevşehir-Ürgüp	81.066.000	1.285.000	6.552.000	6.552.000	26
Nevşehir Çevre Yolu	24.196.000	2.000	8.969.000	8.969.000	-
Ürgüp-Boğazköprü	21.708.313	1.208	133.000	133.000	-
Nevşehir-Avanos	16.029.000	2.000	9.500.000	9.500.000	72
Nevşehir-Gülşehir	11.449.000	2.000	2.000	-	-
Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı)	22.898.000	2.000	2.000	-	-
Çilehane Köprülü Kavşağı	10.000.000	5.500.000	5.500.000	2.186.000	99
103 Evler Köprülü Kavşağı	4.000.000	2.500.000	2.500.000	1.253.000	-
Çardak Köprülü Kavşağı	15.842.000	2.000	5.625.000	5.625.000	35

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Avanos Köprüsü	400.000	40.000	40.000	-	-
Ürgüp-Güzelöz Yolu	1.519.200	716.400	716.400	513.900	80
Hacıbektaş-Nevşehir D.Y.	41.000	41.000	41.000	-	90
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)	2.111.700	685.000	8.857.000	8.857.000	95
NİĞDE					
Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliği, 66.(Develi) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarında Üstyapı İşleri Yapılması	4.449.500	-	557.000	557.000	95
(Kayseri-Niğde) Ayr.- Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprüsü Kavşağı	14.500.000	6.000.000	6.000.000	5.500.000	90
Muhtelif Köprü Onarımı	11.175.000	240.000	388.000	388.000	70
Niğde İli, Merkez İlçesinde Hacıabdullah Köprüsü	500.000	5.000	614.000	614.000	99
Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı	74.180.700	9.000.000	9.000.000	1.175.000	100
Kayseri-Niğde -Ulukışla D.Y. (Çamardı Ayr.-Ulukışla Arası)	58.000	58.000	58.000	-	97
(Kayseri-Niğde-Ulukışla) D.Y-Çamardı Ayr.-Bor Ayr.	215.000	215.000	215.000	215.000	95
Gümüşler Köprüsü Kavşağı Kayseri-Niğde D.Y. Yolu Niğde giriş	224.000	90.000	90.000	90.000	97
Nevşehir-Derinkuyu- (Kayseri-Niğde) Ayr. Yolu	218.000	109.000	109.000	109.000	98
(Aksaray-Ulukışla) Ayr.- Zengen-Bor Yolu	212.000	212.000	212.000	212.000	100
Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde ki Boğazköprü (Pastırmacılar), Bünyan, Hacıbektaş ve Bor farklı seviyeli Köprüsü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu Hazırlanması İş	178.000	45.000	45.000	45.000	100
Nevşehir-Derinkuyu- (Kayseri-Niğde) Ayr. Devlet Yolu Km:10+300-17+080, 21+800-44+145, 49+400- 63+300 Arası, Kaymaklı Çevre Yolu Km:0+000- 5+585,95 Arası, Yeşilgölcük Çevre Yolu Km:0+000- 7+228,98 Arası Araştırma Mühendislik İşleri Hizmet Alım İş	204.000	102.000	102.000	102.000	100
Bor Köprüsü Kavşağı Niğde- Ulukışla Yolu	149.000	149.000	149.000	149.000	100
Karayolları 6. Bl. Md. Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarının ve Kavşakların (2. Grup) Kamulaştırma Plan Üretimi	641.000	12.000	12.000	11.000	100

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Danışmanlık Hizmet Alımı İşi					
Kayseri - Niğde Devlet Yolu, (Aksaray-Ulukışla) Ayr. - Altunhisar İl Yolu ve Bor - Altunhisar İl Yolu Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İşİ	212.000	45.000	54.000	54.000	100
Karayolları 6. Bl. Md. Dahilindeki Muhtelif Güzergahların Kamulaştırma Sınırlarının Tespiti ve İşaretlenmesi Danışmanlık Hizmeti Alımı İşİ	153.000	67.000	90.000	90.000	100
YOZGAT					
(Çorum-Sung.)A.-Alaca- (Yozgat-Sorgun)A.	140.724.000	4.850.000	11.019.000	11.019.000	9
(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.- Bağazkale Ayr.-Alaca - Çekerek Ayr.- Zile-Turhal	318.589.000	285.000	11.590.000	11.590.000	2
Himmetdede Ayr.- Boğazlıyan	126.771.628	2.855.000	9.338.923	9.338.923	99
Delice Ayr.-Yerköy	69.324.000	1.285.000	13.120.000	13.120.000	46
Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun	206.748.000	6.425.000	8.476.000	8.476.000	58
Sorgun-Akdağmadeni- Yıldızeli	602.920.000	4.000.000	4.000.000	282.000	43
Akdağmadeni Geçişi	11.792.000	2.000	2.000	-	-
(Alaca-Çekerek) Ayr.- Kazankaya-Ortaköy	26.563.000	1.290.000	6.789.000	6.789.000	83
Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan- Gemerek Ayr.	33.988.000	518.000	9.445.000	9.445.000	33
Sarıkaya- (Yozgat- Akdağmadeni) Ayr.	51.866.000	2.000	2.000	-	-
Felahiye-Boğazlıyan	1.145.000	76.000	76.000	-	7
(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.- Çiğdemli - Kadişehri	32.160.000	2.000	6.647.000	6.647.000	9
(Sorgun-Saraykent) Ayr.- Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000- 7+597,57)	19.860.000	174.000	6.940.000	6.940.000	39
Yozgat İli, Şefaati İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaati), Merkez İlçesinde Karabıyık Köprüsü, Yerköy İlçesinde Sekili Köprüsü (Tuzla), Çandır İlçesinde Çandır Köprüsü	737.000	5.000	1.283.000	1.283.000	40
Yozgat Çevre Yolu	1.097.000	61.000	61.000	-	90
(Sorgun-Çekerek) Ayr.- Kadişehri	862.000	374.000	374.000	374.000	80
(Sarıkaya - Sorgun)Ayr. - Hasbek-Akçakışla- Akdağmadeni	1.882.000	564.000	564.000	564.000	80
(Sorgun-Saraykent)Ayr. - Çekerek Yolu ve Musabeyli İl Yolu	229.000	229.000	229.000	229.000	90
Kadişehri-(Akdağmadeni- Yıldızeli) Ayr.	43.000	43.000	43.000	-	17

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Yozgat-Musabeyli İl Yolu ve Yozgat Çevreyolu Bağlantısı	51.000	51.000	51.000	51.000	80
Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde ki Kaman Köprülü Kavşağı ve Yozgat Çevre Yolu bünyesinde bulunan 3 Adet farklı seviyeli Köprülü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu Hazırlanması İşİ	140.000	140.000	140.000	140.000	80
(Sorgun-Saraykent) Ayr.- Çekerek Devlet Yolu Km:0+000-31+300İ / 30+65647G Arası Araştırma Mühendislik İşleri Hizmet Alım İşİ	183.000	183.000	183.000	183.000	80
Yozgat-Musabeyli Ayr İl Yolu Km:0+000-22+000 Arası Araştırma Mühendislik İşleri Hizmet Alım İşİ	195.000	195.000	195.000	183.000	100
Yozgat Çevre Yolu Köprülü Kavşakları	148.000	148.000	148.000	148.000	100
Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım Ve Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması	28.512.000	444.000	9.720.000	9.720.000	100
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat İllerindeki Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüt Proje ve Taşınmazlar Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşİ	54.500.000	50.000	6.713.000	6.713.000	100
Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Şehir Geçişinde Yol Bağlantıları ve Kavşak Yapımlarının İçinde Yer alan Elektrik Direklerinin Deplasesi ve Proje Hazırlanması Hizmet Alım İşleri	165.000	165.000	165.000	165.000	100
KARAMAN-KONYA					
Konya-Karaman Ayr.Güneysınır-Karasınır	17.574.000	2.000	14.153.000	14.153.000	100
KIRIKKALE- KIRŞEHİR-NEVŞEHİR					
Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.	183.467.439	6.425.000	36.334.680	36.334.680	82
NEVŞEHİR-KIRŞEHİR					
Karayolları 61. (Kırşehir) Şube Şefliği ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliği ve Bölge dahili yollarında üstyapı işleri yap.	6.235.500	-	1.753.000	1.753.000	96
Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy Havaalanı Yolu	690.000	166.000	166.000	116.000	90

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
NEVŞEHİR-NİĞDE- KIRŞEHİR					
Ankara-Niğde Otoyolu Yap- İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi	6.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-
NEVŞEHİR-NİĞDE					
Harita Mühendislik Hizmetleri - Nevşehir- (Kayseri-Niğde) Ayr.	45.000	36.200	36.200	32.000	90
KIRŞEHİR-YOZGAT					
Proje Müşavirlik-Giderleri (Ankara-Yozgat) Ayr.- Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. 1.Kısım	850.000	348.600	415.000	114.800	85

AKSARAY

Aksaray-Yeşilova; 14 km uzunluğundaki Aksaray-Eskil yolunun 2017 yılında Km:5+700-10+700 arasındaki 5 km'lik kesim plentmiks temel seviyesinde, Km:10+700-16+700 arasındaki 6 km'lik kesim toprak işleri seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalara 2018 yılında devam edilecektir.

Güzelyurt ilçesinde Yaprakhisar Köprüsü; çalışmalar tamamlanmıştır.

KARAMAN

Ayrancı-Erdemli; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.; 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kazancı-Gazipaşa; proje çalışmaları devam etmektedir.

Anamur-Kazancı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Ermenek-Tepebaşı; etüt-proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Merkez İlçesinde Deliçay (Dörtgöz) Ayrancı İlçesinde Büyükkoraş Köprüleri ; 2017 yılı içinde proje ihalesine çıkılmış olup proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında restorasyon ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

KIRIKKALE

Ankara-Kırıkkale Üstyapı; söz konusu yolun 38 km'si Ankara, 40 km'si Kırıkkale ili sınırlarındadır. Geçmiş yıllarda BY BSK olarak tamamlanmıştır. Ankara-Elmadağ arası 2x3 şerite çıkarılması ile üstyapı onarımı ve Ankara-Kırıkkale arasında 6 adet KöprülÜ kavşak, 1 adet Alt geçit yapımı ihalesi yapılmış çalışmalara Ankara ili sınırlarındaki kesimlerde başlanmıştır.

Bahşili-K.Keçili-Kulu Ayr.; projenin Kırıkkale ilindeki uzunluğu 43 km' dir. Ankara ili sınırlarındaki kesim önceki yıllarda BY SK olarak tamamlanmıştır. Kırıkkale ili sınırlarında kalan 3 km'lik kesimin 2016 yılında 2 km ' si tamamlanmıştır. Kalan 1 km' sinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Kırıkkale - Kayseri KöprülÜ Kavşağı; 3 Katlı projelendirilen köprülÜ kavşakta 2015 yılı içerisinde fore kazık çalışmalarına başlanmış 2016 yılı içerisinde altgeçit köprüsü trafiğe açılmıştır. 2017 yılında üst köprü ve çelik köprünün yapımına devam edilmiştir

KIRŞEHİR

(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.; Kırşehir ilinde 53 Km. olan kesim BY olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun standardını yükselterek, trafik akışının daha konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla BSK üstyapı işleri 17.11.2017 tarihinde ihale edilmiş ve ihale iptal edilmiştir. 2018 yılında tekrar ihale edilecektir. Bu proje bünyesindeki Kaman Çevre yolu BY-SK olarak tamamlanmıştır.

Kırşehir-Aksaray; Bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için 26.12.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

Kırşehir-Boztepe Yolu; önceki yıllarda 1 km'si TY-SK olarak tamamlanan yolun, 2017 yılında 5 km'lik kesiminin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmektedir. 2017 yılında 7 km'lik kesim olmak üzere toplam 8 km'lik kesmi sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

(Kaman-Kırşehir) Ayr.-(İsahocalı-Akpınar) Ayr.; 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanmış olup; yolun tamamı sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.

Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman; 16.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 18.07.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Yolun sanat yapıları ve toprak işlerinde çalışmalar devam etmektedir.

(Bala-Kaman) Ayr.-(Ankara-Şereflikoçhisar) Ayr. Hirfanlı Baraj Varyantı Yolunda Kızılırmak (Hirfanlı Baraj Varyantı) Köprüsü; 2016 yılında kenar ve orta ayaklarda çalışmalar tamamlanmıştır. Kiriş yerleştirme çalışmalarına tamamlanmış olup, 292 m. uzunluğundaki köprü tamamlanmış olup, düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları; proje revizyon çalışmaları tamamlanmış olup, fore kazık imalatları devam etmektedir.

Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy D.Y (Kesikköprü-3.Bl.Hd. Arası); arazi çalışmaları tamamlanmış olup, yatay ve düşey hattı onaylanmıştır. Kavşak planları onaylanmış, kesin projesi kontrol edilmektedir.

4. Bl. Hd.-Kaman-(Akpınar-Kırşehir) Ayr. Yolu; kesin proje tamamlanmış olup, onay için sunulacaktır.

Çiçekdağı Ayr. Köprülü Kavşağı (Ankara-Yozgat) Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. Devlet Yolu; kesin proje çalışmaları devam etmektedir.

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde ki Kaman Köprülü Kavşağı ve Yozgat Çevre Yolu bünyesinde bulunan 3 Adet farklı seviyeli Köprülü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu Hazırlanması İş; çalışmalar tamamlanmıştır.

Kaman Köprülü Kavşağı, Kırşehir-Kırıkkale Yolu-Hacıbektaş Köprülü Kavşağı, Kayseri-Kırşehir Yolu; proje çalışmaları onaylanmıştır. Çalışmalar tamamlanmıştır.

KONYA

(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Şarkikarağaç-Beyşehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında yapım ihalesine çıkılacaktır.

Akşehir-Yunak yolunda DDY Üstgeçit Köprüsü, Adıyan, Taşoluk Köprüleri; Adıyan Köprüsü tamamlanmıştır. DDY üstgeçit köprüsünde çalışmalara devam edilmektedir.

Çumra İlçesinde Çarşamba Deresi (Dinek, Saray), Ereğli İlçesinde Sazgeçit Köprüleri; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Çumra ilçesinde Balçıkhisar, Taşkent İlçesinde Çibi, Akören ilçesinde Orhaniye Köyü Köprüleri; çalışmalar tamamlanmıştır.

Eyiste Köprüsü; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

35.Şube Cihanbeyli Bakımevi; proje çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

36.Şube İnlice Bakımevi; proje çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

NEVŞEHİR

Nevşehir-Ürgüp; mevcut yol BY standardında Sathi Kaplamalı olarak tamamlanmış olup, BSK üst yapı işleri kapsamında 19 km'lik yolun 6 km'lik kesimi binder olarak tamamlanmıştır.

Nevşehir Çevre Yolu; yolun 8,5 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun BSK üstyapı ihalesi 22.11.2016 yılında yapılmış olup, 7 km'lik kesim binder seviyesinde açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Ürgüp-Boğazköprü; 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 10 km'si BSK (TMA) seviyesinde 2013 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Kalan yolun 38,3 km'lik kesim Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası Km:0+000 -53+000 BSK ihalesi bünyesinde yapılacaktır. İhalesi 01.12.2016 tarihinde yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.

Nevşehir-Avanos; 6 km'lik yolda çalışmalar devam etmekte olup, 4,3 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Nevşehir-Gülşehir; 4 km'lik yolda çalışmalara başlanmıştır. 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı); Nevşehir şehir geçişinde 6 km'lik kesimin BSK üstyapı çalışmaları tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Ayrıca devamında 8 km'lik kesimin ihalesi yapılmış olup, çalışmalara ihale bünyesinde olan Avanos ve Ürgüp yolundan başlanmıştır.

Çilehane Köprülü Kavşağı; köprülü kavşak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

103 Evler Köprülü Kavşağı; Nevşehir ilindeki toplam 1 adet 26 m uzunluğundaki köprü ve (Kayseri-Kırşehir) Ayr.-Hacıbektaş yolunda 5,7 km uzunluğundaki yolun BSK'lı olarak yapılması işinde çalışmalara 22.06.2017 tarihinde başlanmış olup, 2 km TY binder seviyesinde tamamlanmıştır.

Çardak Köprülü Kavşağı; kavşakta fore kazık ve başlık giriş imalatları tamamlanmış olup, çalışmalara devam edilmektedir.

Avanos Köprüsü; proje çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale edilmesi planlanmaktadır.

Ürgüp-Güzelöz Yolu; yatay ve düşey hattı ile Geoteknik raporu onaylanmıştır. Üstyapı raporu onaylanmış olup, kesin proje çalışmaları tamamlanmıştır. Kontrolü devam etmektedir.

Hacıbektaş-Nevşehir D.Y.; harita teslim edilmiş olup, kontrolü devam etmektedir.

Nevşehir-Aksaray D.Y.; yatay ve düşey hat çalışmaları onaylı olup, kavşak ve proje çalışmaları devam etmektedir.

Ürgüp - Güzelöz İl Yolu, (İncesu - Yeşilhisar)Ayr. - Develi İl Yolu Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi; kamulaştırma plan üretimi tamamlanmıştır.

Hacıbektaş- Nevşehir Ayr.-Gülşehir- Tuzköy Km: 0+000-13+000 (Tuzköy- Gülşehir İl Yolu) Arası Yol Üstyapısı BSK Yapım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

Gülşehir-Hacıbektaş Ayr. - Nevşehir- Kayseri Ayr. Km: 0+000-24+000 (Gülşehir- Avanos İl Yolu) Arası Yol Üstyapısı BSK Yapım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

NİĞDE

Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliği, 66.(Develi) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarında Üstyapı İşleri Yapılması; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Kayseri-Niğde) Ayr.-Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülü Kavşağı; köprülü kavşak bünyesindeki köprüler tamamlanmış olup, kavşak kollarında çalışmalar devam etmektedir.

Muhtelif Köprü Onarımı; 01.06.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat illerinde de çalışma yapılmaktadır.

Niğde İli, Merkez İlçesinde Hacıabdullah Köprüsü; iş yeri teslimi 04.02.2016 tarihinde yapılmış olup, revize proje çalışmaları tamamlanarak restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı; Niğde-Pozantı Otoyolu Ereğli bağlantı yolunda üstyapı onarımı tamamlanmıştır.

Kayseri-Niğde -Ulukışla D.Y. (Çamardı Ayr.-Ulukışla Arası); harita teslim edilmiş olup, kontrolü devam etmektedir.

(Kayseri-Niğde-Ulukışla) D.Y-Çamardı Ayr.-Bor Ayr.; proje onay için sunulmuştur.

Gümüşler Köprülü Kavşağı Kayseri-Niğde D.Y. Yolu; Niğde girişi proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Nevşehir-Derinkuyu-(Kayseri-Niğde) Ayr. Yolu; yatay ve düşey hat çalışmaları onaylı olup, kavşak ve proje çalışmaları devam etmektedir.

(Aksaray-Ulukışla) Ayr.-Zengen-Bor Yolu; proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde ki Boğazköprü (Pastırmacılar), Bünyan, Hacıbektaş ve Bor farklı seviyeli Köprülü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu Hazırlanması İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

Nevşehir-Derinkuyu-(Kayseri-Niğde) Ayr. Devlet Yolu Km:10+300-17+080, 21+800-44+145, 49+400-63+300 Arası, Kaymaklı Çevre Yolu Km:0+000-5+585,95 Arası, Yeşilgölcük Çevre Yolu Km:0+000-7+228,98 Arası Araştırma Mühendislik İşleri Hizmet Alım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

Bor Köprülü Kavşağı Niğde-Ulukışla Yolu; kavşak projeleri onaylanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

YOZGAT

(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.; Yozgat ili sınırlarında olan 18,4 Km'lik kesimin tamamı (Yozgat-Alaca Yolu) sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. BSK yapımı ihalesi bünyesinde 2017 yılında 4 km'lik kesimin BSK'lı olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 2017 yılı sonunda 3,8 km'lik kesim tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-Bağazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal; Bölge sınırları içerisindeki 32 km'lik kesim, sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanarak, trafiğe açılmıştır. Yolu tamamının bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak ihalesi 10.01.2017 'de yapılmıştır. 24.04.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan; 38,9 km uzunluğundaki yolun 24,9 km'si Yozgat il sınırları içerisinde kalmakta olup, bugüne kadar yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 2,7 km'lik kesimin tamamlanması hedeflenmiş olup, 2,7 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır. 2018 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanacaktır.

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 5,7 km'lik kesimin tamamlanması hedeflenmiş olup, 10,9 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır ve 8,2 km'lik kesim aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun; 61 km uzunluğundaki yolun 48,9 km'lik kesimi BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 9 km'lik kesimin tamamlanması hedeflenmiş olup, 4,7 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır. Yozgat şehir geçişinde çalışmalar devam etmektedir.

Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli; aksın 101 Km'lik kısmı bölge hududumuz dahilinde olup, 2 kısım olarak ihale edilmiştir. Toplam 60,70 km yol binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yüklenicinin kayyuma devredilmesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş akışında sorunlar yaşanmıştır. Bu nedenle iş feshedilmiş olup, 2018 yılında ikmal ihalesi yapılacaktır.

Akdağmadeni Geçişi; Proje çalışmaları tamamlanmış olup, 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy; 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolun tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km (Zile-Alaca) Ayr.-Aydıncık Yolu yapılacaktır. 2017 yılında 5,3 km 'lik kesim sathi kaplamalı olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.; yolun önceki yıllarda 17 km'lik kesimi sathi kaplamalı TY olarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 3,2 km uzunluğundaki Uzunlu geçişi tamamlanmıştır. Toplam 42,3 km uzunluğundaki Boğazlıyan - Çandır- Çayıralan yolu, TY olarak 06.01.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, 27.04.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Sarıkaya- (Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.; yolun 2 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. Harita alım çalışmaları tamamlanan ve yatay-düşey hattı onaylanan yolun, proje çalışmaları devam etmektedir.

Felahiye-Boğazlıyan; proje çalışmaları tamamlanmış olup 11.10.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli - Kadışehri (Sorgun - Akdağmadeni) Ayr. - Çiğdemli yolu; 7,5 km uzunluğunda olup 2017 yılında 3 km'si BSK'lı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Geri kalan kesimde çalışmalar devam etmektedir. Çiğdemli - Kadışehri yolu 52 km uzunluğundadır. 12.12.2017 tarihinde TY ihalesi yapılmıştır.

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57); 7 km'lik varyant ile heyelan geçişi değiştirilecek olup, 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarında çalışılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

Yozgat İli, Şefaattli İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaattli), Merkez İlçesinde Karabıyık Köprüsü, Yerköy İlçesinde Sekili Köprüsü (Tuzla), Çandır İlçesinde Çandır Köprüsü; Koşa, Karabıyık ve Sekili köprülerinin ihalesi yapılmış olup, 2016 yılında 1 adet/ 60 m uzunluğundaki Tarihi Sekili köprüsü, 2017 yılında 1 adet/36 m uzunluğundaki Tarihi Koşa Köprüsü onarım çalışması tamamlanmıştır. Tarihi Karabıyık Köprüsünde onarım çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Çevre Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olup, kontrol aşamasındadır. Geoteknik raporu onaylanmıştır. Üstyapı raporu ise Genel Müdürlük onaya sunulmuştur.

(Sorgun-Çekerek) Ayr.-Kadıışehri; proje çalışmaları onaylanmıştır.

(Sarıkaya - Sorgun)Ayr. -Hasbek-Akçakışla-Akdağmadeni;yatay-düşey hattı ve araştırma raporu onaylanmıştır. Kavşak çalışmaları devam etmektedir.

(Sorgun-Saraykent)Ayr. - Çekerek Yolu ve Musabeyli İl Yolu; arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Harita teslim edilmiştir.

Kadıışehri-(Akdağmadeni-Yıldızeli) Ayr.; harita teslim edilmiştir. Kadastro ve hesap cildi onaylanmış olup, kabulü yapılmıştır.

Yozgat-Musabeyli İl Yolu ve Yozgat Çevreyolu Bağlantısı; arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Harita teslim edilmiştir.

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Kaman Köprülü Kavşağı ve Yozgat Çevre Yolu bünyesinde bulunan 3 Adet farklı seviyeli Köprülü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu Hazırlanması İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek Devlet Yolu Km:0+000-31+300İ / 30+65647G Arası Araştırma Mühendislik İşleri Hizmet Alım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

Yozgat-Musabeyli Ayr İl Yolu Km:0+000-22+000 Arası Araştırma Mühendislik İşleri Hizmet Alım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

Yozgat Çevre Yolu Köprülü Kavşakları; proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım Ve Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması; 65. (Yozgat) ve 68. (Boğazlıyan) Şube Şefliklerine bağlı yollarda rutin yol bakım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi ihale edilmiş olup, firmanın işi bırakmasından dolayı iş feshedilmiştir.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat İllerindeki Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüt Proje ve Taşınmazlar Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi; yol yapım ve araştırma hizmetlerine yönelik, danışmanlık hizmeti alımı devam etmektedir.

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Şehir Geçişinde Yol Bağlantıları ve Kavşak Yapımlarının İçinde Yer alan Elektrik Direklerinin Deplasesi ve Proje Hazırlanması Hizmet Alım İşleri; çalışmalar tamamlanmıştır.

KARAMAN-KONYA

Konya-Karaman Ayr. Güneysınır-Karasınır; çalışmalar tamamlanmıştır.

KIRIKKALE- KIRŞEHİR-NEVŞEHİR

Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.; projenin Kırıkkale'deki uzunluğu 49 km' dir. Geçmiş yıllarda BY BSK olarak tamamlanmıştır. Üstyapıda bozulma olan kesimler için ihale yapılmış çalışmalar devam etmektedir.

Toplam 46 km uzunluğunda ki Hacıbektaş Ayr. - Kırşehir Çevreyolu Ayr. Yolunun 20 km 'si Nevşehir ili sınırlarındadır. Nevşehir ilindeki 20 km 'nin tamamı binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Ayrıca, Hacıbektaş ayr. - Himmetdede ayr. arası 33 km (28 Km si Nevşehir ili sınırlarında) BSK seviyesinde üst yapı çalışmaları tamamlanıp trafiğe açılmıştır. Kırşehir ili sınırları içerisinde kalan 26 km.lik yolun 6,2 km.si binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

Akpınar-İsahocalı Ayr.-4. Bl. Sınırı (10,5 km) arasında 2017 yılında 4 km'lik kesimin binder seviyesinde tamamlanması hedeflenmiş olup 6,1 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır. Nevşehir İl Sınırı-Kırşehir Çevre Yolu (26 km) arasında 11,1 km BY binder seviyesinde tamamlanmış ve toplam 98,7 km'lik yolun 80 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR-KIRŞEHİR

Karayolları 61. (Kırşehir) Şube Şefliği ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliği ve Bölge dahili yollarında üstyapı işleri yap.; proje kapsamında mıcır temini ve nakli yapılmış olup, sathi kaplama çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy Havaalanı Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olup, kontrol aşamasındadır. Geoteknik raporu onaylanmıştır. Üstyapı raporu ise onaya sunulmuştur. ÇED raporu onaylanmış olup, kesin projeler beklenmektedir.

NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR

Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi; 25.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.

NEVŞEHİR-NİĞDE

Harita Mühendislik Hizmetleri - Nevşehir-(Kayseri-Niğde) Ayr.; harita teslimi yapılmış olup kontrolü devam etmektedir.

KIRŞEHİR-YOZGAT

Proje Müşavirlik-Giderleri (Ankara-Yozgat) Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. 1.Kısım; proje çalışmaları tamamlanmış ve onaya sunulmuştur.

26.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.2.1

Eylem Adı: Demiryolu altyapısı güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

Tablo 80: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya-Karaman 2. Hat Yapımı	737.277.000	126.030.947	126.030.947	70.698.230	-
Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)	2.655.172.000	199.350.000	299.078.942	299.078.942	27
Kayseri-Nevşehir-Aksaray -Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi	11.246.237	6.000.000	6.000.000	2.045.172	20
Yerköy- Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi	24.000.000	14.000.000	9.140.000	4.134.157	10

Konya-Karaman 2. Hat Yapımı; altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir.

Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı;

- **Karaman - Ulukışla Altyapı ve Üstyapı Yapımı (135 km):** Yüklenici firmaya 22.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, imalatlar devam etmektedir. Bu kesimin sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri için tasarım çalışmaları devam etmektedir. Karaman-Ulukışla kesimi elektrifikasyon işinde ise projelendirme çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılının ilk çeyreğinde yapım ihalesine çıkılacaktır.

- **Ulukışla - Yenice Yeni Demiryolu Yapımı Altyapı, Üstyapı Etüt-Proje İşi (109 km):** Ocak-2018'de proje çalışmaları tamamlanacaktır. 2018 yılının ilk çeyreğinde yapım ihalesine çıkılması planlanmıştır.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi; Haziran 2018'de tamamlanacaktır.

Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi; Delice-Kırşehir kesiminde Ekim 2018'de, Kırşehir-Aksaray kesiminde Aralık 2018'de, Aksaray-Ulukışla kesimi Kasım-2017'de Etüt proje çalışmaları tamamlanacaktır.

Eylem No: AGK.2.3

Eylem Adı: YHT ile kent içi ulaşım entegre hale getirilecektir.

Konya Yüksek Hızlı Tren Garı; yapım çalışmalarında %22 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Haziran 2018'de tamamlanarak işletmeye açılacaktır. Proje tutarı 72.879.000 TL, 2017 yılı ödeneği 19.000.000 TL, 2017 yılı harcaması 15.866.349 TL'dir.

Eylem No: AGK.2.4

Eylem Adı: Bölgenin lojistik altyapısı güçlendirilecektir.

Konya Kayacık Lojistik Merkezi; 03.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Proje tutarı 177.000.000 TL, 2017 yılı ödeneği 30.673.000 TL, 2017 yılı harcaması 30.635.096 TL'dir.

26.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 81: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE					
Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı	359.334.000	24.648.690	24.648.690	23.459.940	76
Samsun - Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması	23.720.000	2.380.000	2.380.000	1.507.586	10
NİĞDE					
Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Sinyalizasyon, Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı ve Altyapı İşleri	595.882.000	2.478.080	2.478.080	2.072.950	98
B.Köprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı	299.903.000	5.500.000	5.500.000	4.858.178	96
KIRIKKALE-YOZGAT					
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi	9.060.490.000	1.002.851.000	312.750.000	470.023.615	89

KIRIKKALE

Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı; Boğazköprü-Kayseri-Karaözü (93,5 km) kesimi devreye alınmıştır. Karaözü-Hanlı arasının (75 km) geçici kabulü yapılmıştır. 2018 Mayıs'ta devreye alınacaktır. Boğazköprü-Şefaati (125 km) arasının geçici kabulü yapılmıştır. Boğazköprü-Himmetdede arası devreye alınmıştır. Himmetdede-Şefaati arasına enerji verilemediğinden devreye alınamamıştır. Lalahan-Şefaati ve Hanlı-Çetinkaya arası Aralık 2018'de tamamlanacaktır. Kayaş-İzzettin (115 km) Kısım 1 işi % 120'lik sınırları aşacağı anlaşıldığından tasfiye süreci başlatılmıştır.

Samsun - Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması; Samsun-Merzifon kesiminde Eylül-2018'de, Merzifon-Çorum kesiminde Mart-2018'de, Çorum-Delice kesiminde Mart-2018'de etüt proje çalışmaları tamamlanacaktır.

NİĞDE

Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Sinyalizasyon, Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı ve Altyapı İşleri; 2018 yılı ilk çeyreğinde proje tamamlanacaktır.

B.Köprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı; Adana-Toprakkale ve Niğde-Ulukışla arası devreye alınmıştır. Adana-Mersin ve Ulukışla-

Boğazköprü arası 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacaktır. Ulukışla-Yenice 2018 yılı son çeyreğinde tamamlanacaktır.

KIRIKKALE-YOZGAT

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi;

- **Elmadağ-Kırıkkale kesimi:** 11.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. %30 fiziki ilerleme vardır.

- **Kayaş-Kırıkkale kesimi:** 07.03.2014 tarihinde başlanılan viyadük yapım çalışmalarına devam edilmektedir.%78 fiziki ilerleme vardır.

- **Kırıkkale-Yerköy kesimi:** altyapı işlerinin14.04.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Toprak işleri ve sanat yapıları imalatları devam etmektedir. V3 ve V6 Viyadüklerinde imalatlar devam etmektedir.

- **Kayaş-Yerköy kesimi:** üstyapı ve elektromekanik işleri için 30.11.2017 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmıştır.

- **Yerköy- Sivas İkmal İşleri:** Kesim 1: 50 km’de yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Yerköy-Sivas İkmal İşleri Kesim 2 Fiziki ilerleme % 89,9, Yerköy- Sivas İkmal İşleri Kesim 3: Fiziki ilerleme % 87 dir.

- **Yerköy-Sivas Üstyapı ve Elektromekanik İşleri:** Üstyapı ve elektromekanik işleri için yüklenici firmaya 27.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup çalışmalara başlanmıştır.

26.4. TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

26.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Ulukışla Depo Binasının Güçlendirilmesi; 2017 yılı sonu itibari ile bitirilmesi planlanmaktadır. Proje tutarı ve 2017 yılı ödeneği 950.000 TL, 2017 yılı harcaması 805.219 TL’dir.

26.5. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 82: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri	160.000.000	2.000.000	16.001.000	-	-
KONYA					
Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı ve N.Erbakan Ün.-Yeni YHT Gar-Fetih cd.-Meram Bld.	22.306.000	18.206.000	16.512.477	16.512.477	74

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Hafif Raylı Sistem Hattı Etüd Proje İşleri					
N. Erbakan Ün.-Yeni YHT Gar-Fetih Cd.-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat, elektromekanik ve Müşavirlik işi	2.918.777.000	10.000.000	10.000.000	-	-
YOZGAT					
Yozgat Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri	240.000.000	2.000.000	19.001.000	-	-

KARAMAN

Karaman Havalimanı; altyapı işlerinin ihalesine çıkılmış, 10.10.2017’de ön yeterlilik teklifleri alınmış olup değerlendirmeler devam etmektedir. Üstyapı işleri uygulama projeleri teminine yönelik ihale çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

KONYA

Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı ve N.Erbakan Ün.-Yeni YHT Gar-Fetih cd.-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı Etüd Proje İşleri; Etüt-Proje işi sözleşme süreci tamamlanmış olup, kesin kabul işlemlerine başlanılmıştır. "Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik (Kampüs Hattı)" Yapım işi, 2018 Yatırım Programına teklif edilmiştir.

N. Erbakan Ün.-Yeni YHT Gar-Fetih Cd.-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı, İnşaat, Elektromekanik ve Müşavirlik işi); 2017/7 sayılı YPK Kararı ile 2017 Yılı Yatırım Programına alınmış ve 2017 yılının sonunda ihale edilmesi planlanmaktadır.

YOZGAT

Yozgat (Hattuşaş) Havalimanı Etüdü; Pist uzunluğu, topografyaya bağlı yüksek maliyet nedeni ile 3.500 m’den 2.600 m’ye düşürülmüştür. Altyapı işlerinin ihalesine çıkılmış ve 23.08.2017 tarihinde ön yeterlilik teklifleri alınmış olup değerlendirmeler devam etmektedir. Üstyapı işleri uygulama projeleri teminine yönelik ihale çalışmaları da devam etmektedir.

26.6. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: AGK.4.2

Eylem Adı: Haberleşme ve bilişim imkanları artırılacaktır.

HaberleşmeNet (Ücretsiz Kablosuz İnternet Erişim Noktaları (WiFi) Kurulması; Kalkınma Bakanlığı’nın görüşü neticesinde Bölge Kalkınma İdareleri görev alanına giren illerin gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak, öncelikle ilgili eylemlerde öngörülen fikrin bir pilot çalışma kapsamında test edilmesinin ve kapsamı genişletip genişletmemeye bu pilot çalışmadan elde edilecek fayda ve vatandaş memnuniyeti doğrultusunda karar verilmesinin yerinde olacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda, pilot bölge olarak Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa ve Niğde’ye ait il ve ilçe merkezleri olmak üzere toplam 54 belediye

pilot bölge kapsamına alınmıştır. Bu bölgeler için yapılan çalışmada 207 lokasyona kurulum yapılması öngörülmüş, yaklaşık maliyet hesabı neticesinde üç yıllık maliyetin 30 Milyon TL olacağı tespit edilmiştir. Ülke genelinde altyapı yatırımlarının (özellikle fiber vb.), hizmetlerin kaliteli ve sağlıklı sunulabilmesi için öncelikli olması, park, meydan, mesire alanı gibi açık alanlara kurulacak sistemlerin, mevsim koşulları göz önüne alındığında, sonbahar ve kış mevsimleri boyunca her yıl en az 6 ay atıl durumda kalacağı, sistemlerin kurulacağı lokasyonların, il ve ilçe merkezlerinde nüfusun yoğun olduğu yerler olacağı düşünüldüğünde, bu bölgelerde hâlihazırda mobil genişbant internet erişiminin (3G) mevcut olduğu, 4.5G hizmetinin ise işletmecilerin yükümlülükleri dâhilinde tüm bu alanlarda makul fiyat seviyelerinde verilebileceği göz önüne alındığında, ilgili eylemin gereği yapılacak kurulumlar yerine bu projeye ayrılacak bütçenin altyapı yatırımlarına yönelik proje ve teşvikler için kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilerek söz konusu eylemin uygulamaya alınmadan kapatılması hususunda 23.06.2017 tarihinde Kalkınma Bakanlığı'nın görüşünün bildirilmesini talep edilmiştir. Kalkınma Bakanlığının cevabına göre hareket edilecektir.

OSB ve TGB'lerde Fiber Altyapısının Yaygınlaştırılması Projesi; OSB'lere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, bütçesi genel bütçeden karşılanacak şekilde bir altyapının tesis edilip edilemeyeceği, edilirse bu altyapının sahipliğinin kimde olacağı vb. konularda Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınmıştır. Anılan görüşte 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 20. maddesinin altı çizilmektedir. Anılan yazıda ilgili kanun maddesi hükmünden, haberleşme altyapıları da dahil olmak üzere maddenin birinci fıkrasında belirtilen altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma, işletme, dağıtım ve satışını yapma hakkının sadece OSB'lerin yetki ve sorumluluğunda olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda OSB'lerin bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığının sağlanmasına ilişkin olarak ancak OSB sınırına kadar altyapı tesis edilmesi mümkün görülmektedir.

İmtiyaz sözleşmesinde Türk Telekom'un yıllık yatırım plan ve programlarını ülkemizin stratejik dokümanlarına uygun olarak hazırlama zorunluluğu bulunduğundan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Türk Telekom'un yıllık yatırım plan ve programlarını anılan eylem çerçevesinde değerlendirmesi gerekliliğini ifade eden yazı yazılmıştır. Ayrıca, yıllık yatırım plan ve programlarını, anılan eylem kapsamında hazırlamasını teminen Türk Telekom'a bu hususta bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede anılan eylemlerle ilgili olarak atılacak başka bir adım olmadığı değerlendirilmektedir. Yazılan yazıya ilişkin tesis edilen işlemler takip edilmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 16.03.2017 tarihli ve 14513 sayılı yazı ekinde gönderilen Türk Telekom'un "2017-2019 Genel Yatırım Plan ve Programları"nda Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin TGB ve OSB'lerde fiber teknolojisine dayalı altyapının yaygınlaştırılmasına ilişkin yatırımlara yer verdiği ve 2017 yılı için 9,1 Milyon TL, 2018 yılı için 9 Milyon TL ve 2019 yılı için 10,4 Milyon TL yatırım planladığı görülmüştür. 2019 yılı sonu itibarıyla bu yatırımların gerçekleşmesi beklenmektedir.

26.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Yerel Yönetimler Bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri Kurulacaktır; Kalkınma Bakanlığı'nın 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'nda yer alan bu eylem çerçevesinde yerel yönetimlere Kamu Bilişim Merkezleri (KBM) kurulması öngörülmektedir.

Daha önce, Kalkınma Bakanlığı'nın 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'nda yer alan Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) Projesi yürütülmüştür. Bu proje kapsamında 2007 yılında 227 adet,

2009 yılında 131 adet olmak üzere 358 adet Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı askeri kışlaya; 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 884 Halk Eğitim Merkezi ve 271 Mesleki Eğitim Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 186 kütüphaneye ve 2009 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 151 merkeze KİEM kurulmuş ve ilgili kurumlara devri yapılmıştır. Eylem Planında sorumlu kuruluş olarak Milli Eğitim Bakanlığı belirlendiği için KİEM'lerin işletilmesine ilişkin süreçler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.

Kurulması öngörülen KBM'ler, KİEM'ler ile benzer nitelik taşımaktadır. Bu sebeple, ilk aşamada KİEM'ler ve dünyadaki diğer KİEM benzeri uygulamalar araştırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, KİEM'lerin kullanım verimliliğine ait veriler yazı ile istenmiş, ilgili kurum/kuruluşlar ile Eylem Planı hakkında yapılan ilk iki toplantı sonucunda çalışma grubu oluşturulması kararı verilmiştir.

İlgili kurum/kuruluşlar ile oluşturulan çalışma grubu belirli aralıklar ile toplanıp ilerlemeler hakkında görüşmektedir. İlk aşamada projenin pilot olarak 20 belediyede uygulanmaya başlanması planlanmaktadır. Bunun için, istekli olabilecek, gerekli teknik altyapı özelliklerini karşılayabilecek, gerekli personele sahip belediyeler belirlenmektedir. Pilot projenin başarısı değerlendirilip proje tüm Türkiye çapına genişletilebilecektir. Rehber çalışması tamamlanmış olup Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol imzalanması çalışmaları devam etmektedir. Kalkınma Bakanlığı'na proje teklifi yapılmış olup proje yatırım programına alınmıştır.

Verimlilik ve işletme sorunları, kullanım trafiklerinin düşük olabilmesi ihtimaline karşın, ilk aşamada pilot seçilecek olan sınırlı sayıda belediyelerde KBM kurulumları yapılması önerilmiştir. Pilot proje başarılı sonuçlanırsa, projenin alanı genişletilerek kurulumlara devam edilmesi önerilmiştir.

Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması; proje kapsamında, büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olmak üzere, elektronik haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerleri kapsama alanına alınacaktır. Bu amaçla, Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon ve İnternet Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesi yürütülmektedir.

Bugüne kadar iptaller sonrası 1.457 adet yerleşim yerine hizmet götürülerek birinci faz tamamlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen talebe istinaden kalekol ve karakollara baz istasyonu kurularak telefon ve internet hizmeti verilmesi, vatandaşlardan gelen talepler ve önceki sözleşmeden dolayı kurulan/kurulacak yerleşim yerlerinde hizmetin devam ettirilmesi için 27.04.2014'de Türk Telekom ile yeni sözleşme imzalanmıştır. 25.04.2017 tarihinde sözleşmenin süresi bitmiştir.

2017 Ağustos sonu itibarıyla 398 askeri birlik, 44 yerleşim yeri olmak üzere toplamda 442 yer kapsama altına alınmıştır. Buna ilaveten, herhangi bir yatırım gerektirmeden sadece sektör optimizasyonu ile hizmet alabilecek 207 yerleşim yeri de projeye dahil edilmiştir. Bunlardan 129'u hizmet almaktadır.

Mevcut kurulu tüm sahalarda hizmet vermeye devam edilebilmesi ve mücbir sebeplerle kurulumu yapılamamış yerlerin kurulumlarının tamamlanabilmesi amacıyla 18.07.2017 tarihinde 2018 sonuna kadar geçerli olacak yeni sözleşme Türk Telekom ile imzalanmıştır. KOP illerinden Karaman'da 1, Konya'da 5, Kırşehir'de 2, Yozgat'ta 5 yerleşim yeri/askeri birlik kapsama altına alınmış olup 2017 yılı 4. çeyreğinde yeni bir yerleşim yeri kapsamamıştır.

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi; evrensel hizmet kapsamında 2013 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan nüfusu 1-500 arasında olan ve mobil kapsamda bulunmayan 1.799 yerleşim yerine kapsama sağlanmasına yönelik sözleşmenin süresi dolmuştur. Kurulum yapılan 1.799 yerleşim yerinde hizmetin devam ettirilmesi ve bu

yerleşim yerlerine 4.5 G altyapısı ile mobil genişbant internet hizmeti sunulabilmesi için altyapı kurulması amacıyla Turkcell İletişim hizmetleri A.Ş. ile 16.02.2017 tarihinde devam sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu projede kapsanamayan yerleşim yerlerinden gelen yoğun talepler üzerine projenin yaygınlaştırılması amacıyla 13.03.2017 tarihinde yeni bir ihaleye çıkmıştır. Bu ihale kapsamında nüfusu 1-500 arasında olan ve mobil kapsama bulunmayan 1.472 yerleşim yeri mobil kapsama altına alınacak ve 4.5 G altyapısı ile mobil genişbant internet erişimi hizmeti sunulacaktır. İhale sonucunda Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. & Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. İş Ortaklığı ile 05.07.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında nüfusu 1-500 arasında olan ve mobil kapsama bulunmayan 1472 yerleşim yeri mobil kapsama altına alınacak ve 4.5 G altyapısı ile mobil genişbant internet erişimi hizmeti sunulacaktır.

Bu projede kurulacak olan 4.5 G ekipmanlarının temininde yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK'ın kullanımı şartı da getirilerek yerli ve milli üretime destek verilmiştir.

Kiralama ve idari süreçler nedeniyle 3 yerleşim yerine kurulum tamamlanamamıştır. Tamamlanamayan 3 yerleşim yerine kurulumlar devam projesinde tamamlanacaktır.

26.7. TURKSAT

26.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 83: TURKSAT'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması
Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	1.710.000	1.710.000	5.724.144	4.955.273
Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	1.172.500	1.172.500	1.895.992	1.795.494

Konya Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri, Karaman Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri; Konya ve Karaman il merkezlerinde yıllık olarak planlanan Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

27. ÜNİVERSİTELER

27.1. AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

27.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 84: Ahi Evran Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500.000	500.000	500.000	230.690	100
Kampüs Altyapısı	31.500.000	3.000.000	4.000.000	3.004.896	95
Derslik ve Merkezi Birimler	229.600.000	22.600.000	40.100.000	41.342.219	84

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	3.000.000	3.000.000	9.420.000	6.655.539	100
Yayın Alımı	900.000	900.000	900.000	899.942	100
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	8.000.000	1.000.000	10.490.000	-	-
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	34.000.000	3.000.000	3.000.000	2.159.913	84
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	35.320.000	7.500.000	9.500.000	5.298.841	47
Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri	68.000	68.000	300.000	300.000	100

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; proje kapsamında 50 m²'lik bayrak direği projesi, kapalı halı saha projesi, ana nizamiye giriş kapısı projesi ve peyzaj suyu getirme projesi tamamlanmıştır. Ayrıca Kütüphane Binası projesinin yer teslimi 07.04.2017 tarihinde yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler projesinde yer alan kütüphane binasının yapımına ait etüd proje çalışmaları devam etmektedir.

Kampüs Altyapısı; üniversiteye ait tahsisli alanda tel çit yapımı, BESYO arkası 4,5 dönüm peyzaj ve çevre düzenlemesi, 50m²'lik bayrak direği yapım işi, su kuyusu GES işi, BESYO yanı otopark ve çevre düzenlemesi ile YDYO ve laboratuvar arası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Peyzaj suyu getirme projesi planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Çiçekdağı MYO tamamlanmıştır. YDYO binası, Rektörlük Binası Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Morfoloji binası yapım çalışmaları devam etmektedir. Tıp Fakültesi ve II. Etap TOKİ (Eğitim Fakültesi, Mimarlık-Mühendislik, Ziraat Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi) binaları yapım çalışması devam edecektir.

Muhtelif İşler; Kaman MYO, Mucur MYO ve Eğitim Fakültesi D blok bina güçlendirmesi yapılmıştır. Tıp Fakültesi Anatomi ve Fizyoloji Laboratuvarları mal/malzeme alımı ve diğer malzeme alımları yapılmıştır. EBYS yazılımı alınmış ve Microsoft ile 1 yıllık lisans anlaşması yapılmıştır.

Yayın Alımı; 899.941,93 TL tutarında doğrudan temin yoluyla alım yapılmıştır.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi; projenin ihalesi tamamlanmış olup, 15/12/2017 tarihi itibarıyla yüklenici firma çalışmalara başlamıştır. Hizmetin maliyeti programda belirtilen ödenek tutarını aştığı için ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; stadyum ve maraton tribünü çalışmaları devam etmektedir. Kapalı halı saha yapım işinin 17.10.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Kapalı halı saha %100, maraton tribün %63 ve stadyum %90 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi; 09.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Danıştay kararıyla iş 29.05.2017 tarihinde durdurulmuştur. Sorunun çözülmesiyle 18.07.2017 iş tekrar başlamıştır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi %47 oranında tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri; proje çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında 300.000 TL harcama yapılmıştır.

27.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

27.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 85: Aksaray Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	163.808.000	18.000.000	20.000.000	9.453.000	66
Kampüs Altyapısı	83.500.000	1.900.000	1.900.000	923.000	60
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	25.000.000	1.200.000	1.430.000	765.000	100
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	100.000	100.000	118.000	117.000	100
Muhtelif İşler	5.000.000	500.000	7.101.000	4.788.000	91
Yayın Alımı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	936.000	100

Derslik ve Merkezi Birimler; kütüphane binasında %85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yemekhane binasının inşaatı başlamıştır. Ortaköy MYO Atl. ile Fen Edebiyat Fakültesi ek binasının yapımı planlanmaktadır

Kampüs Altyapısı; etabın %60'ı tamamlanmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; veledrom tesisi tamamlanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Fen Edebiyat Fakültesi ek binasının etüt proje ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler; taşıt, bilgisayar, büro ve mefruşat alımı yapılmıştır. Büyük bakım ve onarım işinin %30'u, kamera sistemi alımının %70'i ve yazılım alımlarının %80'i tamamlanmıştır.

Yayın Alımı; basılı yayın, e-kitap ve veri tabanları alımı yapılmış olup 2018 yılında da alım yapılması planlanmaktadır.

27.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

27.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 86: Bozok Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	33.000.000	4.500.000	3.950.000	3.205.603	89

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	260.000.000	25.000.000	21.371.000	8.343.204	65
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	98.000	98.000	937.000	930.969	100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.000.000	2.000	2.000	-	97
Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı	104.596.000	34.000.000	36.714.595	33.985.352	88
Muhtelif İşler	4.000.000	4.000.000	7.965.000	6.940.887	21
Yayın Alımı	400.000	400.000	400.000	347.997	87
Muhtelif İşler	500.000	500.000	500.000	500.000	100

Kampüs Altyapısı; proje kapsamında üniversite merkez yerleşkesinin çevresi panel çit ile çevrilmiştir. Muhtelif noktalara menfez yapımı, gölet yapımı, çevre aydınlatması ile Erdoğan Akdağ Kampüsü çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Gölet Çevre düzenlemesi işi ile Kampüs İçi Yol ve Galeri yapımı işi devam etmekte olup fiziki gerçekleşme seviyelerinin artırılması planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler; proje kapsamında Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Rektörlük hizmet binası ve Ziraat Fakültesi binası ile Yerköy Kaz Islah Çiftliği'nin yapımı tamamlanmıştır. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu binasının fiziki gerçekleşmesi %50, İlahiyat Fakültesi binasının fiziki gerçekleşmesi %15 seviyelerindedir. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu binası ile İlahiyat Fakültesi binasının fiziki gerçekleşme seviyesinin artırılması ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binasının ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın denetiminde yapılan yatırımlara ait müşavirlik ve hizmeti ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binası projelerinin hazırlanması işine ait ödemeler yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; proje kapsamında önceki yıllarda kampüs alanına futbol sahası, açık basketbol/voleybol sahaları ve kapalı tenis kortu yapılmıştır.

Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı; kampüs alanında Tıp Fakültesi ve Morfoloji binası (200 yataklı) tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

Muhtelif İşler; muhtelif binaların onarım tadilat işleri yapılmıştır. Elektronik belge yönetim sistemi, otobüs ve çeşitli laboratuvar malzemesi alımı yapılmıştır.

Yayın Alımı; basılı yayın ve elektronik yayın alımı yapılmıştır.

Muhtelif İşler; hastanenin makine teçhizat alımı yapılmış olup bilgisayar alımı planlanmaktadır.

27.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

27.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 87: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	35.000.000	4.000.000	4.503.077	1.071.664	35
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	168.000	100.000	168.000	152.574	40
Derslik ve Merkezi Birimler	150.000.000	12.400.000	26.877.460	-	-
Kampüs Altyapısı	52.250.000	5.000.000	9.447.399	1.248.680	46
Muhtelif İşler	9.639.565	7.000.000	9.639.565	8.078.558	42
Yayın Alımı	500.000	500.000	500.000	494.240	44

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 5.000 seyircili Trb. Snt. Yüzy. Atl. Pis. Fut. Sahası geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır, Stadyum (5.000 seyircili tribün) projesi ve Ermenek MYO Kapalı Spor salonu ihale aşamasında olup Kazım Karabekir MYO Açık Spor tesislerinin üstünün kapatılması yapım işi tamamlanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; tasarım faaliyetleri, zemin etüt çalışması ve proje hizmet alımları tamamlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Eğitim Fakültesi binası, Kazım Karabekir çok amaçlı salon ve Sağlık Bilimleri Fakültesi binası projeleri ise ihale aşamasındadır.

Kampüs Altyapısı; peyzaj (çevre düzenlemesi) işleri ihale aşamasındadır. Yol yapım, hobi bahçesi çalışmaları ile güneş enerjisinden elektrik üretilmesi işi hazırlık aşamasındadır. İhata duvarı geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. Kampüs içi yol çevresi düzenlemesi işi feshedilmiştir. Güneş enerjisinden elektrik üretilmesi ikmal işi geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır.

Eylem No: KKG.4.3

Eylem Adı: Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun kapsamındaki kurumsal yapılanmaları ve süreç yönetimleri geliştirilecektir.

İç Kontrol Eylem Planı; iç kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar yeteri kadar sağlanamamıştır. Yeni bir iç kontrol eylem planı hazırlanacaktır.

27.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

27.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 88: Kırıkkale Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüt Ve Projesi	500.000	500.000	709.472	696.084	98
Kampüs Altyapısı	36.000.000	6.000.000	7.228.689	7.228.689	69
Fen Ed. Fak. İnş.	119.000.000	6.500.000	8.803.124	8.780.349	78
Derslikler ve Merkezi Birimler	192.000.000	10.000.000	13.745.000	12.762.558	75
Muhtelif İşler	5.200.000	5.200.000	7.450.000	5.841.149	78
Yayın alımı	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.799.951	100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	22.000.000	4.000.000	4.161.989	4.161.989	91
Muhtelif İşler (Sağlık)	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.846.179	98
Rektörlük Bilimsel Arş. Prj.	1.284.000	1.284.000	1.284.000	264.171	21
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı	6.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi; Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Kapalı Tribünlü Futbol Sahası, Delice MYO Binası ve Eğitim Fakültesi projelerinin hazırlık işlemleri tamamlanmıştır.

Kampüs Altyapısı; 2017 yılı sonunda işletmeye alınmıştır.

Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı; 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Derslikler ve Merkezi Birimler; Derslikler ve Merkezi Birimler, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı ve Delice MYO inşaatına başlanmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı; Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı ihalesi sözleşme aşamasındadır.

27.6. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

27.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 89: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödenēi	2017 Yılı Revize Ödenēi	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	165.000.000	22.000.000	46.757.000	46.491.637	81
Kampüs Altyapısı	35.000.000	4.500.000	9.690.000	9.687.488	38
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1.000.000	250.000	1.127.000	1.121.207	84
Yayın Alımı	750.000	750.000	750.000	639.325	85
Muhtelif İşler	47.500.000	4.998.000	8.118.000	8.112.351	96
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	7.224.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100

Derslik ve Merkezi Birimler; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi inşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları inşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapımı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar inşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı, Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası yapımına devam edilmektedir. Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu binası ikmal inşaatı tamamlanmış olup geçişi kabulü yapılmıştır.

Kampüs Altyapısı; birinci kısım inşaatı yapımına devam edilmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; kampüs alanı vaziyet planı yapılması, mimari uygulama projeleri, peyzaj projeleri, hâlihazır çizimi, zemin etüdü yapılması ve ÇED Raporu hazırlanması işine devam edilmektedir.

Yayın Alımı; üniversite kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı yapılmıştır.

Muhtelif İşler; üniversite akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. Akademik ve idari hizmet binalarında bakım-onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır. 2018 yılında proje kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine- teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmesi için BAP'a ödenek aktarılmıştır.

Eylem No: BS.2.4

Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir.

Tablo 90: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödenēi	2017 Yılı Revize Ödenēi	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	2.000.000	1.000.000	1.050.000	1.047.076	99
Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı)	70.000.000	10.000.000	21.384.000	21.362.081	42

Muhtelif İşler; Eski Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır. 2018 yılında proje kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı); Yeni Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine, teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir.

27.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 91: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Hastane İnşaatı	166.000.000	64.500.000	60.539.000	60.538.594	90
Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (İnşaat)	15.340.000	500.000	500.000	-	-
Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (Makine ve Teçhizat Alımı)	4.660.000	-	-	-	-
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100

Hastane İnşaatı; Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatı yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (İnşaat); "Hematoloji ve Onkoloji Hastane İnşaatı İhalesi" 2018 yılı içerisinde yapılacaktır.

27.7. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

27.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 92: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	220.000	218.000	99
Kampüs Altyapısı	60.000.000	5.000.000	1.780.000	1.217.000	78
Derslik Ve Merkezi Birimler	115.000.000	14.000.000	15.700.000	15.688.000	91
Muhtelif İşler	4.500.000	4.500.000	6.117.000	5.809.000	95
Yayın Alımları	400.000	400.000	400.000	294.000	74
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	6.000.000	2.000.000	2.000.000	1.911.000	74

2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 2017 yılı Aralık sonu itibariyle 25.137.000 TL harcama yapılmıştır.

27.8. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

27.8.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 93: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	18.000.000	4.500.000	12.800.000	13.778.000	100
Derslik ve Merkezi Birimler	200.500.000	15.000.000	15.000.000	4.326.000	85
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	250.000	250.000	250.000	237.000	95
Kampüs Altyapısı	79.000.000	4.000.000	4.000.000	652.000	87
Muhtelif İşler	43.000.000	5.500.000	14.500.000	11.450.000	94
Yayın Alımı	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Merkez yerleşke içerisine 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m² kapalı alanlı spor kompleksi kaba inşaatı tamamlanmış olup ince imalatlar devam etmektedir. Likit kaynaktan 6.100.000 TL ve Kalkınma Bakanlığı'ndan 2.200.000 TL ödenek aktarılmıştır. Tesisin geçişi kabulü yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Morfoloji derslik binasının (17.500 m²) 1. etap yapım işi ihalesi yapılmış ve işe başlanmıştır. Türk Musikisi ve Konservatuar binası (6.500 m²) inşaatı işi ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır. İhale kapsamında zemin iyileştirme, temel imalatları, su yalıtımı tamamlanmış ve diğer işler devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde başlanacak olan işler için; ödenğin 11.000.000 TL'si Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası 1. Etap (17.500 m²) inşaatında, 1.500.000 TL'si Türk Musikisi ve Konservatuar Binası inşaatında ve 2.500.000 TL'si İİBF Ek Blok inşaatında kullanılacaktır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; 2013-2017 Stratejik Planı doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekânların proje hizmetleri yaptırılacaktır. İİBF mevcut projelerin revizyonu işi 30.03.2017 tarihinde başlanmıştır.

Kampüs Altyapısı; beşinci kısım altyapı ihale hazırlıkları devam etmekte olup BESYO, Bor, Aşağıkayabaşı, Derbent ve merkez yerleşkede ihtiyaç olan altyapı çalışmalarına başlanacaktır (İş kapsamında mevcut yolların yapılması, alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark yapılacaktır). Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kullanımı için ayrılan Bor yerleşkesinde ve Pınarbaşı'nda yer alan Tarım Uygulama Sahaları altyapı işlerinin geçişi kabulü yapılmıştır.

Muhtelif İşler; ödenek Niğde ve ilçelerindeki fakülte, enstitü, yüksek okulların, büyük onarım tadilat, makine-teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımı, taşıt alımı T-2 (2 adet) ve restorasyon için kullanılacaktır. Makine teçhizat için 8.500.000 TL ve büyük onarım için 500.000 TL likit kaynaktan ödenek aktarılmıştır.

Yayın Alımı; Merkez Kütüphaneye yayın alımları yapılmıştır.

27.8.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 94: Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	14.704.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	99

27.9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

27.9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.1.7

Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 95: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Yayın Alımı	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.624.000	108
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	250.000	250.000	94.000	67
Muhtelif İşler	8.898.000	8.898.000	24.442.000	23.434.000	263
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	100.000	56.000	56
Kültür Merkezi	15.000.000	2.000.000	2.000.000	-	75
Derslik ve Merkezi Birimler	190.000.000	26.500.000	33.500.000	17.258.000	93
Kampüs Altyapısı	125.000.000	5.000.000	11.000.000	5.276.000	90

Yayın Alımı; dijital ve basılı yayın alımı yapılmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 2017 yılı 1. Rapor döneminde Yunak Meslek Yüksekokulu için Basketbol sahası yapımına başlanılmış, 2. Rapor döneminde tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler; 2017 yılı 4. rapor döneminde onarım ve makine teçhizat alımları tamamlanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Organize sanayi alanı zemin araştırma ve geoteknik etüt işleri yaptırılmıştır.

Kültür Merkezi; 9.000 m² yapı alanından oluşan müzenin yapımı 2016 yılında tamamlanmıştır. Kongre ve Kültür Merkezi'nin proje çalışmalarına devam edilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler; 2018 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (17.500 m², Merkezi Kafeterya (3.300 m²) ve Taşkent MYO (6.000 m²) yapım işleri hizmete alınacaktır. Ayrıca Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi (10.000 m²) inşaatına devam edilecektir.

Kampüs Altyapısı; 2017-2019 yıllarını kapsayan Kampüs Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi ve Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonlarının yapımlarına devam

edilmiş ve Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu tamamlanmıştır. 2018 1. Rapor döneminde Kampüs Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi İşine devam edilecektir.

Eylem No: BS.2.4

Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir.

Tablo 96: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	13.000.000	13.000.000	19.087.000	16.863.000	130

Muhtelif işler; hastane makine- teçhizat alımı ve bakım onarım hizmetleri yapılmıştır.

27.9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 97: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.910.000	4.910.000	8.675.000	8.675.000	177
Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı Projesi	2.500.000	10.000	10.000	10.000	-
Hastane Teknik Hizmetler Birimi	3.000.000	1.000.000	-	-	-

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; proje yürütücülerinin istekleri doğrultusunda alımlar yapılmıştır.

Hastane Teknik Hizmetler Birimi; 2018 yılında Hastane Teknik Hizmetler Birimi İnşaatı Projesi ihalesine çıkılacaktır.

28. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

Eylem No: BS.5.4

Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.

Tablo 98: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray Merkez Melik Mahmut Gazi Hangâhı	2.633.892	1.159.618	1.159.618	256.267	65
Konya Selçuklu Aladdin Camii	8.706.308	2.229.545	2.229.545	1.303.579	100

28.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 99: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları

Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez Eğri Minareli Camii	871.227	871.227	871.227	271.063	50%
Merkez Rıza Hasan Camii, Aksaray Merkez Salih Ağa Camii Ve Aksaray Merkez Ulu Camii	393.909	93.548	93.548	90.607	100%
Merkez Turhan Zaviyesi	1.049.073	1.049.073	1.049.073	398.127	50
KARAMAN					-
Ermenek Meydan-ı Emir (Rüstem Paşa) Camii	933.310	249.619	249.619	141.395	90
Kazımkarabekir Nalbastı Camii	626.188	19.707	19.707	-	100
Merkez Alaaddin Bey Türbesi	371.700	371.700	371.700	289.354	100
Merkez Boyahane Camii	529.970	159	159	-	10
Merkez Demirciler Camii	426.694	-	-	-	95
Merkez Karagöz Camii	1.149.320	1.149.320	1.149.320	293.664	100
Merkez Yeşildere Kinise Camii	237.332	223.842	223.842	-	100
Merkez Yollarbaşı Pelitalı Camii	434.284	187.290	187.290	187.290	60
KONYA					
Akşehir Altunkalem (cevlek) Mescidi	352.820	156.574	156.574	80.164	20

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Akşehir Hıdırlık Mescidi	280.207	6.251	6.251	-	100
Akşehir İmaret (Hasan Paşa) Camii	1.116.054	99.770	99.770	-	100
Beyşehir Bayavşar Kasabası Hızır Ali Paşa Camii	223.525	169.354	169.354	-	100
Beyşehir Eşrefoğlu Camii	2.290.474	1.218.466	1.218.466	551.339	96
Doğanhisar Karaağa Ulu Camii	451.940	195.758	204.493	204.493	80
Ereğli Şifa Hamamı	749.718	497.020	497.020	-	100
İlgın Yukarıçığil Merkez Camii	673.882	580	580	-	75
Kadınhanı Pınarbaşı Camii	758.314	364.520	364.520	355.737	90
Karatay Dolap Mektep Mescidi	450.053	135	135	-	70
Karatay Kuzgunkavak Camii	526.735	349.662	349.662	321.584	100
Karatay Mengene Camii	660.390	25	25	-	100
Karatay Namık Paşa Camii	553.485	2.379	2.379	-	100
Karatay Ovaloğlu Çelik Paşa Camii	553.485	2.379	2.379	-	100
Karatay Polatlar (Hatıp) Camii	488.726	505	505	-	100
Karatay Sarıyakup Camii	571.120	571.120	571.120	515.170	50
Meram Hoca Ahmet Fakih Camii	633.494	212.451	212.451	212.451	40
Meram Sephavan Camii	312.700	165.890	165.890	-	30
KIRIKKALE					
Keskin Çarşı Camii	848.454	627.807	848.454	848.454	95
Delice Küçükavşar Köyü Seyit Şeyh Mustafa (Karababa) Türbesi	194.373	194.373	194.373	194.373	100
NİĞDE					
Bor Yeni Hamam	2.097.848	1.877.167	1.877.167	456.374	60
YOZGAT					
Boğazlıyan Çarşı Hamamı	962.598	962.598	962.598	112.500	10
Tekkeyenicesi Köyü Camii	884.704	884.704	884.704	202.237	30

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan ve Eylem Planı kapsamında yer almayan projelerde 2017 yılı sonu itibarıyla 5.726.376 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

E. DEĞERLENDİRME

KOP Eylem Planı kapsamında 2017 yılı için 2 Milyar 350 Milyon TL ödenek ayrılması öngörülmüştür. KOP İdaresi'nin sorumlu kuruluşlardan aldığı verilere göre; 2017 yılı sonu itibariyle KOP Eylem Planı kapsamındaki yatırımlara revize ödenekler dahil 2 Milyar 535 Milyon TL ödenek tahsis edildiği görülmüştür. Bu tutarlar öngörülen tahsisat tutarının aşıldığını göstermektedir. Tahsis edilen ödeneğin 2 Milyar 050 Milyon TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme %81 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Eksen bazında en çok harcama 1 Milyar 059 Milyon TL ile Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme ekseninde olmuştur. Söz konusu ekseni 482 Milyon TL harcama ile Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı, 427 Milyon TL harcama ile Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi eksenini izlemiştir. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde harcama olmamıştır.

Yılsonu itibariyle ulaştırma sektöründe yapılan yatırımlar öne çıkmıştır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gerçekleştirdiği yaklaşık 831 Milyon TL harcama ile Eylem Planı genelinde en çok harcama gerçekleştiren kurum olmuştur. Bu kurumu 311 Milyon TL harcama ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 200 Milyon TL harcama ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı takip etmektedir.

İl bazında gerçekleştirilen harcamalara bakıldığında Konya ilinin 1 Milyar 136 Milyon TL harcama ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Yılsonu toplam harcamanın %55'i Konya ilinde gerçekleştirilmiştir. Konya ilini 436 Milyon TL ile Karaman, 301 Milyon TL ile Niğde ve 176 Milyon TL ile Aksaray takip etmiştir.