



T.C.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



**KOP EYLEM PLANI  
VE  
KOP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI  
2018 YILI IV.DÖNEM İZLEME RAPORU**

Mart 2019

## İÇİNDEKİLER

|        |  |    |
|--------|--|----|
| A.     | KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI .....          | 6  |
| B.     | KOP EYLEM PLANI .....  | 7  |
| 1.     | KOP EYLEM PLANI'NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ .....                | 8  |
| 2.     | GELİŞME EKSENLERİ.....   | 9  |
| 2.1.   | Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı .....                  | 9  |
| 2.2.   | Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi.....                                      | 10 |
| 2.3.   | Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme .....                               | 10 |
| 2.4.   | Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi .....                             | 10 |
| 2.5.   | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.....                                   | 10 |
| 3.     | EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ .....               | 11 |
| C.     | KOP BÖLGESİ 2018-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ.....                      | 11 |
| 1.     | TÜM KAMU YATIRIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER.....                         | 11 |
| 2.     | KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞMELERİ.....                                       | 12 |
| 2.1.   | Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri .....  | 12 |
| 2.2.   | 2018 Yılı Gerçekleşmeleri.....   | 13 |
| 2.2.1. | Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri .....                                 | 13 |
| 2.2.2. | Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri.....                                  | 13 |
| 2.2.3. | İllere Göre Gerçekleşme Bilgileri.....                                     | 14 |
| D.     | KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER.....  | 15 |
| 1.     | ADALET BAKANLIĞI.....  | 15 |
| 2.     | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI .....                          | 17 |
| 2.1.   | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.....                                     | 19 |
| 2.2.   | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İŞKUR).....                             | 20 |
| 3.     | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI .....  | 24 |
| 3.1.   | İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....                         | 29 |
| 3.2.   | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ).....                                 | 31 |
| 4.     | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI .....                                  | 40 |
| 4.1.   | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)....         | 40 |
| 4.2.   | ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ).....                 | 45 |
| 4.3.   | MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA).....                              | 46 |
| 4.4.   | BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ)..... | 49 |
| 4.5.   | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....                                  | 50 |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 5.    | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI .....   | 51  |
| 6.    | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI .....  | 56  |
| 6.1.  | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 56  |
| 6.2.  | İL ÖZEL İDARELERİ .....   | 59  |
| 7.    | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI .....  | 60  |
| 7.1.  | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....  | 65  |
| 8.    | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI .....  | 67  |
| 9.    | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI .....   | 70  |
| 9.1.  | MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE) .....                                   | 70  |
| 10.   | SAĞLIK BAKANLIĞI .....  | 72  |
| 11.   | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI .....   | 86  |
| 11.1. | KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI .....   | 89  |
| 11.2. | KALKINMA AJANSLARI .....  | 102 |
| 11.3. | KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME<br>İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) ..... | 107 |
| 12.   | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI .....  | 108 |
| 12.1. | DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ) .....  | 108 |
| 12.2. | SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 115 |
| 12.3. | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 117 |
| 12.4. | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....  | 119 |
| 12.5. | ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....  | 121 |
| 12.6. | HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 123 |
| 12.7. | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 124 |
| 12.8. | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 124 |
| 12.9. | TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL<br>MÜDÜRLÜĞÜ .....                      | 125 |
| 13.   | TİCARET BAKANLIĞI .....   | 126 |
| 14.   | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI .....  | 126 |
| 14.1. | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....  | 126 |
| 14.2. | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 127 |
| 14.3. | TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL<br>MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) .....               | 141 |
| 14.4. | ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 144 |
| 14.5. | HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....  | 144 |
| 14.6. | TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ<br>GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....             | 147 |

|  |     |
|--|-----|
| 15. ÜNİVERSİTELER.....                           | 147 |
| 15.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ.....                | 147 |
| 15.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ.....                  | 148 |
| 15.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ .....                   | 149 |
| 15.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ .....  | 150 |
| 15.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ .....               | 151 |
| 15.6. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ.....        | 152 |
| 15.7. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ..... | 154 |
| 15.8. NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ .....   | 154 |
| 15.9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ .....                  | 156 |
| E. DEĞERLENDİRME .....                           | 159 |

## TABLolar

|  |           |
|--|-----------|
| Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL) .....  | 8         |
| Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri .....   | 9         |
| Tablo 3: 2018 Yılı Dönemlere Göre Tüm Kamu Yatırımları Harcama Tutarları .....   | 11        |
| Tablo 4: 2018 Yılı IV. Rapor Dönemi Sonu İtibariyle Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Ödenek ve Harcama Dağılımları ..... | 12        |
| Tablo 5: KOP Eylem Planı Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri .....   | 12        |
| Tablo 6: 2018 Yılı Dönemlere Göre KOP Eylem Planı Harcama Tutarları .....  | 13        |
| Tablo 7: 2018 Yılı IV. Dönem Sonu Eksenlere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri .....   | 13        |
| Tablo 8: 2018 Yılı IV. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri .....   | 14        |
| Tablo 9: 2018 Yılı IV. Dönem Sonu İllere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri .....  | 14        |
| Tablo 10: Adalet Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 15        |
| Tablo 11: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....                                    | 17        |
| Tablo 12: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....  | 26        |
| Tablo 13: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....   | 29        |
| Tablo 14: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....  | 30        |
| Tablo 15: TOKİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 31        |
| Tablo 16: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....  | 40        |
| Tablo 17: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 41        |
| Tablo 18: EÜAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....  | 46        |
| Tablo 19: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....   | 46        |
| Tablo 20: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....  | 47        |
| Tablo 21: BOTAS'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 49        |
| Tablo 22: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Projeleri .....  | 51        |
| Tablo 23: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Projeleri .....                                   | 51        |
| Tablo 24: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Tesisi Projeleri .....                                       | 52        |
| Tablo 25: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....  | 54        |
| Tablo 26: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....  | 56        |
| Tablo 27: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Kapsamındaki KÖYDES Projeleri .....   | 59        |
| Tablo 28: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 60        |
| Tablo 29: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 61        |
| Tablo 30: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....  | 65        |
| Tablo 31: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 65        |
| Tablo 32: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Anaokulu Projeleri .....   | 67        |
| Tablo 33: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Okulu Projeleri .....                                     | 67        |
| Tablo 34: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Okulu Projeleri .....                                    | 67        |
| Tablo 35: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Kütüphane Projeleri .....  | 68        |
| Tablo 36: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Projeleri .....  | 69        |
| Tablo 37: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 69        |
| Tablo 38: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Kütüphane Yatırımları .....   | 70        |
| <b>Tablo 39: MKE'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....</b>   | <b>70</b> |
| Tablo 40: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....  | 72        |
| Tablo 41: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 78        |
| Tablo 42: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....   | 87        |
| Tablo 43: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....  | 87        |
| Tablo 44: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Projeleri .....  | 89        |

|  |     |
|--|-----|
| Tablo 45: KOP KÖSİP kapsamında İl Bazında Aktarılması Hedeflenen Ödenek Tutarları* .....               | 91  |
| Tablo 46: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri .....                                    | 107 |
| Tablo 47: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamı Dışındaki Faaliyetleri.....                                | 107 |
| Tablo 48: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Arazi Toplulaştırma Projeleri .....                     | 108 |
| Tablo 49: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sulama Projeleri .....                                  | 108 |
| Tablo 50: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki İçme Suyu Projeleri .....                               | 110 |
| Tablo 51: DSİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Arazi Toplulaştırma Projeleri.....                         | 110 |
| Tablo 52: DSİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Sulama ve İçme Suyu Projeleri .....                        | 111 |
| Tablo 53: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....                       | 117 |
| Tablo 54: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....                           | 118 |
| Tablo 55: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....   | 119 |
| Tablo 56: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri ..... | 121 |
| Tablo 57: Ticaret Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....                               | 126 |
| Tablo 58: DHMİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....  | 126 |
| Tablo 59: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....                 | 127 |
| Tablo 60: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....                     | 131 |
| Tablo 61: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....              | 141 |
| Tablo 62: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....                  | 142 |
| Tablo 63: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....                 | 144 |
| Tablo 64: TURKSAT'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....  | 147 |
| Tablo 65: Ahi Evran Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....                          | 147 |
| Tablo 66: Aksaray Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....                        | 148 |
| Tablo 67: Bozok Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri.....                              | 149 |
| Tablo 68: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....         | 150 |
| Tablo 69: Kırıkkale Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....                         | 151 |
| Tablo 70: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları..         | 152 |
| Tablo 71: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları ..        | 153 |
| Tablo 72: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....                 | 153 |
| Tablo 73: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....          | 154 |
| Tablo 74: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri .....          | 154 |
| Tablo 75: Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....                   | 156 |
| Tablo 76: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları.....                 | 156 |
| Tablo 77: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları.....                 | 157 |
| Tablo 78: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri .....                            | 157 |

## **A. KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Anılan KHK ile KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare'nin faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum sağlanması amacıyla 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK uyarınca KOP BKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

## B. KOP EYLEM PLANI

KOP BKİ bölgenin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere Eylem Planı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede KOP BKİ, 2012 yılından itibaren, bir yandan bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının topyekûn bir yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve koordinasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da KOP Eylem Planı'nı hazırlayarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'na sunmuştur. Plan 30.12.2014 tarihinde kurul tarafından onaylanmıştır.

KOP Eylem Planı, 30.04.2015 tarihinde Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bölge illerinin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Kalkınma Bakanlığı ve KOP illeri kamu kurumları yöneticilerinin katılımıyla Niğde'de gerçekleştirilen "KOP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" ile kamuoyuna açıklanmıştır.

KOP Eylem Planı için 2014-2018 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım ödenekleri toplamı 9 Milyar 927 Milyon TL (Tablo 1) olup bu toplama diğer kaynaklardan sağlanacak ilave finansman dâhil değildir. Bununla birlikte Eylem Planında yer alan projelerin gerçekleştirme durumlarına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsisi söz konusu olabilecektir.

KOP Eylem Planı kapsamında 5 ana eksen, 26 alt eksen, 92 eylem ve 243 proje paketi öngörülmüştür. Ana eksenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı
2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi
3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme
4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi
5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

**Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL)**

| EKSENLER   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2014-2018 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı</b> | 321   | 374   | 456   | 549   | 620   | 2.320     |
| <b>Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi</b>                    | 99    | 115   | 140   | 169   | 191   | 714       |
| <b>Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme</b>              | 706   | 824   | 1004  | 1210  | 1366  | 5.110     |
| <b>Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi</b>            | 243   | 283   | 345   | 416   | 470   | 1.757     |
| <b>Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi</b>                 | 4     | 4     | 5     | 6     | 7     | 26        |
| <b>TOPLAM</b>  | 1.373 | 1.600 | 1.950 | 2.350 | 2.654 | 9.927     |

## 1. KOP EYLEM PLANI'NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ

KOP Eylem Planı'nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir.

KOP Eylem Planı'nda yer alan politika ve stratejiler; Onuncu Kalkınma Planı, BGUS çalışmaları ve bölge planlarında ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu bağlamda uygulama sürecinde de kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esas alınacaktır. İnsanı odak alan bu anlayış kalkınma sürecine her bir bireyin ve her yörenin katılımını azami düzeye çıkarmayı, gelişmenin sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını sağlama anlayışı ile politikalarını sürdürecektir.

KOP illerinde daha güçlü, müreffeh bir toplum yapısına ulaşmak ve beşeri sermayeyi güçlendirmek üzere adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve bütünlüklü politikaların uygulanmasına devam edilecek, kentsel ve kırsal yaşam kalitesinin artırılması için çalışılacaktır. Toplumsal yapımız ve bütünlüğümüz, ortak mirasımız olan kültürel değerler çerçevesinde güçlendirilecektir.

Bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, nitelikli işgücünün artması ve bölgedeki vatandaşların daha donanımlı hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bölgedeki istihdam olanaklarının artmasının yanında oluşacak ihtiyaç alanlarında özellikle gençlerin mesleki ve teknik yetkinliği ve becerilerini artırarak istihdam fırsatı bulmaları sağlanacaktır. Nitelikli, becerikli, birlikte çalışma kültürüne yatkın, özgüveni yüksek, iletişime ve yeniliğe açık, girişimci bireylerin gelişmesi için gerekli ortam oluşturulacaktır.

KOP Eylem Planı, küresel gelişmeler ve bölgesel koşullar doğrultusunda, sürdürülebilir bölgesel kalkınma anlayışı ön planda tutularak kurgulanmıştır. Bu bağlamda; bölgede ekolojik dengenin

korunması, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, beşeri sosyal kapasitenin güçlendirilmesi için yeni, sürdürülebilir strateji ve programların geliştirilmesi öngörülmektedir.

KOP Eylem Planı'nın, Onuncu Kalkınma Planı kapsamındaki makro hedeflere ulaşılmasını destekleyecek eylemler içermesi öngörülmüştür.

Plan dönemi sonunda, KOP Bölgesi ile ilişkili olan TR52 (Konya, Karaman) ve TR71 (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) bölgelerinin 2011 verilerine göre kişi başı gayri safi katma değerinin Türkiye ortalamasına oranı olan %77'nin, 2018 yılında %80'e ulaşması hedeflenmektedir. Bölge ihracatının ise plan dönemi sonunda 3.5 milyar ABD Dolarına yükselerek ülke ihracatının %1,26'sının bölge tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir (Tablo 2).

## KOP Eylem Planı'nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılması Öngörülen Makro Hedefler

Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri

| GÖSTERGELER                                       | BÖLGE DÜZEYİ | 2011 | 2012 | 2013  | 2018 HEDEFİ |
|---|--------------|------|------|-------|-------------|
| Kişi başı GSKD'nin Türkiye ortalamasına oranı (%) | TR52         | 77   | -    | -     | 80          |
|   | TR71         | 77   | -    | -     | 80          |
| İşsizlik Oranı*                                   | KOP          | -    | 6,0  | 4,9   | 2,9         |
| İstihdam Oranı*                                   | KOP          | -    | 45,6 | 46,5  | 50          |
| İşgücüne Katılma Oranı*                           | KOP          | -    | 48,5 | 48,9  | 51,6        |
| İhracat Değeri (milyon dolar)**                   | KOP          | -    | -    | 1.800 | 3.500       |

\* İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreceli değerleri nüfusları ile ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması beklenmektedir.

\*\*Bölgelerin ve Türkiye'nin 2007-2013 dönemindeki ihracat değerlerindeki ortalama yıllık artış hızı baz alınarak 2018 yılı hedefi belirlenmiştir.

KOP Bölgesi'nin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranlarının, Onuncu Kalkınma Planı hedefleri ile paralel bir seyir izleyeceği öngörülmekte olup bu kapsamda bölgenin 2013 yılında %4,9 olan işsizlik oranının 2018 yılında %2,9 seviyesine gerileyeceği, 2013 yılında sırasıyla %46,5 ve %48,9 olan istihdam ve işgücüne katılma oranlarının yine sırasıyla %50 ve %51,5 değerlerine ulaşması hedeflenmektedir (Tablo 2).

## 2. GELİŞME EKSENLERİ

### 2.1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı

Bölgenin sahip olduğu su kaynakları varlığı ile toprak kaynakları varlığı arasındaki dengesizlik, son yıllarda kullanılabilir su potansiyeli aleyhine bozularak tarımsal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder duruma gelmiştir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgede, kullanılabilir su varlığı da dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe köklü bir değişime gidilmesi zaruri hale gelmiştir. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak; tarım arazilerinin toplulaştırılması, tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması, klasik açık kanal sulama sistemine sahip sulama birliği ve sulama kooperatifi sahalarında sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, tarla içi basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi, kuraklıkla mücadele edilmesi, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi sağlanacaktır.

### **2.2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi**

Bu ekseninde etkin, sürdürülebilir üretim ve dönüşüm modelleriyle; bölgenin rekabet gücünün artırılması, ekonominin yüksek katma değerli yapıya dönüştürülmesi, bu doğrultuda uygulanacak kapsamlı ve uyumlu tedbirlerle enerji, sanayi ve hizmet altyapısı gibi alanların hızla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; kırsal dağlık dezavantajlı alanlara yönelik bir kalkınma modeli uygulanacak, bölgede üretici ve çiftçilerin eğitilmesi sağlanacak, sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılarak işletmelerde markalaşma ve kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar yapılacak, enerji verimliliği eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, önemli bir turizm potansiyeline sahip bölgede, turizm altyapısı güçlendirilecek, turizmin çeşitlendirilmesi sağlanarak markalaşmaya yönelik planlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

### **2.3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme**

Bölge; stratejik olarak uygulanacak ulaştırma, lojistik ve büyük ölçekli sanayi yatırımları ile uzun vadede Doğu Akdeniz’de oluşacak ticari gelişmeleri önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bölgenin ulusal ve uluslararası erişilebilirliğinin artırılması, bu amaçla demiryolları başta olmak üzere lojistik altyapısının çok modlu olarak geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ulaştırma yatırımları ile Türkiye'nin bağlantı noktası haline gelecek bir KOP Bölgesi, denizlere açılmasının yanında batı-doğu bütünleşmesinde bir köprü görevi üstlenebilecektir. Bu kapsamda; bölgenin ulaştırma, lojistik, enerji altyapısı güçlendirilecek, kırsal ve kentsel alanda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalara ilişkin stratejiler esas alınarak bölge içinde dengeli bir mekânsal gelişim sağlanacaktır. Uzak-yakın kırsalda hizmetlere erişim kolaylaştırılacak ve kent merkezlerine olan baskının azaltılmasına yönelik projeler gerçekleştirilecek, jeo-stratejik avantajları ile bölgenin güvenlik hassasiyeti olan özellikle bilişim ve haberleşme sektörü ile ilgili yatırımlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

### **2.4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi**

Bu eksen kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, KOP Bölgesi’nde sosyal yapıda bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Özel politika gerektiren grupları güçlendirmeye, yoksullukla mücadeleye, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık ve sosyal hizmet altyapısının geliştirilmesine öncelik verilecektir. Bölge dışına göçü önlemek, kırdan kente göçün olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak ve sosyal içermeyi sağlamak amacıyla planlamalar yapılacaktır. Ayrıca, Bölgenin güçlü tarihsel ve kültürel geçmişi dikkate alınarak, Orta Anadolu’nun kültür merkezi olmasına yönelik eylemler uygulanacaktır.

### **2.5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**

Bölgede yer alan kurum ve kuruluşlar kalkınmanın temel unsurlarının başında gelmektedir. Bu nedenle bölgenin ihtiyaç duyduğu her türlü plan, proje ve faaliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, kurum/ kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte personele, donanıma sahip olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda; bölgede bulunan bakanlıkların taşra teşkilatları, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler

ile KOP BKİ'nin ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve tespit edilen idari, mali, beşeri ve teknolojik eksiklikler giderilecektir. Bölgedeki STK'ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimleri desteklenecek, belediyelere bilişim stratejisi ve stratejik plan oluşturma konularında teknik destek sağlanacaktır.

### 3. EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ

KOP Eylem Planı'nın uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıdır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı'nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumludur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı eylem planı kapsamında gerçekleşen ilerlemeleri üçer aylık dönemler halinde izlemekte ve hazırladığı izleme raporlarını ilgililerle paylaşmaktadır.

### C. KOP BÖLGESİ 2018-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK'nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin a fıkrasında belirtilen “*Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.*” ve ç fıkrasında belirtilen “*Bölge'deki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.*” hükümleri uyarınca hem KOP Eylem Planı kapsamında olan yatırımların yanı sıra Bölge'de yürütülen tüm kamu yatırımlarını izlemekte ve raporlamaktadır.

Bu raporda, KOP Bölgesi 2018-IV. Dönem Gerçekleşme Bilgilerine yer verilmiştir.

#### 1. TÜM KAMU YATIRIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

KOP Bölgesi'nde, 2018 yılı IV. Dönem Sonu itibariyle toplam 6.472.269.170 TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu tutara KOP İdaresi görev alanına 2016 yılı içerisinde eklenen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki yatırımlar da dâhildir (Tablo 3).

**Tablo 3: 2018 Yılı Dönemlere Göre Tüm Kamu Yatırımları Harcama Tutarları**

|  | I. Rapor Dönemi<br>Sonu Harcaması | II. Rapor Dönemi<br>Sonu Harcaması | III. Rapor Dönemi<br>Sonu Harcaması | IV. Rapor Dönemi<br>Sonu Harcaması |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>KOP Bölgesi<br/>Toplam Yatırım<br/>Tutarı</b> | 948.129.188                       | 2.894.390.125                      | 4.405.534.363                       | 6.472.269.170                      |

Aşağıdaki tabloda kurumlara göre ödenek ve harcama dağılımları yer almaktadır:

**Tablo 4: 2018 Yılı IV. Rapor Dönemi Sonu İtibariyle Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Ödenek ve Harcama Dağılımları**

| Kurumlar                                    | Proje Tutarı          | 2018 Yılı Ödenegi    | 2018 Yılı Revize Ödenegi | 2018 Yılı Harcaması  |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Adalet Bakanlığı                            | 2.295.614.945         | 420.077.000          | 636.797.579              | 539.012.949          |
| Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 179.264.000           | 33.393.827           | 52.410.827               | 40.562.507           |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı               | 2.762.618.445         | 1.424.896.315        | 1.417.996.232            | 854.074.014          |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı         | 19.205.621.832        | 1.484.736.422        | 1.566.390.127            | 460.701.078          |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı                   | 1.305.058.713         | 155.263.747          | 220.686.797              | 119.774.723          |
| İçişleri Bakanlığı                          | 887.715.934           | 584.425.332          | 627.636.497              | 375.137.189          |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı                  | 266.489.648           | 100.799.308          | 104.737.433              | 38.874.202           |
| Milli Eğitim Bakanlığı                      | 1.483.323.418         | 430.766.012          | 523.832.193              | 351.510.865          |
| Milli Savunma Bakanlığı (MKE)               | 552.835.000           | 149.170.000          | 159.475.000              | 51.390.660           |
| Sağlık Bakanlığı                            | 952.286.019           | 159.427.218          | 249.706.218              | 169.328.157          |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı               | 1.021.611.964         | 377.948.124          | 380.216.963              | 339.996.398          |
| Tarım ve Orman Bakanlığı                    | 5.142.962.067         | 589.455.339          | 522.345.901              | 501.480.318          |
| Ticaret Bakanlığı                           | 201.780               | 201.780              | 201.780                  | -                    |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı              | 32.331.800.545        | 1.915.418.291        | 2.388.352.082            | 2.129.992.265        |
| Üniversiteler                               | 1.810.169.001         | 430.941.000          | 620.271.654              | 500.433.846          |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>70.197.573.310</b> | <b>8.256.919.716</b> | <b>9.471.057.283</b>     | <b>6.472.269.170</b> |

KOP Bölgesi'nde 2018 yılı IV. Dönem sonu itibariyle en yüksek harcama 2.129.998.265 TL ile Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafından, ikinci en yüksek harcama ise 854.074.014 TL ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 4).

## 2. KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞMELERİ

### 2.1. Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri

KOP Eylem Planı kapsamında 2014 yılında 1.394.641.186 TL, 2015 yılında 1.775.810.942 TL, 2016 yılında 1.513.249.588 TL ve 2017 yılında 2.049.893.210 TL harcama gerçekleştirilmiştir (Tablo 5).

**Tablo 5: KOP Eylem Planı Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri**

| Yıllar | Yılı Ödenegi  | Yılı Revize Ödenegi | Yılı Harcaması |
|--------|---------------|---------------------|----------------|
| 2014   | 1.132.104.281 | 1.595.610.227       | 1.394.641.186  |
| 2015   | 1.236.971.422 | 2.125.410.566       | 1.775.810.942  |
| 2016   | 1.393.358.175 | 1.884.878.161       | 1.513.249.588  |
| 2017   | 2.030.045.222 | 2.534.591.610       | 2.049.893.210  |

## 2.2. 2018 Yılı Gerçekleşmeleri

KOP Eylem Planı kapsamında 2018 yılı IV. Rapor Dönemi sonunda 2.958.970.592 TL tahsisat gerçekleşirken, 2.372.304.396 TL harcama yapılmıştır (Tablo 6).

**Tablo 6: 2018 Yılı Dönemlere Göre KOP Eylem Planı Harcama Tutarları**

| I. Rapor Dönemi Sonu Harcaması | II. Rapor Dönemi Sonu Harcaması | III. Rapor Dönemi Sonu Harcaması | IV. Rapor Dönemi Sonu Harcaması |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 297.005.931                    | 983.573.793                     | 1.512.020.442                    | 2.372.304.396                   |

### 2.2.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

Eksenlere göre en yüksek harcama 1.203.393.193 TL ile “Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme” ekseninde olmuştur. En düşük harcama ise 0 TL ile “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” ekseninde gerçekleşmiştir (Tablo 7).

**Tablo 7: 2018 Yılı IV. Dönem Sonu Eksenlere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri**

| Eksenler   | Proje Tutarı          | 2018 Yılı Ödeneği    | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması  |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı</b> | 3.321.448.659         | 476.603.853          | 332.933.384              | 327.802.787          |
| <b>Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi</b>                    | 537.560.790           | 192.990.226          | 219.290.864              | 202.526.409          |
| <b>Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme</b>              | 11.786.365.805        | 1.462.492.175        | 1.436.218.272            | 1.203.393.193        |
| <b>Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi</b>            | 2.892.044.493         | 696.121.366          | 970.438.073              | 638.582.008          |
| <b>Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi</b>                 | 90.000                | 90.000               | 90.000                   | -                    |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>18.537.509.747</b> | <b>2.828.297.620</b> | <b>2.958.970.592</b>     | <b>2.372.304.396</b> |

### 2.2.2. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri

KOP Eylem Planı kapsamında 2018 yılı IV. Rapor Dönemi sonunda kurumlara göre en yüksek harcama 908.351.681 TL ile “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” tarafından, ikinci en yüksek harcama ise 376.204.601 TL ile “Tarım ve Orman Bakanlığı” tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 8).

**Tablo 8: 2018 Yılı IV. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri**

| Kurumlar                            | Proje Tutarı   | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Aksaray Üniversitesi                | 150.151.595    | 24.002.000        | 36.888.560               | 36.428.046          |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı       | 1.094.000      | 1.094.000         | 1.094.000                | 340.000             |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 453.164.016    | 78.048.810        | 113.855.016              | 101.022.508         |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı           | 514.086.633    | 95.757.000        | 161.383.051              | 77.257.442          |
| İl Özel İdareleri                   | 49.382.848     | 49.382.848        | 49.382.848               | 38.374.420          |
| İller Bankası                       | 216.557.178    | 213.043.328       | 216.557.178              | 83.324.731          |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  | 132.674.000    | 30.000.000        | 75.100.000               | 40.843.000          |
| KOP BKİ                             | 268.048.178    | 142.342.929       | 142.534.929              | 127.588.667         |
| KOSGEB                              | 94.767.987     | 94.767.987        | 94.767.987               | 94.767.987          |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı          | 13.906.955     | 3.175.872         | 3.585.872                | 884.872             |
| Milli Eğitim Bakanlığı              | 1.052.386.219  | 282.366.084       | 322.963.710              | 195.043.503         |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi      | 271.496.000    | 72.000.000        | 90.650.000               | 74.085.861          |
| Niğde Üniversitesi                  | 153.389.000    | 32.998.000        | 57.421.000               | 29.416.000          |
| Sağlık Bakanlığı                    | 397.342.000    | 74.532.218        | 106.012.659              | 80.688.717          |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı       | 73.181.000     | 12.010.000        | 12.002.000               | 11.272.189          |
| Selçuk Üniversitesi                 | 171.488.000    | 66.502.000        | 101.938.000              | 92.631.000          |
| Tarım ve Orman Bakanlığı            | 4.015.069.092  | 469.573.353       | 381.193.962              | 376.204.601         |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı      | 10.497.984.846 | 1.080.309.999     | 985.733.600              | 908.351.681         |
| Vakıflar Genel Müdürlüğü            | 11.340.200     | 6.391.192         | 5.906.221                | 3.779.171           |

### 2.2.3. İllere Göre Gerçekleşme Bilgileri

KOP Eylem Planı kapsamında 2018 yılı IV. Rapor Dönemi sonu itibariyle en yüksek harcama 1.430.505.490 TL ile Konya ilinde olurken, Konya'yı Karaman, Niğde ve Aksaray illeri takip etmiştir (Tablo 9).

**Tablo 9: 2018 Yılı IV. Dönem Sonu İllere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri**

| İller   | Proje Tutarı   | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Aksaray | 1.509.617.629  | 258.040.652       | 267.018.841              | 222.668.964         |
| Karaman | 3.749.334.316  | 639.561.660       | 572.230.128              | 423.745.126         |
| Konya   | 10.806.724.974 | 1.407.366.802     | 1.663.027.110            | 1.430.505.490       |
| Niğde   | 2.471.832.829  | 523.328.506       | 456.694.514              | 295.384.816         |

## D. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER

Sorumlu kurum/kuruluşlardan elde edilen veriler doğrultusunda KOP Eylem Planı kapsamında yer alan/almayan projelere ilişkin gerçekleştirme bilgileri kurumlara göre aşağıda verilmiştir.

### 1. ADALET BAKANLIĞI

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 10: Adalet Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ortaköy Adalet Binası   | 6.400.000    | 1.500.000         | 4.450.000                | 4.450.000           | 47                            |
| Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Fesih Sonrası Eksikliklerin Tamamlanması) (Muhtelif Adalet Binası) | 46.058.469   | 20.000.000        | 20.000.000               | 18.665.955          | 87                            |
| Aksaray Ek Adalet Binası  | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| Aksaray ÇİK (Muhtelif Cezaevi)  | 519.000.000  | 120.000.000       | 120.000.000              | 83.954.920          | 16                            |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Karaman Adalet Binası   | 25.000.000   | 11.500.000        | 11.612.828               | 11.612.828          | 100                           |
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Delice Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı  | 21.000.000   | 10.700.000        | 11.921.526               | 11.921.526          | 68                            |
| Kırıkkale Ek Adalet Binası  | 54.812.987   | 18.000.000        | 25.648.530               | 25.648.530          | 100                           |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu  | 287.200.000  | 85.000.000        | 142.400.000              | 115.570.000         | 43                            |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Akşehir Adalet Binası   | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| Beyşehir Adalet Binası  | 14.868.000   | 8.754.000         | 11.099.117               | 11.099.117          | 95                            |
| Kulu Adalet Binası  | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| Cihanbeyli Adalet Binası  | 12.000.000   | 1.200.000         | 1.200.000                | -                   | -                             |
| Çumra Adalet Binası   | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| Seydişehir Adalet Binası  | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| Konya Bölge Adliye Mahkemesi  | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |

| Proje Adı                          | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Konya Bölge İdare Mahkemesi        | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| Konya Adli Tıp Binası              | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| Ereğli Ceza İnfaz Kurumu           | 291.480.000  | 50.000.000        | 176.794.309              | 176.794.309         | 45                            |
| Konya Ceza İnfaz Kurumu            | 300.000.000  | 20.000.000        | 20.000.000               | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>                    |              |                   |                          |                     |                               |
| Ürgüp Adalet Binası                | 9.117.000    | 1.700.000         | 4.579.000                | 4.579.000           | 40                            |
| Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu    | 21.320.000   | 12.216.000        | 19.694.000               | 19.694.000          | 98                            |
| Nevşehir Adli Tıp Binası           | 30.000       | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| <b>NİĞDE</b>                       |              |                   |                          |                     |                               |
| Niğde Adalet Binası                | 39.055.455   | 1.250.000         | 1.250.000                | 1.250.000           | 100                           |
| Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu       | 75.000.000   | 100.000           | 100.000                  | -                   | -                             |
| <b>YOZGAT</b>                      |              |                   |                          |                     |                               |
| Çayıralan Adalet Binası            | 5.569.127    | 50.000            | 50.000                   | -                   | 100                           |
| Şefaattli Adalet Binası            | 7.949.907    | 300.000           | 300.000                  | 271.595             | 100                           |
| Yozgat Ceza İnfaz Kurumu           | 98.195.000   | 20.000.000        | 20.000.000               | 16.262.838          | 100                           |
| Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu       | 20.699.000   | 3.300.000         | 3.300.000                | -                   | 100                           |
| Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu | 35.970.000   | 11.000.000        | 18.891.269               | 18.891.269          | 89                            |
| Yerköy Açık Ceza İnfaz Kurumu      | 350.000.000  | 100.000           | 100.000                  | -                   | -                             |
| Yozgat Eğitim Merkezi              | 54.650.000   | 23.137.000        | 23.137.000               | 18.347.062          | 40                            |

### **AKSARAY**

**Ortaköy Adalet Binası;** inşaatına başlanılmıştır.

**Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Fesih Sonrası Eksikliklerin Tamamlanması) (Muhtelif Adalet Binası);** inşaatı devam etmektedir.

**Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Muhtelif Cezaevi);** inşaatı devam etmektedir.

### **KARAMAN**

**Karaman Adalet Binası;** geçici kabul aşamasındadır.

### **KIRIKKALE**

**Kırıkkale Ek Adalet Binası;** geçici kabul aşamasındadır.

**Delice Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı devam etmektedir.

### **KIRŞEHİR**

**Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı devam etmektedir.

### **KONYA**

**Beyşehir Adalet Binası;** inşaatı devam etmektedir.

**Ereğli Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı devam etmektedir.

### **NEVŞEHİR**

**Ürgüp Adalet Binası;** inşaatı devam etmektedir.

**Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı devam etmektedir.

### **NİĞDE**

**Niğde Adalet Binası;** inşaatı tamamlanmıştır.

### **YOZGAT**

**Çayıralan Adalet Binası;** inşaatı tamamlanmıştır.

**Şefaati Adalet Binası;** inşaatı tamamlanmıştır.

**Yozgat Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı devam etmektedir.

**Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı tamamlanmıştır.

**Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı devam etmektedir.

**Yozgat Eğitim Merkezi;** inşaatı devam etmektedir.

## **2. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI**

### **i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 11: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı           | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>      |              |                   |                          |                     |                               |
| Çocuk Evleri Sitesi | 7.250.000    | 300.000           | 300.000                  | -                   | -                             |
| <b>KIRIKKALE</b>    |              |                   |                          |                     |                               |
| Huzurevi İnşaatı    | 18.000.000   | 2.000.000         | 2.000.000                | 2.000               | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>     |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çocuk Evleri Sitesi                                | 7.865.000    | 1.868.827         | 1.868.827                | 1.868.827           | 100                           |
| <b>KONYA</b>                                       |              |                   |                          |                     |                               |
| Engelsiz Yaşam Merkezi (63 kapasite)               | 10.000.000   | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Huzurevi İnşaatı                                   | 18.000.000   | 2.000.000         | 2.000.000                | 15.000              | -                             |
| Çocuk Destek Merkezi                               | 6.560.000    | 1.700.000         | 2.700.000                | 2.000.361           | 75                            |
| <b>NEVŞEHİR</b>                                    |              |                   |                          |                     |                               |
| Huzurevi İnşaatı                                   | 18.000.000   | 1.800.000         | 1.800.000                | 87.084              | -                             |
| <b>YOZGAT</b>                                      |              |                   |                          |                     |                               |
| Huzurevi İnşaatı                                   | 14.500.000   | 2.000.000         | 2.000.000                | 2.000.000           | 30                            |
| Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 8.420.000    | 840.000           | 840.000                  | 840.000             | -                             |

### **AKSARAY**

**Çocuk Evleri Sitesi;** ihale aşamasındadır.

### **KIRIKKALE**

**Huzurevi İnşaatı;** avam proje aşamasındadır.

### **KIRŞEHİR**

**Çocuk Evleri Sitesi;** inşaatı tamamlanmış geçici kabulü yapılmıştır.

### **KONYA**

**Engelsiz Yaşam Merkezi (63 kapasite);** arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Huzurevi İnşaatı;** avam proje işlemleri bitirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılacaktır.

**Çocuk Destek Merkezi;** inşaatı devam etmektedir.

### **NEVŞEHİR**

**Huzurevi İnşaatı;** inşaat ihale aşamasındadır.

### **YOZGAT**

**Huzurevi İnşaatı;** inşaat devam etmektedir.

**Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası;** inşaat ihalesi süreci devam etmektedir.

## **ii. Diğer Faaliyetler**

**Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmak (ŞÖNİM açılmasına ilişkin çalışmalar);** "Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir,

Konya ve Niğde illerinde açılmış olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM); 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler, şiddet mağduruna yönelik yönlendirme ve rehberlik, tedbir kararı için müracaat ve tedbir planına yönelik çalışmalar, maddi yardım, hukuki destek, tıbbi destek, psiko-sosyal destek, istihdama yönelik destek, eğitim ve mesleki eğitim destek ile diğer destekleyici hizmetleri ve de şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik rehberlik ve yönlendirme hizmetleri yürütülmüştür.

Bahse konu çalışmalar ŞÖNİM bulunmayan illerde (Yozgat) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ŞÖNİMLERİN kurumsal kapasitesinin güçlendirmek, verilen hizmetleri değerlendirmek, yerinde rehberlik/danışmalık yapmak ve hizmet sunumunda karşılaşılan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sağlanması için gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri kapsamında Kırşehir iline çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020”nin “.....kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak” hedefi kapsamında “kadına yönelik şiddet konusunda hizmet sunan tüm kurum kuruluş temsilcilerine ve kamuoyuna yönelik olarak seminer, atölye çalışması vb. etkinliklerin işbirliği içinde düzenlenmesi” faaliyetine (Faaliyet 2.1.) yer verilmektedir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla 2018 yılı içerisinde KOP Eylem Planı kapsamındaki illerde görev yapan kamu görevlilerine yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri” gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ilgili raporlama dönemi içerisinde Temmuz ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eylül ayında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir.

**Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri;** söz konusu seminerler kapsamında finansal konuların ve risklerin anlaşılması, kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar hakkında farkındalığın artırılması amacıyla Bakanlık İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda Aksaray, Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri”ne 1350 kişi katılım sağlamış olup farkındalık oluşturulmuştur. Ayrıca, bahse konu seminerler toplam 23 ilde gerçekleştirilmiş olup 7.100 kişi katılım sağlamıştır.

Seminerlerin 2019 yılında STK'lar ile işbirliği içerisinde İl Müdürlükleri tarafınca yürütülmesi amacıyla eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

## 2.1. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 12: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                                    | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KIRIKKALE</b>                             |              |                   |                          |                     |                               |
| Keskin Sosyal Güvenlik Merkezi Binası Yapımı | 1.893.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | -                   | -                             |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KIRŞEHİR</b>                                  |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü            | 10.300.000   | 3.300.000         | 8.000.000                | 6.527.070           | 90                            |
| <b>KONYA</b>                                     |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü               | 41.400.000   | 10.562.000        | 24.487.000               | 24.486.850          | 88                            |
| Akşehir Sosyal Güvenlik Merkezi Binası Yapımı    | 1.950.000    | 2.071.000         | 1.463.000                | 1.194.956           | 95                            |
| Bozkır Sosyal Güvenlik Merkezi Binası Yapımı     | 1.265.000    | 362.000           | 362.000                  | 310.922             | 30                            |
| Seydişehir Sosyal Güvenlik Merkezi Binası Yapımı | 2.240.000    | 2.240.000         | 2.240.000                | 496.430             | 27                            |
| <b>NEVŞEHİR</b>                                  |              |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü            | 11.500.000   | 1.150.000         | 1.150.000                | 733.007             | -                             |

## 2.2. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İŞKUR)

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

#### Eylem No: BS.3.1

Eylem Adı: İstihdam ve mesleki gelişim imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İŞKUR tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulabilmesi, işsiz vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sağlanabilmesi için “İŞKUR Model Ofisi” oluşturularak gerekli donanımı sağlanacaktır; “İŞKUR Model Ofisi” ne benzer nitelikte İŞKUR Hizmet Noktaları kurulmaktadır. İŞKUR hizmetlerinin vatandaşlara en yakın noktadan sunulmasını sağlamak amacıyla 2010 yılının Şubat ayından itibaren belediyeler başta olmak üzere, üniversitelerin kariyer merkezleri, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları ve teknoloji gelişim merkezleri ile “İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokoller” imzalanmaya başlanmıştır. Protokoller kapsamında “İŞKUR Hizmet Noktası” olarak ifade edilen yerlerde vatandaşlarımız İŞKUR’a gelmeden iş ve işlemlerini gerçekleştirebilme imkânına kavuşmuş, ayrıca hizmete erişim kolaylaşmıştır. Bu kapsamda Türkiye genelinde 2018 Aralık sonu itibarıyla 1.185’i belediyeler bünyesinde olmak üzere toplam 2.633 adet hizmet noktası açılmıştır.

Tablo 13: İŞKUR KOP Bölgesi Hizmet Noktası Sayısı

| İller      | Hizmet Noktası Sayısı |
|------------|-----------------------|
| Aksaray    | 32                    |
| Karaman    | 31                    |
| Kırıkkale* | 18                    |
| Kırşehir*  | 24                    |
| Konya      | 91                    |
| Nevşehir*  | 14                    |
| Niğde      | 21                    |
| Yozgat*    | 45                    |

\* Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri KOP Eylem Planı kapsamında değildir.

KOP Bölgesi'nde toplam 276 adet İŞKUR Hizmet Noktası bulunmaktadır.

## ii. Diğer Faaliyetler

- **İstihdam Hizmetleri**

Tablo 14: İŞKUR İşe Yerleştirme Faaliyetleri

| İLLER     | İŞE YERLEŞTİRME* |       |        |
|-----------|------------------|-------|--------|
|           | Erkek            | Kadın | Toplam |
| Aksaray   | 3130             | 1366  | 4496   |
| Karaman   | 2448             | 1873  | 4321   |
| Kırıkkale | 4296             | 2038  | 6334   |
| Kırşehir  | 3071             | 792   | 3863   |
| Konya     | 23470            | 6905  | 30375  |
| Niğde     | 2870             | 931   | 3801   |
| Nevşehir  | 3371             | 1283  | 4654   |
| Yozgat    | 3825             | 1003  | 4828   |

\* İşe yerleştirme rakamları 2018 yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

### **İstihdam Fuarı**

İstihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak amacıyla İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenlenmesine önem verilmekte ve bu faaliyetler 2010 yılından beri sayısı artarak devam ettirilmektedir.

İstihdam fuarları; işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı çatı altında yüz yüze buluşturmak, işverenlerin işgücü taleplerini değerlendirmelerine imkân vermek, adaylarla firma temsilcileri arasında ön görüşme imkânı sağlamak, istihdam ortamı yaratmak, İŞKUR'un hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tanınırlığını arttırmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu fuarlarda; sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile

talep edenler bir araya gelmekte; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurulmaktadır. Fuarlar sırasında çeşitli seminerler ve sunumlar gerçekleştirilerek iş arama becerileri ve istihdam olanakları ile ilgili bilgiler de verilmektedir. 2018 yılında tüm büyükşehirlerde istihdam fuarı hedefi konulmuştur.

**Tablo 15: İŞKUR İstihdam Fuarı Faaliyetleri**

| İLLER     | İSTİHDAM FUARI |                  |
|-----------|----------------|------------------|
|           | Planlanan      | Gerçekleştirilen |
| Aksaray   | -              | -                |
| Karaman   | -              | -                |
| Kırıkkale | -              | -                |
| Kırşehir  | -              | -                |
| Konya     | -              | -                |
| Nevşehir  | -              | -                |
| Niğde     | -              | -                |
| Yozgat    | -              | -                |

### **Kariyer Günleri**

Kariyer günleri yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak olan eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak, gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına ve iş bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda İŞKUR hizmetleri, iş arama becerileri, kariyer planı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, gençlere yönelik istihdam ve işbaşı eğitim olanakları gibi konularda da sunum ve seminerler gerçekleştirilmektedir.

Kariyer günleri ile eğitim düzeyi yüksek/nitelikli işgücüne ulaşarak İŞKUR faaliyetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılarak çalışma hayatına yeni atılacak olan gençlerin iş arama süresinin kısalmasına yardımcı olunmakta, İŞKUR'un tanınırlığı artırılmaktadır. Ayrıca ilin önde gelen işverenleri ile gençleri buluşturularak girişimcilik ve iş hayatı hakkında bilgi düzeylerinin artırılmasına çalışılmaktadır.

**Tablo 16: İŞKUR Kariyer Günü Faaliyetleri**

| İLLER     | KARİYER GÜNÜ |                  |
|-----------|--------------|------------------|
|           | Planlanan    | Gerçekleştirilen |
| Aksaray   | 1            | -                |
| Karaman   | 1            | 2                |
| Kırıkkale | 1            | 1                |
| Kırşehir  | 1            | 1                |
| Konya     | 1            | 9                |
| Nevşehir  | 1            | 1                |
| Niğde     | 1            | 1                |
| Yozgat    | 1            | -                |

KOP Bölgesi'nde toplam 15 adet "Kariyer Günü" gerçekleştirilmiştir.

- **Aktif İşgücü Programları**

Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları ve işveren talepleri doğrultusunda yıllık eğitim planları hazırlanmakta ve bu plan dâhilinde mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda KOP illerinde 2018 Ocak- Aralık döneminde düzenlenen kurslara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 17: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları**

| İller     | İşgücü Yetiştirme Programları |                 |               |                 |              |                 |              |                 |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
|           | Mesleki Eğitim                |                 | İşbaşı Eğitim |                 | Girişimcilik |                 | Engelli Kurs |                 |
|           | Kurs Sayısı                   | Kursiyer Sayısı | Kurs Sayısı   | Kursiyer Sayısı | Kurs Sayısı  | Kursiyer Sayısı | Kurs Sayısı  | Kursiyer Sayısı |
| Aksaray   | 49                            | 1.001           | 305           | 1.016           | 32           | 765             | 0            | 0               |
| Karaman   | 12                            | 238             | 539           | 1.433           | 53           | 1.131           | 0            | 0               |
| Kırıkkale | 38                            | 642             | 536           | 1.326           | 13           | 273             | 0            | 0               |
| Kırşehir  | 11                            | 232             | 345           | 561             | 17           | 445             | 0            | 0               |
| Konya     | 66                            | 1.317           | 1.878         | 5.527           | 125          | 2.748           | 0            | 0               |
| Neşehir   | 36                            | 808             | 316           | 712             | 11           | 273             | 0            | 0               |
| Niğde     | 9                             | 191             | 441           | 912             | 14           | 331             | 0            | 0               |
| Yozgat    | 40                            | 832             | 712           | 1.572           | 31           | 644             | 0            | 0               |

- **İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri**

2018 yılında gerçekleştirilen bireysel görüşme, işyeri ziyareti, eğitim öğretim kurumu ziyareti ve iş arama becerileri eğitimi & grup görüşmeleri sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo 18: İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri**

| İl            | Bireysel Görüşme Sayısı | İşyeri Ziyaretleri | Eğitim Kurumu Ziyareti | Grup Görüşmesi ve İş Arama Becerileri Eğitimi Sayısı |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--|
| Aksaray       | 30.524                  | 3.595              | 105                    | 369  |
| Karaman       | 13.927                  | 1.194              | 80                     | 56   |
| Kırıkkale     | 34.277                  | 2.567              | 129                    | 113  |
| Kırşehir      | 22.880                  | 4.015              | 153                    | 115  |
| Konya         | 184.081                 | 20.983             | 1.256                  | 2.086  |
| Neşehir       | 17.816                  | 730                | 100                    | 24   |
| Niğde         | 18.680                  | 2.045              | 211                    | 120  |
| Yozgat        | 23.008                  | 3.069              | 142                    | 150  |
| <b>TOPLAM</b> | <b>345.193</b>          | <b>38.198</b>      | <b>2.176</b>           | <b>3.033</b>   |

KOP Bölgesi'nde 2018 yılında toplamda bireysel görüşme sayısı 345.193, işyeri ziyareti sayısı 38.198, eğitim kurumu ziyareti sayısı 2.176 ve grup görüşmesi ve iş arama becerileri eğitimi sayısı 3.033 olarak gerçekleşmiştir.

### **Üniversite İrtibat Noktaları**

Karaman'da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde, Kırıkkale'de Kırıkkale Üniversitesi'nde, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi'nde, Konya'da Selçuk Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi'nde, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Yozgat'ta Bozok Üniversitesi'nde birer Üniversite İrtibat Noktası faaliyet göstermektedir.

### **Meslek Seçimine Destek Dergisi**

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak amaçlarıyla hazırlanan ve Türkiye genelinde dağıtılan Meslek Seçimine Destek Dergisi 2018 yılında Türkiye genelinde 1 milyon adet dağıtılmıştır. Dergi; İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, Hizmet Noktaları, Üniversite İrtibat Noktaları, Meslek Tanıtım Günleri, Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarlarında, bunun yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerinde kullanılmaktadır.

Aksaray'da 5.000 adet, Karaman'da 3.300 adet, Kırıkkale'de 3.900 adet, Kırşehir'de 3.000 adet, Konya'da 28.700 adet, Nevşehir'de 3.700 adet, Niğde'de 4.900 adet, Yozgat'ta ise 6.400 adet Meslek Seçimine Destek Dergisi dağıtılmıştır.

## **3. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI**

### **i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

#### **Eylem No: TS.3.4**

**Eylem Adı: Hava kalitesinin yükseltilmesi ve iklim değişikliğine uyuma yönelik etüt – uygulama çalışmaları yapılacaktır.**

**Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi;** sanayi tesisleri, ısınma, trafik vb. ile ilgili emisyon envanteri çalışmaları yıllık olarak yapılmakta ve emisyon envanteri raporlamaları hem Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi Sekreteryası hem de Avrupa Çevre Ajansı (AÇA-EIONET) Avrupa Çevre ve Bilgi Gözlem Ağı'na gönderilmektedir. Bununla birlikte anılan envanter raporlamaları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ulusal bütçe finansmanı aracılığıyla, TÜBİTAK KAMAG Programı altında yürütülen, 111G037 numaralı "Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi" ile bölgesel emisyon hesaplamaları kapsamında;

- Hava kirliliğine neden olan ana kaynakların sınıflandırılması,
- Kaynak bilgilerinin detaylı şekilde bir araya getirilmesi,
- Bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri destekli olarak işlenmesi,

- Hava kirleticisi emisyonların envanter hesaplarının yapılması,
- Emisyon toplamlarının hava kalitesi modelleri ile dağılımı,
- Tüm bu ilişkilerin web üzerinden veri girişleri yapılarak mekânsal haritalar üzerinden izlenebilmesi planlanmıştır.

Projenin yürütüldüğü iller Marmara Bölgesi illeridir. KOP Bölgesi illeri olan Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi ve tüm iller için çalışmaların 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır.

**Eylem No: AGK.3.2**

**Eylem Adı: Planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla örnek imar uygulamaları desteklenecektir.**

**GAP ve KOP Bölgelerinde Örnek İmar Uygulaması Yapılması;** KOP Bölgesi'nde Konya İli Meram İlçesi ve Karaman İli Ermenek İlçesinde yürütülmektedir. Proje 2016 Nisan ayı itibariyle başlamış olup, örnek imar uygulamasının mülkiyet sorunları da çözümlenerek, imar parselleri dağıtım işlemleri yüklenici firma tarafından tamamlanmıştır. Tamamlanan bu uygulamaların kontrolleri yapılarak geçici askı süreçlerine geçilmiştir. Geçici 1. ve 2. askı süreçleri tamamlanarak gerekli düzeltme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Karaman'da İdarenin, Konya'da İdarenin ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının onay süreci gerçekleşmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesine göre bir aylık yasal askı süreci tamamlanmıştır. Ancak yeni itirazların oluşmasından dolayı bunlar değerlendirilmiş ve bazı değişikliklere gidilerek, yeniden bir aylık askı çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Son bir aylık bu süreçte tamamlanmış, parselasyon plan ve dağıtım cetvelleri kontrol için Kadastro müdürlüğüne teslim edilmiştir. Kadastro Müdürlüğünde yapılan kontrollerin tamamlanmasını müteakip, proje dosyası Tapu Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve imar uygulamasının tescilleri sağlanmıştır. Halkın bilgilendirme çalışmaları ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Konya ilinde yeni imar tapularının dağıtımına başlanılmış, kapanış toplantısı yapılarak proje sonuçlandırılmıştır. Karaman ilinde ise kapanış toplantısı ile proje sonuçlandırılacaktır.

Projenin KOP Bölgesi'ni kapsayan kısmının ödeneği 1.094.000 TL'dir. 2018 yılında 340.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**Eylem No: AGK.3.3**

**Eylem Adı: Katı atık bertaraf tesislerinin yapımı desteklenecektir.**

**Konya Katı Atık Yönetimi Projesi;** proje tutarı 14.268.804 Avrodur. Servis sözleşmesi 29.12.2011, inşai uygulama sözleşmesi 14.10.2014 tarihinde imzalanmıştır. Toplam fiziki gerçekleşme %100 seviyesindedir. 01.08.2017 tarihinde geçici kabul yapılmıştır.

**Eylem No: AGK.3.4**

**Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.**

**Aksaray Entegre Su Projesi;** Aksaray Su ve Atıksu Projesi projenin proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Avrupa Birliği proje hazırlık süreci tamamlanmış olup, IPA başvurusuna hazır haldedir. Ancak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun 05.04.2018 tarihli ve 1828543 numaralı yazısı ile fon kaybına neden olmamak amacıyla finansman başvurusu yapılan entegre su ve katı atık projelerinin ihale süreçlerinin başlatılmasına öncelik verileceği ve bu süre içerisinde yeni proje başvurusu kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

**Akşehir İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi;** proje tutarı 10.454.281 Avro'dur. Servis sözleşmesi 30.03.2016 tarihinde, inşai uygulama sözleşmesi 09.02.2016 tarihinde imzalanmıştır. Toplam fiziki gerçekleştirme %100 seviyesindedir. 08.12.2017 tarihinde geçici kabul yapılmıştır.

**Seydişehir Su ve Atıksu Projesi;** proje tutarı 4.578.000 Avro'dur. Servis sözleşmesi 16.01.2015, inşai uygulama sözleşmesi 16.02.2015 tarihinde imzalanmıştır. 12.12.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 12: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm projeleri uygulanacaktır.  | 5.824.000    | 902.500           | 1.209.600                | 1.209.600           |
| Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Aksaray-Konya)  | 50.000       | 50.000            | 50.000                   | 14.607              |
| Bozkır Barajı İskanı  | 151.932.000  | 15.815.000        | 5.000                    | -                   |
| Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşİ   | 1.383.000    | 1.383.000         | 1.383.000                | 1.281.958           |
| Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Temini 2.EtapYapım İşİ  | 4.000.000    | 1.500.000         | 1.500.000                | -                   |
| Halihazır Harita Alımı (Aksaray-Kırşehir)   | 1.982.000    | 180.540           | 361.080                  | 361.080             |
| Hava Emisyon Yönetimi Portalının Geliştirilmesi Projesi   | 700.000      | 700.000           | 454.000                  | -                   |
| Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB) (Aksaray-Karaman-Konya-Nevşehir-Niğde)   | 2.401.000    | 960.000           | 960.000                  | -                   |
| İmar Uygulaması (Aksaray-Yenikent Beldesi)  | 342.000      | 342.000           | 342.000                  | -                   |
| ÖÇK Bölgelerinde Su Kalitesinin ve AAT İzlenmesi Projesi  | 12.930       | 12.930            | 12.930                   | 12.930              |
| Tuz gölü ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi (Aksaray – Konya)  | 36.950       | 36.950            | 36.950                   | 36.950              |
| Tarihi Sultanhanı (Aksaray) Kervansaray Restorasyon Projesi   | 10.950.000   | 6.000.000         | 6.000.000                | 5.942.526           |
| Selime (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşİ  | 1.180.000    | 1.180.000         | 1.180.000                | 1.175.849           |
| Sultanhanı (Aksaray) İçmesuyu Temini Yapım İşİ  | 700.000      | 700.000           | 700.000                  | -                   |
| Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Temini 2.EtapYapım İşİ  | 4.000.000    | 1.500.000         | 1.500.000                | -                   |
| Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşİ   | 1.383.000    | 1.383.000         | 1.383.000                | 1.281.958           |
| Halihazır Harita Alımı (Aksaray)  | 991.000      | 92.040            | 180.540                  | 180.540             |
| Karaman Merkez-Güldere Köyü İskanı  | 21.000.000   | 3.500.000         | 2.052.000                | 2.050.000           |
| Halihazır Harita Alımı (Kırşehir)   | 991.000      | 88.500            | 180.540                  | 180.540             |
| Bizim Şehir Hedefleri Doğrultusunda Konya İli, Selçuklu İlçesi Sınırları İçerisinde Kalan Pilot Bölgede Plan, Proje ve Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması | 3.800.000    | 3.800.000         | 3.800.000                | 1.710.000           |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| ÖÇK Bölgelerinde Su Kalitesinin ve AAT İzlenmesi Projesi   | 12.930       | 12.930            | 12.930                   | 12.930              |
| Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi Bozkır Kartalı ve Toy Kuşu Popülasyonlarının Araştırılması ve İzlenmesi Projesi | 36.950       | 36.950            | 36.950                   | 36.950              |
| Tuzyaka (Konya) İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi  | 2.769.918    | 1.250.000         | 1.250.000                | 1.249.992           |
| İmar Uygulaması (Konya-Cihanbeyli-Yeniyayla Mahallesi)   | 342.000      | 57.000            | 187.000                  | 187.000             |
| İmar Uygulaması (Konya-Cihanbeyli-Üzerliktepe Mahallesi)   | 342.000      | 65.000            | 187.000                  | 187.000             |
| İmar Uygulaması (Cihanbeyli-Yapalı Mahallesi)  | 342.000      | 65.000            | 187.000                  | 187.000             |
| Bozkır Barajı İskanı   | 151.932.000  | 15.815.000        | 5.000                    | -                   |
| Konya Bozkır Barajı İskan Konutları  | 130.000      | 130.000           | 130.000                  | -                   |

**Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm projeleri uygulanacaktır;** Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25,9 ha büyüklüğündeki alan 2013/4937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.07.2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir.

5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında Aksaray Merkeze bağlı Akçakent Köyü 2016 yılı itibariyle yatırıma alınmış olup; 91 hak sahibinden 70 hak sahibinin iskan konutu teslim edilmiştir. 15 hak sahibinin iskan konutunun inşaatının yapımına devam edilmektedir.

Zemin durumu açısından yapılaşmaya elverişli olmayan riskli alandaki yerleşkelerin tahliye edilerek yeni yerleşim alanı olarak belirlenen Rezerv Yapı Alanı’nda iskân konutlarının inşası çalışmaları devam edilmektedir.

**ÖÇK Bölgelerinde Su Kalitesinin ve AAT İzlenmesi Projesi;** çalışma alanını kapsayan 16 noktada numune alma-analiz ve raporlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

**Tuz gölü ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi (Aksaray – Konya);** çalışma alanlarında kuş türü koruma ve izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

**Tarihi Sultanhanı (Aksaray) Kervansarayı Restorasyon Projesi;** Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yıllara sari olarak yürütülen projede 2017 yılında 2.900.000,00TL, 2018 yılında ise 510.628,41TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup imalat yapım çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

**Selime (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi;** Selime (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında Selime (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi için mali katkı protokolü imzalanmıştır. Selime Belediye Başkanlığı’nca ihalesi tamamlanmıştır.

**Sultanhanı (Aksaray) İçmesuyu Temini Yapım İşi;** Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında Sultanhanı (Aksaray) İçmesuyu Temini Yapım İşi için mali katkı protokolü imzalanmıştır. Sultanhanı Belediye

Başkanlığı'nca ihalesi edilen işin imalat çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

**Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İş;** Eşmekaya (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İş için mali katkı protokolü imzalanmıştır. Eşmekaya Belediye Başkanlığınca ihalesi edilen iş tamamlanmıştır.

**Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Temini 2.EtapYapım İş;** Eşmekaya (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Temini 2.EtapYapım İş için mali katkı protokolü imzalanmıştır. Eşmekaya Belediye Başkanlığınca ihalesi işlemlerinin ardından sözleşmesi imzalanıp imalat çalışmalarına başlanacaktır. 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

**Halihazır Harita Alımı (Aksaray);** alana ait ortofoto görüntülerinden sayısal fotogrametrik halihazır harita alımı işini alan yüklenici firma çalışmalarını tamamlamış olup Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne işin kontrolleri yapılmıştır. Hakediş tutarı olan 92.040 TL. (KDV dahil) firmaya ödenmiştir.

**Karaman Merkez-Güldere Köyü İskanı;** ihalesi 06.04.2018 tarihinde yapılmış olup sözleşme ve yer teslimi çalışmaları tamamlanmış ve işe başlanmıştır.

**Kırşehir Entegre Su Projesi;** AB Türkiye Delegasyonunun içmesuyu projelerinin uygulanması ile ilgili genel yorumu sonucunda proje kapsamının revizyonu gerekli olmuştur. AB Türkiye Delegasyonunun 05.04.2018 tarihli ve 1828543 numaralı yazısı ile fon kaybına neden olmamak amacıyla finansman başvurusu yapılan entegre su ve katı atık projelerinin ihale süreçlerinin başlatılmasına öncelik verileceği ve bu süre içerisinde yeni proje başvurusu kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

**Halihazır Harita Alımı (Kırşehir);** alanın sayısal fotogrametrik halihazır harita alımı ve ortofoto görüntülerinin üretilmesi işini alan yüklenici firma çalışmalarını tamamlamış olup Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kontrolleri yapılmıştır. Hakediş tutarı olan 88.500 (KDV Dahil) TL firmaya ödenmiştir.

**Bizim Şehir Hedefleri Doğrultusunda Konya İli, Selçuklu İlçesi Sınırları İçerisinde Kalan Pilot Bölgede Plan, Proje ve Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması;** 1.Aşama iş kalemlerinden olan Mevcut Durum ve Tavsiye Raporu, Bilimsel Araştırma Raporu ve Çıkarımlar, Bizim Şehir 2023 Vizyonu kapsamında Kent Modelinin Üretilmesi, Analiz, Sentez, Araştırma Çalışmaları ve Fotoğraf Albümü çalışmaları, Çevre Düzeni, Nazım ve Uygulama İmar Planları çalışmaları ve 1/1000 Kentsel Tasarım Projesi çalışmaları tamamlanmış olup, 2. Aşama için çalışmalar devam etmektedir.

**Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri Kapasite Geliştirme;** Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün Laboratuvar Alt yapısı hazırlanarak ön işlem laboratuvarı hayata geçirilecektir. Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Ön İşlem Laboratuvarı için 500.000,00 TL Ödenek aktarılmıştır.

**ÖÇK Bölgelerinde Su Kalitesinin ve AAT İzlenmesi Projesi;** çalışma alanını kapsayan 16 noktada numune alma-analiz ve raporlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

**Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi Bozkır Kartalı ve Toy Kuşu Popülasyonlarının Araştırılması ve İzlenmesi Projesi;** çalışma alanlarında kuş türü koruma ve izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

**İmar Uygulaması (Konya-Cihanbeyli-Yeniyayla Mahallesi, Cihanbeyli-Yapalı Mahallesi, Aksaray-Yenikent Beldesi);** 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması yapılacak alanın Cihanbeyli

Belediyesi'nce ihalesi yapılarak işi alan yüklenici firma çalışmalarını tamamlamıştır. Gerekli kontroller Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüzce protokol bedeli olan 65.000 TL.(KDV dahil) Cihanbeyli Belediyesi'ne aktarılmıştır.

**Bozkır Barajı İskanı;** 31.12.2018 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2019 yılı için 40.000.000 TL ödenek talebi yapılmıştır.

**Sorgun Atıksu Projesi;** projenin nihai faydalanıcısı Sorgun Belediyesi'dir. 75.000 kişiye hizmet etmesi planlanmaktadır. Sorgun Atıksu Projesi IPA başvurusu 10.02.2017 tarihinde yapılmıştır. Değerlendirme ziyareti 16-17.05.2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Finansman kararı 30.04.2018 tarihinde alınmıştır. İhale süreci devam etmektedir. 29.06.2018 tarihinde ihale duyurusu yayımlanmıştır. İhale değerlendirme süreci halen devam etmektedir. İhale duyurusu ve ihale dosyası 03.08.2018 tarihinde AB Türkiye Delegasyonuna onay için sunulmuştur.

### 3.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: AGK.3.4***

***Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.***

Tablo 13: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Proje Adı                               | Proje Tutarı | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|---------------------|
| <b>AKSARAY</b>                          |              |                     |
| Ağaçören Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 9.380.940    | 7.364.617           |
| Aksaray Atıksu Şebeke İnşaatı           | 14.919.485   | 6.472.712           |
| Bağlıkaya Atıksu Arıtma Tesisi          | 2.413.877    | 1.973.397           |
| Eskil İçmesuyu Şebeke İnşaatı           | 6.156.608    | 6.156.608           |
| Gülpınar Atıksu Şebeke İnşaatı          | 9.758.455    | 451.442             |
| Gülpınar İçmesuyu Şebeke İnşaatı        | 3.973.000    | 2.093.514           |
| Sağlık İçmesuyu Şebeke İnşaatı          | 3.028.300    | 1.128.534           |
| <b>KARAMAN</b>                          |              |                     |
| Güneyyurt Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı  | 6.695.000    | 5.879.450           |
| Kazancı İçmesuyu Şebeke İnşaatı         | 5.778.278    | 3.369.445           |
| Sudurağı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı   | 1.018.111    | 114.850             |
| Sudurağı Atıksu Şebeke İnşaatı          | 1.478.287    | -                   |
| <b>KONYA</b>                            |              |                     |
| Hüyük Atıksu Arıtma Tesisi              | 2.499.224    | 1.32.520            |
| <b>NİÇDE</b>                            |              |                     |
| Alay İçmesuyu Şebeke İnşaatı            | 4.282.828    | -                   |
| Bağlama İçmesuyu Şebeke İnşaatı         | 2.017.361    | 2.017.361           |
| Çamardı Atıksu Şebeke İnşaatı           | 8.712.191    | 1.582.804           |
| Çamardı İçmesuyu Şebeke İnşaatı         | 8.692.798    | 4.330.873           |

| Proje Adı                                 | Proje Tutarı | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|---------------------|
| Değirmenli Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı | 9.031.310    | 6.491.351           |
| Dünderlı İçmesuyu Şebeke İnşaatı          | 2.992.000    | 2.323.485           |
| Edikli İçmesuyu Şebeke İnşaatı            | 5.374.629    | 2.664.005           |
| Karaatlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı     | 5.749.988    | 5.749.988           |
| Keçikalesi Atıksu Şebeke İnşaatı          | 3.358.500    | 190.129             |
| Kemerhisar Atıksu Şebeke İnşaatı          | 12.800.806   | 5.176.309           |
| Konaklı Atıksu Arıtma İnşaatı             | 2.453.633    | 2.453.633           |
| Niğde Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı        | 74.720.000   | 4.993.867           |
| Sazlıca İçmesuyu Şebeke İnşaatı           | 791.997      | 791.997             |
| Ulukışla İçmesuyu Şebeke İnşaatı          | 8.479.572    | 8.221.840           |

SUKAP kapsamında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki projelerde 2018 yılı IV. Rapor dönemi sonu itibariyle 83.324.731 TL harcama yapılmıştır.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 14: İller Bankası'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı                                       | Proje Tutarı | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|---------------------|
| <b>KIRIKKALE</b>                                |              |                     |
| Balışeyh İçmesuyu Şebeke İnşaatı                | 8.122.781    | 8.122.781           |
| Hacılar İçmesuyu Şebeke İnşaatı                 | 12.119.187   | 12.119.187          |
| <b>KIRŞEHİR</b>                                 |              |                     |
| Kurancılı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı          | 2.164.335    | 2.164.335           |
| <b>NEVŞEHİR</b>                                 |              |                     |
| Çalış Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı              | 2.309.245    | 1.465.538           |
| Derinkuyu Atıksu Şebeke İnşaatı                 | 11.841.545   | 11.841.545          |
| Gülşehir Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı         | 19.806.864   | 14.632.214          |
| Hacıbektaş Atıksu Şebeke İnşaatı                | 10.835.045   | 1.365.348           |
| Hacıbektaş İçmesuyu Şebeke İnşaatı              | 17.738.000   | 11.689.753          |
| Kozaklı Atıksu Şebeke İnşaatı                   | 16.984.645   | 8.932.611           |
| <b>YOZGAT</b>                                   |              |                     |
| Aydıncık İçmesuyu Şebeke İnşaatı                | 3.524.193    | 974.507             |
| Boğazlıyan İçmesuyu Şebeke İnşaatı              | 18.828.366   | 3.065.128           |
| Oluközü Atıksu Şebeke İnşaatı                   | 2.853.781    | 2.853.781           |
| Şefaattli İçmesuyu Şebeke-Arıtma Tesisi İnşaatı | 19.118.118   | 14.571.646          |

SUKAP kapsamında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki projelerde 2018 yılı IV. Rapor dönemi sonu itibariyle 93.798.374 TL harcama yapılmıştır.

### 3.2. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 15: TOKİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Eskil İlçesi 125 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi  | 10.775.000   | 10.775.000        | 10.775.000               | 10.775.000          | 100                           |
| Merkez İlçesi Taşpınar Beldesi 163 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  | 13.318.207   | 13.318.207        | 13.318.207               | 13.318.207          | 100                           |
| Merkez İlçesi Sultanhanı Beldesi 157 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme  | 15.119.000   | 4.233.320         | 10.475.000               | 10.475.000          | 90                            |
| Merkez İlçesi Zafer Mahallesi 807 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  | 74.800.000   | 36.652.000        | 36.652.000               | 36.302.314          | 65                            |
| Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi  | 11.660.000   | 11.660.000        | 11.660.000               | 11.660.000          | 100                           |
| Aksaray Sanayi Sitesi 1620 Adet Dükkan İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.  | 262.000.000  | 102.180.000       | 102.180.000              | 28.121.309          | 11                            |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 515 Adet Konut İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi   | 54.845.000   | 54.845.000        | 54.845.000               | 28.672.995          | 97                            |
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez İlçesi Yuva Mahallesi 927 Adet Konut, 2 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretimokulu, 3 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 113.244.000  | 53.224.680        | 53.224.680               | 53.224.680          | 52                            |
| Bahşili İlçesi 4.etap 240 Adet Konut İnşaatı İle  | 15.392.000   | 15.392.000        | 15.392.000               | -                   | 92                            |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşİ  |              |                   |                          |                     |                               |
| Delice İlçesi, Karabekir Köyü 88 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Bağcılar (Çerikli) 78 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ | 19.969.777   | 19.969.777        | 19.969.777               | 19.969.777          | 100                           |
| Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ   | 15.144.000   | 15.144.000        | 15.144.000               | 15.144.000          | 93                            |
| Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel 2.Etap 128 Adet Konut ve Büfe İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ.                                       | 13.973.000   | 13.973.000        | 13.973.000               | 13.973.000          | 93                            |
| Merkez İlçesi Yenimahalle 1. Etap 2. Kısım 387 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi  | 63.700.000   | 19.110.000        | 19.110.000               | 19.110.000          | 70                            |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez İlçesi, Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1126 Adet Konut, 1 Adet Aile Sosyal Tesisi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşİ                          | 122.755.000  | 62.605.050        | 62.605.050               | 44.554.197          | 84                            |
| Akpınar İlçesi 3. Etap 141 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ   | 15.966.000   | 11.176.200        | 11.176.200               | 7.929.280           | 64                            |
| Kaman İlçesi, Sarıuşağı Mahallesi 2. Etap 224 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ   | 31.861.000   | 25.140.678        | 25.140.678               | 25.140.678          | 92                            |
| Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi 127 Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ   | 18.944.444   | 3.599.444         | 3.599.444                | 3.030.405           | 16                            |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi 112 Konut Ve 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi   | 13.789.000   | 9.522.688         | 9.522.688                | 4.737.670           | 53                            |
| Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi 2. Etap 799 Adet Konut, 1' Er Adet Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis ve Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi                         | 95.400.000   | 45.632.809        | 45.632.809               | 45.632.809          | 51                            |
| Beyşehir İlçesi 2. Etap 469 Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi   | 60.652.000   | 9.522.688         | 9.522.688                | 9.522.688           | 87                            |
| Kadınhanı İlçesi 4. Etap 166 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi   | 17.990.000   | 1.736.423         | 1.736.423                | 1.736.423           | 98                            |
| Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 Adet Konu ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi   | 10.440.000   | 4.333.839         | 4.333.839                | 4.333.839           | 90                            |
| Meram İlçesi Gödene Mahallesi 804 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkez-Ofis Binası ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi                                  | 91.750.000   | 9.378.417         | 9.378.417                | 9.378.417           | 88                            |
| Sarayönü İlçesi 3. Etap 883 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 Adet 2 Dükkanlı ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 84.600.000   | 43.101.356        | 43.101.356               | 43.101.356          | 89                            |
| Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi 157 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  | 17.289.000   | 10.229.065        | 10.229.065               | 10.229.065          | 87                            |
| Derbent İlçesi 47 Adet Konut İnşaatı ile   | 5.608.000    | 4.113.132         | 4.113.132                | 4.113.132           | 97                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi   |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesi 405 Adet Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi Ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi         | 74.944.000   | 17.127.644        | 17.127.644               | 2.174.772           | 7                             |
| Ereğli İlçesi Orhaniye Mahallesi 334 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet amii İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi                                  | 40.562.000   | 31.292.797        | 31.292.797               | 31.292.772          | 81                            |
| Ahırılı İlçesi 121 Adet Konut, 1 Adet Büfe Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Yalılıyük İlçesi 59 Adet Konut Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 24.950.000   | 18.213.500        | 18.213.500               | 18.213.500          | 7                             |
| Konya İli Kadınhanı İlçesi 111 Adet Konu ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi  | 15.509.000   | 7.754.500         | 7.754.500                | 6.367.686           | .                             |
| Konya İli Sarayönü İlçesi Kurşunlu Mahallesi 79 Adet Konut Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi   | 11.554.000   | 3.812.820         | 3.812.820                | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez İlçesi, Göre Beldesi Çayırılık Mahallesi 225 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  | 31.000.000   | 20.460.000        | 20.460.000               | 20.803.000          | 67                            |
| Nevşehir İli Merkez İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1410 Adet Konut, 1'er Adet Okul ve Cami, 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi                | 185.612.000  | 57.539.720        | 57.539.720               | 27.348.848          | 15                            |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Avanos İlçesi, Aydın Mahallesi 324 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.   | 45.350.000   | 27.663.500        | 27.663.500               | 26.885.963          | 88                            |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez Efendibey Mah. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 3.Etap 1.Bölge 944 Konut, 80 Adet Dükkan, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 139.700.000  | 61.649.610        | 61.468.610               | 61.649.610          | 44                            |
| Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 3. Etap 2. Bölge 720 Adet Konut, 16 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi                              | 95.690.000   | 19.071.017        | 19.071.017               | 19.071.017          | 20                            |
| Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 3.Etap 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 3 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlenmesi İşi      | 8.088.000    | 1.637.081         | 1.637.081                | 1.637.081           | 20                            |
| Bor İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 157 Adet Konut, 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami ve Şadırvan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme                                    | 20.829.000   | 5.867.529         | 5.867.529                | 5.867.529           | 28                            |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Sarıkaya İlçesi 2. Etap 165 Adet Konut, 1 Adet Büfe İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi  | 12.432.000   | 12.432.000        | 12.432.000               | 12.432.000          | 97                            |
| Sorgun İlçesi; Karşıyaka Mahallesi 158 Adet Konut, 1'er Adet Büfe ve Su Deposu; Agahefendi Mahallesi 1462 Ada 1 Parsel 600 Kişilik Camii İnşaatları ile                                 | 12.709.611   | 12.709.611        | 12.709.611               | 12.709.611          | 100                           |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  |              |                   |                          |                     |                               |
| Boğazlıyan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 285 Adet Konut, 1 Adet Belediye Binası, 1 Adet Kültür Merkezi Binası, 3 Adet Ticari Blok İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 33.330.000   | 4.332.900         | 4.332.900                | -                   | 90                            |
| Yenifakılı İlçesi, Düzinbaşı Mevkii, 80 Adet Konut, 1 Adet Büfe, 1 Adet Camii İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  | 28.324.444   | 17.127.644        | 17.127.644               | 17.127.644          | 80                            |
| Aydıncık İlçesi 94 Adet Konut, 1 Adet Büfe ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi  | 11.258.000   | 11.258.000        | 11.258.000               | -                   | 98                            |
| Akdağmadeni İlçesi Oluközü Köyü 124 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi   | 14.789.000   | 9.025.386         | 9.025.386                | 9.025.386           | 91                            |
| Merkez İlçesi Medrese Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 297 Adet Konut, 9 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi                     | 56.200.000   | 21.710.000        | 21.710.000               | 21.710.000          | 91                            |
| Yenifakılı İlçesi 4.Etap 224 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi   | 8.210.000    | 4.597.600         | 4.597.000                | -                   | 97                            |

### **AKSARAY**

**Eskil ilçesi 125 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi;** 01.12.2017 tarihinde kesin hak edişi onaylanmıştır.

**Merkez ilçesi Taşpınar beldesi 163 adet konut, 1 adet ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi;** 15.02.2018 tarihinde kesin hak edişi onaylanmıştır.

**Merkez İlçesi Sultanhanı Beldesi 157 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme;** 04.12.2018 tarihinde kesin hak edişi onaylanmıştır.

**Merkez İlçesi Zafer Mahallesi 807 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatların %77,53'ü tamamlanmış olup yapım aşaması devam etmektedir.

**Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi;** 12.08.2017 tarihinde geçici kabul onaylanmıştır. Hak sahiplerine konut teslimleri devam etmektedir.

**Aksaray Sanayi Sitesi 1620 Adet Dükkan İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatların %10,73'ü tamamlanmış olup yapım aşaması devam etmektedir.

### **KARAMAN**

**Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 515 Adet Konut İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** yüklenici firma tarafından geçici kabul eksiklikleri giderilmiş olup, geçici kabul tutanağı 24.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

### **KIRIKKALE**

**Merkez İlçesi Yuva Mahallesi 927 Adet Konut, 2 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 3 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** 37 blokta kazı çalışması bitmiştir,13 blok kaba inşaat bitmiştir, duvar ve sıva çalışmaları devam etmektedir. 4 blokta tünel devam etmektedir.

**Bahşili İlçesi 4.etap 240 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi;** geçici kabulü yapılmış olup, geçici kabul eksiklikleri kurulan nam-ı hesap komisyonu tarafından tamamlanmaktadır. Hak sahiplerine teslim edilmiştir.

**Merkez İlçesi Yenimahalle 1. Etap 2. Kısım 387 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** kaba inşaat çalışmaları devam etmektedir. 12 Blokta ince işler devam etmektedir.

**Delice İlçesi, Karabekir Köyü 88 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Bağcılar (Çerikli) 78 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabulü onaylanmış olup, hak sahiplerine teslim edilecektir.

**Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabulü onaylanmıştır hak sahiplerine teslim aşamasındadır

**Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel 2.Etap 128 Adet Konut ve Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabulü yapılmış eksikleri tamamlanmaktadır.

### **KIRŞEHİR**

**Kaman İlçesi, Sarıuşağı Mahallesi 2. Etap 224 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** söz konusu iş devam etmektedir.

**Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1126 Adet Konut, 1 Adet Aile Sosyal Tesisi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi;** söz konusu iş devam etmektedir.

**Akpınar İlçesi 3. Etap 141 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** söz konusu iş devam etmektedir.

**Çiçekdağ İlçesi 127 Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** söz konusu iş devam etmektedir.

## **KONYA**

**Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi 112 Konut Ve 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatlar devam etmektedir.

**Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi 2. Etap 799 Adet Konut, 1' Er Adet Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis ve Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** betonarme imalatlara devam edilmektedir.

**Beyşehir İlçesi 2. Etap 469 Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatlar devam etmektedir.

**Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 Adet Konu ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabulü yapılmıştır.

**Meram İlçesi Gödene Mahallesi 804 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkez-Ofis Binası ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** kaba ve ince imalatlar son aşamaya gelmiştir.

**Sarayönü İlçesi 3. Etap 883 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 Adet 2 Dükkanlı ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imatları devam etmektedir.

**Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi 157 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** ince imalatlara devam edilmektedir.

**Derbent İlçesi 47 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabul aşamasındadır.

**Kadınhanı İlçesi 4. Etap 166 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabulü yapılmış, teslim edilmiştir.

**Konya İli Sarayönü İlçesi 3. Etap 883 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 Adet 2 Dükkanlı ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatlar devam etmektedir.

**Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesi 405 Adet Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret Merkezi Ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** tasfiye edilmiştir.

**Ereğli İlçesi Orhaniye Mahallesi 334 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi;** devam etmektedir.

**Ahırlı İlçesi 121 Adet Konut, 1 Adet Büfe ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Yahhüyük İlçesi 59 Adet Konut Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** yüklenici firmanın maddi sıkıntılarından dolayı iş takviminin gerisinde kalmıştır.

**Kadınhanı İlçesi 111 Adet Konu ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** iş programına uygun devam etmektedir.

**Sarayönü İlçesi Kurşunlu Mahallesi 79 Adet Konut Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** yeni başlamıştır. İş programında sapma mevcuttur.

## NEVŞEHİR

**Avanos İlçesi, Aydın Mahallesi 324 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatların %87,69'u tamamlanmış olup yapım aşaması devam etmektedir.

**Merkez İlçesi, Göre Beldesi Çayırılık Mahallesi 225 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatların %67,11'i tamamlanmış olup yapım aşaması devam etmektedir.

**Merkez İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1410 Adet Konut, 1'er Adet Okul ve Cami, 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatların %14,73'ü tamamlanmış olup yapım aşaması devam etmektedir.

## NİĞDE

**Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 3. Etap 2. Bölge 720 Adet Konut, 16 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatlar devam etmektedir.

**Merkez Efendi bey Mah. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 3.Etap 1.Bölge 944 Konut, 80 Adet Dükkan, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatlar devam etmektedir.

**Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi 3.Etap 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 3 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlenmesi İşi;** imalatlar devam etmektedir.

**Bor İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 157 Adet Konut, 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami ve Şadırvan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme;** imalatlar devam etmektedir.

**Ulukışla İlçesi 2. Etap 531 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** imalatlar sorunsuz devam etmektedir.

## YOZGAT

**Sarıkaya İlçesi 2. Etap 165 Adet Konut, 1 Adet Büfe İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi;** kesin hesap raporu onaylanmıştır.

**Sorgun İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 158 Adet Konut, 1 'er Adet Büfe ve Su Deposu, Agahefendi Mahallesi 1462 Ada 1 Parsel 600 Kişilik Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabul onaylanmış olup hak sahiplerine teslim işlemleri başlatılacaktır.

**Boğazlıyan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 285 Adet Konut, 1 Adet Belediye Binası, 1 Adet Kültür Merkezi Binası, 3 Adet Ticari Blok İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** konutlar ve sosyal donatılar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

**Yenifaklı İlçesi, Düzünbaşı Mevkii, 80 Adet Konut, 1 Adet Büfe, 1 Adet Camii İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** kaba inşaat bitmiştir, montaj çalışmaları devam etmektedir.

**Aydıncık İlçesi 94 Adet Konut, 1 Adet Büfe ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi;** konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

**Akdağmadeni İlçesi Oluközü Köyü 124 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** geçici kabul dilekçesi verilmiştir.

**Merkez İlçesi Medrese Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 297 Adet Konut, 9 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi;** Kentsel dönüşüm kapsamında devam eden işte kaba inşaat ve ince imalatlar devam etmektedir. Süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 29.0.8.2018 olarak revize edilmiştir. Çevre düzenlemesine başlanmıştır.

**Yenifakılı İlçesi 4.Etap 224 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi;** konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

#### 4. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

##### 4.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

###### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: AGK.1.1**

**Eylem Adı: Enerji altyapısına yönelik çalışmalar yürütülecektir.**

Tablo 16: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Proje Adı                    | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>               |              |                   |                          |                     |                               |
| Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH | 17.000.000   | 1.750.000         | 1.750.000                | 17.000              | -                             |
| Ermenek 380 TM Tevsiyat      | 28.500.000   | 10.000.000        | 17.500.000               | 17.420.936          | 45                            |
| Ayrancı TM                   | 8.800.000    | 10.000            | 10.000                   | -                   | -                             |
| <b>KONYA</b>                 |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya Kuzey 380 TM           | 47.735.000   | 24.500.000        | 26.235.000               | 26.397.398          | 92                            |
| Akkuyu NGS - Seydişehir EİH  | 58.500.000   | 6.000.000         | 6.000.000                | -                   | 1                             |
| Akkuyu NGS - Konya-4 EİH     | 99.000.000   | 2.500.000         | 2.500.000                | -                   | -                             |
| Hotamış TM                   | 13.000.000   | 6.000.000         | 6.000.000                | 6.376.380           | 70                            |
| Hadim TM                     | 7.200.000    | 2.000             | 40.000                   | 40.000              | -                             |

#### **KARAMAN**

**Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH;** tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

**Ermenek 380 TM Tevsiyat;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Ayrancı TM;** geçici TM'nin tesis yapımı 30.01.2014 'de tamamlanmıştır. Kalıcı TM işletme ihtiyacına göre değerlendirilecektir. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

#### **KONYA**

**Konya Kuzey 380 TM;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Akkuyu NGS-Seydişehir EİH;** tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

**Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli);** projesi onaylanmıştır. Kamulaştırma projeleri başlamak üzere iken Genel Müdürlük tarafından tüm güzergah ve projeler değişiklik yapılmak üzere durdurulmuştur. Tesis ihale hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.

**Hotamış TM;** önceki yüklenici firmanın mali acze düşmesi nedeniyle 14.04.2017 tarihinde sözleşme feshedilmiştir. Yeniden ihale edilmiştir. Tesiste faaliyetler devam etmektedir. Yılsonunda tamamlanması öngörülmektedir.

**Hadim TM;** tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 17: TEİAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                                      | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                                 |              |                   |                          |                     |                               |
| Eşmekaya (Sultanhanı) TM                       | 13.000.000   | 7.000.000         | 5.500.000                | 4.813.298           | 95                            |
| <b>KARAMAN</b>                                 |              |                   |                          |                     |                               |
| (Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH   | 820.000      | 500.000           | 500.000                  | 14.920              | -                             |
| Karaman OSB – Ereğli EİH (Yeni Hat)            | 6.500.000    | 1.000.000         | 12.000                   | -                   | -                             |
| Şereflikoçhisar - Tümosan Brş. N. EİH Yenileme | 8.500.000    | 1.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>KIRIKKALE</b>                               |              |                   |                          |                     |                               |
| İç Anadolu DGKÇS Tevsiat                       | 5.500.000    | 2.000             | 1.002.000                | -                   | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>                                |              |                   |                          |                     |                               |
| Petlas TM Tevsiat                              | 1.000.000    | 600.000           | 600.000                  | 569.450             | 100                           |
| Kızılırmak TM                                  | 6.600.000    | 1.000.000         | 1.920.000                | 1.913.694           | -                             |
| Kırşehir - Petlas EİH Yenileme                 | 1.500.000    | 500.000           | 2.000                    | -                   | -                             |
| Kızılırmak - Şereflikoçhisar EİH Yenileme      | 5.000.000    | 1.000             | 11.000                   | -                   | -                             |
| <b>KONYA</b>                                   |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya-4 TM Tevsiat                             | 9.615.000    | 500.000           | 650.000                  | 618.093             | 100                           |
| Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada)         | 40.000.000   | 4.000.000         | 65.000                   | -                   | -                             |
| Selvili TM                                     | 12.000.000   | 1.000.000         | 65.000                   | -                   | -                             |
| Mersin DGKÇS - Mersin 380 - Ereğli 380 EİH     | 30.000.000   | 5.000             | 5.000                    | -                   | -                             |
| Konya Kuzey 380 - Konya-4 EİH                  | 36.102.000   | 15.000.000        | 33.200.000               | 33.135.935          | 100                           |
| Adana - Seydişehir EİH                         | 71.500.000   | 10.000.000        | 530.000                  | 228.140             | 3                             |

T.C.  
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sistem Yedeklilik ve İş Sürekliliği Merkezi          | 8.000.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Konya Kuzey - Ilgın TES - Afyon-2 EİH                | 26.500.000   | 5.000.000         | 460.000                  | 228.140             | 4                             |
| Hotamış - Karapınar EİH                              | 9.500.000    | 5.000.000         | 5.490.000                | 5.486.535           | 100                           |
| Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme              | 22.000.000   | 2.000.000         | 12.425.000               | 12.419.750          | 100                           |
| Altınova TM  | 10.000.000   | 1.000.000         | 1.790.000                | 25.400              | -                             |
| Konya Kuzey İrtibatları EİH                          | 5.900.000    | 3.000.000         | 4.320.000                | 4.315.580           | 50                            |
| Altınova - Çayırbaşı EİH                             | 3.600.000    | 1.500.000         | 1.170.000                | 1.162.935           | 25                            |
| Kolukısa TM  | 6.600.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme          | 13.500.000   | 5.000.000         | 50.000                   | -                   | -                             |
| Güneysınır - Hadim EİH                               | 10.000.000   | 2.000.000         | 150.000                  | 144.549             | 1                             |
| Kepezkaya - Hadim EİH                                | 13.000.000   | 3.000.000         | 225.000                  | 220.488             | -                             |
| Yunak - Altınova EİH                                 | 6.600.000    | 1.000.000         | 100.000                  | 44.790              | -                             |
| (Konya 4 - Yeşilhisar) Brş. - Karapınar YEKA GES EİH | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Selvili TM İrtibat Hatları                           | 15.000.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Çayseka Brş. N. - Akşehir EİH Yenileme               | 7.000.000    | 1.000             | 11.000                   | -                   | -                             |
| Cihanbeyli TM Yenileme                               | 6.000.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Karapınar YEKA GES - Karapınar TM EİH                | 1.600.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Karapınar TM Tevsiyat                                | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>                                      |              |                   |                          |                     |                               |
| Avanos TM İrtibat Hatları                            | 19.100.000   | 10.000.000        | 16.000.000               | 15.910.333          | 100                           |
| Ürgüp 380 TM   | 123.000.000  | 20.000.000        | 17.042.000               | 15.701.021          | 2                             |
| Ürgüp - Derinkuyu EİH                                | 20.000.000   | 2.000.000         | 2.000.000                | 1.927.170           | 90                            |
| Ürgüp - Çinkur EİH                                   | 11.500.000   | 8.000.000         | 4.000.000                | 3.841.634           | 50                            |
| Nevşehir - Derinkuyu EİH                             | 3.000.000    | 2.000.000         | 100.000                  | -                   | -                             |
| <b>YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Reşadiye - Yozgat 380 EİH                            | 55.000.000   | 10.000.000        | 7.150.000                | 7.116.590           | 18                            |
| Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH                    | 39.296.000   | 7.500.000         | 35.050.000               | 35.016.050          | 100                           |
| Yozgat 380 TM  | 44.000.000   | 5.000.000         | 18.210.000               | 18.201.730          | 20                            |
| Deçeko- Yozgat 380 EİH (TTFO)                        | 44.000.000   | 50.000            | 50.000                   | -                   | -                             |
| Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (2. Hat)           | 30.000.000   | 50.000            | 50.000                   | -                   | -                             |
| Çekerek Havza TM                                     | 6.500.000    | 3.000.000         | 1.220.000                | 1.213.550           | 90                            |
| Çekerek Havza - Sorgun EİH                           | 11.000.000   | 8.000.000         | 8.490.000                | 8.477.530           | 65                            |
| (Alaca - Yozgat ) Brş. N. - Yozgat 380 EİH           | 6.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | -                   | -                             |

| Proje Adı                                  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| (Sorgun - Yozgat) Brş. N. - Yozgat 380 EİH | 7.000.000    | 1.000.000         | 5.000.000                | -                   | -                             |

### **AKSARAY**

**Eşmekaya (Sultanhanı) TM;** tesis faaliyetleri tamamlanmak üzeredir.

### **KARAMAN**

**(Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH;** yeni güzergâh seçilecektir. KYK ve ÇED işlemleri sonrasında Karaman-Ereğli EİH ile birlikte yapılması planlanıyor. Projesi onaylanmıştır. Tesis ihale hazırlıkları devam etmektedir.

**Karaman OSB – Ereğli EİH (Yeni Hat);** projesi onaylanmıştır. İhale edilmesi beklenmektedir. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Şereflikoçhisar - Tümosan Brş. N. EİH Yenileme;** güzergâh belirlenme aşamasındadır. Etüt yapılacaktır. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

### **KIRIKKALE**

**İç Anadolu DGKÇS Tevsiat;** tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.

### **KIRŞEHİR**

**Petlas TM Tevsiat;** tesis tamamlanmıştır. 26.07.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Kızılırmak TM;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Kırşehir - Petlas EİH Yenileme;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Kızılırmak - Şereflikoçhisar EİH Yenileme;** etüt yapılacaktır. Tesis ihale hazırlıkları başlamıştır.

### **KONYA**

**Konya-4 TM Tevsiat;** tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. 13.02.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada);** tesis ihale çalışmaları devam etmektedir.

**Selvili TM;** proje çalışmaları devam etmektedir. Tesis ihalesi yapılacaktır.

**Mersin DGKÇS - Mersin 380 - Ereğli 380 EİH;** proje çalışmaları devam etmektedir. Tesis ihale altyapı hazırlıkları devam etmektedir.

**Konya Kuzey 380 - Konya-4 EİH;** tesis tamamlanmıştır. Geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

**Adana - Seydişehir EİH;** proje onaylanmıştır. ÇED çalışmaları devam etmektedir. Tesis ihale altyapı hazırlıkları devam etmektedir.

**Sistem Yedeklilik ve İş Sürekliliği Merkezi;** etüt işleri devam etmektedir.

**Konya Kuzey - Iğın TES - Afyon-2 EİH;** güzergâh belirlenme aşamasındadır.

**Hotamış - Karapınar EİH;** tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. 29.06.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme;** tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. 14.12.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Altınova TM;** tesis ihale çalışmaları devam etmektedir.

**Konya Kuzey İrtibatları EİH;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Altınova - Çayırbaşı EİH;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Kolukısa TM;** kalıcı TM için proje çalışmaları ve tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme;** tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Güneysınır - Hadim EİH;** 06.12.2018 tarihinde ihaleye çıkmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

**Kepezkaya - Hadim EİH;** 06.12.2018 tarihinde ihaleye çıkmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

**Yunak - Altınova EİH;** proje onaylanmıştır. ÇED süreci devam etmektedir. Tesis ihale altyapı hazırlıkları devam etmektedir.

**(Konya 4 - Yeşilhisar) Brş. - Karapınar YEKA GES EİH;** YEKA GES TM'nin yeri henüz belirlenmediğinden güzergâh seçilememiştir. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Selvili TM İrtibat Hatları;** 380 Selvili TM'nin yerinin değişmesi gündemdedir. Yeni TM yeri için 31.07.2018 tarihinde yer seçimi çalışması yapılmıştır. Yeni TM'nin yerine göre EİH güzergâhı belirlenecektir. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Çayseka Brş. N. - Akşehir EİH Yenileme;** etüt yapılacaktır. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Cihanbeyli TM Yenileme;** TM'de etüt yapılacaktır. İmar planı düzenlemesi belediyece sonuçlandırılacaktır. Tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Karapınar YEKA GES - Karapınar TM EİH;** Karapınar YEKA GES Bağlantı anlaşması kapsamında yapılacaktır. YEKA GES TM'nin yeri henüz belirlenmediğinden güzergâh tespiti işi ve tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Karapınar TM Tevsiat;** 26.08.2018 tarihli bağlantı anlaşması kapsamında yapılacaktır. Çalışmalara başlanmıştır. Tesis faaliyetleri devam etmektedir.

### **NEVŞEHİR**

**Avanos TM İrtibat Hatları;** 27.04.2018'de geçici kabulü yapılmıştır. Tesis enerjilendirilmiştir.

**Ürgüp 380 TM;** 05.12.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş bitim tarihi 23.05.2020'dir. Tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Ürgüp - Derinkuyu EİH;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Ürgüp - Çinkur EİH;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Neveşehir - Derinkuyu EİH;** tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

### **YOZGAT**

**Reşadiye - Yozgat 380 EİH;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH;** tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. 20.12.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Yozgat 380 TM;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Deçeko- Yozgat 380 EİH;** güzergâh tespiti ve tesis ihale altyapı hazırlıkları devam etmektedir.

**Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (2. Hat);** yeniden sistem etüdü yapılacaktır.

**Çekerek Havza TM;** tesis tamamlanmıştır.

**Çekerek Havza - Sorgun EİH;** tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. 08.10.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**(Alaca - Yozgat ) Brş. N. - Yozgat 380 EİH;** tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**(Sorgun - Yozgat) Brş. N. - Yozgat 380 EİH;** tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

## 4.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: EYG.7.1***

***Eylem Adı: Doğal kaynaklardan elektrik ve yakıt elde edilmesine yönelik planlama çalışmaları desteklenecektir.***

**Karapınar-Ayrancı Linyit Havzası Teknik Etütleri;** “Rezerv Geliştirme ve Hidrojeoloji Etüt Projesi Hizmet Alımı” işi için MTA Genel Müdürlüğü ile 03.12.2015 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Sondajlar, arazi çalışmaları tamamlanmış olup, rapor beklenmektedir.

Konya-Karapınar/Karaman-Ayrancı Kömür Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya NI 43-101 Standartlarında Yönetilmesi-Değerlendirilmesi Ve Kaynak-Rezerv Raporlarının Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı” işi 13.07.2016 tarihinde ihale edilmiş ve 15.08.2016 tarihli sözleşme imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

Konya-Karapınar/Karaman-Ayrancı Kömür Havzasında İki Boyutlu (2B) Sismik Veri Toplama ve Sismik Veri İşlem Hizmet Sunumu İşine Ait Sözleşme Türkiye Petrolleri ile sözleşme imzalanmıştır. Saha çalışmaları tamamlanmış olup, rapor sunulmuştur. 04.09.2018 tarihinde kesin kabul yapılmıştır.

Konya-Karapınar/Karaman-Ayrancı Kömür Sahası İlave Hidrojeoloji Etüt Programı İşine Ait Hizmet Alım Sözleşmesi MTA ile imzalanmış olup saha çalışmaları tamamlanmıştır. Test sonuçları ve raporun teslim edilmesi beklenmektedir.

Konya-Karapınar/Karaman-Ayrancı Kömür Sahası Jeoteknik Etüt Sözleşmesi MTA ile sözleşme imzalanmış olup, saha çalışmaları tamamlanmıştır. Test ve analiz çalışmaları devam etmektedir.

2018 yılı için bu projeye tahsis edilen 45.972.000 TL ödeneğin 43.636.000 TL’si kullanılmıştır.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 18: EÜAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 50 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ | 22.531.000   | 6.000.000         | 6.000.000                | -                   | 50                            |
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması     | 850.000      | 750.000           | 850.000                  | 292.000             | -                             |
| Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi   | 3.000.000    | 750.000           | 1.000.000                | -                   | -                             |

### KARAMAN

**Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 50 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ;** tasarruf tedbirleri nedeniyle ertelenmiştir.

### KIRIKKALE

**Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması;** iş programına göre çalışmalar devam etmektedir.

**Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi;** 2019 yılında proje ve teknik şartname hazırlama çalışmaları tamamlanacaktır.

## 4.3. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA)

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: EYG.7.2**

**Eylem Adı: Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.**

Tablo 19: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları</b>                    |              |                   |                          |                     |                               |
| Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Endüstriyel Tuz Aramaları (Aksaray, Konya) | 4.502.857    | 1.207.142         | 4.502.857                | 4.492.724           | -                             |
| Kuzeybatı Anadolu Metalik Maden Aramaları (Konya)                          | 1.799.800    | 759.800           | 1.799.800                | 1.776.575           | 59                            |
| Doğu Torosların Metalojenezinin Araştırılması (Niğde)                      | 533.200      | 93.200            | 533.200                  | 521.264             | -                             |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar</b>                  |              |                   |                          |                     |                               |
| Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları                      | 254.273      | 135.182           | 254.273                  | 253.948             | 100                           |
| Arazi Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları                 | 2.286        | 2.286             | 2.286                    | 1.464               | 100                           |
| Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Endüstriyel Tuz Aramaları | 2.251.429    | 603.571           | 2.251.429                | 2.246.362           | 100                           |

### **MADEN VE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE ARAŞTIRMALARI**

**Kuzeybatı Anadolu Metalik Maden Aramaları;** proje kapsamında Konya ilinde 1.184 m sondaj çalışması gerçekleştirilmiş olup, proje gereği KOP kapsamında olmayan illerdeki faaliyetler yürütülmüştür. Proje kapsamında KOP illerinde arazi çalışması planlanmamaktadır.

### **JEOLJİK VE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR**

**Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları;** proje kapsamında, 6.000 m<sup>2</sup> hendekte jeolojik etüt, 30.000 m<sup>3</sup> hendek, 500.000 m<sup>2</sup> topografik etüt, 400 km paleosismolojik yüzey etüdü ve 4.000 km<sup>2</sup> kompilyasyon çalışması yapılmıştır.

**Arazi Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları;** proje kapsamında arazi çalışmaları tamamlanmıştır.

**Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Endüstriyel Tuz Aramaları;** proje kapsamında, 2.550 km<sup>2</sup> detay jeolojik etüt ve 2.550 km<sup>2</sup> uzaktan algılama çalışması yapılmıştır.

### **ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 20: MTA Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir)</b>                        | 191.771      | 188.971           | 189.971                  | 184.467             | 100                           |
| <b>Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat)</b> | 14.952.929   | 9.177.070         | 14.056.595               | 13.800.513          | 75                            |
| <b>Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat)</b>              | 120.571      | 120.571           | 112.000                  | 105.678             | 83                            |

### **JEOLJİK VE JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR**

**Arazi Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir);** proje kapsamında arazi çalışmaları tamamlanmıştır.

**Kızılırmak Havzasının Çevresel Jeokimya Parametrelerinin Araştırılması (Kırıkkale);** 2018 yılı Nisan ayı içerisinde Kırıkkale, Ankara, Çankırı ve Çorum illerinden geçen Kızılırmak Nehri takip edilerek

proje sahasına giren hat boyunca tespit edilen örnekleme noktalarından Temmuz ayı sonunda 35 farklı noktadan 35 su, 15 toprak ve 24 bitki; toplamda 74 adet numune alınmıştır.

**Niğde Masifi'nin Tektono-Stratigrafik Özellikleri (Kırşehir, Nevşehir, Niğde);** proje kapsamında, 2.550 km<sup>2</sup> detay jeolojik etüt ve 2.550 km<sup>2</sup> uzaktan algılama çalışması yapılmıştır. Bölgedeki metamorfizmanın içyapısı, kaya türleri, metamorfizma tipleri ve derecesi, ilksel çökelme ve metamorfizma yaşları ile jeodinamik evrimleri, magmatik kayaların jeotektonik konumları ve kökenleri, tersiyer yaşlı birimlerin stratigrafisi ve volkanizmasının tektonizmaya olan ilişkileri önem kazanmaktadır. Bunların yanı sıra çalışma alanı ve yakın dolayında tektonizma, volkanizma ve plütonizma ile ilişkili mevcut cevherlerin oluşum ve kökenleri hakkında yaklaşımlarda bulunulacaktır. 2018 yılı arazi çalışmaları 30/11/2018 tarihinde tamamlanmıştır.

**Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları (Konya);** proje kapsamında, 6.000 m<sup>2</sup> hendekte jeolojik etüt, 30.000 m<sup>3</sup> hendek, 500.000 m<sup>2</sup> topografik etüt, 400 km paleosismolojik yüzey etüdü ve 4.000 km<sup>2</sup> kompilasyon çalışması yapılmıştır. Proje 2018 yılı arazi çalışmaları 30/11/2018 tarihinde tamamlanmıştır.

### **"MADEN VE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE ARAŞTIRMALARI**

**Ankara-Kırıkkale-Nevşehir Bölgesi Kömür Aramaları;** proje kapsamında Nevşehir ilinde 200 km<sup>2</sup> prospeksiyon, 150 km<sup>2</sup> detay etüt, 4780 m sondaj, 11.991 m well-logging çalışması yapılmıştır.

**Kırıkkale-Kırşehir-Ankara Demir-Mangan Aramaları;** proje kapsamında Kırıkkale ilinde 11.895 m sondaj çalışması ile 500 km<sup>2</sup> prospeksiyon, 500 km<sup>2</sup> revizyon ve 2.000 metre yol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje arazi çalışmalarına 19/03/2018 tarihinden itibaren Kırıkkale'de başlamıştır.

**Avanos (Nevşehir)- Sorgun (Yozgat) Radyoaktif Hammadde Ruhsatları Etüdü;** proje kapsamında Nevşehir İlinde 60 km<sup>2</sup> prospeksiyon 19.756 m sondaj, 18.271 m well-logging, 150 nokta JFNK(Spektrometre) çalışması yapılmıştır.

**Sivas - Tokat - Yozgat Yörelerindeki Magmatizmaya Bağlı Olarak Gelişmiş Cevherleşmelerin Araştırılması;** proje kapsamında KOP illerinde arazi çalışması planlanmaktadır.

### **BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR**

**Çankırı-Çorum Havzası Eosen-Oligosen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası (Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat);** proje kapsamında KOP illeri bünyesinde 565 km<sup>2</sup> prospeksiyon, 169 m stratigrafik kesit çalışması gerçekleştirilmiştir.

**Nevşehir-Avanos Yöresi Uranyum Cevherinin Liç Teknikleri İle Zenginleştirilme Çalışmaları;** proje ile ilgili laboratuvar ölçekli optimizasyon deneyleri tamamlanmıştır. Nihai uranyum verimi %87,1 olarak hesaplanmıştır. Proje tamamlanmıştır.

#### 4.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ)

##### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 21: BOTAŞ'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                                 | Proje Tutarı   | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                            |                |                   |                          |                     |                               |
| Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama       | 17.799.301.000 | 1.200.000.000     | 1.200.000.000            | 136.413.864         | 92                            |
| <b>KONYA</b>                              |                |                   |                          |                     |                               |
| İlgın Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı | 7.400.000      | 5.220.000         | 6.865.000                | 6.164.292           | 90                            |
| Karapınar İlçesi DGBH                     | 12.130.000     | 9.417.000         | 9.611.000                | 9.242.089           | 100                           |
| <b>YOZGAT</b>                             |                |                   |                          |                     |                               |
| Akdağmadeni ve Sarıkaya İlçeleri DGBH     | 25.760.545     | 2.364.000         | 2.744.545                | 2.744.545           | 100                           |
| <b>KONYA-YOZGAT</b>                       |                |                   |                          |                     |                               |
| Kulu ve Şefaatli İlçesi DGBH              | 26.787.000     | 22.876.000        | 22.876.000               | 17.917.231          | 100                           |

#### **AKSARAY**

**Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama;** 1,2 milyar Sm<sup>3</sup> çalışma gazı kapasiteli kısım için 5 kavernanın ilk gaz dolum işlemi tamamlanmıştır. 11 Haziran 2018 tarihinde 600 milyon ABD Doları Dünya Bankası'ndan, 27 Haziran 2018 tarihinde 600 milyon ABD Doları Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan olmak üzere imzalanan kredi anlaşmaları çerçevesinde proje için toplamda 1.200.000.000 ABD Doları ilave finans tedariki sağlanmıştır. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi yapım ihalesi kapsamında 12.09.2018 tarihinde teklifler alınmış ve tekliflerin değerlendirilmesi ile hazırlanan rapor "İtirazım Yok" onayı için Dünya Bankasına gönderilmiştir. Yine Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi Proje Yönetimi ve Uygulama Desteği ile Çevresel İzleme Danışmanlık Hizmetleri İhaleleri kapsamında kısa listeye giren firmalara bildirim yapılmış olup Ocak 2019'da ihalelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kapasite artırımı kapsamında; 1,2 milyar Sm<sup>3</sup> depolama kapasitesinin 5,4 Sm<sup>3</sup>'e, 40 milyon Sm<sup>3</sup>/gün geri üretim kapasitesinin 80 milyon Sm<sup>3</sup>/gün'e çıkarılması hedeflenmektedir. Projenin 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

#### **KONYA**

**İlgın Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı;** projenin 12.06.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 22.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projenin 26.09.2018 tarihi itibarıyla kısmi geçici kabulü yapılmıştır. Mevcut hattın demontaj işleri devam etmektedir. Projenin 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

**Karapınar İlçesi DGBH;** projenin 27.11.2017 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanmış olup 06.12.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projede yapım çalışmaları tamamlanarak 30.12.2018 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılmıştır.

## YOZGAT

**Akdağmadeni ve Sarıkaya İlçeleri DGBH;** yapım çalışmaları tamamlanan projenin 09.03.2018 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

## KONYA-YOZGAT

**Kulu ve Şefaattli İlçesi DGBH;** projenin 05.02.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 14.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projede inşaat çalışmaları tamamlanarak 23.11.2018 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılmıştır.

## 4.5. YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Karapınar YEKA 1-GES (Güneş Enerjisi Santrali);** 9/10/2016 tarihli ve 29852 Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği kapsamında ilk olarak Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için 20.03.2017 tarihinde yapılan Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Yarışması sonuçlanmış olup yarışmayı kazanan şirket ile 15.09.2017 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır. 21.12.2017 tarihinde Başkent Organize Sanayi Bölgesinde, YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve AR-GE Merkezi Temel Atma Töreni gerçekleştirilmiştir. Bu fabrikada yerli katkı oranı asgari %60 olacak şekilde üretilen güneş modülleri Karapınar YEKA GES’te kullanılacaktır. Fabrikaya ait ilerleme raporlarından birincisi 26.12.2017, ikincisi 20.03.2018 ve üçüncüsü 22.06.2018 tarihinde Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Karapınar YEKA-1 GES Projesine EPDK tarafından 15.02.2018 tarihinde ön lisans verilmiş olup santral sahası ile ilgili ÇED işlemleri şirket tarafından yürütülmektedir. Karapınar YEKA 1 GES santral sahası imar planı çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile şirket tarafından tamamlanmış olup tesisin kuruluma başlanması için öncelikle fabrika kurulumunun tamamlanması gerekmektedir.

YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan tüzel kişi, 5746 sayılı Kanun kapsamında AR-GE merkezi kurarak sundukları AR-GE planları çerçevesinde asgari 10 yıl boyunca AR-GE faaliyetlerinde bulunma yükümlülüğüne sahiptir. AR-GE faaliyetlerinin uygulama ve denetimi 5746 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilen kurum/kuruluşlarca yapılacaktır. AR-GE faaliyetleri ve yıllık hedeflerin belirtildiği “Beş Yıllık “AR-GE Planları” 2 dönem halinde Genel Müdürlüğe sunulacak ve sunulan AR-GE Planlarının Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde; YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde AR-GE Merkezinin kuruluma başlanacaktır.

Proje tutarı 1.300.000 TL, 2018 yılı ödeneği 1.300.000 TL’dir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.

**YEKA GES-2 Kapsamında Niğde-Bor'da 300 Mwe Gücünde Bağlantı Kapasitesinin Tahsisi;** güneş enerjisine dayalı yatırım yapılabileceği değerlendirilen 3 adet aday YEKA (Niğde-Bor, Hatay-Erzin ve Şanlıurfa-Viranşehir) 23/03/2018 tarihinde ilan edilmiş olup detay çalışmalara başlanmıştır. Detay çalışmalar çerçevesinde ilan edilen Aday YEKA'lar için TEİAŞ'tan toplam 1000 MWe gücünde bağlantı kapasitesi ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve aday YEKA'lar 29/09/2018 tarih ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de YEKA olarak ilan edilmiştir. Niğde-Bor için bağlantı kapasitesi 300 MWe olarak belirlenmiştir. YEKA'lar içinde önceliklendirilen tesis sahalalarının tahsislerine yönelik şartname ve sözleşme taslağı hazırlanmakta olup Ekim ayının ilk çeyreğinde ""Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı"" Resmi Gazete'de 05/10/2018 tarihinde yayımlanmıştır. Şartname satışları devam etmektedir. Yarışma ilanında belirtilen süreç devam etmektedir.

Proje tutarı 1.300.000 TL, 2018 yılı ödeneği 1.300.000 TL'dir. İlgili yıl ve toplam harcaması 66.587 TL'dir.

## 5. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: BS.1.7***

***Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.***

Tablo 22: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Projeleri

| Proje Adı                 | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>            |              |                   |                          |                     |                               |
| 500 Kişilik Yurt İnşaatı  | 24.000.000   | 1.000.000         | 1.000.000                | -                   | 100                           |
| <b>KONYA</b>              |              |                   |                          |                     |                               |
| 1000 Kişilik Yurt İnşaatı | 60.000.000   | 4.000.000         | 16.066.000               | 15.409.000          | 30                            |

### **KARAMAN**

**500 Kişilik Yurt İnşaatı;** inşaat tamamlanmıştır.

### **KONYA**

**1000 Kişilik Yurt İnşaatı;** 12.03.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.

***Eylem No: BS.6.1***

***Eylem Adı: Gençlik merkezlerinin altyapısı güçlendirilecek ve gençlik çalışmaları yürütülecektir.***

Tablo 23:Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Projeleri

| Proje Adı                                    | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                               |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez Gençlik Merkezi                       | 5.000.000    | 600.000           | 600.000                  | -                   | -                             |
| <b>KARAMAN</b>                               |              |                   |                          |                     |                               |
| Ermenek Gençlik Merkezi                      | 2.000.000    | -                 | 120.000                  | 120.000             | 15                            |
| <b>KONYA</b>                                 |              |                   |                          |                     |                               |
| Kulu Gençlik Merkezi                         | 3.500.000    | -                 | -                        | -                   | 100                           |
| Bozkır Gençlik Merkezi                       | 4.709.569    | -                 | -                        | -                   | 100                           |
| Güneysınır Gençlik Merkezi                   | 3.000.000    | 1.130.000         | 1.130.000                | -                   | -                             |
| İlgın Gençlik Merkezi                        | 5.500.000    | 1.130.000         | 2.094.659                | 2.094.659           | 45                            |
| Kadınhanı Gençlik Merkezi                    | 4.000.000    | 1.130.000         | 1.651.126                | 1.651.126           | 40                            |
| Karatay Gençlik Merkezi                      | 4.000.000    | 1.132.000         | 1.132.000                | -                   | -                             |
| Meram (Gödene) Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı | 2.390.000    | 2.390.000         | 2.390.000                | 247.474             | 75                            |

| Proje Adı                  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Seydişehir Gençlik Merkezi | 3.225.000    | 2.520.000         | 2.520.000                | -                   | 100                           |

### **AKSARAY**

**Merkez Gençlik Merkezi;** geoteknik rapor beklenmektedir. Vaziyet planı üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

### **KARAMAN**

**Ermenek Gençlik Merkezi;** yapımı %15 seviyelerindeyken feshedilmiştir. İkmal ihalesi 10.04.2018 tarihinde yapılmıştır.

### **KONYA**

**Kulu Gençlik Merkezi;** geçici kabulü yapılmış ve yapımı tamamlanmıştır.

**Bozkır Gençlik Merkezi;** geçici Kabulü Yapılmıştır. Kesin hakedişi yapılmamıştır.

**Güneysınır Gençlik Merkezi;** arazi tahsis çalışmaları devam ediyor.

**İlgın Gençlik Merkezi;** fiziki gerçekleşme %45 seviyesindedir.

**Kadınhanı Gençlik Merkezi;** fiziki gerçekleşme %40 seviyesindedir.

**Karatay Gençlik Merkezi;** ihale çalışmaları devam etmektedir.

**Meram (Gödene) Gençlik Merkezi;** fiziki gerçekleşme %75 seviyesindedir.

**Seydişehir Gençlik Merkezi;** geçici kabul aşamasındadır.

**Eylem No: BS.6.2**

**Eylem Adı: Spor altyapısı güçlendirilecektir.**

Tablo 24: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Tesisi Projeleri

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez Spor Salonu   | 30.000.000   | 2.100.000         | 4.021.212                | 4.021.212           | 10                            |
| Eskil İlçesi Eşmekaya Beldesine Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası ve Tel Örgü Yapılması | 1.100.000    | -                 | -                        | -                   | 80                            |
| <b>KARAMAN</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez Spor Salonu   | 16.950.000   | 2.212.000         | 2.212.000                | -                   | 85                            |
| Karaman Stadyumu   | 114.000.000  | 38.000.000        | 79.744.000               | 32.851.415          | 45                            |
| Merkez Sporcu Fabrikası  | 5.125.000    | -                 | -                        | -                   | 75                            |
| Sarıveliler Spor Salonu  | 3.860.000    | 3.858.000         | 3.858.000                | -                   | 100                           |
| <b>KONYA</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu  | 5.240.000    | 2.500.000         | 3.753.694                | 3.753.694           | 95                            |
| Hadim Spor Kompleksi   | 7.600.000    | 1.000.000         | 3.188.098                | 3.188.098           | 40                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Konya Karatay İlçesi 2 Adet (60*90) Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, 3 Adet 4'lü Soyunma Odası, Aydınlatma, İdari ve Hakem Binası Yapılması | 4.060.000    | -                 | -                        | -                   | -                             |
| Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu  | 6.420.000    | 700.000           | 700.000                  | -                   | 100                           |
| Ereğli Spor Salonu   | 9.870.000    | 3.700.000         | 4.600.000                | -                   | 45                            |
| Merkez Sporcu Fabrikası  | 8.000.000    | -                 | -                        | -                   | -                             |
| Merkez Veleddrom Yapımı  | 80.000.000   | 8.000.000         | 8.000.000                | -                   | -                             |
| Konya Olimpik Yüzme Havuzu   | 12.000.000   | 2.000.000         | 2.000.000                | -                   | -                             |
| Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu   | 9.000.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | 606.502             | 15                            |
| Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu)   | 31.000.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | -                   | 1                             |
| Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi   | 10.739.064   | 6.555.000         | 6.555.000                | 6.555.000           | 100                           |
| <b>NIĞDE</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Niğde Spor Kompleksi   | 25.000.000   | 2.500.000         | 2.500.000                | -                   | -                             |
| Merkez Spor Salonu   | 12.500.000   | 600.000           | 3.360.732                | 3.360.732           | 85                            |

### **AKSARAY**

**Merkez Spor Salonu;** yapımı %10 seviyesinde Devam Ediyor.

**Eskil İlçesi Eşmekaya Beldesine Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası ve Tel Örgü Yapılması;** fiziki gerçekleşme %80 seviyesindedir.

### **KARAMAN**

**Merkez Spor Salonu;** fiziki gerçekleşme %90 seviyesindedir.

**Karaman Stadyumu;** yapımı %45 seviyesinde devam etmektedir.

**Merkez Sporcu Fabrikası;** fiziki gerçekleşme %75 seviyelerindedir.

**Sarıveliler Spor Salonu;** yapımı tamamlanmıştır. Kesin kabulü yapılmıştır.

### **KONYA**

**Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu;** fiziki gerçekleşme oranı %85 seviyesindedir.

**Hadim Spor Kompleksi;** yapımı %40 seviyesinde devam etmektedir.

**Konya Karatay İlçesi 2 Adet (60\*90) Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, 3 Adet 4'lü Soyunma Odası, Aydınlatma, İdari ve Hakem Binası Yapılması;** imalatlar %1 seviyesinde devam etmektedir.

**Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu;** 22.08.2017 tarihinde geçici kabul yapılmıştır. Yapımı tamamlanmıştır.

**Ereğli Spor Salonu;** yapımı devam etmektedir.

**Merkez Sporcu Fabrikası;** ihale çalışmaları devam etmektedir.

**Merkez Veledrom Yapımı;** etüt çalışmaları başlatılmıştır. Müşavir firmaya 08.06.2018 tarihinde devredilmiştir.

**Konya Olimpik Yüzme Havuzu;** ihalesi 03.05.2018 tarihinde yapılmıştır. Değerlendirme aşamasındadır.

**Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu;** yapımı devam etmektedir.

**Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu);** yapımı %1 seviyesinde devam etmektedir.

**Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi;** yapımı tamamlanmıştır.

### **NİĞDE**

**Merkez Spor Salonu;** yapımı %85 seviyesindedir. Yeniden ihale edilecektir.

**Niğde Spor Kompleksi;** etüt proje çalışmaları devam etmektedir.

## **ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 25:Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ermenek 300 kişilik yurt inşaatı  | 18.000.000   | 2.000.000         | 14.000.000               | 12.443.000          | 30                            |
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırıkkale Sulakyurt Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası, Soyunma Odası, 250 Seyircili Tribün Yapılması | 2.100.000    | -                 | -                        | -                   | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir Spor Salonu  | 30.000.000   | 1.000.000         | 1.000.000                | -                   | -                             |
| Kırşehir 750 kişilik yurt inşaatı   | 54.000.000   | 2.000             | 6.124.000                | 4.661.000           | 5                             |
| Kırşehir 750 kişilik yurt inşaatı   | 45.000.000   | 4.500.000         | 1.000.000                | 1.000               | -                             |
| Kaman 300 kişilik yurt inşaatı  | 22.750.000   | 2.000             | 177.000                  | 154.000             | 2                             |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya 3000 kişilik yurt inşaatı   | 162.000.000  | 4.000.000         | 2.000.000                | 634.000             | 2                             |
| Konya 2000 kişilik yurt inşaatı   | 120.000.000  | 1.000.000         | 1.000.000                | 690.000             | 1                             |
| Konya(2.Kısım) 2000 kişilik yurt inşaatı  | 120.000.000  | 12.000.000        | 1.000.000                | 517.000             | -                             |
| Taşkent 300 kişilik yurt inşaatı  | 14.000.000   | 8.000.000         | 8.750.000                | 8.225.000           | 100                           |
| Doğanhisar 300 kişilik yurt inşaatı   | 20.000.000   | 2.000.000         | 1.000.000                | 161.000             | -                             |
| Sarayönü 250 kişilik yurt inşaatı   | 15.000.000   | 1.500.000         | 500.000                  | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı                                   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nevşehir 500 kişilik yurt inşaatı           | 47.000.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | 100                           |
| Nevşehir 500 kişilik yurt inşaatı           | 30.000.000   | 3.000.000         | 3.000.000                | 145.000             | -                             |
| Ürgüp 250 kişilik yurt inşaatı              | 15.000.000   | 1.500.000         | 750.000                  | -                   | -                             |
| <b>YOZGAT</b>                               |              |                   |                          |                     |                               |
| Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı   | 610.000      | 606.216           | 606.216                  | 589.204             | 100                           |
| Boğazlıyan Gençlik Merkezi                  | 1.900.000    | 1.498.000         | 1.498.000                | 1.154.152           | 65                            |
| Çandır Spor Salonu                          | 3.437.080    | 2.135.000         | 2.135.000                | 2.135.000           | 100                           |
| Yozgat Kamp Eğitim Merkezi                  | 3.500.000    | 350.000           | 350.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Gençlik Merkezi                      | 5.560.000    | 5.410.000         | 5.410.000                | -                   | 100                           |
| Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi | 6.165.000    | 5.099.531         | 5.099.531                | 5.031.955           | 100                           |
| Yozgat Sporcu Fabrikası                     | 7.950.000    | 772.000           | 772.000                  | 240.121             | 100                           |
| Yerköy Gençlik Merkezi                      | 3.000.000    | 1.130.000         | 1.130.000                | -                   | -                             |
| Sorgun 300 kişilik yurt inşaatı             | 24.000.000   | 1.000.000         | 1.000.000                | 158.000             | -                             |
| Yerköy 300 kişilik yurt inşaatı             | 20.000.000   | 1.000.000         | 1.000.000                | 168.000             | -                             |

### **KARAMAN**

**Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı;** 01.03.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.

### **KIRŞEHİR**

**Kırşehir Spor Salonu;** arazi tahsis ve proje çalışmaları devam etmektedir.

**Kırşehir 750 kişilik yurt inşaatı;** 09.10.2018 tarihinde ihalesi yapıldı. İş devam ediyor.

**Kırşehir 750 kişilik yurt inşaatı;** arsa tahsisi çalışmaları devam etmektedir.

**Kaman 300 kişilik yurt inşaatı;** 30.07.2018 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

### **KONYA**

**Konya 3000 kişilik yurt inşaatı;** 07.09.2018 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

**Konya 2000 kişilik yurt inşaatı;** 12.10.2018 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

**Konya (2.Kısım) 2000 kişilik yurt inşaatı;** arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

**Taşkent 300 kişilik yurt inşaatı;** inşaat tamamlanmıştır.

**Doğanhisar 300 kişilik yurt inşaatı;** arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

**Sarayönü 250 kişilik yurt inşaatı;** arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

### **NEVŞEHİR**

**Nevşehir 500 kişilik yurt inşaatı;** inşaat tamamlanmıştır.

**Nevşehir 500 kişilik yurt inşaatı;** arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

**Ürgüp 250 kişilik yurt inşaatı;** arsa tahsisi çalışmaları devam etmektedir.

### **YOZGAT**

**Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı;** geçici kabulü yapılmıştır.

**Boğazlıyan Gençlik Merkezi;** yapımı %65 Seviyesinde devam etmektedir.

**Çandır Spor Salonu;** iş artışı bulunmaktadır. Kesin hakedişin yapılması beklenmektedir.

**Yozgat Kamp Eğitim Merkezi;** arazi tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Merkez Gençlik Merkezi;** iş artışı bulunmaktadır. Kesin hakedişin yapılması beklenmektedir.

**Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi;** iş artışı bulunmaktadır. Kesin hakedişin yapılması beklenmektedir.

**Yozgat Sporcu Fabrikası;** yapımı tamamlanmıştır.

**Yerköy Gençlik Merkezi;** etüt proje çalışmaları devam etmektedir.

**Sorgun 300 kişilik yurt inşaatı;** 09.10.2018 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

**Yerköy 300 kişilik yurt inşaatı;** arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

## **6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI**

### **6.1. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 26: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı                               | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                          |              |                   |                          |                     |                               |
| Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği          | 4.190.000    | 500.000           | 500.000                  | 500.000             | -                             |
| Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) | 9.312.988    | 4.136.519         | 4.136.519                | 200.000             | -                             |
| Haberleşme Projesi                      | 4.070.926    | 1.250.043         | 1.250.043                | 72.500              | -                             |
| <b>KARAMAN</b>                          |              |                   |                          |                     |                               |
| Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) | 9.312.988    | 4.136.519         | 4.136.519                | 3.282.000           | -                             |
| Haberleşme Projesi                      | 4.070.926    | 1.250.043         | 1.250.043                | 72.500              | -                             |
| <b>KIRIKKALE</b>                        |              |                   |                          |                     |                               |
| Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) | 9.312.988    | 4.136.519         | 4.136.519                | 150.000             | -                             |
| Haberleşme Projesi                      | 4.070.926    | 1.250.043         | 1.250.043                | 79.580              | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>                         |              |                   |                          |                     |                               |
| İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı            | 32.000.000   | 5.000.000         | 13.876.000               | 13.876.000          | 75                            |

| Proje Adı                                | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)  | 9.312.988    | 4.136.519         | 4.136.519                | 176.500             | -                             |
| Haberleşme Projesi                       | 4.070.926    | 1.250.043         | 1.250.043                | 502.500             | -                             |
| <b>KONYA</b>                             |              |                   |                          |                     |                               |
| Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)  | 9.312.988    | 4.136.519         | 4.136.519                | 850.000             | -                             |
| Haberleşme Projesi                       | 4.070.926    | 1.250.043         | 1.250.043                | 273.000             | -                             |
| Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı   | 5.900.000    | 987.000           | 5.001.000                | 2.43.245            | 80                            |
| Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı  | 9.192.000    | 1.000.000         | 2.872.000                | 2.870.135           | 10                            |
| İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı             | 108.191.000  | 500.000           | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>                          |              |                   |                          |                     |                               |
| Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)  | 9.312.988    | 4.136.519         | 5.902.140                | 4.773.300           | -                             |
| Haberleşme Projesi                       | 4.070.926    | 1.250.043         | 1.250.043                | 79.580              | -                             |
| <b>NİĞDE</b>                             |              |                   |                          |                     |                               |
| Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)  | 9.312.988    | 4.136.519         | 4.136.519                | 150.000             | -                             |
| Haberleşme Projesi                       | 4.070.926    | 1.250.043         | 1.250.043                | 77.500              | -                             |
| Trafik Kontrol İstasyonları Yapımı       | 2.363.000    | 900.000           | 1.328.000                | -                   | -                             |
| İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı             | 33.993.000   | 4.000.000         | 11.941.000               | 11.941.000          | 92                            |
| <b>YOZGAT</b>                            |              |                   |                          |                     |                               |
| Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)  | 9.312.988    | 4.136.519         | 4.136.519                | 565.000             | -                             |
| Haberleşme Projesi                       | 4.070.926    | 1.250.043         | 1.250.043                | 162.500             | -                             |
| Kadıışehri İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı | 5.100.000    | 752.000           | 752.000                  | 752.000             | 70                            |
| Saraykent İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı  | 4.383.000    | 617.000           | 617.000                  | 500.000             | 58                            |
| Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü            | 6.416.000    | 250.000           | 4.366.000                | 4.366.000           | -                             |
| Şefaattli İlçe Emniyet Amirliği          | 4.040.000    | 100.000           | 100.000                  | -                   | -                             |

### **AKSARAY**

**Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği;** uygulama projeleri tamamlanmış olup, yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde inşaat ihalesinin yapılarak inşaatın yapımına başlanması planlanmaktadır.

**Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS);** Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu gerçekleştirilmiştir.

## **KARAMAN**

**Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS);** Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

**Haberleşme Projesi;** elektrojen grupları bakımı ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

## **KIRIKKALE**

**Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS);** Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

## **KIRŞEHİR**

**İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı;** 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılmış, 18.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 23.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

**Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS);** Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

## **KONYA**

**Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS);** Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

**Haberleşme Projesi;** elektrojen grupları bakımı ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

**Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı;** 25.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.12.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

**Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı;** 20.06.2018 tarihinde ihalesi yapılmış ve 01.08.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 10.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

**İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı;** zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Zemin etüdü ve uygulama projelerinin tamamlanmasına müteakip 2018 yılında inşaat ihalesine çıkılacaktır.

## **NİĞDE**

**Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS);** Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

**Haberleşme Projesi;** elektrojen grupları bakımı ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

**Trafik Kontrol İstasyonları Yapımı;** zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Zemin etüdü ve uygulama projelerinin tamamlanmasına müteakip 2018 yılında inşaat ihalesine çıkılacaktır.

**İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı;** 07.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmış, 02.01.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.01.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

## **YOZGAT**

**Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS);** Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

**Haberleşme Projesi;** hizmet binaları taşınma işlemleri için telsiz sistemleri alt yapı malzemeleri, montaj-demontaj ve muhtelif malzeme alımı işi, yeni hizmet binaları için ıp telefon makinası alımı, telefon sistemleri bakım onarım ve malzeme alımı, araç tipi ikaz ve uyarı cihazlarının montajı, tamiri ve muhtelif malzeme alımı, elektrojen grupları bakım onarımı ve yedek malzeme alımı, kesintisiz güç kaynağı - regülatörleri için alt yapı kablolama, muhtelif malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

**Kadışehri İlçe Emniyet Amirliği;** 01.09.2016 tarihinde ihalesi yapılmış, 24.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 11.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

**Saraykent İlçe Emniyet Amirliği;** 20.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.01.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

**Sorgun İlçe Emniyet Amirliği;** uygulama projeleri tamamlanmış olup, inşaat ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde inşaat ihalesinin yapılarak inşaatın yapımına başlanması planlanmaktadır.

**Şefaati İlçe Emniyet Amirliği;** zemin etüdü ve uygulama projelerinin tamamlanmasına müteakip inşaat yatırımına dahil edilmesi planlanmaktadır. Zemin etüdü ve uygulama projelerinin tamamlanmasına müteakip inşaat yatırımına dahil edilmesi planlanmaktadır.

## **6.2. İL ÖZEL İDARELERİ**

### **i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

**Eylem No: AGK.3.6**

**Eylem Adı: Köy yollarının ulaşım altyapısı iyileştirilecek, köylerin su ve kanalizasyon altyapısı geliştirilecektir.**

**Tablo 27: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Kapsamındaki KÖYDES Projeleri**

| KÖYDES Projeleri        | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Aksaray İl Özel İdaresi | 15.350.535   | 15.350.535        | 15.350.535          |
| Karaman İl Özel İdaresi | 15.366.028   | 15.366.028        | 9.535.405           |

| KÖYDES Projeleri      | Proje Tutarı      | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Niğde İl Özel İdaresi | 18.666.285        | 18.666.285        | 13.488.480          |
| <b>TOPLAM</b>         | <b>49.382.848</b> | <b>49.382.848</b> | <b>38.374.470</b>   |

Aksaray, Karaman ve Niğde İl Özel İdarelerine yıllık olarak tahsis edilen KÖYDES ödenekleri KOP Eylem Planı kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu ödeneklerin toplamı 49.382.848 TL olup, 2018 yılı IV. Rapor dönemi sonu itibariyle 38.374.470 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 28: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| İl Özel İdareleri         | Proje Tutarı       | 2018 Yılı Ödeneği  | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Aksaray İl Özel İdaresi   | 42.569.658         | 32.599.361         | 36.708.031               | 23.831.401          |
| Kırıkkale İl Özel İdaresi | 33.873.323         | 33.453.651         | 33.873.323               | 21.228.487          |
| Kırşehir İl Özel İdaresi  | 27.674.856         | 27.260.956         | 27.588.716               | 16.252.615          |
| Nevşehir İl Özel İdaresi  | 57.231.084         | 56.437.819         | 56.542.086               | 46.495.646          |
| Niğde İl Özel İdaresi     | 258.043.649        | 238.354.719        | 240.674.781              | 94.515.422          |
| Yozgat İl Özel İdaresi    | 96.101.207         | 89.235.492         | 96.026.786               | 86.131.439          |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>515.493.776</b> | <b>477.341.997</b> | <b>491.413.722</b>       | <b>288.455.009</b>  |

KOP Eylem Planı dışındaki yatırımlar kapsamında, İl Özel İdareleri tarafından Bölgede 2018 yılı toplamında 288.455.009 TL harcama yapılmıştır.

## 7. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: BS.5.2**

**Eylem Adı: Kültür altyapısı geliştirilecektir.**

**Karaman Yeni Müze Proje Yapımı;** işin projesi tamamlanmış olup ilgili Koruma Kurulunca onaylanmıştır. 2018 yılı yatırım programında yer alıp tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, 2019 yılı bütçe imkânları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

**Eylem No: BS.5.3**

**Eylem Adı: Kazı çalışmaları desteklenecektir.**

**Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük, Aşıklıhöyük, Güvercinkayası, Kubadabad, Çatalhöyük);** çalışmalar kapsamında 2018 yılında 688.155 TL harcama yapılmıştır. Tüm projelerde ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

**Eylem No: BS.5.4**

**Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.**

**AKSARAY**

**Muhtelif Etüd Proje İşleri - Aksaray İhlara Vadisi Karşılama Merkezi Zemin Etüdü ile Mühendislik Projeleri Yapımı;** söz konusu iş 2018 yılı yatırım programında yer almış ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2019 yılı bütçe imkânları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

**Muhtelif Etüd Proje İşleri - Aksaray Manastır Vadisi Çevre Düzenleme Proje Yapımı;** söz konusu iş 2018 yılı yatırım programında yer almış ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2019 yılı bütçe imkânları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

**KARAMAN**

**Muhtelif Etüd Proje İşleri - Karaman Kalesi Teşhir-Tanzim ve Konservasyon Projeleri Yapımı;** projede eksiklikler olduğundan düzeltmeler yapılmış olup iş tamamlanmıştır.

**KONYA**

**Konya Taş Eserler Müzesi (Taş Medrese) Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi;** iş tamamlanmış olup geçici kabulü yapılacaktır.

**NIĞDE**

**Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük, Tyana Antik Kenti);** çalışmalar kapsamında 2018 yılında 196.717 TL harcama yapılmıştır. Projelerde ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

**Muhtelif Etüd Proje İşleri - Niğde Gümüşler Manastırı ve Yeraltı Şehri Çevre Düzenleme Proje Yapımı;** söz konusu iş 2018 yılı yatırım programında yer almış ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2019 yılı bütçe imkânları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

**Muhtelif Etüd Proje İşleri - Niğde Konakları (Bakanlıkça Kamulaştırılan 7 Konak) Projelerinin Yapımı;** sözleşmesi 28.08.2018 tarihinde (KDV hariç) 270.000 TL bedelle imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

**ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 29: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Hasan Dağı Turizm Merkezi Mekanik Hat ve Kayak Pisti Yapımı | 3.000.000    | 3.000.000         | 3.000.000                | 3.000.000           | -                             |

T.C.  
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ermenek İlçe Kültür Merkezi (Kültür Han) Yapımı                             | 24.810.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | -                   | -                             |
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Muhtelif Etüd-Proje İşleri - Kırıkkale Yeni Müze Proje Yapımı               | 300.000      | 50.000            | 50.000                   | -                   | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kaman Ahi Konağı ve Kültür Evi  | 2.790.000    | 2.790.000         | 2.790.000                | 950.000             | -                             |
| Mucur Ahi Konağı ve Kültür Evi  | 943.200      | 943.200           | 943.200                  | 100.000             | -                             |
| Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Yapım İşleri                               | 200.000      | 200.000           | 200.000                  | 200.000             | -                             |
| Kültür Merkezi, Kütüphane Müze ve Diğer İnşaatlar                           | 29.495.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | -                   | 100                           |
| Muhtelif Arkeolojik kazı çalışmaları (Kurutlu)                              | 80.000       | 80.000            | 80.000                   | 80.000              | -                             |
| Muhtelif Arkeolojik kazı çalışmaları (Kalehöyük)                            | 75.000       | 75.000            | 75.000                   | 75.000              | -                             |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Cihanbeyli İlçe Kültür Merkezi (Kültür Han)                                 | 17.792.000   | 2.000.000         | 2.000.000                | -                   | -                             |
| Cihanbeyli Belediyesi Yeniceoba Hanımlar Kültür Evi                         | 2.482.678    | 2.482.678         | 2.482.678                | 600.000             | -                             |
| Konya Yeni Müze Yapımı  | 65.000.000   | 10.000.000        | 2.001.000                | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kapadokya KTKGB Altyapı Uygulamaları  | 600.000      | 600.000           | 600.000                  | 600.000             | -                             |
| Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi                                     | 1.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | 1.000.000           | -                             |
| Acıgöl Tatlırın Belediyesi Gençlik ve Kültür Evi                            | 2.765.000    | 2.765.000         | 2.765.000                | 950.000             | -                             |
| Göreme Açık Hava Müzesi ve El Nazar Kilisesi Çevre Düzenleme Proje yapımı   | 300.000      | 30.000            | 30.000                   | -                   | -                             |
| Avanos Kapadokya Müzesi Yapımı  | 17.000.000   | 2.717.000         | 12.789.000               | -                   | 50                            |
| Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri Çevre Düzenleme Proje Yapımı               | 200.000      | 20.000            | 20.000                   | -                   | -                             |
| Nevşehir St. Jean Kilisesi ve Çavuşin Örenyeri Çevre Düzenleme Proje Yapımı | 200.000      | 20.000            | 20.000                   | -                   | -                             |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Ovaören)                              | 90.000       | 90.000            | 90.000                   | 90.000              | -                             |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Sofular)                              | 118.000      | 118.000           | 118.000                  | 118.000             | -                             |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Yeni Yaylacık)                        | 82.000       | 82.000            | 82.000                   | 82.000              | -                             |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çiftehane Termal Turizm Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı               | 1.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | 1.000.000           | -                             |
| Çiftehane Termal Turizm Merkezi Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi               | 4.000.000    | 4.000.000         | 4.000.000                | 4.000.000           | -                             |
| Narlıgöl Ilısu Termal Turizm Merkezi Yol, Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi İşİ | 5.000.000    | 5.000.000         | 5.000.000                | 5.000.000           | -                             |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Aydıncık Baydığın Belediyesi Kültür Evi                                   | 2.137.000    | 2.137.000         | 2.137.000                | 250.000             | -                             |
| Saraykent Dedefakılı Belediyesi Kültür Evi                                | 1.502.710    | 1.502.710         | 1.502.710                | 350.000             | -                             |
| Kadışehri Halıköy Belediyesi Kültür Evi                                   | 2.566.138    | 2.566.138         | 2.566.138                | -                   | -                             |
| Şefaattli Kalesi Mesire Alanı Çevre Düzenleme ve Yol Yapım İşİ            | 250.000      | 250.000           | 250.000                  | 250.000             | -                             |

### **KARAMAN**

**Ermenek İlçe Kültür Merkezi (Kültür Han) Yapımı;** projenin yapımı ve tamamlandığında işletilmesi ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karaman Valiliği ve Ermenek Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalanmıştır.

### **KIRIKKALE**

**Muhtelif Etüd-Proje İşleri - Kırıkkale Yeni Müze Proje Yapımı;** 2018 yılı yatırım programında yer alan proje tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2019 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

### **KİRŞEHİR**

**Kaman Ahi Konağı ve Kültür Evi;** “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ödenek desteği sağlanmıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye ve Hazine Bakanlığınca bloke edilmiş olması nedeniyle ilave destek sağlanamamaktadır.

**Mucur Ahi Konağı ve Kültür Evi;** “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ödenek desteği sağlanmıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye ve Hazine Bakanlığınca bloke edilmiş olması nedeniyle ilave destek sağlanamamaktadır.

**Kültür Merkezi, Kütüphane Müze ve Diğer İnşaatlar;** iş tamamlanmış olup 13.06.2018 tarihinde geçici kabul yapılmıştır.

**Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kurutlu, Kalehöyük);** ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

### **KONYA**

**Konya Cihanbeyli İlçe Kültür Merkezi (Kültür Han) Yapımı;** tüm ihale ve kontrollük yetkileri Konya Valiliği'ne devredilmiştir. Uygulama projesi ihalesi Konya Valiliği (YİKOB) tarafından yapılarak tamamlanma aşamasına getirilmiştir.

**Konya Cihanbeyli Belediyesi Yeniceoba Hanımlar Kültür Evi;** “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ödenek desteği sağlanmıştır. 2018 yılı ödeneğinin harcanmamış kısmının tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye ve Hazine Bakanlığınca bloke edilmiş olması nedeniyle ilave destek sağlanamamaktadır.

**Konya Yeni Müze Yapımı;** mevcut müzelerin yetersiz olması nedeniyle Haziran 2013 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye arasında protokol imzalanmıştır. Belediyeye yeni müze yeri tahsisi ve projeleri tamamlanmıştır. Müze yapımının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılması talebi üzerine protokol 2016 yılı Aralık ayında revize edilmiştir. 20.000 m<sup>2</sup> arsa üzerine yapılacak yeni müzenin ihalesi 14.09.2017 tarihinde yapılmış ancak ihale iptal edilmiştir. 2018 yılı yatırım programında yer almış ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2019 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

### **NEVŞEHİR**

**Acıgöl Tatların Belediyesi Gençlik ve Kültür Evi;** “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ödenek desteği sağlanmıştır. 2018 yılı ödeneğinin harcanmamış kısmının tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye ve Hazine Bakanlığınca bloke edilmiş olması nedeniyle ilave destek sağlanamamaktadır.

**Göreme Açık Hava Müzesi ve El Nazar Kilisesi Çevre Düzenleme Proje Yapımı;** 2018 yılı yatırım programında yer almış ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2019 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

**Avanos Kapadokya Müzesi Yapımı;** 15.01.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 09.02.2018 tarihinde 19.892.219,09 TL (KDV hariç) bedelle sözleşmesi imzalanmış, 14.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olup uygulama çalışmaları devam etmektedir. Kaya oyma müze binası, depo, restoran, karşılama merkezi binalarının kaya kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca bu mekânlardan çıkan kaya bloklarının ebatlandırılması yapılmıştır. Depo bölümünün bodrum ve zemin kat betonarme imalatları tamamlanmıştır. 25.11.2019 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.

**Derinkuyu Yeraltı Şehri Çevre Düzenleme Proje Yapımı;** 2018 yılı yatırım programında yer almış ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2019 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

**Nevşehir St. Jean Kilisesi ve Çavuşin Örenyeri Çevre Düzenleme Proje Yapımı;** 2018 yılı yatırım programında yer almış ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2019 yılı bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

**Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Ovaören, Sofular, Yeni Yaylacık);** ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

### **YOZGAT**

**Yapımı Yozgat Aydıncık Baydığın Belediyesi Kültür Evi;** “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ödenek desteği sağlanmıştır. 2018 yılı ödeneğinin harcanmamış kısmının tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye ve Hazine Bakanlığınca bloke edilmiş olması nedeniyle ilave destek sağlanamamaktadır.

**Yozgat Saraykent Dedefakılı Belediyesi Kültür Evi;** “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ödenek desteği sağlanmıştır. 2018 yılı ödeneğinin harcanmamış kısmının

tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye ve Hazine Bakanlığınca bloke edilmiş olması nedeniyle ilave destek sağlanamamaktadır.

**Kadıışehri Halıköy Belediyesi Kültür Evi**; ; “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ödenek desteđi sağlanmıştır. 2018 yılı ödeneğinin harcanmamış kısmının tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye ve Hazine Bakanlığınca bloke edilmiş olması nedeniyle ilave destek sağlanamamaktadır.

## 7.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: BS.5.4***

***Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.***

**Tablo 30: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri**

| Proje Adı                                | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneđi | 2018 Yılı Revize Ödeneđi | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Konya Selçuklu Alâeddin Camii            | 8.706.308    | 5.173.186         | 5.173.186                | 3.294.200           | 99                            |
| Aksaray Merkez Melik Mahmut Gazi Hangâhı | 2.633.892    | 1.218.006         | 733.035                  | 484.971             | 75                            |

### ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 31: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı                     | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneđi | 2018 Yılı Revize Ödeneđi | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez Eğri Minareli Camii    | 871.227      | 600.164           | 600.164                  | -                   | 50                            |
| Merkez Turhasan Zaviyesi      | 1.049.073    | 584.513           | 335.162                  | 335.162             | 80                            |
| <b>KARAMAN</b>                |              |                   |                          |                     |                               |
| Ermenek Karamanođlu Hamamı    | 2.234.920    | 1.825.656         | 1.825.656                | 409.264             | 20                            |
| Ermenek Kıziller camii        | 692.097      | 692.097           | 692.097                  | -                   | -                             |
| Ermenek Pir Pınar Mescidi     | 528.151      | 528.151           | 528.151                  | -                   | -                             |
| Merkez Karagöz Camii          | 1.149.320    | 853.854           | 853.854                  | 853.854             | 80                            |
| Merkez Yeşildere Kinise Camii | 237.332      | 6.517             | 6.517                    | -                   | 50                            |
| Merkez Ömer Kavas Evi onarımı | 5.611.271    | 3.599.496         | 3.599.496                | 2.823.527           | 45                            |
| <b>KONYA</b>                  |              |                   |                          |                     |                               |
| Beyşehir Eşrefođlu Camii      | 2.290.474    | 667.127           | 667.127                  | .                   | 90                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bozkır Sırstat Camii                                     | 983.724      | 502.684           | 502.684                  | .                   | 55                            |
| Bozkır Söğüt Eski Camii                                  | 870.539      | 343.361           | 423.042                  | 423.042             | 90                            |
| Doğanhisar Karağa Ulu Camii                              | 677.380      | 216.705           | 216.705                  | 216.578             | 70                            |
| Doğanhisar Pazar (Çarşı) Camii                           | 705.352      | 633.969           | 633.969                  | 71.383              | 10                            |
| İlgın Çukur Camii  | 3.591.618    | 1.772.713         | 1.772.713                | 712.074             | 75                            |
| Karatay Araplar Ak Camii                                 | 784.700      | 613.101           | 613.101                  | 613.101             | 65                            |
| Karatay Reşadiye Camii                                   | 932.178      | 591.732           | 688.497                  | 688.497             | 75                            |
| Karatay Selahattin (Keçeciler) Camii                     | 472.000      | 336.351           | 336.351                  | 135.649             | 30                            |
| Karatay Şerafettin Camii                                 | 2.266.762    | 2.266.762         | 2.266.762                | .                   | -                             |
| Karapınar Sultan selim Camii                             | 1.221.594    | 114.180           | 591.603                  | 591.603             | 90                            |
| Meram Nasuh Bey Camii                                    | 1.508.738    | 655.949           | 754.983                  | 754.983             | 95                            |
| <b>NEVŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Cami, Medrese) Onarım İşi  | 5.593.200    | 5.035.013         | 5.035.013                | 558.187             | 10                            |
| <b>NİĞDE</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Bor Yeni Hamam   | 2.097.848    | 1.225.536         | 1.225.536                | 295.256             | 80                            |
| Niğde Merkez Sungurbey Camii                             | 7.681.800    | 6.835.722         | 6.835.722                | 846.078             | 15                            |
| <b>YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Boğazlıyan Çarşı Hamamı                                  | 5.228.153    | 3.228.288         | 3.228.288                | 1.887.365           | 60                            |
| Yozgat Merkez Fatih Camii Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi  | 3.145.650    | 1.057.295         | 2.088.355                | 2.088.355           | 65                            |
| Boğazlıyan Yukarı Mahalle Eski Cami 2018 Yılı Onarım İşi | 1.108.738    | 26.454            | 542.748                  | 542.748             | 100                           |
| Merkez Arapdede Camii ve Nakipzade Camii                 | 1.427.248    | 869.605           | 758.795                  | 668.453             | 55                            |

## 8. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

#### Eylem No: BS.1.1

**Eylem Adı: Okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranları arttırılacaktır.**

**Tablo 32: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Anaokulu Projeleri**

| Proje Adı                  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>AKSARAY</b>             |              |                   |                          |                     |
| Anaokulu İl Yapım Programı | 3.197.600    | 2.753.619         | 2.753.619                | 987.403             |
| <b>KARAMAN</b>             |              |                   |                          |                     |
| Anaokulu İl Yapım Programı | 4.946.250    | 3.956.340         | 3.956.340                | 841.779             |
| <b>KONYA</b>               |              |                   |                          |                     |
| Anaokulu İl Yapım Programı | 34.669.600   | 6.933.920         | 6.933.920                | -                   |
| <b>NİĞDE</b>               |              |                   |                          |                     |
| Anaokulu İl Yapım Programı | 5.500.000    | 2.500.000         | 2.500.000                | -                   |

Bölgede anaokulu yapımı için 2018 yılı sonu itibariyle 1.829.182 TL harcama yapılmıştır.

#### Eylem No: BS.1.2

**Eylem Adı: İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.**

**Tablo 33: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Okulu Projeleri**

| Proje Adı                            | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Aksaray İlköğretim İl Yapım Programı | 52.564.137   | 21.886.654        | 21.886.654               | 18.514.277          |
| Karaman İlköğretim İl Yapım Programı | 18.656.000   | 14.964.677        | 14.964.677               | 1.256.421           |
| Konya İlköğretim İl Yapım Programı   | 482.304.392  | 99.066.080        | 99.066.080               | 17.213.427          |
| Niğde İlköğretim İl Yapım Programı   | 52.122.234   | 12.472.234        | 16.205.332               | 16.205.332          |

2018 yılı sonu itibariyle ilköğretim okulu yatırımları kapsamında 53.189.457 TL harcama yapılmıştır.

#### Eylem No: BS.1.3

**Eylem Adı: Ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.**

**Tablo 34: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Okulu Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>AKSARAY</b>                                      |              |                   |                          |                     |
| Anadolu Lisesi İnşaatları                           | 6.596.713    | 3.515.000         | 6.596.713                | 6.596.713           |
| İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri | 19.860.000   | 1.000.000         | 4.006.710                | 4.006.710           |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları                        | 9.600.000    | 1.000.000         | 1.308.299                | 1.308.299           |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | 10.200.000   | 1.000.000         | 1.890.875                | 1.890.875           |
| Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi | 3.500.000    | 300.000           | 1.426.781                | 1.426.781           |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları  | 6.000.000    | 1.570.000         | 1.570.000                | 1.321.110           |
| Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi | 3.000.000    | 400.000           | 1.578.146                | 1.578.146           |
| İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri                         | 7.800.000    | 575.000           | 575.000                  | -                   |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları  | 39.200.000   | 13.600.000        | 13.600.000               | 11.508.109          |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | 53.400.000   | 20.938.000        | 25.837.024               | 25.837.024          |
| İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri                         | 54.700.000   | 20.625.000        | 28.571.502               | 28.571.502          |
| Halk Eğitim Merk+Çıracılık Eğitim Merk                                      | 6.000.000    | 375.000           | 498.480                  | 498.480             |
| Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi | 13.800.000   | 2.000.000         | 5.291.434                | 5.291.434           |
| Fen Lisesi İnşaatları   | 12.500.000   | 7.475.000         | 7.475.000                | 6.744.227           |
| Anadolu Lisesi İnşaatları   | 68.750.000   | 23.125.000        | 23.125.000               | 15.800.347          |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | 8.661.200    | 4.961.200         | 4.961.200                | 4.909.637           |
| Halk Eğitim Merk+Çıracılık Eğitim Merk                                      | 28.500.000   | 3.000.000         | 10.393.772               | 10.393.772          |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları  | 10.200.000   | 500.000           | 4.117.791                | 4.117.791           |
| İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri                         | 8.500.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | -                   |

Bölgede 2018 yılında ortaöğretim yatırımları kapsamında 131.800.957 TL harcama yapılmıştır.

**Eylem No: BS.1.5**

**Eylem Adı: Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.**

**Tablo 35: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Kütüphane Projeleri**

| İller         | Ödenek Gönderilen Okul sayısı | Gönderilen Ödenek |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| Aksaray       | 2                             | 165.618           |
| Karaman       | 1                             | 92.475            |
| <b>TOPLAM</b> | <b>3</b>                      | <b>619.705</b>    |

Z-Kütüphane yapımı için 2018 yılında 3 okula 258.093 TL ödenek gönderilmiştir.

**Eylem No: BS.1.6**

**Eylem Adı: Eğitim-öğretimin etkinliği artırılabacaktır.**

**Tablo 36: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Projeleri**

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>KARAMAN</b>   |              |                   |                          |                     |
| Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri | 9.400.000    | 6.865.267         | 6.865.267                | 6.043.496           |
| <b>KONYA</b>   |              |                   |                          |                     |
| Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri | 7.800.000    | 750.000           | 750.000                  | -                   |
| <b>NİĞDE</b>   |              |                   |                          |                     |
| Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri | 10.200.000   | 2.000.000         | 2.000.000                | 1.922.318           |

Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri projeleri kapsamında 2018 yılında 7.965.814 TL harcama yapılmıştır.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 37: Milli Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |
| Okul Spor Salonları   | 7.300.000    | 1.834.000         | 1.834.000                | 1.277.386           |
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |
| İlköğretim İl Yapım Programı  | 25.312.500   | 14.289.465        | 14.289.465               | 6.163.328           |
| Anaokulu İl Yapım Programı  | 3.700.000    | 2.500.000         | 2.500.000                | 270.341             |
| Öğretmenevleri+Hizmet İçi Eğit.Enstitüleri                                  | 7.200.000    | 1.500.000         | 1.500.000                | 818.654             |
| Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri        | 2.940.000    | 940.000           | 2.291.605                | 2.291.605           |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | 8.258.000    | 2.554.300         | 5.719.929                | 5.719.929           |
| Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi | 6.000.000    | 601.000           | 601.000                  | 393.770             |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |
| İlköğretim İl Yapım Programı  | 57.111.250   | 16.052.191        | 33.542.622               | 33.542.622          |
| Anaokulu İl Yapım Programı  | 4.401.000    | 3.885.299         | 4.134.663                | 4.134.663           |
| İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri                         | 17.135.000   | 10.105.750        | 12.150.878               | 12.150.878          |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | 52.305.000   | 5.000.000         | 7.746.513                | 7.746.513           |
| Anadolu Lisesi İnşaatları   | 16.600.000   | 4.000.000         | 9.788.830                | 9.788.830           |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |
| Okul Spor Salonları   | 2.400.000    | 500.000           | 2.039.878                | 2.039.878           |
| Öğretmenevleri+Hizmet İçi Eğit.Enstitüleri                                  | 7.200.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | 518.014             |
| <b>NEVŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| İlköğretim İl Yapım Programı  | 27.199.156   | 15.066.684        | 15.066.684               | 3.517.187           |
| Anaokulu İl Yapım Programı  | 3.207.600    | 2.500.000         | 2.500.000                | -                   |
| Okul Spor Salonları   | 4.240.000    | 1.145.000         | 1.145.000                | 835.424             |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları  | 5.760.000    | 500.000           | 2.701.734                | 2.701.734           |
| Öğretmenevleri+Hizmet İçi Eğit.Enstitüleri                                  | 7.200.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | -                   |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | 14.372.000   | 6.372.000         | 6.372.000                | 3.096.360           |
| Anadolu Lisesi İnşaatları   | 15.600.000   | 1.150.000         | 1.150.000                | -                   |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                   |                          |                     |
| İlköğretim İl Yapım Programı  | 37.376.440   | 22.327.074        | 22.887.192               | 22.887.192          |
| Anaokulu İl Yapım Programı  | 6.957.640    | 5.021.552         | 5.021.552                | 1.856.450           |
| İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyeleri                         | 37.900.000   | 20.450.000        | 20.450.000               | 13.615.666          |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları  | 4.000.000    | 1.975.000         | 3.170.299                | 3.170.299           |
| Anadolu Lisesi İnşaatları   | 8.000.000    | 435.000           | 5.973.448                | 5.973.448           |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | 38.400.000   | 3.000.000         | 11.595.579               | 11.595.579          |
| Okul Spor Salonları   | 2.500.000    | 334.000           | 334.000                  | -                   |

Eylem Planı kapsamında olmayan Millî Eğitim Bakanlığı yatırımları kapsamında 2018 yılı sonu itibariyle toplam 156.467.362 TL harcama yapılmıştır.

**Tablo 38: Millî Eğitim Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Kütüphane Yatırımları**

| İller         | Ödenek Gönderilen Okul sayısı | Gönderilen Ödenek |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| Nevşehir      | 2                             | 207.157           |
| Yozgat        | 2                             | 154.455           |
| <b>TOPLAM</b> | <b>4</b>                      | <b>361.612</b>    |

Eylem Planı kapsamında olmayan illerde Z-Kütüphane yapımı için 2018 yılında 4 okula 361.612 TL ödenek gönderilmiştir.

## 9. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

### 9.1. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE)

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 39: MKE'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı                                | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KIRIKKALE</b>                         |              |                   |                          |                     |                               |
| Yeni Çelikhane Yapımı                    | 302.440.000  | 57.860.000        | 57.860.000               | 5.268.995           | 100                           |
| Orta Gerilim Elektrik Sistemi Yenilemesi | 47.000.000   | 9.000.000         | 9.000.000                | 6.952.143           | 91                            |

| Proje Adı                                       | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi           | 18.000.000   | 15.000.000        | 9.940.000                | -                   | -                             |
| Tapa Üretim Hattı Yenilemesi                    | 36.000.000   | 9.000.000         | 4.385.000                | 339.014             | 1                             |
| Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu            | 11.460.000   | 7.000.000         | 2.000.000                | 1.090.887           | 29                            |
| Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu | 80.660.000   | 20.000.000        | 20.000.000               | 17.515.720          | 75                            |
| Muhtelif İşler                                  | 16.680.000   | 3.540.000         | 16.680.000               | 1.414.744           | 8                             |
| Muhtelif İşler                                  | 12.410.000   | 11.760.000        | 12.410.000               | 8.617.503           | 69                            |
| Muhtelif İşler                                  | 28.185.000   | 16.010.000        | 28.185.000               | 10.191.654          | 36                            |

**Yeni Çelikhane Yapımı;** Ana ve yardımcı tesislerin inşaat işlerine ve makine-ekipman montajı esas olarak tamamlanmış olup işletmeye alma çalışmaları kapsamında soğuk testler tamamlanmıştır. İşletmeye alma çalışmaları kapsamında devam eden sıcak test çalışmalarını takiben performans test çalışmalarına başlanacaktır. Projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

**Orta Gerilim Elektrik Sistemi Yenilemesi;** projenin, alt yapı işlerinden oluşan 1. etabı ve üst yapı işlerinden oluşan 2. etabı tamamlanmış olup, bu çerçevede yatırım tamamlanmıştır.

**Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi;** depolara ilişkin yapım ruhsatları alınmıştır. İşin yapım ihalesine çıkmıştır.

**Tapa Üretim Hattı Yenilemesi;** bina yapımına ilişkin projelendirme işi tamamlanmıştır. Ekipman ve bina yapım ihalelerine çıkılacaktır. Ekipman ihalelerine yönelik şartname hazırlık çalışmaları ile bina yapımına yönelik ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu;** önce hasara uğrayan tesisin bazı bölümlerinin tadilatını ve modernizasyonunu kapsayan proje kapsamında bina tadilatı yapılmış ve makine-teçhizat alımlarına devam edilmiştir.

**Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu;** mevcut tesisin Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına uyumu çerçevesinde modernizasyonu esas olarak tamamlanmış olup ilaveten sahaya kurulan pres makas tezgahı işletmeye alınmıştır. Kırıkkale Hurda Müdürlüğü hurda sahası betonlama işi tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

**Muhtelif İşler;** makine-teçhizat alımı, bina yapımı, çevre-güvenlik düzenlemeleri gibi muhtelif işler yatırımları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Proje tamamlanmıştır.

## 10.SAĞLIK BAKANLIĞI

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

#### Eylem No: BS.2.2

**Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir.**

**Aksaray Merkez Devlet Hastanesi 400 yatak;** 26.03.2018 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır. Proje tutarı 110.000.000 TL, 2018 yılı ödeneği 12.205.000 TL, 2018 yılı harcaması 3.654.058 TL'dir.

**Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak);** inşaat çalışmaları tamamlanan 400 yataklı yeni hastanenin bulunduğu alana yapılacaktır. 23.02.2018 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. 13.04.2018 tarihinde fiilen işe başlanılmıştır. İnşaat devam etmektedir. Proje tutarı 80.000.000 TL, 2018 yılı ödeneği 42.237.218 TL, 2018 yılı harcaması 42.237.218 TL'dir.

**Kulu 75 Yataklı Devlet Hastanesi (Ek Bina);** 11.09.2018 tarihinde proje ihalesi yapılmış, sözleşme aşamasındadır. Proje tutarı 30.000.000 TL, 2018 yılı ödeneği 3.000.000 TL, 2018 yılı harcaması 3.000.000 TL'dir.

**Karatay Şehir Hastanesi;** inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yatak kapasitesinin 1250 yatak olması yönünde revize çalışmalar yapılmaktadır.

#### Eylem No: BS.2.3

**Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir.**

Tablo 40: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASH )  | 2.500.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB   | 950.000      | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH (T10+9AHB+112 ASH)  | 2.500.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi  | 2.500.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ | 4.000.000    | 1.000.000         | 1.571.284                | 1.571.284           | 35                            |
| Aksaray Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi 9 AHB  | 2.000.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Aksaray-Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi(9 Hekimlik)+112 ASHİ  | 1.500.000    | 150.000           | 150.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi(10 Nolu Asm)   | 1.750.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi   | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ Lojman  | 1.400.000    | 644.000           | 644.000                  | -                   | 30                            |
| Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ ( 9 Hek. ASM+112 ASH)   | 2.667.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik ASM   | 1.250.000    | 250.000           | 800.000                  | 800.000             | 50                            |
| Ayrancı Entegre İlçe Hastanesi (5 yatak)  | 5.600.000    | 1.000.000         | 3.686.694                | 3.686.694           | 100                           |
| Merkez 30 Ünitlik ADSM+TSM+ASM+İl Ambulans Servisi Başhekimliği+İlk Yardım Eğitim Merkezi ve 20 yataklı gebe izleme misafirhanesi | 15.000.000   | 2.000             | 3.500.000                | -                   | -                             |
| Merkez Kırbağı 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (3-4 AHB)   | 1.716.000    | 250.000           | 400.000                  | 400.000             | 75                            |
| Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ   | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi  | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu+Lojman   | 1.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)+ 112 ASHİ+Toplum Sağlığı Merkezi   | 800.000      | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi   | 2.500.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ  | 2.000.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Akşehir-Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)   | 350.000      | 150.000           | 150.000                  | -                   | -                             |
| Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ   | 850.000      | 350.000           | 350.000                  | -                   | -                             |
| Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimli ASM+ 112 ASHİ   | 2.000.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Cihanbeyli Yeniceoba Aile Sağlığı Merkezi ASM5 AHB  | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Çumra Alibeyhüyüğü Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)   | 500.000      | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Derebucak İlçe Entegre Hastanesi+Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)  | 5.000.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Ereğli-Belkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)   | 500.000      | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Hüyük Entegre İlçe Hastanesi (20 Yataklı)   | 11.980.000   | 3.500.000         | 11.939.691               | 11.939.691          | 92                            |
| İlgin- İlçe Sağlık Müdürlüğü+Saglıklı Yaşam Merkezi+3 Nolu Aile Sağlığı   | 1.850.000    | 2.000             | 250.000                  | -                   | -                             |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Merkezi(8 Hekimlik)+112 ASHİ  |              |                   |                          |                     |                               |
| İlgin 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu  | 3.000.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Kadınhanı Kolukısa ASM (2 AHB)  | 850.000      | 150.000           | 150.000                  | -                   | -                             |
| Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+ 112 ASHİ   | 2.000.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Karapınar Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +112 ASHİ  | 1.000.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Karatay-İsmail Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+112 ASHİ  | 600.000      | 150.000           | 150.000                  | -                   | -                             |
| Karatay-12 Nolu Ulurmak ASM +112 ASHİ   | 1.500.000    | 100.000           | 100.000                  | -                   | -                             |
| Meram Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ   | 1.000.000    | 500.000           | 500.000                  | -                   | -                             |
| Hadim Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ  | 1.500.000    | 500.000           | 0                        | -                   | -                             |
| Sarayöntü-Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) + 112 ASHİ  | 2.500.000    | 500.000           | 500.000                  | -                   | -                             |
| İl Sağlık Müdürlüğü,Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası+112 ASHİ | 17.495.000   | 563.000           | 16.399.772               | 16.399.772          | 80                            |
| Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı+Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)  | 2.500.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+TSM+112 ASHİ   | 1.250.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu   | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Karatay Karaaslan 9 Nolu 70 Yıl Aile Sağlığı Merkezi  | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| AMATEM 60 Yatak+ÇEMATEM 15 yatak  | 13.500.000   | 1.100.000         | 1.100.000                | -                   | -                             |
| Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü+Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu                                   | 5.000.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi  | 450.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Bozkır Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi   | 750.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi   | 350.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü+6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu                                      | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi  | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi                                 | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu | 1.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu      | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi         | 3.000.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi                          | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Kulu Tavşançalı Aile Sağlığı Merkezi  | 725.000      | 725.000           | 725.000                  | -                   | -                             |
| Karatay 21 Nolu İşgalaman Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu        | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Altunhisar Merkez 112 ASHİ  | 550.000      | -                 | -                        | -                   | 100                           |
| Çamardı Merkez 112 ASHİ   | 550.000      | 100.000           | 100.000                  | -                   | 100                           |
| Çamardı Yelatan Köyü Sağlık Evi   | 415.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Çiftlik ASM+TSM (T10+7 AHB)+112 ASHİ  | 2.300.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | 100                           |
| Merkez 6 No'lu Alay 112 ASHİ  | 750.000      | 100.000           | 100.000                  | -                   | 100                           |
| Merkez 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi+112 ASHİ                                   | 3.800.000    | 200.000           | 200.000                  | -                   | 73                            |
| Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ          | 2.360.000    | 358.000           | 358.000                  | -                   | 5                             |
| Merkez Mahallesi Alay ASM+112 ASHİ  | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Mahallesi Değirmenli ASM   | 450.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |

### **AKSARAY**

**Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASHİ);** 10.10.2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyetinin yüksek olması nedeniyle Bakanlığa onay için gönderilecektir.

**Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB;** 10.10.2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyetinin yüksek olması nedeniyle Bakanlığa onay için gönderilecektir.

**Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (T10+6AHB+112 ASHİ);** 10.10.2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyetinin yüksek olması nedeniyle Bakanlığa onay için gönderilecektir.

**Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi;** 10.10.2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyetinin yüksek olması nedeniyle Bakanlığa onay için gönderilecektir. HSGM'nün 12.06.2018 tarih ve E.854 sayılı yazısı ekinde yer alan revize cetveline göre yatırıma 6 AHB+112 ASHİ eklenerek revize edilmiştir.

**Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ;** 15.03.2018 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. 04.05.2018 tarihinde sözleşme, 18.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. İnşaat devam etmektedir.

**Aksaray Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi 9 AHB;** 10.10.2017 tarihinde İl Sağ. Müd.'üğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış, Yaklaşık maliyetinin yüksek olması nedeniyle Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. 02.10.2018 tarihindeki yapım ihalesi 4734 Sayılı Kanun 5. maddesi gereğince iptal edilmiştir. 24.12.2018 tarihinde 2018/628348 İKN ile yeniden ihale edilmiş olup; değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

**Aksaray-Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi(9 Hekimlik)+112 ASHİ;** 10.10.2017 tarihinde İl Sağ. Müd.'üğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış, Yaklaşık maliyetinin yüksek olması nedeniyle Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. HSGM'nün 12.06.2018 tarih ve E.854 sayılı yazısı ekinde yer alan revize cetveline göre hekim sayısı 6'dan 9'a çıkarılarak revize edilmiştir. 09.10.2018 tarihindeki yapım ihalesi 4734 Sayılı Kanun 5. maddesi gereğince iptal edilmiştir. 28.12.2018 tarihinde 2018/628086 İKN ile yeniden ihale edilmiş olup; değerlendirme süreci devam etmektedir.

**Aksaray - Merkez Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi(10 Nolu Asm);** 10.10.2017 tarihinde İl Sağ. Müd.'üğü tarafından proje ihalesi yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yaklaşık maliyetinin yüksek olması nedeniyle Bakanlığa onay için gönderilecektir. İl Sağlık Müdürlüğünün 17.10.2018 tarih ve E.947 sayılı yazısı ile Merkez Cumhuriyet SYM yatırımı ile Merkez Cumhuriyet 6 Hekimlik ASM yatırımı birleştirilerek revize edilmiştir.

**Aksaray - Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi;** yapımı devam etmektedir.

## **KARAMAN**

**Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ Lojman;** söz konusu yatırıma (inşaat zemininde kayma ve oturmaların olduğu) devam edilmemesi, yatırımın iptal edilerek başka bir alanda yeniden yatırım planına alınmasının uygun olacağına ilişkin 31.10.2017/754-119 sayılı yazı ve inceleme raporları Bakanlığa gönderilmiştir. Bakanlık tarafından yeni yer bulunması onaylanmıştır. Karaman Valiliği İl Koordinasyon Kurul Kararı ile mevcut yatırım için başka arsa bulunması kararlaştırılmıştır. Süreç devam etmektedir.

**Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (9 Hek. ASM+112 ASH);** tevhit ifraz ve yola terk işlemleri İSM tarafından tamamlanmıştır. Mevcut binanın yıkım kararı Bakanlık tarafından onaylanmış fakat yıkım gerçekleşmemiştir. Zemin etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Çizilmekte olan özel proje teslim edilmediğinden söz konusu proje iptal edilmiştir. Yeni proje alımı için çalışmalara başlanılmıştır.

**Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik ASM;** arsanın tevhit-ifraz-ihdas-yola terk işlemleri tamamlanmıştır. Zemin etüt raporu hazırlanmıştır. 05.03.2018 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından işin ihalesi yapılmıştır. İnşaat devam ediyor.

**Ayrancı Entegre İlçe Hastanesi (5 yatak);** 19.01.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Bir firma tarafından ihaleye itiraz edilmiş, itiraz ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır. 11.05.2017 tarihinde yüklenici firma sözleşmeye davet edilmiştir. 22.05.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış, 27.05.2017 tarihinde yer teslimi

yapılmıştır. Yüklenici geçici kabul dilekçesini vermiştir. Geçici kabul komisyonu tarafından tespit edilen eksiklikler için 28.09.2018 tarihine kadar süre verilmiştir.

**Merkez 30 Ünitelik ADSM Hizmet Binası;** yatırıma TSM+ASM+İl Ambulans Servisi Başhekimliği+İlk Yardım Eğitim Merkezi ve 20 yataklı gebe izleme misafirhanesi eklenmesi SHGM ve THSK'nun yazıları ile uygun görülmüştür. 14.08.2018 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. Ön mali kontrol için Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. 17.09.2018 tarihinde sözleşmeye davet yazısı yazılmıştır. Yüklenici ile sözleşme imzalanmış olup, makam onayına sunulmuştur.

**Merkez Kırbağı 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (3-4 AHB);** 05.03.2018 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından işin ihalesi yapılmıştır. İnşaat devam etmektedir.

**Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ;** mevcut ASM binasının bulunduğu 2.010 m<sup>2</sup>'lik alana yapımı planlanmaktadır. İmar uygulama işlemleri devam etmektedir.

**Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi;** ilgili Belediye'den alınan 2.719 m<sup>2</sup> lik alanın tahsisi yapılmıştır.

**Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu+Lojman;** mevcut ASM binasının bulunduğu 2.130 m<sup>2</sup> lik alana yapımı planlanmaktadır. İmar uygulama işlemleri devam etmektedir.

### **KONYA**

**Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH+Toplum Sağlığı Merkezi;** 20.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

**Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASH;** deprem tahkiki sonucuna göre işlem yapılacaktır.

**Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik ASM+ 112 ASH;** proje ihalesi yapılarak revize çalışmalara başlanmıştır.2018-Kasım ayında bitirilmesi planlanmaktadır.

**Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASH;** proje ihalesi yapılarak revize çalışmalara başlanmıştır. 2018-Kasım ayında bitirilmesi planlanmaktadır.

**Meram Aile Sağlığı Merkezi +112 ASH;** Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 10.03.2016 tarih 438 sayılı yazısı ile revize edilmiştir.

**Sarayönü-Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 hekimlik);** Bakanlığa tahsisli 2821 m<sup>2</sup> arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

**Hadim Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ;** Bakanlığa tahsisli 2821 m<sup>2</sup> arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve E.494 sayılı yazısına istinaden Sarayönü TSM+ASM+112 ASHİ yatırımı programdan çıkarılarak yerine Hadim TSM+ASM+112 ASHİ yatırımı alınmıştır.

### **NİĞDE**

**Çiftlik ASM+TSM (T10+7Hekimlik ASM)+112 ASH;** 18.10.2018 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH;** 01.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Arsa zemininde yaşanan sıkıntıdan dolayı işe başlanmasında gecikme yaşanmıştır.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 41: Sağlık Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Bahşılı 112 ASHİ  | 415.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | 95                            |
| Balışeyh 112 ASHİ   | 417.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Çelebi 112 ASHİ   | 417.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Delice 112 ASHİ   | 417.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Delice Çerikli Aile Sağlığı Merkezi (2-3 Hekimlik)+112 ASHİ   | 750.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | 60                            |
| Keskin 112 ASHİ   | 417.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM .TSM ve ADSM (40 Ünitlik) | 37.093.400   | 3.500.000         | 28.614.757               | 28.614.757          | 93                            |
| Merkez Aşağımahmutlar ASM (2 AHB)   | 400.000      | 100.000           | 100.000                  | -                   | 55                            |
| Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ  | 415.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Çalılıöz Seyrantepe Mah. Aile Sağlığı Merkezi (6AHB)+112 ASHİ  | 2.265.560    | 250.000           | 250.000                  | -                   | 20                            |
| Merkez Fabrikalar 112 ASHİ  | 417.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Sanayi Mah. 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (4AHB+112 ASH)  | 2.270.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | 17                            |
| Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11  | 2.320.000    | 275.000           | 275.000                  | -                   | -                             |
| Yahşihan 112 ASHİ   | 417.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | 60                            |
| Merkez Çalılıöz Seyrantepe SYM  | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Yahşihan Irmak ASM+112 ASHİ   | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir-Akçakent Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)  | 417.000      | 200.000           | 200.000                  | 0                   | 100                           |
| Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu  | 487.500      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu                                | 1.500.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kırşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli)                            | 60.000.000   | 10.000.000        | 10.000.000               | -                   | -                             |
| Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112)         | 1.850.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ  | 487.500      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı (HSL (L2)+Hizmet Binası)    | 9.734.000    | 250.000           | 5.861.462                | 5.861.462           | 50                            |
| Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi   | 1.950.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Merkez Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu | 2.500.000    | 250.000           | 465.624                  | 465.624             | -                             |
| Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina(25 Yatak)  | 10.000.000   | 2.500.000         | 500.000                  | -                   | -                             |
| Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)                                   | 487.500      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |
| Boztepe Merkez Mahallesi Boztepe ASM+112  | 650.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez 1 nolu Medrese Sağlık Yaşam Merkezi  | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi  | 1.750.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi  | 1.750.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 ünit  | 9.217.714    | 5.900.000         | 5.900.000                | 4.587.812           | 98                            |
| Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi(10 Yatak kapasiteli)                                | 5.000.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | 1.749.070           | 29                            |
| Derbent Entegre İlçe Hastanesi  | 1.500.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Akören Entegre İlçe Hastanesi   | 5.000.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Çumra Entegre İlçe Hastanesi  | 5.000.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Eskili Mah 112 ASHİ   | 480.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | 100                           |
| Kozaklı 20 Yataklı Devlet Hastanesi (25 Yatak Kapasiteli)                           | 8.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | -                   | -                             |
| Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)  | 1.800.000    | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM     | 46.000.000   | 5.000.000         | 17.852.034               | 17.852.034          | 35                            |

T.C.  
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Merkez 112 ASHI (1 etap)  | 485.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | 100                           |
| Merkez Bekdik Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)                          | 1.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | 100                           |
| Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel Tip                        | 13.564.786   | 1.500.000         | 9.326.308                | 9.326.308           | 100                           |
| Merkez Uçhisar Aile Sağlığı Merkezi                                 | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Nar Aile Sağlığı Merkezi                                     | 1.250.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Kavak Aile Sağlığı Merkezi                                   | 1.250.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi                                  | 3.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi                                 | 3.000.000    | 2.000             | 3.000.000                | 3.000.000           | -                             |
| Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi                                  | 1.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Yaşam Merkezi                    | 2.500.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Göreme Aile Sağlığı Merkezi                                  | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Çalış Aile Sağlığı Merkezi                                   | 1.250.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez Topraklı Aile Sağlığı Merkezi                                | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>NIĞDE</b>  |              |                   |                          | -                   |                               |
| Niğde Devlet Hastanesi 400 Yatak+35 Ünit ADASM                      | 160.000.000  | 25.000.000        | 25.000.000               | -                   | -                             |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH     | 2.000.000    | 300.000           | 300.000                  | -                   | -                             |
| Aydıncık Entegre Hastanesi 10 Yataklı                               | 6.785.000    | 2.000             | 634.359                  | 634.359             | 95                            |
| Çandır Entegre İlçe Hastanesi (5 ytk.)                              | 4.000.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik ) | 1.500.000    | 500.000           | 550.342                  | 550.342             | 90                            |
| Kadıışehri Kabalı Sağlık Evi  | 330.000      | 330.000           | 330.000                  | -                   | 90                            |
| Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli)     | 20.082.713   | 6.000.000         | 11.024.088               | 11.024.088          | 100                           |
| Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağ. Müd. + TSM + 6 Hekimlik ASM)     | 13.121.167   | 4.500.000         | 4.973.584                | 4.973.584           | 100                           |
| Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik)                            | 1.850.000    | 1.250.000         | 1.250.000                | -                   | -                             |
| Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB )  | 2.500.000    | 1.250.000         | 1.250.000                | -                   | -                             |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekim)+112 ASH | 2.500.000    | 1.250.000         | 1.250.000                | -                   | -                             |
| Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 ASHİ | 39.000.000   | 3.500.000         | 3.500.000                | -                   | -                             |
| Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina 100 yatak                              | 39.000.000   | 3.500.000         | 3.500.000                | -                   | -                             |
| Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik )                              | 850.000      | 200.000           | 200.000                  | -                   | -                             |

### **KIRIKKALE**

**Bahşlı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH;** 20.12.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup 31.01.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Geçici kabul aşamasındadır.

**Balıyşeyh 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Çelebi 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Delice 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Delice Çerikli Aile Sağlığı Merkezi (2-3 Hekimlik)+112 ASHİ; Keskin 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH;** 30.01.2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup 30.04.2018'de sözleşmesi imzalanmıştır. 04.05.2018 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Keskin 112 ASHİ;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM, TSM ve ADSM (40 Ünitlik);** 20.02.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 28.04.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 04.07.2017 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Merkez Aşağımahmutlar ASM (2 AHB); Merkez Bağlarbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH;** 30.01.2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup 02.05.2018'de sözleşmesi imzalanmıştır. 28.05.2018 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Kırıkkale-Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Merkez Çalıöz Seyrantepe Mah. Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASH;** 11.09.2018 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme çalışması devam etmektedir.

**Merkez Fabrikalar 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Merkez Sanayi Mah. 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (4AHB+112 ASH);** 17.08.2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup değerlendirme aşamasındadır.

**Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11;** zemin etüdü gerçekleştirilmiştir. Tip proje revizyon çalışmaları devam etmektedir.

**Yahşihan 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH;** 30.01.2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup 02.05.2018'de sözleşmesi imzalanmıştır. 09.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Merkez Çalılıöz Seyrantepe SYM;** arsa çalışmaları devam etmektedir.

**Yahşihan Irmak ASM+112 ASHİ;** proje çalışmaları devam etmektedir.

## **KIRŞEHİR**

**Kırşehir-Akçakent Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH);** 14.09.2017'de İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılmıştır. 31.08.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır, ancak eksik imalatların tamamlanması için yüklenici firmaya 15 gün ek süre verilerek işler tamamlattırılmıştır.

**Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH);** yatırımın uygulanacağı arsa tespiti konusunda çalışmalar devam etmektedir.

**Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (6 AHB+112);** Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu" yatırımına, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 06.04.2018 tarih ve E.467 sayılı yazısı doğrultusunda Toplum Sağlığı Merkezi ilave edilerek Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu" şeklinde revize edilmiştir. Arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yatırım için uygulanacak tip projeler katı yakıtlı olduğundan doğalgaza çevrilmesi için yapılan proje revizyonu tamamlanmış, yapım ihalesi için İl Özel İdare'ye gönderilecektir.

**Kırşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli);** 19.12.2017 tarihinde proje ihalesi yapılmış, 07.02.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup yatırım kapasitesi artışı yönündeki talepleri SHGM tarafından değerlendirildiğinden proje süreci durdurulmuştur. Kapasite artışı ilgili Genel Müdürlük tarafından uygun görülürse Strateji ve Bütçe Başkanlığına müracaat edilecektir. Ayrıca Eski DH'nin yıkım çalışmaları tamamlanmış, zemin düzeltme çalışmalarına başlanılmıştır.

**Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112);** Kayabaşı mevki, 6054 ada 2 parsel de kayıtlı 1.930 m<sup>2</sup> lik alana yapılacaktır. Arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yatırım için uygulanacak tip projeler katı yakıtlı olduğundan, doğalgaza çevrilmesi için yapılan proje revizyonu tamamlanmış, yapım ihalesi için İl Özel İdare'ye gönderilecektir.

**Merkez Aşıkpaşa 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH);** arsa üzerinde eski sağlık ocağı binası mevcut olup, bina yıkılarak yerine yapılacaktır. Bakanlığa tahsisli 9.026 m<sup>2</sup> lik arsa için tevhit, ihdas ve terk işlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

**Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı+112 ASHİ (HSL (L2)+Hizmet Binası);** 15.06.2017 tarihinde ihalesi yapılmış, 19.07.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Arsa değişikliği ve proje revizyonu çalışmalarından dolayı yer teslimi geç yapılmıştır. 28.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış, inşaat ruhsatı alınarak fiilen işe başlanılmıştır. İnşaat devam etmektedir.

**Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi;** projesi tamamlanmış olup yapım ihalesi için İl Özel İdare'ye gönderilecektir. Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi olan yatırım Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 12.06.2018 tarih ve E.854 sayılı yazısı ile Sağlıklı Yaşam Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ olarak revize edilmiştir.

**Merkez Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu; Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH);** eski SSK binasının bulunduğu 2441 ada, 4 parsel de kayıtlı 35.000 m<sup>2</sup> lik arsa üzerine yapılacaktır. Arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yatırım için uygulanacak tip projeler katı yakıtlı olduğundan doğalgaza çevrilmesi için proje revizyonu yapılmaktadır. Ayrıca mevcut arsa üzerine yapılması planlanan TSM+ASM+112 projesinin Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi ile birleştirilerek tek proje altında yapılmasına karar verilmiştir. TSM+ASM+112+Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak çizilen projeler tamamlanmış olup, yapım ihalesi için İl Özel İdare'ye gönderilecektir.

**Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina (25 Yatak);** arsa Mucur Belediyesi tarafından 25 yıllığına protokol ile tahsis edilmiştir. Bakanlık tarafından 12.07.2018 tarihinde proje ihalesi yapılmış olup 08.08.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Fakat Belediye tarafından kamulaştırılan arazi yeterli genişlikte olmadığından ve karayolu 20 m çekme mesafesi problemi olduğundan vaziyet planı yerleşmemektedir. Arazinin genişletilmesi için İl Müdürlüğü talimatlandırılmış ve proje süreci durdurulmuştur.

**Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH);** Bakanlığa tahsisli Mucur DH' nin bulunduğu 17.248 m<sup>2</sup> lik arsanın bir bölümüne yapılmasından vazgeçilmiştir. 20 ada, 29 parsel de kayıtlı 7.500 m<sup>2</sup> lik alana yapımı planlanmaktadır. Arsa Mucur Belediyesi tarafından 25 yıllığına protokol ile İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ayrıca, Mucur ilçesinde yapılacak olan 25 yataklı ek binanın bulunduğu arsa içerisine konumlandırılması düşünülmektedir.

**Boztepe Merkez Mahallesi Boztepe ASM+112;** arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesine çıkılması için projesi İl Özel İdare'ye gönderilecektir.

**Merkez 1 nolu Medrese Sağlık Yaşam Merkezi;** yatırımın uygulanacağı arsa tespiti konusunda çalışmalar devam etmektedir.

**Merkez Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi;** arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Yatırımın içerisine 112 ASH' i eklenmesi için talep yazısı yazılmıştır.

**Merkez Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi;** Verem Savaş Dispanserinin bulunduğu arsa üzerine yapılacaktır. Arsa için plankote, çekme kot krokisi ve zemin etüdü çalışmaları İl Özel İdaresi aracılığıyla tamamlanmıştır. Yatırımın içerisine 112 ASH' i eklenmesi için talep yazısı yazılmıştır. Tip projeler mevcut arsanın yapısına uygun olmayıp İl Özel İdaresi tarafından yeni proje çizdirilmiştir.

## **KONYA**

**Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 ünit;** geçici kabul çalışmalarına başlanılmıştır. Eksiklikler için 28.09.2018 tarihine kadar ek süre verilmiştir, eksiklikler tamamlanmaktadır.

**Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi(10 Yatak kapasiteli);** 23.07.2018 tarihinde fiili yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

**Derbent Entegre İlçe Hastanesi;** 17.07.2018 tarihinde Bakanlık tarafından proje ihalesi yapılmış olup 08.08.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 04.02.2019 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Proje çalışması devam etmektedir.

**Akören Entegre İlçe Hastanesi;** 17.07.2018 tarihinde Bakanlık tarafından proje ihalesi yapılmış olup 08.08.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 14.02.2019 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Proje çalışması devam etmektedir.

**Çumra Entegre İlçe Hastanesi;** proje ihale hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

### **NEVŞEHİR**

**Eskili Mah 112 ASHİ;** 06.07.2018 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat tamamlanmıştır.

**Nevşehir-Kozaklı 20 Yataklı Devlet Hastanesi (25 Yatak Kapasiteli);** 15.05.2018 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 06.06.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 02.07.2018 tarih itibari ile proje çalışmalarına başlanılmıştır.29.03.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

**Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB);** mevcut arsa üzerindeki eski Sağlık Ocağının yıkım işlemleri tamamlanmıştır.

**Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM;** 27.02.2018 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. Temel atılmış olup bodrum kat kolon ve perde beton duvar imalatları devam etmektedir.

**Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (1 etap);** 11.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 2.512 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsaya yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulanacaktır. Arsa ifraz işlemleri tamamlanmıştır. İhale çalışmalarına başlanılacaktır.

**Merkez Bekdik Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB);** inşaat çalışmaları devam etmektedir. Geçici kabul aşamasındadır.

**Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel Tip;** inşaat çalışmaları devam etmektedir. 30.11.2018 tarihine kadar geçici kabulü yapılarak teslim alınması planlanmaktadır.

**Merkez Uçhisar Aile Sağlığı Merkezi;** Uçhisar Aile Sağlığı Merkezi olan yatırım Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 12.06.2018 tarih ve E.854 sayılı yazısı ile Ürgüp İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ olarak revize edilmiştir. Eski Ürgüp Devlet Hastanesi arsasındaki bina yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır.

**Merkez Nar Aile Sağlığı Merkezi;** Nar ASM binasının bakım onarımı yeni yapıldığı için İSM yatırıma ihtiyaç duyulmadığına dair talepte bulunmuş olup değerlendirilmektedir.

**Merkez Kavak Aile Sağlığı Merkezi;** Kavaklı ASM binasının bakım onarımı yeni yapıldığı için İSM yatırıma ihtiyaç duyulmadığına dair talepte bulunmuş olup değerlendirilmektedir.

**Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi;** 27.08.2018 tarihinde yapım ihalesine çıkmıştır. 17.09.2018 tarihinde sözleşmesi yapılmış olup yer teslimi yapılacaktır.

**Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi;** Merkez 1809 ada 1 parselde bulunan 1776 m<sup>2</sup> arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

**Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi;** Merkez Camicedit mahallesi 2869 ada 1 parselde bulunan 2941 m<sup>2</sup> arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri devam etmektedir.

**Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Yaşam Merkezi;** Merkezde 589 ada 146 parselde bulunan 5138 m<sup>2</sup> arsaya yapılması planlanmaktadır.

**Merkez Göreme Aile Sağlığı Merkezi;** Göreme mahallesi 9270 parselde bulunan 1953 m<sup>2</sup> arsaya yapılması planlanmaktadır.

**Merkez Çalış Aile Sağlığı Merkezi;** Avanos ilçesi Çalış mevkinde 1874 m<sup>2</sup> arsaya yapılması planlanmaktadır

**Merkez Topraklı Aile Sağlığı Merkezi;** Avanos Topraklı mahallesinde bulunan 3188 m<sup>2</sup> arsaya yapılması planlanmaktadır. Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi olan yatırım Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 12.06.2018 tarih ve E.854 sayılı yazısı ile Topraklı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ olarak revize edilmiştir.

### **NIĞDE**

**Niğde Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası 400 Yatak+35 Ünit ADSM;** proje çalışması tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

### **YOZGAT**

**Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH;** Eski Akdağmadeni Devlet Hastanesi arsasına yapılması planlanmaktadır. Mevcut binanın yıkımı tamamlanmıştır. Tip proje uygulaması planlanmaktadır. Proje revizyonu yapılacaktır.

**Aydıncık Entegre Hastanesi (10 Yataklı);** 25/08/2017 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesi yapılmıştır. 20/10/2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışması devam etmektedir.

**Çandır Entegre İlçe Hastanesi (5 ytk.);** projeler tamamlanarak ihale dairesine teslim edilmiştir. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

**Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik );** yıkım kararı bulunan eski devlet hastanesi yerine yapılması planlanmaktadır. İl Özel İdaresi tarafından 05.12.2017 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. 02.02.2018 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. Arsa üzerinde bulunan mevcut yapıların Çayıralan Kaymakamlığı tarafından yıkılması akabinde fiili olarak çalışmaya başlanmıştır. İnşaat çalışması devam etmektedir.

**Kadışehri Kabalı Sağlık Evi;** geçici kabul aşamasındadır.

**Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli);** arsa değişikliği nedeniyle uygulama projeleri revize edilmiş olup, 07.07.2017 tarihinde inşaat yapım ruhsatı alınarak fiilen işe başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağ. Müd. + TSM + 6 Hekimlik ASM);** 21.06.2018 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik);** Merkez 5 Nolu ASM'nin yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. Yıkım kararı çıkmıştır. Tip proje uygulanması planlanmaktadır.

**Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB );** 181 ada 44 parsel numarasında kayıtlı 1358.30 m<sup>2</sup> Bakanlığa tahsisli mevcut arsaya yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulaması planlanmaktadır. Proje revizyonu yapılacaktır.

**Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekim)+112 ASH;** Sarıkaya 1 Nolu ASM lojmanı yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. Yıkım kararı mevcuttur. Tip proje uygulaması planlanmaktadır. Proje revizyonu yapılacaktır.

**Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB )+112 ASHİ;** Sorgun İlçesi Agahefendi mevki 2018 ada 1 parsel 1912,84 m<sup>2</sup> Bakanlığa tahsisli imarlı arsaya yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulaması planlanmaktadır. Proje revizyonu yapılacaktır.

**Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina 100 yatak;** arsa üzerindeki binaların yıkımı tamamlanmıştır. İmar plan tadilatı ve ifraz işlemi yapılmaktadır. 28.06.2018 tarihinde Bakanlık tarafından proje ihalesi yapılmıştır. 02.08.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Arsa imar ve ifraz işlemleri tamamlanması halinde; 2019 yılı ilk çeyreğinde proje çalışmasının tamamlanması planlanmaktadır.

**Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik );** Verem Savaş Derneğine ait 101 ada ve 70 parsel numarasında kayıtlı 2.425 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa üzerinde bulunan lojman binası ile ilgili yıkım kararı bulunmaktadır. Tip proje uygulaması planlanmaktadır. Proje revizyonu yapılacaktır.

## 11.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: EYG.5.4***

***Eylem Adı: Bölgede öncelikli sanayi alanlarında test laboratuvarları kurulması desteklenecektir.***

**Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasını, yurtdışı bağlantılarının kurulmasını ve bu alanda oluşacak katma değer için yurt içinde kalabilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasına yönelik akredite edilmiş test laboratuvarlarının kurulması desteklenecektir** ibaresi kapsamında;

64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında yer alan “Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecek ve eksik alanlarda kapasite oluşturulacak” 161 nolu eylemi ile KOP Eylem Planı (2014-2018) kapsamındaki “Bölgede öncelikli sanayi alanlarında test laboratuvarları kurulması desteklenecek” EYG.5.4.1 nolu eyleme ilişkin, 04/07/2018 tarihli ve 223 sayılı yazı ile TSE’den süreç hakkında bilgi istenmiştir. TSE tarafından gelen cevabi yazıda; “Otomotiv Test Merkezinin (Kara Araçları Test Merkezi) hayata geçirilmesine yönelik olarak 29.11.2017 tarihinde Enstitü ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında bir iş birliği protokolü imzalanmıştır. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında İhtiyaç Analizi ve Konsept Proje çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu test merkezinin, 24.11.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı neticesinde alınan Acele Kamulaştırma Kararı ile sınırları belirlenmiş, Bursa ili Yenişehir ilçesindeki araziye kurulması planlanmıştır. Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Deney Laboratuvarı projesi ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili birimleri ile yapılan görüşmeler neticesinde, projenin kurulumu ve laboratuvar işletilmesi sürecinde TEDAŞ, TEİAŞ, ELTEMTEK ve TSE’nin katılımı ile bir model oluşturulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu model ile proje TEDAŞ koordinasyonunda kurulacak olup, TSE tarafından teknik danışmanlık hizmeti verilecektir. Oluşturulan heyet ile benzer özellikteki yurt dışı laboratuvarları ziyaret edilmiş olup, ziyaret sırasında ağır tonajlı ekipmanlar da taşınacağından dolayı laboratuvarın limana yakın kurulması gerektiği ortaya çıkmıştır. TEDAŞ koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde, laboratuvarın Balıkesir ili Bandırma ilçesinde belirlenen araziye kurulması kararlaştırılmış olduğu bildirilmektedir. Yukarıda belirtilen projeler kapsamında KOP Eylem Planı içerisinde yer alan illerde (Aksaray, Konya, Nevşehir, Niğde) herhangi bir laboratuvar kurma çalışmasının bulunmadığı görülmektedir.

**Eylem No: EYG.5.6**

**Eylem Adı: Sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.**

**Tablo 42: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri**

| Proje Adı                                | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>                           |              |                   |                          |                     |                               |
| Karaman II. Kısım KSS                    | 55.114.000   | 12.000.000        | 12.000.000               | 11.272.189          | 100                           |
| Sarıveliler KSS                          | 5.710.000    | 5.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>NİĞDE</b>                             |              |                   |                          |                     |                               |
| Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS | 12.357.000   | 5.000             | 1.000                    | -                   | -                             |

**KARAMAN**

**Karaman II. Kısım KSS (324 işyeri);** üstyapı ve altyapı inşaatları tamamlanmıştır.

**Sarıveliler KSS (34 işyeri);** proje çalışmaları devam etmektedir.

**NİĞDE**

**Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri);** proje çalışmaları devam etmektedir.

**ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 43: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı                                 | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                            |              |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray OSB Etüt (Tevsii 3. Etap)         | 160.820.000  | 5.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| Gülağaç KSS                               | 9.335.000    | 10.000            | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>KARAMAN</b>                            |              |                   |                          |                     |                               |
| Karaman OSB                               | 53.720.000   | 250.000           | 1.000                    | -                   | -                             |
| Karaman Enerji İhtisas OSB                | 2.000.000    | 105.000           | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>                           |              |                   |                          |                     |                               |
| Mucur OSB                                 | 14.957.000   | 5.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>KONYA</b>                              |              |                   |                          |                     |                               |
| Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi | 4.500.000    | 1.000.000         | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>NİĞDE</b>                              |              |                   |                          |                     |                               |
| Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii)    | 58.341.000   | 2.755.000         | 2.352.000                | 2.351.295           | 5                             |

| Proje Adı                    | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nas KSS                      | 63.032.000   | 10.000            | 1.000                    | -                   | -                             |
| Niğde Bor Enerji İhtisas OSB | 3.500.000    | 500.000           | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>YOZGAT</b>                |              |                   |                          |                     |                               |
| Bozok OSB                    | 23.202.000   | 5.000             | 4.565.839                | 4.560.839           | -                             |
| Saraykent KSS                | 4.325.000    | 5.000             | 1.000                    | -                   | -                             |

### **AKSARAY**

**Aksaray OSB (3.Tevsii);** Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap) 495 Hektar+II.Arıtma projesinin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik raporu onaylanmıştır. İmar planı onay aşamasındadır.

**Aksaray Gülağaç KSS (39 işyerlik);** söz konusu proje ihale aşamasındadır.

### **KARAMAN**

**Karaman OSB;** Atıksu Arıtma Tesisi Proses Projesi çalışmaları devam etmektedir. OSB'nin Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin, keşiflerinin onaylanmasını takiben ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Keşif çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi;** mera arazilerinin vasıf değişikliğinin yapılmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği YEKA alanlarının ilanına yönelik 29/09/2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren son kararda Karaman bölgesi yer almamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bölgeyi YEKA olarak ilan etmesi ve bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesi beklenilmektedir.

### **KIRŞEHİR**

**Kırşehir Mucur OSB;** kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İmar planı, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını takiben altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

### **KONYA**

**Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi;** Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bölgede yer alacak yatırımcılar belirlenmiştir. 1000 MW projesi ile Kalyon-Hanwha firması, toplam 20 MW projeleri ile Afta Enerji, Solana Enerji ve AAB Enerji firmaları Karapınar Enerji İhtisas EB içerisinde yer almaya hak kazanmıştır. Bölgenin imar planları 27/07/2018 tarihinde, parselasyon planları 05/09/2018 tarihinde onaylanmıştır. AAB, Afta ve Solana şirketlerince sabit yatırım tutarlarının onbinde birine tekabül eden tutar Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmıştır. Bu nedenle bu üç şirket için yer tahsisi kesinleştirilmiş olup, irtifak hakkı tesis edilmesi için 31/10/2018 tarihli ve 4341 sayılı yazı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır. Kalyon-Hanwha firması tarafından söz konusu bedel yatırılmamıştır. İrtifak hakkı tesis edilen alanlarda santral kurulumlarının başlaması beklenilmektedir.

### **NİĞDE**

**Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB;** projenin altyapı yapım işi ihalesi 19/09/2017 tarihinde yapılmıştır. Altyapı inşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Niğde Nas KSS;** 203 işyeri yapım işi ihalesi 19/06/2018 tarihinde yapılmıştır.

**Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi;** Niğde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonucunda bölgedeki arazilerin mera vasıfları kaldırılmıştır. 29/09/2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Niğde ili Bor ilçesinde bulunan 2.553 hektarlık YEKA olarak ilan edilmiştir. Daha sonra 05/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile de Niğde-Bor YEKA için 300 MW gücünde bağlantı kapasitesi ilan edilmiştir. Bundan sonraki süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının YEKA yarışmasını düzenleyerek bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesi gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından belirlenen yatırımcılara yer tahsisi yapılacaktır.

### **YOZGAT**

**Bozok OSB;** 124 hektar büyüklüğünde olan projenin kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, imar planları onaylanmıştır.

**Saraykent KSS (42 işyeri);** proje çalışmaları devam etmektedir.

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2018 yılı Yatırım Programı'nda yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na intikal eden hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.*

## **11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**Tablo 44: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı       | 2018 Yılı Ödeneği  | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı</b>   | <b>117.000.000</b> | <b>117.000.000</b> | <b>117.000.000</b>       | <b>117.000.000</b>  |
| <b>Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi</b>                                       | <b>6.800.000</b>   | <b>1.072.000</b>   | <b>1.072.000</b>         | -                   |
| <b>YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi (KOP)</b>               | <b>6.385.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>         | <b>1.871.060</b>    |
| - YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar                                  | 4.500.000          | 1.615.000          | 1.615.000                | 1.615.000           |
| - YAS Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Araştırılması ve Verimliliğin Artırılması | 1.885.000          | 1.385.000          | 1.385.000                | 256.060             |
| <b>Sanayide Kaynak Verimliliği Projesi</b>  | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>           | <b>81.420</b>       |
| <b>KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi</b>                                      | <b>10.642.000</b>  | <b>3.848.000</b>   | <b>3.848.000</b>         | <b>479.320</b>      |
| - KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi   | 8.442.000          | 2.848.000          | 2.848.000                | 156.000             |
| - Tarımsal-Kırsal Kalkınma Modeli Geliştirilmesi                                      | 900.000            | 500.000            | 500.000                  | 323.320             |
| - KOP Bölgesi Süt Sektörü Araştırması   | 1.300.000          | 500.000            | 500.000                  | -                   |

| Proje Adı   | Proje Tutarı       | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi</b>   | <b>44.028.000</b>  | <b>13.500.000</b> | <b>13.500.000</b>        | <b>10.550.102</b>   |
| - Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi  | 44.028.000         | 12.500.000        | 12.500.000               | 9.550.102           |
| - Embriyo Transferi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi  | 3.500.000          | 1.000.000         | 1.000.000                | 1.000.000           |
| <b>KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi</b>                                     | <b>21.238.000</b>  | <b>10.210.000</b> | <b>10.210.000</b>        | <b>9.999.722</b>    |
| <b>Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı</b>  | <b>121.538.000</b> | <b>36.000.000</b> | <b>36.000.000</b>        | <b>24.118.220</b>   |
| - Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı   | 119.538.000        | 35.000.000        | 35.000.000               | 24.118.220          |
| - Sulama Dışı Alanlarda Gelir Düzeyinin Artırılması   | 2.000.000          | 1.000.000         | 1.000.000                | -                   |
| <b>Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi</b>  | <b>1.090.000</b>   | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>           | <b>184.256</b>      |
| <b>Ar-Ge ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Programı</b>  | <b>3.477.000</b>   | <b>1.800.000</b>  | <b>1.800.000</b>         | <b>779.000</b>      |
| <b>Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi</b> | <b>830.000</b>     | <b>210.000</b>    | <b>210.000</b>           | <b>205.320</b>      |
| <b>KOP Bölgesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı</b>                                    | <b>5.855.000</b>   | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>             | <b>-</b>            |
| <b>Silisyum Safılaştırma Araştırma Projesi</b>  | <b>2.000.000</b>   | <b>1.240.000</b>  | <b>1.240.000</b>         | <b>1.240.000</b>    |
| <b>Karaman Enerji Verimlilik Merkezi</b>  | <b>1.500.000</b>   | <b>264.000</b>    | <b>264.000</b>           | <b>264.000</b>      |
| <b>Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi</b>  | <b>1.401.000</b>   | <b>649.000</b>    | <b>649.000</b>           | <b>194.700</b>      |
| <b>Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projesi</b>   | <b>2.674.000</b>   | <b>196.000</b>    | <b>196.000</b>           | <b>-</b>            |
| <b>KOP Bölgesi Turizm Master Planı</b>  | <b>177.000</b>     | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>           | <b>147.441</b>      |
| <b>Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projesi</b>  | <b>280.000</b>     | <b>164.000</b>    | <b>164.000</b>           | <b>164.000</b>      |
| <b>İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi</b>                             | <b>3.000.000</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>Karadağ Strateji Planı</b>   | <b>300.000</b>     | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>           | <b>-</b>            |
| <b>Gümüşler Manastırı Meydan Peyzaj Düzenleme</b>   | <b>200.000</b>     | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>           | <b>200.000</b>      |
| <b>Doğanhisar Çevre Düzenleme Projesi</b>   | <b>350.000</b>     | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>           | <b>350.000</b>      |
| <b>Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi</b>  | <b>910.000</b>     | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>           | <b>320.000</b>      |
| <b>Kilistra Çevre Düzenleme Projesi</b>   | <b>2.033.000</b>   | <b>755.000</b>    | <b>755.000</b>           | <b>755.000</b>      |
| <b>Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü</b>  | <b>5.000.000</b>   | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>         | <b>1.089.473</b>    |

| Proje Adı  | Proje Tutarı       | 2018 Yılı Ödeneği  | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGE)                      | 10.289.840         | 5.298.000          | 5.298.000                | 5.289.840           |
| KOP Bölgesi'nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi                     | 1.000.000          | 322.000            | 322.000                  | 206.205             |
| KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo Ekonomiye Katkısı | 5.500.000          | 152.000            | 152.000                  | -                   |
| KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi  | 3.100.000          | 1.500.000          | 1.500.000                | 461.603             |
| KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi                             | 10.000.000         | 4.024.000          | 4.024.000                | 3.823.026           |
| KOP Bölgesinde Kurumsal Yetkinlik Analizi ve Eğitimi Projesi               | 180.000            | 180.000            | 180.000                  | -                   |
| Muhtelif İşler   | 875.000            | 820.000            | 820.000                  | 369.576             |
| - Hizmet Binası Bakım Onarım İşleri  | 320.000            | 320.000            | 320.000                  | -                   |
| - Muhtelif Araştırma Projeleri   | 555.000            | 500.000            | 500.000                  | 369.576             |
| KOP Bölgesi İçmesuyu Destek Programı                                       | 27.500.000         | 24.413.000         | 24.413.000               | 11.722.667          |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>417.252.840</b> | <b>231.342.000</b> | <b>231.342.000</b>       | <b>191.865.951</b>  |

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

##### Eylem No: TS.2.4

**Eylem Adı: Küçük ölçekli sulama projeleri kapsamında gölet, sulama alt yapısı ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanacaktır.**

**Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP);** KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Söz konusu proje başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

KÖSİP kapsamında 2018 yılında tahsis edilen 117.000.000 TL ödeneğin tamamı yıl sonu itibariyle, illere yapılan tahsisatlar doğrultusunda aktarılmıştır. Bu kapsamda il bazında aktarılan ödenek tutarları ve desteklenen proje sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 45: KOP KÖSİP kapsamında İl Bazında Aktarılması Hedeflenen Ödenek Tutarları\***

| Yıl       | 2018 Ödeneği (TL) | Asıl Listede Yer Alan Proje Sayısı | Asıl Listede Yer Alan Projeler ile Sulamaya Açılan Alan (ha) |
|-----------|-------------------|------------------------------------|--|
| Aksaray   | 7.000.000         | 8                                  | 489  |
| Karaman   | 14.550.000        | 11                                 | 2.054  |
| Kırıkkale | 2.900.000         | 3                                  | 120  |
| Kırşehir  | 9.300.000         | 1                                  | 353  |

| Yıl           | 2018 Ödeneği (TL)  | Asıl Listede Yer Alan Proje Sayısı | Asıl Listede Yer Alan Projeler ile Sulamaya Açılan Alan (ha) |
|---------------|--------------------|------------------------------------|--|
| Konya         | 41.050.000         | 28                                 | 4.511  |
| Nevşehir      | 12.350.000         | 7                                  | 1.085  |
| Niğde         | 17.650.000         | 12                                 | 1.069  |
| Yozgat        | 12.200.000         | 5                                  | 655  |
| <b>TOPLAM</b> | <b>117.000.000</b> | <b>75</b>                          | <b>10.336</b>  |

\* Söz konusu proje kapsamında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerine verilen destekler Eylem Planı kapsamında değerlendirilirken, KOP Bölgesi görev sahasına 2016 yılında eklenen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerine verilen destekler Eylem Planı kapsamında değerlendirilmemektedir.

### **Eylem No: TS.2.6**

#### **Eylem Adı: YAS Potansiyeli ve geleceğine ilişkin araştırmalar yapılacaktır.**

**YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi;** DSİ tarafından mevcut ve yeni açılacak tüm rasat kuyularını online izlemeye uygun (dataloger sistemli) limnigrafların (şamandıralı, ultrasonic ya da lazerli) monte edilmesi için yürütülen ihale çalışmaları kapsamında KKH için ilk etapta belirlenen 100 adet kuyunun havzayı yeterince temsil edemeyeceği düşüncesi ve kuyuların artırımı, ödenek artırımı vb. sebeplerle ilk ihale DSİ tarafından iptal edilmiştir. Sürecin devamı için DSİ tarafından ikinci kez ihaleye çıkılacaktır.

2016-2019 yılları arasında uygulanacak ve 4.500.000 TL bütçesi bulunan projenin yürütülmesi için KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında 2016 ve 2017 yılları için toplam 2.385.000 TL, 2018 yılında 1.615.000 TL DSİ'ne defaten aktarılmıştır.

### **Eylem No: TS.3.1**

#### **Eylem Adı: Konya Kapalı Havzası'nda olası karstik çöküntü alanları belirlenecektir.**

**Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi;** MTA Genel Müdürlüğüne Konya, Karapınar ve Kaşınhanı civarında tehlikeli görülen yerlerde arazi çalışmaları tamamlanmış olup, Karapınar Seyithacı Yaylası ve Hotamış Gölü alanı ile İslık arasında kalan bölümde uzaktan algılama, jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik, jeofizik, karstik gözlem, ölçüm ve örnekleme çalışmaları ara raporu hazırlanmıştır. MTA 2018 yılında Karapınar'da artan obruklar için tehlikeli gördükleri yerlerde arazi çalışmalarına devam ederek, sondaj çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Proje 2015-2020 yılları arasında uygulanacak olup toplam ödeneği 6.800.000 TL'dir, 2017 yılında 3.072.000 TL MTA Genel Müdürlüğü'ne aktarılmış olup, 2018 yılı proje ödeneği 1.072.000 TL'dir.

### **Eylem No: TS.3.2**

#### **Eylem Adı: Atık azaltımı ve kaynak verimliliğine yönelik faaliyetler desteklenecektir.**

**Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Projesi;** yüklenici ile işin sözleşmesi yapılarak Aralık ayı içerisinde işe başlanmıştır. Saha çalışmaları ve gerekli mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işin 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje için 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2018 yılı Temmuz ayında tamamlanan proje için 2018 yılında toplam 81.420 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

**Eylem No:EYG.1.2**

**Eylem Adı: Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımları ve altyapısı desteklenecektir.**

**KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi;** ile Bölgemizde hayvancılık faaliyetlerinin ve hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü, hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması, hayvan refahının sağlanması ve yetiştiricilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan altyapının geliştirilmesini içeren projeler desteklenmektedir.

2017 yılından beri uygulanmakta olan proje kapsamında 2017 yılında 5.460.000 TL ile 8 adet proje, 2018 yılında ise 9.999.722 TL ile 12 proje desteklenmiştir.

Projenin toplam bütçesi 21.238.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 10.210.000 TL'dir.

**Eylem No:EYG.2.1**

**Eylem Adı: Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri uygulanacaktır**

**Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı ;**

“Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırması projesi kapsamında, 2016-2017 yıllarında KOP Bölgesi'nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeler ve çalışmalar neticesinde, elde edilen sonuçlara göre belirlenen eksenler üzerinden mali destek sağlanmaktadır. Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yaz seracılığının yaygınlaştırılması, serbest sistem tavukçuluk, bağcılık, arıcılık ve örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır.

2018 yılında program kapsamında desteklenen toplam 44 projenin 41'i Mali Destek Programı kapsamında desteklenmiş olup, 44 proje için toplam 24.118.220 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında il bazında sağlanan desteklemeler şu şekildedir;

| İl            | 2018 Yılı Destekleme Tutarı (TL) | Desteklenen Proje Sayısı |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| Aksaray       | 2.740.000                        | 2                        |
| Karaman       | 5.525.220                        | 5                        |
| Kırıkkale     | 1.825.200                        | 6                        |
| Kırşehir      | 1.391.000                        | 3                        |
| Konya         | 6.996.100                        | 11                       |
| Nevşehir      | 2.348.000                        | 7                        |
| Niğde         | 1.249.900                        | 3                        |
| Yozgat        | 2.042.800                        | 7                        |
| <b>TOPLAM</b> | <b>24.118.220</b>                | <b>44</b>                |

\* Söz konusu proje kapsamında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerine verilen destekler Eylem Planı kapsamında değerlendirilirken, KOP Bölgesi görev sahasına 2016 yılında eklenen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illrine verilen destekler Eylem Planı kapsamında değerlendirilmemektedir.

**Eylem No: EYG.1.3**

**Eylem Adı: Tarımsal eğitim yayım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.**

**KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP);** kamu kurumları ve STK'larla işbirliği içerisinde "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi" (KOP TEYAP) gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern altyapılar ve teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin, bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında

- 2015-2018 arası dönemde KOP Bölgesi genelinde 1.206'sı teknik personel, 2.760'ı çiftçi olmak üzere 3.966 kişiye teknik ve uygulamalı eğitim verilmiş;
- KOP TEYAP'ın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için, KOP Bölgesi'ndeki tarımsal eğitim ve yayımdaki mevcut durumun ortaya konulması ve öncelikli eğitim alanlarını belirlemek amacı ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde "KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi" araştırması yapılmış;
- Üniversitelerin eğitim ve yayım altyapılarının geliştirilmesine yönelik olarak, 2016 yılında "Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi"ne 4.800.000 TL, "Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi"ne 700.000 TL, 2018 yılında ise "Tarla Bitkileri Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi için Selçuk Üniversitesine 165.000 TL ve "Kırıkkale Üniversitesi KOP Çiftlik Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim ve Demonstrasyon Merkezi Projesi"ne 1.000.000 TL olmak üzere toplam 6.665.000 TL destek sağlanmış;
- Üniversitelere sağlanan altyapı desteklemeleri dışında, 2015-2018 döneminde 143 projeye toplam 24.531.990 TL mali destek sağlanmıştır.

2018 yılında program kapsamında toplam 10.550.102 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, bunun 6.505.510 TL'lik kısmı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerine Eylem Planı kapsamında sağlanmıştır.

**Eylem No: EYG.2.2**

**Eylem Adı: Kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacaktır ve destek programları uygulanacaktır.**

**Sulama Dışı Alanlarda Gelir Düzeyinin Artırılması;** Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı kapsamında uygulanan sulama dışı alanlarda, tarım dışında alternatif gelir getirici faaliyetlerin belirlenerek, akabinde hazırlanacak rapora göre mali destek sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Projenin 2018-2019 yılları arasında uygulanması planlanmış olup, toplam proje tutarı 2.000.000 TL, 2018 yılı ödeneği 1.000.000 TL'dir.

**Eylem No: EYG.3.1, EYG.5.1, EYG.5.2, EYG.5.3, EYG.5.5**

***Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir, Sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır, Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin geliştirilmesi ve modernizasyonu desteklenecektir, KOBİ'ler desteklenecektir, İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.***

**Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi;** yukarıda başlıkları verilen eylemlerin ve ilgili diğer projelerin fizibilitesinin yapılması amacıyla bütünleşik olarak oluşturulan bu projenin amacı KOP Bölgesi'nde yer alan illerinin sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik ile üniversite-sanayi işbirliği alanlarındaki mevcut durumunu ve sorunlarını tespit etmek ve KOP Bölgesi illerinin daha rekabetçi, buluş yapan, yüksek katma değer üreten, yenilikçi bir ekonomik yapıya kavuşabilmesini sağlamak için bölge illerindeki sanayileşmenin, girişimciliğin ve yenilikçilik ekosisteminin hızla gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda bölge illerindeki sanayi, girişimcilik, yenilik, Ar-Ge ve üniversite-sanayi işbirlikleri alanındaki potansiyelin belirlenmesi, yaşanan sorunların giderilmesine yönelik çözümlerin üretilmesi ve aynı zamanda bunlarla ilgili stratejiler ve yol haritasının oluşturulması ile buna yönelik tedbirlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışmanın mevcut durum analizi kapsamında EYG.5.1 kodlu “Sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.” ; EYG.5.3 kodlu “KOBİ'ler desteklenecektir” eylemleri ve EYG.5.6 kodlu “Sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.” eylemi kapsamında bulunan “Büyük ölçekli sanayi yatırımlarının teşvik edilebilmesi amacı ile kurumlar arası koordinasyon sağlanarak ucuz ve altyapısı tamamlanmış arazi üretilmesine yönelik etüt çalışmaları yapılarak pilot uygulamalar desteklenecektir.” projesine yönelik yapılması planlanan desteklemelere zemin oluşturacak konulara ve bu eylemlere ait fizibilite çalışmalarına yer verilmiştir. Araştırma projesinin KOP Bölgesi illerinden Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde için hazırlanan I. Etap Raporuna 2016 yılında başlanmış, 2017 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. Aynı projenin KOP Bölgesine 2016 yılı Haziran ve Eylül aylarında dâhil olan Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illeri için yürütülen ve Eylem Planı kapsamında yer almayan II. Etabına ise 2017 yılı Haziran ayında imzalanan sözleşme ile başlanmış ve 2018 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır.

Projenin toplam tutarı 1.090.000 TL olup, proje kapsamında bugüne kadar yapılan toplam 1.081.764 TL'lik harcamanın 184.257 TL'si 2018 yılında gerçekleştirilmiştir.

**Ar-Ge ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Programı;** yukarıda belirtilen araştırma sonuçlarına göre uygulanacak program kapsamında; girişimcilik ve KOBİ bileşenlerinden oluşan 2 alt program uygulanacaktır. 2018-2020 döneminde uygulanması planlanan programın toplam bütçesi 3.477.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 1.800.000 TL'dir.

Program kapsamında 2018 yılı Temmuz ayında, KOBİ Mentörlük Sistemi Projesi'nin uygulanması için, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Innopark TGB ile 383.000 TL'lik, KOP'ta Girişim Projesi'nin uygulanması için ise Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknokent ile 396.000 TL'lik üçlü protokol imzalanmış olup, 2018 yılında toplam 779.000 TL'lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.

**Embriyo Transferi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi;** proje kapsamında, kaliteli damızlık sığır yetiştiriciliğinde kullanılan embriyo transferi uygulamalarının ülkemizde ve bölgemizde yaygınlaştırılması ve paydaşlara eğitimler sağlanması amacıyla embriyo üretimi ve transferi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında rapor dönemi kapsamında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Proje kapsamında Aksaray

Üniversitesi bünyesinde Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulumu için Üniversite ile protokol imzalanmıştır. Aksaray ilinde 2018-2019 yıllarında desteklenmesi planlanan projenin toplam tutarı 3.500.000 TL olup, 2018 ödeneği olan 1.000.000 TL ‘nin Üniversiteye aktarımı gerçekleştirilmiştir.

**Konya İli Beyşehir İlçesi Huğlu ve Üzümlü Mahallelerinde Faaliyet Gösteren Silah Sanayi Sektörünün Geliştirilmesi Projesi;** tüfek ve özellikle av tüfeği üretiminde merkezi bir noktada bulunan Beyşehir İlçesi ilçesine bağlı Huğlu, Üzümlü mahallelerinde somut, çıktıları hesaplanabilen, bölgesel kalkınmayı dikkate alan, kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilir planların hazırlanabilmesi amacıyla bir araştırma projesi gerçekleştirilmektedir. Proje 2017 Ekim ayında ihale edilmiş olup işin sözleşmesi Kasım ayı içerisinde imzalanmıştır. Projenin 2018 yılı Şubat ayı içerisinde muayene ve kabul işlemleri ile tamamlanmıştır. 2018 yılında yapılan 369.576 TL’lik harcama ile birlikte, toplamda proje için 424.800 TL’lik harcama gerçekleştirilmiştir.

**Eylem No: EYG.4.2**

**Eylem Adı: Bölgenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik araştırmalar yapılacaktır.**

**Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi;** Konya-Karaman-Mersin ekseninde Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) oluşturulmasına yönelik etüd ve fizibilite çalışması TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile yürütülmüştür. Proje ile KOP Bölgesi illerinin civardaki sanayi, ticaret ve finans merkezleri ile etkileşiminin artıracak bileşenlerin bütüncül bir yaklaşımla incelenerek, sürdürülebilir kalkınmaya destek olacak stratejik yol haritasının ortaya konulmasının yanı sıra stratejik yol haritasına destek olacak alt yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu altyapı olanaklarının oluşturacağı ek kapasitelerin ortaya konulması hedeflenmiştir.

Proje 2018 yılında tamamlanmış olup, 823.586 TL toplam harcaması bulunan proje için 2018 yılında 205.320 TL’lik harcama gerçekleştirilmiştir.

**Eylem No: EYG.6.1**

**Eylem Adı: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırma, planlama ve destekleme çalışmaları yapılacaktır.**

**KOP Bölgesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı;** program kapsamında uygulanan “UNİKOP Enerji Evi” projesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, bölgede enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması, toplumda enerji verimliliği bilincinin artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, enerji ihtiyacını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kompakt, örnek bir sosyal yaşam alanı oluşturulması hedeflenmektedir.

Program kapsamında uygulanacak olan “Kırşehir İli Jeotermal Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” ise Eylem Planı kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu projeye birlikte, programın toplam bütçesi 5.855.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 5.000 TL’dir.

**Karaman Enerji Verimlilik Merkezi Projesi;** Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Karaman’da uygulanacak olup, ülkemizin 4. enerji verimlilik merkezi olacaktır. Uygulamaya geçilmesi için Üniversite ile yıl içerisinde protokol imzalanmış, taslak eğitim programı hazırlanmıştır.

2018-2019 döneminde uygulanması planlanan projenin toplam bütçesi 1.500.000 TL, 2018 yılı ödeneği 264.000 TL olup, 2018 yılında proje kapsamında 264.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projesi;** bu alanda proje pazarı formatında bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

2018-2020 döneminde uygulanması planlanan projenin toplam bütçesi 2.674.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 196.000 TL'dir. İlgili yıl ödeneğinin tamamı mali disiplin politikaları kapsamında tasarruf edilmiştir.

**YAS Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Araştırılması ve Verimliliğinin Artırılması Projesi;** KOP Bölgesindeki YAS sulama kooperatiflerinden istifade eden çiftçilerimize ciddi bir mali külfet getiren elektrik enerjisi maliyetini hafifletmek amacı ile hâlihazırda kullanılan pompa sistemlerinin enerji tasarrufu sağlayan akıllı pompaj sistemleri ile değiştirilmesine yönelik bir ihtiyaç analizi yapılması, enerji maliyetlerindeki düşüşün yer altı su kaynakları (YAS) üzerinde oluşturabileceği ek yükü ortadan kaldırmak ve YAS sahalarındaki su kullanıcılarını tasarruflu su kullanıma yönlendirebilmek için mevcut su kullanımının araştırılarak, enerji ve su kullanımında verimliliği artırmak için uygulanabilecek modellerin tespitine yönelik araştırma, etüt ve örnek uygulamaların desteklenmesi faaliyetleri gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

2018 Eylül ayında sözleşmesi imzalanan proje kapsamında Konya Çumra Alibeyhüğü ve Niğde Bor Aliyer sulama kooperatiflerinde pilot uygulamalar gerçekleştirilmiş, arazi çalışmaları, saha çalıştay ve veri toplama çalışmaları tamamlanmış, 1. ve 2. Ara Raporlar Başkanlığımıza sunulmuştur.

2018-2019 döneminde uygulanması planlanan projenin toplam bütçesi 1.885.000 TL, 2018 yılı ödeneği 1.385.000 TL olup, 2018 yılında proje kapsamında 256.060 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**Silisyum Saflaştırılma Araştırma Projesi;** ileri teknoloji uygulamalarında kullanılacak ülkemizdeki Si maden yataklarının tespiti ve karakterizasyonu; yıllık 100 MW kapasiteli Si tabanlı güneş hücresi üreten bir güneş hücresi fabrikasının ihtiyacı olan Si saflaştırma sistemi için fizibilite çalışması ve Si'nin kumdan başlayarak Polisilisyum'a kadar yüksek oranda >5N saflaştırılarak endüstriye aktarılmaya hazır bir teknolojinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin kumdan başlayarak Si'nin PV seviyede saflaştırılması aşaması Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin mevcut bilgi birikimi, deneyimi ve alanında özel kurulacak alt yapısıyla gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında Üniversitede yapılan çalışmalarla; MTA tarafından tespit edilen Si maden yatakları incelenerek, gerekli analizler yapılmış ve Türkiye'nin silisyum madeni açısından saflık analizi yapılmış; 500 - 1000 Mw ölçeklerinde güneş hücresi için gerekli saf silisyum üretim tesisi kurulumuna yönelik gerekli fizibilite analiz çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca, Üniversite tarafından söz konusu üretim faaliyetinde kullanılacak altyapı ve sarf malzeme giderleri Başkanlığımız bütçesi ile sağlanmış olup gerekli cihazların üniversite tarafında eş finansman karşılığında alımına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

2017 yılı Aralık ayı içerisinde protokolü imzalanan projede 2017 yılında 758.000 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2019 sonuna kadar tamamlanması öngörülen projenin toplam bütçesi 2.000.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği olan 1.240.000 TL'nin tamamı uygulayıcı kuruluş hesabına aktarılmıştır.

**Eylem No: EYG.8.1**

**Eylem Adı: Turizm sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.**

**İvriz Hitit Kaya Anıtı Ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi;** ile Merkezi Otopark Alanı, Arkeolojik Alan Giriş Platformu, Çevre Düzenleme Elemanları(zemin, patika, bilgi panosu, çeşme vb.), Ziyaretçi Merkezi Yapısı gibi altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Uygulayıcı kuruluş olan Konya Büyükşehir Belediyesi 22.03.2018 tarihinde İvriz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Ziyaretçi Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi olarak ihale edilmiş ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

Projenin toplam bütçesi 3.000.000 TL olup 2018 yılı ödeneği 2.000.000 TL'dir. Projenin 2017 yılı ödeneği olan 1.000.000 TL'lik ödenek 2017 yılında uygulayıcı kuruma aktarılmış, 2018 yılı ödeneği ise tasarruf tedbirleri kapsamında tenkis edilerek 2019 yılı yatırım programına aktarılmıştır.

**Doğanhisar Çevre Düzenleme Projesi;** Doğanhisar ilçesi Gölcük Mesire Alanında gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi faaliyeti Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülecek olup, projenin yürütülmesi için taraflar arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Projenin çevre düzenleme ihalesi yapılarak, ilgili firma ile işe ait sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır.

2018 yılında uygulanacak projenin toplam bütçesi olan 350.000 TL uygulayıcı kuruluş hesabına defaten aktarılmıştır.

**Eylem No: EYG.8.2**

**Eylem Adı: Turizm çeşitlendirilecek ve turizm altyapısı desteklenecektir. Bu kapsamda Nevşehir başta olmak üzere çevre bölgede yer alan iller ile ortak turizm altyapısı geliştirilecektir.**

**Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi;** 2016 yılında fizibilite çalışması tamamlanan proje kapsamında uygulama alanı olarak kent merkezindeki kentsel sit alanı belirlenmiş ve proje kapsamında düşünülen binalara çeşitli fonksiyonlar verilerek yaşayan kültürel mekanlar oluşturulması amaçlanmıştır.

Uygulayıcı kurum Akşehir Belediyesi ile protokol imzalanmıştır. Projenin toplam bütçesi 5.000.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 1.100.000 TL'dir. Proje kapsamında 2018 yılında 1.089.473 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**Gümüşler Manastırı Meydan Peyzaj Düzenleme Projesi;** Gümüşler Manastırı ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlamak amacıyla alana gelen ziyaretçilerin konaklama sürelerinin uzatılması ve bölgenin turizm cazibesinin ve arz potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır.

Uygulayıcı kuruluş olan Niğde İl Özel İdaresi ile Başkanlığımız arasında 05.07.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve uygulayıcı kuruluş, halen ihale süreci devam etmektedir.

2018 yılında uygulanacak projenin toplam bütçesi olan 200.000 TL, ilgili uygulayıcı kuruluş hesabına defaten aktarılmıştır.

**Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi;** Güzelyurt'un doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, Güzelyurt Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve hâlihazır haritasının güncellenmesi, Manastır Vadisi Çevre Düzenleme Projesi'nin yapılması planlanmaktadır. Uygulayıcı kuruluş olan Güzelyurt Belediyesi ile Başkanlığımız arasında 06.07.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Projenin halihazır harita üretimine yönelik çalışmalar tamamlanarak belediye tarafından onaylanmıştır.

2018-2019 döneminde uygulanacak projenin toplam bütçesi 910.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 320.000 TL'nin tamamı uygulayıcı kuruluşa defaten aktarılmıştır.

**Eylem No: BS.4.3**

**Eylem Adı: Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.**

**Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP);** Kalkınma Bakanlığı'nın yürüttüğü SODES programının uygulanmadığı iller olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de yürütülmektedir. Proje kapsamında desteklenecek projelere ilişkin destek talepleri değerlendirilmiş ve desteklenecek projelere ilişkin Bakan oluru alınmıştır. Projenin 2018 yılı ödeneği 5.298.000 TL'dir.

Proje kapsamında 2018 yılında "Herkes Biraz Gökyüzü" projesi için Konya Büyükşehir Belediyesine 240.000 TL, "Ermenek'te Hayat Sporla Başlar" projesi için Karaman Ermenek Belediyesine 1.077.281 TL, "Başayla Sosyal Gelişim ve Girişimcilik Atölyesi" projesi içinde Karaman Başayla Belediyesine 800.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Söz konusu projeler ve Eylem Planında yer almayan Kırıkkale Kırşehir ve Nevşehir illeri de dahil Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 13 proje için 2018 yılında program kapsamında toplam 5.289.840 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**KOP Bölgesi'nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi;** KOP Bölgesi'nin il bazında mevcut durumunu ortaya koymak, Bölgenin toplumsal ve kültürel yapısını (aile yapısı, demografik yapı, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve eğitim yapısı, yerleşim düzeni, insan-toprak ilişkileri, istihdam ve gelir) yakından incelemek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sosyal sorunların saptamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki verdiğini araştırmak, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek adına neler yapılabileceğini tespit etmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunları ortaya koymak için KOP Bölgesi Sosyal Eylem Planı'nı oluşturmak amaçlanmaktadır.

2018 yılı Mayıs ayında ihalesi gerçekleştirilen proje için toplam 824.820 TL bedelli sözleşme imzalanarak projeye yönelik faaliyetlere başlanmıştır. Projenin 2019 yılı Mart ayında tamamlanması öngörülmektedir. Toplam tutarı 1.000.000 TL olan projenin 2018 yılı ödeneği 322.000 TL olup, gerçekleşen harcama 206.205 TL'dir.

**Eylem No: BS.5.1**

**Eylem Adı: Kültür sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.**

**KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-Ekonomiye Katkısı Projesi;** proje kapsamında KOP Bölgesi'nde resmi kayıtları bulunan/bulunmayan taşınmaz kültür varlıklarının saptanarak envanterinin yapılması amaçlanmaktadır.

20.11.2015, 27.07.2016, 22.09.2016 ve 19.07.2017 tarihlerinde projenin uygulama kısmı için yapılan ihaleler iptal edilmiştir.

Projenin hali hazırda 5.500.000 TL'lik bütçesi bulunmakta olup, 2018 yılı ödeneği 152.000 TL'dir.

**KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi;** proje kapsamında Bölgede yaşamış olan önemli şahsiyetlerin eserlerini, hayat öğretilerini, fikir ve düşüncelerini yeni yetişen nesillere tanıtmak amacıyla çizgi film serileri hazırlanması planlanmıştır. Bu kapsamda, 2017 yılında Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile

yapılan protokol kapsamında Konya'nın Manevi Mimarları Tanıtım Filminin finansmanı sağlanmış olup söz konusu film için 250.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2018 yılında ise Karaman Belediyesi'nin "KOP İle Karaman'ın Beş Manevi Mimarı Tanıtılıyor" isimli projesine 250.000 TL, Selçuk Üniversitesi'nin "KOP İle Gönül Havzası Sahnede" isimli projesine 150.000 TL, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün "Manevi Değerlerimiz KOP İle Dünyaya Açılıyor" isimli projesine 100.000 TL olmak üzere toplam 3 adet projeye 500.000 TL destek verilmesi hususunda Bakanlık oluru alınmıştır.

Projenin toplam bütçesi 3.100.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 1.500.000 TL olup, gerçekleşen harcama tutarı 461.603 TL'dir.

#### **Eylem No: BS.5.4**

**Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri desteklenecektir.**

**Karadağ Strateji Planı;** Karadağ'da (Karaman), turizm çeşitliliğinin geliştirilmesini sağlayan olanakların, yöntemlerin değerlendirilmesi ile alanda gerçekleştirilecek yatırımlara ve uygulamalara yön gösterecek stratejilerin ve eylemlerin planlanması amacıyla taslak teknik şartname hazırlanmıştır.

Program 2018 yılında uygulanacak olup, toplam bütçesi 300.000 TL'dir.

**Kilistra Çevre Düzenleme Projesi;** Kilistra ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlamak için alana gelen ziyaretçilerin konaklama sürelerini uzatmak ve bölgenin turizm cazibesinin artırılması amacıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Başkanlığımız arasında protokol imzalanmıştır.

2018-2019 döneminde uygulanacak projenin toplam bütçesi 2.033.000 TL, 2018 yılı ödeneği olan 755.000 TL'nin tamamı Uygulayıcı kuruluşa aktarılmıştır.

**Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projesi;** Karaman Müze Müdürlüğü tarafından 2014-2015 yıllarında Değle Ören Yeri'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla, modern literatürde 31 (Aziz Geogios), 32 (Aziz Akulas), 33 nolu olarak bilinen bazilikal planlı kiliseler ile piskoposluk sarayının eklenti bölümü ve Madenşehir köyünde bulunan Mausoleum bütünüyle gün yüzüne çıkarılmıştır. Proje kapsamında söz konusu alanda hâlihazır harita ve koruma amaçlı imar planı çalışmalarının yürütülebilmesi için Karaman İl Özel İdaresi ile protokol imzalanmıştır. Uygulayıcı kuruluş olan Karaman İl Özel İdaresi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (KUTEM) ile protokol imzalamıştır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu sit sınırını onaylamış ve proje kapsamında halihazır harita üretim çalışmaları tamamlanarak onay aşamasına gelinmiştir.

Projenin toplam bütçesi 280.000 TL, 2018 yılı ödeneği 164.000 TL olup, ödeneğin tamamı uygulayıcı kuruluş olan Karaman İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

#### **Eylem No: BS.5.5**

**Eylem Adı: Kültür hizmetlerine erişim artırılabilecek, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.**

**KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi;** KOP Bölgesi'nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi,

bu illerde projelerin uygulanması, koordinasyonunun sağlanması ve projelerin izlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2016 yılında 75, 2017 yılında toplam 44 ve 2018 yılında 21 proje olmak üzere toplam 140 projeye mali destek sağlanmıştır.

Programın toplam bütçesi 10.000.000 TL, 2018 yılı ödeneği 4.024.000 TL olup, 2018 yılında söz konusu ödeneğin 3.823.026 TL'lik kısmı harcanmıştır. Proje kapsamında 2018 yılında il bazında aktarılan ödenek tutarları aşağıdaki gibidir;

| İl            | 2018 Yılı Destekleme Tutarı (TL) | Desteklenen Proje Sayısı |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| Aksaray       | 656.149                          | 3                        |
| Karaman       | 280.000                          | 2                        |
| Kırıkkale     | 415.865                          | 2                        |
| Kırşehir      | 179.376                          | 1                        |
| Konya         | 553.681                          | 4                        |
| Nevşehir      | 282.000                          | 2                        |
| Niğde         | 326.580                          | 3                        |
| Yozgat        | 705.375                          | 4                        |
| <b>TOPLAM</b> | <b>3.399.026</b>                 | <b>21</b>                |

\* Söz konusu proje kapsamında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerine verilen destekler Eylem Planı kapsamında değerlendirilirken, KOP Bölgesi görev sahasına 2016 yılında eklenen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerine verilen destekler Eylem Planı kapsamında değerlendirilmemektedir.

### **Eylem No: KKG.5.2**

***Eylem Adı: Yerel yönetimler, merkezi idarelerin taşra teşkilatları, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal yetkinlik analizi gerçekleştirilecek ve tespit edilen idari, mali, beşeri ve teknolojik eksiklikler giderilecektir.***

**KOP Bölgesinde Kurumsal Yetkinlik Analizi ve Eğitimi Projesi;** KOP Bölgesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarındaki idari, mali, beşeri teknolojik vb. yönlerden kaynaklanabilecek kurumsal yetkinliğin tespit edilerek potansiyel ve ihtiyaçların tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesini amaçlamaktadır.

Program 2018 yılında uygulanacak olup, toplam bütçesi 180.000 TL'dir.

### **ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**KOP Bölgesi Turizm Master Planı;** KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacı ile turizm sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek belirlenmesine yönelik olarak ilgili paydaşların katkısı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan KOP Bölgesi Turizm Master Planı 2016 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. 2016 yılında KOP Bölgesi görev alanına ilave edilen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin mevcut plana entegre edilmesi amacıyla başlatılan KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı projesi ise 2018 yılında tamamlanmıştır.

Projenin toplam bütçesi 177.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 150.000 TL'dir. 2018 yılında proje için 147.441 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**KOP Bölgesi İçmesuyu Destek Programı;** Karaman ili Ermenek ilçesinde içme suyu ihtiyacı bulunan Tepebaşı, Boyalık ve Yerbağ köyleri için 2.875.000 TL ve Merkez İlçe Taşkale – Yeşildere Köyleri içinde 4.620.000 TL'lik ödenek 2017 yılı için tahsis edilmiştir.

Bununla birlikte, Trans Anadolu Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim Hattı'nda bulunan ve KOP BKİ'nin sorumluluk alanında olan Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerinde TANAP A.Ş tarafından sosyal ve çevresel içerikli projeler desteklenmektedir. TANAP A.Ş. ve KOP BKİ işbirliği çerçevesinde 07.08.2017 tarihinde "Mali Destek Protokolü" imzalanmış olup, protokol kapsamında İçme Suyu hizmetlerinin sağlanması amacıyla Kırıkkale ili için 2 ilçede 9 köye 1.400.000 TL, Kırşehir ili için 2 ilçede 34 köye 8.560.000 TL ve Yozgat ili için 6 ilçede 48 köye 5.478.000 TL olmak üzere üç ilimizde 91 köye toplamda şartlı bağlı niteliğinde 15.438.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

İl Özel İdareleri tarafından 2018 yılı içerisinde sözleşmeye bağlanan tüm işlere ait toplam sözleşme bedeli olan 13.413.206,62 TL lik ödeneğin tamamı TANAP A.Ş. tarafından Başkanlığımıza aktarılmıştır. Söz konusu ödeneklerin 1.053.247 TL'si Kırıkkaleye, 6.483.045 TL'si Kırşehire, 4.186.375 TL'si Yozgata olmak üzere toplamda 11.722.667 TL'lik ödenek proje illerine gönderilmiş olup, kalan ödenekler hakediş bazlı olarak aktarılacaktır.

Projenin 2018 yılı yatırım programı kapsamındaki toplam bütçesi 27.500.000 TL olup, 2018 yılı ödeneği 24.413.000 TL'dir.

**Tarımsal-Kırsal Kalkınma Modeli Geliştirilmesi;** 2016-2017 yıllarında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan "Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi" araştırması projesinin devamı niteliğinde olan proje 2016 yılında KOP Bölgesine dahil edilen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerini kapsamaktadır. "Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi II. Etap" adıyla söz konusu illerde yürütülen projenin 2018 yılı ödeneği 500.000 TL olup, 2018 yılında toplam 323.320 TL hakediş ödemesi yapılmıştır.

**Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi;** proje kapsamında belirlenen araştırma ve inceleme faaliyetlerinin sonucuna göre KOP Bölgesi'ndeki jeotermal kaynakların özellikleri; tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere kullanılabilir sektörler ve geliştirilmesine yönelik somut çıktılarının sunulması ve jeotermal alanlardaki suların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak kullanım alanlarının araştırılarak (örneğin seracılık amaçlı mevcut su kaynağı ile ne kadar büyüklükte alanın yararlanabileceği, kaç derece sıcaklıktaki suların ne tür gelir getirici faaliyetlerde kullanılabilirliği gibi yatırım özellikleri tanımlanacaktır.) raporlanması amaçlanmaktadır.

Projenin hayata geçirilmesi için TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Başkanlığımız arasında 2018 Aralık ayında sözleşme imzalanmıştır. Toplam bütçesi 1.401.000 TL, 2018 yılı ödeneği 649.000 TL olan proje kapsamında 2018 yılında 194.700 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

## 11.2. KALKINMA AJANSLARI

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: EYG.3.1**

**Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir.**

**Bölgede yenilik altyapısının belirlenmesi, potansiyellerin ortaya çıkarılması ve yenilik konusunda yürütülen faaliyetlere yön verilmesi amacıyla bölgesel yenilik stratejileri hazırlanacaktır;**

**Ahiler Kalkınma Ajansı:** Aksaray ilinde, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği'nin (KÜSİ) geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, TÜBİTAK, KOSGEB ve Üniversiteler bünyesinde sunulan çeşitli destek mekanizmaları ve uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla Aksaray'da 68 firma ziyaret edilmiştir. İlde 1 Firma AR-GE merkezi kurmuş olup, bazı firmalarda başvuru aşamasındadır. Saha ziyaretlerine devam edilerek konunun ciddiyeti ve önemi üreticilere anlatılacaktır.

Kırıkkale ilinde, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek için KÜSİ kapsamında firma ziyaretlerine devam edilmektedir. AR-GE çalışmalarının yetersiz olmasının en büyük nedeni üniversite sanayi işbirliği kültürünün yerleşmemiş olmasıdır. Sanayiciler akademisyenlere ücret ödemeye sıcak bakmamaktadır. Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknopark'ın yeni binası hizmete açıldığında nitelikli firmaların yer alması için etkin tanıtım yapılacaktır.

Kırşehir ilinde, AR-GE yol haritası hazırlıkları kapsamında Bölgedeki AR-GE çalışmalarına doküman ve bilgi desteği verilmiştir. İlde AR-GE yapacak firma sayısının yetersiz olması ve bu firmaların isteksiz davranması engel teşkil etmektedir. AR-GE'nin öneminin daha iyi anlatılması bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.

Nevşehir ilinde pomza sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin AR-GE kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak Pomza Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulması yönündeki çabalara uygun destek programların açılması halinde destek olunacağı katılım sağlanan toplantılarda ifade edilmiştir. Bu dönemde firmalara saha ziyaretlerinde devam edilerek bu husus firmalara belirtilmiştir. AR-GE yol haritası olarak Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı baz alınmaya devam edilmiştir. Nevşehir'in en önde gelen sektörlerinden olan Pomza sektörünün temsilcileri birlik/federasyon kurma ve AR-GE laboratuvarı kurulması konusunda isteksizlerdir ve işbirliği yapmaya yanaşmamaktadır. Sektörde haksız ve yoğun rekabet yaşanmaktadır. Bu sebeple, Nevşehir Pomza Üreticileri Birliği, Derneği veya Federasyonu ve Nevşehir'de Pomza Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulması önerilmektedir. Saha ziyaretlerine devam edilerek konunun ciddiyeti ve önemi üreticilere anlatılacaktır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pomza Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin kurulmasına yönelik proje çalışmalarına devam etmektedir.

Niğde ilinde, AR-GE yol haritası hazırlıkları kapsamında Bölgedeki AR-GE çalışmalarına doküman ve bilgi desteği verilmiştir.

**Mevlana Kalkınma Ajansı:** Konya ve Karaman'da daha önceki dönemlerde AR-GE yol haritası hazırlanmıştır. Daha önceki dönemlerde Arge yol haritası hazırlanmıştı. Arge Yol Haritası ve bölgedeki Arge çalışmalarının desteklenmesi doğrultusunda Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu ve Kusi Çalışma Grubu ile birlikte ilimizde farkındalık oluşturulmasına yönelik neredeyse sanayicilerin tamamına ziyaretler gerçekleştirildi ve farkındalık oluşturuldu. Yeni Arge Reform paketinin kapsamlı bir şekilde hem sanayi hem de kamu çevrelerinde tanıtımı gerçekleştirildi. Firmalarla bireysel görüşmeler neticesinde Ar-ge merkezi kurma yönünde Yeni Ar-ge Reform paketi bağlamında tanıtım gerçekleştirildi. 3 tane firmanın (Döhler-White Rose-Nefamak) Ar-ge Merkezi kurmaları yönünde çalışmalar devam etmektedir. Döhler firmasının fiziki ortamında herhangi bir sorun yoktur. Nefamak firması fiziki ortamın tamamlanmasına yönelik son aşamdadır. WhiteRose firması da benzer süreçtedir. 2018/1 dönemine ilişkin olarak White Rose ve Nefamak firmaları Arge merkezi alan kısmını hallettiler. Ancak White Rose firması nitelikli personel konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı başvuru sürecini askıya almıştır. Personel istihdamı sonrası başvuru yapacaktır. Nefamak firması başvuru sürecindedir. Başvuru hazırlanmaktadır.

**Eylem No: EYG.4.4**

**Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır.**

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak amacıyla Kalkınma Ajansları'nın koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" hazırlanacaktır;

**Ahiler Kalkınma Ajansı:** Aksaray İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini hazırlamak için çalışmalara başlanılmıştır. Bakanlıkların yapısı değiştiği için koordinasyon sorunu yaşanmıştır. Bu nedenle faaliyet tamamlanamamıştır. Bu nedenle faaliyet tamamlanamamıştır. Kırşehir ve Niğde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi tamamlanmıştır. Kırıkkale ilinde strateji kapsamında hazırlanan 2018 yılı eylem planı uygulama aşamasındadır. Kırıkkale İlinde bazı eylem planlarının uygulamasın maddi sorunlarla karşılaşılması nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Mümkün mertebe çalışmalara devam edilecektir. Nevşehir'de ise İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin hazırlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bazı illerin pilot uygulama için seçilmesine karar vermiştir. Seçilen illerde Stratejilerin başarı durumu izlenerek ve değerlendirilerek diğer illerde de uygulanmasına karar verilecektir. Bu kapsamda planlanan faaliyetler; 1-Strateji Belgesi için öncelikli sektörlerin belirlenmesi, 2-Strateji Belgesi kapsamında ildeki ilgili kamu kurumlarıyla toplantılar yapılması, 3-Eylem Planı oluşturulması,4-Strateji Belgesinin Yazılması,5-Strateji Belgesinin İlgili Kurumların Onayına ve Bilgisine Sunulması, 6-İzleme-Değerlendirme şeklindedir. Niğde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri Hazırlanmıştır.

**Mevlana Kalkınma Ajansı:** Konya İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ve 2017 Yılı Eylem Planı çalışması özel sektörün yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanmıştır. MEVKA Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kalkınma Bakanlığı'na iletilmiştir. 2018 için hazırlanan Eylem Planı da hazırlanarak Ajans Yönetim Kurulu Toplantısında onaylatılıp Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. 2018 yılı içinde yeni bir formata dönüştürülmesi istenen bu belge ile ilgili sektör odaklı İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi çalışmaları devam etmektedir. Tüm kurumlara, Kalkınma Bakanlığı tarafından, bu belge ve eylem planı doğrultusunda bağlayıcı ve kapsayıcı olmasına adına bilgi verilmesi öngörülmektedir. 2 ayda bir ilgili kurum ve kuruluşlardan Eylem Planı ile ilgili gerçekleştirmeler talep edilecektir.

Karaman İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi, Kalkınma Bakanlığı'nın "her ilin özelliğine uygun şekilde odaklanacağı ve gelecekte uzmanlaşacağı alanlara göre öncelikli sektörlerin tespit edilerek İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin yeniden belirlenmesi" talebi doğrultusunda yeniden strateji oluşturulma çalışmalarına başlanılmıştır. Bu konu kapsamında; ilgili kamu kurumlarının iştirakleri ile Karaman İl Yatırım komitesi oluşturulmuş, öncelikli sektörlerin belirlenmesi için paydaşlarla anket çalışmaları yapılmış ve öncelikli sektörün belirlenmesine yönelik analiz çalışmalarına başlanılmıştır.

**Eylem No: EYG.5.5**

**Eylem Adı: İşletmeler arası iş birlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.**

Bölge'deki işletmelerin ortak tasarım, üretim, Ar-Ge, test-analiz merkezleri kurması; ortak tedarik, pazarlama, ihracat, gibi alanlardaki iş birlikleri ve kümelenmeyi kolaylaştıracak faaliyetleri ilgili kurumların koordinasyonunda desteklenecektir. Bu kapsamda Kalkınma

**Bakanlığı ve UNDP işbirliği ile hazırlanan Küme Tanılama Rehberi kullanılarak tespit edilen kümeler desteklenecek ve gelişmeleri izlenecektir;**

**Ahiler Kalkınma Ajansı:** Aksaray'da süt ve süt ürünlerine kümelenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Konu hakkında hem kurumlar hem de firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek Programına başvuru yapılması yönünde yönlendirilmiştir. Firmaların bir araya gelme konusunda isteksiz olması büyük sorun teşkil etmektedir. Firmaların kurumsallaşmaları yönünde faaliyetler planlanmaktadır.

Kırıkkale'de, kümelenme potansiyeli olabilecek en önemli sektör savunma sanayiidir. Savunma sanayi alanında kümelenme potansiyelini yükseltmek için Silah İhtisas OSB'nin ilgili firmalara etkin tanıtımı yapılmaktadır. İlde henüz hiçbir sektörde kümelenmenin başlangıcı olabilecek düzeyde yoğunlaşma bulunmamaktadır. Silah İhtisas OSB'nin zaman içinde savunma sanayi yatırımcıları tercih edilmesi neticesinde, savunma sanayi alanında bir kümelenme potansiyeli doğacağı düşünülmektedir. Mobilya sektörünün ilde kümelenmesi için önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara altlık teşkil edecek şekilde yan sanayi analizi yapılacaktır.

Kırşehir'de, firmalara kümelenme konusunda bilgiler verilmiştir. Firmalar arası rekabet mevcuttur. İkna edici ve iyi uygulama örnekleri ile firmaların bakış açılarının değiştirilmesi gerekmektedir. Bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.

Nevşehir'de turizm ve imalat sektörü (pomza imalatı) kümelenmesine yönelik çalışmalar yapılmasının önemi katılan toplantılarda, kurullarda, çalıştaylarda ve firma ziyaretlerinde vurgulanmaya devam edilmiştir. Ajans olarak turizm kümelenmesine yönelik analiz çalışması da yapılmaktadır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında işbirliği kültürü zayıftır. Kümelenme çerçevesinde ortak hareket edilmesi yönünde inisiyatif alma ve eyleme dökme noktasında firmalar arasında ciddi güvensizlik vardır. Firmalar arası diyalogun iyileştirilmesi, işbirliği yapılabilmesi ve ortak hareket edilebilmesi için üst düzey (Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık vs) girişimlerin yapılması gerekmektedir.

Niğde ilinde hayvancılık alanındaki kümelenme çalışmaları desteklenerek diğer sektörlerde de kümelenme konusunda analiz çalışmaları yürütülmektedir.

**Mevlana Kalkınma Ajansı:** Konya iline ait faaliyetler kapsamında, Konya Sanayi Odası bünyesinde savunma ve havacılık kümesi oluşumuna katkı sağlanmıştır. Huğlu ve Üzümlü'den 17 firmanın katıldığı ateşli silahlar kümesi 2017 yılında kurulmuştur. Almanya'daki IWA fuarına Ekonomi Bakanlığı URGE Desteği ile katılım sağlanmıştır.

Karaman ilinde 2018/4.dönemine ilişkin bir faaliyet bulunmamaktadır.

**Eylem No: KKG.2.4**

**Eylem Adı: Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek sağlanacaktır.**

**Büyükşehir belediyelerinin yatırım gereksinimi, teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, tasarruf planları, fayda, maliyet, iş planı gibi unsurları kapsayacak şekilde bilişim stratejileri hazırlıklarına ajanslarca mali ve teknik destek sağlanacaktır;**

**Ahiler Kalkınma Ajansı:** Kırşehir ilinde internet sitesi altyapılarının gerçekleştirilmesi çalışmalarına kısmi destek verilmiştir. Niğde ilinde merkez ilçe belediyesinin Akıllı Şehir projesi hazırlıklarına teknik ve doküman desteği verilmiştir. Nevşehir ilinde Ajans kapsamında ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı ve

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları çerçevesinde başarılı bulunan projeler Ajans web sitesinde duyurularak sözleşme imzalamak üzere davet edilmeye devam edilmiştir. Bu programlar kapsamında projesi başarılı bulunan ve sözleşme imzalanan Belediyelere mali destek sağlanmaya başlanmıştır. Niğde İlinde Merkez İlçe Belediyesinin Akıllı Şehir projesi kapsamında hazırlıklarına Ajans tarafından Teknik ve Doküman Desteği verilmiştir.

**Mevlana Kalkınma Ajansı:** 2018/4. döneme ilişkin bir faaliyet bulunmamaktadır.

**Eylem No:** KKG.2.5

**Eylem Adı:** *Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.*

**Belediyelerin çevrimiçi sunmaları mümkün olan hizmetlerini internet siteleri üzerinden sunulabilmeleri ve belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunu daha etkin şekilde bilgilendirebilmeleri amacıyla teknik altyapıları desteklenecektir;**

**Ahiler Kalkınma Ajansı:** Belediyelerden Ajansa gelen herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır.

**Mevlana Kalkınma Ajansı:** 2018/4. döneme ilişkin bir faaliyet bulunmamaktadır.

**Eylem No:** KKG.2.6

**Eylem Adı:** *Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.*

**Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, belediyelere stratejik plan hazırlıklarında destek sağlanacaktır;**

**Ahiler Kalkınma Ajansı:** Aksaray, Kırıkkale ve Nevşehir illerinde bulunan diğer tüm belediyelerin Ajansa herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır. Niğde ilinde stratejik plan hazırlıkları devam etmektedir. Kırşehir Belediyesi stratejik plan çalışmalarına kısmi destek verilmiştir. Nevşehir ilinde ise Ajans Teknik Destek Programının başvuru süreci devam ederek Aralık ayında sona ermiştir. 2019 yılında bu destek programı yeniden ilan edilecektir. Belediyeler de uygun başvuru sahibi olarak Teknik Destek Programına hazırladıkları projelerle başvuru yapabileceklerdir. Projeleri başarılı bulunan ve teknik destek almaya hak kazanan Belediyelerin projeleri izleme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

**Mevlana Kalkınma Ajansı:** Talepler çerçevesinde yürütülmektedir. Şimdiye kadar gelen taleplerin tamamı gerçekleşmiştir. Konya ve Karaman illerinde yer alan Belediyelerin stratejik planlarını hazırlama sürecinde, talep etmeleri halinde, ajans uzmanları teknik yardım sağlayacaktır.

### 11.3. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: EYG.5.3***

***Eylem Adı: KOBİ'ler desteklenecektir.***

**Tablo 46: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri**

| İller   | 2018 Yılındaki Destek Miktarı | 2018 Yılında Desteklenen İşletme Sayısı |
|---------|-------------------------------|---|
| Aksaray | 8.645.624                     | 405                                     |
| Karaman | 5.141.739                     | 313                                     |
| Konya   | 51.203.057                    | 2.169                                   |
| Niğde   | 6.627.737                     | 366                                     |

2018 yılı Aralık sonu itibariyle Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde 3.253 işletmeye 71.618.157 TL destek verilmiştir.

#### ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 47: KOSGEB'in KOP Eylem Planı Kapsamı Dışındaki Faaliyetleri**

| İller     | 2018 Yılındaki Destek Miktarı |
|-----------|-------------------------------|
| Kırıkkale | 4.626.795                     |
| Kırşehir  | 4.465.466                     |
| Nevşehir  | 6.157.446                     |
| Yozgat    | 7.749.526                     |

2018 yılı Haziran sonu itibariyle Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerine 22.999.232 TL destek verilmiştir.

Ayrıca, KOP İllerinde 2018 Yılı Acil Destek Kredisi, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği ve KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği kapsamında 35.328.735 TL destek verilmiştir.

## 12.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

### 12.1. DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

##### Eylem No: TS.1.1

**Eylem Adı: Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çalışmaları hızlandırılacaktır.**

Tablo 48: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Arazi Toplulaştırma Projeleri

| Proje Adı                                   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 162.993.000  | 23.000.000        | 23.000.000               | 4.288.698           | 92                            |
| Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | 163.289.000  | 31.000.000        | 7.065.828                | 7.060.673           | 90                            |
| Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi   | 443.668.000  | 91.500.000        | 9.488.300                | 9.485.207           | 80                            |
| Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi   | 135.460.000  | 6.000.000         | 1.790.000                | 1.789.998           | 82                            |

**Aksaray'da** 3.160 km tarla içi yol yapımı, 594 bin m<sup>3</sup> taş toplama, 163 bin ha toprak etüt ve 213 bin ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. İlde Arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) 165.500 ha alanda tamamlanmıştır.

**Karaman'da** 3.987 km tarla içi yol yapımı, 2.5 milyon m<sup>3</sup> taş toplama, 189 bin ha toprak etüt ve 283 bin ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. İlde AT ve TİGH 166.000 ha alanda tamamlanmıştır.

**Konya'da** 7.701 km tarla içi yol yapımı, 534 bin ha toprak etüt ve 832 bin ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. İlde AT ve TİGH 600.000 ha alanda tamamlanmıştır.

**Niğde'de** 2.173 km tarla içi yol yapımı, 3 milyon m<sup>3</sup> taş toplama, 94 bin ha toprak etüt ve 145 bin ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. İlde AT ve TİGH 123.000 ha alanda tamamlanmıştır.

##### Eylem No: TS.2.2

**Eylem Adı: Büyük sulama projeleri tamamlanacaktır.**

Tablo 49: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sulama Projeleri

| Proje Adı                                 | Proje Tutarı         | 2018 Yılı Ödeneği  | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Karaman II. Merhale</b>                | <b>29.951.383</b>    | <b>4.981.000</b>   | <b>8.876.000</b>         | <b>8.876.000</b>    |                               |
| - İbrala Sulaması İkmali                  | 29.951.383           | 4.981.000          | 8.876.000                | 8.876.000           | 95                            |
| <b>Konya-Çumra 2-B Merhale</b>            | <b>46.249.796</b>    | <b>100.000</b>     | -                        | -                   |                               |
| - Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmali | 46.249.796           | 100.000            | -                        | -                   | 100                           |
| <b>Konya-Çumra III. Merhale</b>           | <b>2.010.167.510</b> | <b>187.975.912</b> | <b>159.072.697</b>       | <b>156.426.553</b>  |                               |
| - Afşar Hadimi Barajı                     | 194.266.216          | 5.000.000          | 5.000.000                | 2.353.856           | 99                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı     | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| - Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali                 | 448.768.460      | 54.000.000        | 33.900.000               | 33.900.000          | 12                            |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları                 | 155.321.272      | 8.475.912         | -                        | -                   | -                             |
| - Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı | 455.075.824      | 2.500.000         | -                        | -                   | 99                            |
| - Bozkır Barajı                                      | 242.419.186      | 8.000.000         | 4.979.347                | 4.979.347           | 95                            |
| - Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu                       | 106.594.403      | 5.000.000         | 6.400.000                | 6.400.000           | 98                            |
| - Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları                       | 407.722.149      | 105.000.000       | 108.793.350              | 108.793.350         | 91                            |
| <b>Niğde Gebere II. Merhale</b>                      | <b>7.087.234</b> | <b>101.000</b>    | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>      |                               |
| - Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi            | 7.087.234        | 101.000           | 400.000                  | 400.000             | 36                            |

### **Karaman II. Merhale**

- İbrala Sulaması İkmali; inşaatı devam etmektedir.

### **Konya-Cumra 2-B Merhale**

- Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmali; tamamlanmıştır.

### **Konya-Cumra III. Merhale**

- Afşar Hadimi Barajı; inşaatı devam etmektedir.

- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali; inşaatı devam etmektedir.

- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları; ihale aşamasındadır.

- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı; inşaatı devam etmektedir.

- Bozkır Barajı, Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu, Sulama Tesisleri (Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları); inşaat çalışmaları devam etmektedir.

### **Niğde Gebere II. Merhale**

- Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi; inşaatı devam etmektedir.

### **Eylem No: TS.2.3**

**Eylem Adı: Mevcut büyük sulama projelerinin alt yapı rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.**

**Ereğli İvriz Sulaması (3. Sulama Birliği) Rehabilitasyon Projesi;** proje tutarı 201.549.552 TL, 2018 yılı revize ödeneği 32.542.382 TL ve 2018 yılı harcaması 32.542.000 TL'dir. İnşaatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi %7 düzeyindedir.

### **Eylem No: AGK. 3.4**

**Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.**

**Tablo 50: DSİ'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki İçme Suyu Projeleri**

| Proje Adı                                     | Proje Tutarı       | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Karaman İçme Suyu II. Merhale Projesi</b>  | <b>77.018.355</b>  | <b>8.000.000</b>  | <b>8.830.635</b>         | <b>8.830.635</b>    | -                             |
| - İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmalı | 39.856.815         | 6.240.000         | 6.955.175                | 6.955.175           | 97                            |
| - İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı          | 37.161.540         | 1.760.000         | 1.875.460                | 1.875.460           | 99                            |
| <b>Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)</b>   | <b>664.593.578</b> | <b>59.900.000</b> | <b>113.920.011</b>       | <b>113.920.011</b>  |                               |
| - Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri       | 86.593.202         | 3.381.827         | 4.598.211                | 4.598.211           | 99                            |
| - Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı İkmalı     | 578.000.376        | 56.518.173        | 109.321.800              | 109.321.800         | 95                            |

### **Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi**

- İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi; inşaatı devam etmektedir.
- İbrala Barajı İçme Suyu İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir.

### **Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)**

- Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri; inşaatı devam etmektedir.
- Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir.

## **ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 51: DSİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Arazi Toplulaştırma Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Kırıkkale- Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b> | 10.916.000   | 4.000.000         | 1.058.000                | 1.054.373           | 2                             |
| <b>Kırşehir- Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b>  | 20.691.000   | 5.000.000         | 7.400                    | 7.392               | 100                           |
| <b>Nevşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b>   | 11.996.000   | 500.000           | 236.500                  | 235.678             | 100                           |
| <b>Yozgat-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b>     | 50.987.000   | 14.000.000        | 806.500                  | 803.248             | 91                            |

**Kırıkkale'de** 35 km tarla içi yol yapımı, 910 bin ha toprak etüt ve 54 bin ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. İlde AT ve TİGH 908 ha alanda tamamlanmıştır.

**Kırşehir’de** 196 km tarla içi yol yapımı, 17 bin ha toprak etüt ve 16 bin ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. İlde AT ve TİGH 17.500 ha alanda tamamlanmıştır.

**Neşehir’de** 240 km tarla içi yol yapımı, 202 Bin m<sup>3</sup> taş toplama, 19 bin ha toprak etüt ve 25 bin ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. İlde AT ve TİGH 17.000 ha alanda tamamlanmıştır.

**Yozgat’ta** 1.555 km tarla içi yol yapımı, 6 Bin m<sup>3</sup> taş toplama, 80 bin ha toprak etüt ve 137 bin ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. İlde AT ve TİGH 78.000 ha alanda tamamlanmıştır.

**Tablo 52: DSİ’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Sulama ve İçme Suyu Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı       | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Aksaray İçmesuyu Projesi</b>   | <b>103.581.969</b> | <b>14.999.000</b> | <b>31.654.000</b>        | <b>31.654.000</b>   |                               |
| - Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı  | 28.257.973         | 9.500.000         | 16.461.000               | 16.461.000          | 80                            |
| - Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı  | 38.896.842         | 1.000             | 966.000                  | 966.000             | 5                             |
| - Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi  | 36.427.154         | 5.498.000         | 14.227.000               | 14.227.000          | 50                            |
| <b>Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi</b>                            | <b>287.207.016</b> | <b>10.003.000</b> | <b>33.382.997</b>        | <b>33.382.997</b>   | <b>10</b>                     |
| <b>Niğde Ulukışla İçmesuyu Projesi</b>  | <b>10.735.640</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>2.988.000</b>         | <b>2.988.000</b>    | <b>25</b>                     |
| <b>Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları</b> | <b>4.617.188</b>   | <b>1.986</b>      | <b>662.033</b>           | <b>498.542</b>      | <b>100</b>                    |
| <b>Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti</b>  | <b>9.278.713</b>   | <b>395.244</b>    | <b>290.468</b>           | <b>290.468</b>      | <b>100</b>                    |
| <b>Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması</b>                                   | <b>13.250.000</b>  | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>             | -                   | -                             |
| <b>Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti</b>   | <b>14.366.294</b>  | <b>1.230.000</b>  | <b>410.000</b>           | -                   | -                             |
| <b>Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü</b>                   | <b>3.765.000</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>             | -                   | -                             |
| <b>Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü</b>                     | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>             | -                   | -                             |
| <b>Kırıkkale Balışeyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rüşubat Kontrolü</b>                  | <b>2.500.000</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>             | -                   | -                             |
| <b>Kırıkkale Bahşili Karahmetli Köyü Sarı Dere</b>                                    | <b>17.000.000</b>  | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>             | -                   | -                             |
| <b>Kırıkkale-56.Şube Taşkın Koruma Tesisleri</b>                                      | <b>2.098.018</b>   | <b>2.014.593</b>  | <b>2.035.837</b>         | <b>2.035.837</b>    | <b>100</b>                    |

| Proje Adı  | Proje Tutarı      | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Korkuluk Yapımı 2.Kısım</b>   |                   |                   |                          |                     |                               |
| <b>Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Yapılması</b>                                  | <b>2.936.666</b>  | <b>316.195</b>    | <b>1.556.415</b>         | <b>1.556.415</b>    | <b>100</b>                    |
| <b>Kırıkkale Sulakyurt Barajı Sulaması</b>   | <b>16.672.227</b> | <b>2.246.655</b>  | <b>4.694.953</b>         | <b>4.694.953</b>    | <b>94</b>                     |
| <b>Kırşehir İçmesuyu Projesi</b>   | <b>76.712.219</b> | <b>8.001.000</b>  | <b>5.873.999</b>         | <b>5.872.999</b>    |                               |
| - Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı  | 26.712.219        | 8.000.000         | 5.872.999                | 5.872.999           | 99                            |
| - Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisleri   | 50.000.000        | 1.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>Nevşehir İçmesuyu Projesi</b>   | <b>78.129.000</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>1.525.339</b>         | 1.522.339           | -                             |
| - Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi  | 31.637.000        | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İnşaatı Yapım İşi   | 11.492.000        | 997.000           | 1.522.339                | 1.522.339           | <b>12</b>                     |
| - Nevşehir Acıgöl Havzası İçmesuyu İsale Hattı İkmali  | 35.000.000        | 1.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>Niğde Ulukışla İçmesuyu Projesi</b>   | <b>10.735.640</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>2.998.000</b>         | <b>2.998.000</b>    | <b>25</b>                     |
| <b>Akdağmadeni-Bahçecik Projesi</b>  | <b>57.895.565</b> | <b>10.000.000</b> | <b>6.621.000</b>         | <b>6.620.290</b>    | <b>32</b>                     |
| - Bahçecik Barajı  | 57.895.565        | 10.000.000        | 6.621.000                | 6.620.290           | 32                            |
| <b>Gelingüllü Projesi</b>  | <b>15.827.600</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>3.328.000</b>         | <b>3.327.600</b>    | -                             |
| - Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali Ve Deliceirmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli Ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 4. Kısım | 3.827.600         | 997.000           | 3.328.000                | 3.327.600           | 100                           |
| -Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceirmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 5. Kısım  | 4.000.000         | 1.000             | -                        | -                   | -                             |

| Proje Adı  | Proje Tutarı       | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| -Yerköy Grubu Aşağı Sekili (Gölcük) Sulaması Tamamlama (Malzeme Dahil) | 8.000.000          | 2.000             | -                        | -                   | -                             |
| <b>Yerköy İnandık Projesi</b>  | <b>67.710.798</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>5.350.000</b>         | <b>5.349.994</b>    |                               |
| - İnandık Barajı   | 67.710.798         | 5.000.000         | 5.350.000                | 5.349.994           | 8                             |
| <b>Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi</b>                             | <b>2.500.000</b>   | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>           | -                   | -                             |
| - Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri                                     | 2.500.000          | 250.000           | 250.000                  | -                   | -                             |
| <b>Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi</b>                         | <b>130.000.000</b> | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>             | -                   | -                             |
| -Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) (Malzeme Dahil)         | 130.000.000        | 1.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>Yenice Projesi</b>  | <b>55.000.000</b>  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>             | -                   | -                             |
| -Yenice Barajı   | 50.000.000         | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| -Sorgun İçmesuyu Tesisleri 1.Kısım (Eğriöz)                            | 5.000.000          | 1.000             | 1.000                    | -                   | -                             |

### **Aksaray İçmesuyu Projesi**

- **Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı**; inşaatı devam etmektedir.

- **Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı**; inşaatı devam etmektedir

- **Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi**; inşaatı devam etmektedir.

**Aksaray Ulurmak (Mamasın)Sulaması Yenileme Projesi**; inşaatı devam etmektedir.

**Niğde Ulukışla İçmesuyu Projesi**; inşaatı devam etmektedir.

**Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları**; imalatlar tamamlanmış olup geçici kabulü yapılacaktır. Ancak 2 yıllık işletme iş kapsamına alınmış olup 2019 yılında 2. yıl işletmesi de tamamlanarak işin kabulü yapılacaktır.

**Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti**; geçici kabul aşamasındadır.

**Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması**; projelerin tamamlanmasına ardından inşaat yapım ihalesine çıkılacaktır.

**Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti**; sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır.

**Kırıkkale-56.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2.Kısım;** harpuşta betonları, panel çit, ferforje imatları ve köprü korkuluk imatları ve 1500 metre uzunluğundaki beton direkli tel çit imalatı tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır.

**Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Yapılması;** imalatlar tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.

**Kırıkkale Sulakyurt Barajı Sulaması;** proje kapsamında şu ana kadar ana hatta ve yedek hatlarda bulunan CTP imatları tamamlanmıştır. Revize projeye göre toplam 63094 m olan HDPE imatları ve servis yolları tamamlanmıştır. Sanat yapılarının eksiklikleri tamamlanmıştır.

**Kırıkkale Bahşili Karaahmetli Köyü Sarı Dere;** 2018 yılı yatırım programına girmiştir.

**Kırıkkale Balıseyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için %10 ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.

**Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için %10 ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.

**Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü;** inşaat yapım ihalesi için %10 ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.

#### **Kırşehir İçmesuyu Projesi**

- **Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı;** İş tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.

- **Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi;** Proje yapımı tamamlanmış olup inşaat ihalesi Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecektir.

#### **Nevşehir İçmesuyu Projesi**

- **Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi;** Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı işi yüklenici firmanın mali acz içine düşmesinden dolayı 02.12.2015 tarihinde fesh edilmesi ve su kaynağının gelen talepler üzerine Kızılırmak yerine Karacaören-İcik-Karapınar mevkinde açılan kuyulardan karşılanması alternatifini doğrultusunda proje değişikliğine gidilmiştir. Meydana gelen köklü proje değişikliğine bağlı olarak Genel Müdürlük Makamı'nın 28/05/2018 tarih ve 573 sayılı Olur'una ait sözleşmesinin tasfiye edilmesine karar verilen "Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi" işine ilişkin olarak düzenlenmiş olan tasfiye protokolü Genel Müdürlük Makamı'nca 20/06/2018 tarihinde tasdik edilmiştir. Su kaynağı Kızılırmak yerine YAS olmuştur. Mevcut sözleşmenin tasfiyesi söz konusudur.

- **Nevşehir Acıgöl Havzası İçmesuyu İsale Hattı;** proje çalışmalarının tamamlanmasının akabinde inşaat ihalesi gerçekleştirilecektir.

- **Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İnşaatı Yapım İşi;** DY-2 depo işinde yol ve depo kazı işleri tamamlanmış olup temel betonu atılmış, perde duvar beton imatları %95 oranında tamamlanmıştır. DY-3 deposunda yol ve depo kazı imatları tamamlanmıştır. DY-4 deposunda kazı işleri tamamlanmıştır. Temel beton imatlarına %82 oranında tamamlanmıştır. DY-4 deposuna ait ulaşım yolunda kazı ve dolgu imatları ile menfez imalatı tamamlanmıştır. %12,43 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Niğde Ulukışla İçmesuyu Projesi;** inşaatı devam etmektedir.

#### **Akdağmadeni-Bahçecik Projesi**

- **Bahçecik Barajı;** ulaşım yolları, kondüvi, ön batardo, gövde sıyırma kazıları, SSB altı kontak beton imalatı ile perde ve konsolidasyon enjeksiyonları tamamlanan işte, yaklaşık 6.600 m<sup>3</sup> SSB imalatı

yapılarak %32 mertebesinde fiziksel gerçekleştirme sağlanmıştır. Şantiyede herhangi bir çalışma olmayıp, agrega temin edilecek ocaklarla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

#### **Gelingüllü Projesi**

- *Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceirmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 4. Kısım*; iş tamamlanmıştır.

- *Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceirmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 5. Kısım*; Bakanlığın 12.07.2018 tarih ve E.2078175 sayılı yazısına istinaden ihale işlemleri durdurulmuştur.

- *Yerköy Grubu Aşağı Sekili (Gölcük) Sulaması Tamamlama (Malzeme Dahil)*; Bakanlığın 12.07.2018 tarih ve E.2078175 sayılı yazısına istinaden ihale işlemleri durdurulmuştur.

#### **Yerköy İnandık Projesi**

- *İnandık Barajı*; ulaşım yolları, kondüvi, sol sahil ve sağ sahilde sıyırma kazıları tamamlanmış olup mamba ve mansap batardolarının dolguları slury trench kotuna kadar tamamlanmıştır. Yaklaşık % 8 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

#### **Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi**

- *Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tamamlama*; Musabeyli Cemil Çiçek Barajında Şamandıralı su alma yapısı yapılması, Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisine pislik tutucu yapı, hava kazanı, yağmur suyu iletim hattı ve 150 m tel çit yapılması, 3 adet DN250mm PN40 karşı ağırlıklı çalpara çekvalfin temin edilerek Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisine montajının yapılması, Yozgat Yerköy İlçesi Kömüşören Köyünün içmesuyu ihtiyacı için branşman yapısı yapılması işidir. 20 Aralık 2018'de ihalesi yapılmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

#### **Uzunlu Barajı Yenileme Projesi**

- *Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (Katki Paylı) (Malzeme Dâhil)*; ihale işlemleri devam etmektedir.

#### **Yenice Projesi**

*Yenice Barajı*; barajdan içme suyu temin edilecek olan Yozgat İli, Sorgun İlçesinin içme suyu ihtiyacının aciliyet arz etmesinden dolayı, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 01.05.2018 tarih ve 303938 sayılı yazısı doğrultusunda içme suyunun halihazırda inşaatı devam etmekte olan Yozgat Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göletinden temin edilmesi, baraj ile ilgili çalışmaların proje yapım işi tamamlandıktan sonra durdurularak, zamanla şartların değişmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

*Sorgun İçmesuyu Tesisleri 1.Kısım (Eğriöz)*; proje çalışmalarının tamamlanmasının akabinde inşaat ihalesi gerçekleştirilecektir.

## **12.2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

### **i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler**

**Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı**; İş Planı, Mevcut Durum Analiz Raporu ve Sektörel Su Talepleri (Tematik) Analiz Raporu onaylanmıştır. Taslak Su Tahsis Planı İdareye teslim edilmiş olup, paydaş grupların görüş ve önerileri alınarak revize edilmiştir. Proje tamamlanmıştır.

Proje tutarı 767.000 TL, 2018 yılı ödeneği 269.000 TL, 2018 yılı harcaması 268.450 TL'dir. Fiziki gerçekleşme %100 düzeyindedir.

**Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı;** Sektörel Su Tahsis Planının son halinin verilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Proje tutarı 914.000 TL, 2018 yılı ödeneği 320.000 TL, 2018 yılı harcaması 319.869 TL'dir. Fiziki gerçekleşme %100 düzeyindedir.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi;** batimetri haritaları oluşturulmuş, su bütçesi hesaplanmış, özümleme kapasitesi hesaplanmış ve tedbirler belirlenmiştir. Proje tutarı 4.897.000, 2018 yılı ödeneği 2.449.000 TL ve 2018 yılı harcaması 2.449.000 TL'dir. Toplam fiziki gerçekleşme %100 seviyesindedir.

**Nehir Havza Yönetim Planları Hazırlanması (AB) (Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi);** proje Konya, Susurluk, Büyük Menderes ve Meriç-Ergene Havzalarında yürütülmektedir. Proje final raporu ve tüm çıktıları 24.12.2018 tarihinde onaylanmıştır. Proje tamamlanmıştır. Proje tutarı 7.840.000 € (Ulusal Katkı Payı: 784.000 €, IPA Katkısı: 7.056.000€), 2018 yılı ödeneği 1.150.000 TL (IPA Katkısı: 4.139.287,71 €), revize ödeneği 1.311.000 TL, harcama tutarı 1.310.918 TL 'dir. Toplam fiziki gerçekleşme %100 seviyesindedir.

**Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Hazırlanması (Doğu Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi);** proje kapsamında Ön rapor, 1. Ara Rapor, 2.Ara Rapor, 3. Ara Rapor hazırlanmış, Nihai Rapor çalışmaları devam etmektedir. Proje tutarı 1.522.200 TL, 2018 yılı ödeneği 838.000 TL ve ilgili yıl harcaması 837.210 TL'dir. Fiziki gerçekleşme %100 seviyesindedir.

**Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Hazırlanması (Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi);** proje kapsamında Ön Rapor, I. Ara Rapor (Kuraklık İndisleri, İndikatörleri ve Eşik Değerlerinin Tespiti) ve II. Ara Rapor (Su bütçesi çalışmaları) hazırlanmıştır. Proje tutarı 2.336.400 TL, 2018 yılı ödeneği 818.000 TL ve ilgili yıl harcaması 817.740 TL'dir. Fiziki gerçekleşme %45 seviyesindedir.

**Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi;** proje kapsamında Ön Rapor, I. Ara Rapor (Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi), II. Ara Rapor (hidroloji çalışmaları), III. Ara Rapor (Taşkın Tehlike Haritaları Raporu) hazırlanmıştır. Proje tutarı 4.932.400 TL, 2018 yılı ödeneği 1.234.000 TL ve 2018 yılı harcaması 1.233.100 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi %82 düzeyindedir.

**Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi;** Ön Rapor, I. Ara Rapor (Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi), II. Ara Rapor (hidroloji çalışmaları), III. Ara Rapor (Taşkın Tehlike Haritaları Raporu), 4. Ara Rapor (Taşkın Risk Haritaları) ve Nihai Rapor hazırlanmıştır. Kapanış toplantısı yapılmıştır. Kalan hak edişlerin ödenerek, kesin hesap raporu hazırlanmıştır. Proje tutarı 3.134.670 TL, 2018 yılı ödeneği 1.254.000 TL ve yıl sonu harcama 1.235.868TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi %100 düzeyindedir.

**Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi;** 1. ve 2. ilerleme raporları ve kullanılmış su potansiyeli raporu hazırlanmıştır. Konya Kapalı Havzası için Ön Fizibilite raporu hazırlanmıştır. Proje tutarı 4.478.366 TL, 2018 yılı ödeneği 1.792.000 TL ve 2018 yılı harcaması 1.791.346 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi %50 düzeyindedir.

**Doğu Akdeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi;** proje kapsamında Ön Rapor, I. Ara Rapor (Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi), II. Ara Rapor (hidroloji çalışmaları), II. Ara Rapor (hidroloji çalışmaları) ve III. Ara Rapor (Taşkın Tehlike Haritaları Raporu) hazırlanmıştır. Proje tutarı

4.428.000 TL, 2018 yılı ödeneği 1.912.000 TL ve 2018 yılı birinci dönem harcaması 1.911.600 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi %60 düzeyindedir.

**Taşkın Risk Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi (Van Gölü ve Konya Havzası Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi);** proje kapsamında Ön Rapor ve I. Ara Rapor (Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi) hazırlanmıştır. Proje tutarı 5.959.000 TL, 2018 yılı ödeneği 595.900 TL ve 2018 yılı harcaması 595.900 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi %25 düzeyindedir.

**Taşkın Risk Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi (Asi ve Seyhan Havzaları Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi);** proje kapsamında Ön Rapor ve I. Ara Rapor (Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi) hazırlanmıştır. Proje tutarı 3.181.044 TL, 2018 yılı ödeneği 600.000 TL ve 2018 yılı harcaması 318.104 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi %25 düzeyindedir.

### 12.3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: TS.1.4***

***Eylem Adı: Toprak muhafaza, çölleşmeyi önleme ve erozyon kontrolüne yönelik ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılacaktır.***

Tablo 53: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Yatırımlar             |             | Aksaray         | Karaman   | Konya     | Niğde     | TOPLAM    |           |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ağaçlandırma           | Program     | Miktar (Hektar) | 200       | 600       | 1.500     | 300       | 2.600     |
|                        |             | Tutar (TL)      | 440.000   | 1.320.000 | 3.300.000 | 660.000   | 5.720.000 |
|                        | Gerçekleşme | Miktar (Hektar) | 624       | 435       | 1.618     | 300       | 2.977     |
|                        |             | Tutar (TL)      | 1.455.000 | 1.762.000 | 3.840.000 | 429.000   | 7.486.000 |
| Rehabilitasyon         | Program     | Miktar (Hektar) | 0         | 400       | 1.500     | 200       | 2.100     |
|                        |             | Tutar (TL)      | 0         | 240.000   | 900.000   | 120.000   | 1.260.000 |
|                        | Gerçekleşme | Miktar (Hektar) | 0         | 210       | 1.162     | 300       | 1.672     |
|                        |             | Tutar (TL)      | 0         | 348.000   | 2.137.000 | 205.000   | 2.690.000 |
| Erozyon Kontrolü Tesis | Program     | Miktar (Hektar) | 450       | 1.300     | 1.300     | 2.100     | 5.150     |
|                        |             | Tutar (TL)      | 2.058.000 | 2.194.000 | 3.876.000 | 910.000   | 9.038.000 |
|                        | Gerçekleşme | Miktar (Hektar) | 675       | 992       | 1.795     | 1.358     | 4.820     |
|                        |             | Tutar (TL)      | 2.673     | 2.858     | 2.505.000 | 2.028.000 | 4.538.531 |

| Yatırımlar    |             | Aksaray           | Karaman   | Konya     | Niğde      | TOPLAM    |            |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Mera Islahı   | Program     | Miktar (Hektar)   | 0         | 0         | 500        | 0         | 500        |
|               |             | Tutar (TL)        | 0         | 0         | 300.000    | 0         | 300.000    |
|               | Gerçekleşme | Miktar (Hektar)   | 0         | 50        | 200        | 0         | 250        |
|               |             | Tutar (TL)        | 0         | 0         | 300.000    | 0         | 300.000    |
| Fidan Üretimi | Program     | Miktar (Bin Adet) | 0         | 3.851     | 7.500      | 1.290     | 12.641     |
|               |             | Tutar (TL)        | 0         | 745.000   | 3.860.000  | 715.000   | 5.320.000  |
|               | Gerçekleşme | Miktar (Bin Adet) | 0         | 3.851     | 7.500      | 1.290     | 12.641     |
|               |             | Tutar (TL)        | 0         | 382.000   | 3.032.000  | 715.000   | 4.129.000  |
| TOPLAM        | Program     | Tutar (TL)        | 2.498.000 | 4.499.000 | 12.236.000 | 2.405.000 | 21.638.000 |
|               | Gerçekleşme | Tutar (TL)        | 1.457.673 | 2.494.858 | 11.814.000 | 3.377.000 | 19.143.531 |

2018 yılı sonu itibariyle eylem planı kapsamında, 2.977 hektar ağaçlandırma, 1.672 hektar rehabilitasyon, 4.820 hektar erozyon kontrolü, 250 hektar mera ıslahı, 12.641.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 54: Orman Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Yatırımlar     |             | Kırıkkale       | Kırşehir | Nevşehir | Yozgat  | TOPLAM    |           |
|----------------|-------------|-----------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| Ağaçlandırma   | Program     | Miktar (Hektar) | 150      | 300      | 200     | 1.000     | 1.650     |
|                |             | Tutar (TL)      | 330.000  | 660.000  | 440.000 | 2.200.000 | 3.630.000 |
|                | Gerçekleşme | Miktar (Hektar) | 246      | 300      | 267     | 1.118     | 1.931     |
|                |             | Tutar (TL)      | 457.000  | 390.000  | 117.000 | 1.969.000 | 2.933.000 |
| Rehabilitasyon | Program     | Miktar (Hektar) | 150      | 200      | 100     | 1.200     | 1.650     |
|                |             | Tutar (TL)      | 90.000   | 120.000  | 60.000  | 720.000   | 990.000   |
|                | Gerçekleşme | Miktar (Hektar) | 150      | 200      | 0       | 1.200     | 1.550     |
|                |             | Tutar (TL)      | 0        | 275.000  | 0       | 1.194.000 | 1.469.000 |

| Yatırımlar             |             | Kırıkkale         | Kırşehir | Nevşehir  | Yozgat  | TOPLAM    |            |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|---------|-----------|------------|
| Erozyon Kontrolü Tesis | Program     | Miktar (Hektar)   | 850      | 450       | 610     | 2.200     | 4.110      |
|                        |             | Tutar (TL)        | 404.000  | 935.000   | 347.000 | 3.944.000 | 5.630.000  |
|                        | Gerçekleşme | Miktar (Hektar)   | 290      | 675       | 610     | 2.390     | 3.965      |
|                        |             | Tutar (TL)        | 387.000  | 1.073.000 | 447.000 | 3.527.000 | 5.434.000  |
| Mera Islahı            | Program     | Miktar (Hektar)   | 0        | 0         | 0       | 0         | 0          |
|                        |             | Tutar (TL)        | 0        | 0         | 0       | 0         | 0          |
|                        | Gerçekleşme | Miktar (Hektar)   | 0        | 0         | 0       | 0         | 0          |
|                        |             | Tutar (TL)        | 0        | 0         | 0       | 0         | 0          |
| Fidan Üretimi          | Program     | Miktar (Bin Adet) | 0        | 0         | 0       | 8.125     | 8.125      |
|                        |             | Tutar (TL)        | 0        | 0         | 0       | 1.365.000 | 1.365.000  |
|                        | Gerçekleşme | Miktar (Bin Adet) | 0        | 0         | 0       | 8.125     | 8.125      |
|                        |             | Tutar (TL)        | 0        | 0         | 0       | 1.365.000 | 1.365.000  |
| TOPLAM                 | Program     | Tutar (TL)        | 824.000  | 1.715.000 | 847.000 | 8.229.000 | 11.615.000 |
|                        | Gerçekleşme | Tutar (TL)        | 844.000  | 1.738.000 | 564.000 | 8.055.000 | 11.201.000 |

2018 yılı sonu itibariyle Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde 1.931 hektar ağaçlandırma, 1.550 hektar rehabilitasyon, 3.965 hektar erozyon kontrolü, 8.125.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.

## 12.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 55: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşleri | 164.610      | 80.000            | 67.000                   | 67.000              | 100                           |
| Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı                                  | 1.500.000    | 695.000           | 310.000                  | 310.000             | 20                            |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Seyfe Gölü Çevre Düzenleme Projesi  | 100.000      | 100.000           | 100.000                  | 100.000             | 100                           |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Yozgat Çamlığı Milli Parkı  | 67.000       | 50.000            | 66.574                   | 66.574              | 100                           |
| Fatih TP Plan Proje Yapımı  | 10.000       | 10.000            | 10.000                   | 9.870               | 100                           |
| Yozgat ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi | 232.460      | 94.000            | 94.000                   | -                   | 80                            |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Karagöl ve Çinili Göl Sulak Alan Alt Havza Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi         | 150.000      | 150.000           | 95.000                   | 95.000              | 100                           |
| Aladağlar Milli Parkı Plan Proje Yapımı   | 50.000       | 50.000            | 30.000                   | 20.000              | 100                           |
| Aladağlar Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi                                  | 1.000.000    | 500.000           | 500.000                  | 500.000             | 70                            |

## **KONYA**

**Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi;** 2016-2018 yılları arasında tamamlanmıştır. Proje kapsamında Konya ilinin biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmalarının damarlı (vasküler) bitkiler (eğreltiler ve Tohumlu bitkiler), omurgalı hayvanlar (memeliler, kuşlar, balıklar, sürüngenler, çift yaşarlar) için literatür ve arazi çalışmaları yapılmıştır. Tohumlu bitkiler (eğreltiler hariç- karayosunları, likenler ve makromantarlar) ve omurgasız hayvanlar için de sadece literatür çalışması yapılmıştır. Sadece literatür çalışması yapılacak çalışma konularında ayrıca, varsa koruma ve/veya ekonomik açıdan öneme sahip taksonlara ilişkin bilgiler diğer çalışmalara altlık oluşturmak üzere (potansiyeli, yayılışı, koruma-kullanma dengesi için öneriler gibi) elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci önemli konusu ise, biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı raporlar hazırlanmıştır. Her bir çalışma konusu taksonun ve bulunduğu habitatın gidişatının izlenmesi açısından önem arz eden izleme göstergeleri tespit edilmiştir. Göstergelerin izlenmesi ile türün popülasyon durumu, habitat durumu, bulunduğu ve temsil ettiği ekosistem durumunun gidişatının izlenmiştir. Bu bağlamda; her bir çalışma alanı için izleme planı geliştirilmiştir. Ayrıca hedef türlerce zengin habitatları, özellikle bitki toplulukları, özellikle yaban hayvan alanları tespit edilerek izleme çalışmaları yapılmıştır. Toplanan biyolojik çeşitlilik verileri Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na girilmiştir. Ülkemizin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilecek olup, biyoçeşitliliğimizin korunması sürdürülebilirliği adına meydana gelecek değişimler izlenebilecektir.

**Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı;** Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yapım işi devam etmektedir. Rehabilitasyon Merkezi binası inşaatının tamamlanması, çevre düzenlemesi ve laboratuvar malzemesi alımı yapılmıştır.

## **KIRŞEHİR**

**Seyfe Gölü Çevre Düzenleme Projesi;** çevre düzenlemesi çalışması yapılmıştır.

## NİĞDE

**Karagöl ve Çinili Göl Sulak Alan Alt Havza Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi;** biyolojik çeşitlilik araştırma projesi tamamlanmıştır.

**Aladağlar Milli Parkı Plan Proje Yapımı;** fiziki gerçekleşme oranı %100 seviyesindedir.

**Aladağlar Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi;** çalışmalar devam etmektedir.

## YOZGAT

**Yozgat ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi;** 2016-2018 yılları arasında tamamlanmıştır. Proje kapsamında Yozgat ilinin biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmalarının damarlı (vasküler) bitkiler (eğreltiler ve Tohumlu bitkiler), omurgalı hayvanlar (memeliler, kuşlar, balıklar, sürüngenler, çift yaşarlar) için literatür ve arazi çalışmaları yapılmıştır. Tohumlu bitkiler (eğreltiler hariç- karayosunları, likenler ve makromantarlar) ve omurgasız hayvanlar için de sadece literatür çalışması yapılmıştır. Sadece literatür çalışması yapılacak çalışma konularında ayrıca, varsa koruma ve/veya ekonomik açıdan öneme sahip taksonlara ilişkin bilgiler diğer çalışmalara altlık oluşturmak üzere (potansiyeli, yayılışı, koruma-kullanma dengesi için öneriler gibi) elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci önemli konusu ise, biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı raporlar hazırlanmıştır. Her bir çalışma konusu taksonun ve bulunduğu habitatın gidişatının izlenmesi açısından önem arz eden izleme göstergeleri tespit edilmiştir. Göstergelerin izlenmesi ile türün popülasyon durumu, habitat durumu, bulunduğu ve temsil ettiği ekosistem durumunun gidişatının izlenmiştir. Bu bağlamda; her bir çalışma alanı için izleme planı geliştirilmiştir. Ayrıca hedef türlerce zengin habitatları, özellikle bitki toplulukları, özellikle yaban hayvan alanları tespit edilerek izleme çalışmaları yapılmıştır. toplanan biyolojik çeşitlilik verileri Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na girilmiştir. Ülkemizin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilecek olup, biyoçeşitliliğimizin korunması sürdürülebilirliği adına meydana gelecek değişimler izlenebilecektir.

**Yozgat Çamlığı Milli Parkı;** DMO'dan temin edilmiştir. 17.000 TL ek ödenek alınmıştır. İdari destek binasındaki arşiv bölümüne compact arşiv dolapları alınmıştır.

**Fatih TP Muhtelif İşler;** Fatih Tabiat Parkı kır gazinosu yapılmıştır. Tabiat Eğitim Merkezi Sinevizyon Alanı Projesi Yapımı, Fatih Tabiat Parkı Elektrik Aboneliği, İdare Binası Jeneratör Elektrik Projesi işleri yapılmıştır.

## 12.5. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 56: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve | 10.000       | 10.0000           | 10.000                   | -                   | -                             |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Adaptasyonu Projesi bakım onarımı   |              |                   |                          |                     |                               |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Karaman İli İbrala Barajı ve Taşkale Göleti Yeşil Kuş.Ağaçl.  | 50.000       | 50.000            | 42.889                   | 42.889              | 100                           |
| Karaman Merkez Akın Baraj Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi  | 50.000       | 50.000            | 50.000                   | -                   | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Marjinal (Tuzlu-Alkali) ve Rüzgar Erozyonundan Etkilenmiş Alanlarda Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyonu Projesi Deneme Alanı Bakımı | 29.853       | 10.000            | 29.853                   | 29.853              | 100                           |
| Tuzlu Alkali Alanlarda Kullanılabilecek Bazı Bitki Türlerinin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi Bakımı   | 10.000       | 10.000            | 10.000                   | -                   | -                             |
| Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi Bakım Onarımı  | 10.000       | 10.000            | 10.000                   | -                   | -                             |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Rüzgâr Erozyonu Risk Değerlendirmesi: Altınova-Gözlü Tarım İşletmesi Örnek Çalışması Projesi bakım-kurulum-ölçüm-değerlendirme-raporlama                | 10.000       | 10.000            | 10.000                   | -                   | -                             |
| Humik Asit Yapıştırılmış Klinoptilolit Madeninin Rüzgar Perdelerinde Kullanılabilecek Bazı Bitki Türleri Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi Bakım Onarımı  | 10.000       | 10.000            | 10.000                   | 4.720               | 100                           |

Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında Bölge’de 2018 yılı IV. Dönem sonu itibariyle 77.462.000 TL harcama yapılmıştır.

## 12.6. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: EYG.1.2***

***Eylem Adı: Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımları ve altyapısı desteklenecektir.***

**Tablo 57 Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hayvancılık Yatırımları**

| Proje Adı  | Yeri    | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|---------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bölgesel Projeler (DAP, GAP, KOP ve DOKAP) | Aksaray | 6.395.000    | 1.470.000         | 1.470.000                | 1.470.000           | 82                            |
|  | Karaman | 2.822.000    | 785.000           | 785.000                  | 785.000             | 94                            |
|  | Konya   | 23.647.000   | 2.843.000         | 2.843.000                | 2.678.656           | 88                            |
|  | Niğde   | 10.726.000   | 2.940.000         | 3.380.432                | 3.380.432           | 78                            |

### ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 58 Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Hayvancılık Yatırımları**

| Proje Adı  | Yeri      | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bölgesel Projeler (DAP, GAP, KOP ve DOKAP) | Kırıkkale | 1.617.000    | 1.470.000         | 1.470.000                | 794.718             | 54                            |
|  | Kırşehir  | 3.441.000    | 1.470.000         | 1.470.000                | 495.701             | 37                            |
|  | Nevşehir  | 1.900.000    | 1.337.000         | 1.337.000                | 588.000             | 30                            |
|  | Yozgat    | 4.117.000    | 2.154.000         | 2.154.000                | 1.747.000           | 45                            |

## 12.7. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 59 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

| Proje Adı  | Yeri   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Tarımsal Yapılar Ve Tesisler Projesi (Arazi Hudutlandırma) | Konya  | 800.000      | 800.000           | 800.000                  | 413.950             | 100                           |
| Tarımsal Sulama Projesi (3 adet kuyu donanımı)             | Konya  | 205.000      | 205.000           | 205.000                  | 194.250             | 100                           |
| Okul Spor Salonları  | Yozgat | 2.500.000    | 334.000           | 334.000                  | -                   | -                             |

## 12.8. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (EBA) için Tarım Uygulamaları Projesi (AB IPA- D);** Tarımsal uygulamalarda iklim değişikliğinin etkilerine uyum kapasitesinin artırılması ile bozkır ekosistemlerinin korunması ve bu alandaki insanların refah düzeyinin iyileştirilmesini amaçlayan Bozkır ekosistemlerinin iklim değişikliğine uyumu için tarımsal uygulamalar projesinin kapanış toplantısı 19.12.2018 tarihinde yapılmıştır.

Proje kapsamında; 10 adet konu başlığında Ankara, Konya, Erzurum ve İstanbul İllerinde olmak üzere toplam 1000 kişinin katılımıyla 8 adet çalıştay yapılmıştır. Proje ile 39 ilde toplam 32 milyon hektar alana sahip Anadolu Bozkır Ekosistem haritası oluşturulmuştur.

Ayrıca hassasiyet ve ekosistem haritaları da tamamlanmış ve bu haritalara ek olarak IPCC'nin 4 senaryosuna göre 2020, 2050 ve 2080 yıllarına ait kuraklık projeksiyonu ile Tarımsal Ekolojik Zon haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalar ışığında iklim değişikliğine etkin bir uyum kapasitesi geliştirmek amacıyla su, toprak, biyo-çeşitlilik ile tarım ve ekosistemler arasında ki ilişkiyi güçlendirmek üzere dört temel hassasiyet belirlenmiştir.

Belirlenen bu hassasiyetlerin ekosistem hizmetleri kullanılarak iyileştirilmesi ve böylece ekosistemlerin tarım üzerine pozitif bir etki yaratması anlayışından yola çıkarak projenin ikinci sonucu olan İklim değişikliğine Ekosistem tabanlı uyumun (EBA) Anadolu Bozkırlarında yaygınlaştırılması için EBA stratejisi elde edilmiştir. Geliştirilen stratejinin hedefi ise iklim değişikliğine uyumun sağlanarak çiftçi gelirinin artırılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilir kılınmasıdır.

Projenin Toplam Tutarı 2.990.000.000 Euro, kümülatif harcama tutarı ise 2.500.000 Euro'dur. Fiziki gerçekleşme oranı %90'dır.

## 12.9. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Faaliyetler

KOP illeri kapsamında hizmet veren Bölge Birlikleri; Konya Bölge Birliği (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde), Kayseri Bölge Birliği (Nevşehir, Yozgat, Kırşehir), Ankara Bölge Birliği (Kırıkkale) ile ilgili genel ve 2018 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

**Aksaray ilinde;** 18 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 39 personel ile 325 yerleşim yerinde 7.202 ortağına 2018 yılının sonu itibarıyla 91.866.025 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 90.282.884 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

**Karaman ilinde;** 12 kooperatifte, 33 personel ile 293 yerleşim yerinde 5.597 ortağına 2018 yılsonu itibarıyla 101.156.589 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 55.384.917 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

**Kırıkkale ilinde;** 19 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda 28 personel ile 196 yerleşim yerinde 6.099 ortağına 2018 yılsonu itibarıyla 16.950 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 54.145.146 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

**Kırşehir ilinde;** 23 kooperatifte, 47 personel ile 277 yerleşim yerinde 8.336 ortağına 2018 yılsonu itibarıyla 144.439.241 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 108.238.076 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

**Konya ilinde;** 61 kooperatifte, 140 personel ile 1.266 yerleşim yerinde 23.880 ortağına 2018 yılsonu itibarıyla 381.101.758 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 272.044.805 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

**Nevşehir ilinde;** 21 kooperatif ve 4 hizmet bürosunda, 39 personel ile 212 yerleşim yerinde 8.339 ortağına 2018 yılsonu itibarıyla 105.807.057 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 55.567.854 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

**Niğde ilinde;** 13 kooperatifte, 27 personel ile 292 yerleşim yerinde 4.897 ortağına 2018 yılsonu itibarıyla 74.564.486 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 40.307.745 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

**Yozgat ilinde;** 40 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda 75 personel ile 614 yerleşim yerinde 14.963 ortağına 2018 yılsonu itibarıyla 196.341.313 TL tutarında tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 132.830.700 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

**KOP İlleri genelinde;** 207 kooperatif ve 7 hizmet bürosunda, 428 personel ile 3.475 yerleşim yerinde 79.313 ortağına 2018 yılsonu itibarıyla 1.095.293.419 TL tutarında tarımsal girdi temin edilmiş, ayrıca 808.127 TL tutarında kredi kullanılmıştır.

### 13. TİCARET BAKANLIĞI

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 57: Ticaret Bakanlığı'nın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                                      | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KIRŞEHİR</b>                                |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | 201.780      | 201.780           | 201.780                  | -                   | -                             |

**Kırşehir Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı;** yeni hizmet binası yapım projesinin 13.09.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, proje çalışmaları tamamlanmıştır. 20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Yeni Ekonomi Program başlıklı Orta Vadeli Programın (2019-2021) “Kamu Maliyesi” başlığı altında yer alan “Politika ve Tedbirler” alt başlığında “Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.” ibaresi yer almıştır. 2019 Yılı Yatırım Programında Kırşehir Gümrük Müdürlüğü hizmet binası yapım işinin yer alması durumunda yapım sürecine başlanacaktır.

### 14. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

#### 14.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 58: DHMİ'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>NEVŞEHİR</b>                                      |              |                   |                          |                     |                               |
| Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri | 20.000.000   | 10.000.000        | 10.000.000               | -                   | -                             |

**Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri;** projenin revizyonu talep edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan onay beklenmektedir. Proje kapsamında 10.000 m<sup>2</sup> İç ve Dış Hatlar Terminal Binası ile 135 m<sup>2</sup> Apron Bariyer Binası (Kanopisi ile birlikte) yapılması planlanmaktadır.

## 14.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: AGK.2.2***

***Eylem Adı: Karayolu ağları güçlendirilecektir.***

**Tablo 59: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya İl Snr.-Aksaray Yolu                                    | 111.563.000  | 12.850.000        | 5.765.000                | 5.765.000           | 98                            |
| Ortaköy-Balcı   | 5.537.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Mut-Ermenek   | 176.159.000  | 6.000.000         | 12.205.000               | 12.205.000          | 62                            |
| Karaman-Ermenek   | 88.654.000   | 10.000.000        | 13.000.000               | 13.000.000          | 43                            |
| (Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarıveliler                              | 33.220.000   | 1.000.000         | 1.050.000                | 1.050.000           | 49                            |
| (Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.     | 30.683.000   | 1.000.000         | 10.427.000               | 10.427.000          | 96                            |
| Ayr. Göktepe  | 2.394.000    | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| (Ermenek-Başyayla)Ayr.-Sarıveliler                            | 27.976.000   | 1.000.000         | 500.000                  | -                   | -                             |
| Karaman Çevre Yolu  | 94.304.000   | 15.000.000        | 8.630.000                | 8.630.000           | 27                            |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Bozkır - Hadim - Adiller                                      | 866.670.000  | 1.000.000         | 6.645.000                | 6.645.000           | 45                            |
| Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı)                       | 178.904.000  | 5.000.000         | 64.006.000               | 64.006.000          | 59                            |
| (Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim                           | 266.971.000  | 400.000           | 27.500.000               | 7.348.000           | 75                            |
| Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.                              | 54.754.000   | 675.000           | 2.000                    | -                   | -                             |
| Polatlı-Yunak-Akşehir   | 109.840.000  | 10.000.000        | 29.361.000               | 29.361.000          | 75                            |
| Konya-Seydişehir  | 181.702.000  | 15.000.000        | 15.265.000               | 15.265.000          | 97                            |
| Konya-Beyşehir  | 193.122.000  | 15.000.000        | 22.520.000               | 22.520.000          | 96                            |
| Konya-Akşehir   | 386.614.000  | 10.000.000        | 9.264.000                | 9.264.000           | 90                            |
| Konya-Ereğli  | 328.901.000  | 15.000.000        | 50.303.000               | 50.303.000          | 83                            |
| Ereğli-Ulukışla Ayr.  | 183.192.000  | 10.000.000        | 1.500.000                | -                   | 67                            |
| Konya-Aksaray İl Sın.   | 158.860.000  | 5.140.000         | 7.237.000                | -                   | 99                            |
| (Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı                     | 94.963.000   | 3.000.000         | 135.000                  | 135.000             | 89                            |
| (Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu         | 40.468.000   | 3.000.000         | 300.000                  | -                   | 99                            |
| (Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır                             | 60.952.000   | 2.000.000         | 2.000                    | -                   | 42                            |
| (Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova) | 67.175.000   | 5.000.000         | 1.300.000                | 1.300.000           | 85                            |
| Beyşehir-Derebucak-13.Bl.Hd. (Gembos)                         | 67.336.000   | 5.000.000         | 2.000                    | -                   | 99                            |
| (Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi                               | 16.425.000   | 2.000.000         | 2.766.000                | 2.766.000           | 100                           |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| (Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu | 20.392.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | 99                            |
| (Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu          | 8.759.000    | 3.200.000         | 500.000                  | 500.000             | 18                            |
| Ilgın-Aşağıçiftlik-(Konya-Beyşehir) DYA                       | 34.964.000   | 1.000.000         | 3.768.000                | 3.768.000           | 96                            |
| Ereğli-Halkapınar-İvriz                                       | 20.743.000   | 950.000           | 1.450.000                | 1.450.000           | 62                            |
| Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları              | 17.148.000   | 6.000.000         | 7.275.000                | 7.275.000           | 35                            |
| Beyşehir Çevre Yolu   | 16.542.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | 1                             |
| Konya Çevre Yolu  | 606.715.000  | 61.680.000        | 61.715.000               | 61.715.000          | 78                            |
| Beyşehir-Seydişehir   | 36.844.000   | 5.000.000         | 4.656.000                | 4.656.000           | 30                            |
| (Akşehir-Yunak)Ayr.-Tuzlukçu-Ilgın Ayr.                       | 30.308.000   | 3.000.000         | 29.022.000               | 29.022.000          | 17                            |
| Seydişehir-Bozkır   | 40.888.000   | 1.000.000         | 3.092.000                | 3.092.000           | 56                            |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray-Ulukışla-Pozantı                                      | 147.074.000  | 1.000             | 1.000                    | -                   | 100                           |
| Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu                                 | 30.397.000   | 3.582.000         | 19.472.000               | 19.472.000          | 46                            |
| (Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr. (KOP)               | 36.674.000   | 1.000.000         | 6.899.000                | 6.899.000           | 60                            |
| <b>KARAMAN -KONYA</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| (Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman                  | 43.195.000   | 500.000           | 1.699.000                | 1.699.000           | 29                            |
| Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)                     | 127.419.600  | 10.000.000        | 11.765.000               | 11.474.000          | 100                           |
| Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr                         | 80.392.000   | 3.000.000         | 4.930.000                | 4.930.000           | 34                            |
| Konya-Karaman 5 Bl. Hd.                                       | 726.058.000  | 20.000.000        | 15.103.000               | 15.103.000          | 8                             |
| <b>NİĞDE-KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| (Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altınhisar                              | 23.704.000   | 2.000.000         | 2.000                    | -                   | 100                           |
| <b>NİĞDE-NEVŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)                          | 22.722.000   | 2.000.000         | 7.425.000                | 7.257.000           | 14                            |
| <b>NİĞDE-KAYSERİ</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Kayseri-Niğde   | 182.323.000  | 20.000.000        | 15.445.000               | 15.445.000          | 20                            |
| <b>KIRŞEHİR-AKSARAY</b>                                       |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir-Aksaray  | 121.599.000  | 10.000.000        | 7.155.000                | 7.155.000           | 19                            |
| <b>ANKARA-AKSARAY</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı              | 742.695.000  | 20.000.000        | 8.062.000                | 8.062.000           | 100                           |

### **AKSARAY**

**Konya İl Snr.-Aksaray Yolu;** 2018 yılında 9,6 km'si aşınma seviyesinde çalışma tamamlanmıştır. 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Ortaköy-Balcı;** söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

## **KARAMAN**

**Mut-Ermenek;** yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ikmal ihalesi yapılmış olup 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir. Çamlıca Viyadüğü çalışmalarına da 2019 yılında devam edilecektir.

**Karaman-Ermenek;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sariveliler;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başayla-(Sariveliler-Ermenek)Ayr.;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Ayr. Göktepe;** etüt-proje çalışmaları tamamlanmıştır.

**(Ermenek-Başayla)Ayr.-Sariveliler;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman Çevre Yolu;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

## **KONYA**

**Bozkır - Hadim – Adiller;** Bozkır-Hadim arası Km:0+000-9+571 arası tamamlanmıştır. 2019 yılında Km:26+000-41+924 arası ihale kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Hadim-Taşkent arası proje çalışmaları devam etmektedir.

**Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı);** 2019 yılında Alacabel Tüneli'nde yapım çalışmalarına devam edilecektir.

**(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim;** 2019 yılında Belören-Hadim arasında 14 Km'lik kesimde BSK kaplamalı Bölünmüş Yol çalışmalarına devam edilecektir. Geri kalan kesimde proje çalışması devam etmektedir.

**Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.;** Isparta ili sınırlarındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Konya ili sınırlarındaki eksik kalan 500 m.lik kesim köprülü kavşak çalışmaları kapsamında tamamlanacaktır.

**Polatlı-Yunak-Akşehir;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Konya-Seydişehir;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Konya-Beyşehir;** 2018 yılında binder seviyesinde bölünmüş yol çalışmaları tamamlanmıştır. 2019 yılında çalışmalara aşınma seviyesinde devam edilecektir.

**Konya-Akşehir;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Konya-Ereğli;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Ereğli-Ulukışla Ayr.;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Konya-Aksaray İl Sın.;** proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı;** önceki yıllarda yolun 49 km'si tamamlanmıştır. Mevcut ikmal ihalesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

**(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu;** proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır;** mevcut ihale kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

**(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova);** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Beyşehir-Derebucak-13.Bl.Hd. (Gembos);** proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi;** 2018 yılında tamamlanmıştır.

**(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük- (Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu;** proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpinar-4.Bölg.Hud. Yolu;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Ilgın-Aşağıçiğil-(Konya-Beyşehir) DYA;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Ereğli-Halkapınar-İvriz;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları;** Yerköprü şelalesi yolunda çalışmalar tamamlanmıştır. Çatalhöyük yolunda plan profil çalışmaları tamamlanmıştır. 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Beyşehir Çevre Yolu;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Konya Çevre Yolu;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Beyşehir-Seydişehir;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**(Akşehir-Yunak)Ayr.-Tuzlukçu-Ilgın Ayr.;** proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

**Seydişehir-Bozkır;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

## **NİĞDE**

**Aksaray-Ulukışla-Pozantı;** Niğde ve Konya illeri için ortak projedir. Niğde iline ait 52 km'lik yolun BSK üstyapı onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

**Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu;** 2017 yılı sonu itibarıyla yolun 10,5 km'si TY-SK'lı olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında 3,5 km'lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup 3,6 km TY-SK, 1,6 km BY-BSK tamamlanmıştır.

**(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.;** yolun toplam 75 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. Geri kalan 28 km'de çalışmalar devam etmekte olup, 2017 yılı sonunda 3 km'lik kesimi TY-SK olarak trafiğe açılmıştır. 2018 yılında 5 km'lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup 5 km TY-SK tamamlanmıştır.

## **KARAMAN-KONYA**

**(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman;** Konya ili sınırlarında 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil);** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Konya-Karaman 5 Bl. Hd.;** Karaman ili sınırlarında Sertavul Tüneli yapım çalışmalarına 2019 yılında devam edilecektir.

### **NİĞDE-KONYA**

**(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar;** onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Yolun BY olarak yapılabilmesi için BY programına teklif edilmiştir.

### **NİĞDE-NEVŞEHİR**

**Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil);** toplam 54,3 km uzunluğunda BY standardındaki yolun 31 km'si Niğde ili sınırlarında olup, ihalesinin 2019 yılında tekrar yapılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 7 km uzunluğundaki Yeşil Gölçük Çevre yolunun BY-BSK'lı olarak yapılması planlanmaktadır.

### **NİĞDE-KAYSERİ**

**Kayseri-Niğde;** Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 10+200-119+400 arasında 2017 yılı sonu itibariyle 3,8 km'si Niğde ilinde olmak üzere toplam 14,8 km'lik kesim BY-BSK standardında trafiğe açılmıştır. 2018 yılında Kayseri ili sınırları içerisinde 12,5 km BY binder tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. (Niğde 46,2 km)

### **AKSARAY-KIRŞEHİR**

**Kırşehir-Aksaray;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

### **AKSARAY-ANKARA**

**Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı;** 2018 yılında Aksaray Şehir Geçişindeki Tacin Altgeçidi (56 m) ve Kavşak Düzenlemesi tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

## **ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 60: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray-Yeşilova  | 16.015.000   | 500.000           | 9.608.000                | 9.608.000           | 69                            |
| Güzelyurt ilçesinde Yaprahisar Köprüsü                                    | 3.000.000    | 50.000            | 182.000                  | 182.000             | 2                             |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ayrancı-Erdemli   | 36.818.000   | 3.000.000         | 34.184.000               | 34.184.000          | 59                            |
| Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.  | 14.783.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Kazancı-Gazipaşa  | 40.957.000   | 2.000.000         | 2.000                    | -                   | -                             |
| Anamur-Kazancı  | 41.957.000   | 250.000           | 1.000                    | -                   | -                             |
| Ermenek-Tepebaşı  | 36.957.000   | 1.000.000         | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkez İlçesinde Deliçay (Dörtgöz) Ayrancı İlçesinde Büyükkoraş Köprüleri | 2.000.000    | 40.000            | 80.000                   | 80.000              | 20                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Dinek-Binbir Kilise-Değle-Karadağ  | 3.500.000    | 2.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| <b>KIRIKKALE</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırıkkale Şube Şefliği Yeni tesislerinin yapımı  | 5.700.000    | 3.250.000         | 3.250.000                | -                   | -                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir Çevre Yolu  | 145.541.000  | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Kırşehir-Boztepe Yolu  | 24.425.000   | 2.000             | 5.457.000                | 5.457.000           | 100                           |
| Kırşehir-Sarıyaşlı Ayr.-Kaman  | 69.208.000   | 3.000.000         | 4.483.000                | 4.483.000           | 6                             |
| (Bala-Kaman) Ayr.-(Ankara-Şereflikoçhisar) Ayr. Hirfanlı Baraj Varyantı Yolunda Kızılırmak (Hirfanlı Baraj Varyantı) Köprüsü                       | 15.000.000   | 2.500.000         | 3.827.000                | 3.827.000           | 100                           |
| Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları  | 28.112.000   | 2.850.000         | 1.500.000                | 1.500.000           | 10                            |
| <b>KONYA</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| (Konya-Karaman)Ayr.-Çumra  | 51.116.000   | 2.000.000         | 15.499.000               | 15.499.000          | 95                            |
| (Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören   | 44.296.000   | 5.000.000         | 29.022.000               | 29.022.000          | 97                            |
| Şarkikarağaç-Beyşehir  | 116.731.000  | 4.000.000         | 294.000                  | 294.000             | 12                            |
| Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar   | 247.720.000  | 11.000.000        | 11.000.000               | -                   |                               |
| Çumra İlçesinde Tavşan, Meram İlçesi Akköprü 1, Ilgın Bozkır ilçesi Yukarıkemer, Selçuklu İlçesi Dokuzun Derbent, Ereğli İlçesi Sazgeçit Köprüleri | 5.000.000    | 50.000            | 107.000                  | 107.000             | 21                            |
| Eyiste Köprüsü   | 230.694.000  | 10.000.000        | 81.838.000               | 44.027.000          | 45                            |
| 35.Şube Cihanbeyli Bakımevi  | 1.727.000    | 430.000           | 594.000                  | 594.000             | 100                           |
| Alanya Ayr.-Hadim  | 234.312.000  | 1.000.000         | 7.601.000                | -                   | -                             |
| (Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent  | 95.000.000   | 2.000             | 1.000                    | -                   | -                             |
| 36.Şube İnce Bakımevi  | 1.727.000    | 430.000           | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir-Ürgüp   | 95.077.000   | 10.000.000        | 8.103.000                | 5.442.000           | 32                            |
| Nevşehir Çevre Yolu  | 42.702.000   | 5.157.000         | 42.702.000               | 42.702.000          | 98                            |
| Ürgüp-Boğazköprü   | 42.662.000   | 3.000.000         | 3.001.000                | 3.001.000           | 5                             |
| Nevşehir-Avanos  | 17.247.000   | 2.000             | 13.153.000               | 13.153.000          | 95                            |
| Nevşehir-Gülşehir  | 12.319.000   | 5.000.000         | 2.000                    | -                   | -                             |
| Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı)  | 27.138.000   | 10.000.000        | 2.000                    | -                   | -                             |
| 103 Evler Köprülü Kavşağı  | 20.557.000   | 1.000.000         | 4.188.000                | 4.188.000           | 25                            |
| Çardak Köprülü Kavşağı   | 17.426.000   | 1.000.000         | 4.339.000                | 4.339.000           | 74                            |
| Avanos Köprüsü   | 1.000.000    | 40.000            | 40.000                   | -                   | -                             |
| Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy Havaalanı Bağlantı Yolu   | 814.000      | 199.000           | 60.000                   | 60.000              | 100                           |
| Karayolları 6. Bl. Md. Dâhilindeki Muhtelif 300 km   | 1.912.000    | 248.000           | 248.000                  | 248.000             | 93                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Yol Güzergahı Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi  |              |                   |                          |                     |                               |
| <b>NİĞDE</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| (Kayseri-Niğde-Ulukışla)D.Y.-Çamardı Ayr.- Bor Ayr.  | 215.000      | 22.000            | 69.000                   | 69.000              | 90                            |
| (Kayseri-Niğde) Ayr.- Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülü Kavşağı  | 18.812.000   | 1.000.000         | 2.070.000                | 2.070.000           | 100                           |
| Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı   | 88.687.000   | 40.000.000        | 40.000.000               | -                   | -                             |
| 64. Şube Tepeköy Bakımevi  | 1.727.000    | 430.000           | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Delice Ayr.-Yerköy   | 74.593.000   | 10.000.000        | 30.455.000               | 30.455.000          | 75                            |
| Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun  | 227.079.000  | 1.700.000         | 34.766.000               | 34.766.000          | 70                            |
| Akdağmadeni Geçişi   | 12.688.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Sarıkaya- (Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.  | 55.808.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Felahiye-Boğazlıyan  | 2.232.000    | 250.000           | 1.000                    | -                   | -                             |
| (Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.- Çiğdemli - Kadışehri  | 34.604.000   | 2.000             | 10.093.000               | 10.093.000          | 64                            |
| (Sorgun-Saraykent) Ayr.- Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57)   | 29.950.000   | 200.000           | 1.939.000                | 1.939.000           | 51                            |
| Yozgat İli, Şefaati İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaati), Merkez İlçesinde Karabıyık Köprüsü, Yerköy İlçesinde Sekili Köprüsü (Tuzla), Çandır İlçesinde Çandır Köprüsü | 867.000      | 5.000             | 867.000                  | 867.000             | 76                            |
| Astarlı Sathi Kaplama Yap. Ve Agr. İhrazatı (Sathi Kaplama Yapılması İşi)  | 14.923.000   | 1.492.000         | 1.801.000                | 1.801.000           | 21                            |
| Çekerek-Kadışehri Yolu   | 33.000.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım Ve Onarım İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması                   | 11.175.000   | 1.118.000         | 9.212.000                | 9.212.000           | 34                            |
| Yozgat Çevre Yolu  | 1.296.000    | 85.000            | 85.000                   | 84.000              | 100                           |
| (Ankara-Yozgat) Ayr.- Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. 1.Kısım  | 850.000      | 20.000            | 12.000                   | 12.000              | 100                           |
| (Sorgun-Çekerek)Ayr.- Kadışehri  | 1.386.000    | 100.000           | 41.000                   | 41.000              | 100                           |
| (Sarıkaya - Sorgun )Ayr. - Hasbek-Akçakışla-Akdağmadeni  | 2.168.000    | 188.000           | 548.000                  | 548.000             | 40                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Karayolları 65. (Yozgat), 68. (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yol Bakım, Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Agrega Temini ve Nakli Yapım İşi  | 1.857.000    | 186.000           | 1.000.000                | 1.000.000           | 75                            |
| Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Malzeme Nakli, Yükleme, Boşaltma ve Figüre Edilmesi Yapım İşi   | 555.000      | 56.000            | 77.000                   | 77.000              | 54                            |
| <b>KIRIKKALE- KIRŞEHİR-NEVŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.   | 233.334.000  | 15.000.000        | 65.567.000               | 62.857.232          | 81                            |
| <b>ANKARA-KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ankara-Kırıkkale Üstyapı   | 496.281.000  | 5.500.000         | 27.775.000               | 27.775.000          | 74                            |
| <b>NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi | 39.270.000   | 6.170.000         | 13.247.000               | 13.247.000          | 99                            |
| 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İşi                     | 34.260.000   | 3.426.000         | 9.555.000                | 9.555.000           | 30                            |
| Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi  | 14.092.000   | 6.930.000         | 4.620.000                | -                   | 11                            |
| <b>KIRIKKALE-KIRŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| (Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.  | 191.532.000  | 10.000.000        | 17.363.000               | 12.900.000          | 24                            |
| <b>ÇORUM-YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| (Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.  | 151.419.000  | 30.000.000        | 30.000.000               | 19.423.000          | 39                            |
| (Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu  | 158.409.000  | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| (Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy   | 43.582.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | 2.799.000           | 100                           |
| <b>TOKAT-YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| (Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-Bağazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal   | 342.802.000  | 20.000.000        | 20.000.000               | 10.936.000          | 18                            |
| <b>KAYSERİ-YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan   | 184.184.000  | 10.000.000        | 10.000.000               | 7.848.000           | 100                           |
| <b>SİVAS-YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı                              | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli           | 648.742.000  | 20.000.000        | 2.000                    | -                   | 43                            |
| Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr. | 86.571.000   | 4.000.000         | 24.953.000               | 24.953.000          | 42                            |
| <b>NEVŞEHİR-KIRŞEHİR-YOZGAT</b>        |              |                   |                          |                     |                               |
| Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati İl Yolu     | 113.000.000  | 3.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>NEVŞEHİR-YOZGAT</b>                 |              |                   |                          |                     |                               |
| Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan İl Yolu | 73.084.000   | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>KIRŞEHİR-NEVŞEHİR-NİĞDE-YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Muhtelif Köprü Onarımı                 | 6.900.000    | 700.000           | 700.000                  | 415.000             | 34                            |
| Muhtelif Sanat Yapıları Onarımı        | 20.480.000   | 2.040.000         | 2.370.000                | 2.025.000           | 59                            |

### **AKSARAY**

**Aksaray-Yeşilova;** 2018 yılında 9,1 km BSK kaplamalı tek yol, 1,3 km bölünmüş yolda SK üzeri BSK çalışması tamamlanmıştır. 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Güzelyurt ilçesinde İlsu Köprüsü, Merkez İlçesinde Kalanlar (Akköprü) Köprüleri;** tarihi Kalanlar ve İlsu Köprülerinin restorasyon işine 2019 yılında devam edilecektir.

### **KARAMAN**

**Ayrancı-Erdemli;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.;** 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

**Kazancı-Gazipaşa;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Anamur-Kazancı;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**Ermenek-Tepebaşı;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**Merkez İlçesinde Deliçay (Dörtgöz) Ayrancı İlçesinde Büyükkoraş Köprüleri;** Tarihi Büyükkoraş ve Tarihi Deliçay Köprülerinin restorasyon işi ihale edilmiş olup 05.06.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmalara başlanacaktır.

**Dinek-Binbir Kilise-Değle-Karadağ;** söz konusu yola ait 1/25.000'lik kılavuz planı onay aşamasındadır.

### **KIRIKKALE**

**Kırıkkale Şube Şefliği Yeni tesislerinin yapımı;** yeni şube şefliği tesisleri projesi tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

## **KIRŞEHİR**

**Kırşehir Çevre Yolu;** Kırşehir şehir geçişine alternatif olacak çevre yolu; toplam 25 km uzunluğunda ve BY standardında olup proje çalışmaları tamamlanarak, 24.05.2013 tarihinde tarafından onaylanmıştır. Kamulaştırma işlemlerinin Kırşehir Belediyesi tarafından imar uygulaması yapılarak, yol koridorunun teslim edilmesi gerekmektedir. Kamulaştırma için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, yolun 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Kırşehir-Boztepe Yolu;** toplam 14,6 km uzunluğundaki TY-SK standardındaki yolun 2017 yılında 7 km'lik kesim olmak üzere toplam 12,6 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. 2018 yılında 4,6 km'lik kesiminin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 4,6 km'lik kesim TY-SK olarak trafiğe açılmıştır. Kalan 2 km'lik kesim ikmal ihalesi bünyesinde değerlendirilecektir. Çalışmalar tamamlanmıştır.

**Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman;** 6.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 18.07.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Mevcut iş mahkeme kararı ile başka bir yükleniciye devredilmiştir. 2019 yılında çalışmalara başlanacaktır.

**(Bala-Kaman) Ayr.-(Ankara-Şereflikoçhisar) Ayr. Hirfanlı Baraj Varyantı Yolunda Kızılırmak (Hirfanlı Baraj Varyantı) Köprüsü;** işin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

**Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları;** proje revizyon çalışmaları tamamlanmış olup, fore kazık imalatları devam etmektedir.

## **KONYA**

**(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Şarkikarağaç-Beyşehir;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar;** etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2019 yılında yapım ihalesine çıkılacaktır.

**Çumra İlçesinde Tavşan, Meram İlçesi Akköprü1, Ilgın Bozkır ilçesi Yukarıkemer, Selçuklu İlçesi Dokuzun Derbent, Ereğli İlçesi Sazgeçit Köprüleri;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Eyiste Köprüsü;** 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**35.Şube Cihanbeyli Bakımevi;** 2018 yılında çalışmalar tamamlanmıştır.

**Alanya Ayr.-Hadim;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**(Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**36.Şube İnlice Bakımevi;** proje çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

## **NEVŞEHİR**

**Neveshir-Ürgüp;** mevcut yol BY standardında sathi kaplamalı olarak tamamlanmış olup, BSK üstyapı işleri için 19 km'lik yolun 6 km'lik kesimi binder olarak tamamlanmıştır.

**Nevşehir Çevre Yolu;** yolun 9,3 km 'lik kesimi aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

**Ürgüp-Boğazköprü;** 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 10 km'si BSK (TMA) seviyesinde 2013 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Kalan yolun 38,3 km'lik kesimi Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası Km:0+000 -53+000 BSK ihalesi bünyesinde yapılacaktır. İhalesi 01.12.2016 tarihinde yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır. Toprak işlerinde çalışmalar devam etmektedir. (Nevşehir 31 Km)

**Nevşehir-Avanos;** 14,5 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır.

**Nevşehir-Gülşehir;** Nevşehir Bağlantı Yolları İhalesi bünyesinde 4 km olarak planlanan yolda çalışma yapılmamıştır.

**Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı);** Nevşehir şehir geçişinde 6 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanıp, trafiğe açılmıştır. Ayrıca devamında 8 km'lik kesimin ihalesi yapılmış olup, çalışmalara ihale bünyesinde olan Avanos ve Ürgüp yolundan başlanmıştır.

**103 Evler Köprülü Kavşağı;** Nevşehir ilindeki 103 Evler Köprülü Kavşağı ve (Kayseri-Kırşehir) Ayr.-Hacıbektas yolunda 5,7 km uzunluğundaki yolun BSK'lı olarak yapılması işinde çalışmalara 22.06.2017 tarihinde başlanmış olup, 1 km BY binder seviyesinde tamamlanmıştır.

**Çardak Köprülü Kavşağı;** kavşakta fore kazık ve başlık giriş imalatları ile istinat duvarları tamamlanmış olup, köprülü kavşağın 2018 yılında tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir.

**Avanos Köprüsü;** proje çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale edilmesi planlanmaktadır.

## **NIĞDE**

**(Kayseri-Niğde) Ayr.-Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülü Kavşağı;** köprülü kavşak bünyesindeki köprüler ve kavşak kollarındaki çalışmalar tamamlanmış olup köprülü kavşak trafiğe açılarak geçici kabulü yapılmıştır.

**Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı;** Niğde-Pozantı otoyolunda üstyapı onarımının ihalesinin 2019 yılında yapılması planlanmaktadır.

**64. Şube Tepeköy Bakımevi;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**(Kayseri-Niğde-Ulukışla)D.Y.-Çamardı Ayr.-Bor Ayr.;** proje çalışmaları tamamlanmıştır.

## **YOZGAT**

**Delice Ayr.-Yerköy;** 59 km uzunluğundaki, sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 10,9 km'lik kesim aşınma seviyesinde BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır. 2018 yılında 8,5 km'lik kesimde aşınma tamamlanmıştır. 2019 yılında çalışmalar devam etmektedir.

**Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun;** 61 km uzunluğundaki yolun bugüne kadar 55,2 km'lik kesimi BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 4,7 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır. Yozgat şehir geçişinde çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılında yolun 7 km'lik kesimi BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ayrıca 3,6 km'lik kesimde aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. 2019 yılında çalışmalar devam etmektedir.

**Akdağmadeni Geçişi;** 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Sarıkaya- (Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.;** yolun 2 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. Harita alım çalışmaları tamamlanan ve yatay -düşey hattı onaylanan yolun, proje çalışmaları devam etmektedir.

**Felahiye-Boğazlıyan;** yer teslimi yapılmış olup, 2018 yılında yolun toprak işlerinde çalışılmıştır. 2019 yılında çalışmalar devam etmektedir.

**(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli – Kadışehri;** 7,5 km uzunluğunda TY-SK standardında olan (Sorgun - Akdağmadeni) Ayr. - Çiğdemli yolu yolun BY-BSK olarak yapılabilmesi için çalışmalara başlanmıştır. 2017 yılında 3 km'si BSK'lı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2019 yılında çalışmalar devam edecektir. 52 km uzunluğundaki Çiğdemli - Kadışehri yolunun TY standardının yükseltilmesi için, 12.12.2017 tarihinde TY ihalesi yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Mahkeme kararı ile ihale kararı iptal edilmiş ve ihale süreci tekrar başlatılmış olup, itirazlar KİK tarafından karara bağlanmıştır.

**(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57);** 7 km'lik varyant ile heyelan geçişi değiştirilecek olup, 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarında çalışılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

**Şefaati İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaati), Merkez İlçesinde Karabıyık Köprüsü, Yerköy İlçesinde Sekili Köprüsü (Tuzla), Çandır İlçesinde Çandır Köprüsü;** Koşa, Karabıyık ve Sekili köprülerinin ihalesi yapılmış olup, 2016 yılında 60 m uzunluğundaki Tarihi Sekili köprüsü, 2017 yılında 36 m uzunluğundaki Tarihi Koşa (Şefaati) Köprüsü restorasyonu tamamlanmıştır. Tarihi Karabıyık Köprüsünde onarım çalışmaları devam etmektedir. 50 m uzunluğundaki Tarihi Çalatlı köprüsünün ihalesi 02.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 11.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2019 yılında çalışmalar devam edecektir.

**Astarlı Sathi Kaplama Yap. ve Agr. İhrazatı (Sathi Kaplama Yapılması İşi);** yatay-düşey hattı onaylanmıştır. Kavşak ve Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

**Çekerek-Kadışehri Yolu;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Karayolları 65 (Yozgat) ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım ve Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması;** çalışmalar devam etmektedir.

**Yozgat Çevre Yolu;** proje çalışmaları tamamlanarak onaylanmıştır.

**(Ankara-Yozgat) Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. 1.Kısım;** proje çalışmaları tamamlanarak onaylanmıştır.

**(Sorgun-Çekerek)Ayr.-Kadışehri;** proje çalışmaları tamamlanarak onaylanmıştır.

**(Sarıkaya - Sorgun )Ayr. -Hasbek-Akçakışla-Akdağmadeni;** yatay-düşey hattı onaylanmıştır. Kavşak ve Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

**Karayolları 65. (Yozgat), 68. (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yol Bakım, Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Agrega Temini Ve Nakli Yapım İşi;** harita alım çalışmaları tamamlanarak, onaylanmıştır.

**Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Malzeme Nakli, Yükleme, Boşaltma Ve Figüre Edilmesi Yapım İşi;** çalışmalar devam etmektedir.

### **KIRIKKALE- KIRŞEHİR- NEVŞEHİR**

**Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.;** projenin Kırıkkale'deki uzunluğu 49 km' dir. 2017 yılı sonu itibariyle 24 Km BY BSK onarımı tamamlanmıştır. 29.05.2018 tarihinde mevcut ihaleden geriye kalan 24 km'lik kesimin ikmal ihalesi yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

Toplam 46 km uzunluğundaki Hacıbektaş Ayr. - Kırşehir Çevreyolu Ayr. yolunun 20 km 'si Nevşehir ili sınırlarındadır. Bugüne kadar Nevşehir ilindeki 20 km 'nin tamamı BSK'lı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında sol yolda 10,5 km TMA tamamlanmıştır. Ayrıca, Hacıbektaş Ayr.- Himmetdede Ayr. arası 33 km (28 km'si Nevşehir ili sınırlarında) BSK seviyesinde üstyapı çalışmaları tamamlanıp trafiğe açılmıştır. Kırşehir ili sınırları içerisinde kalan 26 km'lik yolun 13,1 km'si binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

### **ANKARA-KIRIKKALE**

**Ankara-Kırıkkale Üstyapı;** 78 km'lik projenin 38 km'si Ankara ili, 40 km'si Kırıkkale ili sınırlarındadır. Geçmiş yıllarda BY BSK olarak tamamlanmıştır. 2016 yılında Ankara – Elmadağ arasında 3 Km 2x3 şerit genişletmesi, 2017 yılı sonu itibari ile 10 Km, 2018 yılında 5 Km olmak üzere toplam 15 Km 2x3 şerit genişletmesi yapılmıştır.

### **NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR**

**Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) Ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi;** 61. (Kırşehir), 64. (Niğde) ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliklerine bağlı yollarda rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

**61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İşi;** çalışmalar devam etmektedir.

**Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi;** Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 25.05.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara Ankara il sınırlarında başlanmıştır. 2018 yılında da Niğde il sınırları içerisinde toprak işleri ve sanat yapıları işlerine başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

### **KIRIKKALE-KIRŞEHİR**

**(Gölbası-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.;** bu proje 85 km BY standardındadır. Kırıkkale ilindeki uzunluğu 43 km' dir. Ankara ili sınırlarındaki kesim önceki yıllarda BY SK olarak tamamlanmıştır. 04.05.2017 tarihinde 0+000 – 85+000 Km' ler arası Bitümlü Sıcak Karışım ihalesi yapılarak 15.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Kırıkkale ilindeki kesimin de ihalesi yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

Kırşehir ilinde 53 Km olan kesim BY olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun standardını yükselterek, trafik akışının daha konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla BSK üstyapı işlerinin 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır. Bu proje bünyesindeki Kaman Çevre yolu BY-SK olarak tamamlanmıştır.

### **CORUM-YOZGAT**

**(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.;** Yozgat ili sınırlarında olan 18,4 Km'lik kesimin tamamı (Yozgat-Alaca Yolu) sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. BSK yapımı ihalesi bünyesinde 2017 yılı sonunda 3,8 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**(Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu;** 25.05.2018 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.

**(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy;** 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolun 5,3 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km (Zile-Alaca) Ayr.-Aydıncık Yolu yapılacaktır. .2018 yılında 5 km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.

### **TOKAT-YOZGAT**

**(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-Boğazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal;** yolun sathi kaplamalı tek yol standardındaki 32 km'lik kesiminin, bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak yapılması için 24.04.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

### **KAYSERİ-YOZGAT**

**Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan;** 38,9 km uzunluğundaki yolun 24,9 km'si Yozgat il sınırları içerisinde kalmakta olup, bugüne kadar yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında Boğazlıyan Şeker Fabrikası yan yolu yapılmakta olup, çalışmalar devam etmektedir.

### **SİVAS-YOZGAT**

**Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli;** aksın 101 Km'lik kısmı bölge hududu dahilinde olup, 2 kısım olarak ihale edilmiştir. Toplam 60,70 km yol binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Söz konusu işler 2017 yılında feshedilmiştir. İkmal ihalesi 08.03.2018 tarihinde yapılmış olup, ihale iptal edilmiştir. 2019 yılında tekrar ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.;** yolun önceki yıllarda 17 km'lik kesimi sathi kaplamalı TY olarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 3,2 km uzunluğundaki Uzunlu geçişi tamamlanmıştır. Toplam 42,3 km uzunluğundaki Boğazlıyan - Çandır- Çayıralan yolu, TY olarak 06.01.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, 27.04.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. 2018 yılında 5,5 km'lik kesim TY-SK olarak trafiğe açılmıştır. 2019 yılında çalışmalara devam edilecektir.

### **NEVŞEHİR-KIRŞEHİR-YOZGAT**

**Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati İl Yolu;** Proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun, 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

### **NEVŞEHİR-YOZGAT**

**Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan İl Yolu;** proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun, 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

### 14.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

##### Eylem No: AGK.2.1

##### Eylem Adı: Demiryolu altyapısı güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

Tablo 61: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Proje Adı  | Proje Tutarı  | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Konya-Karaman 2. Hat Yapımı  | 813.310.000   | 178.309.999       | 130.055.000              | 125.466.973         | 100                           |
| Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)                      | 2.856.965.000 | 498.375.000       | 204.545.000              | 175.253.357         | 49                            |
| Kayseri-Nevşehir-Aksaray -Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi | 84.346.779    | 7.800.000         | 2.819.400                | 2.279.106           | 69                            |
| Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi                               | 2.263.000     | 1.000.000         | 660.000                  | -                   | -                             |

**Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A) (KOP);** altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak elektrikli olarak işletmeye alınmıştır. Sinyalizasyonda % 28 ilerleme sağlanmıştır. 2019 yılı ikinci yarısında 200 km/h hızla hızlı tren işletmeciliğine geçilmesi planlanmıştır.

**Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A) (KOP);** Karaman – Ulukışla arası altyapıda % 49 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Sinyalizasyon yapımına yönelik tasarım çalışmaları devam etmektedir. Elektrifikasyon proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır. 05.02.2019 tarihinde yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ulukışla - Yenice arası proje çalışmaları tamamlanmıştır. Finansman teminine müteakip ihale süreçleri ilerletilecektir.

**Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi;** Kayseri-Aksaray (149 km): % 57,6 fiziki ilerleme, Aksaray-Konya (130 km): % 64,1 fiziki ilerleme, Konya-Seydişehir (86 km): % 95,1 fiziki ilerleme, Seydişehir Antalya (165 km): % 71 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

**Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi;** kesin proje çalışmalarında %100 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Yapım olarak 2018 yılı yatırım programına dipnotlu olarak alınmıştır. Fizibilitenin onaylanması ve dipnotun kaldırılması için çalışmalar devam etmektedir. Revize fizibilite etüdünün onaylanması ve dipnotun kaldırılması, 2019 yılında yeterli ödenek ayrılması durumunda yapım ihalesine çıkılması planlanmıştır.

**Eylem No: AGK.2.3**

**Eylem Adı: YHT ile kent içi ulaşım entegre hale getirilecektir.**

**Konya Yüksek Hızlı Tren Garı;** Konya YHT Garının inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yapım çalışmalarında %86 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Proje tutarı 78.321.000 TL, 2018 yılı ödeneği 56.609.000 TL, 2018 yılı harcaması 34.137.033 TL'dir.

**Eylem No: AGK.2.4**

**Eylem Adı: Bölgenin lojistik altyapısı güçlendirilecektir.**

**Konya Kayacık Lojistik Merkezi;** Aralık 2018 itibariyle yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Açılışa hazırdır. Proje tutarı 164.900.000 TL, 2018 yılı ödeneği 54.330.000 TL, 2018 yılı harcaması 110.267.914 TL'dir. Fiziki gerçekleştirme oranı %100'dür.

**ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

**Tablo 62: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı  | Proje Tutarı  | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KIRIKKALE</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı                             | 386.644.000   | 30.255.720        | 6.567.000                | 4.734.048           | 88                            |
| Samsun - Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması                                     | 23.720.000    | 4.596.460         | 2.500.700                | 1.820.324           | 72                            |
| <b>KONYA</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Afyon-Konya (E-S-T-A)  | 620.882.000   | 760.000           | 760.000                  | -                   | -                             |
| <b>NIĞDE</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| B.Köprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı | 344.431.000   | 4.172.800         | 3.545.000                | 2.907.564           | 78                            |
| <b>YOZGAT</b>  |               |                   |                          |                     |                               |
| Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren   | 2.391.355.000 | 450.000           | 450.000                  | 313.330             | 100                           |
| <b>KIRŞEHİR-YOZGAT</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Kırıkkale (Delice) - Kırşehir - Aksaray Demiryolu Projelerinin Hazırlanması                        | 48.000.000    | 2.640.000         | 1.653.300                | 664.359             | 28                            |
| <b>KIRIKKALE-YOZGAT</b>  |               |                   |                          |                     |                               |
| Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi   | 9.749.065.000 | 297.875.000       | 693.240.000              | 635.017.245         | 91                            |

### **KIRIKKALE**

**Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı;** Kayaş-Şefaati, Karaözü-Çetinkaya arası hat kesimi tasfiye sürecindedir. Proje genelinde % 88,33 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

#### **Samsun - Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması;**

Samsun-Merzifon (99 km): proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. %46,7 ilerleme sağlanmıştır.

Merzifon-Çorum (93 km): proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. %78,5 ilerleme sağlanmıştır.

Çorum-Kırıkkale (Delice) (100 km): proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. %92 ilerleme sağlanmıştır.

### **KONYA**

**Afyon-Konya (E-S-T-A);** ihale ve keşif hazırlıklarına devam edilmektedir.

### **NİĞDE**

**B.Köprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı;** Adana-Toprakkale, Niğde-Ulukışla, Adana-Yenice arası ve Niğde-Boğazköprü arası devreye alınmıştır. Mersin - Yenice Hat kesiminin bir kısmı kapsamdan çıkarılmış olup Adana - Mersin arası geçici kabulü yapılmıştır. Ulukışla-Yenice kesimi için ikmal ihalesi 26.07.2018 tarihinde yapılmıştır. Yüklenici firma ile 28.08.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. %78 ilerleme sağlanmıştır.

### **YOZGAT**

**Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren;** proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2019 yılında finansman teminine göre yapım ihalesine çıkılacaktır.

### **KIRŞEHİR-YOZGAT**

#### **Kırıkkale(Delice) - Kırşehir - Aksaray Demiryolu Projelerinin Hazırlanması;**

Delice-Kırşehir (105 km): % 59,8 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Kırşehir-Aksaray (130 km): % 15,3 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

### **KIRIKALE-YOZGAT**

**Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi;** Ankara-Sivas YHT hattının altyapısında %91 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Kayaş-Yerköy Üstyapı ve EST (148 km): % 3 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Yerköy-Sivas Üstyapı ve EST (245 km): % 13 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Toplam 125 km ray serimi tamamlanmıştır.

#### 14.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

##### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 63: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                                   | Proje Tutarı  | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>                              |               |                   |                          |                     |                               |
| Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri | 172.1600.000  | 12.000.000        | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>KONYA</b>                                |               |                   |                          |                     |                               |
| Konya Raylı Sitem Hatları (Ring HRS Hattı)  | 3.140.605.000 | 198.768.000       | 2.000                    | -                   | -                             |
| <b>NİĞDE</b>                                |               |                   |                          |                     |                               |
| Niğde Havaalanı Fizibilite Etüt Projesi     | 65.000        | 50.000            | 65.000                   | 65.000              | 100                           |
| <b>YOZGAT</b>                               |               |                   |                          |                     |                               |
| Yozgat Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri  | 253.800.000   | 21.000.000        | 48.990.000               | 48.497.001          | 24                            |

#### **KARAMAN**

**Karaman Havalimanı;** ihale süreci başlamış ve mali teklifler alınmıştır. Üstyapı işleri uygulama projeleri teminine yönelik ihale tamamlanmış olup, proje temin süreci devam etmektedir.

#### **KONYA**

**Konya Raylı Sitem Hatları (KOP) (Ring HRS Hattı);** etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. YPK Kararı ile yatırım programına alınmış olup, yatırım programında yer alan hattın güncellenmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına başvuru yapılmıştır.

#### **NİĞDE**

**Niğde Havaalanı Fizibilite Etüt Projesi;** 2018 yılında yatırım programına alınmış ve tamamlanmıştır. ÇED ve proje çalışmalarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

#### **YOZGAT**

**Yozgat (Hattuşaş) Havalimanı Etüdü;** altyapı inşaatı 23.08.2017 tarihinde ihale edilmiş, 19.03.2018 tarihinde işe başlanılmıştır. Üstyapı işleri uygulama projeleri teminine yönelik ihale tamamlanmış olup proje temini kabul aşamasındadır.

#### 14.5. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

##### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

#### **Eylem No: AGK.4.2**

#### **Eylem Adı: Haberleşme ve bilişim imkanları artırılabacaktır.**

**HaberleşmeNet (Ücretsiz Kablosuz İnternet Erişim Noktaları (WiFi) Kurulması;** Kalkınma Bakanlığı'nın görüşü neticesinde Bölge Kalkınma İdareleri görev alanına giren illerin gelişmişlik düzeyi

göz önünde bulundurularak, öncelikle ilgili eylemlerde öngörülen fikrin bir pilot çalışma kapsamında test edilmesinin ve kapsamı genişletip genişletmemeye bu pilot çalışmadan elde edilecek fayda ve vatandaş memnuniyeti doğrultusunda karar verilmesinin yerinde olacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda pilot bölge olarak Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa ve Niğde'ye ait il ve ilçe merkezleri olmak üzere toplam 54 belediye pilot bölge kapsamına alınmıştır. Bu bölgeler için yapılan çalışmada 207 lokasyona kurulum yapılması öngörülmüş, yaklaşık maliyet hesabı neticesinde üç yıllık maliyetin 30 Milyon TL olacağı tespit edilmiştir. Ülke genelinde altyapı yatırımlarının (özellikle fiber vb.), hizmetlerin kaliteli ve sağlıklı sunulabilmesi için park, meydan, mesire alanı gibi açık alanlara kurulacak sistemlerin, mevsim koşulları göz önüne alındığında, sonbahar ve kış mevsimleri boyunca her yıl en az 6 ay atıl durumda kalacağı, sistemlerin kurulacağı lokasyonların, il ve ilçe merkezlerinde nüfusun yoğun olduğu yerler olacağı düşünüldüğünde, bu bölgelerde hâlihazırda mobil genişbant internet erişiminin (3G) mevcut olduğu, 4.5G hizmetinin ise işletmecilerin yükümlülükleri dahilinde tüm bu alanlarda makul fiyat seviyelerinde verilebileceği göz önüne alındığında, ilgili eylemin mevcut işletmecilerin altyapıları üzerinden hizmet alınarak yapılabileceği kanaati hasıl olmuştur. Bu öneri Kalkınma Bakanlığı'na sunulmuştur. Proje maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmayacağı tespit edilmiştir.

**OSB ve TGB'lerde Fiber Altyapısının Yaygınlaştırılması Projesi;** OSB'lere Bakanlık tarafından, bütçesi genel bütçeden karşılanacak şekilde bir altyapının tesis edilip edilemeyeceği, edilirse bu altyapının sahipliğinin kimde olacağı vb. konularda Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınmıştır. Anılan görüşte 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 20. maddesinin altı çizilmektedir. Anılan yazıda ilgili kanun maddesi hükmünden, haberleşme altyapıları da dahil olmak üzere maddenin birinci fıkrasında belirtilen altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma, işletme, dağıtım ve satışını yapma hakkının sadece OSB'lerin yetki ve sorumluluğunda olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda OSB'lerin bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığının sağlanmasına ilişkin olarak ancak OSB sınırına kadar altyapı tesis edilmesi mümkün görülmektedir. Buna istinaden yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türk Telekom'un yıllık yatırım plan ve programlarının anılan eylem çerçevesinde değerlendirmesi düşünülmüştür. Türk Telekom; OSB ve TGB'ye yatırım planlanırken bu bölgeler için 2017 yılında toplam 7.941.771 TL yatırım yaptığını, 2018 yılı için 10,0 Milyon TL, 2019 yılı için 11 Milyon TL, 2020 yılı için 13,0 Milyon TL yatırım yapmayı planlandığını bildirmiştir.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Yerel Yönetimler Bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri Kurulacaktır;** Kalkınma Bakanlığının 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'nda yer alan bu eylem çerçevesinde yerel yönetimlere Kamu Bilişim Merkezleri (KBM) kurulması öngörülmektedir.

Daha önce, Kalkınma Bakanlığı'nın 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'nda yer alan Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) Projesi yürütülmüştür. Bu proje kapsamında 2007 yılında 227 adet, 2009 yılında 131 adet olmak üzere 358 adet Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri kışlaya; 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 884 Halk Eğitim Merkezi ve 271 Mesleki Eğitim Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 186 kütüphaneye ve 2009 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 151 merkeze KİEM kurulmuş ve ilgili Kurumlara devri yapılmıştır. Eylem Planı'nda sorumlu kuruluş olarak Milli Eğitim Bakanlığı belirlendiği için KİEM'lerin işletilmesine ilişkin süreçler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.

KBM'ler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılmaktadır. İlk aşamada projenin pilot olarak uygulanabileceği düşünülmektedir. Pilot projenin başarısı değerlendirilip projenin diğer illerde de yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir. Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolü imzalanarak çalışmalara başlanmıştır. Projeye ilgili süreçler devam etmektedir.

Yapılan araştırmalarda ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan KİEM Bilgi Notu'na göre, daha önce kurulmuş olan KİEM'lerin verimli kullanılmadığı, işletme zorlukları yaşandığı ve kullanım trafiklerinin düşük olduğu yönünde bilgiler edinilmiştir. KBM'lerin benzer nitelik taşıması nedeniyle, bu tarz sorunların yaşanabilme ihtimali mevcuttur.

Verimlilik ve işletme sorunları, kullanım trafiklerinin düşük olabilmesi ihtimaline karşın, ilk aşamada pilot seçilecek olan sınırlı sayıda belediyelerde KBM kurulumları yapılması önerilmiştir.

Proje pilot olarak başlatılacaktır. Pilot proje başarılı sonuçlanırsa, projenin alanı genişletilerek kurulumlara devam edilmesi önerilmiştir.

**Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması;** proje kapsamında, büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olmak üzere, elektronik haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerleri kapsama alanına alınacaktır. Bu amaçla, Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon ve İnternet Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesi yürütülmektedir.

Aralık 2015 sonu itibarıyla toplam 1529 yerleşim yeri kapsama altına alınarak projenin ilk fazı tamamlanmıştır. Proje kapsamında yapılan Ek sözleşme ile büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere, elektronik haberleşme altyapısı olmayan yaklaşık 700 yerleşim yeri ve karakol/kalekol kapsama alanına alınacaktır. Ek sözleşme kapsamında kurulum çalışmaları devam etmektedir. KOP illerinden Karaman'da 1, Konya'da 5, Kırşehir'de 2, Yozgat'ta 5 yerleşim yeri/askeri birlik kapsama altına alınmış olup 2018 yılı 4. çeyreğinde yeni bir yerleşim yeri kapsanmamıştır.

Projenin toplam bütçesi 441.711.000 TL olup yıl ödeneği 15.000.000 TL'dir. Projenin fiziki gerçekleştirme oranı %99'dur.

**Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi;** evrensel hizmet kapsamında nüfusu 1-155 arasında bulunan ve mobil kapsama bulunmayan yerleşim yerlerine mobil altyapı kuruyoruz. Bu kapsamda 2013 yılında başlattığımız proje ile 1.799 yerleşim yerine GSM altyapısı kurulmuştur. Daha sonra bu projede 2017 yılında imzalanan sözleşme ile bu lokasyonlarda 4.5G altyapısı kurulmaya başlanmıştır.

Bu projede kapsanamayan yerleşim yerlerinden gelen yoğun talepler üzerine projenin yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir proje başlatılmıştır. Bu projede 1.472 yerleşim yeri mobil kapsama altına alınacak ve 4.5G altyapısı ile mobil genişbant internet erişimi hizmeti sunulacaktır. Sözleşmesi 05.07.2017 tarihinde imzalanmış olup ilgili yerleşim yerlerinde kurulumlar devam etmektedir.

Her iki projede de belirli oranlarda yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK'ın kullanımı şartı da getirilerek yerli ve milli üretime destek verilmiştir. KOP illerinden Karaman'da 17, Kırıkkale'de 5, Konya'da 28, Niğde'de 5, Kırşehir'de 10, Yozgat'ta 73 yerleşim yeri/askeri birlik kapsama altına alınmıştır.

Kurulum yapılacak yerleşim yerleri çoğunlukla mera veya orman arazilerine denk gelmektedir. Bu arazilerin kiralama süreçleri uzun zaman almaktadır. Tamamlanamayan 3 yerleşim yerine kurulumlar devam projesinde tamamlanacaktır.

Projenin toplam tutarı 254.988.104 TL olup yıl ödeneği 4.000.000 TL'dir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %68'dir.

## 14.6. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 64: TURKSAT'ın KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                               | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri   | 8.480.870    | 1.700.000         | 8.480.870                | 8.480.870           |
| Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri | 1.607.500    | 1.200.000         | 1.607.500                | 1.359.909           |

**Konya Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri, Karaman Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri;** Konya ve Karaman il merkezlerinde yıllık olarak planlanan Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

## 15.ÜNİVERSİTELER

### 15.1. AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 65: Ahi Evran Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                                 | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi           | 500.000      | 500.000           | 500.000                  | -                   | -                             |
| Kampüs Altyapısı                          | 34.200.000   | 3.000.000         | 3.000.000                | 1.572.000           | 94                            |
| Derslik ve Merkezi Birimler               | 116.250.000  | 22.350.000        | 32.278.000               | 32.278.000          | 93                            |
| Muhtelif İşler                            | 4.997.000    | 3.000.000         | 4.997.000                | 4.997.000           | 64                            |
| Yayın Alımı                               | 1.149.000    | 899.000           | 1.149.000                | 1.068.000           | 100                           |
| Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi          | 8.050.000    | 250.000           | 7.235.000                | 6.395.000           | 93                            |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri             | 4.000.000    | 3.000.000         | 3.000.000                | 3.000.000           | 99                            |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi  | 41.700.000   | 18.400.000        | 19.400.000               | 18.161.000          | 87                            |
| Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri | 2.000        | 2.000             | 2.000                    | 2.000               | 100                           |

| Proje Adı            | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| İhtisaslaşma Projesi | 43.810.000   | 4.000             | 11.004.000               | 3.500.000           | 2                             |

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi;** ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

**Kampüs Altyapısı;** TOKİ tarafından yürütülmektedir. Morfoloji Binası, F.T.R Binası, Yurt Binası altyapı çalışmaları yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Mühendislik Mimarlık Fakültesi 99%, Ziraat Fakültesi 99%, Eğitim Fakültesi 99%, Kongre ve Kültür Merkezi 99%, Morfoloji Binası %70 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam etmektedir.

**Muhtelif İşler;** Bağbaşı Yerleşkesi ve Mucur MYO binalarında çeşitli tadilatların yapılması, Kırşehir Belediyesi kazı ruhsatı alımı, Derslik ve merkezi birimler projesindeki yapımı tamamlanan binaların mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir.

**Yayın Alımı;** yayın alımı doğrudan temin yoluyla yapılmaktadır.

**Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi;** projeye ait ihale tamamlanmış olup, 15.12.2017 tarihi itibarıyla yüklenici firma çalışmalara başlamıştır.

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** 2500 seyirci kapasiteli Maraton Tribünü TOKİ tarafından yürütülmektedir. 30.05.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

**Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi;** fiziki gerçekleşmesi %87 seviyesindedir.

**Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri;** proje tamamlanmıştır.

**İhtisaslaşma Projesi;** proje çalışmaları devam etmektedir.

## 15.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No:** BS.1.7

**Eylem Adı:** Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 66: Aksaray Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Proje Adı                     | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler   | 50.913.000   | 16.000.000        | 23.448.000               | 23.447.113          | 75                            |
| Kampüs Altyapısı              | 88.213.000   | 2.000.000         | 5.266.000                | 5.265.399           | 75                            |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2.000        | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 153.400      | 150.000           | 153.400                  | 153.400             | 100                           |
| Muhtelif İşler                  | 9.706.035    | 4.850.000         | 6.855.000                | 6.397.957           | 70                            |
| Yayın Alımı                     | 1.164.160    | 1.000.000         | 1.164.160                | 1.164.159           | 100                           |

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Kütüphane Binası %100, FEF Ek Binası %55, Yemekhane Binası inşaatı %75 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

**Kampüs Altyapısı;** V. Etapta 2018 yılı itibariyle iş nakdi ve fiziki olarak %100 seviyesine ulaşılmıştır. VI. etap yeni başlamıştır. %40 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının proje ihalesi yapılmıştır.

**Muhtelif İşler;** muhtelif işler kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı planlamalar doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi Tadilat İşleri ihalesi tamamlanmış olup, sözleşme aşamasındadır. 2019 yılında yapımına başlanarak aynı yıl tamamlanması planlanmaktadır.

**Yayın Alımı;** 1 adet elektronik dergi ödemesi ve 11 adet veritabanı ödemesi, 3 adet tek kaynaktan alım ile yaklaşık 22.191 adet elektronik kitap, 7 adet doğrudan temin yoluyla toplam 6.863 adet basılı kaynak alımı ödemeleri yapılmıştır.

### 15.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

#### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 67: Bozok Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                                      | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kampüs Altyapısı                               | 31.000.000   | 4.500.000         | 5.950.000                | 4.849.731           | 95                            |
| Derslik ve Merkezi Birimler                    | 43.878.000   | 25.000.000        | 25.000.000               | 22.583.023          | 94                            |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi                | 546.871      | 300.000           | 546.871                  | 546.871             | 100                           |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri                  | 2.000        | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı - İlave Altyapı | 1.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | 1.000.000           | 100                           |
| Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı            | 103.596.000  | 14.000.000        | 14.000.000               | 11.766.797          | 83                            |
| Muhtelif İşler                                 | 7.399.427    | 3.798.000         | 7.399.427                | 6.735.815           | 100                           |
| Yayın Alımı                                    | 580.000      | 400.000           | 580.000                  | 141.700             | 36                            |

| Proje Adı      | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif İşler | 1.064.000    | 1.064.000         | 1.064.000                | 251.705             | 24                            |

**Kampüs Altyapısı;** proje kapsamında kampüs içi yol ve galeri yapım işinin 05/12/2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** proje kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ihalesi yapılmış olup, iş yeri teslimi 31/08/2018 tarihinde yapılmıştır. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu binasının 18/10/2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İlahiyat Fakültesi binası inşaatının fiziki gerçekleşme seviyesi %95 seviyelerinde iken 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununun ilgili maddeleri gereğince 21/12/2018 tarihi itibarıyla fesih edilmiştir.

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi;** Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binası projelerinin hazırlanması işinin kabulü yapılmıştır. Veteriner Fakültesi Proje Hizmet Alım İşi tamamlanmıştır.

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** proje kapsamında önceki yıllarda kampüs alanına futbol sahası, açık basketbol/voleybol sahaları ve kapalı tenis kortu yapılmıştır.

**Muhtelif İşler;** üniversite bünyesindeki muhtelif binaların onarım tadilat ihtiyaçları giderilmiştir. "Yemekhane ve Mutfak Onarım" işi ihalesi sonuçlandırılmıştır. Üniversite birimlerinden gelen taleplerdeki muhtelif ihtiyaçları giderilmiştir.

**Yayın Alımı;** kullanıcılarına elektronik ortamda yayına ulaşma imkânı verilmiştir.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı - İlave Altyapı;** proje kapsamında akreditasyon çalışmaları ve meslek hastalıkları ve toksikoloji laboratuvarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar devam edecektir.

#### 15.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

##### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No:** BS.1.7

**Eylem Adı:** *Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.*

Tablo 68: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 17.000.000   | 5.000.000         | 8.300.000                | -                   | -                             |
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 100.000      | 100.000           | 100.000                  | 5.000               | 5                             |
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 41.271.000   | 10.000.000        | 37.477.000               | 21.894.000          | 70                            |
| Kampüs Altyapısı                | 60.320.000   | 7.000.000         | 15.240.000               | 7.472.000           | 27                            |
| Muhtelif İşler                  | 13.475.000   | 7.400.000         | 13.475.000               | 10.969.000          | 48                            |
| Yayın Alımı                     | 508.000      | 500.000           | 508.000                  | 503.000             | 99                            |

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** stadyum için atletizm pisti futbol sahası işi tamamlanmış, tribün yapımı işi halesi yapılmış olup istekli teklifleri yaklaşık maliyetin üstünde olduğundan iptal edilmiştir. Ermenek MYO Kapalı Spor Salonu işi projelendirme aşamasındadır.

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi;** zemin etüt ve proje hizmet alımları yapılacaktır.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Eğitim Fakültesi Binası, Kazım Karabekir Çok Amaçlı Salon, Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası yapımı devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde Ermenek Uygulama Oteli projesi için Kalkınma Bakanlığı'ndan izin alınmıştır ve bu iş projelendirme aşamasındadır.

**Kampüs Altyapısı;** ihata duvarı yapım işi ile güneş enerjisinden elektrik üretilmesi, peyzaj (Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi) ve peyzaj (çevre düzenlemesi) geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. Isı kanalı işi devam etmektedir. Engelsiz üniversite, kampüs içi yol işleri projelendirme aşamasındadır. Hobi bahçesi için izin yazışmaları devam etmektedir.

**Muhtelif İşler;** 2018 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan makine, teçhizat, tefrişat ve yazılım alımları yapılmıştır. Büyük bakım onarım işi ihalesi yapılmış olup istekli teklifleri yaklaşık maliyetin üstünde olduğundan iptal edilmiştir. Sosyal Bilimler MYO çevre düzenlemesi işi kesin hesabı yapılmıştır.

**Yayın Alımı;** ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

## 15.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 69: Kırıkkale Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                                    | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi           | 500.000      | 500.000           | 500.000                  | 219.657             | 44                            |
| Kampüs Altyapısı                             | 40.122.000   | 6.000.000         | 3.700.000                | 1.406.103           | 79                            |
| Derslikler ve Merkezi Birimler               | 60.334.000   | 14.220.000        | 16.192.688               | 16.192.676          | 50                            |
| Muhtelif İşler                               | 7.828.108    | 4.780.000         | 7.828.108                | 6.672.292           | 85                            |
| Yayın alımı                                  | 1.610.000    | 1.500.000         | 1.610.000                | 1.587.437           | 99                            |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri                | 200.000      | 200.000           | 200.000                  | 43.542              | 100                           |
| Muhtelif İşler                               | 5.106.000    | 5.000.000         | 5.106.000                | 5.062.245           | 99                            |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı ilave altyapı | 6.456.000    | 2.000.000         | 4.000.000                | 3.998.924           | 24                            |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler        | 1.370.000    | 1.370.000         | 1.370.000                | 233.809             | 17                            |

**Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi;** 1 adet yatırım projesinin etüt proje çalışması tamamlanmıştır. Aplikasyon ve imar kota hesapları yapılmıştır.

**Kampüs Altyapısı;** 2017 yılında inşaatı biten atıksu arıtma tesisi için altyapı projesi ödeneğinden 2 yıl (2020 şubat ayına kadar) işletme gideri harcaması ile elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı imalatları yapılmaktadır.

**Derslikler ve Merkezi Birimler;** Derslikler ve Merkezi Birimler inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 56, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 32, Delice MYO inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 62 seviyesindedir.

**Muhtelif İşler;** üniversitenin ihtiyaçları kapsamında bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, kesin hesap, makine-teçhizat alımlarında kullanılmaktadır.

**Yayın Alımı;** kütüphane hizmetleri kapsamında basın yayın alımı, elektronik yayın alımlarında kullanılmaktadır.

**Açık ve Kapalı spor Tesisi;** spor tesislerinin bakım onarım, makine-teçhizat alımında kullanılmaktadır.

**Muhtelif İşler;** sağlık tesislerinin bakım onarım, makine-teçhizat alımında kullanılmaktadır.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı;** fiziki gerçekleşmesi % 24 seviyesindedir.

**Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler;** bilimsel araştırma projelerine proje desteği sağlanmaktadır.

## 15.6. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No: BS.1.7**

**Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.**

Tablo 70: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 145.189.000  | 36.200.000        | 17.395.000               | 9.562.665           | 58                            |
| Kampüs Altyapısı                | 30.564.000   | 4.400.000         | 21.991.000               | 21.990.492          | 67                            |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 3.229.000    | 100.000           | 100.000                  | 81.420              | 62                            |
| Yayın Alımı                     | 7600.000     | 500.000           | 760.000                  | 757.348             | 100                           |
| Muhtelif İşler                  | 13.404.000   | 3.800.000         | 13.404.000               | 12.471.906          | 93                            |

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş devam etmektedir. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre

Düzenlemesi Yapım İşinin ihalesi 28.11.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşme imzalanma aşamasındadır.

**Kampüs Altyapısı;** birinci kısım inşaatı yapımına devam edilmektedir.

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi;** kampüs alanına vaziyet planı yapılması, mimari uygulama projeleri, peyzaj projeleri, hâlihazır çizimi, zemin etüdü yapılması ve ÇED Raporu hazırlanması işine devam edilmektedir.

**Yayın Alımı;** üniversite kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilecektir.

**Muhtelif İşler;** üniversite akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. Akademik ve idari hizmet binalarında bakım-onarım yaptırılmıştır.

**Eylem No: BS.2.4**

**Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir.**

**Tablo 71: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları**

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı)         | 70.000.000   | 25.000.000        | 25.000.000               | 24.907.961          | 64                            |
| Diş Hekimliği Hastanesi (Makine ve Teçhizat Alımı) | 6.000.000    | -                 | -                        | -                   | -                             |
| Muhtelif İşler                                     | 2.350.000    | 2.000.000         | 2.350.000                | 2.314.069           | 98                            |

**Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı);** Yeni Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine, teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. Projeye 2019 yılında devam edilecektir.

**Diş Hekimliği Hastanesi (Makine ve Teçhizat Alımı);** projenin 2018 yılı ödeneği bulunmadığından dolayı projeye başlanamamıştır. Projeye 2019 yılında devam edilecektir.

**Muhtelif İşler;** Eski Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

**Tablo 72: Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri**

| Proje Adı                              | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Hastane İnşaatı                        | 190.213.000  | 35.000.000        | 35.000.000               | 34.432.650          | 99                            |
| Diş Hekimliği Hastanesi                | 14.000.000   | 6.000.000         | 6.000.000                | 1.504.962           | 11                            |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 2.400.000    | 2.400.000         | 2.400.000                | 2.400.000           | 100                           |

**Hastane İnşaatı;** Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

**Diş Hekimliği Hastanesi;** Diş Hekimliği Fakültesi İkmal İnşaatı Yapım İşinin 06.08.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, sözleşmesi 05.10.2018 tarihinde imzalanmıştır.

**Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (İnşaat);** Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nce bilimsel araştırma projeleri desteklenmesi için ödenek BAP'a aktarılmıştır.

## 15.7. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 73: Nevşehir Hacibektaş Veli Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 225.000      | 100.000           | 225.000                  | 224.000             | 100                           |
| Kampüs Altyapısı                | 65.000.000   | 5.000.000         | 1.127.000                | 1.127.000           | 100                           |
| Derslik Ve Merkezi Birimler     | 45.762.000   | 7.000.000         | 15.851.000               | 15.851.000          | 100                           |
| Muhtelif İşler                  | 5.300.000    | 5.300.000         | 3.975.000                | 3.971.000           | 100                           |
| Yayın Alımları                  | 600.000      | 600.000           | 480.000                  | 479.000             | 100                           |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 5.000.000    | 500.000           | 1.852.000                | 1.851.000           | 100                           |

2018 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 2018 yılı sonu itibariyle 23.503.000 TL harcama yapılmıştır.

## 15.8. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

**Eylem No:** BS.1.7

**Eylem Adı:** Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Tablo 74: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Projeleri

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 18.433.000   | 3.000.000         | 3.000.000                | -                   | 100                           |
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 62.374.000   | 16.000.000        | 38.423.000               | 17.132.000          | 78                            |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 100.000      | 100.000           | 100.000                  | -                   | -                             |
| Kampüs Altyapısı                | 15.900.000   | 4.500.000         | 4.500.000                | 2.526.000           | 43                            |
| Muhtelif İşler                  | 52.082.000   | 8.398.000         | 10.398.000               | 8.578.000           | 73                            |
| Yayın Alımı                     | 4.500.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | 1.000.000           | 22                            |

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** merkez yerleşke içerisine 500 Seyirci kapasiteli Spor Salonu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m<sup>2</sup> kapalı alanlı spor kompleksi, 2017 yılı içerisinde gerekli olan ödenek Kalkınma Bakanlığı'ndan ve üniversitenin likit kaynaklarından karşılanarak tamamlanıp hizmete alınmıştır.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Morfoloji Derslik Binasının 17.500 m<sup>2</sup> 1. Etap Yapım İşi 28/07/2017 tarihinde ihale edilerek, 21.365.000 TL anahtar teslimi sözleşme 25.09.2017 tarihinde imza edilmiş ve 27.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Bina 4 dilatasyondan oluşmaktadır. 4. dilatasyon temel ve bodrum kat tabliyesi atılmıştır. Dilatasyon 3 temel bodrum betonarme perde imalatları tamamlanmıştır. Bodrum kat tabliye imalatlarına başlanacaktır. Dilatasyon 2 temel ve su basman perde imalatları tamamlanmıştır. Yeri dolgu imalatlarına başlanacaktır. Dilatasyon 1 temel ve zemin kat tabliyesi atılmıştır. 1. kat kolon imalatları ve kaba imalat çalışmaları, elektrik ve makina tesisat imalatları devam etmektedir.

6.500 m<sup>2</sup> Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı İşi 06/04/2017 tarihinde ihale edilerek, 8.833.000,00 TL Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 15/05/2017 tarihinde imza edilmiş, 17/05/2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. A-B-D blokların betonarme karkas imalatları tamamlanmış, kaba inşaat çalışmaları devam etmektedir. C-E blok su basmanı seviyesinde olup betonarme karkas imalatları devam etmektedir.

9.0000 m<sup>2</sup> İİB Fakültesi Ek Blok Yapım İşi 04.10.2017 tarihinde ihale edilerek, 11.452.000,00 TL anahtar teslimi sözleşme 10.11.2017 tarihinde imza edilmiş ve 14.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Betonarme karkas ve kaba inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, ince imalatlar devam etmektedir. Kalkınma Bakanlığı'ndan 2.000.000,00 TL Ek ödenek temin edilmiştir. Bina tamamlanma aşamasında olup, sonlandırma imalatları devam etmektedir. Geçici kabul çalışmaları başlamıştır.

Hayırsever Hürrem Kubalı ile 05.02.2018 tarihinde Sağlık Merkezi şartlı bağış sözleşmesi imzalanmış olup, hayır sever 2.000.000,00 TL yi üniversitenin hesaplarına yatırmıştır. Projenin hayata geçirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığında onay alınarak Yatırım Programımıza dahil edilmiştir. 31/07/2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 05/09/2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetleri yaptırılacaktır.

**Kampüs Altyapısı;** yıllara sari devam etmektedir. Beşinci kısım altyapı; BESYO, Bor, Aşağıkayabaşı ve Merkez yerleşkesinde ihtiyaç olan altyapı çalışmalarına başlanacaktır.(İş kapsamında mevcut yolların yapılması, alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark yapılacaktır.) 02/05/2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 12.06.2018 tarihinde sözleşme imza edilmiş ve 19.06.2018 tarihinde yer teslimi yapıp çalışmalar başlamıştır.

**Muhtelif İşler;** yıllara sari devam etmektedir. Ödenek Niğde ve İlçelerindeki Fak., Enst., Yük. Okulların, Büyük On. Tad., Mak. Teç., Bil. Don. Yaz. Al., Bak. On., İd. Yen. ve Restorasyon için kullanılmaktadır.

**Yayın Alımı;** 2018 yılı içerisinde basılı yayın alımı ve elektronik yayın alımları devam etmektedir.

## ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler

Tablo 75: Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı                      | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 17.820.000   | 2.000.000         | 2.000.000                | 2.000.000           | 100                           |

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı;** makine teçhizat alımı yapılacaktır.

## 15.9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

### i. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler

***Eylem No: BS.1.7***

***Eylem Adı: Yükseköğretimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.***

Tablo 76: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Yayın Alımı                     | 1.900.000    | 1.500.000         | 1.900.000                | 1.875.000           | 100                           |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 2.000        | 2.000             | 2.000                    | -                   | -                             |
| Muhtelif İşler                  | 27.222.000   | 12.900.000        | 27.222.000               | 26.143.000          | 100                           |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 400.000      | 100.000           | 400.000                  | 52.000              | 13                            |
| Kültür Merkezi                  | 30.000.000   | 3.000.000         | 3.000.000                | -                   | -                             |
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 62.600.000   | 20.000.000        | 24.730.000               | 22.572.000          | 95                            |
| Kampüs Altyapısı                | 9.850.000    | 4.500.000         | 5.170.000                | 5.168.000           | 80                            |

**Yayın Alımı;** dijital ve basılı yayın alımları ihale çalışmalarına başlanmıştır. 2019 1. Dönemde dijital ve basılı yayın alımlarına devam edilecektir.

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** yeterli ödenek olmadığından herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır.

**Muhtelif İşler;** 2018 yılı 4. rapor döneminde onarım ve makine teçhizat alım faaliyetlerine devam edilmiştir.

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** Anadolu Selçuklu Dönemi Kültür, Sanat ve Medeniyeti Tanıtım Projesi Tefriş ve Tanzim Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşine devam edilmiştir.

**Kültür Merkezi;** 2018 yılı ödeneği ödenek yetersizliği ve acil ihtiyaçlar nedeniyle Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarıldığından, bu projede dönem içinde bir faaliyette bulunulmamıştır. Yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde 2019 yılında yapımına başlanacaktır.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** yatırım programına 2004 yılında alınan ve Eylem Planında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2017 yılı sonuna kadar toplam 162.465 m<sup>2</sup>'lik fiziki alan hizmete alınmıştır.

2018 Yılı Yatırım Programındaki Alt Projelerin Durumu:

- 1- Hangar (1.000 m<sup>2</sup>): 2018'de başlanılmıştır. Yapımı devam etmektedir.
- 2- İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (17.500 m<sup>2</sup>): 2015 yılında başlanılmıştır. Yapımına devam edilmiştir.
- 3- Merkezi Kafeterya (3.300 m<sup>2</sup>): 2016 yılında başlanılmıştır. İş tamamlanmadan sözleşmesi feshedilmiştir. İkmal inşaatı ihale edilerek inşaata başlanılmıştır.
- 4- Veteriner Fak. Hayvan Hst. (10.000 m<sup>2</sup>): 2017 yılında başlanmış ve yapımına devam edilmiştir.
- 5- Doğanhisar M.Y.O. (1.250 m<sup>2</sup>): 2018'de başlanmış ve yapımına devam edilmiştir.

Taşkent MYO binası üniversite nam ve hesabına yapılmak üzere TOKİ tarafından 2016 yılı 1. rapor döneminde ihale edilmiş ve bu rapor döneminde de yapımına devam edilmiştir.

2019 yılı 1. rapor döneminde;17.500 m<sup>2</sup> yapı alanından oluşacak İİBF ve 10.000 m<sup>2</sup>'lik Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi inşaatlarına devam edilecek; 3.300 m<sup>2</sup>'lik Merkezi Kafeterya, 1.000 m<sup>2</sup>'lik Hangar, 1.250 m<sup>2</sup>'lik Doğanhisar M.Y.O ve 6.000 m<sup>2</sup>'lik Taşkent MYO hizmete alınacaktır.

**Kampüs Altyapısı;** altyapı projesi kapsamında Alaeddin Keykubad Kampüsünün yol, çevre düzenleme, su, elektrik, doğalgaz, trafo gibi altyapı hizmetleri, üniversite kampüsünün büyümesine ve fiziki alanların artmasına paralel olarak programa alındığı 1984 yılından beri verilmektedir.

#### **Eylem No: BS.2.4**

**Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir.**

Tablo 77: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları

| Proje Adı                              | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif İşler                         | 32.177.000   | 18.500.000        | 32.177.000               | 29.484.000          | 100                           |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 7.337.000    | 6.000.000         | 7.337.000                | 7.337.000           | 100                           |

**Muhtelif işler;** hastane makine ve teçhizat alımı ve bakım onarım alımları yapılmıştır.

#### **ii. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler**

Tablo 78: Selçuk Üniversitesi'nin KOP Eylem Planı Dışındaki Projeleri

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2018 Yılı Ödeneği | 2018 Yılı Revize Ödeneği | 2018 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Yeşil Kampüs Projesi                                     | 7.000.000    | 1.000.000         | 6.250.000                | 5.946.000           | 100                           |
| Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı Projesi | 5.000.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | 2.000.000           | 40                            |
| Hastane Teknik Hizmetler Birimi                          | 3.400.000    | 500.000           | 500.000                  | -                   | -                             |
| Huğlu MYO Eğitim Laboratuvarı Alt. Güç.                  | 2.000.000    | 1.000.000         | 2.000.000                | 978.000             | 98                            |

**Yeşil Kampüs Projesi;** Yeşil Kampüs Projesi kapsamında 2017 yılında yapımına başlanan Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisine 4. rapor döneminde devam edilmiştir.

**Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı Projesi;** makine teçhizat alımları için ihale ve doğrudan temin çalışmalarına başlanılmıştır.

**Hastane Teknik Hizmetler Birimi;** yapım işine devam edilecektir.

**Huğlu MYO Eğitim Laboratuvarı Alt. Güç;** 2018 yılı 4. rapor döneminde onarım ve makine teçhizat alım faaliyetlerine devam edilmiştir.

## E. DEĞERLENDİRME

KOP Eylem Planı kapsamında 2018 yılı için 2,6 Milyar TL ödenek ayrılması öngörülmüştür. KOP İdaresi'nin sorumlu kuruluşlardan aldığı verilere göre; 2018 yılı sonu itibariyle KOP Eylem Planı kapsamındaki projelere yaklaşık 2,9 Milyar TL ödenek tahsis edildiği görülmektedir. Yani öngörülen tahsisat tutarı aşılmıştır. Tahsis edilen ödeneğin ise yaklaşık 2,3 Milyar TL'si harcanmıştır.

Eksen bazında en çok harcama 1,2 Milyar TL ile Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme ekseninde olmuştur. Söz konusu ekseni 638,6 Milyon TL harcama ile Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi, 327,8 Milyon TL harcama ile Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı, 202,5 Milyon TL harcama ile ise Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi eksenleri izlemiştir. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde harcama olmamıştır.

Önceki yıllarda da olduğu gibi 2018 yılında da ulaştırma sektöründe yapılan yatırımlar öne çıkmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gerçekleştirdiği yaklaşık 908,3 Milyon TL harcama ile Eylem Planı genelinde en çok harcama gerçekleştiren kurum olmuştur. Bu kurumu yaklaşık 376,2 Milyon TL harcama ile Tarım ve Orman Bakanlığı takip etmektedir.

İl bazında ise Konya ilinin yaklaşık 1,4 Milyar TL harcama ile diğer illerin önünde yer aldığı görülmektedir. Toplam harcamanın %60'ı Konya ilinde gerçekleştirilmiştir. Konya ilini 424 Milyon TL ile Karaman, 295 Milyon TL ile Niğde ve 223 Milyon TL ile Aksaray takip etmiştir.