



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđı  
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıđı

# **KOP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI İZLEME-DEĞERLENDİRME RAPORU 2021 YILI 4. DÖNEM**

## İÇİNDEKİLER

|   |    |
|---|----|
| A. KOP BÖLGESİ 2021 4. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ .....                                | 7  |
| B. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER .....           | 9  |
| 1. ADALET BAKANLIĞI .....   | 9  |
| 2. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI .....   | 10 |
| 3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI .....   | 11 |
| 4. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI .....  | 12 |
| 4.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....                                 | 15 |
| 5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI .....  | 16 |
| 5.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) .....               | 16 |
| 5.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) .....                        | 17 |
| 5.3. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EİGM).....  | 18 |
| 5.4. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) .....                                     | 20 |
| 5.5. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) .....        | 21 |
| 6. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI.....   | 22 |
| 7. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI .....   | 24 |
| 8. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI.....  | 24 |
| 8.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 27 |
| 9. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI .....   | 28 |
| 10. SAĞLIK BAKANLIĞI.....   | 29 |
| 11. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI .....   | 41 |
| 11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI .....                                       | 43 |
| 12. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI .....  | 50 |
| 12.1. DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ) .....  | 50 |
| 12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 57 |
| 12.3. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 58 |
| 12.4. EĞİTİM VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....  | 59 |
| 12.5. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....                                | 59 |
| 12.6. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 62 |
| 12.7. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....                                       | 62 |
| 12.8. GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 65 |
| 12.9. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 66 |
| 12.10. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....  | 66 |
| 13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI .....  | 67 |
| 13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....                            | 67 |
| 13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 67 |
| 13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br>(TCDD) ..... | 80 |
| 13.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .....   | 82 |

|  |    |
|--|----|
| 13.5. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....  | 83 |
| 13.6. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ..... | 84 |
| 13.7. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.....  | 84 |
| 14. ÜNİVERSİTELER.....   | 84 |
| 14.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ .....   | 84 |
| 14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ.....  | 85 |
| 14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ .....   | 85 |
| 14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ .....  | 86 |
| 14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ .....   | 87 |
| 14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ.....   | 88 |
| 14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ.....  | 88 |
| 14.8. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ .....                                      | 89 |
| 14.9. NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ.....  | 90 |
| 14.10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ.....  | 90 |
| C. DEĞERLENDİRME .....   | 91 |

## TABLOLAR

|  |    |
|--|----|
| Tablo 1: 2021 Yılı 4. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL).....   | 7  |
| Tablo 2: 2021 Yılı 4. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar .....  | 7  |
| Tablo 3: 2021 Yılı 4. Dönem Sonu İllere Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar .....   | 8  |
| Tablo 4 Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesi'nde Yürütülen Projeler .....   | 9  |
| Tablo 5: Kamu Yatırımları Kapsamında ASH Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....  | 10 |
| Tablo 6 Kamu Yatırımları Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yürütülen Projeler ...   | 11 |
| Tablo 7 Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....  | 12 |
| Tablo 8: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri.....   | 14 |
| Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası A.Ş G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler   | 15 |
| Tablo 10: Kamu Yatırımları Kapsamında TEİAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....   | 16 |
| Tablo 11: Kamu Yatırımları Kapsamında EÜAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....   | 17 |
| Tablo 12 Kamu Yatırımları Kapsamında MTA Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....  | 20 |
| Tablo 13 Kamu Yatırımları Kapsamında BOTAS Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....  | 21 |
| Tablo 14: Kamu Yatırımları Kapsamında GSB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri .....   | 22 |
| Tablo 15: Kamu Yatırımları Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler ..... | 22 |
| Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....   | 24 |
| Tablo 17: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....   | 24 |
| Tablo 18: Kamu Yatırımları Kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....   | 27 |
| Tablo 19: Kamu Yatırımları Kapsamında MEB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....  | 28 |
| Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....   | 29 |
| Tablo 21: Kamu Yatırımları Kapsamında STB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....   | 41 |
| Tablo 22: Kamu Yatırımları Kapsamında KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler .....  | 43 |
| Tablo 23: KÖSİP Kapsamında İl Bazında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projeler .....  | 44 |
| Tablo 24: Tarımsal Araştırmalar Projesi İl Bazında Ödenek Dağılımı .....   | 45 |
| Tablo 25: Tarımsal Eğitim ve Yayım İl Bazında Ödenek Dağılımı .....  | 46 |
| Tablo 26: Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi İl Bazında Ödenek Dağılımı.....  | 46 |
| Tablo 27: Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı İl Bazında Ödenek Dağılımı .....   | 47 |
| Tablo 28: Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi İl Bazında Ödenek ve Harcama Dağılımı .....  | 47 |
| Tablo 29: Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi İl Bazında Ödenek ve Harcama Dağılımı ...   | 48 |
| Tablo 30: KOP SOGEP Programı İl Bazında Ödenek Dağılımı .....  | 49 |
| Tablo 31: KOP Bölgesi'nde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Programı İl Bazında Ödenek Dağılımı .....  | 49 |
| Tablo 32: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri.....   | 50 |
| Tablo 33: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçmesuyu Projeleri.....  | 52 |
| Tablo 34: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Araştırma Projeleri .....  | 56 |
| Tablo 35: Kamu Yatırımları Kapsamında Bitkisel Üretim G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .  | 57 |
| Tablo 36: Kamu Yatırımları Kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....                                       | 58 |
| Tablo 37: Kamu Yatırımları Kapsamında Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....                                 | 59 |
| Tablo 38: Kamu Yatırımları Kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....                      | 59 |
| Tablo 39: Kamu Yatırımları Kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....   | 62 |
| Tablo 40: Kamu Yatırımları Kapsamında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....                              | 62 |

|   |    |
|---|----|
| Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....       | 65 |
| Tablo 42:Kamu Yatırımları Kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....          | 66 |
| Tablo 43:Kamu Yatırımları Kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....            | 66 |
| Tablo 44: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....                                  | 67 |
| Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....                                   | 67 |
| Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....                                 | 80 |
| Tablo 47: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....                                 | 82 |
| Tablo 48: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....                               | 84 |
| Tablo 49: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler .....                               | 84 |
| Tablo 50: Kamu Yatırımları Kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler .....                              | 84 |
| Tablo 51: Kamu Yatırımları Kapsamında Aksaray Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler.....                                 | 85 |
| Tablo 52: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler .....                                  | 85 |
| Tablo 53: Kamu Yatırımları Kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler                       | 86 |
| Tablo 54: Kamu Yatırımları Kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler.....                               | 87 |
| Tablo 55: Kamu Yatırımları Kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....             | 88 |
| Tablo 56: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler .....                      | 88 |
| Tablo 57: Kamu Yatırımları Kapsamında Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler..... | 89 |
| Tablo 58: Kamu Yatırımları Kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler ...                    | 90 |
| Tablo 59: Kamu Yatırımları Kapsamında Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler ...                    | 90 |

## KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Anılan KHK ile KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare'nin faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum sağlanması amacıyla 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK uyarınca KOP BKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

## A. KOP BÖLGESİ 2021 4. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK'nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin ç fıkrasında belirtilen “Bölge’deki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” Hükmü uyarınca Bölge’de yürütülen tüm kamu yatırımlarını üçer aylık periyotlar halinde izlemekte ve raporlamaktadır.

Yatırımcı kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilere göre; KOP Bölgesi’nde 2021 yılı 4. rapor dönemi sonu itibariyle kamu yatırımlarının toplam revize ödenek tutarı 8.810.936.226 TL, harcaması 7.101.397.952 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 1: 2021 Yılı 4. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL)**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Proje Tutarı             | 153.067.882.686 |
| 2021 Yılı Ödeneği        | 9.670.383.772   |
| 2021 Yılı Revize Ödeneği | 8.810.936.226   |
| 2021 Yılı Harcaması      | 7.101.397.952   |

KOP Bölgesi’nde 2021 yılı 4. dönem sonu itibariyle en yüksek harcama gerçekleştiren kurum 1.938.766.471 TL ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’dır. En az harcama ise 4.147.725 TL ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 2: 2021 Yılı 4. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar**

| Kurumlar                               | Proje Tutarı           | 2021 Yılı Ödeneği    | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması  |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Adalet Bakanlığı                       | 2.769.050.000          | 546.700.000          | 654.405.000              | 599.932.964          |
| Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı   | 141.602.000            | 19.502.000           | 19.502.000               | 4.800.000            |
| Aksaray Üniversitesi                   | 79.885.166             | 25.900.000           | 27.485.166               | 13.947.537           |
| Bozok Üniversitesi                     | 88.831.898             | 32.452.000           | 32.452.000               | 23.575.454           |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   | 36.250.000             | 6.775.000            | 6.475.000                | 4.147.725            |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı          | 679.838.300            | 559.513.627          | 565.290.464              | 317.311.628          |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı    | 26.459.096.893         | 2.836.018.229        | 2.429.561.893            | 1.864.764.046        |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı              | 892.591.000            | 276.947.231          | 367.079.231              | 356.137.583          |
| İçişleri Bakanlığı                     | 177.536.303            | 13.500.515           | 96.559.153               | 96.559.078           |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi     | 62.669.205             | 15.057.000           | 26.707.000               | 23.411.063           |
| Kırıkkale Üniversitesi                 | 167.476.613            | 47.405.631           | 55.349.968               | 48.881.178           |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi        | 205.117.000            | 48.904.000           | 57.211.000               | 46.704.000           |
| Konya Teknik Üniversitesi              | 38.301.839             | 15.000.000           | 15.300.000               | 12.054.272           |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı             | 163.922.632            | 96.584.995           | 70.446.035               | 50.223.460           |
| Milli Eğitim Bakanlığı                 | 587.837.238            | 263.962.016          | 290.695.823              | 124.548.809          |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi         | 540.104.941            | 91.371.000           | 108.098.072              | 104.315.437          |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 32.998.000             | 20.998.000           | 20.998.000               | 7.330.000            |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi     | 126.416.000            | 20.502.000           | 30.902.000               | 19.502.171           |
| Sağlık Bakanlığı                       | 2.183.446.883          | 247.210.852          | 265.737.160              | 260.243.130          |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı          | 979.670.116            | 274.453.000          | 318.248.000              | 307.256.380          |
| Selçuk Üniversitesi                    | 77.698.000             | 18.700.000           | 18.700.000               | 7.162.514            |
| Tarım ve Orman Bakanlığı               | 7.848.181.382          | 622.838.124          | 933.537.518              | 869.823.053          |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı         | 108.729.361.277        | 3.570.088.554        | 2.400.195.743            | 1.938.766.471        |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>153.067.882.686</b> | <b>9.670.383.772</b> | <b>8.810.936.226</b>     | <b>7.101.397.952</b> |

2021 Yılı 4. Rapor dönem sonu itibariyle en yüksek harcama 2.121.646.802 TL ile Aksaray ilinde olmuştur. Aksaray'ı sırasıyla; Konya, Yozgat, Karaman, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir illeri takip etmiştir. En az harcama 259.271.561 TL ile Nevşehir ilinde gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 3: 2021 Yılı 4. Dönem Sonu İllere Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar**

| İller         | Proje Tutarı           | 2021 Yılı Ödeneği    | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması  |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Aksaray       | 34.395.927.627         | 2.768.805.492        | 2.560.883.417            | 2.121.646.802        |
| Karaman       | 10.448.679.350         | 574.474.263          | 676.027.509              | 632.085.698          |
| Kırıkkale     | 21.132.191.317         | 389.774.624          | 408.913.540              | 274.023.648          |
| Kırşehir      | 3.206.597.602          | 406.287.411          | 468.980.479              | 349.723.640          |
| Konya         | 38.358.918.685         | 3.154.793.395        | 2.446.824.626            | 2.068.515.280        |
| Nevşehir      | 3.130.266.887          | 270.856.397          | 390.560.089              | 259.271.561          |
| Niğde         | 14.169.898.861         | 807.311.342          | 760.547.337              | 599.723.438          |
| Yozgat        | 28.225.402.358         | 1.298.080.848        | 1.098.199.229            | 796.407.886          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>153.067.882.686</b> | <b>9.670.383.772</b> | <b>8.810.936.226</b>     | <b>7.101.397.952</b> |

## B. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER

### 1. ADALET BAKANLIĞI

Tablo 4 Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesi'nde Yürütülen Projeler

| Proje Adı                               | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                          |              |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray CİK                             | 885.600.000  | 300.000.000       | 469.975.000              | 490.974.919         | 95                            |
| <b>KIRŞEHİR</b>                         |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir CİK                            | 455.000.000  | 60.000.000        | 43.000.000               | 41.698.250          | 99                            |
| <b>KONYA</b>                            |              |                   |                          |                     |                               |
| Akşehir Adalet Binası                   | 77.000.000   | 7.700.000         | 8.700.000                | 0                   | 9                             |
| Kulu Adalet Binası                      | 32.450.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | 2.013.494           | 99                            |
| Cihanbeyli Adalet Binası                | 19.000.000   | 14.000.000        | 14.000.000               | 12.540.710          | 100                           |
| Ereğli Ceza İnfaz Kurumu                | 470.000.000  | 30.000.000        | 30.000.000               | 0                   | 0                             |
| Konya Ceza İnfaz Kurumu                 | 667.000.000  | 90.000.000        | 52.300.000               | 52.285.299          | 0                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>                         |              |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu (İkmal) | 31.000.000   | 10.000.000        | 10.000.000               | 0                   | 13                            |
| <b>NİĞDE</b>                            |              |                   |                          |                     |                               |
| Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu            | 132.000.000  | 30.000.000        | 430.000                  | 420.292             | 0                             |
| <b>YOZGAT</b>                           |              |                   |                          |                     |                               |
| Yozgat CİK İkmal                        | 0            | 0                 | 0                        | 0                   | 100                           |

#### **AKSARAY**

**Aksaray Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı devam etmektedir.

#### **KIRŞEHİR**

**Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu;** geçici kabul aşamasındadır.

#### **KONYA**

**Akşehir Adalet Binası;** ihale aşamasındadır.

**Kulu Adalet Binası;** inşaatı devam etmektedir.

**Cihanbeyli Adalet Binası;** geçici kabul aşamasındadır.

**Ereğli Ceza İnfaz Kurumu;** geçici kabulü yapılmıştır.

**Konya Ceza İnfaz Kurumu;** inşaatı devam etmektedir.

#### **NEVŞEHİR**

**Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu (İkmal);** inşaatı devam etmektedir.

#### **NİĞDE**

**Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu;** projesi tamamlanmıştır.

#### **YOZGAT**

**Yozgat Ceza İnfaz Kurumu İkmal;** geçici kabul aşamasındadır.

## 2. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Tablo 5: Kamu Yatırımları Kapsamında ASH Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                                     |              |                   |                          |                     |                               |
| Çocuk Evleri Sitesi                                | 11.600.000   | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| <b>KIRIKKALE</b>                                   |              |                   |                          |                     |                               |
| Huzurevi İnşaatı                                   | 38.000.000   | 8.000.000         | 8.000.000                | 3.800.000           | 0                             |
| <b>KONYA</b>                                       |              |                   |                          |                     |                               |
| Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2.000        | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Huzurevi Hizmet Binası                             | 38.000.000   | 500.000           | 500.000                  | 0                   | 0                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>                                    |              |                   |                          |                     |                               |
| Huzurevi İnşaatı                                   | 38.000.000   | 6.000.000         | 6.000.000                | 1.000.000           | 0                             |
| <b>YOZGAT</b>                                      |              |                   |                          |                     |                               |
| Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 16.000.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | 0                   | 0                             |

### **AKSARAY**

**Çocuk Evleri Sitesi;** inşaatı Aksaray Belediyesi tarafından tamamlanmıştır.

### **KIRIKKALE**

**Huzurevi Hizmet Binası;** 18.10.2021' de sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır.

### **KONYA**

**Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası;** Meram İlçesi Aksinne mahallesinde bulunan 2075 ada 3 parsel numaralı 8.805 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü arsa üzerine yapılması planlanan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Arsa Hukuki Bilgileri 18.06.2021 tarihli ve 388067 sayılı yazı ile gönderilmiştir. İl Müdürlüğü 03.08 2021 tarihli ve 766296 sayılı yazıyla avan proje çalışmaları için ihtiyaç programı talep etmiş olup 05.08.2021 tarihli yazıyla ihtiyaç programı onaylanarak İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

**Huzurevi Hizmet Binası;** avan proje işlemleri bitirilmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılacaktır.

### **NEVŞEHİR**

**Huzurevi Hizmet Binası;** ihale yapılmış olup itiraz süreci tamamlanmıştır. 17.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

### **YOZGAT**

**Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası;** Hizmet Binasının yapımına ilişkin Belediyeden gerekli izinler alınarak 14.07.2021 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Kazı yapılacak alanda büyük kaya olması nedeniyle gecikme yaşanmıştır. Binanın temeli atılmış, katlar çıkılmaya başlanmıştır. İş yeri tesliminden itibaren 550 gün süre verilmiş olup 19.01.2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

## KOP İLLERİ

**Kadınların Sosyo Ekonomik Statülerini Yükseltmeye Yönelik Çalışmalar;** Aksaray, Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Niğde illerinde Bakanlığımıza bağlı kadın konukevleri toplam 188 kapasite ile hizmet vermektedir. Kadın Konukevlerinde; kadınların şiddetsiz bir ortamda, yaşadıkları travma ile başa çıkabilmeleri, yeniden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çalışmalar ile birlikte kadın ve beraberindeki çocuklara doğrudan ya da ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık, psikosozal destek, hukuki destek, tıbbi destek, ekonomik destek, kreş desteği, mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler vb. alanlarda destek sunulmuştur.

**Yerel kurumların kapasitesinin geliştirilmesi programı;** Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) halihazırda KOP illerinin tümünde hizmet sunmaktadır. ŞÖNİM'lerde; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetleri verilmektedir. ŞÖNİM'ler tarafından sunulan koruyucu ve önleyici hizmetlerde standardizasyonun sağlanması ve niteliğin artırılması amacıyla uygulanabilir, sürdürülebilir, ölçülebilir ve izlenebilir bir hizmet sisteminin tesis edilmesine yönelik olarak ŞÖNİM Hizmet Standartları ve Özdeğerlendirme Rehberleri hazırlanmış olup uygulanmaya başlanmıştır. Öz değerlendirme kapsamındaki dış değerlendirme çalışması için 2021 yılı haziran ayında Kırşehir iline Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü personeline çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. ŞÖNİM'lerde görev yapan personelin mesleki kapasitesinin artırılması amacıyla ŞÖNİM'lerde görev yapan toplam 26 personele yönelik olarak 7-8-9 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen "Pozitif Psikoterapi Eğitimi" ne Kırıkkale ve Niğde illerinde görev yapan 2 personel tarafından da katılım sağlanmıştır.

Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin ilçe düzeyinde de sunulması hizmetlerin erişilebilirliği ve ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları kurulmuş olup KOP illeri bünyesindeki SHM'lerde de bu kapsamda şiddetle mücadele özelinde hizmet sunulmaya devam etmektedir.

### 3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

**Tablo 6 Kamu Yatırımları Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                                      |              |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı          | 9.500.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | 0                   | 0                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>                                     |              |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binası Yapımı | 21.250.000   | 2.125.000         | 2.125.000                | 0                   | 5                             |
| <b>YOZGAT</b>                                       |              |                   |                          |                     |                               |
| Boğazlıyan Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı     | 2.300.000    | 300.000           | 0                        | 0                   | 100                           |
| Yerköy Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı         | 3.200.000    | 2.350.000         | 2.350.000                | 658.559             | 63                            |

### AKSARAY

**Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı;** arsa temininde çıkan sorunlar giderilmiş, SGK'dan arsa kamulaştırma yoluyla alınmış olup arsa üzerindeki belediye hissesinin kamulaştırılması sonuçlandırılmış, proje çalışmaları devam etmektedir.

### NEVŞEHİR

**Neşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binası Yapımı;** proje devam etmektedir.

### YOZGAT

**Boğazlıyan Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı;** proje tamamlanmıştır.

**Yerköy Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı;** proje devam etmektedir.

## 4. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

**Tablo 7 Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Aksaray ili, Sultanhanı İlçesinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal Halihazır Harita Alımı                                      | 97.350       | 97.350            | 97.350                   | 97.350              |
| Ihlara ÖÇKB 1/25.000 ÇDP Revizyon İmar Planı İşi  | 59.000       | 60.000            | 0                        | 0                   |
| Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve 250 Hektarlık Alanda İmar Planına Esas Jeolojik/ Jeoteknik Etüt İşi | 75.000       | 75.000            | 0                        | 0                   |
| Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Değerlendirme Projesi   | 175.820      | 74.500            | 74.500                   | 74.500              |
| Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini ve tuzcul bozkır stepleri araştırma koruma izleme Kuş Türlerini Koruma ve İzleme  | 383.500      | 266.666           | 266.666                  | 255.666             |
| Ihlara Vadisi Çevre Düzenleme Projesi   | 5.000.000    | 5.000.000         | 5.000.000                | 5.000.000           |
| Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Selime Kasabasında yaklaşık 126.5 ha. Alanda 3194 sayılı imar Kanununun 18.maddesine göre imar Uygulaması işi                                | 152.000      | 152.000           | 152.000                  | 152.000             |
| Karaman İli Merkez Kurucabel Köyü Yenidünya (Göz) Mağarası İmar Planı Yapımı  | 50.000       | 50.000            | 0                        | 0                   |
| Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Değerlendirme Projesi   | 332.760      | 141.000           | 141.000                  | 141.000             |
| Kırşehir İli Mucur İlçesi Dalakçı ve Kızıldağ Köyleri İmar Planına Esas Jeolojik/ Jeoteknik Etüt İşi  | 119.000      | 119.000           | 0                        | 0                   |
| Kırşehir İli Boztepe İlçesi Karacaören Köyü ve Mucur İlçesi Seyfe Köyleri İmar Planına Esas Jeolojik/ Jeoteknik Etüt İşi  | 118.700      | 118.700           | 0                        | 0                   |
| Kırşehir İli Boztepe İlçesi Karacaören Köyü ve Mucur İlçesi Karacaören Dalakçı ve Seyfe Köyleri İmar Planı Yapımı İşi   | 98.250       | 98.250            | 0                        | 0                   |
| Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde yaklaşık 102,50 ha. Alanda 3194 sayılı imar Kanununun 18.maddesine göre imar Uygulaması işi                            | 385.000      | 385.000           | 385.000                  | 0                   |
| Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde C.67 Düzenleme sahasında yaklaşık 70 ha. Alanda 3194 sayılı imar Kanununun 18.maddesine göre imar Uygulaması işi         | 150.000      | 150.000           | 150.000                  | 150.000             |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi C.68 Düzenleme sahasında yaklaşık 70 ha. Alanda 3194 sayılı imar Kanununun 18.maddesine göre imar Uygulaması işi                 | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Değerlendirme Projesi  | 175.820    | 74.500     | 74.500     | 74.500     |
| Tarihi Obrukhan Çevre Düzenleme Projesi  | 7.000.000  | 4.000.000  | 4.000.000  | 4.000.000  |
| Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri  | 14.999.000 | 11.999.000 | 11.999.000 | 11.999.000 |
| Konya ili, Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı/Kulmaç, İnsuyu/Uzuncayayla, Taşpınar/Aydınlık2 ve Taşpınar/Çandır Mahallelerinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal Halihazır Harita Alımı | 82.600     | 82.600     | 82.600     | 70.800     |

**Aksaray Atıksu Kolektör ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi;** kısıtlı IPA II bütçesi nedeniyle IPA III döneminde yapılması planlanmaktayken, ihale tasarruflarıyla oluşan bütçe vesilesiyle tekrar IPA II dönemi projeleri arasına girmiştir. Finansman başvurusu 19/10/2021 tarihli yazı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna yapılmıştır. 01-02 Aralık 2021 tarihlerinde AB Türkiye Delegasyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla saha gezisi ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Fizibilite ve ihale dokümanları hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**Akşehir Atıksu Projesi;** proje tutarı 13.228.685 Avrodur. Projenin 08.12.2018 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır.

**Konya Atıksu Projesi;** 01.08.2017 tarihinde yapım işinin geçici kabul yapılmıştır. Yüklenici 1 yıllık "Kusur giderim süreci" boyunca eksiklik ve kusurları gideremediği için 21.01.2019 tarihinde Yapım İş fesihi edilmiştir. Müşavir yapım işine ilişkin kesin hesap raporunu yayınlamıştır. Kalan eksiklikler Yüklenici ihtiyat kesintisi ve garantileri kullanılarak yaptırılmıştır. İkmal ihalesi 09/03/2020'de yapılmış olup 27/03/2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 1/06/2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İkmal işi 22.05.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

**Seydişehir Atıksu Projesi;** proje tutarı 6.232.142 Avrodur. Projenin 08.01.2020 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır.

**Sorgun Atıksu Projesi;** proje tutarı 7.351.273 Avrodur. Projenin nihai faydalanıcısı Sorgun Belediyesi'dir. 75.000 kişiye hizmet etmesi planlanmaktadır. Müşavirlik işinin sözleşmesi 09.11.2020 tarihinde imzalanmış olup 16.11.2020 tarihinde işe başlamış ve devam etmektedir. Yapım işinin sözleşmesi ise 13.11.2020 tarihinde imzalanmış olup 07.12.2020 tarihinde işe başlamış ve devam etmektedir.

**İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Aksaray ili, Sultanhanı İlçesinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal Halihazır Harita Alımı;** Sultanhanı İlçesinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal halihazır haritalar ve ortofotolar elde edilmiştir.

**İhlara ÖÇKB 1/25.000 ÇDP Revizyon İmar Planı İş;** iş tamamlanmıştır.

**Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve 250 Hektarlık Alanda İmar Planına Esas Jeolojik/ Jeoteknik Etüt İş;** protokol süresi dolmuştur.

**Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini ve tuzcul bozkır stepleri araştırma koruma izleme Kuş Türlerini Koruma ve İzleme;** Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik yürütmüş olduğu koruma faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki somut verilerini görebilmek için Tuz Gölü Ö.Ç.K. Bölgesi sınırları dahilinde Bozkır iklimine uyum sağlamış ve

çevresel faktörlerden en çok etkilenen türler olan flamingo, toy kuşu ve bozkır kartalının popülasyonlarının araştırılması, izlenmesi ve korunması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

**Ihlara Vadisi Çevre Düzenleme Projesi;** Aksaray İl Özel İdaresi ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında Ihlara Vadisi Çevre Düzenleme Projesi için mali katkı protokolü imzalanmış olup ödenek Aksaray İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

**Karaman İli Merkez Kurucabel Köyü Yenidünya (Göz) Mağarası İmar Planı Yapımı;** proje tamamlanmıştır.

**Kırşehir İli Mucur İlçesi Dalakçı ve Kızıldağ Köyleri İmar Planına Esas Jeolojik/ Jeoteknik Etüt İşİ, Kırşehir İli Boztepe İlçesi Karacaören Köyü ve Mucur İlçesi Seyfe Köyleri İmar Planına Esas Jeolojik/ Jeoteknik Etüt İşİ, Kırşehir İli Boztepe İlçesi Karacaören Köyü ve Mucur İlçesi Karacaören Dalakçı ve Seyfe Köyleri İmar Planı Yapımı İşİ;** projelere 2022 yılında devam edilecektir.

**Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Karşiyaka Mahallesiinde yaklaşık 102,50 ha. Alanda 3194 sayılı imar Kanununun 18.maddesine göre imar Uygulaması işİ;** 2021 yılı içerisinde tamamlanamayarak süre uzatımı istenilmiştir.

**Tarihi Obrukhan Çevre Düzenleme Projesi;** Karatay (Konya) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 21.10.2020 tarihinde Tarihi Obrukhan Çevre Düzenleme Projesi için mali katkı protokolü imzalanmıştır. Bu çerçevede 2020 yılı için ayrılan 3.000.000,00 TL ödenek Karatay (Konya) Belediye Başkanlığına aktarılmıştır. İmalat çalışmaları devam eden projede 2021 yılı için 4.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

**Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri;** Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (KOSKİ) ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 18.03.2021 tarihinde Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri Projesi için mali katkı protokolü imzalanmış olup 2021 yılı için 11.999.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 2022 yılı ödeneği 3.000.000,00 TL dir.

**Konya ili, Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı/Kulmaç, İnsuyu/Uzuncayayla, Taşpınar/Aydınlık2 ve Taşpınar/Çandır Mahallelerinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal Halihazır Harita Alımı;** Cihanbeyli İlçesinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal halihazır haritalar ve ortofotolar elde edilmiştir.

**Tablo 8: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri**

| İl Adı    | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması |
|-----------|-------------------|---------------------|
| Aksaray   | 17.348.795        | 17.348.795          |
| Karaman   | 16.649.279        | 16.649.279          |
| Kırıkkale | 16.607.967        | 16.607.967          |
| Kırşehir  | 13.338.044        | 13.338.044          |
| Nevşehir  | 14.442.664        | 14.442.664          |
| Niğde     | 19.762.652        | 19.762.652          |
| Yozgat    | 30.552.285        | 30.552.285          |

KÖYDES kapsamında KOP illerine 2021 yılında 128.701.686 TL ödenek tahsis edilmiştir.

#### 4.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası A.Ş G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Harcaması |
|---|--------------|---------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                     |
| Demirci İçmesuyu Şebeke İnşaatı                         | 11.821.099   | 5.172.225           |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                     |
| Sudurağı İçmesuyu Şebeke İnşaatı                        | 2.307.928    | 1.564.011           |
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                     |
| Çerikli İçmesuyu Şebeke İnşaatı                         | 9.111.950    | 3.863.457           |
| Delice Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı                     | 4.698.823    | 1.943.154           |
| Hacılar İçmesuyu Şebeke İnşaatı                         | 16.168.021   | 898.462             |
| Keskin Atıksu Şebeke İnşaatı                            | 9.548.796    | 0                   |
| Sulakyurt Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı                  | 3.446.998    | 49.254              |
| Yahşiyah Atıksu Arıtma + İçmesuyu Şebeke Tesisi İnşaatı | 118.125.162  | 53.724.315          |
| Çiçekdağı İçmesuyu Şebeke İnşaatı                       | 10.101.952   | 3.065.479           |
| Çiçekdağı Atıksu Şebeke İnşaatı                         | 8.174.000    | 0                   |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                     |
| Kaman İçmesuyu Şebeke İnşaatı                           | 32.179.011   | 12.555.173          |
| Kurancılı İçmesuyu Şebeke + Arıtma İnşaatı              | 8.748.472    | 3.482.899           |
| <b>NEVŞEHİR</b>   |              |                     |
| Çalış İçmesuyu Şebeke İnşaatı                           | 7.233.962    | 7.233.962           |
| Derinkuyu İçmesuyu Şebeke + Arıtma İnşaatı              | 25.404.550   | 0                   |
| Göreme Atıksu Şebeke+ İçmesuyu Şebeke İnşaatı           | 14.515.000   | 8.161.954           |
| Kalaba Atıksu Arıtma İnşaatı                            | 4.423.703    | 2.351.315           |
| Kozaklı Atıksu Şebeke İnşaatı                           | 29.968.901   | 0                   |
| Ortahisar İçmesuyu Şebeke İnşaatı                       | 10.705.966   | 6.849.974           |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                     |
| Bozköy İçmesuyu Şebeke İnşaatı                          | 10.835.661   | 10.835.661          |
| Değirmenli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı                 | 5.184.000    | 0                   |
| Karaathlı İçmesuyu Şebeke İnşaatı                       | 788.800      | 654.437             |
| Kiledere İçme Suyu Şebeke+ Arıtma İnşaatı               | 12.128.746   | 1.124.545           |
| Niğde Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı                      | 129.995.811  | 18.702.195          |
| Yeşilgölcük Atıksu Arıtma Tesisi                        | 5.773.173    | 3.603.783           |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                     |
| Çandır Atıksu Şebeke İnşaatı                            | 5.231.378    | 361.775             |
| Çekerek Atıksu Şebeke İnşaatı                           | 16.367.000   | 15.822.513          |
| Dedefakılı Atıksu Şebeke İnşaatı                        | 8.093.951    | 4.374.943           |

SUKAP kapsamında KOP illerindeki projelerde 2021 yılı 4. Rapor dönemi sonu itibariyle 166.395.126 TL harcama yapılmıştır.

## 5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

### 5.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

Tablo 10: Kamu Yatırımları Kapsamında TEİAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı                                    | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>                               |              |                   |                          |                     |                               |
| Ermenek 380 TM Tevziyat                      | 81.000.000   | 9.500.256         | 50.500.000               | 50.280.914          | 81                            |
| Karaman OSB - Ereğli EİH (Yeni Hat)          | 5.000.000    | 1.000.000         | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| (Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH | 2.600.000    | 1.000.000         | 2.600.000                | 2.578.645           | 100                           |
| Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme  | 17.500.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 100                           |
| Çumra - Karaman Brş. N. EİH Yenileme         | 11.500.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Akçayşehir TM                                | 18.000.000   | 2.000             | 37.000                   | 33.527              | 0                             |
| Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH                 | 44.000.000   | 27.000.512        | 27.000.000               | 20.531.542          | 82                            |
| <b>KIRŞEHİR</b>                              |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir - Petlas EİH Yenileme               | 2.200.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>KONYA</b>                                 |              |                   |                          |                     |                               |
| Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada)       | 234.000.000  | 164.999.744       | 148.000.000              | 147.826.421         | 56                            |
| Adana - Seydişehir EİH                       | 195.000.000  | 5.000.000         | 25.000                   | 0                   | 0                             |
| Çayseka Brş. N. - Akşehir EİH Yenileme       | 11.500.000   | 150.000           | 150.000                  | 0                   | 0                             |
| Cihanbeyli TM Yenileme                       | 19.000.000   | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Seydişehir TM İrtibat Hatları                | 11.000.000   | 1.000.000         | 1.000.000                | 0                   | 0                             |
| Kolukısa TM                                  | 19.000.000   | 2.000.000         | 6.500.000                | 6.237.492           | 28                            |
| Hadim TM                                     | 25.000.000   | 3.000.000         | 11.500.000               | 11.303.014          | 100                           |
| Selvili TM İrtibat Hatları                   | 20.000.000   | 110.000           | 110.000                  | 0                   | 0                             |
| Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme  | 17.500.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 100                           |
| Konya Kuzey - Ilgın TES - Afyon-2 EİH        | 122.500.000  | 2.500.000         | 4.750.000                | 4.461.674           | 100                           |
| Çumra - Karaman Brş. N. EİH Yenileme         | 11.500.000   | 1.000.000         | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Akkuyu NGS - Konya-4 EİH                     | 125.000.000  | 125.000.000       | 125.000.000              | 57.496.213          | 85                            |
| Selvili TM                                   | 115.000.000  | 1.000.000         | 50.000                   | 15.000              | 0                             |
| Akkuyu NGS - Seydişehir EİH                  | 145.000.000  | 88.502.816        | 88.500.000               | 45.969.396          | 80                            |
| Karaman OSB - Ereğli EİH (Yeni Hat)          | 5.000.000    | 1.000.000         | 1.000                    | 0                   | 100                           |
| (Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH | 2.600.000    | 1.000.000         | 2.600.000                | 2.578.645           | 100                           |
| <b>NEVŞEHİR</b>                              |              |                   |                          |                     |                               |
| Ürgüp 380 TM                                 | 245.000.000  | 15.000.512        | 69.000.000               | 68.571.094          | 100                           |
| Nevşehir - Derinkuyu EİH                     | 2.700.000    | 1.950.000         | 1.950.000                | 0                   | 0                             |

#### **KARAMAN**

**Ermenek 380 TM Tevziyat;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Karaman OSB- Ereğli EİH (Yeni Hat);** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**(Karaman- Ereğli) Brş. N.- Karaman OSB EİH;** tesis faaliyetleri tamamlanmış olup 2022 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

**Karaman- Karaman OSB- Ereğli EİH Yenileme;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Çumra- Karaman Brş. N. EİH Yenileme;** tesis ihale alt yapı çalışmalarının 2022 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.

**Akçaşehir TM;** tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Öncelik durumu değerlendirilmektedir.  
**Akkuyu NGS- Ermenek HES EİH;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

### **KIRŞEHİR**

**Kırşehir- Petlas EİH Yenileme;** ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

### **KONYA**

**Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada);** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Adana- Seydişehir EİH;** tesis ihale alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

**Çayseka Brş. N.- Akşehir EİH Yenileme;** ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Cihanbeyli TM Yenileme;** tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Öncelik durumu değerlendirilmektedir.

**Seydişehir TM İrtibat Hatları;** tesis ihale alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

**Kolukisa TM;** tesis çalışmaları devam etmektedir.

**Hadim TM;** tesis tamamlanmış olup 2022 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

**Selvili TM İrtibat Hatları;** tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman- Karaman OSB- Ereğli EİH Yenileme;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Karaman OSB - Ereğli EİH (Yeni Hat);** tesis çalışmaları devam etmektedir.

**(Karaman - Ereğli) Brş. N.- Karaman OSB EİH;** tesis faaliyetleri tamamlanmış olup 2022 Yatırım Programından çıkarıldı.

**Konya Kuzey- Ilgın TES- Afyon-2 EİH;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

**Çumra- Karaman Brş. N. EİH Yenileme;** tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Öncelik durumu değerlendirilmektedir.

**Akkuyu NGS- Konya-4 EİH;** tesis çalışmaları devam etmektedir.

**Selvili TM;** ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

**Akkuyu NGS- Seydişehir EİH;** tesis faaliyetleri devam etmektedir.

### **NEVŞEHİR**

**Ürgüp 380 TM;** tesis faaliyetleri tamamlanmış olup 2022 Yatırım Programından çıkarılmıştır.

**Nevşehir- Derinkuyu EİH;** tesis ihalesi yapılmıştır.

## **5.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)**

**Tablo 11: Kamu Yatırımları Kapsamında EÜAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ | 36.695.000   | 36.695.000        | 36.695.000               | 27.652.460          | 95                            |
| <b>KIRIKKALE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kapulukaya HES Ulaşım Yolunda Kaplama Yapılması   | 2.000.000    | 1.500.000         | 1.500.000                | 0                   | 0                             |
| Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi   | 8.000.000    | 5.000.000         | 5.000.000                | 1000                | 0                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü ile Bağlı Santrallarda Çelik Yapıların Kumlanması ve Boyanması İşİ | 1.000.000    | 750.000           | 750.000                  | 0                   | 0                             |
| Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması   | 1.000.000    | 800.000           | 800.000                  | 0                   | 0                             |
| Hirfanlı HES'in Rehabilitasyonu   | 198.000.000  | 50.000.000        | 50.000.000               | 38.619.552          | 0                             |

### **KARAMAN**

**Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ;** iş programına göre çalışmalar devam etmektedir.

### **KIRIKKALE**

**Kapulukaya HES Ulaşım Yolunda Kaplama Yapılması;** yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmış olup ödenek teminini müteakip ihale çalışmalarına başlanacaktır.

**Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi;** 10.08.2021 tarihinde firma ile sözleşme imzalanmış olup proje devam etmektedir.

### **KIRŞEHİR**

**Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü ile Bağlı Santrallarda Çelik Yapıların Kumlanması ve Boyanması İşİ;** 2020 Yılında proje tamamlanmış olup 2022 Yılı Yatırım Programından çıkarılmıştır.

**Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması;** yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmış olup ihale çalışmalarına başlanacaktır.

**Hirfanlı HES'in Rehabilitasyonu;** 28 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalanarak tasarım çalışmaları başlamıştır.

## **5.3. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EİGM)**

### **AKSARAY**

**IPA 2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAS) ile Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN) için Yenilenebilir Enerji Ekipman Alımı Projesi;** proje kapsamında, 2 MWe GES kurulacak alanın belirlenmesi için fizibilite raporu hazırlanmıştır. Sahada zemin etüdü yapılmıştır. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlemiş olup GES'e ilişkin projeler onaylanmıştır. Merkezi finans ve ihale birimi tarafından 14.12.2021 tarihinde ihale duyurusu yayımlanmış olup 28.02.2022 tarihinde ihale değerlendirme süreci başlayacaktır.

### **KONYA**

**YEKA GES 1;** 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması" ilanı kapsamında 20.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen yarışma sonucu 15.09.2017 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında; Türkiye'nin ve bölgenin en büyük ve entegre ilk güneş paneli üretim fabrikası ile 10 yıl süreyle AR-GE faaliyetlerinin yürütüleceği AR-GE Merkezinin kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca

1000 MWe /1300 MWm kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinin Karapınar'da kurulmasına yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülmektedir. 09.12.2021 tarihi itibarıyla Karapınar YEKA-1 GES'in toplam 439,04 MWe'lik kısmı işletmeye alınmıştır.

### **NİĞDE**

**YEKA RES 1;** KOP illerini kapsayan Kayseri-Niğde bağlantı bölgesinde toplam 250 MWe bağlantı kapasitesi için 13.04.2017 tarih ve 30037 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı" kapsamında 03.08.2017 tarihinde yapılan yarışma sonucu 26.02.2018 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında rüzgâr türbini fabrikası ve AR-GE merkezinin kurulumu 2020 yılında İzmir'de tamamlanmıştır. YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan konsorsiyumun RES Şirketine 24.09.2020 tarihinde 6 adet RES projesi için 2 yıl süreli ön lisanslar verilmiştir. Projeler toplam 250 MWe gücünde olmak üzere 2 tanesi Sivas'ta yer almaktadır. Şirket tarafından söz konusu projelere ilişkin Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne yapılmıştır. 27.12.2021 tarihinden itibaren ÇED sürecine ilişkin çalışmalara başlanmıştır.

**YEKA GES 4;** KOP illerini kapsayan Niğde / Bor bağlantı bölgesinde 3 adet 100 MWe bağlantı kapasitesi için YEKA GES-4 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte YEKA GES-4 Yarışma Dokümanları Bakanlık web sayfasının duyurular kısmında ilan edilmiştir.

### **KIRIKKALE, KIRŞEHİR, YOZGAT**

**YEKA GES 5;** Kırıkkale bağlantı bölgesi için 20 MWe, Kırşehir bağlantı bölgesi için 10 MWe ve Yozgat bağlantı bölgesi için 20 MWe olacak şekilde YEKA GES-5 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 30.09.2021 tarih ve 31614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve YEKA GES-5 Yarışma Dokümanları Bakanlık internet sayfasının duyurular kısmında ilan edilmiştir.

### **AKSARAY, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, YOZGAT**

**YEKA GES 3;** 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı" kapsamında 26-29 Nisan ve 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Aksaray 3 adet 10 MWe, Kırşehir 2 adet 10 MWe, Nevşehir 2 adet 10 MWe, Yozgat için de 2 adet 15 MWe bağlantı kapasitesinin tahsisine yönelik 9 adet güneş enerjisine dayalı YEKA Kullanım Hakkı Yarışması (YEKA GES-3) gerçekleştirilmiştir. 01.07.2021 tarihinde YEKA GES-3 Yarışmalarını kazanan tüzel kişilerle sözleşmeler imzalanmıştır. 31.08.2021 tarihine kadar YEKA GES-3 Yarışmalarını kazananlar tarafından önerilen aday YEKA'lar, Bakanlık internet sayfasında 23.09.2021 tarihinde ilan edilmiş ve söz konusu alanların YEKA olarak ilanına yönelik detay çalışmalar kapsamında 24.09.2021 tarihinde yazılan resmi yazılarla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur. Önerilen aday YEKA'ların ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda YEKA ilanına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Değerlendirme sonucu uygun bulunmayan sahalarda proje sahiplerine 60 gün içerisinde en az 2 adet Aday YEKA önermeleri gerektiğine ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

### **AKSARAY, KARAMAN, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KONYA, NEVŞEHİR, NİĞDE, YOZGAT**

**YEKA RES 3;** Aksaray - Kırşehir - Nevşehir bağlantı bölgesi için 70 MWe, Karaman - Mersin bağlantı bölgesi için 70 MWe, Ankara - Kırıkkale - Çankırı bağlantı bölgesi için 50 MWe, Konya bağlantı bölgesi için 50 MWe, Kayseri - Niğde bağlantı bölgesi için 90 MWe, Yozgat bağlantı bölgesi için 50 MWe olacak şekilde "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Düzeltme İlanı" metni (YEKA RES-3 Yarışmaları) Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere 30.09.2021 tarihinde

Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanı ile yarışma başvurularının alınması 27.04.2022 tarihine ertelenmiştir.

#### 5.4. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA)

**Tablo 12 Kamu Yatırımları Kapsamında MTA Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                                     |              |                   |                          |                     |                               |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 581.600      | 575.864           | 581.600                  | 345.209             | 90                            |
| Tersiyer Havzaları Endüstriyel Hammadde Aramaları  | 517.633      | 416.300           | 517.633                  | 515.313             | 94                            |
| Orta-Doğu Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları       | 439.200      | 439.200           | 439.200                  | 437.217             | 100                           |
| Jeoloji Araştırmaları                              | 126.741      | 62.901            | 126.741                  | 39.457              | 26                            |
| <b>KARAMAN</b>                                     |              |                   |                          |                     |                               |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 581.600      | 575.864           | 581.600                  | 345.209             | 90                            |
| İleri Teknoloji Elementleri Aramaları              | 249.489      | 228.781           | 249.489                  | 25.400              | 20                            |
| Jeoloji Araştırmaları                              | 126.741      | 62.901            | 126.741                  | 39.457              | 26                            |
| <b>KIRIKKALE</b>                                   |              |                   |                          |                     |                               |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 581.600      | 575.864           | 581.600                  | 345.209             | 90                            |
| Tersiyer Havzaları Endüstriyel Hammadde Aramaları  | 517.633      | 416.300           | 517.633                  | 515.313             | 94                            |
| Orta-Doğu Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları       | 439.200      | 439.200           | 439.200                  | 437.217             | 100                           |
| Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları | 3.811.500    | 2.186.500         | 3.811.500                | 3.763.948           | 100                           |
| Jeoloji Araştırmaları                              | 126.741      | 62.901            | 126.741                  | 39.457              | 26                            |
| <b>KIRŞEHİR</b>                                    |              |                   |                          |                     |                               |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 581.600      | 575.864           | 581.600                  | 345.209             | 90                            |
| Tersiyer Havzaları Endüstriyel Hammadde Aramaları  | 517.633      | 416.300           | 517.633                  | 515.313             | 94                            |
| Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları | 3.811.500    | 2.186.500         | 3.811.500                | 3.763.948           | 100                           |
| Jeoloji Araştırmaları                              | 126.741      | 62.901            | 126.741                  | 39.457              | 26                            |
| <b>KONYA</b>                                       |              |                   |                          |                     |                               |
| Batı Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 1.417.545    | 1.906.063         | 1.417.545                | 474.662             | 10                            |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 581.600      | 575.864           | 581.600                  | 345.209             | 90                            |
| Tersiyer Havzaları Endüstriyel Hammadde Aramaları  | 517.633      | 416.300           | 517.633                  | 515.313             | 94                            |
| İleri Teknoloji Elementleri Aramaları              | 249.489      | 228.781           | 249.489                  | 25.400              | 20                            |
| Jeoloji Araştırmaları                              | 126.741      | 62.901            | 126.741                  | 39.457              | 26                            |
| <b>NEVŞEHİR</b>                                    |              |                   |                          |                     |                               |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 581.600      | 575.864           | 581.600                  | 345.209             | 90                            |
| Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları | 3.811.500    | 2.186.500         | 3.811.500                | 3.763.948           | 100                           |
| Jeoloji Araştırmaları                              | 126.741      | 62.901            | 126.741                  | 39.457              | 26                            |
| <b>NİĞDE</b>                                       |              |                   |                          |                     |                               |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 581.600      | 575.864           | 581.600                  | 345.209             | 90                            |
| Tersiyer Havzaları Endüstriyel Hammadde Aramaları  | 517.633      | 416.300           | 517.633                  | 515.313             | 94                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Jeoloji Araştırmaları                              | 126.741      | 62.901            | 126.741                  | 39.457              | 26                            |
| <b>YOZGAT</b>                                      |              |                   |                          |                     |                               |
| Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları               | 581.600      | 575.864           | 581.600                  | 345.209             | 90                            |
| Tersiyer Havzaları Endüstriyel Hammadde Aramaları  | 517.633      | 416.300           | 517.633                  | 515.313             | 94                            |
| Karadeniz Bölgesi Kömür Aramaları                  | 1.044.444    | 792.444           | 1.044.444                | 1.027.440           | 100                           |
| Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları | 3.811.500    | 2.186.500         | 3.811.500                | 3.763.948           | 100                           |
| Jeoloji Araştırmaları                              | 126.741      | 62.901            | 126.741                  | 39.457              | 26                            |

**Batı Anadolu Metalik Maden Aramaları;** projenin KOP ilini içeren kamp alt uygulamaları kapsamında; 11.497,40 m sondaj ve 150 km<sup>2</sup> jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır.

**Tersiyer Havzaları Endüstriyel Hammadde Aramaları;** proje kapsamında; 19.355,30 m sondaj, 45.623 m jeofizik kuyu log ölçümü ve 1.027 km<sup>2</sup> jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır.

**İleri Teknoloji Elementleri Aramaları;** projenin KOP illerini içeren kamp alt uygulamaları kapsamında; 1.327,70 m sondaj, 2.685 m jeofizik kuyu log ölçümü, 26 km<sup>2</sup> jeolojik etüt ve 500 km<sup>2</sup> uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

**Karadeniz Bölgesi Kömür Aramaları;** proje kapsamında; 14.990,40 m sondaj, 22.626 m jeofizik kuyu log ölçümü, 540 km<sup>2</sup> jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır.

**Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları;** proje kapsamında; 56.778,70 m sondaj, 58.157 m jeofizik kuyu log ölçümü, 300 km<sup>2</sup> jeolojik etüt, 3.000 km<sup>2</sup> uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

**Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları;** proje kapsamında; 19.722,20 m sondaj, 2.700 m jeofizik kuyu log ölçümü, 625 km<sup>2</sup> jeolojik etüt ve 1.100 km<sup>2</sup> uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

**Orta - Doğu Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları;** proje kapsamında; 1.169,40 m sondaj, 17.383,20 m jeofizik kuyu log ölçümü, 2.500 km<sup>2</sup> uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

**Jeoloji Araştırmaları;** projenin KOP ilini içeren kamp alt uygulamaları kapsamında; 3.100 km<sup>2</sup> kenarlaştırma, 360.000 m<sup>2</sup> topoğrafik etüt çalışmaları yapılmıştır.

## 5.5. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ)

Tablo 13 Kamu Yatırımları Kapsamında BOTAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı  | Proje Tutarı   | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)             |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---|
| <b>AKSARAY</b>                                   |                |                   |                          |                     |   |
| Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama              | 24.669.217.000 | 2.266.314.000     | 2.266.314.000            | 1.766.314.000       | 97,21<br>(I. Etap)<br>51,02<br>(II. Etap) |
| Yenikent Pig-Aksaray Ayrımı Doğal Gaz Loop Hattı | 10.727.000     | 1.849.000         | 1.363.000                | 1.362.230           | 100                                       |

### **AKSARAY**

**Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama;** I. Etap ve II. Etap çalışmaları aynı anda devam etmektedir.

**Yenikent Pig-Aksaray Ayrımı Doğal Gaz Loop Hattı;** projenin 15.03.2021 tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmıştır.

## 6. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

### 6.1 KREDİ VE YURLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 14: Kamu Yatırımları Kapsamında GSB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri**

| Proje Adı                                 | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>KONYA</b>                              |              |                   |                          |                     |                               |
| 2000 Kişilik Yurt İnşaatı                 | 115.000.000  | 5.000.000         | 30.000.000               | 29.373.285          | 100                           |
| Konya 2000 Kişilik (2.Kısım) Yurt İnşaatı | 115.000.000  | 15.000.000        | 36.000.000               | 35.547.883          | 90                            |
| <b>KIRŞEHİR</b>                           |              |                   |                          |                     |                               |
| 750 Kişilik Yurt İnşaatı (2.Kısım)        | 61.201.000   | 10.000.000        | 26.100.000               | 26.027.709          | 100                           |
| Kaman 300 Kişilik Yurt İnşaatı            | 45.950.000   | 10.000.000        | 2.000.000                | 0                   | 0                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>                           |              |                   |                          |                     |                               |
| 250 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı            | 36.000.000   | 8.000.000         | 13.000.000               | 12.124.191          | 95                            |
| <b>YOZGAT</b>                             |              |                   |                          |                     |                               |
| Sorgun 300 Kişilik Yurt İnşaatı           | 30.000.000   | 5.000.000         | 2.000                    | 0                   | 0                             |

#### **KONYA**

**2000 Kişilik Yurt İnşaatı;** inşaat tamamlanmıştır.

**Konya 2.Kısım 2000 Kişilik Yurt İnşaatı;** inşaat tamamlanmıştır.

#### **KIRŞEHİR**

**750 Kişilik Yurt İnşaatı (2. Kısım);** inşaat tamamlanmıştır.

**300 kişilik Kaman Yurt İnşaatı;** Kırşehir Kaman 300 kişilik yurt projesi, Kırşehir 300 kişilik yurt projesi olmuştur. Proje aşamasındadır.

#### **NEVŞEHİR**

**250 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı;** inşaat tamamlanmıştır.

#### **YOZGAT**

**300 Kişilik Sorgun Yurt İnşaatı;** proje aşamasındadır.

### 6.2 SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 15: Kamu Yatırımları Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler**

| Proje Adı              | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>         |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez Spor Salonu     | 40.000.000   | 23.150.231        | 23.150.231               | 23.150.231          | 100                           |
| Merkez Gençlik Merkezi | 6.000.000    | 847.000           | 847.000                  | 0                   | 0                             |
| <b>KARAMAN</b>         |              |                   |                          |                     |                               |
| Karaman Stadyumu       | 150.000.000  | 8.500.000         | 36.100.000               | 36.091.558          | 75                            |
| <b>KIRIKKALE</b>       |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı                                       | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kırıkkale Merkez 3500 Kişilik Spor Salonu       | 60.000.000   | 6.000.000         | 6.000.000                | 0                   | 0                             |
| <b>KONYA</b>                                    |              |                   |                          |                     |                               |
| Veledrom Yapımı                                 | 125.000.000  | 125.000.000       | 125.000.000              | 124.982.500         | 50                            |
| Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antreman Salonu) | 37.750.000   | 5.350.000         | 29.600.000               | 29.587.675          | 100                           |
| Olimpik Yüzme Havuzu                            | 36.800.000   | 3.000.000         | 32.200.000               | 32.196.715          | 100                           |
| Hadim Spor Kompleksi                            | 9.000.000    | 500.000           | 620.000                  | 615.852             | 100                           |
| Kadınhanı Gençlik Merkezi                       | 5.990.000    | 4.000.000         | 4.000.000                | 3.987.512           | 100                           |
| Karatay Gençlik Merkezi                         | 4.000.000    | 800.000           | 800.000                  | 2.000               | 100                           |
| Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu              | 10.900.000   | 4.000.000         | 6.160.000                | 6.157.235           | 100                           |
| Güneysınır Gençlik Merkezi                      | 4.000.000    | 800.000           | 800.000                  | 0                   | 75                            |

### **AKSARAY**

**Merkez Gençlik Merkezi;** proje aşamasındadır.

**Merkez Spor Salonu;** geçici kabul aşamasındadır.

### **KARAMAN**

**Karaman Stadyumu;** yapımı devam etmektedir.

### **KIRIKKALE**

**Kırıkkale Merkez 3500 Kişilik Spor Salonu;** proje aşamasındadır.

### **KONYA**

**Merkez Veledrom Yapımı;** geçici kabul aşamasındadır.

**Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antreman Salonu);** geçici kabul aşamasındadır.

**Olimpik Yüzme Havuzu;** geçici kabul aşamasındadır.

**Hadim Spor Kompleksi;** geçici kabul aşamasındadır.

**Kadınhanı Gençlik Merkezi;** yapımı tamamlanmıştır.

**Karatay Gençlik Merkezi;** yapımı tamamlanmıştır.

**Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu;** geçici kabul aşamasındadır.

**Güneysınır Gençlik Merkezi;** proje aşamasındadır.

## 7. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

**Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                         | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Aksaray Sultanhanı Hükümet Konağı | 12.500.000   | 269               | 4.500.000                | 4.500.000           | 100                           |
| Konya Karapınar Hükümet Konağı    | 15.295.539   | 3.000.000         | 12.811.095               | 12.811.095          | 100                           |
| Konya Kulu Hükümet Konağı         | 14.981.516   | 3.500.000         | 7.935.855                | 7.935.855           | 69                            |
| Konya Meram Hükümet Konağı        | 31.102.198   | 3.000.000         | 25.530.044               | 25.530.044          | 88                            |
| Konya Cihanbeyli Hükümet Konağı   | 15.750.000   | 75                | 75                       | 0                   | 0                             |
| Niğde Merkez Hükümet Konağı       | 58.182.850   | 4.000.000         | 42.597.074               | 42.597.074          | 89                            |
| Yozgat Sorgun Hükümet Konağı      | 29.724.000   | 171               | 3.185.009                | 3.185.009           | 12                            |

KOP İllerinde hükümet konağı yapım işlerinde 2021 yılı 4. Rapor dönemi sonu itibariyle 96.559.078 TL harcama yapılmıştır.

## 8. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

**Tablo 17: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Acemhöyük)                            | 284.278      | 176.860           | 176.860                  | 176.860             | 0                             |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Aşıklıhöyük)                          | 668.761      | 325.924           | 325.924                  | 325.924             | 0                             |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Büyükdeller)                          | 97.000       | 97.000            | 97.000                   | 97.000              | 0                             |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Mokisos/Nora)                         | 150.098      | 150.098           | 150.098                  | 150.098             | 0                             |
| Eşmekaya Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi                               | 1.975.791    | 1.100.000         | 1.100.000                | 875.000             | 0                             |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi                              | 1.100.000    | 1.100.000         | 875.000                  | 1.100.000           | 0                             |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Canhasan (I,II,III) Höyükleri Kazısı) | 72.000       | 72.000            | 72.000                   | 72.000              | 0                             |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi                              | 3.473.007    | 36.345            | 36.345                   | 36.345              | 0                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir Yeni Müze İkmal ve Teşhir Tanzimi                                  | 10.950.000   | 9.798.000         | 9.798.000                | 9.449.220           | 51                            |
| Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Kurutlu Fosil Kazısı)                 | 114.000      | 69.000            | 69.000                   | 69.000              | 0                             |
| Kültür Merkezi Kütüphane müze ve diğer inşaatlar                            | 16.190.361   | 9.798.000         | 8.692.835                | 7.192.835           | 95                            |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Karatay İsmil Mahallesi M30D1 Paftada Jeotermal Sondaj Çalışması            | 4.200.000    | 1.000.000         | 500.000                  | 500.000             | 100                           |
| Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi                     | 0            | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| Yalbürt Hitit Anıtı Çevre Düzenleme Rölöve Projesi                          | 54.000       | 51.620            | 51.620                   | 51.620              | 0                             |
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kubadabad)                            | 154.000      | 69.000            | 69.000                   | 69.000              | 0                             |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Çatalhöyük)   | 503.683      | 126.000           | 126.000                  | 126.000             | 0                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Meryem Ana Kilisesi Restorasyonu  | 5.073.503    | 5.073.503         | 5.073.503                | 644.843             | 15                            |
| Bektaş Efendi Türbesi Basit Onarım  | 1.112.753    | 1.112.753         | 1.112.753                | 116.247             | 60                            |
| Merkez Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı   | 318.600      | 147.600           | 147.600                  | 147.600             | 25                            |
| Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Sofular Fosil Kazısı)   | 21.482       | 21.482            | 21.482                   | 21.482              | 0                             |
| Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Yeniaylacık Fosil Kazısı)   | 63.000       | 63.000            | 63.000                   | 63.000              | 0                             |
| Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Ovaören Höyük Kazısı)   | 317.970      | 277.970           | 277.970                  | 277.970             | -                             |
| Kozaklı Termal Turizm Merkezi İçinde Bulunan Emek Mahallesi Kaplıca Caddesi, Taşlıhöyük Caddelerinde Yürüyüş Yolu Düzenlemesi İşİ   | 3.340.000    | 1.240.000         | 1.240.000                | 1.240.000           | 65                            |
| Kozaklı İlçesi Altınsu Mahallesinde Bulunan Jeotermal Boruların Yenilenmesi İşİ   | 2.844.250    | 2.300.000         | 2.300.000                | 2.300.000           | 0                             |
| Nevşehir Mustafapaşa Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları İçerisinde Kalan 10.000 Yataklı Mustafapaşa Turizm Merkezi İçerisindeki NOM 2012/11 ve Er.338941 No.lu Sahada Çıkarılan Jeotermal Su Dağıtım Hattı Projesi Yapım İşİ | 3.088.224    | 1.000.000         | 1.000.000                | 1.000.000           | 0                             |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Niğde Konakları (Bakanlıkça Kamulaştırılan 7 Konak) Projeleri Yapımı  | 290.160      | 0                 | 0                        | 0                   | 62                            |
| Ulukışla Çiftahan Termal Turizm Merkezi Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi   | 8.708.000    | 1.500.000         | 1.500.000                | 1.500.000           | 0                             |
| Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tyana Antik Kenti Kazısı)   | 362.620      | 287.620           | 287.620                  | 287.620             | 0                             |
| Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tepecik-Çiftlik Höyük Kazısı)   | 198.600      | 102.000           | 102.000                  | 102.000             | 0                             |
| Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Kayırlı-Değirmenyolu Höyük)   | 55.650       | 20.000            | 20.000                   | 20.000              | 0                             |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi  | 204.650      | 204.650           | 204.650                  | 204.650             | 75                            |
| Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi   | 459.000      | 459.000           | 459.000                  | 459.000             | 50                            |
| Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi   | 860.705      | 860.705           | 860.705                  | 860.705             | 50                            |
| Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı Projeleri Yapımı  | 3.844.971    | 3.673.000         | 3.673.000                | 0                   | 0                             |

### **AKSARAY**

**Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük, Aşıklıhöyük, Büyükdeller, Mokisos/Nora);** projelerde ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

**Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi;** Eski Belediye tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen taşınmazda kütüphane hizmetleri verilmesine yönelik ihale çalışmaları devam etmektedir.

## KARAMAN

**Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Canhasan (I,II,III) Höyükleri Kazısı);** projede ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

**Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi;** projede Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesinin büyük onarım projesi hazırlanmıştır.

## KIRŞEHİR

**Kırşehir Yeni Müze İkmal ve Teshir Tanzimi;** iş devam etmektedir. Sözleşmesine göre %47, 87 keşif artışı meydana gelmiştir. Bu doğrultuda proje tutarı ve süre uzatımı revize edilmiştir. Yeni iş bitim tarihi 07.08.2022 olarak belirlenmiştir.

**Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Kurutlu Fosil Kazısı);** projede ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

## KONYA

**Karatay İsmil Mahallesi M30D1 Paftada Jeotermal Sondaj Çalışması;** 2021 Yılı Yatırım Programında ayrılan ödenek Karatay Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. Proje, Karatay Belediye Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir.

**Kamu Eliyle Yapıtılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi;** Güneysınır Belediyesi tarafından yaptırılacak kütüphane binası yapımına destek verilmesi onayı alınmış ve protokol imzalanmıştır. Kütüphanenin bina yapım projesi çalışmaları Güneysınır Belediyesi tarafından devam etmektedir.

**Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Kubadabad, Çatalhöyük);** projelerde ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

**Yalburt Hitit Anıtı Çevre Düzenleme Rölöve Projesi;** iş tamamlanmıştır.

## NEVŞEHİR

**Meryem Ana Kilisesi Restorasyonu;** iş tamamlanmıştır.

**Bektaş Efendi Türbesi Basit Onarım;** iş tamamlanmıştır.

**Merkez Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı;** 2. aşama çalışmaları tamamlanmış olup 3. aşama çalışmaları devam etmektedir.

**Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Sofular Fosil Kazısı, Yeniyaylacık Fosil Kazısı, Ovaören Höyük Kazısı);** projelerde ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

**Kozaklı Termal Turizm Merkezi İçinde Bulunan Emek Mahallesi Kaplıca Caddesi, Taşlıhöyük Caddelerinde Yürüyüş Yolu Düzenlemesi İş;** proje Kozaklı Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.

**Kozaklı İlçesi Altınsu Mahallesinde Bulunan Jeotermal Boruların Yenilenmesi İş;** proje Kozaklı Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.

## NİĞDE

**Niğde Konakları (Bakanlıkça Kamulaştırılan 7 Konak) Projeleri Yapımı;** iş tamamlanmıştır.

**Ulukışla Çiftehane Termal Turizm Merkezi Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi;** proje İl Özel İdaresince yürütülmektedir.

**Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tyana Antik Kenti Kazısı, Tepecik-Çiftlik Höyük Kazısı, Kayırlı-Değirmenyolu Höyük);** projelerde ödenek yetersizliği bulunmaktadır.

## YOZGAT

**Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi;** projede Doğan kent İlçe Halk Kütüphanesi tamamlanıp hizmete açılmıştır. Şefaati İlçe Halk Kütüphanesinde ise çalışmalar devam etmektedir.

**Kamu Eliyle Yaptırılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi;** projede Boğazlıyan ve Sorgun Belediyeleri tarafından yaptırılacak kütüphane binalarına proje kapsamında destek verilmesi için onay alınmış ve protokol yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

## 8.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 18: Kamu Yatırımları Kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez İkinci Kılıçarslan Kümbeti ve Kırkkızlar Köşkü   | 2.306.410    | 1.522.612         | 1.522.612                | 1.522.612           | 60                            |
| Merkez Melik Mahmut Gazi Hangahı (Darphane) Onarımı     | 2.633.892    | 433.039           | 433.039                  | 0                   | 80                            |
| Merkez Eğri Minareli Cami                               | 1.305.355    | 477.976           | 477.976                  | 232.545             | 85                            |
| <b>KARAMAN</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Ermenek Karamanoğlu Hamamı                              | 2.234.920    | 1.204.574         | 1.204.574                | 621.080             | 30                            |
| Merkez Ömer Kavas Evi Onarımı                           | 8.019.215    | 923.401           | 923.401                  | 534.888             | 100                           |
| Merkez Yeşildere Kinise Camii                           | 1.297.240    | 430.671           | 430.671                  | 430.671             | 100                           |
| Ayrancı Pınarkaya Ulu Camii                             | 3.084.751    | 1.943.118         | 1.943.118                | 1.943.118           | 95                            |
| <b>KIRŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez Buçuklu Cami                                     | 2.219.656    | 1.176.934         | 1.176.934                | 1.042.721           | 60                            |
| Merkez Cacabey Medresesi                                | 20.532.000   | 20.532.000        | 0                        | 0                   | 0                             |
| <b>KONYA</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Akşehir İmaret (Hasan Paşa) Camii                       | 3.696.108    | 752.571           | 752.571                  | 752.571             | 100                           |
| Doğanhisar Pazar (Çarşı) Camii                          | 1.053.718    | 402.572           | 402.572                  | 402.572             | 90                            |
| Meram Kürkçü Mescidi                                    | 1.835.110    | 687.606           | 687.606                  | 687.606             | 100                           |
| Selçuklu Zazadin ( Saadettin Köpek ) Hanı               | 1.801.465    | 854.724           | 854.724                  | 854.724             | 100                           |
| Beyşehir Eşrefoğlu Camii                                | 2.275.151    | 198.304           | 198.304                  | 198.304             | 100                           |
| Karatay Şerafettin Camii                                | 3.400.073    | 1.567.459         | 1.567.459                | 1.083.340           | 70                            |
| Meram Hoca Hasan Mescidi                                | 1.399.582    | 1.140.219         | 1.140.219                | 1.140.219           | 50                            |
| Hüyük Tolca Şeyh Şahabettin Camii                       | 2.085.978    | 2.016.384         | 2.016.384                | 2.016.384           | 95                            |
| <b>NEVŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Cami, Medrese) Onarım İşi | 30.622.700   | 16.333.876        | 16.333.876               | 10.314.339          | 95                            |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez Sungurbey Camii ve Türbesi İkmal İnşaatı         | 7.400.798    | 6.968.513         | 6.968.513                | 432.284             | 10                            |
| Merkez Bor Yeni Hamam                                   | 1.338.879    | 1.034.636         | 1.034.636                | 1.338.879           | 70                            |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Şefaati Tokmak Hasan Paşa Cami                          | 3.968.515    | 3.968.515         | 0                        | 0                   | 0                             |

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından KOP illerindeki projelere 2021 yılında 25.244.614 TL harcama yapılmıştır.

## 9. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

**Tablo 19: Kamu Yatırımları Kapsamında MEB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>AKSARAY</b>   |              |                   |                          |                     |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 70.400.000   | 7.560.000         | 7.560.000                | 6.500.000           |
| <b>KARAMAN</b>   |              |                   |                          |                     |
| İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları                                    | 7.800.000    | 936.000           | 936.000                  | 0                   |
| Okul Spor Salonları  | 4.900.000    | 588.000           | 588.000                  | 0                   |
| <b>KIRIKKALE</b>   |              |                   |                          |                     |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı (İlköğretim)                                   | 2.555.000    | 0                 | 2.555.000                | 2.555.000           |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı (Anaokulu)                                     | 3.059.521    | 2.500.000         | 3.059.521                | 3.059.521           |
| <b>KIRŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 74.000.000   | 30.000.000        | 31.669.443               | 31.669.443          |
| <b>KONYA</b>   |              |                   |                          |                     |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı (İlköğretim)                                   | 112.600.000  | 112.600.000       | 112.600.000              | 3.357.804           |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı (Anaokulu)                                     | 2.568.654    | 2.200.000         | 2.568.654                | 2.568.654           |
| Anadolu Lisesi İnşaatları  | 62.500.000   | 7.500.000         | 7.500.000                | 0                   |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 21.500.000   | 7.974.790         | 13.474.790               | 481.135             |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları   | 6.000.000    | 4.520.185         | 4.520.185                | 3.333.488           |
| Öğretmenevi ve Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü İnşaatları                                | 8.500.000    | 6.210.000         | 6.210.000                | 2.176.770           |
| Özel Eğitim Kurumu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Muhtelif İnşaatları             | 14.000.000   | 7.000.000         | 7.555.752                | 7.555.752           |
| Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye Muhtelif İnş.               | 6.000.000    | 900.000           | 900.000                  | 0                   |
| İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları                                    | 5.000.000    | 1.950.000         | 2.437.500                | 0                   |
| <b>NEVŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |
| Güzel Sanatlar Lisesi  | 32.000.000   | 15.500.000        | 18.942.686               | 18.942.686          |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 11.345.251   | 5.500.000         | 11.345.251               | 11.345.251          |
| <b>NİĞDE</b>   |              |                   |                          |                     |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 38.500.000   | 24.361.689        | 24.361.689               | 17.209.293          |
| Öğrenci Pansiyonu İnşaatları   | 17.400.000   | 2.088.000         | 2.088.000                | 0                   |
| Özel Eğitim Kurumu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Muhtelif İnş.                   | 13.808.812   | 7.144.952         | 7.144.952                | 4.744.012           |
| <b>YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |
| Anadolu Lisesi İnşaatları  | 12.800.000   | 1.920.000         | 1.920.000                | 1.300.000           |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları | 22.000.000   | 9.516.400         | 9.516.400                | 0                   |
| İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları                                    | 21.600.000   | 2.592.000         | 2.592.000                | 0                   |
| Okul Spor Salonları  | 6.500.000    | 900.000           | 900.000                  | 0                   |
| Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı  | 7.750.000    | 2.000.000         | 7.750.000                | 7.750.000           |

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılsonu itibariyle KOP Bölgesi illerinde uygulanacak projelere yönelik tahsis edilen 2021 yılı ödenek toplamı 290.695.823 TL olup, 2021 yılı gerçekleşen harcama tutarı 124.548.809 TL'dir.

## 10. SAĞLIK BAKANLIĞI

**Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray Merkez 7 Nolu ASHİ (EAH içi)   | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Aksaray- Merkez Cumhuriyet Sağlıkli Hayat Merkezi+ASM (6 AHB)  | 14.315.624   | 4.589.875         | 9.453.787                | 9.449.787           | 87                            |
| Aksaray Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak)  | 271.297.111  | 1.000.000         | 2.432.762                | 2.432.761           | 100                           |
| Aksaray Merkez Sağlık Mahallesi Aile Sağliğı Merkezi 4 AHB   | 2.275.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) +İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağliğı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ | 12.096.203   | 2.757.805         | 3.018.055                | 3.018.055           | 87                            |
| Aksaray Ortaköy Aile Sağliğı Merkezi (9 AHB) +Toplum Sağliğı Merkezi (T10) +112 ASHİ                                       | 6.557.108    | 2.016.655         | 1.112.215                | 1.112.214           | 100                           |
| <b>KARAMAN</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Karaman Başyayla ASM (2 AHB)+ TSM (T12)+112 ASHİ   | 4.147.500    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Karaman Devlet Hastanesi Ek Bina 200 Yatak   | 1.000.000    | 200.000           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Karaman Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı+10 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi+10 Yataklı Yoğun Bakım Servisi         | 11.720.591   | 1.201.132         | 4.758.063                | 4.758.062           | 10                            |
| Karaman Ermenek Güneyyurt Aile Sağliğı Merkezi (4-5 AHB)+ 112 ASHİ   | 2.849.000    | 262.500           | 38.940                   | 38.940              | 5                             |
| Karaman-Ermenek Hastane 1 Nolu ASHİ  | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Karaman Ermenek Kazancı Aile Sağliğı Merkezi (2 AHB)+ 112 Acil Sağlık İstasyonu + Lojman                                   | 3.500.000    | 2.000             | 40.287                   | 38.026              | 0                             |
| Karaman Merkez 10 Nolu Aile Sağliğı Merkezi 4 AHB  | 1.575.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Karaman-Merkez 1 Nolu Aile Sağliğı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi   | 14.456.714   | 1.822.275         | 6.109.932                | 6.109.932           | 98                            |
| Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağliğı Merkezi (4-5 AHB)   | 1.750.000    | 175.000           | 38.026                   | 38.026              | 0                             |
| Karaman Sarıveliler 3-4 hekimlik ASM+TSM (T13)+112 ASHİ  | 5.645.500    | 2.000             | 41.750                   | 38.940              | 0                             |
| <b>KIRIKKALE</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırıkkale-Balışeyh 112 ASHİ  | 1.455.254    | 651.515           | 731.104                  | 731.104             | 99                            |
| Kırıkkale-Çelebi TSM (T13)+ASM (1 AHB)+112 ASHİ  | 2.782.500    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale-Delice 112 ASHİ  | 1.698.309    | 651.515           | 1.698.309                | 1.698.309           | 95                            |
| Kırıkkale-Keskin 112 ASHİ  | 775.302      | 651.515           | 2.000                    | 0                   | 1                             |
| Kırıkkale-Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ   | 717.500      | 71.750            | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale-Merkez Fabrikalar 112 ASHİ   | 775.302      | 651.515           | 2.000                    | 0                   | 1                             |
| Kırıkkale Yahşihan Bayraktepe ASM (4 AHB)  | 1.575.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale- Yahşihan Aile Sağliğı Merkezi (4 AHB)+Toplum Sağliğı Merkezi (T11)  | 4.138.000    | 350.000           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale Yahşihan IRMAK ASM+112 ASHİ  | 1.715.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kırşehir Boztepe ASM (3AHB)+112 ASHİ   | 2.346.802    | 2.238.484         | 1.816.484                | 1.813.876           | 100                           |
| Kırşehir Çiçekdağı 1 Nolu ASHİ (Merkez)  | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırşehir Devlet Hastanesi (400 Yatak)  | 280.000.000  | 28.000.000        | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırşehir-Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu  | 717.500      | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırşehir-Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+112 Acil Sağlık İstasyonu               | 4.095.580    | 2.624.327         | 2.313.085                | 2.026.580           | 40                            |
| Kırşehir Merkez 1 nolu Medrese Sağlıklı Hayat Merkezi  | 11.346.992   | 5.532.100         | 4.361.247                | 4.361.247           | 30                            |
| Kırşehir-Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112)                                       | 5.206.394    | 2.161.767         | 3.137.395                | 3.137.394           | 100                           |
| Kırşehir Merkez Ahievran Kale Aile Sağlığı Merkezi 6 AHB   | 2.170.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırşehir-Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ  | 591.246      | 591.246           | 2.000                    | 0                   | 1                             |
| Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi 6 AHB +112   | 6.847.003    | 2.912.627         | 3.423.501                | 3.423.501           | 100                           |
| Kırşehir Merkez Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)+112 ASHİ   | 2.160.926    | 1.732.091         | 1.918.470                | 1.918.470           | 100                           |
| Kırşehir-Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (T6)+Aile Sağlığı Merkezi(5-6 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu | 11.452.558   | 4.589.899         | 9.060.776                | 9.060.776           | 90                            |
| Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina(25 Yatak)  | 19.000.000   | 3.000.000         | 12.242.744               | 12.242.744          | 40                            |
| Kırşehir-Mucur Solaklı 112 ASHİ  | 703.583      | 591.246           | 2.000                    | 0                   | 1                             |
| Kırşehir Mucur Yenice Toplum Sağlığı Merkezi T12+Aile Sağlığı Merkezi 6AHB   | 3.762.500    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Kırşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)   | 14.075.191   | 3.349.880         | 5.493.401                | 5.493.400           | 50                            |
| <b>KONYA</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya Akören Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)   | 14.560.020   | 1.100.050         | 4.153.330                | 4.153.330           | 12                            |
| Konya Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)  | 5.036.500    | 503.650           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak)   | 94.500.000   | 9.450.000         | 99.120                   | 99.120              | 0                             |
| Konya-Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi(T8)+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ   | 21.241.500   | 785.000           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya AMATEM (80 Yatak)  | 47.200.000   | 3.500.000         | 132.160                  | 132.160             | 0                             |
| Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit)   | 250.000      | 200.000           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ  | 2.684.844    | 1.506.426         | 150.611                  | 150.611             | 9                             |
| Konya-Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi (T8)+6 AHB ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi                                      | 22.354.150   | 11.757.000        | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)   | 1.328.635    | 167.475           | 111.650                  | 0                   | 0                             |
| Konya-Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10)+Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)  | 6.451.231    | 2.585.492         | 878.862                  | 836.261             | 20                            |
| Konya-Bozkır Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ  | 1.400.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |

T.C.  
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Konya-Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)  | 2.140.810    | 269.850           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü(T9)+112 ASHİ+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)   | 6.282.500    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Çumra Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)  | 14.305.140   | 1.342.600         | 1.199.514                | 1.199.513           | 10                            |
| Konya Derbent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)  | 12.453.000   | 2.490.600         | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Derbent Toplum Sağlığı Merkezi (T12)+ Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112   | 4.620.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 1                             |
| Konya Derebucak Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)   | 11.835.767   | 2.367.154         | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 ASHİ  | 3.500.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)  | 4.200.000    | 420.000           | 420.000                  | 0                   | 1                             |
| Konya Ereğli Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB)  | 5.281.355    | 204.390           | 406.780                  | 0                   | 0                             |
| Konya-Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü (T6)+6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu+Sağlıklı Hayat Merkezi | 12.250.000   | 2.450.000         | 211.000                  | 0                   | 0                             |
| Konya Hadim Toplum Sağlığı Merkezi (T12)+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ   | 4.200.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu ve Acil Servis          | 5.250.000    | 525.000           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10)+2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)  | 4.375.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Ilgın 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+112 ASHİ   | 5.955.950    | 750.750           | 1.969.041                | 1.969.041           | 65                            |
| Konya Ilgın- İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8) + Sağlıklı Hayat Merkezi + 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB) + 112 ASHİ             | 14.358.215   | 5.754.413         | 7.463.060                | 6.980.062           | 100                           |
| Konya-Kadınhanı Kolukısa ASM (2 AHB)   | 2.082.500    | 2.000             | 1.004.565                | 647.438             | 90                            |
| Konya-Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+ 112 ASHİ   | 8.829.800    | 113.000           | 1.211.033                | 1.211.033           | 8                             |
| Konya Karapınar Hotamış Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ  | 2.712.225    | 2.173.984         | 1.880.316                | 1.880.315           | 100                           |
| Konya-Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8)+Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASH   | 10.569.008   | 6.110.715         | 4.496.941                | 4.496.940           | 90                            |
| Konya Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+112 ASHİ  | 2.603.125    | 328.125           | 781.823                  | 781.823             | 80                            |
| Konya Kulu Devlet Hastanesi Ek Bina (100 Yatak)  | 112.000.000  | 8.750.000         | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Kulu Ömeranlı (Tavşançalı) Entegre İlçe Hastanesi (5 Yatak)+ ASM (3 AHB)   | 10.746.462   | 1.259.427         | 1.369.738                | 1.369.737           | 100                           |
| Konya Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ  | 4.375.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Konya Meram Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ   | 3.796.660    | 2.798.694         | 407.380                  | 0                   | 100                           |
| Konya Meram Aymanas Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB)  | 7.670.000    | 585.000           | 586.437                  | 0                   | 30                            |
| Konya Sarayönü Ladik Halıcı ASM 6AHB  | 2.170.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı (L1)   | 24.856.720   | 2.133.200         | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+112 ASHİ                                     | 2.950.500    | 442.575           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Ek Bina (75 Yatak)  | 52.500.000   | 5.250.000         | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8)+1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+Sağlıklı Hayat Merkezi | 12.686.590   | 599.150           | 5.224.443                | 4.642.880           | 80                            |
| Konya-Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10)+112 ASHİ                                   | 4.813.054    | 2.359.337         | 255.590                  | 0                   | 100                           |
| Konya Yunak Devlet Hastanesi (25 Yatak)   | 21.874.000   | 2.187.000         | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir Avanos Çalış Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)  | 1.749.300    | 220.500           | 147.000                  | 0                   | 0                             |
| Nevşehir Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ  | 2.040.850    | 257.250           | 171.500                  | 0                   | 0                             |
| Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADMS                                   | 90.643.872   | 1.000.000         | 1.012.547                | 1.012.547           | 100                           |
| Nevşehir Göreme Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)  | 1.166.200    | 147.000           | 98.000                   | 0                   | 0                             |
| Nevşehir Kozaklı Devlet Hastanesi (30 Yatak)  | 30.160.903   | 6.032.181         | 9.600.669                | 9.600.668           | 33                            |
| Nevşehir Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)  | 5.391.000    | 403.725           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Nevşehir Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)   | 2.040.850    | 257.250           | 171.500                  | 0                   | 0                             |
| Nevşehir Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Hayat Merkezi   | 9.883.545    | 245.825           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Nevşehir-Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB)+112 ASHİ   | 4.200.000    | 630.000           | 420.000                  | 0                   | 0                             |
| <b>NİĞDE</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Niğde ADMS (60 Ünit)  | 40.490.000   | 485.526           | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Niğde Bor Cumhuriyet ASM (4AHB)   | 1.575.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Niğde Bor FTR Hastanesi (250 Yatak)   | 175.000.000  | 17.500.000        | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Niğde Devlet Hastanesi (400 Yatak)  | 287.613.910  | 23.058.000        | 85.462.559               | 85.462.558          | 25                            |
| Niğde-Merkez 7 Nolu ASHİ  | 500.000      | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Niğde Merkez Efendibey ASM (4 AHB) + TSM + 112 ASHİ + İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği             | 15.435.000   | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Niğde Merkez İlhanlı Mah. ASM   | 1.402.855    | 2.000             | 249.484                  | 249.484             | 100                           |
| Niğde Merkez Ovacık ASM (2 AHB)   | 1.015.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Niğde-Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ                                 | 6.541.744    | 3.507.895         | 969.303                  | 746.595             | 60                            |
| <b>YOZGAT</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Yozgat Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi (T10)+112 ASHİ                             | 4.829.438    | 2.678.805         | 3.018.119                | 3.018.119           | 100                           |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Yozgat Boğazlıyan Merkez Mah. İlçe Sağlık Müdürlüğü T10+ ASM (2 AHB)               | 3.657.500    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Yozgat Çandır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)                                    | 12.150.460   | 1.100.050         | 4.256.623                | 4.256.623           | 31                            |
| Yozgat-Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi (T11)+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)           | 2.800.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Yozgat Merkez 2 nolu İstanbulluoğlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ          | 2.275.000    | 2.000             | 86.140                   | 86.140              | 0                             |
| Yozgat- Merkez 3 Nolu Yukarı Nohutlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)                  | 806.000      | 2.000             | 86.140                   | 86.140              | 0                             |
| Yozgat-Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)   | 3.343.435    | 1.362.880         | 1.207.372                | 1.207.372           | 100                           |
| Yozgat-Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi(T11)+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB )         | 4.000.728    | 3.052.689         | 2.604.610                | 2.604.610           | 99                            |
| Yozgat-Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi(T10)+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+112 ASHİ  | 4.774.535    | 1.589.781         | 1.050.326                | 1.050.326           | 100                           |
| Yozgat-Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi (T8) + Aile Sağlığı Merkezi ( 6AHB )+112 ASHİ | 4.553.297    | 2.292.970         | 1.929.763                | 1.929.762           | 100                           |
| Yozgat-Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)   | 3.426.526    | 1.740.573         | 1.487.818                | 1.487.818           | 100                           |
| Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina (100 Yatak)                                 | 109.935.880  | 21.987.176        | 43.951.959               | 43.951.959          | 35                            |

### **AKSARAY**

**Aksaray Merkez 7 Nolu ASHİ (EAH içi);** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Aksaray- Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi+ASM (6 AHB);** 06.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Aksaray Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak)** 23.02.2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 13.04.2018 tarihinde fiilen işe başlanılmıştır. Genel Müdürlük makam oluru ile Covid-19 salgını nedeniyle 60 gün ek süre verilmiştir. İş bitim tarihi 26.10.2020 olarak belirlenmiştir. 26.05.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Aksaray Merkez Sağlık Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi 4 AHB;** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) +İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +112 ASHİ** 15. 25.01.2021 tarihinde fiziki ilerleme %80 iken sözleşme feshedilmiştir. 21.05.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.07.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.07.2021 tarihinde yer teslimi yapılmış olup aynı tarihte fiili işe başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) +İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +112 ASHİ;** 05.02.2021 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

### **KARAMAN**

**Karaman Başyayla ASM (2 AHB) + TSM (T12) +112 ASHİ;** bölgede Hazineye ve Belediyeye ait uygun arsa olmadığından kamulaştırma yapılması planlanan bölgenin incelemesi yapılmış ve kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma süreci başlatılmıştır.

**Karaman Devlet Hastanesi Ek Bina 200 Yatak** SHGM'nin 07.01.2020 tarihli uygun görüşü üzerine eklenmiştir. 2021 yılı yatırım programında etüt proje kapsamına dahil edilmiştir. Merkez ilçesi Kırbağı mahallesinde bulunan taşınmaz üzerine yapılması planlanmaktadır.

**Karaman Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı+10 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi+10 Yataklı Yoğun Bakım Servisi;** 31.08.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 12.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB) + 112 ASHİ;** 24.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman-Ermenek Hastane 1 Nolu ASHİ;** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Karaman Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) + 112 Acil Sağlık İstasyonu + Lojman;** 13.02.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları tamamlanmıştır. Proje ihale için yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanılmıştır.

**Karaman Merkez 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 AHB;** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Karaman-Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi;** 20.11.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. 2022 Şubat ayında geçici kabulü yapılması planlanmaktadır.

**Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB);** 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje revizyonu hizmet alımı için teknik şartname ve maliyet çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman Sarıveliler ASM (3-4 AHB) +TSM (T13) +112 ASHİ;** 24.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

### **KIRIKKALE**

**Kırıkkale-Balışeyh 112 ASHİ;** yapım ihalesi 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 22.06.2021 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.

**Kırıkkale-Çelebi TSM (T13) +ASM (1 AHB) +112 ASHİ;** arsa tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

**Kırıkkale-Delice 112 ASHİ;** yapım ihalesi 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.

**Kırıkkale-Keskin 112 ASHİ;** yapım ihalesi 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

**Kırıkkale-Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ;** proje revize çalışmaları devam etmektedir.

**Kırıkkale-Merkez Fabrikalar 112 ASHİ;** yapım ihalesi 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

**Kırıkkale Yahsihan Bayraktepe ASM (4 AHB);** 26.08.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ve yapım ihalesi yetkisi verilmiştir.

**Kırıkkale- Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi (T11);** proje revize çalışmaları devam etmektedir.

**Kırıkkale Yahşihan IRMAK ASM (2 AHB) +112 ASHİ;** proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

### **KIRŞEHİR**

**Kırşehir Boztepe ASM 3 AHB+112;** 24.06.2020 tarihinde özel idare tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 27.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 11.08.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Kırşehir Çiçekdağı 1 Nolu ASHİ (Merkez);** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Kırşehir Devlet Hastanesi (400 Yatak);** 19.12.2017 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır. Ancak yatırım kapasitesi artışı yönündeki talep, SHGM tarafından değerlendirildiğinden proje süreci durdurulmuştur. 18.10.2019 tarihinde proje sözleşmesi feshedilmiştir. SHGM'nin 08.05.2020 tarihli yazısı ile yatak sayısı revizesi uygun görülmüştür. 2021 yılı yatırım programında 400 yatak olarak revize edilmiştir. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmış olup ve imar işlemleri devam etmektedir. 31.08.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 16.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

**Kırşehir-Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu;** uygun arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

**Kırşehir-Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi(T10) +112 Acil Sağlık İstasyonu;** 06.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Yüklenici firmanın talebi üzerine 4735 sayılı kanunun 19. maddesi sözleşme gereği fesih edilmiştir. İkmal ihalesi yapılacaktır.

**Kırşehir Merkez 1 nolu Medrese Sağlık Hayat Merkezi;** 10.02.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 08.04.2021 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. Yapı ruhsatı alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

**Kırşehir-Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112);** 17.06.2020 tarihinde özel idare tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 17.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 09.07.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Kırşehir Merkez Ahievran Kale Aile Sağlığı Merkezi 6 AHB;** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Kırşehir-Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ;** yapım ihalesi 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

**Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi 6 AHB +112;** 09.08.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Kırşehir Merkez Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ;** 28.07.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Kırşehir-Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Toplum Sağlığı Merkezi (T6) +Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB) +112 Acil Sağlık İstasyonu;** 10.08.2020 tarihinde özel idare tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina (25 Yatak);** 12.05.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 20.10.2020 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. 04.05.2021 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Kırşehir-Mucur Solaklı 112 ASHİ;** Yapım ihalesi toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 29.12.2020 tarihinde ana sözleşme yer teslimi yapılmıştır. 24.11.2021 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.

**Kırşehir-Mucur-Toplum Sağlığı Merkezi(T12) +Aile Sağlığı Merkezi (6AHB) +112 ASHİ;** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Kırşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM);** 07.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleşmiştir. 25.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

### **KONYA**

**Konya Akören Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak);** proje çalışmaları tamamlanmıştır. 23.03.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 26.05.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 26.07.2021 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. Yükleniciye 52 gün ek süre verilmiş ve iş bitim tarihi 07.12.2022 olarak belirlenmiştir.

**Konya Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB);** 23.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

**Konya Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina 150 Yataklı;** 11.12.2019 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. Arsa imar ve tahsis işlemleri tamamlanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 26.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesi iptal edilmiştir.

**Konya-Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi(T8) +Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ;** proje çalışmaları tamamlanmıştır.

**Konya AMATEM 80 Yatak;** 23.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 20.05.2020 tarihli yazısı ile yatırımın "AMATEM 80 Yatak (50 Yatak Erkek + 30 Yatak Kadın)" olacak şekilde yatırım programında revize edilmesi talep edilmiştir. SHGM'nin 19.08.2020 tarihli yazısı revize talebi uygun görülmemiştir. Ancak 29.01.2021 tarihinde yeniden değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür. 28.06.2021 tarihinde 2021 yılı yatırım programında 80 yataklı amatem olarak revize edilmiştir. 25.08.2021 tarihinde yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak ihale iptal edilmiştir.

**Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit);** 2021 yılı yatırım programında etüt proje kapsamına dahil edilmiştir. Konya ili, Meram ilçesi, Aksinne Mah. 41354 ada, 1 parselde kayıtlı Belediye mülkiyetli taşınmazın yüzölçümü imar düzenlemesi ile 7.500 m<sup>2</sup>'ye çıkarılacak olup Belediyesince işlemler yürütülmektedir. 26.04.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.06.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İmar planları onaylanmış olup tapu tescil işlemleri başlatılmıştır. Arsa üzerinde taşınması planlanan bir camii bulunmakta olup proje çalışmalarında dikkat edilmesi gerekmektedir. Proje çalışmaları devam etmektedir. SHGM tarafından 70 ünite çıkarılması yönünde yazı gelmiştir. Yatırım revizyonu yatırım m<sup>2</sup>'sine sadık kalınarak yapılmış olup karakteristik revizyon gerekmektedir.

**Konya-Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +112 ASHİ;** 27.08.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 09.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yüklenici iş programına uymadığından tasfiye komisyonu oluşturularak durum tespiti yapılmıştır. Fesih yapılacaktır.

**Konya-Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi (T8) +6 AHB ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi;** 17.02.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

**Konya-Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB);** proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

**Konya-Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10) +Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB);** 23.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Bozkır Sarioğlan Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ;** arsa çalışmaları tamamlanmıştır.

**Konya-Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB);** proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

**Konya Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9) +112 ASHİ+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB);** 22.11.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne ihale yetkisi verilmiştir. Proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir. 2021 yatırım programına alınması Cumhurbaşkanlığı SBB tarafından onaylanmıştır.

**Konya Çumra Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak);** 02.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 17.04.2020 tarihinde uygulama projeleri ve ihale dokümanları İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 16.03.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.06.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.06.2021 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir.

**Konya Derbent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak);** 01.01.2019 tarihli Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve yeni zemin mevzuatına göre proje revizyonu yapılmıştır. 08.12.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 27.01.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 10.02.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 02.11.2021 tarihinde tasfiye edilmiştir.

**Konya Derbent Toplum Sağlığı Merkezi (T12) + Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112;** proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

**Konya Derebucak Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak) +Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB);** 01.09.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 05.01.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 14.01.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 27.09.2021 tarihinde fiili işe başlanmıştır.

**Konya-Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ;** proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) Proje;** çalışmaları tamamlanmıştır.

**Konya Ereğli Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB);** yatırımın bütçesi Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonundan karşılanacaktır. Yüklenici temel kazısı yaptı ve imalatları durdurdu ve 01.10.2021 tarihinde sözleşme fesih edildi.

**Konya-Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü(T6) +6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 Acil Sağlık İstasyonu+Sağlıklı Hayat Merkezi;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Konya Hadim Toplum Sağlığı Merkezi (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ;** proje hizmet alımı ve arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T12) +Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 Acil Sağlık İstasyonu ve Acil Servis;** 23.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları cezalı olarak devam etmektedir.

**Konya-Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10) +2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB);** proje hizmet alımı ve arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Konya Ilgın 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB) +112 ASHİ;** 05.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 29.12.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 10.02.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Konya Ilgın- İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8) + Sağlıklı Hayat Merkezi + 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ;** 03.12.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Konya-Kadınhanı Kolukısa ASM (2 AHB);** proje çalışmaları tamamlanmıştır. 09.03.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.04.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yer teslim aşamasındadır.

**Konya-Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi(T10) +Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) + 112 ASHİ;** 05.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 14.06.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 09.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Konya Karapınar Hotamış Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ;** 01.12.2021 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

**Konya-Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8) +Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ;** 21.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Yüklenici iş bitirme süresine uymadığı için cezalı çalışmaktadır.

**Konya Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) +112 ASHİ;** 01.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır ancak yüklenici inşaaata başlamadığı için 09.09.2019 tarihinde tasfiye edilmiştir. 04.11.2020 tarihinde yapım ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 21.12.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.12.2020 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Konya Kulu Devlet Hastanesi Ek Bina (100 Yatak);** proje için önerilen Maliye Hazinesi ve Belediye mülkiyetli taşınmazlar için tahsis talebinde bulunulmuş ve Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yetki devri Valiliğe devredilmiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisi talep edilen taşınmazlar tahsis edilmiştir. Belediye mülkiyetli taşınmazın tahsisi beklenmekte olup, imar çalışmaları devam etmektedir. 27.01.2021 tarihinde 2021 yılı yatırım programında 100 yatak olarak revize edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif edilmiştir. 08.04.2021 tarihinde 2021 yılı yatırım programında 100 yatak olarak revize edilmiştir. 18.05.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 02.07.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Proje müellifi şifaen çalışmalara başlamıştır. Aynı parselde Sağlık Meslek Yüksekokulu planlanacaktır. İhtiyaç programı ilden talep edilmiş olup benzer iş kapsamında ek sözleşme gerekmektedir. İmar işlemleri devam etmektedir.

**Konya Kulu Ömeranlı (Tavşançalı) Entegre İlçe Hastanesi + ASM (3 AHB);** 04.03.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 11.05.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 07.06.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Konya Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ;** proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

**Konya Meram Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +112 ASHİ;** 27.11.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Konya Meram Aymanas Göçmen Sağlığı Merkezi/Aile Sağlığı Merkezi (8AHB);** yatırımın bütçesi Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonundan karşılanacaktır. İnşaat çalışmalarına başlanıldı ancak yüklenici işi tamamlayamadığından tasfiye sürecindedir.

**Konya Sarayönü Ladik Halıcı ASM 6AHB;** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Konya Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı (L1);** proje çalışmaları tamamlanmıştır.

**Konya-Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ;** 05.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

**Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Ek Bina (75 Yatak);** arsa tahsis çalışmaları tamamlanmıştır. 07.12.2020 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.01.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 01.11.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 05.01.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

**Konya-Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü (T8) +1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) +Sağlıklı Hayat Merkezi;** 17.02.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 06.10.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 09.12.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Konya-Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB) +İlçe Sağlık Müdürlüğü (T10) +112 ASHİ;** 08.03.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Konya Yunak Devlet Hastanesi (25 Yatak);** 12.02.2020 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 20.02.2020 tarihinde proje sözleşmesi imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğüne ait arsanın tahsis edilmesi 26.03.2021 tarihinde uygun görülmüştür. Firma mali aciziyet içine girdiğinden tasfiye edilmiştir.

### **NEVŞEHİR**

**Nevşehir Avanos Çalıř Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB);** 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Nevşehir Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ;** 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir

**Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk) + 25 Ünit ADSM;** 22.07.2017 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 27.02.2018 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. 4735 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesine istinaden süre uzatımı verilmiş olup yeni iş bitim tarihi 04.06.2020 olarak belirlenmiştir. Genel Müdürlük makam oluru ile Covid 19 salgını nedeniyle 60 gün ek süre verilmiştir. İş bitim tarihi 04.11.2020 olarak belirlenmiştir. 25.01.2021 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanmıştır.

**Nevşehir Göreme Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB);** 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Nevşehir Kozaklı Devlet Hastanesi (30 Yatak);** proje çalışmaları tamamlanmıştır. 17.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı yatırım programında 30 yatak olarak revize edilmiştir. 26.02.2021 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. 21.04.2021 tarihinde fiili işe başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Nevşehir Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB);** 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Nevşehir Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB);** 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Nevşehir Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Hayat Merkezi;** 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Nevşehir Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB) +112 ASHİ;** 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir.

### **NİĞDE**

**Niğde ADSM (60 Ünit);** proje hazırlık süreci devam etmektedir. 2021 yılı yatırım programında 60 ünit olarak revize edilmiştir. 14.07.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

**Niğde Bor Cumhuriyet ASM (4AHB);** 31.07.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışması devam etmektedir.

**Niğde-Bor FTR Hastanesi (250 Yatak);** arsa tahsisi gerçekleştirilmiştir. Arsa imar kadastro bilgi ve belgeleri temin edilmiştir. 02.07.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ancak uygun teklif olmadığı için ihale 13.09.2021 tarihinde iptal edilmiştir. 01.11.2021 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. Kesinleşen ihale komisyon kararı tebliğ edilmiştir.

**Niğde Devlet Hastanesi (400 Yatak);** Yatırım programındaki Devlet Hastanesi + ADSM yatırımı ayrı ihale edildiğinden, 2021 yılı yatırım programında hastane olarak revize edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif edilmiştir. 11.05.2020 tarihinde devlet hastanesinin yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 03.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 04.11.2020 tarihinde fiili işe başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

**Niğde-Merkez 7 Nolu ASHİ;** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Niğde Merkez Efendibey ASM (4 AHB) + TSM (T5) + 112 ASHİ + İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği;** 20.05.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

**Niğde Merkez İlhanlı Mah. ASM (4 AHB);** 29.12.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Niğde Merkez Ovacık ASM (2 AHB);** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Niğde-Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi(T10) +Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ;** 01.06.2020 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 13.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

### **YOZGAT**

**Yozgat Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi (T10) +112 ASHİ;** 01.11.2021 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

**Yozgat Boğazlıyan Merkez Mah.İlçe Sağlık Müdürlüğü T10+ ASM (2 AHB);** 06.04.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir. Proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır.

**Yozgat Çandır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak);** proje çalışmaları tamamlanmıştır. 29.01.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 03.04.2021 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. 04.06.2021 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. Yükleniciye 53 gün ek süre verilmiştir. İş bitim tarihi 07.10.2022 olarak belirlenmiştir. 17.11.2021 tarihinde yatırım programındaki kapalı alan revizyonu Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Değerlendirme aşamasındadır.

**Yozgat-Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi (T11) +Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB);** proje Sağlık Bakanlığının 2021 yatırım programına alınmıştır. Yatırıma, 112 ASHİ ilave edilmesi talebi Cumhurbaşkanlığı SBB onayına sunulmuş olup görüş beklenmektedir.

**Yozgat Merkez 2 Nolu İstanbulluoğlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +112 ASHİ;** 06.04.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne proje ihale yetkisi verilmiştir.

**Yozgat- Merkez 3 Nolu Yukarı Nohutlu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB);** 15.04.2021 tarihinde proje ödenek taahhüdü verilmiştir.

**Yozgat-Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB);** 21.06.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Yozgat-Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi(T11) +Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB);** 17.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Geçici kabul aşamasındadır.

**Yozgat-Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi(T10) +Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ;** 21.06.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Yozgat-Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi (T8) + Aile Sağlığı Merkezi (6AHB) +112 ASHİ;** 14.09.2021 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

**Yozgat-Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB);** 07.10.2021 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

**Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina (100 yatak);** proje çalışmaları tamamlanmıştır. 01.06.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.12.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.12.2020 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. 20.01.2021 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

## 11.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

**Tablo 21: Kamu Yatırımları Kapsamında STB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                                      | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                                 |              |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap)                   | 95.200.000   | 2.000.000         | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Aksaray Gülağaç KSS                            | 7.545.838    | 5.500.000         | 6.038.000                | 6.037.947           | 100                           |
| <b>KARAMAN</b>                                 |              |                   |                          |                     |                               |
| Karaman OSB                                    | 74.900.000   | 7.000.000         | 19.807.000               | 19.806.407          | 27                            |
| Karaman Enerji İhtisas EB                      | 1.000        | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>KIRŞEHİR</b>                                |              |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir Mucur OSB                             | 28.100.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>KONYA</b>                                   |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya Akşehir OSB (Tevsii)                     | 25.700.000   | 7.000.000         | 5.963.000                | 5.962.417           | 91                            |
| Konya Beyşehir OSB                             | 12.500.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Ilgın OSB                                | 53.200.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Kulu OSB                                 | 35.500.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya Karapınar Meke KSS                       | 100.200.000  | 20.000.000        | 14.522.000               | 14.521.538          | 36                            |
| Karapınar Enerji İhtisas EB                    | 13.546.805   | 1.000.000         | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>NEVŞEHİR</b>                                |              |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir Acıgöl OSB                            | 30.000.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>NİĞDE</b>                                   |              |                   |                          |                     |                               |
| Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii)   | 137.100.000  | 39.248.000        | 46.480.000               | 46.479.321          | 95                            |
| Niğde Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS | 3.500.000    | 3.000.000         | 3.000.000                | 0                   | 0                             |
| Niğde Naskop KSS                               | 93.200.000   | 35.000.000        | 31.728.000               | 31.727.469          | 66                            |
| Niğde Bor Enerji İhtisas EB                    | 1.000        | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>YOZGAT</b>                                  |              |                   |                          |                     |                               |
| Yozgat Bozok OSB                               | 33.726.000   | 25.000.000        | 20.455.000               | 20.454.611          | 75                            |
| Yozgat Fuat Oktay OSB                          | 38.000.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Yozgat Ata KSS                                 | 10.000.000   | 10.000.000        | 3.487.000                | 3.486.266           | 52                            |

### **AKSARAY**

**Aksaray OSB (3.Tevsii);** Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap) II. Arıtma proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, arıtma inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

**Aksaray Gülağaç KSS (39 işyerlik);** söz konusu projenin üstyapı yapım işi inşaatı tamamlanmıştır.

### **KARAMAN**

**Karaman OSB;** Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi 11/03/2021 tarihinde yapılmış olup, halen inşaatı devam etmektedir.

**Karaman Enerji İhtisas EB;** arazilerin mera vasfı kaldırılarak araziler hazine adına tescil edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesinin ardından Bölge yatırımcılara tahsis edilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bölgeyi YEKA olarak ilan etmesi ve bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesi beklenilmektedir.

### **KIRŞEHİR**

**Kırşehir Mucur OSB;** kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Kırşehir Mucur OSB projesinin imar planı, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

### **KONYA**

**Konya Akşehir OSB (Tevsii);** altyapı yapım işi fiziki gerçekleşmesi %91, AG-YG Elektrik Şebekesi yapım işi ise %87 seviyesinde devam etmektedir.

**Konya Kulu OSB;** imar planı ve parselasyon planı onaylanmıştır. Altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

**Konya Karapınar Meke KSS;** 171 işyerlik KSS'nin üstyapı ikmal yapım işi ihalesi 04/03/2021 tarihinde yapılmıştır. 171 işyerlik KSS'nin üstyapı inşaatı yapım işinin tamamlanması planlanmaktadır.

**Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi;** Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bölgede yer alacak yatırımcılar belirlenmiştir. 1000 MW projesi ile Kalyon-Hanwha firması, toplam 20 MW projeleri ile Afta Enerji, Solana Enerji ve AAB Enerji firmaları Karapınar Enerji İhtisas EB içerisinde yer almaya hak kazanmıştır. Bölgenin imar planları 27/07/2018 tarihinde, parselasyon planları 05/09/2018 tarihinde ilgili Bakanlıkça onaylanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenen 4 yatırımcıya da yer tahsisi yapılmış olup, yapı ruhsatları verilmiştir. Yatırımcılara irtifak hakkı tesisi işlemleri tamamlanmıştır. Bu yatırımcılardan AFTA ve SOLANA firmaları tesis kurulumlarını tamamlamış elektrik üretimine başlamıştır. AAB ve KALYON firmalarının santral kurulumları ise devam etmektedir.

**Konya Ilgın OSB;** 2021 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dahil edilmiştir. Kamu yararı kararı verilmiştir. Altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

**Konya Beyşehir OSB;** 2021 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dahil edilmiştir. İmar planı ve parselasyon planı onaylanmıştır. Proje ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, arıtma inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

### **NEVŞEHİR**

**Nevşehir Acıgöl OSB;** 2021 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dahil edilmiştir. Altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

### **NİĞDE**

**Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri);** proje çalışmaları devam etmektedir. 24 işyerlik KSS'nin proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

**Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB;** söz konusu projenin altyapı yapım işi fiziki gerçekleşmesi %95 seviyesinde, AG-YG elektrik şebekesi yapım işi fiziki gerçekleşmesi ise %45 seviyesinde devam etmektedir.

**Niğde Naskop KSS;** 203 işyeri üstyapı yapım işi ihalesi 19/06/2018 tarihinde yapılmış olup, üstyapı yapım işi devam etmektedir.

**Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi;** Arazilerin mera vasfı kaldırılarak araziler hazine adına tescil edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesinin ardından Bölge yatırımcılara tahsis edilecektir.

Bundan sonraki süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının YEKA yarışmasını düzenleyerek bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesi gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından belirlenen yatırımcılara yer tahsisi yapılacaktır.

### **YOZGAT**

**Yozgat Ata KSS;** üstyapı yapım işi ihalesi 27/11/2020 tarihinde yapılmış olup, halen yapım işi devam etmektedir.

**Yozgat Bozok OSB;** AG-YG elektrik şebekesi yapım işi inşaatı tamamlanmıştır. Altyapı yapım işi inşaatı devam etmektedir.

**Yozgat Fuat Oktay OSB;** 2021 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dahil edilmiştir. Altyapı yapım işi ihalesi 27.12.2021 tarihinde yapılmıştır.

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamdaki projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2021 yılı Yatırım Programı'nda yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na intikal eden hakkeşler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.*

## **11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**Tablo 22: Kamu Yatırımları Kapsamında KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı      | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı</b>              | <b>74.912.000</b> | <b>64.412.000</b> | <b>74.912.000</b>        | <b>74.912.000</b>   |
| - Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı                   | 73.037.000        | 62.537.000        | 73.037.000               | 73.037.000          |
| - YAS'da Su ve Enerji Revizyonu                          | 1.875.000         | 1.875.000         | 1.875.000                | 1.875.000           |
| <b>Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu</b>         | <b>30.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>30.000.000</b>        | <b>30.000.000</b>   |
| <b>Tarımsal Araştırmalar</b>                             | <b>2.766.000</b>  | <b>2.766.000</b>  | <b>2.766.000</b>         | <b>1.500.000</b>    |
| - Muhtelif Tarımsal Araştırmalar                         | 1.266.000         | 1.266.000         | 1.266.000                | 0                   |
| - Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi                  | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000                | 1.500.000           |
| <b>Tarımsal Eğitim ve Yayım</b>                          | <b>11.775.000</b> | <b>11.775.000</b> | <b>11.775.000</b>        | <b>9.218.313</b>    |
| - Tarımsal Eğitim ve Yayım                               | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000                | 247.721             |
| - Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Desteklenmesi | 8.975.000         | 8.975.000         | 8.975.000                | 8.970.592           |
| <b>Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi</b>   | <b>8.133.000</b>  | <b>8.133.000</b>  | <b>8.133.000</b>         | <b>7.740.500</b>    |
| <b>Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı</b>     | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b>        | <b>16.532.000</b>   |

| Proje Adı  | Proje Tutarı       | 2021 Yılı Ödeneği  | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı</b> | <b>7.000.000</b>   | <b>1.939.000</b>   | <b>7.000.000</b>         | <b>5.665.000</b>    |
| - Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi                  | 2.000.000          | 1.000.000          | 2.000.000                | 2.000.000           |
| - Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi         | 5.000.000          | 939.000            | 5.000.000                | 3.665.000           |
| <b>Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi</b>             | <b>3.200.000</b>   | <b>1.200.000</b>   | <b>1.200.000</b>         | <b>1.200.000</b>    |
| <b>Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi</b>                   | <b>3.937.000</b>   | <b>2.061.000</b>   | <b>2.061.000</b>         | <b>2.061.000</b>    |
| <b>Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü</b>                     | <b>5.246.000</b>   | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>         | <b>1.000.000</b>    |
| <b>KOPSOGEP (Genç ve Kadın İstihdamı)</b>                  | <b>3.435.000</b>   | <b>3.435.000</b>   | <b>3.935.000</b>         | <b>3.935.000</b>    |
| <b>KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi</b>      | <b>17.834.000</b>  | <b>4.628.000</b>   | <b>4.628.000</b>         | <b>4.628.000</b>    |
| - KOP Okuyor (Sermaye Gideri)                              | 5.616.000          | 1.480.000          | 0                        | 0                   |
| - KOP Okuyor (Sermaye Transferi)                           | 12.218.000         | 3.148.000          | 4.628.000                | 4.628.000           |
| <b>Muhtelif Kültür Projeleri</b>                           | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Muhtelif İşler</b>                                      | <b>848.000</b>     | <b>848.000</b>     | <b>848.000</b>           | <b>388.591</b>      |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>186.586.000</b> | <b>119.697.000</b> | <b>165.758.000</b>       | <b>158.780.404</b>  |

**Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP);** KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Söz konusu proje başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

KÖSİP için 2021 yılında 62.537.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde tahsis edilen ilave ödenekler ile bu tutar 73.037.000 TL'na yükseltilmiştir. Proje kapsamında 2021 yılında 42 proje desteklenmiş, proje kapsamında illere tahsis edilen ödeneklerin tamamı yılsonunda defaten uygulayıcı kuruluşlar hesabına aktarılmıştır. 2021 yılı projelerinin tamamlanması ile 2.449 ha ilave alanın daha modern sulama altyapısına kavuşturulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında il bazında desteklenmesi planlanan projeler aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir;

**Tablo 23: KÖSİP Kapsamında İl Bazında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projeler**

| İller               | Proje Sayısı | Modern sulama şebekesine kavuşturulacak alan (ha) | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|---------------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| Aksaray             | 5            | 227   | 6.150.000                  | 6.150.000           |
| Karaman             | 9            | 609   | 17.005.000                 | 17.005.000          |
| Konya               | 11           | 444   | 9.150.000                  | 9.150.000           |
| Nevşehir            | 2            | 271   | 13.557.000                 | 13.557.000          |
| Niğde               | 12           | 740   | 19.935.000                 | 19.935.000          |
| Yozgat              | 3            | 158   | 7.240.000                  | 7.240.000           |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>42</b>    | <b>2.449</b>                                      | <b>73.037.000</b>          | <b>73.037.000</b>   |

**YAS'da Su ve Enerji Revizyonu;** proje 2021 yılında “Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı”nın alt projesi olarak yatırım programında yer almış ve 1.875.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılında proje kapsamındaki faaliyetlerin Aksaray, Karaman ve Niğde illerindeki sulama kooperatiflerine yönelik yapılması planlanmakta olup, projenin gerçekleştirileceği il/illerin ve uygulayıcı kuruluşunun belirlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla toplantılar yapılmıştır.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ile yürütülmesi öngörülen projenin uygulayıcı kurumlarında gerçekleşen değişikliklerle, 2021 yılında proje kapsamındaki faaliyetlerin Karaman ve Niğde illerinde gerçekleşmesi

planlanmış ve ilgili illerin İl Özel İdareleri ile bu kapsamda protokoller imzalanarak çalışmalara başlanmıştır. 2021 yılı 4. dönem sonu itibari ile proje için tahsis edilen ödeneğin tamamı ilgili uygulayıcı kuruluşların hesabına defaten aktarılmış olup, her iki ilde de projeye ait ihale süreçlerine devam edilmektedir.

**APA Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu;** Konya ili Karatay ve Çumra ilçesi sınırları içerisinde yer alan 59.560 hektar alanın sulandığı Çumra Sulaması bünyesinde yer alan 28,1 km’lik toprak kanal sebebiyle, kanala verilen 600 milyon m<sup>3</sup> suyun, 70 milyon m<sup>3</sup>’lük kısmı kaybedilmektedir. Mali kaynak yetersizliği dolayısıyla gerçekleştirilemeyen ancak Bölgemiz su kaynaklarının etkin şekilde kullanımı konusunda önemli görülen söz konusu proje için 2021 yılı yatırım programına yıl içerisinde yeni proje ilavesi yapılarak 30.000.000 TL ödenek tahsisatı sağlanmış, ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle uygulayıcı kuruluş olan DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’ne defaten aktarılmıştır.

**Tarımsal Araştırmalar;** proje “Muhtelif Tarımsal Araştırmalar” ve “Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi” olmak üzere iki alt projeden olmaktadır. 2021 yılı için her iki proje için tahsis edilen toplam ödenek tutarı 2.766.000 TL’dir. Proje kapsamında desteklenen “Yerli Çeşit Geliştirme ve Modern İslah Eğitim Serası” projesi için Selçuk Üniversitesine, “Keme Mantarının Kültüre Alınması Projesi” projesi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine ilgili desteklenen proje ödeneklerinin tamamı aktarılmıştır. Aşağıdaki tabloda ödeneklerin iller bazında dağılımına yer verilmiştir;

**Tablo 24: Tarımsal Araştırmalar Projesi İl Bazında Ödenek Dağılımı**

| İller               | Proje Sayısı | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Kırşehir            | 1            | 240.000                    | 240.000             |
| Konya               | 1            | 1.260.000                  | 1.260.000           |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>2</b>     | <b>1.500.000</b>           | <b>1.500.000</b>    |

**Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi;** Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında gerçekleştirilen basınçlı sulama projeleri gibi tarımsal altyapıya yönelik yapılan yatırımların çarpan etkisini daha da artırmak, bölge çiftçilerinin bu altyapılardan elde edecekleri katma değeri maksimize edecek şekilde daha etkin faydalanabilmelerini sağlamak, bölgenin tarımsal kuraklık riskini göz önüne alarak bölge şartlarına uygun bitki türlerini üretmelerini teşvik etmek önceliğinde kısa adı KOP TEYAP olan KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 2015 yılından beri yürütülmektedir.

Proje kapsamında

- 2015-2018 arası dönemde KOP Bölgesi genelinde 1.206’sı teknik personel, 2.760’ı çiftçi olmak üzere 3.966 kişiye teknik ve uygulamalı eğitim verilmiş;
- KOP TEYAP’ın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için, KOP Bölgesi’ndeki tarımsal eğitim ve yayımdaki mevcut durumun ortaya konulması ve öncelikli eğitim alanlarını belirlemek amacı ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi” araştırması ve araştırma sonuçlarına göre destekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitelerin eğitim ve yayım altyapılarının geliştirilmesine yönelik olarak, 2016-2020 döneminde toplam 20 proje için 14.590.200 TL destekleme sağlanmıştır. Bu projelerden “Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” için sağlanan 4.800.000 TL, Aksaray Üniversitesi’ne “Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi” için sağlanan 4.000.000 TL, “Kırıkkale Üniversitesi KOP Çiftlik Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim ve Demonstrasyon Merkezi Projesi” için sağlanan 1.000.000 TL, Bozok Üniversitesi’ne “KOP İle Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi” için sağlanan 1.000.000 TL’lik destekler öne çıkmaktadır.

Üniversitelere sağlanan altyapı desteklemeleri dışında, 2015-2020 döneminde 227 projeye toplam 28.324.715 TL mali destek sağlanmıştır.

Projenin 2021 yılı yatırım programında yer alan yıl ödeneği 11.775.000 TL olup, bu ödeneğin 2.800.000 TL'lik kısmı sermaye gideri ödeneğidir. 2021 yılında 8.975.000 TL ödenek ile 41 proje desteklenmiş, proje ödenekleri yılsonu itibari ile uygulayıcı kuruluşlara aktarılmıştır. Proje kapsamında desteklenecek projelerin il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo 25: Tarımsal Eğitim ve Yayım İl Bazında Ödenek Dağılımı**

| İller                             | Proje Sayısı | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Aksaray                           | 1            | 160.000                    | 160.000             |
| Karaman                           | 2            | 328.000                    | 328.000             |
| Kırıkkale                         | 3            | 460.000                    | 460.000             |
| Kırşehir                          | 3            | 419.000                    | 419.000             |
| Konya                             | 17           | 4.389.000                  | 4.384.592           |
| Nevşehir                          | 6            | 1.001.000                  | 1.001.000           |
| Niğde                             | 1            | 475.000                    | 475.000             |
| Yozgat                            | 7            | 1.580.000                  | 1.580.000           |
| Aksaray, Karaman, Nevşehir, Niğde | 1            | 163.000                    | 163.000             |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>41</b>    | <b>8.975.000</b>           | <b>8.970.592</b>    |

**Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi;** KOP Bölgesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin ve hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü, hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması, hayvan refahının sağlanması ve yetiştiricilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan altyapının geliştirilmesini içeren projeler desteklenecektir.

Projenin 2021 yılı ödeneği 8.133.000 TL olan proje ödeneğinin, proje iptalleri sebebiyle iller bazındaki tahsisatı 7.933.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ödeneğin ise 7.740.500 TL'lik kısmı harcanmıştır. Kırıkkale ilinde gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında yürütülen ihale çalışmaları için ödenek gönderilmiş ancak ihale sonuçlandırılmadığı için projenin kalan bedeli gönderilmemiştir.

**Tablo 26: Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi İl Bazında Ödenek Dağılımı**

| İller               | Proje Sayısı | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Karaman             | 2            | 1.600.000                  | 1.600.000           |
| Kırıkkale           | 1            | 200.000                    | 7.500               |
| Konya               | 6            | 4.014.000                  | 4.014.000           |
| Niğde               | 2            | 769.000                    | 769.000             |
| Yozgat              | 2            | 1.350.000                  | 1.350.000           |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>13</b>    | <b>7.933.000</b>           | <b>7.740.500</b>    |

**Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı;** “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırma projesi kapsamında, 2016-2017 yıllarında KOP Bölgesi'nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeler ve çalışmalar neticesinde, elde edilen sonuçlara göre belirlenen eksenler üzerinden mali destek sağlanmaktadır. Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yaz seracılığının yaygınlaştırılması, serbest sistem tavukçuluk, bağcılık, arıcılık ve örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır.

Projenin 2021 yılı bütçesi ve ödeneği 17.000.000 TL olmasına rağmen, proje iptalleri sebebiyle iller bazındaki tahsisat 16.532.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Rapor dönemi itibariyle, 2021 yılında desteklenecek projeler belirlenerek, ilgili uygulayıcı kuruluşlar ile protokoller imzalanmış ve ihale aşamasına geçilmiştir. Proje kapsamında desteklenmesi planlanan projelerin il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo 27: Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı İl Bazında Ödenek Dağılımı**

| İller               | Proje Sayısı | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Aksaray             | 2            | 2.450.000                  | 2.450.000           |
| Karaman             | 1            | 971.000                    | 971.000             |
| Kırıkkale           | 3            | 1.085.000                  | 1.085.000           |
| Konya               | 10           | 10.050.000                 | 10.050.000          |
| Nevşehir            | 2            | 636.000                    | 636.000             |
| Niğde               | 1            | 650.000                    | 650.000             |
| Yozgat              | 1            | 690.000                    | 690.000             |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>20</b>    | <b>16.532.000</b>          | <b>16.532.000</b>   |

**Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi;** 2020-2021 döneminde Mustafapaşa köyünün turizm altyapısı ve üst yapısının iyileştirilmesine yönelik desteklemeler sağlanacaktır. Projenin toplam bütçesi 3.270.000 TL olup 2021 yılı ödeneği 1.200.000 TL'dir. Nevşehir Valiliği ile proje protokolü imzalanmış olup 2020 ve 2021 yılı ödeneklerinin tamamı olan 3.200.000 TL'nin tamamı uygulayıcı kuruluşa aktarılmıştır. Rapor dönemi itibariyle projenin ihale süreci tamamlanarak, sözleşmesi imzalanmış ve yüklenici firma tarafından uygulama aşamasına geçilmiştir.

**Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi;** 2019 yılında KOP Bölgesi illerinde "Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi" yürütülmüştür. Proje kapsamında mevcut tüm jeotermal kaynak/kuyular ve bunların kullanım şekilleri incelemiştir. Ayrıca yeni kullanım olanakları da jeotermal alan bazlı olarak irdelenmiştir. Yürütülen tüm bu çalışmalar kapsamında Bölgede yürütülecek jeotermal enerjinin kullanımına ilişkin faaliyetlere yönelik olarak yol haritası çıkarılmış ve bu alanla üst ölçekli eylem planı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, çıkarılan yol haritasına uygun olarak belirlenen 4 farklı sektörde (Sağlık, Turizm, Tarım ve Enerji) 13 alanda toplam 73 eylem önerisi getirilerek KOP Bölgesi Jeotermal Eylem Planı faaliyetlerine katkı sağlayacak uygulama projelerinin fayda maliyet analizi gözetilerek desteklenmesi planlanmıştır.

Proje kapsamında 2021 yılı yatırım programında tahsis edilen 2.000.000 TL ödeneğin, tamamı uygulayıcı kuruluşlar hesabına defaten aktarılmış olup, desteklenmesi planlanan projelerde uygulama aşamasına geçilmiştir. Proje kapsamında illere tahsis edilen ödenekler ve harcama tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 28: Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi İl Bazında Ödenek ve Harcama Dağılımı**

| İller               | Proje Sayısı | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Nevşehir            | 1            | 1.000.000                  | 1.000.000           |
| Yozgat              | 1            | 1.000.000                  | 1.000.000           |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>2</b>     | <b>2.000.000</b>           | <b>2.000.000</b>    |

**Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi;** bölgedeki enerji tüketiminin, verimlilik bazlı proje ve uygulamalar ile azaltılmasını sağlayacak projelerin desteklenmesi amacıyla uygulanacak projenin 2021 yılı ödeneği 5.665.000 TL olup, rapor dönemi itibariyle herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Proje kapsamında rapor dönemi itibariyle KOP Proje Havuzu Sistemi üzerinden toplanan proje başvuruları

değerlendirilerek, desteklenecek projeler belirlenmiştir. Proje kapsamında desteklenen projelerin il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2021 yılı yatırım programında 939.000 TL ödenek ile yer alan projenin ödenek tutarı 6.000.000 TL olarak revize edilmiş, iptal edilen projeler sebebi ile söz konusu tutarın yılsonu itibariyle 3.665.000 TL'lik kısmının alt projelere tahsisatı sağlanmıştır. Desteklenen 5 projenin tamamında uygulama aşamasına geçilmiştir. Projelerin il bazında dağılımı, ödenek tahsisatları ve ilgili dönem sonu harcama durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo 29: Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi İl Bazında Ödenek ve Harcama Dağılımı**

| İller               | Proje Sayısı | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Aksaray             | 1            | 750.000                    | 750.000             |
| Konya               | 2            | 1.850.000                  | 1.850.000           |
| Yozgat              | 2            | 1.065.000                  | 1.065.000           |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>5</b>     | <b>3.665.000</b>           | <b>3.665.000</b>    |

**Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi;** Güzelyurt'un doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, Güzelyurt Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve hâlihazır haritasının güncellenmesi, Manastır Vadisi Çevre Düzenleme Projesi'nin yapılması planlanmaktadır. Uygulayıcı kuruluş olan Güzelyurt Belediyesi ile KOP BKİ arasında 06.07.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. 2018 yılından bu yana desteklenen proje kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü "Anadolu'nun Güzel Yurdu" güdümlü projesi ile entegre bir biçimde Manastır Vadisi ve Gölet Çevresinin Çevre Düzenlemesi gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı 3. dönemde de yüklenici firma tarafından proje çizimlerine devam edilmiştir.

2018-2021 döneminde uygulanacak projenin toplam bütçesi 3.937.000 TL olup, 2018-2020 döneminde 1.876.000 TL'nin uygulayıcı kuruluşa defaten aktarılmıştır. 2021 yılında devam edilecek projenin yıl ödeneği 2.061.000 TL olup, yılsonu itibariyle ödeneğin tamamı uygulayıcı kuruluş hesabına defaten aktarılmıştır.

**Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi;** 2016 yılında fizibilite çalışması tamamlanan proje kapsamında uygulama alanı olarak kent merkezindeki kentsel sit alanı belirlenmiş ve proje kapsamında düşünülen binalara çeşitli fonksiyonlar verilerek yaşayan kültürel mekanlar oluşturulması amaçlanmıştır.

KOP İdaresi tarafından bu kapsamda uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model hazırlanmasına ilişkin fizibilite projesi gerçekleştirilmiş ve 2016 yılında tamamlanmıştır. Fizibilite çalışmasının sonuçları doğrultusunda çeşitli taşınmazlarda restorasyon çalışmaları ile Nasreddin Hoca'nın tanıtımını sağlayacak şekilde işlev kazandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Proje kapsamında 2021 yılında Nasreddin Hoca Bellek Müzesinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

2017-2021 döneminde uygulanması planlanan proje için 2017-2020 döneminde gerçekleştirilen harcama tutarı 4.909.473 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, 2021 yılında tahsis edilen 1.000.000 TL'lik ödeneğin tamamının uygulayıcı kuruluş hesabına aktarılması ile proje kapsamında gerçekleştirilen harcama tutarı 5.909.473 TL olmuştur.

**KOPSOGEP (Genç ve Kadın İstihdamı);** proje ile sosyal imkânlarla erişimde sorun yaşayan dezavantajlı kesimlere yönelik yapılacak olan mesleki gelişim, istihdam ve sosyal içerme öncelikli projeler desteklenerek onların toplumsal yaşama adapte olmalarına, birey olarak toplumla bütünleşmelerine ve ekonomik hayata katılımlarına zemin oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,

nitelikli işgücünün artırılarak istihdam kapasitesinin geliştirilmesi, özellikle gençlerin mesleki gelişmelerine katkı sunulması, girişimciliğin geliştirilmesi, dezavantajlı grupların yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçlayan projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.

Projenin 2021 yılı ödeneği 3.435.000 TL olup, tahsis edilen ilave ödenek ile bu tutar 3.935.000 TL'ye yükseltilmiştir. Söz konusu tutarın tamamı yılsonu itibariyle uygulayıcı kuruluşlar hesabına defaten aktarılmıştır. Proje kapsamında desteklenmesi planlanan projelerin il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo 30: KOP SOGEP Programı İl Bazında Ödenek Dağılımı**

| İller               | Proje Sayısı | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Aksaray             | 1            | 399.000                    | 399.000             |
| Karaman             | 1            | 420.000                    | 420.000             |
| Kırıkkale           | 1            | 719.000                    | 719.000             |
| Kırşehir            | 1            | 308.000                    | 308.000             |
| Konya               | 2            | 996.000                    | 996.000             |
| Nevşehir            | 1            | 449.000                    | 449.000             |
| Niğde               | 1            | 380.000                    | 380.000             |
| Yozgat              | 1            | 264.000                    | 264.000             |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>9</b>     | <b>3.935.000</b>           | <b>3.935.000</b>    |

**KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi;** KOP Bölgesi'nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin 2021 yılı ödeneği olan 4.628.000 TL'nin tamamı yılsonu itibariyle uygulayıcı kuruluşlar hesabına defaten aktarılmıştır. Proje kapsamında desteklenmesi planlanan projelerin il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo 31: KOP Bölgesi'nde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Programı İl Bazında Ödenek Dağılımı**

| İller         | Proje Sayısı | 2021 Yılı Ödenek Tahsisatı | 2021 Yılı Harcaması |
|---------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Aksaray       | 3            | 1.109.000                  | 1.109.000           |
| Karaman       | 1            | 200.000                    | 200.000             |
| Kırıkkale     | 1            | 318.000                    | 318.000             |
| Kırşehir      | 2            | 482.000                    | 482.000             |
| Konya         | 4            | 1.204.000                  | 1.204.000           |
| Nevşehir      | 4            | 1.035.000                  | 1.035.000           |
| Niğde         | 1            | 280.000                    | 280.000             |
| <b>TOPLAM</b> | <b>16</b>    | <b>4.628.000</b>           | <b>4.628.000</b>    |

**Muhtelif Kültür Projeleri;** Proje için 2021 yılında 500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje ile kültürel alanda desteklenme ihtiyacı bulunan muhtelif projelerin desteklenmesi planlanmış, ancak proje kapsamında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

**Muhtelif İşler;** Proje kapsamında "Sistem Odası Yenileme İşleri" ve "Bakım Onarım İşleri" için 2021 yılında toplam 848.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yılsonu itibariyle 388.591 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

## 12. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

### 12.1. DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

**Tablo 32: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri**

| Proje Adı  | Proje Tutarı       | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b>   | <b>154.822.714</b> | <b>8.000.001</b>  | <b>20.750.822</b>        | <b>20.750.822</b>   |                               |
| -Aksaray Eski 1.Kısım AT ve TİGH                     | 34.775.650         | 2.500.000         | 0                        | 0                   | 62                            |
| -Aksaray Eski 2.Kısım AT ve TİGH                     | 41.419.788         | 2.500.000         | 11.200.000               | 11.200.000          | 92                            |
| -Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL)                 | 43.627.276         | 3.000.000         | 9.550.821                | 9.550.815           | 92                            |
| -Aksaray Gülağaç İlçesi İkmali AT ve TİGH            | 35.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| <b>Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b>   | <b>218.996.782</b> | <b>26.654.627</b> | <b>39.846.767</b>        | <b>24.438.138</b>   |                               |
| -Karaman 1.Kısım AT ve TİGH                          | 53.528.887         | 2.750.000         | 15.896.395               | 15.896.394          | 88                            |
| -Karaman 1.Kısım İkmali AT ve TİGH                   | 35.000.000         | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| -Karaman 3.Kısım AT ve TİGH                          | 28.093.185         | 17.408.361        | 17.408.361               | 1.999.736           | 82                            |
| -Karaman 4.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma) | 24.265.086         | 2.600.000         | 3.600.000                | 3.600.000           | 100                           |
| -Karaman AT ve TİGH Tamamlama                        | 59.731.699         | 1.500.000         | 985.362                  | 985.361             | 63                            |
| -Karaman Kazımkarabekir Kızılkuyu AT ve TİGH         | 18.377.925         | 2.396.266         | 1.956.649                | 1.956.647           | 100                           |
| <b>Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b>     | <b>681.726.199</b> | <b>79.236.243</b> | <b>160.455.351</b>       | <b>160.304.082</b>  |                               |
| -Konya 10.Kısım AT ve TİGH                           | 31.122.088         | 7.582.789         | 6.570.068                | 6.570.067           | 100                           |
| -Konya 11.Kısım AT ve TİGH                           | 12.527.750         | 232.647           | 184.956                  | 184.955             | 100                           |
| -Konya 12.Kısım AT ve TİGH                           | 35.709.000         | 7.594.556         | 7.594.556                | 7.594.555           | 46                            |
| -Konya 13.Kısım AT ve TİGH                           | 19.304.445         | 3.000.000         | 9.548.263                | 9.548.263           | 86                            |
| -Konya 14.Kısım AT ve TİGH                           | 70.535.810         | 9.000.000         | 37.596.412               | 37.596.411          | 63                            |
| -Konya 15.Kısım AT ve TİGH                           | 48.200.617         | 3.500.000         | 7.321.017                | 7.321.017           | 22                            |
| -Konya 3.Kısım AT ve TİGH                            | 42.575.752         | 3.500.000         | 8.959.535                | 8.959.534           | 40                            |
| -Konya 4.Kısım AT ve TİGH                            | 29.890.450         | 4.000.000         | 3.261.204                | 3.261.203           | 100                           |
| -Konya 5.Kısım AT ve TİGH                            | 31.597.660         | 2.500.000         | 15.518.022               | 15.518.021          | 96                            |
| -Konya 6.Kısım AT ve TİGH                            | 44.682.453         | 8.500.000         | 16.808.539               | 16.808.539          | 95                            |
| -Konya 7.Kısım AT ve TİGH                            | 46.824.731         | 3.500.000         | 16.116.608               | 16.116.607          | 95                            |
| -Konya 8.Kısım AT ve TİGH                            | 21.892.712         | 15.826.244        | 15.826.244               | 15.826.243          | 91                            |
| -Konya 9.Kısım AT ve TİGH                            | 37.775.563         | 5.000.000         | 8.349.920                | 8.349.915           | 93                            |
| -Konya Çumra Güvercinlik İkmali AT ve TİGH           | 18.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 100                           |
| -Konya Çumra İçeriçumra Kasabası İkmali AT ve TİGH   | 35.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Konya Doğanhisar Çınaroba ve Karaağa AT ve TİGH     | 10.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 99                            |
| -Konya Ereğli İvriz 1.Kısım İkmali AT ve TİGH        | 70.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Konya Karatay Ovakavağı AT ve TİGH                  | 13.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Konya Merkez 1.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL)            | 31.864.714         | 5.500.000         | 6.800.000                | 6.648.752           | 93                            |
| -Konya Merkez 2.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL)            | 31.222.454         | 2                 | 2                        | 0                   | 76                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı      | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Kırıkkale-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b> | <b>24.741.652</b> | <b>9.179.885</b>  | <b>9.179.885</b>         | <b>9.179.885</b>    | <b>119</b>                    |
| -Kırıkkale Keskin AT ve TİGH                         | 24.741.652        | 9.179.885         | 9.179.885                | 9.179.885           | 119                           |
| <b>Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi</b>     | <b>92.573.492</b> | <b>17.000.001</b> | <b>42.215.751</b>        | <b>42.215.749</b>   |                               |
| -Niğde Misli Ovası 3.Kısım İkmali AT ve TİGH         | 10.000.000        | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH                | 82.573.492        | 17.000.000        | 42.215.750               | 42.215.749          | 94                            |

**Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi**'ne ait toplam proje tutarı 154.822.714 TL, 2021 yılı ödeneği 8.000.001 TL, revize ödeneği 20.750.000 TL ve 2021 yılı dördüncü dönem harcaması 20.750.000 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Aksaray Eski 1.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Aksaray Eski 2.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL)**; devam etmektedir.
- Aksaray Gülağaç İlçesi İkmali AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.

**Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi**'ne ait toplam proje tutarı 218.996.782 TL, 2021 yılı ödeneği 26.654.627 TL, revize ödeneği 39.846.767 TL ve 2021 yılı dördüncü dönem harcaması 24.438.138 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Karaman 1.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Karaman 1.Kısım İkmali AT ve TİGH**; ihale aşamasındadır.
- Karaman 3.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- Karaman 4.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)**; devam etmektedir.
- Karaman AT ve TİGH Tamamlama**; devam etmektedir.
- Karaman Kazımkarabekir Kızılkuyu AT ve TİGH**; tamamlanmıştır.

**Kırıkkale-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi**'ne ait toplam proje tutarı 24.741.652 TL, 2021 yılı ödeneği 9.179.885 TL, revize ödeneği 9.179.885 TL ve 2021 yılı dördüncü dönem harcaması 9.179.885 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Kırıkkale Keskin AT ve TİGH**; Ankara Kırıkkale Keskin AT ve TİGH işi, bahse konu projede, 9 köyün 2.askısı tamamlandı. 2 köyün 1.askısı tamamlandı. Proje sahasında 903 km yol imalatı yapılmıştır.

**Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi**'ne ait toplam proje tutarı 681.726.199 TL, 2021 yılı ödeneği 79.236.243 TL, revize ödeneği 160.455.351 TL ve 2021 yılı dördüncü dönem harcaması 160.304.082 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- **Konya 10.Kısım AT ve TİGH**; tamamlanmıştır.
- **Konya 11.Kısım AT ve TİGH**; tamamlanmıştır.
- **Konya 12.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- **Konya 13.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.
- **Konya 14.Kısım AT ve TİGH**; devam etmektedir.

- Konya 15.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 3.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 4.Kısım AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Konya 5.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 6.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 7.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 8.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 9.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya Çumra Güvercinlik İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Çumra İçeriçumra Kasabası İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Doğanhisar Çınaroba ve Karaağa AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Ereğli İvriz 1.Kısım İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Karatay Ovakavağı İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Merkez 1.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL); tamamlanmıştır.
- Konya Merkez 2.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL); devam etmektedir.

Niğde-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 92.573.492 TL, 2021 yılı ödeneği 17.000.001 TL, revize ödeneği 42.215.751 TL ve 2021 yılı dördüncü dönem harcaması 42.215.749 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Niğde Misli Ovası 3.Kısım İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.

**Tablo 33: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçmesuyu Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı       | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Aksaray İçmesuyu Projesi</b>   | <b>217.285.700</b> | <b>22.457.379</b> | <b>14.956.000</b>        | <b>5.278.831</b>    |                               |
| -Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı                                     | 30.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı                                     | 42.448.524         | 13.377.645        | 5.876.266                | 5.876.265           | 35                            |
| - Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Malzeme Alımı 2.Kısım              | 30.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Malzeme Alımı İkmali                 | 28.000.000         | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi   | 48.837.176         | 5.279.731         | 5.279.731                | 5.278.831           | 98                            |
| - Aksaray Mamasın Baraj Havzası (Çiftlik) Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi | 38.000.000         | 3.800.000         | 3.800.000                | 0                   | 0                             |
| <b>Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi</b>                | <b>634.080.870</b> | <b>20.000.002</b> | <b>112.386.002</b>       | <b>112.385.289</b>  |                               |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme                              | 183.938.183        | 3.000.000         | 25.000.000               | 24.999.996          | 27                            |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 3.Kısım       | 150.142.687        | 17.000.000        | 87.386.000               | 87.385.293          | 17                            |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4.Kısım       | 100.000.000        | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| - Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 5.Kısım       | 200.000.000        | 1                 | 1                        | 0                   | 0                             |
| <b>Taşkın ve Rusubat Kontrolü</b>   | <b>66.165.310</b>  | <b>4.275.964</b>  | <b>4.270.849</b>         | <b>3.266.611</b>    | <b>0</b>                      |

| Proje Adı   | Proje Tutarı         | 2021 Yılı Ödeneği  | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| -Kırıkkale Bahşılı Karaahmetli Köyü Sarı Dere   | 14.086.150           | 1.776.979          | 1.776.979                | 1.772.748           | 0                             |
| -Kırıkkale Balışeyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rüşubat Kontrolü  | 2.300.000            | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü   | 1.265.665            | 500.000            | 500.000                  | 0                   | 0                             |
| -Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rüşubat Kontrolü   | 12.500.000           | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Hendek Deresi  | 9.000.000            | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale-Balışeyh Yenice Köyü  | 2.300.000            | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale-Delice Gözükızılı Köyü  | 1.265.665            | 500.000            | 500.000                  | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale-Sulakyurt Danacı Köyü   | 6.600.000            | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Karadere 1. Kısım  | 10.000.000           | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 1. Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü                        | 3.533.646            | 36.825             | 31.710                   | 31.709              | 100                           |
| Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 2. Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü                        | 3.314.184            | 1.462.154          | 1.462.154                | 1.462.154           | 44                            |
| <b>Gölet Sulamaları</b>   | <b>36.963.371</b>    | <b>428.544</b>     | <b>1.355.787</b>         | <b>0</b>            |                               |
| -Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar şarklısı Göletleri Sulamaları                       | 4.597.077            | 20.112             | 20.112                   | 0                   | 100                           |
| -Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması   | 18.000.000           | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Kırıkkale-Merkez Ulaş Göleti   | 14.366.294           | 408.431            | 1.335.674                | 1.335.673           | 0                             |
| <b>Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali</b>  | <b>462.537.336</b>   | <b>1</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      |
| <b>Konya-Çumra III. Merhale</b>   | <b>2.229.975.484</b> | <b>108.097.187</b> | <b>113.097.187</b>       | <b>58.752.129</b>   | 0                             |
| - Afşar Hadimi Barajı   | 142.247.381          | 7.000.000          | 7.000.000                | 6.999.987           | 100                           |
| - Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali  | 464.491.403          | 23.000.000         | 30.800.000               | 30.799.882          | 60                            |
| - Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları  | 307.306.877          | 27.316.815         | 27.311.396               | 27.310.622          | 10                            |
| -Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 2. Kısım   | 49.955.256           | 37.838.417         | 41.157.417               | 41.156.732          | 92                            |
| -Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 3. Kısım   | 160.000.000          | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| -Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 4. Kısım   | 230.000.000          | 0                  | 0                        | 0                   | 0                             |
| -Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 5. Kısım   | 250.000.000          | 0                  | 0                        | 0                   | 0                             |
| -Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım  | 27.823.316           | 4.999.999          | 4.999.999                | 0                   | 1                             |
| - Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 2. Kısım | 35.000.000           | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| - Bozkır Barajı İkmali  | 35.302.098           | 4.521.240          | 2.333.831                | 2.333.438           | 90                            |
| - Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu  | 21.958.373           | 3.420.711          | 4.010.560                | 4.010.276           | 98                            |
| - Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları  | 272.545.884          | 2                  | 2                        | 0                   | 99                            |
| -Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali  | 237.895.146          | 1                  | 1                        | 0                   | 0                             |
| <b>Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu</b>  | <b>2.025.570.681</b> | <b>97.359.003</b>  | <b>115.871.373</b>       | <b>29.797.592</b>   |                               |
| -Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme   | 487.908.185          | 2                  | 31.494.998               | 31.493.932          | 13                            |
| -Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 2.Kısım                                      | 213.904.559          | 1                  | 1                        | 0                   | 1                             |
| -Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 3. Kısım                                     | 250.000.000          | 0                  | 0                        | 0                   | 0                             |

| Proje Adı  | Proje Tutarı       | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| - Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4. Kısım | 250.000.000        | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| -Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 5. Kısım  | 300.000.000        | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| -Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı          | 523.757.937        | 139.117.349       | 139.117.349              | 139.117.345         | 10                            |
| <b>Yerköy İnandık Projesi</b>                                      | <b>130.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      |
| -İnandık Barajı Sulaması   | 130.000.000        | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| <b>Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi</b>                     | <b>190.378.118</b> | <b>55.615.000</b> | <b>74.781.000</b>        | <b>74.780.083</b>   | <b>33</b>                     |
| -Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı                   | 190.378.118        | 55.615.000        | 74.781.000               | 74.780.083          | 33                            |
| <b>Boğazlıyan Oğulcuk Barajı Ve Sulaması Projesi</b>               | <b>50.554.008</b>  | <b>1</b>          | <b>1</b>                 | <b>0</b>            | <b>83</b>                     |
| -Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti                                  | 50.554.008         | 1                 | 1                        | 0                   | 83                            |

### Aksaray İçmesuyu Projesi;

- Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı; ihale aşamasındadır.
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir.
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Malzeme Alımı 2.Kısım; ihale aşamasındadır.
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Malzeme Alımı İkmal; ihale aşamasındadır.
- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi; tamamlanmıştır.
- Aksaray Ulurmak (Mamasın) Baraj Havzası (Çiftlik) Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi; ihale aşamasındadır.
- Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi; inşaatı devam etmektedir.
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 3.Kısım; iş devam
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4.Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 5.Kısım; ihale aşamasındadır.

### Kırıkkale Taşkın ve Rusubat Kontrolü;

- Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Hendek Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale-Balışeyh Yenice Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale-Delice Gözükızılı Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale-Sulakyurt Danacı Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale Bahşılı İlçe Merkezi Karadere 1. Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale Bahşili Karaahmetli Köyü Sarı Dere Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.

- **Kırıkkale Balışeyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rusubat Kontrolü**; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü**; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü**; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 1. Kısım**; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 2. Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü**; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- **Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları**; imalatlar tamamlanmış olup ancak 3 yıllık işletme iş kapsamına alınmış olup 2021 yılı içerisinde işletme aşaması tamamlanarak geçici kabulü yapılacaktır.
- **Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti**; projeler tamamlanmış olup, %10 ödeneğinin verilmesi halinde inşaat yapım ihalesine çıkılacaktır.
- **Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti**; 2021 yılı için verilen söz konusu ödenek dahilinde çalışmalara başlanılmıştır.
- **Kırşehir-Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme**; arazi toplulaştırma projesi kapsamında Akpınar ve Kaman İlçelerinde yer alan 6 birim bulunmaktadır. 4.500 ha'lık uygulama sahasında brüt 2.510 ha alanın sulanmasını sağlayacak borulu sulama şebekesinin ve sulama şebekesi üzerindeki sanat yapılarının yapımı işlerini kapsamaktadır. İlgili birimlerde Arazi Derecelendirme işlemleri ve mülakatlar tamamlanmış, askı süreçleri devam etmektedir. İnşaat aşamasında 13650 m CTP boru imalatı 22600 m HDPE boru imalatı tamamlanmıştır.
- **Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali**; ihale aşamasındadır.
- **Bina ve Tesis Yapımı**; ihale aşamasındadır.

### **Konya-Çumra III. Merhale;**

- **Afşar Hadimi Barajı**; tamamlanmıştır.
- **Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali**; inşaatı devam etmektedir.
- **Konya ApaHotamış 1,2,3 Sulamaları**; inşaatı devam etmektedir.
- **Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 2. Kısım**; inşaatı devam etmektedir.
- **Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 3. Kısım**; ihalesi devam etmektedir
- **Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 4. Kısım**; ihalesi devam etmektedir
- **Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 5. Kısım**; ihalesi devam etmektedir
- **Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım**; inşaatı devam etmektedir.
- **Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 2. Kısım**; ihale aşamasındadır.
- **Bozkır Barajı ikmali**; devam etmektedir.
- **Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu**, devam etmektedir.

- Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları, inşaatı devam etmektedir.
- Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali; inşaatı devam etmektedir.

#### **Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu;**

- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme; inşaatı devam etmektedir.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 2.Kısım; inşaatı devam etmektedir.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 3.Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4.Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 5.Kısım; ihale aşamasındadır
- Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı; inşaatı devam etmektedir.

#### **Yerköy İnandık Projesi;**

- **İnandık Barajı;** Ulaşım yolları, kondüvi, slurry trench ile memba ve mansap batardolarının imalatları ve gövde kazıları tamamlanmıştır. Ana kaya temel zemin parametrelerinin tespiti için arazi çalışmaları tamamlanmış olup sağ ve sol sahilde sıyırma kazıları tamamlanmıştır. Temel betonu imalatı ile enjeksiyon çalışmaları tamamlanmış olup sağ ve sol sahilde kontak betonu ve enjeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 125.000 m<sup>3</sup> SSB imalatı tamamlanmış olup %65 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- **İnandık Barajı Sulaması;** 2021 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.

#### **Uzunlu Barajı Yenileme Projesi;**

- **Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (Kredi Karşılığı);** iş 5 kısımdan oluşmaktadır. Yer teslimi yapılan; 1. ve 2. kısımda toplam 67.000 m HDPE boru, 15.700 m CTP boru imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca S1 ana boru hattında 70 adet tespit betonu imalatı da tamamlanmıştır. Beton santrali kurulmuş olup, 265 adet sanat yapısının betonarme imalatı tamamlanmıştır. Kelebek vana, ön yüklemeli sayaç, vantuz, hidrant kabulleri yapılarak sevkiyatlar tamamlanmıştır.

#### **Boğazlıyan Oğulcuk Barajı ve Sulama Projesi;**

- **Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti;** arazi toplulaştırma işlemleri devam etmektedir. Yapım işinde 4.200 m drenaj kanalı kazısı yapılmıştır. İlerleme olabilmesi için mal alım (CTP - HDPE Boru) işinin ihale edilmesi gerekmektedir.

**Tablo 34: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Araştırma Projeleri**

| Proje Adı   | Proje Tutarı     | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Bina ve Tesis Yapımı</b>   | <b>4.000.000</b> | <b>1</b>          | <b>1</b>                 | <b>1</b>            | <b>0</b>                      |
| -4. Bölge Müdürlüğü Binalarının Depreme Karşı Yapısal Risk Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi | 4.000.000        | 1                 | 1                        | 1                   | 0                             |

#### **Bina ve Tesis Yapımı**

- 4. Bölge Müdürlüğü Binalarının Depreme Karşı Yapısal Risk Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi;** ihale aşamasındadır.

## 12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 35: Kamu Yatırımları Kapsamında Bitkisel Üretim G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı   | Proje Tutarı       | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi</b>               | <b>245.040.000</b> | <b>1.514.000</b>  | <b>1.514.000</b>         | <b>984.265</b>      |                               |
| Aksaray   | 1.424.941          | 1.424.941         | 1.424.941                | 1.424.941           | 85                            |
| Karaman   | 317.426            | 317.426           | 317.426                  | 302.654             | 85                            |
| Kırıkkale   | 647.258            | 647.258           | 647.258                  | 408.971             | 85                            |
| Kırşehir  | 1.757.556          | 1.757.556         | 1.757.556                | 1.757.555           | 85                            |
| Konya   | 3.542.168          | 3.542.168         | 3.542.168                | 3.542.168           | 85                            |
| Nevşehir  | 1.884.643          | 1.884.643         | 1.884.643                | 1.884.643           | 85                            |
| Niğde   | 741.710            | 741.710           | 741.710                  | 741.710             | 85                            |
| Yozgat  | 453.467            | 453.467           | 453.467                  | 435.169             | 85                            |
| <b>İtri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi</b> | <b>18.000</b>      | <b>18.000</b>     | <b>18.000</b>            | <b>4.687</b>        |                               |
| Konya   | 11.345             | 11.345            | 11.345                   | 11.345              | 37                            |
| Niğde   | 8.000              | 8.000             | 8.000                    | 8.000               | 37                            |
| <b>Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi</b>                                 | <b>3.406.800</b>   | <b>3.406.800</b>  | <b>3.406.800</b>         | <b>0</b>            |                               |
| Aksaray   | 500.000            | 500.000           | 500.000                  | 0                   | 0                             |
| Karaman   | 1.127.712          | 371.352           | 371.352                  | 371.352             | 0                             |
| Kırıkkale   | 330.000            | 330.000           | 330.000                  | 70.784              | 0                             |
| Kırşehir  | 1.300.730          | 383.616           | 383.616                  | 383.616             | 0                             |
| Konya   | 960.396            | 600.000           | 600.000                  | 0                   | 0                             |
| Nevşehir  | 995.867            | 596.824           | 596.824                  | 596.824             | 0                             |
| Niğde   | 2.131.625          | 425.000           | 425.000                  | 425.000             | 0                             |
| Yozgat  | 2.199.641          | 500.000           | 500.000                  | 500.000             | 0                             |
| <b>Mera Islah ve Amenajman Projesi</b>  | <b>1.414.270</b>   | <b>406.067</b>    | <b>406.067</b>           | <b>0</b>            |                               |
| Konya   | 784.270            | 261.423           | 261.423                  | 0                   | 33                            |
| Karaman   | 630.000            | 210.000           | 210.000                  | 0                   | 100                           |
| Nevşehir  | 0                  | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| Yozgat  | 0                  | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| Kırşehir  | 0                  | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| <b>Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi</b>                 | <b>993.349</b>     | <b>70.980</b>     | <b>70.980</b>            | <b>45.053</b>       |                               |
| Konya   | 1.068.652          | 1.022.835         | 1.022.835                | 45.817              | 100                           |
| Kırıkkale   | 111.837            | 89.000            | 89.000                   | 22.737              | 87                            |
| <b>İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi</b>       | <b>675.561</b>     | <b>82.000</b>     | <b>82.000</b>            | <b>4.561</b>        |                               |
| Aksaray   | 100.933            | 15.933            | 15.933                   | 15.933              | 100                           |
| Kırıkkale   | 74.347             | 14.000            | 13.990                   | 11.847              | 100                           |
| Konya   | 310.175            | 17.000            | 18.175                   | 18.175              | 100                           |
| Nevşehir  | 52.451             | 18.000            | 16.951                   | 16.951              | 100                           |
| Niğde   | 181.988            | 18.000            | 17.988                   | 17.988              | 100                           |

**Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi;** entegre mücadele projeleri, süne mücadelesi, çekirge mücadelesi, surveyler ve eğitim çalışmaları gibi bitki sağlığı uygulama programı kapsamındaki çalışmalar yürütülmektedir. 2021 yılında proje ile yurt içinde arz açığı olan ve stratejik öneme sahip ürünlerin yetiştiriciliğinin yaptırılması sağlanmaktadır. Proje faaliyetleri sırasında tohum/fide/fidan alımları ve yurtiçi geçici görev yollukları, akaryakıt ve yağ alımları ile girdi alımlarında kullanılmıştır.

**İtri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi;** akaryakıt ve yağ alımları yapılmıştır.

**Çayır, Mera ve Islah ve Amenajman Projesi;** 2021 yılında proje kapsamında uygulanacak yem bitkisi ekilişi projesi için ekilişler yaptırılmıştır.

**Mera Islah ve Amenajman Projesi;** yabancı bitkilerle mücadele, gübreleme, tohumlama, sıvat, gölgelik yapımı çalışmaları yapılmıştır.

**Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi;** Organik Ürün Numune İzleme Programı kapsamında planlanan sayıda ve üründe numune alımı gerçekleştirilmiştir, eğitim ve yayım çalışmaları yapılmıştır.

**İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi;** eğitim, yayım, demonstrasyon, denetim, tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

### 12.3. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 36: Kamu Yatırımları Kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı      | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (DAP, GAP, KOP ve DOKAP)</b> | <b>79.752.000</b> | <b>2.950.000</b>  | <b>2.950.000</b>         | <b>2.123.561</b>    | <b>100</b>                    |
| Aksaray   | 15.199.363        | 11.285.000        | 11.285.000               | 8.056.500           | 100                           |
| Karaman   | 3.850.000         | 0                 | 283.000                  | 253.500             | 100                           |
| Kırıkkale   | 3.515.000         | 0                 | 1.199.000                | 3.515.000           | 100                           |
| Kırşehir  | 7.050.000         | 200.000           | 2.521.000                | 2.052.395           | 100                           |
| Konya   | 29.350.000        | 0                 | 3.648.000                | 2.823.113           | 100                           |
| Nevşehir  | 3.800.000         | 0                 | 1.129.000                | 750.830             | 100                           |
| Niğde   | 16.170.000        | 11.109.063        | 11.109.063               | 1.639.327           | 98                            |
| Yozgat  | 7.817.000         | 3.924.013         | 3.924.013                | 1.690.339           | 89                            |
| <b>Yozgat Süt İşleme Tesisi</b>   | <b>25.250.000</b> | <b>12.625.000</b> | <b>14.875.000</b>        | <b>14.871.553</b>   | <b>100</b>                    |
| - Süt Tesisinin İşler Hale Getirilmesi  | 25.250.000        | 12.625.000        | 14.875.000               | 14.871.552          | 100                           |

**Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (DAP, GAP, KOP ve DOKAP);** Proje kapsamında KOP illerinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

- Aksaray ilinde 179 adet yem hazırlama makinası, 36 adet süt sağım makinası, 60 adet süt soğutma tankı ve 141 adet hayvan kaşıma fırçası ve 20 adet suluk dağıtılmıştır.
- Karaman ilinde 7 adet yem hazırlama makinası ve 2 adet hayvan kaşıma fırçası dağıtılmıştır.
- Kırıkkale ilinde 14 adet yem hazırlama makinası, 5 adet süt sağım makinası, 2 adet süt soğutma tankı, 12 adet hayvan kaşıma fırçası ve 60 adet suluk dağıtılmıştır.
- Kırşehir ilinde 38 adet yem hazırlama makinası, 2 adet gübre sıyırıcısı, 5 adet süt sağım makinası, 4 adet süt soğutma tankı, 18 adet hayvan kaşıma fırçası ve 20 suluk dağıtılmış, 2 adet ahır/ağıl yapılmıştır
- Konya ilinde 68 adet yem hazırlama makinası, 3 adet süt sağım makinası, 15 adet süt soğutma tankı ve 20 adet hayvan kaşıma fırçası dağıtılmıştır.
- Nevşehir ilinde 18 adet yem hazırlama makinası, 1 adet süt sağım makinası, 3 adet süt soğutma tankı ve 7 adet hayvan kaşıma fırçası ve 6 adet suluk dağıtılmıştır.
- Niğde ilinde 5 adet yem hazırlama makinası, 7 adet gübre sıyırıcısı, 7 adet süt sağım makinası, 1 adet süt soğutma tankı ve 4 adet hayvan kaşıma fırçası dağıtılmış, 6 adet ahır/ağıl yapılmıştır
- Yozgat ilinde 18 adet yem hazırlama makinası, 5 adet gübre sıyırıcısı, 9 adet süt sağım makinası, 4 adet süt soğutma tankı, 6 adet hayvan kaşıma fırçası ve 7 suluk dağıtılmış, 6 adet ahır/ağıl yapılmıştır

**Yozgat Süt İşleme Tesisi;** Yozgat Süt işleme tesisine ait makine ve ekipmanların tamamı devreye alınmıştır.

## 12.4. EĞİTİM VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Tablo 37: Kamu Yatırımları Kapsamında Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı   | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Tarımsal Yayım Eğitim ve Yayım Geliştirme Projesi</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>           | <b>22.336</b>       | <b>0</b>                      |
| Aksaray  | 37.000         | 37.000            | 37.000                   | 12.757              | 0                             |
| Konya  | 32.826         | 32.826            | 32.826                   | 32.826              | 0                             |
| Nevşehir   | 22.500         | 22.500            | 22.500                   | 9.670               | 0                             |
| Niğde  | 24.000         | 24.000            | 24.000                   | 0                   | 0                             |
| Yozgat   | 13.000         | 13.000            | 13.000                   | 0                   | 0                             |

**Tarımsal Yayım Eğitim ve Yayım Geliştirme Projesi;** Proje kapsamında KOP illerinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

- Aksaray ilinde Kavunun İyisi Türkiye'nin İncisi Burak Kavun Yayım Projesi çalışmaları kapsamında yapılan 1 adet eğitim yayım faaliyetine 30 kişi katılmıştır.
- Konya ilinde Ek Tohumun Hasını Çekme Verim Kaygısını Yayım Projesi ve Süne Mücadelesinde Tahmin Uyarı Sisteminin Uygulama Eğitim ve Yayım Projesi çalışmaları kapsamında yapılan 3 adet eğitim yayım faaliyetine 40 katılımcı iştirak etmiştir.
- Nevşehir ilinde İpek Böceği Yetiştiriciliği Yayım Projesi kapsamında faaliyet olmamıştır.
- Niğde ilinde Lavanta ile Arıcımız Kazanacak Yayım Projesi kapsamında yapılan 1 adet eğitim faaliyetine 65 kişi katılmıştır.
- Yozgat ilinde Hububatın Geleceği yayım Projesi kapsamında Yozgat ilinde Hububatın Geleceği yayım Projesi kapsamında 2 adet eğitim yayım faaliyetine 30 kişi katılmıştır.

## 12.5. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 38: Kamu Yatırımları Kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı     | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Av, Yaban Hayatı ve Su Ürünleri (DS)</b>   | <b>3.257.542</b> | <b>2.745.000</b>  | <b>3.196.042</b>         | <b>2.015.343</b>    |                               |
| - Çevre Düzenleme (Konya)   | 1.875.000        | 1.875.000         | 1.875.000                | 1.657.612           | 100                           |
| - Bakım Onarım (Konya)  | 313.500          | 313.500           | 313.500                  | 313.269             | 100                           |
| - Alet ve cihazlar (Konya)  | 537.280          | 500.000           | 537.280                  | 237.280             | 100                           |
| - Alet ve cihazlar (Yozgat)   | 200.000          | 0                 | 200.000                  | 0                   | 0                             |
| - Çevre Düzenleme (Karaman)   | 79.000           | 75.000            | 79.000                   | 79.000              | 100                           |
| - Çevre Düzenleme (Kırşehir)  | 126.021          | 2.500             | 126.021                  | 2.500               | 2                             |
| - Bakım Onarım (Yozgat)   | 150.000          | 150.000           | 150.000                  | 0                   | 0                             |
| <b>Tabiat Parkları</b>  | <b>4.200.000</b> | <b>2.700.000</b>  | <b>4.151.000</b>         | <b>1.246.249</b>    | <b>0</b>                      |
| - Alan Düzenleme (Konya)  | 1.200.000        | 750.000           | 1.200.000                | 1.200.000           | 100                           |
| - Yozgat Çamlığı MP (Yozgat)  | 454.000          | 454.000           | 454.000                  | 454.000             | 100                           |
| - Hizmet Ünitesi (Konya)  | 3.846.000        | 3.846.000         | 3.846.000                | 3.834.006           | 100                           |
| <b>Muhtelif İşler</b>   |                  |                   |                          |                     |                               |
| - İnşaat (Kırıkkale)  | 100.000          | 100.000           | 100.000                  | 99.404              | 100                           |
| - Bakım Onarım (Yozgat)   | 200.000          | 200.000           | 96.700                   | 96.700              | 100                           |
| - İnşaat (Yozgat)   | 678.997          | 400.000           | 339.500                  | 339.497             | 100                           |
| <b>Muhtelif Etütler</b>   | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>            | <b>35.000</b>       | <b>100</b>                    |
| <b>Sulak Alan Envanter Yönetim Planı Hazırlama ve İzleme</b>                          | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>           | <b>150.000</b>      | <b>0</b>                      |
| - Danışmanlık (Konya)   | 150.000          | 150.000           | 150.000                  | 150.000             | 0                             |
| <b>Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi</b> | <b>566.143</b>   | <b>475.000</b>    | <b>419.828</b>           | <b>33.205</b>       | <b>-</b>                      |

| Proje Adı  | Proje Tutarı   | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| - Danışmanlık (Nevşehir)                             | 119.631        | 78.000            | 78.000                   | 33.205              | 43                            |
| - Danışmanlık (Karaman)                              | 81.000         | 45.000            | 28.674                   | 0                   | 0                             |
| - Danışmanlık (Kırşehir)                             | 105.256        | 51.000            | 31.577                   | 0                   | 0                             |
| <b>Biyoçeşitlilik İzlenmesinde Kapasite Artırımı</b> | <b>127.400</b> | <b>81.900</b>     | <b>189.295</b>           | <b>76.621</b>       | <b>-</b>                      |
| - Makine Teçhizat (Niğde)                            | 32.700         | 7.700             | 25.000                   | 0                   | 0                             |
| - Makine Teçhizat (Kırıkkale)                        | 20.000         | 20.000            | 20.000                   | 0                   | 0                             |
| - Makine Teçhizat (Nevşehir)                         | 10.800         | 6.300             | 10.800                   | 10.800              | 0                             |
| - Makine Teçhizat (Aksaray)                          | 13.000         | 5.000             | 13.000                   | 13.000              | 0                             |
| - Makine Teçhizat (Karaman)                          | 20.200         | 0                 | 20.200                   | 20.121              | 100                           |
| - Makine Teçhizat (Kırşehir)                         | 32.700         | 3.950             | 32.700                   | 32.700              | 0                             |
| - Makine Teçhizat (Yozgat)                           | 18.000         | 18.000            | 18.000                   | 0                   | 0                             |
| - Danışmanlık (Kırıkkale)                            | 110.684        | 45.000            | 36.895                   | 0                   | 0                             |
| <b>Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</b>           | <b>334.885</b> | <b>290.300</b>    | <b>334.885</b>           | <b>302.615</b>      | <b>100</b>                    |
| - <i>Kuş Gözlem Kulesi İnşaatı</i>                   | <i>125.263</i> | <i>125.263</i>    | <i>125.263</i>           | <i>125.262</i>      | <i>100</i>                    |
| - <i>Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler</i>       | <i>657.845</i> | <i>654.905</i>    | <i>654.905</i>           | <i>654.905</i>      | <i>100</i>                    |
| - Aksaray  | 41.710         | 41.710            | 41.710                   | 41.710              | 100                           |
| - Karaman  | 2.940          | 0                 | 2.940                    | 2.940               | 100                           |
| - Konya  | 329.080        | 329.080           | 329.080                  | 329.080             | 100                           |
| - Nevşehir   | 48.205         | 48.205            | 48.205                   | 48.205              | 100                           |
| - Niğde  | 135.010        | 135.010           | 135.010                  | 0                   | 100                           |
| - Kırıkkale  | 51.910         | 51.910            | 51.910                   | 51.910              | 100                           |
| - Kırşehir   | 31.325         | 31.325            | 31.325                   | 31.325              | 100                           |
| -Yozgat  | 17.665         | 17.665            | 17.665                   | 17.665              | 100                           |
| - <i>Sokak Hayvanlarına Yönelik Yapılar</i>          | <i>230.000</i> | <i>230.000</i>    | <i>230.000</i>           | <i>230.000</i>      | <i>100</i>                    |
| - Nevşehir   | 230.000        | 230.000           | 230.000                  | 230.000             | 100                           |

#### Av, Yaban Hayatı ve Su Ürünleri (DS)

- Çevre Düzenleme (Konya); iş tamamlanmıştır.
- Çevre Düzenleme (Karaman); iş tamamlanmıştır.
- Çevre Düzenleme (Kırşehir); yaban hayatı için yalak yaptırılmıştır.
- Bakım Onarım (Konya); iş tamamlanmıştır.
- Bakım Onarım (Yozgat); iş tamamlanmıştır.
- Alet ve cihazlar (Konya); iş tamamlanmıştır.
- Alet ve cihazlar (Yozgat); iş tamamlanmıştır.

#### Tabiat Parkları

- Alan Düzenleme (Konya); iş tamamlanmıştır.
- Alan Düzenleme (Konya); iş tamamlanmıştır.
- Hizmet Ünitesi (Konya); iş tamamlanmıştır.
- **Yozgat Çamlığı MP (Yozgat);** Yozgat Çamlığı MP idari ziyaretçi tanıtım merkezi kompleksi çevre düzenlemesi (sulama, aydınlatma bahçe tanzimi, su isale hattı bakım onarımı), kamelya yapımı, manzara seyir terası yapımı, su deposu yapımı işleri tamamlanmıştır.

#### Muhtelif İşler

-**İnşaat (Kırıkkale)**; 24 ormancı ve 26 üstü kapalı piknik masası alımı yapılmıştır.

-**Bakım Onarım (Yozgat)**; korunan alanlardaki bina bakım onarım işleri yaptırılmıştır. YÇMP ve idare bina uyarı ve ikaz tabelaları ve ahşap ünitelerin bakım onarımları yapılmıştır.

-**İnşaat (Yozgat)**; özel proje alanı peyzaj düzenlemesi, ahşap çalışma masası yapılması ve yerine montajı (300x500 cm), 53 m ahşap çit yapılması, yağmur korunma gazebosu temini ve montajının yapılması, 70 m<sup>2</sup> ahşap pergole yapılmıştır. Doğa eğitimlerinde kullanmak için baskılı saksı yapımı hizmet alımı yapılmıştır.

**Muhtelif Etütler**: Kaaraahmetli TP Uzun Devreli Gelişme Planı Revizyonu yapılmaktadır.

#### **Sulak Alan Envanter Yönetim Planı Hazırlama ve İzleme**

**Danışmanlık (Konya)**; doğrudan teminle işe başlanmıştır.

#### **Biyojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi**

- **Danışmanlık (Karaman)**; iş devam etmektedir.

-**Danışmanlık (Nevşehir)**; iş tamamlanmıştır.

- **Danışmanlık (Kırşehir)**; biyojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınmasında danışmanlık işi yapılacaktır.

#### **Biyoeçitlilik İzlenmesinde Kapasite Artırımı**

- **Makine Teçhizat (Aksaray)**; iş tamamlanmıştır.

- **Makine Teçhizat (Karaman)**; iş tamamlanmıştır.

- **Makine Teçhizat (Nevşehir)**; iş tamamlanmıştır.

- **Makine Teçhizat (Niğde)**; Eylül ayı içerisinde biyoeçitlilik izlenmesinde kapasite artırımı için 22.800,00 TL'lik makine-teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

- **Muhtelif (Kırıkkale)**; biyoeçitlilik izlenmesinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımı yapılmıştır.

- **Muhtelif (Kırşehir)**; biyoeçitlilik izlenmesinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımı yapılacaktır.

- **Muhtelif (Yozgat)**; biyoeçitlilik izlenmesinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımı yapılacaktır.

#### **Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu**

**Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler**; Aksaray, Konya, Nevşehir, Niğde illerinde iş tamamlanmıştır. Yozgat, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir illerinde Belediye ye para aktarımı yapılmıştır.

**Sokak Hayvanlarına Yönelik Yapılar**; iş tamamlanmıştır.

#### **Sulak Alan Envanter Yönetim Planı Hazırlama ve İzleme (Konya)**

**Kuş Gözlem Kulesi İnşaatı (Konya)**; iş tamamlanmıştır.

## 12.6.ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 39:Kamu Yatırımları Kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Yatırımlar (TL)        |             | Aksaray   | Karaman   | Kırıkkale | Kırşehir | Konya      | Nevşehir  | Niğde     | Yozgat     |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Ağaçlandırma           | Program     | 1.895.000 | 1.105.000 | 269.000   | 269.000  | 2.886.000  | 1.143.000 | 0         | 5.004.000  |
|                        | Gerçekleşme | 1.892.000 | 207.000   | 269.000   | 269.000  | 2.886.000  | 1.143.000 | 0         | 5.004.000  |
| Rehabilitasyon         | Program     | 21.000    | 27.000    | 0         | 0        | 336.000    | 0         | 0         | 500.000    |
|                        | Gerçekleşme | 21.000    | 27.000    | 0         | 0        | 336.000    | 0         | 0         | 500.000    |
| Erozyon Kontrolü Tesis | Program     | 353.000   | 659.000   | 1.126.000 | 150.000  | 450.000    | 1.088.000 | 1.160.000 | 3.117.000  |
|                        | Gerçekleşme | 203.000   | 419.000   | 776.000   | 150.000  | 450.000    | 743.000   | 1.160.000 | 1.677.000  |
| Mera Islahı            | Program     | 0         | 266.000   | 0         | 0        | 95.000     | 0         | 0         | 0          |
|                        | Gerçekleşme | 0         | 185.000   | 0         | 0        | 95.000     | 0         | 0         | 0          |
| Fidan Üretimi          | Program     | 0         | 1.346.000 | 0         | 0        | 11.909.000 | 0         | 1.497.000 | 5.778.000  |
|                        | Gerçekleşme | 0         | 1.346.000 | 0         | 0        | 6.064.000  | 0         | 802.000   | 2.907.000  |
| TOPLAM                 | Program     | 2.269.000 | 3.403.000 | 1.395.000 | 419.000  | 15.676.000 | 2.231.000 | 2.657.000 | 14.399.000 |
|                        | Gerçekleşme | 2.116.000 | 2.184.000 | 1.045.000 | 419.000  | 9.831.000  | 1.886.000 | 1.962.000 | 10.088.000 |

KOP Bölgesi illerinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yürütülen projelerin 2021 yılı 4. dönem program ödeneği 42.449.000 TL, gerçekleşmesi ise 29.531.000 TL olmuştur. Program kapsamında 2.184 hektar ağaçlandırma, 476 hektar rehabilitasyon,1.254 hektar erozyon kontrol, 200 hektar mera ıslahı ve 21.587.000 adet fidan üretimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

## 12.7. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 40: Kamu Yatırımları Kapsamında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı     | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Ülkesel Proje: Ürün İzleme ve Verim Tahmin</b>   | <b>264.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>90</b>                     |
| Bitki Gelişim Modelleri ile Mısır Bitkisinde Verim Tahmini ve Ürün İzleme (Konya)   | 264.000          | 0                 | 0                        | 0                   | 90                            |
| <b>Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayçiçeği ve Çerezlik Kabak Verim ve Verim Ögeleri ile Yağ Oranına Etkilerinin Belirlenmesi (Konya)</b>                        | <b>135.000</b>   | <b>27.750</b>     | <b>27.750</b>            | <b>0</b>            | <b>83</b>                     |
| <b>Karapınar Şartlarında Farklı Organik Materyal Uygulamalarının ve Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi (Konya)</b>                                     | <b>290.000</b>   | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>            | <b>0</b>            | <b>96</b>                     |
| <b>Farklı Materyaller ile Zenginleştirilmiş Tavuk Gübresi ve Tarımsal Artıklardan Elde Edilen Kompostun Toprak Kalitesi ve Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi</b> | <b>90.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>100</b>                    |
| <b>Katı ve Sıvı Vermikompostun Domates Bitkisinin Gelişimi ve Toprağın Mikrobiyal Aktivitesi Üzerine Etkisi</b>   | <b>101.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>100</b>                    |
| <b>Mera Islahında Farklı Formasyon ve Tekniklerin Araştırılması</b>   | <b>1.100.000</b> | <b>1.037.000</b>  | <b>1.037.000</b>         | <b>389.400</b>      | <b>59</b>                     |

| Proje Adı   | Proje Tutarı       | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Aksaray   | 137.500            | 129.625           | 129.625                  | 48.675              | 59                            |
| Karaman   | 137.500            | 129.625           | 129.625                  | 48.675              | 59                            |
| Kırıkkale   | 137.500            | 129.625           | 129.625                  | 48.675              | 59                            |
| Kırşehir  | 137.500            | 129.625           | 129.625                  | 48.675              | 59                            |
| Konya   | 137.500            | 129.625           | 129.625                  | 48.675              | 59                            |
| Nevşehir  | 137.500            | 129.625           | 129.625                  | 48.675              | 59                            |
| Niğde   | 137.500            | 129.625           | 129.625                  | 48.675              | 59                            |
| Yozgat  | 137.500            | 129.625           | 129.625                  | 48.675              | 59                            |
| <b>Farklı Toprak İşleme Metotlarının Sediment Taşınımına Etkisi</b>   | 215.000            | 20.000            | 0                        | 0                   | 20                            |
| <b>Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması Ve Haritalanması</b>                         | <b>642.335</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>100</b>                    |
| Aksaray   | 128.467            | 0                 | 0                        | 0                   | 100                           |
| Karaman   | 128.467            | 0                 | 0                        | 0                   | 100                           |
| Konya   | 128.467            | 0                 | 0                        | 0                   | 100                           |
| Niğde   | 128.467            | 0                 | 0                        | 0                   | 100                           |
| Nevşehir  | 128.467            | 0                 | 0                        | 0                   | 100                           |
| <b>Konya İlinde Buğday Üretiminde Hassas Tarım Uygulamaları</b>   | <b>779.050</b>     | -                 | -                        | -                   | <b>100</b>                    |
| <b>Karapınar Erozyon Sahasında Sürdürülebilir Mera Yönetimi</b>   | <b>190.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>            |                     | <b>90</b>                     |
| <b>Türkiye'de Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politika Araçlarının Geliştirilmesi</b>  | <b>84.000</b>      | -                 | -                        | -                   | -                             |
| <b>Fusariumlu Alanlarda Farklı Anaçlara Aşılı Kavun Yetiştiriciliğinde Stres Koşullarına Dayanıklılık, Verim ve Kalite Üzerine Su Stresi Uygulamalarının Etkisi</b>                   | <b>73.050</b>      | <b>72.870</b>     | <b>72.870</b>            | <b>49.750</b>       | <b>100</b>                    |
| <b>Şeritvari Toprak İşleme Makinesi Tasarımı ve Prototip İmalatı</b>  | <b>376.279</b>     | <b>255.473</b>    | <b>255.473</b>           | <b>0</b>            | <b>32</b>                     |
| <b>Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı ve Adaptasyonu</b>  | <b>136.813.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b>        | <b>0</b>            | <b>5</b>                      |
| Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi  | 61.813.000         | 4.000.000         | 4.000.000                | 0                   | 5                             |
| Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi   | 75.000.000         | 13.000.000        | 13.000.000               | 0                   | 5                             |
| <b>Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi</b>  | <b>36.000</b>      | <b>28.500</b>     | <b>28.500</b>            | <b>4.205</b>        | <b>15</b>                     |
| <b>Yozgat ve Sivas İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması (Yozgat)</b> | <b>480.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>100</b>                    |

### **Ülkesel Proje: Ürün İzleme ve Verim Tahmin**

**Bitki Gelişim Modelleri ile Mısır Bitkisinde Verim Tahmini ve Ürün İzleme (Konya);** Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri ile agrometeorolojik modeller kullanılarak zamansal bazda mısırın bitki gelişimlerinin izlenmesi ve verim tahmini hazırlanmaktadır. Projenin fiziki olarak arazi çalışmaları tamamlanmış ve sonuç raporu yazım aşamasındadır.

**Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayçiçeği ve Çerezlik Kabak Verim ve Verim Ögeleri ile Yağ Oranına Etkilerinin Belirlenmesi (Konya);** projede tarla çalışmaları devam etmektedir.

**Karapınar Şartlarında Farklı Organik Materyal Uygulamalarının ve Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi (Konya);** proje değerlendirme grubunda (PDG) proje verileri değerlendirilmiş sonuç raporunun hazırlanarak 2022 yılında düzenlenecek olan PDG toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.

**Farklı Materyaller ile Zenginleştirilmiş Tavuk Gübresi ve Tarımsal Artıklardan Elde Edilen Kompostun Toprak Kalitesi ve Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi;** proje değerlendirme grubunda (PDG) proje verileri değerlendirilmiş sonuç raporunun hazırlanarak 2022 yılında düzenlenecek olan PDG toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.

**Katı ve Sıvı Vermikompostun Domates Bitkisinin Gelişimi ve Toprağın Mikrobiyal Aktivitesi Üzerine Etkisi;** projede ölçüm ve değerlendirmeleri devam etmektedir. Proje süresi 1 yıl uzatılmıştır.

**Farklı Toprak İşleme Metotlarının Sediment Taşınımına Etkisi;** yüzey pürüzlülüğü için ölçümler yapılmıştır. Mekanik stabilite göstergeleri gözden geçirilmiştir.

**Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması Ve Haritalanması;** projede toprak örneği alma ve laboratuvar analizleri devam etmektedir.

**Konya İlinde Buğday Üretiminde Hassas Tarım Uygulamaları,** proje gelişme raporu 01-05.03.2021 tarihleri arasında proje değerlendirme grubuna sunulmuştur.

**Karapınar Erozyon Sahasında Sürdürülebilir Mera Yönetimi;** erozyon sahası içerisinde kıraç özellikteki mevcut mera alanları telle çevrilmiş, deneme parselleri kurulmuş ve otlamada kullanılacak hayvan barınakları için inşaat başlatılmıştır.

**Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politika Araçlarının Geliştirilmesi;** erozyon sahası içerisinde kıraç özellikteki mevcut mera alanları telle çevrilmiş, deneme parselleri kurulmuş ve otlamada kullanılacak hayvan barınakları için inşaat başlatılmıştır.

**Fusariumlu Alanlarda Farklı Anaçlara Aşılı Kavun Yetiştiriciliğinde Stres Koşullarına Dayanıklılık, Verim ve Kalite Üzerine Su Stresi Uygulamalarının Etkisi;** projenin toplu sonuç raporunun kabulü uygun görülmüş ve sonuç raporu yazım aşamasındadır.

**Yeni Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kuru Şartlarda Azot İsteklerinin Belirlenmesi;** projede tarla çalışmaları devam etmektedir.

**Fosfat Çözücü Bakterilerin Tespiti ve Veri Tabanının Oluşturulması: Ankara –Konya Örneği;** projede örnekleme çalışmaları yapılacaktır.

**Şeritvari Toprak İşleme Makinesi Tasarımı ve Prototip İmalatı;** proje gelişme raporu 28.06.2021 tarihleri arasında proje değerlendirme kurulunda görüşülmüş ve 10 aylık süre uzatma talebi kabul edilmiştir.

#### **Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı ve Adaptasyonu**

**Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi;** arazinin teslim alımı, projenin çizilmesi, belediyeden gerekli izinlerin alınması ve proje kontrolleri tamamlanmış olup, Valilik YİKOB tarafından ihale yapılması beklenmektedir.

**Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi;** arazinin teslim alımı, projenin çizilmesi, belediyeden gerekli izinlerin alınması ve proje kontrolleri tamamlanmış olup, Valilik YİKOB tarafından ihale yapılması beklenmektedir.

**Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi;** projenin duyurulması, ön hazırlıkların tamamlanması ve eğitimcilerimizin belirlenmesi konularında faaliyetler yapılmıştır. Konu ile ilgili Selçuk Üniversitesi ile görüşmeler yapılmıştır.

**Yozgat ve Sivas İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması (Yozgat);** proje sonuç raporu araştırma yönetim komitesi tarafından onaylanmış ve basılmasına karar verilmiştir. Proje verileri toprak veri tabanına aktarılacaktır.

#### **12.8. GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı       | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi</b> | <b>245.040.000</b> | <b>12.029.489</b> | <b>8.204.846</b>         | <b>1.449.106</b>    | -                             |
| Aksaray   | 30.630.000         | 881.941           | 881.941                  | 98.387              | 85                            |
| Karaman   | 30.630.000         | 964.311           | 964.311                  | 110.399             | 85                            |
| Kırıkkale   | 30.630.000         | 1.074.682         | 1.074.682                | 116.366             | 70                            |
| Kırşehir  | 30.630.000         | 1.520.878         | 1.520.878                | 205.704             | 70                            |
| Konya   | 30.630.000         | 3.228.991         | 3.228.991                | 410.342             | 70                            |
| Nevşehir  | 30.630.000         | 1.547.454         | 143.900                  | 136.194             | 70                            |
| Niğde   | 30.630.000         | 1.480.398         | 207.965                  | 207.965             | 70                            |
| Yozgat  | 30.630.000         | 1.330.834         | 182.178                  | 163.749             | 70                            |

**Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi;** entegre mücadele projeleri, süne mücadelesi, çekirge mücadelesi, surveyler ve eğitim çalışmaları gibi bitki sağlığı uygulama programı kapsamındaki çalışmalar yürütülmüştür. Tahmin uyarı istasyonu kurulmuştur.

## 12.9. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 42:Kamu Yatırımları Kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı     | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Projesi</b> | <b>5.197.632</b> | <b>516.240</b>    | <b>516.240</b>           | <b>516.240</b>      | <b>75</b>                     |
| Aksaray   | 649.704          | 64.530            | 64.530                   | 64.530              | 75                            |
| Karaman   | 649.704          | 64.530            | 64.530                   | 64.530              | 75                            |
| Kırıkkale   | 649.704          | 64.530            | 64.530                   | 64.530              | 75                            |
| Kırşehir  | 649.704          | 64.530            | 64.530                   | 64.530              | 75                            |
| Konya   | 649.704          | 64.530            | 64.530                   | 64.530              | 75                            |
| Nevşehir  | 649.704          | 64.530            | 64.530                   | 64.530              | 75                            |
| Niğde   | 649.704          | 64.530            | 64.530                   | 64.530              | 75                            |
| Yozgat  | 649.704          | 64.530            | 64.530                   | 64.530              | 75                            |

**Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Projesi;** izleme çalışmaları ülke genelinde yaklaşık 4820 istasyonda yapılmaktadır. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde 216 yerüstü, 295 yeraltı olmak üzere toplam 511 istasyonda izleme çalışmaları yürütülmektedir.

Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması çalışmaları TÜBİTAK ile birlikte yapılmaktadır. Çalışmalar 2022 yılına kadar tamamlanacaktır.

Konya Kapalı Havzasında nitrata hassas bölgeler ve nitrat eylem planlarının hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.

## 12.10. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 43:Kamu Yatırımları Kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı     | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi</b>                       | <b>2.218.400</b> | <b>1.250.000</b>  | <b>222.000</b>           | <b>221.840</b>      | <b>10</b>                     |
| Konya  | 2.218.400        | 1.250.000         | 222.000                  | 221.840             | 10                            |
| <b>Kızılırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi</b> | <b>1.699.200</b> | <b>142.002</b>    | <b>142.002</b>           | <b>120.000</b>      | <b>10</b>                     |
| Aksaray  | 283.200          | 23.667            | 23.667                   | 20.000              | 10                            |
| Kırıkkale  | 283.200          | 23.667            | 23.667                   | 20.000              | 10                            |
| Nevşehir   | 283.200          | 23.667            | 23.667                   | 20.000              | 10                            |
| Niğde  | 283.200          | 23.667            | 23.667                   | 20.000              | 10                            |
| Yozgat   | 283.200          | 23.667            | 23.667                   | 20.000              | 10                            |
| Kırşehir   | 283.200          | 23.667            | 23.667                   | 20.000              | 10                            |
| <b>Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi</b>   | <b>1.056.100</b> | <b>106.000</b>    | <b>106.000</b>           | <b>89.500</b>       | <b>10</b>                     |
| Konya  | 1.056.100        | 106.000           | 106.000                  | 89.500              | 10                            |

**İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi;** 30 büyükşehir, iklim, nüfus yoğunluğu, ekonomik, coğrafi vb. özelliklerine göre 5 ayrı gruba ayrılmıştır. Ayrıca, her biri için; a) Coğrafya, topoğrafik durum,

jeolojik yapı, sosyo-ekonomik yapısı, yerleşim yerleri vb. veriler, b) Su arz ve talebi, su kullanım durumu (su kullanan mevcut sektörler ve kullanım miktarları) verileri, içme suyu şebeke bilgileri, kayıp-kaçak oranları, su birim fiyatları, zamansal su tüketimi bilgileri gibi veriler, c) Hidro-meteorolojik veriler, d) Büyükşehirlerin son 5 yıllık hava kalitesi durumuna ilişkin veriler ve iklim projeksiyonları verilerinin derlendiği Ön Rapor hazırlanmıştır.

**Kızılırmak Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi;** %10'luk ön rapor hazırlık çalışmaları devam etmekte olup 3. izleme dönemi sonrasında tamamlanması hedeflenmektedir.

**Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi;** %10'luk ön rapor hazırlık çalışmaları devam etmekte olup 3. izleme dönemi sonrasında tamamlanması hedeflenmektedir.

### 13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

#### 13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 44: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>NEVŞEHİR</b>                                      |              |                   |                          |                     |                               |
| Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri | 33.269.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |

**Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri;** projenin önümüzdeki dönemlerde tahsis edilecek ödenek doğrultusunda yapımı gerçekleştirilecektir.

#### 13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Konya İl Snr.-Aksaray Yolu   | 169.102.000  | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 96                            |
| Ortaköy-Balcı  | 7.700.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| Aksaray-Yeşilova   | 22.270.000   | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 96                            |
| Güzelyurt ilçesinde İhsu Köprüsü, Merkez İlçesinde Kalkanlar (Akköprü) Köprüleri | 4.450.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 100                           |
| <b>KARAMAN</b>   |              |                   |                          |                     |                               |
| Merkez İlçesinde Dereköy I (Fisandon I) Dereköy II (Fisandon II) Köprüleri       | 550.000      | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Mut-Ermenek  | 145.755.187  | 5.000             | 4.498.500                | 4.498.500           | 77                            |
| Karaman-Ermenek  | 154.043.000  | 10.000            | 31.535.000               | 31.535.000          | 40                            |
| (Taşkent-Alanya)Ayr.-Sariveliler   | 27.486.382   | 5.000             | 8.515.500                | 8.515.500           | 28                            |
| (Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sariveliler-Ermenek)Ayr.                        | 50.774.801   | 10.000            | 13.222.000               | 13.222.000          | 100                           |
| Ayrancı-Erdemli  | 105.605.000  | 10.000            | 28.956.000               | 28.956.000          | 100                           |
| Ayr. Göktepe   | 3.328.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.   | 20.558.000   | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| Kazancı-Gazipaşa   | 28.477.500   | 5.000             | 5.000                    | 0                   | 0                             |
| Anamur-Kazancı   | 34.715.335   | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| Ermenek-Tepebaşı   | 51.392.000   | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| Karaman Çevre Yolu   | 131.140.000  | 1.000             | 19.853.000               | 19.853.000          | 44                            |
| Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd.(Mersin İl Sınırı)                                       | 55.624.000   | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| Gülнар-Ermenek   | 100.217.000  | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |

| Proje Adı  | Proje Tutarı  | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Gazipaşa- (Kazancı--Göktepe) Ayr.  | 59.100.500    | 5.000             | 5.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>KIRIKKALE</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Kırıkkale Şube Şefliği Yeni tesislerinin yapımı  | 35.217.000    | 14.280.655        | 1.738.000                | 1.738.000           | 95                            |
| Ankara-Kırıkkale Üstyapı   | 345.064.000   | 500               | 5.119.971                | 5.119.971           | 99                            |
| Bala Ayrım- Aksaray- Ereğli Ayrım  | 375.247.333   | 17                | 0                        | 0                   | 90                            |
| <b>KIRŞEHİR</b>  |               |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir Çevre Yolu  | 202.389.000   | 1.000             | 0                        | 0                   | 0                             |
| Kırşehir-Boztepe Yolu  | 23.964.000    | 10.000            | 0                        | 0                   | 100                           |
| Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman  | 114.527.028   | 50.000            | 60.514.000               | 11.510.000          | 78                            |
| Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları  | 175.044.716   | 2.500             | 2.661.000                | 207.000             | 47                            |
| <b>KIRŞEHİR-NİĞDE</b>  |               |                   |                          |                     |                               |
| Karayolları 6. Bölge Müd. 62.(Pınarbaşı) Şube Şefliği ve 64.(Niğde) Şube Şefliği ile Bölge Dahili Yollarında Kar Siperi İmali,Nakli,Montajı ve Onarımı Yapılması İşi | 15.102.410    | 200.000           | 200.000                  | 200.000             | 72                            |
| <b>KONYA</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı)  | 154.406.500   | 14.000            | 11.839.000               | 11.839.000          | 1                             |
| Konya-Ankara Devlet Yolu   | 27.832.000    | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| (Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim  | 371.249.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.   | 41.497.000    | 500               | 500                      | 0                   | 0                             |
| Polatlı-Yunak-Akşehir  | 76.372.000    | 475               | 20.423.000               | 20.423.000          | 7                             |
| Konya-Seydişehir   | 275.415.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Beyşehir   | 292.725.000   | 1.000             | 9.304.000                | 9.304.000           | 1                             |
| Konya-Akşehir  | 586.012.000   | 1.000             | 6.080.000                | 6.080.000           | 0                             |
| Konya-Ereğli   | 545.894.000   | 5.624.000         | 15.630.000               | 15.630.000          | 1                             |
| Ereğli Ayr-Ulukışla Ayr.   | 277.674.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Konya-Aksaray II Sın.  | 240.792.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| (Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı  | 132.055.000   | 10.000            | 7.639.000                | 7.639.000           | 1                             |
| (Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu  | 56.275.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| (Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır  | 84.759.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| (Beyşehir-Derebucak)Ayr.- Yenişarbademli - 13.Bl.Hd. (Kurucuova)   | 93.414.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| (Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi  | 22.840.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| (Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük- (Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu   | 33.744.711    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| (Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu   | 12.180.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| İlgın-Aşağıçığıl-(Konya-Beyşehir) DYA  | 48.621.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| (Konya-Karaman)Ayr.-Çumra  | 84.587.580    | 10.000            | 4.573.000                | 4.573.000           | 0                             |
| Ereğli-Halkapınar-İvriz  | 22.543.000    | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları   | 17.150.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Beyşehir Çevre Yolu  | 46.854.000    | 1.000             | 22.816.000               | 22.816.000          | 56                            |
| Konya Çevre Yolu   | 1.014.386.301 | 12.328.000        | 56.018.000               | 56.018.000          | 2                             |
| Beyşehir-Seydişehir  | 90.1409.000   | 10.000            | 43.520.000               | 43.520.000          | 46                            |
| (Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören   | 61.598.000    | 10.000            | 27.207.000               | 27.207.000          | 28                            |
| (Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-İlgın Ayr.   | 42.147.000    | 10.000            | 2.458.000                | 2.458.000           | 2                             |
| Beyşehir-Şarkikaraağaç   | 81.163.000    | 5.000             | 3.819.500                | 3.819.500           | 1                             |
| Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar   | 375.482.000   | 6.700.000         | 6.700.000                | 0                   | 0                             |
| (Konya-Karaman) Ayr. -Belören-Hadim Yolunda Eyiste Köprüsü   | 615.000.000   | 75.000.000        | 128.086.000              | 128.086.000         | 10                            |
| Seydişehir-Bozkır  | 56.859.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| Alanya Ayr.-Hadim  | 193.871.230   | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |
| (Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent  | 95.000.000    | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Dokuzun Derbent (Şadiye), Sazgeçit, İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II (Aydınkent) Köprüleri, Çumra İlçesinde Tavşan Köprüleri   | 6.160.000     | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |

| Proje Adı  | Proje Tutarı  | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.  | 93.638.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 100                           |
| <b>NEVŞEHİR</b>  |               |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir-Ürgüp   | 144.114.300   | 1.000             | 13.797.379               | 13.797.379          | 10                            |
| Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu   | 385.588.500   | 1.000             | 1.860.909                | 1.860.909           | 3                             |
| Nevşehir Çevre Yolu (Nevşehir-Derinkuyu Ayr.)- Nevşehir Güney Çevre Yolunda Çardak Köprülü Kavşağı   | 43.083.117    | 1.000             | 16.292.000               | 0                   | 100                           |
| Ürgüp-Boğazköprü   | 59.326.300    | 500.000           | 0                        | 0                   | 5                             |
| Nevşehir-Avanos  | 23.983.300    | 90.000            | 0                        | 0                   | 93                            |
| Nevşehir-Gülşehir  | 17.130.300    | 1.000.000         | 0                        | 0                   | 0                             |
| Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı)  | 44.908.600    | 1.000.000         | 0                        | 0                   | 0                             |
| 103 Evler Köprülü Kavşağı  | 44.566.648    | 2.500.000         | 1.323.000                | 295.000             | 100                           |
| Avanos Köprüsü   | 1.320.000     | 2.000             | 0                        | 0                   | 0                             |
| <b>NEVŞEHİR-YOZGAT</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan İl Yolu   | 203.262.400   | 50.000            | 14.786.000               | 14.331.000          | 0                             |
| <b>NİĞDE-NEVŞEHİR</b>  |               |                   |                          |                     |                               |
| Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)   | 68.882.000    | 1.000             | 0                        | 0                   | 100                           |
| <b>NİĞDE</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu  | 50.302.252    | 1.000             | 15.842.292               | 9.138.637           | 100                           |
| (Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.  | 25.499.650    | 5.000             | 0                        | 0                   | 100                           |
| Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı   | 69.289.550    | 42.675.900        | 5.024.110                | 4.140.110           | 30                            |
| Niğde İli, Ulukışla İlçesinde Çiftahanlar (Kırkgeçit) Köprüleri Altunhisar İlçesinde Sıraçakıl (Hanönü, Kınık) Köprüleri   | 3.010.700     | 2.000             | 595.510                  | 64.510              | 100                           |
| Bor Çevre Yolu (330-18) Km:23+000-26+000 Arası Tretuvar Yapımı İş  | 4.758.905     | 2.529.374         | 2.529.374                | 2.229.531           | 52                            |
| Kayseri-Niğde  | 164.922.549   | 516.000           | 6.328.296                | 3.753.031           | 30                            |
| <b>KARAMAN –KONYA</b>  |               |                   |                          |                     |                               |
| Bozkır - Hadım – Adiller   | 1.205.190.000 | 1.000             | 8.301.000                | 8.301.000           | 100                           |
| (Belören-Hadım)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman   | 71.480.563    | 10.000            | 16.730.000               | 16.730.000          | 94                            |
| Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)  | 178.719.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 100                           |
| (Ermenek-Başyayla)Ayr.-Sarıveliler   | 38.904.000    | 10.000            | 10.000                   | 0                   | 0                             |
| Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr  | 133.033.670   | 10.000            | 2.685.000                | 2.685.000           | 57                            |
| Konya-Karaman 5 Bl. Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil)   | 673.103.333   | 666               | 39.480.667               | 39.480.667          | 38                            |
| <b>NİĞDE-KONYA</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| (Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar   | 32.962.600    | 10.000            | 0                        | 0                   | 100                           |
| Aksaray-Ulukışla-Pozantı   | 148.618.000   | 7.333             | 10.586.539               | 5.193.293           | 29                            |
| <b>KIRŞEHİR-AKSARAY</b>  |               |                   |                          |                     |                               |
| Kırşehir-Aksaray   | 175.044.716   | 12.500            | 10.000                   | 0                   | 12                            |
| <b>KIRIKKALE-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr. (KOP)   | 353.767.000   | 1.588             | 24.805.152               | 22.958.652          | 91                            |
| <b>AKSARAY-KONYA-NİĞDE</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| Bala Ayr.-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı  | 1.594.801.167 | 671               | 671                      | 0                   | 100                           |
| <b>NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR</b>   |               |                   |                          |                     |                               |
| 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İş                      | 244.106.381   | 26.732.717        | 26.732.717               | 7.703.205           | 80                            |
| Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi | 122.053.000   | 20.272.714        | 20.272.714               | 8.609.465           | 99                            |
| <b>AKSARAY-NİĞDE-KIRŞEHİR</b>  |               |                   |                          |                     |                               |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşİ  | 136.818.000  | 0                 | 0                        | 0                   | 99                            |
| <b>KIRIKKALE-KIRŞEHİR</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| (Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.  | 290.313.000  | 625               | 20.892.493               | 20.892.493          | 47                            |
| <b>KIRŞEHİR-NEVŞEHİR-YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati İl Yolu   | 471.411.600  | 80.000            | 0                        | 0                   | 0                             |
| <b>KIRIKKALE - YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Delice Ayr.-Yerköy   | 103.728.900  | 1.000             | 0                        | 0                   | 86                            |
| <b>YOZGAT</b>  |              |                   |                          |                     |                               |
| Çekerek-Eymir Havaalanı  | 175.650.000  | 1.000             | 0                        | 0                   | 0                             |
| Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun  | 367.543.640  | 1.000             | 6.671.466                | 2.933.958           | 100                           |
| Akdağmadeni Geçişi   | 17.644.000   | 1.000             | 0                        | 0                   | 0                             |
| Sarıkaya Çevre Yolu  | 36.000.000   | 1.000             | 0                        | 0                   | 0                             |
| Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.   | 77.607.200   | 10.000            | 0                        | 0                   | 0                             |
| Yozgat Havaalanı Bağlantı Yolu   | 29.171.000   | 2.000             | 0                        | 0                   | 0                             |
| Felahiye-Boğazlıyan  | 5.574.481    | 12.500            | 3.420.692                | 1.784.189           | 18                            |
| (Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli - Kadışehri   | 69.425.300   | 50.000            | 40.093.000               | 17.911.000          | 36                            |
| Çekerek-Kadışehri Yolu   | 45.889.800   | 50.000            | 3.322.000                | 3.322.000           | 2                             |
| 65.(Yozgat) ve 68.(Boğazlıyan) Şube Şefliği ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Üst Yapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması   | 25.266.304   | 1.628.077         | 1.628.077                | 0                   | 100                           |
| Karayolları 65 (Yozgat) ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım ve Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması   | 125.438.239  | 43.763.296        | 43.763.296               | 19.764.453          | 97                            |
| (Yozgat-Yerköy) Ayr.-Musabeyli İl Yolu   | 27.500.000   | 1.054.000         | 1.054.000                | 132.000             | 17                            |
| Şefaati Şehir Geçişi   | 16.500.000   | 4.671.000         | 4.671.000                | 3.841.000           | 87                            |
| Yozgat YHT İstasyonu Yolu ile Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapılması Yol Yapım İşİ   | 62.000.000   | 33.535.106        | 33.535.106               | 11.673.593          | 81                            |
| Akdağmadeni YHT İstasyonu Yolu ile Bağlantı Yolu   | 27.500.000   | 13.204.000        | 13.204.000               | 1.696.000           | 98                            |
| Yozgat İli Akdağmadeni Çevre Yolu ve Boğazlıyan-Çayıralan İl Yolunda Çalışma Yapılan Kesimlerde ve Bölge Dahili Yollarında Yol Güzergahı İçinde Kalan ve Emniyet Mesafesini İhlal Eden Elektrik Direklerinin Deplase Yapılması İşİ | 876.940      | 205.934           | 205.934                  | 0                   | 100                           |
| 65 ve 68 Şube Şeflikleri Yol Bakım Onarım İşlerinde ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Agrega Temini, Nakli, Yükleme, Boşaltma Figüre Edilmesi Yapım İşİ  | 6.072.860    | 428.470           | 3.428.470                | 0                   | 100                           |
| (Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.  | 141.338.910  | 596.913           | 19.988.500               | 13.742.000          | 74                            |
| (Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu  | 120.054.671  | 500               | 49.224.749               | 18.705.000          | 95                            |
| (Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy   | 30.302.800   | 5.000             | 0                        | 0                   | 100                           |
| (Sungurlu-Çorum)Ayr.-Boğazkale Ayr.-Alaca - Çekerek Ayr.- Zile-Turhal  | 283.184.180  | 250               | 16.942.999               | 7.362.499           | 65                            |
| Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan   | 139.588.900  | 250               | 0                        | 0                   | 100                           |
| Kayseri İli Tarihi Boyacı, Tarihi Yukarıöz Köprüleri ve Yozgat İli Tarihi Akbucak Köprüsüne Ait Restorasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşİ   | 135.805      | 40.091            | 40.091                   | 0                   | 100                           |
| Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli   | 586.828.205  | 3.424.000         | 8.657.500                | 5.579.000           | 10                            |
| Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.   | 60.192.550   | 5.000             | 3.557.499                | 1.007.499           | 66                            |

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çiçekdağı-Yerköy (785-06) Devlet Yolu Km:0+000-4+700 Arası Bordür Yapılması Yapım İşi | 952.694      | 576.347           | 576.347                  | 376.347             | 100                           |
| Yozgat İli Tarihi Çekerek Köprüsü Restorasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi  | 299.842      | 149.921           | 149.921                  | 149.921             | 100                           |

### **AKSARAY**

**Konya İl Snr.-Aksaray Yolu;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Ortaköy-Balçı;** söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Aksaray-Yeşilova;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Güzelyurt ilçesinde İlisu Köprüsü, Merkez İlçesinde Kalanlar (Akköprü) Köprüleri;** çalışmalar tamamlanmıştır.

### **KARAMAN**

**Merkez İlçesinde Dereköy I (Fisandon I) Dereköy II (Fisandon II) Köprüleri;** proje ihalesi devam etmektedir.

**Mut-Ermenek;** 2022 yılında heyelan ıslahı ihalesi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir. Yol ihalesi tasfiye edilmiştir.

**Karaman-Ermenek;** 105,7 km uzunluğundaki yolun önceki ihaleler kapsamında Karaman-Bucakkışla (1.kısım) arasındaki 38,6 km'si (3,5 km bölünmüş yol, 35,1 km tek yol) BSK kaplamalı olarak tamamlanmıştır.

Yolun Bucakkışla-Ermenek (2.kısım) arasındaki kesimdeki 2020 yılı sonuna kadar 1,5 km SK kaplamalı bölünmüş yol, 18,9 km SK kaplamalı tek yol çalışması tamamlanmıştır. 2021 yılında 3,3 km TY-SK tamamlanmıştır. Ayrıca 37,8 km'lik kesim için ikmal ihalesine çıkılmış olup çalışmalara başlanmıştır.

**(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarıveliler;** 2021 yılında yolun 4,5 km'lik kesimi TY-SK olarak tamamlanmıştır.

**(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.;** söz konusu yol önceki yıllarda tamamlanmıştır. Ancak meydana gelen heyelan nedeniyle heyelan ıslah ihalesi kapsamında 2021 yılında çalışmalar tamamlanmıştır.

**Ayrancı-Erdemli;** 54,4 km uzunluğundaki yolun tamamı BSK Kaplamalı tek yol yapılmak üzere ihale edilmiş olup 2020 yılı sonuna kadar 29,2 km BSK kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır. 2021 yılında 4,2 km TY-BSK yapımı tamamlanmıştır.

**Ayr. Göktepe;** etüt-proje çalışmaları tamamlanmıştır.

**Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.;** 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

**Kazancı-Gazipaşa;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Anamur-Kazancı;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**Ermenek-Tepebaşı;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**Karaman Çevre Yolu;** 2020 yılı sonu itibariyle 6,5 km BY-BSK ve 1 adet çift köprü (2x50 m – TOKİ Köprüsü) (1.Kısım) tamamlanmıştır. 2021 yılında 3,1 km BY-BSK imalatı ve Ereğli Ayr-Köprülü Kavşağı tamamlanmıştır.

**Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd.(Mersin İl Sınırı);** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**Gülner-Ermenek;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**Gazipaşa- (Kazancı--Göktepe) Ayr.;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

### **KIRIKKALE**

**Kırıkkale Şube Şefliği Yeni tesislerinin yapımı;** 2019 yılında şube tesisi yapım çalışmalarına başlanmıştır. Proje 2020 yılında tamamlanmıştır. Ancak 2021 yılı itibari ile Yatırım Programından çıkarılmıştır.

**Ankara-Kırıkkale Üstyapı;** toplam proje uzunluğu 102 km olup ihale kapsamında 25,9 km 2x3 şerit genişletme, 5 adet köprülü kavşak yapımı bulunmaktadır. Bunlar; 1) Ortaköy Kavşağı (184m) 2) Gökçeyurt (184m) 3) Sage Kavşağı (35m) 4) Roketsan (35m) 5) Çaykur Kavş.(35m) Ank-Kırıkkale-Delice Ayr. Yolu Onarımı İşi kapsamında Ankara ilinde çalışma yapılmakta olup 2021 yılı sonu itibari ile 20,5 Km 2x3 BY-BSK Onarımı ve Elmadağ heyelan çalışmalarındaki betonarme istinat duvarları da bu ihale bünyesinde tamamlanmıştır.

**Bala Ayrım- Aksaray- Ereğli Ayrım;** proje kapsamında 1 adet köprülü kavşak yapımı bulunmaktadır. Baltalin Köprülü Kavşağı 2020 yılında tamamlanmıştır.

### **KIRŞEHİR**

**Kırşehir Çevre Yolu;** Kırşehir şehir geçişine alternatif olacak çevre yolu; toplam 25 km uzunluğunda ve BY standardında olup proje çalışmaları tamamlanarak, 24.05.2013 tarihinde tarafından onaylanmıştır. Kamulaştırma işlemlerinin Kırşehir Belediyesi tarafından imar uygulaması yapılarak, yol koridorunun teslim edilmesi gerekmektedir. Kurumumuzca yapılması gereken kamulaştırma için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, yolun ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Kırşehir-Boztepe Yolu;** toplam 14,6 km uzunluğundaki TY-SK standartındaki yolun 12,6 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Kalan 2 km'lik kesim ikmal ihalesi bünyesinde değerlendirilecektir. Çalışmalar tamamlanmıştır.

**Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman;** 16.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 18.07.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Mevcut iş mahkeme kararı ile başka bir yükleniciye devredilmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle 34.6 km'lik kesim TY-SK olarak tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları;** 2021 yılı sonu itibariyle 7 orta ayak ve 1 kenar ayak olmak üzere toplam 8 adet köprü ayağının temel, elevasyon ve başlık kirişi tamamlanarak 198 adet kazık imalatı bitirilmiştir.2020 yılında köprü P9, P10 ve A2 kenar ayağı tamamlanmış olup, 2022 yılında çalışmalara devam edilecektir.

### **KIRŞEHİR -NİĞDE**

**Karayolları 6. Bölge Müd. 62.(Pınarbaşı) Şube Şefliği ve 64.(Niğde) Şube Şefliği ile Bölge Dahili Yollarında Kar Siperi İmalî,Nakli,Montajı ve Onarımı Yapılması İşi;** çalışmalar devam etmektedir.

### **KONYA**

**Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı);** Alacabel Tünelinde 2021 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim;** 2020 yılında Belören-Hadim arasındaki aç-kapa tüneline çalışmalar tamamlanmıştır.

**Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.;** Konya ili sınırlarındaki eksik kalan 500 m.lik kesim Polatlı-Yunak-Akşehir projesinin Anayol köprülülük kavşak ihalesi kapsamında tamamlanmıştır.

**Polatlı-Yunak-Akşehir;** Akşehir-Yunak yolunda 2020 yılı sonuna kadar 38,2 km BY-BSK tamamlanmıştır. 2021 yılında 7,9 km BY-BSK ve 0,3 km BY-SK>BSK olarak tamamlanmıştır.

**Konya-Seydişehir;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Konya-Beyşehir;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Konya-Akşehir;** 2020 yılı sonuna kadar 124,9 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır. 2021 yılında yolun 1,1 km'si BY-SK>BSK olarak tamamlanmıştır.

**Konya-Ereğli;** 2020 yılı sonuna kadar 161,6 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır.2021 yılında 2,2 km BY-SK>BSK yapımı tamamlanmıştır. Mevcut iki ihale tasfiye edilmiştir. Geri kalan 80,8 km'lik kesimin aşınma imalatı için 27.01.2022 tarihinde ihaleye çıkılacaktır.

**Ereğli Ayr-Ulukışla Ayr.;** 2020 yılı sonuna kadar 33 km BY-SK>BSK tamamlanmıştır. Mevcut ihale tasfiye edilmiştir. Geri kalan 9,2 km'lik kesimin BSK kaplaması tamamlanmıştır.

**Konya-Aksaray İl Sın.;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı;** 55,3 km uzunluğundaki yolun 2020 yılı sonuna kadar 53,3 km'si (10,4 km'si bölünmüş yol ve 42,9 km'si tek yol) sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ödenekler doğrultusunda ihale kapsamındaki çalışmaların 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

**(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır;** mevcut ihale kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

**(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova);** yolun tamamı 26,4 km olup 2,5 km'si hariç tamamı sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2,5 km'lik kesim sit alanında kaldığı için girilememiştir.

**(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük- (Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpinar-4.Bölg.Hud. Yolu;** ihaleli kesimde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

**Ilgın-Aşağıçığil-(Konya-Beyşehir) DYA;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Ereğli-Halkapınar-İvriz;** 2020 yılı sonuna kadar 1,2 km BY-BSK, 10,8 km TY-BSK tamamlanmış olup şartlı tasfiye süreci kapsamında geçici kabulü yapılmıştır.

**Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları;** Yerköprü Şelalesi yolunda çalışmalar tamamlanmıştır. Çatalhöyük yolunda plan profil çalışmaları tamamlanmıştır.

**Beyşehir Çevre Yolu;** 2020 yılı sonuna kadar 7,3 km BY-BSK tamamlanmıştır. 2021 yılında 0,8 km BY-BSK ve 0,2 BY-SK>BSK olarak tamamlanmış olup yol BY-BSK olarak trafiğe açılmıştır.

**Konya Çevre Yolu;** 2020 yılında Konya Çevre Yolunun 22 km'lik 1.Kısımı trafiğe açılmıştır. 2.Kısımında bugüne kadar 18 km'si tamamlanmıştır. 2021 yılında çalışmalara devam edilecektir.

**Beyşehir-Seydişehir;** 2020 yılı sonuna kadar 15 km BY-BSK tamamlanmıştır. 2021 yılında 6,6 km BY-BSK ve 2,5 km BY- SK>BSK yapımı tamamlanmıştır.

**(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-İlgin Ayr.;** önceki yıllarda 7,8 km'lik kesimde çalışmalar tamamlanmıştır.

**Beyşehir-Şarkikarağaç;** 2020 yılı sonuna kadar 7,6 km BY-BSK tamamlanmıştır. 2021 yılında 3,8 km BY-SK'lı olarak tamamlanmıştır.

**Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar;** 2021 yılında ihale edilmiş olup çalışmalara başlanmıştır.

**(Konya-Karaman) Ayr. -Belören-Hadim Yolunda Eyiste Köprüsü;** çalışmalara devam edilmektedir.

**Seydişehir-Bozkır;** Çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

**Alanya Ayr.-Hadim;** etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

**(Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent;** proje çalışmaları devam etmektedir.

**Dokuzun Derbent (Şadiye), Sazgeçit, İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II (Aydınkent) Köprüleri, Çumra İlçesinde Tavşan Köprüleri;** 2021 yılında proje çalışmalar onay aşamasındadır.

**Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.;** önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

### **KARAMAN-KONYA**

**Bozkır - Hadim - Adiller;** Bozkır-Hadim Yolunda 2020 yılı sonuna kadar 1 km BY-SK, 20,7 km TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2021 yılında 1,9 km BY-SK ve 1,3 km TY-SK tamamlanmıştır. 0,8 km'lik kesimde heyelan olduğu için mevcut ihaleye ek olarak heyelan ıslah ihalesine çıkılmış olup çalışmalara devam edilmektedir. Hadim-Taşkent arası proje çalışmaları devam etmektedir.

**(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman;** Aladağ yolunda 2020 yılı sonuna kadar toplam 17,4 km TY-SK tamamlanmıştır. 2021 yılında 2,7 km TY-SK tamamlanmıştır.

**Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil);** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Ermenek-Başyayla)Ayr-Sarıveliler;** etüt-proje çalışmaları devam edilmektedir.

**Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.;** Kılbasan yolunda 2020 yılı sonuna kadar 12,9 km TY-BSK tamamlanmıştır. Şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler kapsamında tamamlanmış olup tasfiye edilmiştir. Tasfiye sonrası kalan 47,1 km'lik kesimin ikmal ihalesine çıkılması gerekmektedir.

**Konya-Karaman 5 Bl. Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil);** Sertavul Tünelinde 2022 yılında çalışmalara devam edilecektir.

### **NEVŞEHİR**

**Nevşehir-Ürgüp;** bölünmüş olarak hizmet veren 19 km'lik yolun 14,5 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu;** ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır. 2021 yılında 1 km BY-SK>BSK yapılması hedeflenmiş olup, 1,5 km BY-SK tamamlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

**Nevşehir Çevre Yolu (KOP) (Nevşehir-Derinkuyu Ayr.)- Nevşehir Güney Çevre Yolunda Çardak Köprülü Kavşağı;** Nevşehir Güney Çevre Yolunun 9,3 km 'lik kesimi aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Bu proje altında Çardak Köprülü Kavşağı ihale edilmiştir. İş bünyesinde 1 adet 64 m köprü tamamlanmış olup, 1,8 km'lik yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır. İşin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

**Ürgüp-Boğazköprü;** 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 31 km'si Nevşehir ili sınırları içerisinde. Yolun 10 km'si BSK (TMA) seviyesinde tamamlanmıştır. Yolun kalan 38 km'lik kesimi Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası BSK İş bünyesinde yapılacaktır. (Nevşehir 31 Km)

**Nevşehir-Avanos;** Nevşehir Bağlantı Yolları ihalesi bünyesinde, 14,5 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır. Ayrıca Nevşehir-Avanos yolu üzerinde Şifa Köprülü Kavşağı onarım işi tamamlanmıştır.

**Nevşehir-Gülşehir;** Nevşehir-Gülşehir yolu 4 km uzunluğunda olup ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı);** Nevşehir şehir geçişinde 6 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanıp, trafiğe açılmıştır. Kalan kesimde BSK çalışmaları Nevşehir-Aksaray iş bünyesinde yapılacaktır.

**103 Evler Köprülü Kavşağı;** Nevşehir ilindeki 103 Evler Köprülü Kavşağı ve (Kayseri-Kırşehir) Ayr.-Hacıbektas yolunda 5,7 km uzunluğundaki yolun BSK'lı olarak yapılması işinde 2020 yılı sonu itibarıyla 1 adet 26 m uzunluğundaki köprü ve 1 km BY binder seviyesinde tamamlanmıştır. Köprü ve yaya oto korkuluk, yaya korkuluk imalatı ve menfez imalatları tamamlanmıştır. Covid-19 Genelgesi doğrultusunda tasfiye edilerek, kesin hesabı tamamlanmıştır.

**Avanos Köprüsü;** proje çalışmaları tamamlanmış olan köprü'nün ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

### **NEVŞEHİR-YOZGAT**

**Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan İl Yolu;** proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2,3 BY-SK>BSK ve 5,3 km TY-SK>BSK'lı yol tamamlanmıştır. İkincil işlerde çalışmalar devam etmektedir.

### **NEVŞEHİR- NİĞDE**

**Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil);** Nevşehir şehir geçişinde 8 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca 2,7 km Nevşehir-Derinkuyu D.Y.ve 9,3 km Nevşehir Güney Çevre yolundan oluşan 12 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmış olup kesin hesabı yapılmıştır. Kalan 55 km uzunluğundaki Nevşehir-Niğde yolunun üstyapısının BSK olarak yapılması için ihale edilmesi planlanmaktadır.

Niğde ili kesiminde toplam 54,3 km uzunluğunda BY standardındaki yolun 31 km'si Niğde ili sınırlarında olup, ihalesinin ödenek durumuna göre ileriki yıllarda yapılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 7 km uzunluğundaki Yeşil Gölçük Çevre yolunun BY-BSK'lı olarak yapılması planlanmaktadır.

### **NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR**

**Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İş;** bu proje kapsamında 61. (Kırşehir), 64. (Niğde) ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliklerine bağlı yollarda rutin yol

bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

**61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İş;** proje Karayolları 61.(Kırşehir) Şube Şefliğine bağlı yollarda rutin yol bakım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işleri yapılmış olup, devam etmektedir.

### **NİĞDE**

**Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu;** toplam uzunluğu 35,1 km olan Niğde –Tepeköy –Çiftlik Yolunun 2021 yılı sonu itibariyle 32,1 km'si tamamlanmıştır. Kalan 3 km si için ikmal ihalesi yapılması planlanmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.

**(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.;** toplamda yolun 35 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır. 2021 yılında kalan 15 km 'si için ikmal ihalesi yapılması planlanmaktadır.

**Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı;** Niğde-Pozantı Otoyolunda Üstyapı Onarımı Yapılması İşinde, işyeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır.2021 yılı sonu itibariyle 8,4 km'lik kesimde onarım çalışması tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Niğde İli, Ulukışla İlçesinde ÇİFTEHANLAR (Kırkgeçit) Köprüleri Altunhisar İlçesinde SIRAÇAKIL (Hanönü, Kınık) Köprüleri;** 2021 yılında 2 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.

**Bor Çevre Yolu (330-18) Km:23+000-26+000 Arası Tretuvar Yapımı İş;** çalışmalar devam etmektedir.

**Kayseri-Niğde;** Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 10+200-119+400 işinde 2021 yılı sonu itibariyle 41,4 km'lik kesim BY-SK>BSK'lı olarak tamamlanmıştır. (Niğde ili 8,4 km) Çalışmalar devam etmektedir.

### **NİĞDE-KONYA**

**(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar;** 1A standardındaki proje çalışmaları devam etmektedir.

**Aksaray-Ulukışla-Pozantı;** Aksaray-Ulukışla-Pozantı Yolu Çamardı Ayr. Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İş kapsamında 2021 yılında 52 m köprü yapımı ve 1,1 km BY-BSK'lı yol yapımı tamamlanmış olup aşınma seviyesinde trafiğe açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

### **KIRŞEHİR-AKSARAY**

**Kırşehir-Aksaray;** 3. ve 6. Bölge Müdürlüklerinin görev sahasında yürütülen söz konusu projeye ait ödenek bilgilerinde mükerrerlik oluşturmamak adına yatırım programı rakamları dikkate alınmıştır. 3. Bölge Müdürlüğünce, Mahkeme kararı ile çalışmalar durdurulmuştur. İhale süreci devam etmektedir. 6.Bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için 26.12.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, 31.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılında çalışmalara başlanması hedeflenmiştir.

### **KIRIKKALE -KIRŞEHİR-NEVŞEHİR**

**Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.;** toplam 99,5 km'lik yolun 97 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2 adet iş Covid-19 kapsamında tasfiye edilmiştir. 2021 yılında 6 Km. lik kesim BY-SK>BSK olarak tamamlanmıştır. 2022 yılında kalan 2,5 Km. lik kesim BY-SK>BSK olarak

tamamlanması hedeflenmektedir. Tasfiye edilen kesimlerde eksik kalan imalatlar için ikmal ihalesi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Toplam 58,4 km uzunluğundaki yol BY-BSK standardındadır. Yolun, 20 km'lik kesimi Nevşehir ili, 38,4 km'lik kesimi Kırşehir ili sınırlarındadır. 2020 yılı sonu itibariyle yolun 41,6 km'si BSK'lı (16,8 km Aşınma) olarak tamamlanan işlerin, tasfiye edilmesi nedeni ile ikmal ihalesi yapılmıştır. İkmal ihalesi bünyesinde 58,4 km'lik yolda eksik kalan bordür, hendek, tretuvar çalışmaları ve 42 km aşınma imalatı yapılacaktır. 2021 yılında iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

Bu projenin Kırıkkale'deki uzunluğu 49 km'dir. Proje kapsamında 12,7 km BSK onarımı tamamlanmıştır. Kayseri Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki Kırşehir-Nevşehir arasında çalışmalar devam etmektedir.

### **AKSARAY-KONYA-NİĞDE**

**Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı;** Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından proje ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında BSK çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

### **AKSARAY-NİĞDE-KIRŞEHİR**

**Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi;** çalışmalar devam etmektedir.

### **KIRIKKALE-KIRŞEHİR**

**(Gölbashi-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.;** Kırşehir ilinde 46,1 km. olan kesim BY olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun standardını yükselterek, trafik akışının daha konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla BSK üstyapı işlerinin ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır. Bu proje bünyesindeki Kaman Çevre yolu BY-SK olarak tamamlanmıştır.

Kırıkkale ilinde ise 7 Km SK > BSK tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

### **KIRIKKALE – YOZGAT**

**Delice Ayr.-Yerköy;** 59 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde yolun Yozgat ili sınırlarında kalan 41,1 km'si ve Kırıkkale ili sınırlarında kalan 9,7 km'si olmak üzere, toplam 50,8 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuş olup süreç devam etmektedir.

### **KIRŞEHİR-NEVŞEHİR- YOZGAT**

**Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati İl Yolu;** proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun, önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

### **YOZGAT**

**Çekerek-Eymir Havaalanı;** proje çalışmaları devam etmekte olan yolun ödenek imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun;** 61 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde yolun 41,8 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Kalan 19,2 km'lik kesim için 2016 yılında ikmal ihalesine çıkılmış olup, yolun 14,1 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu iş kapsamında Atatürk Yolu'nun 6 km'si aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. 2020 yılı Covid 19 genelgesi kapsamında işin tasfiyeli geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları devam etmektedir. İkmal işinin de geçici kabulü yapılmış olup kesin

hesap çalışmaları devam etmektedir. Kalan 5,1 km'lik kesim Yozgat YHT İstasyonu Bağlantı Yolu ihalesi kapsamında BSK'lı olarak tamamlanmıştır.

**Akdağmadeni Geçişi;** Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli yolunda çalışmalar devam etmekte olup, bu proje kapsamında 4,05 km'lik Akdağmadeni Geçişi TY-BSK 'lı olarak tamamlanacaktır.

**Sarıkaya Çevre Yolu;** proje çalışmaları devam etmekte olan yolun ödenek imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.;** proje çalışmaları devam etmekte olan yolun ödenek imkanlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Yozgat Havaalanı Bağlantı Yolu;** proje çalışmaları devam etmekte olan yolun ödenek imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

**Felahiye-Boğazlıyan;** 37,6 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun (21 km'si Yozgat İli sınırlarında) fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi için 2017 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 6 km mekanik seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli – Kadışehri;** 52 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun BSK'lı olarak yapılması için 2017 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 12 km TY-BSK, 1,8 km BY-SK>BSK ve 8,4 km TY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Çekerek-Kadışehri Yolu;** toplam proje uzunluğu 62,5 km olup Çekerek-Kadışehri yolu 35 km TY-BSK, (Alaca-Zile) Ayr.-Çekerek yolu 17 km TY-SK>BSK, Aydıncık şehir geçişi 5 km TY-SK>BSK, 2 km TY Onarım ve 0,5 km TY-BSK ve Saraykent şehir geçişi 2 km BY Onarım ve 1 km TY Onarım işi için 2021 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 3,5 km TY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. İşin devamı esnasında İdare Mahkemesinin “Dava Konusu İşlemin İptaline” dair kararı gereği 24.11.2021 tarihinde yüklenici firmaya gerekli tebligat yapılmış olup süreç devam etmektedir.

**65.(Yozgat) ve 68.(Boğazlıyan) Şube Şefliği ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Üst Yapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması;** çalışmalar devam etmektedir.

**Karayolları 65 (Yozgat) ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım ve Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması;** çalışmalar devam etmektedir.

**(Yozgat-Yerköy) Ayr.-Musabeyli İl Yolu;** 9,6 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun (4,6 km'si (Yozgat-Yerköy) Ayr.-Boğazkale yolunda) BSK'lı olarak yapılması için 2018 yılında ihaleye çıkılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Şefaati Şehir Geçişi;** 4,6 km uzunluğundaki sathi kaplamalı Şefaati şehir geçişinin BSK'lı olarak yapılması için 2018 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 4,3 km BY-SK>BSK ve 0,3 km TY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. Çalışmaları devam etmektedir.

**Yozgat YHT İstasyonu Yolu ile Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapılması Yol Yapım İşleri;** 8,5 Km uzunluğundaki sathi kaplamalı yolun BSK'lı olarak yapılması için (5,1 km'si BY-SK>BSK ve 3,4 km'si TY-BSK) 2020 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle yolun 5,1 Km BY-SK>BSK ve 3,4 Km TY-BSK olarak tamamlanmıştır. 2021 yılında Muslubelen Geçidinde 8,6 km BSK onarımı yapılarak işin tamamlanması hedeflenmekte olup 5,2 km'lik kesimin BSK onarımı tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Akdağmadeni YHT İstasyonu Yolu ile Bağlantı Yolu;** 4,2 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun BSK'lı olarak yapılması için 2020 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 4,2 km TY-BSK standardında tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Yozgat İli Akdağmadeni Çevre Yolu ve Boğazlıyan-Çayıralan İl Yolunda Çalışma Yapılan Kesimlerde Ve Bölge Dahili Yollarında Yol Güzergahı İçinde Kalan Ve Emniyet Mesafesini İhlal Eden Elektrik Direklerinin Deplase Yapılması İşi;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**65 ve 68 Şube Şeflikleri Yol Bakım Onarım İşlerinde ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Agrega Temini, Nakli, Yükleme, Boşaltma Figüre Edilmesi Yapım İşi;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.;** 18,4 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun BSK'lı olarak yapılması için 2016 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 8,2 km BY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**(Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu;** 58,8 km uzunluğundaki sathi kaplamalı yolun 14,4 km'si önceki yıllarda BSK'lı olarak tamamlanmış olup, bunun 8,1 km'si BY-BSK ve 6,3 km'si TY-BSK standardındadır. Kalan 44,4 km'lik sathi kaplamalı yolun 6,1 km'sinin BSK'lı bölünmüş yol ve 38,3 km'sinin BSK'lı tek yol olarak yapılması için 2018 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 4,6 km BY-SK>BSK, 9,6 km TY-SK>BSK, 28,7 km TY-BSK ve 1,5 km BY-BSK standardında tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy;** 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolun 5,3 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km (Zile-Alaca) Ayr.-Aydıncık Yolu yapılacaktır. 2018 yılında 5 km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2019 yılında Kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

**(Sungurlu-Çorum)Ayr.-Boğazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal (YHGP);** 32 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun BSK'lı bölünmüş yol olarak yapılması için 2017 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 9,3 km BY-BSK standardında tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan;** 38,9 km uzunluğundaki yolun 24,9 km'si Yozgat il sınırları içerisinde kalmakta olup, bugüne kadar yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

**Kayseri İli Tarihi Boyacı, Tarihi Yukarıöz Köprüleri ve Yozgat İli Tarihi Akbucak Köprüsüne Ait Restorasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi;** tarihi köprü restorasyon projesi hazırlanması tamamlanmıştır.

**Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli (YHGP);** 101 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun önceki yıllarda 60,7 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Kalan 40,3 km'lik kesim ve diğer işler için 2018 yılında ihaleye çıkılmıştır. Ayrıca bu iş kapsamında toplam 8,3 km uzunluğunda yol (4,25 km'si Akdağmadeni çevre yolu ve 4,05 km'si Akdağmadeni şehir geçişi) yapılacaktır. 2020 yılı sonu itibariyle 61,7 Km BY-SK>BSK olarak tamamlanmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 67,7 Km BY-SK>BSK standardında tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.;** 42,3 km uzunluğundaki sathi kaplamalı tek yolun fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi için 2017 yılında ihaleye çıkılmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle 7,5 km TY-SK standardında ve 4,5 km mekanik seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Çiçekdağı-Yerköy (785-06) Devlet Yolu Km:0+000-4+700 Arası Bordür Yapılması Yapım İşi;** çalışmalar tamamlanmıştır.

**Yozgat İli Tarihi Çekerek Köprüsü Restorasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi;** çalışmalar tamamlanmıştır.

### 13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

**Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı  | Proje Tutarı   | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi   | 18.105.310.000 | 748.650.000       | 485.691.345              | 350.279.015         | 95                            |
| Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri                           | 4.681.881.241  | 69.515.500        | 227.446.120              | 213.794.085         | 86                            |
| Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)                      | 5.754.135.239  | 700.000.000       | 403.122.000              | 399.999.999         | 89                            |
| Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)  | 1.390.087.000  | 50.000.000        | 38.650.000               | 33.917.428          | 100                           |
| Konya Kayacık Lojistik Merkezi   | 251.501.314    | 3.000.000         | 3.000.000                | 0                   | 100                           |
| Kayseri-Nevşehir-Aksaray -Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi | 41.613.260     | 1.320.000         | 1.320.000                | 617.451             | 97                            |
| Kırıkkale (Delice) - Kırşehir - Aksaray Demiryolu Projelerinin Hazırlanması            | 29.950.000     | 10.980.000        | 10.980.000               | 3.285.729           | 82                            |
| Samsun -Merzifon- Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması                | 35.878.000     | 780.640           | 780.640                  | 595.194             | 90                            |
| Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren   | 0              | 0                 | 0                        | 0                   | 0                             |

**Aksaray-Ulukışla Demiryolu;** Aksaray-Ulukışla (86 km) Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. Proje AYGM yatırım programına alınmıştır.

**Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi** kapsamında;

**Kayaş-Kırıkkale-Yerköy Kesimi İşleri, Kırıkkale-Yerköy Altyapı İşleri; Yerköy-Sivas Altyapı İkmal İşleri Kesim 1-2-3 ile Üstyapı ve Elektromekanik İşleri; Yerköy-Sivas Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekom. İşleri;** 315 km'lik Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

- 78 km'lik Kayaş-Balışeyh kesiminin Kayaş-Nenek (km:12-21) arasındaki üstyapı ve elektromekanik işleri tamamlanmış olup, sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir.

- Nenek-Kırıkkale (Km:21-75) arasındaki altyapı çalışmaları T15 Tüneli (4.595 m) dışında tamamlanmıştır. Üstyapı ve elektromekanik işlerine başlanmıştır.

- Kırıkkale-Balışeyh (km 75-90) arasında üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon yazılım, test ve devreye alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İmalatların, test ve sertifikasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip Ankara Sivas arasında hızlı tren işletmeciliğine geçilmesi hedeflenmiştir.

**Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri** projesi kapsamında;

**Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A):** 04.06.2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 13.07.2021 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 06.08.2021 tarihinde yer teslimi yapılmış olup mobilizasyon çalışmaları devam etmektedir.

**Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı:** Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Kayseri-Sivas güzergâhında bulunan hattın; 158 km'lik Şefaath-Balışeyh kesiminin elektrifikasyonunun tamamlanması ile 9 Aralık 2021 tarihinde açılışı yapılarak 372 km'lik Ankara-Kayseri arasında elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğü tesis edilmiştir.

Hanlı-Çetinkaya arasında ise %60 fiziki ilerleme sağlanmış olup 2022 yılı ikinci çeyreği sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

**Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A);** Karaman-Ulukışla (135 km); Altyapı ve üstyapı yapım işlerinde %89 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmaları devam etmektedir. Kalan altyapı, üstyapı, istasyon tevsiatları ve elektrifikasyon yapım işleri ihalesine çıkılması için çalışmalar devam etmektedir.

Ulukışla-Yenice (106 km); Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Proje “Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu yapımı “ adıyla AYGGM yatırım programına alınmıştır.

**Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A);** Altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli olarak işletmeye alınmıştır.

Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanan hattaki test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

**Konya Kayacık Lojistik Merkezi;** Yapımı tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Tren kabulüne başlanmıştır.

**Muhtelif Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri** kapsamında;

**Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi:**

Kayseri-Aksaray (149 km): %75 fiziki ilerleme sağlandı. 2022'de bitirilmesi planlanmıştır.

Aksaray-Konya (141 km): Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Seydişehir (86 km): Projeler tamamlanmıştır.

Seydişehir-Antalya (165 km): Projeler tamamlanmıştır.

Revize Fizibilite Etüdü hazırlanacaktır.

**Kırıkkale (Delice)- Kırşehir- Aksaray Demiryolu Projelerinin Hazırlanması;**

Delice-Kırşehir (108 km): %90 fiziki ilerleme sağlanmış olup 2022'de,

Kırşehir-Aksaray (75 km): %50 fiziki ilerleme sağlanmış olup,

2022'de etüt proje çalışmaları tamamlanacaktır.

Aksaray-Ulukışla kesimi: Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Proje AYGGM yatırım programına alınmıştır.

**Samsun –Merzifon- Çorum- Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması;**

Etüt-proje çalışmaları 3 hat kesimi halinde devam etmektedir. ÇED süreci tamamlanmıştır.

Samsun-Merzifon (102 km): %75 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 2022'de bitirilmesi hedeflenmiştir.

Merzifon-Çorum (91 km): %90 fiziki ilerleme sağlanmış olup, 2022'de tamamlanması planlanmaktadır.

Çorum-Delice (100 km): Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Projenin AYGGM tarafından yürütülmesi planlanmaktadır.

**Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Proje Hazırlama İşi;** proje çalışmaları tamamlanmıştır. Proje AYGGM yatırım programına alınmıştır. AYGGM tarafından dış finansman sağlanarak yapılacaktır.

### 13.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 47: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı   | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>AKSARAY</b>                                      |                |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu | 5.930.730.468  | 667               | 667                      | 0                   | 0                             |
| <b>KARAMAN</b>                                      |                |                   |                          |                     |                               |
| Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri         | 239.454.000    | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| <b>KONYA</b>  |                |                   |                          |                     |                               |
| Konya Raylı Sistem Hatları (Ring HRS Hattı)         | 15.513.047.000 | 1.369.800.000     | 1.369.800.000            | 11.834.070          | 0                             |
| <b>NİĞDE</b>  |                |                   |                          |                     |                               |
| Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu | 5.930.730.468  | 667               | 667                      | 0                   | 0                             |
| <b>YOZGAT</b>                                       |                |                   |                          |                     |                               |
| Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu          | 4.563.938.500  | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Yozgat Havaalanı Altyapı İşleri                     | 327.482.000    | 62.245.000        | 92.245.000               | 104.245.190         | 80                            |
| Yozgat Havaalanı Üstyapı İşleri                     | 500.000.000    | 175.000.000       | 2.000                    | 0                   | 0                             |

#### **AKSARAY-NİĞDE**

**Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu;** 23.03.2020 tarih ve 28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. 19.08.2021' de ihalesi yapılmıştır. 01.10.2021'de sözleşmesi imzalanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kredi müzakereleri devam etmektedir.

#### **KARAMAN**

**Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri;** Yatırım Programında yer alan projenin yapımı için uygun şartların oluşması ve gerekli ödeneğin sağlanması halinde değerlendirme yapılabilecektir.

#### **KONYA**

**Konya Raylı Sistem Hatları (Ring HRS Hattı);** Bakanlar Kurulu Kararı ile proje üstlenilmiş olup, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmıştır. Fizibilitesi hazırlanmış ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile devir protokolü yapılmıştır. Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2017/7 sayılı YPK Kararı ile Yatırım Programına alınmıştır. Yapım işinin yüklenici tarafından dış finansman temin edilecek şekilde düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gerekli başvuru yapılmış olup, konu hakkında 15.05.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Oluru alınmıştır. Projede kullanılacak olan 40 adet (10\*4'lü dizi) aracın temin edilmesi için ilgili Belediye tarafından 23.08.2019 tarih ve 18729 sayılı yazı ile tarafımıza başvuru yapılmış, 31.08.2019 tarihli devir protokolüne ilave olarak 23.08.2019 tarihli Ek Devir Protokolü-1 düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanmıştır. Bu doğrultuda, Yatırım Programında yer alan proje karakteristiğinin “Raylı Sistem İnşaat + Elektromekanik (21,10 Km) + Raylı Sistem Aracı (40 adet)” olacak şekilde, proje bedelinin ise 9.798.004.000 TL Dış Finansman; 11.735.496.000 TL toplam proje bedeli olacak şekilde revize edilmiştir. Yapım ihalesi FIDIC Sözleşme uyarınca dış finansmanlı olacak şekilde 02 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.01.11.2019 tarihinde imza töreni yapılmıştır. 12.12.2019 Tarihinde işin sözleşmesi imzalanmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kredi anlaşmasının onay sürecini sonlanması beklenmektedir.

## YOZGAT

**Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu;** 23.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. Dış Finansman ihale yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığından alınmıştır. 24.12.2021 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

**Yozgat Havaalanı Altyapı İşleri;** altyapı inşaatı işine ait sözleşme 08.03.2018 tarihinde imzalanmış olup, 19.03.2018 tarihinde yapılan yer teslimi ile işe başlanılmıştır. Pistte; Km:0+000 - 1+760 arası temel imalatı tamamlanmış ve mc-30 serilmiştir. Kalan kısmında temel imalatı ve GAİ Serimi devam etmektedir. Taksi yolunda temel imalatı tamamlanmıştır. Apron, zayıf beton imalatı tamamlanmıştır. Betonarme perde duvarlı emniyet tel örgü imalatı tamamlanmıştır.

**Yozgat Havaalanı Üstyapı İşleri;** üstyapı işleri yapım işine yönelik uygulama projeleri ve ihale dokümanları (metraj, yaklaşık maliyet, şartnameler) hazırlanmış olup ihale aşamasındadır.

### **13.5. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması;** proje kapsamında, büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere, elektronik haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerleri kapsama alanına alınacaktır. Bu amaçla, Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon ve İnternet Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesi yürütülmektedir.

Bu kapsamda bugüne kadar; 1607 yerleşim yeri ve 491 askeri birlik/karakol kapsama altına alınmıştır. Güvenlik ve bazı karakolların inşaatlarının halen devam etmesi sebebiyle kurulumu henüz yapılamayan 23 karakol vardır. KOP illerinden Karaman'da 1, Konya'da 5, Kırşehir'de 2, Yozgat'ta 5 yerleşim yeri/askeri birlik kapsama altına alınmıştır.

Halk tepkisi, güvenlik sorunları veya sabotaj nedeniyle hizmete verilemeyen sahalar bir sonraki projelerde değerlendirilmek üzere proje kapsamında çıkarılmaktadır.

Sözleşmenin süresi 25.04.2017 tarihinde sona ermiştir. Ancak mücbir sebeplerle tamamlanamayan yerlere kurulum yapmak ve mevcut kurulmuş yerlerde hizmetin sürdürülebilmesi için yeni sözleşme 24.12.2020 tarihinde yeni sözleşme imzalanmıştır.

Toplamda projenin bütçesi 690.912.866 TL olup yıl ödeneği 5.000.000 TL olup 2021 yılı ilk dokuz aylık döneminde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %99'dur. Projenin uygulandığı KOP Bölgesi illerine ödenek ve harcama dağılımı çalışma gerçekleştirilen yerleşim yeri paylarına göre yapılmıştır.

**Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi;** Bakanlık tarafından evrensel hizmet kapsamında nüfusu 1-500 arasında olan ve mobil haberleşme kapsama bulunmayan yerleşim yerlerinin kapsama altına alınmasına yönelik yürütülen projenin ilk aşamasında 1799 yerleşim yeri kapsanmıştır. Daha sonra bu projede 2017 yılında imzalanan sözleşme ile bu lokasyonlarda 4.5G altyapısı kurulmaya başlanmış ve transmisyonu uydu üzerinden sağlanan istasyonlarımız hariç olmak üzere kurulumlar tamamlanmıştır.

Yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK'ın kullanımı şartı da getirilerek yerli ve milli üretime destek verilmiştir. Şu an itibarı ile her iki projemiz için toplamda KOP illerinden Karaman'da 18, Kırıkkale'de 6, Konya'da 40, Niğde'de 7, Kırşehir'de 11, Nevşehir'de 2, Yozgat'ta 99 yerleşim yeri kapsama altına alınmıştır.

Kurulum yapılacak yerleşim yerleri çoğunlukla mera veya orman arazilerine denk gelmektedir. Bu arazilerin kiralama süreçleri uzun zaman almaktadır. Tamamlanamayan 3 yerleşim yerine kurulumlar devam projesinde tamamlanacaktır.

### 13.6. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Tablo 48: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                               | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri   | 113.981.363  | 22.234.529        | 22.234.529               | 22.234.529          |
| Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri | 28.903.040   | 4.056.722         | 4.056.722                | 4.056.722           |

**Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri, Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri;** Yıllık olarak planlanan Konya İl Merkezinde Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

### 13.7. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.

**Tablo 49: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı              | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| İşyerleri Konsept      | 2.532.909    | 158.000           | 158.000                  | 0                   |
| Kamu Ortak ATM         | 0            | 0                 | 0                        | 0                   |
| Muhtelif İşler         | 763.839      | 426.356           | 426.356                  | 426.176             |
| Yeni PTT A.Ş. Binaları | 54.533       | 50.000            | 50.000                   | 0                   |

**İşyerleri Konsept;** Nevşehir’de PTT Bank hizmetlerinde görsel ve mekânsal farklılıklar oluşturulması amacıyla yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. 2018 yılından bu yana Aksaray’da 2, Karaman’da 3, Kırıkkale’de 2, Kırşehir’de 2, Konya’da 11, Niğde’de 1, Yozgat’ta 2 işyeri Yeni PTT A.Ş. İşyerleri Konsept projesine göre düzenlemesi yapılmıştır.

**Kamu Ortak ATM;** 2022 yılında kamu ortak ATM projesi kapsamında Aksaray’da 17, Karaman’da 12, Kırıkkale’de 17, Kırşehir’de 11, Konya’da 72, Nevşehir’de 18, Niğde’de 16 ve Yozgat’ta 18 adet ATM kurulumları gerçekleştirilecektir.

**Muhtelif İşler;** işletme hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesini teminen ihtiyaç duyulan mobilya mefruşat, makine-teçhizat, bakım-onarım, deprem takviye güçlendirme, yazılım-donanım-program, eğitim-danışmanlık, vs. alımlarının yapılması planlanmaktadır.

**Yeni PTT A.Ş. Binaları;** etüt çalışmaları devam etmektedir.

## 14. ÜNİVERSİTELER

### 14.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

**Tablo 50: Kamu Yatırımları Kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 100.000      | 100.000           | 100.000                  | 0                   | 0                             |
| Kampüs Altyapısı                | 5.000.000    | 1.500.000         | 1.500.000                | 1.500.000           | 50                            |
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 146.757.000  | 28.004.000        | 36.311.000               | 36.310.000          | 82                            |

| Proje Adı                                 | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif İşler                            | 7.796.000    | 7.796.000         | 7.646.000                | 7.307.000           | 100                           |
| Yayın Alımı                               | 1.650.000    | 1.500.000         | 1.650.000                | 1.587.000           | 96                            |
| Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri | 4.000        | 4.000             | 4.000                    | 0                   | 0                             |
| İhtisaslaşma Projesi                      | 43.810.000   | 10.000.000        | 10.000.000               | 0                   | 40                            |

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** Mühendislik Mimarlık Fakültesi 99%, Ziraat Fakültesi 99%, Eğitim Fakültesi 99%, Kongre ve Kültür Merkezi 99%, Kütüphane Binası 52%, İslami İlimler Fakültesi 46% olarak gerçekleştirilmiştir.

**Muhtelif İşler;** proje tamamlanmıştır.

**Yayın Alımı;** doğrudan temin yoluyla yapılmaktadır. Proje tamamlanmıştır.

**İhtisaslaşma Projesi;** çalışmaları devam etmektedir.

## 14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

**Tablo 51: Kamu Yatırımları Kapsamında Aksaray Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 40.000.000   | 9.000.000         | 9.000.000                | 0                   | 0                             |
| Yayın Alımı                     | 920.000      | 900.000           | 920.000                  | 883.481             | 100                           |
| Muhtelif İşler                  | 9.715.166    | 7.900.000         | 9.715.166                | 9.715.166           | 100                           |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 250.000      | 100.000           | 250.000                  | 206.000             | 100                           |
| Kampüs Altyapısı                | 14.000.000   | 3.000.000         | 2.600.000                | 1.142.890           | 19                            |
| İhtisaslaşma Projesi            | 15.000.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | 2.000.000           | 40                            |

**Yayın Alımı;** kapsamında 11 adet abonelik, 2 adet basılı yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

**Muhtelif İşler;** 44 adet makine-teçhizat alımı, 20 adet bilgi ve iletişim teknolojileri ödemesi ve 34 adet büyük bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir.

**İhtisaslaşma Projesi;** proje kapsamında 2.000.000 TL talep edilen ödenek özel hesaba gönderilmiştir.

**Kampüs Altyapısı;** kampüs içi yol ve peyzaj yapımı işi gerçekleştirilmiştir.

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** kapsamında etüt proje işi gerçekleştirilmiştir.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** etüt proje işi gerçekleştirilmiş olup Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım inşaatına 2022 yılı içerisinde başlanacaktır.

## 14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

**Tablo 52: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler**

| Proje Adı   | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler (Besyo Binası, Ticarethane ve Konukevi, Kenevir Ar. Enst. Binası ve Lab.Kamp. TÖMER Binası) | 32.986.000   | 6.812.000         | 6.812.000                | 2.408.847           | 0                             |
| Kampüs Altyapısı  | 18.000.000   | 1.980.000         | 1.980.000                | 1.825.844           | 0                             |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi   | 170.000      | 170.000           | 170.000                  | 114.460             | 0                             |
| Yayın Alımları  | 750.000      | 750.000           | 750.000                  | 734.863             | 0                             |
| Muhtelif İşler (Bakım Onarım,BİT, Kesin Hesap ,Makine Techizat)   | 9.562.898    | 9.562.898         | 9.562.898                | 9.541.434           | 0                             |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Büyük Onarım, Kesin hesap, Makine Teçhizat, T-15)  | 10.950.000   | 8.175.102         | 8.175.102                | 6.833.784           | 0                             |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı- İlave Altyapı  | 1.413.000    | 2.000             | 2.000                    | 2.000               | 0                             |
| İhtisaslaşma Projesi (Bakım-Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT. Elektronik Yayın alımı, Etüt Proje, Makine Teçhizat, Müşavirlik, Tek.Araş.) | 15.000.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | 2.114.224           | 0                             |

**Derslik ve Merkezi Birimler (Besyo Binası, Ticarethane ve Konukevi, Kenevir Ar. Enst. Binası ve Lab. Kamp.);** proje kapsamında Kenevir Araştırma Enst. Binası ve Lab. Kompleksi (3.000m<sup>2</sup>). yapımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, hayırsever iş insanı tarafından Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi Yapım İnşaatı hibe olarak yapımına 2021 yılı içerisinde başlanılmış ve 2021 Aralık ayında bitirilerek kabulü yapılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ihalesi yapılmış olup, işyeri teslimi 31/08/2018 tarihinde yapılmıştır. Yapı seviyesi %80'dir. İş bitim tarihi süre uzatımı ile 23.12.2021 tarihi olarak belirlenmiştir. Geçici kabul işlemleri başlamış olup tespit edilen eksiklikler için yükleniciye 01.03.2022 tarihine kadar süre verilmiştir.

**Kampüs Altyapısı;** proje kapsamında kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı gibi işler ile alakalı gelen bakım onarım talepleri kapsamında iş ve işlemler yapılmış ayrıca yerleşke içerisinde peyzaj çalışmaları kapsamında ağaç ve fidan dikimleri yapılmıştır. Ayrıca Yerleşke içerisinde peyzaj çalışmaları kapsamında ağaç ve fidan dikimleri yapılmıştır.

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** proje kapsamında Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi Binası (TÖMER), Kenevir Enstitüsü Laboratuvar, Asansör ve Camii İş Merkezi proje çizimleri yaptırılmıştır.

**Yayın Alımları;** proje kapsamında kullanıcılara elektronik ortamda yayına ulaşma imkânı verilmektedir.

**Muhtelif İşler (Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine Teçhizat);** proje kapsamında birimler tarafından gelen bakım onarım talepleri neticesinde tadilat işlemleri yaptırılmıştır.

**Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Büyük Onarım, Kesin hesap, Makine Teçhizat, T-15);** proje kapsamında hastane işleyişinin aksamadan ve güvenli bir şekilde yürütmesi adına bakım onarım, makine ve tıbbi cihaz konusunda ihtiyaçları temin edilmiştir.

**İhtisaslaşma Projesi (Bakım-Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt Proje, Makine Teçhizat, Müşavirlik, Tek.Araş.);** proje kapsamında öngörülen cihazların bir kısmı alınmış ve çalışmalara başlanmıştır.

#### 14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 53: Kamu Yatırımları Kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 22.750.000   | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.000      | 200.000           | 200.000                  | 10.207              | 0                             |
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 10.606.000   | 1.000             | 1.000                    | 0                   | 0                             |
| Kampüs Altyapısı                | 7.760.000    | 1.501.000         | 5.151.000                | 2.830.298           | 60                            |
| Muhtelif İşler                  | 16.753.000   | 8.753.000         | 16.753.000               | 15.981.179          | 95                            |
| Yayın Alımı                     | 600.000      | 600.000           | 600.000                  | 599.408             | 99                            |
| Muhtelif İşler                  | 4.000.000    | 4.000.000         | 4.000.000                | 3.989.971           | 99                            |

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;** 2021 yılında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım izni verilmediğinden ihaleye çıkılamamıştır. Ayrıca stadyum projesine 2022 yılı yatırım programında yer verilmemiştir.

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi;** yerleşkelerin cins değişikliği için proje hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım izni verilmediğinden ihaleye çıkılamamıştır.

**Kampüs Altyapısı;** güney giriş kapısı, kaldırım, refüj ve yol aydınlatma yapım işi için ihale yapılmış olup sözleşme imzalanmıştır. Cami çevresi çevre düzenlemesi işi için 2021 yılı içerisinde ihaleye çıkılıp tamamlanması planlanmaktadır. Taşıt ve yaya trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla Şifa Giriş Kapısı tasarlanmış ve bu projenin yaklaşık maliyeti 2.100.000 TL hesaplanmış olup 2021 yılı içerisinde ihale edilerek yapımına başlanması hedeflenmektedir. 5 binanın projelendirme çalışmaları yapılmıştır.

**Muhtelif İşler;** Üniversite birimlerinde kullanılmak üzere dosya dolabı, sıra, perde, mobilya, toplantı masası, muayene masası, Tıp Fakültesi için maket alımları, uygulama mutfağı malzemeleri, tv, barkod okuyucu, yazıcı, adaptör, bilgisayar, EKG cihazı, izole organ banyosu malzemeleri, antropometrik ve vücutkom ölçüm cihazı, microplate malzemesi, spektrofotometre cihazı, odyometre, Tıp fakültesi için laboratuvar malzemeleri, mikroskop, switch, zemin süpürgesi, buzdolabı, derin dondurucu, güvenlik kamerası ve turnike, telefon, ses sistemi, küçük ev aletleri ve diğer mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. MCR-10 Pro İşletim Sistemi ile hastane bilgi yönetimi sistemi hizmeti alınmıştır. Temizleme makineleri, araç bakım, jeneratörler için yedek parça alımı ile taramalı elektron mikroskobu onarımı yapılmıştır.

**Yayın Alımı;** 3. dönemde Hiperkitap, Lexpera proplus, Idealonline, Tümer Altaş, Akagev, Ayeum veritabanı alımları ile Turcademy elektronik kitap aboneliği gerçekleştirilmiştir. Basılı yayın alımları açık ihale usulüyle yapılacak olup ihale hazırlıkları devam etmektedir.

**Muhtelif İşler;** 3. dönemde sterilizasyon malzemeleri, röntgen koltuğu, önlük, protez malzemeleri ve yedekleme ünitesi alımı gerçekleştirilmiştir.

#### 14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

**Tablo 54: Kamu Yatırımları Kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                                    | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi              | 200.000      | 200.000           | 200.000                  | 76.669              | 38                            |
| Kampüs Altyapı                               | 12.520.000   | 10.500.000        | 10.500.000               | 1.020.000           | 49                            |
| Derslikler ve Merkezi Birimler               | 113.975.644  | 12.000.000        | 17.418.000               | 17.298.761          | 73                            |
| Muhtelif İşler (Eğitim)                      | 6.342.000    | 6.342.000         | 6.342.000                | 6.342.000           | 100                           |
| Yayın alımı                                  | 1.300.000    | 1.300.000         | 1.300.000                | 1.095.560           | 84                            |
| Muhtelif İşler (Sağlık)                      | 10.550.000   | 10.550.000        | 10.550.000               | 9.974.569           | 95                            |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı ilave altyapı | 21.075.338   | 5.000.000         | 7.526.338                | 13.549.000          | 75                            |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler        | 1.513.046    | 1.513.046         | 1.513.046                | 1.513.046           | 100                           |

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi;** etüd ve proje alımları için kullanılmaktadır.

**Kampüs Altyapı;** elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı imalatları yapılmaktadır.

**Derslikler ve Merkezi Birimler;** derslikler ve merkezi birimler inşaatı fiziki gerçekleşmesi %100, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı %38, Delice MYO inşaatı %100, İslami İlimler Fakültesi İnşaatı %51 seviyesindedir.

**Muhtelif İşler (Eğitim);** üniversitenin ihtiyaçları kapsamında bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, kesin hesap, makine-teçhizat alımlarında kullanılmaktadır.

**Yayın alımı;** üniversitenin kütüphane hizmetleri kapsamında basın yayın alımı, elektronik yayın alımlarında kullanılmaktadır.

**Muhtelif İşler (Sağlık);** üniversitenin sağlık tesislerinin bakım onarım, makine-teçhizat alımında kullanılmaktadır.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı ilave altyapı;** merkezi araştırma laboratuvarı inşaatı fiziki gerçekleşmesi %75 seviyesindedir.

**Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler;** bilimsel araştırma projelerine proje desteği sağlanmaktadır.

#### 14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 55: Kamu Yatırımları Kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 1.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | 0                   | 0                             |
| Kampüs Altyapısı                | 6.000.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | 2.000.000           | 100                           |
| Muhtelif İşler                  | 29.222.458   | 10.500.000        | 10.800.000               | 8.865.767           | 82                            |
| Yayın Alımı                     | 2.079.381    | 1.500.000         | 1.500.000                | 1.188.505           | 79                            |

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi;** üniversitenin hizmet alanlarına ilişkin proje, etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.

**Kampüs Altyapısı;** kampüs alanının kesinleşmesinin ardından, altyapı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

**Muhtelif İşler;** Konya Teknik Üniversitesi'ne ait binalarda Bakım-Onarım/Tadilat Yapım İşleri kapsamındaki faaliyetlere devam edilecektir. Üniversite bünyesindeki akademik birimler ile Gelişim Yerleşkesinde faaliyet gösteren birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı fotokopi makinalarının alımları yapılacaktır. Ayrıca pandemi süreci dolayısı ile üniversitede öğrencilerine uzaktan eğitim verilmeye başlanmış olup; uzaktan eğitim sisteminin altyapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi için gerekli yazılım alımları yapılacaktır. Üniversite birimlerinin bakım-onarım-tadilat faaliyetleri, makine teçhizat alımları ve büro mefruşat alımları gerçekleştirilecektir.

**Yayın Alımı;** 2 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili 133 yerli yayınevi baskılı kitap alınarak kütüphanemizde sergilenmiştir. Kullanıcıların talepleri üzerine 510 adet yabancı dil baskılı kitap ve 19080 adet Türkçe kitap ihalesi yapılmıştır. Kullanıcıların talepleri üzerine elektronik kitap veri tabanı ve yabancı dil öğretim veri tabanı satın alınmıştır.

#### 14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 56: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler

| Proje Adı                            | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler          | 172.663.000  | 46.900.000        | 60.900.000               | 60.324.419          | 80                            |
| Kampüs Altyapısı                     | 7.000.000    | 1.400.000         | 2.050.000                | 2.030.192           | 27                            |
| Muhtelif İşler                       | 7.350.000    | 7.000.000         | 7.350.000                | 7.335.953           | 100                           |
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi      | 200.000      | 200.000           | 200.000                  | 27.966              | 100                           |
| Yayın Alımı                          | 1.750.000    | 750.000           | 1.750.000                | 1.748.791           | 100                           |
| Hastane İnşaatı (İnşaat)             | 222.465.000  | 10.000.000        | 10.000.000               | 9.685.041           | 90                            |
| Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat) | 88.629.000   | 12.000.000        | 12.497.072               | 12.497.072          | 87                            |

| Proje Adı  | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Diş Hekimliği Hastanesi (Hastane İnşaatı (10.800 m <sup>2</sup> )) | 19.247.000   | 500.000           | 500.000                  | 101.652             | 100                           |
| Diş Hekimliği Hastanesi (Makine ve Teçhizat)                       | 12.979.941   | 4.800.000         | 5.030.000                | 5.029.941           | 100                           |
| Muhtelif İşler   | 6.000.000    | 6.000.000         | 6.000.000                | 3.713.410           | 100                           |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri                             | 1.821.000    | 1.821.000         | 1.821.000                | 1.821.000           | 100                           |

**Derslik ve Merkezi Birimler;** "Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı yapım işine devam edilmektedir. Laboratuvar C Blok Birinci Parça İkmal İnşaatı tamamlanmıştır. 2022 yılında Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları inşaatının tamamlanması, kalan Laboratuvar Bloklarının ikmal inşaatına başlanması planlanmaktadır.

**Kampüs Altyapısı;** proje kapsamında ihtiyaç duyulan altyapı işleri yapılmaktadır. Kampüs Altyapısı 2. Etap inşaatının ihalesi planlanmaktadır.

**Muhtelif İşler;** proje kapsamında ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları, bilgi teknolojisi alımları, bina bakım onarımları yapılmaktadır.

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi;** proje kapsamında ihtiyaç duyulan etüt ve proje işleri yapılmaktadır.

**Yayın Alımı;** proje kapsamında kütüphanede ihtiyaç duyulan elektronik ve basılı yayın alımları yapılmaktadır.

**Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat);** proje kapsamında hastanede ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmaktadır.

**Diş Hekimliği Hastanesi (Hastane İnşaatı (10.800 m<sup>2</sup>));** Diş Hekimliği Fakültesi Hastane inşaatı tamamlanmıştır.

**Diş Hekimliği Hastanesi (Makine ve Teçhizat);** proje kapsamında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmaktadır.

**Muhtelif İşler;** proje kapsamında Meram Tıp Fakültesi eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım onarımlar yapılmaktadır.

**Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri;** proje kapsamında Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen projelerin yatırım harcamaları yapılmaktadır.

#### 14.8. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

**Tablo 57: Kamu Yatırımları Kapsamında Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                        | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  | 200.000      | 200.000           | 200.000                  | 0                   | 0                             |
| Kampüs Altyapısı                 | 17.000.000   | 5.000.000         | 5.000.000                | 1.871.000           | 0                             |
| Muhtelif İşler                   | 14.698.000   | 14.698.000        | 14.698.000               | 5.190.000           | 0                             |
| Yayın Alımları                   | 750.000      | 750.000           | 750.000                  | 42.000              | 0                             |
| Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi | 350.000      | 350.000           | 350.000                  | 227.000             | 0                             |

2021 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 2021 yılı 4. dönem sonu itibariyle 7.330.000 TL harcama yapılmıştır.

## 14.9. NİĞDE ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

**Tablo 58: Kamu Yatırımları Kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 66.900.000   | 12.850.000        | 12.850.000               | 6.562.626           | 80                            |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 300.000      | 200.000           | 300.000                  | 258.951             | 100                           |
| Kampüs Altyapısı                | 11.500.000   | 3.000.000         | 3.000.000                | 83.413              | 30                            |
| Muhtelif İşler                  | 11.750.000   | 1.450.000         | 11.750.000               | 10.992.660          | 94                            |
| Yayın Alımı                     | 2.000.000    | 2.000.000         | 2.000.000                | 1.602.521           | 80                            |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı  | 25.966.000   | 2.000             | 2.000                    | 2.000               | 100                           |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 8.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000                | 0                   | 0                             |

**Derslik ve Merkezi Birimler;** 6.500 m<sup>2</sup> Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı İşi 06/04/2017 tarihinde ihale edilerek, 8.833.000,00 TL Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 15/05/2017 tarihinde imza edilmiş, 17/05/2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yüklenici sözleşme hükümlerine uymadığından sözleşmesi 23.09.2019 tarihi itibarı ile 23.09.2019 tarih ve E.23647 sayılı olur ile feshedilmiştir. İkmal inşaatı sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup devam etmektedir. Zübeyde Hanım Sağlık YO ve Sağlık Hizmetleri MYO işinde ihale hazırlıkları devam etmektedir.

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** Zübeyde Hanım Sağlık YO ve Sağlık Hizmetleri MYO proje işleri, BESYO çok amaçlı spor salonu, BESYO antrenman salonları ve tenis kortu proje işleri tamamlanmıştır.

**Muhtelif İşler;** imid (makine teçhizat) + bilgi işlem + büyük onarım başlıkları altında işler yapılmış olup yapım işi kısmında 9,25 ve 24 parsellerde bulunan restorasyon işleri tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Ayrıca Nanoteknoloji Fotovoltaik Araştırma ve Uygulama Merkezi geçici kabulü yapılmıştır.

## 14.10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

**Tablo 59: Kamu Yatırımları Kapsamında Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler**

| Proje Adı                       | Proje Tutarı | 2021 Yılı Ödeneği | 2021 Yılı Revize Ödeneği | 2021 Yılı Harcaması | Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kampüs Altyapısı                | 12.000.000   | 7.000.000         | 5.000.000                | 1.689.861           | 31                            |
| Derslik ve Merkezi Birimler     | 30.000.000   | 8.000.000         | 8.000.000                | 46.555              | 0                             |
| Kültür Merkezi                  | 30.000.000   | 2.000             | 2.000                    | 0                   | 0                             |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 200.000      | 200.000           | 200.000                  | 118.590             | 59                            |
| Muhtelif İşler                  | 5.498.000    | 3.498.000         | 5.498.000                | 5.307.508           | 97                            |

**Kampüs Altyapısı;** Karapınar MYO, Bozkır MYO Doğ. Dönüşümü, çevre koruma çit ve ferforje işleri yapılmıştır.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** 2021 yılında yatırım programına alınan Eczacılık Fakültesine başlanılmıştır.

**Kültür Merkezi;** ödenek yetersizliği nedeniyle bir faaliyette bulunulmamıştır.

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;** etüt-proje işlemleri tamamlanmıştır.

**Muhtelif İşler;** kampüs ve ilçeler 1. etap onarımı, Akşehir Mühendislik Fakültesi güçlendirme ve doğalgaz dönüşüm işi yapılmıştır.

### C. DEĞERLENDİRME

KOP İdaresi'nin sorumlu kuruluşlardan aldığı verilere göre 2021 Yılı başında bölgedeki kamu yatırımlarına yaklaşık 9,7 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan revizelerle yılsonunda ödenek tutarı yaklaşık 8,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsis edilen ödenegin ise yaklaşık 7,1 milyar TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme %81 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 yılında en çok ödenek tahsis edilen (yaklaşık 2,43 milyar TL) kurum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır. Kurum 2021 yılında yaklaşık 1,9 Milyar TL harcama gerçekleştirmiştir. Bölgede en çok ödenek tahsisatı yapılan (yaklaşık 2,40 milyar TL) ikinci kurum olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı en fazla harcama gerçekleştiren (yaklaşık 1,9 milyar TL) kurum olmuştur.

2021 yılında en fazla ödenek tahsisatı ve harcama Aksaray ilinde gerçekleşirken ikinci sırayı Konya ili almıştır. Yaklaşık 2,6 milyar TL ödenek tahsis edilen Aksaray'da yaklaşık 2,1 milyar TL harcama gerçekleştirilirken, yaklaşık 2,4 milyar TL ödenek tahsis edilen Konya ilinde yaklaşık 2 Milyar TL harcama yapılmıştır. Aksaray iline tahsis edilen toplam ödenegin 2,3 Milyar TL'si sadece "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama" projesine aittir.

Bölgede en çok ödenek tahsis edilen ilk üç proje sırasıyla yaklaşık 2,3 Milyar TL ile "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi", 1,4 Milyar TL ile Konya Raylı Sistem Hatları (Ring HRS hattı) ve 643 Milyon TL ile "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi" olmuştur.