



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıđı

KOP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI İZLEME-DEĞERLENDİRME RAPORU 2020 YILI 4. DÖNEM

İÇİNDEKİLER

A. KOP BÖLGESİ 2020-4. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ.....	8
B. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER	10
1. ADALET BAKANLIĞI.....	10
2. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI	11
3. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	13
3.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	16
4. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	17
4.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ).....	17
4.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)	18
4.3. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EİGM)	19
4.4. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA)	20
4.5. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ).....	21
5. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	22
6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	24
7. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	24
7.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	27
8. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI.....	28
9. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI.....	29
9.1. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE)	29
10. SAĞLIK BAKANLIĞI	30
11. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI.....	41
11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI.....	43
12. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI.....	47
12.1.DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ).....	47
12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	56
12.3. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	56
12.4. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	57
12.5. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	57
12.6.ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	59
12.7.METEROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	59
12.8 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	59
12.9 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.....	60
13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	61

13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	61
13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	61
13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)	74
13.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	76
13.5. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	77
13.6. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	78
13.7. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.	78
14. ÜNİVERSİTELER.....	79
14.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ.....	79
14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ	79
14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ.....	80
14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ.....	80
14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ	81
14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ.....	82
14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ	82
14.8. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ	83
14.9. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ.....	83
14.10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ.....	84
C. DEĞERLENDİRME.....	85

TABLULAR

Tablo 1: 2020 Yılı 4. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL)	8
Tablo 2: 2020 Yılı 3. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar	8
Tablo 3: 2020 Yılı 4. Dönem Sonu İllere Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar	9
Tablo 4: Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesi'nde Yürütülen Projeler	10
Tablo 5: Kamu Yatırımları Kapsamında AÇŞH Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	11
Tablo 6: Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	13
Tablo 7: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri	15
Tablo 8: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası A.Ş G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	16
Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında TEİAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	17
Tablo 10: Kamu Yatırımları Kapsamında EÜAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	18
Tablo 11: Kamu Yatırımları Kapsamında EİGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	19
Tablo 12: Kamu Yatırımları Kapsamında MTA Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	20
Tablo 13: Kamu Yatırımları Kapsamında BOTAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	21
Tablo 14: Kamu Yatırımları Kapsamında GSB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri	22
Tablo 15: Kamu Yatırımları Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler	23
Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	24
Tablo 17: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	24
Tablo 18: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	27
Tablo 19: Kamu Yatırımları Kapsamında MEB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	28
Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında MKE Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	29
Tablo 21: Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	30
Tablo 22: Kamu Yatırımları Kapsamında STB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	41

Tablo 23: Kamu Yatırımları Kapsamında KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler.....	43
Tablo 24: KÖSİP Kapsamında İl Bazında KOP BKİ Tarafından Desteklenen Projeler.....	44
Tablo 25: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri.....	47
Tablo 26: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçmesuyu Projeleri.....	51
Tablo 27:Kamu Yatırımları Kapsamında Bitkisel Üretim G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	56
Tablo 28 : Kamu Yatırımları Kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	56
Tablo 29: Kamu Yatırımları Kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	57
Tablo 30:Kamu Yatırımları Kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	59
Tablo 31: Kamu Yatırımları Kapsamında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	59
Tablo 32:Kamu Yatırımları Kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	60
Tablo 33: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	61
Tablo 34: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	61
Tablo 35: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	74
Tablo 36: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	76
Tablo 37: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	78
Tablo 38: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	78
Tablo 39: Kamu Yatırımları Kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	79
Tablo 40: Kamu Yatırımları Kapsamında Aksaray Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	79
Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	80
Tablo 42: Kamu Yatırımları Kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	80
Tablo 43: Kamu Yatırımları Kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler.....	81
Tablo 44: Kamu Yatırımları Kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	82
Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	82

Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	83
Tablo 47: Kamu Yatırımları Kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	83
Tablo 48: Kamu Yatırımları Kapsamında Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler	84

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası'na su getirme çalışmaları, 1800'lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'nden Çumra Ovası'na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.

Konya Kapalı Havzası'nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri içeren "Taslak KOP Tarım Eylem Planı" hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve diğer kurumlara ait bazı projelere "KOP" rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece "KOP" ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi'nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.

KOP BKİ'nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Anılan KHK ile KOP BKİ'nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare'nin faaliyet merkezi Konya'da bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum sağlanması amacıyla 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK uyarınca KOP BKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK'nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır;

- a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
- g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
- ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

A. KOP BÖLGESİ 2020-4. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK'nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin ç fıkrasında belirtilen “Bölge’deki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” hükmü uyarınca Bölge’de yürütülen tüm kamu yatırımlarını üçer aylık periyotlar halinde izlemekte ve raporlamaktadır.

Yatırımcı kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilere göre; KOP Bölgesi’nde 2020 yılı 4. rapor dönemi sonu itibariyle kamu yatırımlarının toplam revize ödenek tutarı 8.348.375.866 TL, harcaması 7.504.626.572 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: 2020 Yılı 4. Dönem Sonu KOP Bölgesi Toplam Kamu Yatırımına İlişkin Tutarlar (TL)

Proje Tutarı	101.181.931.400
2020 Yılı Ödeneği	6.917.382.276
2020 Yılı Revize Ödeneği	8.348.375.866
2020 Yılı Harcaması	7.504.626.572

KOP Bölgesi’nde 2020 yılı 4. dönem sonu itibariyle en yüksek harcama gerçekleştiren kurum 2.725.908.559 TL ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’dır. En az harcama ise 1.083.475 TL ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2: 2020 Yılı 3. Dönem Sonu Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar

Kurumlar	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
Adalet Bakanlığı	2.903.325.441	623.388.777	623.388.777	614.616.177
Ahi Evran Üniversitesi	252.961.000	26.504.000	26.504.000	18.804.000
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	166.163.400	5.890.398	1.638.857	1.083.475
Aksaray Üniversitesi	68.755.420	18.100.000	22.155.420	14.897.430
Bozok Üniversitesi	168.599.742	25.419.999	25.419.999	24.213.729
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	1.843.826.333	430.690.396	480.288.129	226.539.900
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	21.377.264.489	1.832.273.105	2.832.780.976	2.725.908.559
Gençlik ve Spor Bakanlığı	1.101.423.719	93.471.000	242.371.922	240.590.071
İçişleri Bakanlığı	195.419.325	50.103.943	50.103.943	50.103.941
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	55.950.000	11.450.000	17.400.000	16.016.577
Kırıkkale Üniversitesi	123.222.939	29.448.000	38.254.122	30.456.155
Konya Teknik Üniversitesi	23.247.567	11.038.845	11.038.845	10.317.198
Kültür ve Turizm Bakanlığı	98.381.621	47.133.899	42.653.486	12.147.049
Milli Eğitim Bakanlığı	423.160.203	174.245.397	207.457.984	109.427.365
Milli Savunma Bakanlığı	792.295.163	137.295.000	135.809.145	133.873.881
Necmettin Erbakan Üniversitesi	199.238.918	35.950.000	48.826.532	47.410.511
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	22.518.000	22.518.000	15.105.000	14.652.000
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	115.375.000	14.010.000	21.910.000	17.874.266
Sağlık Bakanlığı	1.515.263.729	142.758.083	230.386.050	145.213.754
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	967.500.996	116.742.000	167.992.937	160.560.575
Selçuk Üniversitesi	131.770.000	32.252.000	40.085.000	34.709.000
Tarım ve Orman Bakanlığı	6.271.158.265	261.146.186	402.332.323	376.209.108
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	62.367.502.983	2.775.807.991	2.665.176.056	2.479.708.123
TOPLAM	101.181.931.400	6.917.382.276	8.348.375.866	7.504.626.572

2020 Yılı 4. Rapor dönem sonu itibariyle en yüksek harcama 3.024.514.842 TL ile Aksaray ilinde olmuştur. Aksaray'ı sırasıyla; Konya, Yozgat, Kırıkkale, Karaman, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir illeri takip etmiştir. En az harcamanın gerçekleştirildiği Nevşehir ilindeki harcama ise 262.186.594 TL'dir.

Tablo 3: 2020 Yılı 4. Dönem Sonu İllere Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarına İlişkin Tutarlar

İller	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
Aksaray	28.006.477.148	1.990.829.421	3.079.683.763	3.024.514.842
Karaman	4.700.312.227	237.389.558	504.610.450	453.654.367
Kırıkkale	10.348.219.583	502.675.266	586.750.750	502.893.810
Kırşehir	2.310.297.313	287.668.365	385.364.305	351.745.227
Konya	28.952.632.674	2.070.262.610	1.550.520.152	1.333.652.255
Nevşehir	1.817.333.832	277.449.522	304.029.804	262.186.594
Niğde	8.470.162.230	352.898.897	590.892.573	395.515.594
Yozgat	16.576.496	1.198.208.637	1.341.924.069	1.180.463.883
TOPLAM	101.181.931.400	6.917.382.276	8.343.775.866	7.504.626.572

B. KURUMLARA GÖRE KOP BÖLGESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE FAALİYETLER

1. ADALET BAKANLIĞI

Tablo 4: Kamu Yatırımları Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesi'nde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray Ek Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Aksaray CİK	738.000.000	167.557.696	167.557.696	167.557.696	59
KIRŞEHİR					
Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu	380.000.000	114.533.573	114.533.573	114.533.573	93
KIRIKKALE					
Karakeçeli Ceza İnfaz Kurumu	15.000	15.000	15.000	0	0
KONYA					
Akşehir Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Kulu Adalet Bloğu	20.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Cihanbeyli Adalet Binası	12.000.000	3.218.442	3.218.442	3.218.442	25
Çumra Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Seydişehir Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Konya Bölge İdare Mahkemesi	15.000	15.000	15.000	0	0
Konya Adli Tıp Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Ereğli Ceza İnfaz Kurumu	414.000.000	121.119.677	121.119.677	121.119.677	100
Konya Ceza İnfaz Kurumu	300.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
NEVŞEHİR					
Avanos Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu	27.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100
Nevşehir Adli Tıp Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
NİĞDE					
Bor Adalet Binası	15.000	15.000	15.000	0	0
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu	75.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat Ceza İnfaz Kurumu	115.000.000	25.236.693	25.236.693	25.236.693	100
Yerköy Açık Ceza İnfaz Kurumu	15.000	15.000	15.000	0	0
Yozgat Eğitim Merkezi	83.923.748	16.000.000	16.000.000	15.392.400	59

AKSARAY

Aksaray Ek Adalet Binası; projesi devam etmektedir.

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

KIRŞEHİR

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

KIRIKKALE

Karakeçeli Ceza İnfaz Kurumu; 2020 yılı yatırım programında yer almaktadır.

KONYA

Akşehir Adalet Binası; proje tamamlanmıştır.

Kulu Adalet Bloğu; yapım ihalesi aşamasındadır.

Cihanbeyli Adalet Binası; inşaatı devam etmektedir.

Çumra Adalet Binası; proje tamamlanmıştır.

Seydişehir Adalet Binası; proje tamamlanmıştır.

Konya Bölge İdare Başkanlığı (BİM); proje tamamlanmıştır.

Konya Adli Tıp Binası; proje tamamlanmıştır.

Ereğli Ceza İnfaz Kurumu; geçici kabulü yapılmıştır.

Konya Ceza İnfaz Kurumu; yapım ihalesi aşamasındadır.

NEVŞEHİR

Avanos Adalet Binası; arsa çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu; inşaatı devam etmektedir.

Nevşehir Adli Tıp Binası; 2020 yılında yatırım programında yer almıştır.

NİĞDE

Bor Adalet Binası; 2020 yılında yatırım programında yer almıştır.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu; arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Yozgat Ceza İnfaz Kurumu; geçici kabulü yapılmıştır.

Yerköy Açık Ceza İnfaz Kurumu; arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Eğitim Merkezi, geçici kabulü yapılmıştır.

2. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Tablo 5: Kamu Yatırımları Kapsamında AÇSH Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Çocuk Evleri Sitesi	9.000.000	700.000	0	0	0
Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı (İŞKUR)	6.000.000	1.015.000	0	0	0
KIRIKKALE					
Huzurevi İnşaatı	23.914.000	2.000	0	0	0
Kırıkkale İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	5.310.000	0	0	0	0
KONYA					
Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	50.000	50.000	50.000	0	0
Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi	4.669.000	800.000	800.000	296.868	100
Huzurevi Hizmet Binası	30.000.000	2.000	0	0	0
Engelsiz Yaşam Merkezi (63 kapasite)	10.800.000	2.000	0	0	0
Konya İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	7.790.000	0	0	0	100
Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı	1.216.000	0	71.514	71.514	100
Seydişehir Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı	2.153.000	0	93.884	93.884	100
NEVŞEHİR					
Huzurevi İnşaatı	30.000.000	2.000	15.000	14.750	0
Nevşehir İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	4.650.000	0	0	0	100
YOZGAT					

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası	12.000.000	2.000	2.000	0	0
Huzurevi Hizmet Binası	13.261.400	50.000	0	0	95
Boğazlıyan Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı	2.750.000	2.750.000	606.459	606.459	32
Yerköy Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı	2.600.000	350.000	0	0	0

AKSARAY

Çocuk Evleri Sitesi; projesi tamamlanmış olup, inşaat ihale sürecindedir.

Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı (İŞKUR); arsa temininde çıkan pürüzler giderilmiş, SGK'dan arsa kamulaştırma yoluyla alınmıştır. Arsa üzerindeki belediye hissesinin kamulaştırılması sonuçlandırılmış, proje çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Huzurevi İnşaatı; Yahşiyen ilçesinde 12.000 m² tahsisi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmış tahsisi yapılmıştır. İnşaat ihale aşamasındadır.

Kırıkkale İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; 31.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre yapım işi 31.03.2017 tarihinde tamamlanacaktır. Çalışmalar bitmiş binaya taşınmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; arsa hukuki belgeleri tamamlanmaktadır.

Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi; inşaatı tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır.

Huzurevi Hizmet Binası; avan proje işlemleri bitirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılacaktır.

Engelsiz Yaşam Merkezi (63 kapasite); uygun arsa bulunamadığı için süreç uzamıştır. Proje çalışmaları üniversite tarafından devam etmektedir.

Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri; “III. 180 Günlük Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı I.Faz ” ve “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan “kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalıkları artırılacaktır” hedefi kapsamında; kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılması ayrıca kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Bakanlığımız İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda online platformlarda 16 ve 18 Eylül 2020 tarihlerinde Konya ilinde gerçekleştirilen “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri”ne toplam 26.000 kadın katılım sağlamıştır.

Konya İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; hizmet binası yapımı tamamlanmış olup hizmet vermeye başlanılmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı; geçici kabulü onaylanmıştır.

Seydişehir Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı; geçici kabulü onaylanmıştır.

NEVŞEHİR

Huzurevi İnşaatı; avan proje çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; Yapım işi tamamlanmış geçici kabulü yapılmış ve binaya taşınmıştır. Hizmet vermeye başlanılmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Sosyal hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; inşaat ihalesi aşamasındadır.

Huzurevi Hizmet Binası; ihalesi yapılarak yer teslimi yapılmıştır.

Boğazlıyan Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı; iş devam etmektedir.

Yerköy Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı; ihale aşamasındadır.

3. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tablo 6: Kamu Yatırımları Kapsamında ÇŞB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
Karaman İli, Ermenek İlçesi, Güllük Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 156 adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ	39.612.000	0	0	0
Yozgat İli, Merkez İlçe, Aşağınohutlu Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 301 adet Konut + 48 adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşİ	0	0	0	0
Riskli Alan Dönüşüm Projesi (Sanayi Dönüşümü - Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mah. Ardiyeciler Sitesi)	0	0	0	0
Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi (Konya İli, Muhtelif İlçeler ve Muhtelif Mahalleler)	500.000.000	0	0	0
Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Konya THM Laboratuvar Cihaz Alımı)	1.000.000	500.000	500.000	0
Beyşehir Gölünde Batimetri ve Sığ Sismik Ölçümleri, Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi ve "Beyşehir Gölü ve Havzasının Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesi, Su Seviyesi ve Su Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması Projesi"	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme (Aksaray)	67.333	67.333	67.333	0
Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme (Konya)	67.333	67.333	67.333	0
Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Selime Kasabası Köprübaşı ve Yenimahalle Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre İmar Uygulaması yapımı işi Protokolü	180.000	180.000	180.000	0
Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde C.67 düzenleme sınırı olarak ilan edilen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre İmar Uygulaması yapımı işi Protokolü	150.000	150.000	150.000	0
Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde C.68 düzenleme sınırı olarak ilan edilen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre İmar Uygulaması yapımı protokolü	200.000	200.000	200.000	0
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Cihanbeyli 1/5000-1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonu)	150.000	150.000	150.000	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Tuzgözü Aksaray Şereflikoçhisar Kesimi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı)	75.000	75.000	75.000	0
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (İhlara 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu)	150.000	150.000	150.000	12.980
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (İhlara 1/25000 Ölçekli Jeolojik Etüt Raporu)	17.700	15.000	17.700	17.700
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Tuzgözü Aksaray Şereflikoçhisar Kesimi 1/25000 Ölçekli Jeolojik Etüt)	20.000	20.000	20.000	0
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu)	75.000	75.000	75.000	0
Selime Belediyesi Murat Ekiz Parkı Yapımı	2.843.800	2.100.000	2.100.000	0
İhlara Belediyesi Yol Düzenleme ve Çevre Düzenleme İşi	2.938.200	2.500.000	2.500.000	0
Aksaray Merkez İlçesi (Hırkatol, İsmailağatolu Ve Sarayhan Köyleri) Terfi Binası, Enerji Nakil Hattı, Depo (Ayaklı ve Gömme) ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi	2.000.000	1.695.660	2.000.000	530.742

Konya Katı Atık Yönetimi Projesi; proje tutarı 18.349.051 Avrodur. 01.08.2017 tarihinde yapım işinin geçici kabul yapılmıştır. Yüklenici 1 yıllık "Kusur giderim süreci" boyunca eksiklik ve kusurları gideremediği için 21.01.2019 tarihinde yapım işi fesh edilmiştir. 2020 ilk çeyreği içinde yapım işi müşaviri tarafından kesin hesap yapılmış olup görüşler doğrultusunda revize edilecektir.

Sorgun Atıksu Projesi; proje tutarı 9.440.811 Avrodur. Projenin nihai faydalanıcısı Sorgun Belediyesi'dir. 75.000 kişiye hizmet etmesi planlanmaktadır. Yapım işine ilişkin olarak, ihale değerlendirme süreci tamamlanmış olup, sözleşme dosyası AB Türkiye Delegasyonuna gönderilmiştir. Yapım işine ilişkin olarak, ihale değerlendirme süreci tamamlanmış olup, sözleşme dosyası AB Türkiye Delegasyonuna gönderilmiştir.

Kırşehir Entegre Su Projesi; proje tutarı 14.832.674 Avrodur. Projenin hazırlık süreci tamamlanmış olup, 29/05/2019 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna IPA başvurusu yapılmıştır. Delegasyonun 17/07/2019 tarihli yazısı ile program bütçesinin üzerinde finansman başvurusu yapıldığından bu projenin değerlendirmesinin daha sonra yapılabileceği bildirilmiştir.

Aksaray Su ve Atıksu Projesi; proje tutarı 29.062.217 Avrodur. Projenin hazırlık süreci tamamlanmış olup, 29/05/2019 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna IPA başvurusu yapılmıştır. Delegasyonun 17/07/2019 tarihli yazısı ile program bütçesinin üzerinde finansman başvurusu yapıldığından bu projenin değerlendirmesinin daha sonra yapılabileceği bildirilmiştir.

Karaman İli, Ermenek İlçesi, Güllük Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 156 adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ arasında akdedilen protokol kapsamında 156 konutun yapım ihalesi 09.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat İli, Merkez İlçe, Aşağımohutlu Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 301 adet Konut + 48 adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi; planlama faaliyetleri ilgili Belediye tarafından yürütülmektedir. Hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda projelendirme faaliyetleri ise TOKİ tarafından yürütülmektedir.

Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi (Sanayi Dönüşümü - Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mah. Ardiyeciler Sitesi); projede uygulama aşamasına geçilememiştir.

Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Dönüşüm Projesi (Konya İli, Muhtelif İlçeler ve Muhtelif Mahalleler); projede planlama, projelendirme ve yapım faaliyetlerine devam edilmektedir.

Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi; 18.09.2020 tarihinde yapılan ihale ile GS-MC cihazı alımı gerçekleştirilmiş olup proje sözleşme aşamasındadır.

"Beyşehir Gölünde Batimetri ve Sığ Sismik Ölçümleri, Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi" ve "Beyşehir Gölü ve Havzasının Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesi, Su Seviyesi ve Su Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması Projesi"; projenin ihalesi sonuçlanmış ve proje faaliyetlerine başlanılmıştır.

Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme (Aksaray, Konya); projeye başlanılmış olup 1.Rapor sunulmuştur.

Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (İhlara 1/25000 Ölçekli Jeolojik Etüt Raporu); projenin hakedişi yapılmıştır.

Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Tuzgölü Aksaray Şereflikoçhisar Kesimi 1/25000 Ölçekli Jeolojik Etüt); projenin hakedişi tamamlanmıştır.

Selime Belediyesi Murat Ekiz Parkı Yapımı; Selime (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 11.08.2020 tarihinde Selime Belediyesi Murat Ekiz Parkı için mali katkı protokolü imzalanmıştır. İmalat çalışmaları devam etmektedir.

İhlara Belediyesi Yol Düzenleme ve Çevre Düzenleme İşi; İhlara (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 13.07.2020 tarihinde İhlara Belediyesi Yol Düzenleme ve Çevre Düzenleme Projesi için mali katkı protokolü imzalanmıştır. İmalat çalışmaları devam etmektedir.

Aksaray Merkez İlçesi (Hırkatol, İsmailağatolu Ve Sarayhan Köyleri) Terfi Binası, Enerji Nakil Hattı, Depo (Ayaklı ve Gömme) ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi; Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında 09.04.2020 tarihinde Aksaray Merkez İlçesi (Hırkatol, İsmailağatolu ve Sarayhan Köyleri) Terfi Binası, Enerji Nakil Hattı, Depo (Ayaklı ve Gömme) ve İçmesuyu Şebeke Hattı Projesi için mali katkı protokolü imzalanmıştır. İmalat çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 7: KÖYDES Kapsamında KOP İlleri Ödenek Tahsisleri

İl Adı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
Aksaray	16.122.911	2.324.746
Karaman	15.332.223	4.762.939
Kırıkkale	15.094.531	6.444.922
Kırşehir	11.988.379	2.275.024
Nevşehir	13.371.794	3.308.980
Niğde	18.625.219	9.312.610
Yozgat	27.979.553	12.096.902
TOPLAM	118.514.610	40.526.123

KÖYDES kapsamında KOP illerindeki projelerde 2020 yılı 4. Rapor dönemi sonu itibariyle 40.526.123 TL harcama yapılmıştır. Köylerin yol, içme suyu, küçük ölçekli sulama ve atıksu ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilgili sektörlerde projeler uygulanmıştır.

3.1. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 8: Kamu Yatırımları Kapsamında İller Bankası A.Ş G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Harcaması
AKSARAY		
Bağlıkaya İçmesuyu Şebeke İnşaatı	8.849.505	1.438.546
Demirci İçmesuyu Şebeke İnşaatı	8.428.000	6.648.874
Gülpınar İçmesuyu Şebeke İnşaatı	5.487.204	472.135
Sağlık İçmesuyu Şebeke İnşaatı	3.434.605	286.049
KARAMAN		
Ayrancı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	3.041.727	521.346
Güneyyurt İçmesuyu Şebeke İnşaatı	7.978.827	224.547
Kazancı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	7.408.266	1.609.116
Sudurağı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	1.600.000	743.917
KIRIKKALE		
Delice Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	2.929.660	2.755.669
Hacılar İçmesuyu Şebeke İnşaatı	15.269.559	2.584.380
Keskin Atıksu Şebeke İnşaatı	9.548.796	9.548.796
Sulakyurt Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	3.397.744	3.397.744
Yahşiyah Atıksu Arıtma + İçmesuyu Şebeke Tesisi İnşaatı	68.775.700	64.400.847
KIRŞEHİR		
Kaman İçmesuyu Şebeke İnşaatı	23.098.000	19.623.838
NEVŞEHİR		
Derinkuyu Atıksu Şebeke İnşaatı	17.440.376	741.627
Kalaba Atıksu Arıtma İnşaatı	4.423.703	460.461
Kozaklı Atıksu Şebeke İnşaatı	29.968.901	29.968.901
Ortahisar İçmesuyu Şebeke İnşaatı	7.975.469	3.855.992
NİĞDE		
Alay İçmesuyu Şebeke İnşaatı	5.339.259	516.217
Karakapı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	3.760.138	1.027.749
Konaklı Atıksu Arıtma İnşaatı	3.432.271	266.131
Niğde Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	111.293.616	27.923.794
Alay+Bağlama+Kiledere Atıksu Arıtma Tesisi	6.428.381	547.282
Yeşilgölcük Atıksu Arıtma Tesisi	4.349.000	2.169.390
YOZGAT		
Dedefakılı Atıksu Şebeke İnşaatı	5.824.000	3.719.908

SUKAP kapsamında KOP illerindeki projelerde 2020 yılı 4. Rapor dönemi sonu itibariyle 185.452.356 TL harcama yapılmıştır.

4. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

4.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

Tablo 9: Kamu Yatırımları Kapsamında TEİAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Ermenek 380 TM Tevsiat	35.000.000	4.000.000	4.000.000	2.439.845	60
Ayrancı TM	14.000.000	2.000	2.000	0	0
Karaman OSB - Ereğli EİH (Yeni Hat)	9.800.000	2.000	2.000	0	0
Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH	85.000.000	20.000.000	20.000.000	17.492.966	68
(Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH	2.000.000	2.000	12.000	4.038	0
KIRŞEHİR					
Kırşehir - Petlas EİH Yenileme	2.000.000	2.000	2.000	0	0
KONYA					
Selvili TM İrtibat Hatları	17.500.000	2.000	2.000	0	0
Selvili TM	95.000.000	2.000	2.000	1.800	0
Altınova TM	25.000.000	9.000.000	11.500.000	11.237.378	100
Kulu - Emirler EİH	14.000.000	8.000.000	12.500.000	12.314.237	100
Seydişehir TM İrtibat Hatları	10.000.000	700.000	700.000	0	0
Çumra - Karaman Brş. N. EİH Yenileme	21.000.000	1.470.000	1.470.000	0	0
Akkuyu NGS - Seydişehir EİH	260.000.000	73.586.000	73.586.000	42.464.916	75
Güneysınır - Hadim EİH	10.500.000	500.000	500.000	0	100
Cihanbeyli TM Yenileme	14.000.000	2.000	2.000	0	0
Adana - Seydişehir EİH	310.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Çayseka Brş. N. - Akşehir EİH Yenileme	21.000.000	2.000	2.000	0	0
Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme	33.000.000	2.000	2.000	0	0
Konya Kuzey - Ilgın TES - Afyon-2 EİH	200.000.000	2.000.000	2.000.000	866.095	0
Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada)	120.000.000	2.000	10.000	9.668	0
Akkuyu NGS - Konya-4 EİH	230.000.000	50.000.000	50.000.000	25.112.640	69
Hadim TM	14.000.000	8.000.000	8.000.000	7.396.160	40
Kepezkaya - Hadim EİH	17.500.000	500.000	500.000	48.507	100
Kolukısa TM	14.000.000	100.000	100.000	0	0
NEVŞEHİR					
Ürgüp 380 TM	175.000.000	111.000.000	115.000.000	114.988.392	75
Nevşehir - Derinkuyu EİH	5.000.000	2.000	2.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat 380 TM	43.000.000	6.000.000	4.000.000	2.945.037	99

KARAMAN

(Karaman - Ereğli) Brş. N. - Karaman OSB EİH; tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmış olup ihaleye hazır durumdadır.

Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH; tesis çalışmaları devam ediyor.

Ermenek 380 TM Tevsiat; tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.

Ayrancı TM; yer seçimi tamamlanmıştır. 2021 yılında ismi Akçaşehir TM olarak değiştirilmiştir.

Karaman OSB - Ereğli EİH; tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmış olup ihaleye hazır durumdadır.

KIRŞEHİR

Kırşehir - Petlas EİH Yenileme; tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

KONYA

Seydişehir TM İrtibat Hatları; Seydişehir TM'nin yeni yerine göre etüt yapılmıştır.

Kulu - Emirler EİH; Ağustos 2020 tarihi itibarıyla tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.

Çayseka Brş. N. - Akşehir EİH Yenileme; ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Selvili TM İrtibat Hatları; yeni TM'nin yerine göre EİH güzergâhı belirlenecektir.

Seydişehir TM Yenileme (Farklı Sahada); Seydişehir TM'nin yeni yerine göre etüt yapılmıştır.

Akkuyu NGS - Konya-4 EİH; tesis çalışmaları devam etmektedir.

Selvili TM; trafo merkezinin yeri seçilmiştir.

Hadim TM; tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.

Çumra - Karaman Brş. N. EİH Yenileme; tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. İhale aşamasındadır.

Konya Kuzey - Ilgın TES - Afyon-2 EİH; plan proje ve ÇED çalışmaları son aşamaya gelmiştir.

Akkuyu NGS - Seydişehir EİH; tesis çalışmaları devam etmektedir.

Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme; tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Cihanbeyli TM Yenileme; tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Kolukisa TM; tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Güneysınır - Hadim EİH; geçici kabulü yapılarak hat enerjilendirilmiştir.

Kepezkaya - Hadim EİH; 15.11.2019 tarihinde geçici kabulü yapılarak hat enerjilendirilmiştir.

Altınova TM; 01.12.2020 tarihinde geçici kabul yapılmıştır.

Adana - Seydişehir EİH; tesis ihale altyapı çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

NEVŞEHİR

Ürgüp 380 TM; tesis ihalesi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir - Derinkuyu EİH; tesis ihale altyapı çalışmaları devam etmektedir.

YOZGAT

Yozgat 380 TM; tesis çalışmaları devam etmektedir.

4.2. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

Tablo 10: Kamu Yatırımları Kapsamında EÜAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ	32.500.000	16.500.000	3.400.000	0	-
KIRIKKALE					

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılarak Yemekhane ve Atölye Binasına Dönüştürülmesi İşİ	1.500.000	1.250.000	1.250.000	0	-
Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	-
KIRŞEHİR					
Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü ile Bağlı Santrallarda Çelik Yapıların Kumlanması ve Boyanması İşİ	800.000	600.000	600.000	0	-
Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması	750.000	750.000	750.000	0	-
Hirfanlı HES'in Rehabilitasyonu	180.000.000	39.005.000	995.000	0	-

KARAMAN

Ermenek HES İşletme Müdürlüğü için Ermenek İlçesinde Lojman ve Sosyal Tesis Yapım İşİ; 07.08.2020 tarihinde yapılan 2. ihaleye ait değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılarak Yemekhane ve Atölye Binasına Dönüştürülmesi İşİ; 13.07.2020 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır.

Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi; teknik şartname tamamlanmış, ihale sürecine geçilmektedir.

KIRŞEHİR

Hirfanlı HES'in Rehabilitasyonu; fizibilitesi hazırlanıp onaylanmıştır. Teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.

Hirfanlı HES Türbin Binası Teras Çatısında Su Yalıtım Yapılması; ihale çalışmalarına başlanmıştır.

4.3. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EİGM)

Tablo 11: Kamu Yatırımları Kapsamında EİGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KONYA					
Karapınar YEKA-1 GES	314.278	200.000	85.550	85.550	100

KONYA

Karapınar YEKA-1 GES; 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması” ilanı kapsamında 20.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen yarışma sonucu 15.09.2017 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında; Türkiye'nin ve bölgenin en büyük ve entegre ilk güneş paneli üretim fabrikası ile 10 yıl süreyle AR-GE faaliyetlerinin yürütüleceği AR-GE Merkezinin kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca 1000 MWe /1300 MWm kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinin Karapınar'da

kurulumuna yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Tesisin 2020 Yılı sonuna kadar 65,17 MWe'lık kısmı işletmeye alınmıştır.

IPA 2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAS) ile Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN) için Yenilenebilir Enerji Ekipman Alımı Projesi; 2 MWe GES kurulacak alanın belirlenmesi için fizibilite raporu hazırlanmıştır. Sahada zemin etüdü yapılmıştır. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlemiş olup GES'e ilişkin projeler onaylanmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ye 1 Ekim 2020 tarihinde sunulmuştur. İhaleyle ilişkin gerekli bilgi ve belgeler Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin görüşüne gönderilmiştir. Tesise ait enerji dağıtım hattı projesi onaylanmıştır.

4.4. MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA)

Tablo 12: Kamu Yatırımları Kapsamında MTA Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Metalik Maden Aramaları	1.891.086	870.519	1.891.086	148.951	10
Endüstriyel Hammadde Aramaları	1.144.308	423.154	543.866	543.865	45
Jeotermal Enerji Aramaları	838.684	640.000	838.684	0	7
Jeoloji Araştırmaları	101.543	89.556	101.543	26.533	25
KARAMAN					
Metalik Maden Aramaları	1.891.086	870.519	1.891.086	148.951	10
Kömür Aramaları	2.149.200	816.429	2.149.200	367.314	12
Jeoloji Araştırmaları	101.543	89.556	101.543	26.533	25
KIRIKKALE					
Metalik Maden Aramaları	1.891.086	870.519	1.891.086	148.951	10
Endüstriyel Hammadde Aramaları	1.144.308	423.154	543.866	543.865	45
Kömür Aramaları	2.149.200	816.429	2.149.200	367.314	12
Jeotermal Enerji Aramaları	838.684	640.000	838.684	0	7
Nükleer Hammadde Aramaları	3.460.067	1.493.400	3.460.067	1.315.286	54
Jeoloji Araştırmaları	101.543	89.556	101.543	26.533	25
KIRŞEHİR					
Metalik Maden Aramaları	1.891.086	870.519	1.891.086	148.951	10
Endüstriyel Hammadde Aramaları	1.144.308	423.154	543.866	543.865	45
Nükleer Hammadde Aramaları	3.460.067	1.493.400	3.460.067	1.315.286	54
Jeoloji Araştırmaları	101.543	89.556	101.543	26.533	25
KONYA					
Metalik Maden Aramaları	1.891.086	870.519	1.891.086	148.951	10
Endüstriyel Hammadde Aramaları	1.144.308	423.154	543.866	543.865	45
Kömür Aramaları	2.149.200	816.429	2.149.200	367.314	12
Jeoloji Araştırmaları	101.543	89.556	101.543	26.533	25
NEVŞEHİR					
Metalik Maden Aramaları	1.891.086	870.519	1.891.086	148.951	10
Kömür Aramaları	2.149.200	816.429	2.149.200	367.314	12
Nükleer Hammadde Aramaları	3.460.067	1.493.400	3.460.067	1.315.286	54
Jeoloji Araştırmaları	101.543	89.556	101.543	26.533	25
NİĞDE					
Metalik Maden Aramaları	1.891.086	870.519	1.891.086	148.951	10
Endüstriyel Hammadde Aramaları	1.144.308	423.154	543.866	543.865	45
Jeoloji Araştırmaları	101.543	89.556	101.543	26.533	25
YOZGAT					
Metalik Maden Aramaları	1.891.086	870.519	1.891.086	148.951	10
Kömür Aramaları	2.149.200	816.429	2.149.200	367.314	12
Nükleer Hammadde Aramaları	3.460.067	1.493.400	3.460.067	1.315.286	54
Jeoloji Araştırmaları	101.543	89.556	101.543	26.533	25

Metalik Maden Aramaları: Konya ilinde 16.261 m ve Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Sivas illerinde 10.988,5 m olmak üzere toplam 27.249,5 m sondaj yapılmıştır. Ayrıca projenin KOP illerini de içeren alt uygulamaları kapsamında; 11.500 km² uzaktan algılama ve 325 km² jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Endüstriyel Hammadde Aramaları: Aksaray ilinde 7.126,2 m, Konya'da 665 m ve Ankara, Denizli, Eskişehir illerinde 64.615,2 m olmak üzere 72.206,4 m sondaj yapılmıştır. Ayrıca projenin KOP illerini de içeren alt uygulamaları kapsamında; 320 km² jeolojik etüt, 177.130 m jeofizik kuyu log ölçümü yapılmıştır.

Kömür Aramaları: Karaman ilinde 6.569,06, Kırıkkale ilinde 3.130 m ve Amasya, Çorum, Kastamonu, Zonguldak illerinde 9.000 m olmak üzere toplam 18.699,06 m sondaj yapılmıştır. Ayrıca projenin KOP illerini de içeren alt uygulamaları kapsamında 1.000 km² jeolojik etüt, 27.365 m jeofizik kuyu log ölçümü yapılmıştır.

Jeotermal Enerji Aramaları: 63.600 km² uzaktan algılama çalışması yapılmıştır.

Nükleer Hammadde Aramaları: Nevşehir ilinde 111.207 m sondaj çalışması yapılmıştır. Ayrıca projenin KOP illerini de içeren alt uygulamaları kapsamında; 5.000 km² uzaktan algılama, 350 km² jeolojik etüt, 108.500 m jeofizik kuyu log ölçümü çalışmaları yapılmıştır.

Jeoloji Araştırmaları: 4.200 km² kenarlaştırma, 300.000 m² topoğrafik etüt çalışmaları yapılmıştır.

4.5. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ)

Tablo 13: Kamu Yatırımları Kapsamında BOTAŞ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama	19.293.174.000	1.438.358.000	2.465.000.000	2.465.000.000	-
Yenikent Pig-Aksaray Ayrımı Doğal Gaz Loop Hattı	20.000.000	16.600.000	8.880.424	8.880.424	83

AKSARAY

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama; 1,2 milyar Sm³ çalışma gazı kapasiteli I. Etap için 6 kavernanın ilk gaz dolun işlemi tamamlanmış ve işletmeye alınmış, diğer kavernalarda çözme işlemi devam etmektedir.

11 Haziran 2018 tarihinde 600 milyon ABD Doları Dünya Bankası'ndan, 27 Haziran 2018 tarihinde 600 milyon ABD Doları Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan olmak üzere imzalanan kredi anlaşmaları çerçevesinde genişletme projesi (II. Etap) için toplamda 1.200.000.000 ABD Doları ilave finans tedariki sağlanmıştır.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında, yüklenici firma ile 25/03/2019 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanmış, 16/07/2019 tarihinde yer teslimi yapılarak saha çalışmalarına başlanmıştır.

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ile Yeniden Yerleşim Eylem Planının İzlenmesi Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi 06/09/2019 tarihinde, Teknik Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi ise 27/09/2019 tarihinde imzalanmış ve her iki sözleşme 01/10/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yenikent Pig-Aksaray Ayrımı Doğal Gaz Loop Hattı; 09/03/2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 12/03/2020 tarihinde yer teslimi yapıp, yüklenici Firma tarafından çalışmalara başlanılmıştır.

5. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

5.1 KREDİ VE YURLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 14: Kamu Yatırımları Kapsamında GSB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Yurt Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KARAMAN					
300 Kişilik Yurt İnşaatı	24.000.000	200.000	650.000	636.571	100
KONYA					
1000 Kişilik Yurt İnşaatı	70.000.000	3.000.000	5.000.922	5.000.922	100
3000 Kişilik Yurt İnşaatı	145.000.000	10.000.000	66.000.000	65.772.082	95
2000 Kişilik Yurt İnşaatı	115.000.000	12.000.000	30.000.000	29.799.734	75
Konya 2000 Kişilik (2.Kısım) Yurt İnşaatı	115.000.000	11.000.000	51.200.000	51.168.876	65
KIRŞEHİR					
750 Kişilik Yurt İnşaatı	580.25.719	5.000.000	1.000.000	934.900	100
750 Kişilik Yurt İnşaatı (2.Kısım)	52.500.000	10.000.000	13.350.000	13.311.516	50
Kaman 300 Kişilik Yurt İnşaatı	23.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
NEVŞEHİR					
500 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı	36.000.000	2.000.000	11.100.000	11.095.685	55
250 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı	17.500.000	2.000	2.000	0	0
YOZGAT					
Sorgun 300 Kişilik Yurt İnşaatı	30.000.000	20.000	20.000	0	0
Yerköy 300 Kişilik Yurt İnşaatı	24.000.000	3.000.000	9.600.000	9.590.582	100

KARAMAN

300 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaat tamamlanmıştır.

KONYA

1000 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaat tamamlanmıştır.

3000 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaat devam etmektedir.

2000 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaat devam etmektedir.

Konya 2.Kısım 2000 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaat devam etmektedir.

KIRŞEHİR

750 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaat tamamlanmıştır.

750 Kişilik Yurt İnşaatı (2. Kısım); inşaat devam etmektedir.

300 kişilik Kaman Yurt İnşaatı; ikmal ihalesi yapılacaktır.

NEVŞEHİR

500 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı; inşaat devam etmektedir.

250 Kişilik Ürgüp Yurt İnşaatı; proje aşamasındadır.

YOZGAT

300 Kişilik Sorgun Yurt İnşaatı; proje aşamasındadır.

300 Kişilik Yerköy Yurt İnşaatı; inşaat devam etmektedir.

5.2 SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 15: Kamu Yatırımları Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerine Ait Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez Spor Salonu	36.000.000	7.000.000	14.500.000	14.478.016	50
Merkez Gençlik Merkezi	6.000.000	2.000	2.000	0	-
KARAMAN					
Karaman Stadyumu	100.000.000	8.500.000	16.200.000	16.136.581	70
KIRIKKALE					
Delice Banka Bloğu Ve Lojman Bloğunun Yıkılarak Yeniden Gençlik Merkezi Yapılması	678.000	70.000	2.000	0	0
KONYA					
Veledrom Yapımı	80.000.000	2.000	2.000	0	0
Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antreman Salonu)	37.750.000	5.000.000	6.750.000	6.730.629	25
Olimpik Yüzme Havuzu	34.350.000	4.000.000	4.530.000	4.527.328	15
Hadim Spor Kompleksi	9.000.000	2.600.000	2.460.000	2.452.623	92
Ilgın Gençlik Merkezi	6.600.000	1.400.000	1.030.000	1.024.596	95
Kadınhanı Gençlik Merkezi	5.650.000	2.000	2.000	0	40
Karatay Gençlik Merkezi	4.000.000	2.000	2.000	0	0
Meram (Gödene) Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı	4.000.000	1.000.000	2.600.000	2.573.234	75
Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	9.000.000	4.000.000	2.530.000	2.526.931	50
Güneysınır Gençlik Merkezi	4.000.000	2.000	2.000	0	0
Ereğli Spor Salonu	9.870.000	1.415.000	1.415.000	1.410.838	50
NİĞDE					
Spor Kompleksi	25.000.000	2.000	2.000	0	0
Merkez Spor Salonu İkmal İnşaatı	16.000.000	1.250.000	1.420.000	1.418.428	0
YOZGAT					
Kamp Eğitim Merkezi	3.5000	2.000	2.000	0	0

AKSARAY

Merkez Gençlik Merkezi; proje aşamasındadır.

Merkez Spor Salonu; yapımı devam etmektedir.

KARAMAN

Karaman Stadyumu; yapımı devam etmektedir.

KIRIKKALE

Delice Banka Bloğu ve Lojman Bloğunun Yıkılarak Yeniden Gençlik Merkezi Yapılması; sözleşme aşamasındadır.

KONYA

Merkez Veledrom Yapımı; proje aşamasındadır.

Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antreman Salonu); yapımı devam etmektedir.

Olimpik Yüzme Havuzu; yapımı devam etmektedir.

Hadim Spor Kompleksi; yapımı devam etmektedir.

İlgın Gençlik Merkezi; yapımı devam etmektedir.

Kadınhanı Gençlik Merkezi; tasfiye edilmiştir.

Karatay Gençlik Merkezi; ihale çalışmaları devam etmektedir.

Meram (Gödene) Gençlik Merkezi; yapımı devam etmektedir.

Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; yapımı devam etmektedir.

Güneysınır Gençlik Merkezi; proje aşamasındadır.

Ereğli Spor Salonu; yapımı devam etmektedir.

NİĞDE

Niğde Spor Kompleksi; proje aşamasındadır.

Niğde Merkez Spor Salonu İkmal İnşaatı; yapımı tamamlanmıştır.

YOZGAT

Kamp Eğitim Merkezi; ihale aşamasındadır.

6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Tablo 16: Kamu Yatırımları Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray Sultanhanı Hükümet Konağı	10.650.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	60
Kırşehir Merkez Hükümet Konağı	34.753.360	1	1	0	30
Konya Meram Hükümet Konağı	28.274.725	125.775	125.775	125.775	2
Konya Karatay Hükümet Konağı	27.072.740	23.936.664	23.936.664	23.936.664	88
Konya Karapınar Hükümet Konağı	13.145.000	2.484.444	2.484.444	2.484.444	19
Konya Kulu Hükümet Konağı	13.630.000	1.492.090	1.492.090	1.492.090	11
Niğde Merkez Hükümet Konağı	52.893.500	15.564.968	15.564.968	15.564.968	29
Yozgat Sorgun Hükümet Konağı	15.000.000	1	1	0	0

KOP illerinde hükümet konağı yapım işlerinde 2020 yılı 4. Rapor dönemi sonu itibariyle 50.103.941 TL harcama yapılmıştır.

7. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Tablo 17: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Acemhöyük)	108.000	108.000	108.000	108.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Aşıklıhöyük)	115.000	115.000	115.000	115.000	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Güvercinkayası)	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Eşmekaya Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi	850.000	850.000	850.000	850.000	80
KARAMAN					
Nevşehir Hacıbektaş Veli Müzesi Vitrin Yapılması	186.444	186.444	0	0	0
KIRIKKALE					
Kırıkkale İli Halk Kütüphaneleri	246.523	246.523	246.523	246.523	100
KIRŞEHİR					
Kırşehir İli Halk Kütüphaneleri	447.640	447.640	447.640	447.640	100
Kırşehir Yeni Müze İkmal ve Teşhir Tanzimi	15.000.000	1.500.000	0	0	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kurutlu)	45.000	45.000	45.000	45.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kalehöyük)	0	0	0	0	0
Kırşehir İli Kaman İlçesi Savcılıbüyükoba Köyü Sınırları İçerisinde Jeotermal Sondaj Kuyuları Açılması	750.000	750.000	750.000	0	0
KONYA					
Konya İli Halk Kütüphaneleri	1.561.831	759.431	759.431	0	95
Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi	0	0	0	0	95
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kubadabad)	85.000	85.000	85.000	85.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Çatalhöyük)	135.000	135.000	135.000	135.000	0
NEVŞEHİR					
Nevşehir İli Halk Kütüphaneleri	21.080	21.080	21.080	21.080	100
Nevşehir Meyem Ana Kilisesi Restorasyonu	5.284.035	5.284.035	0	0	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Ovaören)	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Sofular)	0	0	0	0	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Yeni Yaylacık)	0	0	0	0	0
Nevşehir İli Kozaklı Termal Turizm Merkezi İçinde Bulunan Emek Mahallesi Kaplıca Caddesi, Taşlıhöyük Caddelerinde Yürüyüş Yolu Düzenlemesi İşİ	2.100.000	750.000	750.000	750.000	0
Nevşehir İli Kozaklı Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları ve Jeotermal Su Dağıtım Hattı Yapım İşinin Geliştirilmesi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
NİĞDE					
Niğde Konakları (Bakanlıkça Kamulaştırılan 7 Konak) Projelerinin Yapımı	290.160	290.160	290.160	0	38
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük)	96.600	96.600	96.600	96.600	0
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Tyana Antik Kenti)	75.000	75.000	75.000	75.000	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kayırlı-Değirmenyolu Antik Kenti)	42.000	42.000	42.000	42.000	0
Niğde İli Ulukışla Çiftahan Termal Turizm Merkezi Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi	4.700.000	2.000.000	2.000.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat İli Halk Kütüphaneleri	1.058.000	1.058.000	1.058.000	0	0
Boğazlıyan Belediyesi Kültür Evi	790.000	490.000	490.000	300.000	90

AKSARAY

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük, Aşıklıhöyük, Güvercinkayası); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

KARAMAN

Nevşehir Hacıbektas Veli Müzesi Vitrin Yapılması; proje ihale aşamasındadır.

KIRIKKALE

Kırıkkale İli Halk Kütüphaneleri; Kırıkkale İl Merkezinde Yenimahalle Halk Kütüphanesi hizmete açılmıştır.

KIRŞEHİR

Kırşehir İli Halk Kütüphaneleri; Çiçekdağı İlçe Halk Kütüphanesinin hizmete açılmasına yönelik onarım ve tefriş çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırşehir Yeni Müze İkmal ve Teşhir Tanzimi; proje ihale aşamasındadır.

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kurutlu, Kalehöyük); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

KONYA

Konya İli Halk Kütüphaneleri; Konya İl Halk Kütüphanesinin kapasite artırımına yönelik proje çalışmaları yapılmıştır. Meram İlçesinde yeni kütüphane açma ve Kulu İlçe Halk Kütüphanesinin yeni binasının tefrişat çalışmaları başlatılmıştır. Ereğli ve Güneysınır İlçe Halk Kütüphaneleri için İlçe Belediyeleri ile yeni bina yapımının desteklenmesi için protokol yapılmıştır. Seydişehir İlçe Halk Kütüphanesi bina yapımı hayırsever vatandaş tarafından başlatılmış henüz tamamlanamamıştır.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Kubadabad, Çatalhöyük); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

NEVŞEHİR

Nevşehir İli Halk Kütüphaneleri; Nevşehir İl Halk Kütüphanesinin Belediye ait binanın giriş katına onarım ve tefriş ödeneği kullanılarak taşınarak hizmete açılmıştır.

Nevşehir Meryem Ana Kilisesi Restorasyonu; proje ihale aşamasındadır.

Muhtelif Arkeolojik kazı çalışmaları (Ovaören, Sofular, Yeni Yaylacık); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

NİĞDE

Niğde Konakları (Bakanlıkça Kamulaştırılan 7 Konak) Projelerinin Yapımı; proje 09.08.2018 tarihinde ihale edilmiş; sözleşmesi 28.08.2018 tarihinde imzalanmıştır. Süre uzatımlı iş bitim tarihi 14.02.2020'dir. Çalışmalar devam etmekte olup projeler, ilgili Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir.

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük, Tyana Antik Kenti, Kayırlı-Değirmenyolu Antik Kenti); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

YOZGAT

Yozgat İli Halk Kütüphaneleri; Yozgat İl Halk Kütüphanesinin Tefrişat Projesi çalışmaları devam etmektedir.

7.1. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 18: Kamu Yatırımları Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Merkez İkinci Kılıçarslan Kümbeti ve Kırkkızlar Köşkü	1.062.000	1.062.000	1.062.000	0	0
Merkez Melik Mahmut Gazi Hangahı (Darphane) Onarımı	2.633.892	636.296	636.296	0	78
Merkez İkinci Kılıçarslan Kümbeti Ve Kırkkızlar Köşkü	871.227	276.393	276.393	30.401	80
KARAMAN					
Ermenek Karamanoğlu Hamamı	2.234.920	1.825.656	1.825.656	0	20
Merkez Ömer Kavas Evi Onarımı	5.611.272	251.304	535.503	535.503	90
Merkez Yeşildere Kinise Camii	1.300.288	657.073	657.073	103.344	45
Ayrancı Pınarkaya Ulu Camii	1.475.000	1.475.000	1.475.000	0	0
KIRŞEHİR					
Merkez Caca Bey Medresesi ve Türbesi	2.347.020	75.435	75.435	0	91
Merkez Buçuklu Cami	2.045.263	0	0	0	0
KONYA					
Akşehir İmarat (Hasan Paşa) Camii	3.696.108	1.198.045	1.198.045	671.579	85
Doğanhisar Pazar (Çarşı) Camii	705.353	316.580	316.580	121.411	55
Meram Kürkcü Mescidi	944.000	452.884	452.884	434.884	50
Selçuklu Zazadin (Saadetin Köpek) Hanı	959.890	13.149	667.127	655.260	90
Beyşehir Eşrefoğlu Camii	2.290.474	667.127	667.127	0	90
Karatay Şerafettin Camii	2.266.762	1.517.478	1.517.478	0	25
İlgın Çukur Camii	5.043.802	478.249	2.052.252	2.025.252	100
Meram Hoca Hasan Mescidi	1.121.000	1.121.000	1.121.000	0	0
NEVŞEHİR					
Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Cami, Medrese) Onarım İşi	5.593.200	2.727.254	2.727.254	1.408.885	50
NİĞDE					
Merkez Sungurbey Camii	7.681.800	6.636.592	6.636.592	0	30
Merkez Sungurbey Türbesi	7.369.100	7.369.100	7.369.100	0	0
YOZGAT					
Merkez Arapdede Cami ve Nakipzade Cami	1.917.986	709.773	709.773	304.836	90
Merkez Fatih Cami Restorasyonu ve Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi	3.145.650	254.298	271.051	271.051	95

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından KOP illerindeki projelerde 2020 yılında 6.562.406 TL harcama yapılmıştır.

8. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Tablo 19: Kamu Yatırımları Kapsamında MEB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
AKSARAY				
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	11.524.790	6.346.916	6.346.916	5.219.010
İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları	19.543.360	9.721.048	9.908.810	9.908.810
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	9.201.197	5.379.945	5.379.945	4.721.192
Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı	11.700.000	5.700.000	11.700.000	11.700.000
KARAMAN				
İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları	7.800.000	10.000	10.000	0
Okul Spor Salonları	4.900.000	20.000	20.000	0
KIRIKKALE				
Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Öğretmenevi ve Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü İnşaatları	5.197.765	621.920	2.535.275	2.535.275
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye Muhtelif İnş.	5.227.600	2.595.600	3.046.032	3.046.032
KIRŞEHİR				
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	24.000.000	10.000	9.462.000	9.462.000
Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı	8.894.748	8.894.748	8.894.748	8.894.748
KONYA				
Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı	43.000.000	43.000.000	43.000.000	36.320.909
Anadolu Lisesi İnşaatları	50.000.000	35.000.000	35.000.000	0
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	16.000.000	7.974.790	7.974.790	0
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	14.500.000	11.462.467	11.462.467	4.856.097
Öğretmenevi ve Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü İnşaatları	8.500.000	2.140.478	2.292.171	2.292.171
Özel Eğitim Kurumu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Muhtelif İnşaatları	14.000.000	8.000.000	8.000.000	0
Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye Muhtelif İnş.	6.000.000	1.000.000	1.000.000	0
NEVŞEHİR				
Anadolu Lisesi İnşaatları	23.000.000	10.000	10.000	0
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	11.000.000	10.000	10.000	0
NİĞDE				
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	38.500.000	14.053.119	14.053.119	3.744.549
Öğrenci Pansiyonu İnşaatları	17.400.000	10.000	10.000	0
Özel Eğitim Kurumu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Muhtelif İnş.	14.688.000	12.529.000	12.529.000	4.504.860
YOZGAT				
Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Muhtelif Lisesi İnşaatları	27.232.312	7.530.114	7.992.712	2.221.712
İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları	21.600.000	10.000	10.000	0
Okul Spor Salonları	2.500.000	10.000	10.000	0

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında KOP Bölgesi illerinde uygulanacak projelere yönelik tahsis edilen 2020 yılı ödenek toplamı 207.457.984 TL'dir. 2020 yılı 4. dönem sonu itibarıyla 109.427.365 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

9. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

9.1. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE)

Tablo 20: Kamu Yatırımları Kapsamında MKE Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
KIRIKKALE					
Yeni Çelikhane Yapımı	555.296.000	50.180.000	52.150.000	52.079.283	100
Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi	22.000.000	7.500.000	8.706.000	8.705.141	100
Tapa Üretim Hattı Yenilemesi	74.000.000	13.500.000	20.051.000	18.510.045	27
Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu	86.636.000	1.200.000	1.200.000	880.000	100
Dövme Presi Modernizasyonu	24.420.000	14.650.000	23.758.982	23.758.982	97
Muhtelif İşler	10.600.000	9.820.000	10.600.000	10.597.267	100
Muhtelif İşler	10.111.053	7.940.000	10.111.053	10.111.053	100
Muhtelif İşler	9.232.110	32.505.000	9.232.110	9.232.110	100

Yeni Çelikhane Yapımı; kurulumu tamamlanan tesisin 29-31 Ocak tarihlerinde performans test çalışmaları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Geçici kabul çalışmaları tamamlanıp tesis işletmeye alınmıştır.

Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi; depoların önemli bir kısmının yapımı tamamlanmıştır.

Tapa Üretim Hattı Yenilemesi; sözleşmeye bağlanan bina yapımı işine başlanmıştır. Makine-ekipmanlarının bir kısmının ihalesine çıkmıştır.

Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu; mevcut tesisin Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına uyumu çerçevesinde modernizasyonu esas olarak tamamlanmış olup ilaveten sahaya kurulan pres makas tezgahı işletmeye alınmıştır. Kırıkkale Hurda Müdürlüğü hurda sahası betonlama işi tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Elektrikli vinç alımı işi tamamlanmıştır.

Dövme Presi Modernizasyonu; ilk olarak Demir-Çelik Sektöründe Muhtelif İşler adı altında bulunmakta olan iş, Yatırım Programı revizyonu sonrasında müstakil proje olarak yürütülmektedir.

Muhtelif İşler; makine-teçhizat alımı, bina yapımı, çevre-güvenlik düzenlemeleri gibi muhtelif işler yatırımları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

10.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tablo 21:Kamu Yatırımları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray-Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASH)	4.254.335	360.000	4.254.335	4.254.335	99
Aksaray- Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi+ASM (6 AHB)	7.200.000	720.000	2.000	0	1
Aksaray Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak)	151.537.000	32.166.673	66.282.883	66.282.883	95
Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ	7.097.826	4.959.000	5.563.474	3.045.026	80
Aksaray-Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi(9 Hekimlik)+112 ASHİ	2.199.269	642.769	161.669	161.669	100
Aksaray-Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB	2.794.198	1.945.198	935.342	935.342	100
Aksaray - Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH (T10+9AHB+112 ASH)	6.500.000	450.000	4.383.973	4.383.973	95
KARAMAN					
Karaman BaşyaylaTSM+ASM 2 hekim+112 ASHİ	2.601.181	922.588	922.588	0	0
Karaman Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi 4-5 AHB +112 ASHİ	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Karaman Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB+112 Acil Sağlık İstasyonu+Lojman	1.630.344	2.000	31.860	31.860	0
Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi 4-5 AHB	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Karaman-Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi	3.260.688	2.000	841.258	0	8
Karaman-Merkez 30 Ünitlik ADSM+TSM+ASM+İl Ambulans Servisi Başhekimliği+İlk Yardım Eğitim Merkezi ve 20 yataklı gebe izleme misafirhanesi	33.399.304	23.233.859	21.477.169	18.635.791	97
Karaman-Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB)	4.022.600	892.845	95.603	95.603	100
Karaman Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı+10 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi+10 Yataklı Yoğun Bakım Servisi	1.883.590	2.000	282.539	0	6
KIRIKKALE					
Kırıkkale-Bahşeyh 112 ASHİ	543.448	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale-Çelebi 112 ASHİ	543.448	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale-Delice 112 ASHİ	543.448	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale-Keskin 112 ASHİ	543.448	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale-Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ	451.060	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale-Merkez Fabrikalar 112 ASHİ	543.448	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale- Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi (T12)	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Kırıkkale Yahşihan IRMAK ASM+112 ASHİ	543.448	2.000	2.000	0	0
KIRŞEHİR					
Kırşehir Boztepe ASM 3 AHB+112 ASHİ	1.500.000	150.000	2.000	0	60
Kırşehir-Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu	543.448	2.000	2.000	0	0

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kırşehir-Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi(6 AHB)+Toplum Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	1.500.000	150.000	2.000	0	15
Kırşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli)	81.517.214	2.000	2.000	0	0
Kırşehir Merkez 1 nolu Medrese Sağlıklı Hayat Merkezi	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Kırşehir-Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ	1.200.000	120.000	2.000	0	0
Kırşehir Merkez Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)+112 ASHİ	1.200.000	120.000	2.000	0	10
Kırşehir-Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112)	1.500.000	150.000	2.000	0	60
Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi 6 AHB +112	2.450.000	2.000	2.000	0	10
Kırşehir-Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(5-6 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu	3.600.000	360.000	928.800	0	7
Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina(25 Yatak)	13.834.177	2.000	3.540.000	0	1
Kırşehir-Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH)	451.062	2.000	2.000	0	0
Kırşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)	13.974.000	1.397.400	2.000	0	10
KONYA					
Konya-Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)+ 112 ASHİ+Toplum Sağlığı Merkezi	1.445.132	995.272	1.266.421	1.266.421	100
Konya Akören 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	10.674.000	1.067.400	1.601.100	0	0
Konya Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)	2.717.240	2.000	407.586	0	0
Konya-Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ	2.173.792	2.000	2.000	0	0
Konya-Akşehir-Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	1.139.346	935.761	537.889	537.889	100
Konya-Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ	923.860	2.000	138.579	0	5
Konya-Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+6 AHB ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Yaşam Merkezi	7.281.000	728.100	1.878.498	0	0
Konya-Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi (1 AHB)	489.102	2.000	2.000	0	0
Konya-Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü+Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu	5.434.480	2.000	815.172	0	2
Konya-Bozkır Sarıoğlan Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)	815.172	2.000	2.000	0	0
Konya-Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi (1 AHB)	380.412	2.000	2.000	0	0
Konya-Çumra 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi	10.350.000	1.035.000	2.670.300	0	0
Konya Derbent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	10.674.000	1.067.400	1.601.100	0	0
Konya Derebucak 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)	11.000.500	942.900	1.652.000	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya-Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Konya-Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Konya-Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü+6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu+Sağlıklı Yaşam Merkezi	3.804.136	2.000	2.000	0	0
Konya-Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu ve Acil Servis	1.630.344	2.000	2.000	0	0
Konya-Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü+2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Konya Ilgın 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+112 ASHİ	3.260.688	2.000	841.258	0	0
Konya Ilgın- İlçe Sağlık Müdürlüğü+Sağlıklı Yaşam Merkezi+3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)+112 ASHİ	11.138.020	570.620	4.036.626	4.036.626	35
Konya-Kadınhanı Kolukısa ASM (2 AHB)+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu	923.860	2.000	2.000	0	0
Konya-Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+ 112 ASHİ	2.173.792	2.000	560.838	0	0
Konya-Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ	8.198.640	900.020	2.378.323	2.378.323	30
Konya-Kulu Ömeranlı (Tavşançalı) Entegre İlçe Hastanesi (5 Yatak)+ ASM (3 AHB)	7.500.000	750.000	5.182.644	5.182.644	60
Konya Karatay Şehir Hastanesi 850 Yatak (1250 Yatak Kapasiteli)				0	95
Konya AMATEM 60 Yatak+ÇEMATEM 15 yatak	27.173.913	3.600.000	3.600.000	0	0
Konya Karatay Karaaslan 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASHİ	2.152.761	1.092.208	1.202.817	1.202.817	100
Konya Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+112 ASHİ	2.260.980	1.024.365	1.024.365	0	0
Konya Karatay 12 Nolu Uluırmak ASM (10 AHB) +112 ASHİ	4.539.000	453.900	2.726.698	2.726.698	90
Konya Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ	3.804.136	2.000	2.000	0	0
Konya Meram Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ	3.678.000	367.800	2.410.948	2.410.948	95
Konya Hadim Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Konya Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Konya-Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Konya-Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+Sağlıklı Yaşam Merkezi	3.260.688	2.000	841.258	0	0
Konya Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi(10 Yatak kapasiteli)	8.240.456	518.562	782.454	782.454	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya-Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+112 ASHİ	4.238.017	2.000	2.653.324	2.653.324	65
Konya Karatay 21 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 Acil Sağlık İstasyonu	1.763.967	506.345	501.565	501.565	100
Konya Karapınar Hotamış Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ	815.172	2.000	122.276	0	10
Konya Derbent Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi+112 (T13+ 2 AHB)	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Konya Ereğli-Belkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)	992.264	73.845	84.498	84.498	100
Konya Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina 150 Yataklı	81.517.214	2.000	2.000	0	0
Konya Kulu 25 Yataklı (40 Yatak Kapasiteli)Devlet Hastanesi (Ek Bina)	17.937.000	2.693.700	3.776.000	2.367.054	0
Konya Yunak 25 Yataklı Devlet Hastanesi	16.982.752	2.000	2.000	0	0
Konya Seydişehir 75 Yataklı Ek Bina	40.758.606	2.000	2.000	0	0
NEVŞEHİR					
Nevşehir-Avanos Çalış Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	1.358.620	2.000	2.000	0	0
Nevşehir-Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 ASHİ	543.448	2.000	2.000	0	0
Nevşehir-Kozaklı 20 Yataklı Devlet Hastanesi (30 Yatak Kapasiteli)	10.113.043	1.800.000	2.000	0	0
Nevşehir-Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)	1.630.344	2.000	252.000	252.000	100
Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM	47.570.580	6.449.014	4.126.423	4.126.423	99
Nevşehir-Merkez Göreme Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)	543.448	2.000	2.000	0	0
Nevşehir-Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)	2.173.792	2.000	2.000	0	0
Nevşehir-Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)	1.630.344	2.000	2.000	0	0
Nevşehir-Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Yaşam Merkezi	2.717.240	2.000	2.000	0	0
Nevşehir-Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB)+112 ASHİ	4.200.000	2.000	2.000	0	0
NİĞDE					
Niğde Devlet Hastanesi 400 Yatak+35 Ünit ADSM	427.599.000	42.759.900	47.559.260	6.263.190	5
Niğde-Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ	5.395.678	1.697.839	2.321.018	1.097.344	30
Niğde-Bor FTR Hastanesi 250 Yatak	163.034.429	2.000	2.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH	3.508.140	369.600	1.455.343	1.424.728	46
Yozgat Çandır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	9.429.000	2.000	2.000	0	0
Yozgat-Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)	2.505.140	450.000	1.716.812	1.686.197	72
Yozgat-Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB)	2.987.642	315.000	1.121.044	1.090.428	16
Yozgat-Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+112 ASH	3.335.860	369.600	2.940.864	2.542.649	76

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Yozgat-Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 ASHİ	3.401.208	369.600	2.109.303	2.078.686	66
Yozgat-Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	2.156.827	2.000	694.365	694.365	28
Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina 100 yatak	109.935.880	2.000	10.993.588	0	0

AKSARAY

Aksaray-Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASH); 07.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 11.05.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.

Aksaray- Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi+ASM (6 AHB); 18.08.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 06.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Aksaray Belediyesi tarafından ruhsat verilmesinden sonra inşaat çalışmalarına başlanılacaktır.

Aksaray Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak); 23.02.2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 13.04.2018 tarihinde fiilen işe başlanılmıştır. Genel Müdürlük makam oluru ile Covid-19 salgını nedeniyle 60 gün ek süre verilmiştir. İş bitim tarihi 26.10.2020 olarak belirlenmiştir. Geçici kabul eksikliklerinin tamamlanması için 08.02.2021 tarihine kadar süre verilmiştir.

Aksaray Merkez Sultanhamı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) +İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) +112 ASHİ; 15.03.2018 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. 18.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 18.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesine istinaden tasfiye talebinde bulunmuştur. 26.11.2019 tarihinde devir sözleşmesi yapılmıştır. Aynı kararname kapsamında yüklenici firmaya, devir edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere 222 gün süre uzatımı verilmiş ve yeni iş bitim tarihi 28.06.2020 olarak onaylanmıştır. Genel Müdürlük makam oluru ile Covid-19 salgını nedeniyle 60 gün ek süre verilmiştir. İş bitim tarihi 26.08.2020 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Yüklenici firma cezalı çalışmaktadır.

Aksaray-Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik) +112 ASHİ; 07.05.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş artışı sebebiyle ortaya çıkan imalatlardan dolayı firmaya 19.02.2020 tarihinden itibaren 30 günlük süre uzatımı verilmiş olup; 06.03.2020 tarihi itibarıyla iş artışı sebebiyle ortaya çıkan imalatların yapımı tamamlanmıştır. 19.03.2020 tarihi itibarıyla yüklenici tarafından geçici kabul dilekçesi verilmiş olup; 21.04.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Aksaray-Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB; 06.09.2019 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 21.10.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 14.08.2020 tarihi itibarıyla firma geçici kabul dilekçesi vermiştir. Geçici kabul eksikliklerin tamamlanması için 30 gün süre verilmiştir. 19.10.2020 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Aksaray- Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH (T10+9AHB+112 ASH); 03.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 04.05.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

KARAMAN

Karaman Başyayla TSM+ASM 2 hekim+112 ASHİ; Bölgede Hazineye ve Belediyeye ait uygun arsa olmadığından kamulaştırma yapılması planlanan bölgenin incelemesi yapılmış ve kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma süreci başlatılmıştır.

Karaman Ermenek Güneyyurt Aile Sağlığı Merkezi 4-5 AHB +112 ASHİ; 13.02.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Zemin etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Proje ihale çalışmalarına başlanılacaktır.

Karaman Ermenek Kazancı Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB+112 Acil Sağlık İstasyonu+Lojman; 13.02.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları tamamlanmıştır. Proje ihale için yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanılmıştır.

Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi 4-5 AHB; 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje revizyonu hizmet alımı için teknik şartname ve maliyet çalışmaları devam etmektedir.

Karaman-Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ+Sağlıklı Hayat Merkezi; Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 28.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 25.09.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 20.11.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Karaman-Merkez 30 Ünitlik ADSM+TSM+ASM+İl Ambulans Servisi Başhekimliği+İlk Yardım Eğitim Merkezi ve 20 yataklı gebe izleme misafirhanesi; 14.08.2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 08.04.2019 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. Geçici kabul incelemelerinde tespit edilen eksiklerin tamamlanmasından sonra hizmete açılması planlanmaktadır.

Karaman-Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4-5 AHB); 17.02.2020 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 03.04.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 13.10.2020 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.

Karaman Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Laboratuvarı+10 Yataklı Palyatif Bakım Merkezi+10 Yataklı Yoğun Bakım Servisi; 31.08.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 12.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kırıkkale-Balıyşeyh 112 ASHİ; yapım ihalesi toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözleşme aşamasındadır.

Kırıkkale-Çelebi 112 ASHİ; 30.12.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne proje ihalesi yetkisi verilmiştir. İSM tarafından yatırımın kaydırılması talep edilmiştir. 14.12.2020 tarihli HSGM yazısı ile TSM (T13) +ASM (1 AHB) +112 ASHİ birimlerinin entegre bir şekilde hizmet verebileceği entegre sağlık hizmeti sunulan merkez şeklinde revize edilmesi uygun görülmüştür.

Kırıkkale-Delice 112 ASHİ; yapım ihalesi toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözleşme aşamasındadır.

Kırıkkale-Keskin 112 ASHİ; yapım ihalesi toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözleşme aşamasındadır.

Kırıkkale-Merkez Bağlarbaşı 112 ASHİ; proje revize çalışmaları devam etmektedir.

Kırıkkale-Merkez Fabrikalar 112 ASHİ; yapım ihalesi toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözleşme aşamasındadır.

Kırıkkale- Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +Toplum Sağlığı Merkezi (T12); proje revize çalışmaları devam etmektedir.

Kırıkkale Yahşihan IRMAK ASM+112 ASHİ; proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

KIRSEHİR

Kırşehir Boztepe ASM 3 AHB+112 ASHİ; 24.06.2020 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 27.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu; uygun arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Kaman Yenimahalle Aile Sağlık Merkezi (6 AHB) +Toplum Sağlık Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu; 01.07.2020 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 06.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli); 19.12.2017 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır. Ancak yatırım kapasitesi artışı yönündeki talep, SHGM tarafından değerlendirildiğinden proje süreci durdurulmuştur. 18.10.2019 tarihinde proje sözleşmesi feshedilmiştir. SHGM'nin 08.05.2020 tarihli yazısı ile yatak sayısı revizesi uygun görülmüştür. 2021 yılı yatırım programında 400 yatak olarak revize edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif edilmiştir.

Kırşehir Merkez 1 nolu Medrese Sağlık Hayat Merkezi; Yapım ihalesi çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Merkez Aşıkpaşa 112 ASHİ; yapım ihalesi toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözleşme aşamasındadır.

Kırşehir Merkez Çukurçayır Aile Sağlık Merkezi (3 AHB) +112 ASHİ; 30.06.2020 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 29.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Merkez Ahi Evran Aile Sağlık Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112); 17.06.2020 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 17.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Aile Sağlık Merkezi 6 AHB +112; 06.07.2020 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir-Merkez Sağlık Hayat Merkezi+Toplum Sağlık Merkezi+Aile Sağlık Merkezi (5-6 AHB) +112 Acil Sağlık İstasyonu; 10.08.2020 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi Ek Bina (25 Yatak); 12.05.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 20.10.2020 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır.

Kırşehir-Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); yapım ihalesi toplu olarak 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözleşme aşamasındadır.

Kırşehir Toplum Ruh Sağlık Merkezi (TRSM); 07.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 25.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Konya-Ahırlı Aile Sağlık Merkezi (2 Hekimlik)+ 112 ASHİ+Toplum Sağlık Merkezi; geçici kabulü 05.02.2020 tarihinde yapılmıştır.

Konya Akören 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; proje çalışmaları tamamlanmıştır. 09.07.2020 tarihinde ihale dokümanları ve onaylı projeler ihale birimine gönderilmiştir.

Konya Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlık Merkezi (9 AHB); 23.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ; proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Akşehir-Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); 17.09.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Konya-Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)+112 ASHİ; 07.08.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 09.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+6 AHB ASM+ 112 ASHİ+Sağlıklı Yaşam Merkezi; 17.02.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

Konya-Bozkır Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi (1 AHB); proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

Konya-Bozkır İlçe Sağlık Müdürlüğü+Mehmet Öz Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu; 23.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Bozkır Sarioğlan Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); arsa çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Bozkır Üçpınar Aile Sağlığı Merkezi (1 AHB); proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

Konya-Çumra 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; 02.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 17.04.2020 tarihinde uygulama projeleri ve ihale dokümanları İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Alternatif arsaları mevcuttur. Değerlendirme süreci devam etmektedir.

Konya Derbent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 01.01.2019 tarihli Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve yeni zemin mevzuatına göre proje revizyonu yapılmıştır. 11.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 08.12.2020 tarihinde yapım ihalesi yapılmış olup değerlendirme çalışması devam etmektedir.

Konya Derebucak 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB); 09.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanarak proje çalışmalarına başlanmıştır. Projeleri çalışmaları tamamlanmıştır. 01.09.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 11.12.2020 tarihinde ihaleyi kazanan firma sözleşmeye davet edilmiştir.

Konya-Ereğli 1 Nolu Kazancı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB); proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Ereğli 2 Nolu Hacı Mütahir Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB); proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü+6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu+Sağlıklı Yaşam Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Halkapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu ve Acil Servis; 23.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları cezalı olarak devam etmektedir.

Konya-Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü+2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB); proje hizmet alımı ve arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Konya Ilgın 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+112 ASHİ; 05.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 29.12.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Konya Ilgın- İlçe Sağlık Müdürlüğü+Sağlıklı Yaşam Merkezi+3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)+112 ASHİ; 17.06.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 17.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Kadınhanı Kolukısa ASM (2 AHB)+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu; proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+ 112 ASHİ; 05.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ; 21.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Kulu Ömeranlı (Tavşançalı) Entegre İlçe Hastanesi (5 Yatak)+ ASM (3 AHB); 04.03.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 11.05.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya Karatay Şehir Hastanesi 850 Yatak (1250 Yatak Kapasiteli); inşaat çalışması devam etmektedir. Temmuz/2020'de aşama tamamlama yapılmıştır.

Konya AMATEM 60 Yatak+ÇEMATEM 15 yatak; 23.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 20.05.2020 tarihli yazısı ile yatırımın "AMATEM 80 Yatak (50 Yatak Erkek + 30 Yatak Kadın)" olacak şekilde yatırım programında revize edilmesi talep edilmiştir. SHGM'nin 19.08.2020 tarihli yazısı revize talebi uygun görülmemiştir.

Konya Karatay Karaaslan 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASHİ (KOP); 27.03.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Eski lojman yıkılmıştır. Geçici kabulü 31.12.2019 tarihinde yapılmıştır.

Konya Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB)+112 ASHİ; 01.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır ancak yüklenici inşaata başlamadığı için 09.09.2019 tarihinde tasfiye edilmiştir. 04.11.2020 tarihinde yapım ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. Sözleşme aşamasındadır.

Konya Karatay 12 Nolu Ulurmak ASM (10 AHB) +112 ASHİ; 13.11.2019 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 16.12.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya Meram 4 Nolu Hasanköy Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ; proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Konya Meram Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+112 ASHİ; 12.12.2019 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 20.01.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışması devam etmektedir.

Konya Hadim Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) + 112 ASHİ; proje hizmet alımı ve arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Konya Selçuklu Halk Sağlığı Laboratuvarı+Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB); proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Seydişehir 2 Nolu Dr. Halil Coşar Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB); 05.03.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Konya-Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü+1 Nolu Alaylariki Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB)+Sağlıklı Yaşam Merkezi; 17.02.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi yetkisi verilmiştir. 06.10.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 30.11.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yer teslimi aşamasındadır.

Konya Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak kapasiteli); geçici kabul çalışmaları 30-31.01.2020 tarihleri arasında yapılmış olup kabul eksiklikleri verilen sürede tamamlanmış ve geçici kabul belgesi

10.03.2020 tarihinde Genel Müdürlük makamınca onaylanmıştır. Ayrıca hastane idaresi 04.03.2020 tarihinde binayı teslim almış ve taşınma çalışmalarına başlamıştır.

Konya-Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB) +İlçe Sağlık Müdürlüğü+112 ASHİ; 27.02.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 03.04.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışması devam etmektedir.

Konya Karatay 21 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik) +112 Acil Sağlık İstasyonu; 21.02.2019 tarihinde ihalesi yapıldı. 22.03.2019 tarihinde yer teslimi yapıldı. Eski ASM yıkılarak inşaata başlandı. Geçici kabulü 24.12.2019 tarihinde yapılmıştır.

Konya Karapınar Hotamış Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ; 24.07.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 09.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Konya Derbent Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi+112 (T13+ 2 AHB); proje hizmet alımı çalışmaları devam etmektedir.

Konya Ereğli-Belkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB); 26.12.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Konya Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina 150 Yataklı; 11.12.2019 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. Belediye tarafından arsa tevhid işlemleri devam ettiğinden proje çalışmalarına başlanılamamıştır.

Konya Kulu 25 Yataklı (40 Yatak Kapasiteli) Devlet Hastanesi (Ek Bina); proje çalışması tamamlanmıştır. 02.06.2020 tarihinde yapılması planlanan yapım ihalesi ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. 2021 yılı yatırım programında 100 yatak olarak revize edilmesi teklif edilmiştir.

Konya Yunak 25 Yataklı Devlet Hastanesi; 12.02.2020 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 20.02.2020 tarihinde proje sözleşmesi imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğüne ait arsanın tahsis işlemleri devam ettiğinden proje çalışmalarına başlanılamamıştır.

Konya Seydişehir 75 Yataklı Ek Bina; arsa tahsis çalışmaları tamamlanmıştır. 07.12.2020 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 18.12.2020 tarihinde ihale komisyon kararı tebliğ edilmiştir.

NEVŞEHİR

Nevesehir-Avanos Çalış Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB); 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevesehir-Avanos Topraklı Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) +112 ASHİ; 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevesehir-Kozaklı 20 Yataklı Devlet Hastanesi (30 Yatak Kapasiteli); 22.10.2019 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 30.12.2019 tarihinde proje yer teslimi yapılmıştır. 17.07.2020 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Nevesehir-Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); yapım ihale izni ve ödenek taahhüdü verilmiştir. 17.04.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 10.09.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Nevesehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM; iş bitim tarihi 04.11.2020 olarak belirlenmiştir. Geçici kabul eksikliklerinin tamamlanması için 04.01.2021 tarihine kadar süre verilmiştir.

Nevesehir-Merkez Göreme Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB); 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir-Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB); 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir-Merkez Nevkur Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB); 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir-Merkez Üniversite Bölgesi Sağlıklı Yaşam Merkezi; 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Nevşehir-Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB) +112 ASHİ; 21.09.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapım ihale yetkisi verilmiştir. Nevşehir-Ürgüp İlçe Sağlık Müdürlüğü + Aile Sağlığı Merkezi (10AHB) +112 ASHİ olan yatırımın Ürgüp Aile Sağlığı Merkezi (10AHB) +112 ASHİ olarak revize edilmesi 06.03.2020 tarihinde HSGM tarafından uygun görülmüştür, Cumhurbaşkanlığı SBB onay sürecindedir.

NİĞDE

Niğde Devlet Hastanesi 400 Yatak+35 Ünit ADSM; Yatırım programındaki Devlet Hastanesi + ADSM yatırımı ayrı ihale edildiğinden, 2021 yılı yatırım programında hastane olarak revize edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif edilmiştir. 11.05.2020 tarihinde devlet hastanesinin yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 04.11.2020 tarihinde fiili yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Niğde-Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) +112 ASHİ; 01.06.2020 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilmiştir. 13.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Niğde-Bor FTR Hastanesi (KOP) 250 Yatak; Bakanlığa arsa tahsisi gerçekleştirilmiştir. Arsa imar kadastro bilgi ve belgeleri temin edilmiştir.

YOZGAT

Yozgat Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH; 20.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 23.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Çandır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 06.06.2020 tarihinde proje sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2020 tarihi itibarıyla proje çalışmaları tamamlanmıştır. 29.01.2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

Yozgat-Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB); 15.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 23.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB); 17.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 22.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)+112 ASH; 04.12.2019 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14.01.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB)+112 ASHİ; 22.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 19.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat-Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB); 14.04.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 08.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina 100 yatak; Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 01.06.2020 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 24.12.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

11.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Tablo 22: Kamu Yatırımları Kapsamında STB Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Aksaray OSB (Tevsii 3. Etap)	249.700.000	100.000	100.000	0	0
Aksaray Gülağaç KSS	7.859.000	1.000.000	1.000.000	800.620	24
KARAMAN					
Karaman OSB	69.090.000	95.000	1.000	0	0
Karaman Enerji İhtisas EB	104.000	104.000	1.000	0	0
KIRŞEHİR					
Kırşehir Mucur OSB	25.970.000	1.000	1.000	0	0
KONYA					
Konya Akşehir OSB (Tevsii)	13.080.000	1.000	376.000	374.443	11
Konya Kulu OSB	32.710.000	1.000	1.000	0	0
Konya Karapınar Meke KSS	92.300.000	1.000	1.000	0	0
Karapınar Enerji İhtisas EB	11.990.013	69.000	1.000	0	0
NİĞDE					
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB (Tevsii)	65.510.000	1.250.000	25.238.937	25.238.690	45
Niğde Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS	19.327.000	1.000	1.000	0	0
Niğde Nas KSS	81.906.000	5.000.000	7.465.000	7.464.157	25
Niğde Bor Enerji İhtisas EB	104.000	104.000	1.000	0	0
YOZGAT					
Yozgat Ata KSS	11.000.000	1.000	1.000	0	0
Bozok OSB	45.950.000	100.000	2.089.000	2.088.259	12

AKSARAY

Aksaray OSB (3.Tevsii); 495 Hektar+II.Arıtma projesinin imar planına esas jeolojik raporu, jeoteknik raporu ve imar planı onaylanmıştır.

Aksaray Gülağaç KSS (39 işyerlik); söz konusu projenin 39 işyeri üstyapı yapım işi ihalesi 16/04/2019 tarihinde yapılmış olup, üstyapı işi devam etmektedir.

KARAMAN

Karaman OSB; Karaman OSB Atıksu Arıtma Tesisi yapım inşaatı için yatırım programında yer almaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi projeleri onaylanmış olup, keşif çalışmaları devam etmektedir.

Karaman Enerji İhtisas EB; Mera arazilerinin vasıf değişikliğinin yapılmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği YEKA alanlarının ilanına yönelik 29/09/2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren son kararda Karaman bölgesi yer almamaktadır.

KIRŞEHİR

Kırşehir Mucur OSB; kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Kırşehir Mucur OSB projesinin imar planı, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

KONYA

Konya Akşehir OSB (Tevsii); Kamu yararı kararı verilmiş olup, altyapı yapım işi devam etmektedir. Altyapı inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.

Konya Kulu OSB; 2020 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dahil edilmiştir. Altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasına müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Konya Karapınar Meke KSS; 171 işyerilik KSS keşif aşamasındadır. 171 işyerilik KSS'nin proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bölgede yer alacak yatırımcılar belirlenmiştir. 1000 MW projesi ile Kalyon-Hanwha firması, toplam 20 MW projeleri ile Afta Enerji, Solana Enerji ve AAB Enerji firmaları Karapınar Enerji İhtisas EB içerisinde yer almaya hak kazanmıştır. Bölgenin imar planları 27/07/2018 tarihinde, parselasyon planları 05/09/2018 tarihinde onaylanmıştır. AAB, Afta, Solana ve Kalyon şirketlerince sabit yatırım tutarlarının onbinde birine tekabül eden tutar Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmıştır. Şirketlerin irtifak hakkı tesis işlemleri tamamlanmıştır. İrtifak hakkı tesis edilen alanlarda şirketler santral kurulumlarını gerçekleştirecektir.

NIĞDE

Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. 24 işyerilik KSS'nin proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB; söz konusu projenin altyapı ihalesi 19/09/2017 tarihinde yapılmış olup, altyapı işi devam etmektedir. AG-YG elektrik şebekesi yapım işi ihalesi 01/09/2020 tarihinde yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi %13 seviyesinde devam etmektedir.

Niğde Nas KSS; 203 işyeri üstyapı yapım işi ihalesi 19/06/2018 tarihinde yapılmış olup, üstyapı yapım işi devam etmektedir.

Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonucunda bölgedeki arazilerin mera vasıfları kaldırılmıştır.

29/09/2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Niğde ili Bor ilçesinde bulunan 2.553 hektarlık YEKA olarak ilan edilmiştir. Daha sonra 05/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile de Niğde-Bor YEKA için 300 MW gücünde bağlantı kapasitesi ilan edilmiştir.

Bundan sonraki süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının YEKA yarışmasını düzenleyerek bölgede yer alacak yatırımcıları belirlemesi gerekmektedir. İlgili Bakanlık tarafından belirlenen yatırımcılara yer tahsisi yapılacaktır.

YOZGAT

Yozgat Ata KSS; üstyapı yapım işi ihalesi 27/11/2020 tarihinde yapılmıştır.

Yozgat Bozok OSB; 123 hektar büyüklüğünde olan projenin kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, imar planları onaylanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nun Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin sorumluluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluluğu altında yürütülmekte olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2020yılı Yatırım Programı'nda yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na intikal eden hakkeşifler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

11.1. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 23: Kamu Yatırımları Kapsamında KOP BKİ Tarafından Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı	78.935.000	56.435.000	78.935.000	78.935.000
YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi (KOP)	9.250.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
- YAS' da Su ve Enerji Revizyonu	3.750.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
- YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar	5.500.000	300.000	300.000	300.000
Tarımsal Araştırmalar	13.501.000	2.000.000	1.300.000	1.000.000
- Muhtelif Tarımsal Araştırmalar	8.453.000	1.000.000	300.000	0
- Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi	5.048.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tarımsal Eğitim ve Yayım	67.147.000	9.000.000	9.000.000	6.570.491
- Tarımsal Eğitim ve Yayım	8.706.000	2.000.000	2.000.000	287.566
- Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Desteklenmesi	58.441.000	7.000.000	7.000.000	6.282.925
Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi	7.400.000	7.400.000	7.400.000	6.400.000
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı	17.700.000	17.000.000	17.700.000	16.728.944
Bölgesel Sanayi Ekosisteminin Güçlendirilmesi	700.000	700.000	700.000	0
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projesi	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
- Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
- Sanayide Enerji Verimliliği Uygulama Projesi	455.000	455.000	455.000	455.000
Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi	3.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi	1.976.000	966.000	966.000	966.000
Kilistra Çevre Düzenleme Projesi	2.033.000	1.000	1.000	0
Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü	5.000.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP)	3.626.000	3.126.000	3.626.000	3.575.740
KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi	25.437.000	4.000.000	4.000.000	2.199.999
Muhtelif Kültür Projeleri	500.000	500.000	500.000	470.800
Muhtelif İşler	773.000	773.000	773.000	734.432
TOPLAM	238.942.000	108.914.000	131.914.000	124.594.406

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP); KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Söz konusu proje başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır.

KÖSİP kapsamında 2020 yılında toplam 56.435.000 TL ödenek, ilave ödenek aktarımı ile 78.935.000 TL'ye yükseltilmiştir. 2020 yılsonunda ödeneği tamamı ilgili uygulayıcı kuruluşlar hesabına defaten aktarılmıştır.

Tablo 24: KÖSİP Kapsamında İl Bazında KOP BKİ Tarafından Desteklenen Projeler

Yıl	2020 Ödeneği (TL)	Desteklenen Proje Sayısı	Sulamaya Açılan Alan (ha)
Aksaray	3.000.000	3	98
Karaman	9.270.000	4	459
Kırıkkale	6.300.000	2	193
Kırşehir	3.050.000	1	215
Konya	18.485.000	14	2.233
Nevşehir	15.380.000	2	400
Niğde	9.050.000	12	775
Yozgat	14.400.000	6	819
TOPLAM	78.935.000	45	5.192

YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar; proje “YAS' da Su ve Enerji Revizyonu” ve “YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar” olmak üzere iki alt projeden olmaktadır. 2020 yılı için “YAS' da Su ve Enerji Revizyonu” projesi için 1.875.000, “YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar” projesi için ise 300.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılsonu itibariyle her iki projeye tahsis edilen 2.175.000 TL'lik ödenek defaten uygulayıcı kuruluşlar hesabına aktarılmıştır.

Tarımsal Araştırmalar; proje “Muhtelif Tarımsal Araştırmalar” ve “Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi” olmak üzere iki alt projeden olmaktadır. 2020 yılı için her iki proje için tahsis edilen toplam ödenek tutarı 1.300.000 TL olarak revize edilmiş, sermaye giderinden oluşan Muhtelif Tarımsal Araştırmalar kaleminden herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Tarımsal Araştırmaların Desteklenmesi kapsamında ise Selçuk Üniversitesine “KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Tohum Islah Projesi” için 700.000 TL, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğüne “KOP Bölgesinde Kuraklığa Dayanıklı Tohumluk Çeşitlerinin Geliştirilmesi Altyapı Projesi” için 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL'lik destekleme sağlanmıştır.

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi; proje kamu kurumları ve STK'larla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern altyapılar ve teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin, bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında

- 2015-2018 arası dönemde KOP Bölgesi genelinde 1.206'sı teknik personel, 2.760'ı çiftçi olmak üzere 3.966 kişiye teknik ve uygulamalı eğitim verilmiş;
- KOP TEYAP'ın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için, KOP Bölgesi'ndeki tarımsal eğitim ve yayımdaki mevcut durumun ortaya konulması ve öncelikli eğitim alanlarını belirlemek amacı ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi” araştırması ve araştırma sonuçlarına göre destekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitelerin eğitim ve yayım altyapılarının geliştirilmesine yönelik olarak, 2016-2019 döneminde toplam 18 proje için 13.335.200 TL destekleme sağlanmıştır. Bu projelerden “Selçuk Üniversitesi

Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” için sağlanan 4.800.000 TL, Aksaray Üniversitesi’ne “Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi” için sağlanan 4.000.000 TL, “Kırıkkale Üniversitesi KOP Çiftlik Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim ve Demonstrasyon Merkezi Projesi” için sağlanan 1.000.000 TL’lik destekler öne çıkmaktadır.

- Üniversitelere sağlanan altyapı desteklemeleri dışında, 2015-2019 döneminde 183 projeye toplam 22.446.790 TL mali destek sağlanmıştır.

Projenin 2020 yılı yatırım programında yer alan yıl ödeneği 9.000.000 TL olup, 2020 yılında desteklenen 46 proje için 6.282.925 TL ödenek ilgili uygulayıcı kuruluşlar hesabına aktarılmış, ayrıca 287.566 TL araştırma, eğitim ve basım giderlerine harcanmıştır.

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi; KOP Bölgesi’nde hayvancılık faaliyetlerinin ve hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü, hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması, hayvan refahının sağlanması ve yetiştiricilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan altyapının geliştirilmesini içeren projeler desteklenecektir.

Projenin toplam bütçesi 7.400.000 TL olup, 2020 yıl sonu itibariyle söz konusu ödeneğin 6.400.000 TL’lik kısmı uygulayıcı kuruluşlar hesabına defaten aktarılmıştır.

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı; “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırma projesi kapsamında, 2016-2017 yıllarında KOP Bölgesi’nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeler ve çalışmalar neticesinde, elde edilen sonuçlara göre belirlenen eksenler üzerinden mali destek sağlanmaktadır. Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yaz seracılığının yaygınlaştırılması, serbest sistem tavukçuluk, bağcılık, arıcılık ve örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır.

2020 yılında program için 17.700.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, mali destek sağlanacak projeler için uygulayıcı kuruluşlar hesabına yıl sonu itibariyle 16.728.944 TL ödenek defaten aktarılmıştır.

Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi; 2020-2021 döneminde Mustafapaşa köyünün turizm altyapısı ve üst yapısının iyileştirilmesine yönelik desteklemeler sağlanacaktır. Projenin toplam bütçesi 3.200.000 TL olup 2020 yılı ödeneği 2.000.000 TL’dir. Nevşehir Valiliği ile proje protokolü imzalanmış olup 2020 yılı ödeneğinin tamamı uygulayıcı kuruluşa aktarılmıştır. Nevşehir Valiliği tarafından alanda uygulanacak faaliyetlere ilişkin proje çizimlerinin tamamlanması beklenmektedir. Projenin uygulanmasına 2021 yılında devam edilecektir.

Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi; 2018-2019 döneminde yürütülen aynı adlı araştırma projesi çıktılarına göre fayda maliyet analizi yapılarak eş finansman oranı da göz önünde bulundurularak gerekli destekleme projeleri yürütülecektir. Bu kapsamda Nevşehir ilinde Kozaklı Belediye Başkanlığı işbirliği ile yürütülen “Jeotermal Kaynaklı Çok Yönlü Geri Kazanım Projesi”ne 1.309.000 TL destekleme sağlanmıştır. Projenin Protokolü 07.12.2020 tarihinde imzalanmış olup bütçenin tamamı defaten proje hesabına aktarılmıştır. Projenin ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

Sanayide Enerji Verimliliği Uygulama Projesi; Proje kapsamında Konya ilinde Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliği ile OSB’lere yönelik verimlilik uygulaması için destekleme yapılması

planlanmıştır. Projenin protokolü 08.12.2020 tarihinde imzalanmış olup, tahsis edilen 455.000 TL'lik ödeneğin tamamı defaten proje hesabına aktarılmıştır. Projenin ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi; Güzelyurt'un doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, Güzelyurt Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve hâlihazır haritasının güncellenmesi, Manastır Vadisi Çevre Düzenleme Projesi'nin yapılması planlanmaktadır. Uygulayıcı kuruluş olan Güzelyurt Belediyesi ile KOP BKİ arasında 06.07.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Projenin halihazır harita üretimine yönelik çalışmalar tamamlanarak belediye tarafından onaylanmış, ayrıca Jeolejik, Jeofizik Etüt ve Kinematik Analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde yaptırılmış ve bakanlık tarafından onaylanmıştır. Projenin Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı/ Revizesi işi kapsamında hazırlanan plan, rapor ve dokümanların Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onay süreci ve Manastır Vadisi Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulama Detay Projesi işi devam etmektedir.

2018-2021 döneminde uygulanacak projenin toplam bütçesi 1.976.000 TL olup, 2018-2019 döneminde 910.000 TL'nin uygulayıcı kuruluşa defaten aktarılmıştır. 2020 yılında 966.000 TL'lik ödeneğin tamamı uygulayıcı kuruluşa aktarılmış olup projenin uygulanmasına 2021 yılında da devam edilecektir.

Kilistra Çevre Düzenleme Projesi; Kilistra ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlamak için alana gelen ziyaretçilerin konaklama sürelerini uzatmak ve bölgenin turizm cazibesinin artırılması amacıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP BKİ arasında protokol imzalanmıştır.

2018-2022 döneminde uygulanacak projenin toplam bütçesi 2.033.000 TL olup, 2018-2019 döneminde 755.000 TL'lik ödenek uygulayıcı kuruluşa defaten aktarılmış ancak uygulayıcı kuruluş olan Konya Büyükşehir Belediyesinin protokol şartlarını yerine getiremeyeceğini belirterek projenin iptalini talep etmiştir. Bu sebeple 2020 yılında her hangi bir harcama gerçekleştirilmemiş, defaten yapılan ödemelerin iadesi sağlanmıştır.

Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi; 2016 yılında fizibilite çalışması tamamlanan proje kapsamında uygulama alanı olarak kent merkezindeki kentsel sit alanı belirlenmiş ve proje kapsamında düşünülen binalara çeşitli fonksiyonlar verilerek yaşayan kültürel mekanlar oluşturulması amaçlanmıştır.

Uygulayıcı kurum olan Akşehir Belediyesi ile protokol imzalanmıştır. 2017-2021 döneminde uygulanması planlanan projenin toplam bütçesi 5.000.000 TL olup, 2017-2019 döneminde gerçekleştirilen harcama tutarı 4.034.983 TL'dir. Proje için 2020 yılında ilave 1.074.000 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP); dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata entegrasyonun sağlamak amacıyla yürütülen ve yıllık olarak yatırım programına alınan projenin 2020 yılı ödeneği 3.126.000 TL'dan 3.626.000 TL'ye yükseltilmiş ve 2020 yılında desteklenen 21 proje için toplam 3.575.740 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi; KOP Bölgesi'nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, bu illerde projelerin uygulanması, koordinasyonunun sağlanması ve projelerin izlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2020 yılında tahsis edilen ödenek toplamı 4.000.000 TL olup, 2020 yılında desteklenen toplam 20 proje için uygulayıcı kuruluşlar hesabına defaten 2.199.999 TL ödenek aktarımı sağlanmıştır.

Muhtelif Kültür Projeleri; Proje için 2020 yılında tahsis edilen toplam 400.000 TL ödenek Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına “KOP İle Aksaray Değerleniyor Projesi” için aktarılmıştır. 70.800 TL’lik harcama sermaye gideri kaleminden gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler; Proje için 2020 yılında 773.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Sistem Odası Yenileme Mal Alım İşİ” ne ait sözleşme bedelinin %80’lik kısmı olan 734.432 TL 2020 yılında ödenmiş olup, kalan harcaması 2021 yılında gerçekleştirilecektir.

12.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

12.1.DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

Tablo 25: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Arazi Toplulaştırma Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	139.446.660	7	7	0	
-Aksaray Eski 1.Kısım AT ve TİGH	30.530.157	2	2	0	62
-Aksaray Eski 2.Kısım AT ve TİGH	37.770.761	2	2	0	75
-Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL)	41.145.742	2	2	0	50
-Aksaray Gülağaç İlçesi İkmali AT ve TİGH	30.000.000	1	1	0	0
Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	234.677.535	3.457.318	8.941.725	8.941.463	
-Karaman 1.Kısım AT ve TİGH	38.673.579	3.000.000	4.431.955	4.431.955	75
-Karaman 1.Kısım İkmali AT ve TİGH	32.000.000	1	1	1	0
-Karaman 2.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)	27.409.754	196.565	129.082	129.082	100
-Karaman 3.Kısım AT ve TİGH	25.855.137	2	999.977	999.977	78
-Karaman 4.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)	22.884.655	2	2	0	86
-Karaman AT ve TİGH Tamamlama	52.524.776	2	191.500	191.240	61
-Karaman Kazımkarabekir Kızılkuyu AT ve TİGH	17.979.836	258.775	3.189.208	3.189.208	94
-Karaman Merkez Yazılı AT ve TİGH (Sulama+Toplulaştırma)	17.349.798	1.971	0	0	85
Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	675.773.405	23.554.408	46.157.264	46.148.216	
-Konya 10.Kısım AT ve TİGH	29.888.397	2.200.000	7.699.134	7.699.134	85
-Konya 11.Kısım AT ve TİGH	12.677.507	500.000	3.242.492	3.242.492	100
-Konya 12.Kısım AT ve TİGH	29.994.420	2.200.000	2.937.563	2.937.563	30
-Konya 13.Kısım AT ve TİGH	16.674.514	2	155.789	155.788	50
-Konya 14.Kısım AT ve TİGH	57.171.901	2	1.607.769	1.607.769	16
-Konya 15.Kısım AT ve TİGH	38.294.909	2	500.002	499.997	5
-Konya 3.Kısım AT ve TİGH	34.436.829	2	599.916	599.916	20
-Konya 4.Kısım AT ve TİGH	29.302.930	4.000.000	7.349.596	7.349.596	87
-Konya 5.Kısım AT ve TİGH	26.954.331	1.000.000	930.220	930.220	41
-Konya 6.Kısım AT ve TİGH	37.064.700	2.000.000	4.994.685	4.994.685	66
-Konya 7.Kısım AT ve TİGH	42.874.281	2.000.000	4.985.493	4.985.493	70
-Konya 8.Kısım AT ve TİGH	18.500.392	800.000	1.756.557	1.756.557	40
-Konya 9.Kısım AT ve TİGH	35.729.656	6.200.000	5.991.688	5.991.688	78

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
-Konya Çumra Güvercinlik AT ve TİGH	21.867.325	118.807	0	0	100
-Konya Çumra Güvercinlik İkmali AT ve TİGH	15.000.000	1	1	0	0
-Konya Çumra İçeriçumra Kasabası AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)	20.526.654	9.037	9.037	0	100
-Konya Çumra İçeriçumra Kasabası İkmali AT ve TİGH	30.000.000	1	1	0	0
-Konya Doğanhisar Çınaroba ve Karağa AT ve TİGH	2.233.341	46.892	0	0	99
-Konya Doğanhisar Çınaroba ve Karağa İkmali AT ve TİGH	7.000.000	1	1	0	0
-Konya Ereğli İvriz 1.Kısım İkmali AT ve TİGH	19.314.703	2	1.247.828	1.247.828	100
-Konya Ereğli İvriz 1.Kısım AT ve TİGH	60.000.000	1	1	0	0
-Konya Karatay Ovakavağı AT ve TİGH	21.003.679	329.657	0	0	100
-Konya Karatay Ovakavağı İkmali AT ve TİGH	10.000.000	1	1	0	0
-Konya Merkez 1.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL)	29.330.875	650.000	649.528	649.528	85
-Konya Merkez 2.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL)	29.932.061	1.500.000	1.499.962	1.499.962	94
Kırıkkale-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	20.620.146	2.950.169	7.432.035	7.432.035	91
-Kırıkkale Keskin AT ve TİGH	20.620.146	2.950.169	7.432.035	7.432.035	91
Kırşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	6.950.349	130.000	1.356.805	1.356.805	100
-Kırşehir Mucur Aksaklı AT ve TİGH Tamamlama	6.950.349	130.000	1.356.805	1.356.805	100
Nevşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	8.766.767	1	2.464.436	2.464.436	28
-Nevşehir-Derinkuyu AT ve TİGH Tamamlama	8.766.767	1	2.464.436	2.464.436	28
Niğde-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	122.464.650	9.563.399	21.507.018	21.507.018	
-Niğde Bor İlçesi AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma)	30.676.845	563.378	562.189	562.189	100
-Niğde Misli Ovası 1.Kısım AT ve TİGH	23.483.379	20	0	0	100
-Niğde Misli Ovası 3.Kısım İkmali AT ve TİGH	10.000.000	1	1	0	0
-Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH	58.304.426	9.000.000	20.944.828	20.944.828	56
Yozgat-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	56.354.401	2.900.000	6.830.666	6.830.666	
Yozgat Aydıncık AT ve TİGH	22.719.426	1.400.000	2.799.998	2.799.998	87
Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH	33.634.975	1.500.000	4.030.668	4.030.668	100

Aksaray-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 139.446.660 TL, 2020 yılı ödeneği 7 TL, revize ödeneği 7 TL ve 2020 yılı dördüncü dönem harcaması 0 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Aksaray Eski 1.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Aksaray Eski 2.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Aksaray Ortaköy AT ve TİGH (OTOYOL); devam etmektedir.
- Aksaray Gülağaç İlçesi İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.

Karaman-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 234.677.535 TL, 2020 yılı ödeneği 3.457.318 TL, revize ödeneği 8.941.725 TL ve 2020 yılı dördüncü dönem harcaması 8.941.463 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Karaman 1.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Karaman 1.Kısım İkmalî AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Karaman 2.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma); tamamlanmıştır.
- Karaman 3.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Karaman 4.Kısım AT ve TİGH (Sulama + Toplulaştırma); devam etmektedir.
- Karaman AT ve TİGH Tamamlama; devam etmektedir.
- Karaman Kazımkarabekir Kızılkuyu AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Karaman Merkez Yazılı AT ve TİGH (Sulama+Toplulaştırma); devam etmektedir.

Kırıkkale-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 20.620.146 TL, 2020 yılı ödeneği 2.950.169 TL, revize ödeneği 7.432.035 TL ve 2020 yılı dördüncü dönem harcaması 7.432.035 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Kırıkkale Keskin AT ve TİGH**; Ankara Kırıkkale Keskin AT ve TİGH işi, bahse konu projede, 3 köy parselasyon askısı devam etmektedir. 6 köyün de parselasyona hazırlık çalışmaları sürmektedir. Proje sahasında 903 km yol imalatı yapılmış olup mülakat çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırşehir-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 6.950.349 TL, 2020 yılı ödeneği 130.000 TL, revize ödeneği 1.356.805 TL ve 2020 yılı dördüncü dönem harcaması 1.356.805 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Kırşehir Mucur Aksaklı AT ve TİGH Tamamlama**; Kırşehir Mucur Aksaklı AT ve TİGH Tamamlama Projesinde Kırşehir Merkez ve Mucur İlçesine bağlı 8 Köyü kapsayan tarla içi yol yapımı projesinde toplam 173 km yolun (4 metre genişlik 6 metre genişlik) tamamı açılmıştır. Toplamda 194.345 m³ stabilize malzeme figürü çekilmiştir.

Konya-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 675.773.405 TL, 2020 yılı ödeneği 23.554.408 TL, revize ödeneği 46.157.264 TL ve 2020 yılı dördüncü dönem harcaması 46.157.264 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Konya 10.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 11.Kısım AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Konya 12.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 13.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 14.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 15.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 3.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 4.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 5.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 6.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 7.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 8.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya 9.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.

- Konya Çumra Güvercinlik AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya Çumra Güvercinlik İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Çumra İçeriçumra Kasabası AT ve TİGH (Sulama + Topplulaştırma); tamamlanmıştır.
- Konya Çumra İçeriçumra Kasabası İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Doğanhisar Çınaroba ve Karaağa AT ve TİGH; devam etmektedir.
- Konya Doğanhisar Çınaroba ve Karaağa İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Ereğli İvriz 1.Kısım AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Konya Ereğli İvriz 1.Kısım İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Karatay Ovakavağı AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Konya Karatay Ovakavağı İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Konya Merkez 1.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL); devam etmektedir.
- Konya Merkez 2.Kısım AT ve TİGH (OTOYOL); devam etmektedir.

Nevşehir-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 8.766.767 TL, 2020 yılı ödeneği 1 TL, revize ödeneği 2.464.436 TL, 2020 yılı dördüncü dönem harcaması 2.464.436 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Nevşehir-Derinkuyu AT ve TİGH Tamamlama; 25.12.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Kuşaklama kanalı üzerindeki 4 adet köprü ve savakları tamamlanmıştır.

Niğde-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 122.464.650 TL, 2020 yılı ödeneği 9.563.399 TL, revize ödeneği 21.507.018 TL ve 2020 yılı dördüncü dönem harcaması 21.507.018 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

- Niğde Bor İlçesi AT ve TİGH (Sulama + Topplulaştırma); tamamlanmıştır.
- Niğde Misli Ovası 1.Kısım AT ve TİGH; tamamlanmıştır.
- Niğde Misli Ovası 3.Kısım İkmali AT ve TİGH; ihale aşamasındadır.
- Niğde Misli Ovası 4.Kısım AT ve TİGH; devam etmektedir.

Yozgat-Arazi Topplulaştırma ve TİGH Projesi'ne ait toplam proje tutarı 56.354.401 TL, 2020 yılı ödeneği 2.900.000 TL, revize ödeneği 6.830.666 TL ve 2020 yılı dördüncü dönem harcaması 6.830.666 TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan;

-Yozgat Aydıncık AT ve TİGH; 112,44 km 6 m'lik yol, 334,83 km 4 m'lik reglaj yapılmıştır. 1.418.794,52 m³ makine ile yumuşak sert toprak kazılması (serbest kazı) yapılmıştır. 11 köyün tescili sağlanmış olup 3 köyde kadastro kontrol çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında %87'lik fiziksel gerçekleşme mertebesine ulaşılmıştır.

- Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH; Gelingüllü AT ve TİGH Projesinde 2222,50 km reglaj çalışması yapılmıştır. Proje kapsamında 7874612,00 m sınır düzeltme çalışmaları yapılmıştır. 32 birimde sosyal etüt raporu yapılmıştır. 30 köyde tescil işlemi yapılmıştır. Projenin %100 mertebesinde fiziki gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Tablo 26: Kamu Yatırımları Kapsamında DSİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Sulama ve İçmesuyu Projeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Aksaray İçmesuyu Projesi	159.328.543	14.629.471	9.088.000	9.087.010	
-Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı	30.000.000	1	1	0	0
-Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı	35.429.335	10.200.000	6.245.863	6.245.862	23
-Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Malzeme Alımı İkmali	20.000.000	1	1	0	0
-Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi	40.899.208	4.429.468	2.842.134	2.841.147	98
- Aksaray Mamasın Baraj Havzası (Çiftlik) Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi	33.000.000	1	1	1	0
Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi	364.147.873	15.000.000	15.000.000	3.448.329	
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme	154.147.873	14.999.997	14.999.997	3.448.329	20
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 3.Kısım	110.000.000	1	1	0	0
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4.Kısım	60.000.000	1	1	0	0
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 5.Kısım	40.000.000	1	1	0	0
Karaman II. Merhale	79.761.935	4.380.041	18.330.446	18.330.446	
-İbrala Barajı İyileştirilmesi	23.916.133	1	16.530.419	16.530.419	96
-İbrala Sulaması İkmali	34.811.134	540.000	650.215	650.215	99
-Karaman İbrala Barajı Dubalı Su Alma Yapısı	1.204.462	1	1.149.812	1.149.812	99
-İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmali	19.830.206	3.840.039	0	0	99
Taşkın ve Rusubat Kontrolü	36.634.486	6	4.634.490	4.634.485	0
-Kırıkkale Bahşili Karaahmetli Köyü Sarı Dere	20.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Balıseyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rusubat Kontrolü	4.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü	2.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü	6.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale Merkez Çoruhözü Deresi 1.Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü	2.033.351	1	2.033.351	2.033.350	11
-Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 1. Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü	2.601.135	1	2.601.135	2.601.135	119
Gölet Sulamaları	36.963.482	135.338	126.470	126.468	
-Kırıkkale-Balıseyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar şarklısı Göletleri Sulamaları	4.597.077	135.336	126.468	126.468	119
-Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması	18.000.000	1	1	0	0
-Kırıkkale-Merkez Ulaş Göleti	14.366.294	1	1	0	0
Kırşehir İçmesuyu Projesi	96.981.730	2.000.001	18.849.000	18.848.999	60
-Kırşehir (Yeni Kuyular) İçmesuyu İsale Hattı	51.981.730	1.999.999	18.848.999	18.848.999	60
-Kırşehir (Özbağ) İçmesuyu Arıtma Tesisi	45.000.000	1	1	0	0
-Kırşehir-Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme	63.845.722	500.000	14.347.396	14.347.396	18
Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali	180.000.000	1	1	1	0
Konya-Çumra III. Merhale	1.883.607.763	29.554.774	77.551.101	71.551.087	
- Afşar Hadimi Barajı	132.542.742	9.000.000	6.000.000	0	99
- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali	391.365.242	20.504.765	27.499.092	27.499.092	33
- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları	242.944.553	2	4.263.072	4.263.071	2
-Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 2. Kısım	50.000.000	1	1	0	0

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
-Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım	25.000.000	1	1	0	0
-Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı	243.543.001	2	2	0	99
- Bozkır Barajı İkmali	41.150.993	49.999	25.801.518	25.801.512	90
- Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu	15.410.800	1	13.987.412	13.987.412	84
- Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları	271.650.432	2	2	0	99
-Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali	470.000.000	1	1	0	0
Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel)	293.414.103	10.000.000	18.126.000	18.125.598	100
- Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı İkmali	293.414.103	10.000.000	18.126.000	18.125.598	100
Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu	977.636.447	33.850.003	33.850.003	25.347.036	
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme	388.400.362	2	2	0	7
-Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 2.Kısım	165.000.000	1	1	0	0
-Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı	424.236.085	33.850.000	33.850.000	25.347.036	1
Nevşehir İçme Suyu Projesi	16.683.228	15.782.657	14.293.000	14.292.999	90
-Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İkmali	16.683.228	15.782.657	14.293.000	14.292.999	90
Niğde Ulukışla İçmesuyu Projesi	15.344.333	6.130.716	6.401.000	6.400.602	100
Niğde Ulukışla İçmesuyu Tesisleri	15.344.333	6.130.716	6.401.000	6.400.602	100
Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi	79.761.935	4.380.042	18.330.446	18.330.446	
İbrala Barajı İyileştirmesi	23.916.133	1	16.530.419	16.530.419	96
İbrala Sulaması İkmali	34.811.134	540.001	650.215	650.214	99
İbrala Barajı Dubalı Su Alma Yapısı	1.204.462	1	1.149.812	1.149.811	99
İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmali	19.830.206	3.840.039	0	0	99
Akdağmadeni-Bahçecik Projesi	80.000.000	0	0	0	32
-Bahçecik Barajı	80.000.000	0	0	0	32
Yerköy İnandık Projesi	106.406.772	5.000.000	18.359.000	18.359.000	32
-İnandık Barajı	106.406.772	5.000.000	18.359.000	18.359.000	32
Gelingüllü Projesi	5.500.000	1	1	0	0
-Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceirmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve İrmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 5. Kısım	5.500.000	1	1	0	0
Musabeyli (Yozgat İçmesuyu Projesi)	17.292.013	6.275.001	6.275.001	6.275.000	32
-Yozgat İli Musabeyli (Cemil ÇİÇEK) Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Yapımı	4.925.967	3.000.000	3.000.000	2.999.999	90
-Kırşehir-Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı 1. Kısım	12.366.046	3.275.001	3.275.001	3.275.001	0
Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi	230.000.000	11.150.000	7.012.000	7.011.818	1
-Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı	230.000.000	11.150.000	7.012.000	7.011.818	1
Boğazlıyan Oğulcuk Barajı Ve Sulaması Projesi	101.336.080	499.999	1.597.999	1.597.999	
-Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti	35.864.062	400.000	0	0	71
-Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Sulaması	65.472.018	99.999	1.597.999	1.597.999	32

Aksaray İçmesuyu Projesi;

- Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı İkmali; ihale aşamasındadır.
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir.
- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Malzeme Alımı İkmali; ihale aşamasındadır.

- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi; inşaatı devam etmektedir.
- Aksaray Ulurmak (Mamasın) Baraj Havzası (Çiftlik) Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi; ihale aşamasındadır.
- Aksaray Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenileme Projesi; inşaatı devam etmektedir.
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 3.Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 4.Kısım; ihale aşamasındadır.
- Ulurmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme Malzeme Temini 5.Kısım; ihale aşamasındadır.

Karaman II. Merhale;

- İbrala Sulaması İkmali; inşaatı devam etmektedir.
- İbrala Barajı İyileştirilmesi; inşaatı devam etmektedir.
- İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesis İkmali; inşaatı devam etmektedir.
- İbrala Barajı İçme Suyu Barajı Dubalı Su Alma Yapısı; ihale aşamasındadır.

Kırıkkale Taşkın ve Rusubat Kontrolü;

- Kırıkkale Bahşili Karaahmetli Köyü Sarı Dere; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale Bahşeyh İlçesi Beyobası Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale Delice Doğanören Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale Keskin Esatmüminli Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolü; inşaat yapım ihalesi için gerekli ödeneğinin temin edilmesi gerekmektedir.
- Kırıkkale-Bahşeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları; imalatlar tamamlanmış olup ancak 3 yıllık işletme iş kapsamına alınmış olup 2021 yılı içerisinde işletme aşaması tamamlanarak geçici kabulü yapılacaktır.
- Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti; projeler tamamlanmış olup, %10 ödeneğin verilmesi halinde inşaat yapım ihalesine çıkılacaktır.
- Kırıkkale Merkez Çoruhözü Deresi 1.Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü; 4 adet menfez, menfezlere ait kanat duvarları, kanal temizliği ve yaya geçiş köprüsü imatları yapılarak iş tamamlanmıştır
- Kırıkkale-Sulakyurt İlçe Merkezi Öz Deresi 1. Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü; Kargir taşkın koruma duvarı, harçlı pere, 2 adet yol geçiş menfezi, 1 adet tersip bendi, 2 adet yaya geçiş köprüsü ve panel çit imatları yapılarak iş tamamlanmıştır.
- Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti; sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır.

Kırşehir İçmesuyu Projesi

- Kırşehir Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı 1.Kısım: 22.04.2020 tarihinde merkez ihaleli olarak 29.05.2020 tarihinde ihale edilen işte 12.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yüklenicinin proje revizesi talebi doğrultusunda depolar ve isale hattı güzergahlarındaki harita alımına binaen hazırlanan revize projeler (Plan Profiller) tasvip edilerek, tasdik edilmek üzere 24.09.2020 tarih 578209 sayılı yazı ile Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Revize projelerin bir kısmı 09.10.2020 tarih

621366 sayılı yazı ile tashihen onaylanmış, eksik revize proje, mukayeseli metraj-keşif vb. en kısa zamanda tamamlanarak onaya sunulması istenmiştir. Eksiklerin tamamlanması süreci devam etmektedir.

- **Kırşehir İçmesuyu (Özbağ) Arıtma Tesisi:** proje yapımı tamamlanmış olup inşaat ihalesi Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir.

- **Kırşehir İçmesuyu Projesi;** inşaat ihalesi Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir.

- **Kırşehir (Yeni Kuyular) İçmesuyu Arıtma Tesisi;** YAS kaynaklarından temin edilecek suyu arıtacak 21.600 m³/gün kapasiteli paket tip arıtma tesisi içinde tesis alanının tesviyesi, şev kazıları ile arıtma tesisi bünyesindeki ünitelerin kazıları tamamlanmış, Arıtma Tesisi bünyesindeki İdari Bina, Membran Binası, Paket Arıtma Binası, Dekantör Binası, Trafo Jeneratör Binası ve Havalandırma Binası beton imalatları ile yer yer saha borulama ve teknik galeri imalatları devam etmektedir.

-**Kırşehir-Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme;** ana boru hattında 1.400 mm çapında 2.340 metre CTP boru, yedek boru hatlarında 2.850 metre HDPE boru döşenmiştir. 1 adet dipsavak bağlantısı ve vana odası imalatı tamamlanmıştır. Ayrıca 25 adet sanat yapısı, 26 adet tespit kitlesi, 1 adet karayolu geçişi, 2 adet dere geçişi, 80 km ham yol ve 54 km stabilize imalatı yapılarak İş'te %18 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

-**Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali;** ihale aşamasındadır.

Konya-Çumra III. Merhale;

- **Afşar Hadimi Barajı;** inşaatı devam etmektedir.

- **Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali;** inşaatı devam etmektedir.

- **Konya ApaHotamış 1,2,3 Sulamaları;** inşaatı devam etmektedir.

- **Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Malzeme Temini 2. Kısım;** ihalesi devam etmektedir.

- **Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım;** ihale aşamasındadır.

- **Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı;** inşaatı devam etmektedir.

- **Bozkır Barajı ikmali;** inşaat çalışmaları devam etmektedir.

- **Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu,** inşaatı devam etmektedir.

-**Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları,** inşaatı devam etmektedir.

- **Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali;** ihale aşamasındadır.

Konya İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu;

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme;** inşaatı devam etmektedir.

- **Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Malzeme Temini 2.Kısım;** ihale aşamasındadır.

- **Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kredi Karşılığı;** inşaatı devam etmektedir.

Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel);

- **Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı;** tamamlanmıştır.

Niğde Ulukışla İçmesuyu Projesi;

- **Niğde Ulukışla İçmesuyu Tesisleri;** tamamlanmıştır.

Nevşehir İçmesuyu Projesi;

- **Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İkmali;** 3*5.000=15.000 m³'lük 3 adet depo yapılacak ikmal işinde nakdi yaklaşık %76, fiziki yaklaşık %90 gerçekleşme sağlanmıştır. DY2 ve DY4 depolarında beton ve mekanik imalatlar tamamlanmış olup, DY3 deposunda mekanik imalatlar devam etmektedir. Ayrıca içme suyu depolarının besleme hatları, şehir şebekesine bağlantı hatları ve tahliye hatlarının imatları da devam etmektedir.

Akdağmadeni-Bahçecik Projesi;

- **Bahçecik Barajı;** ulaşım yolları, kondüvi, ön batardo, gövde sıyırma kazıları, SSB altı kontak beton imalatı ile perde ve konsolidasyon enjeksiyonları tamamlanan işte, yaklaşık 6.600 m³ SSB imalatı yapılarak %32 mertebesinde fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Yüklenicinin 7161 sayılı kanun kapsamında tasfiye talebi doğrultusunda iş tasfiye edilmiş olup ihale izni verildiği takdirde 2020 yılı içerisinde yeniden ihale edilecektir.

Gelingüllü Projesi;

Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceirmek Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 5. Kısım; 16.06.2020 tarih ve 315403 sayılı yazı ile ihale izni istenmiştir.

Yerköy İnandık Projesi;

- **İnandık Barajı;** Ulaşım yolları, kondüvi, slurry trench ile memba ve mansap batardolarının imatları ve gövde kazıları tamamlanmış ve enjeksiyon imatları tamamlanarak SSB imalatına başlanılmış 787 kotuna kadar SSB imalatı tamamlanmıştır. Yaklaşık %32 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi;

- **Yozgat Musabeyli (Cemil ÇİÇEK) Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Yapımı;** iş kapsamında; Bişek köyüne 2 adet (64,53 m³/gün kapasiteli), Gülyayla köyüne ise 1 adet (54,60 m³/gün kapasiteli) AAT yapılacaktır. Bişek Batı AAT'nin, mevcut ortaokulun hemen yanındaki parsellerde yer almasının öğrenciler ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek olması nedeniyle söz konusu tesisin uygun kotta başka bir yere deplasmanı ve havzada yer alan Baltasarılar köyünün atık sularının da arıtılması hususu uygun görülmüş, Bişek Batı AAT ve Doğu AAT iptal edilerek tespit edilen yeni yerinde 100,00 m³/gün kapasiteli olacak şekilde proje revizyonu yapılmıştır. Gülyayla AAT'de yapılan çalışmalarda tüm işler bitirilerek tesis ıslak testlere hazır hale getirilmiştir. Bişek köyünde iş kapsamında bulunan kanalizasyon toplama ağına ait muayene- parsel bacaları, kanalizasyon borularının döşeme işleri büyük oranda tamamlanmış, Baltasarılar köyü kanalizasyon borularının döşeme işleri bitirilmiş, Mahkemedan alınan Acele Kamulaştırma Kararı sonrasında yeni belirlenen AAT yerinde kazı – dolgu ve beton imatlar tamamlanmıştır. Nakdi gerçekleşme yaklaşık %81, fiziki gerçekleşme yaklaşık %90 seviyesindedir.

Uzunlu Barajı Yenileme Projesi;

- **Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (Kredi Karşılığı);** ihale işlemleri devam etmektedir.

Boğazlıyan Oğulcuk Barajı ve Sulama Projesi;

- **Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti;** ENH, ulaşım yolları, enjeksiyon, dolusavak ve kondüvi imatları tamamlanmıştır. Ana gövde ve kapama seddesinde toplam 1.400.000,00 m³ gövde dolgusu (yaklaşık %62 mertebesinde) yapılmıştır. Yapım işinde %71 mertebesinde fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Yüklenicinin Covid-19 nedeniyle işin tasfiyesi yönünde talebi bulunmaktadır. Yüklenicinin tasfiye talebi Maliye Bakanlığının görüşü ile olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

- **Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Sulaması**; ihale kapsamında bulunan arazi toplulaştırma işlemleri parselasyon planları tamamlanmış olup Kadastro Müdürlüğünde kontrol edilmektedir. 660 km toplulaştırma yolu yapılmıştır.

12.2. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 27:Kamu Yatırımları Kapsamında Bitkisel Üretim G.M. Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Mera Islah ve Amenajman Projesi	2.689.256	896.418	896.418	896.418	33
Konya	2.409.796	803.265	803.265	803.265	33
Yozgat	279.460	93.153	93.153	93.153	33
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Prj.	2.110.195	2.110.195	2.110.195	2.110.195	100
Konya	390.000	390.000	390.000	390.000	100
Niğde	496.237	496.237	496.237	496.237	100
Yozgat	1.223.958	1.223.958	1.223.958	1.223.958	100

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi; ekilebilir toplam arazi içinde yem bitkisi ekiliş alanlarını ve yem bitkileri üretim miktarını artırarak hayvanların meralar üzerindeki otlatma baskılarını azaltmak, hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılayarak et ve süt üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla “Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” uygulanmaktadır. Bu kapsamda tohum, gübre vb. alımları ve sıvat, gölgelik yapımı gibi faaliyetler devam ettirilecektir. Proje kapsamında Karaman ilinde tohumlar alınarak çiftçilere dağıtılmış, Nevşehir, Niğde ve Konya illerinde 2020 kapsamında uygulanacak nadas alanlarında yem bitkisi ekilişi projesi için tohum temin çalışmaları devam edilmiş ve tamamlanmıştır.

Mera Islah ve Amenajman Projesi; yabancı bitkilerle mücadele, gübreleme, tohumlama, sıvat, gölgelik yapımı için çalışmalar başlamıştır.

12.3. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 28 : Kamu Yatırımları Kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (DAP, GAP, KOP ve DOKAP)	79.852.000	15.017.500	14.669.500	6.153.145	
Aksaray	8.300.000	2.600.000	2.600.000	1.125.963	100
Karaman	3.850.000	100.000	0	0	98
Kırıkkale	3.515.000	250.000	0	0	100
Kırşehir	7.050.000	850.000	850.000	760.361	92
Konya	29.350.000	3.017.500	3.017.500	408.250	94
Nevşehir	3.800.000	2.900.000	2.900.000	1.147.146	100
Niğde	16.170.000	2.900.000	2.900.000	1.778.890	88
Yozgat	7.817.000	2.400.000	2.400.000	932.535	72
Yozgat Süt İşleme Tesisi	25.250.000	15.000.000	20.250.000	10.374.827	60
-Süt Tesisinin İşler Hale Getirilmesi	25.250.000	15.000.000	20.250.000	10.374.827	60
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı ve Adaptasyonu	17.703.000	4.500.000	4.500.000	0	0
-Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi (Orta Anadolu Merinosu Geliştirme Projesi Alt Yapı Projesi, Konya)	7.046.000	1.500.000	1.500.000	0	30
-Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi	10.657.000	3.000.000	3.000.000	0	15

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (DAP, GAP, KOP ve DOKAP); Proje kapsamında KOP illerinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

- Aksaray ilinde 6 adet ahır/ağıl yapımı ve 10 adet makine ekipman alımı,
- Kırşehir ilinde 4 adet ahır/ağıl yapımı, 8 adet makine ekipman alımı,
- Konya ilinde 2 adet ahır/ağıl yapımı, 4 adet makine ekipman alımı, 43 baş koç alımı,
- Nevşehir ilinde 6 adet ahır/ağıl yapımı, 12 adet makine ekipman alımı, 13 baş koç alımı,
- Niğde ilinde 11 adet ahır/ağıl yapımı ve 14 adet makine ekipman alımı yapılmıştır.
- Yozgat ilinde 6 adet ahır/ağıl yapımı, 9 adet makine ekipman alımı yapılmıştır.

Yozgat Süt İşleme Tesisi; süt makinelerinin imalatları tamamlanmıştır. İş yerine nakilleri ile montajları tamamlanma aşamasındadır. İnşaat tadilatlarında son aşamaya gelinmiştir.

Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi (Orta Anadolu Merinosu Geliştirme Projesi Alt Yapı Projesi); fizibilitesi yapılmış, projesi hazırlanmış, ihaleye çıkılma aşamasına gelmiştir.

Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi; hali hazırda teslim alınan arazilerin tel örgü ile çevrilerek güvenlik altına alınması için Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihaleye çıkılması için yazı yazılmış ve kabul edilmiştir.

12.4. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşkın Risk Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi (Van Gölü ve Konya Havzaları Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi); ön rapor, taşkın riski ön değerlendirmesi, hidroloji raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar arasında;

- Ön Rapor,
- Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi,
- Hidroloji Raporu,
- Taşkın Tehlike Haritaları,
- Taşkın Risk Haritaları yer almaktadır.

Projenin toplam tutarı 3.724.375 TL, ödeneği ve harcama tutarı 2.048.681 TL olmuştur. Fiziki gerçekleştirme oranı %75'dir.

12.5. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 29: Kamu Yatırımları Kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Av, Yaban Hayatı ve Su Ürünleri (DS)	1.563.270	1.500.000	1.500.000	1.342.025	100
- Çevre Düzenleme	1.500.000	1.500.000	1.436.730	1.279.025	100
- Bakım Onarım	63.270	0	63.270	63.000	100
Muhtelif Etütler	300.000	300.000	300.000	299.972	100
Muhtelif İşler	1.456.000	700.000	1.455.600	1.435.816	
Bakım Onarım (Konya)	200.000	200.000	199.600	199.600	100
İnşaat (Konya)	1.056.000	300.000	1.056.000	1.047.151	100
Makine Teçhizat (Niğde)	100.000	100.000	100.000	100.000	100
İnşaat (Niğde)	100.000	100.000	100.000	89.065	100
Yaban Hayvanlarının Kurtarılması ve Rehabilitasyonu	1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.363.053	100
- Hizmet Binası	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.363.053	100
- Çevre Düzenleme	350.000	350.000	350.000	0	100

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi	250.201	172.500	156.950	65.897	
- Aksaray İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi	139.517	127.500	115.250	24.267	100
- Nevşehir İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi	110.684	45.000	41.700	41.630	45
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler	417.980	417.980	417.980	417.980	100
Aksaray	16.670	16.670	16.670	16.670	100
Karaman	1.235	1.235	1.235	1.235	100
Konya	283.530	283.530	283.530	283.530	100
Nevşehir	16.250	16.250	16.250	16.250	100
Niğde	100.295	100.295	100.295	100.295	100
Sokak Hayvanlarına Yönelik Yapılar	80.000	80.000	80.000	80.000	100
Niğde	80.000	80.000	80.000	80.000	100

Av, Yaban Hayatı ve Su Ürünleri (DS)

Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır.

Bakım onarım; iş tamamlanmıştır.

Muhtelif Etütler; 1 proje tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler; Konya ilindeki inşaat ve bakım onarım işi tamamlanmıştır. Niğde ilindeki makine teçhizat tamamlanmıştır, inşaat işinin ise ihalesi yapılmıştır.

Yaban Hayvanlarının Kurtarılması ve Rehabilitasyonu

Hizmet Binası Yapımı; iş tamamlanmıştır.

Çevre Düzenleme; iş tamamlanmıştır.

Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi

-Nevşehir İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi; iş devam etmektedir.

-Aksaray İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi; iş tamamlanmıştır.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzemeler; iş tamamlanmıştır.

12.6.ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 30:Kamu Yatırımları Kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Yatırımlar (TL)		Aksaray	Karaman	Kırıkkale	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Yozgat
Ağaçlandırma	Program	0	1.385.000	709.000	0	530.000	40.000	0	1.091.000
	Gerçekleşme	0	1.385.000	709.000	0	530.000	23.000	0	1.091.000
Rehabilitasyon	Program	50.000	317.000	0	0	272.000	0	0	200.000
	Gerçekleşme	48.000	317.000	0	0	272.000	0	0	199.000
Erozyon Kontrolü Tesis	Program	275.000	275.000	373.000	138.000	580.000	367.000	275.000	1.650.000
	Gerçekleşme	175.000	269.000	373.000	95.000	580.000	367.000	192.000	1.233.000
Mera Islahı	Program	0	60.000	0	0	157.000	0	0	0
	Gerçekleşme	0	60.000	0	0	157.000	0	0	0
Fidan Üretimi	Program	0	1.170.000	0	0	3.530.000	0	823.862	2.500.000
	Gerçekleşme	0	955.791	0	0	2.684.605	0	823.862	2.500.000
TOPLAM	Program	325.000	3.207.000	1.082.000	138.000	5.069.000	407.000	1.098.862	5.441.000
	Gerçekleşme	655.000	2.986.791	1.082.000	95.000	4.223.605	390.000	1.015.862	5.023.000

KOP Bölgesi illerinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yürütülen projelerin 2020 yılı 4. dönem program ödeneği 16.767.862 TL, gerçekleşmesi ise 15.471.258 TL olmuştur. Program kapsamında 917 hektar ağaçlandırma, 450 hektar rehabilitasyon,1.433 hektar erozyon kontrol, 200 hektar mera ıslahı ve 21.444.000 fidan üretimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

12.7 METEROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri Alımı; KOP bölgesinde 1 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurularak hizmete alınmıştır.

12.8 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 31: Kamu Yatırımları Kapsamında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi	101.048.000	726.000	726.000	569.484	-
Aksaray	12.631.000	62.000	62.000	40.374	-
Karaman	12.631.000	64.000	64.000	21.836	-
Kırıkkale	12.631.000	65.000	65.000	39.146	-
Kırşehir	12.631.000	103.000	103.000	91.086	-
Konya	12.631.000	141.000	141.000	125.731	-
Nevşehir	12.631.000	100.000	121.534	121.534	-
Niğde	12.631.000	100.000	100.000	72.086	-
Yozgat	12.631.000	91.000	91.000	57.691	-

Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi; proje kapsamında entegre mücadele projeleri, süne mücadelesi, çekirge mücadelesi, surveyler ve eğitim çalışmaları gibi Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamındaki çalışmalar yürütülmüştür.

12.9 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 32:Kamu Yatırımları Kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Projesi	5.197.632	543.208	543.208	516.240	75
Aksaray	649.704	67.901	67.901	64.530	75
Karaman	649.704	67.901	67.901	64.530	75
Kırıkkale	649.704	67.901	67.901	64.530	75
Kırşehir	649.704	67.901	67.901	64.530	75
Konya	649.704	67.901	67.901	64.530	75
Nevşehir	649.704	67.901	67.901	64.530	75
Niğde	649.704	67.901	67.901	64.530	75
Yozgat	649.704	67.901	67.901	64.530	75
Tarımsal Arazi Edindirme Ve Değerlemesi İşi	703.094	108.000	108.000	0	75
Konya	351.547	54.000	54.000	0	75
Karaman	351.547	54.000	54.000	0	75

Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü Projesi; izleme çalışmaları ülke genelinde yaklaşık 4820 istasyonda yapılmaktadır. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde 216 yerüstü, 295 yeraltı olmak üzere toplam 511 istasyonda izleme çalışmaları yürütülmektedir.

Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması çalışmaları TÜBİTAK ile birlikte yapılmaktadır. Çalışmalar 2022 yılına kadar tamamlanacaktır.

Konya Kapalı Havzasında nitrata hassas bölgeler ve nitrat eylem planlarının hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.

Tarımsal Arazi Edindirme ve Değerlemesi İşi; projenin saha çalışması tamamlanmış olup, yazılım çalışması devam etmektedir. Projenin 2019 yılında bitmesi gerekirken yazılım aşamasında idareden kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle süre uzatımı verilerek projenin bitiş tarihi 2021 yılı Ocak ayı olarak belirlenmiştir.

Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi; proje kapsamında Karaman ilinde,

1- Karaman Merkez Cerit Köyü Güneş Enerjisi Santrali tamamlanmış olup, geçici kabul yapılmıştır.

2- Karaman ilinde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında iş tulumu alınmıştır.

3- Konya ilinde 41 adet, Karaman İlinde 15 adet elektrikli çit kurulumu gerçekleştirilmiştir.

4- Konya ilinde 32 adet mantar sera kurulumu gerçekleştirilmiştir.

5- Tarla günü organizasyonu ve çiftçi çalışma turları düzenlenmiştir.

6- Macar fiği tohumu alımı, ceviz ve badem fidanı alımı, nohut tohumu alımı yapılmıştır.

7- Jeomembran havuz yapımı hibesi, güneş enerjili sulama hibesi, çiftlik içi kurutma hibesi, çilek bahçesi kurulumu hibesi, yeni üzüm bağları hibesi, entegre zararlı mücadele yöntemi ve tuzak alımı, sebze serası hibelerine çıkılmıştır.

8- Konya İlinde 4 adet mevcut bağların rehabilitasyonu demonstrasyonu, 7 adet güneş enerjili küçük ölçekli sulama sistemleri demonstrasyonu, 8 adet çilek bahçesi demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir. Mantar serası teknik eğitimi elektrikli çit kurulu hibesinde 26 yararlanıcı yatırımını tamamlanmıştır. Küçük ölçekli GES kurulumu hibe çağrısı için 64 yatırımcı ile sözleşme imzalanmıştır. Aracılık ekipmanları kovanları hibe çağrısı için 140 yatırımcı ile sözleşme imzalanmıştır.

9- Damla sulama hibe çağrısında toplam 16 yararlanıcı kurulumunu gerçekleştirmiştir.

10- Mevcut bağların rehabilitasyonu hibe çağrısında 6 adet yararlanıcı yatırım tamamlanmıştır.

11- Karaman iline hayvan içme suyu yapıları, çilek bahçesi, sivat, GES kurulumu, sera kurulumu hibe çağrılarında 134 yatırımcı ile sözleşme imzalanmıştır.

12- Karaman iline ait 4 köyde küçükbaş hayvan bakımı istasyonları ile Başyayla ilçesinde yürük hayvancılığı merkezi kurulumu çalışmaları devam etmektedir.

13- Aybastı Köyü içme suyu GES yatırımı tamamlanmış olup kesin kabul aşamasındadır. Zengen köyü içme suyu GES yatırım çalışmaları devam etmektedir.

14- Çiftçi örgütleri ve kobiler için soğuk hava depolarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

15- Dereiçi sulama GES projesi, Aydıncısla mahallesi içme suyu deposu yapımı ve sosyal tesis ağaç işleme atölyesi çalışmaları devam etmektedir.

13. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

13.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 33: Kamu Yatırımları Kapsamında DHMİ Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
NEVŞEHİR					
Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri	30.238.000	10.000	10.000	0	0

Kapadokya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri; projenin önümüzdeki dönemlerde tahsis edilecek ödenek doğrultusunda yapımı gerçekleştirilecektir.

13.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 34: Kamu Yatırımları Kapsamında KGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY					
Konya İl Snr.-Aksaray Yolu	153.729.000	5.974.000	11.140.000	11.140.000	96
Ortaköy-Balcı	7.000.000	1.000	1.000	0	0
Aksaray-Yeşilova	20.245.000	1.000	12.407.000	12.407.000	96
Güzelyurt ilçesinde İhsu Köprüsü, Merkez İlçesinde Kalanlar (Akköprü) Köprüleri	8.142.000	2.000	7.950.000	7.950.000	100
KARAMAN					
Merkez İlçesinde DEREKÖY I (Fisandon I) DEREKÖY II (Fisandon II) Köprüleri	500.000	2.000	2.000	0	0
Mut-Ermenek	111.348.500	500	11.295.500	11.295.500	74
Karaman-Ermenek	112.075.000	1.000	23.454.000	23.454.000	78
(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarveliler	20.998.000	500	1.740.500	1.740.500	18

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.	38.789.000	1.000	4.934.000	4.934.000	81
Ayrancı-Erdeмли	52.255.000	1.000	8.899.000	8.899.000	84
Ayr. Göktepe	3.026.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.	18.689.000	1.000	1.000	0	0
Kazancı-Gazipaşa	25.888.500	500	500	0	0
Anamur-Kazancı	26.520.500	500	500	0	0
Ermenek-Tepebaşı	46.720.000	1.000	1.000	0	0
(Ermenek-Başyayla)Ayr-Sarıveliler	35.367.000	1.000	1.000	0	0
Karaman Çevre Yolu	119.218.000	1.000	33.707.000	33.707.000	41
Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd.(Mersin İl Sınırı)	50.567.000	1.000	1.000	0	0
Gülnar-Ermenek	91.106.000	1.000	1.000	0	0
Gazipaşa- (Kazancı--Göktepe) Ayr.	53.727.500	500	500	0	0
KONYA					
Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı)	149.475.500	1.162.500	31.794.000	31.794.000	98
(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadım	337.499.000	186.000	38.390.000	38.390.000	100
Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.	37.724.500	157.000	157.000	0	99
Polatlı-Yunak-Akşehir	69.429.000	1.162.500	13.249.000	13.249.000	72
Konya-Seydişehir	250.377.000	10.000	10.000	0	95
Konya-Beyşehir	266.114.000	6.974.000	6.974.000	6.288.000	91
Konya-Akşehir	532.738.000	4.649.000	8.485.000	8.485.000	99
Konya-Ereğli	453.212.000	6.974.000	6.974.000	6.095.000	87
Ereğli-Ulukışla Ayr.	252.431.000	4.649.000	11.049.000	11.049.000	86
Konya-Aksaray İl Sın.	218.902.000	2.390.000	2.390.000	0	100
(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı	120.050.000	1.000	7.721.500	7.721.500	72
(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu	51.159.000	1.000	1.000	0	100
(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır	77.054.000	1.000	1.000	0	0
(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova)	84.922.000	1.000	1.000	0	98
(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi	20.764.000	1.000	1.000	0	100
(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük- (Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu	25.779.000	1.000	1.000	0	100
(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu	11.073.000	1.000	3.153.000	3.153.000	100
İlgın-Aşağıçiftlik-(Konya-Beyşehir) DYA	44.201.000	1.000	0	0	100
(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra	82.302.000	1.000	26.382.000	26.382.000	90
Ereğli-Halkapınar-İvriz	22.543.000	6.084.000	6.084.000	0	76
Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları	17.151.000	1.000	1.000	0	100
Beyşehir Çevre Yolu	20.912.000	1.000	14.077.000	14.077.000	71
Konya Çevre Yolu	839.862.810	28.675.000	74.285.000	74.285.000	53
Beyşehir-Seydişehir	46.578.000	1.000	28.293.000	28.293.000	45
(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören	55.998.000	1.000	25.749.000	25.749.000	89
(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-İlgın Ayr.	38.315.000	1.000	1.000	0	91
Beyşehir-Şarkikaraağaç	73.784.500	500	3.860.750	3.860.750	72
Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar	341.347.000	5.500.000	5.500.000	0	0
(Konya-Karaman) Ayr. -Belören-Hadım Yolunda Eyiste Köprüsü	319.344.705	10.000.000	85.101.000	85.101.000	64
Seydişehir-Bozkır	51.690.000	1.000	7.120.000	7.120.000	100
Alanya Ayr.-Hadım	148.106.500	0	0	0	0
(Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent	95.000.000	1.000	1.000	0	0
DOKUZUN DERBENT (Şadiye), SAZGEÇİT, İVRİZ I, KOCAKÖPRÜ VE İVRİZ II (Aydıncık) Köprüleri, Çumra İlçesinde TAVŞAN Köprüleri	7.600.000	4.000	4.000	0	0
Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.	85.125.000	1.000	1.000	0	100
NİĞDE					
Aksaray-Ulukışla-Pozantı	135.107.332	2.000	3.007.000	3.007.000	45

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu	46.065.000	1.000	26.659.000	26.659.000	99
(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.	23.181.500	1.000	8.446.000	8.446.000	100
Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı	57.316.500	5.000.000	1.487.000	1.487.000	5
Niğde ili, Çamardı ilçesinde Hudut (Karavlakhanlı) Köprüsü	1.775.000	2.000	531.000	531.000	100
Niğde ili, Ulukışla ilçesinde Çiftehanlar (Kırkgeçit) Köprüsü	2.300.000	2.000	319.000	319.000	63
KIRIKKALE					
Kırıkkale Şube Şefliği Yeni tesislerinin yapımı	27.215.812	3.500.000	14.280.655	14.280.655	62
KIRŞEHİR					
Kırşehir Çevre Yolu	183.990.000	1.000	0	0	0
Kırşehir-Boztepe Yolu	30.877.000	2.000.000	0	0	100
Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman	87.492.000	1.000	57.381.000	57.381.000	63
Çiçekdağı-Yerköy (785-06) Devlet Yolu Km:0+000-5+130 Arası Tretuar Yapılması Yapım İşi	1.774.000	1.774.000	1.774.000	1.774.000	100
Kaman-Kızıközü-Hirfanlı Baraj Varyantı Yolu İkmal TY İşi	41.552.000	3.420.000	11.696.000	11.696.000	100
Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları	52.900.000	250.000	11.579.000	11.579.000	46
KARAMAN -KONYA					
Bozkır - Hadim – Adiller	1.095.628.000	10.000.000	26.614.000	26.614.000	95
(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman	54.607.000	1.000	8.893.000	8.893.000	90
Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil)	162.472.000	4.649.000	4.649.000	0	100
Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr	101.630.000	1.000	7.713.000	7.713.000	56
Konya-Karaman 5 Bl. Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil)	611.912.000	6.198.666	23.738.000	23.738.000	26
NİĞDE-KONYA					
(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar	29.966.000	1.000	0	0	100
NEVŞEHİR					
Nevşehir-Ürgüp	131.013.000	4.649.000	0	0	32
Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu	350.535.000	2.000.000	0	0	0
Nevşehir Çevre Yolu (Nevşehir-Derinkuyu Ayr.)- Nevşehir Güney Çevre Yolunda Çardak Köprülü Kavşağı	17.224.000	1.000	7.719.000	7.719.000	99
Ürgüp-Boğazköprü	53.933.000	500	0	0	5
Nevşehir-Avanos	25.013.000	1.000	3.484.000	3.484.000	95
Nevşehir-Gülşehir	15.573.000	1.000	0	0	0
Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı)	40.826.000	1.000	0	0	0
103 Evler Köprülü Kavşağı	30.979.000	1.448.000	3.520.000	3.520.000	43
Avanos Köprüsü	1.200.000	2.000	0	0	0
NİĞDE-NEVŞEHİR					
Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)	31.310.000	930.000	0	0	50
NİĞDE-KAYSERİ					
Kayseri-Niğde	149.929.590	4.000.000	2.937.000	2.937.000	25
KIRŞEHİR-AKSARAY					
Kırşehir-Aksaray	133.724.000	1.000	1.000	0	38
AKSARAY-ANKARA-KONYA-NİĞDE					
Bala Ayr.-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı	767.551.500	3.599.333	2.574.500	0	100
KIRIKKALE- KIRŞEHİR- NEVŞEHİR					
Kırıkkale - Kırşehir – Himmetdede Ayr.	241.143.000	4.340.000	34.214.987	34.214.987	83
ANKARA-KIRIKKALE					
Ankara-Kırıkkale Üstyapı	320.355.491	200.000	7.404.491	7.404.491	88
NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR					

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi	105.391.000	39.020.000	39.020.000	39.020.000	74
61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İşleri	39.598.000	4.328.000	14.023.000	14.023.000	88
AKSARAY-NİĞDE-KIRŞEHİR					
Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşleri	65.350.500	0	0	0	99
ANKARA-KIRŞEHİR					
(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.	175.947.334	1.629.000	17.632.130	17.632.130	0
ÇORUM-YOZGAT					
(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.	113.714.500	6.974.000	21.077.000	21.077.000	55
(Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu	100.129.000	1.000	48.403.000	48.403.000	45
(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy	27.548.000	1.000	0	0	100
TOKAT-YOZGAT					
(Sungurlu-Çorum)Ayr.-Boğazkale Ayr.-Alaca - Çekerek Ayr.- Zile-Turhal	236.183.500	5.000.000	13.764.000	13.764.000	46
KAYSERİ-YOZGAT					
Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan	126.899.000	4.649.000	0	0	100
SİVAS-YOZGAT					
Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli	446.969.500	10.000	9.334.000	9.334.000	5
Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.	54.720.500	1.000	1.709.000	1.709.000	61
NEVŞEHİR-KIRŞEHİR-YOZGAT					
Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaati İl Yolu	142.852.000	2.300	0	0	0
NEVŞEHİR-YOZGAT					
Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan İl Yolu	92.392.000	1.500	0	0	0
KIRIKKALE - YOZGAT					
Delice Ayr.-Yerköy	94.299.000	4.649.000	293.000	293.000	91
YOZGAT					
Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun	309.727.000	201.000	22.637.000	22.637.000	91
Akdağmadeni Geçişi	16.040.000	1.000	0	0	0
Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.	70.552.000	1.000	0	0	0
Felahiye-Boğazlıyan	3.006.500	500	2.671.000	2.671.000	6
(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli - Kadışehri	50.644.000	1.000	40.262.000	40.262.000	39
Çekerek-Kadışehri Yolu	41.718.000	1.000	0	0	0
Yozgat İli, Merkez İlçesinde Çalatl Köprüsü	3.000.000	2.000	389.000	389.000	100
Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım Ve Onarım İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması	85.031.000	28.351.000	28.351.000	28.351.000	63
65.(Yozgat) ve 68.(Boğazlıyan) Şube Şefliği ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Üst Yapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması	19.089.000	8.217.000	8.217.000	8.217.000	93
Çekerek Şehir Geçişi BSK Yapım İşleri (Km:0+000-4+000)	15.477.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000	100
(Yozgat-Yerköy) Ayr.-Musabeyli İl Yolu	23.900.000	490.000	1.748.000	1.748.000	12
Şefaati Şehir Geçişi	12.200.000	4.829.000	4.829.000	4.829.000	56
Yozgat YHT İstasyonu Yolu İle Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapılması Yol Yapım İşleri	50.000.000	13.434.000	13.434.000	13.434.000	31

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kadıışehri-(Akdağmadeni-Yıldızeli) Ayr. İl Yolu (Km: 31+440 - 35+133) Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapılması Yol Yapım İşleri İle YHT Bağlantı Yolu Yapım İşleri	21.360.000	7.910.000	7.910.000	7.910.000	39
Yozgat İli Akdağmadeni Çevre Yolu Ve Boğazlıyan-Çayıralan İl Yolunda Çalışma Yapılan Kesimlerde Ve Bölge Dahili Yollarında Yol Güzergahı İçinde Kalan Ve Emniyet Mesafesini İhlal Eden Elektrik Direklerinin Deplase Yapılması İşleri	1.037.000	671.000	671.000	671.000	87

AKSARAY

Konya İl Snr.-Aksaray Yolu; 2020 yılında çalışmalar tamamlanmıştır.

Ortaköy-Balcı; söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır. İleriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Aksaray-Yeşilova; 2020 yılında 1,2 km BY-SK>BSK yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.

Güzelyurt ilçesinde İlsu Köprüsü, Merkez İlçesinde Kalanlar (Akköprü) Köprüleri; 2020 yılında çalışmalar tamamlanmıştır.

KARAMAN

Merkez İlçesinde DEREKÖY I (Fisandon I) DEREKÖY II (Fisandon II) Köprüleri; proje ihalesi devam etmektedir.

Mut-Ermenek; yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ikmal ihalesi yapılmış olup 2020 yılında çalışmalara devam edilmektedir.

Karaman-Ermenek; 2020 yılında 5,7 km TY-SK çalışması tamamlanmıştır.

(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sariveliler; 2020 yılında çalışmalara devam edilmiştir.

(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başayla-(Sariveliler-Ermenek)Ayr.; söz konusu yol önceki yıllarda tamamlanmıştır. Ancak meydana gelen heyelan nedeniyle heyelan ıslah ihalesi kapsamında 2020 yılında çalışmalara devam edilmektedir.

Ayrancı-Erdemli; 2020 yılında 9,7 km TY-BSK çalışması tamamlanmıştır.

Ayr. Göktepe; etüt-proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.; 16 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kazancı-Gazipaşa; proje çalışmaları devam etmektedir.

Anamur-Kazancı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Ermenek-Tepebaşı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

(Ermenek-Başayla)Ayr.-Sariveliler; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Karaman Çevre Yolu; 2020 yılında çalışmalara devam edilmiştir.

Ermenek-Kazancı-5.Bl.Hd.(Mersin İl Sınırı); etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Gülner-Ermenek; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Gazipaşa- (Kazancı--Göktepe) Ayr.; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

KONYA

Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı); 2020 yılında Alacabel Tünelinde çalışmalara devam edilmektedir. %98 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

(Konya - Karaman) Ayr.-Belören-Hadim; 2020 yılında Belören-Hadim arasındaki aç-kapa tüneline çalışmalar tamamlanmıştır.

Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.; Konya ili sınırlarındaki eksik kalan 500 m.lik kesim Polatlı-Yunak-Akşehir projesinin Anayol köprülülük kavşak ihalesi kapsamında tamamlanacaktır.

Polatlı-Yunak-Akşehir; 2020 yılında 13,6 km BY-BSK tamamlanmış olup çalışmalara devam edilmiştir.

Konya-Seydişehir; çalışmalar tamamlanmıştır.

Konya-Beyşehir; 2020 yılında aşınma seviyesinde çalışmalar tamamlanmıştır. % 91 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Konya-Akşehir; 2020 yılında Ilgın Hastane Köprülülük kavşağı trafiğe açılmıştır. % 99 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Konya-Ereğli; 2020 yılında 2,3 Km BY-SK>BSK çalışması tamamlanmıştır. % 87 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Ereğli Ayr-Ulukışla Ayr; şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler tamamlandıktan sonra bu ihale tasfiye edilerek yeniden ihaleye çıkılacaktır.

Konya-Aksaray İl Sın.; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı; 2020 yılında 2,7 km BY-SK çalışması tamamlanmıştır.

(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır; mevcut ihale kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova); yolun tamamı 26,4 km olup 2,5 km'si hariç tamamı sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2,5 km'lik kesim sit alanında kaldığı için girilememiştir.

(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük- (Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpinar-4.Bölge Hud. Yolu; ihaleli kesimde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.

Ilgın-Aşağıçığıl-(Konya-Beyşehir) DYA; çalışmalar tamamlanmıştır.

(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra; 2020 yılında 20 km BY-BSK aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Çumra Çevre yolunda çalışmalara devam edilecektir. % 90 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Ereğli-Halkapınar-İvriz; şartlı tasfiye sürecindedir. %76 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları; Yerköprü şelalesi yolunda çalışmalar tamamlanmıştır. Çatalhöyük yolunda plan profil çalışmaları tamamlanmıştır.

Beyşehir Çevre Yolu; 2020 yılında 4,3 Km BY-BSK ve 0,5 km BY-SK>BSK çalışması tamamlanmıştır. %71 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Konya Çevre Yolu; 2020 yılında Konya Çevre Yolunun 22 km'lik 1.Kısmı trafiğe açılmıştır. 2.Kısımında bugüne kadar 13,5 km'si tamamlanmıştır. %53 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Beyşehir-Seydişehir; 2020 yılında 10,4 Km BY-BSK çalışması tamamlanmıştır. %45 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören; 2020 yılında 4,4 Km BY-BSK çalışması tamamlanmıştır. %89 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

(Akşehir-Yunak)Ayr.-Tuzlukçu-İlgın Ayr.; proje Yatırım Programında devam etmektedir. Önceki yıllarda 7,8 km'lik kesimde çalışmalar tamamlanmıştır.

Beyşehir-Şarkikarağaç; 2020 yılında 7,6 Km BY-SK çalışması tamamlanmıştır. %72 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Seydişehir-Bozkır; 2020 yılında 1,4 Km BY-BSK ve 1,4 km TY-BSK çalışması tamamlanmıştır.

Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2020 yılında yapım ihalesine çıkılacaktır.

(Konya-Karaman) Ayr. -Belören-Hadim Yolunda Eyiste Köprüsü; %64 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup, 2020 yılında çalışmalara devam edilmiştir.

Alanya Ayr.-Hadim; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

(Konya-Beyşehir) Ayr.-Derbent; proje çalışmaları devam etmektedir.

Dokuzun Derbent (Şadiye), Sazgeçit, İvriz I, Kocaköprü ve İvriz II (Aydınkent) Köprüleri, Çumra İlçesinde Tavşan Köprüleri; 2020 yılında proje çalışmaları onay aşamasındadır.

Beyşehir-Derebucak-13.Bölge Hd.; önceki yıllarda çalışmalar tamamlanmıştır.

KARAMAN-KONYA

Bozkır - Hadim - Adiller; Bozkır-Hadim Yolu Km:0+000-9+571 arası tamamlanmıştır. 2020 yılında 1 km BY-SK ve 3,5 km TY – SK olmak üzere bugüne kadar toplam 1 km BY-SK ve 20,7 km TY-SK tamamlanmıştır. Hadim-Taşkent arası proje çalışmaları devam etmektedir.

(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman; 2020 yılında 0,5 km TY-SK tamamlanmıştır.

Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil); çalışmalar tamamlanmıştır.

Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.; şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler kapsamında 0,9 km TY-BSK tamamlanmış olup tasfiye sürecindedir.

Konya-Karaman 5 Bl. Hd. (Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil); 2020 yılında Sertavul Tünelinde çalışmalara devam edilmiştir.

NİĞDE

Aksaray-Ulukışla-Pozantı; Aksaray-Ulukışla-Pozantı Yolu Çamardı Ayr. Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi kapsamında yapılan köprü ayaklarında fore kazık imalatlarına başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu; toplam uzunluğu 35,13 km olan Niğde –Tepeköy –Çiftlik Yolunun 16,5 Km'si geçmiş yıllarda tamamlanarak sathi kaplama seviyesinde trafiğe açılmıştır. Geriye kalan ve yatırım programında yer alan 18,63 km uzunluğundaki Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu Km:0+000-10+500, Km:27+000-33+463 Arası İkmal; Km:33+463-35+132 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı Yapım İşi 2017 yılında ihale edilmiştir. Bugüne kadar yolun 5,07 km'si binder, 8,75 km'si sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Geriye 4,81 km'lik kesim kalmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.; toplamda yolun 35 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır. 2021 yılında kalan 15 km 'si için ikmal ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı; Niğde-Pozantı Otoyolunda Üstyapı Onarımı Yapılması İşinde, işyeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. 2020 yılında, 2,8 km'lik kesimde onarım çalışması tamamlanmıştır.

Niğde ili, Çamardı ilçesinde Hudut (Karavlakhanlı) Köprüsü; tarihi Hudut (Karavlakhanlı) Köprüsünün onarım işinin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Niğde ili, Ulukışla ilçesinde Çiftehanlar (Kırkgeçit) Köprüsü; Tarihi Sıraçakıl Köprü boyunun kazı çalışmaları sonucunda mevcut durumdan 20 m uzun olduğu tespit edilmiş ve revize restorasyon proje çalışmaları başlatılmıştır. 2021 yılında 2 adet tarihi köprünün restorasyonlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

NİĞDE-KONYA

(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar; 1A standardındaki proje çalışmaları devam etmektedir.

AKSARAY-ANKARA-KONYA-NİĞDE

Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı; Karayolları 3.,4. ve 6. Bölge Müdürlüklerinin görev sahasında yürütülen söz konusu projeye ait ödenek bilgilerinde Ankara ili payı düşülerek, izleme kaydı yapılmıştır. Proje ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

NİĞDE-KAYSERİ

Kayseri-Niğde; Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 10+200-119+400 işinde 2020 yılı sonu itibariyle 33,6 km'lik kesim BY-SK>BSK'lı olarak tamamlanmıştır. (Niğde ili 7,6 km) Çalışmalar devam etmektedir.

KIRIKKALE

Kırıkkale Şube Şefliği Yeni tesislerinin yapımı; 2019 yılında şube tesisi yapım çalışmalarına başlanmış, 2021 yılında projenin tamamlanması planlanmaktadır.

ANKARA-KIRIKKALE

Ankara-Kırıkkale Üstyapı; 78 km'lik projenin 38 km'si Ankara ili, 40 km'si Kırıkkale ili sınırlarındadır. Geçmiş yıllarda BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Toplam proje uzunluğu 102 km olup ihale kapsamında 25 km 2x3 şerit genişletme, 5 Adet köprülü kavşak yapımı bulunmaktadır. Bunlar; 1) Ortaköy Kavşağı

(184m) 2) Gökçeyurt (184m) 3) Sage Kavşağı (35m) 4) Roketsan (35m) 5) Çaykur Kavş.(35m) 2018 yılı sonu itibari ile 12 Km 2x3 şerit genişletmesi yapılmıştır. (ANKARA)

KIRŞEHİR

Kırşehir Çevre Yolu; Kırşehir şehir geçişine alternatif olacak çevre yolu; toplam 25 km uzunluğunda ve BY standardında olup proje çalışmaları tamamlanarak, 24.05.2013 tarihinde onaylanmıştır. Kamulaştırma işlemlerinin Kırşehir Belediyesi tarafından imar uygulaması yapılarak, yol koridorunun teslim edilmesi gerekmektedir. Kamulaştırma için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, yolun ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

Kırşehir-Boztepe Yolu; toplam 14,6 km uzunluğundaki TY-SK standartındaki yolun 12,6 km'lik kesmi sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Kalan 2 Km'lik kesim ikmal ihalesi bünyesinde değerlendirilecektir. Çalışmalar tamamlanmıştır.

Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman; 16.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 18.07.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Mevcut iş mahkeme kararı ile başka bir yükleniciye devredilmiştir. 2019 yılında yolun 3,5 km'lik kesim TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2020 yılında yolun 16 km'lik kesimin TY-SK standardında tamamlanması hedeflenmiş olup 26,7 km'lik kesim TY-SK olarak tamamlanmıştır.

Çiçekdağı-Yerköy (785-06) Devlet Yolu Km:0+000-5+130 Arası Tretuar Yapılması Yapım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır.

Kaman-Kızılközü-Hirfanlı Baraj Varyantı Yolu İkmal TY İşi; 2020 yılında yolun 8,2 km olmak üzere toplam 17,8 km'lik kesim trafiğe açılmıştır. İşin geçici kabulü yapılarak kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları; 2019 yılında 7 orta ayak ve 1 kenar ayak olmak üzere toplam 8 adet köprü ayağının temel, elevasyon ve başlık kirişi tamamlanarak 198 adet kazık imalatı bitirilmiştir. 2020 yılında köprü başlık kirişleri tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR-AKSARAY

Kırşehir-Aksaray; 3. ve 6. Bölge Müdürlüklerinin görev sahasında yürütülen söz konusu projeye ait ödenek bilgilerinde mükerrerlik oluşturmamak adına yatırım programı rakamları dikkate alınmıştır. 3. Bölge Müdürlüğüne, proje için şartlı tasfiye kapsamında tanımlanan işler tamamlandıktan sonra bu ihale tasfiye edilerek yeniden ihaleye çıkılacaktır. 6. Bölge sınırları içinde kalan kısmının sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için 26.12.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, 31.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2019 yılında çalışmalara başlanamamış olup, 2021 yılında çalışmalara başlanması hedeflenmiştir.

ANKARA-KIRŞEHİR

(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.; projenin tamamı önceki yıllarda BY-SK olarak tamamlanmıştır. Gölbaşı Ayr.-Bala yolu 42 Km SK > BSK çalışmaları 2016 yılında Ankara ilinde başlamış olup, 2018 yılsonu itibari ile Ankara ili sınırlarında 8,5 Km BY-BSK tamamlanmıştır. (Gölbaşı – Kulu) Ayr. – Bala – (Kırıkkale-Kırşehir) Ayr. Yolu 44 Km (10 Km Ankara + 34 Km Kırıkkale) SK> BSK ihalesi yapılmış olup, 25.07.2018 tarihinde işe başlanmıştır.

Ankara ilinde 2020 yılında 0,2 Km BY SK>BSK imalatı yapılmış ve alt geçitte çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 10 Km'lik imalat yapılmıştır. Kırıkkale ilinde 2020 yılında 7 Km SK > BSK olmak üzere bugüne kadar toplam 7 Km SK > BSK tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Kırşehir ilinde 46,1 Km. olan kesim BY olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun standardını yükselterek, trafik akışının daha konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla BSK üstyapı işlerinin ödenek durumuna göre ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

NEVŞEHİR

Nevşehir-Ürgüp; bölünmüş olarak hizmet veren 19 km'lik yolun 6 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır. Kalan 14 km lik kesim Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası BSK işi bünyesinde yapılacaktır.

Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu; ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

Nevşehir Çevre Yolu (KOP) (Nevşehir-Derinkuyu Ayr.)- Nevşehir Güney Çevre Yolunda Çardak Köprülü Kavşağı; Nevşehir Güney Çevre Yolunun 9,3 km 'lik kesimi aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Bu proje altında Çardak Köprülü Kavşağı ihale edilmiştir. İlk ihalede fore kazık ve başlık giriş imalatları ile istinat duvarları tamamlanmış olan köprülü kavşak işi tasfiye edilmiştir. Kalan işler için ikmal ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır. İş bünyesinde 1 adet 64 m köprü tamamlanmış olup, 1,8 km'lik yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır. İşin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

Ürgüp-Boğazköprü; 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 31 km'si Nevşehir ili sınırları içerisinde. Yolun 10 km'si BSK (TMA) seviyesinde tamamlanmıştır. Yolun kalan 38 km'lik kesimi Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası BSK İş bünyesinde yapılacaktır. (Nevşehir 31 Km)

Nevşehir-Avanos; Nevşehir Bağlantı Yolları İhalesi Bünyesinde, 14,5 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır. Ayrıca Nevşehir-Avanos yolu üzerinde Şifa Köprülü Kavşağı onarım işi tamamlanmıştır.

Nevşehir-Gülşehir; Nevşehir Bağlantı Yolları İhalesi Bünyesinde 4 km olarak planlanan yolda çalışma yapılmamıştır.

Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı); Nevşehir şehir geçişinde 6 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanıp, trafiğe açılmıştır. Kalan kesimde BSK çalışmaları Nevşehir-Aksaray işi bünyesinde yapılacaktır.

103 Evler Köprülü Kavşağı; Nevşehir ilindeki 103 Evler Köprülü Kavşağı ve (Kayseri-Kırşehir) Ayr.-Hacıbektaş yolunda 5,7 km uzunluğundaki yolun BSK'lı olarak yapılması işinde 2019 yılı sonu itibariyle 1 adet 26 m uzunluğundaki köprü ve 1 km BY binder seviyesinde tamamlanmıştır. Köprü ve yaya oto korkuluk, yaya korkuluk imalatı ve menfez imalatları tamamlanmıştır. Yüklenici firma tarafından tasfiye talebinde bulunulmuş olup, süreç devam etmektedir.

Avanos Köprüsü; Proje çalışmaları tamamlanmış olan köprü'nün ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

NİĞDE-NEVŞEHİR

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Nevşehir şehir geçişinde 8 km'lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca 2,7 km Nevşehi-Derinkuyu DY ve 9,3 km Nevşehir Güney Çevre yolundan oluşan 12 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmış olup, kesin hesabı yapılmıştır. Kalan 55 km uzunluğundaki Nevşehir-Niğde yolunun üstyapısının BSK olarak yapılması için ihale edilmesi planlanmaktadır.

Niğde ili kesiminde toplam 54,3 km uzunluğunda BY standardındaki yolun 31 km'si Niğde ili sınırlarında olup, ihalesinin ödenek durumuna göre ileriki yıllarda yapılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında 7 km uzunluğundaki Yeşil Gölcük Çevre yolunun BY-BSK'lı olarak yapılması planlanmaktadır.

KIRIKKALE- KIRŞEHİR- NEVŞEHİR

Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.; projenin Kırıkkale'deki uzunluğu 49 km' dir. 2017 yılı sonu itibariyle 24 Km BY-BSK onarımı tamamlanmıştır. Yapılan ikmal ihalesinde yüklenici değişmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

Kırşehir ilinde, 3 adet iş devam etmekte olup, 2019 yılında çalışma yapılamamıştır. Toplam 98,7 km'lik yolun 91 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2 adet iş için yüklenici firma, 2020 Covid-19 Kararnamesi gereğince tasfiye talebinde bulunduğundan çalışmalara başlamamıştır. Devam eden iş kapsamında 2020 yılında yolun 2,5 km'lik kesiminin BY-SK>BSK olarak tamamlanmıştır.

Nevşehir kısmında ise, 46 km uzunluğundaki Hacıbektaş Ayr.-Kırşehir Çevre Yolu Ayr. Yolunun 20 km'si Nevşehir ili sınırları içerisindedir. Bugüne kadar Nevşehir ilindeki 20 km'nin tamamı (BY) binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır(Sol yolda 10,5 km TMA). Kırşehir il sınırlarında kalan 26 km lik yolun 11,1 Km'si BY binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Ayrıca Nevşehir sınırları içerisinde kalan 28 km'lik kesim önceki yıllarda BSK'lı tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR

Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) Ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İş; bu proje kapsamında; 61. (Kırşehir), 64. (Niğde) ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliklerine bağlı yollarda rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir..

61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İş; çalışmalar devam etmektedir.

AKSARAY-NİĞDE-KIRŞEHİR

Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İş; çalışmalar devam etmektedir.

YOZGAT

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı (40,1 km aşınma) BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde yolun Yozgat ili sınırlarında kalan 41,1 km'si ve Kırıkkale ili sınırlarında kalan 9,7 km'si olmak üzere, toplam 50,8 km'si (31,9 km aşınma) BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2020 Covid genelgesi kapsamında tasfiye süreci devam etmektedir. Kalan 8,2 km'lik kesim için 2017 yılında ikmal ihalesine çıkılmış olup yolun 8,2 km'si aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmış ve 2020 yılında geçici kabulü yapılarak kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun; 61 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar 55,9 km'si (34,4 km aşınma) BSK'lı olarak tamamlanmıştır. Ana iş ihalesi bünyesinde yolun 41,8 km'si (28 km aşınma) BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2020 Covid genelgesi kapsamında tasfiye süreci devam etmektedir. Kalan 19,2 km'lik kesim için 2017 yılında ikmal ihalesine çıkılmış olup yolun 14,1 km'si (6,4 km aşınma) BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2019 yılında Yozgat şehir geçişinde parke, bordür ve tretuvar imalatları yapılmıştır. Ayrıca Atatürk Yolu'nun 6 km'si aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. 2020 yılında

çalışmalar devam etmektedir. Kalan 5,1 km'lik kesimin Yozgat YHT İstasyonu Bağlantı Yolu ihalesi kapsamında 4 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır.

Akdağmadeni Geçişi; Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli yolunun ihalesi yapılmış olup, bu proje kapsamında 4,05 km'lik Akdağmadeni Geçişinin yapımı TY-BSK 'lı olarak tamamlanacaktır.

Sarıkaya-(Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.; yolun 2 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. Harita alım çalışmaları tamamlanan ve yatay-düşey hattı onaylanan yolun, proje çalışmaları devam etmektedir.

Felahiye-Boğazlıyan; toplam 38 km uzunluğunda olan yolun 21 km'si Yozgat İli sınırlarında yer almaktadır. Yer teslimi yapılmış olup, 2019 yılında ekonomik sebeplerden dolayı şantiye açılmamıştır. 2020 yılında çalışmalar devam etmektedir.

(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli – Kadışehri; (Sorgun - Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli yolu 7,5 km uzunluğunda TY-SK standartında olan yolun BY-BSK olarak yapılabilmesi için çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılında yolun tamamı aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. 2020 yılında geçici kabulü yapılarak kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

Çiğdemli - Kadışehri yolu 52 km uzunluğundaki yolun TY standartının yükseltilmesi için, 12.12.2017 tarihinde TY ihalesi yapılmış olup,07.05.2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Mahkeme kararı ile ihale kararı iptal edilmiş ve ihale süreci tekrar başlatılmış olup, itirazlar KİK tarafından karara bağlanmıştır. 2019 yılında yolun 5 km'lik kesimi temel seviyesinde tamamlanmıştır. 2020 yılında 3,4 km TY-BSK (binder),1,8 km BY-SK>BSK (binder) ve 5 km TY-SK olarak tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Çekerek-Kadışehri Yolu; proje çalışmaları devam etmektedir.

Yozgat İli, Merkez İlçesinde Çalath Köprüsü; 1 adet / 50 m uzunluğundaki tarihi Çalath Köprüsü işinin kesin hesabı tamamlanmıştır.

Karayolları 65 (Yozgat) ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım ve Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması; çalışmalar devam etmektedir.

65.(Yozgat) ve 68.(Boğazlıyan) Şube Şefliği ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Üst Yapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması; çalışmalar devam etmektedir.

Çekerek Şehir Geçişi BSK Yapım İşi; 4 km uzunluğundaki sathi kaplamalı yolun; 1,6 km'si TY-BSK ve 2,4 km'si de BY-BSK olarak tamamlanarak, trafiğe açılmıştır. İşin geçici kabulü yapılarak kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

(Yozgat-Yerköy) Ayr.-Musabeyli İl Yolu; toplam 10 km uzunluğundaki (4,6 km'lik kesimi (Yozgat-Yerköy) Ayr.-Boğazkale yolunda) yolun, bitümlü sıcak karışım TY olarak yapılması için 04.04.2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 04.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2019 yılında 3 km'lik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır. 2020 yılında 3 Km'lik kesimin TY-BSK standardında tamamlanması hedeflenmekte olup çalışmalar devam etmektedir.

Şefaati Şehir Geçişi; 4,6 km uzunluğundaki (4,3 km BY ve 0,3 km TY) Şefaati şehir geçişinin BSK'lı olarak yapılması için ihalesi 17.04.2018 tarihinde yapılmış olup 04.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2018 yılı sonu itibariyle 0,3 Km'lik BY'li kesim BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2020 yılı içerisinde 1,8 Km BY-SK>BSK olarak tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Yozgat YHT İstasyonu Yolu İle Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapılması Yol Yapım İşi; toplam 8,5 Km uzunluğundaki (5,1 Km BY-SK>BSK ve 3,4 Km TY-

BSK) yolda bitümlü sıcak karışımlı yol çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde 5,1 Km BY-SK>BSK ve 3,4 Km TY-BSK olarak tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Kadışehri-(Akdağmadeni-Yıldızeli) Ayr. İl Yolu (Km: 31+440 - 35+133) Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapılması Yol Yapım İşleri İle YHT Bağlantı Yolu Yapım İş; 2020 yılı içerisinde 4,2 km TY-BSK olarak tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Yozgat İli Akdağmadeni Çevre Yolu Ve Boğazlıyan-Çayıralan İl Yolunda Çalışma Yapılan Kesimlerde Ve Bölge Dahili Yollarında Yol Güzergahı İçinde Kalan Ve Emniyet Mesafesini İhlal Eden Elektrik Direklerinin Deplase Yapılması İş; çalışmalar devam etmektedir.

NEVŞEHİR-KIRŞEHİR-YOZGAT

Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefahtli İl Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

NEVŞEHİR-YOZGAT

Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan İl Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olan yolun önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.

ÇORUM-YOZGAT

(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.; Yozgat ili sınırlarında olan 18,4 Km'lik kesimin tamamı (Yozgat-Alaca Yolu) sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. BSK yapımı İhalesi bünyesinde 2019 yılı sonu itibariyle 3,5 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

(Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-Sorgun Devlet Yolu; toplam 50,6 km uzunluğundaki yolun toplam 20,5 Km'lik kesim önceki yıllarda tamamlanmış olup bunun 4,6 Km'si SK'lı BY, 6,3 Km'si BSK'lı TY ve 9,6 Km'si SK'lı TY standartlarındadır. Bu kesimlerin BSK üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Geri kalan 30,1 km'lik kesim TY-BSK olarak yapılacaktır. 2019 yılında 1,5 km BY-BSK, 6,1 km TY-BSK olarak tamamlanmıştır. 2020 yılında 15,7 km TY-BSK (binder) ve 1 km BY-BSK (binder) olarak tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy; 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolun 5,3 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında 5 km'lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. 2019 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

TOKAT-YOZGAT

(Sungurlu-Çorum)Ayr.-Boğazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal (YHGP); yolun bölge ağında olan sathi kaplamalı tek yol standartındaki 32 km'lik kesiminin, bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak yapılması için 24.04.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılında tek yol 7 km temel seviyesinde tamamlanmıştır. 2020 yılında 6,3 km BY-BSK (binder) olarak tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

KAYSERİ-YOZGAT

Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan; 38,9 km uzunluğundaki yolun 24,9 km'si Yozgat il sınırları içerisinde kalmakta olup, bugüne kadar yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.

SİVAS-YOZGAT

Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli; Aksın 101 Km'lik kısmı bölge hududu dahilinde olup, 2 kısım olarak ihale edilmiştir. Toplam 60,70 km yol binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Söz konusu işler 2017 yılında fesih edilmiştir. Kalan 40,3 km'lik kesim ve diğer işler için ikmal ihalesi 08.03.2018 tarihinde yapılmış olup, 14.03.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında toplam 8,3 km uzunluğundaki yol (4,25 km'si Akdağmadeni çevre yolu ve 4,05 km'si Akdağmadeni şehir geçişi) yapılacaktır. 2019 yılında Akdağmadeni çevre yolunda çalışmalara başlanılmış olup çevre yolundaki köprü imalatı betonarme seviyesinde tamamlanmıştır. 2020 yılında 1 Km BY-SK>BSK olarak tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.; yolun önceki yıllarda 17 km'lik kesimi sathi kaplamalı TY olarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 3,2 km uzunluğundaki Uzunlu geçişi tamamlanmıştır. Toplam 42,3 km uzunluğundaki Boğazlıyan - Çandır- Çayıralan yolu, TY olarak 06.01.2017 tarihinde ihale edilmiş olup 27.04.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle yolun 8 km'si TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2020 yılında çalışmalar devam etmektedir.

13.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

Tablo 35: Kamu Yatırımları Kapsamında TCDD Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)	1.189.789.000	40.000.000	40.000.000	29.387.998	100
Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A)	1.999.419.000	119.804.000	349.740.000	347.831.326	73
Kayseri-Nevşehir-Aksaray -Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi	39.000.000	799.968	1.476.346	1.056.326	90
Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri yapımı	573.624.000	41.685.150	49.948.880	48.053.440	86
Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A)	1.000.366.000	700	700	0	0
Samsun -Merzifon- Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması	32.615.000	1.020.000	1.020.000	850.559	88
Kırıkkale (Delice) - Kırşehir - Aksaray Demiryolu Projelerinin Hazırlanması	21.150.627	4.035.009	2.365.010	966.616	77
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi	16.456.054.000	1.014.675.000	870.898.020	731.592.409	92
Konya Kayacık Lojistik Merkezi	251.501.314	0	46.750.000	41.676.161	100

Konya-Karaman-Niğde(Ulukışla)-Mersin(Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demiryolu projesi kapsamında;

- **Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (E-S-T-A);** Altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli olarak işletmeye alınmıştır. Sinyalizasyon yapım çalışmaları devam eden hattın 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanarak, hızlı tren işletmeciliğine geçilmesi planlanmıştır.
- **Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (E-S-T-A);** *Karaman-Ulukışla (135 km);* altyapı ve üstyapı yapım işlerinde % 73 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Sinyalizasyon yapımına yönelik tasarım çalışmaları devam etmektedir. İstasyon tevsiatları ve elektrifikasyon yapım işleri ihalesine çıkılması için ihale hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, ihaleye çıkılma aşamasındadır.

Ulukışla-Yenice (106 km); proje çalışmaları tamamlanmıştır. Projeler AYGM'ye teslim edilmiştir. AYGM tarafından dış finansman sağlanarak yapılacaktır.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi;

- Kayseri-Aksaray (149 km): % 67,5 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Nisan 2021'de bitirilmesi planlanmıştır
- Aksaray-Konya (141 km): % 96 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Aralık 2020'de bitirilmesi planlanmıştır.
- Konya-Seydişehir (86 km): Projeler tamamlanmıştır.
- Seydişehir-Antalya (165 km): Projeler tamamlanmıştır.
-

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri projesi kapsamında;

- **Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı;** Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Kayseri-Sivas güzergâhında bulunan hattın Nenek-Balışeyh kesimi ile Şefaattli-Kayseri-Karaözü-Hanlı kesiminde elektrifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kayaş-Şefaattli, Hanlı-Çetinkaya arası hat kesimi tasfiye edilmiştir. Balışeyh-Şefaattli arası yapım çalışmalarında %86 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Hanlı-Çetinkaya arasında ise %37 fiziki ilerleme sağlanmış olup projelerin 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.
- **Alayunt-Afyonkarahisar-Konya (E-S-T-A);** Elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım işi için keşif çalışmaları ile revize fizibilite etüdü çalışmaları tamamlanmış olup Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir 2021 yılı içerisinde ihaleye çıkılması planlanmıştır.

Samsun –Merzifon- Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması;

Samsun-Merzifon(102 km): % 75 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Merzifon-Çorum (91 km): % 88 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Çorum-Delice (100 km): Etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kırıkkale(Delice) - Kırşehir - Aksaray Demiryolu Projelerinin Hazırlanması;

Delice-Kırşehir (108 km): %80 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Kırşehir-Aksaray (75 km): %45 fiziki ilerleme sağlanmış olup her iki kesimin de etüt proje çalışmaları Ekim 2021'de tamamlanacaktır.

Aksaray-Ulukışla kesiminin etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım işleri tamamlanmak üzere, 23.03.2020 tarih ve 28 sayılı Cumhurbaşkanı Oluru ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi; Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesinde altyapı yapım çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Üstyapı ve EST yapım çalışmaları devam etmekte olup, 719 km ray serimi tamamlanmıştır. Proje genelinde % 92 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Altyapı

Kayaş-Elmadağ: %100 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Elmadağ –Kırıkkale: Fiziki ilerleme % 79,34

Kayaş- Kırıkkale Viyadük Yapımı: Fiziki ilerleme % 100

Kırıkkale-Yerköy: Altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. (İkmal: % 100)

Yerköy- Sivas: 143 km'lik kesimde altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Yerköy- Sivas İkmal İşleri Kesim 1: 50 km’de yapım çalışmaları tamamlanmıştır.

Yerköy- Sivas İkmal İşleri Kesim 2: Fiziki ilerleme % 100.

Yerköy- Sivas İkmal İşleri Kesim 3: Fiziki ilerleme % 100.

Üstyapı ve Elektromekanik işleri

Kayaş-Yerköy (151 km): Yüklenici firmaya 30.11.2017’de yer teslimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. % 54,7 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 214 km hat serimi yapılmıştır.

Yerköy-Sivas (242 km): Yüklenici firmaya 27.07.2017’de yer teslimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. % 91,4 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 505 km hat serimi yapılmıştır.

Kayaş-Balışeyh kesimindeki altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir.

Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni kesiminde ise altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistem işleri tamamlanarak yükleme testleri de bitirilmiştir. Akdağmadeni-Sivas arasında ise üstyapı ve elektromekanik işleri devam etmektedir. Balışeyh-Yerköy-Sivas arasının tamamlanarak en kısa sürede hizmete alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Konya Kayacık Lojistik Merkezi; Yapımı tamamlanarak açılışı yapılmıştır.

13.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 36: Kamu Yatırımları Kapsamında AYGM Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
AKSARAY-NİĞDE					
Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu	10.333.333.333	0	13.333	0	0
KARAMAN					
Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri	217.641.000	2.000	2.000	0	0
KONYA					
Konya Raylı Sistem Hatları (Ring HRS Hattı)	11.735.496.000	1.210.387.000	9.839.000	9.839.000	0
YOZGAT					
Yozgat Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri	252.836.000	51.349.000	92.898.000	92.898.000	68
Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu	4.150.000.000	0	10.000	0	0

AKSARAY-NİĞDE

Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu; 23.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır.

KARAMAN

Karaman Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri; Yatırım Programında yer alan projenin yapımı için uygun şartların oluşması ve gerekli ödeneğin sağlanması halinde değerlendirme yapılabilecektir.

KONYA

Konya Raylı Sistem Hatları (Ring HRS Hattı); Bakanlar Kurulu Kararı ile proje Bakanlık tarafından üstlenilmiş olup, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmıştır. Fizibilitesi hazırlanmış ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile devir protokolü yapılmıştır. Bakanlığımızca etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2017/7 sayılı YPK Kararı ile Yatırım Programına alınmıştır. Yapım işinin yüklenici tarafından dış finansman temin edilecek şekilde düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gerekli

başvuru yapılmış olup, konu hakkında 15.05.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Oluru alınmıştır. Projede kullanılacak olan 40 adet (10*4'lü dizi) aracın Bakanlık tarafından temin edilmesi için ilgili Belediye tarafından 23.08.2019 tarih ve 18729 sayılı yazı ile tarafımıza başvuru yapılmış, 31.08.2019 tarihli devir protokolüne ilave olarak 23.08.2019 tarihli Ek Devir Protokolü-1 düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanmıştır. Bu doğrultuda, Yatırım Programında yer alan proje karakteristiğinin «Raylı Sistem İnşaat + Elektromekanik (21,10 Km) + Raylı Sistem Aracı (40 adet)» olacak şekilde, proje bedeli ise 9.798.004.000 TL Dış Finansman, 11.735.496.000 TL toplam proje bedeli olacak şekilde revize edilmiştir. Yapım ihalesi FIDIC Sözleşme uyarınca dış finansmanlı olacak şekilde 02 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 01.11.2019 tarihinde imza töreni yapılmıştır. 12.12.2019 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kredi anlaşmasının onay sürecini sonlanması beklenmektedir.

YOZGAT

Yozgat Havaalanı Altyapı ve Üstyapı İşleri; altyapı İnşaatı işine ait sözleşme 08.03.2018 tarihinde imzalanmış olup, 19.03.2018 tarihinde yapılan yer teslimi ile işe başlanılmıştır. Km: 1+500 – Km: 2+000 arası sandık kazısı sıfırlaması ve apron terasman kazısı sıfırlaması tamamlanmıştır. Apron ve banketleri GAİ serimi tamamlanmıştır. Çevre yolu nebatî sıyırması, kazı dolgu işleri ve GAİ serimi yapılmaktadır. Km: 0+060 – 0+540 arası pist altı GAİ serimi tamamlanmıştır. Km:0-300-0+000 arası Resa sahası GAİ serimi yapılmakta ve GAİ serimi devam etmektedir. 13.700 m duvar betonarme imalatı tamamlanmıştır. Çevre duvar tel çit imalatı devam etmektedir. Km: 2+200 – 2+700 arası zemin kaya dolgu çalışmaları, GAİ ve dolgu imatları devam etmektedir.

Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu; 23.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Oluru ile yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır.

13.5. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması; proje kapsamında, büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere, elektronik haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerleri kapsama alanına alınacaktır. Bu amaçla, Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon ve İnternet Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesi yürütülmektedir.

Bu kapsamda bugüne kadar; 1609 yerleşim yeri ve 491 askeri birlik/karakol kapsama altına alınmıştır. Güvenlik ve bazı karakolların inşaatlarının halen devam etmesi sebebiyle kurulumu henüz yapılamayan 23 karakol vardır. KOP illerinden Karaman'da 1, Konya'da 5, Kırşehir'de 2, Yozgat'ta 5 yerleşim yeri/askeri birlik kapsama altına alınmış olup 2020 yılı 4. çeyreğinde yeni bir yerleşim yeri kapsamamıştır. Projeye ait sözleşmenin süresi 25.04.2017 tarihinde sona ermiştir. Ancak mücbir sebeplerle tamamlanamayan yerlere kurulum yapmak ve mevcut kurulmuş yerlerde hizmetin sürdürülebilmesi için yeni sözleşme 24.12.2020 tarihinde, yeni sözleşme imzalanmıştır.

Toplamda projenin bütçesi 570.975.000TL olup yıl ödeneği 8.000.000 TL, revize ödeneği 122.843.000 TL, 2020 yılı harcama tutarı 121.831.792 TL'dir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %99'dur. Projenin uygulandığı KOP Bölgesi illerine ödenek ve harcama dağılımı çalışma gerçekleştirilen yerleşim yeri paylarına göre yapılmıştır.

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi; Bakanlık tarafından evrensel hizmet kapsamında nüfusu 1-500 arasında olan ve mobil haberleşme kapsama bulunmayan yerleşim yerlerinin kapsama altına alınmasına yönelik yürütülen projenin ilk

aşamasında 1799 yerleşim yeri kapsamıştır. Daha sonra bu projede 2017 yılında imzalanan sözleşme ile bu lokasyonlarda 4.5G altyapısı kurulmaya başlanmış ve transmisyonu uydu üzerinden sağlanan istasyonlarımız hariç olmak üzere kurulumlar tamamlanmıştır.

Yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK'ın kullanımı şartı da getirilerek yerli ve milli üretime destek verilmiştir. Şu an itibarı ile her iki projemiz için toplamda KOP illerinden Karaman'da 18, Kırıkkale'de 5, Konya'da 28, Niğde'de 7, Kırşehir'de 11, Nevşehir'de 2, Yozgat'ta 73 yerleşim yeri kapsama altına alınmıştır.

Toplamda projenin tutarı 2.198.045.632 TL olup, yıl ödeneği 51.610.000 TL, revize ödenek 1.000.671.000 TL, 2020 yılı harcama tutarı 1.000.670.815 TL'dir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %81'dir.

13.6. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 37: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
Konya İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	20.046.583	7.617.423	20.046.583	20.046.583
Karaman İli Kablo TV Alt Yapı Projeleri	5.679.934	3.450.807	5.679.934	5.679.934

Konya Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri, Karaman Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri; Konya ve Karaman il merkezlerinde yıllık olarak planlanan Kablo TV şebeke genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

13.7. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.

Tablo 38: Kamu Yatırımları Kapsamında TÜRKSAT Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması
Yeni PTT A.Ş. İşyerleri Konsept	2.700.661	0	20.046.583	682.000
Yeni PTT A.Ş. Binaları	200.000	200.000	50.000	0
Muhtelif İşler	597.796	597.796	10.516	3.470

Yeni PTT A.Ş. İşyerleri Konsept; PTTBank hizmetlerinde görsel ve mekânsal farklılıklar oluşturulması amacıyla yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. 2018 yılından bu yana Karaman'da 3, Kırıkkale'de 2, Kırşehir'de 2, Konya'da 9, Niğde'de 1, Yozgat'ta 1 işyeri Yeni PTT A.Ş. İşyerleri Konsept projesine göre düzenlemesi yapılmıştır.

Yeni PTT A.Ş. Binaları; Karaman Başmüdürlüğe ait Merkez Müd. ve Eğitim Binası Revize (I) ile 2020 Yılı Yatırım Programından çıkartılmıştır. Konya Selçuklu PTT Şube ve Dağıtım Toplama Müdürlüğü Binasının proje çalışmalarına devam edilmektedir.

Muhtelif İşler; İşletme hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesini teminen ihtiyaç duyulan mobilya mefruşat, makine-teçhizat, bakım-onarım, deprem takviye güçlendirme, yazılım-donanım-program, eğitim-danışmanlık, vs. alımlarının yapılması planlanmaktadır.

14.ÜNİVERSİTELER

14.1. AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 39: Kamu Yatırımları Kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	100.000	0	0
Kampüs Altyapısı	34.000.000	3.000.000	1.000.000	0	95
Derslik ve Merkezi Birimler	170.162.000	12.723.000	15.515.000	11.738.000	76
Muhtelif İşler	3.685.000	4.677.000	3.685.000	1.183.000	32
Yayın Alımı	1.200.000	1.000.000	1.200.000	883.000	74
Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri	4.000	4.000	4.000	0	0
İhtisaslaşma Projesi	43.810.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30

Kampüs Altyapısı; TOKİ 2. Etap Altyapı TOKİ tarafından yürütülmektedir. Morfoloji Binası, F.T.R Binası altyapı çalışmaları yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler; Mühendislik Mimarlık Fakültesi 99%, Ziraat Fakültesi 99%, Eğitim Fakültesi 99%, Kongre ve Kültür Merkezi 99%, Morfoloji Binası Binası %99, İslami İlimler Fakültesi %40 Kütüphane % 0 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

Yayın Alımı; Yayın alımı doğrudan temin yoluyla yapılmaktadır. Proje devam etmektedir.

Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri; Proje çalışmaları devam etmektedir.

İhtisaslaşma Projesi; Proje çalışmaları devam etmektedir.

14.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 40: Kamu Yatırımları Kapsamında Aksaray Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	29.500.000	6.000.000	6.000.000	4.269.413	100
Yayın Alımı	930.000	900.000	930.000	893.466	96
Muhtelif İşler	9.225.420	5.200.000	9.225.420	7.280.497	79
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	100.000	90.919	91
Kampüs Altyapısı	14.000.000	2.900.000	2.900.000	2.363.135	100
İhtisaslaşma Projesi	15.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Derslik ve Merkezi Birimler; proje tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Kesin hakediş düzenlenmiştir.

Yayın Alımı; 2020 Yılı Basılı ve Elektronik Kaynak alımları kapsamında ihale ile 1277 Kalem Yerli ve 164 Kalem Yabancı basılı kaynak alımı, doğrudan temin ile 1097 kalem basılı yayın alımı, 893 kalem basılı yayın alımı, 513 kalem basılı yayın alımı, 1150 kalem elektronik kaynak alımı olmak üzere 6 (altı) adet ödeme gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler; ihtiyaçlar doğrultusunda alımlar yapılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; morfoloji binası zemin etüd raporu, tıp fakültesi morfoloji binası tadilat proje işi ve TGB rapor hazırlama işi gerçekleştirilmiştir.

Kampüs Altyapısı; proje tamamlanmış, geçici kabul işlemleri yapılarak kesin hak edişi düzenlenmiştir.

İhtisaslaşma Projesi; herhangi bir alım yapılmamıştır.

14.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 41: Kamu Yatırımları Kapsamında Bozok Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	18.000.000	5.467.000	5.467.000	5.463.268	45
Derslik ve Merkezi Birimler (BESYO Bina İnşaatı)	19.986.000	6.347.257	6.347.257	6.347.257	70
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	261.500	261.500	261.500	199.715	76
Muhtelif İşler	4.306.242	4.306.242	4.306.242	4.030.719	93
Yayın Alımları	640.000	640.000	640.000	622.753	97
Merkezi Araştırma Laboratuvarı - İlave Altyapı	1.284.000	10.000	10.000	5.192	99
Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı	121.522.000	5.788.000	5.788.000	5.787.759	98
Muhtelif İşler	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.757.066	67

Kampüs Altyapısı; proje kapsamında kaldırım yapımı ve aydınlatma işi, sulama sistemleri yapım işi ve batı yerleşkesi elektrik altyapı işi için ihaleye çıkılmış ve sözleşme imzalanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler (BESYO Bina İnşaatı); proje kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatı devam etmektedir. Ek süre uzatımı verilmiş olup 28.03.2021 tarihi iş bitim tarihidir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; proje kapsamında yerleşke hali hazır imarı ve proje işleri yaptırılmıştır. Batı yerleşkesi nizamiye giriş kapısı ve KOP tarafından desteklenerek yapımı planlanan Yerköy Kaz Islah Çiftliği bakım onarım projesi yaptırılmıştır.

Muhtelif İşler; proje kapsamında birimler tarafından talep edilen bakım onarım talepleri, inşaat, mekanik, sıhhi tesisat ve elektrik alanlarında bakım onarım tamirat tadilat işlemleri yapılmıştır.

Yayın Alımları; proje kapsamında kullanıcılara elektronik ortamda yayına ulaşma imkânı verilmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı- İlave Altyapı; proje kapsamında akreditasyon sürecinde artık sona gelinmiştir. Cihaz bakım/onarım, kalibrasyon ve personel eğitim süreçleri gerçekleştirilmiştir. Akreditasyon hedefine ulaşılabilmesi için gerekli olan parametrelerden cihaz bakım onarım ve kalibrasyonlarının sağlanması noktasında XRF cihazına ücretsiz bakım yaptırılarak cihaz aktif hale getirilmiştir. Ayrıca cihazla ilgili personele yetkili uzman tarafından yine ücretsiz eğitim sağlanmıştır. SEM cihazının elektron tabancası yenilenmiş ve ilgili personele firma yetkilisi tarafından eğitim sağlanmıştır. Böylece akreditasyon hedeflerine bir adım daha yaklaşmıştır.

14.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

Tablo 42: Kamu Yatırımları Kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	22.796.000	50.000	50.000	0	0
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	200.000	200.000	70.800	75
Derslik ve Merkezi Birimler	10.606.000	2.000	2.000	0	0
Kampüs Altyapısı	8.300.000	3.100.000	3.100.000	2.338.967	98
Muhtelif İşler (KOP)	8.297.656	6.500.000	8.297.656	7.873.601	95
Yayın Alımı	598.000	598.000	598.000	584.107	98
Muhtelif İşler	5.152.344	1.000.000	5.152.344	5.149.102	100

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım izni verilmediğinden ihaleye çıkılamamıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; tasarım faaliyetleri devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler; Ermenek MYO Uygulama Oteli için arazi tahsisi beklenmektedir.

Kampüs Altyapısı; toplam uzunluğu 1.120 m² genişliği 32 metre olan yol yapım işi 2019 yılı itibari ile ihale edilmiş olup 2020 yılında tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi binalarında kullanılmak üzere görme engelli yardımcı ürünleri mal ve malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. Ermenek ve Kazımkarabekir yerleşkelerinde bulunan eğitim binalarının ısınma ihtiyaçları önceki yıllarda kömür ile sağlanmakta iken 2020 yılı içerisinde doğalgaz dönüşümü proje çalışmaları tamamlanmış aynı yıl içerisinde ihale edilerek geçici kabulleri yapılmıştır. 2020 yılı Ekim ayı itibari ile söz konusu yerleşkelerdeki binaların ısınma ihtiyaçları doğalgaz kombileriyle sağlanmaya başlanmıştır.

Muhtelif İşler; Sıhhi tesisat, su yalıtım mal ve malzeme alımı, kazan dairesi otomasyonu mal alımı, ısıtma tesisatı otomasyon programı alımı, mobilya, jeneratör, ısı ölçer, yazıcı, bilgisayar, tv, sandalye, projeksiyon cihazı, platform, yangın söndürme cihazı, ses sistemi ekipmanı alımları ve yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Atomik absorpsiyon spektrometresi onarım işi, 43 adet asansörün bakım onarımı, 13 adet jeneratörün bakım onarımı, Kapalı Spor Salonu güneş kırıcılarının demontaj işi yapılmıştır.

Yayın Alımı; 1.520 basılı yayın alımı ile birlikte vetis elektronik veritabanı ve e-kitap alımları gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler; Diş Hekimliği Fakültesi için diş ünitesi, buhar sterilizatörü, yıkama dezenfeksiyon kurutma makinesi, malzeme paketleme tezgahı, prelinik öğrenci masası ve özel dizayn eğitim masası, hijyenik klima, röntgen cihazı, konik ışınlı tomografi cihazı, kompresör sistemi, cerrahi aspiratör, fantom cihazı alımları gerçekleştirilmiştir.

14.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Tablo 43: Kamu Yatırımları Kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	200.000	200.000	36.850	18
Kampüs Altyapı	8.000.000	3.100.000	1.020.000	949.411	12
Derslikler ve Merkezi Birimler	81.968.000	11.802.000	16.979.183	10.834.924	62
Muhtelif İşler	5.380.000	3.300.000	5.380.000	4.840.656	90
Yayın alımı	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.092.272	99
Muhtelif İşler	7.628.939	4.000.000	7.628.939	7.612.629	100
Merkezi Araştırma Laboratuvarı ilave altyapı	18.000.000	5.000.000	5.000.000	4.974.738	68
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler	946.000	946.000	946.000	114.675	12

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; 1 adet bina uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Kampüs Altyapı; 2017 yılında inşaatı biten atıksu arıtma tesisi için altyapı projesi ödeneğinden 2 yıl (2020 şubat ayına kadar) işletme gideri harcaması ile elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı imalatları yapılmaktadır.

Derslikler ve Merkezi Birimler; Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı fiziki gerçekleşmesi %95, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı fiziki gerçekleşmesi %38, Delice MYO inşaatı fiziki gerçekleşmesi %100, İslami İlimler Fakültesi İnşaatı %51 seviyesindedir.

Muhtelif İşler; Üniversitenin ihtiyaçları kapsamında bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, kesin hesap, makine-teçhizat alımlarında kullanılmaktadır.

Yayın alımı; kütüphane hizmetleri kapsamında basın yayın alımı, elektronik yayın alımlarında kullanılmaktadır.

Muhtelif İşler; sağlık tesislerinin bakım onarım, makine-teçhizat alımında kullanılmaktadır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı; Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı fiziki gerçekleşmesi %45 seviyesindedir.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler; Bilimsel araştırma projelerine proje desteği sağlanmaktadır.

14.6. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 44: Kamu Yatırımları Kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1.989.007	1.000.000	1.000.000	989.000	99
Kampüs Altyapısı	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
Muhtelif İşler	14.367.684	7.538.845	7.538.845	6.828.839	0
Yayın Alımı	890.876	500.000	500.000	499.352	100

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; üniversitenin Rektörlük hizmet binası ile Mimarlık Tasarım Fakültesi bünyesindeki alanlarda bakım onarım tadilat işleri yapılmıştır.

Kampüs Altyapısı; üniversiteye tahsis edilen Gelişim Yerleşkesi alanında mevcut bulunan Yurt Binasının bakım-onarım- tadilatı ile hizmete girebilmesi için gerekli yasal prosedürlere ilişkin iyileştirme çalışmaları ve yerleşke içerisinde peyzaj, su ve doğalgaz hattı ile elektrik-telefon hatlarının iyileştirilmesi işlemleri yapılmıştır.

Muhtelif İşler; uzaktan eğitim sisteminin daha yaygın hale getirilebilmesi için gerekli bilişim hizmetleri/malzemeleri alımı yapılmıştır. Ayrıca Bütçe Kanununda tahsisi yapılan 1 adet araç alınmıştır; Birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat ve büro mefruşatı alımı gerçekleştirilmiştir.

Yayın Alımı; üniversite kütüphanesinin ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde 365 yabancı ve 7061 yerli yayın alımı ile 510.000 elektronik yayın aboneliği işlemi gerçekleştirilmiştir.

14.7. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tablo 45: Kamu Yatırımları Kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	172.663.000	27.000.000	27.140.969	27.140.969	52
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	35.600	2.000	35.600	35.600	100
Muhtelif İşler (Bina Onarım)	498.000	498.000	498.000	497.231	100
Kampüs Altyapısı	400.000	400.000	7.963	0	100
Diş Hekimliği Hastanesi (Hastane İnşaatı (10.800 m ²))	21.642.318	4.050.000	17.144.000	4.498.318	100
Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.584.747	65

Derslik ve Merkezi Birimler; "Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşleri" ile "Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Yapım İşleri" ne devam edilmektedir. 2021 yılı Eylül ayına açılması planlanmaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; yapım işine ait projeler etüd proje birimi tarafından yapılmaktadır.

Muhtelif İşler (Bina Onarım); bakım onarım işlemlerinin bir kısmı üniversite personeli tarafından yapılmaktadır. Diğer kısımlar ise ihale ve doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilmektedir.

Kampüs Altyapısı; proje aşamasında olup ödenek durumuna göre acil yapılması gereken kısımların yapılması planlanmaktadır.

Diş Hekimliği Hastanesi (Hastane İnşaatı (10.800 m²)); yapımı tamamlanmış olup hastane hizmete açılmıştır.

Muhtelif İşler; bakım onarım işlemlerinin bir kısmı üniversite personeli tarafından yapılmaktadır. Diğer kısımlar ise ihale ve doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilmektedir.

14.8. NEVŞEHİR HACİBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Tablo 46: Kamu Yatırımları Kapsamında Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2019 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	332.000	332.000	332.000	332.000	100
Kampüs Altyapısı	10.000.000	10.000.000	2.587.000	2.264.000	0
Muhtelif İşler	11.586.000	11.586.000	11.586.000	11.456.000	99
Yayın Alımları	600.000	600.000	600.000	600.000	100

2020 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında 2020 yılı 4. dönem sonu itibariyle 14.652.000 TL harcama yapılmıştır.

14.9. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Tablo 47: Kamu Yatırımları Kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Derslik ve Merkezi Birimler	65.650.000	3.000.000	3.000.000	2.504.473	87
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	50.000	65.000	62.886	100
Kampüs Altyapısı	9.000.000	2.500.000	2.485.000	0	0
Muhtelif İşler	15.100.000	7.200.000	15.100.000	14.047.112	90
Yayın Alımı	1.800.000	1.250.000	1.250.000	1.249.796	100
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	23.625.000	10.000	10.000	0	100

Derslik ve Merkezi Birimler; 6.500 m² Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı İşi 06.04.2017 tarihinde ihale edilerek, 8.833.000,00 TL Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 15.05.2017 tarihinde imza edilmiş, 17.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yüklenici sözleşme hükümlerine uymadığından Sözleşmesi 23.09.2019 tarihi itibari ile feshedilmiştir. İkmal inşaatı sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Morfoloji Derslik Binasının geçici kabulü yapılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; üniversite ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekânların proje hizmetleri yapılacaktır.

Kampüs Altyapısı; beşinci kısım altyapı; BESYO, Bor, Aşağıkayabaşı ve Merkez yerleşkesinde ihtiyaç olan altyapı çalışmalarına başlanacaktır. (İş kapsamında mevcut yolların yapılması, alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark yapılacaktır.) Merkez, Bor,

Derbent ve BESYO Yerleşkelerinde inşaat imalatları başlamış olup yüklenici firma tarafından fesih talebinde bulunmuş, tasfiye işlemlerine devam edilmektedir.

Muhtelif İşler; restorasyon işleri devam etmekte olup 9, 25 ve 24 parsel restore edilmektedir. Nanoteknoloji Fotovoltaik Araştırma ve Uygulama Merkezi geçici kabul aşamasındadır.

Yayın Alımı; 2020 yılı içerisinde basılı yayın alımı ve elektronik yayın alımları devam etmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; Merkezi araştırma laboratuvarı makine teçhizat alımı yapılacaktır.

14.10.SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tablo 48: Kamu Yatırımları Kapsamında Selçuk Üniversitesi Tarafından KOP Bölgesinde Yürütülen Projeler

Proje Adı	Proje Tutarı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcaması	Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)
Kampüs Altyapısı	6.000.000	2.000.000	1.340.000	225.000	4
Derslik ve Merkezi Birimler	57.720.000	6.998.000	6.998.000	4.160.000	95
Kültür Merkezi	30.000.000	2.000	2.000	0	0
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	30.000	200.000	30.000	12.000	40
Muhtelif İşler	10.650.000	3.300.000	10.650.000	10.650.000	100
Yayın Alımı	2.813.000	1.500.000	2.813.000	2.813.000	100
Muhtelif İşler	14.102.000	14.102.000	14.102.000	12.839.000	91
Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı Projesi	6.315.000	10.000	10.000	10.000	40
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.140.000	4.140.000	4.140.000	4.000.000	97

Kampüs Altyapısı; Alaeddin Keykubad kampüsünün yol, çevre düzenleme, su, elektrik, doğalgaz, trafo gibi altyapı hizmetleri, üniversitemiz kampüsünün büyümesine ve fiziki alanların artmasına paralel olarak programa alındığı 1984 yılından beri verile gelmiştir. 4. Rapor Döneminde Sarayönü M.Y.O. Binası ısıtmasının doğalgaza dönüştürülmesi tamamlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler; 2019 yılı sonuna kadar toplam 191.697 m²'lik fiziki alan hizmete alınmıştır. Veteriner Fak. Hayvan Hst. (10.000 m²) 2020 yılı sonunda tamamlanarak Veteriner Fakültesine teslim edilmiştir.

Kültür Merkezi; ödenek yetersizliği nedeniyle bir faaliyette bulunulmamıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Etüd-Proje ödemeleri yapılmıştır.

Muhtelif İşler; 2020 yılı 4. rapor döneminde İslami İlimler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Ek Blok Onarımı, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu Onarımı ile Sarayönü M.Y.O. Doğalgaz Dönüşümü ve Kazan Dairesi Yapım işleri tamamlanmıştır. Makine ve teçhizat ihtiyaçları ile bilgisayar yazılımı alımları yapılmıştır.

Yayın Alımı; dijital ve basılı yayın alımı faaliyetleri yapılmıştır.

Muhtelif İşler; hastane makine ve teçhizat alımları ile bakım onarım işlerine yapılmıştır.

Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı Projesi; makine teçhizat alımları için ihale ve doğrudan temin çalışmalarına başlanılmıştır.

C. DEĞERLENDİRME

KOP İdaresi'nin sorumlu kuruluşlardan aldığı verilere göre 2020 Yılı sonunda bölgedeki kamu yatırımlarına yaklaşık 6,9 Milyar TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan revizelerle ödenek tutarı yaklaşık 8,3 Milyar TL'ye yükselmiştir. Tahsis edilen ödeneğin ise yaklaşık 7,5 Milyar TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme %90 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2020 yılında en çok ödenek tahsis edilen (yaklaşık 2,8 Milyar TL) ve en çok harcama yapan kurum (yaklaşık 2,7 Milyar TL) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmuştur. Bölgede en çok ödenek tahsisatı (2,7 Milyar TL) ve harcama yapan (2,5 Milyar TL) ikinci kurum ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır.

2020 yılı boyunca en çok ödenek tahsis edilen ve en çok harcama yapılan il Aksaray'dır. Aksaray İline sene boyunca 3,1 Milyar TL tahsis edilmiş ve 3 Milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu ili tahsis edilen yaklaşık 1,5 Milyar TL ödenek ve 1,3 Milyar TL harcama ile Konya ili takip etmektedir. Aksaray iline tahsis edilen toplam ödeneğin 2,5 Milyar TL'si sadece "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama" projesine aittir. Üçüncü sırada gelen Yozgat iline ise yaklaşık 1,3 Milyar TL tahsis edilmiş, bu tutarın 1,2 Milyar TL'si harcanmıştır.

Bölgede en çok ödenek tahsis edilen ilk üç proje sırasıyla yaklaşık 2,5 Milyar TL ile "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi", 716 Milyon TL ile "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi (Yozgat ilinden geçen bölümü)" ve 185 Milyon TL ile "Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi (Karaman-Ulukışla-Yenice Demiryolu ve 2. Hat yapımı)" olmuştur.